

**ಕರ್ನಾಟಕವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು**

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	23 (158)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	05.12.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದವರು	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																												
ಅ)	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಯು.ಜಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	<p><b>ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:-</b></p> <p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಸಮಗ್ರ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 24.02.2007 ರಲ್ಲಿ ರೂ.61.80 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 09.11.2017 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ರೂ.115.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಅದರಂತೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳು</th> <th>ಪ್ರಮಾಣ</th> <th>ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ</th> <th>ಉಳಿಕೆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಆಂತರಿಕ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ</td> <td>262.00 ಕಿ.ಮೀ.</td> <td>254 ಕಿ.ಮೀ.</td> <td>8 ಕಿ.ಮೀ.</td> </tr> <tr> <td>ಆಳುಗುಂಡಿ ಗಳು</td> <td>7912</td> <td>5920</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರ</td> <td>1</td> <td colspan="2">ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದ್ದು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ ಲಾಗಿದೆ.</td> </tr> <tr> <td>ಆಟೋಕಾಂ ಪ್ಲಕ್ಸ್</td> <td>1</td> <td colspan="2">ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತ ದೆ.</td> </tr> <tr> <td>ಸೀಗೆಹಟ್ಟಿ ಯ ಹತ್ತಿರ</td> <td>1</td> <td colspan="2">ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತ ದೆ.</td> </tr> <tr> <td>ಗುರುಪುರ ಹತ್ತಿರ</td> <td>1</td> <td>ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮ ಗಾರಿ</td> <td>ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರೀಷನ್</td> </tr> </tbody> </table>	ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳು	ಪ್ರಮಾಣ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಉಳಿಕೆ	ಆಂತರಿಕ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ	262.00 ಕಿ.ಮೀ.	254 ಕಿ.ಮೀ.	8 ಕಿ.ಮೀ.	ಆಳುಗುಂಡಿ ಗಳು	7912	5920	200	ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರ	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದ್ದು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ ಲಾಗಿದೆ.		ಆಟೋಕಾಂ ಪ್ಲಕ್ಸ್	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತ ದೆ.		ಸೀಗೆಹಟ್ಟಿ ಯ ಹತ್ತಿರ	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತ ದೆ.		ಗುರುಪುರ ಹತ್ತಿರ	1	ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮ ಗಾರಿ	ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರೀಷನ್
ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳು	ಪ್ರಮಾಣ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಉಳಿಕೆ																											
ಆಂತರಿಕ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ	262.00 ಕಿ.ಮೀ.	254 ಕಿ.ಮೀ.	8 ಕಿ.ಮೀ.																											
ಆಳುಗುಂಡಿ ಗಳು	7912	5920	200																											
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರ	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದ್ದು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ ಲಾಗಿದೆ.																												
ಆಟೋಕಾಂ ಪ್ಲಕ್ಸ್	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತ ದೆ.																												
ಸೀಗೆಹಟ್ಟಿ ಯ ಹತ್ತಿರ	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತ ದೆ.																												
ಗುರುಪುರ ಹತ್ತಿರ	1	ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮ ಗಾರಿ	ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರೀಷನ್																											

		ಪ್ರಗತಿ ಯಲ್ಲಿ ರುತ್ತದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿ.
ಗೋಶಾಲಾ ಹತ್ತಿರ	1	ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮ ಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಯಲ್ಲಿ ರುತ್ತದೆ.	ಯಂತ್ರೋಪಕರ ಣಗಳ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರೀಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.
35.58 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ  ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ	1	ಕಾಮಗಾರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದ್ದುಮುಂದಿನನಿರ್ವಹಣೆ ಗಾಗಿಶಿವಮೊಗ್ಗಮಹಾನಗ ರಪಾಲಿಕೆಗೆಹಸ್ತಾಂತರಿಸ ಲಾಗಿದೆ.	

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

**ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ :-**

**ಅಮೃತ್ಯೋಜನೆ :**

ಅಮೃತ್ಯೋಜನೆಯಡಿಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರಕ್ಕೆಒಳಚರಂಡಿವ್ಯವ ಸ್ಥೆಯನ್ನುಕಲ್ಪಿಸಲುದಿನಾಂಕ:10.03.2016 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 58.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 09.11.2017 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.7.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆಅನುಮೋದನೆನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರದನವುಲೆ, ತೇವರಚಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ, ಹರಿಗೆ, ಪುರಲೆ, ಊರಗಡೂರು, ಸೂಳೆಬೈಲು, ಗೋಪಿಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ, ಮದರಿಪಾಳ್ಯಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಪ್ರತ್ಯೇಕಗೃಹಸಂಪರ್ಕವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆಒಳಚರಂಡಿಕೊಳವೆಮಾರ್ಗಅಳವಡಿಕೆ, ಗೋಪಿಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಸಂಖ್ಯೆಯವೆಟ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನುನಿರ್ಮಿಸುವುದು, 3 ಸಂಖ್ಯೆಯಪಂಪಿಂಗ್‌ಷಿನರಿಗಳು, ಡಿ.ಜಿ.ರೂಮೊತ್ತಡಿ.ಜಿಸೆಟ್ಟಿತ್ತುಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರೀಷನ್ಗೂ 11 ಕೆ.ವಿ Express feeder ಲೈನ್ಸಂಪರ್ಕ, ಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರದಲ್ಲಿಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಕೊಳವೆಮಾರ್ಗವನ್ನುಪುನರುಜ್ಜೀವನಮಾಡುವಕಾಮಗಾರಿಮತ್ತುಪುರಲೆ ಸಮೀಪ 5.13 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಎಸ್.ಬಿ.ಆರ್‌ಎಂ.ತ್ರಿಕತೆಯಮಲಿನನೀರಿನಶುದ್ಧೀಕರಣಘಟಕವನ್ನುನಿರ್ಮಿಸುವಕಾಮಗಾರಿಗಳುಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಉಳಿಕೆ
ಆಂತರಿಕ ಕೊಳವೆಮಾರ್ಗ	54 ಕಿ.ಮೀ	54 ಕಿ.ಮೀ.	-
ಗೋಪಿಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವೆಟ್‌ವೆಲ್‌ಗಳು	2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	
5.13 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಸ್.ಬಿ.ಆರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ	2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
ಆಂತರಿಕ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ	4 ಕಿ.ಮೀ	4 ಕಿ.ಮೀ	
ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ವೆಟ್ ವೆಲ್	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
762 ಎಂ.ಎಂ ವ್ಯಾಸದ ಎಂ.ಎಸ್ ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು 500 ಎಂ.ಎಂ. ವ್ಯಾಸದ ಡಿ.ಐ ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	

ಸದರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

**ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ( NGT) :-**

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:25.03.2021 ರಂದು ರೂ.15.15 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ 9 ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ I&D ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಸದ ಡಿ.ಐ ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ವಿವಿಧ

ವ್ಯಾಸದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು, 35.58 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ Aerated Lagoon ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಲಿನ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ NEBR Bio ಮೀಡಿಯಾ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು 35.58 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ NEBR ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಉಳಿಕೆ
ವಿಯರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	9	9	-
ಡಿ.ಐ. ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ	2.84 ಕಿ.ಮೀ.	2.84 ಕಿ.ಮೀ.	-
ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ	0.50 ಕಿ.ಮೀ.	0.50 ಕಿ.ಮೀ.	-
35.58 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ Aerated Lagoon ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಲಿನ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ NEBR Bio ಮೀಡಿಯಾ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.		

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಆ) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;

ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.


ಇ) ಬಂದಿದಲ್ಲಿ, ಯು.ಜಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ?

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಸಮಗ್ರ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1. ವೆಟ್‌ವೆಲ್‌ಗಳ ಜಾಗ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮತ್ತು ಔಟ್ ಫಾಲ್ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೆಟ್‌ವೆಲ್‌ಗಳ ಜಾಗ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ 5 ವೆಟ್‌ವೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 2 ವೆಟ್‌ವೆಲ್‌ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ

	<p>ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಳಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಈವರವಿಗೂ ರೂ.27.10 ಲಕ್ಷಗಳ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>3. ಖಾಸಗಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>
--	---

ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 80 ಯುಎಂಎಸ್ 2023

  
4/12/2023  
(ಬಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್)  
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು  
ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು