

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಜಣ್ಣ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	63(556)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	20.02.2024
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದವರು	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																				
ಅ)	ಮಧುಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು; ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು; ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	<p>ಮಧುಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.48.95 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:31.05.2017ರಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1ರ ರೂ. 35.76 ಕೋಟಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ ರಾಮ್ಪೀ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:10.07.2019ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯು ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ</th> <th>ವಿವರ</th> <th>ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ</th> <th>ಪ್ರಗತಿ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ಆಂತರಿಕ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು</td> <td>64.39 ಕಿ.ಮೀ.</td> <td>62.77 ಕಿ.ಮೀ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ಯಂತ್ರ ಗುಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ</td> <td>2290</td> <td>2230 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.</td> <td>5700</td> <td>4684 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.</td> </tr> <tr> <td>4 (ಅ)</td> <td>4 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಮತ್ತು 0.60 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಆರ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ.</td> <td>4 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಮತ್ತು 0.60 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</td> <td>ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ -2024 ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ	ಪ್ರಗತಿ	1	ಆಂತರಿಕ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು	64.39 ಕಿ.ಮೀ.	62.77 ಕಿ.ಮೀ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	2	ಯಂತ್ರ ಗುಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2290	2230 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	3	ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5700	4684 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	4 (ಅ)	4 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಮತ್ತು 0.60 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಆರ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ.	4 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಮತ್ತು 0.60 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ -2024 ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ	ಪ್ರಗತಿ																			
1	ಆಂತರಿಕ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು	64.39 ಕಿ.ಮೀ.	62.77 ಕಿ.ಮೀ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.																			
2	ಯಂತ್ರ ಗುಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2290	2230 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.																			
3	ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5700	4684 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.																			
4 (ಅ)	4 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಮತ್ತು 0.60 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಆರ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ.	4 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಮತ್ತು 0.60 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ -2024 ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.																			

	<p>4 (ಆ)</p> <p>80 ಕೆ.ಎಲ್.ಡಿ. ಎನ್.ಇ.ಬಿ.ಆರ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ.</p>	<p>ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ವಲಯ-1 ರ 80 ಕೆ.ಎಲ್.ಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ವಲಯ-2 ರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್-2024 ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು</p>
	<p>5</p> <p>ವೆಟ್ ವೆಲ್ - 1</p>	<p>ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರು ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:07.03.2023 ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳವು ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಟ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಡಿ.ಜಿ ರೂಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್-2024 ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.</p>

ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-2: 40 ಹೆಚ್.ಪಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೆಷನರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ|| ಎಂ.ಪೆ.ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಸರ್ವೀಸಸ್ ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ಶೇ.60% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-3: 11ಕೆವಿ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ|| ಭಾಗ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

		<p>ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4: Sucking cum Jetting ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎನ್ವಿರೊ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು ಮೆಷಿನರಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ.85 ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:</p> <p style="text-align: right;">ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳು</p> <table border="1" data-bbox="624 719 1469 1227"> <thead> <tr> <th></th> <th>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು</th> <th>ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಲ</th> <th>ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲು</th> <th>ಮೊತ್ತ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ</td> <td>75%</td> <td>20%</td> <td>5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3671.25</td> <td>979</td> <td>244.75</td> <td>4895</td> </tr> <tr> <td>ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ</td> <td>3007.18</td> <td>293.7</td> <td>20</td> <td>3320.88</td> </tr> <tr> <td>ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ</td> <td>3007.18</td> <td>293.7</td> <td>20</td> <td>3320.88</td> </tr> <tr> <td>ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1574.12</td> </tr> </tbody> </table>		ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು	ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಲ	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲು	ಮೊತ್ತ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ	75%	20%	5%			3671.25	979	244.75	4895	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	3007.18	293.7	20	3320.88	ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	3007.18	293.7	20	3320.88	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ	-	-	-	1574.12
	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು	ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಲ	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲು	ಮೊತ್ತ																												
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ	75%	20%	5%																													
	3671.25	979	244.75	4895																												
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	3007.18	293.7	20	3320.88																												
ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	3007.18	293.7	20	3320.88																												
ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ	-	-	-	1574.12																												
<p>ಆ) ಈ ಯು.ಜಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;</p>		<p>ವೆಟ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗಾಗಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಯೋಜನೆಯು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>																														
<p>ಇ) ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿದೆ?</p>		<p>ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್-2024 ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>																														

ಸಂಖ್ಯೆ : ನಅಇ 09 ಯುಎಂಎಸ್ 2024



(ಬಿ.ಎಸ್ ಸುರೇಶ್)

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು
ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು