


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 688
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು
 (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 11-12-2023
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಸಚಿವರು

ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ) ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಘಡಗಳ ತಡೆಗಾಗಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಹೈಟೆನ್ನ್ (ಹೆಚ್.ಟಿ.) ಹಾಗೂ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ;	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ 63 ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳ ಪೈಕಿ 52 ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಎಚ್.ಟಿ/ಎಲ್.ಟಿ ಮೇಲ್ಕಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್/ಏರಿಯಲ್ ಬಂಚ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಟಿ/ಎಲ್.ಟಿ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು 97.23% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಆ) ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು;	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲ 3 ಹಂತಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್-2022ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 4ನೇ ಹಂತವು 9ನೇ ಮಾರ್ಚ್-2024 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ) ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೋಜನಾ 'ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ) ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಎಷ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ; ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ?	ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಂತವಾರು ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನರ್ಜಿ 308 ಇಬಿಎಸ್ 2023


 (ಕೆ.ಜಿ.ಜಾಜ್) 7/12/23
 ಇಂಧನ ಸಚಿವರು

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 688ಕ್ಕೆ
ಅನುಬಂಧ

PROGRESS FOR CONVERSION OF OH TO UG CABLE FOR LCQ-688														
Sl No	Phase	No of Sub Divisions covered	Length of 11kV UG cable proposed in kms	11kV DAS and Non DAS RMU proposed in Nos	Conversion of LT OH line into UG/AB cable in kms	Physical progress				Financial Progress as on 31.10.2023 in Rs. Cr			Schedule date of completion	
						HT		LT		Total HT/LT Progress	DWA Cost	Total Expenditure		% Financial progress
						In kms	In %	In kms	In %					
1	I	15	1308.73	744	1649.62	1303.54	99.60	1646.11	99.79	99.70	1068.09	883.44	82.71	12.10.2022
2	II	16	1755.22	885	2214.32	1700.95	96.91	2188.88	98.85	97.88	1335.99	1095.9	82.03	12.10.2022
3	III	10	1940.63	753	1263.06	1877.94	96.77	1263.05	100.00	98.38	1267.9	1003.27	79.13	28.10.2022
4	IV	13	2173.49	930	1007.99	2051.43	94.38	906.17	89.90	92.14	1359.54	1086.55	79.92	Mar-24
TOTAL		54	7178.07	3312	6134.99	6933.86	96.60	6004.21	97.87	97.23	5031.52	4069.16	80.87	