


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	: 178
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	: ಶ್ರೀ ಅ. ದೇವೇಗೌಡ, (ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	: 05-07-2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	: ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಭೂ-ಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಭೂ-ಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು 09 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.129.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 95.715 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಅನುಮೋದಿತ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕಿ.ಮೀ. ಎಷ್ಟು; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು 95.715 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದಲ್ಲಿ 78.515 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 17.20 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. (ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ)
ಇ)	2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳೇನು;	2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಟ್ಟು 09 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 08 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ಸಾಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಎನ್.ಹೆಚ್.7 ರಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದರ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಈ)	ಅಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು?	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:31-08-2023 ರ ಒಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 136 ಸಿಎನ್‌ಹೆಚ್ 2023 (ಇ)


 (ಸೀತಲ್ ಎ. ಜಾರಕೀಹೊಳೆ)
 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

SL. No.	Name of work	District	Sanction Length in KM	Sanctioned Project Cost (Rs.In Crore)	Work done amount (Rs. In Crore)	Date of completion	Expenditure as on Date (Rs.In Crore)	Name of the Agency	SH/ MDR Achieved length in kms	Status
1	Improvements to road from Jakkanahalli Hand post Guddechannahalli Hasiruhalli Gulapura Doddabele Railway Station Tymagondlu Road in TumakurDist- (Job No. CRF-KNT-2016-17-1700)	Bangalore Rural	5.90	3.00	3.25	29.04.2018	3.12	Nirman Engineers & Contractors Bangalore-560010.	MDR 5.90	Completed
2	Aradesshanahalli, Sadappannahalli gate on NH-7 - Devanahalli.(Job No. CRF-KNT-2016-17-1856)	Bangalore Rural	32.80	40.00	13.10	09.09.2018	11.00	M.Venkataramareddy, Class-I PWD Contractor, Bangalore.-560036	SH & MDR 13.60	Progress
3	Widening and Improvements to Bangalore Gramantharajille DoddaballapuraTq. Honnavara- via Hunesahalli Up to border DoddaballapuraTq. (Job No. CRF-KNT-2016-17-1857)	Bangalore Rural	7.50	4.00	4.00	7.05.2018	3.99	Rajesh Karanth, Class-I PWD Contractor, Udupi Dist.	MDR 7.50	Completed

SL. No.	Name of work	District	Sanction Length in KM	Sanctioned Project Cost (Rs. in Crore)	Work done amount (Rs. in Crore)	Date of completion	Expenditure as on Date (Rs. in Crore)	Name of the Agency	SH/MDR Achieved length in kms	Status
4	Widening and Improvements to Bangalore Gramanjarahalli Doddaballapura Tq. From NGD road Gejjagadehalli Byrasandra Marg adjoining road to Dodda Tumkur (Job No. CRF-KNT-2016-17-1958)	Bangalore Rural	6.95	4.00	4.07	12.05.2018	2.00	M/s B Munikrishnappa, Class I contractor, Bangalore rural Dist.	MDR 6.95	Completed
5	Improvement of roads connecting from NH -7 to Mayasandra (Job No. CRF-KNT-2016-17-1903)	Bangalore Rural	7.50	5.00	5.00	27.05.2018	3.37	M/s B Munikrishnappa, Class I contractor, Bangalore rural Dist.	MDR 7.50	Completed
6	Improvements to road from SH-95 from S.Narayanakere via Makaanahalli Devalapura -Devanagundi-Doddadunasan dra-D.Hosahalli-Andenahalli from Km.0.00 to 1.95 and from km.11.10 to 17.500 in Hosakote Taluk, Bengaluru Rural District (Job No. CRF-KNT-2016-17-1931)	Bangalore Rural	2.70	5.10	5.10	12.05.2018	5.03	Sri Chandrashekaraiah Hoskote-562114.	MDR 2.70	Completed

SL. No.	Name of work	District	Sanction Length in KM	Sanctioned Project Cost (Rs. in Crore)	Work done amount (Rs. in Crore)	Date of completion	Expenditure as on Date (Rs. in Crore)	Name of the Agency	SH/MDR Achieved length in kms	Status
7	Improvements to road from SH-35 from km.16.500 to 40.00 (Sidlagatta to Anekal Road via Hosakote Adugoddi in Hosakote Taluk, Bengaluru Rural District(Job No. CRF-KNT-2016-17-1932)	Bangalore Rural	4.10	5.00	5.10	12.05.2018	5.09	C. G Chandrappa, Bangalore	SH 4.10	Completed
8	Improvements to road from NH-207 to Budugere(Cargo Road) in Devanahalli Taluk, Bengaluru Rural District	Bangalore Rural	1.03	3.00	3.25	12.05.2018	3.12	Sri Manjunatha .A . Govt Class-1 Contractor,	SH 1.03	Completed
9	Malur – from Bangarapete to State Border Improvement of road (Selected reaches)	Bangalore Rural	5.73 + 21.505	60.00	55.69	26.10.2018	55.69	Sri P.R.Nayak, Hubbli,	SH 27.235	Completed
	Total		95.715	129.000	98.56		92.41		78.515	

ಅನುಬಂಧ-2

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರದೇಶನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಎನ್.ಹೆಚ್.7 ರಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ	: ರೂ. 4000.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ 32.80 ಕಿ.ಮೀ. (ರೂ.2200.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 17.80 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯನ್ನು ಹಾಗೂ ರೂ.1800.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 15.00 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.)
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	: ಶ್ರೀ ಎಂ. ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಂಗಳೂರು.
ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	: ರೂ. 37,59,40,991.73
ಶೇಕಡಾವಾರು	: 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ನ ಮೇಲೆ 4.01 ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ
ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	: ರೂ. 39,27,60,576.75
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ	: 14/11/2017
ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	: 9/9/2018
ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಣೆಗಳು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
ರೀಚ್-1: (ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು) ಅರದೇಶನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7ರ ಸಾಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.16.00 ರವರೆಗೆ i) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.11.00 ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ, ಡಿ.ಬಿ.ಎಂ ಮತ್ತು ಬಿ.ಸಿ. ಯೊಂದಿಗೆ 5.30 ಮೀಟರ್‌ನಿಂದ 10.00 ಮೀಟರ್‌ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ii) ಕಿ.ಮೀ.11.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.16.00 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ, ಡಿ.ಬಿ.ಎಂ ಮತ್ತು ಬಿ.ಸಿ. ಯೊಂದಿಗೆ 7.00 ಮೀಟರ್‌ನಿಂದ 10.00 ಮೀಟರ್‌ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.
ರೀಚ್-2: (ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.15.00 ರವರೆಗೆ ಮಾರಸಂದ್ರದಿಂದ ಮುಪ್ಪಡಿಘಟ್ಟ ಬಿ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ, ಡಿ.ಬಿ.ಎಂ ಮತ್ತು ಬಿ.ಸಿ.	<ul style="list-style-type: none"> • 13.60 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ, ಡಿ.ಬಿ.ಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. • 1.20 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಕೆರೆ ಏರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

<p>ಯೊಂದಿಗೆ 3.75 ಮೀಟರ್‌ನಿಂದ 5.50 ಮೀಟರ್‌ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 0.100 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಇರುತ್ತದೆ. • 0.100 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯಾಜ್ಯವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
<p>ರೀಚ್-3: (ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.1.80 ರವರೆಗೆ ಅರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ಬೈಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ - 2900 ಮೀಟರ್ ಹಳ್ಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ.</p>	<p>ಬೈಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ - 1100 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾರಸಂದ್ರ, ಕಾಡನೂರು ಮತ್ತು ಮದುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ</p>
<p>ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಗತಿ</p>	<p>ರೂ.1100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೂ.210.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.</p>
<p>ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ಕೋವಿಡ್-19 ಪಿಡುಗಿನ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಆರ್.ಎಫ್. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅನುದಾನವು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. • ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:31-08-2023 ರ ಒಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. • ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.