



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	686
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	12.07.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಸಾರಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು)	<p>ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 123 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2017 ಮತ್ತು ಲೋಇ 124 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2017 ದಿನಾಂಕ: 21.03.2018 ಹಾಗೂ IDD 166 PSP 2021 ದಿನಾಂಕ: 12.04.2022ರ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.1974.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 26 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ₹424.50 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 19 ಯೋಜನೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆವಿಗೂ ₹39.82 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p>
ಆ)	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ?	<p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: "5051-02-211-0-03-132 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು" ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹32.50 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ.</p>

ಸಂಖ್ಯೆ: ಐಡಿಡಿ 98 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2023

(ಮಂಕಾಳ ಎಸ್. ವೈದ್ಯ)
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು.

ಅನುಬಂಧ-1


ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಅಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

(₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ರೇಖಾಂಶ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	GST ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಹಿರಿದರ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಮೊತ್ತ + ಅಂಶ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ವಿವರ				ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ವಿವರ				ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಂಖ್ಯೆ
									ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ	ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಕೇತ ಮಾಹಿತಿ ಅನುದಾನ	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ	ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಕೇತ ಮಾಹಿತಿ ಅನುದಾನ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<p>ಬಿ.ಜಿ. ಸಿ.ಎಸ್.ನಂ-1951-02-211-0-02 ಕೆ.ಪಿ.ಯೋ. ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-132 ಬಂದವಳ ಮಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ (ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>ಬಿ.ಜಿ. ಸಿ.ಎಸ್.ನಂ-1951-02-211-0-02 ಕೆ.ಪಿ.ಯೋ. ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-132 ಬಂದವಳ ಮಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ (ರೂ. 2250.00 ಲಕ್ಷ)</p>																	
1	ಅಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪುಷ್ಪಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಚೂರಿಕಟ್ಟು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ :12.04.2022 P2-25021/1/2022-SM (e350431) Dt :24.03.2022	7828.00	4484.11	807.14	5291.25			3914.00	0.00	2645.62	50.00	3914.00	19.91	2625.71	250.00	ದಿನಾಂಕ:23-03-2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಷರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಪಕ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಅಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಿರೀಶ್ವರ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ :12.04.2022 P 2-25021 /2/2022 -S M (e 350426) dt04-07-2022	9588.00	6227.47	1120.94	7348.41			4794.00	0.00	3674.21	50.00	4794.00	0.00	3674.21	350.00	ದಿನಾಂಕ:29-03-2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಷರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಪಕ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಬೆಳೆ ಬಂಗಲೆಗಳು ಬಂದರಿನ ಬೆಂಕಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	GOK No C2-25021/1/177 SM dt. 14.09.17 GOKNo. ರೂ.ಎಂ 123 ಹೆಚ್.ಎಂ. 2017 Bangalore dt. 21.03.18	6500.00	5565.00	667.80	6232.80	27.11.2020	26.11.2023	2500.00	0.00	2232.80	500.00	4000.00	3796.88	203.12	203.12	ದಿನಾಂಕ : 21.11.2020 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಬೆಳೆ ಬಂಗಲೆಗಳು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ (ಬೆಂಕಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ) ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗಳ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	GOK No. ರೂ.ಎಂ/124/ ಹೆಚ್.ಎಂ. 2017 Dt.21.03.2018 C2-25021/1/17-2017-SM-PART I Dt. 14.09.2017.	2900.00	-	-	-	-	-	1450.00	0.00	1450.00	100.00	1450.00	69.26	1380.74	500.00	ಬೆಳೆ ಕರಿಯ ಹಿರಿದರ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅರ್ಜಿ ವಿಳಾ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಬೆಳೆ ಬಂಗಲೆಗಳು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ Cargo & Cruise Terminal ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 203 PSP 2021 (E-544750) dt. 12.04.2022 P2-25021/26/2021-SM(E348233) ದಿನಾಂಕ: 20.07.2022	6500.00	5200.79	936.14	6136.93			6500.00	0.00	6136.93	100.00	-	96.07	-	-	ದಿನಾಂಕ:29-03-2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಷರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಪಕ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಲೆಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುರುಪುರ ನಡುಗುಡ್ಡ ದ್ವೀಪಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ :12.04.2022 P2-25021/31/ 2021-SM (e349104) dt. 22.03.2022	850.00	716.72	129.01	845.73	18.03.2023	17.09.2024	425.00	0.00	422.86	10.00	425.00	0.00	422.86	100.00	ದಿನಾಂಕ:29-03-2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಷರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಪಕ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಆದೇಶ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	GST ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾಲಿ ಆನುಮಾನ ವಿವರ				ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾಲಿ ಆನುಮಾನ ವಿವರ				ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
									ಕೇಂದ್ರದ ಖಾಲು	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಮಾಡಲಾದ ಅನುಮಾನ	ರಾಜ್ಯದ ಖಾಲು	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಮಾಡಲಾದ ಅನುಮಾನ	
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುರುಪುರ ಜಲಮಾರ್ಗದ (NW-43) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ :12.04.2022 P2-25021/32/2021-SM(e349156) dt. 16.03.2022	2962.00	1390.23	250.24	1640.47			1481.00	0.00	820.24	10.00	1481.00	0.00	820.24	100.00	ದಿನಾಂಕ : 29-03-2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಷರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೀಚ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ :12.04.2022 P2-25021/9/2022-SM(e351679) dt. 27.06.2022	1000.00	696.45	125.36	821.81			500.00	0.00	410.91	10.00	500.00	0.00	410.91	100.00	ದಿನಾಂಕ:29-03-2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಷರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಮ್ಮಿನ ಮೊಗರು ಹಳ್ಳಿ ಕಡವಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ (ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ) ಮತ್ತು ಭೂಭಾಗದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	C3-25021/15/2022-SM (E-356135) dated : 04.11.2022	523.00	-	-	-			523.00	0.00	523.00	5.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನಕಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡವಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ (ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ) ಮತ್ತು ಭೂಭಾಗದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	C3-25021/16/2022-SM (E-356137) dated : 04.11.2022	489.00	-	-	-			489.00	0.00	489.00	5.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ (ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ) ಮತ್ತು ಭೂಭಾಗದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	C3-25021/12/2022-SM(E-356114) dated : 08.02.2023	523.00	-	-	-			523.00	0.00	523.00	5.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಯ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ಬಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ (ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ) ಮತ್ತು ಭೂಭಾಗದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	C3-25021/17/2022-SM(E-356233) dt. 08.02.2023	222.00	-	-	-			222.00	0.00	222.00	5.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲಾನ ಬತ್ತೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ (ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ) ಮತ್ತು ಭೂಭಾಗದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	C3-25021/20/2022-SM(E-356226) dt. 23.02.2023	506.00	-	-	-			506.00	0.00	506.00	5.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
14	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂದರು ಭೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ (ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ) ಮತ್ತು ಭೂಭಾಗದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	C3-25021/13/2022-SM/(e-356119) dt. 23.02.2023	178.00	-	-	-			178.00	0.00	178.00	5.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ಬಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ (ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ) ಮತ್ತು ಭೂಭಾಗದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	C3-25021/18/2022-SM/(E-356235) dt. 23.02.2023	170.00	-	-	-			170.00	0.00	170.00	5.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಧಿಕಾರವಹಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	GST ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ + ಶೇ. 5)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕೆಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾಲಿ ಆನುದಾನ ವಿವರ				ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾಲಿ ಆನುದಾನ ವಿವರ				ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
									ಕೇಂದ್ರದ ಖಾಲು	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ	ರಾಜ್ಯದ ಖಾಲು	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋರುಬಾವಿ ಜರ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ (ಪ್ರೀಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ) ಮತ್ತು ಭೂಭಾಗದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	C3-25021/3/2023-SM dt.7.03.2023	484.00	-	-	-	-	-	484.00	0.00	484.00	5.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿಗ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
17	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಮೀನು ಮೊಗರು NH-Bridge ಹತ್ತಿರ ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ (ಪ್ರೀಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ) ಮತ್ತು ಭೂಭಾಗದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	C3-25021/6/2023-SM dt.07.03.2023	490.00	-	-	-	-	-	490.00	0.00	490.00	5.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿಗ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
18	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳವು ಬುಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ (ಪ್ರೀಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ) ಮತ್ತು ಭೂಭಾಗದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	C2-25021/4/2023-SM dated: 07.03.2023	424.00	-	-	-	-	-	424.00	0.00	424.00	5.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿಗ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
19	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಗ್ಲ ಕೊಳವುನಲ್ಲಿ ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ (ಪ್ರೀಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ) ಮತ್ತು ಭೂಭಾಗದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	C3-25021/5/2023-SM dt. 07.03.2023	313.00	-	-	-	-	-	313.00	0.00	313.00	5.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿಗ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು		42450.00	24280.77	4036.64	28317.41			25886.00	0.00	22115.57	885.00	16564.00	3982.12	9537.78	1603.12	


 ನಿರ್ದೇಶಕರು
 ಬಂದರು ಮತ್ತು ಸಡನ್ಯರು
 (ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ)
 ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ,
 ಕಾರವಾರ