

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 05
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ  
(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 04-07-2023
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು


ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	<p>ರಾಜ್ಯದ ಎಷ್ಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ; ಈ ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು; ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; (ನಗರವಾರು ಮತ್ತು ಹಂತವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೆರವಿನ ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ- ಕ್ವಿಮಿಪ್) ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ಕೆ 8 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</li> <li>• ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2 ಟ್ರಾಂಚ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಾಂಚ್-1 ನಾಲ್ಕು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ, ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡಗಿ ನಗರ/ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</li> <li>• ಟ್ರಾಂಚ್-2 ನಾಲ್ಕು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಮಂಗಳೂರು, ಪುತ್ತೂರು, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ನಗರ/ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</li> </ul> <p>ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನಗರವಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>
(ಆ)	<p>ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಈವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ, ಈವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾವುವು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಈವರೆಗೆ 10 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ರೂ.546.29 ಕೋಟಿಗಳು.</p> <p>ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತದ ರೂ.937.98 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ಎಲ್ಲಾ 10 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈವರೆಗೆ 02 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಇ)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕರಾರು ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು; ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು; ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರುಗಳಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆದಿದೆಯೇ; (ವಾರ್ಡ್‌ವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕರಾರು ಅವಧಿ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 02 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 8 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ 60 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 54 ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾರ್ಡ್‌ವಾರು ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 13 ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಲಯ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12 & 13 ರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾರ್ಡ್‌ವಾರು ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನನ್ವಯ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
(ಈ)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು; ಪಾವತಿಸಲು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು; (ವಾರ್ಡ್‌ವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಗಳೂರು 24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:24.05.2024 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 82,849 (ಹಾಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 13,088 ನಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 60 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು 54 ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ intermittent ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ 24/7 ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ವಲಯವಾರು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
(ಉ)	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಎಷ್ಟು ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಮನೆಗಳಿಗೆ 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ; ವಾರ್ಡ್‌ವಾರು ಮತ್ತು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ನೀರು ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹಿತ ವಿವರ ನೀಡುವುದು;	ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಗಳೂರು 24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:24.05.2024 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 82,849 (ಹಾಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 13,088 ನಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 60 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು 54 ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ intermittent ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ 24/7 ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ವಲಯವಾರು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(೮೦)	ಮಂಗಳೂರು ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತಂತೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆಯೇ; ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವುದೇ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 85 ಪಿ.ಆರ್.ಜೆ 2023




( ಬಿ. ಎಸ್. ಸುರೇಶ )

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು.


ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ.ಸಂ.	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
1	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನಗರವಾರು ಅನುದಾನವು	582.46
2	ಹರಿಹರ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ	141.89
3	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಈ ವರೆಗೆ ರೂ.1966.28 ಕೋಟಿಗಳು	92.60
4	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.	155.10
5	ಮಂಗಳೂರು		546.29
6	ಉಡುಪಿ		173.75
7	ಪುತ್ತೂರು		68.20
8	ಕುಂದಾಪುರ		26.99
		ಒಟ್ಟು	1787.28

  
 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  
 ಕೊಪ್ಪಳವಿಭಾಗ  
 ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಮಂಗಳೂರು	24x7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ಸೂಯಜ್ ಪ್ರಜೆಕ್ಟ್ -ಸೂಯಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವಿ- ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವಿ(ಜಿ.ವಿ)	586.15	24.12.2019	24.05.2024	41.48%	296.76	289.39
2		ಹಾಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪೈಪಲೈನ್ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವಿ	84.56	06.06.2018	27.07.2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	84.56	-
3		ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಲಯ 3&5)	ಮೆ/ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವಿ	22.40	28.01.2020	31.12.2023	86.13%	18.22	4.18
4		ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಲಯ 9,12&13 ಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಮೆ/ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವಿ	23.59	28.01.2020	31.12.2023	68.60%	14.50	9.09
5		ಸುರತ್ಕಲ್ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಮೆ/ಕಬಿಆರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವಿ	77.59	06.06.2018	31.03.2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು Trial run ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	77.59	-
6		ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಲಯ 1,4&7) ಮಂಗಳೂರು-2	ಮೆ/ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವಿ	44.53	06.03.2019	04.06.2022	ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮರುಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	14.88	-
			ಮೆ/ಕಬಿಆರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವಿ	30.59	16.02.2023	15.08.2024	6.07%	0.39	30.20


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
7		ಹಾಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಲಯ7) ಮಂಗಳೂರು-3	ಮೆ/ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವಿ	32.77	06.03.2019	05.06.2022	ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮರುಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	5.60	-
			ಮೆ/ಕೆಬಿಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವಿ	22.65	16.02.2023	15.08.2024	10.19%	0.58	22.07
8		ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ಎಸ್‌ಎಂಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವಿ.	35.29	05.03.2019	30.06.2023	86.73%	32.52	2.77
9		ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ವಲಯ 3&5 ರಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಪುನರ್ವಸತಿ/ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ಸಿವಿಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವಿ.	19.05	17.02.2023	16.08.2024	13.93%	0.69	18.36
10		ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಲಯ 12ರ ಕಾರೋನಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ & ವಲಯ 13 ರಲ್ಲಿ ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮೆ/ಸಿವಿಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವಿ.	15.63	17.02.2023	16.02.2025	2.53%	-	15.63

  
 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  
 ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ  
 ಮಂಗಳೂರು



ಕ್ರ.ಸಂ	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಲಯ	ಬಟ್ಟು ನಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಇರುವ ನಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	Zone 1	Marakada	719	34	685
2	Zone 1A	Kunjathball	2119	68	2051
3	Zone 2	Bondel	1623	460	1163
4	Zone 2A	MV Shetty	1642	429	1213
5	Zone 3	Soojikal	1847	55	1792
6	Zone 3A	Nekkilagudda	1698	25	1673
7	Zone 4	Manyhill	1653	477	1176
8	Zone 4A	Many hill OHT	3019	442	2577
9	Zone 5	Padavinangadi	1520	97	1423
10	Zone 5A	Santhoshnagara	1266	232	1034
11	Zone 6	Kodikal	2658	16	2642
12	Zone 6A	Kodikal OHT	3081	205	2876
13	Zone 7	Chilmbi Old	1454	30	1424
14	Zone 7A	Chilmbi New	1519	74	1445
15	Zone 8	Circuit House	1337	305	1032
16	Zone 9	Paduva	1098	77	1021
17	Zone 10	Shakthi Nagar	3635	368	3267
18	Zone 10A	Shakthi Nagar OHT	1158	150	1008
19	Zone 11	Ladyhill	2101	107	1994
20	Zone 12	Bendoor	3891	346	3545
21	Zone 13	Bendoor	1588	134	1454
22	Zone 14	Light House Hill	479	43	436
23	Zone 15	Bendoor	920	137	783
24	Zone 16	Bikarnakatte	1362	112	1250
25	Zone 16 A	Holyhill	1458	148	1310
26	Zone 17	Nehru Maidan	2081	186	1895
27	Zone 18	Bendoor	1217	54	1163
28	Zone 18A	Nandigudda	2631	751	1880
29	Zone 18B	Morgan's Gate	4194	954	3240
30	Zone 18C	Bendoor	585	463	122
31	Zone 19	Valencia	1283	264	1019
32	Zone 20	Padil	997	9	988
33	Zone 20A	Padil	1164	7	1157
34	Zone 21	Utlas Nagar	1985	89	1896
35	Zone 21A	JM Road	3467	168	3299
36	Zone 22	Sister Colony	987	19	968
37	Zone 23	Kudupu	1350	194	1156
38	Zone 24	Mangala Jyothi	751	132	619
39	Zone 24A	Amruth Nagar	993	559	434
40	Zone 25	NITK New	1225	409	816
41	Zone 25A	Udaya Nagar	268	20	248

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಲಯ	ಬಟ್ಟು ನಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸೂರ್ಯಗಂಟ ನಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಇದುವ ನಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
42	Zone 26	NITK	233	197	36
43	Zone 27	Govindas College	926	222	704
44	Zone 27A	Minakaliya	1216	234	982
45	Zone 28	Padupadavu	705	130	575
46	Zone 28A	Kodipady	347	63	284
47	Zone 29	Krishnapura	783	235	548
48	Zone 29A	Krishnapura	1489	506	983
49	Zone 30	Vishwanath Temple	1519	492	1027
50	Zone 31	Bala	2341	1080	1261
51	Zone 32	Kana	2761	1050	1711
52	Zone 33	Panambur Bengre	246	30	216
53	Zone 33A	Panambur Bengre	43	0	43
54	Zone 34	Industrial Area	217	0	217
		ಒಟ್ಟು	82849	13088	69761

  
 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  
 ಕೆ.ಎಂ.ಐ.ಜಿ.ಎಫ್.ಸಿ  
 ಬೆಂಗಳೂರು