




## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	643
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	12.07.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಳ್ಳಾಲದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ಕಡಲ ತೀರವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಡಲ್ಯೂರತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ?	ಹೌದು.
ಆ)	ಕರಾವಳಿಯ ಕಡಲ್ಯೂರತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ?	<p>ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸಮುದ್ರ ಕೊರತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪರಿಣಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಜಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಪುಣೆ (CWPRS) ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (KERS), ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಇವರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p> <p>ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 331 ಟಿಎನ್‌ಆರ್ 2022, ದಿನಾಂಕ: 14.09.2022 ರಲ್ಲಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಹಾನಿಯ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ ರೂ.5.00 ಕೋಟಿಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.15.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈಗಾಗಲೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ (KCZMA) ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.</p> <p>ಅಲ್ಲದೇ, ಕಡಲ್ಯೂರತದಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು Karnataka Engineering Research Station (KERS) ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಂಡ್ಯ ರವರು ನೀಡಿದ ನವೀನ ಮಾದರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ ₹12.00 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿಲ-ಬಟ್ಟಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ 500 ಮೀ. ಉದ್ದದ ಸಮುದ್ರ ಕೊರತೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.</p>

<p>ಇ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ತಡೆ ಡ್ರೈಜಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು: (ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ, ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).</p>	<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ತಡೆ ಡ್ರೈಜಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1, 2, 3 ಮತ್ತು 4 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p>
<p>ಈ) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತವಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ:</p>	<p>ಹೌದು.</p>
<p>ಉ) ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ಸೇರಿದಂತೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ?</p>	<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ.54.92 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 52 ಸಮುದ್ರ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಗೊಳಪಟ್ಟು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರವಾರ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಪೀಠ, ಚೆನ್ನೈ ಇಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಇತ್ಯರ್ಥವಾದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರಿಸರ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ (NOC) ಪತ್ರ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>

ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿಡಿಡಿ 99 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2023



(ಮಂಕಾಳ ಎಸ್. ವೈದ್ಯ)  
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು  
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು.


ಅನುಬಂಧ-1

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(ರ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರೂಫಿ ಆಯವೇಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಲಾಭಾಂಶ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	GST ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೀಡ್ ಮೊತ್ತ + ಬಿಎಸ್‌ಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ವಿವರ			ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ವಿವರ			ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
										ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ	ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಳ ಮೊತ್ತ	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ	ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಳ ಮೊತ್ತ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<p>ಲೆ.ಸಂ. 5051-02-211-0-02 ಕೆ. ಪಿಯರ್. ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 132 ಬಂದರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ (ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>ಲೆ.ಸಂ. 5051-02-211-0-03 ಕೆ. ಪಿಯರ್. ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 132 ಬಂದರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ (ರೂ. 2250.00 ಲಕ್ಷ)</p>																
1	Construction of Coastal Berth of 250mtr at Karwar Port under coastal berth scheme	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. 125/ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ/2017 ದಿ.21-03-2018 C2- 25021 /1V/2017 -SM- PART-II dated : 15-09-2017	6100.00	5625.00	675.00	6300.00	Emjay Constructions	09-03-2022	08-08-2025	2500.00	0.00	2500.00	3600.00	0.00	3600.00	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ : 21.03.2020 ರಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ (Letter of Acceptance) ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ 2ನೇ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದಾವೆ ಸಂ: SLP No 17213/2021 ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಚೆನ್ನೈ ಪೀಠ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ದಾವೆ ಸಂ. OA No . 49/2022 ರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯು ದಾವೆ ಸಂ: SLP No 17213/2021 ಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ: 22-08-2023 ರಂದು ಹಾಗೂ ದಾವೆ ಸಂ. OA No.49/2022 ಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ: 21.07.2023 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	Construction of Northern breakwater for the 2nd stage development of Karwar Port, Karwar, Karnataka - (first phase)	ಲೆ.ಸಂ. 77/ ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ/ 2016 ದಿ :19-01-2017	12500.00	10964.86	0.00	10964.86	DVP Infra Projects Pvt. Ltd.	08.03.2019	07.03.2022					32.34	8410.60	ಬೈಕೋಪಾಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 08.03.2019 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಜ್ಞೆ (Work Order ) ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
	ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯ ನಡವಿಮೊಂಡಿಗೆ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ ದಕ್ಷಿಣದ ಅಲೆ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು 145 ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು 280 ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಲೆ.ಸಂ. 127/ ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ/ 2017 ದಿ. 21.03.2018 C2- 25021 / 1V/ 2017 -SM (PART-III) dated : 27-09-2017	21500.00 (-) 12500.00 9000.00								5000.00		16500.00			ಈತನದ್ದೇ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದಾವೆ ಸಂ: SLP No 17213/2021 ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಚೆನ್ನೈ ಪೀಠ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ದಾವೆ ಸಂ. OA No . 49/2022 ರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯು ದಾವೆ ಸಂ: SLP No 17213/2021 ಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ: 22-08-2023 ರಂದು ಹಾಗೂ ದಾವೆ ಸಂ. OA No.49/2022 ಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ: 21.07.2023 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3	Providing Fire Fighting equipment online with OISD/ PESO guidelines at Karwar Port	ಲೆ.ಸಂ. 45 ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ/ 2017 ದಿನಾಂಕ: 11.05.2020 P2-25021/V/2022-SM(E350412) ದಿನಾಂಕ: 03.03.2022	1900.00	1575.02	245.49	1820.51	Hizek Engineering Services, Mumbai	16.04.2021	15.10.2023	950.00	363.66	546.59	950.00	50.00	860.25	ದಿನಾಂಕ : 16.04.2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.  ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ ₹455.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಗರಮಾಲಾ ಕೋಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯ ಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಾಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಮೋದಿತ ಕೆಂಡರಾ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	GST ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಕೆಂಡರಾ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ಡಾ ಮೊತ್ತ + ಕೆಂಡರಾ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ನಿವರ			ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ನಿವರ			ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
										ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ವಜ್ಜೆ	ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ವಜ್ಜೆ	ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Development of Coastal Berth at Hangarkatte in Brahmavara Taluk, Udupi District	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ 12.04.2022 P2-25021/3/2022-SM (e350431) Dt 24.03.2022	7828.00	4484.11	807.14	5291.25	Koni Philiph D costa and Co Kundapura			3914.00	0.00	2645.62	3914.00	19.91	2625.71	ದಿನಾಂಕ:23-03-2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
5	Development of Coastal Berth at Gangolli in, Udupi District	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ 12.04.2022 P 2-25021 /2/2022 - S M (e 350426 ) dt:04-07-2022	9588.00	6227.47	1120.94	7348.41	M/s C S Construction (Chandrashekar Nagaral) Naggura			4794.00	0.00	3674.21	4794.00	0.00	3674.21	ದಿನಾಂಕ:29-03-2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
6	Construction of Coastal Berth at Old Port Mangalore.	GOI No C2-25021/11/17 SM dt 14.09.17 GOKNo: ಲೋಕ 123 ವಿಎಸ್‌ಪಿ 2017 Bangalore dt 21.03.18	6500.00	5565.00	667.80	6232.80	Enjray Constructions	27.11.2020	26.11.2023	2500.00	0.00	2232.80	4000.00	3796.88	203.12	ದಿನಾಂಕ : 21.11.2020 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
7	Capital Dredging at Old Port Mangalore (Bengre Side)	GOK No: ಲೋಕ/124/ ವಿಎಸ್‌ಪಿ/ 2017 ದಿ 21.03.2018 C2-25021/11/2017-SM-PART I Dt 14.09.2017.	2900.00	-	-	-				1450.00	0.00	1450.00	1450.00	69.26	1380.74	8ನೇ ಕರೆಯ ಕೆಂಡರಾ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡಾ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
8	Construction of Dedicated Lakshadweep Jetty for Cargo and Cruise Terminal at Old Port Mangalore. (Phase-I City side)	IDD 203 PSP 2021 (E-544758) dt 12.04.2022 P2-25021/26/2021-SM(E348233) ದಿನಾಂಕ: 20.07.2022	6500.00	5200.79	936.14	6136.93	Ramalingam Construction Co Pvt Ltd Bangalore			6500.00	0.00	6136.93	-	96.07	-	ದಿನಾಂಕ:29-03-2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.

  
 ನಿರ್ದೇಶಕರು  
 ಬಂದರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು  
 (ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ)  
 ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ,  
 ಕಾರವಾರ


## ಅನುಬಂಧ-2

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (6+7)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	31/03/2023 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5051-80-001-0-01 ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು-132 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು (Grant In Aid 2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ-ರೂ. 1500.00 ಲಕ್ಷಗಳು)											
A)	ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು											
1	Providing 2 Nos. of minimum 30 Ton Bollard pull capacity each Tug service on hire basis for berthing and unberthing of ships, Search and Rescue (SAR) operations and other services for a period of 3 years with extension of 2 more years, if required, (as per same terms and conditions) by the port authority at Karwar Port, Uttara Kannada.	IDD/45/PSP/2020 (E-353322) Dated: 24.11.2020	3200.00	1992.90	358.72	2351.62 848.38 (Fuel+ Water+ Shore power Supply) 3200.00	M/s Can Offshore Pvt Ltd., Mumbai	01.04.2021	31.03.2024	1853.88	1346.12	ಟಗ್ ಸೇವೆ ಜಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
2	Supply of Manpower for operation and maintenance of pollution response equipment and combating oil pollution for 3 years and further extendable up to 2 years (as per same terms and conditions) at Karwar Port, Uttara Kannada.	IDD/46/PSP/2020 (E-353560) Dated: 24.11.2020	650.00	258.99	46.62	305.61	M/s Viraj Clean Sea Enterprises, Mumbai	01.06.2022	31.05.2025	80.66	224.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಕಿರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ	ಬಂಜುಜಸಾ-59/ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-1/ 2019 ದಿ:12.12.2019	40.00	31.55	5.68	37.23	M/s Revive Construction Compnay, Kerala	13.03.2020	12.06.2020	11.51	25.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
4	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗೋಳಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ವಾರ್ಫ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಜಮಂ-40/ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-1/2023 ದಿನಾಂಕ : 02.03.2023	5.00	4.23	0.76	4.99	Sri Ray Dais, Kundapur	23-03-2023	22-04-2023	0.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಜಮಂ-42/ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-1/ 2022 ದಿನಾಂಕ : 02.03.2023	5.00	4.23	0.76	4.99	Sri Gururaj S.M., Mangalore	18-03-2023	17-04-2023	0.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (6+7)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	31/03/2023 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಜಮಂ-5/ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-1/ 2023 ದಿನಾಂಕ : 17.02.2023	2.50	2.11	0.38	2.49	Sri Purushottam Kulal, Mangalore	16-03-2023	15-04-2023	0.00	2.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗೋಳಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಜೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	ಕಜಮಂ-4/ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-1/ 2023 ದಿನಾಂಕ : 17.02.2023	5.00	4.32	0.78	5.10	Sri Ravindra Nayak, Udupi	16-03-2023	15-04-2023	0.00	5.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	Preparation of Oil Spill Contingency Plan under guidelines of NOSDCP for the Karwar Port Uttara Kannada District.	ಕಜಮಂ-10/ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-1/ 2023 ದಿನಾಂಕ : 04.02.2023	4.98	4.07	0.73	4.80	M/s Viraj Clean Sea Enterprises, Mumbai	15-03-2023	14-05-2023	0.00	4.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	Procurement installation testing and commissioning of Navigational channel Marking UV Stabilized polyethylene Buoys in Karwar port	ಕಜಮಂ-32/ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-1/ 2022 ದಿನಾಂಕ : 21.01.2023	72.00	-	-	-	-	-	-	-	72.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	Construction of Electrical and Generator room for Karwar Port in U.K. District	ಕಜಮಂ-49/ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-1/ 2022 ದಿನಾಂಕ : 30.12.2022	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
11	Design, development of website and portal and property asset management of Ports & Inland Water Transport (P&IWT) Department and Post implementation support for 1 year	ಕಜಮಂ-12/ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-1/ 2022 ದಿನಾಂಕ : 21.06.2022	10.50	9.60	1.73	11.33	Infopine Consultancy Services Pvt. Ltd., Mysore	18.01.2023	17.04.2023	0.00	11.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	<b>ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು</b>		<b>4024.98</b>	<b>2312.00</b>	<b>416.16</b>	<b>3576.54</b>				<b>1946.05</b>	<b>1732.49</b>	

  
 ನಿರ್ದೇಶಕರು,  
 ಬಂದರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು,  
 ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ  
 ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ,  
 ಕಾರವಾರ

**ಅನುಬಂಧ-3**

**ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

(₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	GST ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ + ಜಿಎಸ್‌ಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:-4711-02-103-2-02-139 (ಅನುದಾನ ₹2000.00 ಲಕ್ಷ)</b>												
1	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚ್ಚೆ 299.248 ರಿಂದ 299.483)	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ. ಐಡಿಡಿ 42 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020(ಇ-351912) ದಿನಾಂಕ: 28-09-2020	170.00	160.04	19.20	179.24	M/s Philip D'costa & Co Kundapura	16-03-2021	15-12-2021	1.18	178.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚ್ಚೆ 247.115 ರಿಂದ ಚ್ಚೆ 247.585 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ)	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ. ಐಡಿಡಿ 42 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020(ಇ-351912) ದಿನಾಂಕ: 28-09-2020	350.00	326.72	39.21	365.93	M/s Philip D'costa & Co Kundapura	05-03-2021	04-03-2022	293.85	72.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
3	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚ್ಚೆ 247.740 ರಿಂದ ಚ್ಚೆ 248.000 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ)	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ. ಐಡಿಡಿ 42 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020(ಇ-351912) ದಿನಾಂಕ: 28-09-2020	200.00	188.4	22.61	211.01	M/s Philip D'costa & Co Kundapura	05-03-2021	04-03-2022	179.12	31.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
4	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಬ್ಬುವಾಡಾ ಪಂಚಾಯತ ನದಿಭಾಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ. ಐಡಿಡಿ 42 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020(ಇ-351912) ದಿನಾಂಕ: 28-09-2020	200.00	185.06	22.21	207.27	M/s Philip D'costa & Co Kundapura	16-03-2021	15-12-2021	176.24	31.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	GST ಮೊತ್ತ	ಬಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ + ಟಿಎಸ್‌ಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Construction of Emergent Sea Erosion Protection wall in front of Hanuman Statue at Rabindranath tagore beach in Karwar Taluk of Uttara Kannada district ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಚೈ. 299.248 ರಿಂದ 299.296 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಬಂಜನಾ-106/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-2/2016 ದಿನಾಂಕ: 14-07-2017. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಂಜನಾ-106/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-2/2016 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022	15.00	14.18	0.00	14.18	Vijay S. Desai	21.09.2017	20.10.2017	0.60	13.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಕೊಳ್ಳದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ 229.531 ರಿಂದ ಚೈ 230.031 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ)	ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ. ಐಡಿಡಿ 42 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020(ಇ-351912) ದಿನಾಂಕ: 28-09-2020	500.00	887.82	106.54	994.36	M/s Philip D'costa & Co Kundapura	27.11.2020	26.05.2022	746.84	247.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ದುಬ್ಬನಶಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ 226.930 ರಿಂದ ಚೈ 227.230 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ) ಹಾಗೂ (ಚೈ 227.510 ರಿಂದ ಚೈ 227.710 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ)	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 15 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ	500.00	433.60	78.05	511.65	M/s Philip D'costa & Co Kundapura	10.01.2023	10.12.2023	0.00	511.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	Construction of sea erosion protection wall at Rudrapada of Gokarn village in kumta taluk, uttara kannada district. (ch. 226.500 to 227.00 K.M).	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಇ 26 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 21-05-2018	500.00	556.66	0.00	556.66	U Sathish Shet	05.11.2019	04.11.2020	536.86	19.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
9	Providing Coastal Protective works at Murudeshwar Tudalli Ch.163.100-163.200 K.M. , Mavalli Ch.161.000-161.100 K.M. Bengre Ch.157.000-157.100 K.M., Shirali Alvekodi Ch.160.155- 160.255 K.M. in Bhatkal Tq of Bhatkal Assembly Constituency in UK Dist											



ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	GST ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ + ಜಿಎಸ್‌ಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Providing Coastal Protective Works at Kasarkod -Tonka Ch. 184.180-184.230 K.M. 184.990-185.040 K.M.,185.850-185.955 K.M., 186.00-186.105 K.M. and 186.200-186.300 K.M. in Honnavar Tq of Bhatkal Assembly Constituency of U.K.Dist	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಇ 26 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 21-05-2018	375.00	412.16	0.00	412.16	U Sathish Shet	05.11.2019	04.11.2020	96.35	315.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
11	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿಹೋಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (ಚೆ. 149.733 ರಿಂದ 149.893 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ), ಜಾಲಿ(ದೊಡ್ಡನ) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (ಚೆ. 150.852 ರಿಂದ 150.877ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ) ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ 200.00	ಐಡಿಡಿ 42 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020(ಇ-351912) ದಿನಾಂಕ: 28-09-2020	200.00	270.11	32.41	302.52	M/s Philip D'costa & Co Kundapura	01.06.2021	31.05.2022	313.22	37.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
12	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿ ಹೋಟ್ಟಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (ಚೆ. 150.977 ರಿಂದ 151.074ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ) ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ 151.00	ಐಡಿಡಿ 42 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020(ಇ-351912) ದಿನಾಂಕ: 28-09-2020	151.00									
13	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಾಕುಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ದೇವಬಾಗ ಅಂಬಿಗವಾಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೆ. 295.855 ರಿಂದ ಚೆ. 295.970 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)	Govt Order No. IDD/109/ PSP/2022 (E-803032), Bangalore Dtd: 05-08-2022	335.00	293.66	52.86	346.52	M/s Philip D'costa & Co Kundapura	10-11-2022	11-12-2023	0.00	346.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಬಾಗ ನರಸಿಂಹ ಖಾಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೆ. 296.045 ರಿಂದ ಚೆ. 296.175 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)											

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	GST ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ + ಜಿಎಸ್‌ಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಬಾಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೆ. 296.000 ರಿಂದ ಚೆ. 296.050 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)											
16	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಣಿ (ಅಶೋಕ ಜಾಧವ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ											
17	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಾವಳ ರಾಮಾಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೆ. 297.100 ರಿಂದ ಚೆ. 297.200 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)											
18	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಾವಳ ರಾಮಾಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೆ. 297.200 ರಿಂದ ಚೆ. 297.285 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)	Govt Order No. IDD/109/ PSP/2022 (E-803032), Bangalore Dtd: 05-08-2022	342.00	303.21	54.58	357.79	M/s Philip D'costa & Co Kundapura	10-11-2022	11-12-2023	0.00	357.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
19	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಾವಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೆ. 297.300 ರಿಂದ ಚೆ. 297.500 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)											
20	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಾವಳ ರಾಮಾಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೆ. 297.585 ರಿಂದ ಚೆ. 297.685 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)											

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	GST ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ + ಜಿಎಸ್‌ಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಾವಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೆ. 297.685 ರಿಂದ ಚೆ. 297.790 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)											
22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಾವಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೆ. 297.790 ರಿಂದ ಚೆ. 297.880 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)											
23	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾವಳ (ನೆಟ್ ಮಂಡಿಂಗ್ ಶೆಡ್ ಹತ್ತಿರ) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೆ. 297.880 ರಿಂದ ಚೆ. 297.970 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)	Govt Order No. IDD/109/ PSP/2022 (E-803032), Bangalore Dtd: 05-08-2022	359.00	318.10	57.26	375.36	M/s Philip D'costa & Co Kundapura	44875.00	45271.00	0.00	375.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಂಡೇಬಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೆ. 297.970 ರಿಂದ ಚೆ. 298.015 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)											
25	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಂಡೇಬಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೆ. 298.015 ರಿಂದ ಚೆ. 298.060 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)											
26	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಂಡೇಬಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೆ. 298.075 ರಿಂದ ಚೆ. 298.200 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)											

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	GST ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ + ಜಿಎಸ್‌ಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಲಗೋಡೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಜೆ.147.300-147.650ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ	Govt Order No. IDD/109/ PSP/2022 (E-803032), Bangalore Dtd: 05-08-2022	257.00	228.14	41.06	269.2	M/s Philip D'costa & Co Kundapura	14.10.2022	15.04.2023	87.63	181.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
28	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಫನಾಶಿನಿ ಫೆರಿಯ ಹತ್ತಿರ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (40 ಮೀಟರ್)	Govt Order No. IDD/109/ PSP/2022 (E-803032), Bangalore Dtd: 05-08-2022	5.00	4.21	0.76	4.97	M/s Philip D'costa & Co Kundapura	29.09.2022	28.11.2022	0.00	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
29	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಕಲ ಶ್ರೀ ಕರಿದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (40 ಮೀಟರ್)	Govt Order No. IDD/109/ PSP/2022 (E-803032), Bangalore Dtd: 05-08-2022	5.00	4.19	0.76	4.95	M/s Philip D'costa & Co Kundapura	29.09.2022	28.11.2022	0.00	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
30	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಕಲ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (40 ಮೀಟರ್)	Govt Order No. IDD/109/ PSP/2022 (E-803032), Bangalore Dtd: 05-08-2022	5.00	4.21	0.76	4.97	M/s Philip D'costa & Co Kundapura	29.09.2022	28.11.2022	0.00	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
31	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಬಿಗ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (40 ಮೀಟರ್)	Govt Order No. IDD/109/ PSP/2022 (E-803032), Bangalore Dtd: 05-08-2022	5.00	4.20	0.76	4.96	M/s Philip D'costa & Co Kundapura	29.09.2022	28.11.2022	0.00	4.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
32	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಸರಕೋಡೆ ಟೊಂಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜೆ.184.115 ರಿಂದ ಜೆ. 184.123 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ)	Govt Order No. IDD/109/ PSP/2022 (E-803032), Bangalore Dtd: 05-08-2022	5.00	4.20	0.76	4.96	M/s Philip D'costa & Co Kundapura	29.09.2022	28.11.2022	0.00	4.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	GST ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ + ಜಿಎಸ್‌ಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಸರಕೋಡೆ ಟೊಂಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ. ಜೆ.184.123- 184.131 ಕಿ.ಮೀ.	Govt Order No. IDD/109/ PSP/2022 (E-803032), Bangalore Dtd: 05-08-2022	5.00	4.20	0.76	4.96	M/s Philip D'costa & Co Kundapura	29.09.2022	28.11.2022	0.00	4.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
34	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಸರಕೋಡೆ ಟೊಂಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ. ಜೆ.184.131-184.139 ಕಿ.ಮೀ.	Govt Order No. IDD/109/ PSP/2022 (E-803032), Bangalore Dtd: 05-08-2022	5.00	4.20	0.76	4.96	M/s Philip D'costa & Co Kundapura	29.09.2022	28.11.2022	0.00	4.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
35	ಭಟ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆರ್ತಾರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಜೆ.152.915-152.923 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ	Govt Order No. IDD/109/ PSP/2022 (E-803032), Bangalore Dtd: 05-08-2022	5.00	4.21	0.76	4.97	M/s Philip D'costa & Co Kundapura	29.09.2022	28.11.2022	0.00	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
36	ಭಟ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆರ್ತಾರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಜೆ.152.923-152.931 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ	Govt Order No. IDD/109/ PSP/2022 (E-803032), Bangalore Dtd: 05-08-2022	5.00	4.21	0.76	4.97	M/s Philip D'costa & Co Kundapura	29.09.2022	28.11.2022	0.00	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
37	ಭಟ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆರ್ತಾರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಜೆ.152.931-152.939 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ	Govt Order No. IDD/109/ PSP/2022 (E-803032), Bangalore Dtd: 05-08-2022	5.00	4.21	0.76	4.97	M/s Philip D'costa & Co Kundapura	29.09.2022	28.11.2022	0.00	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
38	Construction of Sea wall at Manoor Padukere from Ch 90.290 km to 90.690 km in Kundapur Taluk, Udupi District	ಲೋ.ಇ/83/ ವಿಎಸ್‌ಪಿ/2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ.22-5-2018	500.00	487.25	58.47	545.72	Rajesh Karanth	08.09.2020	07.09.2021	545.56	115.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ರೂ. 658.00 ಮೊತ್ತದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	GST ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ + ಜಿಎಸ್‌ಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.88.492 ರಿಂದ 88.567 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	80.00	74.72	8.97	83.69	Rajesh Karanth	29.05.2021	28.11.2021	62.32	21.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
40	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.88.417 ರಿಂದ 88.492 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	80.00	74.72	8.97	83.69	Rajesh Karanth	29.05.2021	28.11.2021	62.28	21.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
41	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.88.642 ರಿಂದ 88.717 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	80.00	74.72	8.97	83.69	Rajesh Karanth	29.05.2021	28.11.2021	0.15	83.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
42	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	1.95	1.71	0.21	1.92	Rayu Dias	17.09.2022	26.09.2022	0.00	1.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
43	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ವಿ ಸ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ. 74.322 ರಿಂದ 74.550 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ)	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ:28.09.2020	250.00	210.24	25.23	235.47	Sathish Shet	15.01.2021	14.09.2022	201.75	33.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	GST ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ + ಜಿಎಸ್‌ಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	Construction of sea erosion protection works at Hejmadi, Padubidri, Muloor & Kaipunjai sea shore in kaup Taluk of Udupi District. - Package Work	ಐಡಿಡಿ/42/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ.28.09.2020	1725.00	1611.92	193.43	1805.35	Sathish Shet	20.09.2021	19.06.2023	1099.14	706.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
45	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಜಮಾಡಿ, ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ಮೂಲೂರು ಮತ್ತು ಕೈಪುಂಜಾಯಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ CRZ clearance ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.		4.00			4.00					4.00	CRZ Clearance ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
46	Construction of Sea Erosion Protection Wall at Someshwar, Meenakaliya, Hosabettu-Chirtrapura, Sasihithlu of Dakshina Kannada District -Package Work	ಐಡಿಡಿ 42 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2020 (ಇ-351912) ದಿ. 28.09.2020	1475.00	1380.00	165.60	1545.60	Sathish Shet	20.09.2021	19.03.2023	1155.54	390.06	ಸೋಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 350 ಮೀ. ಉದ್ದದ ಪೈಕಿ 185 ಮೀ. ಉದ್ದದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 355 ಮೀ. ಉದ್ದದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಸಿಹಿತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 360 ಮೀ. ಉದ್ದದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮೀನಕಳಿಯ ಎಂಬಲ್ಲಿನ 125ಮೀ. ಉದ್ದದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರ ಹಾಗೂ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಬದಲಿ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
47	ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಭಾದಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಹೊಸಬೆಟ್ಟು - ಚಿತ್ರಾಪುರ, ಸಸಿಹಿತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆ ಯೋಜನೆಗಳ CRZ clearance ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.		7.00	-	-	7.00	-	-	-	0.00	7.00	CRZ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	GST ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ + ಜಿಎಸ್‌ಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಠಾನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಕೋಡಿ ಹೈಗೋಳಿ (ದೇವಸ್ಥಾನ) ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎದುರಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ (ಚೈ. 98.500 ರಿಂದ 98.900 ಮೀಟರ್ ) ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಐಡಿಡಿ/136/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2022 (ಇ-351912) ದಿ:15.12.2022	490.00	429.11	51.49	480.60	ಗೋಕುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರ	17.02.2023	16.08.2023	0.00	480.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
49	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಕುಂದಾಪುರು ಕೋಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕಿನಾರ ಬಲಭಾಗದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಚೈ. 97.960 ರಿಂದ 98.435 ಮೀಟರ್)	ಐಡಿಡಿ/136/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2022 (ಇ-351912) ದಿ:15.12.2022	450.00	399.36	47.92	447.28	ಗೋಕುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರ	17.02.2023	16.08.2023	0.00	447.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
50	Construction of Long term anti sea erosion protection work at Gangolli Kharvikeri from Ch. 106.790 Km to Ch.106.890 Km and near Koderi mane from Ch. 107.030 Km to Ch.107.135 Km in Kundapura Taluk, Udupi Dist.	ಐಡಿಡಿ/146/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2022 (ಇ-923852) ದಿ:10.03.2023	400.00	341.59	40.99	382.58	ರಾಜೇಶ್ ಕಾರಂತ್ ಕುಂದಾಪುರ	29.03.2023	28.06.2023	0.00	382.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
51	Model Studies for Dakshina Kannada and Udupi District for New model Sea erosion works		25.00	-	-	25	-	-	-	0.00	25.00	Chief Research officer, Coatsal Engineer Division, KERS KR Sagar ಇವರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
52	CRZ		2.00	-	-	2.00	CRZ Mangalore	-	-	0.00	2.00	CRZ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>10573.95</b>	<b>9705.24</b>	<b>1143.83</b>	<b>10887.07</b>		<b>311687.00</b>	<b>314151.00</b>	<b>5558.63</b>	<b>5492.16</b>	




ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	GST ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ + ಜಿಎಸ್‌ಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**ರಾಜ್ಯ ವಿವಿಧ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ (SDRF) ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅನುದಾನ ₹1500.00 ಲಕ್ಷ**

1	Restoration of Baval to Dandebagh fisheries link road and Majali village in Karwar Taluk of U K Dist (Ch. 297.520 to 298.400Km)	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು, ಕಾರವಾರ ನಂ: ಕಜಮ-41/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-11/2022 ದಿನಾಂಕ: 31-12-2022	150.00	115.07	20.71	135.78	M/s Ramshree Global Constructions Pvt Ltd.	18-03-2023	17-07-2023	0.00	143.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. SDRF ರಡಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು (ಜಾಹಿರಾತು ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ)
2	Restoration of road from Amadalli Fisheries harbour to Harwad re-habilitation centre of Karwar Taluk of U K Dist	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು, ಕಾರವಾರ ನಂ: ಕಜಮ-41/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-11/2022 ದಿನಾಂಕ: 31-12-2022	175.00	152.27	27.41	179.68	M/s Philip D'costa & Co Kundapura			0.00	179.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. SDRF ರಡಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು
3	Improvement of Belean village of side protection work in Kumta taluk of U K Dist (Ch. 218.630 - 218.970 km)	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು, ಕಾರವಾರ ನಂ: ಕಜಮ-41/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-11/2022 ದಿನಾಂಕ: 31-12-2022	175.00	149.58	26.92	176.50	U Sathish Shet			0.00	176.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. SDRF ರಡಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು
4	Restoration of Gorate beach road & side protection work in Bhatkal Taluk of U K Dist.	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು, ಕಾರವಾರ ನಂ: ಕಜಮ-41/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-11/2022 ದಿನಾಂಕ: 31-12-2022	250.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ SDRF ರಡಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು
5	Restoration of Road and Road Protection work at Padubidre Nadipatna and Koppalangadi Muloor Thottam Sea Shore in Kaup Taluk Udupi District. ( Package work)	ಕಜಮ/41 /ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-2/2022 ದಿ:31-02-2023	250.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ SDRF ರಡಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು


ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	GST ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ + ಜಿಎಸ್‌ಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Restoration of Road & Road Protection wall at Kota Padukere behind Ananda Kundar House(Ch. 90.160 to 90.290) & (Ch. 90.245 to 90.290) and Kodibengre light house road (Ch. 83.132 to 84.20) & Protection work in Kundapura Constituency	ಕಜಮಂ/41 /ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-2/2022 ದಿ:31-02-2023	125.00	-	-	-	-	-	-	-	125.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. SDRF ರಡಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು
7	Restoration of Road & Road Protection work at Maravanthe Nagabana & North side of Breakwater in Byndoor Constituency, Udupi District. (ch 113.620 to 113.710 Km)	ಕಜಮಂ/41 /ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-2/2022 ದಿ:31-02-2023	125.00	-	-	-	-	-	-	-	125.00	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ SDRF ರಡಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು
8	Restoration of approach road with side protection work in Uchila Battapadi, Meenakaliya and Surathkal Light House in D.K District. (ch 0.825 to 0.900 km) (Ch 23.600 to 23.695 Km) (Ch 30.735 to 30.810 km)	ಕಜಮಂ/41 /ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-2/2022 ದಿ:31-02-2023	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. SDRF ರಡಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು
	SDRF ಒಟ್ಟು		1500.00	416.92	75.05	491.97				0.00	1500.00	

  
 ನಿರ್ದೇಶಕರು  
 ಬಂದರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು  
 (ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ)  
 ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ,  
 ಕಾರವಾರ

ಅನುಬಂಧ-4

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಹೊಲೆತ್ತುವ (Maintenance Dredging) ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (6+7)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	31/03/2023 ರವರೆಗಿನ ವಜ್ಜೆ	ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3051-02-102-0-08 ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ -103 ಸಹಾಯಾನುದಾನ- ಸಾಮಾನ್ಯ (2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ-ರೂ. 1500.00 ಲಕ್ಷಗಳು)											
1	Maintenance dredging in front of Wharf, Turning circle, Inner & Outer Approach Channel at Karwar Port in Uttara Kannada District	IDD/77/PSP/2020 (E-372152) ದಿನಾಂಕ: 19.11.2020	4000.00	3276.84	589.83	3866.67	M/s DVP Infra Projects Pvt Ltd., Mumbai	-	03.03.2024	-	3866.67	ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
			4000.00	3276.84	589.83	3866.67					3866.67	

  
 ನಿರ್ದೇಶಕರು  
 ಬಂದರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು  
 (ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ)  
 ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ,  
 ಕಾರವಾರ