


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 08  
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೆ. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)  
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2024  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ 2018-19 ಮತ್ತು 2020ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಬಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; (ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)	<p>ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ- ಜಲಸಿರಿ (ಕ್ವಿಮಿಪ್) ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದು 8 ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಎಡಿಬಿ) ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಬಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು <b>ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ</b> ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ 4 ಹಸಿರು ಜಾಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು <b>ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ</b> ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>
ಆ)	ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣದೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು;	<p>ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಾಗೂ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಕೊರತೆ.</li> <li>• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ರೈಲ್ವೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಅರಣ್ಯ, ಹೆಸಾಂ ಹಾಗೂ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅನುಮತಿ/ ಪರವಾನಗಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ಮೇಲ್ಕಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ ಹಾಗೂ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಗಗಳ (ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು NMPA) ಭೂ ಹಸ್ತಾಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ.</li> <li>• ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಾರರು ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದಿರುವುದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವೈಫಲ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ.</li> </ul> <p>ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>
ಇ)	<p>ಅಂದಾಜು 300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಹು ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು?</p>	<p>ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬದ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆ (ನೋಟೀಸ್) ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</li> <li>• ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕ್ವಿಮಿಪ್-ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ರವರಿಂದ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</li> <li>• ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ರವರು ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</li> <li>• ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ/ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</li> </ul>

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 19 ಪಿಆರ್‌ಜಿ 2024

  
12/02/2024  
(ಬಿ. ಎಸ್. ಸುರೇಶ)

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಬಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ								
1	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾರ್ಗದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ : AMRUT MNG01	ಮೆ. ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು	07.06.2018	31.03.2023	77.59	100%	77.59	* ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಾಗೂ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಕೊರತೆ. * ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ. ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ವಲಯ 1, 4 ಮತ್ತು 7) ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ : AMRUTMNG02	ಮೆ. ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆ. ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	06.03.2019 16.02.2023	05.06.2022 15.08.2024	44.53 30.59	33.41% 26.81%	14.88 6.61	ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:04.06.2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
3	ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ವಲಯ 7 Laterals) ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ : AMRUTMNG03	ಮೆ.ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆ. ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	06.03.2019 16.02.2023	05.06.2022 15.08.2024	32.77 22.65	17.08% 26.9%	5.6 5.43	ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:04.06.2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
4	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ: AMRUTMNG04	ಮೆ. ಎಸ್.ಎಮ್.ಸಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	05.03.2019	30.09.2023	35.29	89.9%	33.27	* ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಾಗೂ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಕೊರತೆ. * ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ. ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ-1, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಬಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ


ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ 24X7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 02MNG01	ಮೆ. ಸುಯೆಜ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್-ಸುಯೆಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, (Joint Venture)	24.12.2019	23.05.2024	617.22	66.96%	353.02	* ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಾಗೂ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಕೊರತೆ. * ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ರೈಲ್ವೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅನುಮತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ. * ಮೇಲ್ನುಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ನೆಲಮುಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ ಹಾಗೂ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಗಗಳ (ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು NMPA) ಭೂಹಸ್ತಾಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ. * ಹರೇಕಳ ಅಡ್ಡಾರ್ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿ 125 MLD ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ (WTP) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ 02.01.2024 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಹಳೆಯ ಏರುಕೊಳವೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 02MNG02	ಮೆ. ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	06.06.2018)	27.07.2021	84.56	100%	84.56	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  
ಕ್ರಿಮಿಪಿ, ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್ ಸಿ.

## ಅನುಬಂಧ-೨

ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ "ಅಮೃತ್" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಜತ್ತಬೈಲ್ ಉತ್ತರ ಕೆ.ಬಿ.ಬಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ರಿಜೀಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಟಪಳ್ಳ 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	56.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿ.ನಂ.7 ಇಡ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಬೃಹತ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿ.ನಂ.6 ಇಡ್ಯಾ ಪೂರ್ವ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಬೃಹತ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	399.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	106.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

  
 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 9/2/24  
 ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,  
 ಮಂಗಳೂರು.