


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	: 829
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	: ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಗೋಪಿನಾಥ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	: 13.07.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	: ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																						
ಅ)	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ 5ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ; (ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ, ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಶೇಕಡವಾರು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು).	<p>ಕಾವೇರಿ 5ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಪಾನ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಜೈಕಾ) ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 11 ಎಂ.ಎನ್.ಐ 2015, ದಿನಾಂಕ:12.10.2017ರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ 5ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜೈಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.5550.00ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. • ಜೈಕಾ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಲದ ನೆರವು (84%) ರೂ.4661.00ಕೋಟಿಗಳು • ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು (8%) ರೂ.444.50ಕೋಟಿಗಳು • ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲು (8%) ರೂ.444.50ಕೋಟಿಗಳು <p>ಸದರಿ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p> <table border="1"> <tr> <td>ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ</td> <td>ರೂ.4336 ಕೋಟಿ</td> </tr> <tr> <td>ಸಮಾಲೋಚಕರ ಸೇವೆಯ ವೆಚ್ಚದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ</td> <td>ರೂ.224.47ಕೋಟಿ(Including additional Man-Months and Provisional sum)</td> </tr> </table> <p>ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ವರ್ಷ</th> <th>ಗುರಿ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</th> <th>ಸಾಧನೆ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018-19</td> <td>20.00</td> <td>10.54</td> </tr> <tr> <td>2019-20</td> <td>275.00</td> <td>97.83</td> </tr> <tr> <td>2020-21</td> <td>417.25</td> <td>753.45</td> </tr> <tr> <td>2021-22</td> <td>900.00</td> <td>1029.85</td> </tr> <tr> <td>2022-23</td> <td>850</td> <td>795.86</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಸದರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು 71.99% ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು 62.1% ಆಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ (1) ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ರೂ.4336 ಕೋಟಿ	ಸಮಾಲೋಚಕರ ಸೇವೆಯ ವೆಚ್ಚದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ರೂ.224.47ಕೋಟಿ(Including additional Man-Months and Provisional sum)	ವರ್ಷ	ಗುರಿ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಾಧನೆ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	2018-19	20.00	10.54	2019-20	275.00	97.83	2020-21	417.25	753.45	2021-22	900.00	1029.85	2022-23	850	795.86
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ರೂ.4336 ಕೋಟಿ																							
ಸಮಾಲೋಚಕರ ಸೇವೆಯ ವೆಚ್ಚದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ರೂ.224.47ಕೋಟಿ(Including additional Man-Months and Provisional sum)																							
ವರ್ಷ	ಗುರಿ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಾಧನೆ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)																						
2018-19	20.00	10.54																						
2019-20	275.00	97.83																						
2020-21	417.25	753.45																						
2021-22	900.00	1029.85																						
2022-23	850	795.86																						

<p>ಆ) 5ನೇ ಹಂತ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಗರದ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಏನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)</p>	<p>110 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 51 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆಮ್ಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಮುಂದುವರೆದು ಕಾವೇರಿ 5ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.</p> <p>110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ (2) ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>
<p>ಇ) ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗ?</p>	<p>ಕಾವೇರಿ 5ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 09 ವ್ಯಾಜೇಜ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್-2023ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>


 (ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್)
 ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 47 ಎಂಎನ್‌ಐ 2023

Financial and Physical Progress achieved upto June'2023 (Water component)

GSND-2

Sl No.	Contract Package No.	Name of the Package	Awarded Cost including Provisional Sum and Physical Contingencies (Rs. Cr)	FY 2022-23 Expenditure as on June 2023 (Rs. Cr)	Financial Progress Achieved (%)	Targeted Physical Progress (%)	Achieved Physical Progress (%)
1	CP-02	Construction of 775 MLD WTP at TK Halli with 7 years O & M	385.62	255.7	66.31%	100.00%	82.60%
2	CP-03	Construction of Pumping Station and Reservoir at TK Halli with 7 years O & M	318.85	131.69	41.30%	84.74%	75.00%
3	CP-04	Construction of Pump Station and Reservoir at Harohalli and Tataguni with 7 years O & M	455.31	226.69	49.79%	87.49%	73.00%
4	CP-07	Supplying & Laying of Clear Water Transmission Main from T K Halli to Harohalli - 43.5 km	957.17	681.45	71.19%	96.73%	83.55%
5	CP-08	Supplying & Laying of Clear Water Transmission Main from Harohalli to Vajarahalli - 25.5 km	581.65	347.71	59.78%	96.25%	57.82%
6	CP-09	City Trunk Main along Eastern Route	449.17	336.5	74.92%	96.22%	75.92%
7	CP-10	City Trunk Main along Western Route	555.22	389.67	70.18%	96.22%	80.85%
8	CP-12	Ground Level Reservoirs along Eastern Route	160.17	69.25	43.24%	68.74%	55.10%
9	CP-13	Ground Level Reservoirs along Western Route	144.34	58.9	40.81%	77.50%	54.90%
10	CP-24	MIS and SCADA	104.08	4.56	4.38%	0.00%	0.00%
14		Consultancy Contract	224.47	137.93	61.45%	61.45%	61.45%
15		Others (NHAI / Admin Expenses)		52.53			
Overall for the Project			4,336	2,692.58	62.10%	89.16%	71.99%

65004 - 2

110 villages zone wise list

Sl No	26 Villages of Byatarayanapura Zone	23 Villages of Mahadevapura Zone	17 Villages of R R Nagar Zone	33 Villages of Bommanahalli Zone	11 Villages of Dasarahalli Zone
1	Anantha Pura	Balagere	Vasanthapura	Alahalli	Abbigere
2	Doddabetthalli	Bellanduramanikere (B) (P)	Ullalu	Ambalipura	Chikkasandra
3	Chikkabetthalli	Belthur	Sonnenhalli	Anjanapura	Shettihalli
4	Harohalli	Channasandra	Ganakallu	Basapura	Sidedahalli
5	Kenchenahalli	Devarabeesanahalli	Hemmeigepura	Basavanapura	Kariobanhalli
6	Govindapura	Gunjur	Somapura	Beguru	Handrahalli
7	Vasudvapura	Hagadur	Varasandra	Bellandur	Myadarahalli
8	Manchenhalli	Kadabeesanahalli	Manavarthkavalu	Chandrashekarapura	Doddabidarakallu
9	Kattigenahalli	Kayamma Arahara	Lingdermahalli	Doddakallasandra	Lingadeeranahalli (B)
10	Srinivasapura	Kadugodi Plantation	Hosahalli	Gollahalli	Herohalli
11	Bellhalli	Khanekandya (B)	Arehalli	Gottigere	Hosahalli
12	Tirumenhalli	Kumbena Agrahar (P)	Vaddarpalya	Haralur	
13	Chokkanahalli	Nagondhalli	Uttrahalli	Junnasandra	
14	Dasrahalli	Panathur	Subramanyapura	Kaikondranahalli	
15	Rachnehalli	Ramagondanahalli	Gubbullalu	Kalenaagrahara	
16	Thanisandra	Siddapura	Turahalli	Kambathahalli	
17	Chalakere	Sorahunise	Giddakonenhalli	Kammanahalli	
18	Horamavau Agara	Tubarahalli		Kasavanahalli	
19	Amani Byaratahikane	Varthur		Kudlu	
20	Geddalahalli	Kalkere		Parappana Agrahara	
21	Kottanur Narayanapura	Horamavu		Pillaganahalli	
22	Kottanur	K.Channasandra		Raghuvanahalli	
23	N Naganchalli	Varanasi		Talaghattapura	
24	Kylasanahalli			Thippasandra	
25	Byrathi			Vjanahalli	
26	Bilishivalli			Yelenahalli	
27				Bharathena Agrahara	
28				Bhoganahalli	
29				Chikkabelandur	
30				Chikkathoguru	
31				Doddakannahalli	
32				Doddathoguru	
33				Naganathapura	

CE (Project)
BWSSB