

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
149ನೇ ಅಧಿವೇಶನ**

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 266
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್
 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 15-02-2023
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಧಾನಸಭಾವಾರು ನೀಡುವುದು)	2019-20, 2020-21 ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ, ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ, ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	
ಇ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು)	
ಈ)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ?	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಠಾರಿನಂತೆ ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಲೋಇ/418/ಐಎಫ್‌ಎ/2023



(ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ)

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ತರಾ
1	2	3	4	16	17	19	21
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-422 (ಯೋಜನೆ)							
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು							
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಯಲಗಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.1014068)	30.00			20.68	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	19.56				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.100285)	10.00	23-06-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಗಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.100289)	15.00	2-08-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಓರ್ಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.103267)	10.00	14-02-2020		8.10	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿವನಗರ (ಗುತ್ತಲ ತಾಂಡಾ) ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಪಿ) (ನಂ.100140)	25.00	2-08-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜೇವನಗರ (ತಿಮ್ಮಪುರ ತಾಂಡಾ) ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಪಿ) (ನಂ.100195)	25.00	2-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7		ಒಟ್ಟು	134.56		0.00	28.78	
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು							
1	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೈಕೊಪನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.100336)	16.75	18-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಇನಾಂನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಪ್ಪ ಹಾನಗಲ್ಲ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಪ್ಪ ಬಿದರಕೊಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (100337)	16.65	21-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಯ್ಲೋಪ ವಡ್ಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೀನಿಪಾಟು ಸ್ವಂದಿಂದ ಚನ್ನಣ್ಣನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.100338)	16.65	2-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ದಶರಥಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.100339)	16.65	20-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳುಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಭದ್ರಂತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಭದ್ರಂತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.100340)	16.65	17-6-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಗಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಕಾಪುರ-ಹಾನಗಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಪ್ಪ ಕರಿಯಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.100341)	16.65	28-06-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6			100.00		0.00	0.00	
ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು							
33	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಎಸ್.ಪಿ.ಓ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.94821)			46.03	0.00	
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಚೆದೂರ ಹರಜನ ಕೇರಿಯಿಂದ ಶೋಮನಪಳ್ಳಿ-ಹಿರೇಕೆರೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪುರಪಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಡೂ ರಾಜ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚ	ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನವು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
3	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಕ್ಕಮತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನೂಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	8.98				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ (ಬಿ.ಪಿ. ಬಾಕಾರ ಓರೆ) ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.93997)	30.00		24.70	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಪತ್ತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.93937)	40.00		32.51	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಗರಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.92239)	15.00		4.35	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಬಹು	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಎಸ್.ಎ.ಪಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 6 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.96125)			71.46	0.00	
9	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ತಂದಾಕದ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	22.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಮಂಜಾಣಾಳ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಿ.ಪಿ. ಬಾಕಾರ ಬಡಾವಣೆ 11ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಂಟ್ ಮೋರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿ 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆರಾಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
15	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದಮಾಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಎ) (ನಂ.94556)	8.00		4.90	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
16	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡನೇಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಎ) (ನಂ.100316)	40.00	20-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಬಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.100186)	20.00	14-03-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
18	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವಾಲಾ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಎ) (ನಂ.100372)	20.00	21-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
19	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಶಿಖಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.100109)	10.00	26-03-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
20	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.100387)	10.00	19-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11			373.98		183.95	0.00	
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು							
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.85685)82 ಮೀ ರಸ್ತೆ, 146 ಟೋನ್ - 1.5ಡಿ	35.00	10-04-2019	26.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಲವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.85692)	45.00		32.19	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಪ್ಪರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಎ ಓಣಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.85700)	9.40			0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಿರುವ ಅಂಶದ ವೆಚ್ಚ	ಠರಾ
4	ರಾಣೇಬನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆದ್ದಾವತಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್. 4) (ಸಂ.99817)	45.00	26-06-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ರಾಣೇಬನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆದ್ದಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.99818)	20.00	27-08-2019		2.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ರಾಣೇಬನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.99819)	20.00	27-08-2019		15.24	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ರಾಣೇಬನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್/ಗಟಾರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.99820)	15.00	28-06-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7		ಒಟ್ಟು	189.40		58.79	17.24	
ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕು							
1	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಸವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್. 5) (ಸಂ.100825)	7.40	1-08-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಪನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ.99840)	7.50	12-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಪಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ.99843)	12.50	24-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ.99844)	10.00	2-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಣಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್. 5) (ಸಂ.99845)	10.00	12-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ.99848)	10.00	18-07-2019		1.48	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ.99850)	10.00			0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂದಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ.99852)	10.00	14-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ.99854)	10.00	13-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಿನಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ.99855)	10.00	25-06-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10		ಒಟ್ಟು	97.40		0.00	1.48	
ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು							
1	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವ್ವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಮನೆಯಿಂದ ಸವಣೂರು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್. 5) (ಸಂ.100229)	10.00	9-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಕೇತ್ರ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವಲಾಪುರ (ಶಿರಬಡಗಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ.99824)	50.00	21-06-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಮತಕ್ಕೇತ್ರ-83 ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ.99825)	10.00	16-08-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	70.00		0.00	0.00	
44		ಒಟ್ಟು	965.34		242.74	47.50	
ಒಟ್ಟು ಡಿ.ಡಿ.ನಂ. 5054-04-337-0-01-422 (ಯೋಜನೆ)							
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು							

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮೂಲ ರಾಜ್ಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ರೈ ಪ್ರಗತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶೇ. ರೂ.
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಾಚಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107650)	53.60	21-02-2020		53.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಾಚಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.108848)	25.00	16-03-2020		26.15	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ) (ನಂ.108792)	20.00			16.21	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.108793)	15.00	11-03-2020		15.71	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.108794)	15.00	17-02-2020		15.67	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೊಸಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109261)	20.00			19.17	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ) (ನಂ.109077)	15.00	20-12-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇವಿಗಿ-ಯಲ್ಲಾಚಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109304)	20.00	9-03-2020		20.80	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
9	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109293)	20.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ನೆಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.	10.00				ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.	10.00				ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲ್ಕುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳೆಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ವೇವಿಗಾಚಾರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109503)	20.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
13	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ) (ನಂ.110355)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
14	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಲವಾದಿ ಓರೆಯಿಂದ ಸುಕಾಂಕ ಸಂಘದ ವಸ್ತುವಿನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ) (ನಂ.109491)	14.44	16-12-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
15	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಲವಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109256)	17.99	23-01-2020		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
16	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಎಂ.ಎ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ/ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.108851)	13.50	2-03-2020		14.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕುಳೇನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ) (ನಂ.108791)	13.50	24-02-2020		13.61	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
18	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕುಳೇನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ) (ನಂ.109297)	17.10				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
18			330.13			0.00	194.32
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು							
೧೮	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಎಸ್.ಸಿ.೨ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.110563)				20.04	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಒಂದಾಡು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶೇಕೆ
1	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕಾಣಿಕೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	14.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಸಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಭರ್ಮಾ ಕಾಲುವೆಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಪ್ಪ ಫೆಕ್ಟರಿಯ ಹಲಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಪರಶಪ್ಪ ಹಲಮನಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	25.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಜ	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.2 : 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.110564)		2-01-2020		0.00	
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ತೇಜಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಯವರ ಮನೆಗೆ & ಮುಪ್ಪಣ್ಣ ಹರಿಜನ ಮನೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	21.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಉಳಿದ ಭಾಗದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ಗಿರಿನಾಥರ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡೂರ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ (ನಂ.	21.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಜ	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.3 : 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.110565)		17-01-2020		28.83	
5	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಜಪ್ಪ ಹನುಮಂತ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕಂಡಪ್ಪ ಫೆಕ್ಟರಿಯ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	14.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಸನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಗಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	14.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಬುಣ್ಣ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಫನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆ. ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	14.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಜ	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.4 : 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.114209)		20-01-2020		23.90	
8	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಾಂಬೊನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಸಮ್ಮತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಭಾಷ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	7.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮೂಕಪ್ಪ ಕುಮ್ಮೂರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	14.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಭೋವಿಯವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	9.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಬುನಾಥ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮುರಿಯಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	14.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಜ	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.5 : 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.114210)		31-12-2019		0.00	
12	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಾಹುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಪ್ಪ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	11.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿವೇಹಿಲ್ವಾಳ ನದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆರಿಯಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೂಸನೂರ ದಿವರಗಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	21.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಸೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಾಳಂಬೀಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
15	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಪುನಬಿದ್ರಿ-ಚಿಕ್ಕಾಂಬೊಡ್ಡ ರಾಜ್ ಹೆಬ್ಬಾರಿಯಿಂದ ಮೂಡೂರ ವಡಗೇರಿ ಹರಿಜನಕೇರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮುರುಬಾಂಬರಿಕರೂ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.108327)	63.00	19-01-2020		10.54	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
16	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಳ್ಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಭಾಗದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.108834)	14.35	28-12-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂದೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶೇರಿ
17	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ವಜ್ರದ ಮನೆಯಿಂದ ಉಗ್ಗನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಮವೇಡ ಭವಂತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.) (ನಂ.108335)	28.00	26-11-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
18	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ವರದಾ ನದಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.) (ನಂ.106829)	7.00	26-12-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
19	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ತೋಟದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.) (ನಂ.108832)	14.00	28-11-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
20	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ 1) ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸಿನಿಂದ ಗೊಟಗೋಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕೂಡುವ ಬಿದರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.80 ರಿಂದ 1.25, 2) ಎಕ್ಕಂದಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರ ರಾ.ಹ-2ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಸೇವಾಬಾಲ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.25ವರೆಗೆ 3) ಎಕ್ಕಂದಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರ ರಾ.ಹ-2ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಆಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಳ್ಳಿಕ್ಕಾತರ ಕಾಲೋನಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.80ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118843)	300.00			198.65	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
20		ಒಟ್ಟು	639.35		0.00	281.96	
ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು							
33	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 8 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.109555)				37.84	
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108189)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108184)	15.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಾಯಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108082)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108081)	6.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕೋಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.107918)	35.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬ್ಬಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108084)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108914)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆಕರಾದು ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ. 108099)	15.70				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಪಾಯಿಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.119248)	25.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಶುಭ್ರಂಭವವೇಕಾಗಿದೆ.
10	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಹಾಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.) (ನಂ.107671)	40.00			0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಜಿ. ಬಾಕಾರ ಬಡಾವಣೆ (ಬೇದಾರ ಓಸಿಯಿಂದ ಮಗ್ಗಾ ಚಾಕೋಗ್ಗೆ ಹೋಗುವ) ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಸಿ.) (ನಂ.108929)	25.45			25.31	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಸಿ.) (ನಂ.107677)	19.77				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12			221.92		0.00	63.15	
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು							
33	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.112253)				32.29	
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಿಕಟ್ಟೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107718)	50.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತವಾದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ತರಾ
2	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೂಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107720)	50.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.2 : 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.112254)				53.51	
3	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇವಿದೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107721)	40.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟ್ಟಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107723)	31.16				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇವಿದೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಪಿ) (ನಂ.107722)	40.00	9-03-2020		30.64	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಪಿ) (ನಂ.107724)	49.50	18-03-2020		51.85	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಪಿ) (ನಂ.107725)	38.85	7-03-2020		36.71	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ಯಾಕ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹೆರಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107727)	30.00			10.29	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
9	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ಯಾಕ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಪಿ) (ನಂ.107728)	44.00	2-03-2020		40.91	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಮರೋಡ, ಪುಟ್ಟನಕಟ್ಟಿ, ಹಿರೇಮಾಗನೂರ, ಚಿಕ್ಕಮಾಗನೂರ ಹಾಗೂ ಮುಡ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.119426)	200.00				ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗೇರಿ ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.119427)	100.00				ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11		ಒಟ್ಟು	673.51		0.00	256.20	
ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು							
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಪುದುರಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109653)	15.00			14.90	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಮಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಪಿ) (ನಂ.108837)	15.00	23-01-2020		15.69	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಮಿರ್ಜಿಕೋಡಿಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.108460)	16.75	28-02-2020		1.91	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬುಡಪನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109832)	20.00			16.04	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಿಡೇನೂರ (ಶಿವಾಜಿನಗರ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ/ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109549)	20.00	4-03-2020		17.97	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಗುಂಡೇನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಪಿ) (ನಂ.108842)	25.00	06-07-2020		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಸೂಡಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109689)	25.00	3-03-2020		17.81	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಸಂಪೂರ್ಣತೆ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ಅಂಶದ ಪ್ರಕೃತಿ	ಶೇರಿ
8	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿವಕಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಒ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗುಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109682)	15.00	28-07-2019		15.71	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ದಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಒ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗುಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109809)	15.00	4-03-2020		15.20	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಒ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗುಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಒ) (ನಂ.108980)	15.00	23-02-2020		15.35	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹೆಡೆಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಒ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗುಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109782)	15.00	2-12-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬದನುಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಒ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗುಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109790)	15.00	24-07-2020		15.66	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಗುಡ್ಡದವಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಒ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗುಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಒ) (ನಂ.109250)	19.70	17-07-2020		20.55	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13		ಒಟ್ಟು	231.45		0.00	166.79	
ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕು							
1	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಮುತ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107551)	9.90	25-02-2020		7.88	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವನವಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107956)	14.25	8-12-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ (ಬಾಕೀಟ್ ಹಿಂದುಗೆಡಿ)ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಒ) (ನಂ.111763)	14.25	20-12-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ತೊರೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಒ) (ನಂ.107509)	9.90	5-02-2020		9.25	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕಿಶೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107506)	9.90	08-12-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ಯತ್ರೆಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107823)	9.90	30-02-2020		7.27	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107355)	9.90	31-1-2020		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107973)	9.90	24-07-2020		7.92	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆ ಕೊರವನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 21 ಬುನುನದ) (ನಂ.108078)	9.90	12-01-2020			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಪ್ಲಾಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಹುರಸೆವೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 4) (ನಂ.107966)	9.90	2-11-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಕೃಪರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಹುರಸೆವೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 23) (ಎಸ್.ಒ) (ನಂ.107569)	9.90			9.28	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.19ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಒ) (ನಂ.107371)	9.90	17-01-2020		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಕಾಪೂರ/ನೀರಂಕಟ್ಟೆ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107366)	14.78	24-07-2020		11.47	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಡೂ ರಾಜ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
14	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.107503)	15.00	13-02-2009		11.12	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
15	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಜಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.107819)	9.90	13-02-2009		7.64	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
16	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಕಣವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.1.) (ಸಂ.107833)	9.90				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗುಡ್ಡ - ಅಂದೇವ್ವರ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಾಯರೀಕರಣ) (ಸಂ.108187)	15.00	27-11-2009		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
18	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ - ಹುಲಗೂರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಾಯರೀಕರಣ) (ಸಂ.108101)	15.12	30-11-2009		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
19	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - ಹಳೇ ಮುಪ್ಪು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಾಯರೀಕರಣ) (ಸಂ.109237)	15.00	9-01-2009		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
19		ಒಟ್ಟು	222.20			0.00	71.83
ಸರ್ವಗೂರು ತಾಲೂಕು							
1	ಸರ್ವಗೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಎ. ಕಾಲೋನಿಯ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೋಳುಕಟ್ಟೆ ಸುಟ್ಟಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಭವಂತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸ ನವಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಎಸ್.ಎ.) (ಸಂ.107766)	18.95	13-01-2009		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಸರ್ವಗೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಲವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಎ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶಂಕರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿಹರ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಸಂ.107768)	6.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಸರ್ವಗೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಪಕೋಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿಮಹಳ್ಳಿ ಆಂಡಾಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.107769)	20.00	21-01-2009		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಸರ್ವಗೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಣಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಎ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.107771)	10.00	9-02-2009		7.44	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಸರ್ವಗೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಿಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಎ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.107774)	10.00	12-01-2009		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಸರ್ವಗೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಎ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.107775)	10.00	20-02-2009		7.48	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7	ಸರ್ವಗೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಎ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.107776)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7		ಒಟ್ಟು	84.95			0.00	14.92
100		ಒಟ್ಟು	2403.51			0.00	1049.17
ಬೆಳ್ಳೆ ತೀರ್ಪಿಕೆ 5054-04-337-0-06-422 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತ್ತ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ							
ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕು							
1	ಹಿರೇಕೆರೂರ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.94701)	10.00		6.16	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1			10.00		6.16	0.00	
ಸರ್ವಗೂರು ತಾಲೂಕು							
1	ಸರ್ವಗೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಎ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಚಿಲ್ಲೂರ-ಬಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಲಮಾಣಿ ಆಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ) (ಎಸ್.ಎ.) (ಸಂ.85813)	9.06	21-09-2009		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಾಪ್ತವಾದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಆಯವಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶೇರಿ
1			9.06		0.00	0.00	
2			19.06		6.16	0.00	
ಬಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-06-422 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತ್ತ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ							
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು							
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ನೆಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.117239)	50.00			37.71	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1			50.00		0.00	37.71	
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು							
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಮಾನಂದಿಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.117971)	50.49			21.36	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1			50.49		0.00	21.36	
ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು							
3	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿವೇನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.117394)	20.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1			20.00		0.00	0.00	
ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು							
4	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಮಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.117674)	60.00	19-03-2020		59.98	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1			60.00		0.00	59.98	
4			180.49		0.00	119.05	
ಬಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-02-423 (ಯೋಜನೆ)							
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು							
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸನಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.102252)	15.00			5.16	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1			15.00		0.00	5.16	
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು							
1	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹದವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬ್ಯಾಡಗುಪ್ಪಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ.100342)	10.00	20-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳುಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಂದಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಕಾಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಟೇಪ್ಪ ಹಂಚಿನಮನಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಎ) (ಸಂ.100343)	7.00			0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಫಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸರಿಕಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ.100344)	7.00	10-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡೋವಿ ಗ್ರಾಮದ ರಘು ರಾಮಣ್ಣ ಹೊಂಕಣ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಉಮೇಶ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಪಿ) (ಸಂ.100345)	9.00	5-07-2020		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟೇಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಾವಿಕ್ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಕಾಡನವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ.100346)	7.00	2-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5			40.00		0.00	0.00	
ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು							
ಬಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂ.1: 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಸಂ.94825)		9-05-2020	42.32	0.00	
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಗಳಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಟ್ (ತಳವಾರ) ಓಣಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಎ. ಎಸ್.ಪಿ ಹಾಲ್ಟೆಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಕ್ಕಿಪ್ಪಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	13.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂದೂರ ರಾಜ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹಿಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಶರಾ
3	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.91273)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.91271)	15.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೆರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.14				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಂದೀಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಆಪ್ತೋತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.93325)	15.00			12.58	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಹಟ್ಟೂರು ತಳವಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.96347)	40.00		23.44	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸೋಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ.93870) 1 ಸಿ.ಡಿ.	10.00		8.05	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟೂರು ಆಚಾರ ನಗರ ತಳವಾರ ಓಣಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.93989)	20.00		12.98	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟೂರು ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಸಿ) (ಸಂ.93908)	15.00		11.17	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟೂರು ಗುಡ್ಡಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಶ್ರೀನಗರ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಸಿ) (ಸಂ.94572)	15.00			0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಸಿ) (ಸಂ.100189)	20.00	24-06-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.100424)	20.00	16-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಹಿರೇಕೆರೂರ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.92236)	10.60		7.75	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14			245.74		105.71	12.58	
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು							
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾನಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.85710)	21.09	4-08-2019	14.49	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೀಲುವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.85725)	20.00		11.04	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅನುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.85732)	9.65	3-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.100858)	10.00	5-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಿಟಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.95669)	10.00	27-04-2019	5.41	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.99821)	20.00	20-01-2020		12.09	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.99822)	20.00	25-05-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುದರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.85743)	9.43	18-04-2019	8.75	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮುಂದೂಡಿದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
8			128.17		39.69	12.09	
ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕು							
1	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಕ್ಕಮಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ) (ಸಂ.99856)	10.00			0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಸಂ.99858)	10.00	28-11-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ) (ಸಂ.99862)	10.00	25-11-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3			30.00		0.00	0.00	
ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು							
1	ಸವಣೂರು	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಚನ್ನಪ್ಪ ಪ್ರಧಾನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ) (ಸಂ.100228)	10.00	2-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಕ್ಕೇಶ್ವರ-83 ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಳ್ಳುಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ.99823)	10.00	10-07-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2			20.00		0.00	0.00	
33			470.91		145.40	29.83	
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5354-04-337-0-02-423 (ಯೋಜನೆ)							
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು							
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇಕೆತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ) (ಸಂ.109029)	30.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೆತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.109073)	20.00			15.53	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.108795)	15.00	3-02-2020		15.50	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರಗಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.108799)	20.00			0.35	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.109075)	20.00			16.85	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳದಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ) (ಸಂ.108800)	20.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.108798)	15.00	4-02-2020		15.25	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.100295)	20.00	10-01-2020		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.108797)	30.00	17-07-2020		31.40	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಾಚಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ) (ಸಂ.107652)	33.87	24-02-2020		33.84	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ) (ಸಂ.109916)	10.00			9.66	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.109294)	20.00			5.29	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಸಮಗತ ಮುಖ್ಯಾಂಶದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
13	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣನತಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋತಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಳೆ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಭೀಮಣ್ಣ ಭೀಮಣ್ಣ ಮಕ್ಕಣ್ಣನವರ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಯಮಣ್ಣನವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ) (ನಂ.109021)	11.45			11.54	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕುರಬಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109080)	15.00	28-03-2020		15.57	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
15	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109292)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
16	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಿಹೊಸುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.110425)	15.00	28-02-2020		15.70	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಗೌರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109289)	15.00	10-02-2020		15.53	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
18	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಎ) (ನಂ.109079)	10.19	3-01-2020		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
19	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.110069)	15.00	14-12-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
19		ಒಟ್ಟು	345.51		0.00	202.01	
ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು							
೪	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ನಂ.1 : 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.114211)		28-03-2020		14.47	
1	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ತವರಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	14.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸೊಟ್ಟಮ್ಮ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರನಬೀದ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	10.50				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮುಂಡರಗಿಯವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	14.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
೪	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ನಂ.2 : 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.114212)		05-03-2020		32.90	
4	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಶುರಾಮ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಮಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	7.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಡಗಿಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಪ್ಪ ತಿಳವಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪಿ.ದಬ್ಬುಡಿ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	10.50				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳವಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಮರ್ತಂಡಪ್ಪ ತಳವಾರ (ದುಮ್ಮಿಹಾಳ) ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾಲತೀರ ಪಡೆಯರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	14.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
೪೪೪	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ನಂ.3 : 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.110570)		28-12-2019		0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಡೂ ರಾಜ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದಿನ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಶೇರಿ
7	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾನಗಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವಂತಪ್ಪ ತೋಟದವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.	7.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ್ವ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ನೆರೆಕೋಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಪರಪಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	21.01				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಗೆಜ್ಜೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಂಡವರ ಗುಂಡಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	10.50				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮುಂದಿನಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೇದಿನಿ ಮರದ ಮಾರ್ಗದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	7.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಇದಿಗೆ	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಟಿ.ಎಸ್.ಒ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.4 : 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.110571)				17.40	
11	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾಲವೇಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರೇಶ ರುದ್ರಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	14.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಕಾತನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರೂತಿ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	13.50				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಲ್ಲಾಳ ನವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಂಗಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	14.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಟಿ) (ನಂ.108840)	14.00	5-12-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
15	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಸಣ್ಣಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಟಿ) (ನಂ.108767)	14.00	11-12-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
16	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿಂಜೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಟಿ) (ನಂ.108776)	21.00	2-02-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬರ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಗಪ್ಪ ಬಾಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ ಅಕ್ಕಾಪುರ ಮನೆಯಿಂದ ರತ್ನಪ್ಪ ಮರಿರಿಂಗಣ್ಣನವರಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಟಿ) (ನಂ.108966)	20.50	22-11-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17		ಒಟ್ಟು	226.51			0.00	64.77
ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು							
ಇ	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಟಿ.ಎಸ್.ಒ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 8 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.109597)				58.65	
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಲದಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಪೋಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108210)	50.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.107685)	15.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108109)	25.97				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದಾಸನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.107684)	12.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪುರದಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108940)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108179)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮೆಂಟೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
7	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರೇಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಸಂ.108045)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಯಡಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಸಂ.108057)	14.04				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಓ) (ಸಂ.108507)	41.18			38.13	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಓ) (ಸಂ.108033)	20.00			0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10			208.19		0.00	96.78	
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು							
ಬಿ	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಎಸ್.ಓ.ಓ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ.1 : 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಸಂ.112255)				32.22	
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.107733)	25.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.109149)	25.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಬಿಬಿ	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಎಸ್.ಓ.ಓ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ.2 : 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಸಂ.112256)				34.08	
3	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.107736)	46.92				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.107737)	27.82				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೋನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಓ) (ಸಂ.107731)	50.00	2-03-2020		13.84	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಓ) (ಸಂ.107732)	25.00			13.78	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೋನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ಎಸ್.ಓ) (ಸಂ.107734)	29.72			23.45	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ತಿರುಮಲದೇವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.107738)	35.66	1-02-2020		1.36	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಅನುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.107739)	15.50			9.52	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.107740)	20.33	11-02-2020		4.36	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10			300.95		0.00	132.61	
ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು							
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಓ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.108487)	25.00	31-01-2020		26.21	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಡೂ ರಾಜ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ವಾರ ನಿರ್ಣಯ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುವಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
2	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಂಗರಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109846)	28.90	25-02-2020		13.37	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹುಮ್ಮೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.108488)	15.00	10-02-2020		8.95	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕೆಂಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109835)	15.00	29-12-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬೆಳಕೇರಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109807)	15.00	20-01-2020		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಮತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.108489)	15.00	13-02-2020		15.43	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕದರಮಂಡಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಟಿ) (ನಂ.108862)	20.00	04-02-2020		20.07	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಅರಬಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109804)	20.00	05-02-2020		20.87	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಂದಾನಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109887)	10.00	24-02-2020		8.50	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಮೊಟೆಬೆನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ. 109840)	35.00	16-01-2020		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಳಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109800)	15.00	25-01-2020		15.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಟಿ) (ನಂ.108906)	25.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12		ಒಟ್ಟು	238.90		0.00	129.01	
ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕು							
1	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107542)	10.00	25-02-2020		7.56	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107407)	10.00	24-01-2020		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಶುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107403)	6.00	04-01-2020		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107413)	10.00	23-11-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗೇಕಟ್ಟಿ/ಮಂಚನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107344)	10.00	28-01-2020		7.90	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107352)	10.00	06-01-2020		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107399)	10.00	23-01-2020		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
8	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಒ.) (ನಂ.107840)	10.00	18-02-2020		9.31	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107836)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಒ.) (ನಂ.119418)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10		ಒಟ್ಟು	96.00		0.00	24.77	
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು							
1	ಸರ್ಕಾರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಕಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಾಳಿಪ್ಪ ತಳವಾರ ರವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ರವೆಗೆ ಹಾಗೂ ದಯಾನಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಜಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಎಸ್.ಒ.) (ನಂ.107777)	14.00	1-01-2020		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಸರ್ಕಾರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಕೆಳಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ದೇವಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನವರ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.107778)	15.27	4-03-2020		11.33	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಸರ್ಕಾರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಯಾ ಮಹಾದಿರಪ್ಪ ತಳವಾರ ಹಾಗೂ ಅಂದನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ. 107779)	10.89	17-12-2019		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಸರ್ಕಾರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ನದಿನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಎಚ್.ಎನ್ ಬಾಲನಾಯ್ಕರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾರ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಗೊವಿಂದಪ್ಪ ಬಾರ್ಕೆ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಎಸ್.ಒ.) (ನಂ.107781)	17.00	10-02-2020		17.74	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಸರ್ಕಾರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಕುರಬರಮಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107782)	10.00			0.18	ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತಕರಾರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಸರ್ಕಾರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಮಾವೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107783)	10.00	7-02-2020		8.03	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಸರ್ಕಾರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಲಲಾಟೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹತ್ತಿರದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ / ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಒ.) (ನಂ.107785)	24.68	3-01-2020		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಸರ್ಕಾರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಚಳ್ಳಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107787)	10.00			0.17	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಸರ್ಕಾರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಮಾದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಒ.) (ನಂ.107788)	10.00	13-01-2020		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಸರ್ಕಾರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಹುರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107789)	10.00	20-01-2020		8.02	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಸರ್ಕಾರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಭಕ್ತೇಶ್ವರನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಒ.) (ನಂ.107790)	10.00	7-02-2020		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11		ಒಟ್ಟು	141.84		0.00	45.47	
89		ಒಟ್ಟು	1557.90		0.00	695.42	
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-04-337-1-10-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಒ.)							
ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು							
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.110187)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನಕಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109078)	10.39				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶೇರಿ
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.109076)	12.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	32.39		0.00	0.00	
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು							
1	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಳೇಶ್ವರ ಹಾನಗಲ್ಲ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಲೋಡ್ ದಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಾಳವಾರ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಡ ಕಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.110365)	10.52				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳ-ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದತ್ತ ಗಡಿಗಿತ್ತು ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಜಿಕ್ಕಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ನೀಲಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ಸಾಂಪನಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.110366)	14.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	24.52		0.00	0.00	
ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು							
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಸಂ.108065)	20.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಸಂ.108129)	10.04				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	30.04		0.00	0.00	
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು							
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೇದಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಟಿ) (ಸಂ. 107742)	26.73				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	26.73		0.00	0.00	
ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು							
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ರಮೇಶ ಗಾಜಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ - ಪಕ್ಕಾಕಟ್ಟು ಬಸಪ್ಪ ಫ್ಯಾಟರ್‌ವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) (ಸಂ.109218)	37.03				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	37.03		0.00	0.00	
ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕು							
1	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.108207)	19.96				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	19.96		0.00	0.00	
10		ಒಟ್ಟು	178.67		0.00	0.00	
5054-04-337-0-01-133 ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಅಡಿ (ಉಳಿತಾಯ - ಅಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ/ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ತೊಡಿಸಿ)							
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು							
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವನೂರ-ಗುತ್ತಲ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.91 ಮತ್ತು 2.314 ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಕಲ್ಟರ್ ಆಗಿರಿಸುವುದು ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಟಿ) (ಸಂ.109836)	13.31		0.00	0.16	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	13.31		0.00	0.16	
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು							
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕಾಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದೂರು-ಸಮ್ಬನಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಹಿರೇಕಾಂಬಿಯಿಂದ ಸಾಬಾರ ರಸ್ತೆ ಹಿರೇಕಾಂಬಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (0.00ಕಿಮೀ ದಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ) (ಸಂ.109074)	46.43	16-12-2019	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಗಲ್ಲ-ಬಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತ್ರಿ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಸಾವಿಕ್ಕೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಧೀಮನ್‌ಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ.109100)	25.01	28-11-2019	0.00	0.13	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಗಲ್ಲ-ಬಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ-ಗುಡಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಗುಡಗುಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.109102)	35.00	1-12-2019	0.00	0.03	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	106.44		0.00	0.16	
ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು							

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಡೂ ರಾಜ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
		ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು					
2	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಲಿನ ಹೊಳೆಮೈನದ ಮನೆಯಿಂದ ಸೊಮಪ್ಪ ಹಳೆ ಬಂಕಾಬರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.109106)	6.00	15-11-2019	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚಿನಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಗಿಡ್ಡಿಯಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕುಪ್ಪ ಅಣ್ಣಾಬರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಒ) (ನಂ.109108)	13.00	9-12-2019	0.00	0.11	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಂಡದ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಸಹದೇವಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಒ) (ನಂ.109109)	12.28	9-12-2019	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರಮ್ಬ ಕುಮ್ಮಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಡಿಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.109107)	6.00	29-11-2019	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	37.28		0.00	0.11	
		ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು					
6	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.90306)	12.00		7.48	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದ ಮಾದಾಬರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗೆಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.90155)	8.67		6.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.90144)	10.00		7.90	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದೂರು ಪಾಟ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.108086)	25.00		0.00	17.80	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಸರೇವಾಬರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಒ) (ನಂ.108021)	15.00	8-01-2020	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯನ್ನಿಗನೂರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಒ) (ನಂ.107662)	13.28		0.00	10.21	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6		ಒಟ್ಟು	83.95		21.98	28.01	
		ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು					
12	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಂಕುಪರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ ರಸ್ತೆ /ಗೆಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.108103)	13.98	15-09-2020	0.00	10.83	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	13.98		0.00	10.83	
		ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕು					
13	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.108513)	7.85	11-07-2019	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್-4 ಕುಂದೂರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ (ಡಾಂಬರೀಕರೂ) ಮಾಡುವುದು ಕಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 (ನಂ.108282)	66.66		0.00	0.11	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	74.51		0.00	0.11	
		ಸವನೂರ ತಾಲೂಕು					
15	ಸವನೂರ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಮಾಪೂರ ಪಕ್ಕೇರ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬೊಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107760)	20.28		0.00	14.06	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
16	ಸವನೂರ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಫಕ್ಕೇರ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107761)	10.02		0.00	7.64	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ಸವನೂರ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಫಕ್ಕೇರಪ್ಪ ಹಣಮಂಕಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.107762)	15.29		0.00	10.12	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಗ್ರತೆ ಶೇ. ರಿಂದ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ರೂ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶೇ. ರ
18	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಲವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಯ 1) ರಾಮಣ್ಣ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 2) ಬಸವ್ವ ಪ್ಲಾಟ (ತಳವಾರ) ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಸಂಗಣಾಳ ಮನೆಯ ರವೆಗೆ 3) ಬಸವಂತಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಗಪ್ಪ ಗುಂಡಳ ಮನೆಯ ರವೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಎಸ್.ಬಿ.) (ನಂ.107763)	15.00	20-03-2020	0.00	0.30	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	60.59		0.00	32.12	
18		ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ	274.98		21.98	71.18	

1) NABARD Letter No. NB. (KARO)/SPD/3455/RIDF-06/ 2016-12 Dated: 07-11-2016

2) G.O No. PWD 115 RDF 2016, Bengaluru, Dated: 15-11-2016

CE (C & B) NORTH

DIVISION - HAVERI

Sl No	Code No	Name of work	Contractor / Agency	Date of Actual Completion	Expenditure		REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if any
			Name		Up to end of 3/2019	Current month	
1	2	3	7	22	23	24	38
1)		Haveri Taluka					
1	Haveri	Improvements to road Agadi to Devagiri from Km 0.00 to 6.00 in Haveri taluka of Haveri District (I.No.61548)	Sri B H Pelanavar		133.91	0.00	Work has been completed PCR has been submitted Vide Division office letter No 2230/D 05-09-2018
		Total			####	0.00	
2)		Hangal Taluka					
2	Hangal	Improvements to Balambod-Innamyallapur road from km 0.00 to 3.05 in Hangal taluka of Haveri District (I.No.61592)	Sri A V. Patil		110.15	0.00	Work has been completed PCR has been submitted Vide Division office letter No 1509/D 28-07-2019
		Total			####	0.00	
3)		Hirekerur Taluka					
3		Improvements to road from "Koda Anaji Road" Km 22.60 to 23.60 in Hirekerur taluka of Haveri District (I No 61546)	Sri V B Banger		70.56	0.00	Work has been completed
		Total			####	0.00	
4)		Ranebennur Taluka					
4		Improvements to Medleri - Malanayakanahalli road from km 5.85 to 9.00 in Ranebennur taluka of Haveri District (I.No.61587)	Sri K U Manjshwar	18-12-2017	85.51	0.00	Work has been completed PCR has been submitted vide Division office letter No 165 D 20-04-2018
5		Improvements to Mudemur - Arani road from km 19.40 to 20.60 in Ranebennur taluka of Haveri District (I No 61586)	Sri P S Mudagal		95.06	0.00	Work has been completed PCR has been submitted Vide Division office letter No. 05 D 16-04-2019
		Total			####	0.00	
		Total NABARD RIDF-XXII			####	0.00	All 5 Work are completed.

DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF ROAD PROJECTS

1) NABARD Letter No. NB. (KARO)/SPD/2989/RIDF-06/ 2017-18 Dated: 04-10-2017

2) G.O No. PWD 90 RDF 2017, Bengaluru, Dated: 11-10-2017

CE (C & B) NORTH

DIVISION : HAVERI

Sl No	Code No	Name of work	Contractor / Agency	Date of Actual Completion	Expenditure		REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if any.
			Name		Up to end of 3/2019	Current month	
1	2	3	7	22	23	24	38
1)		Haveri Taluka					
1		Improvements to Agadi-Devagiri road from Km. 2.70 to 5.20 in Haveri taluka of Haveri District (I.No.81039)	M/s. K.Rajshekar (Prop. K.Ravindra)	28-02-2019	40.99	0.00	Work has been completed.
		Total			####	0.00	

Sl. No.	Code No	Name of work	Contractor / Agency Name	Date of Actual Completion	Expenditure Up to end of 3/2019	Current month	REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if any.
2) Hangal Taluka							
2		Improvements to Baichavalli to Hangal-Bammanhalli road via Hosakoppa from km 0.00 to 4.00 in Hangal taluka of Haveri District (I.No.79851)	Sri.U.R. Karanth	08-02-2019	36.11	0.00	Work has been completed. PCR submitted vide this office letter No.1391/D: 05-07-2019
		Total			###	0.00	
3) Hirekerur Taluka							
3	Hirekerur	Improvements to road from Hounsabhavi Hirekerur Masur Road from Km 24.50 to 26.00 in Hirekerur taluka of Haveri District (I.No.80077)	Sri.P.N. Shivannavar	17-11-2018	25.07	1.73	Work has been completed
		Total			###	1.73	
4) Ranebennur Taluka							
4	Ranebennur	Improvements to Ranebennur - Madenur Road from Km 9.25 to 11.70 in Ranebennur taluka of Haveri District (I.No.80067)	Sri.M.P. Patil		67.89	0.00	Work has been completed.
		Total			###	0.00	
5) Byadgi Taluka							
5	Byadgi	Improvements to road from Byadgi-Hangal taluk border Road via Maltur, Shanakripura, Timakapura, Hedigonda, Kaginele & Kashambi road from Km. 0.00 to 2.00 in Byadgi taluka of Haveri District (I.No.80239)	Sri.S.M. Patil		0.00	14.79	Work has been completed. PCR has been submitted vide Division, office letter No. 6279/D:27-12-2019
		Total			0.00	###	
6) Shiggaon Taluka							
6		Improvement to road from Jakkankatte to Hangunda via Chandapura-Mugallikatte-Manchunakoppa from km 0.00 to km 8.24 in Shiggaon taluka of Haveri District (I.No.80313)	Sri.G.B. Desai		0.00	18.66	Work has been completed.
		Total			0.00	###	
		Total NABARD RIDF-XXIII			###	35.18	All 6 works has been completed.

DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF ROAD PROJECTS

1) NABARD Letter No. KB. (KARO)/SPD/3488/RIDF-06/ 2018-19 Dated: 18-12-2018							
2) G.O No. PWD 87 RDF 2018, Bengaluru, Dated: 22-12-2018							
CE (C & B) NORTH							
DIVISION : HAVERI							
Sl. No	Code No	Name of work	Contractor / Agency Name	Date of Actual Completion	Expenditure Up to end of 3/2019	Current month	REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if any.
1	2	3	7	22	23	24	38
1) Haveri Taluka							
1		Improvements of Havanur-Choudayadanapur road from km 0.00 to 1.50 in Haveri Taluka of Haveri District. (I.No.96229)	Sri.V.L. Valishettar		0.00	51.37	2 No.s of CD & Asphalt works are completed.
		Total			0.00	###	
2) Hangal Taluka							
2		Improvements to Road from Harihar.Sarunasagi road to Sheshagiri Km 0.00 to 3.40 Km in Hangal Taluk of Haveri District. (I.No.96068)	M/s. K.Rajshekar (Prop. K.Ravindra)		0.00	20.35	Work has been completed.
		Total			0.00	20.35	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗಮನಾರ್ಹ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶೇರಿ
S.No.	Code No	Name of work	Contractor / Agency Name	Date of Actual Completed	Expenditure		REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if any.
					Up to end of 3/2019	Current month	
3)		Shiggaon Taluka					
3)	Shiggaon	Improvements to Road from Shiggaon Savanur Railway Station M.D.R to Joins Kankanavad, Chikkamallur, Hiremallur Plot road Km. 0.00 to 6.00 in Shiggaon Taluka of Haveri District. (I.No.97518)	Sn.V.L. Valishettar		0.00	0.00	Work has been completed.
		Total			0.00	0.00	
		Total NABARD RIDF-XXIV			0.00	71.72	2 works has been completed. 1 work is under progress.
		5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ					
		ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕಿಂಪು-ಬೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ. 2 ರ ಕಿಮೀ 55.60 ರಿಂದ 56.60 ರವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.118166)	430.00		0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	430.00		0.00	0.00	
		ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು					
2	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗೆರೆ - ಹುಲಿಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 26 ರ ಕಿಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಸಂ.66459)	499.95		499.43	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57ರ ಕಿಮೀ. 218.07 ರಿಂದ 219.90 ರವರೆಗೆ (ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪುಲಗೆರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.4ರ ಬೈಪಾಸ್ ಸೇರುವೆಂಬ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.102247)	1000.00		0.00	17.70	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	1499.95		499.43	17.70	
		ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು					
4	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಫೇಸ್-2 ಕಿಮೀ.235.50 ರಿಂದ 236.20 ಹಾಗೂ 237.25 ರಿಂದ 240.00 ರವರೆಗೆ (ಗಜೇಂದ್ರಗಡ - ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) (ಸಂ.49713)	900.00	30-11-2017	879.03	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.3272/ ದಿ:21-8-18ರಲ್ಲಿ ದಿ: 30-11-2017ರ ವರೆಗೆ ಅವಧಿ ಏನೂರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
5	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ - ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 136 ರ ಕಿಮೀ 237.075 ರಿಂದ 237.90 ರ ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. (ಸಂ.119118)	1560.00		0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	2460.00		879.03	0.00	
		ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕು					
6	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲು ಶಿಗ್ಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 290.00 ರಿಂದ 290.78 ರವರೆಗೆ ಹುಲಗೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಸಂ.67431)	85.00		6.55	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೌಲ್ಯವಾವನ ಮಾಡಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಯುಧಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಾರವಾರ-ಇಳಕಲ್ ರಾ.ಹೆ.ನಂ.06ರ ಕಿಮೀ 168.02 ರಿಂದ 168.273ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, (ಸಂ.65044)	20.00		0.34	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೌಲ್ಯವಾವನ ಮಾಡಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಯುಧಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ 6ರ ಕಿಮೀ 170.99 ರಿಂದ 172.09ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಸಂ.41853)	50.00	8-05-2017	39.44	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ ಶಿರ್ಷಿ ಮುಂಡಗೋಡೆ ತಹಶೀ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ.69 ಕಿಮೀ 127.200 ರಿಂದ 134.400 ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಸಂ.101035)	175.00		0.00	21.82	1.87 ಕಿಮೀ ಅಂತರವಿರುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮುಂಡಗೋಡೆ ಬುಕಾಪುರ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4ರ ಮೀರ) ಸವಣೂರ ಕುಪ್ಪಳಿ ವಸುಮಹಾಲ ಇಳಕಲ್ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ವು ಹೋಗುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ.6 ಕಿಮೀ 152.100 ರಿಂದ 154.10ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಸಂ.101576)	100.00		0.00	1.35	ಅಂತರವಿರುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ, ಕುಮಟಾ-ಶಿರ್ಷಿ-ಮುಂಡಗೋಡೆ-ತಹಶೀ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ.69 ಕಿಮೀ 129.00 ರಿಂದ 131.20ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.110340)	170.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ.6 ಕಿಮೀ 152.00 ರಿಂದ 153.00ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 170.00 ರಿಂದ 172.09 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.114088)	200.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಸಮಗಂ ಮುಖ್ಯ ಮಸ ದಿವಾನ್	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ಡಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಕರಾ
7		ಒಟ್ಟು	800.00		46.33	23.17	
		ಸರ್ಕಾರದ ತಾಲೂಕು					
13	ಸರ್ಕಾರ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾಡ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 172.09 ರಿಂದ 186.00 ರ ವರೆಗೆ ಅದ್ಧಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಹಾಲುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.115001)	200.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	200.00		0.00	0.00	
13		ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ	4959.95		1424.79	40.87	
		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ					
		ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಿಂದ ಗಣಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ನಂ.41055) : 8.04 ಕಡಿಮೆ	200.00		150.33	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬೀರೂರ-ಸಮ್ಬಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡು (ಕಬ್ಬೂರ-ಮಲ್ಲೂರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.40801) : 8.29 ಕಡಿಮೆ	300.00		257.65	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕರೇ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ತೋಟದಯಲ್ಲಾಪೂರದಿಂದ ಮಾಸೂರ-ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 20.00ರ ವರೆಗೆ (ಭರಣಿ ಹಾಗೂ ಕುರಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.68300)	350.00		665.11	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಹೊಸರತ್ತಿ-ಮೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.60 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68300)	315.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಕ್ಕಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68301)	300.00		541.44	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರೋಳ-ವೆಳವಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.68301)	300.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕಂಬಿ - ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬೀರೂರ - ಸಮ್ಬಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ಕಬ್ಬೂರ-ಮಲ್ಲೂರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.55 ರಿಂದ 8.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.66586) - (ನಂ.69016)	300.00		390.11	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ-ಹೊಂಬರಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67901) - (ನಂ.69016)	200.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಂಗಮನಕೊಪ್ಪ-ಕಲಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.72 ರಿಂದ 9.15 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಲ್ಲಿ (ಕರ್ಜಗಿ ಕೂಡು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.66622)	285.00		145.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ಜಗಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಳೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.67076)	150.00		96.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಯಿಂದ ಗಣಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.60 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.66696)	300.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ವೇವಗಿ-ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102027)	200.00		0.00	0.00	ಸಿ.ಡಿ, ಡ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಂ ಕೇಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
13	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರೋಳ-ವೆಳವಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.60 ರಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102106)	165.00		0.00	10.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
14	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸರತ್ತಿ-ಮೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.35 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ 5.95 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.110318)	180.00		0.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗಟ್ಟೆ-ಶರಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.103344)	75.00		0.00	10.00	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂದೂರ ರಾಜ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ 31.03.2019ರವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
16	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಮೂಲ-ಚಿನ್ನೋನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 3.15 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ವ) (ನಂ.102022)	100.00		0.00	0.00	ಬಿಎಸ್‌ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
17	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟಯ್ಯದಯಲ್ಲೂರ, ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೇವಗಿರಿ-ಯಲ್ಲೂರ ಬೈಪಾಸ್‌ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಟತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	500.00		0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಮರವೇಳಾಗಿದೆ.
18	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ-ದೇವಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.65 ರಿಂದ 3.55 ಮತ್ತು 6.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118167)	370.00		0.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
19	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕಂದಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರ ರಾಜ್ಯ ಜಂಟಿಯಿಂದ ದೀನೂರ-ಸಮ್ಬಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಪೆವ್ವಾರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.69 ರಿಂದ 8.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118327)	200.00		0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
20	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಗಿರಿ-ಸಂಗೂರು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 11.20 ರ ವರೆಗೆ ಅಯ್ಯು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118326)	150.00		0.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
20		ಒಟ್ಟು	4940.00		2246.14	20.00	
		ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು					
1	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.65239)	200.00		65.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಸನೂರ-ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.80 ರಿಂದ 7.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ನಂ.41852) : 11.10 ಕಡಿಮೆ	200.00		154.33	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಿಗಲ್ಲ-ಅರಳೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಅಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.80. ಕಿ.ಮೀ 3.725 ರಿಂದ 4.325 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 5.20 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.68020)	350.00		94.45	80.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಷವಳ್ಳಿ-ನಗವಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 4.70 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.69724)	250.00		203.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಳಂಬೀಡ-ಇನಾಯಲ್ಲೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.16 ರಿಂದ 3.05 ಮತ್ತು 8.915 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.67468)	145.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಪರ-ಸಮ್ಬಸಗಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ನೂರೂರ ಕಿ.ಮೀ 5.30 ರಿಂದ 6.00ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.67880)	44.00		19.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಿ-ಕಂಚಿನೆಗಳೂರು-ನರೇಗಲ್-ಶಾಲ್ವಿಯಲ್ಲೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.50 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.67878)	55.00		10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಮೂರ-ನೀರಲಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.64 ರಿಂದ 8.40ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.69185)	70.00		39.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಮೂರ-ಕಂಚಿನೆಗಳೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.20 ರಿಂದ 1.60 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಿಂದ 3.30ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.67576)	61.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಪೈಲವಾಳ-ಅರೇಗೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕು ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 1.40 ರಿಂದ 2.20 ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.67876)	60.00		49.79	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಅಲದಕಟ್ಟೆ-ಹೊಂಕಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 27.40 ರಿಂದ 28.70ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.69136)	140.00		20.00	8.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ನಂ.1 : 05 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ನಂ.106279)					
12	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ-ಅನವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯು ಕಿ.ಮೀ 10.2 ರಿಂದ 22.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಹೋರೂರು, ಕುಸುನೂರ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	400.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
13	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಳುಕು ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಬ್ಯಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಅಯ್ಯು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
14	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರವಾಡಿ-ಹುಲಗಡ್ಡಿ-ಹಳ್ಳಿಬೆಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.55 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುಮಾನಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
15	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸನಕಟ್ಟು-ಹರನೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00				1.20 ಕಿಮೀ ಜಾಂಬುರಿಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
16	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಗಲ್ಲ-ಅರಳೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಅಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಿಂದ 3.725 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.2 : 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.107577)					
17	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಕವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾನಗಲ್ಲ-ವಿಮ್ನನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಕಿ.ಮೀ 1.12 ರಿಂದ 1.63 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 2.06 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕ ಪರಿಮೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
18	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಅಲದಕಟ್ಟು-ಹೊಂಕಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.10 ರಿಂದ 7.60ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 32.00 ರಿಂದ 38.00ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕಿ.ಮೀ 26.90 ರಿಂದ 31.00ವರೆಗೆ ಅಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಜಿ.ಮು.ರ)	400.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
19	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಗಲ್ಲ-ಮಂತ್ರಿ-ಸಮಸಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 15.10ವರೆಗೆ ಅಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	250.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
20	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಹರವಿ-ಕಾಲ್ವಿಯಲ್ಲಾಭೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಕಣಾಯಕನಕೊಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
21	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅಹೂರ-ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	50.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.117356)					
22	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಗಲ್ಲ-ಮಂತ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 5.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 6.50 ರಿಂದ 8.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.115055)	350.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
23	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಡಗೂರ-3ಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.95 ರಿಂದ 3.40, 3.52 ರಿಂದ 4.30 ಮತ್ತು 12.00 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಾಣಿಸಿ ಸೋಮಸಾಗರ, ಕಿರೇಬಾಸೂರ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.115048)	375.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
24	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಡಗೂರ-3ಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 14.00 ರಿಂದ 15.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.117070)	80.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.2 : 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.117357)					
25	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ-ಗೋಬನೋಡಿ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕಾ ಪದ್ದಿನವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾ ಚಿಕ್ಕೇರಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 4.20 ರಿಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114962)	350.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
26	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅಹೂರ-ಕಂಚಿನೇಗೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.115051)	150.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
27	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸನಕಟ್ಟು-ಹರವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 11.40ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ. 115263)	350.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
28	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಅಲದಕಟ್ಟು-ಹೊಂಕಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಕ್ಕುಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ವೂರ ರಾಹೆ-2ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಮಾಠ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.35ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.115056)	45.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
28		ಒಟ್ಟು	5255.00		655.07	88.00	
		ಓರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಓರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಓರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಓರೇಕೆರೂರ ಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.20 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67807)	75.00		53.03	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಓರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಓರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ-ಸಾಗರ ರಾ.ಹೆ. ನಂ.62ರ ಕಿ.ಮೀ 38.20 ರಿಂದ 38.95ರ ವರೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ನಂ.72662)	100.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಓರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಓರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ ಅಣಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 24.00 ರಿಂದ 28.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲವು ಕಿ.ಮೀ 24.008 ರಿಂದ 27.208ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.67604)	225.00		114.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ವರ್ಷ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಕರಾ
19	ಹರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೂದೀಹಳ್ಳಿ ರಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಅಂಚು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಸಂ.113536)	150.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
	ಹರೇಕೆರೂರು	ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಂ.3 : 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಸಂ.114979)					
20	ಹರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ ರಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಡಿವೈಡರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸ್ ನೀಡಲಾಗುವಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಸಂ.113538)	500.00				ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
21	ಹರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟ್ಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಡಿವೈಡರ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಸಂ.113539)	400.00				ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
21		ಒಟ್ಟು	6875.00		167.03	435.00	
		ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಅಂಕಸಾಪುರ - ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 13.20 ಅಂಚು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (0.00 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 6.58 ರಿಂದ 7.58 ರವರೆಗೆ. ಹಾಗೂ 12.20 ರಿಂದ 13.20 ರವರೆಗೆ) (ಸಂ.41773) : 9.14 ಕಡಿಮೆ	200.00		181.65	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹಿರೇಬವರಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ರಾಹುತನಕಟ್ಟೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.41772) : 9.08 ಕಡಿಮೆ	230.00		202.87	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೇನೂರು ಐರಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 6.00 ರಿಂದ 10.25ರ ವರೆಗೆ) (ಸಂ.67017)	499.95		154.75	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು-ಮುದೇನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.7.20 ರಿಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(ಸಂ.66486)	200.00		54.06	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು, ಚಳಗೇರಿ, ಐರಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.90 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.66485)	300.00		260.22	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು-ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಕಿ.ಮೀ. 1.80 ರಿಂದ 2.20ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 2.50 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.66094)	50.00		33.87	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಗಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದೂರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಕುಡುಪಳಿ, ಕೂಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.60 ರಿಂದ 10.80 ರವರೆಗೆ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.66093)	200.00		206.42	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲೂರಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಂತನಕೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಯಡಚಿ, ಹಿರೇಯಡಚಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.15 ರಿಂದ 17.90ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 16.15 ರಿಂದ 17.70ರ ವರೆಗೆ) (ಸಂ.66460)	100.00		49.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮತ್ತೂರುದಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಗಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದೂರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ನೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.80 ರಿಂದ 14.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 12.80 ರಿಂದ 14.05ರ ವರೆಗೆ) (ಸಂ.67937)	75.00		59.51	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಅಂಕಸಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 3.70 ಹಾಗೂ 7.58 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಸಂ.66466)	475.00		336.26	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಲಗೇರಿ - ಹೆಡಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.89 ರಿಂದ 3.40 ಹಾಗೂ 3.715 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ (ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಯು.ಟಿ.ಓ. ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ವಿನಕನಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಸಂ.66671)	200.00		201.75	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ರಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.62 ರಿಂದ 13.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 10.58 ರಿಂದ 12.98) (ಸಂ.66461)	200.00		189.92	16.36	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಡೂ ರಾಜ ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ಲೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ತರಾ
13	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು-ಬಿಸಲೂ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಯೋಜನೆ, ಜೋಯಿಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.80 ರಿಂದ 11.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 1.80 ರಿಂದ 10.10) (ನಂ.77787)	1000.00		974.66	0.00	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ : 6.20 ಕಿಮೀ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಡಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಡಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
14	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾಲತೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಿಂದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರೆಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲ್ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.80845) (ನಂ.97205)	450.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವೇಕಾಗಿದೆ.
15	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಅಂಭೋಡಿಗಾಂಧೀನಗರ ಮತ್ತು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಕಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿ & ಇಚ್ಚಿಟ್ಟಿ ತುಟುಟು) (ಓ.ನಂ.90399) (ಓ.ನಂ.97205)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವೇಕಾಗಿದೆ.
16	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (2 ಅಳಿ ಕಚ್ಚಿಟ್ಟಿ ಮತ್ತು 1 ಕಚ್ಚಿಟ್ಟಿ, ಉಡುಪು ತಿಂಡಿ & ಖಾಜಾನೆ) (ಓ.ನಂ.90401) (ಓ.ನಂ.97205)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವೇಕಾಗಿದೆ.
17	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಹೋಗಿರುವ ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದಾರಿ - 4 ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 8.20 ರಿಂದ 9.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ನಂ.85705)	1800.00		0.00	385.00	3.00 ಕಿಮೀ ವರ್ಷದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.00 ಕಿಮೀ ಡಬ್ಬುವಿಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
18	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಹೋಗಿರುವ ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದಾರಿ ನಂ.4ರ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 9.65ರ ವರೆಗೆ ಜತುಡುಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.113651) (ನಂ.102249)	500.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
19	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು-ಮೇಡೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 14.480 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.113651) (ನಂ.102248)	650.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
20	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಡೇರಿ-ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಚಳಗೇರಿ, ಶೇರಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ, ಉಕ್ಕನಗುಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 25.00 ರಿಂದ 32.20ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113652)	495.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
21	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪಳೂರು ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ದಂಡಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಪಯಾ ಹಿರೇಮಾಗನೂರು ಚಿಕ್ಕಮಾಗನೂರು ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113653)	50.00		0.00	0.00	ಡಬ್ಬುವಿಂ, ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
22	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೇನೂರು - ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.25 ರಿಂದ 21.05ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113654)	490.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
23	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಮಲ್ಲಾಪುರ - ಜೋನನವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಹಿರೇಬದರಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 11.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113655)	490.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
24	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು-ಹರಸಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.59 ರಿಂದ 16.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113656)	400.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
25	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹರಸಗಿರಿಯಿಂದ ವಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನವಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ-57ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 12.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113657)	450.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
26	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಮಲ್ಲಾಪುರ ಕುಂದಂಜಾಳ ರಸ್ತೆ ಪಯಾ ಉಡುಗಟ್ಟಿ ಹಿಲದಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 13.25 ರಿಂದ 14.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113658)	125.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
27	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹಲಗೆರಿ-ಹೆಡಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಬೆನಕನಕೋಡ-ಜೋಯಿಸರಹಳ್ಳಿ-ಸೂರಲಬದರಿ ಕಿ.ಮೀ 5.40 ರಿಂದ 8.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113659)	250.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
28	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಬಿಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ, ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ಡಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 9.62 ರಿಂದ 10.84ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113660)	100.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
28		ಒಟ್ಟು	10179.95		2904.94	401.36	
		ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು:					
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಡೇನೂರು-ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-ಕೆರವುಂಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.7122) ಎ.ಪಿ.ಟಿ-52.08, ಟಿ.ಪಿ-7.91 ಕಡಿಮೆ, 6 ತಿಂಗಳು, ಕಾ.ನಂ.2864/24-10-2011	52.08		36.94	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂದೂಕ ರಾಜ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಕಡತ
2	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ-ಲಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.80ರ ವರೆಗೆ (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.365ರ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.58220)	165.00		137.89	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದ್ವಾರದಿಂದ ಶ್ರೀ.ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದ್ವಿಪಥ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.59794)	490.00		312.23	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.6837/02-3-18
4	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ - ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಮಲ್ಲೂರ, ಶಂಕರೇಪುರ, ಪೆಡೆಗೊಂಡ, ಕಾಗಿನೆಲೆ, ಕಾಶಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 18.00 ರಿಂದ 21.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.67811) - (ನಂ.68816)	300.00		192.50	30.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.3389/ 23-11-2018ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ-ಭತ್ತ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00' ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.67384) - (ನಂ.68816)	200.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ- ಕಾರೋಳ-ಹೊನ್ನತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.67367) - (ನಂ.68816)	150.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಡೇನೂರ - ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ - ಕದರಮಂಡಲಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 1.20 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 2.80ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.66387)	100.00	18-06-2018	39.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೆಡೆಗೊಂಡ - ಕಳಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.05ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.66477)	150.00		128.90	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ಹಾಗೂ 11.40 ರಿಂದ 16.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ಮತ್ತು 11.40 ರಿಂದ 16.00ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.78056)	800.00		1072.46	125.00	ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ : ಕಿಮೀ 11.00 ರಿಂದ 16.00ರ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.40ರ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಲೇನ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 16.50 ರಿಂದ 21.40ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 17.00 ರಿಂದ 21.40ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.78063)	800.00				ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ : ಕಿಮೀ 17.00 ರಿಂದ 19.80ರ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಕಿಮೀ 19.80 ರಿಂದ 21.40ರ ವರೆಗೆ ಕೆರೆಯ ವಿರಿಯ ಓಚ್ಚಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ನಂ.1 : 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.115070)					
11	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಟೀವನೂರ-ಮುರ್ಫಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.50 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114292)	225.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ-ಭತ್ತ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.80 ರಿಂದ 4.40 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಭತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114202)	285.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
13	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ-ಕಾರೋಳ-ಹೊನ್ನತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.40 ರಿಂದ 3.05 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114108)	65.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
14	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.10 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಳಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.114293)	275.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
15	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೀರೂರು-ಸಮ್ಮನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಮುಖ್ಯಹಾಳ ಕಿಮೀ 2.70 ರಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114528)	150.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
15		ಒಟ್ಟು	4207.08		1919.92	155.00	
		ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕು					
1	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -4 ರಿಂದ ಮತ್ತಿಕ್ಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ನಿರೀಲಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.80ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.41842)	270.00		228.11	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶೇಕೆ
2	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ ಬಿ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಮಮದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.995 ಮತ್ತು 3.10 ರಿಂದ 3.50ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.65930)	150.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ 1 ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಗಂಗೇಲಾಪಿ ಮಾರ್ಗ ಕಿಮೀ 6.70 ರಿಂದ 8.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.66761)	75.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ ಯಿರಗುಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67426)	75.00		0.16	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭದ್ರಾಪುರ ಬೋಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಅಂಚು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67756)	150.00		0.05	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಹುಲಗೂರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.15 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101032)	120.00		0.00	8.50	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 2.40ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಅಗಲೀಕರಣ) ಹಾಗೂ ಡಿವೈಜಲ್ ನಿರ್ವಹಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.110281)	200.00		0.00	0.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 2.40ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ದೇಶವಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಾರನಲ್ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102654)	50.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
9	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪುರ ದಿಂದ ತರ್ಲಿಪಟ್ಟಿ ಜೇನುಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -69 ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.200 ರಿಂದ 12.200ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101034)	75.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿಂದ ಮುಗಿ ಒರೇಮಾಣಿಪಟ್ಟಿ ಒರೇಮಾಣಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101033)	175.00		0.00	0.00	1.26 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋಣಸೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00ರಿಂದ 1.00 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 3.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101603)	125.00		0.00	70.98	0.81 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಕಾಪುರ ಮೂಕುಪುರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101587)	75.00		0.00	0.00	0.81 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಿ ದುಂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಮೀ 5.70 ರಿಂದ 7.70ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102448)	75.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
14	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೇ ಬೀದಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101733)	100.00		0.00	0.62	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
15	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕಟ್ಟೆ-ಹುನಗುಂದ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಚಂದಾಪುರ ಮಂಚಿನಕೊಪ್ಪ ಮುಗಿಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114080)	100.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
16	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಿ ದುಂಡು ರಸ್ತೆ (ಎನ್ ಹೆಚ್ -4 ದಿಂದ ತಿಲವಂತನೋಪುರ) ಕಿಮೀ 6.50 ರಿಂದ 7.70 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114082)	75.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
17	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -4 ದಿಂದ ಕಡಲ್-ಮನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 12.20 ರಿಂದ 12.80ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114286)	240.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
18	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್ 4 ದಿಂದ ಮಮದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.40 ರಿಂದ 3.10ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114084)	50.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
19	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -6 ರವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಕುರ್ತುಪುರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹುನಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.60 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114085)	100.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಡೂ ರಾಜ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
20	ಶಿಕ್ಷಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಕ್ಷಾಂವ ಕೋಣಾನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಕಿಮೀ 2.40 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114086)	90.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
21	ಶಿಕ್ಷಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಕ್ಷಾಂವ ದಿಂದ ಮುಳುಕಿ ಹಿರೇಮಣಿಹಳ್ಳಿ ಹಿರೇಬೆಂದಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.70 ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114087)	60.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
21		ಒಟ್ಟು	2430.00		228.32	80.10	
		ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಬಂಧ					
1	ಸರ್ಕಾರದ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಕ್ಷಾಂವ-83 ಮತ್ತೇತ್ತದ ಶಿಕ್ಷಾಂವ - ಸರ್ಕಾರದ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.10.00 ರಿಂದ 11.40 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.42174);(ನಂ.67883)	85.00	03-03-2018	59.06	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಸರ್ಕಾರದ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಕ್ಷಾಂವ-83 ಮತ್ತೇತ್ತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ. 04 ರಿಂದ ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.32 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 11.15 ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾ ಸವೂರ. ತೆಗೆಹಳ್ಳಿ ಗುಂಡೂರು, ಮಂತ್ರೋಡಿ, ಕಾರಣಗಿ ಮತ್ತು ಜವಡಾಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.67325)	250.00		175.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಸರ್ಕಾರದ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರ-ತೊಂಡೂರ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.90 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67884)	200.00		120.12	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4.	ಸರ್ಕಾರದ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸರ್ಕಾರದ ತಾಲೂಕಿನ, ಹೊಸಳ್ಳಿ- ತಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕುಣೀಮಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಮುಳ್ಳುಗಟ್ಟಿ ತೊಂಡೂರು, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ. 10.50 ರಿಂದ 11.85 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ) (ನಂ.82146)	50.00	21-12-2018	36.95	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಸರ್ಕಾರದ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸರ್ಕಾರದ ತಾಲೂಕಿನ, ಸರ್ಕಾರ-ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಸರ್ಕಾರ-ತೊಂಡೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ).ಕಿಮೀ. 4.720 ರಿಂದ 5.7 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.82147)	50.00	21-12-2018	35.91	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಸರ್ಕಾರದ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸರ್ಕಾರದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣೀಮಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ-ಸರ್ಕಾರದ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಮುಳ್ಳುಗಟ್ಟಿ-ತೊಂಡೂರ-ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.102705)	400.00		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7	ಸರ್ಕಾರದ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸರ್ಕಾರದ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್-4 ರಿಂದ ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಭಕ್ತೇರನಂದಿಹಳ್ಳಿ-ಸವೂರ ಕಿಮೀ 1.32 ರಿಂದ 6.27 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.102706)	300.00			90.00	1.70ಕಿಮೀ ಚಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಸರ್ಕಾರದ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸರ್ಕಾರದ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಮತೊರ-ತಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.99 ರಿಂದ 4.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.102707)	100.00			75.87	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಸರ್ಕಾರದ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸರ್ಕಾರದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣೀಮಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ-ಸರ್ಕಾರದ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಮುಳ್ಳುಗಟ್ಟಿ-ತೊಂಡೂರ-ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ 9.50 ರಿಂದ 11.00 ಮತ್ತು 11.85 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.102708)	300.00			104.13	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಸರ್ಕಾರದ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣೀಮಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಮುಳ್ಳುಗಟ್ಟಿ ತೊಂಡೂರ, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ 4.50 ರಿಂದ 9.50 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114744)	300.00			0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11	ಸರ್ಕಾರದ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್-04- ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಸವೂರ, ಚಿಕ್ಕಬೂದಿಹಾಳ, ಭಕ್ತೇರನಂದಿಹಳ್ಳಿ, ತೆಗೆಹಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 6.30ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114745)	60.00			0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11		ಒಟ್ಟು	1995.00		427.04	270.00	
144		ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ	35882.03		8548.46	1449.46	
		5854-03-101-02-132 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು					
		ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ತೋಟಿಯದಯಲ್ಲಾಪೂರ-ಮಾಸೂರ-ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 18.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102094)	80	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟಿಯದಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಗಿರಿ-ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬೈಪಾಸ್ಗೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.50, ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	200	0	0	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	280	0	0	0	
		ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ ತಾಲೂಕು					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸುಸ್ಥಾನದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶೇಕಾ
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಡೂರ-ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.49ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.49712)	120		96.65	0	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರ-34ನೇ-ಅನವಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 18.95 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.72684)	120	42.03	117.92	0	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	240		214.57	0	
		ಶಿಫ್ಟಿನ ತಾಲೂಕು					
3	ಶಿಫ್ಟಿನ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಕಾಗೆಪಲೆ ಸ್ನೇಹ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಶಿಫ್ಟಿನ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕದಾಸರ ಅರಮನೆ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಬಳಸುವ ಕೆಲ ದಿರಿಯ ಮೇಲಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.58440)	350		262.16	0	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಶಿಫ್ಟಿನ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಫ್ಟಿನ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತೆ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ.104155)	60		0	0	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7	ಶಿಫ್ಟಿನ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಫ್ಟಿನ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲಸದ ದಂಡೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ.115604)	75		0	0	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
8	ಶಿಫ್ಟಿನ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಫ್ಟಿನ ತಾಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪುರ ಶ್ಯಾಡಂಬ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.75 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ.115597)	85		0	0	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	570		262.16	0	
		ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕು					
9	ಸವಣೂರ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ-84 ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಲವಿಗ-ಕಡಕೋಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಹೂವಿನಶಿಗ್ಗಿ, ಹೂವಿನಶಿಗ್ಗಿ, ನಾಯಕರೂರ ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 9.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಸಂ.105893)	250		0	5.31	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	ಸವಣೂರ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಲಸೂರ ಸವಣೂರ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ತವರಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬರದೂರ ಚಳ್ಳು ಮೂಲದ ಕಿಮೀ 0.40 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.115622)	65		0	0	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	315.00		0.00	5.31	
10		ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ	1405.00		476.73	5.31	
		3059-80-0-051-0-12-386 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಲಾಖೆ (ಯೋಜನೆ) - ಕಡತ					
1)		ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು					
1	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.49922)	350.00		21.52	45.58	ನಿಲಸಮಸಿಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.13771).	300.00		2.04	0.00	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು 5.00 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾನಗಲ್ಲ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ನಿಲಸಮಸಿಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	500.00		0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾನಗಲ್ಲ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಂ.119040)	85.00		0.00	0.00	ಕಡತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	1235.00		23.56	45.58	
2)		ರಾಣೀಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು					
5	ರಾಣೀಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೀಬೆನ್ನೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು.	150.00		0.47	0.00	ದಿನಾಂಕ: 11-02-2020ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಸಹಮತಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
6	ರಾಣೀಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೀಬೆನ್ನೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಭವ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.15744)	75.00		0.00	0.00	ದಿನಾಂಕ: 11-02-2020ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಸಹಮತಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಡೂ ರಾಜ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
7	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.35432)	200.00		360.27	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕುಳಿಬೀದಿ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.35432)	100.00				
		ಒಟ್ಟು	525.00		360.74	0.00	
3)		ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲಾಂಶ					
9	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.83385)	75.00		51.28	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಶಿಕ್ಷಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.11726)	1000.00		0.00	0.00	ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
		ಒಟ್ಟು	1075.00		51.28	0.00	
		ಒಟ್ಟು ಇತರ ಇಲಾಖೆ	2835.00		435.58	45.58	
		4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು					
1)		ಹಾವೇರಿ ಕಾಲಾಂಶ					
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ 2ನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.40425)	620.00		578.47	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.80969)	670.00		0.00	132.45	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	1290.00		578.47	132.45	
2)		ಹಿರೇಕೆರೂರು ಕಾಲಾಂಶ					
3	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜೆಂಟಿಲ್ಮನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00		0.00	0.00	ದಿನಾಂಕ: 11-02-2020ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಸಹಮತಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
4	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜೆಂಟಿಲ್ಮನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00		0.00	0.00	ದಿನಾಂಕ: 11-02-2020ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಸಹಮತಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	200.00		0.00	0.00	
3)		ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಕಾಲಾಂಶ					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂದೂಕ ರಾಜ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸುಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ	ಮಾರ್ಚ್-19ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಈ ಸಾಲಿನ ಆನಂದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
5	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಹೊಸ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	280.00			0.00	ದಿನಾಂಕ 11-02-2020ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಂದಿಗೆ ಜ್ಞರ್ಚಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಸಹಮತಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
6	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಧಾನ ದರ್ಜೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಜಿಎಂಎಚ್‌ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	200.00		0.00	0.00	ದಿನಾಂಕ 11-02-2020ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಂದಿಗೆ ಜ್ಞರ್ಚಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಸಹಮತಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	480.00		0.00	0.00	
		ಒಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	1979.00		578.47	132.45	
		4216-01-700-2-01-386 ವಸತಿ ಗೃಹ (ಯೋಜನೆ) ಇತರ ಇಲಾಖೆ					
1)		ಓರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಓರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಓರೇಕೆರೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.65001)	100.00		48.06	5.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	100.00		48.06	5.00	
		ಒಟ್ಟು	100.00		48.06	5.00	
		4216-01-700-2-01-386 ಯೋಜನೆ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ)					
1)		ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (2ನಂ.) (ಸಂ.51798)	218.50		211.68	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಲಮಹಡಿ+ಮೊದಲನೆಯಹಡಿ+ಎರಡನೆಯಹಡಿ) (ಸಂ.51797)	247.75		251.22	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಲಮಹಡಿ+ಮೊದಲನೆಯಹಡಿ) (ಸಂ.100971)	170.55		0.00	0.00	ಹಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	563.20		0.00	0.00	ಮಾನ್ಯ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಮೇಲುರುಜು ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	1200.00		462.90	0.00	
2)		ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು					
5	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎರಡು ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	200.00			0.00	ದಿನಾಂಕ 11-02-2020ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಂದಿಗೆ ಜ್ಞರ್ಚಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಸಹಮತಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	200.00		0.00	0.00	
		ಒಟ್ಟು	1400.00		462.90	0.00	

ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗ, ಹಾವೇರಿ.

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
1	2	3	4	17	21
೫	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-422 (ಯೋಜನೆ)				
	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು				
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಯಲಗಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.1014060)	30.00	20.68	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ) (ನಂ.108792)	20.00	16.21	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪತ್ರನಂ.6369/ ದಿ:21-11-2020. ದಿ: 07-03-2020 ರಿಂದ 13-7-2020ರ ವರೆಗೆ.
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸರಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109261)	20.00	19.17	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109293)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರವರ ಕಛೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಸಂ.5761/ 03-11-2020.
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ನೆಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.119777)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.119778)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲ್ಕುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳೆಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109503)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ) (ನಂ.110355)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
9	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಬ್ಬೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ) (ನಂ.109297)	17.10		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9		ಒಟ್ಟು	157.10	56.06	
	ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು				
1	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.110563)		20.04	
	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾದಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಹರಿದನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಕಾಣೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.	14.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶೇಕೆ
	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಶಣಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಧರ್ಮಾ ಕಾಲುವೆಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹುಲಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣಪ್ಪ ಪರಸಪ್ಪ ಹುಲಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.	25.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, 1) ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಗೊಟಗೋಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕೂಡುವ ಬದರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.25, 2) ಎಕ್ಕಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರ ರಾ.ಹೆ-2ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಸೇವಾಲಾಲ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.25ವರೆಗೆ 3) ಎಕ್ಕಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರ ರಾ.ಹೆ-2ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಆಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಕ್ಕಾತರ ಕಾಲೋನಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.80ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118843)	300.00	198.65	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	339.00	218.69	
ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 8 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.109555)		37.84	
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108189)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108184)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಾಯಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108082)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108081)	6.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕೋಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.107918)	35.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108084)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108914)	10.00		ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆಕರಾರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ. 108099)	15.70		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಚಾಯಿಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.119248)	25.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಟಿ) (ನಂ.107671)	40.00	37.53	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
4	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಜಿ. ಬಣಕಾರ ಬಡಾವಣೆ (ಮೇದಾರ ಓಣಿಯಿಂದ ದುರ್ಗಾ ಟಾಕಿಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ) ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಟಿ) (ನಂ.108929)	25.45	25.31	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮ್ಮಿಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಸಿ) (ನಂ.107677)	19.77		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5			221.92	100.68	
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.112253)		32.29	
	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಲಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107718)	50.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೂಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107720)	50.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.2 : 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.112254)		53.51	
	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107721)	40.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107723)	31.16		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹೆಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107727)	30.00	10.29	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಮದೋಡ, ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ, ಹಿರೇಮಾಗನೂರ, ಚಿಕ್ಕಮಾಗನೂರ ಹಾಗೂ ಮೆಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.119426)	200.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗೇರಿ ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.119427)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
5		ಒಟ್ಟು	501.16	96.09	
ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬುಡಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109832)	20.00	16.04	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	20.00	16.04	
ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕು					
1	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.99850)	10.00	8.19	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶೇಕೆ
2	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂದಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.99852)	10.00	8.22	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.99854)	10.00	8.20	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಿಳ್ಳಕ್ಕಾತರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 23) (ಎಸ್.ಪಿ) (ನಂ.107569)	9.90	9.28	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಕಣವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಪಿ) (ನಂ.107833)	9.90	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5		ಒಟ್ಟು	49.80	33.89	
ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಲನಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿಪುರ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.107768)	6.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107776)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	16.00	0.00	
29		ಒಟ್ಟು	1304.98	521.45	
೩೩	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-06-422 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013				
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ನಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.117239)	50.00	37.71	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	50.00	37.71	
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು					
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಮಾರನಬೀಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.117971)	50.49	21.36	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	50.49	21.36	
ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು					
3	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಡೇನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.117394)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
1			20.00	0.00	
3		ಒಟ್ಟು	120.49	59.07	
೩೪	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ (ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿ)				
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ತರಾ
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನಕೇರಿಯಿಂದ ಬಸವಣ್ಣದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.109028)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲೇಹೊಸೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.110391)	20.30		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	35.30	0.00	
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು					
1	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರಿಯಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಂತವ್ವ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಸಿ) (ನಂ.110362)	14.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹಿರೇಕೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಂತವ್ವ ಭೀರಕೃಷ್ಣನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಮಪ್ಪ ಮಕ್ಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಮಾಳವ್ವ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.110363)	14.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಸಾಂವಸಗಿ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಕೊರಗರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜೇಶಾಬ್ ಕಾಲೇಬಾಗ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ತಿಳವಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೂಕಪ್ಪ ಕೋಳೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಸಿ) (ನಂ.110364)	14.04		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	42.04	0.00	
ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವಾಲಾಲ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.108077)	16.13		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಯಡಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.108096)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.107971)	10.45		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	36.58	0.00	
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಕನೂರ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107741)	38.33		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	38.33	0.00	
ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ) (ನಂ.108978)	21.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಮಾಸಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ) (ನಂ.108975)	17.84		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	38.84	0.00	
ತಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕು					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
1	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 4 ಅಶ್ರಯ ಪ್ಲಾಟ್) (ಎಸ್.ಸಿ) (ನಂ.107517)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.107566)	5.49		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	15.49	0.00	
ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಇಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯದ್ಯಾಮವು ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಹರಿಜನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗವ್ವ ಬಸಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ /ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಎಸ್.ಟಿ) (ನಂ.107791)	11.77		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.109416)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಮನ್ನಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ. 107793)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	31.77	0.00	
16		ಒಟ್ಟು	238.35	0.00	
ಐ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-422 (ಯೋಜನೆ)					
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸರತ್ತಿ ಪ್ಲಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132758)	30.42		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132659)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132761)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಯಲಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132763)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:135852)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132777)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132794)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7		ಒಟ್ಟು	135.42	0.00	
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು					
1	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಂಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾನಗಲ್ಲ ಬಿಳಗಾಲಪೇಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂರೇಶ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132386)	13.00		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೇಖನಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132390)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸನಿಲ್ಲಾಣ ಹಿಂಬದಿ ಗೇಟವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132391)	13.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಾಂಚಿ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಪ್ಪ ಸುಣಗಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ನಂ:132396)	20.56		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಪ್ಪ ಫಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ನಂ:132401)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಶಂಕ್ರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನೆಗಳೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾವಕ್ಕ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132403)	14.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಶಂಕ್ರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಕರಮತಿಹಳ್ಳಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132404)	18.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಅಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ್ವಶಾನದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132408)	42.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
9	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಾನಂದ ಕೆಂಚಿಯವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಮುತ್ತಪ್ಪ ಹಸನಾಬಾದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಂಚಿನೆಗಳೂರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ನಂ:132407)	13.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
9		ಒಟ್ಟು	163.56	0.00	
ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆರೀಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132423)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾದ್ರಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132412)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮ್ಮಿಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132383)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬತ್ತೀಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132234)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132320)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132316)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶೇರಿ
7	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132859)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗವಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132749)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಂಡೇಬಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132635)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹಿಂಬಾಗಿ ಕಾರ್ಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಳಂಬೀಡ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132617)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯೋಗೀಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮಂದಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132409)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಪಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132742)	14.84		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12			129.84	0.00	
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130965)	30.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಂಕಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130966)	30.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130967)	64.49		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಚಿಕ್ಕಹರಳಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಹಾಗೂ ವೈ.ಟಿ.ಹೊನ್ನತ್ತಿ (ಯಲ್ಲಾಪೂರ ತಾಂಡ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130968)	40.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	164.49	0.00	
ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ					
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕು					
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹೆಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132616)	30.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶೇಕೆ
2	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಸುಣಕಲ್ಲಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132620)	21.55		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಗುಡ್ಡದಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132582)	12.50		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ತಿರುಮಲದೇವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132630)	30.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					
5	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಆಲದಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132718)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132729)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6		ಒಟ್ಟು	124.05	0.00	
ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕು					
1	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130815)	17.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130824)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130818)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130820)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ಯತ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130822)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130823)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130816)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
8	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130825)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
9	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಬಂಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130826)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130828)	6.46		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130830)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
11		ಒಟ್ಟು	113.46	0.00	
ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಲಸೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130974)	10.00		ಪ್ಲಿಂಥ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂತ್ಲೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130975)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130976)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಫಕ್ಕೀರನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130977)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬರಮಲ್ಲೂರ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130978)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130979)	21.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಿಂದ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:130980)	20.00		ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
8	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಓದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:130982)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
8		ಒಟ್ಟು	101.00	0.00	
57		ಒಟ್ಟು	931.82	0.00	
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-422 (ಯೋಜನೆ)					
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132267)	30.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಳಗನಾಥ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132775)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶೇರಿ
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳ್ಳಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132680)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132789)	30.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಪಗಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132268)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132770)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132762)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
7		ಒಟ್ಟು	130.00	0.00	
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು					
1	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132418)	10.50		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಾಮದ ಟ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ರತ್ನಪ್ಪ ಪರಮೇಶ ಮಕರವಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132419)	13.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲೆಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವಂತಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132421)	13.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓಲೇಕಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗದೀಶ ವಾಸನ ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132422)	7.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಟನಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತ್ರೀಕಾಂತ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132426)	7.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಳ್ಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಾಳೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132428)	10.50		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ಪ ಕರಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಗುತ್ತಲ ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132429)	13.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ನಾಗರಾಜ ತೇರದಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಕಾಶಿ ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132432)	13.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
9	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಇನಾಂದ್ಯಾಮನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಗಪ್ಪ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಠ ಓಣಿಯಿಂದ ಮೇನ ರೋಡ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132433)	13.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಕಲಾ
10	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಪಡುಬಿದ್ರಿ-ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.1 ಮತ್ತು ಶಿರಗೋಡದಿಂದ ಜಂಗಿನಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.25 ರಿಂದ 3.52ರ ವರೆಗೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)ರಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ:136056)	50.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಪಡುಬಿದ್ರಿ-ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.1 ಮತ್ತು ಶಿರಗೋಡದಿಂದ ಜಂಗಿನಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.52 ರಿಂದ 5.52ರ ವರೆಗೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)ರಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಮಾವಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ:136839)	11.52		ದಿನಾಂಕ: 07-04-2021 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
11		ಒಟ್ಟು	161.52	0.00	
ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡಿನಿಂದ ಸೇತುವೆ ವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.134755)	37.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ (ಪಠಾಣರ ಸಾಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ) ಅಪ್ರೊಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.135297)	13.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	50.00	0.00	
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಸಲಿಕ್ಕಟ್ಟಿ (ಪದ್ಮಾವತಿಪುರ), ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ /ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130969)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ /ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:136323) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	12.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ವಡೇರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ /ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:136324) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	10.03		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	122.03	0.00	
ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ					
ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಡಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132861)	25.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಚಿಕ್ಕಣಜಿಪಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132839)	25.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಡೇನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:136409) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	48.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕು					
4	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಜೋಯಿಸರಹರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132813)	25.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					
5	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿವಾಜಿನಗರ ತಾಂಡದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132836)	25.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5		ಒಟ್ಟು	148.00	0.00	
ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕು					
1	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130832)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130834)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130835)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130837)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130838)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130840)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
6		ಒಟ್ಟು	70.00	0.00	
ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130983)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲೆಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130984)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130985)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಸವಣೂರು	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಕೇರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130986)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
5	ಸವಣೂರು	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:130987)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
5		ಒಟ್ಟು	50.00	0.00	
39		ಒಟ್ಟು	731.55	0.00	
ಖ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-02-423 (ಯೋಜನೆ)				
	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು				
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ) (ನಂ.109029)	30.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109073)	20.00	15.53	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.108799)	20.00	0.35	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪತ್ರಸಂ.6366/ ದಿ:21-11-2020. ದಿ: 08-03-2020 ರಿಂದ 20-08-2020ರ ವರೆಗೆ.
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109075)	20.00	16.85	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಟನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ) (ನಂ.108800)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ) (ನಂ.109916)	10.00	9.66	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಟನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109294)	20.00	5.29	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣನತಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋತಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಳೆ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಭೀಮಣ್ಣ ಭೀಮಣ್ಣ ಮಕ್ಕಣ್ಣನವರ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರುಮಣ್ಣನವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ) (ನಂ.109021)	11.45	11.54	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109292)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
9		ಒಟ್ಟು	161.45	59.22	
	ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು				
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಟಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 8 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.109597)		58.65	ಎನ್.ಓ.ಉಪವಿಭಾಗ ಧಾರವಾಡ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.850/04-11-2020
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲದಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108210)	50.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.107685)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108109)	25.97		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಸನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.107684)	12.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪುರದಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108940)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108179)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ನಂ.108045)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಯಡಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ನಂ.108057)	14.04		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.೨) (ನಂ.108507)	41.18	38.13	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಟಿ) (ನಂ.108033)	20.00	6.37	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಂಬೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.93325)	15.00	12.58	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ದಿ: 23-04-19 ರಿಂದ 31-3-20ರ ವರೆಗೆ
4			223.19	115.73	
	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು				
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.112255)		35.22	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107733)	25.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109149)	25.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.2 : 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.112256)		34.08	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಷ್ಟೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107736)	46.92		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107737)	27.82		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.೩) (ನಂ.107732)	25.00	13.78	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ಎಸ್.ಟಿ) (ನಂ.107734)	29.72	23.45	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107739)	15.50	9.52	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5		ಒಟ್ಟು	194.96	116.05	
ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.೩) (ನಂ.108906)	25.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	25.00	0.00	
ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕು					
1	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ೩ ೩ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.99858)	10.00	8.15	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107399)	10.00	7.62	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107836)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಟಿ) (ನಂ.119418)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	40.00	15.77	
ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬರಮಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107782)	10.00	0.18	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೇಖನಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶೇಕೆ
1			ಒಟ್ಟು 10.00	0.18	
24			ಒಟ್ಟು 654.60	306.95	
ಋ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-04-337-1-10-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)					
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.110187)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109078)	10.39		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109076)	12.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3			ಒಟ್ಟು 32.39	0.00	
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು					
1	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರೇಶ್ವರ ಹಾನಗಲ್ಲ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ರೋಡ ದಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಾಳವಾರ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.110365)	10.52		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪರಸಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದತ್ತಿ ಗದಿಗೆಪ್ಪ ಘಟ್ಟೇರಪ್ಪ ಚಿಗ್ಗಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ನೀಲವ್ವ ಈರಪ್ಪ ಸಾವಸಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.110366)	14.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2			ಒಟ್ಟು 24.52	0.00	
ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.108065)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.108129)	10.04		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2			ಒಟ್ಟು 30.04	0.00	
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಟಿ) (ನಂ. 107742)	26.73		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1			ಒಟ್ಟು 26.73	0.00	
ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ರಮೇಶ ಗಾಜೀಯವರ ಮನೆಯಿಂದ - ಪಣ್ಣುಕಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಭ್ಯಾಟಪ್ಪರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) (ನಂ.109218)	37.03		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
1			ಒಟ್ಟು 37.03	0.00	
ತಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕು					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
1	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.108207)	19.96		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	19.96	0.00	
10		ಒಟ್ಟು	170.67	0.00	
ಇ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-02-423 (ಯೋಜನೆ) (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)				
	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು				
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ: 132881)	25.00		ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132771)	25.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣನತಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ:132266)	25.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132760)	25.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	100.00	0.00	
	ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು				
1	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾದಾಮಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132434)	17.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಕ್ಕಿರಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ತಳವಾರ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132435)	21.17		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕೇರಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೊಮನಗೌಡ್ಡ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಾಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132436)	14.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಉಳ್ಳಗಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಫಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಕುರಕುರಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132437)	21.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜಾ ಇಬ್ಬಕ್ಕನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132438)	14.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಶಂಕ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಕರೆಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132439)	21.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
6		ಒಟ್ಟು	108.17	0.00	
	ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು				
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132606)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132522)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಯಡಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132493)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132633)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಸ್ಟೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132406)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ (ತರಳುಬಾಳು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹತ್ತಿರ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಸ್ಟೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132581)	12.56		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಸ್ಟೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೇರು ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಓಣಿ) (ನಂ:132324)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರ್ವಜ್ಞ ಪ್ರಾಟಿನ ಹತ್ತಿರ) (ನಂ:132744)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
9	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132547)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132322)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಮಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132732)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11			127.56	0.00	
	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು				
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಣಿಪಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130970)	52.25		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130971)	30.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಿಟಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130972)	40.00		ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತಕರಾರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	122.25	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶೇಕೆ
	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ				
	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು				
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಲ್ಲೇದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:132690)	45.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:132808)	35.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕು				
3	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಉಕ್ಕಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132636)	25.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಿರಿಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132676)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಗುಡ್ಡದಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132580)	14.56		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5		ಒಟ್ಟು	139.56	0.00	
	ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕು				
1	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡವಿಮೋಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130843)	12.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130845)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130847)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130848)	12.76		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	49.76	0.00	
	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು				
1	ಸವಣೂರು	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲ್ಲೂರ ಬಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:130988)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಸವಣೂರು	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹುರಳಕುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:130989)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೇಖನವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
3	ಸರ್ವೋದಯ	ಸರ್ವೋದಯ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲ್ಕಾಂಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:130990)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಸರ್ವೋದಯ	ಸರ್ವೋದಯ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:130991)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಸರ್ವೋದಯ	ಸರ್ವೋದಯ ತಾಲೂಕಿನ ನದೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:130992)	21.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಸರ್ವೋದಯ	ಸರ್ವೋದಯ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊನ್ನವ್ವ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:130993)	20.52		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
6		ಒಟ್ಟು	81.52	0.00	
39		ಒಟ್ಟು	728.82	0.00	
೪೩	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-02-423 (ಯೋಜನೆ) (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)				
	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು				
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತರೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132779)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	15.00	0.00	
	ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು				
1	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ (ಪಿ.ಎಚ್.ಸಿ ಹತ್ತಿರ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132444)	14.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಮುಳಗುಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಸತೀಶ ಕುರಬಟ್ಟ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132445)	14.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಳೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೀತಾ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾಗರತ್ನ ನಾಯಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132446)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾದೇವಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆ ಎದುರಿನಿಂದ ದ್ಯಾಮವ್ವನ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132447)	14.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೀಲವ್ವ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ನಂ:132448)	14.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ವಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಗಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಹದೇವಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೇನ್ ರೋಡಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132449)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಿಡ್ಡೋಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಸಾವಂಸಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132451)	14.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಕಾರಣ
8	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ-ಸಾಗರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ:136057)	50.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
9	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ-ಸಾಗರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಕಿಮೀ 5.50 ರಿಂದ 6.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾವಿಕೇರಿ ಕರಿಯಮ್ಮ ಮಲಗುಂದ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಬೆಗಳಕೊಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(ನಂ:136840)	11.54		ದಿನಾಂಕ: 07-04-2021 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
9		ಒಟ್ಟು	161.54	0.00	
ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದ ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.134618)	70.00		ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.134744)	12.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.134763)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ (ಓಡ್ಡಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.134873)	15.00		ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆಕರಾರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.134864)	12.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.135036)	13.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.134878)	13.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7		ಒಟ್ಟು	150.00	0.00	
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಗೇರಿ, ಕವಲೆಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆಹೊಸಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕುದರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130973)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:136325) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	22.62		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	122.62	0.00	
ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ					
ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು					

ಕ್ರ ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬೀರನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:132865)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:132830)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕು					
3	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹನುಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132825)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					
4	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132833)	25.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಿಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132858)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಆಲದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:136478) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	49.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6		ಒಟ್ಟು	149.00	0.00	
ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕು					
1	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130850)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130853)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130854)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130855)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130856)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130858)	15.00		ಜೆಎಸ್‌ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6		ಒಟ್ಟು	70.00	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶಠಾ
ಸರ್ವಣೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಸರ್ವಣೂರು	ಸರ್ವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:130994)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಸರ್ವಣೂರು	ಸರ್ವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಂಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:130995)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಸರ್ವಣೂರು	ಸರ್ವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣಿಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:130996)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಸರ್ವಣೂರು	ಸರ್ವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನಶಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಹದೇವಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಠದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:130997)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಸರ್ವಣೂರು	ಸರ್ವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎದುರಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:130998)	9.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಸರ್ವಣೂರು	ಸರ್ವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಿಹೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:130999)	6.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6		ಒಟ್ಟು	65.00	0.00	
30		ಒಟ್ಟು	583.16	0.00	
5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಅಡಿ (ಖಆಕ - ಆಡಿ.ಓ.ಚಿಟಿರಿಕಾಟಜಚಿರಿಚಿ ತಿರಡಿ)					
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವನೂರು-ಗುತ್ತಲ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.91 ಮತ್ತು 2.314 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಜಿ ಕಲ್ಟರ್ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಟಿ) (ನಂ.109836)	13.31	0.16	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಬಾರ-ಯಲಗಚ್ಚ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	1.41	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	14.72	0.16	
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು					
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಾಂತಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೀರೂರು-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾ.ಹೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.133572)	29.74	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶ್ರೀ.ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.10ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ನಂ.133206)	75.00	0.00	ಡಬ್ಬುವಂವಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	104.74	0.00	
ಹಿರೇಕರೂರು ತಾಲೂಕು					
5	ಹಿರೇಕರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೋಟಿ ಮಡ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ನಿಟ್ಟೂರು, ಕಚವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.780 ರಿಂದ 5.40 & 6.00 ರಿಂದ 6.50 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.107603)	63.64	49.70	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಿರೇಕರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಜಿಯಿಂದ ರಾ.ಹೆ.26 ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಕಮಲಾಪುರ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 & 2.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.108105)	96.00	79.99	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೇಖನಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ತಡಾ
7	ಹಿರೇಕರೂರ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕರೂರು-ಮಾಸೂರು ವ್ಹಾಯಾ ವರಹ ನಿಡನೆಗಿಲು ತಿಪ್ಪಾಯಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.60, 10.30 ರಿಂದ 11.50, 13.20 ರಿಂದ 14.70ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.133190)	151.28	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	310.92	129.69	
		ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು			
8	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ-ಬೆಂಚಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ದೇವಿಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು. (ನಂ.133642)	29.29	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ 3.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು			
10	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬೀರೂರು ಸಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 17 ರಲ್ಲಿ 3.ಡಿಗೇ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	39.29	0.00	
		ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕು			
11	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -4 ದಿಂದ ಮತ್ತಿಕಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ ದಿಂದ ಹಿರೇಬೆಂಡಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 3.60) (ನಂ.67268)	180.64	146.31	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ತೋರೂರ ಅಂದಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 (ನಂ.109520)	30.00	3.48	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂದಲಗಿ ಶಡಗರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರವರೆಗೆ (ನಂ.108405)	60.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಮುಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00ರವರೆಗೆ (ನಂ.108414) ವರ್ಕ್ಸ್ಲೀಫ್ ಆಗಿದೆ.	60.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
15	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳ ದುಂಡತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.90 ರಿಂದ 4.98ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.133105)	82.87	0.00	ಡಾಂಬರೇಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5		ಒಟ್ಟು	413.51	149.79	
		ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕು			
16	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಲವಿಗಿ-ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಹೂವಿನತ್ತಿಗಿ, ಹೊನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ನಾಯಕರೂರ ಮತ್ತು ವಡ್ಡಿಕೊಪ್ಪ ಜ.ಮು.ರ. ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 7.95 ರಿಂದ 11.57 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107145)	86.48	86.35	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಸಲಾಗಿದೆ.
17	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹುರಳಕುಪ್ಪಿ ಮೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 1.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107753)	84.11	14.38	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
18	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-83 ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲ್ಲೂರಬಡ್ಡಿ-ತಿಳುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಚೌಡಾಳ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಹದ್ದಿನ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ, 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ನಂ.133130)	57.92	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶೇ
19	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸೂರ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಂಟಗಣೆ, ಕಲಕೋಟ ಮತ್ತು ಹಿರೇಮುಗದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.50 ರಿಂದ 4.80 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.133131)	58.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	286.51	100.73	
19		ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ	1169.69	380.37	
5054-04-337-0-01-135 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಅಡಿ-(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) (6)					
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವನೂರ-ಗುತ್ತಲ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.06 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109837)	9.03	0.14	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	9.03	0.14	
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು					
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಾಂಟಿ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕವನಂದಿ-ಜಡೆ-ಹೊಸೂರ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶಿಲ್ಪ ವಜ್ರರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.133573)	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸವಣೂರು ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಶೇಖಪ್ಪ ಸವಣೂರು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.133578)	6.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಶಂಕ್ರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಿರಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.133579)	6.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನರಸಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಬಾಣದವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.133580)	13.79	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	50.79	0.00	
ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು					
6		ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೋಟಿ ಮದ್ದೂರ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ನಿಟ್ಟೂರ, ಕಜವಿ (ಕಳವಿಯಿಂದ ಚೋಗಚಿಕೊಪ್ಪ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ) ಕಿಮಿ 10.778 ರಿಂದ 12.40ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.107545)	107.10	23.40	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 07-10-2020 ಆಜ್ಞಾಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 07-10-2020
1		ಒಟ್ಟು	107.10	23.40	
ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು					
7	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು (ನಂ.132933)	19.05	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	19.05	0.00	
ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕು					
8	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಭದ್ರಾಪುರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ 6.65 ರಿಂದ 7.85ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ ಡಿ ಗಳ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ನಂ.133107)	101.60	0.00	1.00 ಕಿಮೀ ಹಾಂಟೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	101.60	0.00	
ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕು					
9	ಸವಣೂರ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹರವಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಕವರಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107754) ವರ್ಕ್ಸ್ಲೀಫ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ.	58.68	40.60	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ತರಾ
10	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗಾಂವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-83 ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹುರಳಕುಪ್ಪಿ-ತೊಂಡೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ನಂ.133132)	33.11	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.133133)	35.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	126.79	40.60	
11		ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ	414.36	64.14	
5054-04-337-0-01-135 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿತರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಅಡಿ - (ಟಿ.ಎಸ್.ಓ)					
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.2 ರ ಕಿ.ಮೀ 61.00 ರಲ್ಲಿ (ಗಾಂಧಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ) ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	3.23	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	3.23	0.00	
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು					
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಸನೂರು-ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ಕಫಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಉಡಚಪ್ಪ ಬಾಳಂಬೀಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.133581)	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಂಬೀಡ-ಇನಾಯಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.60ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡೂರು-ಕಂಚಿನೆಗಳೂರು ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ನಾಯಕ ಮಾಸ್ತರ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ (ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ಮಾಸ್ತರ) ಆಡೂರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹೊಂಡದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.133582)	10.75	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	25.75	0.00	
ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು					
5	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದೂರು ಪ್ಲಾಟ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.108086)	25.00	17.80	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಮ್ಮಿಗನೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್.ಟಿ.) (ನಂ.107662)	13.28	10.21	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮಾಡುವುದು (ನಂ.132431)	37.32	0.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	75.60	28.01	
ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು					
8	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು (ನಂ.132931)	9.66	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	9.66	0.00	
ಶಿಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕು					
9	ಶಿಗಾಂವಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್-4 ಕುಂದೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ (ಡಾಂಬರೀಕರಣ) ಮಾಡುವುದು ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 (ನಂ.108282)	66.66	0.11	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶೇ
1		ಒಟ್ಟು	66.66	0.11	
		ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು			
10	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಮಾವೂರು ಪಕ್ಕೀರ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಭೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107760)	20.28	14.06	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯು ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.107762)	15.29	10.12	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗಾಂವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-83 ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗಾಂವಿ-ಸವಣೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸ ನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.133134)	18.82	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
13	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಲಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.133135)	18.39	0.00	ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತಕರಾರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	72.78	24.18	
13		ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ	253.68	52.30	

DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF ROAD PROJECTS

1) Nabard Ltr No.NB (Karnataka)/SPD/5020/RIDF-42/2014-15/Dated: 24-03-2015
2) G.O.No.PWD-73 /RDF/ 2014/Bengaluru/ Dated: 26-03-2015

CE (C & B) NORTH

DIVISION : HAVERI

Sl No.	Code No	Name of work	Contractor / Agency	Expenditure	REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if any.
			Name	Up to end of 3/2019	
1	2	3	7	23	38
1)		Haveri Taluka			
1	Haveri	Improvements to Konanatambagi-Hiremallihalli road from Km 0.00 to 1.50 in Haveri taluka of Haveri District. (I.No.37246)	Sri.C S. Ramangoudar	86.02	Work has been completed.
		Total NABARD RIDF-XX		###	1 Work has been completed.

DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF ROAD PROJECTS

1) Nabard Ltr No.NB (KRO)/SPD/RIDF-05/2015-16/Dated: 24-03-2015
2) G.O.No.PWD-173/RDF/2015/Bengaluru/ Dated: 29-12-2015.

CE (C & B) NORTH

DIVISION : HAVERI

Sl No.	Code No	Name of work	Contractor / Agency	Expenditure	REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if any.
			Name	Up to end of 3/2019	
1	2	3	7	23	38
1)		Hirekerur Taluka			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ಔಚ್ಚ	ಶರಾ
1	Hirekerur	Improvement to Road from Basarihalli cross to Koda Road via Somanahalli, Nulageri, Kalagonda Km 3.113 to 4.113 in Hirekerur taluka of Haveri District (I.No.50279)	Sri.L.S. Chapparadalli	76.36	Work has been completed. PCR has been submitted. Vide Division office letter No. 3029/D: 07-10-2017
		Total		###	
2)		Shiggaon Taluka			
2	R-21096	Improvement to Mamadapura-Tarighat Jenmuri cross to join SH 69 in Shiggaon taluka of Haveri District. (I.No.50292)	Sri.B.S. Yeaggappanavar	113.44	Work has been completed. PCR has been submitted. Vide Division office letter No. 6454/D: 08-01-2018
		Total		#####	
		Total NABARD RIDF-XXI		#####	2 Works are completed.

DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF ROAD PROJECTS

1) NABARD Letter No. NB. (KARO)/SPD/3455/RIDF-06/ 2016-12 Dated: 07-11-2016

2) G.O No. PWD 115 RDF 2016, Bengaluru, Dated: 15-11-2016

CE (C & B) NORTH

DIVISION : HAVERI

Sl No.	Code No	Name of work	Contractor / Agency	Expenditure	REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if any.
			Name	Up to end of 9/2020	
1	2	3	7	23	38
1)		Haveri Taluka			
1	Haveri	Improvements to road Agadi to Devagiri from Km 0.00 to 6.00 in Haveri taluka of Haveri District (I.No.61548)	Sri.B.H. Pelanavar	133.91	Work has been completed. PCR has been submitted. Vide Division office letter No. 2230/D: 05-09-2018
		Total		#####	
2)		Hangal Taluka			
2	Hangal	Improvements to Balambeed-Inamyellapur road from km 0.00 to 3.05 in Hangal taluka of Haveri District (I.No.61592)	Sri.A.V. Patil	110.15	Work has been completed. PCR has been submitted. Vide Division office letter No. 8289/D: 12-03-2020
		Total		#####	
3)		Hirekerur Taluka			
3	Hirekerur	Improvements to road from " Koda Anaji Road " Km 22.60 to 23.60 in Hirekerur taluka of Haveri District (I.No.61546)	Sri.V.B. Banger	83.99	Work has been completed.
		Total		###	
4)		Ranebennur Taluka			
4	Ranebennur	Improvements to Medleri - Malanayakanahalli road from km 5.85 to 9.00 in Ranebennur taluka of Haveri District (I.No.61587)	Sri.K.U. Manjshwar	85.81	Work has been completed. PCR has been submitted vide Division, office letter No. 165/ D: 20-04-2018
5	Ranebennur	Improvements to Mudenur -Airani road from km 19.40 to 20.60. in Ranebennur taluka of Haveri District (I.No.61586)	Sri.P.S.Mudagall	102.56	Work has been completed. PCR has been submitted. Vide Division office letter No. 95/D: 16-04-2019. CE Office Ltr No.12889/D: 03-08-2020

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ತರಾ
		Total		####	
		Total NABARD RIDF-XXII		####	All 5 Work are completed.

DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF ROAD PROJECTS

1) NABARD Letter No. NB. (KARO)/SPD/2989/RIDF-06/ 2017-18 Dated: 04-10-

2) G.O No. PWD 90 RDF 2017, Bengaluru, Dated: 11-10-2017

CE (C & B) NORTH

DIVISION : HAVERI

Sl No.	Code No	Name of work	Contractor / Agency	Expenditure	REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if any.
			Name	Up to end of 3/2020	
1	2	3	7	23	38
1)		<u>Haveri Taluka</u>			
1	Haveri	Improvements to Improvements to Agadi-Devagiri road from Km. 2.70 to 5.20 in Haveri taluka of Haveri District (I.No.81039)	M/s. K.Rajshekar (Prop. K.Ravindra)	111.19	Work has been completed. PCR submitted vide this office letter No.6031/D: 23-12-2020
		Total		####	
2)		<u>Hangal Taluka</u>			
2	Hangal	Improvements to Baichavalli to Hangal-Bammanhalli road via Hosakoppa from km 0.00 to 4.00 in Hangal taluka of Haveri District (I.No.79851)	Sri.U.R. Karanth	99.28	Work has been completed. PCR submitted vide this office letter No.8289/D: 12-03-2020
		Total		###	
			Contractor / Agency	Expenditure	REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if any.
Sl No.	Code No	Name of work	Name	Up to end of 3/2020	
3)		<u>Hirekerur Taluka</u>			
3	Hirekerur	Improvements to road from Hounsabhavi Hirekerur Masur Road from Km 24.50 to 26.00 in Hirekerur taluka of Haveri District (I.No.80077)	Sri.P.N. Shivannavar	76.75	Work has been completed. PCR submitted vide this office letter No.8289/D: 12-03-2020
		Total		####	
4)		<u>Ranebennur Taluka</u>			
4	Ranebennur	Improvements to Ranebennur - Mudenur Road from Km 9.25 to 11.70 in Ranebennur taluka of Haveri District (I.No.80067)	Sri.M.P. Patil	79.71	Work has been completed. PCR submitted vide this office letter No.2892/D: 03-08-2020
		Total		###	
			Contractor / Agency	Expenditure	REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if any.
Sl No.	Code No	Name of work	Name	Up to end of 3/2020	
5)		<u>Byadgi Taluka</u>			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೇಖನವಿಭಾಗದ ಕೆ.ಸ.ರ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ಖರ್ಚು	ಶರಾ
5	Byadgi	Improvements to road from Byadgi-Hangal taluak border Road Vai Mallur, Shanakripura, Timakapura, Hedigonda, Kaginele & Kashambi road from Km. 0.00 to 2.00 in Byadgi taluka of Haveri District (I.No.80239)	Sri.S.M. Patil	79.41	Work has been completed. PCR has been submitted vide Division, office letter No.9407/ D:20-06-2020
		Total		###	
6)		Shiggaon Taluka			
6		Improvement to road from Jakkanakatte to Hangunda via Chandapura-Mugallikatte-Manchinakoppa from km 0.00 to km 8.24 in Shiggaon taluka of Haveri District (I.No.80313)	Sri.G.B. Desai	98.97	Work has been completed. PCR submitted vide this office letter No.3511/D:22-09-2020
		Total		###	
		Total NABARD RIDF-XXIII		###	All 6 works has been completed.

DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF ROAD PROJECTS

1) NABARD Letter No. KB. (KARO)/SPD/3488/RIDF-06/ 2018-19 Dated: 18-12-2018
2) G.O No. PWD 87 RDF 2018, Bengaluru, Dated: 22-12-2018

CE (C & B) NORTH

DIVISION : HAVERI

Sl No	Code No	Name of work	Contractor / Agency	Expenditure	REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if any.
			Name	Up to end of 3/2020	
1	2	3	7	23	38
1)		Haveri Taluka			
1	Haveri	Improvements of Havanur-Choudayadanapur road from km 0.00 to 1.50 in Haveri Taluka of Haveri District. (I.No.96229)	Sri.V.L. Valishettar	76.19	Work has been completed. Work has been completed. PCR has been submitted vide Division, office letter No.4274/ D:15-10-2020.
		Total		###	
2)		Hangal Taluka			
2	Hangal	Improvements to Road from Harihar,Sammasagi road to Sheshagiri Km 0.00 to 3.40 Km in Hangal Taluk of Haveri District. (I.No.96068)	M/s. K.Rajshakar (Prop. K.Ravindra)	104.46	Work has been completed. PCR has been submitted vide Division, office letter No.1324/ D:07-07-2020. PCR Submitted vide CE Office Ltr No.2891/D: 03-08-2020
		Total		#####	
Sl No.	Code No	Name of work	Contractor / Agency	Expenditure	REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if any.
			Name	Up to end of 3/2020	
3)		Shiggaon Taluka			
3	Shiggaon	Improvements to Road from Shiggaon Savanur Railway Station M D R to Joins Kankanavadi, Chikkamallur, Hiremallur Plot road Km 0.00 to 6.00 in Shiggaon Taluka of Haveri District. (I.No.97518)	Sri.V.L. Valishettar	54.60	Work has been completed. PCR has been submitted vide CE Office Ltr No.6036/D: 11-11-2020.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಘಟನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶೇಕಾ
		Total		####	
		Total NABARD RIDF-XXIV		####	All 3 works has been completed.

DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF BRIDGE PROJECTS

1) Nabard Ltr No.NB (KRO)/SPD/RIDF-05/2015-16/Dated: 24-03-2015

2) G.O.No.PWD-173/RDF/2015/Bengaluru/ Dated: 29-12-2015.

CE (C & B) NORTH

DIVISION : HAVERI

Sl.No.	Code No	Name of work	Contractor / Age	Expenditure	REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if
			Name	Up to	
1	2	3	7	23	42
1)		Haveri Taluka			
1	Haveri	Construction of Bridge on Galaganath-Havanur Road @ Km 1.30 in Haveri taluka of Haveri District. (I.No.50398)	Shri. S.R.Ballary	122.33	Work has been completed. PCR has been submitted vide Division. office letter No. 164/ D:20-04-2018
2	Haveri	Construction of Brigdge on Devagiri - Sangoor road at Km 3.20 & Improvements road from Km 0.00 to 3.00 in Haveri taluka of Haveri District. (No.52105)	Sri.B.H. Pelanavar	126.70	Work has been completed. PCR has been submitted vide Division, office letter No. 6831/ D:26-02-2019
				####	
2)		Hangal Taluka			
3	Hangal	Construction of Brdige at Km 11.60 on Kusnur-Bidaragaddi Road via Basapur Chikkhullal in Hangal Taluka of Haveri District. (I.No.50510)	Sri.R.S.Naik	81.26	Work has been completed. PCR has been submitted vide Division. office letter No. 3238/ D:24-10-2017
				81.26	
3)		Ranebennur Taluka			
4	Ranebennur	Construction of Bridge at Km 134.25 on Birur-Sammasagi SH-76 in Ranebennur taluka of Haveri District. (I.No.52295)	Sri.S.D.Hamm ini	63.46	Work has been completed. PCR has been submitted vide Division. office letter No. 2548/ D: 12-09-2017
5	Ranebennur	Construction of Bridge at Km 12.70 on Medleri-Malanayakanahalli road Via Yekalapur in Ranebennur taluka of Haveri District. (I.No.52296)	Sri P.S. Mudagall	59.46	Work has been completed. PCR has been submitted vide Division. office letter No. 3037/ D: 07-10-2017
				####	
		Total NABARD RIDF-XXI		####	All 05 works are completed

DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF BRIDGE PROJECTS

1) Nabard Ltr No.NB (KRO)/SPD/RIDF-

2) G.O.No.PWD-173/RDF/2016/Bengaluru/ Dated:

CE (C & B) NORTH

DIVISION : HAVERI

Sl.No.	Code No	Name of work	Contractor / Age	Expenditure	REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if
			Name	Up to	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೇಖನಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
1	2	3	7	23	42
1)		Savanur Taluka			
1	Savanur	Construction of Bridge on NH4 to Shishuvinahal road via Savor, Chikkabudiyal, Teggihalli, Gundur, Mantrodi ,Jekkinakatti, Karadagi Choudal at Km 11.40 in Savanur Taluka of Haveri District. (I.No.64920)	Sri.S.R.Baliary	144.80	Work has been completed. PCR has been submitted. Vide Division office letter No. 1732/D: 30-06-2020. PCR has been submitted vide CE office Ltr No.2893/D: 03-08-2020
				#####	1 work is completed

DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF BRIDGE PROJECTS

1) Nabard Ltr No.NB (KARO)/SPD/RIDF- 06/2017-18/Dated: 04-10-2017
2) G.O.No.PWD-90/RDF/2017/Bengaluru/ Dated: 11-10-2017

CE (C & B) NORTH

DIVISION : HAVERI

Sl No.	Code No	Name of work	Contractor / Age		Expenditure	REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if
			Name	Up to		
1	2	3	7	23	42	
1)		Byadgi Taluka				
1	Byadgi	Construction of Bridge at Km 2.55 On Motebennur Guttala road in Byadagi Taluka of Haveri District. (I.No.76917)	Sri.Subhas. Kappalaguddi	87.18	Work has been completed. PCR submitted vide this office letter No.5824/D: 15-12-2020	
				87.18	1 work is completed	

DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF BRIDGE PROJECTS

1) NABARD Letter No. KB. (KARO)/SPD/3488/RIDF-06/ 2018-19 Dated: 18-12-2018
2) G.O No. PWD 87 RDF 2018, Bengaluru, Dated: 22-12-2018

CE (C & B) NORTH

DIVISION : HAVERI

Sl No.	Code No	Name of work	Contractor / Age		Expenditure	REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if
			Name	Up to		
1	2	3	7	23	42	
1)		Ranebennur Taluka				
1	Ranebennur	Construction of Bridge at Km 2.85 On Aremallapur-Kudarihah MDR in Ranebennur Taluka of Haveri District. (I.No.99784)	Sri.K.L.Uppar	35.13	Work has been completed. PCR Will be submitted within 15 days.	
				#####		
2)		Byadgi Taluka				
2	Byadgi	Construction of Bridge at Km 2.30 On Dhummihal-Tilavalli road in Byadagi Taluka of Haveri District. (I.No.99357)	Sri.N.A.Immus abanavar	2.72	Work has been completed.	
				2.72		
		Total NABARD RIDF-XXIV		37.85	2 works are completed	
		5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ				
		ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು				

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ. 2 ರ ಕಿಮೀ 55.60 ರಿಂದ 56.60 ರವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118166)	430	0	ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪತ್ತಿರ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	430	0	
		ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು			
1	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಎಕ್ಕಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರ ರಾಹ ನಂ. 02ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12.00 ರಿಂದ 13.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ. 135233)	45	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಬೀರೂರ-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಹ ನಂ. 76ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 197.00 ರಿಂದ 201.00ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ. 134573)	50	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ನವಲಗುಂದ-ಬನವಾಸಿ ರಾಹ ನಂ. 137ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 145.00 ರಿಂದ 150.00ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ. 134574)	50	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.
3		ಒಟ್ಟು	145	0	
		ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು			
1	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಾಗಲಕೋಟ್-ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57ರ ಕಿ.ಮೀ. 218.07 ರಿಂದ 219.90 ರವರೆಗೆ (ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಲಗೆರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.4ರ ಬೈಪಾಸ್ ಸೇತುವೆಯ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.102247)	1000	17.7	1.83ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಬೀರೂರ-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-76ರ ಕಿ.ಮೀ. 125.01 ರಿಂದ 126.35 ರ ವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಕೋಡಿಯಾಲ ಹೊಸಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ನಂ.133191)	495	0	ಭದ್ರತಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತುಂಬಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	1495	17.7	
		ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು			
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಫೇಸ್-2 ಕಿ.ಮೀ.235.50 ರಿಂದ 236.20 ಹಾಗೂ 237.25 ರಿಂದ 240.00 ರವರೆಗೆ (ಗಜೇಂದ್ರಗಡ - ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) (ನಂ.49713)	900	879.03	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.3272/ ದಿ:23-8-18ರಲ್ಲಿ ದಿ: 30-11-2017ರ ವರೆಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
2	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ- ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 136 ರ ಕಿ.ಮೀ 237.075 ರಿಂದ 237.90 ರ ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. (ನಂ.119118)	1560	250	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 11 (i)ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	2460	1129.03	
		ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕು			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
1	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮಲಾ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 290.00 ರಿಂದ 290.70 ರವರೆಗೆ ಹುಲಗೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67431)	85	21.5	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಾರವಾರ-ಇಳಕಲ್ ರಾ.ಹೆ.ನಂ.06ರ ಕಿಮೀ 168.02 ರಿಂದ 168.273ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.65044)	20	0.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ ಶಿರ್ಡಿ ಮುಂಡಗೋಡ ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.69 ಕಿಮೀ 127.200 ರಿಂದ 134.400 ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ನಂ.101035)	175	164.14	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಮುಂಡಗೋಡ ಬಂಕಾಪೂರ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4ರ ಮೇಲೆ) ಸವಣೂರ ಕುಷ್ಟಗಿ ಹನುಮಸಾಗರ ಇಳಕಲ್ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.6 ಕಿಮೀ 152.100 ರಿಂದ 154.10ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ನಂ.101576)	100	81.58	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಓ.ಓ.ಓ. ಕೃಷಿಬುನಾರ್ಜಿತಿ ಮತ್ತು ಉಪುಚಿತ ರಜಮಿಥಿಜಿ ವರ್ಗಡಿ ಓ.ಓ. 3042/ಆ: 01-09-2020
5	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ, ಕುಮಟಾ-ಶಿರ್ಡಿ-ಮುಂಡಗೋಡ-ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.69 ಕಿಮೀ 129.00 ರಿಂದ 131.20ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.110340)	170	0	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.6 ಕಿಮೀ 152.00 ರಿಂದ 153.00ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 170.00 ರಿಂದ 172.09 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114088)	200	0	2.00 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಪತ್ರ ಸಂ.3796/ಡಿ: 14-10-2020 ರಂದು ಡಿ:06-09-2020 ರಿಂದ 05-12-2020ರ ವರೆಗೆ ಎನ್‌ಓ.ಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ನಂ.1503/ ಡಿ: 30-01-2021
7	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ-ಶಿರ್ಡಿ-ಮುಂಡಗೋಡ-ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.69 ಕಿಮೀ 126.00 ರಿಂದ 138.00ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.124496)	200	0	2.04 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ-ಶಿರ್ಡಿ-ಮುಂಡಗೋಡ-ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.69 ಕಿಮೀ 136.90 ರಿಂದ 137.29ರವರೆಗೆ (ತಡಸ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135149)	200	0	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
9	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ-ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.01 ಕಿಮೀ 318.64 ರಿಂದ 319.14 ಮತ್ತು 320.15 ರಿಂದ 320.657 ರವರೆಗೆ (ತಡಸ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135143)	200	0	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.6 ಕಿಮೀ 149.40 ರಿಂದ 169.592ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	600	0	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
11	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಲಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.6 ಕಿಮೀ 169.50 ರಿಂದ 172.09ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135220)	255	0	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ-ಶಿರ್ಡಿ-ಮುಂಡಗೋಡ-ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.69 ಕಿಮೀ 137.00 ರಿಂದ 137.31 ಹಾಗೂ 138.00 ರಿಂದ 138.20ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135152)	130	0	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12		ಒಟ್ಟು	2335	267.56	
		ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕು			
1	ಸವಣೂರ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಲಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 172.09 ರಿಂದ 186.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು: (ನಂ.115001)	200	0	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ) ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.604/ದಿನಾಂಕ: 30-09-2020ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಸವಣೂರ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಲಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 172.09 ರಿಂದ 180.50ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.134895)	995	0	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	1195	0	
22		ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ	8060	1414.29	
		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ			
		ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು			
		ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಿಂದ ಗಣಜೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ನಂ.41055) : 8.04 ಕಡಿಮೆ	200.00	150.33	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ತೋಟದಯಲ್ಲಾಪೂರದಿಂದ ಮಾಸೂರ-ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.00 ರಿಂದ 20.00ರ ವರೆಗೆ (ಭರಡಿ ಹಾಗೂ ಕುರಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.68300)	350.00	665.11	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ.3569/ ದಿ:24-09-2020
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಹೊಸರಿತ್ತಿ-ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.60 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68300)	315.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಂಗಮನಕೊಪ್ಪ-ಕಲಕೋಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.72 ರಿಂದ 9.15 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 6.00 ರಲ್ಲಿ (ಕರ್ಜಗಿ ಊರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.66622)	285.00	256.06	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ. ದಿ:10-09-2020
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ಜಗಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಲೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.67076)	150.00	129.57	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಯಿಂದ ಗಣಜೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.60 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.66696) .	300.00	294.28	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ.462/ ದಿ:31-08-2020

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲಂಚವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
7	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ದೇವಗಿರಿ-ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102027)	200.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರೋಳ-ಬೆಳವಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.60 ರಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102106)	165.00	10.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸರಿತ್ತಿ-ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.35 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ 5.95 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.110318)	180.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗಚ್ಚ-ಶಿರಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.103344)	75.00	10.00	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಮಾಪೂರ-ಚೆನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 3.15 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102022)	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟದಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಗಿರಿ-ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬೈಪಾಸ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.50 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118165)	500.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ಮರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
13	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ-ದೇವಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.65 ರಿಂದ 3.55 ಮತ್ತು 6.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118167)	370.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಕಟ್ಟೆ-ಶಿಬಾರ ಯಲಗಚ್ಚ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.75ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	500.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
15	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟದಯಲ್ಲಾಪೂರ- ಮಾಸೂರ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.50 ರಿಂದ 7.50ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	400.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
16	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಗಡಿ-ದೇವಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.60 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	300.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
17	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕೇರಿಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನಿಂದ ಎಕ್ಕುಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ನೆಗಳೂರ, ಮರೋಳ, ಹಾಲಗಿ, ಗುಡಸಲಕೊಪ್ಪ ಕಿಮೀ 11.00 ರಿಂದ 14.00ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	300.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು			
	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			
18	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕುಂಬಿ - ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬೀರೂರ - ಸಮ್ಬಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ಕಬ್ಬೂರ- ಮಲ್ಲೂರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.55 ರಿಂದ 8.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.66586) - (ನಂ.69016)	300.00	400.16	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ.3566/ ದಿ:24-09-2020
19	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ- ಹೊಂಬರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67901) - (ನಂ.69016)	200.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
20	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬೀರೂರ-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.69 ರಿಂದ 8.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118327)	200.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
21	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಗಿರಿ-ಸಂಗೂರು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 11.20 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118326)	150.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
21		ಒಟ್ಟು	5540.00	1915.51	
		ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು			
1	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮ್ಯಾಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.65239)	200.00	85.56	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಂಡ ರೂ.3 ಆವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಪತ್ರ ಸಂ.04674/ಡಿ: 17/10-2019ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಸನೂರ-ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.80 ರಿಂದ 7.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ನಂ.41852) : 11.10 ಕಡಿಮೆ	200.00	154.33	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
3	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಿಗಲ್ಲ-ಅರಳೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಪ್ಲಾಯಾ ಅಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.80. ಕಿ.ಮೀ 3.725 ರಿಂದ 4.325 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 5.20 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.68020)	350.00	304.67	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಚವಳ್ಳಿ-ವೆಗವಣಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 4.70 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.69724)	250.00	214.20	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
5	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಂಬೀಡ-ಇನಾಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.16 ರಿಂದ 3.05 ಮತ್ತು 8.915 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.67468)	145.00	40.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಹರ-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಸ್ತೆ ಪ್ಲಾಯಾ ಮೂಡೂರ ಕಿ.ಮೀ 5.30 ರಿಂದ 6.00ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.67880)	44.00	38.04	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಿ-ಕಂಚಿನೆಗಳೂರು-ನರೇಗಲ್ ಕಾಲ್ಟೆಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.50 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.67878)	35.00	27.98	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡೂರ-ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.64 ರಿಂದ 8.40ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.69185)	70.00	49.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
9	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡೂರ-ಕಂಚಿನೆಗಳೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.20 ರಿಂದ 1.60 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಿಂದ 3.30ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.67576)	61.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಿಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಅಲದಕಟ್ಟಿ-ಹೊಂಕಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 27.40 ರಿಂದ 28.70ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.69136)	140.00	78.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ.3395/ ಡಿ:16-09-2020
	ಹಾನಿಗಲ್ಲ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 05 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ನಂ.106279)			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ತರಾ
11	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ-ಆನವಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 10.25 ರಿಂದ 22.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಹೇರೂರು, ಕುಸುನೂರ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	400.00		2.00 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಳಭಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಬ್ಯಾಗವಾದಿ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00		ಬ್ಯಾಗವಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
13	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರವಾಡಿ-ಹುಲಗಡ್ಡಿ-ಹಳ್ಳಿಬೈಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.55 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00		ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಂ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
14	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸನಕಟ್ಟಿ-ಹರನಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
15	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಗಲ್ಲ-ಅರಳೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಅಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಿಂದ 3.725 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00		ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಂ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.2 : 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.107577)			
16	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬೈಚವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾನಗಲ್ಲ-ಬಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ವ್ಹಾಯಾ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಕಿ.ಮೀ 1.12 ರಿಂದ 1.63 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 2.06 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಆಲದಕಟ್ಟಿ-ಹೊಂಕಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.10 ರಿಂದ 7.60ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 32.00 ರಿಂದ 38.00ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕಿ.ಮೀ 26.90 ರಿಂದ 31.00ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಜಿ.ಮು.ರ)	400.00		ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ವರ್ತುಲದ ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ 3.56 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
18	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಗಲ್ಲ-ಮಂತಗಿ-ಸಮ್ಮನಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 15.10ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	250.00		ಮಂತಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
19	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಹರವಿ-ಕಾಲ್ವೆಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜನನಾಯಕನಕೊಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
20	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡೂರ-ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	50.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.117356)			
21	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಗಲ್ಲ-ಮಂತಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 5.00 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 6.50 ರಿಂದ 8.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.115055)	350.00		ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
22	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಡಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.95 ರಿಂದ 3.40, 3.52 ರಿಂದ 4.30 ಮತ್ತು 12.00 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಸಿ ಸೋಮಸಾಗರ, ಹಿರೇಬಾಸೂರ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.115048)	375.00		2.00 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
23	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಡಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 14.00 ರಿಂದ 15.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.117070)	80.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.2 : 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.117357)			
24	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ-ಗೋಟಗೋಡಿ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾ ಚಿಕ್ಕೇರಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 4.20 ರಿಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114962)	350.00		2.00 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
25	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಡೂರ-ಕಂಚಿನೆಗಳೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.115051)	150.00		0.80 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
26	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಸಣಕಟ್ಟೆ-ಹರವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 11.40ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ. 115263)	350.00		ಸಡಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
27	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಅಲದಕಟ್ಟೆ-ಹೊಂಕಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಕ್ಕುಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರ ರಾಜೆ-2ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಮಠ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.35ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.115056)	45.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
28	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.135174)	45.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
29	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಳೇಶ್ವರ ಕಾಲ್ವಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 8.05ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.135175)	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
30	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಂವಸಗಿ ಮಹಾರಾಜವೇಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 7.60 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.135176)	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
30		ಒಟ್ಟು	5340.00	991.78	
		ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು			
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೆರೂರ ಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.20 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67807)	75.00	53.03	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ ಅಣಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 24.00 ರಿಂದ 28.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿ.ಮೀ 24.008 ರಿಂದ 27.208ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.67604)	225.00	184.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
3	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಳಗಿ ಕಣವಿತ್ತಿದ್ದೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.60 ರಲ್ಲಿ ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ನಂ.70572)	500.00	185.43	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಸಭಾವಿ - ಹಿರೇಕೆರೂರ - ಮಾಸೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.67 ರಿಂದ 16.00, 16.25 ರಿಂದ 19.00 ಹಾಗೂ 21.00 ರಿಂದ 23.105 ಮತ್ತು 24.25 ರಿಂದ 24.95 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.96489)	550.00	526.23	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೇಖನಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
5	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಿಗೆ-ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00, 3.196 ರಿಂದ 10.00, 12.00 ರಿಂದ 12.50 ಮತ್ತು 17.00 ರಿಂದ 18.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.96489)	400.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೆರೂರು-ಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.60 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102291)	500.00	77.11	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸೂರ ಹಳ್ಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 19.20 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102217)	500.00	51.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ ಅಣಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 32.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102256)	500.00	86.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದೂರ ಸಮಸಗಿ ರಾ.ಹೆ 76 ದಿಂದ ಯಮ್ಮಿಗನೂರಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಷ್ಠಾಯಾ ಕಛವಿ ಪುರಮಂಡಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.80ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102216)	450.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡುಪಲಿ ಕಡೂರ ರಸ್ತೆ (ತಾವರಿಗೆ ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ ಅಪೋಜ್ ರಸ್ತೆ) ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102259)	400.00	174.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಯನ್ನು ಕಾ.ನಿ.ಇಂ ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಪತ್ರ ಸಂ.416/ ದಿ:29-08-2020
11	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೋಡಿ-ಮಡ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಷ್ಠಾಯಾ ನಿಟ್ಟೂರು ಕಛವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 15.54 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101422)	150.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.114823)			
12.	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-57 ರಿಂದ ರಾ.ಹೆ-76ರ ವರೆಗೆ ಷ್ಠಾಯಾ ಮಾವಿನತೋಪ, ನೆತ್ತಿ, ಬತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.30ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113522)	200.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಜಿಯಿಂದ ರಾ.ಹೆ.26 ರಸ್ತೆ ಷ್ಠಾಯಾ ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.30ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113523)	300.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೆರೂರು-ಮಾಸೂರು ಷ್ಠಾಯಾ ವರಹ ನಿಡನೇಗಿಲು ತಿಪ್ಪಾಯಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 19.32ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113526)	300.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.2 : 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.114788)			
15	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೆರೂರು-ಕೋಡ ಷ್ಠಾಯಾ ಅಬಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 & 10.10 ರಿಂದ 14.48ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113529)	200.00		6.43ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರಿಕೆರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
16	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೋಣಿ ಮಡೂರು ರಸ್ತೆ ಫ್ಯಾಯಾ ನಿಟ್ಟೂರು, ಕಚವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.00 ರಿಂದ 9.00 ಮತ್ತು 12.40 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113531)	125.00		ಡಬ್ಬುವಂವಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
17	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕಟ್ಟೆ-ಹೊನ್ನಾಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 12.70ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113533)	350.00		2.60 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
18	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೂದೀಹಳ್ಳಿ ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113536) ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹಂಸಭಾವಿ-ಮಾಸೂರು ರಸ್ತೆ ಫ್ಯಾಯಾ ವರಹಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಹೊಸವೀರಾಪುರ, ಹೊಸನೀಡನೇಗಿಲು ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.30 ರಿಂದ 4.155ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.136282)	150.00		2.985ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.3 : 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.114979)			
19	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಡಿವೈಡರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113538)	500.00		ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
20	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಿವೈಡರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113539)	400.00		ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
21	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹಂಸಭಾವಿ-ಮಾಸೂರು ರಸ್ತೆ ಫ್ಯಾಯಾ ವರಹಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಹೊಸವೀರಾಪುರ, ಹೊಸನೀಡನೇಗಿಲು ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.30 ರಿಂದ 4.155ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.136282)	200.00		ದಿನಾಂಕ: 09-04-2021ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
21		ಒಟ್ಟು	6975.00	1337.75	
		ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು			
		ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಅಂಕಸಾಕುರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 13.20 ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (0.00 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 6.58 ರಿಂದ 7.58 ರವರೆಗೆ, ಹಾಗೂ 12.20 ರಿಂದ 13.20 ರವರೆಗೆ) (ನಂ.41773) : 9.14 ಕಡಿಮೆ	200.00	181.65	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
2	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹಿರೇಬಿದರಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ರಾಹುತನಕಟ್ಟೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.41772) : 9.08 ಕಡಿಮೆ	230.00	202.87	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಅಂಶವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
3	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಮುದೇನೂರು ಐರಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 6.00 ರಿಂದ 10.25ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.67017)	499.95	452.09	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
4	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು-ಮುದೇನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.7.20 ರಿಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.66486)	200.00	201.41	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
5	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು, ಚಳಗೇರಿ, ಐರಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.90 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.66485)	300.00	290.50	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
6	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಕುಡುಪಲಿ, ಕೂಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.60 ರಿಂದ 10.80 ರವರೆಗೆ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.66093)	200.00	214.75	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
7	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಡ್ಲೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಅಂಕಸಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 3.70 ಹಾಗೂ 7.58 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.66466)	475.00	440.30	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದಾರಿ - 4 ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 8.20 ರಿಂದ 9.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ನಂ.85705)	1800.00	592.35	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.4ರ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 9.65ರ ವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.113651) (ನಂ.102249)	500.00	0.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು-ಮೇಡ್ಲೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 14.480 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.113651) (ನಂ.102248)	650.00		5.00 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಡ್ಲೇರಿ-ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಯಕಲಾಸಪೂರ, ಚಳಗೇರಿ, ತೇರೆದಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ, ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 25.00 ರಿಂದ 32.20ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113652)	495.00	0.00	3.50 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪೇಲೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ದಂಡಗೀಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಹಿರೇಮಾಗನೂರ ಚಿಕ್ಕಮಾಗನೂರ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113653)	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೇನೂರು - ಐರಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.25 ರಿಂದ 21.05ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113654)	490.00	0.00	ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟ್ಟಾರು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಡಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
14	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಮಲ್ಲಾಪುರ - ಕೋಣನತಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಹಿರೇಬಿದರಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 11.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113655)	490.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
15	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು-ಹರನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.59 ರಿಂದ 16.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113656)	400.00	0.00	ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
16	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಗಿರಿಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 12.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113657)	450.00	0.00	2.00 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
17	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಮಲ್ಲಾಪುರ ಕುದರಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಊದಗಟ್ಟ ಹೀಲದಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 13.25 ರಿಂದ 14.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113658)	125.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು			
	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			
18	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗೇರಿ - ಹೆಡಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.89 ರಿಂದ 3.40 ಹಾಗೂ 3.715 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ (ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಯು.ಟಿ.ಪಿ. ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಬೆನಕನಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.66671)	200.00	218.77	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
19	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.62 ರಿಂದ 13.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 10.58 ರಿಂದ 12.98) (ನಂ.66461)	200.00	217.89	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
20	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು-ಬಿಸಲಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಯರೇಕುಪ್ಪಿ, ಜೋಯಿಸರಹರಳ, ಬೆಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.80 ರಿಂದ 11.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 1.80 ರಿಂದ 10.10) (ನಂ.77787)	1000.00	1049.66	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ : 7.20 ಕಿಮೀ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 300 ಮೀ. ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
21	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾಲತೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಿಂದ ಗದಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರೆಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲ್ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.80845) (ನಂ.97205)	450.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
22	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ತೆಂಕನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಅಂಟಿಗಡಿಗಡಿಉಂಟಿ ಎಡಿ ಖಜಾನಾಟುಟಿಂ ತಿಚಿಟಿಟಿ & ಇಚಿಡಿಣು ಕುಟಿಟುಟಿಂ) (ಓ.ಓ.90399) (ಓ.ಓ.97205)	100.00		ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
23	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ತೆಂಕನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (2 ಅಲ ಕಚಿತಿಜಟಿಜಟಿಣ, ಕಚಿತಿಜಡಿ, ಉಡಿಟಿಟಿ ತಿಡಿಡಿ & ಖಿಜಿಡಿ) (ಓ.ಓ.90401) (ಓ.ಓ.97205)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಡೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
24	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹಲಗೆರಿ-ಹೆಡಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಬೆನಕನಕೊಂಡ-ಜೋಯಿಸರಹರಳಹಳ್ಳಿ-ಸೂರಕಲ್ಲುಬಿದರಿ ಕಿ.ಮೀ 5.40 ರಿಂದ 8.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113659)	250.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಧಾರವಾಡ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.5020/18-12-2020 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ. ದಿ: 06-12-2020 ರಿಂದ 05-03-2021ರ ವರೆಗೆ.
25	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಬನ್ನಹಟ್ಟಿ, ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ಡದಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 9.62 ರಿಂದ 10.84ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113660)	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
25		ಒಟ್ಟು	9954.95	4062.24	
		ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು:			
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಡೇನೂರ-ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-ಕದರಮಂಡಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ7122) ಎ.ಪಿ.ಟಿ-52.08, ಟಿ.ಪಿ-7.91 ಕಡಿಮೆ, 6 ತಿಂಗಳು , ಕಾ.ಸಂ.2864/24-10-2011	52.08	36.94	ಕಾಮಗಾರಿಯು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾವೇರಿ-ಲಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.80ರ ವರೆಗೆ (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.365ರ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.58220)	165.00	143.03	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
3	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಾಗಿನೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದ್ವಾರದಿಂದ ಶ್ರೀ.ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದ್ವಿಪಥ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.59794)	490.00	447.39	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
4	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ - ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಮಲ್ಲೂರ, ಶಂಕರೇಮರ, ಹೆಡಿಗೊಂಡ, ಕಾಗಿನೆಲೆ, ಕಾಶಂಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಿಂದ 21.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.67811) - (ನಂ.68816)	300.00	645.50	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ.3572/ ದಿ:24-09-2020
5	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-ಭತ್ತ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.67384) - (ನಂ.68816)	200.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
6	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-ಕಾಕೋಳ-ಹೊನ್ನತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.67367) - (ನಂ.68816)	150.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
7	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಿಗೊಂಡ - ಕಳಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.05ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.66477)	150.00	128.90	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ ಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಪತ್ರ ಸಂ.848/ದಿ:4-11-2020
8	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ಹಾಗೂ 11.40 ರಿಂದ 16.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ಮತ್ತು 11.40 ರಿಂದ 16.00ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.78056)	800.00	1399.64	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶೇರಿ
9	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 16.50 ರಿಂದ 21.40ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 17.00 ರಿಂದ 21.40ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.78063)	800.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.115070)			
10	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಟೇಬೆನ್ನೂರ-ಮಿರ್ಧಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.50 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114292)	225.00	0.00	3.20 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ,ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ-ಭತ್ತ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಿಂದ 4.40 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಭತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114202)	285.00		2.62ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-ಕಾಕೋಳ-ಹೋನ್ನತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.40 ರಿಂದ 3.05 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114108)	65.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.10 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಳಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.114293)	275.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೀರೂರು-ಸಮಸಗಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ದುಮ್ಮಿಹಾಳ ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114528)	150.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14		ಒಟ್ಟು	4107.08	2801.40	
		ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕು			
1	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -4 ದಿಂದ ಮತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.80ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.41842)	270.00	228.11	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
2	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಪಿ ಬಿ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಮಮದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.995 ಮತ್ತು 3.10 ರಿಂದ 3.50ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.65930)	150.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ 1 ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಗಂಗೀಬಾವಿ ಮಾರ್ಗ ಕಿಮೀ 6.70 ರಿಂದ 8.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.66761)	75.00	62.01	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ ಯರಗುಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67426)	75.00	37.43	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಭದ್ರಾಪುರ ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67756)	150.00	0.05	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೇಖನಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
6	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಹುಲಗೂರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.15 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101032)	120.00	8.50	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ.3040/ ದಿ:01-09-2020 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
7	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಸರ್ಕಾರ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 2.40ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಅಗಲೀಕರಣ) ಹಾಗೂ ಡಿವೈಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.110281)	200.00	2.17	ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
8	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಸರ್ಕಾರ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 2.40ರಲ್ಲಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಉರಪರಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಾನಾಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102654)	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
9	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪೂರ ದಿಂದ ತರ್ಲಘಟ್ಟ ಜೇನುರಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -69 ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.200 ರಿಂದ 12.200ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101034)	75.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ದಿಂದ ಮುಗಳ ಹಿರೇಮಣಕಟ್ಟೆ ಹಿರೇಬೆಂಡಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101033)	175.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ ಯನ್ನು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಕಛೇರಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ.576/ದಿ:18-09-2020. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಕೋಣನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00ರಿಂದ 1.00 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 3.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101603)	125.00	96.39	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ.3044/ ದಿ:01-09-2020 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
12	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪೂರ ಮೂಕಬಸರಿಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101587)	75.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.1778/ದಿ: 27-07-2020ರಂದು ದಿ:23-07-2020 ರಿಂದ 23-09-2020ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
13	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳ ದುಂಡಸಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಮೀ 5.70 ರಿಂದ 7.70ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102448)	75.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೇ ಬಕಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101733)	100.00	0.62	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ.3043/ ದಿ:01-09-2020 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
15	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಜೆಕ್ಕಿನಕಟ್ಟೆ-ಹುನಗುಂದ ರಸ್ತೆ ವಾಯು ಚಂದಾಪೂರ ಮಂಜಿನಕೊಪ್ಪ ಮುಗಳಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114080)	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.3765/ದಿ: 29-09-2020ರಂದು ದಿ:09-09-2020 ರಿಂದ 08-12-2020ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
16	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳ ದುಂಡಸಿ ರಸ್ತೆ (ಎನ್ ಹೆಚ್ -4 ದಿಂದ ಶಿಲವಂತಸೋಮಾಪೂರ) ಕಿಮೀ 6.50 ರಿಂದ 7.70 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114082)	75.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ದಿಂದ ಕಡಳ್ಳಿ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 12.20 ರಿಂದ 12.80ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114286)	240.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.3797/ಡಿ:14-10-2020ರಂದು ದಿ:06-09-2020, ರಿಂದ 05-12-2020ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎನ್.ಟಿ.ಸಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಪತ್ರ ಸಂ.1504/ಡಿ:30-01-2021
18	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್ 4 ದಿಂದ ಮಮದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.40 ರಿಂದ 3.10ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114084)	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
19	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -6 ರವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಕುರ್ಸಾಪೂರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ, ನಿಡಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.60 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114085)	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.3766/ಡಿ: 29-09-2020ರಂದು ದಿ:06-09-2020 ರಿಂದ 05-12-2020ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
20	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾವ ಕೋಣಸಕೇರಿ ರಸ್ತೆ (ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಕಿಮೀ 2.40 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114086)	90.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
21	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾವ ದಿಂದ ಮುಗಳ ಒರೇಮಣಕಟ್ಟಿ, ಒರೇಬೆಂಡಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.70 ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114087)	60.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಪತ್ರ ಸಂ.5644/ಡಿ: 20-01-2021, ದಿ: 10-09-2020 ರಿಂದ 08-01-2021ರ ವರೆಗೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
22	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.1 ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಐಠ್ಯಾ ಗಂಗೀಭಾವಿ ಮಾರ್ಗ ಕಿ.ಮೀ. 2.67 ರಿಂದ 5.00 ಹಾಗೂ 5.50 ರಿಂದ 6.97ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.124495)	150.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
23	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಗ್ಗಾವ-ಸವಣೂರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ ಕಿ.ಮೀ. 2.175 ರಿಂದ 5.140ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135169)	495.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
24	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಗ್ಗಾವ-ಸವಣೂರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ ಕಿ.ಮೀ. 5.14 ರಿಂದ 8.10ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135247)	625.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
24		ಒಟ್ಟು	3700.00	435.28	
		ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು			
1	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾವಿ-83 ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ. 04 ರಿಂದ ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.32 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 11.15 ರವರೆಗೆ ಐಠ್ಯಾ ಸವೂರ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ, ಗುಂಡೂರು, ಮಂತ್ರೋಡಿ, ಕಾರಡಗಿ ಮತ್ತು ಚವಡಾಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.67325)	250.00	220.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ.461/ ದಿ:31-08-2020

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
2	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸವಣೂರು-ತೊಂಡೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.90 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67884)	200.00	193.19	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ./ ದಿ: 10-09-2020
3	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣಿಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ-ಸವಣೂರು ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಮನ್ನಂಗಿ-ಮೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿ-ತೊಂಡೂರು-ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.102705)	400.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗುಣಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.5018/ ದಿ:18-12-2020ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಪತ್ರ ಸಂ.998/01-02-2021 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್-4 ರಿಂದ ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಫಕ್ಕೀರನಂದಿಹಳ್ಳಿ-ಸವಣೂರು ಕಿಮೀ 1.32 ರಿಂದ 6.27 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.102706)	300.00	90.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ.3080/ ದಿ:04-09-2020
5	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು-ತಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.99 ರಿಂದ 4.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.102707)	100.00	75.87	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣಿಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ-ಸವಣೂರು ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಮನ್ನಂಗಿ-ಮೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿ-ತೊಂಡೂರು-ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ 9.50 ರಿಂದ 11.00 ಮತ್ತು 11.85 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.102708)	200.00	104.13	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ) ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.602/ದಿನಾಂಕ: 30-09-2020ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣಿಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಸವಣೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಮನ್ನಂಗಿ, ಮೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿ ತೊಂಡೂರು, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಿಂದ 9.50 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114744)	300.00	0.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗುಣಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.5018/ ದಿ:18-12-2020ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಪತ್ರ ಸಂ.999/ದಿ: 01-02-2021
8	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್-04- ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಸವಣೂರು, ಚಿಕ್ಕಬೂದಿಹಾಳ, ಫಕ್ಕೀರನಂದಿಹಳ್ಳಿ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಿಂದ 6.30ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114745)	60.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹಲಸೂರು-ಸವಣೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.50 ರಿಂದ 6.95ರ ಬರದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.124929)	495.00		ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವನ ಓಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಪ್ಪ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
10	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹಲಸೂರು-ಸವಣೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.05 ರಿಂದ 15.75ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.124930)	320.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹಲಸೂರು-ಸವಣೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.00 ರಿಂದ 11.00ರ ಚಳ್ಳಾಳ, ಮಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.124931)	485.00		ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸೆಂಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11		ಒಟ್ಟು	3110.00	683.19	
146		ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ	38727.03	12227.15	
		5054-03-101-0-02-132 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು			
		ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ತರಾ
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ತೋಟಯದಯಲ್ಲಾಪೂರ-ಮಾಸೂರ-ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 18.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102094)	80	0.00	ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಿಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದ್ದು. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸೆಂಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.5029/ಡಿ: 18-12-2020. ದಿ: 22-10-2020 ರಿಂದ 21-03-2021ರ ವರೆಗೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟಯದಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಗಿರಿ-ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬೈಪಾಸ್‌ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.130195)	200	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	280	0.00	
		ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು			
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಆಡೂರ-ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.49ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.49712)	120	98.12	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	120	98.12	
		ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕು			
4	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಕಾಗಿನೆಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕದಾಸರ ಅರಮನೆ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಬಕಾಸುರನ ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಮೇಲಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.58440)	350	319.54	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಶಿ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.104155)	60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬನೂರ ದುಂಡಶಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.115604)	75	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ/ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.5382/ಡಿ:06-01-2021. ದಿ: 15-10-2020 ರಿಂದ 10-02-2021ರ ವರೆಗೆ.
7	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪೂರ ಶ್ಯಾಡಂಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.75 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.115597)	85	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
8	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ.6 ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಕುರ್ಸಾಪೂರ, ಕಲ್ಯಾಣ, ಮಣಸಿಕಟ್ಟೆ, ನಿಡಗುಂದಿ (ನಿಡಗುಂದಿ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.125541)	40	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
9	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ಕುಂದೂರ - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.125455)	75	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಸಕಾನಿಇಂ ಶಿಗ್ಗಾವ ಇವರು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.
6		ಒಟ್ಟು	685	319.54	
		ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕು			
10	ಸವಣೂರ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ-84 ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಲವಿಗಿ-ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ ಷ್ಠಾಯಾ ಹೂವಿನಶಿಗ್ಗಿ, ಹೂನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ನಾಯಕರೂರ ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 9.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.105893)	250	5.31	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆಪ್ತೋಚ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
11	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಸೂರು ಸವಣೂರು ರಸ್ತೆ 65 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತವರಮಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಬರದೂರು ಚಳ್ಳಾಳ ಮಾಹೂರು ಕಿ.ಮೀ 0.40 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.115622)		0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಹುರಳಕುಪ್ಪಿ-ತೊಂಡೂರು ರಸ್ತೆ 60 ಕಿ.ಮೀ 7.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.124522)		0.00	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	375.00	5.31	
12		ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ	1460.00	422.97	
		4059-80-0-051-0-12-386 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ಯೋಜನೆ) - ಇತರೆ			
1)		ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು			
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	100.00	0.00	ನಿವೇಶನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	100.00	0.00	
2)		ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು			
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲದಲ್ಲಿನ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.49922)	350.00	180.35	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಹಾನಗಲ್ಲ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.123758)	500.00	0.00	ಪ್ಲಿಂಥ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಹಾನಗಲ್ಲ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ನಂ.119040)	85.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	250.00	0.00	ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	1185.00	180.35	
3)		ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು			
6	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135518)	300.00	0.00	ದಿನಾಂಕ: 09-04-2021ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
7	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು (ನಂ.135519)	300.00	0.00	ದಿನಾಂಕ: 09-04-2021ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
		ಒಟ್ಟು	600.00	0.00	
4)		ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು			
8	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು.	150.00	0.47	ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 22-05-2015ರಂದು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಾಗೋಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ರಿಟಿಫಿಕೇಷನ್
9	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.15744)	75.00	0.00	
		ಒಟ್ಟು	225.00	0.47	
5)		ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕು			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
10	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾವ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೇ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.117726)	1000.00	0.00	ಎಡಿಟನರ್ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಹಡಿಯ ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಗಿಲಾವು ಮತ್ತು ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಗ್ಗಾವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವ್ಹಿವ್ಹಿವಿಪಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.136066)	435.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಡಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವ್ಹಿವ್ಹಿವಿಪಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135851)	250.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
13	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಷಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	160.00		ಸ್ಕೆಚ್ ಡಿಜೈನ್‌ಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	1845.00	0.00	
6)		ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು			
14	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಷಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	175.00		ಸ್ಕೆಚ್ ಡಿಜೈನ್‌ಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	175.00	0.00	
		ಒಟ್ಟು ಇತರ ಇಲಾಖೆ	4130.00	180.82	
		4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು			
1)		ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು			
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಷಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.80969)	670.00	132.45	ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗಿಲಾವು ಮತ್ತು ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	670.00	132.45	
2)		ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು			
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	
		ಶರಾ: 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಎರಡೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ			
3	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	
		ಶರಾ: 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಎರಡೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ			
		ಒಟ್ಟು	200.00	0.00	
3)		ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು			
4	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಹೊಸ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	280.00		ಉದ್ದೇಶಿತ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಾಗೋಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ರಿಟ್ ಒಟಿತನ ಸಂ.11546/2017ರನ್ವಯ ಸ್ವೀ ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ, ಮಾನ್ಯ
5	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿನ, 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	200.00	0.00	ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ & ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು. ಹಾವೇರಿ ಇವರು ಮಾನ್ಯ ರಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸದರಿ
		ಒಟ್ಟು	480.00	0.00	
		ಒಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	1350.00	132.45	
		4216-01-700-2-01-386 ಯೋಜನೆ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ)			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-20ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
1)		ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು			
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನೆಲಮಹಡಿ+ಮೊದಲನೇಮಹಡಿ) (ನಂ.100971)	170.55	0.00	ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಸಿಲ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	563.20	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಂದ ಮೇಲುರುಜು ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	733.75	0.00	
2)		ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು			
3	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರುನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎರಡು ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	200.00		ಉದ್ದೇಶಿತ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಾಗೋಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಶನ್ ಸಂ.11546/2017ರನ್ವಯ ಸ್ವೀ ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ & ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರು ಮಾನ್ಯ ರಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಕುರಿತು ಸ್ವತ್ತೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಇವರು ಮಾನ್ಯ ರಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 58/ ದಿ: 04-08-2020 ರಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ & ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ & ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 28-08-2020 ರಂದು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಶನ್ ಸಂ.11546/2017 ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಮಾನ್ಯ ರಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
		ಒಟ್ಟು	200.00	0.00	
		ಒಟ್ಟು	933.75	0.00	

019-20 ನೇ 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಮಾಹೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
		ನವಲಗುಂದ-69					
1	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ-ಬನವಾಸಿ-ಮುಗವಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ 147 ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನವಲಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ (66540)	200.00	15.41	135.15	150.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	200.00	15.41	135.15	150.56	
		ಧಾರವಾಡ-71					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
2	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಪಾ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಾಹೆ 28 ರ ಕಿ. ಮೀ. 73.30 ರಿಂದ 74.10 ಹಾಗೂ 76.25 ರಿಂದ 79.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(66653)	250.00	398.97	0.00	398.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ರೂ. 550.00 (ವ.ಇ.ನಂ 68018)					
		ಒಟ್ಟು	250.00	398.97	0.00	398.97	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪೂರ್ವ)-72					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
3	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಗಬ್ಬೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಂಕಾಪುರ ಚೌಕದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (4 ಲೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ) (13745)	1200.00	861.36	236.59	1097.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರಾಹೆ ಕಿ.ಮೀ 248.40 ರಿಂದ 248.900 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (49751)	450.00	308.32	0.00	308.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಲೂಪ ರಸ್ತೆ ವಾಯು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (49752)	250.00	224.10	46.78	270.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	1900.00	1393.78	283.37	1677.15	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
6	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ-ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರ ಕಿ.ಮೀ 362.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 366.00 ರವರೆಗೆ. ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (105070)	510.00	0.00	129.27	129.27	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ					

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
7	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೂಪಾ-ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-28 ರ ಕಿ.ಮೀ 64.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 65.10 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(101754)	190.00				ಒಂದು ಬದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	700.00	0.00	129.27	129.27	
		ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	3050.00	1808.16	547.79	2355.95	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಶಾಲಾಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
		ನವಲಗುಂದ-69					
1	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ-ಬನವಾಸಿ-ಮುಗವಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ 147 ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನವಲಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ (66540)	200.00	15.41	135.15	150.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	200.00	15.41	135.15	150.56	
		ಧಾರವಾಡ-71					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
2	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಪಾ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಾಹೆ 28 ರ ಕಿ. ಮೀ. 73.30 ರಿಂದ 74.10 ಹಾಗೂ 76.25 ರಿಂದ 79.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(66653)	250.00	398.97	0.00	398.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ರೂ. 550.00 (ವ.ಇ.ನಂ 68018)					
		ಒಟ್ಟು	250.00	398.97	0.00	398.97	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪೂರ್ವ)-72					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
3	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಗಬ್ಬೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಂಕಾಪುರ ಚೌಕದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (4 ಲೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ) (13745)	1200.00	861.36	236.59	1097.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರಾಹೆ ಕಿ.ಮೀ 248.40 ರಿಂದ 248.900 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (49751)	450.00	308.32	0.00	308.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಲೂಪ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೋಲಿಸ್ ರಾಹೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (49752)	250.00	224.10	46.78	270.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	1900.00	1393.78	283.37	1677.15	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
6	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ-ಚಿಕ್ಕಾಳಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರ ಕಿ.ಮೀ 362.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 366.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (105070)	510.00	0.00	129.27	129.27	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು-ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ					

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
7	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೂಪಾ-ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-28 ರ ಕಿ.ಮೀ 64.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 65.10 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(101754)	190.00				ಒಂದು ಬದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	700.00	0.00	129.27	129.27	
		ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	3050.00	1808.16	547.79	2355.95	

2019-20 ನೇ 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಮಾಹೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69					
1	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಡಿ ಬೆಳವಣಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-56 ರ ಕಿ.ಮೀ 88.12 ರಿಂದ 110.76 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. (103709)	150.00	0.00	48.74	48.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	150.00	0.00	48.74	48.74	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ನವಲಗುಂದ-69					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗುಪ್ಪ-ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(65712)	200.00	170.06	0.00	170.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ - ಮೊರಬ - ಹಣಸಿ ರಸ್ತೆ ಷ್ಟಾಯಾ ಮೊರಬ-ಶಿರಕೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 14.00 ರಿಂದ 20.72 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(66558)	100.00	80.79	11.01	91.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
3	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮನೂರ ತಿರ್ಲಾಪೂರ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00, ಕಿ.ಮೀ 7.10 ರಿಂದ 10.77 ಹಾಗೂ 14.73 ರಿಂದ 15.46 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (104023)	300.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
4	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ತಿರ್ಲಾಪೂರ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 20.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 24.00 ರಿಂದ 29.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (104015)	500.00				ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಮ್‌ಎಮ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ನಾವಳ್ಳಿ-ತುಪ್ಪದಕುರಹಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 14.80 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಶ್ರೀ. ಎನ್ ಹೆಚ್ ಕೋನರಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) (103712)	100.00	0.00	88.48	88.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ನಲವಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 23.65 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಶ್ರೀ. ಎನ್ ಹೆಚ್ ಕೋನರಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) (107004)	800.00				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
7	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಅಡ್ಕೂರ ಕಿತ್ತೂರ ನಾವಳ್ಳಿ ಖನ್ನೂರ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 12.60 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಶ್ರೀ. ಎನ್ ಹೆಚ್ ಕೋನರಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) (103713)	100.00	0.00	98.97	98.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	2100.00	250.85	198.46	449.31	
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
		ಕುಂದಗೋಳ-70					

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	11	12	13	17
8	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನೂಲ್ಡಿ-ತಾಲೂಕಾ ಬಾರ್ಡರ್ ರಸ್ತೆಯ ಕುರಡಿಕೆರಿ-ಕರಡಿಕೊಪ್ಪ-ವೀರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (45350)	100.00	105.10	0.00	105.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಹಳಿಯಾಳ ವ್ಹಾಯಾ ಕಡಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕುಂದಗೋಳ ರಸ್ತೆ 7.30 ರಿಂದ 7.80 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (66140)	100.00	87.68	0.00	87.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ-ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಜಿ.ಮು.ರ (ಯರೇಬಾದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ) ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಿಂದ 3.90 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(66766)	200.00	25.00	44.98	69.98	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 500 ಮೀ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ಯರಗುಪ್ಪಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಯರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ) 900.00 ಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 5.80 ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ) (66778)	150.00	0.00	0.00	0.00	ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಕುಂದಗೋಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ರೂ.450.00 ವ.ಇ.ನಂ 68093					
12	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ-ಯರಗುಪ್ಪಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(66812)	250.00	162.15	63.23	225.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ-ಯರಗುಪ್ಪಿ ಜಿಮುರ (ಕಮಡೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಿ.ಮೀ 15.60 ರಿಂದ 17.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (66776)	200.00	54.00	175.77	229.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಕುಂದಗೋಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 ರೂ.450.00 ವ.ಇ.ನಂ 68097					
14	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಕುಂದಗೋಳ ವ್ಹಾಯಾ ಬಿಡ್ಡಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 13.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (66145)	250.00	262.74	0.00	262.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಕುಂದಗೋಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3 ರೂ.250.00 ವ.ಇ.ನಂ66145					
15	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕೋಲಾ ಗುತ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ಕೆ ಕೂಡುವ ಯರಗುಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 2.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (66692)	50.00	45.28	1.98	47.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
16	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿರಿಯಾಲ-ಚೆನ್ನಾಪುರ ಕೂಡುವ ಚೆನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (400 ಮೀ) (66846)	100.00	86.16	2.96	89.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಬಿಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
17	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಸೂಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಅದರಗುಂಚಿ ಕಡಪಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.20 ರಿಂದ 0.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (66676)	100.00	86.79	12.92	99.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
18	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಟ್ಟಿ-ಮಿಶ್ರಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಭಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (66782)	100.00	147.10	0.00	147.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
19	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ-ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00ರಿಂದ 0.80 ರವರೆಗೆ ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (66781)	100.00	84.99	1.95	86.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3 ರೂ.200.00 ವ.ಇ.ನಂ 68001					
		2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನ ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ/418/ಐ ಎಫ್/ಎ/2017 ದಿನಾಂಕ: 13/10/2017					
20	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಳುಪತಿಹಾಳದಿಂದ ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ 9.80 ರಿಂದ 11.00 ಹಿರೇಗುಂಜಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (77560)	150.00	128.62	40.28	168.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
21	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮಾಗಡಿ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ 2.95 ರಿಂದ 4.70 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (77195)	160.00	94.09	76.12	170.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮಾಗಡಿ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ 7.70 ರಿಂದ 10.10 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (77116)	215.00	101.05	137.41	238.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತಿ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (77556)	375.00	351.56	70.68	422.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮಾಗಡಿ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ 20.30 ರಿಂದ 25.30ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (77167)	500.00	444.41	107.94	552.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
25	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ-ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.25 ಹಾಗೂ ಅಗಡಿ-ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.55 ರಿಂದ 0.70 ರವರೆಗೆ ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (102228)	100.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
26	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಚೆಗೇರಿ ರಾಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (101868)	300.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	11	12	13	17
27	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ವೀರಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಯಾ ಮಾವನೂರ-ಕಟ್ಟೂರು-ಗಿರಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.50 ರಿಂದ 8.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (101764)	200.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
28	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟೂರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-04 ರವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.80 ರಿಂದ 2.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (102916)	100.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
29	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಗೇರಿ ಗೌಡಗೇರಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.45 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (97818)	200.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
30	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ ಯರಗುಪ್ಪಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 8.20 ರವರೆಗೆ ತರ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (104692)	170.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
31	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮಾಗಡಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಹೊಸಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (104721)	270.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
32	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮಾಗಡಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.40 ರಿಂದ 4.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (107931)	40.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
33	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-137 ರ ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಯಲಿವಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ 280 ಮೀಟರ (ಕಿ.ಮೀ 75.20 ರಿಂದ 75.48 ರವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (105429)	60.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
34	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ರೋಟ್ಟಿಗವಾಡ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (105746)	22.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
35	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಗೋಳ ಕಡಪಟ್ಟಿ ವಾಯಾ ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಡಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (105255)	8.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
36	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಡ ಬೆಳಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (101783)	200.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
37	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತಿ ನಲವಡಿ ವಾಯಾ ಚಾಕಲಬ್ಬಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 13.30 ರವರೆಗೆ (ಚಾಕಲಬ್ಬಿಯಿಂದ ಕೊಂಕಣಕುರಹಟ್ಟಿವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 5.30) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (104112)	200.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
38	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಬ್ಬಿ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.55 ರಿಂದ 0.85 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (103368)	80.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
39	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಬ್ಬಿ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅರಳಕಟ್ಟಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (102223)	200.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
40	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟಿಗೇರಿ ಉಳವಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಪ್ಲಾಟ್‌ವರೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (104733)	150.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
41	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-137 ರಿಂದ ಗುರುವಿನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (104949)	100.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
42	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಕಳಸ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (105109)	100.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	5600.00	2266.72	736.22	3002.94	
		ಧಾರವಾಡ -71					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
43	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 28 ರ ಧಾರವಾಡ - ಹೆಬಸೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 71.00 ರ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮದಿಂದ ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪುರ - ನವಲೂರ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(67031)	350.00	78.83	257.26	336.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ರೂ. 350.00 ವ.ಇ.ನಂ 67031					
44	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ - ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 5.50 ರಿಂದ 6.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(66655)	100.00	70.00	30.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
45	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 4.75 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(66656)	150.00	70.00	106.97	176.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 ರೂ. 250.00 ವ.ಇ.ನಂ 68019					
46	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪುರ- ಮಾಧನಭಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೋಗೂರ-ಮುಗಳ ಮಾಧನಭಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (66527)	150.00	150.00	0.00	150.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟ ನರೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 34 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 7.85 ರಿಂದ 10.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(66684)	250.00	274.24	3.18	277.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3 400.00 ವ ಇ ನಂ 67986					
		2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/520/ಐಎಫ್‌ಎ/2017 ದಿನಾಂಕ: 28/12/2017					
48	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 4.75 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (80218)	300.00	28.10	196.38	224.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಮಿನಭಾವಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.150 ರಿಂದ 3.425 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (80685)	200.00	308.82	0.00	308.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 500.00 ವ ಇ ನಂ 81398					
50	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ-ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (80481)	100.00	68.71	16.50	85.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ-ಶಿಭಾರಗಟ್ಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.80 ರಿಂದ 6.01 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (80542) (ರೂ. 75.00)	100.00	100.00	0.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಎಚ್ 4 ಹಳೆ ತೆಗೂರ-ಬೋಗೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.20 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (80541)	100.00	100.00	0.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪೂರ-ಮಾದನ ಭಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (80543)	100.00	0.00	161.94	161.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 400.00 ವ ಇ ನಂ 81417					
54	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಭಾರಗಟ್ಟೆ-ಉಪ್ಪಿನಬೇಟಗೆರೆ-ಸಂಗ್ರೇಸಕೊಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (80896)	100.00	0.00	97.05	97.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
55	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮರವಾಡ-ಉಪ್ಪಿನಬೇಟಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮರವಾಡ ಹಾಗೂ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ) (81040)	200.00	0.00	153.51	153.51	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಿಟೆನಿಷನ್ ವಾಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
56	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾನದಿಂದ ಶಿವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮೋರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (81067)	100.00	0.00	117.90	117.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿಯಿಂದ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ (ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (81076)	100.00	0.00	89.98	89.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/187/ಐಎಫ್‌ಎ/2018 ದಿನಾಂಕ: 01/03/2018					
58	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಮಾದನಬಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಗೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (91439)	25.00	0.00	23.68	23.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
59	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ, ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (92140)	75.00	0.00	77.35	77.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
60	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಿನಬೇಟೆಗೆರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (89606)	30.00	0.00	57.68	57.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
61	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾರಡಗಿ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (93322)	100.00	0.00	45.74	45.74	0.60 ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಕಕಲಾರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/162/ಐಎಫ್‌ಎ/2017 ದಿನಾಂಕ: 17/3/2018					
		ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ					
62	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪೂರ - ಮಾದನಬಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (101950)	100.00				ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
63	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಓಲ್ಟಾ ಕಂಟೋನಮೆಂಟ್ (ಪೋಲಿಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 4.20 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಪಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (98282)	300.00	0.00	199.63	199.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯು :
1	2	3	4	11	12	13	17
64	ದಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಇನಾಮಹೊಂಗಲ ನನಗುಂದಿಕೊಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 3.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (98396)	150.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ					
65	ದಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಬಾರಗಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪಿನ ಬೇಟಗೇರಿ ಸಂಗ್ರಹಕೊಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (102037)	100.00	0.00	57.90	57.90	ಡಾಂಬಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
66	ದಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರಿಂದ ಮಲಪ್ರಭಾ ನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಶಹರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಟೋನಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಅಂತರೀಕ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ. (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.42 ರವರೆಗೆ) (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101572)	80.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
67	ದಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಿನಮೇಳ ಕೊಡಾಪೂರ ಈರಣ್ಣ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (97797)	200.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
68	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನವಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (101903)	70.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
69	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (101979)	100.00				ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಮ್‌ಎಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	3730.00	1248.70	1692.65	2941.35	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೂರ್ವ -72					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
70	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾ: ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬುಡರಶಿಂಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಗಬ್ಬೂರ ರಸ್ತೆಗೆ ಈಶ್ವರ ನಗರದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00) 23482	300.00	203.93	0.00	203.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
71	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಹೆ-73 ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ನಗರದ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (50619)	375.00	491.43	0.00	491.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
72	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೀರಾಪೂರ -ಮಂಟೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಮಿಲ್ಲತ ನಗರ, ಕೃಷ್ಣಾನಗರ, ಕಸ್ತೂರ ಬಾ ನಗರ, ಗಂಜಾಳ ಪ್ಲಾಟ್, ಬ್ಯಾಳಿ ಪ್ಲಾಟ್, ಶೀಲಾ ಕಾಲನಿ ಏಕತಾ ಕಾಲನಿ ಹಾಗೂ ಸುಣ್ಣ ಬಟ್ಟಿಯ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (66837)	500.00	539.81	2.13	541.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 63 ರ ಬೇವಾರಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (66896)	300.00	95.00	190.51	285.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
74	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೀಡರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೀರಾಪೂರ-ಮಂಟೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (66839)	400.00	398.90	6.40	405.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ							
75	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-73 ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಾನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಾನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರ ನಗರದ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫೀಟರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೀರಾಪೂರ-ಮಂಟೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಬೀಬ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್‌ದಿಂದ ಮೌಲಾಲಿ ದರ್ಗಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (81308)	500.00	0.00	207.75	207.75	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
76	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯ ಬಂಕಾಪೂರ ಚೌಕದಿಂದ ಭೂಸವೇಟಿಯ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101779)	500.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
77	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಅಂಚುಗಳೇರಿ ಓಣಿಯಿಂದ ಭೂಸವೇಟಿಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101829)	500.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
78	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೀಡರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೌನ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ)	500.00				ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ/449/ಐಎಫ್‌ಎ/2019 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 05/02/2020					
	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಮಂಗಳೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಚತುಷ್ಪಥ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿ.ಮೀ 251.70 ರಿಂದ 253.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದ ಮೀಡಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು	125.00				ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಉಪ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಬೀಬ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಫೀಡರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ ಎಲ್.ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನನ್ನು ತೆಗೆದು ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	200.00				ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಉಪ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೀರಾಪುರ ಕ್ರಾಸ ವ್ಯಾಯಾ ಮಾವನೂರು ಕಟ್ಟೂರು ಗಿರಿಯಾಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಾರ್ಡನ್‌ನಂ 65 ರ ಜವಳಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (119617)	175.00				ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
79	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-73 ಮಂಗಳೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೇಟೆಯ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101845)	500.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
80	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಲಯ ಕಛೇರಿ 10 ರಿಂದ ಜಂಗ್ಲಿಪೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ, ಜಂಗ್ಲಿಪೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ, ವಡ್ಡರ ಓಣಿ, ಬಾಣಕಟ್ಟಾ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಬಾಗಾರ ಪೇಟ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101849)	500.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	5375.00	1729.07	406.79	2135.86	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 73					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
81	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಉಣಕಲ್-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 73 ಕೂಡುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಟಿಂಬರ್ ಯಾರ್ಡ್-ಉಣಕಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ (45378)	275.00	260.00	0.00	260.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
82	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -73 ರಿಂದ (ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ) ಯಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾ ಚೇತನಾಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 630.00 ರಿಂದ 995.00 ರ ವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ (45524)	700.00	1063.37	0.00	1063.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
83	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 73 ರಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚೇತನಾ ಕಾಲೇಜು ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಎರಡನೇ ಹಂತ (ವರ್ಕ ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ: 61067)	2000.00	1455.94	728.04	2183.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಪ್ಯಾಕೇಜ ವ ನಂ: 65063					
84	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗೋಕುಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸೂರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.40 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂರನೇ ಹಂತ 65878	800.00	488.10	25.67	513.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/294/ಐಎಫ್‌ಎ/2015 ದಿನಾಂಕ: 08/01/2018					
85	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಹಂತ-2) (80958)	300.00	0.00	298.49	298.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
86	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಮಂಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ಕ್ಕೆ ಶಿರೂರ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಾರ್ಕಿನಿಂದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (80339)	120.00	0.00	102.44	102.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/138/ಐಎಫ್‌ಎ/2018 ದಿನಾಂಕ: 19/02/2018					
		ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ					
87	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 35 ಮತ್ತು 36 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (101759)	500.00	0.00	108.77	108.77	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
88	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಹುಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಲೇ-ಔಟ್ ರಾಜೀವನಗರ, ಚೇತನಾ ಕಾಲೇಜು ವೃತ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೋನಿ 4 ನೇ ಫೇಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (102141)	500.00	0.00	50.00	50.00	2.00 ಕಿ.ಮೀ ಮಾರ್ಚ್‌ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
89	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗೋಕುಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊಸಾಹತು ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ:216:ಐಎಫ್‌ಎ:2019ಇ-ಕಚೇರಿ: ದಿನಾಂಕ: 12/07/2019) (106782)	320.00				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
90	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಗಸೂಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರ ಶಿರೂರ ಪಾರ್ಕ್‌ದಿಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡುವ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ:216:ಐಎಫ್‌ಎ:2019ಇ-ಕಚೇರಿ: ದಿನಾಂಕ: 12/07/2019) (110346)	200.00				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
91	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ವಿಜಯಪುರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಹೇಮಂತ ನಗರ, ಸುಭಾಷ ನಗರ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಜಕ್ಕಲಿ ಲೇ-ಔಟ್, ಪಾಟೀಲ್ ಲೇ-ಔಟ್, ಯುರೇಕಾ ಕಾಲನಿ, ಕೇಶ್ವಾಪುರ, ಹೊಸ ಬಾದಾಮಿನಗರ, ಹಳೇ ಬದಾಮಿ ನಗರ, ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಲೇ-ಔಟ್, ಮಧುರಾ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಮಧುರಾ ಚೇತನ ಕಾಲನಿ, ಆಕಾಶ ಪಾರ್ಕ್, ಪಾರಸವಾಡಿ, ವಿನಯ ಕಾಲನಿ, ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಗಾಯತ್ರಿನಗರ, ಸೂರ್ಯನಗರ ಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (102347)	400.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
92	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ವಿಜಯಪುರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳಾದ ನವೀನ ಪಾರ್ಕ್, ದೇಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್, ಶಿವಗಂಗಾ ಲೇಔಟ್, ಬೆಳವಣಕಿ ಕಾಲೋನಿ, ವಸಂತನಗರ, ಹೊಸ ಪಿ & ಟಿ ಕಾಲನಿ, ಮುದಗಲ್ ಲೇಔಟ್ ಅರಿಹಂತ ನಗರಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (99985)	400.00	0.00	75.00	75.00	ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಮ್‌ಎಮ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
93	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳ್ಯ-ಬೇಂಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಭವಾನಿನಗರ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (99994)	300.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
94	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ಮಂಗಳೂರಿ - ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೂಡುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಟಿಂಬರ ಯಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ನಾಲಾ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101672)	500.00	0	100.00	100.00	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
95	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೋಕುಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಜಯವ್ರಹಾಶ ನಗರದ 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಪದ್ಮರಾಜನಗರದ ವರೆಗೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (102636)	200.00	0.00	-68.77	68.77	ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಮ್‌ಎಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
96	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರೇಣುಕಾ ನಗರ, ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಇವರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) (101707)	500.00	0	100.00	100.00	3.50 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
97	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈಂದೇವರಕೊಪ್ಪ ಗಾಮನಗಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಈಶ್ವರ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಇವರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) (101663)	500.00				ಜಿಎಸ್‌ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
98	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್-ಶಿವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (101660)	500.00				ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಮ್‌ಎಮ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	9015.00	3267.41	1657.18	4924.59	
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
		ಧಾರವಾಡ -74					
99	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರೀಗಲ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡ ಮೂಲಕ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.24549	300.00	286.93	0.00	286.93	2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
100	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗೋಕುಲ್ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಿಂದ 3.40 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (6 ಲೇನ) (ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ) (45551)	1200.00	740.55	37.49	778.04	2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
101	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರ ಅಮರಗೋಳ ಔರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 34 ಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮಿಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಕೊಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನವನಗರ-ಅಮರಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ) 66784	175.00	299.79	7.15	306.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
102	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಹಶೀದ್ ಗೋಕುಲ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಗೋಕುಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (6.00 ದಿಂದ 6.40) (66823)	100.00	70.21	15.77	85.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
103	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಹಶೀದ್ ನವನಗರ ಬಿಆರ್.ಟಿ.ಎಸ್ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (66888)	150.00	135.95	3.69	139.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ರೂ. 425.00 ವ.ಇ.ನಂ 68221					
104	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪೂರ-ನವಲೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಮರಗೋಳ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (66751)	100.00	67.91	100.00	167.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
105	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಶ್ರೀನಗರ ಸರ್ಕಲ್‌ದಿಂದ ತಮೋವನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (67329)	150.00	0.00	73.95	73.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4 ರೂ.250.00 ವ.ಇ.ನಂ 68000					
106	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗೋಕುಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಆನಂದ ನಗರದಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(66819)	325.00	218.10	48.54	266.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
107	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಸುತಗಟ್ಟಿ-ಇಟಿಗಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (66889)	50.00	60.17	0.00	60.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
108	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಸಿಮ್ಲಾ ನಗರ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (66881)	50.00	94.49	0.00	94.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 ರೂ. 425.00 ವ.ಇ.ನಂ 68220					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
109	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರಿಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನಗರ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಗಮಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (101570)	100.00		72.86	72.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
110	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಓರೋನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬದಿಯಿಂದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (99462)	50.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯು
1	2	3	4	11	12	13	17

ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ							
111	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಮಾಳಮಡ್ಡಿ 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ ಕಮಲಾಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರಾಯರ ಮಠದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (105527).	75.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
112	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ನವಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನವಲೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು (105542)	75.00	0	61.24	61.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
113	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ತೇಜಸ್ವಿನಗರದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನಗರದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (102036)	150.00	0.00	68.62	68.62	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡಬ್ಬಲಿನ್‌ಮಾನ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
114	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳ-ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101689)	150.00	0	100.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
115	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗೋಕುಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಲ್ವರ ಟೌನ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತಿನಗರ ಮುಖಾಂತರ ಕುಷ್ವರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101688)	150.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
116	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಉದಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (92176)	100.00	0.00	37.79	37.79	ಒಂದು ಬದಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
117	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಅಮರಗೋಳ ಅಮಿನ್‌ಭಾವಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (101690)	150.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	3600.00	1974.10	627.10	2601.20	
		ಕಲಘಟಗಿ-75					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
118	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರೂರ-ಹಿಂಡಸಗೆರಿ ವ್ಹಾಯಾ ಕಂಪ್ಲಿಕ್ಯೂಪ್ಪ ಸುರಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ-ಗಂಜಗಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.36 ರಿಂದ 7.99 & 12.50 ರಿಂದ 16.66 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಲ್ಲಿ) (45710)	550.00	606.17	2.62	608.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
119	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಶಿನಟ್ಟಿ-ಕೋಗಿಲಗೆರಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (66536)	200.00	183.29	0.00	183.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
120	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಸೂರದಿಂದ ಪ್ರಭುನಗರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಗ್ಲಿಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (67565)	250.00	144.99	20.01	165.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5 ರೂ. 450.00 ವ.ಇ.ನಂ 67981					
121	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಅನಗೋಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲಕೇರಿ ವರೆಗೆ ಮುಗದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ (66551)	400.00	204.08	31.14	235.22	4.50 ಕಿ.ಮೀ 2018-19 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 1.00 ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1.50 ಕಿ.ಮೀ ತಕಾರರು ಇರುತ್ತದೆ.
122	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಪೂರದಿಂದ-ಹುಣಸಿಕುಮರಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (66847)	100.00	0.00	65.74	65.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6 ರೂ. 500 ವ ಇ ನಂ 67980					
123	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಭ್ಯಾಪೂರ-ಕಲಘಟಗಿ ವ್ಹಾಯಾ ಮುತ್ತಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 7.15 ರಿಂದ 10.15 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(66831)	300.00	174.05	404.39	578.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
124	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಗಳಗಿನಹಟ್ಟಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (66329)	300.00	37.60	160.07	197.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
125	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಬಕದಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರವರೆಗೆ ವಾಯಾ ಪರಸಾಪೂರ ಜಿ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಗಳಗಿನಹಟ್ಟಿ ಕಿ.ಮೀ 7.80 ರಿಂದ 10.34 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (66532)	200.00	105.58	0.00	105.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ :
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಕಲಘಟಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ರೂ. 800 ವ.ಇ.ನಂ 68014					
126	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸೋಲಾರಕೊಪ್ಪ ನಾಗನೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವರೂರ-ಹಿಂಡಸಗೇರಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 12.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (66726)	250.00	217.18	31.06	248.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/294/ಐಎಫ್‌ಎ/2015 ದಿನಾಂಕ: 08/01/2018					
127	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರವಾಡ-ಹಳಿಯಾಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅಂಭಿಕೊಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಿಂದ 4.30 ಸುಧಾರಣೆ (80158)	250.00	175.52	93.49	269.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 150.00 ಮೀ ರೈತರು ತಕರಾರಿನಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
128	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಗೂರ-ಮಂಡಿಹಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.80 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಂಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (98144)	350.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
129	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರವಳ್ಳಿ-ತಾವರಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.90 ರಿಂದ 11.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (102662)	180.00				ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಮ್‌ಎಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
130	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಬದಕ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿಯಿಂದ-ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆ-ಬಿದರಗಡ್ಡಿ-ಆಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ-ಗರುಡಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಮುಕ್ತಲ ಕ್ರಾಸ್ ಕಿ.ಮೀ 14.600 ರಿಂದ 19.300 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (114030)	190.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
131	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಭ್ಯಾಪೂರ-ಕಲಘಟಗಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಮುಕ್ತಗಿ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (98690)	110.00	0.00	75.00	75.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
132	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ ಮಿಶ್ರಿಕೊಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಿಂದ 5.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (102652)	170.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಒಟ್ಟು	3800.00	1848.46	883.52	2731.98	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	33220.00	12585.31	6201.92	18787.23	

ಮಾಹೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	11	12	13	17
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ 72				
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ				
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫೀಡರ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (66355)	0.00	104.48	104.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	0.00	104.48	104.48	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 73				
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
2	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗೋಕುಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.80' ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವರ್ಕ ಇಂಡೆಂಟ್ 34174) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋ.ಇ: 483 :ಸಿ.ಆರ್.ಎಮ್ : 2014, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ : 23.09.2014)	827.21	24.30	851.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	827.21	24.30	851.51	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	827.21	128.78	955.99	

19-20 ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಮಾಹೆಯ ಪ್ರಗತಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ನಿವೃತ್ತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ನವಲಗುಂದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ -69					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ-ನಲವಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.90 ರಲ್ಲಿ ಕೀರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (74427)	180.00	200.52	0.00	200.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ-ನಲವಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (74429)	190.00	212.88	0.00	212.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
3	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ನಲವಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 19.00 ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿಸಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	50.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	420.00	413.40	0.00	413.40	
		ಧಾರವಾಡ -71					
		2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/162/ಎಎಫ್/ಎ/2017 ದಿನಾಂಕ: 17/3/2018					
4	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4 ರಿಂದ ಲೋಕೂರ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 10.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ತಡೆಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ. (90079)	100.00	0.00	93.47	93.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಗಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದುರಸ್ತಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ರೂ. 55.50 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ)
		ಒಟ್ಟು	125.00	0.00	93.47	93.47	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	545.00	413.40	93.47	506.87	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಧಾರವಾಡ ಉಪ ವಿಭಾಗ					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಓಲ್ಟ ಕಂಟೋನ ಮೆಂಟ್ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.40 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚಿಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಎಸ್ ಪಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ) (87831)	79.93	70.47	0.00	70.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬಗಟ್ಟು-ಹೂಲಿಕೇರಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.75 ರಿಂದ 4.25 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (87327)	52.00	45.70	0.00	45.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಗೂರ-ಮಂಡಿಹಾಳ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.80 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (87994)	53.75	48.16	0.00	48.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
4	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕೋಡ ಬಿದರಿಗಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (106273)	35.00	0.00	36.05	36.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 28 ರಿಂದ ವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಮಾರಡಗಿ-ಹೆಚ್ಚಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 1.30 ರಿಂದ 3.9ಡಿ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ (105718)	45.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂಗಪನಹಳ್ಳಿ - ಉತ್ತಿನಬೆಟಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ರಿಂದ 18.00 ರಲ್ಲಿ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(106933)	30.00	0.00	26.28	26.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 56 ರ ಬೀಡಿ ಬೆಳವಣಿಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾದನಭಾವಿ ಮೇಟ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (106742)	22.78	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
8	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.21 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನವಲೂರು ತೋಟದ ದಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಮರಗೋಳ-ಅಮ್ಮಿಭಾವಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ರಸೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು.(106276)	24.00	0.00	23.27	23.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರವಾಡ ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಲಕಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 0.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (106280)	30.44	0.00	21.30	21.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಕೊಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಮಾವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.80ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (106286)	8.00	0.00	6.41	6.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	380.90	164.33	113.31	277.64	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
11	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಿವಾಡ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 2.50 ಹಾಗೂ 3.00 ರಿಂದ 3.82 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (87918)	73.02	62.19	0.00	62.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
12	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಕಿರೇಸೂರ ಜಿ.ಮುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.85 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (87000)	69.48	29.09	20.44	49.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
13	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೂಲ್ವಿಯಿಂದ ತಾಲೂಕಾ ಬಾರ್ಡರ್ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಬೆಳಗಲಿ ಇನಾಮವೀರಾಪೂರ-ಕರಡಿಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕುರಡಿಕೆರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.10 ರಿಂದ 8.60 ಹಾಗೂ 10.00 ರಿಂದ 10.20 ವರೆಗೆ (ಕುರಡಿಕೆರಿ ಹಾಗೂ ಕರಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ (88165)	145.00	142.27	0.00	142.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
14	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೊಲ್ವಿಯಿಂದ ತಾಲೂಕಾ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.50 ರಿಂದ 9.465 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (105955)	95.36	0.00	67.54	67.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ-ಕಿರೇಸೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಲ್ಲಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (106898)	64.24	0.00	30.15	30.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕುಲ ಕ್ರಾಸಿನಿಂದ ಕಣವಿಹೊನ್ನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 4.50 ರಿಂದ 5.10 ಮತ್ತು 5.20 ರಿಂದ 5.30 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (102031)	64.24	0.00	48.19	48.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	511.34	233.55	166.32	399.87	
		ಕಲಘಟಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
17	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ತಬಕದಹೊನ್ನೆಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.88 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (106363)	103.50	0.00	74.61	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	103.50	0.00	74.61	0.00	
		ಕುಂದಗೋಳ ಉಪ ವಿಭಾಗ					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
18	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಗೋಳ ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 3.59 ರಿಂದ 4.90 ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ (92354)	91.86	0.00	63.96	63.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಆವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
19	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಎನ್.ಎಚ್.63 ರಿಂದ ಯು.ಗು.ಪಿ. ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 10.8 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (107040)	106.59				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	198.45	0.00	63.96	63.96	
		ನವಲಗುಂದ ಉಪ ವಿಭಾಗ					
20	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮನೂರ-ತಿರ್ಲಾಪೂರ-ಮೋರಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ 7.10 ರಿಂದ 10.77 ಹಾಗೂ 14.73 ರಿಂದ 15.46 (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (89151)	172.50	119.52	9.37	128.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ-ಹಣಸಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಮೋರಬ ತಿರಕೋಳ ಕಿ.ಮೀ 12.453 ರಿಂದ 14.053 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (105837)	125.53	0.00	66.16	66.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	298.03	119.52	75.53	195.05	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	1492.22	517.40	493.73	936.52	

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ನವಲಗುಂದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ -69					
1	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಡಿ- ಬೆಳವಣಕಿ ರಾ.ಹೆ-56 ರ ಕಿ.ಮೀ 50.00 ರಲ್ಲಿ ಶಿರೂರ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (74423)	280.00	34.92	69.68	104.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	280.00	34.92	69.68	104.60	
		ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
2	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-73 ರ ಅಮರಗೋಳದಿಂದ- ಔರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾ.ಹೆ. - 34 ಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 13.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಕವಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ).66658	100.00	112.99	0.00	112.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	100.00	112.99	0.00	112.99	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	380.00	147.91	69.68	217.59	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ನವಲಗುಂದ-69 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (91344)	8.00	0.00	6.25	6.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (91338)	12.00	0.00	8.68	8.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
3	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (110412)	51.00	0.00	37.67	37.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹನಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (110404)	12.00	0.00	9.96	9.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
5	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105668)	14.00	0.00	9.68	9.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಿಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105677)	15.00	0.00	12.20	12.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (110421)	13.00	0.00	10.80	10.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (110416)	10.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಳಕುಸುಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105803)	15.00	0.00	11.71	11.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
10	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಲವಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105715)	7.00	0.00	5.50	5.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(104779)	10.00	0.00	8.78	8.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರೇಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (104001)	15.00	0.00	10.41	10.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
13	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (104346)	15.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
14	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(104477)	15.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (104482)	20.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (104006)	12.37	0.00	8.89	8.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
17	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	0.00	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ
		ಒಟ್ಟು	254.37	0.00	140.53	140.53	
		70-ಕುಂದಗೋಳ					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
18	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (97032)	60.00	0.00	52.17	52.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
19	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಚೆಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿಯು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (104774)	15.00	0.00	13.45	13.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (105648)	10.00	0.00	7.09	7.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಡಿಕೊಪ್ಪ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (104998)	15.00	0.00	10.06	10.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೂಲ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳೇರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (104971)	11.08	0.00	5.99	5.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (104780)	10.00	0.00	7.39	7.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
24	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ (ಬೆಟದೂರ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ಲಾಟ) ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (108375)	10.00	0.00	6.96	6.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (110622)	10.00	0.00	7.56	7.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಡೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಇಂದ್ರಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106528)	10.00	0.00	7.90	7.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಡೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 6ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106252)	10.00	0.00	8.23	8.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಟ್ಟಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಚಲವಾದಿ ಓಣಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105946)	15.00	0.00	12.39	12.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
29	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಂಬರ ಓಣಿಯ(ಹೋನ್ನಪ್ಪ ಪಂಚಲೋಹ-ಜಗದೇವಪ್ಪ ಡೊಂಬರ್) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106233)	10.00	0.00	7.48	7.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ಓಣಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106246)	10.00	0.00	6.03	6.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕ್ಷೇಪೂರ ಗ್ರಾಮದ (ದುರ್ಗಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿಯವರ ಮನೆಯ ಓಣಿ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (109175)	10.00	0.00	7.86	7.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105950)	15.00	0.00	11.51	11.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105937)	15.00	0.00	11.96	11.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಗುಂಜಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106250)	10.00	0.00	7.97	7.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106264) ಅಚಿಟಟ-2	10.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	256.08	0.00	192.00	192.00	
		ಧಾರವಾಡ 71					

1	2	3	4	11	12	13	17
36	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ 1) ನರೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4) ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರ್ವೆ.ನಂ:562 ರಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ 5) ತಡಕೋಡ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್‌ದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(105674)	65.00	0.00	64.02	64.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ 1) ಕಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಸಿ.ಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4) ಉಚ್ಚಿನ ಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮನಾಳ ದಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ 5) ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (106926)	60.00	0.00	67.95	67.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಹಶೀದ 1) ವಿಜಯನಗರ ಕುಸುಗಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಗಮ್ಮ ಕೊರವರ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಹಾರಾಜನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3 ರ ಎತ್ತಿನಗುಡ್ಡ ವಡ್ಡರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟಿನಿಂದ ಪಂಚಾಯತಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ 3) ಮಲಪ್ರಭಾ ನಗರದ ಹೇಮಂತ ನೀಲಮ್ಮನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (106779)	55.57	0.00	57.42	57.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	180.57	0.00	189.39	189.39	
		ಮತಕ್ಕೇತ್ರ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ (72)					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
39	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಹೂಗಾರ ಪ್ಲಾಟದಿಂದ ನೇಕಾರ ನಗರ ಕೂಡುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 60 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಡ್ಡರ ಓಣಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (97034)	100.00	0.00	89.29	89.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
40	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 50 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಂದಿರಾ ಕಾಲನಿ, ಗುರುನಾನಕ ಕಾಲನಿ, ಮೌಲಾಲಿ ಜೋಪಡಿ ಹಾಗೂ ಅಂಫೀಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(105103)	200.00	0.00	196.81	196.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	300.00	0.00	286.10	286.10	
		ಮತಕ್ಷೇತ್ರ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ (73)					
41	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 25 ರ ಜೈತನ್ಯ ನಗರದ, ಬಂಕಾಪೂರ ಪ್ಲಾಟನ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105324)	20.60	0.00	18.14	18.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 26 ರ ಚಲವಾದಿ ಓಣಿ, ಸಾಯಿನಗರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (105259)	10.00	0.00	9.33	9.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 29 ರ ಶಿವ ಕಾಲೋನಿಯ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (105323)	21.00	0.00	19.53	19.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 35 ರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (105252)	25.80	0.00	24.07	24.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 40 ರ ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ ನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (105327)	40.00	0.00	35.25	35.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
46	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 40 ರ ನಾವಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (105320)	16.60	0.00	14.35	14.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 40 ರ ಶಂಭಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (105262)	16.00	0.00	12.40	12.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	150.00	0.00	133.07	133.07	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪ) 74					
48	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1ರ ಶಿವಶಕ್ತಿನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106611)	20.00	0.00	14.73	14.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1ರ ಅಚಿಜನೇಯನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್/ಪೇವರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106618)	20.00	0.00	13.82	13.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1ರ ನೆಹರೂನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106305)	20.00	0.00	11.20	11.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 13ರ ಭಾವಿಕಟ್ಟೆ ಪ್ಲಾಟ್ ನ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106607)	20.00	0.00	14.55	14.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 17ರ ಶ್ರೀರಾಮನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106840)	40.00	0.00	38.89	38.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 18ರ ಗೌಳಿಗಲ್ಲಿಯ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106312)	20.00	0.00	15.26	15.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 20ರ ಲಿಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿಯ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106345)	20.00	0.00	15.35	15.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
55	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 20ರ ಓಂ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106545)	30.00	0.00	19.13	19.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 17ರ ಜಾಂಬೂವಂತ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106853)	20.00	0.00	14.80	14.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22ರ ಶಂಕರ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106319)	20.00	0.00	13.93	13.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 24 ರ ಅಮರಗೋಳ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿಯ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(104240)	30.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
59	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 39 ರ ಆರೋ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (104581)	10.86	0.00	9.83	9.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	270.86	0.00	181.49	181.49	
		ಕಲಘಟಗಿ-75 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
60	ಕಲಘಟಗಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಗ್ಗಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (100550)	80.00	0.00	78.74	78.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
61	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಮ್ಮಿಟ್ಟಿ, ವೀರಾಪೂರ, ಕಲ್ಲಾಪೂರ, ಕ್ಯಾರಾಕೊಪ್ಪ, ಮನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (106258)	52.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
62	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಗದಿ, ಬೆಣಕಟ್ಟಿ, ಬೆಣಚಿ, ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (106266)	27.40	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

1	2	3	4	11	12	13	17
63	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಗನಾಗರಕೊಪ್ಪ-ಗಂಜೇಗಟ್ಟೆ-ದ್ಯಾಮಾಪೂರ-ಜಿನ್ನೂರ-ಹಿರೇಹೊನ್ನಳ್ಳಿ-ಹಾರೋಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (107808)	52.00		45.26	45.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
64	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಬೂರ-ಸಂಗಟಿಕೊಪ್ಪ-ಮುಕ್ಕಲ ಗಳಗಿಹುಲಕೊಪ್ಪ-ದುಮ್ಮವಾಡ-ಲಿಂಗನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (107895)	53.26	0.00	53.97	53.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	264.66	0.00	177.97	177.97	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	1676.54	0.00	1300.55	#####	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ನವಲಗುಂದ-69 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (91332)	22.75	16.44	0.00	16.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
2	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಟನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105721)	9.00	0.00	6.58	6.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ (110172)	15.00	0.00	12.08	12.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಳಕುಸುಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ (110204)	16.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹನಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ (110398)	10.00	0.00	6.67	6.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾನವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ (105836)	10.00	0.00	7.35	7.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ(105726)	19.39	0.00	13.52	13.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(104781)	15.00	0.00	11.08	11.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸುಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	0.00	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
10	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (105172)	15.00	0.00	12.45	12.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(104317)	10.00	0.00	7.96	7.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (104336)	13.16	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	165.30	16.44	77.69	94.13	
		ಕುಂದಗೋಳ-70 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
13	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	0.00	7.76	7.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ: 95570 ರೂ. 48.92					
14	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (99767)	10.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
15	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ (ಮಡ್ಡಿ ಪ್ಲಾಟ್)ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (104177)	15.00	0.00	14.56	14.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (104843)	10.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಪರಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ (ಜಗದೀಶ ಓಲೇಕಾರ-ಮಾದೇವ ಓಲೇಕಾರ ಮನೆಯ ಓಣಿ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (105101)	10.00	0.00	7.78	7.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

1	2	3	4	11	12	13	17
18	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಚೆಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ (ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಗುಡಿ-ಬೀಮಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಂಬಾರ ಹುಣಸಿಮರದ ಮನೆಯ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (104777)	25.00	0.00	19.22	19.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೂಲ್ ಗ್ರಾಮದ (ತಳವಾರ ಓಣಿಯ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಗೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (104972)	13.11	0.00	5.65	5.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
20	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಟ್ಟಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ (ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಓಣಿ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105930)	15.00	0.00	11.77	11.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ (ತಳವಾರ ಓಣಿ-ಗೌಡಗೇರಿ ರಸ್ತೆ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106236)	10.00	0.00	8.22	8.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ (ಹುಡೇದಮಡ್ಡಿ ಓಣಿ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106009)	27.00	0.00	19.68	19.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸ ಗ್ರಾಮದ (ನಾಗಪ್ಪ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ-ಗೋನಾಳ ರಸ್ತೆ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105907)	20.00	0.00	15.18	15.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ (ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106527)	10.00	0.00	7.17	7.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಕಲಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106275)	10.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ (ತಳವಾರ ಓಣಿ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (109177)	15.00	0.00	9.08	9.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕ್ಷೇಪೂರ ಗ್ರಾಮದ (ಗಂಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿ-ಸಂಗಪ್ಪ ಮರಿಬಸಣವರ ಮನೆ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105920)	15.00	0.00	11.67	11.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಒಟ್ಟು	220.11	0.00	137.74	137.74	
		ಧಾರವಾಡ 71					
28	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ 1) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3 ರ ಎತ್ತಿನಗುಡ್ಡ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕು ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ ಅವರಾದಿಯವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3 ರ ಎತ್ತಿನಗುಡ್ಡ ಸಣ್ಣಗೌಡರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಕೊಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಜಮನಾಳ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.9 ರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಓಣಿ/ಬೋಗೇರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4) ಬೇಂದ್ರೆ ನಗರದ ಎಸ್.ಟಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಿನಿಂದ ಚಲವಾದಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು 5) ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(106308)	70.00	0.00	71.99	71.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ 1) ನರೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ಹಂಗರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4) ದುಬ್ಬದಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5) ತಡಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ 6) ಮುಳಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಸಿ.ಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(106749)	71.15	0.00	69.39	69.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	141.15	0.00	141.38	141.38	
		ಮೆತಕೇತ್ತೆ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ (72)					
30	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 43 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾದಾರ ಓಣಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪುಟಪಾತ್ ಮಾಡುವುದು (105579)	100.00	0.00	96.90	96.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
1	2	3	4	11	12	13	17
31	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 43 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾದಾರ ಓಣಿಯ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(109421)	50.00	0.00	45.99	45.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	150.00	0.00	142.89	142.89	
		ಮತಕ್ಷೇತ್ರ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ (73)					
32	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 40 ರ ಮಾರುತಿ ನಗರದ ಹೆಗ್ಗೇರಿ, ಸಹದೇವ ನಗರ, ಪದ್ಮರಾಜ ನಗರ, ಮುಕುಂದ ನಗರ ಹಾಗೂ ಶಿವಮುಕ್ತ ನಗರದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.(105331)	75.00	0.00	70.57	70.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	75.00	0.00	70.57	70.57	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪ) 74					
33	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22ರ ಜೋಗಯಲ್ಲಾಪುರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106283)	30.00	0.00	22.05	22.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22ರ ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106325)	20.00	0.00	13.93	13.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 20ರ ಹೊಂಡದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106529)	30.00	0.00	21.51	21.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22ರ ಇಟ್ಟಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106288)	29.00	0.00	20.78	20.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 01ರ ನೆಹರು ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106307)	20.00	0.00	15.23	15.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22ರ ನವಲೂರಿನ ವಿಠಲ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106321)	20.07	0.00	18.35	18.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	149.07	0.00	111.85	111.85	
		ಕಲಘಟಗಿ-75 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ					
39	ಕಲಘಟಗಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಬಕದಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (91336)	15.00	12.22	0.00	12.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಕಲಘಟಗಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (91368)	20.00	18.09	0.00	18.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
41	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಾಪುರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ, ಹಳ್ಳಿಗೇರಿ, ಹೊಲ್ವಿಕೋಟೆ, ದೇವರಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(106271)	60.30	0.00	47.28	47.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಗೂರ -ಬೀಸನಳ್ಳಿ - ಜಿ.ಬಸನಕೋಪ್ಪ -ಎಮ್ಮೆಟ್ಟಿ-ದೇವಲಿಂಗಕೋಪ್ಪ , ಕಾಮಧೇನು ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲಂಬಿ ಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (107891)	70.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲ್ಲಿಹರವಿ-ಆಲದಕಟ್ಟಿ ದ್ಯಾವನಕೊಂಡ-ತಬಕದಹೊನ್ನಳ್ಳಿ- ಬಿದರಗಡ್ಡಿ- ಗುಡದಹುಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (109043)	70.70	0.00	65.73	65.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	236.00	30.31	113.01	143.32	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	1136.63	46.75	795.13	841.88	

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ.
ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಮಾಹೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಸಾಮಾನ್ಯ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು					
		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಕಲಘಟಗಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರೂರ ಹಿಂಡಸಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯು ಕಂಪ್ಲಿಕ್ಯೋಪ್ಪ -ಸುರಶೆಟ್ಟಿಕೋಪ್ಪ- ಗಂಜೀಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 11.50 ರಿಂದ 12.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(87641)	52.77	50.03	0.00	50.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
2	ಕಲಘಟಗಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡಲಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಡಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.80ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (108240)	208.10	0.00	140.09	140.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	260.87	50.03	140.09	190.12	
		ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು					
3	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ ಹನಸಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಮೊರಬ-ಶಿರಕೋಳ ಕಿ.ಮೀ 14.053 ರಿಂದ 14.22 ಮೊರಬ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (106007)	13.30	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	13.30	0.00	0.00	0.00	
		ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು					
4	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಗೋಳ- ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.59 ರಿಂದ 4.05 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (108655)	66.51				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	66.51	0.00	0.00	0.00	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	340.68	50.03	140.09	190.12	

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಯೋಜನೆ ಮಾಹಳ-2020 ರ ಸಾಂಚೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಗತಿ ವಿವರ (ಟಿ.ಎಚ್.ಪಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರವಳ್ಳಿ - ತಾವರಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ತಾವರಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (107907)	74.56	0.00	70.09	70.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	74.56	0.00	70.09	70.09	
		ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು					
2	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ ಹನಸಿ ರಸ್ತೆ ಫ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಮೋರಬ- ಶಿರಕೋಳ ಕಿ.ಮೀ 14.22 ದಿಂದ 14.25 ಮೋರಬ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.		0.00	4.79	4.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	0.00	0.00	4.79	4.79	
		ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು					
3	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಶಿ ಗ್ರಾಮದ 5ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (108949)	23.29	0.00	16.70	16.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	23.29	0.00	16.70	16.70	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	97.85	0.00	91.58	91.58	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ನವಲಗುಂದ-69 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
1	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಕೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (110408)	24.51	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	24.51	0.00	0.00	0.00	
		70-ಕುಂದಗೋಳ					
2	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಯ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (109550)	15.79	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಯ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (109685) ಅಟಿಟಿ-2	10.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	25.79				
		ಧಾರವಾಡ 71					
4	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್-4 ಲೋಕೂರ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಯಿಂದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (106746)	18.18	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	18.18	0.00	0.00	0.00	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪ) 74					
5	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದಯಗಿರಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ ಮಾಡುವುದು. (106263)	27.27	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	27.27	0.00	0.00	0.00	
		ಕಲಘಟಗಿ-75 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
6	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಜ್ಲಿಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (110300)	8.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕಲಘಟಗಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಬನಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(116615)	18.65	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	26.65	0.00	0.00	0.00	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	122.40	0.00	0.00	0.00	

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ 3054-04-337-1-10-423 (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಮಾಹೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ನವಲಗುಂದ-69 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(105205)	14.77	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	14.77	0.00	0.00	0.00	
		ಕುಂದಗೋಳ-70 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
2	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅದರಗುಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ (ಸಿದ್ದಾರೂಡನಗರ) ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (104795)	19.02	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	19.02	0.00	0.00	0.00	
		ಧಾರವಾಡ 71					
3	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್-4 ಲೋಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (106747)	13.23	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	13.23	0.00	0.00	0.00	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪ) 74					
4	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದಯಗಿರಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಮಾಡುವುದು.(106272)	13.98	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	13.98	0.00	0.00	0.00	
		ಕಲಘಟಗಿ-75 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
5	ಕಲಘಟಗಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಿಹೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (108973)	13.67	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106813)	5.86	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	19.53	0.00	0.00	0.00	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	80.53	0.00	0.00	0.00	

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 5054-04-337-0-06-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ (2013 ರ ಅಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಮೊತ್ತ) (ವಸತಿ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ) ಮಾಹೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಕುಂದಗೋಳ-70 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
1	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ನವಲಗುಂದ (118631)	60.00	0.00	57.26	57.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ನೆಲಗುಡ್ಡ, ತರಲಘಟ್ಟ ಕುಂದಗೋಳ (117921)	60.00	0.00	47.24	47.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	120.00	0.00	104.50	104.50	
		ಧಾರವಾಡ 71					
3	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ (113433)	50.00	0.00	51.61	51.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	50.00	0.00	51.61	51.61	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	170.00	0.00	156.11	156.11	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಚ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ನವಲಗುಂದ-69 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
1	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.43				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
2	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲ್ಲರವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	21.93	0.00	0.00	0.00	
		70-ಕುಂದಗೋಳ					
3	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಗುಂಜಳ ಗ್ರಾಮದ (ಗುಡ್ಡದ ಪ್ಲಾಟ್) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106250)	10.07				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
4	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪತುಪತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ (ಉಡಚಮ್ಮನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105896)	13.00				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	23.07	0.00	0.00	0.00	
		ಧಾರವಾಡ 71					
5	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.26				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	16.26	0.00	0.00	0.00	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪೆ) 74					
6	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಹಶೀರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22ರ ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	24.39				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	24.39	0.00	0.00	0.00	
		ಕಲಘಟಗಿ-75 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
7	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅರವಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.15				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
8	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲವಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (109042)	16.69				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	23.84	0.00	0.00	0.00	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	109.49	0.00	0.00	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11		13	17
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
		ನವಲಗುಂದ-69					
1	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ-ಬನವಾಸಿ-ಮುಗವಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ 147 ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನವಲಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ (66540)	200.00	150.56	0.00	150.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
2	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಡಿ ಬೆಳವಣಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-56 ರ ಕಿ.ಮೀ 88.15 ರಿಂದ 88.45 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗೊಬ್ಬರಗುಂಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (115869)	50.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	250.00	150.56	0.00	150.56	
		ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71					
		2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
3	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73ರ ಗರಗ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (114423) Call-2	330.00	0.00	0.00	0.00	ಡ್ರೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	330.00	0.00	0.00	0.00	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪೂರ್ವ)-72					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
4	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಗಬ್ಬೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಂಕಾಪುರ ಚೌಕದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (4 ಲೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ) (13745)	1200.00	965.80	0.00	965.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಮಂಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಚತುಷ್ಪಥ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿ.ಮೀ 251.70 ರಿಂದ 253.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದ ಮೀಡಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು (123841)	125.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	1325.00	965.80	0.00	965.80	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73					
6	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218, ವಿಜಾಪುರ- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ಕಿ.ಮೀ 192.635 ರಲ್ಲಿರುವ ರೇಲ್ವೆ ಮೇಲೇತುವೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಲೋ.ಇ 46 ಸಿಬಿಆರ್ 2013 ದಿ: 23-05-2014)	490.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	490.00	0.00	0.00	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	11		13	17
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74					
		2018-19 ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
7	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ-ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರ ಕಿ.ಮೀ 362.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 366.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (105070)	510.00	129.27	336.49	465.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ					
8	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೂಪಾ-ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-28 ರ ಕಿ.ಮೀ 64.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 65.10 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(101754)	190.00	0.00	54.89	54.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	700.00	129.27	391.38	520.65	
		ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75					
		2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
9	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರ ಕಿ.ಮೀ 356.96 ರಿಂದ 362.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (113976)	450.00	38.55	100.00	138.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಧಾರವಾಡ	ಅಣ್ಣಿವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾನಾಪೂರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 35.42 ರಿಂದ 39.67 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ (ಅಣ್ಣಿವರ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(114635)	50.00	0.00	43.77	43.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
11	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿಯಿಂದ ಹುಣಸಿಪುಮರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.10 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (136225)	460.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರ ಕಿ.ಮೀ 344.00 ರಿಂದ 348.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (116078)	100.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	1060.00	38.55	143.77	182.32	
		ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	4155.00	1284.18	535.15	1819.33	

0-21 ನೇ 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಮಾಹೆಯ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69					
		2018-19					
1	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಡಿ ಬೆಳವಣಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ-56 ರ ಕಿ.ಮೀ 88.12 ರಿಂದ 110.76 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. (103709)	150.00	21.57	36.56	58.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	150.00	21.57	36.56	58.13	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
ನವಲಗುಂದ-69							
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ							
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗುಪ್ಪ-ಗುಡೇನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(65712)	200.00	170.06	0.00	170.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ							
2	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮನೂರ ತಿರ್ಲಾಪೂರ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00, ಕಿ.ಮೀ 7.10 ರಿಂದ 10.77 ಹಾಗೂ 14.73 ರಿಂದ 15.46 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (104023)	300.00				ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಮ್ ಎಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ತಿರ್ಲಾಪೂರ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 20.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 24.00 ರಿಂದ 29.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (104015)	500.00	0.00	199.78	199.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
4	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ನಾವಳ್ಳಿ-ಕುಪ್ಪದಕುರಹಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 14.80 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಶ್ರೀ. ಎನ್ ಹೆಚ್ ಕೋನರಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) (103712)	100.00	99.11	0.15	99.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
5	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ನಲವಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 23.65 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಶ್ರೀ. ಎನ್ ಹೆಚ್ ಕೋನರಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) (107004)	800.00				ವೈಡವಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಅಡ್ಡೂರ ಕಿತ್ತೂರ ನಾವಳ್ಳಿ ಖನ್ನೂರ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 12.60 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಶ್ರೀ. ಎನ್ ಹೆಚ್ ಕೋನರಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) (103713)	100.00	98.97	0.27	99.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ							
7	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪೋಜ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (104663) Call-2	100.00	0.00	101.24	101.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
8	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸುಗಲ್-ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.40 ರಿಂದ 6.40 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (116298)	450.00	0.00	153.53	153.53	2.00 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಹಾರ ಕಾಲವಾಡ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-ನವಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಲೈನ್ ದಿಂದ ಬೆಳಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 5.30 ರಿಂದ 6.90 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(124055)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
10	ಸವಲಗುಂದ	ಸವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಟಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಬೆಳವಟಗಿ-ಅಮರಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 13.35 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(115725)	300.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಸವಲಗುಂದ	ಸವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮನೂರು-ತಿರ್ಲೂಕೂರು-ಮೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ದಿಂದ 7.10 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (115805)	150.00				ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಸವಲಗುಂದ	ಸವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ-ಹನಸಿ ರಸ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಚು ಮೂರು-ಶಿರಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ದಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(115806)	200.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಸವಲಗುಂದ	ಸವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮನೂರು-ಹಾಳಕುಸುಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಚು ಶಾಸನಾಡ-ಪಡನೂರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 11.40 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(115704)	150.00				ರಸ್ತೆ ನಿ.ಡಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಸವಲಗುಂದ	ಸವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸವಲಗುಂದ-ಇಬ್ಬರಿಂಕೂರು-ನಾವಳ್ಳಿ-ಶುಷ್ಕದಕುರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.30 ದಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(124056)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಸವಲಗುಂದ	ಸವಲಗುಂದ ರೋಡ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಗುಡಿನಾಗರ-ನಾಗನೂರ-ಕಡದಳ್ಳಿ-ಕಡಹಾಳ-ಕೊಂಕವಾಡ-ದಾಟನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.70 ಕಿ.ಮೀ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (115721)	100.00	0	50	50	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	3650.00	368.14	504.97	873.11	
		ಕುಂದಗೋಳ-70					
		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ					
16	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಹಳಿಯೂಳ ಪ್ಲ್ಯಾಂಚು ಕಡಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕುಂದಗೋಳ ರಸ್ತೆ 7.30 ರಿಂದ 7.80 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (66140)	100.00	87.68	0.00	87.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಮಪತಿಹಾಳ-ರೋಟ್ಟಿಗವಾಡ ಜಿ.ಮು.ರ (ಯರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ) ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಿಂದ 3.90 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(66766)	200.00	69.98	100.00	169.98	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 500 ಮೀ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ಯರಗುಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪೋಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಯರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ) 900.00 ಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 5.80 ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ) (66778)	150.00	5.90	32.32	38.22	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಕುಂದಗೋಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ರೂ.450.00 ಪ.ಇ.ಸಂ 68093					
19	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ-ಯರಗುಪ್ಪಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(66812)	250.00	242.91	0.00	242.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಜಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ	ವ್ಯಯ ಸಾಲಿನ ವ್ಯಯ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
20	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲುಗಾರ-ಯರಗುಪ್ಪಿ ಜಿಮುರ (ಕಮಂಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪ್ಯಾಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ) ಕಿ.ಮೀ 15.60 ರಿಂದ 17.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (66776)	200.00	229.77	0.00	229.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಠಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಕುಂದಗೋಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 ರೂ.450.00 ವ.ಇ.ನಂ 68097					
21	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲುಗಾರ-ಕುಂದಗೋಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಿಡ್ಡಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 13.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (66145)	250.00	262.74	0.00	262.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಠಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಕುಂದಗೋಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3 ರೂ.250.00 ವ.ಇ.ನಂ 66145					
		2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎ.ಇ/418/ಐ ಎಫ್/2017 ದಿನಾಂಕ: 13/10/2017					
22	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಪೂರ ಮಾಗಡಿ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ 2.95 ರಿಂದ 4.70 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (77195)	160.00	170.21	1.81	172.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಪೂರ ಮಾಗಡಿ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ 7.70 ರಿಂದ 10.10 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (77116)	215.00	238.46	0.00	238.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಠಿ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (77556)	375.00	422.24	0.00	422.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಪೂರ ಮಾಗಡಿ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ 20.30 ರಿಂದ 25.30ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (77167)	500.00	552.35	0.00	552.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
26	ಹುಲ್ಲುಗಾರ	ಹುಲ್ಲುಗಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ-ತಿರುಮಲಕೋಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.25 ಹಾಗೂ ಅಗಡಿ-ತಿರುಮಲಕೋಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.55 ರಿಂದ 0.70 ರವರೆಗೆ ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (102228)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಹುಲ್ಲುಗಾರ	ಹುಲ್ಲುಗಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಚೆಗೇರಿ ರಾಮಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (101868)	300.00	0.00	169.85	169.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಹುಲ್ಲುಗಾರ	ಹುಲ್ಲುಗಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಹುಲ್ಲುಗಾರ-ವೀರಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಪನೂರು-ಕಟ್ಟೂರು-ಗಿರಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.50 ರಿಂದ 8.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (101764)	200.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
29	ಹುಲ್ಲುಗಾರ	ಹುಲ್ಲುಗಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟೂರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-04 ರವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.80 ರಿಂದ 2.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (102916)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಗೇರಿ ಗೌಡಗೇರಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.45 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (97818)	200.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

Call-3

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
31	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ ಯಶಸ್ವಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 8.20 ರವರೆಗೆ ತರ್ಲಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (104692) Call-2	170.00				ಡಬ್ಬಲ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
32	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಪುರ ಮಾರ್ಗದ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಹೊಸಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯರೇಬಂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (104721) Call-2	270.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
33	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಪುರ ಮಾರ್ಗದ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.40 ರಿಂದ 4.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (107931)	40.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-137 ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಯಲಿವಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ 280 ಮೀಟರ್ (ಕಿ.ಮೀ 75.20 ರಿಂದ 75.48 ರವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (103429) Call-2	60.00	0.00	60.36	60.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
35	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪುನಪತಿಹಾಳ ರೋಡ್‌ನಿಂದ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಲ್ಲಿ ಕಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (105746)	22.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಂದ ತಕರಾರು
36	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಗೋಳ ಕಡಪಟ್ಟಿ ವಾಯವ್ಯ ಅಲ್ಲಾಪುರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಡಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (105255)	8.00	0.00	7.35	7.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
37	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರವಾಡ ಬೆಳಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (101783)	200.00	0.00	91.01	91.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಜೆ ನಲವಡಿ ವಾಯವ್ಯ ಬಾಕಲಬ್ಬಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 13.30 ರವರೆಗೆ (ಬಾಕಲಬ್ಬಿಯಿಂದ ಕೊಂಕಣಕುರಪಟ್ಟಿವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 5.30) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (104112) Call-2	200.00	0.00	206.93	206.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭದ್ರ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.55 ರಿಂದ 0.85 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (103368)	80.00	0.00	40.00	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭದ್ರ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (102223)	200.00	0.00	210.45	210.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
41	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟಿಗೇರಿ ಉಳವಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಟ್‌ವರೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (104733) Call-3	150.00				ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
42	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-137 ರಿಂದ ಗುರುವಿನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (104949) Call-2	100.00	0.00	25.00	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
43	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಕಳಸ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (105109) Call-2	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	4900.00	2282.24	945.08	3227.32	
		ಧಾರವಾಡ -71					
		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
44	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 28 ರ ಧಾರವಾಡ - ಹೆಬನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 71.00 ರ ಹೆಚ್ಚು ಫಾರ್ಮದಿಂದ ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪುರ - ನವನೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(67031)	350.00	336.09	24.66	360.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ರೂ. 350.00 ಪ.ಇ.ನಂ 67031					
45	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪುರ-ಮಾಧನಭಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೋಗೂರ-ಮುಗಳಿ ಮಾಧನಭಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ತೆರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (66527)	150.00	150.00	0.00	150.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
46	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ನರೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 34 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 7.85 ರಿಂದ 10.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(66684)	250.00	274.24	0.00	274.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3 400.00 ಪ ಇ ನಂ 67986					
		2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯೋ.ಇ/520/ಎಎಫ್/2017 ದಿನಾಂಕ: 28/12/2017					
47	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 4.75 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (80218)	300.00	224.12	0.00	224.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮಿನಭಾವಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.150 ರಿಂದ 3.425 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (80685)	200.00	308.82	0.00	308.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 500.00 ಪ ಇ ನಂ 81398					
49	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ-ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (80481)	100.00	247.15	0.00	247.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ-ಶಿವಾರಗಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.80 ರಿಂದ 6.01 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (80542) (ರೂ. 75.00)	100.00	100.00	0.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಎಚ್4 ಹಳೆ ತಗೂರ-ಬೋಗೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.20 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (80541)	100.00	100.00	0.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
52	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪೂರ-ಮಾದನ ಭಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (80543)	100.00	161.94	0.00	161.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೆಕ್ಟ್-2 400.00 ವ ಇ ನಂ 81417					
53	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮರವಾಡ-ಉಪ್ಪಿನಬೇಟೆಗೆರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮರವಾಡ ಹಾಗೂ ತಿಮ್ಮಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ) (81040)	200.00	153.51	0.00	153.51	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಿಟೆನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
54	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಶಿವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮೋರ್ಚಿ ಪಾಲೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (81067)	100.00	117.90	2.68	120.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/187/ವಿಎಚ್‌ಎ/2018 ದಿನಾಂಕ: 01/03/2018					
55	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೂಡಗಿ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (93322)	100.00	64.60	0.00	64.60	0.60 ಮೀ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/162/ವಿಎಚ್‌ಎ/2017 ದಿನಾಂಕ: 17/3/2018					
		ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ					
56	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪೂರ - ಮಾದನಭಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮುಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (101950)	100.00	0.00	95.86	95.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
57	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರವಾಡ ಪಹರದ ಓಲ್ಟ ಕಂಟೋನಮೆಂಟ್ (ಪೋಲಿಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಟರ್ನ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 4.20 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಸಿಟಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (98282)	300.00	274.64	57.62	332.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
58	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಇರಾಮಹೊಂಗಲ ನನಗುಂದಿಕೊಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 3.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (98396)	150.00	0.00	138.74	138.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ					
59	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಾರಗಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪಿನ ಬೇಟೆಗೆರಿ ಸಂಗ್ರಹಕೋಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (102037)	100.00	57.90	27.10	85.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
60	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರಿಂದ ಮಲಪ್ಪುಳ ನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಪಹರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಓಲ್ಟ ಕಂಟೋನಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಅಂತರೀಕ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ. (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.42 ರವರೆಗೆ) (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101572)	80.00	0.00	73.42	73.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸಂ	ಕಾರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
61	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕ ಕೊಠಡಿಪೂರಕ ಕಾರಣ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (97797)	200.00	0.00	100.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
62	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನವಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (101903)	70.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
63	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (101979)	100.00	0.00	102.87	102.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ							
64	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.5.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.9.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ತಡಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (115272) Call-2	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
65	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಡಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (115274) Call-2	200.00	0.00	29.56	29.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
66	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ-ಹಸನ್ ಪ್ರಾಯಣ ಮೂರಬ ಶೀರಕೋಳ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ.4.00 ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (115273) Call-2	100.00				ಕಾರ್ಯಾಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
67	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಗೋರ-ಮಂಡಿಹಾಳ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.4.50ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (114637)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
68	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಕಿ ಕೊಟಬಾಗಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆಯ ಹಂಗರಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.(114440)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
69	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಸಾಪೂರದಿಂದ ಹೊಸಟ್ಟವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (114513)	100.00				ಸಬ್ ಬೇಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
70	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.1.20 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (123522)	100.00				ಡಬ್ಲ್ಯುಎಮ್‌ಎಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
71	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲನಾಯಿ-ಹುಣಿಸುರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (114441)	50.00	0	25.04	25.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
72	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (114514) Call 2	50.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
73	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿಯಿಂದ ಮೂರಬ ರಸ್ತೆ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (114444)	50.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
74	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಚಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರಡಗಿ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (114445)	50.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಒಟ್ಟು			4150.00	2570.91	677.55	3248.46	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೂರ್ವ -72					
		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
75	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 63 ರ ಬೇಹಾರಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಂತ್ಯಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (66896)	300.00	285.51	0.00	285.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ.					
76	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-73 ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಎಂ ಕೃಷ್ಣಾನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಾನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರ ನಗರದ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫೀಟರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೀರಪೂರ-ಮಂಟೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಬೀಬ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಮೌಲಾಲಿ ದರ್ಗಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (81308)	500.00	207.75	267.97	475.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
77	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯ ಬಂಕಾಪುರ ಜಂಟಿಯಿಂದ ಭೂಸಹಾಯಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101779)	500.00	0.00	175.00	175.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
78	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಅಂಚೆಗೆರಿ ಓಡಿಯಿಂದ ಭೂಸಹಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101829)	500.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು : ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ/449/ಐಎಫ್‌ಎ/2019 (ಇ-ಕಡೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 05/02/2020					
79	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಬೀಬ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಫೀಡರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ ಎಲ್.ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನನ್ನು ತೆಗೆದು ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. (123844)	200.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
80	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೀರಪುರ ಕ್ರಾಸ ಪ್ಲಾಯಾ ಮೂವನೂರು ಕಟ್ಟೂರು ಗಿರಿಯಾಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ 65 ರ ಜವಳಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (119617)	175.00				ಕಾರ್ಯೋದೇಶ- ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವ್ಯಯ	ಒಟ್ಟು ವ್ಯಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
81	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-73 ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೇಟೆಯ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101845)	500.00	0.00	100.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
82	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ಕೆ ಕೂಡುವ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಲಯ ಕಛೇರಿ 10 ರಿಂದ ಚಂಗ್ಲಿಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ, ಚಂಗ್ಲಿಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ, ಪಡ್ಡರ ಓಣಿ, ಬಾಳೆಕಟ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಬಾಗಾರ ಪೇಟೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101849)	500.00	0.00	67.38	67.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	3175.00	493.26	610.35	1103.61	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 73					
		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
83	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಶ್ರಾನಿನಿಂದ ಉಣಕಲ್-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 73 ಕೂಡುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಟಿಂಬಲ್ ಯಾರ್ಡ್-ಉಣಕಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ (45378)	275.00	260.00	0.00	260.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
84	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗೋಕುಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸೂರ ಶ್ರಾನಿನಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.40 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂರನೇ ಹಂತ 65878	800.00	513.81	344.06	857.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/294/ಬಿಎಫ್/2015 ದಿನಾಂಕ: 08/01/2018					
85	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಹಂತ-2) (80958)	300.00	299.50	0.00	299.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
86	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ಕೆ ತಿರುರ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಾರ್ಕಿನಿಂದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (80339)	120.00	102.44	41.83	144.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/138/ಬಿಎಫ್/2018 ದಿನಾಂಕ: 19/02/2018					
		ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ					
87	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ: 35 ಮತ್ತು 36 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (101759)	500.00	108.77	203.34	312.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
88	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಹುಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಲೇ-ಔಟ್ ರಾಜೀವನಗರ, ಜೇತನ ಕಾಲೇಜು ವೃತ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಕಯ ಕಾಲೋನಿ 4 ನೇ ಫೇಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (102141)	500.00	50.00	270.66	320.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗೂ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
89	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗೋಕುಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊಸಾಹತು ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ:216:ಎಎಫ್‌ಎ:2019ಇ-ಕಚೇರಿ: ದಿನಾಂಕ: 12/07/2019) (106782)	320.00	0.00	102.97	102.97	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೇವ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
90	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಗಳೂರಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರ ಶಿರೂರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡುವ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ:216:ಎಎಫ್‌ಎ:2019ಇ-ಕಚೇರಿ: ದಿನಾಂಕ: 12/07/2019) (110346)	200.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
91	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ವಿಜಯಪುರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಹೇಮಂತ ನಗರ, ಸುಭಾಷ ನಗರ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಜಕ್ಕಲಿ ಲೇ-ಔಟ್, ಪಾಟೀಲ್ ಲೇ-ಔಟ್, ಯುರೇಕಾ ಕಾಲನಿ, ಕೇಶವಪುರ, ಹೊಸ ಬಾದಾಮಿನಗರ, ಹಳೇ ಬದಾಮಿ ನಗರ, ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಲೇ-ಔಟ್, ಮಧುರಾ ಎಸ್ಕೇಟ್, ಮಧುರಾ ಚೇತನ ಕಾಲನಿ, ಅಕಾಶ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಪಾರನವಾಡಿ, ವಿನಯ ಕಾಲನಿ, ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಗಾಯತ್ರಿನಗರ, ಸೂರ್ಯನಗರ ಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (102347)	400.00	0.00	265.74	265.74	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೇವ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
92	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ವಿಜಯಪುರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳಾದ ನವೀನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ದೇಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಶಿವಗಂಗಾ ಲೇಔಟ್, ಬೆಳವಡಕಿ ಕಾಲೋನಿ, ವಸಂತನಗರ, ಹೊಸ ಪಿ & ಟಿ ಕಾಲನಿ, ಮುದಗಲ್ ಲೇಔಟ್ ಅರಿಹಂಕ ನಗರಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (99985)	400.00	75.00	156.48	231.48	3.50 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪೇವ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
93	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳ್ಯ-ಬೇಂಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಭವಾನಿನಗರ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಎಸ್‌ಬಿಎ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (99994)	300.00	0.00	166.00	166.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
94	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ಮಂಗಳೂರಿ - ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೂಡುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಟೆಂಬರ ಯಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ನಾಲಾ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101672)	500.00	100.00	425.22	525.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
95	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೋಕುಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಗರದ 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಪದ್ಮರಾಜನಗರದ ವರೆಗೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (102636)	200.00	68.73	127.42	196.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

1	2	3	4	11	12	13	17
96	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಂದೇವರಕೋಪ್ಪ ಗಾಮನಗಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರೇಡುಕಾ ನಗರ, ಶಾಂತಿನಿಕೇಶನ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟು, ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಇವರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) (101707)	500.00	100.00	342.56	442.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
97	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಂದೇವರಕೋಪ್ಪ ಗಾಮನಗಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಈಶ್ವರ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟು, ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಇವರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) (101663)	500.00	0.00	279.43	279.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
98	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್-ಶಿವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (101660).	500.00	0.00	364.77	364.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
99	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್-ಮಾರಡಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.(116281)	700.00	0	175	175	4.30 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	7015.00	1678.25	3265.48	4943.73	
		ಧಾರವಾಡ -74					
		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ					
100	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರೀಗಲ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡ ಮೂಲಕ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.24549	300.00	286.93	0.00	286.93	2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
101	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗೋಕುಲ್ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಿಂದ 3.40 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (6 ಲೇವ) (ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ) (45551)	1200.00	778.03	0.00	778.03	2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
102	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರ ಅಮರಗೋಳ ಟಿರಾಡ-ಸದಾಶಿವನಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 34 ಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮಿಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನವನಗರ-ಅಮರಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ) 66784	175.00	306.94	0.00	306.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
103	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗೋಕುಲ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಗೋಕುಲ ಪರಗ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (6.00 ರಿಂದ 6.40) (66823)	100.00	85.98	0.00	85.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
104	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ನವನಗರ ಬಿಆರ್.ಟಿ.ಎಸ್ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಲ್ ಪರಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (66838)	150.00	139.64	0.00	139.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಡ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ರೂ 425.00 ವ.ಇ.ಸಂ 68221					

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
105	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಹೋಸಯಲ್ಲೂಪೂರ-ನವಲೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಮರಗೋಳ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಕಿ.ಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (66751)	100.00	241.88	0.00	241.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
106	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಶ್ರೀನಗರ ಸರ್ಕಲ್‌ದಿಂದ ಪೋಲವನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (67329)	150.00	103.95	0.00	103.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4 ರೂ.250.00 ವ.ಇ.ನಂ 68000					
107	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗೋಕುಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಒಳನಂದ ನಗರದಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(66819)	325.00	266.64	0.00	266.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
108	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಸುತಗಟ್ಟೆ-ಇಟಿಗಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (66889)	50.00	60.17	0.00	60.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
109	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಸಿಮ್ಲಾ ನಗರ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (66881)	50.00	94.49	3.09	97.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 ರೂ. 425.00 ವ.ಇ.ನಂ 68220					
		2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
110	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರಿಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನಗರ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಗಮಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (101570)	100.00	72.87	26.94	72.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
111	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಓರೋನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬದಿಯಿಂದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (99462)	50.00	0.00	39.65	39.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ					
112	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಮೂಳಮಡ್ಡಿ 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಮಲಾಪೂರ ಅಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರಾಯರ ಮಠದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (105527).	75.00	0.00	60.80	60.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
113	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ತೇಜಸ್ವಿನಗರದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನಗರದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (102036)	150.00	68.63	43.07	111.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
114	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಪಂಜಾಬ್ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101689)	150.00	100.00	46.85	146.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
115	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗೋಕುಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ್ವರಾಜ್ ಟೌನ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತಿನಗರ ಮುಖಾಂತರ ಕುಷ್ಮರೋಗ ಅಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101688)	150.00	0.00	96.16	96.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಂ	ತಾರೀಖ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಿತ್ತಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
116	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಉದಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (92176)	100.00	33.79	44.11	77.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
117	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಅಮರಗೋಳ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (101690)	150.00	0.00	81.63	81.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ							
118	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಉದಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. (114446)	100.00	0.00	32.61	32.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
119	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.17ರ ಶಿವಗಿರಿಯಿಂದ ಸಿ.ಬಿ.ನಗರ ಬಸ್ ರೂಟ್ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (114447)	100.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
120	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.13ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ.ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿಜಯನಂದ ನಗರ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (114414) Call-2	200.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
121	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.14ರಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳ ರಸ್ತೆ (ಪವನನಗರ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಲನಿ) ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (114515)	40.00	0.00	39.96	39.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
122	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಕಲಘಟಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೋಲೇಸ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (114154) Call-2	150.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
123	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.18ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೌಳಿಗಲ್ಲಿ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ (ಶ್ರೀ.ಕೋಟ್ಯಾಳರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಡಾ: ಮೈಗೂರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (114150)	30.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
124	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.20 ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅರವಿಂದ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (114031)	50.00	0.00	51.6	51.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
125	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.1 ರ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (114029)	40.00	0.00	34.52	34.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
126	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.1ರ ರೇಲ್ವೆ ಹಳಿಯಿಂದ (ಕ್ಯಾಂಪ್) ಗೋವಾ ರಸ್ತೆ, ಹೊಲದ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ (ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (114448)	50.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
127	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಜೋಗಯಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(114155) Call-2	75.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತರಗತಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
128	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ನವಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದ ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (14279) Call-2	150.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
129	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ನವಲೂರ ಸುಳ್ಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ.(114507)	125.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
130	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.22 ರ ಸುತ್ತಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ೭೪ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. (115707)	20.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
131	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಶಿವಾನಂದ ನಗರದಿಂದ ಪ್ರಜಾನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(115708)	75.00	0.00	38.69	38.69	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
132	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.23 ರ ನವನಗರ ಶಾಂಕನಗರದ ೭೪ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು.(115709)	30.00	0.00	24.48	24.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
133	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ನವನಗರ ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲನಿಯ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. (115711)	30.00	0.00	25.96	25.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
134	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ನವನಗರದ ಸಿಟಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. (115715)	20.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
135	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ನವನಗರದ 6 ನೇ ಮತ್ತು 7 ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನ ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(115714)	40.00	0.00	30.81	30.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
136	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(115713)	100.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
137	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಉಣಕಲ್‌ಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(115712)	100.00	0.00			ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮ್ಯಾದಗೋಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(117397)	150.00	0.00			ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾಗಿದೆ
ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ							
138	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 17 ರ ಸಿ.ಬಿ ನಗರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಶಿವಗಿರಿಯ ಪರಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (131625)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
139	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 24 ರ ನವನಗರ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (129924)	50.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
140	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಅಮರಗೋಳ ಬೈರಿದೇವರಕೋಪ್ಪದ ದಂಡಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(115705)	75.00	0.00			ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
141	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ರೊಡ್ಡ್ ಪುಲ್ಕಾಯ್ ಶಲುಪುವ ಹೋಲದಿಂದ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (124127)	75.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಸಂ	ಶಾಲಾಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
142	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಅಮರಗೋಳ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಯಾಪೂರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು (ಕೊತ್ತಲ ಹೊಲದ ತಲುಪುವವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (115700)	50.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
143	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಪರಿಹಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. (116886)	100.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
144	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಪರಿಹಾರ ಅಂಡರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಿಂದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. (117869)	150.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
145	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಮೋರ್ಚಿನಗರದಿಂದ (ಲೋಹಿಯಾನಗರ) ಗಿರಿನಗರ (ಕೆರೆವರೆಗೆ) ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. (115696)	150.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
146	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಪಾರ್ಡ್ ನಂ.38 ರ ಅರುಣಾ ಕಾಲನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಗರ ಬೇತನಾ ಕಾಲನಿ ಸುರಭಿ ನಗರ, ಶಕ್ತಿನಗರದ ನಾಲಾದ ಬಸ್ ರೂಟ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (115693)	125.00	0.00			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ
147	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಫೋಡೆಕ್ ಪ್ಲಾಟ್, ಬ್ಯಾಹಟ್ ಪ್ರಾಂತ್, ಶಿಮ್ಲಾ ನಗರ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾ ಶಿಮ್ಲಾನಗರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಗುರುನಾಥನಗರ, ಬಾಪೂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಿಂದ ಬಸವನಗರದವರೆಗೆ ಮೇಘರಾಜನಗರದಿಂದ ಆನಂದನಗರದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. (115682) Call-2	100.00	0.00	25	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ							
148	ಧಾರವಾಡ	ಶೆಡಿಸಿನಕೋಪ್ಪ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಐವಿಎಟಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (115265)	720.00	0.00	81.00	81.00	2.00 ಕಿ.ಮೀ ಎಸ್‌ಡಿಬಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಒಟ್ಟು			6895.00	2639.94	826.93	3439.93	
ಕಲಘಟಗಿ-75							
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
149	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಅನಗೋಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲಘಟಿ ವರೆಗೆ ಮುಗದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ (66551)	400.00	235.25	50.00	285.25	4.50 ಕಿ.ಮೀ 2018-19 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 1.00 ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1.50 ಕಿ.ಮೀ ತೆರವು ಇರುತ್ತದೆ.
150	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಪುರದಿಂದ- ಹುಣಸಿಕುಮರಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ನೇರುಪ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (66847)	100.00	65.74	50.55	116.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6 ರೂ. 500 ವ ಇ ನಂ 67980							
151	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಭಾಪುರ-ಕಲಘಟಗಿ ವ್ಯಾಯಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 7.15 ರಿಂದ 10.15 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(66831)	300.00	578.44	0.00	578.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
152	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ಶಿಂಗನಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಗಳಗಿನಹಟ್ಟಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (66329)	300.00	198.26	0.00	198.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
153	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಬದಕ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರವರೆಗೆ ಬಾಂಬಾ ಪರಸಾಬೂರ ಜಿ ಹುಲಿಕಟ್ಟೆ ಗಲಗಿನಹಟ್ಟಿ ಕಿ.ಮೀ 7.80 ರಿಂದ 10.34 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (66532)	200.00	105.58	0.00	105.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಕಲಘಟಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್-1 ರೂ. 800 ವ.ಇ.ವಂ 68014					
154	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸೋಲಾರಕೋಪ್ಪ ನಾಗಸೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪರೂರ ಹಿಂದಿನಗೇರಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 12.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (66726)	250.00	248.26	34.57	282.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/294/ಬಿಎಫ್‌ಎ/2015 ದಿನಾಂಕ: 08/01/2018					
155	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರವಾಡ-ಹಳಿಯೂಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅಂಬ್ಲಿಕೋಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಿಂದ 4.30 ಸುಧಾರಣೆ (80158)	250.00	272.37	0.00	272.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 150.00 ಮೀ ರೈತರು ತೆರವರಿನಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ
		2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
156	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಗೂರ-ಮಂಡಿಹಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.80 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಂಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (98144)	350.00	0.00	222.68	222.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
157	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರನಳ್ಳಿ-ತಾವರಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.90 ರಿಂದ 11.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (102662)	180.00	0.00	103.52	103.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
158	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಬದಕ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿಯಿಂದ- ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆ-ಬಿದರಗಡ್ಡಿ-ಅಟ್ಟಿಕಟ್ಟೆ-ಗರುಡಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಕ್ತಲ ಕ್ರಾಸ್ ಕಿ.ಮೀ 14.600 ರಿಂದ 19.300 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (114030) call-2	190.00				ಬೈನಿಜ್ ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
159	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಯಿಂದ-ಕಲಘಟಗಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಕ್ತಲ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (98690)	110.00	75.00	4.58	79.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
160	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ ಮಿತ್ತಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಿಂದ 5.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (102652)	170.00	0.00	119.88	119.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
161	ಧಾರವಾಡ	ಅಕ್ಕಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರಿ ದುಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (115347)	150.00				ಡಬ್ಲ್ಯುವಿಮ್‌ಎಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
162	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಮಟ್ಟಿ ಬಡದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (117724) Call-2	400.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
163	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಗನಾಗರಕೋಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಮಿತ್ತಿಕೋಟೆ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆಯ ಮಿತ್ತಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.(123781)	100.00	0	38	38	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
164	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದುಮ್ಮವಾಡ-ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆಯ ದುಮ್ಮವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.(124007)	50.00	0	30.91	30.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
165	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಳಗಿಯಿಂದ ಕರ್ಲಕೋಪ್ಪು ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (116073) Call-2	60.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
166	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸರಂಬಿಯಿಂದ ಗುಳದಕೋಪ್ಪು ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.53 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (116075)	40.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
167	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸೂರ ಓಣಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಿಂದ ಬಿಸನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವರೆಗೆ) (123784)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
168	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಗನೂರ-ದ್ಯಾಮಾಪೂರ-ಪಾಲಿಕೋಪ್ಪು ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕು ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (117987)	150.00				ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ					
169	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡದ ಐವಟಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (114811)	495.00	0	268.86	268.86	2.90 ಕಿ.ಮೀ ಬಿಎಮ್‌ಎಸ್‌ಡಿಬಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	4345.00	1778.90	923.55	2702.45	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	34130.00	11811.64	7753.91	19538.61	

೨೦೨೧-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಚ್-2021 ಮಾಹೆಯ

ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ 72					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫೀಡರ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (66355)	150.00	104.48	51.65	156.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	150.00	104.48	51.65	156.13	

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ

ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ನವಲಗುಂದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ -69			"		
1	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಡಿ-ಬೆಳವಣಕಿ ರಾ.ಹೆ-56 ರ ಕಿ.ಮೀ 50.00 ರಲ್ಲಿ ಶಿರೂರ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (74423)	280.00	104.60	144.45	249.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 43 ಸಾವಿರ ಪೇಪರ್ ಬಿಲ್ಲು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
			280.00	104.60	144.45	249.05	
		ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75					
		2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ			"		
2	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರ ಕಿ.ಮೀ 333.60 (ಹಿಂಡಸಗೆರಿ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ. (124140)	50.00	0	16.16	16.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	50.00	0.00	16.16	16.16	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	330.00	104.60	160.61	265.21	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲಾ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ನವಲಗುಂದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ -69					
		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ-ನಲವಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.90 ರಲ್ಲಿ ಕೀರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (74427)	180.00	200.52	4.37	204.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ-ನಲವಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (74429)	190.00	212.88	2.70	215.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
3	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ನಲವಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 19.00 ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (106520)	50.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	420.00	413.40	7.07	420.47	
		ಧಾರವಾಡ -71					
		2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/162/ಐಎಫ್‌ಎ/2017 ದಿನಾಂಕ: 17/3/2018					
	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಗಳೆ ತಡಕೋಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದುರಸ್ತಿ.					
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/381/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 ದಿನಾಂಕ: 09/06/2020					
4	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ಆಯಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಪನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ) 124681	30.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಫ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
5	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಗ ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ.0.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (117706)	50.00	0	49.04	49.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಉಪ್ಪಿನಮೇಳ ಕುರುಡಾಪೂರ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (114775) Call-2	120.00				ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	200.00	0.00	49.04	49.04	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73					
		2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
7	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.90 ರಿಂದ 4.85 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಏರಿಯಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (116686)	300.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	300.00	0.00	0.00	0.00	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	920.00	413.40	56.11	469.51	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	12	13	14	18
		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ಧಾರವಾಡ ಉಪ ವಿಭಾಗ					
1	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 28 ರಿಂದ ವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಮಾರಡಗಿ-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. ನಂ. 1.30 ರಿಂದ 3.9ಡಿ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ (105718)	45.00	0.00	40.98	40.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 56 ರ ಬೀಡಿ ಬೆಳವಣೆಕಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾದನಭಾವಿ ಮೇಟ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (106742)	22.78	0.00	22.29	22.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರವಾಡ ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಲಕಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 0.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (106280)	30.44	21.90	1.03	22.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಕೊಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಮಾವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.80ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (106286)	8.00	6.41	1.17	7.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	106.22	28.31	65.47	93.78	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ					
5	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೂಲ್ವಿಯಿಂದ ತಾಲೂಕಾ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.50 ರಿಂದ 9.465 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (105955)	95.36	67.55	0.00	67.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	12	13	14	18
6	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ- ಕಿರೇಸೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಲ್ಲಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (106898)	64.24	30.15	11.04	41.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕುಲ ಕ್ರಾಸನಿಂದ ಕಣವಿಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ 4.50 ರಿಂದ 5.10 ಮತ್ತು 5.20 ರಿಂದ 5.30 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (102031)	64.24	48.19	0.00	48.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	223.84	145.89	11.04	156.93	
		ಕಲಘಟಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ					
8	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ತಲಕದಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.88 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (106363)	103.50	74.61	0.00	74.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	103.50	74.61	0.00	74.61	
		ಕುಂದಗೋಳ ಉಪ ವಿಭಾಗ					
9	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಎನ್.ಎಚ್.63 ರಿಂದ ಯರಗುಪ್ಪಿ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 10.8 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (107040)	106.59	0.00	74.71	74.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	106.59	0.00	74.71	74.71	
		ನವಲಗುಂದ ಉಪ ವಿಭಾಗ					
10	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ- ಹಣಸಿ ರಸ್ತೆ ಷ್ಡಾಯಾ ಮೋರಬ ಶಿರಕೋಳ ಕಿ.ಮೀ 12.453 ರಿಂದ 14.053 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (105837)	125.53	66.16	29.98	96.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	125.53	66.16	29.98	96.14	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	665.68	314.97	181.20	496.17	

ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ನವಲಗುಂದ-69 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (110416)	10.00	0.00	9.31	9.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರೇಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (104001)	15.00	10.41	4.24	14.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (104346)	15.00	0.00	10.71	10.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(104477)	15.00	0.00	10.74	10.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
5	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (104482)	20.00	0.00	19.63	19.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
6	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (131386)	20.00	0.00	13.77	13.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
7	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (131389).	20.00	0.00	13.77	13.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
8	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (131385)	17.15	0.00	13.23	13.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
9	ನವಲಗುಂದ	ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದುಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (131388)	20.00	0.00	17.17	17.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
10	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ ದಿಂದ ಹರಿಹನಕೇರಿಯವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (132797)	40.00	0.00	33.04	33.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	11	12	13	17
11	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬೀಡಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-56ರ ರಸ್ತೆಗೆ) (135263)	65.00	0.00	68.20	68.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
12	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಶಿವಳ್ಳಿ-ಹನಸಿ ವ್ಯಾಯಾ ಮೊರಬ ಶಿರಕೋಳ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆಗೆ) (135264)	60.00	0.00	62.96	62.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
13	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134121)	20.00	0.00	13.86	13.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
14	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(132205)	20.00	0.00	14.24	14.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
15	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಆಯಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(134122)	20.00	0.00	13.98	13.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
16	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ) (136397)	30.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	407.15	10.41	318.85	329.26	
		70-ಕುಂದಗೋಳ					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
17	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೂಲ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳೇರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (104971)	11.08	5.99	0.26	6.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
18	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಂಬರ ಓಣಿಯ(ಹೋನ್ನಪ್ಪ ಪಂಚಲೋಹ-ಜಗದೇವಪ್ಪ ಡೊಂಬರ್) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106233)	10.00	7.48	3.74	11.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
19	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106264) Call-2	10.00	0.00	7.18	7.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
20	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ (ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಾಳಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ಕಡಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (134168)	20.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಹಾಲೂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
21	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳೇಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (125761)	25.00	0.00	20.05	20.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
22	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(132211)	21.66	0.00	14.27	14.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	97.74	13.47	45.50	58.97	
		ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ					
		ಧಾರವಾಡ-71					
23	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇ.ನಂ.119093)	50	30.81	19.96	50.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
24	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ 1. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ. 25.00 ಲಕ್ಷಗಳು 2) ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 3 ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ನಗರದ ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಳ್ಳಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿರೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬದಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ. 25.00 ಲಕ್ಷಗಳು 3) ಹೊಸೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಮಡಿವಾಳವ್ವ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಬದಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು 4) ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ-5.23 ಲಕ್ಷಗಳು (132868)	65.24	0	67.25	67.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	11	12	13	17
25	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3ರ ಆದರ್ಶ ನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ತಡಕೊಡ ನವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 8ರ ಮಣಿಕೆರ ನಗರ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (135225)	100.00	0	27.84	27.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	215.24	30.81	87.21	118.02	
		ಮತಕ್ಷೇತ್ರ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ (72)					
		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
26	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 50 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಂದಿರಾ ಕಾಲನಿ, ಗುರುನಾನಕ ಕಾಲನಿ, ಮೌಲಾಲಿ ಜೋಪಡಿ ಹಾಗೂ ಅಂಫೀಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(105103)	200.00	196.81	8.73	205.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
27	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 57 ರ ಕೆ. ಬಿ. ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (132916)	100.00	0.00	63.65	63.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
28	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:67 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್ 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಿಡಿ ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನ ರಸ್ತೆ ಸಿ ಸಿ ಪೆವಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.(132928)	92.51	0.00	67.72	67.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
29	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 67 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್‌ನ ದೊಡ್ಡಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ, ಕೊಳವೆ ಹಾಕಿ, ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಒಳರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (133474)	100.00				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	492.51	196.81	140.10	336.91	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
30	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 35 ರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (133189)	46.32	0.00	17.75	17.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಲೂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
31	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 44 ರ ಹಳೇ ಎನ್.ಎಚ್.-4 ರಸ್ತೆಯ ಭೋವಿ ಓಣಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಗುಡಿಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (133016)	100.00	0.00	49.09	49.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
32	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 44 ಅರವಿಂದ ನಗರದ ಚಲವಾದಿ ಓಣಿ ಎರಡನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (134500)	25.22				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	171.54	0.00	66.84	66.84	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪ) 74					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
33	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1ರ ನೆಹರೂನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106305)	20.00	11.20	2.98	14.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
34	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 24 ರ ಅಮರಗೋಳ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿಯ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(104240)	30.00	0.00	23.71	23.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	1				
35	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 16 ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಗನಕೇರಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು (132866)	20.00	0.00	17.28	17.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 17 ರ ಶಾಂಭವಿ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಮಾಡುವುದು (132867)	20.00	0.00	13.97	13.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
37	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 18 ರ ಮಹಾಡವಾಲಾ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು (133001)	20.00	0.00	14.17	14.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19 ರ ಸರಸ್ವತಿಪುರ ಕೊರವರ ಓಣಿಯಿಂದ ವಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು (133002)	40.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 17 ರ ಮಹಾಮನೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು (132860)	15.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
40	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 20 ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು (133118)	15.00	0.00	10.64	10.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
41	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 18 ರ ನುಗ್ಗಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು (133003)	10.37	0.00	7.07	7.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
42	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 01 ರ ಕೆಲಗೇರಿ ಅಂಜನೇಯ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು (132862)	15.00	0.00	10.90	10.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
43	ಧಾರವಾಡ	ಅ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 18 ರ ಸಂಗೋಳಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೌದಾಗರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ, ಬಂಡಿವಾಡ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ, ಅಶ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಮದ ಪಕ್ಕ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ದೊಡ್ಡಮನಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧಿ ಗಾರ್ಡನ್‌ದಿಂದ ಬಿಳಕಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷ ಆ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22 ರ ನುಗ್ಗೇಕೇರಿ ವಿಠಲ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ ಇ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 01 ರ ನೆಹರು ನಗರ ಒಳರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷ ಈ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 18 ರ ತೇಜಸ್ವಿ ನಗರದ ಕೊನೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಗುತ್ತಲರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಜಾಪೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ. ಒಂಟಿ ವಕೀಲ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷ (133004)	100.00	0.00	103.70	103.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 20 ರ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಶೆಟ್ಟರ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು (134527)	45.00	0.00	37.29	37.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	300.37	0.00	215.02	215.02	
		ಕಲಘಟಗಿ-75 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
45	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಗದಿ, ಬೇಣಕಟ್ಟಿ, ಬೇಣಚಿ, ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (106266)	27.40	0.00	20.89	20.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
46	ಧಾರವಾಡ	Construction of Approach road to SC colony in Managundi village of Dharwad Taluk (118730)	200.00	156.83	47.36	204.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
47	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಲ್ತಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (133104)	10.00	0.00	7.31	7.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
48	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (133094)	10.00	0.00	7.57	7.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
1	2	3	4	11	12	13	17
49	ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜೀಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(132357)	10.00	0.00	7.36	7.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	
50	ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ/ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (132355)	10.00	0.00	7.16	7.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	
51	ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಸ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(132344)	10.00	0.00	8.30	8.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	
52	ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(132346)	10.00	0.00	8.30	8.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	
53	ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿತ್ತಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (132360)	10.00	0.00	8.14	8.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	
54	ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (132335)	10.00	0.00	7.29	7.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	
55	ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿ.ಬಸನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(132356)	9.00	0.00	6.28	6.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	
56	ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(132343)	10.00	0.00	6.95	6.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	
57	ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಲಾರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (132364)	6.18	0.00	5.06	5.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	
58	ಕಲಘಟಗಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸ್ತಕಟ್ಟಿ ಲಮಾಣಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(133905)	10.00	0.00	8.72	8.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	
59	ಕಲಘಟಗಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಬ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(133907)	10.00	0.00	6.69	6.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	11	12	13	17
60	ಕಲಘಟಗಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಗನಾಗರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (133906)	10.00	0.00	8.38	8.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
61	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134299)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
62	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವೇಶನ್ ನಾಗಲಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134228)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			382.58	156.83	171.76	328.59	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	2067.13	408.33	1045.28	1453.61	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಲಾಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ನವಲಗುಂದ-69 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1.	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಳಕುಸುಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡಂಟ್ ನಂ (110204)	16.00	0.00	12.15	12.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (104336)	13.16	0.00	12.87	12.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
3	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (131383)	10.00	0.00	7.18	7.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ನವಲಗುಂದ	ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಶ್ವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (131381)	15.00	0.00	10.26	10.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
5	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಶ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(131382)	15.00	0.00		0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬರಗುಂಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (131384)	11.72	0.00	8.54	8.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
7	ನವಲಗುಂದ	ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (132802)	20.00	0.00		0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಫಸಲ್ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
8	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಿಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (132799)	20.00	0.00	13.79	13.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
9	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (132798)	20.00	0.00	13.77	13.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
10	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (132206)	20.00	0.00	14.19	14.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
11	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(134123)	20.00	0.00	13.47	13.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
12	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಯಮನೂರ ತಿರ್ಲಾಪೂರ ಮೊರಬ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ರಸ್ತೆ)(135265)	75.00	0.00	78.68	78.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
13	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (136398)	35.00				
		ಒಟ್ಟು	290.88	0.00	184.90	184.90	
		ಕುಂದಗೋಳ-70 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
14	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (104843)	10.00	0.00	7.16	7.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
15	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೂಲ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ (ತಳವಾರ ಓಣಿಯ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (104972)	13.11	5.66	0.31	5.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
16	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಕಲಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106275)	10.00	0.00	8.06	8.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
17	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ (ತಳವಾರ ಓಣಿ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (109177)	15.00	9.08	1.01	10.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
18	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯ (ಶಿವಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಇಂಗಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (125762)	15.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯ (ಗದಿಗೆಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (125760)	15.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ (ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಿನ್ನರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೊಡ್ಡಿವಾಡ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (134165)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಡೇದಮಡ್ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ (ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಪರಮೇಶ ಗುಂಜಳ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (134166)	9.55				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಫ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂಪ
1	2	3	4	11	12	13	17
22	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ (ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಟಗಿಯವರ ಹಿತ್ತಲವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (134167)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			107.66	14.74	16.54	31.28	
		ಧಾರವಾಡ-71					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
23	ಧಾರವಾಡ	1) ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 3 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ-ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳು 2) ದುಬ್ಬನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳು 3) ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ. 26.60 ಲಕ್ಷಗಳು (132869)	66.60				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
24	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ದುಬ್ಬನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ /ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ , ಎತ್ತಿನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ /ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮುಳಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ /ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ /ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (135227)	100.00	0.00	101.94	101.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	166.60	0.00	101.94	101.94	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
25	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:63 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ಪವಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು. (133017)	86.48	0.00	61.14	61.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	86.48	0.00	61.14	61.14	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-(73)					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲೂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
26	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 32 ರ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪದ ಬೀಳಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(134043)	37.08	0.00	20.99	20.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 32 ರ ಕೇಶ್ವಾಪುರ ತಳವಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134042)	100.00	0.00	86.18	86.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
28	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 32 ರ ಬೀಳಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಗೂ ತಳವಾರ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ವರ್ಕ ಇಂಟೆಂಡ ನಂ: 133983)	19.29				
		ಒಟ್ಟು	156.37	0.00	107.17	107.17	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪ) 74					
29	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 20ರ ಹೊಂಡದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106529)	30.00	21.53	8.43	29.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
30	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 38 ಜೈಹನುಮಾನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. (133430)	25.00	0.00	14.93	14.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 22 ರ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು. (134175)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 22 ರ ಇಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು (132999)	25.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
33	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 22 ರ ಜೋಗೇಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ / ಪೇವರ್ ಮಾಡುವುದು (133000)	30.00	0.00	20.52	20.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
34	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22 ರ ಇಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು. (134125)	10.02				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
35	ಧಾರವಾಡ	ಅ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1 ಕೆಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ರೂ. 70.00 ಲಕ್ಷ ಆ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜೋಗಯಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷ (134172)	90.00	0.00	39.31	39.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	220.02	21.53	83.19	104.72	
		ಕಲಘಟಗಿ-75 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
36	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಗೂರ -ಬೀಸನಳ್ಳಿ - ಜಿ.ಬಸನಕೊಪ್ಪ -ಎಮ್ಮಟ್ಟಿ-ದೇವಲಿಂಗಕೊಪ್ಪ , ಕಾಮಧೇನು ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲಂಬಿ ಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (107891)	70.00	0.00	65.77	65.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
37	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (133097)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(133099)	10.00	0.00	6.81	6.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
39	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(133101)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (135203)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
41	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವೀರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ. ನಾಗಪ್ಪ ಅಂಬೇನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ಪವಾಡಪ್ಪಗೌಡ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (135586)	20.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
42	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134139)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು.	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
43	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಕನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134140)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
44	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134141)	20.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
45	ಕಲಘಟಗಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಳಗಿಹುಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (132372)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ಕಲಘಟಗಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (132371)	10.00	0.00	7.09	7.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
47	ಕಲಘಟಗಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಹುಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (132368)	9.88	0.00	6.99	6.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
48	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದುಮ್ಮವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (133908)	10.00	0.00	6.97	6.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
49	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದಹುಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (133911)	10.00	0.00	8.09	8.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
50	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಮ್ಮೆಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (133910)	10.00	0.00	6.68	6.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂಚ
1	2	3	4	11	12	13	17
51	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಕೆಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (133914)	10.00	0.00	6.60	6.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
52	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೇದವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (133917)	10.00	0.00	8.12	8.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
53	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದ್ಯಾವನಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (133909)	10.00	0.00	7.71	7.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
54	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂಡಸಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (133913)	10.00	0.00	6.97	6.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
55	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (133915)	10.00	0.00	8.07	8.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	279.88	0.00	145.87	145.87	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	1307.89	36.27	700.75	737.02	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ನವಲಗುಂದ-69 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲೇಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(105205)	14.77	0.00	10.00	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	14.77	0.00	10.00	10.00	
		ಕುಂದಗೋಳ-70 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
2	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅದರಗುಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ (ಸಿದ್ದಾರೂಡನಗರ) ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (104795)	19.02	0.00	9.78	9.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	19.02	0.00	9.78	9.78	
		ಧಾರವಾಡ 71					
3	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್-4 ಲೋಕೋರ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ದ್ರಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (106747)	13.23	0.00	13.66	13.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	13.23	0.00	13.66	13.66	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪ) 74					
4	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದಯಗಿರಿ ೨೯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಮಾಡುವುದು.(106272)	13.98	0.00	6.98	6.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	13.98	0.00	6.98	6.98	
		ಕಲಘಟಗಿ-75 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
5	ಕಲಘಟಗಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಿಹೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (108973)	13.67	0.00	4.31	4.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲೇಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106813)	5.86	0.00	4.18	4.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	19.53	0.00	8.49	8.49	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	80.53	0.00	48.91	48.91	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯು-ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ನವಲಗುಂದ-69 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಳಕುಸುಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ (110204)	16.00	0.00	12.15	12.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (104336)	13.16	0.00	12.87	12.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	29.16	0.00	25.02	25.02	
		ಕುಂದಗೋಳ-70 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
3	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (104843)	10.00	0.00	5.82	5.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೂಲ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ (ತಳವಾರ ಓಣಿಯ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (104972)	13.11	5.66	0.31	5.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
5	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಕಲಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106275)	10.00	0.00	8.06	8.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
6	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ (ತಳವಾರ ಓಣಿ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (109177)	15.00	9.08	1.01	10.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	48.11	14.74	15.20	29.94	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪೆ) 74					
7	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 20ರ ಹೊಂಡದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನಗರದ 24 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106529)	30.00	21.53	8.43	29.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	30.00	21.53	8.43	29.96	
		ಕಲಘಟಗಿ-75 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
8	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಲುಕಿನ ಬೇಗೂರ -ಬೀಸನಳ್ಳಿ - ಜಿ.ಬಸನಕೊಪ್ಪ -ಎಮ್ಮೆಟ್ಟಿ-ದೇವಲಿಂಗಕೊಪ್ಪ , ಕಾಮಧೇನು ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲಂಜಿ ಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (107891)	70.00	0.00	65.77	65.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	70.00	0.00	65.77	65.77	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	177.27	36.27	89.40	125.67	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ನವಲಗುಂದ-69 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
1	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (110408)	24.51	0.00	16.90	16.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	24.51	0.00	16.90	16.90	
		70-ಕುಂದಗೋಳ					
2	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಯ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (109550)	15.79	0.00	12.13	12.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಯ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (109685) ಅಚಟುಟ-2	10.00	0.00	7.17	7.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	25.79	0.00	19.30	19.30	
		ಧಾರವಾಡ 71					
4	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್-4 ಲೋಕೂರ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಧರ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಯಿಂದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (106746)	18.18	0.00	18.79	18.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	18.18	0.00	18.79	18.79	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪ) 74					
5	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದಯಗಿರಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು. (106263)	27.27	0.00	17.84	17.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	27.27	0.00	17.84	17.84	
		ಕಲಘಟಗಿ-75 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
6	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬುಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (110300)	8.00	0.00	5.73	5.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕಲಘಟಗಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಬನಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(116615)	18.65	0.00	8.36	8.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	26.65	0.00	14.09	14.09	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	122.40	0.00	86.92	86.92	

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-135 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	12	13	17
		ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು				
1	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗನಕೊಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಗಂಭೀರಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106768)	144.46	92.96	92.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಬಕದಹೊನ್ನಳ್ಳಿ -ಬೀರವಳ್ಳಿ ಬೆಂಡಾಗಲಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬೀರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (133263)	99.48			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	243.94	92.96	92.96	
		ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು				
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ				
3	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಿರ್ಲಾಪುರ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 24.602 ರಿಂದ 24.694 ರವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (132795)	6.35	2.67	2.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	6.35	2.67	2.67	
		ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು				
4	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾ.ಹೆ-73 ರಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಸಿದ್ಧಪ್ಪನ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.6 ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (108764)	45.15	29.52	29.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	45.15	29.52	29.52	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	295.44	122.48	122.48	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲವಂತರ - ಶಿವನೂಪೂರ-ದ್ಯಾವನಕೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ.ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಬೆಲವಂತರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (133265)	51.50	0.00	35.88	35.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	51.50	0.00	35.88	35.88	
		ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
2	ನವಲಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಿರ್ಲಾಪುರ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 24.694 ರಿಂದ 24.741 ರವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	3.23	0.00	3.31	3.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	3.23	0.00	3.31	3.31	
		ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು					
3	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ (ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಮಾರೇಶ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ ಯು ಕಿನ್ನೂರಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಪ್ಪ ಡೊಳ್ಳಿನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (125763)	16.09				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	16.09	0.00	0.00	0.00	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	70.82	0.00	39.19	39.19	

2021-22 ನೇ 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಮಾಹೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	12	13	14	18
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
		ನವಲಗುಂದ-69					
1	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ-ಬನವಾಸಿ-ಮುಗವಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ 147 ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನವಲಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ (66540)	200.00	150.56	47.10	197.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
2	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಡಿ ಬೆಳವಣಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-56 ರ ಕಿ.ಮೀ 88.15 ರಿಂದ 88.45 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗೊಬ್ಬರಗುಂಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (115869)	50.00	0.00	48.52	48.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	250.00	150.56	95.62	246.18	
		ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71					
		2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
3	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73ರ ಗರಗ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (114423) Call-2	330.00	0.00	108.07	108.07	ಗಟಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಬಿ/ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	330.00	0.00	108.07	108.07	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪೂರ್ವ)-72					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
4	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಮಂಗಳೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಚತುಷ್ಪಥ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿ.ಮೀ 251:70 ರಿಂದ 253.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದ ಮೀಡಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೀಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು (123841)	125.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	125.00	0.00	0.00	0.00	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73					
5	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218, ವಿಜಾಪೂರ- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ಕಿ.ಮೀ 192.635 ರಲ್ಲಿರುವ ರೇಲ್ವೆ ಮೇಲೇತುವೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಲೋ.ಇ 46 ಸಿಬಿಆರ್ 2013 ದಿ: 23-05-2014)	490.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್ ಎಚ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	12	13	14	18
		ಒಟ್ಟು	490.00	0.00	0.00	0.00	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74					
		2018-19 ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
6	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಪದುಬಿದ್ರಿ-ಚಿಕ್ಕಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರ ಕಿ.ಮೀ 362.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 366.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (105070)	510.00	465.76	145.79	611.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ					
7	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೂಪಾ-ಅನ್ವೇಷಣೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-28 ರ ಕಿ.ಮೀ 64.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 65.10 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(101754)	190.00	54.89	99.37	154.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	700.00	520.65	245.16	765.81	
		ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75					
		2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
8	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಪದುಬಿದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರ ಕಿ.ಮೀ 356.96 ರಿಂದ 362.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (113976)	450.00	138.55	301.31	439.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
9	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿಯಿಂದ ಹುಣಸಿಮರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.10 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (136225)	460.00	0.00	140.00	140.00	ಅರಣ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2.20 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪದುಬಿದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರ ಕಿ.ಮೀ 344.00 ರಿಂದ 348.00 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (116078)	100.00	0.00	97.86	97.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	1010.00	138.55	539.17	677.72	
		ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	2905.00	809.76	988.02	1797.78	

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಮಾಹೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಸಾಮಾನ್ಯ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಕಲಘಟಗಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡಲಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಡಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.80ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (108240)	208.10	140.10	31.60	171.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
2	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -01ರ ಕಿ.ಮೀ 355.00 ದಿಂದ 356.96 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (133248)	74.86	0.00	52.83	52.83	1.70 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದುಮ್ಮವಾಡ - ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.80 ದಿಂದ 9.20 ದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (133254)	100.00	0.00	6.47	6.47	740 ಮೀ ಡಾಂಬರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 480 ಮೀ ಸಿಸಿ ರೋಡ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	382.96	140.10	90.90	231.00	
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
		ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು					
4	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ ಹನಸಿ ರಸ್ತೆ ಖ್ವಾಯಾ ಮೊರಬ- ಶಿರಕೋಳ ಕಿ.ಮೀ 14.053 ದಿಂದ 14.22 ಮೊರಬ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (106007)	13.30	0.00	10.89	10.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
5	ನವಲಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಿರ್ಲಾಪುರ ಬ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 24.57 ರಿಂದ 24.602 ರವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2.22	0.00	2.28	2.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	15.52	0.00	13.17	13.17	
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
		ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು					
6	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಗೋಳ-ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.59 ರಿಂದ 4.05 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (108665)	66.51	0.00	58.60	58.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	66.51	0.00	58.60	58.60	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	464.99	140.10	162.67	302.77	

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಛ್ಛಿಡಿ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	12	13	14	18
		ಕಲಘಟಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ					
1	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ತಬಕದಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.88 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (106363)	103.50	74.61	17.29	91.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	103.50	74.61	17.29	91.90	
		ಕುಂದಗೋಳ ಉಪ ವಿಭಾಗ					
2	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಎನ್.ಎಚ್.63 ರಿಂದ ಯರಗುಪ್ಪಿ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 10.8 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (107040)	106.59	74.71	30.60	105.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	106.59	74.71	30.60	105.31	
		ನವಲಗುಂದ ಉಪ ವಿಭಾಗ					
3	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ-ಹಣಸಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಛಾಯಾ ಮೋರಬ ಶಿರಕೋಳ ಕಿ.ಮೀ 12.453 ರಿಂದ 14.053 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (105837)	125.53	29.98	2.38	32.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	125.53	29.98	2.38	32.36	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	335.62	179.30	50.27	229.57	

21-22 ನೇ 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಮಾಹೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-69					
		2018-19					
1	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಡಿ ಬೆಳವಣಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-56 ರ ಕಿ.ಮೀ 88.12 ರಿಂದ 110.76 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. (103709)	150.00	58.13	121.22	179.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	150.00	58.13	121.22	179.35	

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ
ಮಾಹೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಲೆಡ್ಜಿ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ನವಲಗುಂದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ -69					
1	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಡಿ-ಬೆಳವಣಕಿ ರಾ.ಹೆ-56 ರ ಕಿ.ಮೀ 50.00 ರಲ್ಲಿ ಶಿರೂರ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (74423)	280.00	249.05	0.00	249.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 43 ಸಾವಿರ ಪೇಪರ್ ಬಿಲ್ಲು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
			280.00	249.05	0.00	249.05	
		ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-75					
		2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
2	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರ ಕಿ.ಮೀ 333.60 (ಹಿಂಡಸಗೇರಿ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ. (124140)	50.00	16.16	27.17	43.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	50.00	16.16	27.17	43.33	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	330.00	265.21	27.17	292.38	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ನವಲಗುಂದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ -69					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ಸಲವಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 19.00 ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (106520)	50.00	0.00	33.47	33.47	ಸ್ಲಾಬ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	50.00	0.00	33.47	33.47	
		ಧಾರವಾಡ -71					
		2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/162/ಎಎಫ್‌ಎ/2017 ದಿನಾಂಕ: 17/3/2018					
	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಗಳಿ ತಡಕೋಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದುರಸ್ತಿ.					
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/381/ಎಎಫ್‌ಎ/2020 ದಿನಾಂಕ: 09/06/2020					
2	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ಆಯಿಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ) 124681	30.00	0.00	22.30	22.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸಂ	ಪಾಲಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
		2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
3	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಉಪ್ಪಿನಮೇಳ ಕುರುಡಾಪೂರ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (114775) Call-2	120.00	0.00	62.37	62.37	ಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	150.00	0.00	84.67	84.67	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73					
		2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
4	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.90 ರಿಂದ 4.85 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಏರಿಯಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (116686)	300.00	0.00	313.34	313.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	300.00	0.00	313.34	313.34	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	500.00	0.00	431.48	431.48	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ನವಲಗುಂದ-69					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
		2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮನೂರ ತಿರ್ಲಾಪೂರ ಮೂರಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00, ಕಿ.ಮೀ 7.10 ರಿಂದ 10.77 ಹಾಗೂ 14.73 ರಿಂದ 15.46 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (104023)	300.00	0.00	263.04	263.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ತಿರ್ಲಾಪೂರ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 20.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 24.00 ರಿಂದ 29.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (104015)	500.00	199.78	193.14	392.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ಸಲವಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 23.65 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಶ್ರೀ. ಎನ್ ಹೆಚ್ ಕೋನರಡಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) (107004)	800.00				ವೈಡನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಡ್ರೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ರಸ್ತೆ ವೆಟ್ ಮಿಷ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಎಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
4	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸುಗಲ್-ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.40 ರಿಂದ 6.40 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (116298)	450.00	153.53	128.32	281.85	3.40 ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಹಾರ ಕಾಲವಾಡ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-ನವಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಬೆಳಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 5.30 ರಿಂದ 6.90 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(124055)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಟಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಬೆಳವಟಗಿ-ಅಮರಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 13.35 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಯ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(115725)	300.00	0.00	300.40	300.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮನೂರು-ತಿರ್ಲಾಪೂರು ಮೂರಬ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ದಿಂದ 7.10 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (115805)	150.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ-ಹನಸ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಮೂರಬ-ಶಿರಕೋಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ದಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(115806)	200.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	11	12	13	17
9	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮನೂರು-ಹಾಳಾಕುನುಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಫೈನಾಲ್ ಶಾಸನವಾರ್ಷಿಕ ಪಡೆಸೂರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 11.40 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(115704)	150.00	0.00	146.61	146.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ-ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ-ನಾವಳ್ಳಿ-ತುಪ್ಪದಕುರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.30 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(124056)	100.00	0.00	103.04	103.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
11	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ರೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ರಿಂದ ಗುಡಿಸಾಗರ-ನಾಗನೂರ-ಕಡದಳ್ಳಿ-ತಡಹಾಳ-ಕೊಂಗವಾಡ-ದಾಟನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.70 ಕಿ.ಮೀ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (115721)	100.00	50.00	52.95	102.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	3150.00	403.31	1187.50	1590.81	
		ಕುಂದಗೋಳ-70					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
12	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಹಳಿಯಾಳ ಫೈನಾಲ್ ಕಡಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕುಂದಗೋಳ ರಸ್ತೆ 7.30 ರಿಂದ 7.80 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (66140)	100.00	87.68	0.00	87.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ-ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಜಿ.ಮು.ರ (ಯರೇಬಾದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ) ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಿಂದ 3.90 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(66766)	200.00	169.98	0.00	169.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ಯರಗುಪ್ಪಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಯರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ) 900.00 ಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 5.80 ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ) (66778)	150.00	38.22	0.00	38.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಕುಂದಗೋಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ರೂ.450.00 ವ.ಇ.ನಂ 68093					
15	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ-ಯರಗುಪ್ಪಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(66812)	250.00	242.91	0.00	242.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ-ಯರಗುಪ್ಪಿ ಜಿಮುರ (ಕಮಡೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಿ.ಮೀ 15.60 ರಿಂದ 17.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (66776)	200.00	229.77	0.00	229.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಕುಂದಗೋಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 ರೂ.450.00 ವ.ಇ.ನಂ 68097					

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾ.ಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
17.	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ--ಕುಂದಗೋಳ ವ್ಹಾಯಾ ಬಿಡ್ಡಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 13.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (66145)	250.00	262.74	0.00	262.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಕುಂದಗೋಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3 ರೂ.250.00 ವ.ಇ.ನಂ66145					
		2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ/418/ಎ ಎಫ್‌ಎ/2017 ದಿನಾಂಕ: 13/10/2017					
18	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಮಾಗಡಿ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ 2.95 ರಿಂದ 4.70 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (77195)	160.00	172.02	0.00	172.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಮಾಗಡಿ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ 7.70 ರಿಂದ 10.10 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (77116)	215.00	238.46	0.00	238.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಠಿ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (77556)	375.00	422.24	0.00	422.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಮಾಗಡಿ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ 20.30 ರಿಂದ 25.30ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (77167)	500.00	552.35	0.00	552.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
22	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ-ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.25 ಹಾಗೂ ಅಗಡಿ-ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.55 ರಿಂದ 0.70 ರವರೆಗೆ ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (102228)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಚಲಿಗೇರಿ ರಾಮಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (101868)	300.00	169.85	107.05	276.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
24	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ವೀರಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ವ್ಹಾಯಾ ಮಾವನೂರು-ಕಟ್ಟೂರ್-ಗಿರಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.50 ರಿಂದ 8.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (101764)	200.00				1.90 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟೂರಿನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-04 ರವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.80 ರಿಂದ 2.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (102916)	100.00	0.00	90.94	90.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
26	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಗೇರಿ ಗುಡಗೇರಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.45 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (97818) Call-	200.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿತ್ತು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	11	12	13	17
27	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ ಯರಗುಪ್ಪಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 8.20 ರವರೆಗೆ ತರ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (104692) Call-2	170.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
28	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮಾಗಡಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಹೊಸಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (104721) Call-2	270.00	0.00	61.67	61.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮಾಗಡಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.40 ರಿಂದ 4.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (107931)	40.00	0.00	37.73	37.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
30	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ರೋಟ್ಟಿಗವಾಡ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (105746)	22.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಂದ ತಕರಾರು
31	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಡ ಬೆಳಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (101783)	200.00	91.01	108.41	199.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಶಿ ನಲವಡಿ ವಾಯಾ ಚಾಕಲಬ್ಬಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 13.30 ರವರೆಗೆ (ಚಾಕಲಬ್ಬಿಯಿಂದ ಕೊಂಕಣಕುರಹಟ್ಟಿವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 5.30) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (104112) Call-2	200.00	206.93	0.50	207.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
33	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಛಬ್ಬಿ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.55 ರಿಂದ 0.85 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (103368)	80.00	40.00	36.65	76.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಛಬ್ಬಿ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (102223)	200.00	210.45	0.00	210.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
35	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟಿಗೇರಿ ಉಳವಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಪ್ಲಾಟ್‌ವರೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (104733) Call-3	150.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
36	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-137 ರಿಂದ ಗುರುವಿನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (104949) Call-2	100.00	25.00	66.57	91.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾ.ಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
37	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಕಳಸ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (105109) Call-2	100.00	0.00	104.45	104.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
38	ಕುಂದಗೋಳ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹಿರೇಗುಂಜಳ (ತಿಮ್ಮಪುರ-ಮಾಗಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ) 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(137711)	500.00	0.00	56.58	56.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	ಕುಂದಗೋಳ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಳಸ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	200.00				ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಬೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	5332.00	3159.61	670.55	3830.16	
		ಧಾರವಾಡ -71					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ರೂ. 350.00 ವ.ಇ.ನಂ 67031					
40	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪುರ-ಮಾಧನಭಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೋಗೂರ-ಮುಗಳಿ ಮಾಧನಭಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ತೆರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (66527)	150.00	150.00	0.00	150.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
41	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ನರೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 34 ಕೆ ಕೂಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 7.85 ರಿಂದ 10.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(66684)	250.00	274.24	14.28	288.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3 400.00 ವ ಇ ನಂ 67986					
		2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/520/ಎಎಫ್‌ಎ/2017 ದಿನಾಂಕ: 28/12/2017					
42	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮರವಾಡ-ಉಪ್ಪಿನಬೇಟೆಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮರವಾಡ ಹಾಗೂ ತಿಮ್ಮಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ) (81040)	200.00	153.51	0.00	153.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/187/ಎಎಫ್‌ಎ/2018 ದಿನಾಂಕ: 01/03/2018					
43	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾರಡಗಿ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (93322)	100.00	64.60	0.00	64.60	ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/162/ಎಎಫ್‌ಎ/2017 ದಿನಾಂಕ: 17/3/2018					
		ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ					

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	11	12	13	17
		2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
44	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಇನಾಂಪುರಂಗಲ ನನಗುಂದಿಕೊಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 3.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (98396)	150.00	138.74	0.00	138.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ					
45	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಿನಮೋಳ ಕೊಡಾಪೂರ ಈರಣ್ಣ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (97797)	200.00	100.00	57.66	157.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
46	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನವಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (101903)	70.00	0.00	71.10	71.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
47	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.5.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.9.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ತಡಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (115272) Call-2	100.00	0.00	64.42	64.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
48	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಡಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (115274) Call-2	200.00	29.56	60.00	89.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ-ಹನಸಿ ವ್ಹಾಯಾ ಮೊರಬ ಶೀರಕೋಳ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ.4.00 ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (115273) Call-2	100.00				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
50	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಗೂರ-ಮಂಡಿಹಾಳ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.4.50ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (114637)	100.00				ಸೈಡ್ ಡ್ರೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಎಮ್‌ಎಸ್‌ಡಿಬಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
51	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಕಿ ಕೊಟಲಾಗಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆಯ ಹಂಗರಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.(114440)	100.00	0.00	35.57	35.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರದಿಂದ ಹೊಸಟ್ಟವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (114513)	100.00	0.00	25.00	25.00	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
53	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.1.20 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (123522)	100.00	0.00	67.90	67.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಲವಾಯಿ- ಹುಣಸಿಮರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (114441)	50.00	25.04	25.15	50.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿತು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
55	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (114514) Call-2	50.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿಯಿಂದ ಮೊರಬ ರಸ್ತೆ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (114444)	50.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
57	ಧಾರವಾಡ	ಮಾರ್ಚ್ 30 ರ ಒಳಗಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.	50.00	0.00	31.92	31.92	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
58	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಗ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ 73 ಕ್ಕೆ ಕಿ.ಮೀ 218.93 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ) ಕಾಮಗಾರಿ (142353)	160.00	0.00	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	2280.00	935.69	503.00	1388.69	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೂರ್ವ -72					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
59	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಂಗಳಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯ ಬಂಕಾಪೂರ ಚೌಕದಿಂದ ಭೂಸಪೇಟೆಯ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಅಂತರೀಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101779)	500.00	175.00	273.90	448.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
60	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ, ಜನತಾ ಬಜಾರ ಅಂಚೆಗೆರಿ ಓಣಿಯಿಂದ ಭೂಸಪೇಟೆಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಅಂತರೀಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101829)	500.00	0.00	74.09	74.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು : ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ/449/ಎಎಫ್‌ಎ/2019 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 05/02/2020					
61	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಬೀಬ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಫೀಡರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ ಎಲ್.ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನನ್ನು ತೆಗೆದು ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. (123844)	200.00	0.00	7.55	7.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	11	12	13	17
62	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೀರಾಪುರ ಕ್ರಾಸ ವ್ಯಾಯಾ ಮಾವನೂರು ಕಟ್ಟೂರು ಗಿರಿಯಾಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ 65 ರ ಜವಳಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (119617)	175.00				ಯುಜಿಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
63	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-73 ಮಂಗಳೂರಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೇಟೆಯ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101845)	500.00	100.00	204.16	304.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
64	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಲಯ ಕಛೇರಿ 10 ರಿಂದ ಜಂಗ್ಲಿಪೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ, ಜಂಗ್ಲಿಪೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ. ವಡ್ಡರ ಓಣಿ, ಬಾಣಿ ಕಟ್ಟಾ ಸರ್ಕಲ್‌ದಿಂದ ಬಾಗಾರ ಪೇಟ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101849)	500.00	67.38	311.97	379.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	2375.00	342.38	871.67	1214.05	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 73					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
65	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗೋಕುಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸೂರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.40 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂರನೇ ಹಂತ 65878	800.00	857.87	0.00	857.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/294/ಎಎಫ್‌ಎ/2015 ದಿನಾಂಕ: 08/01/2018					
66	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಹಂತ-2) (80958)	300.00	299.50	0.00	299.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
67	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಮಂಗಳೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ಕ್ಕೆ ಶಿರೂರ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಾರ್ಕಿನಿಂದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (80339)	120.00	144.27	0.00	144.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/138/ಎಎಫ್‌ಎ/2018 ದಿನಾಂಕ: 19/02/2018					
		ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾ. ಕ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ	ವ್ಯಯ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
68	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 35 ಮತ್ತು 36 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (101759)	500.00	312.11	165.22	477.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
69	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಹುಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಲೇ-ಔಟ್ ರಾಜೀವನಗರ, ಚೇತನಾ ಕಾಲೇಜು ವೃತ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೋನಿ 4 ನೇ ಫೇಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (102141)	500.00	320.66	0.00	320.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
70	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗೋಕುಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊಸಹತ್ತು ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ:216:ಎಎಫ್‌ಎ:2019ಇ-ಕಚೇರಿ: ದಿನಾಂಕ: 12/07/2019) (106782)	320.00	102.97	62.71	165.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
71	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಗನೂಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರ ಶಿರೂರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧೀಶ್ವರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡುವ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ:216:ಎಎಫ್‌ಎ:2019ಇ-ಕಚೇರಿ: ದಿನಾಂಕ: 12/07/2019) (110346)	200.00	0.00	57.34	57.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
72	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ವಿಜಯಪುರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಹೇಮಂತ ನಗರ, ಸುಭಾಷ ನಗರ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಜಕ್ಕಲಿ ಲೇ-ಔಟ್, ಪಾಟೀಲ್ ಲೇ-ಔಟ್, ಯುರೇಕಾ ಕಾಲನಿ, ಕೇಶವಪುರ, ಹೊಸ ಬಾದಾಮಿನಗರ, ಹಳೇ ಬದಾಮಿ ನಗರ, ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಲೇ-ಔಟ್, ಮಧುರಾ ಎಸ್ಕೇಟ್, ಮಧುರಾ ಚೇತನ ಕಾಲನಿ, ಆಕಾಶ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಪಾರಸವಾಡಿ, ವಿನಯ ಕಾಲನಿ, ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಗಾಯತ್ರೀನಗರ, ಸೂರ್ಯನಗರ ಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (102347)	400.00	265.74	0.00	265.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ವಿಜಯಪುರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳಾದ ನವೀನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ದೇಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಶಿವಗಂಗಾ ಲೇಔಟ್, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಲೋನಿ, ವಸಂತನಗರ, ಹೊಸ ಪಿ & ಟಿ ಕಾಲನಿ, ಮುದಗಲ್ ಲೇಔಟ್ ಅರಿಹಂತ ನಗರಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (99985)	400.00	231.48	143.42	374.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	11	12	13	17
74	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳ್ಯ-ಬೇಂಗೆರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಭವಾನಿನಗರ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಎಸ್‌ಬಿಎ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (99994)	300.00	166.00	114.06	280.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
75	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ಮಂಗಳೂರಿ - ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೂಡುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಟಿಂಬರ ಯಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ನಾಲಾ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101672)	500.00	525.22	0.00	525.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
76	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೋಕುಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಗರದ 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಪದ್ಮರಾಜನಗರದ ವರೆಗೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (102636)	200.00	196.15	0.00	196.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
77	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರೇಣುಕಾ ನಗರ, ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಇವರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) (101707)	500.00	442.56	0.00	442.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
78	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಈಶ್ವರ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಇವರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) (101663)	500.00	279.43	257.94	537.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
79	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್-ಶಿವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (101660)	500.00	364.77	42.47	407.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
80	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಮಾರಡಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.(116281)	700.00	175.00	235.80	410.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	6740.00	4683.73	1078.96	5762.69	
		ಧಾರವಾಡ -74					
		2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
		ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ					

ಕ್ರ. ಸಂ	ಶಾ. ಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ	ವ್ಯಯ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಬಿಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
81	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ತೇಜಸ್ವಿನಗರದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನಗರದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (102036)	150.00	111.70	0.00	111.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
82	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗೋಕುಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಲ್ವರ ಟೌನ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತಿನಗರ ಮುಖಾಂತರ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101688)	150.00	96.16	27.86	124.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
83	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಉದಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (92176)	100.00	77.90	14.00	91.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ
84	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಅಮರಗೋಳ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (101690)	150.00	81.63	36.30	117.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ
		2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
85	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಉದಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. (114446)	100.00	32.61	38.02	70.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
86	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.17ರ ಶಿವಗಿರಿಯಿಂದ ಸಿ.ಬಿ.ನಗರ ಬಸ್ ರೂಟ್ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (114447)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
87	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.13ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ.ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿಜಯಾನಂದ ನಗರ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (114414) Call-2	200.00	0.00	85.92	85.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
88	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಕಲಘಟಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೋಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (114154) Call-2	150.00	0.00	43.77	43.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
89	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.18ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೌಳಿಗಲ್ಲಿ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ (ಶ್ರೀ.ಕೋಟ್ಯಾಳವರ ಮನೆಯಿಂದ ಡಾ: ಮೈಗೂರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (114150)	30.00	0.00	26.36	26.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ
90	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.1ರ ರೇಲ್ವೆ ಹಳಿಯಿಂದ (ಟ್ರ್ಯಾಕ್) ಗೋವಾ ರಸ್ತೆ, ಹೊಲದ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ (ಕ್ಯಾರಕೊಪ್ಪ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (114448)	50.00				ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
91	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಜೋಗೇಯಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(114155) Call-	75.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	11	12	13	17
92	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ನವಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದ ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (114279) Call-2	150.00				1.20 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
93	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ನವಲೂರ ಸುಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ.(114507)	125.00				ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
94	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.22 ರ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಗ್ರಾಮದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. (115707)	20.00	0.00	13.82	13.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
95	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಶಿವಾನಂದ ನಗರದಿಂದ ಪ್ರಜಾನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(115708)	75.00	38.69	36.96	75.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
96	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ನವನಗರದ ಸಿಟಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. (115715)	20.00	0.00	14.72	14.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
97	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(115713)	100.00	0.00	50.00	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
98	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಉಣಕಲ್‌ಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(115712)	100.00	0.00	90.00	90.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ					
99	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 17 ರ ಸಿ.ಬಿ ನಗರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಶಿವಗಿರಿಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (131625)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
100	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 24 ರ ನವನಗರ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (129924)	50.00	0.00	49.06	49.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
101	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಅಮರಗೋಳ ಬೈರಿದೇವರಕೋಟದ ದಂಡಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(115705)	75.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
102	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ರೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಲುಪುವ ಹೊಲದಿಂದ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (124127)	75.00	0.00	40.55	40.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
103	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಅಮರಗೋಳ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಯಾಪೂರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು (ಕೊತ್ತಲ ಹೊಲದ ತಲುಪುವವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (115700)	50.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
104	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ತಾರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. (116886)	100.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
105	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ತಾರಿಹಾಳ ಅಂಡರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ದಿಂದ ತಾರಿಹಾಳಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. (117869)	150.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
106	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಮೋರ್ಚಿನ್‌ಗರದಿಂದ (ಲೋಹಿಯಾನಗರ) ಗಿರಿನಗರ (ಕರೆವರೆಗೆ) ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. (115696)	150.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
107	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.38 ರ ಅರುಣಾ ಕಾಲನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಗರ ಚೇತನಾ ಕಾಲನಿ ಸುರಭಿ ನಗರ, ಶಕ್ತಿನಗರದ ನಾಲಾದ ಬಸ್ ರೂಟ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (115693)	125.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
108	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಫೋರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್, ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್, ಶಿಮ್ಲಾ ನಗರ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ಶಿಮ್ಲಾನಗರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಗುರುನಾಥನಗರ, ಬಾಪೂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ದಿಂದ ಬಸವನಗರದವರೆಗೆ ಮೇಘರಾಜನಗರದಿಂದ ಆನಂದನಗರದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. (115682) Call-2	100.00	25.00	78.02	103.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
109	ಧಾರವಾಡ	ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಎವಿಎಟಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (115265)	720.00	81.00	347.49	428.49	2.75 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 700 ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
110	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 01 ಶ್ರೀನಗರ ಬಸ್ ರೂಟ್ (ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ) ದಿಂದ ಶಕ್ತಿನಗರ ಆತ್ಮಾನಂದ ನಗರ, ಜಲದರ್ಶಿನಿ ನಗರ, ಬಸವನಗರ ಒಳರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ (143680)	50.00				ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
111	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 11 ರ ಕುಸುಮನಗರ, ಪ್ರಶಾಂತನಗರ, ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲೋನಿ, ಸಂತೋಷನಗರ, ಶಿರಡಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (143819)	50.00				ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
112	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 18 ರ ಮಹಾಂತನಗರ, ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ, ದ್ವಾರವಾಟಿಕ ನಗರ, ಸಿಲ್ವರ ಆರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (143634)	50.00				ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ 146854 ರೂ 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು					
113	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 23 ರ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಶೆಟ್ಟರ ಕಾಲೋನಿಯ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (143677)	75.00				ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	11	12	13	17
114	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 19 ರ ಭವಾನಿ ನಗರ ಒಳರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (143877)	50.00				ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
115	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 24 ಬಿ.ಆರ್.ಟಿ.ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಪಿ ಪಾಟೀಲ್ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಾಯಾಪೂರ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ವಿನಾಯಕ ನಗರ ಹಾಗೂ ಬಾನಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (143800)	50.00				ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
116		ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 26 ರ ಸತ್ತೂರ ದ್ವಿಮದ ಕರೆಮ್ಮ ನಗರ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಒಳರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 143669	50.00				ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ 146873 ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು					
117	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 22 ಪೆಂಕಟಗಿರಿನಗರ ಮೈಲಾಲಿಂಗನಗರ, ಒಳರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (143637)	50.00				ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
118	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 26 ರ ಶಿವಾನಂದ ನಗರ, ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಭಾಗ-1 ಗಂಗಾಧರ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 143663	50.00				ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
119	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 30 ರ ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕದಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (143686)	50.00				ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ 147358 ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು					
120	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 29 ರ ಅಧ್ಯಾಪಕ ನಗರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕನಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪಜ್ಜನ ಮಠದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 143668	75.00				ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
121	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 25 ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (146458)	75.00				ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
122	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 33 ರ ಫೋಡಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕನಿಂದ ಕುಷ್ಟರೋಗ ಅಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (143675)	100.00				ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
123	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 33 ರ ಆನಂದ ನಗರ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (143674)	100.00				ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
124	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 26 ರ ವನಸಿರಿ ನಗರ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (143671)	75.00				ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾ. ಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
125	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 30ರ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ರೇಣುಕಾ ನಗರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟಿನ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (143683)	100.00				ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	4590.00	544.69	992.85	1537.54	
		ಕಲಘಟಗಿ-75					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
126	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಅನಗೋಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲಕೇರಿ ವರೆಗೆ ಮುಗದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ (66551)	400.00	285.25	0.00	285.25	ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
127	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೂರದಿಂದ- ಹುಣಸಿಕುಮರಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (66847)	100.00	116.29	33.21	149.50	ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6 ರೂ. 500 ವ ಇ ಸಂ 67980					
		2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/294/ಎಎಫ್/2015 ದಿನಾಂಕ: 08/01/2018					
128	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರವಾಡ-ಹಳಿಯಾಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅಂಬ್ಲಿಕೊಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಿಂದ 4.30 ಸುಧಾರಣೆ (80158)	250.00	269.01	1.74	270.75	ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
129	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಗೋಡ-ಮಂಡಿಹಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.80 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಂಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (98144)	350.00	222.68	28.56	251.24	ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
130	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರವಳ್ಳಿ-ತಾವರಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.90 ರಿಂದ 11.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (102662)	180.00	103.52	63.07	166.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
131	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಬದಕ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿಯಿಂದ- ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆ-ಬಿದರಗಡ್ಡಿ-ಅಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ-ಗರುಡಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಷಾಯಾ ಮುಕ್ತ ಕ್ರಾಸ್ ಕಿ.ಮೀ 14.600 ರಿಂದ 19.300 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (114030) call-2	190.00				ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
132	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಬ್ಯೂರ-ಕಲಘಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಷಾಯಾ ಮುಕ್ತಗಿ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (98690)	110.00	77.41	1.60	79.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
133	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ ಮಿಶ್ರಿಕೊಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಿಂದ 5.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (102652)	170.00	119.88	32.53	152.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	11	12	13	17
		2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
134	ಧಾರವಾಡ	ಅಳವಡಿಸಿದ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರಿ ದುಪ್ಪಿನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (115347)	150.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
135	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಮಟ್ಟಿ ಬಣದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (117724) Call-2	400.00	0.00	150.00	150.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
136	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಗನಗರಕೊಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟೆ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆಯ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.(123781)	100.00	38.00	49.67	87.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
137	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದುಮ್ಮವಾಡ-ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆಯ ದುಮ್ಮವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.(124007)	50.00	30.91	10.91	41.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
138	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಳಗಿಯಿಂದ ಕರ್ಲಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (116073) Call-2	60.00	0.00	57.61	57.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
139	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸರಂಬಿಯಿಂದ ಗುಳೆದಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.53 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (116075)	40.00	0.00	33.46	33.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
140	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸೂರ ಓಣಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಿಂದ ಬಿಸನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ವರೆಗೆ) (123784)	100.00	0.00	84.52	84.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
141	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರ-ದ್ಯಾಮಾಪೂರ-ಪಾಲಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕು ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (117987)	150.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
142	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡದ ಐವಟಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (114811)	495.00	268.86	91.83	360.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	3295.00	1531.81	638.71	2170.52	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	27762.00	11601.22	5943.24	17494.46	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ನವಲಗುಂದ-69 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ) (136397)	30.00	0.00	22.35	22.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
2	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ಪೋಚ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (144327)	80.20	0.00	56.71	56.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಿವಾಡ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(143990)	20.00	0.00	9.34		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
4	ನವಲಗುಂದ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ಪ್ಯಾಕೇಜ 1) ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ಪೋಚ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ /ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ಪೋಚ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ಪೋಚ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	23.94	23.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ಪೋಚ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	7.58	7.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರೇಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (148780)	80.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
7	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(149799)	25.00				ಎಲ್ ಒ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
8	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ನವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಮೊರಬ, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ, ಶಿರಕೋಳ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಮಣಕವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಾಗೂ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(149863)	225.00	0.00	58.90	58.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	580.20	0.00	178.82	169.48	
		70-ಕುಂದಗೋಳ					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
9	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ (ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಾಳಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ಕಡೆಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (134168)	20.00	0.00	24.17	24.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
10	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಗರಿಬಪ್ಪ ಶಿಗ್ಗಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳಸದ ಕ್ರಾಸ್ ಕೂಡುರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144731)	56.70				ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
11	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಕಲಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (144429)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.(143992)	25.00	0.00	16.41	16.41	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
13	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಕೊಪ್ಪದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ, ಪಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕುರಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಿ ವಡ್ಡರ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೂರಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(148999)	170.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
14	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಾಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(149456)	60.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ (ಕಮಡೋಳ್ಳಿ-ಶಿರೂರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾರ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಯಲಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯಿಂದ ಗೊರನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ, ಯಲಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮನೆವರೆಗೆ, ಮತ್ತು ಗುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡಗೇರಿ-ಗೌಡಗೇರಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (149640)	220.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯಿಂದ ಹಿರೇಹರಕುಣಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (150131)	60.00				ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
17	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಗೋಳ ಪಟ್ಟಣದ ದೇವನೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (149643)	60.00				ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	681.70	0.00	40.58	40.58	
		ಧಾರವಾಡ-71					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
18	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3ರ ಆದರ್ಶ ನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ತಡಕೋಡ ನವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 8ರ ಮಣಿಕರ ನಗರ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (135225)	100.00	27.84	74.16	102.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಮೊಸ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
19	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಕಟ್ಟಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡವ / ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (145331)	29.23	0.00	23.72	23.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
20	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಯಾದವಾಡ, ಸೋಮಾಪುರ, ವನಹಳ್ಳಿ, ತಡಕೋಡ, ನರೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಹಾಂತೇಶ್ವರ ನಗರ, ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಶಿವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹನಮನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (149667)	200.00	0.00	90.53	90.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ, ನರೇಂದ್ರ, ಗೋವನಕೊಪ್ಪ, ಪುಡಕಲಕಟ್ಟಿ, ಗರಗ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ/ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (149675)	150.00	0.00	69.11	69.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	479.23	27.84	257.52	285.36	
		ಮತಕ್ಷೇತ್ರ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ (72)					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಫ್ರೆಸಕ್ಟ್ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
22	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 57 ರ ಕೆ. ಬಿ. ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (132916)	100.00	63.65	29.91	93.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
23	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:67 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೆಟ್ಲೆಮೆಂಟ್ 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಿಡಿ ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನ ರಸ್ತೆ ಸಿ ಸಿ ಪೆವಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.(132928)	92.51	67.72	17.76	73.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
24	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 67 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೆಟ್ಲೆಮೆಂಟ್‌ನ ದೊಡ್ಡಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ, ಕೊಳವೆ ಹಾಕಿ, ತೆರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಒಳರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (133474)	100.00	0.00	104.85	104.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
25	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 63 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಟೂರ ರೋಡ್ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಹಾಕಿ ತೆರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಪೆವಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು. 144178	141.85	0.00	73.38	73.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:61 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೃಪಾದಾನಂ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ತೆರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸ್ಮಶಾನ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಸಿ ಸಿ ಪೆವಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.(149498)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:61 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬುದ್ಧವಿಹಾರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೌಲಿಲಿ ಜೋಪಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಹಾಕಿ ತೆರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(149499)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
28	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:62 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಬಿಎಚ್‌ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಣದ ಭಟ್ಟಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.(149500)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಒಟ್ಟು			734.36	131.37	225.90	345.33	
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73							
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
29	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 35 ರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (133189)	46.32	17.75	13.25	31.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
30	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 44 ರ ಹಳೇ ಎನ್.ಎಚ್.-4 ರಸ್ತೆಯ ಭೋವಿ ಓಣಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಗುಡಿಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (133016)	100.00	49.09	40.05	89.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 44 ಅರವಿಂದ ನಗರದ ಚಲವಾದಿ ಓಣಿ ಎರಡನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (134500)	25.22	0.00	19.08	19.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
32	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಪನಕೊಪ್ಪದ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನಕೇರಿ, ಸಿದ್ದಾಮನಗರ 2 ನೇ ಹಾಗೂ 4 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಚಪ್ಪನತೋಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ. (148589)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
33	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:59 ರ ಸಾಗರ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಒಡ್ಡರ ಓಣಿಯ ಒಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ. (148590)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
34	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:54 ರ ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಭುವನೇಶ್ವರನಗರ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (148591)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	471.54	66.84	72.38	139.22	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಹ) 74					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
35	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19 ರ ಸರಸ್ವತಿಪುರ ಕೊರವರ ಓಣಿಯಿಂದ ವಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು (133002)	40.00	0.00	27.51	27.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
36	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 17 ರ ಮಹಾಮನೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು (132860)	15.00	0.00	11.03	11.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
37	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 10 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೆಹರು ನಗರ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು (144583)	25.00	0.00	16.98	16.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
38	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 10 ರಲ್ಲಿ ಜಾಧವ ಕಾಲನಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (144575)	20.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟೈವಾಕ ಫಾಕ್ಟರಿ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು (144589)	30.00	0.00	21.60	21.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
40	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾಂಬವಂತ ನಗರ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು(144584)	20.00	0.00	14.98	14.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
41	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೌಳಿಗಲ್ಲಿ ತಿಬೆಲಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (144591)	19.00	0.00	16.06	16.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
42	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 23 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರನಗರ ಸಿಎಮ್‌ಡಿಆರ್ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನವಲೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (145150)	15.00	0.00	10.62	10.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
43	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 23 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಾನೇಶ್ವರಿನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಒಳರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (145348)	20.00	0.00	13.92	13.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
44	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 23 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು (145336)	25.69	0.00	22.35	22.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
45	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 25 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು (144547)	20.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
46	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 25 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೈಲಾರಲಿಂಗನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (144556)	20.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
47	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 27 ರ ಅಮರ ನಗರ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ನಾಗಮ್ಮನವರ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು. (144226)	20.00	0.00	12.53	12.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
48	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 26ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಯಾಸುರ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (144558)	20.00	0.00	14.53	14.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
49	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 34 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (144229)	25.00	0.00	18.19	18.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
50	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 33 ರ ಫೋಟಿಕೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.34 ರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ನಗರ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಮಾಡುವುದು.(148446)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	434.69	0.00	200.30	200.30	
		ಕಲಘಟಗಿ-75 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
51	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134299)	10.00	0.00	6.59	6.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
52	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವೇಶನ್ ನಾಗಲಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134228)	10.00	0.00	7.27	7.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
53	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ /ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144061)	20.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
54	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಭಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ /ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144062)	10.00	0.00	6.85	6.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
55	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ /ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (145164)	10.17	0.00	7.04	7.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
56	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ / ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144084)	15.00	0.00	9.62	9.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
57	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡಲಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ / ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144085)	10.00	0.00	7.07	7.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
58	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ / ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144086)	15.00	0.00	11.52	11.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
59	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ / ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144087)	13.00	0.00	8.32	8.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
60	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸರಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ / ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144088)	15.00	0.00	9.62	9.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
61	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಳಗಿಹುಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ / ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144089)	10.00	0.00	6.38	6.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
62	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ / ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144090)	10.00	0.00	6.39	6.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
63	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ / ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144091)	15.00	0.00	11.45	11.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
64	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹನಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ / ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144092)	10.00	0.00	6.32	6.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
65	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗದ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಳಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣಚಿ ಹಾಗೂ ಕೋಗಿಲಗೆರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(149432)	60.00				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 10/03/2022

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
1	2	3	4	11	12	13	17	
66	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು ಕಲಘಟಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಕಾರವಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಲಗಿನಕಟ್ಟೆ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಲಾಬ್ ಹಾಗೂ ಪೆವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ತಂಬೂರ ಹಾಗೂ ಜುಂಜನಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ, ಗಂಜಿಗಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಗುಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(149479)	250.00					ಎಲ್ 2 ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	483.17	0.00	104.44	104.44		
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	3864.89	226.05	1079.94	1284.71		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು	ವ್ಯಯಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
74	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳ್ಯ-ಬೇಂಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಭಸಾನಿನಗರ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಎಸ್‌ಬಿಎ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (99994)	300.00	166.00	114.06	280.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
75	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ಮಂಗಳೂರಿ - ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೂಡುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಟಿಂಬರ ಯಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ವಾಲಾ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (101672)	500.00	525.22	0.00	525.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
76	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೋಕುಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಗರದ 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಪದ್ಮರಾಜನಗರದ ವರೆಗೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (102636)	200.00	196.15	0.00	196.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
77	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರೇಣುಕಾ ನಗರ, ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಇವರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) (101707)	500.00	442.36	0.00	442.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
78	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಈಶ್ವರ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಇವರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) (101663)	500.00	279.43	257.94	537.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
79	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್-ಶಿವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಕಿ.ಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (101660)	500.00	364.77	42.47	407.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		2019-20 ನೇ ನಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
80	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಮಾರಡಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.(116281)	700.00	175.00	235.80	410.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	6740.00	4683.73	1078.96	5762.69	
		ಧಾರವಾಡ -74					
		2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
		ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ					

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು	ವ್ಯಸಕ್ತ ಪಾಲಿಸ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
68	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ನ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಡ್ ನಂ: 35 ಮತ್ತು 36 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (101759)	500.00	312.11	163.22	477.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
69	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಹುಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಲೇ-ಔಟ್ ರಾಜೀವನಗರ, ಚೇತನಾ ಕಾಲೇಜು ವೃತ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೋನಿ 4 ನೇ ಫೇಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (102141)	500.00	320.66	0.00	320.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
70	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗೋಕುಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊಸಾಹತು ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ:216:ಎಎಫ್‌ಎ:2019ಇ-ಕಚೇರಿ: ದಿನಾಂಕ: 12/07/2019) (106782)	320.00	102.97	62.71	165.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
71	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ನ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಂಗಸೂಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರ ಶಿರೂರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧೀಶ್ವರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡುವ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ:216:ಎಎಫ್‌ಎ:2019ಇ-ಕಚೇರಿ: ದಿನಾಂಕ: 12/07/2019) (110346)	200.00	0.00	57.34	57.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
72	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ವಿಜಯಪುರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಹೇಮಂತ ನಗರ, ಸುಭಾಷ ನಗರ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಜಕ್ಕಲಿ ಲೇ-ಔಟ್, ಪಾಟೀಲ್ ಲೇ-ಔಟ್, ಯುರೇಕಾ ಕಾಲನಿ, ಕೇಶ್ವರನೂರ, ಹೊಸ ಬಾದಾಮಿನಗರ ಹಳೇ ಬದಾಮಿ ನಗರ, ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಲೇ-ಔಟ್, ಮಧುರಾ ವಿಸ್ತೇಟ್, ಮಧುರಾ ಚೇತನ ಕಾಲನಿ, ಆಕಾಶ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಪಾರ್ಸವಾಡಿ, ವಿನಯ ಕಾಲನಿ, ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಗಾಯತ್ರಿನಗರ, ಸೂರ್ಯನಗರ ಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (102347)	400.00	265.74	0.00	265.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ವಿಜಯಪುರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳಾದ ನವೀನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ದೇಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಶಿವಗಂಗಾ ಲೇಔಟ್, ಬೆಳವಣಕಿ ಕಾಲೋನಿ, ವಸಂತನಗರ, ಹೊಸ ಪಿ & ಟಿ ಕಾಲನಿ, ಮುದಗಲ್ ಲೇಔಟ್ ಅರಿಹಂತ ನಗರಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (99985)	400.00	231.48	143.42	374.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	12	13	14	18
		ನವಲಗುಂದ-69					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	ನವಲಗುಂದ	ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಶ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಮೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (144323)	10.36	0.00	7.79	7.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	10.36	0.00	7.79	7.79	
		ಕುಂದಗೋಳ-70					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
2	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಮಾರಡಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144362)	8.95				ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	8.95	0.00	0.00	0.00	
		ಧಾರವಾಡ-71					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
3	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಜೀರಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ/ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (144944)	8.76				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	8.76	0.00	0.00	0.00	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
4	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 62 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಟೂರ ರೋಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಬ್ರೀಡ್ಜ್ ವರೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಹಾಕುವುದು (144177)	25.86	0.00	20.32	20.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	25.86	0.00	20.32	20.32	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	12	13	14	18
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
5	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 44 ಅರವಿಂದ ನಗರದ ಚಲವಾದಿ ಓಣಿ ಎರಡನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (145188)	6.22	0.00	4.90	4.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	6.22	0.00	4.90	4.90	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪ)-74					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
6	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 32 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋಕುಲ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಗರದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು. (144431)	26.92	0.00	18.59	18.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	26.92	0.00	18.59	18.59	
		ಕಲಘಟಗಿ-75					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
7	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ/ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144095)	14.13	0.00	9.61	9.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	14.13	0.00	9.61	9.61	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	101.20	0.00	61.21	61.21	

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಮಾಹೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	12	13	14	18
		ನವಲಗುಂದ-69 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಶ್ವಸಾನಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(131382)	15.00	0.00	11.19	11.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ನವಲಗುಂದ	ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (132802)	20.00	0.00	13.75	13.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (136398)	35.00	0.00	28.61	28.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
4	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (144328)	24.24				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿನಗರ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(146851)	15.00	0.00	11.21	11.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ನವಲಗುಂದ	ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (149230)	100.00	0.00	55.56	55.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	12	13	14	18
7	ನವಲಗುಂದ	<p>ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಪ್ಯಾಕೇಜ-1</p> <p>1) ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ</p> <p>2) ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಲವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ</p> <p>3) ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ</p> <p>149190</p>	80.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ನವಲಗುಂದ	<p>ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಪ್ಯಾಕೇಜ-2</p> <p>1) ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶೀರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ</p> <p>2) ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತುಪ್ಪದಕುರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ</p> <p>3) ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ</p> <p>4) ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ</p>	70.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	12	13	14	18
9	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಲೆಮೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 149294	100.00	0.00	48.66	48.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	459.24	0.00	168.98	168.98	
		ಕುಂದಗೋಳ-70 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
10	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯ (ಶಿವಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಇಂಗಳಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (125762)	15.00	0.00	9.71	9.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
11	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯ (ಗದಿಗೆಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (125760)	15.00	0.00	7.37	7.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
12	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ (ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಿನ್ನರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೊಡ್ಡಿವಾಡ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (134165)	10.00	0.00	7.68	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
13	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಡೇದಮಡ್ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ (ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಪರಮೇಶ ಗುಂಜಳ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (134166)	9.55	0.00	6.57	6.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	12	13	14	18
14	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ (ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಟಗಿಯವರ ಹಿತ್ತಲವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (134167)	10.00	0.00	7.67	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
15	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಡರಶಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (144182)	20.00	0.00	12.73	12.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
16	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟದೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ನಿಲಯದಿಂದ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (144562)	25.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (144469)	17.14				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	12	13	14	18
18	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ ಹೇಮಂತಪ್ಪ ಪಡೇಸೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾದೇವಿ ಗುರುವಿನಹಳ್ಳಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಗುಂಜಳ ಮತ್ತು ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (149637)	120.00				ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
		ಒಟ್ಟು	241.69	0.00	51.73	36.38	
		ಧಾರವಾಡ-71					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
19	ಧಾರವಾಡ	1) ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 3 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ-ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳು 2) ದುಬ್ಬನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳು 3) ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ. 26.60 ಲಕ್ಷಗಳು (132869)	66.60	0.00	67.74	67.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
20	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರ ಹಾಗೂ ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡವ / ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (145300)	50.36	0.00	50.23	50.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	12	13	14	18
21	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ, ಕೋಟುರ, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಹಂಗರಕಿ ಹಾಗೂ ಮುಳಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (149434)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ, ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಸೈಬನಕೊಪ್ಪ, ಚಂದನಮಟ್ಟಿ, ಬೇಗೂರ, ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಈರಪ್ಪಾ ಕಲ್ಲಾಡರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (149679)	120.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	336.96	0.00	117.97	117.97	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
23	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:63 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ಪವಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು. (133017)	86.48	61.14	20.22	81.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
24	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 81 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೆಟ್ಟಮೆಂಟ್‌ದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (144304)	125.05	0.00	38.03	38.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	12	13	14	18
25	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:80 ರ ನೇಕಾರ ನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮೇದಾರ ಜನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ವಿನಾಯಕ ಚೌಕ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(149597)	60.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	271.53	61.14	58.25	119.39	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-(73)					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
26	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 32 ರ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪದ ಬೀಳಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(134043)	37.08	20.99	4.20	25.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 32 ರ ಕೇಶ್ವಾಪೂರ ತಳವಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134042)	100.00	86.18	6.38	92.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
28	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 32 ರ ಬೀಳಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಗೂ ತಳವಾರ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ವರ್ಕ ಇಂಟೆಂಡ ನಂ: 133983)	19.29	0.00	13.86	13.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
29	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಶ್ವಾಪೂರ ತಳವಾರ ಓಣಿ ಹಾಗೂ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪದ ತಳವಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆಗೆ ಫೇವರ್ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (144054)	41.53	0.00	19.31	19.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	12	13	14	18
30	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಓಣಿ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 36 ರ ಉಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಓಣಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 37 ರ ಬಾರಕೇರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ. (148592)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
31	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 45 ರ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ದಂಡಪ್ಪನವರ ಚಾಳ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 52 ರ ಕೇಶೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (148593)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	397.90	107.17	43.75	150.92	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಹ) 74					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
32	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 38 ಜೈಹನುಮಾನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. (133430)	25.00	14.93	4.15	19.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
33	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 22 ರ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು. (134175)	10.00	0.00	6.96	6.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
34	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 22 ರ ಇಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು (132999)	25.00	0.00	17.05	17.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	12	13	14	18
35	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22 ರ ಇಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು. (134125)	10.02	0.00	7.27	7.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
36	ಧಾರವಾಡ	ಅ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1 ಕೆಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ರೂ. 70.00 ಲಕ್ಷ ಆ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜೋಗಯಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷ (134172)	90.00	39.31	55.56	94.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ							
37	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 28 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ವರ್ತುಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (144260)	25.59	0.00	17.10	17.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 28 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಳಸಣ್ಣವರ ಓಣಿಯ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (144258)	25.00	0.00	12.60	12.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 33 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆನಂದ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(144259)	19.00	0.00	13.75	13.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 20ರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ನಗರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು	100.00				ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 10/03/2022

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	12	13	14	18
41	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಶಿನಕೊಪ್ಪ-ಜೋಗಯಲ್ಲಾಪೂರ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗ ವಾಸಿಸುವ ಗ್ರಾಮ) ದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಬಿ.ಆರ್.ಟಿ.ಎಸ್) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (149677)	250.00	0.00	80.74	80.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	579.61	54.24	215.18	269.42	
		<u>ಕಲಘಟಗಿ-75 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</u>					
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
42	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (133097)	10.00	0.00	7.72	7.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
43	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(133101)	10.00	0.00	8.16	8.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
44	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (135203)	10.00	0.00	6.80	6.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
45	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವೀರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ. ನಾಗಪ್ಪ ಅಂಚ್ಚೇನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ಪವಾಡಪ್ಪಗೌಡ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (135586)	20.00	0.00	15.25	15.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
46	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134139)	10.00	0.00	7.29	7.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	12	13	14	18
47	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಕಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134140)	10.00	0.00	6.90	6.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
48	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134141)	20.00	0.00	13.15	13.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
49	ಕಲಘಟಗಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಳಗಿಹುಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (132372)	10.00	0.00	7.04	7.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
50	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ /ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144093)	10.00	0.00	6.39	6.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
51	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸರಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ /ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144094)	10.00	0.00	6.38	6.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
52	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ತೋಲಗಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗರಗ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (146562)	14.09	0.00	11.11	11.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
ಒಟ್ಟು			134.09	0.00	96.19	96.19	
ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			2421.02	222.55	752.05	959.25	

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-136 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ.
ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಮಾಹೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲವಂತ ಶಿವನಾಪೂರ ದ್ಯಾವನಕೊಂಡ ರಸ್ತೆಯ ಬೆಲವಂತ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(148942)	34.95				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	34.95	0.00	0.00	0.00	
		ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು					
2	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ (ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಮಾರೇಶ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ ಯು ಕಿನ್ನೂರಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಪ್ಪ ಡೊಳ್ಳಿನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (125763)	16.09	0.00	11.41	11.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	16.09	0.00	11.41	11.41	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	51.04	0.00	11.41	11.41	

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-135 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿತರಣೆ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಹಿತಿ 2022 ರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಿವಾರ (ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗನಕೊಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಗಂಭೀರಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106768)	144.46	92.96	0.06	93.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಬಕದಹೊನ್ನಳ್ಳಿ - ಬೀರವಳ್ಳಿ ಬೆಂಡಾಗಲಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬೀರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (133263)	99.48	0.00	67.14	67.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು
		ಒಟ್ಟು	243.94	92.96	67.20	160.16	
		ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
3	ನವಲಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಿರ್ಲಾಪುರ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 24.602 ರಿಂದ 24.694 ರವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (132795)	6.35	2.67	0.00	2.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	6.35	2.67	0.00	2.67	
		ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
4	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇನಾಮಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(149886)	6.84				ಎಲ್ ಒ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
5	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ (ಬಸ್ ಸ್ವಾಯಂಜನಿತ ಮರವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡೆಗೆ) ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.(149887).	15.00				ಕಾರ್ಯಾಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	21.84	0.00	0.00	0.00	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	272.13	95.63	67.20	162.83	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣ
1	2	3	4	11	12	13	17
10	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 137 ರಿಂದ ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(149885)	68.99				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	66.51	58.60	3.78	62.38	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	449.47	289.60	83.84	373.44	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಕಲಘಟಗಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡಲಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಡಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.80ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (108240)	208.10	171.70	3.02	174.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
2	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ-ಚಿಕ್ಕಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -01ರ ಕಿ.ಮೀ 355.00 ದಿಂದ 356.96 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಖರಣ ಮಾಡುವುದು. (133248)	74.86	52.83	45.98	98.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದುಮ್ಮವಾಡ ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.80 ದಿಂದ 9.20 ದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (133254)	100.00	6.47	31.06	37.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರವಾಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಳಸನಕೊಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ.(148961)	154.75				ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವ್ಯಕ್ತ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	382.96	231.00	80.06	311.06	
		ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
5	ನವಲಗುಂದ	ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ-ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ-ನಾವಳ್ಳಿ - ತುಪ್ಪದಕುರಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (149684)	14.57	0.00	11.06	11.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
6	ನವಲಗುಂದ	Improvements to Navalgund -Ron-cross to Gudisagar-Naganoor-Kadadalli-Tadahala-Kongwada-Datnala MDR in Gudisagar Village Limit in Navalgund Taluk, Dharwad Dist (Navalgund Constituency) KPWD/2021-22/RD/Work_INDENT 149189	200.00	0.00	57.05	57.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ನವಲಗುಂದ	Improvements to Savadatti-Hebbala Via Yellamma Gudda-Hanchinala road from K.m 25.40 to 26.70 in Navalgund Taluk, Dist: Dharwad KPWD/2021-22/RD/Work_INDENT 149188	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ನವಲಗುಂದ	Improvements to Halakusugal Road Via Padesuru-Shanawada MDR in Halakusugal Village Limit at Navalgund Taluk, Dharwad Dist (Navalgund Constituency) KPWD/2021-22/RD/Work_Indent 149182	200.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			514.57	0.00	68.11	68.11	
		ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು					
9	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಗೋಳ ಗುಡೇನಕಟ್ಟೆ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.59 ರಿಂದ 4.05 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (108665)	66.51	58.60	3.78	62.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಲೂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
		ನವಲಗುಂದ-69					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	ನವಲಗುಂದ	ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಶಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (144326)	5.69	0.00	4.25	4.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	5.69	0.00	4.25	4.25	
		ಕುಂದಗೋಳ-70					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
2	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಣಶಿಕಾರಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144319)	6.54				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	6.54	0.00	0.00	0.00	
		ಧಾರವಾಡ-71					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
3	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ/ಎನ್.ಟಿ ಕಾಲನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (144946)	7.32				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	7.32	0.00	0.00	0.00	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಪರ್ಕ-72					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
4	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 81 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೆಟ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಾಳವ್ವನ ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಪೇವಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು (144696)	9.50	0.00	6.79	6.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	9.50	0.00	6.79	6.79	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಪರ್ಕ-73					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
5	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 32 ರ ಕೇಶವಪುರ ತಳವಾರ ಓಣಿಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಪೇವರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು (145191)	4.08	0.00	2.74	2.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	4.08	0.00	2.74	2.74	
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ (ಪ)-74					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಫ್ರೆಸಕ್ಟ್ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	11	12	13	17
6	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 11 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಒಳರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು (144176)	9.89				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	9.89	0.00	0.00	0.00	
		ಕಲಘಟಗಿ-75					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
7	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವೇಚ್ಛನ ನಾಗಲಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ/ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (144063)	6.58				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	6.58	0.00	0.00	0.00	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	49.60	0.00	13.78	13.78	

ಅನುಬಂಧ-1 ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್. (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 266 ದಿ:- 03-02-2023 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಲೋ.ಇ. ವಿಭಾಗ ಗದಗ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ (ಜನವರಿ-2023 ರವರೆಗೆ)

ಕ್ರಮಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಗದಗ ಕಳಸಾಪುರ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಹಂಗನಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ದಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 102068(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	490.00	24.45	482.81	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸೈದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 100599(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	70.00	23.21	71.88	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಅಂತೂರ ಬಂತೂರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.00 ದಿಂದ 8.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101300 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	200.00	0.00	193.07	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೆರ್ತಿ ಹುಲಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೀಡಿಯನ್ ಸಮೇತ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 102070 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	225.00	100.05	193.34	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸೂಡಿ ದ್ಯಾಮುಣಸಿ ಮುಶಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ, ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರ ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 6.50 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ - 23802 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	0.08	94.49	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಇ.ಓ.ಟಿ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
6	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕೊತಬಾಳ ತಳ್ಳಿಹಾಳ ಹೊನ್ನಿನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ತಿ ವಇ 87643 (ರೂ: 150.00)(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	100.00	0.00	78.94	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 7.00 ದಿಂದ 9.00 (ಮುದೇನಗುಡಿಯಿಂದ ಹುಲ್ಲೂರ ಕಡೆಗೆ) ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115067 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	140.00	37.55	57.55	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
8	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣ ಜಕ್ಕಲಿ ನರೇಗಲ್ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 10.00 ದಿಂದ 15.00 (ಜಕ್ಕಲಿಯಿಂದ ನರೇಗಲ್ ವರೆಗೆ) ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115039 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	19.59	202.74	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
9	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕಲಿ ಮಾರನಬಸರಿ ಹಾಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.30 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 140843 (ನಂ:ಲೋಇ/ 55/ ಐಎಫ್‌ಎ /2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 20-07-2021	500.00	305.97	506.57	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾವಾಡಿ ಬೇಲೂರ (ರಾಹೆ-63) ದಿಂದಾ ಇಟಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7537 ದಿ:- 14-02-2022 150330	300.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
11	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೂಡಿ ದ್ಯಾಮಾಸಿ ಮುಖೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 150332 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7537 ದಿ:- 14-02-2022	100.00	0.00	0.00	ಜ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
12	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಇಟಗಿ ಮುಖೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7537 ದಿ:- 14-02-2022 150329	450.00	80.60	80.60	ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಂ ಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಿ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154	ಗದಗ ಹರ್ಲಾಪೂರ-ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101713(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	66.92	101.98	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.59 ರಿಂದ 15.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 114469 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	180.00	0.06	185.68	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಂಡೂರ ಡೋಣಿತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 14.50 ರಿಂದ 17.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 114466 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	180.00	2.24	180.14	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ - ಸಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.78 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 97396 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	69.85	69.91	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
17	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ ಅಂಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ದಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114856 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	175.00	22.93	178.37	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
18	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ-ಮ.ಬಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ದಿಂದ 7.00 ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 12.00 ರ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114854(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	170.00	61.79	170.53	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
19	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 13.90 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 14.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 114699 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	80.00	39.84	64.95	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
20	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ನೆಲೋಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 6.50 ದಿಂದ 8.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 119749 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	30.26	86.11	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
21	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಿಹಾಳದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.80 ಕಿಮೀ ಯಿಂದ 13.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 134986(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಇಂ(ಉ)/ತಾಸ-4/ಸಇಂ-1/ಗವಿ/5054 ಜಿಮುರಸು/2020-21/08811/ ನಾಂಕು:- 02-02-2021) (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	70.00	131.51	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
22	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ನೆಲೋಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಗಸ್ತೀರ್ಥ ಹರದಗಟ್ಟಿ ಅಮರಾಪುರ ಹುಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.92 ರಿಂದ 11.90 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 134987 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಇಂ(ಉ)/ತಾಸ-4/ಸಇಂ-1/ಗವಿ/5054 ಜಿಮುರಸು/2020-21/08811/ ದಿನಾಂಕ:- 02-02-2021) (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	50.05	99.56	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
23	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:418: ಐಎಫ್‌ಎ:2020 : (ಇಕಫೇರಿ) ದಿ: 23-12-2020)ವ್ಯಕ್ತ ಕಫೇರಿ ಪತ್ರ ನಂ: 2483: 27-08-2021 ವಇ 142426	495.00	490.96	490.96	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
24	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರವಿ ಛಬ್ಬಿ - ಬಟ್ಟೂರು - ಮ. ಬಡ್ಡಿ - ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.50 ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ-147901 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಫೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	490.00	0.00	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
25	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳು ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಮಾಜೀನಹಳ್ಳಿ ಕೂಸಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 13.95 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವಇ- 149565 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08.02.2022ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	450.00	0.05	0.05	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ನೆಲೋಗಲ್ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಅಗಸ್ತೀರ್ಥ, ಹರದಗಟ್ಟಿ ಅಮರಾಪುರ, ಹುಲ್ಲೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.70 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 150603 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	390.00	0.05	0.05	ಡಬ್ಲ್ಯು ಬಿ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ಇಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 150604 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	300.00	0.00	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯು ಬಿ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
28	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡರಕಟ್ಟೆ- ಕುಂದ್ಲೆ ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.86 ಇಂದ 5.56 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 150655 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	230.00	0.05	0.05	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಂ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಕೋರ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಹಮ್ಮಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.13 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102335 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	280.00	13.26	288.91	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹಮ್ಮಿಗೆ ಜಿ.ಮು.ರ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 114473 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	0.08	102.07	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನೂರತಾಂಡಾ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 151281 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	300.00	0.10	0.10	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್‌ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
32	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಲ್ಹಾಳ ಹಮ್ಮಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.02 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 151282 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08.02.2022ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	300.00	0.05	0.05	1 ಕಿಮೀ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
33	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲಕೇರಿ ಗಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ವ ಇ 152624 ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08.02.2022ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	100.00	0.05	0.05	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
34	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲವಿಮಾಪುರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 127300 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	24.40	123.83	ಸೇತುವೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
35	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಬನಹಟ್ಟಿ ಅಮರಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.10 ದಿಂದ 8.40 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115535(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	80.37	142.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
36	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(1) ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ದಿಂದ 11.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅ ಮೊ ರೂ: 40.00) 2) ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ- ಕಣಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.30 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅಂ ಮೊ ರೂ: 40.00) ಬದಲಾಗಿ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.55 ರಿಂದ 11.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 404: ಐಎಫ್‌ಎ: 2021 (ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 18-05-2021 ವ ಇ 140646	80.00	37.12	87.12	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
37	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಗುಂದ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.00 ದಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 142699 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/554/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 23-08-2021 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 3228 ದಿ:- 26-08-2021	400.00	125.40	229.02	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
38	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕಂಡಿ ಕಣಗಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 117718 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	400.00	126.81	426.33	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
39	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟಾಪುರದಿಂದ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.35 ದಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ - 117728(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	92.18	322.18	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
40	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್ ಹೆಚ್-63 ದಿಂದ ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 1.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 682 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 ದಿಃ- 23-05-2022)	900.00	0.28	0.28	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
41	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-138 ರಸ್ತೆಗೆ ಹುಲಿಕೋಟೆ ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್. ನಿಂದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮೂಲ ಪತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 317 ಐಎಫ್‌ಎ 2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿಃ- 26-04-2022) ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 998 ದಿಃ -12-05-2022 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ:- 5054 ರಾಹೆ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ 5054 ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಧಾರಣೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1805 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿಃ 16.12.2022	500.00			ಅಂದಾಜು. ಪತ್ರಿಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
42	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಕಿರಟಗೇರಿ ಕುರಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152538ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 507 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 ದಿಃ- 11-04-2022 (1/4) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 ದಿಃ- 13-04-2022)	340.00	0.18	0.18	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
43	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡವಿ ಸೋಮಾವೂರ ಅಡವಿ ಸೋಮಾವೂರ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 152539ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 507 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 ದಿಃ- 11-04-2022 (1/4) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 ದಿಃ- 13-04-2022)	275.00	0.05	0.05	ಬಿ ಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎಸ್ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.
44	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಹೋಡ ಹೊಂಬಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 152544 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 507 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 ದಿಃ- 11-04-2022 (2/4) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 ದಿಃ- 13-04-2022)	390.00	90.48	90.48	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಂ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22'ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
45	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಲಕ್ಕಂದಿ ಕಡಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಂದಿಪೀರ ದರ್ಗಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್-45 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 152545 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 507 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 ದಿ:- 11-04-2022 (2/4) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 ದಿ:- 13-04-2022)	220.00	0.05	0.05	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
46	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಲಕ್ಕಂದಿ-ಜಂತ್ಲಿಶಿರೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 152546. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 507 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 ದಿ:- 11-04-2022 (2/4) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 ದಿ:- 13-04-2022)	150.00	0.05	0.05	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
47	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ನಾಗಮುದ್ದರ ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಗದ್ದಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 152547 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 507 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 ದಿ:- 11-04-2022 (2/4) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 ದಿ:- 13-04-2022)	270.00	0.05	0.05	ಸೇತುವೆ ರಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
48	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಂಬಳ-ಕದಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.20 ರಿಂದ 9.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 507 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 ದಿ:- 11-04-2022 (3/4) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 ದಿ:- 13-04-2022) 152540	410.00	0.12	0.12	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಹಾಗೂ ಸಿ ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
49	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕಿರಟಗೇರಿ ಯರಬೆಲೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 507 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 ದಿ:- 11-04-2022 (3/4) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 ದಿ:- 13-04-2022) 152541	350.00	0.07	0.07	2.70 ಕಿಮೀ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
50	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಗೋಟಿ - ಮದಗಾನೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 507 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 ದಿ:- 11-04-2022 (4/4) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)(ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 ದಿ:- 13-04-2022) 152542	78.00	38.21	38.21	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
51	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ-ನೀರಲಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 03.00 ರಲ್ಲಿ (ನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ ನಿರ್ಮಾಣ.ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 507 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 ದಿ:- 11-04-2022 (4/4) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 ದಿ:- 13-04-2022). 152543	78.00	0.05	0.05	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
52	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಪೆಪ್-63 ರಿಂದ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ದುಂಡಾರ ಚಿಕ್ಕಹಂಪದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.80, 1.20 ರಿಂದ 4.60 ಹಾಗೂ 6.00 ರಿಂದ 7.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಶಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (2/6) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 532 ದಿ:- 22-04-2022) 152551	320.00	0.05	0.05	ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೆಡ್ ವಾಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
53	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಯಲಗೋಳ ಗಾವರವಾಡ ಬಳಗಾನೂರ ಲಿಂಗದಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.89 ರಿಂದ 17.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಶಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (2/6) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 532 ದಿ:- 22-04-2022) 152548	170.00	0.05	0.05	ಸಿ ಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಡಬ್ಬಲ್ ಎಂ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
54	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಶ್ಯಾಗೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 19.41 ರಿಂದ 19.91 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಶ್ಯಾಗೋಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ)ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಶಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (6/6) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 532 ದಿ:- 22-04-2022)152552	75.00	0.05	0.05	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
55	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152549ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಶಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (4/6) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 532 ದಿ:- 22-04-2022)	500.00	0.05	0.05	ಸಿ ಸಿ ಡ್ರೇನ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
56	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಲೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಗ ಬಳಗಾನೂರ ಬೆಳವಣಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 23.00 ರಿಂದ 29.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152533 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಶಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (4/6) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 532 ದಿ:- 22-04-2022)	350.00	0.05	0.05	ಸಿ ಡಿ ಹಾಗೂ 2 ಕಿಮೀ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕೆಲಸ
57	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಗ ಬಳಗಾನೂರ ಬೆಳವಣಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12.00 ರಿಂದ 13.30 ಹಾಗೂ 19.00 ರಿಂದ 23.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152550 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಶಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (4/6) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 532 ದಿ:- 22-04-2022)	190.00	0.05	0.05	ಸಿ ಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
58	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ ಹೆಚ್ -63 ರಿಂದ ಮಾರುಕಿ ನಗರ ಹಾತಲಗೇರಿ ಹರ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.20 ರವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಶಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:681:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-05-2022 (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 1227 ದಿ:- 19-05-2022) 4ನೇ ಕಂತು 153265	250.00	0.05	0.05	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
59	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಬೆಳಹೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಶಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:681:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-05-2022 (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 1227 ದಿ:- 19-05-2022) 4ನೇ ಕಂತು 153267	240.00	0.05	0.05	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
60	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ ಹೆಚ್-06 ರಿಂದ ನೀರಲಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಶಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:681:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-05-2022 (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 1227 ದಿ:- 19-05-2022) 4ನೇ ಕಂತು 153256	225.00	0.05	0.05	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
61	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ ಹೆಚ್-06 ರಿಂದ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 2.70 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಶಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:681:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-05-2022 (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 1227 ದಿ:- 19-05-2022) 4ನೇ ಕಂತು 153266	25.00	0.04	0.04	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
62	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಬಳ ಕಡಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.585 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 159057	235.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಮು ಇಂ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ
63	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಗಾವರವಾಡ ಲಿಂಗಧಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.20 ರಿಂದ 7.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವ.ಇ.159563)	470.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಮು ಇಂ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ
64	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಹೋಳೆಅಲೂರ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುರುಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ - 152526 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 507 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 ದಿ:- 11-04-2022 (1/4) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 ದಿ:- 13-04-2022) 152526	65.00	0.16	0.16	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ
65	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಯಶವಂತಿ-ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವಇ - 153037 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 507 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 ದಿ:- 11-04-2022 (1/4) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 ದಿ:- 13-04-2022) 153037	160.00	0.10	0.10	ಡಬ್ಬು ಎಂ ಎಂ ಮುಗಿದಿದೆ.
66	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಹೊಳೆಆಲೂರು ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ರೇಲ್ವೆಗೇಟ್‌ನಿಂದ ರೋಣ) ವಇ - 152527 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 507 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 ದಿ:- 11-04-2022 (1/4) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 ದಿ:- 13-04-2022)	70.00	0.05	0.05	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಡಬ್ಬು ಎಂ ಎಂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
67	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಡಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುರಡಗಿ ಕಿರಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.80 ವಇ - 153036 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 507 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 ದಿ:- 11-04-2022 (4/4) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 ದಿ:- 13-04-2022)	39.00	0.05	0.05	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
68	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯಿಂದ ನಾಗರಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವಇ - 152971 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 507 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 ದಿ:- 11-04-2022 (4/4) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 ದಿ:- 13-04-2022)	210.00	0.05	0.05	2 ಕಿಮೀ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
69	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಬೆನಹಾಳ ಅರಹೂಬಿ ಸಂದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.00 ರಿಂದ 19.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ - 152530 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಶಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕೆಫೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (3/6) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 532 ದಿ:- 22-04-2022) 152530	556.00	0.11	0.11	ಎಲ್‌ಓಎ ನೀಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
70	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಬೆನಹಾಳ ಅರಹುಣಸಿ ಸಂದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 19.78 ರಿಂದ 28.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (3/6) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 532 ದಿ:- 22-04-2022)152531	700.00	75.11	75.11	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ . ಸಿ ಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
71	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌಜಗೇರಿ ಯಾಸ ಹಡಗಲಿ ಯಾವಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವ.ಇ.152528) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (1/6) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 532 ದಿ:- 22-04-2022)	450.00	65.05	65.05	ಬಿಎಸ್‌ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ . 3 ಸಿ ಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
72	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಬೆನಹಾಳ ಅರಹುಣಸಿ ಸಂದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.90ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ - 152529 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (2/6) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 532 ದಿ:- 22-04-2022)	490.00	0.05	0.05	ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಂ ಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
73	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣ ಮದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.00 ರಿಂದ 10.00 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹುಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) 152532 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (2/6) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 532 ದಿ:- 22-04-2022)	150.00	0.05	0.05	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
74	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣ ಮದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 16.00 ರಿಂದ 19.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಸೂಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 152534 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (6/6) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 532 ದಿ:- 22-04-2022)	265.00	0.05	0.05	1 ಕಿಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
75	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಕುರುಡಗಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ಯು ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ - 152972 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 532 ದಿ:- 22-04-2022)	480.00	0.05	0.05	ಬಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
76	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳವಾಡ ಯಾಸಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.20 ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:681:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-05-2022 (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 1227 ದಿ:- 19-05-2022) 4ನೇ ಕಂತು 153072	200.00	0.43	0.43	ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ಕೆಲಸ ತೆರವುಗೊಂಡಿದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
77	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಜಗೇರಿ ಕರಮಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.20 ರಿಂದ 8.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ - 153033 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:681:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-05-2022 (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 1227 ದಿ:- 19-05-2022) 4ನೇ ಕಂತು 152972	480.00	0.05	0.05	ಬಿ ಎಸ್ ಬಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
78	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ ಹೆಚ್-83 ರಿಂದ ಮೇಣಸಗಿ ನವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.30 ರವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ - 153058 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:681:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-05-2022 (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 1227 ದಿ:- 19-05-2022) 4ನೇ ಕಂತು	250.00	0.05	0.05	ಡಬ್ಬಲ್ ಎಂ ಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
79	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 18.90 ರಿಂದ 26.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 152967 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:579:ಐಎಫ್‌ಎ: 2022(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 07-05-2022 (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 1276 ದಿ:- 19-05-2022 152967	320.00	0.05	0.05	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
80	ರೋಣಾ	5054-04-337-0-01-154	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣಾ ತಾಲೂಕಿನ ದೈರನಾವೂರ ಪದೇಗೋಳ ಜಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.20 ದಿಂದ 13.00 ಹಾಗೂ 14.42 ದಿಂದ 18.50 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:1615: ಐಎಫ್‌ಎ:2022(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 16-12-2022 ಮುಇಂ ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 8661 ದಿ: 10.01.2023	120.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
81	ರೋಣಾ	5054-04-337-0-01-154	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಇಟಗಿ ಮುಖೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.30 ದಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:1615: ಐಎಫ್‌ಎ:2022(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 16-12-2022 ಮುಇಂ ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 8661 ದಿ: 10.01.2023	425.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
82	ರೋಣಾ	5054-04-337-0-01-154	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಾಳ ಬಳಗೋಡೆ ಶಾಂತಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.30 ಹಾಗೂ 3.90 ದಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:1615: ಐಎಫ್‌ಎ:2022(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 16-12-2022 ಮುಇಂ ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 8661 ದಿ: 10.01.2023	295.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
83	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ವಾಸನ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152522 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 507 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 ದಿ: 11-04-2022 (1/4) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 ದಿ: 13-04-2022)	80.00	0.05	0.05	0.98 ಕಿಮೀ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
84	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಶಿರೋಳ ಕತ್ತಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವೆಇ - 152523 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 507 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 ದಿ: 11-04-2022 (1/4) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 ದಿ: 13-04-2022)	55.00	0.05	0.05	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
85	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಬೆನಕೊಪ್ಪ ದಿಂದ ಮುಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವೆಇ - 152521 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 507 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 ದಿ: 11-04-2022 (2/4) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 ದಿ: 13-04-2022)	65.00	0.05	0.05	ಡಬ್ಬಲ್ ಎಂ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
86	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಹದಲಿ-ಮದಗುಣಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.153157 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 507 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 ದಿ:- 11-04-2022 (3/4) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 ದಿ:- 13-04-2022)	470.00	0.05	0.05	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
87	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಆದ್ಯಾಪಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.152798 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 507 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 ದಿ:- 11-04-2022 (4/4) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 ದಿ:- 13-04-2022)	625.00	0.05	0.05	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
88	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಹಟ್ಟಿ ಕುರ್ಲಗೇರಿ ಮದಗುಣಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152524 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (1/6) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 532 ದಿ:- 22-04-2022)	810.00	0.10	0.10	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
89	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಗುಣಕಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.90 ರಿಂದ 5.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 153099 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (6/6) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 532 ದಿ:- 22-04-2022)	160.00	50.05	50.05	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
90	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕದಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152925 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (6/6) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 532 ದಿ:- 22-04-2022)	225.00	0.05	0.05	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
91	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕದಾಳ ಬೆನಕೂಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ಅರಿಶಿಣಗೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.55 ರಿಂದ 6.23 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 153223 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (6/6) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 532 ದಿ:- 22-04-2022)	330.00	0.06	0.06	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
92	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಕನಕೀಶ್ವರ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5 ಮತ್ತು 6 ರಲ್ಲಿ ಜಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 152978 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಶಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (5/6) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 532 ದಿ:- 22-04-2022)	250.00	0.00	0.00	0.10 ಕಿಮೀ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
93	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಕನಕೀಶ್ವರ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.20 ರಿಂದ 2.35 ಮತ್ತು 2.85 ರಿಂದ 3.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152952 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಶಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (5/6) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 532 ದಿ:- 22-04-2022)	360.00	0.00	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯುವಿಎಂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ಸಿ ಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
94	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರೋಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.50 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152949 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಶಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (5/6) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 900 ದಿ:- 09-05-2022) 5ನೇ ಕಂತು	200.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
95	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರನಹಟ್ಟಿ ರಡ್ಡೇರನಾಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.87 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152977 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಶಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (5/6) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 900 ದಿ:- 09-05-2022) 5ನೇ ಕಂತು	500.00	0.05	0.05	ಜಿಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
96	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.25 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152946 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಶಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:508:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-04-2022 (5/6) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 900 ದಿ:- 09-05-2022) 5ನೇ ಕಂತು	440.00	0.00	0.00	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
97	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ವಿನಾಯಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಡ್ರೇನಿ ನಿರ್ಮಾಣ 153230 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:681:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-05-2022 (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 1227 ದಿ:- 19-05-2022) 4ನೇ ಕಂತು	250.00	69.63	69.63	1.5 ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
98	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲವಿಮಾಪುರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಅಪ್ಪೇಟೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ153190 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:681:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-05-2022 (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 1227 ದಿ:- 19-05-2022) 4ನೇ ಕಂತು	80.00	0.00	0.00	70 ಮೀ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
99	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೈಲಟ್ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 153241 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:681:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-05-2022 (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 1227 ದಿ:- 19-05-2022) 4ನೇ ಕಂತು 153241	100.00	40.07	40.07	ಡಬ್ಬಿಡಿ ಎಂಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
100	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಲ್ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಚಮಟ್ಟ ಕೆಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152968 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:681:ಐಎಫ್‌ಎ :2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 16-05-2022 (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 1227 ದಿ:- 19-05-2022) 4ನೇ ಕಂತು 152968	400.00	0.16	0.16	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
101	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ನಗರದ ಗುರುನಾಥ ಬಡಿಗೆರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ನವೋದಯ ಶಾಲೆಯ ಮಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ಲು ಅಳಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ನಾಲೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ.ಇ_158685)	375.00	0.00	0.00	ಡ್ರೇನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
102	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಎಚ್.-30 ರ ಇಂದ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ: ಲೋಇ/1354/ಐಎಫ್‌ಎ/022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:- 27-10-2022 ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7213 ದಿ:- 22-11-2022) (ಪ.ಇ_161213)	200.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
103	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್.-30 ರಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ: ಲೋಇ/1354/ಐಎಫ್‌ಎ/022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:- 27-10-2022 ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7213 ದಿ:- 22-11-2022) (ಪ.ಇ_161214)	100.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
114	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದಡಿ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.90 ದಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 2.00 ರಿಂದ 3.50 ರಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 18-02-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7753 ದಿ:- 19-02-2022	40.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
115	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಶ್ಯಾಗೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 19.91 ರಿಂದ 21.91 ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 18-02-2022 149877 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7753 ದಿ:- 19-02-2022 (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಡೆಂಟ್-149877)	30.00			ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
116	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಹಾಗೂ 10.00 ದಿಂದ 19.20 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇಂ-149704 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 18-02-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7755 ದಿ:- 19-02-2022	280.00	92.65	92.65	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
117	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಲೂರ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಕರ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 19.60 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ವ.ಇಂ-149703) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 18-02-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7755 ದಿ:- 19-02-2022	315.00	60.00	60.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
				1710.00	219.55	219.55	
118	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹ್-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 108.00 ರಿಂದ 109.00 ಹಾಗೂ 120.50 ರಿಂದ 123.00 ರವರೆಗಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 67412 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂ: ಲೋಇ: 269: ಐಎಫ್‌ಎ: 2017: ದಿ: 23-05-2017 (2018-19 ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	500.00	0.00	545.01	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
119	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 234.38 ರಿಂದ 240.33 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ: ಲೋ ಇ : 381 : ಐಎಫ್‌ಎ:2020-21 ಇ ಕಛೇರಿ 20-06-2020 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) (ವ.ಇ.127425)	345.00	165.69	350.01	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
120	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 225.85 ರಿಂದ 234.38 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ: ಲೋ ಇ : 381 : ಐಎಫ್‌ಎ:2020-21 ಇ ಕಛೇರಿ 20-06-2020 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) (ವ.ಇ.127424)	495.00	139.20	394.58	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
121	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 300.015 ರಿಂದ 300.515 ರ ವರೆಗೆ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 105241 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	150.00	0.00	139.22	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
122	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ಕಿ.ಮೀ. 287.00 ರಿಂದ 292.50 ಹಾಗೂ 296.00 ರಿಂದ 300.015 ರವರೆಗೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಅನುಮೋದಿತ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ಕಿ.ಮೀ. 271.17 ರಿಂದ 292.60 ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 418 ಐಎಫ್‌ಎ 2020 ದಿ:- 19-11-2020) 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ : ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 418 ಐಎಫ್‌ಎ 2020 ದಿ:- 12-08-2020 ವ ಇ 134186	600.00	249.99	876.25	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
123	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	<u>ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ</u> ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ಕಿ.ಮೀ. 303.47 ದಿಂದ 304.00 ಹಾಗೂ 305.373 ರಿಂದ 310.810 ರವರೆಗೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ <u>ಅನುಮೋದಿತ ಒದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ</u> ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 296.00 ರಿಂದ 310.81 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 418 ಐಎಫ್‌ಎ 2020 ದಿ- 19-11-2020) 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು : ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 418 ಐಎಫ್‌ಎ 2020 ದಿ- 12-08-2020	600.00			ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
124	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ-57 ರ ಕಿ.ಮೀ. 129.00 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೇತುವೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 97436 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	0.00	98.08	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
125	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಾ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ರಾಹೆ-23 ರ ಕಿ.ಮೀ. 229.00 ದಿಂದ 236.00 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114990 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	9.53	209.84	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
126	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೂರಬ ರಾಹೆ-136 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 167.00 ದಿಂದ 173.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114992(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	400.00	50.00	225.06	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
127	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೂರಬ ರಾಹೆ-136 ರ ಕಿ.ಮೀ. 176.50 ರಿಂದ 180.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ- 08-02.2022. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ- 14-02-2022 ವಇ 151283	300.00	0.00	0.00	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
128	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಹೆ-45 ರ ಕಿ.ಮೀ 90.00 ದಿಂದ 93.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 128042 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	290.00	135.59	285.59	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
129	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-83 ರ ಕಿ.ಮೀ 67.00 ದಿಂದ 72.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ -144107 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5848 ದಿ- 10-11-2021	942.00	500.00	500.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
130	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹೆ-83 ರ ಕಿಮೀ 74.20 ರಿಂದ 80.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಶಿರೋಳ ಅಸೂಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ) ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹೆ-83 ರ ಕಿಮೀ 72.70 ರಿಂದ 73.00 ಹಾಗೂ 84.50 ರಿಂದ 88.17 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ನಂ:ಲೋಇ: 1022: ಐಎಫ್‌ಎ:2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 28-12-2021) 145737 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 3228 ದಿ: 26-08-2021	500.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
131	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹೆ-83 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 87.70 ರಿಂದ 88.70 ರವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೊಳೆಆಲೂರ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ) 144097 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 3228 ದಿ: 26-08-2021	100.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
132	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಮತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹೆ-83 ರ ಕಿಮೀ 73.00 ರಿಂದ 78.50 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ -144183 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5848 ದಿ: 10-11-2021	898.00	400.00	400.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
133	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಮತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹೆ-83 ರ ಕಿಮೀ 79.00 ರಿಂದ 84.40 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ -144184 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5848 ದಿ: 10-11-2021	860.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
134	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 246.10 ರಿಂದ 247.760 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 249.96 ರಿಂದ 252.16 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಿತ್ತೂರ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಭೂಮರಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ತುಳಜಾಭವಾನಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ನರಸಾಪುರವರೆಗೆ 153419 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:682: ಐಎಫ್‌ಎ:2022(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 23-05-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 1745 ದಿ: 03-06-2022.	360.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
135	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 205.00 ರಿಂದ 209.30 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 211.00 ರಿಂದ 221.73 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1997 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 21-12-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 8136 ದಿ: 21-12-2022	995.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
136	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 298.00 ರಿಂದ 298.80 ಹಾಗೂ 304.00 ರಿಂದ 309.80 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1615 ಐಎಫ್‌ಎ 2025 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 16.12-2022 ಮು.ಇಂ ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 8661 ದಿ: 10.01.2023	465.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
137	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 271.60 ರಿಂದ 282.45 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1615 ಐಎಫ್‌ಎ 2025 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 16.12-2022 ಮು.ಇಂ ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 8661 ದಿ: 10.01.2023	295.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				9395.00	1650.00	4023.64	
138	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹೆ-83 ರ ಕಿಮೀ 106.70 ರಿಂದ 124.80 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ 143988 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 08-11-2021 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5025 ದಿ: 10-11-2021	550.00	398.51	398.51	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
139	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹೆ-30 ರ ಕಿಮೀ 119.00 ರಿಂದ 125.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 143987 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 08-11-2021 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5026 ದಿ: 10-11-2021	250.00	151.09	151.09	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
140	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹೆ-30 ರ ಕಿಮೀ 101.50 ರಿಂದ 107.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 143986 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 08-11-2021 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5026 ದಿ: 10-11-2021	200.00	186.88	186.88	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
141	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 155.97 ರಿಂದ 157.47, 157.97 ರಿಂದ 158.57 ಮತ್ತು 164.614 ರಿಂದ 165.09 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 143850 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 08-11-2021 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5025 ದಿ: 10-11-2021	137.00	135.95	135.95	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
142	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ರ ಕಿಮೀ 199.73 ರಿಂದ 206.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 144163 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 08-11-2021 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5026 ದಿ: 10-11-2021	250.00	254.30	254.30	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
143	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ , ಕಲ್ಲಲ್ ಶಿಗ್ಗಾವ್ ರಾಹೆ-23 ಕಿಮೀ 229.28 ರಿಂದ 233.28 ಹಾಗೂ 235.46 ರಿಂದ 273.61 ರ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 144164 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08-11-2021ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5027 ದಿ:- 10-11-2021	450.00	427.99	427.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
144	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ರ ಕಿಮೀ 211.60 ರಿಂದ 221.71 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 144578 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08-11-2021 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5027 ದಿ:- 10-11-2021	150.00	131.66	131.66	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
145	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಚಿಕ್ಕಹಸೂರು ಮುದಗಲ್ ಮುಂಡರಗಿ ರಾಹೆ-129 ರ ಕಿಮೀ 185.50 ರಿಂದ 191.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 143851 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08-11-2021 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5027 ದಿ:- 10-11-2021	150.00	153.52	153.52	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
				2137.00	1839.90	1839.90	
146	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ - ಮಾಡಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 15.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68540 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 10-07-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	40.00	0.00	26.87	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಕಾನಿಇಂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
147	ನರಗುಂದ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಕೇರಿ ಕಣಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 19.484 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಸೇಜ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 128048 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	185.00	0.00	193.63	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
110	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಅರಣಗೋಡಿ ಕುರುಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 149657 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 18-02-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7754 ದಿ:- 19-02-2022	260.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
111	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 5.60 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 149748 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 18-02-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7754 ದಿ:- 19-02-2022	100.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
112	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಗಾವರವಾಡ ಬಳಗಾನೂರ ಲಿಂಗದಾಳ ರಸ್ತೆ 0.50 ದಿಂದ 7.20 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 149614 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 18-02-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7753 ದಿ:- 19-02-2022	150.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
113	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಕದಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 149616 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 18-02-2022(ವ.ಇಂ.-149616) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7753 ದಿ:- 19-02-2022	90.00	25.00	25.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
10	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆ.ಹ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ ಹಳೆ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ: ಲೋಇ/1354/ಐಎಫ್‌ಎ/022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:- 27-10-2022 ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7213 ದಿ:- 22-11-2022) (ವ.ಇ. 161215)	380.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ
105	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹದ್ದಿ ಮುದನೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.0 ರಿಂದ 2.07 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	200.00	0.00	0.00	ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
106	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರೇಬೇಲಬೇರಿ ನೀಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.35 ರಿಂದ 2.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	200.00	0.00	0.00	ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
107	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಹದ್ದಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 17.10 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
				29066.00	2428.33	5876.45	
108	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಕಣಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.60 ರಿಂದ 13.16 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವಇ:-149749 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 18-02-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7754 ದಿ:- 19-02-2022	230.00	22.51	22.51	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
109	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಹದ್ದಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ವಇ 149651 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 18-02-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7754 ದಿ:- 19-02-2022	215.00	19.39	19.39	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
159	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳದಡಿದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ.ಮತ್ತಾಲ ಮಿಟುಬೊಕ್ಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
160	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳದಡಿದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ.ನಾಗಮ್ಮ ಮತ್ತಾಲ ಮರಿಯಮ್ಮದೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
161	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳದಡಿದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
162	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳದಡಿದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಾತೋಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
163	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳದಡಿದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ.ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
164	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳದಡಿದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ.ನಾಗದೇವತಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
165	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳದಡಿ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
166	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದಡಿ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮದೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
167	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳದಡಿ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
148	ನರಗುಂದ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳೆಅಲೂರ ನೀರಲಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.65 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (2022-23 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 853/ ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2022 (ಇ) ದಿ: 10-11-2022 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 853/ ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2022 (ಇ) ದಿ: 18-11-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7146 ದಿ: 21-11-2022.	2600.00			ಡಿ ಟಿ ಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
				2825.00	0.00	220.50	
149	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹ-136 ಕಿ.ಮೀ. 67.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68081 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	7.18	94.86	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
150	ರೋಣ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾ.ಹ-136 ಕಿ.ಮೀ. 55 ಹಾಗೂ 56 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 101714 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	120.00	4.73	122.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
151	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ - ಇಳಕಲ್ ರಾ.ಹ-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 220.13 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ. 97442 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	75.00	16.06	88.61	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				295.00	27.97	305.47	
152	ರೋಣ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ನರೇಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	50.00	0.00	20.52	ಟೆಂಡರ್ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ರೂ: 39.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:- 11-10-2022 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
153	ರೋಣ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ರೋಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:118:ಐಎಫ್‌ಎ:2016: ದಿನಾಂಕ:- 6-12-2016) ಪ ಇ 81855	190.00	31.95	209.41	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
154	ರೋಣ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	(ಉಪ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ) ರೋಣ ತಾಲೂಕು ರೋಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ.ಇ 81855 (ವ.ಇ...117720 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 7.40 ಲಕ್ಷ)	0.00	0.00	5.84	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
155	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ಹಾಲ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸನ್ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 21 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ : 36 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಟ್ಟದಿಂದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ)	100.00	0.00	0.00	ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೇಲುರುಬುವಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
156	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳದಡಿದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
157	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳದಡಿದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಿಶಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
158	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳದಡಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಇಂಗಳಜ್ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
168	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳದಡಿ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ತುಳಜಾಭವಾನಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
169	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳದಡಿ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
170	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳದಡಿ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಾತು ಭವಾನಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
171	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳದಡಿ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
172	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳದಡಿ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಕಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
173	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಮವ್ವದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
174	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಿಯಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
175	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊರಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
176	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಸಲಕರಣೆ ಪೂರೈಸುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
177	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ.ಸ್ವಾಮಮ್ಮದೇವಿ ಮರಿಯಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
178	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಗುರುಮಲ್ಲಜ್ಜ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
179	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	3.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
180	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
181	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಕದುರ್ಗಾದೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
182	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಳಿಮ್ಮದೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
183	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಾವಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
184	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಾವಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಪೇಮಿ ಭವಾನಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
185	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಾವಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಾಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	8.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
186	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಾವಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಖಂಡೂಬಾ (ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ) ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
187	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಾವಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
188	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
189	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
190	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬಲಾಯತಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
191	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬಲಾಯತಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
192	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬಲಾಯತಕಟ್ಟೆ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
193	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬಲಾಯತಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
194	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬಲಾಯತಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
195	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಭಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೇನಾ ಮಹಾರಾಜ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
196	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಭಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಾನು ಭಗತಸಿಂಗ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
197	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಭಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
198	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಭಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನಾಸಾದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	6.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
199	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
200	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
201	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಭಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಿರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
202	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಿರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	6.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
203	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಿಯಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	6.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
204	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಭಾಪೂರ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	6.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
205	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಜಿಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
206	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
207	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಡ್ಡರಗೇರಿ ಹುಲಿಗೇಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
208	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಿಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
209	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಿಶಿರೂರ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
210	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಿಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಭಜಂತ್ರಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಿರ್ಲೋದ್ದಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
211	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಿಶಿರೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಾಲಾಲ ಹಾಗೂ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಿರ್ಲೋದ್ದಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
212	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಳಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
213	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾನಗರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಿರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
214	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಗರದ ಗಣೇಶ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
215	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಊಟದ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
216	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಿರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಂಟ
217	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾಮವ್ವದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	8.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
218	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಉಡಚಮ್ಮದೇವಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
219	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
220	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರುಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನತಮ್ಮದೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
221	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರುಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
222	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರುಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
223	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರುಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಳಮ್ಮದೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
224	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚಿರೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
225	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಾಲಹರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಿರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	8.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
226	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಾಲಹರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನತ್ತಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಿರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
227	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕರಿಯಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
228	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ದೇಸಾಯಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕೊತ್ತಲಮ್ಮದೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
229	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ವರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಚಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
230	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಊಟದ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
231	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಊಟದ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	20.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
232	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಸಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
233	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಓಣಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
234	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
235	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಿಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕೊಟ್ಟೂರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
236	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಿಶಿರೂರ-ವೆಂಕಟಾಪೂರ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
237	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಿಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾಂಬಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
238	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರುಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿರುಂಜಿ ಪ್ಲಾಟಿನ ಭೀಮಾಂಭಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಿರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
239	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರುಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿರುಂಜಿ ಪ್ಲಾಟಿನ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಿರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
240	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
241	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಿರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
242	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
243	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
244	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
245	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
246	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-1 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	20.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
247	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-1 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಿರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
248	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-1 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
249	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-1 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
250	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-1 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
251	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-1 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
252	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-1 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
253	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-18 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
254	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-18 ಶ್ರೀ ರಕ್ತ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
255	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-20 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	14.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
256	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-22 ರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮೀಟಿ (ಪ.ಜಾತಿ)ಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
257	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-30 ರಲ್ಲಿ ಕೊರವರ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
258	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-35 ರಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರಾ ಕಲಾಕೃತಿ ಮ್ಯೂಜಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	20.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
259	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-10 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	50.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
260	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-22 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	50.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
261	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-35 ರಲ್ಲಿ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಮನೆಯವರ ಮನೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುಧೋಳವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	20.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
262	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-35 ರಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ಘಾಟನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	20.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
263	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.. 163554. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 1286 ಐಎಫ್‌ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-10-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7006 ದಿ: 16-11-2022.	100.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
				1340.00	31.95	235.77	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಪೀಠಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
264	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮೊದಲನೇ ಹಂತ)	567.90	0.00	522.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. (ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ರೂ 2450067.00 ಗಳನ್ನು ಕೆ-2 ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 53 ದಿಃ-02-09-2020 ರಡಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ)
265	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸನ್ 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಪಟ ಸಂಖ್ಯೆ 317: ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ.)	84.12	0.00	57.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
266	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸಗಳು ವ ಇ 124785	25.00	0.00	13.55	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
267	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ-124770	33.10	0.00	3.26	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
268	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒದಗಿಸುವುದು ವ ಇ-124783	20.00	0.00	0.05	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
269	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 124776	21.90	0.00	15.52	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
270	ರೋಣ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರೋಣ ಸರಕಾರಿ ವಕೀಲರು: ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್: ಎಪಿಪಿ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ- 35786	90.00	0.00	76.66	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
271	ರೋಣ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಜೆ ಎಂ ಎಫ್ ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	0.00	0.00	ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸಕ್ಕೆಯನ್ನು ಪಿ.ಡಿ.ಜಿಯವರ ಮೇಲುದುಬುವಿನೊಂದಿಗೆ ರೂ: 10.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ: 1725 ದಿ:21.08.2021 ರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜೆನೆರಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಆರ್ ಜಿಯವರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
272	ರೋಣ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Fixing of truss & Polycarbonate sheet to the open sky in the construction of Court Hall at Ron and Construction of road with pavers (Change of Work) 141826	61.00	0.00	0.38	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
273	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ 1ನೇ ಮತ್ತು 2 ನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸನ್ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 6 ಮುಖ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ : 27 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ)	300.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
				1703.02	0.00	689.44	
		4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
		4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
274	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟುಮಚಗಿ ಬರದಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.00 ದಿಂದ 17.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 133585 (2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	108.05	7.61	113.29	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
275	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 30.50 ರಿಂದ 30.80 ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 149668	27.09	20.00	20.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
276	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಮಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಹಾಳ-ಹಮ್ಮಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.02 ರಿಂದ 1.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ವ.ಇ. 149669)	63.75	3.86	66.88	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
277	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಾಳ ಬಳಗೋಡ ಶಾಂತಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ದಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ (ಬಳಗೋಡ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 149707	70.53	20.00	20.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
278	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಅಲೂರ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ 0.520 ದಿಂದ 0.800 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 149777	21.65	10.48	10.48	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
279	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಸೂರಣಗಿ - ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲೂರು - ಮಜ್ಜೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 147897	80.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
280	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ - ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.50 ರಿಂದ 7.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಡರಕಟ್ಟಿ - ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ - ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.00 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 147898	80.20	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
281	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೌಜಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-136 ಕ್ಕೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 151266. (ಮು.ಇಂ. ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 8981 ದಿ:- 28-03-2022 ರೂ 500.00 ಲಕ್ಷ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ))	130.00	0.00	0.00	ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸರ್ಜೋಡ್‌ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
282	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಣಸಗಿ ಹಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 151267. (ಮು.ಇಂ. ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 8981 ದಿ:- 28-03-2022 ರೂ 500.00 ಲಕ್ಷ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ))	140.00	0.00	0.00	ಸರ್ಜೋಡ್‌ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
283	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೈನಾಪುರ ಹುನಗುಂಡಿ ಮಾಡಲಗೇರಿ ಕೊತಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 151268. (ಮು.ಇಂ. ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 8981 ದಿ:- 28-03-2022 ರೂ 500.00 ಲಕ್ಷ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ))	120.00	0.00	0.00	ಬಿ ಟಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
284	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣುರ ಹಿರೇಮಣ್ಣುರ ಮುದೇನಗುಡಿ ಹುನಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 151269. (ಮು.ಇಂ. ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 8981 ದಿ:- 28-03-2022 ರೂ 500.00 ಲಕ್ಷ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ))	110.00	50.00	50.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
				951.27	111.95	280.65	

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ
285	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 30.80 ರಿಂದ 31.10 ಅತ್ತಿಕಟ್ಟತಾಂಡಾ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 149685	28.74	0.30	17.71	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
286	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 149676	7.02	0.00	0.00	ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
287	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 149712	19.22	16.03	16.03	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
288	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾದರ. ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಳಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 149772	9.60	8.21	8.21	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
289	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಭಿಜ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಕುಂದ್ರೆಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 147900	39.64	14.67	14.67	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
				104.22	39.21	56.62	
290	ರೋಣ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ-ಮುರಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕೇಲೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 149680	14.37	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
291	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 149681	6.77	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
292	ರೋಣ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಂತಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 149716	12.10	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
293	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 149774	5.37	4.59	4.59	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
294	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಡಕರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 147899	24.03	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
				62.64	9.57	9.57	
295	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	1) ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1 ರಲ್ಲಿ ಯಮನೂರಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷ) 2) ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.2 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಕೃಷ್ಣಮಂದಿರದಿಂದ ಗಡಾದವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ.15.00 ಲಕ್ಷ) 3) ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.2 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಕುಷ್ಟಗಿಚಾಳದ ಚಿಯೋನ್ ಚರ್ಚ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚದಿಂದ ಸಬ್‌ಜೈಲ್‌ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ. 15.00 ಲಕ್ಷ) 4) ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.29 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಕ್ರೀ ಹಾಗೂ ದಯಾನಂದ ಹಂಜಗಿಯವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ.15.00 ಲಕ್ಷ) ವ ಇ 147348 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5490 ದಿ:- 24-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	70.00	63.81	64.18	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
296	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	<p>1) ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.30 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ವಾಂಬೆ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ.15.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>2) ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.6 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದಿಂದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಣ್ಣ ಭಜಂತ್ರಿವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಸೇತುವೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಚ್ಚವ್ವ ಭಜಂತ್ರಿವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ 20.56 ಲಕ್ಷ) 3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸರಳವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಬಲಬದಿಗೆ ವೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಎಡಬದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>4) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>5) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾಪೂರತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಖಪ್ಪ ದುಂದೂರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಮೇಶ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೇವಿನಕಟ್ಟೆ ಇವರ ಜಾಗದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>6) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದಿಂದ ಕೋಣಗೆರೆ ಸರವುಗಳಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ.12.00 ಲಕ್ಷ) ವ ಇ 148349 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5490 ದಿ:- 24-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)</p>	77.56	81.30	81.33	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
297	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	<p>ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಪನಾತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 148360 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)</p>	90.79	53.88	53.95	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
298	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	<p>1) ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 1 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ 20.00)</p> <p>2) ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 18 ರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಯ ಕನಕಮ್ಮ ಹುಳ್ಳೇಕಾಸಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಅಗಸಿಮನಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ 15.00)</p> <p>3) ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ರೂ 15.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>4) ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂಜಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-3 ರ ಭೋವೀ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿನ ಆಶ್ರಯ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ 15.00)</p> <p>5) ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂತೂರ ಬೆಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ 15.00)</p> <p>6) ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುಲಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ 20.00)</p> <p>(ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6954 ದಿ:- 17-03-2022, 2ನೇ ಕಂಪು)152945</p>	100.00	55.92	55.99	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
299	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	1) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮರಿಯಪ್ಪ ಕರಿಸಂಕ್ರಣವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕೋನಕೊಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಯಮನವ್ವ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.12.00 ಲಕ್ಷ 2) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾವರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಚಿಗೇರ ಓಣಿಯಿಂದ ಹಿರೇಮಠರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷ 3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹನಮಂತ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ, ರಾಮಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ನೀಲಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ, ಮತ್ತು ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನಿಲ ದೊಡಮನಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ದೊಡ್ಡರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗಮೇಶ ದೊಡಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ದೊಡ್ಡರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷ (ವ.ಇ.149781) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	72.00	40.39	74.29	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
300	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	1) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷ 2) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಳಕೊಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷ 3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ 5ನೇ-ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಹುಣಸಿಮರದ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಘು ಬಸಪ್ಪ ಹುಣಿಸಿಮರದ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.12.00 ಲಕ್ಷ (ವ.ಇ.149714) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	72.00	16.00	55.51	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
301	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	1) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ನಿಂಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ. ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ದ್ಯಾಮವ್ವನ ಗುಡಿ-ಗೌಡರ ಪೀಠವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.15.00 ಲಕ್ಷ 2) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಹಾಂತೇಶ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ 3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅನಸಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ. ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ. 15.00 ಲಕ್ಷ 4) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಗಾಳೇಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹುಚ್ಚಿರಪ್ಪ ಗಾಣಿಗೇರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷ 5)ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮಠದಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ. ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರ ಶಿಬಾರದಿಂದ ಏರ್‌ಟಾಂಕ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷ 6)ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮದೇವಿ ನಗರ 1ನೇ ರಸ್ತೆಯ ಉಳಾಗಡಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಗಾಣಿಗೇರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ (ವ.ಇ.-149723) (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	120.00	43.88	121.42	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
302	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	1) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದ್ರವ್ವ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ರುದ್ರವ್ವ ಕರ್ಲವಾಡ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷ 2) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಹೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಗರದ ಗದಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸಂತಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷ (3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷ 4) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಗಿರಿಜವ್ವ ಯಲಬಳ್ಳಿರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ವ ಇ 149782 ರೂ. 21.00 ಲಕ್ಷ (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	81.00	40.77	84.75	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
303	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	1) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ (11ನೇ ವಾರ್ಡ್) ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. - ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಕಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭರಮಪ್ಪ ಮುಳ್ಳಾಳ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜವಳಗಂಚಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಕಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಡಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷ 2) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಪನಾಶಿಶಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷ 3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಪನಾಶಿಶಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ 4)ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಸಣ್ಣಶಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ (ಪ.ಇ.149715) (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	80.00	0.00	75.57	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
304	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-27 ರ ಕೆ ಹೆಚ್ ಪಾಟೀಲ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನಾಂಗದವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ , ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-04 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಂಡಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ , ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳದಡಿ ತಾಂಡಾ (ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಪೂರ)ದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ , ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ , ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನಕೇರಿಯಿಂದ ಕೊರಮ್ನನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
305	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾತಪ್ಪನವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ , ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಯವರ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ , ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಪ್ಪತ್ತ ದಾರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ , ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಪಾಂ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	ಎಲೆವ ನೀಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ
306	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂದಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 146570 (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	43.00	44.46	44.51	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
307	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ ಹಾಗೂ ದಿಂಡೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.148556) (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5959 ದಿ:- 11-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	150.00	58.18	151.39	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
308	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಂಡಾ ಗೌಡಗೇರಿ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 148558 (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5959 ದಿ:- 11-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	150.00	152.19	152.19	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
309	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ / ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದ್ಯಾಮಣಸಿ ಬಾಸಲಾಪುರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 20 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 148487 (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5959 ದಿ:- 11-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	150.00	56.17	56.17	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
310	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವಗಲ್ ಹಾಗೂ ಯಾ.ಸ. ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಂಗಳ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.148484) (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5960 ದಿ:- 11-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	200.00	140.80	209.44	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
311	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	1) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೌಜಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ 2) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಮಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 3) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 149760 (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	80.00	35.14	70.10	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
312	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	1) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ಪ ಬಂಡಿಹಾಳ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ಹಕ್ಕದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಸೂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮುಂದೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 3) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಳಿಯಪ್ಪಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇ.149761) (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	80.00	25.26	78.20	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
313	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	1) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಸ್.ಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ದುರಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪದಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳೆಅಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯವರ ಮಿಲ್‌ನಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ವರೆಗೆ & ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಣಸಗಿ ನವಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಮಪ್ಪ ಮಾದರ & ಬಸವರಾಜ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ದುರಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರಸ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ & ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 6) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳೆಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಂಕಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಂಡಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನವಗ್ರಾಮ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾ.ಹೆ-83 ದಿಂದ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.149762) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	130.00	29.60	132.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
314	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	1) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ಸ.ಹಡಗಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಶ್ರೀ ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇಲೇರಿ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯರೆಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಣಶಿಕಾರಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯರೆಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಿಂದ ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 4) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಳಗಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇ.149763) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	85.00	51.63	87.71	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
315	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ, ಗುಳಗುಳ ಮತ್ತು ರಾಜೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 146735 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	198.38	113.69	203.19	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
316	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕೂರ ತಾಂಡಾ ಸೇವಾಲಾಲ್‌ನಗರ (ಬೀಡನಾಳ ತಾಂಡಾ) ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಗರ (ವಿರುಪಾಪೂರ ತಾಂಡಾ) ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ :ಲೋಇ:669:ಐಎಫ್:ಎ: 2019 (ಇ ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 26-12-2019) ಪ ಇ 118822	100.00	1.06	105.27	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
317	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಿರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 147305 (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	94.00	33.82	89.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
318	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಜನತಾಪುಲ್ಕಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹಮ್ಮಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 149686 (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6156 ದಿ:- 19-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	175.00	130.52	130.54	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
319	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬರದೂರ ಮತ್ತು ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 147304 (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	98.00	20.95	102.61	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
320	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಡಿ ತಾಂಡಾ ಹಿರೇವಡ್ಡೆ ಶಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ: ಲೋಇ: 100 ಐ ಎಫ್ ಎ: 2019(ಭಾಗ-1) ಇ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:- 17-10-2019) ವಇ 116025	150.00	0.28	149.76	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
321	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯತ್ಕಲ್ಕಿ, ಯಳವತ್ತಿ, ಮಾಗಡಿ, ಜಲ್ಲಿಗೆರೆ ತಾಂಡಾ, ವರವಿ ತಾಂಡಾ, ಮಜ್ಜೂರುತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 111552	86.38	0.00	89.26	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
322	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಮಾಗಡಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 146762 (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	72.84	0.10	69.53	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
323	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲೇಹೊಸೂರು, ಶಿಗ್ಗಿ, ಉಳ್ಳಟ್ಟಿ, ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಿ, ಹರದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ...146763) (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	66.00	15.61	62.33	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
324	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ & ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಯಳವತ್ತಿ, ಮಾಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ...146764) (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	66.00	27.23	59.11	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
325	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಚಿಗೇರಿ, ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 146765 (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	15.75	11.71	11.76	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
326	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಟ್ಟೆ ಕಡಕೋಳ. ಕರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 149590 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6156 ದಿ:- 19-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	125.00	0.10	86.05	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
327	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೋಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಪ್ಪಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಖಾಚೆಸಾಬ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 149728 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	80.00	22.70	80.79	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
328	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂದಿಹಾಳ ನವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.149729) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	70.00	32.91	65.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. = =
329	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹರಿಜನಕೇರಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೈರನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನವಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ (ಹೊಸಪ್ಲಾಟ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ರಡ್ಡೇರನಾಗನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಗಪ್ಪ ಶಿವ್ವನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.149744) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	75.00	39.88	77.61	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
330	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ ಗುಡ್ಡದ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜು ಚಲವಾದಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಂಕದಾಳ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವ ಇ 149742 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	75.00	0.52	76.64	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
331	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟಿನ ಯಮನಪ್ಪ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ವುರಪಾಕ್ಷಿ ಬನ್ನಿಗಡದ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿಂದೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜುನ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರು ತಳಕಲ್ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 149726	85.00	15.20	88.42	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಬನೇವರಿ-2023 ರ ಅಂಚುಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
332	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದುರಗವು ಹನಮಂತಪ್ಪ ಮಾದರ ಹಾಗೂ ಗೊನೆಪ್ಪ ಮರಿಯಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಣಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾದರ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಮತ್ತು ಕುರ್ಲಗೇರಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಫಕ್ರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.-149746) (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	115.00	57.30	118.81	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
				3878.70	1512.96	3316.30	
333	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಿಶಿರೂರ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಗೂ ಶಿರುಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 5 ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕರೆಗೆ ಹೋಗುವ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 132621 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	72.72	18.59	74.92	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
334	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಪಕ್ಕದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 148350 (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	15.53	11.63	11.63	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
335	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	1) ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ 9 ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯ ತೆಗೆನವೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ 10.00) 2) ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ - 3 ರಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ 10.00) 3) ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರೂ 20.00) 4) ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನಿವಾಸಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6954 ದಿ:- 17-03-2022, 2ನೇ ಕಂತು) 152902	100.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
336	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	1) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ (ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ) ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.6.00 ಲಕ್ಷ 2) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ.24.00 ಲಕ್ಷ 3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ ಕಡೇಮನಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೈಲಾರಲಿಂಗ ಕಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷ 4) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ಯಾಗೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷ 5) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷ (ಪ.ಇ.-149783) (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	100.00	11.48	98.49	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
337	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 = ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	1) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷ 2) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷ 3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾತಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ. 26.00 ಲಕ್ಷ 4) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ರವಿ ತಡಹಾಳ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷ (ಪ.ಇ.-149785) (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	76.00	5.25	78.87	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
338	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-29 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗದವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ , ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-10 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗದವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ , ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-18 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ , ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ , ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಪಿಡಬೂಲ್ಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಸ್ ಟಿ ಜನಾಂಗದವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸರಳವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಬಲಬದಿಗೆ ವೈಪ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಎಡಬದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
339	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈರನಾಪುರ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 148559 (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5959 ದಿ:- 11-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	150.00	127.82	162.92	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
340	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ/ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಳಗುಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಗೆರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 148485 (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5959 ದಿ:- 11-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	150.00	89.12	155.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
341	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 20 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೈರನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 148560 (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5959 ದಿ:- 11-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	150.00	126.33	126.33	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
342	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	1) ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಡ.ಸ.ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವ್ವ ನಾಗಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವ್ವ ವೆಂಕಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಯಶೋಧಾ ಅಮರಗೋಳ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿದ್ದಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣವರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ - ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಜಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಮನೂರಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂದಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಂದಿಗವಾಡ-ಸವಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇ.-149767) (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	87.00	23.84	82.75	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
343	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	1) ಮೇಲ್ಕಠ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಯಾವಗಲ್ಲ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಳವಾಡ ನವಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಳವಾರರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 3) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೋಪಳಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 4) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಗೂರ ಗ್ರಾಮ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೆರೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಯ ಕಲ್ಲನಗೌಡ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾ.ಹೆ -30 ರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಾಗೂ 6) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳವಣಕಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅದ್ವಾನಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅರಳಕೇರಿ ಇವರ ಹಿತ್ತಲಿನ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗರಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಐನಾರ ಭಾವಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.149764) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	122.00	27.93	112.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
344	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	1) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಶ್ರೀ ಹನಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುನಗುಂಡಿ ನವಗ್ರಾಮದ ಯಮನಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಡಗೋಳ ನವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನಮಂತ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 4) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೇಖಪ್ಪ ಸೂಡಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.149765) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	95.00	8.00	86.60	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
345	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.147306 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	60.00	0.47	52.08	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
346	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲೇಹೂಸೂರು, ಚವಡಾಳ, ಕೊಂಬೆಗೇರಿ ಭಾವನೂರು, ಒಡೆಯರಮಲ್ಲಾಪೂರ, ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ಗೋನಾಳ, ಕಡಕೋಳ, ಗೊಜನೂರು, ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 108720	86.15	1.57	88.78	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ
347	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಡಾಳ, ಕೂಸಲಾಪೂರ, ನೆಲೋಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 146766 (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	45.56	6.31	35.03	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
348	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ, ಗೊಜನೂರು ಕರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 146767 (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	52.74	26.10	39.28	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
349	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವೇಭಾವನೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.149592) (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6156 ದಿ:- 19-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	200.00	0.00	162.76	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
350	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಕಾಶಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ರಾಯಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮದಗುಣಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸುರಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗದಿಗೆಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.149724)(ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	115.00	24.34	118.90	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
351	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮುಳ್ಳೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಕೊಡ್ಡಿವಾಡರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೂಗನೂರ ಕಲಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಸಮುದಾಯದವರ ಹೊಲದಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವ.ಇ.149734)(ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	105.00	26.16	105.06	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				1982.70	534.94	1591.90	
352	ರೋಣ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Construction of minor bridge at Km 233.135 on SH-23 road connecting with Kalmala Shiggion via Manvi Sindhannur Gangavati GinigeraKoppala and Mundaragi W.I, 146097	284.00	132.37	132.37	Footing work Under progress

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು	284.00	132.37	132.37	

2020-21

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ತೀರ್ಮಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಭದ್ರಾಪೂರ ಕೋಳಿವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.50 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 67253 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	370.00	26.42	402.10	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
2	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 67178 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	0.00	184.50	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
3	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಗುಂದ ಯಳವತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 96895 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	260.00	93.06	253.62	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್‌ನ್ನು ಸ.ಕಾನಿ.ಇಂ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
4	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಿಶಿರುಂಜ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಸೂರಟೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.60 ಹಾಗೂ 2.80 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ 2.60 ರಿಂದ 2.80 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ (ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 96969 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	250.00	200.00	200.55	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
5	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಗದಗ ಕೃಷಿಸಾಂಪೂರ್ಣ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಹಂಗಳನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ದಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 102068 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	490.00	234.34	234.39	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಗ ಅಸುಂಡಿ ಕುರ್ತುಕೋಟೆ ಮಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.00 ದಿಂದ 16.60 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101395 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	470.00	377.29	477.34	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ದಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕುರ್ತುಕೋಟೆ ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ದಿಂದ 14.00 ರಿಂದ 15.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102069 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	80.00	72.03	72.09	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101393 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	200.00	204.78	204.82	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂಚಲಿ ಯಳವತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 101302 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	120.00	44.83	119.87	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಅಂತೂರ ಬೆಂತೂರ ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12.00 ದಿಂದ 15.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವಾ ಇ 101301 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	50.00	43.47	43.53	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
11	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸೈದ್ಧಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 100599 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	70.00	0.16	9.10	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಅಂತೂರ ಬೆಂತೂರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.00 ರಿಂದ 8.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101300 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	200.00	97.10	97.15	ಶೋಲ್ಡರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.50 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101337 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	160.00	165.51	165.56	ಭೌತಿಕ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ತಿ ಹುಲಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೀಡಿಯನ್ ಸಮೇತ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 102070 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	225.00	0.00	0.04	ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸೂಡಿ ದ್ಯಾಮಣಿಸಿ ಮುಶಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ, ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರ ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ - 23802 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	0.00	94.41	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಇ.ಓ.ಟಿ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
16	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುದೇನಗುಡಿ - ಕುರಹಟ್ಟಿ - ಕೊತಬಾಳ - ಇಟಗಿ - ಸೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.80 ರಿಂದ 3.80 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 66552 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	0.00	68.48	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
17	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುರಹಟ್ಟಿ - ಮಾಡಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವೆಚ್ಚ 66560 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	0.00	81.95	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
18	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ಜಕ್ಕಲಿ ನರೇಗಲ್ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 17.50 ರವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ (ನರೇಗಲ್ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: ಲೋಇ:219: ಐಎಫ್‌ಎ:2017: ದಿ: 4-10-2017) ವೆಚ್ಚ 75604 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	1.99	232.99	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
19	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಿರೇಹಾಳ-ಬಳಹೋಡ-ಶಾಂತಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 5.40 ರಿಂದ 6.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ : 219: ದಿಎಫ್‌ಎ:2017: ದಿ: 15-07-2017.) (ವೆಚ್ಚ 68281) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	0.00	88.10	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
20	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕೊತಬಾಳ ತಳ್ಳಿಹಾಳ ಹೊನ್ನಿಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಹಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿ ಡಿ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ 87643 (ರೂ: 150.00) (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	100.00	0.00	0.59	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
26	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಹರ್ಲಾಪೂರ-ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101713 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	0.00	0.06	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 0.5 ಕಿಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಕೋಟುಮಚಗಿ-ಬರದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 18.50 ರಿಂದ 20.70ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 36.450 ರಿಂದ 37.00ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.ವಇ 66682 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	150.00	8.53	177.91	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ-ಕಲಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.25 ರಿಂದ 5.25 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 102325 (2018-19. ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	135.00	92.47	92.47	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.20 ರಿಂದ 9.20 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 9.20 ರಿಂದ 10.174 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿಮುರ) (ಬದಲಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಲೋಇ/118 / ಐಎಫ್‌ಎ/2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 4-07-2019 ವ ಇ 108989 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	130.00	120.88	120.88	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ. ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
21	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಬೆನಹಾಳ ಅರಹುಣಸಿ ಸಂದಿಗವಾದ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.90 ದಿಂದ 19.60 ರ ವರೆಗೆ (ಅರಹುಣಸಿಯಿಂದ ಸಂದಿಗವಾದ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114956 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	201.08	201.08	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ದಿಂದ 9.00 (ಮುದೇನಗುಡಿಯಿಂದ ಹುಲ್ಲೂರ ಕಡೆಗೆ) ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115067 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	140.00	0.00	0.00	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
23	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣ ಜಕ್ಕಲಿ ನರೇಗಲ್ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ದಿಂದ 15.00 (ಜಕ್ಕಲಿಯಿಂದ ನರೇಗಲ್ ವರೆಗೆ) ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115039 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	120.00	120.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹರ್ಲಾಪುರ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 4.50 ಹಾಗೂ 5.50 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67252 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	0.00	329.48	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ನ್ನು ಸ.ಕಾನಿ.ಇಂ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
25	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟುಮಚಗಿ ಬರದೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.20 ರಿಂದ 6.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101716 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	65.09	65.26	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
30	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿ -ತಾಂಡಾ- ಪೇಶಾಲೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 9.80 ಹಾಗೂ 10.80 ರಿಂದ 11.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರನಂ: ಲೋ ಇ :118:ಐಎಫ್‌ಎ:2019(ಇ ಕಛೇರಿ 24-06-2019) ವ ಇ 113863 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	135.00	124.21	124.21	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಕಲಕೇರಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.30 ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ-114467 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	148.38	148.38	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.59 ರಿಂದ 15.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 114469 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	180.00	185.62	185.62	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಂಡೂರ ಡೋಣಿ-ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 14.50 ರಿಂದ 17.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 114466 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	180.00	109.91	109.91	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
34	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವ ಇ 67938) ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ : 349: ದಿಎಫ್‌ಎ:2017: ದಿ: 10-07-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	250.00	0.00	267.24	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
35	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ ಬಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.940 ರಿಂದ 3.45 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವ ಇ 67912) ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ : 349: ದಿಎಫ್‌ಎ:2017: ದಿ: 10-07-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	150.00	0.00	136.85	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
36	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕನಕದಾಸ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ 2 ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ ಇ : 87546 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	20.00	2.65	14.82	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
37	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡರಕಟ್ಟಿ - ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ - ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 97445 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	125.00	69.24	129.48	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
38	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ - ಸಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.78 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 97396 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	0.00	0.06	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ರಿಟೇನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
39	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ - ನೆಲೋಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವಇ 97446 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	150.00	129.20	129.36	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
40	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ ಅಂಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ದಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114856 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	175.00	75.44	75.44	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸಿಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
41	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ದಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114853 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	175.00	83.71	83.71	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
42	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ-ಮ.ಬಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ದಿಂದ 7.00 ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114854 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	175.00	57.89	57.89	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
43	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 13.90 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 14.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 114699 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	80.00	0.11	0.11	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
44	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ನೆಲೋಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 6.50 ದಿಂದ 8.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 119749 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	11.07	11.07	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
45	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆದ್ರೆಳ್ಳಿ ದಿಂದ ದೇವಿಹಾಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 ಕಿಮೀ ಯಿಂದ 12.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
46	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಾಪುರದಿಂದ ಹುಲ್ಲೂರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 11.00 ಕಿಮೀ ಯಿಂದ 13.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
47	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಮುಂಡರಗಿ ಬ್ಯಾಲವಾಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.59 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 48656 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	50.00	1.74	49.97	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
48	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ - ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 66659 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	135.00	30.54	132.83	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ. ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
49	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ - ಬೀಡನಾಳ ಕಿ.ಮೀ 0.20 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 66528 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	135.00	0.00	156.70	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
50.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ - ಮುರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 66660 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	150.00	0.00	165.41	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ. ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
51	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ - ಬೀಡನಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಬೀಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 66688 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	130.00	0.00	138.24	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
52	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕೋರ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಹಮ್ಮಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.13 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102335 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	280.00	75.15	75.28	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
53	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕಲಕೇರಿ-ಗಂಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.50 ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102353 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	120.00	90.00	90.11	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
54	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹಮ್ಮಿಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 114473 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	100.52	100.52	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
55	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ನರಗುಂದ ಅರಶಿಣಗೋಡಿ ಕುರುಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಹಾಗೂ 12.70 ರಿಂದ 14.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 67039 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	225.00	0.00	214.55	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು
56	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ - ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 66817 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	495.00	72.96	516.73	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು
57	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ 5.60 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67041 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ- 3-5-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	495.00	5.54	549.04	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು
58	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಹದ್ದಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.00 ದಿಂದ 13.00 ಹದ್ದಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋ ಇ 260 ಐಎಫ್ ಎ : 2018:ಡಿ: 8-03-2018 ವ ಇ 82226 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	200.00	0.00	212.67	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
59	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಕನಕಿಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 13.16 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 80743 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	300.00	154.47	315.88	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
65	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್-63 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಬೆಳಹೋಡ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.60 ದಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ (ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ 8.00 ದಿಂದ 8.60 ರವರೆಗೆ (ಬೆಳಹೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ 75955 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	200.00	90.51	238.22	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
66	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಡಿ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 75954 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	200.00	0.00	212.21	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
67	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಗ ಹಾತಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ದಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 75952 (PWD 931 CRM 2017 Dt: 5-12-2017) (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	250.00	0.00	281.52	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
68	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ, ಎನ್.ಹೆಚ್-63 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಬೆಳಹೋಡ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 5.20 ರಿಂದ 6.20, 7.40 ರಿಂದ 8.00, 8.60 ರಿಂದ 9.60 ಹಾಗೂ 15.60 ರಿಂದ 16.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವೆಚ್ಚ 102071 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	250.00	248.32	248.45	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,

1	2	3	4	5	6	7	8
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	
60	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ನರಗುಂದ ಬನಹಟ್ಟಿ ಅಮರಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 101882 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	500.00	335.00	0.21	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
61	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಖಿಮಾಪುರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 127300 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	0.00	0.00	ತಕರಾರದಿಂದ (4X3 5 ನಂ ವೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
62	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಹದಲಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ದಿಂದ 11.00 ಹಾಗೂ 12.45 ದಿಂದ 15.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆವ ಇ 115529 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	400.00	325.83	325.83	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
63	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಬನಹಟ್ಟಿ ಅಮರಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.10 ದಿಂದ 8.40 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115535 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	0.15	0.15	ಸೇತುವೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ ತಕರಾರದಿಂದ ರೋಡ ಸರ್ವೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
64	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್ 63 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಬೆಳಕೋಡ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.00 ರಿಂದ 11.80 ಹಾಗೂ 13.00 ದಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67177 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ- 3-5-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	0.00	218.33	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
69	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಕಣಿಗಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 117718 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	400.00	0.00	0.00	ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
70	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟಾಪುರದಿಂದ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.35 ದಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ - 117728 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	0.00	0.00	ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ (10X4.7)4 ನಂ 50 ಮಿಮಿ ರಸ್ತೆ 200 ಮಿಟರ್ ರಿಟೇನಿಂಗ್ ವಾಲ್
71	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಕುರಡಗಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68464 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 3-5-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	6.81	101.31	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
72	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆ ಆಲೂರ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಮಠ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 17.30 ರಿಂದ 19.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 66768 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 3-5-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	0.00	104.50	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
73	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಕುರುಡಗಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 7.25 ದಿಂದ 7.75 & ಕುರುಡಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 9.00 ದಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 67261 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017-ದಿನಾಂಕ:- 3-5-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	0.00	111.62	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
74	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಕುರುಡಗಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102649 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	87.91	88.02	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
75	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಬೆನಹಾಳ ಅರಹುಣಸಿ ಸಂದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವ ಇ 116064) ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಲೋಇ:534:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 20-11-2019 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	175.00	175.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
76	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಅಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.00 ದಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 128037 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	60.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
77	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ದಿಂದ 11.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2020-21 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	40.00	0.00	0.00	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
78	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ- ಕಣಕಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.30 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2020-21 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	40.00	0.00	0.00	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
			5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಒಟ್ಟು:	14550.00	4966.91	10435.77	
79	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲೂರು ಮಜ್ಜೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ದಿಂದ 15.50 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ ಇ 67944 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 10-07-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	250.00	1.43	256.26	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸ.ಕಾನಿಇಂ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
80	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ, ಗದಗ ಹಾತಲಗೇರಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮಿ. 7.50 ದಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102072 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	370.00	326.70	378.10	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
81	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ, ರೋಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102119 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	60.00	58.83	58.83	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
			5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಒಟ್ಟು:	680.00	386.96	693.19	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
82	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ 136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 118.00 ರಿಂದ 120.50 ಹಾಗೂ 123.00 ರಿಂದ 126.00 ರವರೆಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 67301 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	480.00	0.00	513.86	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
83	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 241.40 ರಿಂದ 241.90 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 66859 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 269: ಐಎಫ್‌ಎ: 2017: ದಿ: 23-05-2017 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	0.00	309.65	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
84	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 108.00 ರಿಂದ 109.00 ಹಾಗೂ 120.50 ರಿಂದ 123.00 ರವರೆಗಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 67412 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 269: ಐಎಫ್‌ಎ: 2017: ದಿ: 23-05-2017 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	500.00	0.00	545.01	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
85	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 234.38 ರಿಂದ 240.33 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ: ಲೋ ಇ : 381 :ಐಎಫ್‌ಎ:2020-21 ಇ ಕಛೇರಿ 20-06-2020 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	345.00	0.24	0.24	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
86	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 225.85 ರಿಂದ 234.38 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ: ಲೋ ಇ : 381 : ಐಎಫ್‌ಎ:2020-21 ಇ ಕಛೇರಿ 20-06-2020 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	495.00	0.23	0.23	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
87	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 102.50 ರಿಂದ 103.00 ರವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 101305 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	95.00	33.69	47.79	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
88	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುನವಳ್ಳಿ-ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾ.ಹೆ-83 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 107.00 ರಿಂದ 108.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 68298 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	175.00	0.00	165.16	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್‌ನ್ನು ಸ.ಕಾನಿ.ಇಂ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
89	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 270.00 ರಿಂದ 273.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 102115 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	150.00	80.83	80.97	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
90	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 300.015 ರಿಂದ 300.515 ರ ವರೆಗೆ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 105241 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	150.00	100.00	100.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
91	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾವಿ ಬೇಲೂರ ರಾಹ್-63 ರ ಕಿ.ಮೀ. 160.20 ದಿಂದ 161.80 ರ ವರೆಗೆ (ಸೂಡಿಯಿಂದ ಸಂಕನೂರ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115050 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	150.00	100.00	100.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
92	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ಕಿ.ಮೀ. 303.50 ದಿಂದ 306.50 ರ ವರೆಗೆ (ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಿಂದ ಗೌಡಗೇರಿವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆವಇ 115046 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	0.00	0.00	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
93	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹ್-30 ಕಿ.ಮೀ. 99.90 ದಿಂದ 102.00 ರ ವರೆಗೆ (ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಸೂಡಿ ಚಿಂಬರ ಮಠದವರೆಗೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 107.00 ದಿಂದ 109.50 (ಹೊಸಳ್ಳಿಯಿಂದ ರೋಣದವರೆಗೆ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115076 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	250.00	100.00	100.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
94	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾಹ್-136ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 155.97 ರಿಂದ 162.00 ಹಾಗೂ 163.00 ರಿಂದ 164.00 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ ಇ 66524 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	0.00	336.84	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
95	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	<u>ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ</u> ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ಕಿ.ಮೀ. 287.00 ರಿಂದ 292.50 ಹಾಗೂ 296.00 ರಿಂದ 300.015 ರವರೆಗೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ <u>ಅನುಷ್ಠಾನಿತ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ</u> ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ಕಿ.ಮೀ. 271.17 ರಿಂದ 292.60 ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 418 ಐಎಫ್‌ಎ 2020 ದಿ:-19-11-2020)	600.00			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 2.80 ಕಿಮೀ ಬಿ ಎಂ ಮುಗಿದಿದೆ.
96	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	<u>ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ</u> ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ಕಿ.ಮೀ. 303.47 ರಿಂದ 304.00 ಹಾಗೂ 305.373 ರಿಂದ 310.810 ರವರೆಗೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ <u>ಅನುಷ್ಠಾನಿತ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ</u> ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 296.00 ರಿಂದ 310.81 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 418 ಐಎಫ್‌ಎ 2020 ದಿ:-19-11-2020)	600.00			ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
97	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಲ್ಮಲಾ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ರಾ.ಹೆ-23 ರ ಕಿ.ಮೀ. 261.00 ದಿಂದ 261.50 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 67: ಐಎಫ್‌ಎ: 2019: ದಿ: 23.02.2019) ವ ಇ 102673 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	70.00	0.00	0.65	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
98	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ 57 ರ ಕಿ.ಮೀ. 129.00 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೇತುವೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 97436 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ವರ್ಕಸ್ವಿಫ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
99	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮಲಾ - ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ರಾ.ಹೆ-23 ರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 235.00 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 97438 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	60.00	61.79	61.94	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
100	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮಲಾ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ರಾ.ಹೆ-23 ರ ಕಿ.ಮೀ. 229.00 ದಿಂದ 236.00 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114990 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	0.31	0.31	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
101	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 209.00 ದಿಂದ 210.00 ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 114858 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	51.07	51.07	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
102	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹ್-136 ರ ಕಿ.ಮೀ. 187.80 ದಿಂದ 192.80 ರ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 114852 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	66.50	66.50	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
103	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ - ಸೊರಬ ರಾಹ್-136 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 172.00 ರಿಂದ 175.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 66545 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	250.00	0.00	280.07	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
104	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹ್-136 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 167.00 ದಿಂದ 173.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114992 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	400.00	0.06	0.06	ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಂ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
105	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಹೆ 45 ಕಿಮೀ 87.75 ರಿಂದ 90.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67036 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 219; ಐಎಫ್‌ಎ: 2017; ದಿ: 03-05-2017) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	28.28	334.16	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
106	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಹೆ-45 ರ ಕಿಮೀ 90.00 ದಿಂದ 93.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 128042 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	290.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಒಟ್ಟು:	6760.00	623.00	3094.51	
		5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
107	ಗದಗ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗದಗ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.90 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 69142 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	150.00	0.22	166.59	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
108	ರೋಣ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಸೂಡಿ ದ್ಯಾಮುಣಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 1.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 23675 (Rs 250.00 Lakhs) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	349.39	0.00	339.39	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು, ಸಿ.ಸಿ., ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಹಾಗೂ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ. ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
109	ರೋಣ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಜಕ್ಕಲ ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.1, ಕಿಮೀ 4.5 ಮತ್ತು 8.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 68465 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	150.00	2.73	161.97	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
110	ರೋಣ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕಲಕಟ್ಟಿ ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ. 4.4 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102085 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	97.38	97.38	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
111	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ ವರವಿ ಕ್ರಾಸ್ - ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 50163 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	2.31	299.25	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
112	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ - ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68390 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 10-07-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	115.00	0.98	115.71	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
113	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ - ಮಾಡಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68540 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 10-07-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	40.00	0.41	26.87	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಕಾನಿಇಂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
114	ನರಗುಂದ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕದಡಿ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 03-05-2017.) ವ ಇ 69143 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	7.57	210.37	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಕಾನಿಇಂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
115	ನರಗುಂದ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕದಡಿ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102647 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	103.75	103.75	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
116	ನರಗುಂದ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68080 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	0.00	97.32	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಕಾನಿಷಂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
117	ನರಗುಂದ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲಕೇರಿ ಕಣಕಿಪೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 19.484 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 128048 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	185.00	0.00	0.00	ರಾಷ್ಟ್ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			5054 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು ಒಟ್ಟು:	1789.39	215.35	1618.60	
118	ರೋಣ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 282.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ-13244 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	111.00	0.00	109.50	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
119	ರೋಣ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಬಟ್ಟೆ ರಾ.ಹೆ-57 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 80.00 ರಲ್ಲಿ ಹಿರೇಹಾಳ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 68265 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	0.00	199.61	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
120	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-136 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 187.50 ರಲ್ಲಿ (ಭೀಮಾಂಬಿಕಾ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ. 68369 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 10-07-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	1.07	200.82	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
121	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ - ಇಳಕಲ್ ರಾ.ಹೆ-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 220.13 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ. 97442 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	75.00	28.12	68.85	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
122	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ಕಿ.ಮೀ. 67.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ. 68081 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	0.00	86.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
123	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-136 ಕಿ.ಮೀ. 55 ಹಾಗೂ 56 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ. 101714 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	120.00	55.17	115.02	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
			5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು ಒಟ್ಟು:	806.00	84.36	779.80	
			ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಒಟ್ಟು:	24585.39	6276.58	16621.87	

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
124	ರೋಣ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ನರೇಗಲ್‌ದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	50.00	20.52	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
125	ರೋಣ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ರೋಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:118:ಐಎಫ್‌ಎ:2016: ದಿನಾಂಕ:- 6-12-2016) ವ ಇ 81855	190.00	120.30	50.28	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
126	ನರಗುಂದ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ) ವಇ-64947	300.00	329.47	13.67	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
127	ರೋಣ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ರೋಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:118:ಐಎಫ್‌ಎ:2016: ದಿನಾಂಕ:- 6-12-2016) ವ ಇ 81855 (ವ.ಇ.117720	7.40	0.00	1.85	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
			4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಟ್ಟು:	547.40	470.29	65.80	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
128	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮೊದಲನೇ ಹಂತ)	567.90	0.00	522.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. (ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ರೂ 2450067.00 ಗಳನ್ನು ಕೆ-2 ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 53 ದಿಃ-02-09-2020 ರಡಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ)
129	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 43145	987.84	66.03	990.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವರ್ಕಸ್ವಿಫ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
130	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸನ್ 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಮುಪಟ ಸಂಖ್ಯೆ 317: ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ.)	84.12	0.00	57.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
131	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸಗಳು ವ ಇ 124785	25.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
132	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ-124770	33.10	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
133	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒದಗಿಸುವುದು ವಇ-124783	20.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
134	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 124776	21.90	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
135	ರೋಣ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು 1ನೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 36777	401.47	0.00	401.88	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:- 22-12-2018 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 20-06-2019 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
136	ರೋಣ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ಸರಕಾರಿ ವಕೀಲರು: ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್: ಎಪಿಪಿ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ- 35786	90.00	24.60	75.46	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ. ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
137	ರೋಣ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ಶಾಲಾಕನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಜೆ ಎಂ ಎಫ್ ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	0.00	0.00	ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಿ.ಡಿ.ಜೆ ಇವರ ಮೇಲುರುಜುವಿನೊಂದಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜಿನೆರಲ್ ಅವರ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
138	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ-36971	230.00	0.00	287.87	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 18-06-2018 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
			4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಟ್ಟು	2961.33	90.63	2335.58	
139		4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾ ಗದಗದಲ್ಲಿ "ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 66353	100.00	53.68	109.37	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
146	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಆಲೂರ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ (ಹೊಳೆಆಲೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133055	29.00	20.75	20.75	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಟ್ಟು:	518.78	373.94	487.23	
147	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮಾಗಡಿ- ಪು.ಬಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 4.60 ರವರೆಗೆ (ಅಕ್ಕಿಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ) ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 109336	55.00	1.67	39.56	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
148	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ -- ನೆಲೋಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.30 ರಿಂದ 4.80 ರವರೆಗೆ (ಹರದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ) ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 109604	44.31	41.76	41.76	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
149	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಹಾಳಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110548	34.80	4.06	32.05	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
150	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110535	25.32	20.83	20.83	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
151	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಣ್ಣುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133560	38.85	19.91	19.91	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
152	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133586	37.35	24.11	24.11	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

1	2	3	4	5	6	7	8
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	
				3608.73	614.60	2510.75	
140	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ದಿಂಡೂರು ಡೋಣತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.60 ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 111961	111.00	0.00	112.78	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
141	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಲ್ಹಾಳ ಹಮ್ಮಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.45 ರಿಂದ 7.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 116673 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸರಕಾರದ ಪತ್ರ ಲೋಇ:275: ಐಎಫ್‌ಎ:2019: ದಿ: 24-11-2019)	48.64	45.08	45.25	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
142	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ದೇವಿಹಾಳ - ರಣತೂರು - ಬೆಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 109249	66.34	65.66	65.83	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
143	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಸೂರಣಗಿ - ಅಂಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಫ್ರಾಯಾ ಬೂದಿಹಾಳ ಕೊಕ್ಕರಗುಂದಿ ನಾಗರಮಡುವು ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 109288	80.00	77.02	77.19	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
144	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟುಮಚಗಿ ಬರದೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.00 ರಿಂದ 17.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 133585	108.05	106.31	106.31	ಡಾಂಬರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ , ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
145	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೇನಗುಡಿ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಕೊತಬಾಳ ಮುಗಳ ಇಟಗಿ ಸೂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮುಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133218	75.75	59.12	59.12	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
153	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 133185	30.11	20.46	20.46	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
154	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ದೇವಿಹಾಳ ರಣತೂರ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.50 ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ	8.42	0.22	0.22	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಒಟ್ಟು:	274.16	133.02	198.90	
155	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್.ಪಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ - ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 13.80 ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ (ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 109615	51.25	47.17	47.74	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
156	ರೋಣ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್.ಪಿ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ವೀರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 110549	25.50	2.91	23.15	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
157	ರೋಣ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್.ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 111966	28.59	25.56	25.56	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
158	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್.ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌಜಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 110536	11.78	10.67	10.82	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
159	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್.ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕ್ಕುಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 135562	19.73	10.66	10.66	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
160	ರೋಣ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 133186	14.34	13.37	13.37	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಒಟ್ಟು:	151.19	110.34	131.30	
			(ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ) ಒಟ್ಟು:	944.13	617.30	817.43	
161	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ, ಬಳ್ಳಿಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟೂರು, ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ಮತ್ತು ಕಲಕೇರಿ, ವಿರುಪಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ :77455	200.00	0.00	196.25	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು
162	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲಾಪುರತಾಂಡಾ, ಮುನಿಯನ್‌ತಾಂಡಾ, ದೊಡ್ಡೂರು, ಉಳ್ಳಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ, ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ, ವರವಿ ತಾಂಡಾ, ಸುಗ್ಗಳ್ಳಿ ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 108716	96.40	99.26	99.26	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
163	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯತ್ನಳ್ಳಿ, ಯಳವತ್ತಿ, ಮಾಗಡಿ, ಜಲ್ಲಿಗೇರಿ ತಾಂಡಾ, ವರವಿ ತಾಂಡಾ, ಮಜ್ಜೂರುತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 111552	86.38	87.09	87.09	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
164	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರದಗಟ್ಟಿ, ಸೂರಣಗಿತ್ತಾಂಡಾ, ಬಟ್ಟೂರು, ಕೊಂಬೆಗೆರೆ, ಪು.ಬಡ್ಡಿ, ಕೋಗನೂರು, ಬಾಲೇಹೊಸೂರು, ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 108717	82.20	76.95	76.95	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
165	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆದ್ರಳ್ಳಿತ್ತಾಂಡಾ, ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ, ಕೆರಳ್ಳಿತ್ತಾಂಡಾ, ವಡವಿ, ತಾರಿಕೊಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ-ಇ 108718	97.40	91.69	91.69	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
166	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವಾನಗರ (ಕೆರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ)ದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ: ಲೋಇ:646: ಐಎಫ್‌ಎ:2019: (ಇಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:- 23-1-2020) ವಇ - 119612	200.00	203.37	203.37	ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಗಟಾರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
167	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿಯ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 106737	36.38	27.02	27.02	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
168	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವ ಇ 106743	56.38	17.67	58.91	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
169	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕೂರ ತಾಂಡಾ ಸೇವಾಲಾಲ್ ನಗರ (ಬೀಡನಾಳ ತಾಂಡಾ) ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಗರ (ಎರುಪಾವೂರ ತಾಂಡಾ) ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ :ಲೋಇ:669:ಐಎಫ್ಎ: 2019 (ಇ ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 26-12-2019) ವ ಇ 118822	100.00	104.21	104.21	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
170	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಹ-45 ರರ ಸ್ವ ಕಿಮೀ 133.55 ರಿಂದ 134.85 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಳೇ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಂಬಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವರೆಗೆ) ವ ಇ : 81074	350.00	0.00	318.57	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ. ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
171	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ (ತಾಂಡಾ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಂದಾಜು 1300 ಮೀ) ವ ಇ 100576	100.00	0.33	104.35	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
172	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಶಹರದ ಎಸ್. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ನಗರದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ ಇ 106793)	190.17	110.70	186.68	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದವ ವರ್ಕಸ್ಲಿಫ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
173	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110521	47.39	0.96	99.02	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
174	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ನಾಗರಶಿಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡಾದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110522	47.39			

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
175	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110524	47.39	5.69	43.50	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
176	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಬೈರನಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 110523	47.39	1.09	94.93	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
177	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಮಾರನಬಸರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 110525	27.39			
178	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ತಳ್ಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 110526	19.68			
179	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಜಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 110528	31.39	3.31	27.46	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
180	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರಸಿಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ: ಲೋಇ: 646: ಐಎಫ್‌ಎ:2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಭಾಗ-1) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 28-1-2020 ವ ಇ 119088	100.00	104.23	104.23	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
181	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲಿಗನೂರ ಹಾಗೂ ಹಿರೇಅಳಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ: ಲೋಇ: 646: ಐಎಫ್‌ಎ:2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ). ಭಾಗ-1) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 28-1-2020 ವ ಇ 119095	100.00	91.94	91.94	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
182	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 107234	40.46	23.17	37.30	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
183	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 106845	52.39	0.56	54.49	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
184	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 106640	52.39	49.14	49.14	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
185	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 109112	27.42	20.64	20.64	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
186	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರಡಿ ತಾಂಡಾ ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ ತಿಂಟರಾಯನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ: ಲೋಇ: 100 ಐ ಎಫ್ ಎ: 2019(ಭಾಗ-1) ಇ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:- 17-10-2019) ವ ಇ 116025	150.00	56.26	149.48	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
187	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇವುಂಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ :ಲೋಇ:669:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019 (ಇ ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 26-12-2019) ವ.ಇ 118820	100.00	2.63	99.66	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
188	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ.	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲಶಂಕರ ನಗರದಲ್ಲಿ (ಅಡವಿಸೋಮಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ 100310	100.00	0.00	98.82	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
189	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಬೆನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆಆಲೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ 110529	102.25	45.91	99.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
190	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಯಾವಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವ ಇ 110530	95.42	31.88	100.17	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
191	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಸೋರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾನಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಟಿ.ಸಿ.ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ನಂದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ರಾಯಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಗಂಗವ್ವ ಲಾಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹರೀಶಚಂದ್ರ ರಾಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಗಟಾರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕುವುದು .132954	88.67	68.53	68.53	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
192	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ನಭಾಪೂರತಾಂಡಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಳಸಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಖಿದ್ಯಪ್ಪ ಹನಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಂ.1 ಮತ್ತು 2 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಬಾಲಾಯಿತಕಟ್ಟಿತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಣಿ ತವರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133023	88.00	88.88	88.88	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
193	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನಕೇರಿಯ ಗಾಳಿಮೈ ದೇವಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ132284	25.25	21.54	21.54	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
194	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ. ಉಮೇಶ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ . 132804	10.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
195	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ. ಶರಣು ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ಲೆಂಕಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಫ.ಖ.132812	10.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
196	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 132815	20.00	19.72	19.72	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
197	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಡ.ಸ ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ತಳವಾರ ಓಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 133062	15.00	15.48	15.48	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
198	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಡ.ಸ ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133021	10.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
199	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂದಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 133064	25.00	25.15	25.15	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
200	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಜಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 133063	6.25	5.93	5.93	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
201	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಚೆಗೆರೆ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.132114	199.07	198.41	198.41	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
202	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ. ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 134097	50.00	47.59	47.59	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
203	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ. ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 134428	30.00	46.22	46.22	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
204	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆದ್ರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ. ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 134428	30.00			

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
205	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಗುಂದ ತಾಂಡಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು . Chainge of work As. Per SE DC Leter No 6025 Dt: 5-2-2021 (Hebbal Village S.C. Colony) 135456	40.00	26.85	26.85	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
206	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದ್ರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 133930	41.67	39.94	39.94	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
207	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 131212	50.00	29.85	29.85	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
208	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಿಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಪ್ಲಾಟ್, ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಗೂ ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ) ದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬೆಂತೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 132560	100.00	104.09	104.09	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
209	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನರಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ.ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಳವುಂಡಿ ಇವರ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ132629	100.00	86.55	86.55	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
210	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಟರಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.132112	100.00	99.31	99.31	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರಮಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
211	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಗಟಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ಬಸ್ಸಾಂಡ್ ರಸ್ತೆ) ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 128888	150.00	120.47	120.47	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
212	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 134586	75.00	77.45	77.45	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
213	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 134585	75.00	72.36	72.36	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
214	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಪಟ್ಟಣದ 22 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ (1) ಡಿ ಹೆಚ್ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೇವಾಡ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ (2) ಡಾ: ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹದ್ದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಧರ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ (3) ಶ್ರೀ ಪಿ ಕೆ ಭಾಗವಾನ್ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಿರೇಮನಿ ಹಾಗೂ ಕಾತರಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ (4) ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲು ಅಂಗಡಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾಂತೇಶ ಯಾದವ , ಮಂಜುನಾಥ ತಳ್ಳಿಹಾಳ ಕೃಪಾ ಅಂಬೋರಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು (5) ಶ್ರೀ ಶಣ್ಮುಕ್ತ ನಿಡಗುಂದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸಂಗನಾಳ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ .135597	75.00	75.62	75.62	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
215	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ ಇ 136918	100.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
			5054 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಒಟ್ಟು:	4297.57	2525.64	3994.65	
		5054-04-337-0-06-422 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
216	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲೇಹೊಸೂರು, ಚವಡಾಳ, ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ಭಾವನೂರು, ಒಡೆಯರಮಲ್ಲಾಪೂರ, ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ಗೋನಾಳ, ಕಡಕೋಳ, ಗೊಜನೂರು, ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 108720	86.15	85.21	85.21	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
217	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸೂರು, ಕೆರಳ್ಳಿ, ತಂಗೋಡ, ಹೊಳೆಇಟಗಿ, ರಾಮಗೇರಿ, ಉಂಡೇನಹಳ್ಳಿ, ನೆಲೋಗಲ್, ಸೂರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 108721	94.00	98.03	98.03	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
218	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಿ ಮಾಡಳ್ಳಿ, ಸುಗನಳ್ಳಿ, ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಸವಣೂರು, ಕೆರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಂಗಟಾಲೂರು, ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 77970	264.00	0.00	271.06	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
219	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಸಿಂಗಟಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 106637	59.99	0.00	62.56	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
220	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂಗಟಾಲೂರ ಹಮ್ಮಿಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂಡವಾಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ : 670:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 (ಇ- ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 26-12-2019 ವ ಇ 118835	100.00	28.89	104.83	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
221	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಾಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವ ಇ 100643	40.00	3.75	37.44	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
222	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಸೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110547	52.82	5.01	32.03	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
223	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 109121	30.00	0.00	24.26	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
224	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇವುಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಲೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 116020	100.00	2.28	100.02	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
225	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ : 669:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 (ಇ- ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:- 26-12-2019 ವ ಇ 118818	100.00	0.00	93.08	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
226	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ದಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಕಾಲೂನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110533	90.00	9.30	51.16	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
227	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲ್ಕುಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110534	41.37	4.38	21.79	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
228	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಿಶಿರೂರ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಗೂ ಶಿರುಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 5 ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕರೆಗೆ ಹೋಗುವ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 132561	72.72	56.33	56.33	ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಡ್ರೇನ್ ಮುಗಿದಿದೆ.
229	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 131511	15.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
230	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಲ್ಕುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಂಗಪ್ಪ ಮೂಜಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಪಿ.ವಿ.ಸಿ ವೈಪಲ್ಯನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ (350 ಮೀಟರ್) ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 132842	22.84	16.24	16.24	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
231	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಡಚಪ್ಪ ನೀರಲಗಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ, ಹರಣಶಿಕಾರಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 133065	20.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
232	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊತಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.. 13297	90.98	61.25	61.25	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
233	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 134099	25.00	68.35	68.35	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
234	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 134269	25.00			
235	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133920	26.30			
236	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕುಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 125501	20.00	16.38	16.38	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
237	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಕಳಸಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಚಂದ್ರು ದಿಂಡೂರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹುಲಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 132562	100.00	102.72	102.72	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
238	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಜಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಾಲವಾಡ ರವರ ಎನ್.ಎ ಪ್ಲಾಟ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 132025	100.00	55.86	55.86	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
239	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ 22 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.132109	100.00	99.20	99.20	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
240	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ (ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.-131450)	50.00	51.84	51.84	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
241	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೈತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 134590	75.00	0.11	0.11	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
242	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೇತಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 134589	75.00	55.92	55.92	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಗೂ ಡ್ರೆನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
243	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಪಟ್ಟಣದ 22 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ (1) ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಮಣಸಗಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಎಂ ಹೆಚ್ ರಂಗನವಾಡಿ . ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ . ಕೋನಸಾಗರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ (2) ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗದಗ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ (3) ಸವಣೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಳೂರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ .135598	75.00	0.62	0.62	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
244	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ ಇ 136919	100.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
			5054 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಒಟ್ಟು:	2051.17	821.67	1566.29	
		5054-04-337-0-06-423 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
		ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಒಟ್ಟು		6348.74	3347.31	5560.94	
245	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to road from Mulagund Yelishirunga road Km 0.00 to 4.50 (Phase-I)	100.00	0.00	102.82	PCK Submitted T.O. Ltr No. 3086/27-8-2010

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
246	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to gadag Balaganur road Km 0.00 to 3.80 (Phase-I)	70.00	0.00	69.84	Work completed PCR Submitted
247	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Naregal Hanchinal road Km 0.00 to 4.00 in Ron Taluka of Gadag District.	80.00	0.00	89.80	Work completed PCR submitted on 15-3-2011
248	ರೋಣ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Kurahatti Madalageri road Km 0.00 to 5.50 (3.20 to 5.50 in Ron Taluka of Gadag District.	70.00	0.00	75.66	Work Completed PCR submitted.
249	ರೋಣ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Itagi Gulaguli road in Ron Taluka of Gadag District.	50.00	0.00	55.79	PCR submitted 30-6-2011
250	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Tarikoppa Belagatti Hebbal road Km 0.00 to 7.00 (Km 0.00 to 4.00)	60.00	0.00	81.93	PCR Submitted to Government vide CE Lr No. 6086 Dt:- 13-9-2010
251	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Nargund Chikkanaragund road Km 0.00 to 7.00	200.00	0.00	199.16	Work completed PCR Submitted on 3-8-2012
252	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Nargund Surkod road (2 nd Phase) 6.30 to 8.30	59.00	0.00	61.34	Work completed PCR submitted
253	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Gadag Balaganur road (Phase-II) in Gadag Tq Km 3.80 to 8.00	130.00	0.00	140.19	PCR submitted on 31-7-2012

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
254	ರೋಣ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements Unachageri Matarangi road in Ron Taluka of Gadag District. (W.I 1503) Km 0.00 to 4.80	90.00	0.00	100.14	Work completed . P.C.R. submitted on 16-5-2012
255	ರೋಣ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Bhairnapur Jigeri road in Ron Taluka of Gadag District. (2330) 4.70 to 7.00	40.00	0.00	36.03	Work completed PCR submitted 15-7-2011
256	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Hullur Majjur road in Shirhatti Tq (Ph-II) (WI 2335) 9.70 to 16.4	130.00	0.00	92.79	Work completed PCR Submitted
257	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Kadadi Hombal road in Gadag Taluka of Gadag District. (W.I. 2441)	100.00	0.00	96.18	PCR submitted on 31-7-2012
258	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Mulagund Yelishirunja road Km 4.50 to 7.50 (Phase-II) WI- 4764	96.50	0.00	92.39	Work completed PCR Submitted on 17-6-2013 (EE Ltr No 819) PCR to be resubmitted
259	ರೋಣ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Unachageri Matarangi road Km 4.50 to 7.00 (Phase-II)WI 6595	50.00	0.00	50.19	Work completed PCR submitted on 21-5-2012
260	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Kotumachagi Harlapur road (Phase-I) WI- 4763	47.00	0.00	58.17	Work Completed. PCR submitted on 20-8-2013
261	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Hirekoppa Naragund road (Phase-I) WI-6590	100.30	0.00	105.25	PCR Submitted on 2-8-2012

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
262	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Kurthkoti Nagavi road - 9952	120.00	0.00	111.11	Work completed PCR Submitted on 21-7-2014 (EE Ltr No 1493)
263	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Yelishirunja Shirahatti road Km 0.00 to 3.00 -9953	80.00	0.00	87.63	PCR submitted on 3-8-2013
264	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Nargund Chikaragund road in Km 7.00 .m, 8.00 (Phase-2) - 9422	30.00	0.00	31.29	PCR Submitted on Dated 13-6-2013
265	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Hirekoppa Nargund road in Km 3.00 to 5.00 (Phase-2)- 9424	50.00	0.00	46.57	Work completed PCR submitted on 3-8-2013
266	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Gadag Balaganur road Km 11.50 to 16.00 Phase III (9954)	120.00	0.00	125.69	PCR Submitted on Dated 3-6-2013
267	ರೋಣಾ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Kotumachagi Harlapur road Km 1.50 to 7.00 (Phase-II)- 9955	200.00	0.00	224.83	Work completed PCR submitted to Circle office 4-8-2014 (EE Ltr No 1744)
268	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Bellatti Guttal via Konchigeri Nagara madvu, Kerekoppa -9242	85.00	0.00	76.54	Work completed PCR Submitted on 17-6-2013 (EE Ltr No 820)
269	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Battur Shettikeri chabbi cross. 9201	65.00	0.00	59.94	PCR Submitted on Dated 29-5-2013

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
270	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Laxmeshwar to basapur road via Kodiyallamma road- 9996	50.00	0.00	43.93	Work completed PCR submitted on 2-8-2013
271	ರೋಣ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Construction to Kotumachagi Harlapur Road WI 14046	200.00	0.00	209.36	Work completed PCR to be submitted. P.C.R. Submitted Lette No. 3016 Dt:- 22-8-2015
272	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to road From Shiggavi-Savanur road to Gulaganjikoppa via Dundibasavanna W.I. 12847	150.00	0.00	127.62	PCR Submitted on 28-4-2014
273	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Laxmeshwar Gulaganjikoppa Muktimandir road W.I. 12841	175.00	0.00	144.88	PCR Submitted on 28-4-2014
274	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Hirekoppa Nargund road Km 4.20 to 7.50 (3rd Phase)(Balance work) WI 12697	140.00	0.00	136.02	PCR Submitted
275	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	Improvements to Kurthkoti Nagavi road WI 13870	70.00	0.00	59.78	Work completed PCR Submitted on 16-6-2014
276	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Harti Beladadi road 0.00 to 2.00 W.I. 12860	80.00	0.00	70.21	PCR submitted
277	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Binkadakatti Hirehandigol MDR from Km 0.00 to 4.00 W.I. 26096	110.00	0.00	101.09	Work completed PCR submitted Ltr No. 2828 Dt:- 14-8-2015

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
278	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Sankadala-Arashinagundi-Byranahatti road W.I. 25983	125.00	0.00	108.82	Work completed PCR submitted
279	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Sankadal Approach road from Km 0.00 to 3.00 in Nargund Taluka of Gadag District. W.I. 36916	150.00	0.00	174.15	Work completed , PCR submitted Vide ltr No- 6334 Dated 30-1-2016
280	ರೋಣ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Road from Mudengudi Kurahatti Kotbal Itagi Sudi Km 0.00 to 4.00 W.I. 50415	120.00	0.00	117.96	Work completed,PCR submitted Vide this office letter No. 4446 Dated:- 28-10-2016
281	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Bennihalli Kalakeri Via Budihal Km 3.95 to 4.25 & 4.90 to 6.00 in Mundargi Tq.W.I. 50439	81.00	0.00	75.01	Work completed,PCR submitted Vide this office letter No. 5034 Dated:- 23-11-2016
282	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Gadag Sambapur road Km 7.10 to 9.10 in Gadag Tq. W.I. 50414	150.00	0.00	147.77	Work completed,PCR submitted Vide this office letter Dated:- 22-11-2016
283	ರೋಣ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Kotumachagi-Thimmapura road W.I. 62072	150.00	0.22	123.34	1.85 Km work completed , PCR submitted. Vide ltr No. 3638 Dated 25-10-2018 4 th Fina Bill paid vide K-2 DC bill No:- 276 dtd:-20-03-2021
284	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to road from Magadi Yerebudhihal road Km 0.00 to 7.00 (W.I. 62308)	140.00	0.00	113.14	Work completed. PCR submitted vide T.O letter No 796 16/06/2020.
285	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Kalkeri Gangapur road from Km 1.25 to 5.50 W.I. 80362	100.00	0.00	85.39	Work completed PCR submitted Vide Letter No 93 Dated 10-4-2019

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
286	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Approach road to Kundrahalli Tanda from Battur , Shettikeri MDR WI 97991	70.00	0.00	72.76	Work Completed. Final Bill Paid. PCR submitted vide letter No 1486 Dt: 14-07-2020
287	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Gadag Kalasapur Mahalingapur Hanganakatti road. WI 80432	120.00	19.74	124.28	Work completed PCR submitted Vide Ltr No: 8400: Dt: 23-03-2021
288	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Impts to Suranagi-Siddapur road from km 0.00 to 2.50	130.00	0.00	0.00	Estimate submitted for Administrative Approval.
289	ರೋಣಾ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Impts to road Kotabal Tallihal Balagod Surjapur road Km 5.50 to 7.00	100.00	0.00	0.00	Estimate submitted for Administrative Approval.
290	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Impts.to H.S.Venktapur-Madaganur road km. 0.00 to 2.50 km. in Gadag taluk.	120.00	0.00	0.00	Estimate submitted for Administrative Approval.
			5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು:	4753.80	19.96	4306.78	

ಅನುಬಂಧ-1

ಲೋ.ಇ. ವಿಭಾಗ ಗದಗ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

2021-22

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಭದ್ರಾಪೂರ ಕೋಳಿವಾಡೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.50 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 67253 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	370.00	0.22	402.32	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 67178 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	1.67	186.17	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಗುಂದ ಯಳವತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 96895 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	260.00	3.83	257.45	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಿಶಿರುಂಜಿ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಸೊರಟೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.60 ಹಾಗೂ 2.80 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ 2.60 ರಿಂದ 2.80 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ (ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 96969 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	250.00	58.69	259.24	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗದಗ ಕಳಸಾಪೂರ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 102068 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	490.00	223.97	458.36	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಗ ಅಸುಂಡಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಮಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.00 ದಿಂದ 16.60 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101395 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	470.00	5.59	482.93	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
7	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ದಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ದಿಂದ 14.00 ರಿಂದ 15.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102069 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	80.00	10.96	83.05	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
8	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101393 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	200.00	0.64	205.46	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
10	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸೈದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 100599 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	70.00	48.67	48.67	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
11	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಅಂತೂರ ಬೆಂತೂರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.00 ದಿಂದ 8.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101300 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	200.00	95.92	193.07	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
12	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.50 ದಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101337 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	160.00	0.66	166.22	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,

ಕ್ರಮಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
24	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಹರ್ಲಾಪೂರ-ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101713 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	35.00	35.06	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ-ಕಲಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.25 ರಿಂದ 5.25 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 102325 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	135.00	29.71	122.18	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.20 ರಿಂದ 9.20 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 9.20 ರಿಂದ 10.174 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಲೋಇ/118 / ಐಎಫ್‌ಎ/2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 4-07-2019 ವ ಇ 108989 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	130.00	13.68	134.56	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿ -ತಾಂಡಾ-ವೇತಾಲೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 9.80 ಹಾಗೂ 10.80 ರಿಂದ 11.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರನಂ: ಲೋ ಇ :118:ಐಎಫ್‌ಎ:2019(ಇ ಕಛೇರಿ 24-06-2019) ವ ಇ 113863 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	135.00	15.34	139.55	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
28	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಕಲಕೇರಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.30 ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ-114467 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	57.63	206.01	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.59 ರಿಂದ 15.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 114469 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	180.00	0.00	185.62	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಂದೂರ ಡೋಣಿಶಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 14.50 ರಿಂದ 17.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 114466 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ).	180.00	67.99	177.90	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವ ಇ 67938) ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ : 349: ದಿಎಫ್‌ಎ:2017: ದಿ: 10-07-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	250.00	0.46	267.70	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ ಬಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.940 ರಿಂದ 3.45 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವ ಇ 67912) ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ : 349: ದಿಎಫ್‌ಎ:2017: ದಿ: 10-07-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	150.00	0.13	136.98	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡರಕಟ್ಟಿ - ಕುಂದ್ರೆಳ್ಳಿ - ಸಾಡಿಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 97445 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	125.00	0.17	129.65	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
34	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ - ಸಂಶಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.78 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 97396 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	0.00	0.06	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
35	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ - ನೆಲೋಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 97446 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	150.00	0.22	129.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
36	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ ಅಂಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114856 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	175.00	80.00	155.44	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
37	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114853 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	175.00	99.57	183.28	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
38	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ-ಪು.ಬಿಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 7.00 ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 12.00 ರ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114854 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	170.00	50.85	108.74	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
39	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 13.90 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 14.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 114699 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	80.00	25.00	25.11	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
40	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ನೆಲೋಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ದಿಂದ 8.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 119749 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	44.78	55.85	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
41	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಿಹಾಳದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.80 ಕಿಮೀ ಯಿಂದ 13.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 134986 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಇಂ(ಉ)/ತಾಸ-4/ಸಇಂ-1/ಗವಿ/5054 ಜಿಮುರಸು/2020-21/08811/ ನಾಂಕು- 02-02-2021) (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	61.51	61.51	900 ಮೀಟರ್ ಸಿ ಸಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 300.00 ಮೀ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
42	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ನೆಲ್ಕೂಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಗಸ್ತೀರ್ಥ ಹರದಗಟ್ಟಿ ಅಮರಾಪುರ ಹುಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.92 ರಿಂದ 11.90 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 134987 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಇಂ(ಉ)/ತಾಸ-4/ಸಇಂ-1/ಗವಿ/5054 ಜಿಮುರಸು/2020-21/08811/ ದಿನಾಂಕು-02-02-2021) (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	49.51	49.51	ಡಬ್ಬೂ ಎಂ ಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
43	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ - ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವೆಚ್ಚ 66659 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	135.00	0.39	133.22	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
44	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ - ಬೀಡನಾಳ ಕಿ.ಮೀ 0.20 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 66528 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	135.00	0.22	148.92	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
45	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ - ಮುರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 66660 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	150.00	0.35	165.76	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
46	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ - ಬೀಡನಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಬೀಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ 66688 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	130.00	1.00	139.24	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
47	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಕೋರ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಹಮ್ಮಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.13 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವೆಚ್ಚ 102335 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	280.00	200.37	275.65	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
48	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಕಲಕೇರಿ-ಗಂಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.50 ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವೆಚ್ಚ 102353 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	120.00	20.86	110.97	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
49	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹಮ್ಮಿಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 114473 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	1.47	101.99	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
50	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ನರಗುಂದ ಅರಶೀಣಗೋಡಿ ಕುರುಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಹಾಗೂ 12.70 ರಿಂದ 14.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವೆಚ್ಚ 67039 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	225.00	0.89	215.44	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
51	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ - ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 66817 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	495.00	0.10	516.83	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
52	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ 5.60 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67041 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್ ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 3-5-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	495.00	1.33	550.37	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
53	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಹದ್ದಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.00 ರಿಂದ 13.00 ಹದ್ದಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋ ಇ 260 ಐಎಫ್ ಎ : 2018:ದಿ: 8-03-2018 ವ ಇ 82226 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	200.00	9.02	221.69	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
54	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ನರಗುಂದ ಬನಹಟ್ಟಿ ಅಪರಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 101882 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	500.00	161.27	496.48	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
55	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಖಿಮಾಪುರ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 127300 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	99.43	99.43	ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
57	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಹದ್ದಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 11.00 ಹಾಗೂ 12.45 ರಿಂದ 15.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115529 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	400.00	100.99	426.82	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
58	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಬನಹಟ್ಟಿ ಅಮರಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.10 ದಿಂದ 8.40 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115535 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	62.47	62.62	ಸೇತುವೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 700 ಮೀ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
59	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಆಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ದಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 128037 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	60.00	57.15	57.15	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
60	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(1) ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ದಿಂದ 11.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅ ಮೊ ರೂ: 40.00) 2) ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ- ಕಣಕಿರೋಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.30 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅಂ ಮೊ ರೂ: 40.00) ಬದಲಾಗಿ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಆಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.55 ರಿಂದ 11.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 404: ಐಎಫ್‌ಎ: 2021 (ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 18-05-2021 ವ ಇ 140646	80.00	50.00	50.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
61	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್ 63 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಬೆಳಹೋಡ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಿಂದ 11.80 ಹಾಗೂ 13.00 ದಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67177 (ಓದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 3-5-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	3.10	221.43	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
62	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್-63 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಬೆಳಹೋಡ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.60 ದಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ (ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ 8.00 ದಿಂದ 8.60 ರವರೆಗೆ (ಬೆಳಹೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ 75955 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	200.00	4.62	242.84	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
63	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕದಡಿ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 75954 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	200.00	0.00	212.21	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
64	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಗ ಹಾತಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ದಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 75952 (PWD 931 CRM 2017 Dt 5-12-2017) (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1)	250.00	0.45	281.97	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
65	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್-63 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಬೆಳಹೋಡ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 5.20 ರಿಂದ 6.20, 7.40 ರಿಂದ 8.00, 8.60 ರಿಂದ 9.60 ಹಾಗೂ 15.60 ರಿಂದ 16.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವೆಚ್ಚ 102071 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	250.00	5.78	254.23	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
66	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕಂಡಿ ಕಣಗಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 117718 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	400.00	299.52	299.52	ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.5.ಬಿ ಜಿಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
67	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟಾಪುರದಿಂದ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.35 ದಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ವಇ - 117728 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	230.00	230.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
68	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಕುರಡಗಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68464 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 3-5-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	3.72	105.03	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
69	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆ ಆಲೂರ, ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಮಠ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 17.30 ರಿಂದ 19.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 66768 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 3-5-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	0.25	104.75	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
70	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಕುರಡಗಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 7.25 ದಿಂದ 7.75 & ಕುರುಡಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 9.00 ದಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 67261 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 3-5-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	0.38	112.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
71	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಬೆನಹಾಳ ಅರಹುಣಿಸಿ ಸಂದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವ ಇ 116064) ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಲೋಇ:534:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 20-11-2019 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	37.51	212.51	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
72	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕಲಿ ಮಾರನಬಸರಿ ಹಾಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.30 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ನಂ:ಲೋಇ/555/ ಐಎಫ್‌ಎ /2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 20-07-2021 ವ ಇ 140843	500.00	200.60	200.60	4.90 ಬಿ ಟಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 0.10 ಸಿ ಸಿ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ
73	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾರಾವಿ ಬೇಲೂರ (ರಾಹೆ-63) ದಿಂದಾ ಇಟಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7537 ದಿ:- 14-02-2022	300.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
74	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೂಡಿ ದ್ಯಾಮಣಸಿ. ಮುಶಿಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7537 ದಿ:- 14-02-2022	100.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
75	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಇಟಗಿ ಮುಶಿಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7537 ದಿ:- 14-02-2022	450.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
76	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕೇಶ್ವರ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್‌ಎ:2020:(ಇಕಛೇರಿ) ದಿ: 23-12-2020- ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ನಂ: 2483: 27-08-2021 ವಇ 142426	495.00	0.00	0.00	ಜಿಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
77	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರವಿ ಭಟ್ಟ - ಬಟ್ಟೂರು - ಪು. ಬಿದ್ದಿ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.50 ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	490.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
78	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಸಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 13.95 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	450.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
79	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ನೆಲೋಗಲ್ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಅಗಸ್ತ್ಯಶೀರ್ಷಿ. ಹರದಗಟ್ಟಿ, ಅಮರಾಪುರ, ಹುಲ್ಲೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.70 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	390.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
80	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	300.00	0.00	0.00	ಬೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
81	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡರಕಟ್ಟೆ- ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.86 ಇಂದ 5.56 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	230.00	0.00	0.00	ಬೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
82	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಕ್ಕೂರತಾಂಡಾ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	300.00	0.00	0.00	ಬೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
83	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹಮ್ಮಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.02 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	300.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
84	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲಕೇರಿ ಗಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08.02.2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	100.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
85	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ನರಗುಂದ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ದಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 142699 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/554/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 23-08-2021 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 3228 ದಿ:- 26-08-2021	400.00	103.62	103.62	ಸಬ್ ಗ್ರೆಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಒಟ್ಟು	18360.00	3081.24	12791.92	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
86	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲೂರು ಮಜ್ಜೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ದಿಂದ 15.50 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ ಇ 67944 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 10-07-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	250.00	0.19	256.45	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
87	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ, ಗದಗ ಹಾತಲಗೇರಿ ಅಕ್ಕಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮಿ. 7.50 ದಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102072 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	370.00	4.91	383.01	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
88	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಕಣಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.60 ರಿಂದ 13.16 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 18-02-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7754 ದಿ:- 19-02-2022	230.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
89	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಹದ್ದಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 18-02-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7754 ದಿ:- 19-02-2022	215.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಪೂತ್ರ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
90	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಅರವೀಣಗೋಡಿ ಕುರುಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 18-02-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7754 ದಿ:- 19-02-2022	260.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
91	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 5.60 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 18-02-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7754 ದಿ:- 19-02-2022	100.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
92	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	<p>ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಗಾವರವಾಡ ಬಳಗಾನೂರ ಲಿಂಗದಾಳ ರಸ್ತೆ 0.50 ದಿಂದ 7.20 ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು</p> <p>ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 18-02-2022</p> <p>ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7753 ದಿ:- 19-02-2022</p>	150.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
93	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	<p>ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಕದಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು</p> <p>ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 18-02-2022</p> <p>ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7753 ದಿ:- 19-02-2022</p>	90.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
94	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	<p>ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದಡಿ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.90 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 2.00 ರಿಂದ 3.50 ರಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು</p> <p>ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 18-02-2022</p> <p>ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7753 ದಿ:- 19-02-2022</p>	40.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
95	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	<p>ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಸಾಸ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಶ್ಯಾಗೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 19.91 ರಿಂದ 21.91 ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು</p> <p>ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 18-02-2022</p> <p>ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7753 ದಿ:- 19-02-2022</p>	30.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
96	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣ ಮುದ್ದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಹಾಗೂ 10.00 ದಿಂದ 19.20 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 18-02-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7755 ದಿ:- 19-02-2022	280.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
97	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಆಲೂರ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಮಠ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 19.60 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/146/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 18-02-2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7755 ದಿ:- 19-02-2022	315.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
			5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಟ್ಟು:	2330.00	5.10	639.46	
98	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ 136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 118.00 ರಿಂದ 120.50 ಹಾಗೂ 123.00 ರಿಂದ 126.00 ರವರೆಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 67301 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	480.00	0.30	514.16	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
99	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 241.40 ರಿಂದ 241.90 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 66859 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 269: ಐಎಫ್‌ಎ: 2017: ದಿ: 23-05-2017 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	0.25	309.90	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
100	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 108.00 ರಿಂದ 109.00 ಹಾಗೂ 120.50 ರಿಂದ 123.00 ರವರೆಗಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 67412 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 269: ಐಎಫ್‌ಎ: 2017: ದಿ: 23-05-2017 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ).	500.00	0.00	545.01	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
101	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 234.38 ದಿಂದ 240.33 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ: ಲೋ ಇ : 381 :ಐಎಫ್‌ಎ:2020-21 ಇ ಕಛೇರಿ 20-06-2020 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ 2) (ವ.ಇ.127425)	345.00	184.08	184.32	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
102	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 225.85 ರಿಂದ 234.38 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ: ಲೋ ಇ : 381 : ಐಎಫ್‌ಎ:2020-21 ಇ ಕಛೇರಿ 20-06-2020 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) (ವ.ಇ.127424)	495.00	255.15	255.38	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
103	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 102.50 ರಿಂದ 103.00 ರವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 101305 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	95.00	50.92	98.71	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
104	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುನವಳ್ಳಿ-ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾ.ಹೆ-83 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 107.00 ರಿಂದ 108.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 68298 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	175.00	0.99	166.15	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
105	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ-06 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 270.00 ರಿಂದ 273.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 102115 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	150.00	94.92	175.89	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
106	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ-06 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 300.015 ರಿಂದ 300.515 ರ ವರೆಗೆ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 105241 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	150.00	39.22	139.22	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
107	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ-06 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 300.015 ರಿಂದ 300.515 ರ ವರೆಗೆ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 105241 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	0.00	15.37	15.37	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
108	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಾಪುರ ಬೇಲೂರ ರಾಹ್-63 ರ ಕಿ.ಮೀ. 160.20 ದಿಂದ 161.80 ರ ವರೆಗೆ (ಸೂಡಿಯಿಂದ ಸಂಕನೂರ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115050 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	150.00	55.75	155.75	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
109	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ಕಿ.ಮೀ. 303.50 ದಿಂದ 306.50 ರ ವರೆಗೆ (ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಿಂದ ಗೌಡಗೇರಿವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆವಇ 115046(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	210.16	210.16	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
110	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹ್-30 ಕಿ.ಮೀ. 99.90 ದಿಂದ 102.00 ರ ವರೆಗೆ (ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಸೂಡಿ ಚಿದಂಬರ ಮಠದವರೆಗೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 107.00 ದಿಂದ 109.50 (ಹೊಸಳ್ಳಿಯಿಂದ ರೋಣದವರೆಗೆ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115076 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	250.00	160.13	260.13	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
111	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	<u>ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ</u> ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ಕಿ.ಮೀ. 287.00 ರಿಂದ 292.50 ಹಾಗೂ 296.00 ರಿಂದ 300.015 ರವರೆಗೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ <u>ಅನುಮೋದಿತ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ</u> ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ಕಿ.ಮೀ. 271.17 ರಿಂದ 292.60 ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 418 ಐಎಫ್‌ಎ 2020 ದಿ:- 19-11-2020) 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ : ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 418 ಐಎಫ್‌ಎ 2020 ದಿ:- 12-08-2020 ವ ಇ 134186	600.00	624.26	624.26	ಬಿ ಟಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
112	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ 'ರಾಹೆ-06 ಕಿ.ಮೀ. 303.47 ದಿಂದ 304.00 ಹಾಗೂ 305.373 ರಿಂದ 310.810 ರವರೆಗೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಅನುಮೋದಿತ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 296.00 ರಿಂದ 310.81 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 418 ಐಎಫ್‌ಎ 2020 ದಿ:- 19-11-2020) 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು : ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 418 ಐಎಫ್‌ಎ 2020 ದಿ:- 12-08-2020	600.00			ಬಿ ಟಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
113	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೂರಬ ರಾಹೆ-136ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 155.97 ರಿಂದ 162.00 ಹಾಗೂ 163.00 ರಿಂದ 164.00 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 66524 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	0.03	336.87	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
114	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಲ್ಮಲಾ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ರಾ.ಹೆ-23 ರ ಕಿ.ಮೀ. 261.00 ದಿಂದ 261.50 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 67: ಐಎಫ್‌ಎ: 2019: ದಿ: 23.02.2019) ವ ಇ 102673 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	70.00	72.13	72.78	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
115	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ-57 ರ ಕಿ.ಮೀ. 129.00 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೇತುವೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 97436 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	98.08	98.08	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
116	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮಲಾ ಶಿಗ್ಲಾಂಪ್ ರಾಹ್-23 ರ ಕಿ.ಮೀ. 229.00 ದಿಂದ 236.00 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114990 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	200.00	200.31	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
117	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 209.00 ದಿಂದ 210.00 ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 114858 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	171.98	223.05	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
118	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹ್-136 ರ ಕಿ.ಮೀ. 187.80 ದಿಂದ 192.80 ರ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 114852 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	15.53	82.03	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
119	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ - ಸೊರಬ ರಾಹ್-136 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 172.00 ರಿಂದ 175.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 66545(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	250.00	0.68	280.75	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
120	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹ್-136 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 167.00 ದಿಂದ 173.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114992(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	400.00	175.00	175.06	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
121	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಹ್ 45 ಕಿಮೀ 87.75 ರಿಂದ 90.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67036 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 219: ಐಎಫ್‌ಎ: 2017: ದಿ: 03-05-2017)(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	0.07	334.23	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
122	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಹೆ-45 ರ ಕಿಮೀ 90.00 ದಿಂದ 93.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 128042 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	290.00	150.00	150.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
123	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡೇರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೂರಬ ರಾಹೆ-136 ರ ಕಿ.ಮೀ. 176.50 ರಿಂದ 180.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/98/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08-02.2022, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7536 ದಿ:- 14-02-2022	300.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೋ ದಿ: 7-2-2022
124	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-83 ರ ಕಿಮೀ 67.00 ದಿಂದ 72.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ -144107 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5848 ದಿ:- 10-11-2021	942.00	0.00	0.00	4.00 ಕಿಮೀ ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
125	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಮನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹೆ-83 ರ ಕಿಮೀ 74.20 ರಿಂದ 80.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಶಿರೋಳ ಅಸೂಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ) ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹೆ-83 ರ ಕಿಮೀ 72.70 ರಿಂದ 73.00 ಹಾಗೂ 84.50 ರಿಂದ 88.17 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ನಂ:ಲೋಇ: 1022: ಐಎಫ್ಎ:2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 28-12-2021) 145737 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 3228 ದಿ:- 26-08-2021,	500.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
126	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹೆ-83 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 87.70 ರಿಂದ 88.70 ರವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಹೊಳೆಆಲೂರ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ) 144097 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 3228 ದಿ:- 26-08-2021	100.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
127	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹೆ-83 ರ ಕಿಮೀ 73.00 ದಿಂದ 78.50 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ -144183 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5848 ದಿ:- 10-11-2021	898.00	0.00	0.00	2.00 ಕಿಮೀ ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
128	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹೆ-83 ರ ಕಿಮೀ 79.00 ದಿಂದ 84.40 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ -144184 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5848 ದಿ:- 10-11-2021	860.00	0.00	0.00	2.00 ಕಿಮೀ ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಒಟ್ಟು:	10300.00	2575.00	5607.57	
129	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹೆ-83 ರ ಕಿಮೀ 106.70 ರಿಂದ 124.80 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 143988 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:- 08-11-2021 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5025 ದಿ:- 10-11-2021	550.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
130	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹ್-30 ರ ಕಿಮೀ 119.00 ರಿಂದ 125.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 143987 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08-11-2021 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5026 ದಿ:- 10-11-2021	250.00	0.00	0.00	ಎಲ್‌ಒಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
131	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹ್-30 ರ ಕಿಮೀ 101.50 ರಿಂದ 107.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 143986 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08-11-2021 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5026 ದಿ:- 10-11-2021	200.00	0.00	0.00	1.00 ಕಿಮೀ ಬಿ ಸಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
132	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹ್-136 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 155.97 ರಿಂದ 157.47, 157.97 ರಿಂದ 158.57 ಮತ್ತು 164.614 ರಿಂದ 165.09 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 143850 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08-11-2021 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5025 ದಿ:- 10-11-2021	137.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
133	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ರ ಕಿಮೀ 199.73 ರಿಂದ 206.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 144163 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08-11-2021 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5026 ದಿ:- 10-11-2021	250.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
134	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ . ಕಲ್ಲಾ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ರಾಹ್-23 ಕಿಮೀ 229.28 ರಿಂದ 233.28 ಹಾಗೂ 235.46 ರಿಂದ 273.61 ರ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 144164 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08-11-2021 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5027 ದಿ:- 10-11-2021	450.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
135	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ. ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ರ ಕಿಮೀ 211.60 ರಿಂದ 221.71 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 144578 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08-11-2021 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5027 ದಿ:- 10-11-2021	150.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
136	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರ ಮುದಗಲ್ ಮುಂಡರಗಿ ರಾಹೆ-129 ರ ಕಿಮೀ 185.50 ರಿಂದ 191.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 143851 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/784/ ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ ದಿ:- 08-11-2021 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5027 ದಿ:- 10-11-2021	150.00	0.00	0.00	2ನೇ ಕರೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕೊ ದಿ: 14-03-2022 ಇರುತ್ತದೆ.
			5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ ಒಟ್ಟು:	2137.00	0.00	0.00	
137	ಗದಗ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗದಗ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.90 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 69142 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	150.00	0.08	166.67	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
138	ರೋಣ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಸೂಡಿ ದ್ಯಾಮುಣಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 1.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 23675 (Rs 250.00 Lakhs) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	349.39	11.96	351.35	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
139	ರೋಣ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕಲಕಟ್ಟಿ ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ. 4.4 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102085 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	24.82	122.20	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
140	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ ವರವಿ ಕ್ರಾಸ್ - ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 50163 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	0.62	299.87	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
141	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಬೆಳ್ಳೆಟ್ಟಿ - ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68390 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 10-07-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	115.00	0.10	115.81	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
142	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ - ಮಾಡಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68540 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 10-07-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	40.00	0.00	26.87	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಕಾನಿಇಂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
143	ನರಗುಂದ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಕೇರಿ ಕಣಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 19.484 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 128048 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	185.00	193.63	193.63	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
144	ನರಗುಂದ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕದಡಿ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 03-05-2017.) ವ ಇ 69143 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	0.00	210.37	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಕಾನಿಇಂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
145	ನರಗುಂದ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕದಡಿ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102647 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	0.21	103.96	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
146	ನರಗುಂದ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68080 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	0.00	97.32	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			5054 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು ಒಟ್ಟು:	1639.39	231.42	1688.05	
147	ರೋಣ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ಮತ್ತಕ್ಕೇತ್ತದ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 282.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ-13244 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	111.00	1.02	110.52	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
148	ರೋಣ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ-57 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 80.00 ರಲ್ಲಿ ಹಿರೇಹಾಳ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 68265 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	7.50	207.11	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
149	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-136 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 187.50 ರಲ್ಲಿ (ಭೀಮಾಂಬಿಕಾ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68369 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 10-07-2017.) (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	0.10	200.92	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
150	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ - ಇಳಕಲ್ ರಾ.ಹೆ-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 220.13 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ. 97442 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	75.00	3.70	72.55	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
151	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ಕಿ.ಮೀ. 67.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68081 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	1.68	87.68	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
152	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-136 ಕಿ.ಮೀ. 55 ಹಾಗೂ 56 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 101714 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	120.00	2.25	117.27	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು ಒಟ್ಟು:	806.00	16.25	796.05	
				35572.39	5909.01	21523.05	
153	ರೋಣ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ನರೇಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	50.00	0.00	20.52	ಟೆಂಡರ್ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
154	ರೋಣ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ರೋಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:118:ಐಎಫ್‌ಎ:2016: ದಿನಾಂಕ:- 6-12-2016) ವ ಇ 81855	190.00	6.88	177.46	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
155	ರೋಣ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	(ಉಪ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ) ರೋಣ ತಾಲೂಕು ರೋಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 81855 (ವ.ಇ.117720 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 7.40 ಲಕ್ಷ)	0.00	1.60	5.84	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
156	ರೋಣ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	(ಉಪ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ) ರೋಣ ತಾಲೂಕು ರೋಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 81855 (ವ.ಇ.111476	0.00	5.98	5.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
157	ನರಗುಂದ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ಇಂಜೋರ ಸ್ಪೆಡಿಯಂ) ವಇ-64947	300.00	0.95	344.09	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
			4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಟ್ಟು:	540.00	15.41	553.89	
158	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮೊದಲನೇ ಹಂತ)	567.90	0.00	522.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.
159	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 43145	987.84	10.00	1000.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 15-01-2021 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
160	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸನ್ 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಮುಪಟ ಸಂಖ್ಯೆ 317; ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ.)	84.12	0.00	57.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
161	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸಗಳು ವ ಇ 124785 ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜೆನೆರಲ್ ಇವರಿಂದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬದಲಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್.ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್ 52/2011(ಗದಗ) ದಿನಾಂಕ 30.07.2016	25.00	13.55	13.55	ಪೆಂಟಿಂಗ್,ಜನರೇಟರ್ ಶೆಡ್,ಮೋಡರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಸುತ್ತಲು ಪೇವರ್ಸಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸಂಪ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಾಲ್.ಪೆನಲಿಂಗ್ & ಫಾಲ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಕೋರ್ಟಿನಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ
162	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ-124770 ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜೆನೆರಲ್ ಇವರಿಂದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬದಲಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್.ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್ 52/2011(ಗದಗ) ದಿನಾಂಕ 30.07.2016	33.10	3.26	3.26	ಪ್ಲಿಂತ್ ಕೆಲಸಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
163	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒದಗಿಸುವುದು ವಇ-124783 ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜೆನೆರಲ್ ಇವರಿಂದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬದಲಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್.ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್ 52/2011(ಗದಗ) ದಿನಾಂಕ 30.07.2016	20.00	0.05	0.05	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. (ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ. ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಬದಲಿ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ)

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
164	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 124776 ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜಿನೆರಲ್ ಇವರಿಂದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬದಲಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್.ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್ 52/2011(ಗದಗ) ದಿನಾಂಕ 30.07.2016	21.90	15.52	15.52	ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಸಂಪ್ ಕೆಲಸ . ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
165	ರೋಣ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು 1ನೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 36777	401.47	0.37	400.25	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:- 22-12-2018 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 20-06-2019 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
166	ರೋಣ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ಸರಕಾರಿ ವಕೀಲರು: ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್: ಎಪಿಪಿ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ- 35786	90.00	1.20	76.66	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
167	ರೋಣ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಜೆ ಎಂ ಎಫ್ ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	0.00	0.00	ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸಕ್ರಿಯನ್ನು ಪಿ.ಡಿ.ಜಿಯವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಡಿ ರೂ: 10.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ: 1725 ದಿ:21.08.2021 ರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜಿನೆರಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಆರ್ ಜಿಯವರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
168	ರೋಣ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	Fixing of truss & Polycarbonate sheet to the open sky in the construction of Court Hall at Ron and Construction of road with pavers (Change of Work) 141826	61.00	0.38	0.38	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
169	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ-36971	230.00	0.00	287.87	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
170	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಂಡರಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ./ಎಸ್.ಆರ್./11/2008-09 (ಹೆ) ಐತೀರ್ಪು ಘೋಷಣೆ ಎಲ್.ಎ.ಸಿ. ನಂ 38/2013 ದರಖಾಸ್ತ ನಂ : 76/2019 ಭೂಮಾಲಕರ ಹೆಸರು : ಕಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟೇಶಪ್ಪ ಗುರುಬಸಪ್ಪ		66.26		Land Acquisition payment towards Mundaragi Court complex at Mundaragi K-2 DC Bill No: 126 Dtd:- 19-01-2022
171	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಂಡರಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ./ಎಸ್.ಆರ್./11/2008-09 (ಹೆ) ಐತೀರ್ಪು ಘೋಷಣೆ ಎಲ್.ಎ.ಸಿ. ನಂ 39/2013 ದರಖಾಸ್ತ ನಂ : 74/2019 ಭೂಮಾಲಕರ ಹೆಸರು : ಕಡ್ಡಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಗುರುಬಸಪ್ಪ		66.26		Land Acquisition payment towards Mundaragi Court complex at Mundaragi K-2 DC Bill No: 127 Dtd:- 19-01-2022

ಕ್ರಮಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
172	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಂಡರಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ./ಎಸ್.ಆರ್./11/2008-09 (ಹೆ) ಐತೀರ್ಪು ಘೋಷಣೆ ಎಲ್.ಎ.ಸಿ. ನಂ 41/2013 ದರಖಾಸ್ತ ನಂ : 72/2019 ಭೂಮಾಲಕರ ಹೆಸರು : ಕಡ್ಡಿ ಶಿವಯೋಗಪ್ಪ ಗುರುಬಸಪ್ಪ.		66.27		Land Acquisition payment towards Mundaragi Court complex at Mundaragi K-2 DC Bill No: 128 Dtd:- 19-01-2022
173	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಂಡರಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ./ಎಸ್.ಆರ್./11/2008-09 (ಹೆ) ಐತೀರ್ಪು ಘೋಷಣೆ ಎಲ್.ಎ.ಸಿ. ನಂ 42/2013 ದರಖಾಸ್ತ ನಂ : 73/2019 ಭೂಮಾಲಕರ ಹೆಸರು : ಕಡ್ಡಿ ಅಂದಪ್ಪ ಗುರುಬಸಪ್ಪ.		66.27		Land Acquisition payment towards Mundaragi Court complex at Mundaragi K-2 DC Bill No: 129 Dtd:- 19-01-2022

ಕ್ರಮಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
174	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಂಡರಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ./ಎಸ್.ಆರ್./11/2008-09 (ಹೆ) ಐತೀರ್ಪು ಘೋಷಣೆ ಎಲ್.ಎ.ಸಿ. ನಂ 43/2013 ದರಖಾಸ್ತ ನಂ : 75/2019 ಭೂಮಾಲಕರ ಹೆಸರು : ಕಡ್ಡಿ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಬಸಪ್ಪ		62.53		Land Acquisition payment towards Mundaragi Court complex at Mundaragi K-2 DC Bill No: 130 Dtd:- 19-01-2022
175	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ./ಎಸ್.ಆರ್./35/2006-097 (ಹೆ) ಐತೀರ್ಪು ಘೋಷಣೆ ಎಲ್.ಎ.ಸಿ. ನಂ 72/2009 ದರಖಾಸ್ತ ನಂ : 81/2021 ಭೂಮಾಲಕರ ಹೆಸರು : ಬೀಬಿಸಾಲಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ಹುಸೇನ ಬನ್ನೂರು ರಿ.ಸ. ನಂ 313ಬಿ ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ 6/2		16.88		Land Acquisition payment towards Mundaragi Court complex at Mundaragi K-2 DC Bill No: 130 Dtd:- 19-01-2022

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
			4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಟ್ಟು:	3022.33	388.80	2377.91	
		4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
		4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
		ಕಟ್ಟಡಗಳು ಒಟ್ಟು:		3562.33	404.21	2931.80	
176.	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ದಿಂಡೂರ ಡೋಣಿಶಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.60 ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 111961 (2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	111.00	1.47	114.25	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
177	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟುಮಚೆಗೆ ಬರದೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.00 ದಿಂದ 17.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 133585 (2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	108.05	0.00	105.68	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
178	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೇನಗುಡಿ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಕೊತಬಾಳೆ ಮುಗಳ ಇಟಗಿ ಸೂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮುಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133218 (2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	75.75	20.73	79.23	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
179	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಆಲೂರ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ (ಹೊಳೆಆಲೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133055 (2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	29.00	3.69	24.17	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
180	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡಂಬಳ-ಕಲಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.70 ರಿಂದ 1.50 ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-45 ರಿಂದ ಪಿ.ಎಚ್.ಸಿ ಡಂಬಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ 0.80 ರಿಂದ 1.50 ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ವ.ಇ.149666)	75.00	78.64	78.64	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
181	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 30.50 ರಿಂದ 30.80 ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	27.09	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
182	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂರ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಹಮ್ಮಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.02 ರಿಂದ 1.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ವ.ಇ.149669)	63.75	63.02	63.02	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
183	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಾಳ ಬಳಗೋಡ ಶಾಂತಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ದಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ (ಬಳಗೋಡ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	70.53	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
184	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಆಲೂರ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ 0.520 ದಿಂದ 0.800 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	21.65	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
185	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಸೂರಣಗಿ - ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲೂರು - ಮಜ್ಜೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	80.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಕ್ಷ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
186	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ - ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.50 ರಿಂದ 7.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಡರಕಟ್ಟಿ - ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ - ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.00 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	80.20	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
187	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೌಜಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-136 ಕ್ಕೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮು.ಇಂ. ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 8981 ದಿ:- 28-03-2022 ರೂ 500.00 ಲಕ್ಷ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ))	130.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
188	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಣಸಗಿ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮು.ಇಂ. ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 8981 ದಿ:- 28-03-2022 ರೂ 500.00 ಲಕ್ಷ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ))	140.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
189	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೈನಾಪುರ ಹುನಗುಂಡಿ ಮಾಡಲಗೇರಿ ಕೊತಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮು.ಇಂ. ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 8981 ದಿ:- 28-03-2022 ರೂ 500.00 ಲಕ್ಷ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ))	120.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
190	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣುರ ಹಿರೇಮಣ್ಣುರ ಮುದೇನಗುಡಿ ಹುನಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮು.ಇಂ. ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 8981 ದಿಃ- 28-03-2022 ರೂ 500.00 ಲಕ್ಷ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ))	110.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			5054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಟ್ಟು:	1242.02	167.55	464.99	
191	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಣ್ಣುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133560 (2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	38.85	9.95	29.86	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
192	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಷಾಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133586 (2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	37.35	6.44	30.55	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
193	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 133185 (2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	30.11	6.04	26.50	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
194	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ದೇವಿಹಾಳ ರಣತೂರ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.50 ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 134718 (2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	8.42	6.41	6.63	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
195	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 30.80 ರಿಂದ 31.10 ಅತ್ತಿಕ್ಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	28.74	17.41	17.41	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
196	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.02	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
197	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	19.22	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
198	ನರಗಂದ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾದರ. ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಳಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.60	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
199	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಭೞಿ ಹಾಗೂ ಕುದ್ರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	39.64	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ ಒಟ್ಟು:	218.95	46.25	110.95	
200	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕ್ಕುಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 135562 (2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	19.73	5.05	15.71	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
201	ರೋಣ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ-ಮುರಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕೇಲೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.37	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
202	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.77	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
203	ರೋಣ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಂತಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.10	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
204	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.38	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
205	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅಡರಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	24.03	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಒಟ್ಟು:	82.38	5.05	15.71	
			2(ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ) ಒಟ್ಟು:	1543.35	218.85	591.65	
206	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ, ಬೆಳ್ಳೆಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೂರು, ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ಮತ್ತು ಕಲಕೇರಿ, ವಿರುಪಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ :77455	200.00	1.33	197.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
207	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯತ್ನಳ್ಳಿ, ಯಳವತ್ತಿ, ಮಾಗಡಿ, ಜಲ್ಲಿಗೇರಿ ತಾಂಡಾ, ವರವಿ ತಾಂಡಾ, ಮಜ್ಜೂರುತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 111552	86.38	2.17	89.26	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
208	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿ ಸೇವಾನಗರ (ಕೆರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ)ದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ: ಲೋಇ:646: ಐಎಫ್‌ಎ:2019: (ಇಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:- 23-1-2020) ವಇ - 119612	200.00	2.76	206.13	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
209	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ. ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 134097 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	50.00	0.67	48.26	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
210	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ. ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 134428 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	30.00	8.33	54.55	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
211	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆದ್ರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ. ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 134428 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	30.00			
212	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಗುಂದ ತಾಂಡಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು . Change of work As. Per SE DC Leter No 6025 Dt: 5-2-2021 (Hebbal Village S.C. Colony) 135456 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	40.00	5.37	32.22	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
213	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 133930 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	41.67	0.17	40.11	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
214	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕೂರ ತಾಂಡಾ ಸೇವಾಲಾಲ್ ನಗರ (ಬೀಡನಾಳ ತಾಂಡಾ) ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಗರ (ವಿರುಪಾಪೂರ ತಾಂಡಾ) ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ :ಲೋಇ:669:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019 (ಇ ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 26-12-2019) ವ ಇ 118822	100.00	0.00	104.21	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
215	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 131212 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	50.00	8.93	38.78	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
216	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಗಟಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ಬಸ್ಸಾಂಡ್ ರಸ್ತೆ) ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 128888(2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	150.00	37.35	157.82	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
217	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಹೆ-45 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 133.55 ರಿಂದ 134.85 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಳೇ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಂಬಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವರೆಗೆ) ವ ಇ : 81074	350.00	0.32	318.89	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
218	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಶಹರದ ಎಸ್. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ನಗರದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ ಇ 106793)	190.17	3.31	189.99	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
219	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾನಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಟಿ.ಸಿ.ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ನಂದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ರಾಯಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಗಂಗಪ್ಪ ಲಾಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹರೀಶಚಂದ್ರ ರಾಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಗಟಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಹಾಕುವುದು .132954 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	88.67	17.57	86.10	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
220	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ನಭಾಪೂರತಾಂಡಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಳಸಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಖಿದೈಪ್ಪ ಹನಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಂ.1 ಮತ್ತು 2 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಬಾಲಾಯಿತಕಟ್ಟಿತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಣಿ ತವರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133023 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	88.00	3.42	92.30	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
221	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಿಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಪ್ಲಾಟ್, ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಗೂ ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ) ದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬೆಂಕೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 132560 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	100.00	0.00	104.09	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
222	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ ಇ 136918 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	100.00	104.89	104.89	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
223	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಣಚಗೇರಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.132114 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	199.07	4.05	202.46	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
224	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಟರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.132112 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	100.00	5.65	104.96	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
225	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಪಟ್ಟಣದ 22 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ (1) ಡಿ ಹೆಚ್ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೇವಾಡೆ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ (2) ಡಾ: ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹದ್ದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಧರ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ (3) ಶ್ರೀ ಪಿ ಕೆ ಭಾಗವಾನ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಿರೇಮನಿ ಹಾಗೂ ಕಾತರಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ (4) ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲು ಅಂಗಡಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾಂತೇಶ ಯಾದವ ಮಂಜುನಾಥ ತಳ್ಳಿಹಾಳ ಕೃಪಾ ಅಂಬೋರಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು (5) ಶ್ರೀ ಶಣ್ಮುಕುಪ್ಪ ನಿಡಗುಂದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸಂಗನಾಳ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ .135597(2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	75.00	3.11	78.73	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
226	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಡಿ ತಾಂಡಾ ಹಿರೇವಡ್ಡೆಟ್ಟಿ ಶಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ: ಲೋಇ: 100 ಐ ಎಫ್ ಎ: 2019(ಭಾಗ-1) ಇ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:- 17-10-2019) ವಇ 116025	150.00	0.00	149.48	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ , ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
227	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 134586 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	75.00	1.46	78.91	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
228	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕದಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 134585 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	75.00	6.15	78.51	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
229	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲಶಂಕರ ನಗರದಲ್ಲಿ (ಅಡವಿಸೋಮಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 100310	100.00	0.15	98.97	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
230	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನಕೇರಿಯ ಗಾಳಮ್ಮ ದೇವಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 132284 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	25.25	3.62	25.16	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
231	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ.ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಳವುಂಡಿ ಇವರ ಫಾರ್ಮಹೌಸ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 132629 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	100.00	17.70	104.25	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
232	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ, ಉಮೇಶ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ . 132804 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	10.00	8.42	8.42	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
233	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ, ಶರಣು ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ, ಲೆಂಕಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಫಾ.ಖ.132812 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	10.00	8.64	8.64	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
234	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಡ.ಸ ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133021 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	10.00	10.05	10.05	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
235	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	<p>1) ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1 ರಲ್ಲಿ ಯಮನೂರಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>2) ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.2 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಕೃಷ್ಣಮಂದಿರದಿಂದ ಗಡಾದವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ.15.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>3) ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.2 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಕುಷ್ಟಗಿಠಾಳದ ಚಿಯೋನ್ ಚರ್ಚ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚದಿಂದ ಸಬ್‌ಜೈಲ್‌ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ. 15.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>4) ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.29 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಕ್ರಿ ಹಾಗೂ ದಯಾನಂದ ಹಂಜಗಿಯವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ.15.00 ಲಕ್ಷ) ವ ಇ 147349 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5490 ದಿ:- 24-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)</p>	70.00	0.37	0.37	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
236	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	<p>1) ಗದಗ ಬೆಟಗೆರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.30 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ವಾಂಚಿ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಬಸಸ್ಪಾಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ.15.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>2) ಗದಗ ಬೆಟಗೆರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.6 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದಿಂದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಣ್ಣ ಭಜಂತ್ರಿವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಸೇತುವೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಚ್ಚವ್ವ ಭಜಂತ್ರಿಯವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ 20.56 ಲಕ್ಷ)</p> <p>3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸರಳವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಬಲಬದಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಎಡಬದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>4) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>5) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾಪುರತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಖಪ್ಪ ದುಂದೂರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಮೇಶ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಾಗದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>6) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದಿಂದ ಕೋಣಗಲೆ ಸರಪಳಿವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ.12.00 ಲಕ್ಷ)</p>	77.56	0.03	0.03	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
237	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	<p>ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಪನಾಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 147360 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)</p>	90.79	0.07	0.07	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
238	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	<p>1) ಗದಗ ಬೆಟಗೆರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 1 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ 20.00)</p> <p>2) ಗದಗ ಬೆಟಗೆರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 18 ರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಕನಕಮ್ಮ ಹುಳ್ಳೇಕಾಸಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಅಗಸಿಮನಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ 15.00)</p> <p>3) ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ರೂ 15.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>4) ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-3 ರ ಭೋವೀ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿನ ಆಶ್ರಯ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ 15.00)</p> <p>5) ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂತೂರ ಬೆಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ 15.00)</p> <p>6) ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುಲಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ 20.00)</p> <p>(ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6954 ದಿ:- 17-03-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	100.00	0.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
239	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	<p>1) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮರಿಯಪ್ಪ ಕರಿಸಂಕ್ರಣವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕೋನಕೊಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಯಮನವ್ವ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.12.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>2) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾವರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಚಿಗೇರ ಓಣಿಯಿಂದ ಹಿರೇಮಠರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹನಮಂತ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ, ರಾಮಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ನೀಲಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ, ಮತ್ತು ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನಿಲ ದೊಡಮನಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ದೊಡ್ಡರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗಮೇಶ ದೊಡಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ದೊಡ್ಡರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷ (ವ.ಇ.149781)</p> <p>(ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	72.00	33.90	33.90	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
240	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	<p>1) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>2) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಳಕೊಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ 5ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಹುಣಸಿಮರದ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಘು ಬಸಪ್ಪ ಹುಣಸಿಮರದ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.12.00 ಲಕ್ಷ (ವ.ಇ.149714)</p> <p>(ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	72.00	39.51	39.51	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
241	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	<p>1) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ನಿಂಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ. ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ದ್ಯಾಮವನ ಗುಡಿ-ಗೌಡರ ಓಣಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.15.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>2) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಹಾಂತೇಶ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ 3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅನಸವ್ವ ಪಾಟೀಲ. ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿಯ ಪರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ. 15.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>4) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಗಾಳೇಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹುಚ್ಚಿರಪ್ಪ ಗಾಣಿಗೇರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>5)ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮಠದಿಂದ ನಾಗವ್ವ ದೊಡ್ಡಮನಿ. ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರ ಶಿಬಾರದಿಂದ ಏರ್‌ಚ್ಯಾಂಕ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>6)ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಕಮ್ಮದೇವಿ ನಗರ 1ನೇ ರಸ್ತೆಯ ಉಳಾಗಡ್ಡಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಗಾಣಿಗೇರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ (ಪ.ಇ.149723)</p> <p>(ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	120.00	77.54	77.54	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
242	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	<p>1) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದ್ರವ್ವ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ರುದ್ರವ್ವ ಕರ್ಲವಾಡ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>2) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಹೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಗರದ ಗದಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸಂಶಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ -ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>(3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷ 4) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಗಿರಿಜವ್ವ ಯಲಬಳ್ಳಿರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ. 21.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>(ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	81.00	43.98	43.98	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
243	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	<p>1) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ (11ನೇ ವಾರ್ಡ್) ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. - ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭರಮಪ್ಪ ಮುಳ್ಳಾಳ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜವಳಗಂಚಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಡಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>2) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಪನಾಶಿತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಪನಾಶಿತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>4)ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಸಣ್ಣತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ (ಪ.ಇ._149715)</p> <p>(ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	80.00	75.57	75.57	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
244	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂದಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 146570 (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	43.00	0.05	0.05	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
245	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ ಹಾಗೂ ದಿಂಡೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.148556) (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5959 ದಿ:- 11-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	150.00	93.21	93.21	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
246	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಂಡಾ ಗೌಡಗೇರಿ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5959 ದಿ:- 11-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	150.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
247	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ / ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದ್ಯಾಮಣಸಿ ಬಾಸಲಾಪುರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 20 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5959 ದಿ:- 11-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	150.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
248	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವಗಲ್ ಹಗೂ ಯಾ.ಸ. ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಂಗಳ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.148484) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5960 ದಿ:- 11-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	200.00	67.67	67.67	ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
249	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	1) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೌಜಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ 2) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಮಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 3) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	80.00	34.96	34.96	ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
250	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	1) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ಪ ಬಂಡಿಹಾಳ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಸೂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮುಂದೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 3) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಳಿಯಪ್ಪಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇ.149761) (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321_ಡಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	80.00	52.94	52.94	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
251	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	1) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಸ್.ಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ದುರಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪದಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳೆಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಯವರ ಮಿಲ್‌ನಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ವರೆಗೆ & ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಣಸಗಿ ನವಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಮಪ್ಪ ಮಾದರ & ಬಸವರಾಜ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ದುರಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ & ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 6) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳೆಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಂಕಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಂಡಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನವಗ್ರಾಮ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾ.ಹೆ-83 ದಿಂದ ಭಜಂತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.149762) (ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿಃ- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	130.00	102.40	102.40	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
252	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	1) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡ.ಸ.ಹಡಗಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಶ್ರೀ ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇಲೇರಿ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯರೆಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಣಶಿಕಾರಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯರೆಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಿಂದ ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 4) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಳಗಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇ.149763) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	85.00	36.08	36.08	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
253	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ, ಗುಳಗುಳಿ ಮತ್ತು ರಾಜೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 1467352 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	198.38	89.50	89.50	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
254	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಿರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 147305 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	94.00	56.12	56.12	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
255	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಜನತಾಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹಮ್ಮಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6156 ದಿಃ- 19-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	175.00	0.02	0.02	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
256	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬರದೂರ ಮತ್ತು ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 147304 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿಃ- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	98.00	81.66	81.66	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
257	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಮಾಗಡಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿಃ- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	72.84	69.43	69.43	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
258	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲೇಹೊಸೂರು, ಶಿಗ್ಗಿ, ಉಳ್ಳಟ್ಟೆ, ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಿ, ಹರದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ...146763) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿಃ- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	66.00	46.72	46.72	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
259	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ & ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಯಳವತ್ತಿ, ಮಾಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.146764) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	66.00	31.88	31.88	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
260	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಚಿಗೇರಿ, ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	15.75	0.05	0.05	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
261	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಟ್ಟೆ, ಕಡಕೋಳ, ಕೆರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6156 ದಿ:- 19-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	125.00	85.95	85.95	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
262	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೊಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಪ್ಪಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಖಾಜೆಸಾಬ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	80.00	58.09	58.09	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
263	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂದಿಹಾಳ ನವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.149729) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	70.00	33.07	33.07	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
264	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹರಿಜನಕೇರಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೈರನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನವಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ (ಹೊಸಪ್ಲಾಟ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ರಡ್ಡೇರನಾಗನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಗಪ್ಪ ಶಿವ್ವನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.149744) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	75.00	37.73	37.73	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
265	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ ಗುಡ್ಡದ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜು ಚಲವಾದಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಂಕದಾಳ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಕೆಂಚಿಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	75.00	76.12	76.12	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
266	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟಿನ ಯಮನಪ್ಪ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ವುರಪಾಕ್ಷಿ ಬನ್ನಿಡದ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿಂದೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜುನ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರು ತಳಕಲ್ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	85.00	73.22	73.22	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
267	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುರ್ಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದುರಗಪ್ಪ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಮಾದರ ಹಾಗೂ ಗೊನೆಪ್ಪ ಮರಿಯಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಣಕಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾದರ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಮತ್ತು ಕುರ್ಲಗೇರಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಫಕ್ರಿರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.149746) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	115.00	61.51	61.51	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
			5054 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಒಟ್ಟು	6066.53	1724.94	4273.07	
		5054-04-337-0-06-422 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
268	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಿ ಮಾಡಳ್ಳಿ ಸುಗನಳ್ಳಿ, ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಸವಣೂರು, ಕೆರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಂಗಣಾಲೂರು, ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 77970	264.00	3.47	274.53	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
269	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲೇಹೊಸೂರು, ಜವಡಾಳ, ಕೊಂಬೆಗೆರೆ ಭಾವನೂರು, ಒಡೆಯರಮಲ್ಲಾಪುರ, ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ಗೋನಾಳ, ಕಡಕೋಳ, ಗೊಜನೂರು, ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 108720	86.15	2.00	87.21	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
270	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 134099 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	25.00	3.14	71.49	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
271	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 134269(2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	25.00			

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
272	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133920 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	26.30			
273	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಸಿಂಗಣಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 106637	59.99	0.00	62.56	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
274	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕುಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 125501 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	20.00	0.14	16.52	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
275	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ (ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.131450) (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	50.00	0.69	52.53	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
276	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಿಶರೂರ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಗೂ ಶಿರುಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 5 ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕರೆಗೆ ಹೋಗುವ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 132561 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	72.72	0.00	56.33	ಡ್ರೇನ್ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
281	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಪಟ್ಟಣದ 22 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ (1) ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಮೆಣಸಗಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಎಂ ಹೆಚ್ ರಂಗನವಾಡಿ , ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ , ಕೋನಸಾಗರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ (2) ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗದಗ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ (3) ಸವಣೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಳೂರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ .135598 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	75.00	77.73	78.35	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
282	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ : 669:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 (ಇ- ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:- 26-12-2019 ವ ಇ 118818	100.00	1.44	94.52	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
283	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೈತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 134590 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	75.00	78.61	78.72	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
284	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇತಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 134589 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	75.00	22.83	78.75	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
277	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಕಳಸಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಚಂದ್ರು ದಿಂಡೂರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹುಲಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 132562 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	100.00	1.95	104.67	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
278	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ ಇ 136919 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 5ನೇ ಕಂತು)	100.00	105.18	105.18	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
279	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊತಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.. 132297 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	90.98	33.81	95.06	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
280	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ 22 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.132109 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	100.00	5.52	104.72	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
285	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 131511 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	15.00	14.94	14.94	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
286	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಾಲವಾಡ ರವರ ಎನ್.ಎ. ಪ್ಲಾಟ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 132025(2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-2)	100.00	43.92	99.78	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
287	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಲ್ಕುಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಪಿ.ವಿ.ಪಿ.ವೈ.ವೈ.ವೈ.ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ (350 ಮೀಟರ್) ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 132842 (2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	22.84	4.66	20.90	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
288	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಡಚಪ್ಪ ನೀರಲಗಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ಹರಣಶಿಕಾರಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 133065(2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1)	20.00	20.92	20.92	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
289	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಪಕ್ಕದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 148354 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	15.53	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
290	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನ.3 ರಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 148355 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5490 ದಿ:- 24-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	7.50	6.18	6.18	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
291	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	<p>1) ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ 9 ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯ ತೆಗೆಯಲಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ 10.00)</p> <p>2) ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ - 3 ರಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ 10.00)</p> <p>3) ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರೂ 20.00)</p> <p>4) ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನಿವಾಸಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6954 ದಿ:- 17-03-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	100.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
292	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	1) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ (ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ) ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.6.00 ಲಕ್ಷ 2) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ.24.00 ಲಕ್ಷ 3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ ಕಡೇಮನಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೈಲಾರಲಿಂಗ ಕಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷ 4) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ಯಾಗೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷ 5) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷ (ವ.ಇ.-149783) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	100.00	87.01	87.01	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
293	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	<p>1) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>2) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>3) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾತಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ. 26.00 ಲಕ್ಷ</p> <p>4) ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ರವಿ ತಡಹಾಳ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷ (ವ.ಇ. 149785) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	76.00	73.62	73.62	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
294	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	<p>ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈರನಾಪುರ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5959 ದಿ:- 11-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)</p>	150.00	35.10	35.10	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
295	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ/ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಳಗುಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರು ಮತ್ತು ಶಾಂತಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5959 ದಿ:- 11-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	150.00	66.38	66.38	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
296	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 20 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೈರನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5959 ದಿ:- 11-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	150.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
297	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	1) ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಡ.ಸ.ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವ್ವ ನಾಗಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವ್ವ ವೆಂಕಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಯಶೋಧಾ ಅಮರಗೋಳ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿದ್ದಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣವರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ - ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಜಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಮನೂರಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂದಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಂದಿಗವಾಡ-ಸವಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇ.149767) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	87.00	58.91	58.91	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
298	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್.ಪಿ	1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಯಾವಗಲ್ಲ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಳವಾಡ ನವಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಳವಾರರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 3) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೋಪಳಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 4) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಗೂರ ಗ್ರಾಮ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೆರೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಯ ಕಲ್ಲನಗೌಡ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾ.ಹೆ -30 ರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಾಗೂ 6) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳವಣಕಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅದ್ವಾನಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅರಳಕೇರಿ ಇವರ ಹಿತ್ತಲಿನ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗರಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಐನಾರ ಭಾವಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.149764) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	122.00	84.07	84.07	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
299	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	1) ರೋಣ - ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಶ್ರೀ ಹನಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುನಗುಂಡಿ ನವಗ್ರಾಮದ ಯಮನಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಡಗೋಳ ನವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನಮಂತ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 4) ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೇಖಪ್ಪ ಸೂಡಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.149765) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	95.00	78.60	78.60	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
300	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.147306 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	60.00	51.61	51.61	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
301	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಡಾಳ, ಕೊಸಲಾಪೂರ, ನೆಲೋಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 146766 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	45.56	28.72	28.72	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
302	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ, ಗೊಜನೂರು ಕೆರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 146767 (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5194 ದಿ:- 07-01-2022, 1ನೇ ಕಂತು)	52.74	13.18	13.18	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
303	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವೇಭಾವನೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.149592) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6156 ದಿ:- 19-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	200.00	162.76	162.76	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
305	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮುಳ್ಳೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಳವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಳವರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಕೊಡ್ಡಿವಾಡರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೂಗನೂರ ಕಲಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಸಮುದಾಯದವರ ಹೊಲದಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವ.ಇ.149734) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	105.00	78.90	78.90	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			5054 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಒಟ್ಟು	3134.31	1340.55	2437.28	
		5054-04-337-0-06-423 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
				9200.84	3065.49	6710.35	
305	ರೋಣ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Kotumachagi-Thimmapura road W.I. 62072	150.00	0.22	123.12	1.85 Km work completed , PCR submitted

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
304	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಕಾಶಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ರಾಯಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮದಗುಣಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸುರಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗದಿಗೆಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ.149724) (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6321 ದಿ:- 24-02-2022, 2ನೇ ಕಂತು)	115.00	94.56	94.56	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
306	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to road from Magadi Yerebudhihal road Km 0.00 to 7.00 (W.I. 62308)	140.00	0.33	113.47	Work completed. PCR submitted
307	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Construction Of bridge on Gajendragada Sorab SH-136 @ km 53.60 W.I. 68017	150.00	0.05	128.95	Work completed,
308	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Construction of Bridge on Gajendragad Sorabh SH-136 in Km 104.00 and 106.00 W.I. 62900	160.00	1.32	139.96	Work completed,
309	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Construction of minor bridge at Km 233.135 on SH-23 road connecting with Kalmala Shiggion via Manvi Sindhanur Gangavati GinigeraKoppala and Mundaragi	284.00	0.00	0.00	Tender process
			5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು:	884.00	1.92	505.50	

ಅನುಬಂಧ-1

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್. (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ
ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 266 ದಿ:- 03-02-2023 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಲೋ.ಇ. ವಿಭಾಗ ಗದಗ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

2019-20

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಭದ್ರಾಪೂರ ಕೋಳಿವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.50 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 67253	370.00	139.69	375.68	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
2	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 67178	200.00	6.50	184.50	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
3	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಗುಂದ ಯಳವತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 96895	260.00	160.29	160.56	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್‌ನ್ನು ಸ.ಕಾನಿ.ಇಂ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
4	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಿಶಿಯಂಜ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಸೋರಟೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.60 ಹಾಗೂ 2.80 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ 2.60 ರಿಂದ 2.80 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ (ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 96969	250.00	0.28	0.55	ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಗದಗ ಕಳಸಾಪೂರ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 102068	490.00	0.05	0.05	ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
6	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಗ ಅಸುಂಡಿ ಕುರ್ತಕೋಟೆ ಮಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.00 ದಿಂದ 16.60 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101395	470.00	100.05	100.05	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ , ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಿ.ಟಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
7	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ದಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕುರ್ತಕೋಟೆ ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ದಿಂದ 14.00 ರಿಂದ 15.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102069	80.00	0.06	0.06	ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಬಿಂಕದಕಟ್ಟು ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101393	200.00	0.04	0.04	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ , ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಚಿಂಚಲಿ ಯಳವತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 101302	120.00	75.04	75.04	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆಂತಿಮ ಬಿಲ್‌ನ್ನು ಸ.ಕಾನಿ.ಇಂ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
10	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಅಂತೂರ ಬೆಂತೂರ ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12.00 ದಿಂದ 15.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವಾ ಇ 101301	50.00	0.06	0.06	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ , ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸೈದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 100599	70.00	8.94	8.94	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಸರ್ಕಾರ)
12	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಅಂತೂರ ಬೆಂತೂರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.00 ದಿಂದ 8.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101300	200.00	0.05	0.05	ಅಗಲಿಕೆಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
13	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಬಿಂಕದಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101337	160.00	0.05	0.05	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ , ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಿ.ಟಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ತಿ ಹುಲಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೀಡಿಯನ್ ಸಮೇತ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 102070	225.00	0.04	0.04	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
			ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	3145.00	491.14	905.67	
15	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಸೂಡಿ ದ್ಯಾಮಣಸಿ ಮುಶಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ, ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರ ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ - 23802	100.00	0.00	94.41	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಇ.ಟಿ.ಟಿ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
16	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ರೋ ಇ 219: ಐಎಫ್.ಎ:2017: ದಿನಾಂಕ:- 4-10-2017 ವಇ 76018	60.00	48.97	61.36	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದೆ
17	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರ ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರ ಮುದೇನಗುಡಿ ಹುನಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 13.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವಇ 66539	60.00	1.55	59.96	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದೆ
18	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯರೇಬೇಲೇರಿ-ಕುರುಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವಇ 66543	55.00	18.47	59.21	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದೆ
19	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಜಕ್ಕಲಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಿಂದ 14.30 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 67260	50.00	12.55	40.56	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
20	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುದೇನಗುಡಿ - ಕುರಹಟ್ಟಿ - ಕೊತಬಾಳ - ಇಟಗಿ - ಸೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.80 ರಿಂದ 3.80 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 66552	100.00	1.10	68.48	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
21	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುರಹಟ್ಟಿ - ಮಾಡಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವೆಚ್ಚ 66560	100.00	63.93	81.95	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
22	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ಜಿಲ್ಲಾ ನರೇಗಲ್ ಅಭಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 17.50 ರವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ (ನರೇಗಲ್ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: ಲೋಇ:219: ಐಎಫ್‌ಎ:2017: ದಿ: 4-10-2017) ವೆಚ್ಚ 75604	200.00	187.47	231.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
23	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಿರೇಹಾಳ-ಬಳಪೋಡ-ಶಾಂತಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 5.40 ರಿಂದ 6.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ : 219: ದಿಎಫ್‌ಎ:2017: ದಿ: 15-07-2017.) (ವೆಚ್ಚ 68281)	100.00	28.48	88.10	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
24	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕೊತಬಾಳ ತಲ್ಲೆಹಾಳ ಹೊನ್ನಿಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ 87643 (ರೂ: 150.00)	100.00	0.13	0.59	ಸಿ ಡಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹರ್ಲಾಪೂರ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 4.50 ಹಾಗೂ 5.50 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 67252	300.00	223.20	329.48	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್‌ನ್ನು ಸ.ಕಾನಿ.ಇಂ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
26	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟುಮಚಗಿ ಬರದೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.20 ರಿಂದ 6.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವೆಚ್ಚ 101716	100.00	0.17	0.17	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ತೀರ್ಪಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
27	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಹೆಲ್ಪ್‌ಪೂರ-ತಿಮ್ಮಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101713	100.00	0.06	0.06	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
28	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಕೋಟುಮಚಗಿ-ಬರದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 18.50 ರಿಂದ 20.70ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 36.450 ರಿಂದ 37.00ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.ವಇ 66682	150.00	28.37	169.38	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
29	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ-ಕಲಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.25 ರಿಂದ 5.25 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 102325	135.00	0.00	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
30	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.20 ರಿಂದ 9.20 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 9.20 ರಿಂದ 10.174 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಲೋಇ/118 / ಐಎಫ್‌ಎ/2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 4-07-2019 ವ ಇ 108989	130.00	0.00	0.00	3.00 ಕಿಮೀ ಬಿ.ಎಂ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 874 ಮೀ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
31	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿ -ತಾಂಡಾ-ಪೇಶಾಲೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 9.80 ಹಾಗೂ 10.80 ರಿಂದ 11.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರನಂ: ಲೋ ಇ :118:ಐಎಫ್‌ಎ:2019(ಇ ಕಛೇರಿ 24-06-2019) ವ ಇ 113863	135.00	0.00	0.00	ಪಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
32	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಬೆನಹಾಳ ಅರಹುಣಸಿ ಸಂದಿಗವಾದ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.90 ದಿಂದ 19.60 ರ ವರೆಗೆ (ಅರಹುಣಸಿಯಿಂದ ಸಂದಿಗವಾದ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 114956	200.00	0.00	0.00	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
33	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ದಿಂದ 9.00 (ಮುದೇನಗುಡಿಯಿಂದ ಹುಲ್ಲೂರ ಕಡೆಗೆ) ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 115067	140.00	0.00	0.00	ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
34	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣ ಜಿಕ್ಕಲಿ ನರೇಗಲ್ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ದಿಂದ 15.00 (ಜಿಕ್ಕಲಿಯಿಂದ ನರೇಗಲ್‌ವರೆಗೆ) ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 115039	200.00	0.00	0.00	ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
35	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಕಲಕೇರಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.30 ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ-114467	200.00	0.00	0.00	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
36	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಕೇರಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.59 ರಿಂದ 15.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 114469	180.00	0.00	0.00	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
37	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಂಡೂರ ಡೋಣಿತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 14.50 ರಿಂದ 17.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 114466	180.00	0.00	0.00	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	3075.00	614.45	1284.71	
38	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋನಾಳ ಶಿಗ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ದಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 51663	250.00	28.85	272.15	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
39	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವ ಇ 67938) ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ : 349: ದಿಎಫ್‌ಎ:2017: ದಿ: 10-07-2017.)	250.00	154.05	267.24	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
40	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ ಬಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.940 ರಿಂದ 3.45 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವ ಇ 67912) ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ : 349: ದಿಎಫ್‌ಎ:2017: ದಿ: 10-07-2017.)	150.00	84.94	136.85	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
41	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಗುಂಜಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.70 ರಿಂದ 8.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ರೂ: 30.00) ವ ಇ 87549	25.00	18.49	18.95	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದೆ
42	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕನಕದಾಸ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ 2 ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ ಇ : 87546	20.00	11.71	12.17	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್‌ನ್ನು ಸ.ಕಾನಿ.ಇಂ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
43	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡರಕಟ್ಟೆ - ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ - ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 97445	125.00	60.24	60.24	ಬಿ.ಎಂ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬದಿಗಳ (ತೋಲ್ಟರ) ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
44	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ - ಸಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.78 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 97396	100.00	0.06	0.06	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
45	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ - ನೆಲೋಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 97446	150.00	0.16	0.16	ಬಿ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
46	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗೆ ತಾ: ಮುಂಡರಗೆ ಬ್ಯಾಲವಾಡಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.59 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 48656	50.00	0.00	48.23	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇ.ಟಿ.ಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸ.ಕಾನಿ.ಇಂ. ರವರು ಸಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಣ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಕ್ರಮಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
47	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ - ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 66659	135.00	68.29	102.29	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ. ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
48	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ - ಬೀಡನಾಳ ಕಿ.ಮೀ. 0.20 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 66528	135.00	95.70	156.70	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
49	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ - ಮುರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 66660	150.00	47.41	165.41	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ. ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
50	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ - ಬೀಡನಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಬೀಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 66688	130.00	19.24	138.24	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
51	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಕೋಲ್ಹಳ್ಳಿ-ಹಮ್ಮಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.13 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102335	280.00	0.13	0.13	ಸಿ.ಡಿ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
52	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಕಲಕೇರಿ-ಗಂಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.50 ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102353	120.00	0.11	0.11	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ. ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
53	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ ಅಂಕಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114856	175.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ)
54	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114853	175.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ
55	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ-ಪು.ಬಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 7.00 ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 12.00 ರ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114854	170.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ)

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
56	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಅಣ್ಣೇಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 13.90 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 14.00 ರಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 114699	80.00	0.00	0.00	ಎಲ್.ಟಿ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
57	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ನೆಲೋಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 6.50 ದಿಂದ 8.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 119749	100.00	0.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ)
58	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹೆಮ್ಮಿಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 114473	100.00	0.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ವಿಭಾಗ)
			ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	2870.00	589.38	1378.93	
59	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ನರಗುಂದ ಅರಶಿಣಗೋಡಿ ಕುರುಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಹಾಗೂ 12.70 ರಿಂದ 14.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 67039	225.00	38.98	214.55	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು
60	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ - ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 66817	495.00	240.64	443.77	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು
61	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ 5.60 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67041 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 3-5-2017.)	495.00	159.00	543.50	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು
62	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಕಣಕೀಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 13 ಹಾಗೂ 14 ಗುರ್ಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ. ಇ 71633	55.00	15.60	60.60	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
63	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಹದ್ದಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.00 ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 74205	65.00	3.73	74.54	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದೆ
64	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಅರಿಶಿಣಗೋಡಿ ಕುರುಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 8 ರಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 74203.	55.00	20.36	60.36	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
65	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಹದ್ದಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.00 ದಿಂದ 13.00 ಹದ್ದಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋ ಇ 260 ಐಎಫ್ ಎ. : 2018:ಡಿ: 8-03-2018 ವ ಇ 82226	200.00	212.67	212.67	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
66	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಕನಕಿಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 13.16 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 80743	300.00	161.41	161.41	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ. ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
67	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ನರಗುಂದ ಬನಹಟ್ಟಿ ಅಮರಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 101882	500.00	0.21	0.21	6 ಸಿ ಡಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 2 ಕಿಮೀ ಬಿ.ಇಂ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 2 ಕಿಮಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
68	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್ 63 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಬೆಳಕೋಡ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.00 ರಿಂದ 11.80 ಹಾಗೂ 13.00 ದಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67177 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 3-5-2017.)	200.00	83.36	218.33	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
69	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್-63 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಬೆಳಹೋಡ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.60 ದಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ (ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ 8.00 ದಿಂದ 8.60 ರವರೆಗೆ (ಬೆಳಹೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ 75955	200.00	93.71	147.71	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
70	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕದಡಿ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 75954	200.00	79.21	212.21	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
71	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಗ ಹಾತಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ದಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ 75952 (PWD 931 CRM 2017 Dt: 5-12-2017)	250.00	234.40	281.52	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
72	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್-63 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಬೆಳಹೋಡ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 5.20 ರಿಂದ 6.20, 7.40 ರಿಂದ 8.00, 8.60 ರಿಂದ 9.60 ಹಾಗೂ 15.60 ರಿಂದ 16.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವೆಚ್ಚ 102071	250.00	0.13	0.13	ಅಗಲೇಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್‌ಯಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
73	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಕುರಡಗಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ 68464 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 3-5-2017.)	100.00	74.50	94.50	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
74	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆ ಆಲೂರ ಸೋಮನಕಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ದಳ ಅಸೂಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 17.30 ರಿಂದ 19.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 66768 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 3-5-2017.)	100.00	67.48	104.50	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
75	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಕುರುಡಗಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 7.25 ದಿಂದ 7.75 & ಕುರುಡಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 9.00 ದಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 67261 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 3-5-2017.)	100.00	51.84	111.62	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
76	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಕುರುಡಗಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102649	100.00	0.11	0.11	ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
77	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಖಿಮಾಪುರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	200.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
78	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಹದಲಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 9.00 ದಿಂದ 11.00 ಹಾಗೂ 12.45 ದಿಂದ 15.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆವ ಇ 115529	400.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ (ಸರ್ಕಾರ)
79	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಬನಹಟ್ಟಿ ಅಮರಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 6.10 ದಿಂದ 8.40 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115535	200.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ (ಸರ್ಕಾರ)

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
80	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕಂಡಿ ಕಣಗಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 117718	400.00	0.00	0.00	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ)
81	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟಾಪುರದಿಂದ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.35 ದಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ - 117728	300.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ (ಮು ಇಂ ಕಛೇರಿ)
82	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಬೆನಹಾಳ ಅರಹುಣ್ಣಿ ಸಂದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವ ಇ 116064) ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಲೋಇ:534:ಐಎಫ್‌ಎ:2019(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:- 20-11-2019	200.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ (ಸರ್ಕಾರ)
			ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	5590.00	1537.34	2942.24	
			5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು :	14680.00	3232.31	6511.55	
83	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಇಟಗಿ ಸೂಡಿ ಮುಶಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.70 ದಿಂದ 10.00 ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ ಇ 88672	60.00	62.42	62.42	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
84	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲೂರು ಮಜ್ಜೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ದಿಂದ 15.50 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ ಇ 67944 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 10-07-2017.)	250.00	60.92	254.83	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸ.ಕಾನಿಇಂ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
85	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ, ಗದಗ ಹಾತಲಗೇರಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮಿ. 7.50 ದಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102072	370.00	51.40	51.40	4 ಕಿಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಕಿಮೀ ಬಿ ಟ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
86	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ, ರೋಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102119	60.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ (ಸರ್ಕಾರ)
			ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	430.00	51.40	51.40	
			5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು :	740.00	174.74	368.65	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
87	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ 136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 118.00 ರಿಂದ 120.50 ಹಾಗೂ 123.00 ರಿಂದ 126.00 ರವರೆಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 67301	480.00	24.71	513.86	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
88	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 241.40 ರಿಂದ 241.90 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 66859 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 269: ಐಎಫ್‌ಎ: 2017: ದಿ: 23-05-2017	300.00	136.38	309.65	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
89	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 108.00 ರಿಂದ 109.00 ಹಾಗೂ 120.50 ರಿಂದ 123.00 ರವರೆಗಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 67412 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 269: ಐಎಫ್‌ಎ: 2017: ದಿ: 23-05-2017	500.00	44.46	545.01	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
90	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 241.28 ರಿಂದ 241.93 ರಲ್ಲಿ (ಮಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ) ಮೆಡಿಯನ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಬದಿ ಪುಟ್ ಫಾತ್‌ಗಳಿಗೆ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿ ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 102284 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 90: ಐಎಫ್‌ಎ: 2019: ದಿ: 15-05-2019)	345.00	0.00	0.00	ಸದರಿ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಕೆಶಿಫ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂದಿನ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
91	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 240.33 ರಿಂದ 241.28 ರವರೆಗೆ (ಗದಗ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ) ದ್ವಿ ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 102286 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 90: ಐಎಫ್ ಎ: 2019: ಡಿ: 15-05-2019)	495.00	0.14	0.14	ಸದರಿ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಕೆಶಿಫ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂದಿನ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
92	ಗದಗ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 102.50 ರಿಂದ 103.00 ರವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 101305	95.00	14.10	14.10	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್‌ನ್ನು ಸ.ಕಾನಿ.ಇಂ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
			ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	2215.00	219.79	1382.76	
93	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುನವಳ್ಳಿ-ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾ.ಹೆ-83 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 107.00 ರಿಂದ 108.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 68298	175.00	105.66	165.16	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್‌ನ್ನು ಸ.ಕಾನಿ.ಇಂ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
94	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 21.00 ರಿಂದ 36.00 ಕಿಮೀ ಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋ ಇ ಐ ಎಫ್ ಎ ವ ಇ 88716	100.00	98.77	98.77	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ.
95	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 24.00 ರಿಂದ 26.00 ರವರೆಗೆ ಹೊನ್ನಿಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ ಇ 82246	50.00	32.53	47.53	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ.
96	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 270.00 ರಿಂದ 273.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 102115	150.00	0.14	0.14	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್‌ನ್ನು ಸ.ಕಾನಿ.ಇಂ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
97	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 300.015 ರಿಂದ 300.515 ರ ವರೆಗೆ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 105241	150.00	0.00	0.00	ಬಂದು ಲೇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೇನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
98	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೋರಬ ರಾಹ್-136ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 155.97 ರಿಂದ 162.00 ಹಾಗೂ 163.00 ರಿಂದ 164.00 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 66524	300.00	52.14	336.84	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
99	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ ಬೇಲೂರ ರಾಹ್-63 ರ ಕಿ.ಮೀ. 160.20 ದಿಂದ 161.80 ರ ವರೆಗೆ (ಸೂಡಿಯಿಂದ ಸಂಕನೂರ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115050	150.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್‌ನ್ನು ಸ.ಕಾನಿ.ಇಂ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
100	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ಕಿ.ಮೀ. 303.50 ದಿಂದ 306.50 ರ ವರೆಗೆ (ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಿಂದ ಗೌಡಗೇರಿವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆವಇ 115046	200.00	0.00	0.00	ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
101	ರೋಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹ್-30 ಕಿ.ಮೀ. 99.90 ದಿಂದ 102.00 ರ ವರೆಗೆ (ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಸೂಡಿ ಚಿದಂಬರ ಮತದವರೆಗೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 107.00 ದಿಂದ 109.50 (ಹೊಸಳ್ಳಿಯಿಂದ ರೋಣದವರೆಗೆ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115076	250.00	0.00	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಂ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಿ.ಎಂ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
			ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	1525.00	289.24	648.44	
102	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಲ್ಲು ಶಿಗ್ಗಾವ್ ರಾಹ್-23 ರ ಕಿ.ಮೀ. 261.00 ದಿಂದ 261.50 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 67: ಐಎಫ್‌ಎ: 2019: ದಿ: 23.02.2019) ವ ಇ 102673	70.00	0.65	0.65	ಡ್ರೇನ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
103	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ-57 ರ ಕಿ.ಮೀ. 129.00 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೇತುವೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 97436	100.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
104	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಲಾ - ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ರಾ.ಹೆ-23 ರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 235.00 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 97438	60.00	0.15	0.15	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
105	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ - ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 172.00 ರಿಂದ 175.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 66545	250.00	41.94	280.07	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
106	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಲಾ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ರಾಹೆ-23 ರ ಕಿ.ಮೀ. 229.00 ರಿಂದ 236.00 ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114990	200.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
107	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 209.00 ರಿಂದ 210.00 ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 114858	200.00	0.00	0.00	ಡ್ರೇನ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ , ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ಮರಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
108	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ರ ಕಿ.ಮೀ. 187.80 ರಿಂದ 192.80 ರ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 114852	100.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
109	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 167.00 ರಿಂದ 173.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114992	400.00	0.00	0.00	ಎಂಬಾಂಕಮೆಂಟಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	1380.00	42.74	280.87	

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
110	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಹೆ 45 ಕಿಮೀ 87.75 ರಿಂದ 90.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67036 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 219: ಐಎಫ್‌ಎ: 2017: ದಿ: 03-05-2017)	300.00	187.20	305.88	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
111	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾಹೆ 136 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 44.00 ಹೊಳೆಆಲೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 71713	50.00	16.69	56.86	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ.
112	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹೆ-83 ರ ಕಿಮೀ 89.00 ದಿಂದ 90.00 ಹೊಳೆಆಲೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 71961	50.00	33.04	48.04	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ.
			ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	400.00	236.93	410.78	
			5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು :-	5520.00	788.70	2722.85	
		5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
113	ಗದಗ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗದಗ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.90 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 69142	150.00	23.20	166.37	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
			ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	150.00	23.20	166.37	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
114	ರೋಣ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಸೂಡಿ ದ್ಯಾಮುಣಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 1.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆ ಇ 23675 (Rs 250.00 Lakhs)	349.39	0.00	339.39	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು, ಸಿ.ಸಿ., ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಹಾಗೂ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಗಳನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ. ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
115	ರೋಣ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಜಕ್ಕಲಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.1, ಕಿಮೀ 4.5 ಮತ್ತು 8.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವೆ ಇ 68465	150.00	159.24	159.24	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
116	ರೋಣ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ ಬೇವಿನಕಟ್ಟೆ ಲಕ್ಕಲಕಟ್ಟೆ ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ. 4.4 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವೆ ಇ 102085	100.00	0.00	0.00	ರಾಜ್ಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ವಾಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	599.39	159.24	498.63	
117	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ ವರವಿ ಕ್ರಾಸ್ - ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆ ಇ 50163	300.00	0.00	296.94	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
118	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಬೆಳ್ಳಟ್ಟೆ - ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆ ಇ 68390 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 10-07-2017.)	115.00	0.00	114.73	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
119	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಮಾಗಡಿ - ಸಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 5.85 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆ ಇ 68466 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 10-07-2017.)	45.00	21.69	34.90	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
120	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಅಕ್ಷೇಶ್ವರ - ಮಾಡಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68540 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 10-07-2017.)	40.00	26.46	26.46	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಕಾನಿಇಂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
			ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	500.00	48.15	473.03	
121	ನರಗುಂದ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕದಡಿ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 03-05-2017.) ವ ಇ 69143	200.00	0.00	202.80	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಕಾನಿಇಂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
122	ನರಗುಂದ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕದಡಿ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102647	100.00	0.00	0.00	ತಳಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
123	ನರಗುಂದ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68080	100.00	39.58	97.32	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಕಾನಿಇಂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
			ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	400.00	39.58	300.12	
			5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು :	1649.39	270.17	1438.15	
124	ರೋಣ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 282.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ-13244	111.00	0.00	109.50	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸಿ.ಸಿ. ಹಾಗೂ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸ.ಕಾನಿ.ಇಂ. ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
125	ರೋಣ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ-57 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 80.00 ರಲ್ಲಿ ಹಿರೇಹಾಳ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 68265	200.00	0.00	199.61	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	311.00	0.00	309.11	
126	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-136 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 187.50 ರಲ್ಲಿ (ಭೀಮಾಂಬಿಕಾ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68369 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕ:- 10-07-2017.)	200.00	0.00	199.75	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
127	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ - ಇಳಕಲ್ ರಾ.ಹೆ-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 220.13 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ. 97442	75.00	40.73	40.73	ಸ್ಲಾಬ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	275.00	40.73	240.48	
128	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ಕಿ.ಮೀ. 67.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68081	100.00	13.03	86.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
129	ನರಗುಂದ	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-136 ಕಿ.ಮೀ. 55 ಹಾಗೂ 56 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 101714	120.00	59.85	59.85	ಸ್ಲಾಬ್ ಹಂತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	220.00	72.88	145.85	
			5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು :-	806.00	113.61	695.44	
			ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಒಟ್ಟು :-	23395.39	4579.53	11736.64	

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
130	ಗದಗ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ-ನಿರ್ಮಾಣ ಫೇಸ್-3 (ವಇ-65153)	624.54	11.74	624.74	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
131	ರೋಣ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ನರೇಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	50.00	0.00	20.52	ಬೆಂಡರ್ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
132	ರೋಣ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ರೋಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ರೋಇ:118:ಐಎಫ್:ಎ:2016: ದಿನಾಂಕ:- 6-12-2016) ವ ಇ 81855	190.00	88.81	120.30	ನಲಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಸ್ವಾಭಾ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	240.00	88.81	140.82	
133	ನರಗುಂದ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ) ವಇ-64947	300.00	97.51	329.47	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
			4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು :-	1164.54	198.06	1095.03	
134	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮೊದಲನೇ ಹಂತ)	567.90	0.00	522.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ರೂ 567.90 ಲಕ್ಷಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮು ಇಂ ಪತ್ರ ನಂ: 1765 ದಿನಾಂಕ:- 27-6-2019 ರಂದು ವೈಸ್ ಎಸ್ಕಾಲ್‌ನನ್ನು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇ ಆರ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
135	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 43145	987.84	0.00	924.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವರ್ಕಸ್ಲಿಪ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
136	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸನ್ 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಮುಪಟ ಸಂಖ್ಯೆ 317: ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ.)	84.12	0.00	57.45	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
137	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸಗಳು	25.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ವಿಭಾಗ)
138	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ	33.10	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ವಿಭಾಗ)
139	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ವಿಭಾಗ)
140	ಗದಗ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಸೋಕ್ ಓಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	21.94	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ವಿಭಾಗ)
			ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	1739.90	0.00	1504.34	
141	ರೋಣ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು 1ನೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 36777	401.47	0.41	401.88	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:- 22-12-2018 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 20-06-2019 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
142	ರೋಣ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ಸರಕಾರಿ ವಕೀಲರು: ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್: ಎಪಿಪಿ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ- 35786	90.00	0.00	50.86	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ. ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
143	ರೋಣ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಜೆ ಎಂ ಎಫ್ ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	0.00	0.00	ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೇಲುರುಜುವಾಗಿ ಪಿ.ಡಿ.ಜೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿಡಿಜಿಯವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
			ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	991.47	0.41	452.74	
144	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ-36971	230.00	0.00	287.87	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ . 18-06-2018 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬಿಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ. ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
			ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	230.00	0.00	287.87	
			4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು :-	2961.37	0.41	2244.95	
145	ಗದಗ	4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಗ ತಾ ಗದಗದಲ್ಲಿ "ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ 66353	100.00	41.44	55.69	ನೆಲಮಹಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯ & 2ನೇ ಮಹಡಿ ಸ್ಟಾಬ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಾಜ್ಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ	ರಾಜ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಾಜ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಾಜ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ
150	ರಾಜ್ಯ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ರಾಜ್ಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ- ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರು- ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರು- ಮುದನೂರು ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 6.50 ರ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಬರೇಶ್ವರ, ಬಿ ಇ 110550	76.95	80.88	80.88	187.95
				ಅಂದಾಜು ಮೂಲೆ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೂಲೆ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೂಲೆ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ರಾಜ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ :-
				2019-20 ಸೇ ಸಾಲಿನ	2019-20 ಸೇ ಸಾಲಿನ	2019-20 ಸೇ ಸಾಲಿನ	
				ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಜ್ರ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಜ್ರ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಜ್ರ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	
				ಅನುಮಾನಿತ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	ಅನುಮಾನಿತ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	ಅನುಮಾನಿತ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	
151	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರು ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ.6.45 ರಿಂದ 7.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬಿಇ 116673 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸರಕಾರದ ಪತ್ರ ಲೋ.ಇ:275:ಎಂ.ಫ್.ಎ:2019: ರಿ: 24-11-2019)	48.64	0.17	0.17	193.66
152	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ದೇವನಹಳ್ಳಿ - ರಣಹೂರು - ಬೆಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬಿ ಇ 109249	66.34	0.17	0.17	193.66
153	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಸೂರಣಿ - ಅಂತಿ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಾಯಾ ಬೂದಿಹಾಳ ಕೊಡೆಗುಂದಿ ನಾಗರಮತ್ತು ಕೆ.ಎಂ. 5.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬಿ ಇ 109288	80.00	0.17	0.17	193.66
154	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರು ಸುಮನಹಟ್ಟಿ ಮೂಲೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 19.60 ರಿಂದ 20.30 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬಿ ಇ 110537	29.48	28.20	28.20	29.48	28.20
				ಅಂದಾಜು ಮೂಲೆ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೂಲೆ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೂಲೆ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ರಾಜ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ :-
				2019-20 ಸೇ ಸಾಲಿನ	2019-20 ಸೇ ಸಾಲಿನ	2019-20 ಸೇ ಸಾಲಿನ	
				ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಜ್ರ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಜ್ರ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಜ್ರ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	
				ಅನುಮಾನಿತ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	ಅನುಮಾನಿತ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	ಅನುಮಾನಿತ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	
				ಅಂದಾಜು ಮೂಲೆ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೂಲೆ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೂಲೆ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	
				2019-20 ಸೇ ಸಾಲಿನ	2019-20 ಸೇ ಸಾಲಿನ	2019-20 ಸೇ ಸಾಲಿನ	
				ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಜ್ರ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಜ್ರ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಜ್ರ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	
				ಅನುಮಾನಿತ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	ಅನುಮಾನಿತ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	ಅನುಮಾನಿತ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			5054-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು :-	412.41	222.37	222.37	
155	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾ ಮಾಡಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನೈನಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಲಾಡೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ವ ಇ 90587	15.00	6.91	10.34	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
156	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾ ಹಿರೇಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಾಮಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ ಮಾದರ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ದೇವಪ್ಪ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಮಾದರ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ವ ಇ 90603	11.00	0.00	10.44	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
157	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ (ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ಲಾಟ್) ದಲ್ಲಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 111991	28.00	26.24	26.24	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
158	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಾಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 111972	26.00	20.82	20.82	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
159	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಹಾಳಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110548	34.80	27.99	27.99	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
			ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	114.80	81.96	95.83	

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
165	ರೋಣ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ವೀರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 110549	25.50	20.24	20.24	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
			ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	54.09	20.24	20.24	
166	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ ಹೆಸರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ ಇ 89976	15.67	0.00	10.99	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
167	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110059	22.65	23.59	23.59	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
168	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ - ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 13.80 ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ (ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 109615	51.25	0.57	0.57	ಸಿ ಸಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	89.57	24.16	35.15	
169	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌಜಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 110536	11.78	0.15	0.15	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
			ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	11.78	0.15	0.15	
			5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು :	155.44	44.55	55.54	
			(ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ) ಒಟ್ಟು	861.62	441.31	466.17	

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
160	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 111970	54.34	54.54	54.54	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
161	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮಾಗಡಿ- ಪು.ಬಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 4.60 ರವರೆಗೆ (ಅಕ್ಕಿಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ) ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 109336	55.00	37.89	37.89	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿದೆ
162	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ - ನೆಲೋಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.30 ರಿಂದ 4.80 ರವರೆಗೆ (ಹರದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ) ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 109604	44.31	0.00	0.00	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	153.65	92.43	92.43	
163	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110535	25.32	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
			ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	25.32	0.00	0.00	
			5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು :	293.77	174.39	188.26	
164	ರೋಣ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವ ಇ 111966	28.59	0.00	0.00	ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೇನ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಬಿ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
170	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಹ್-45 ರರ ಸ್ತಂಭಮೀ 133.55 ರಿಂದ 134.85 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಳೇ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಂಬಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವರೆಗೆ) ವ ಇ : 81074	350.00	125.38	318.57	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ. ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
171	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ (ತಾಂಡಾ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಂದಾಜು 1300 ಮೀ) ವ ಇ 100576	100.00	104.02	104.02	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
172	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ಶಹರದ ಎಸ್. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ನಗರದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ ಇ 106793)	190.17	75.98	75.98	1.20 ಕಿಮೀ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	640.17	305.38	498.57	
173	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಿರೇಹಾಳದಿಂದ ಮಾಡಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ) ವ ಇ 92512	34.83	22.77	26.69	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.
174	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೈನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.ವ ಇ 92518	20.00	13.12	17.67	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.
175	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಣಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110521	47.39	98.06	98.06	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
176	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಶಿಕೋಪ್ಪ ತಾಂಡಾದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110522	47.39	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
177	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110524	47.39	37.81	37.81	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
178	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಬೈರನಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110523	47.39	93.84	93.84	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
179	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಮಾರನಬಸರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110525	27.39	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
180	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ತಳ್ಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110526	19.68	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
181	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಜಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110528	31.39	24.15	24.15	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
182	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 107348	10.46	9.07	9.07	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
183	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 107234	40.46	14.13	14.13	ಡ್ರೇನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
184	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 106809	52.39	50.47	50.47	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
185	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 106845	52.39	53.93	53.93	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ -	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
186	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 106640	52.39	0.00	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯುಬಿ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
187	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿತಾಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 109082	17.39	14.55	14.55	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
188	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 109112	27.42	0.00	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯುಬಿ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
189	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಡಿ ತಾಂಡಾ ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಶಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ: ಲೋಇ: 100 ಐ ಎಫ್ ಎ: 2019(ಭಾಗ-1) ಇ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:- 17-10-2019) ವಇ 116025	150.00	93.22	93.22	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
190	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇವುಂಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ :ಲೋಇ:669:ಐಎಫ್:ಎ: 2019 (ಇ ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 26-12-2019) ವ ಇ 118820	100.00	97.03	97.03	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
191	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಗಿನ ಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ: ಲೋಇ: 646: ಐಎಫ್:ಎ:2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಭಾಗ-1) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 28-1-2020 ವ ಇ 119058	60.00	57.46	57.46	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
192	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರಸಿಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ: ಲೋಇ: 646: ಐಎಫ್‌ಎ:2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಭಾಗ-1) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 28-1-2020 ವ ಇ 119088.	100.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಕೊ ದಿ : 30/04/2020
193	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲಿಗನೂರ ಹಾಗೂ ಹಿರೇಅಳಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ: ಲೋಇ: 646: ಐಎಫ್‌ಎ:2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಭಾಗ-1) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 28-1-2020 ವ ಇ 119095	100.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಕೊ ದಿ : 30/04/2020
			ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	1085.75	679.61	688.08	
194	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ, ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟೂರ, ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ಮತ್ತು ಕಲಕೇರಿ, ವಿರುಪಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ :77455	200.00	0.00	196.25	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು
195	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ ಇ 91140	70.00	3.57	68.72	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ , ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
196	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಬ್ಬಿಶಾಂಡಾ, ಸೇವಾನಗರ, ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿಶಾಂಡಾ, ಉಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಶಾಂಡಾ, ನೆಲೋಗಲ್, ಸೂರಣಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 5, ರಲ್ಲಿ) ಸುವರ್ಣಗಿರಿ, ಮಾಡಳ್ಳಿ, ಕಡಕೋಳ, ಆದ್ರಳ್ಳಿ ಹರದಗಟ್ಟಿಶಾಂಡಾ, ಬೂದಿಹಾಳ ಮತ್ತು ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 87165	100.72	14.04	103.93	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.
197	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಬಿದರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿಯ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 106737	36.38	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
198	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಸಿಂಗಣಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 106578	86.38	90.19	90.19	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.
199	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಜಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವ ಇ 106743	56.38	41.24	41.24	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
200	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲಾಪೂರಶಾಂಡಾ, ಮುನಿಯನ್‌ಶಾಂಡಾ, ದೊಡ್ಡೂರು, ಉಳ್ಳಟ್ಟಿ ಶಾಂಡಾ, ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿಶಾಂಡಾ, ವರವಿಶಾಂಡಾ, ಸುಗ್ಗಳ್ಳಿ, ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 108716	96.40	0.00	0.00	ಯಲ್ಲಾಪೂರಶಾಂಡಾ, ದೊಡ್ಡೂರು, ಉಳ್ಳಟ್ಟಿ ಶಾಂಡಾ, ಮುನಿಯನ್‌ಶಾಂಡಾ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿಶಾಂಡಾ, ವರವಿಶಾಂಡಾ, ಸುಗ್ಗಳ್ಳಿ, ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
201	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯತ್ಕಳ್ಳಿ, ಯಳವತ್ತಿ, ಮಾಗಡಿ, ಜಲ್ಲಿಗೆರೆ ತಾಂಡಾ, ವರವಿ ತಾಂಡಾ, ಮಜ್ಜೂರುತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 111552	86.38	0.00	0.00	ಯತ್ಕಳ್ಳಿ, ಯಳವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಮಾಗಡಿ, ಜಲ್ಲಿಗೆರೆ ತಾಂಡಾ, ವರವಿ ತಾಂಡಾ, ಮಜ್ಜೂರುತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
202	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರದಗಟ್ಟಿ, ಸೂರಣಗಿತ್ತಾಂಡಾ, ಬಟ್ಟೂರು, ಕೊಂಚಿಗೇರಿ, ಪು.ಬಡ್ಡಿ, ಕೋಗನೂರು, ಬಾಲೇಹೊಸೂರು, ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 108717	82.20	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
203	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅದ್ರಳ್ಳಿತ್ತಾಂಡಾ, ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ, ಕೆರಳ್ಳಿತ್ತಾಂಡಾ, ವಡವಿ, ತಾರಿಕೊಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 108718	97.40	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
204	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕೂರ ತಾಂಡಾ ಸೇವಾಲಾಲ್ ನಗರ (ಬೀಡನಾಳ ತಾಂಡಾ) ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಗರ (ಎರುಪಾಪೂರ ತಾಂಡಾ) ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ :ಲೋಇ:669:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019 (ಇ. ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 26-12-2019) ವ ಇ 118822	100.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ . ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
205	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವಾನಗರ (ಕೆರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ)ದಲ್ಲೇ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟೂರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ: ಲೋಇ:646: ಐಎಫ್‌ಎ:2019: (ಇಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:- 23-1-2020) ವಇ - 119612	200.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಕೂ ದಿ : 30/04/2020
			ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	1212.24	149.04	500.33	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
206	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್‌ದಿಂದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ-92550	54.00	5.29	53.95	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ , ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.
207	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಲಶಂಕರ ನಗರದಲ್ಲಿ (ಅಡವಿಸೋಮಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 100310	100.00	98.82	98.82	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
208	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆಆಲೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 110529	102.25	53.67	53.67	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ . ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
209	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾವಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವ ಇ 110530	95.42	68.29	68.29	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ . ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
			ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	351.67	226.07	274.73	
			5054 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು :	3289.83	1360.10	1961.71	
		5054-04-337-0-06-422 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
210	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ನರಸಾಪೂರ ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಪೆಪಂ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ 94889	60.00	1.68	43.70	490 ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 250 ಮೀ ಬಿ.ಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
211	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವ ಇ 100643	40.00	33.69	33.69	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
212	ಗದಗ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸೀತಾಲಹರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ 106062	75.49	79.01	79.01	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
			ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	175.49	114.38	156.40	
213	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾ ಮಾಡಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕುರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರವ್ವ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ವೆಚ್ಚ 92525	7.61	1.11	6.58	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.
214	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇವುಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಲೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ' ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ 116020	100.00	97.75	97.75	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
215	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ : 669:ಬಿಎಫ್‌ಎ:2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:- 26-12-2019 ವೆಚ್ಚ 118818	100.00	93.08	93.08	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
216	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಮುದೇನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110532	30.00	28.98	28.98	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
217	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಮುಶಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110543	20.00	66.88	66.88	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
218	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಮಾಡಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110542	15.00			ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
219	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಕುರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110545	15.00			ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
220	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಬಳಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110541	15.00			ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
221	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಹಿರೇಅಳಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110546	19.96	19.59	19.59	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
222	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಸೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110547	52.82	27.02	27.02	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
223	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 109121	30.00	24.26	24.26	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
224	ರೋಣ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 106639	30.01	29.39	29.39	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
			ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	435.40	388.06	393.53	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
225	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಿ ಮಾಡಳ್ಳಿ ಸುಗನಳ್ಳಿ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಸವಣೂರು, ಕೆರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಂಗಟಾಲೂರು, ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 77970	264.00	0.00	271.06	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
226	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂಗಟಾಲೂರು ಹಮ್ಮಿಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂಡವಾಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ : 670:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:- 26-12-2019 ವ ಇ 118835	100.00	75.94	75.94	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
227	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲೇಹೊಸೂರು, ಚವಡಾಳ, ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ಭಾವನೂರು, ಒಡೆಯರಮಲ್ಲಾಪುರ, ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ಗೋನಾಳ, ಕಡಕೋಳ, ಗೊಜನೂರು, ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 108720	86.15	0.00	0.00	ಗೊಜನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಉಳಿದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
228	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸೂರು, ಕೆರಳ್ಳಿ, ತಂಗೋಡ, ಹೊಳೆಇಟಗಿ, ರಾಮಗೇರಿ, ಉಂಡೇನಹಳ್ಳಿ, ನೆಲೋಗಲ್, ಸೂರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 108721	94.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
229	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 106637	59.99	62.56	62.56	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
			ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	604.14	138.50	409.56	

ಕ್ರಮ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
230	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್.ಪಿ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.2 ರ ಪ್ಯಾಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 98162	15.00	13.81	13.81	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.
231	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್.ಪಿ	ನರಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.20 ರಲ್ಲಿ ಬಸವ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ (ಬಾಲಕಿಯರ ಘೌಡಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಕಂದಾರ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ (ಫೋಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ-100400	25.00	19.11	19.11	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.
232	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್.ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ದಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಕಾಲೂನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110533	90.00	41.86	41.86	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
233	ನರಗುಂದ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್.ಪಿ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲ್ಕರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110534	41.37	17.60	17.60	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
			ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	171.37	92.38	92.38	
			5054 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್.ಪಿ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು :	1386.40	733.32	1051.87	
			ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
			5054-04-337-0-06-423 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಟಿಎಸ್.ಪಿ				
			ಒಟ್ಟು :-	4676.23	2093.42	3013.58	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
234	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to road from Mulagund Yelishirunga road Km 0.00 to 4.50 (Phase-I)	100.00	0.00	102.82	PCR Submitted T.O. Ltr No. 3086/ 27-8-2010
235	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to gadag Balaganur road Km 0.00 to 3.80 (Phase-I)	70.00	0.00	69.84	Work completed PCR Submitted
236	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Gadag Balaganur road (Phase-II) in Gadag Tq Km 3.80 to 8.00	130.00	0.00	140.19	PCR submitted on 31-7-2012
237	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Kadadi Hombal road in Gadag Taluka of Gadag District. (W.I. 2441)	100.00	0.00	96.18	PCR submitted on 31-7-2012
238	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Mulagund Yelishirunja road Km 4.50 to 7.50 (Phase-II) WI-4764	96.50	0.00	92.39	Work completed PCR Submitted on 17-6-2013 (EE Ltr No 819) PCR to be resubmitted
239	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Kotumachagi Harlapur road (Phase-I) WI- 4763	47.00	0.00	58.17	Work Completed. PCR submitted on 20-8-2013
240	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Kurthkoti Nagavi road - 9952	120.00	0.00	111.11	Work completed PCR Submitted on 21-7-2014 (EE Ltr No 1493)
241	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Gadag Balaganur road Km 11.50 to 16.00 Phase III (9954)	120.00	0.00	125.69	PCR Submitted on Dated 29-5-2013
242	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Kotumachagi Harlapur road Km 1.50 to 7.00 (Phase-II)- 9955	200.00	0.00	224.83	Work completed PCR submitted on 2-8-2013
243	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Construction to Kotumachagi Harlapur Road WI 14046	200.00	0.00	209.36	Work completed PCR to be submitted. P.C.R. Submitted Lette No. 3086/ 27-8-2010

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
244	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Kurthkoti Nagavi road WI 13870	70.00	0.00	59.78	Work completed PCR Submitted on 16-6-2014
245	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Harti Beladadi road 0.00 to 2.00 W.I. 12860	80.00	0.00	70.21	PCR submitted
246	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Binkadakatti Hirehandigol MDR from Km 0.00 to 4.00 W.I. 26096	110.00	0.00	101.09	Work completed PCR submitted Ltr No. 2828 Dt:- 14-8-2015
247	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Gadag Sambapur road Km 7.10 to 9.10 in Gadag Tq. W.I. 50414	150.00	0.00	147.77	Work completed, PCR submitted Vide this office letter Dated:- 22-11-2016
248	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Kotumachagi-Thimmapura road W.I. 62072	150.00	0.00	122.90	1.85 Km work completed, PCR submitted. Vide ltr No. 3638 Dated 25-10-2018.
249	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Gadag Kalasapur Mahalingapur Hanganakatti road.WI 80432	120.00	104.54	104.54	B.T. Work complete, Road furniture work under progress.
250	ಗದಗ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Impts.to H.S.Venktapur-Madaganur road km. 0.00 to 2.50 km. in Gadag taluk.	120.00	0.00	0.00	Estimate submitted for Administrative Approval.
			ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	1983.50	104.54	1836.87	
251	ರೋಣ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Naregal Hanchinal road Km 0.00 to 4.00 in Ron Taluka of Gadag District.	80.00	0.00	89.80	Work completed PCR submitted on 15-3-2011
252	ರೋಣ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Kurahatti Madalageri road Km 0.00 to 5.50 (3.20 to 5.50 in Ron Taluka of Gadag District.	70.00	0.00	75.66	Work Completed PCR submitted.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
253	ರೋಣ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Itagi Gulaguli road in Ron Taluka of Gadag District.	50.00	0.00	55.79	PCR submitted 30-6-2011
254	ರೋಣ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Bhairnapur Jigeri road in Ron Taluka of Gadag District. (2330) 4.70 to 7.00	40.00	0.00	36.03	Work completed PCR submitted 15-7-2011
255	ರೋಣ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Unachageri Matarangi road Km 4.50 to 7.00 (Phase-II) WI 6595	50.00	0.00	50.19	Work completed PCR submitted on 21-5-2012
256	ರೋಣ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Road from Mudengudi Kurahatti Kotbal Itagi Sudi Km 0.00 to 4.00 W.I. 50415	120.00	0.00	117.96	Work completed, PCR submitted Vide this office letter No. 4446 Dated:- 28-10-2016
257	ರೋಣ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Impts to road Kotabal Tallihal Balagod Surjapur road Km 5.50 to 7.00	100.00	0.00	0.00	Estimate submitted for Administrative Approval.
			ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	510.00	0.00	425.43	
258	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Tarikoppa Belagatti Hebbal road Km 0.00 to 7.00 (Km 0.00 to 4.00)	60.00	0.00	81.93	PCR Submitted to Government vide CE Lr No. 6086 Dt:- 13-9-2010
259	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements Unachageri Matarangi road in Ron Taluka of Gadag District. (W.I 1503) Km 0.00 to 4.80	90.00	0.00	100.14	Work completed . P.C.R. submitted on 16-5-2012
260	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Hullur Majjur road in Shirhatti Tq (Ph-II) (WI 2335) 9.70 to 16.4	130.00	0.00	92.79	Work completed PCR Submitted
261	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Yelishirunja Shirhatti road Km 0.00 to 3.00 -9953	80.00	0.00	87.63	Work completed PCR Submitted on 17-6-2013 (EE Ltr No 820)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
262	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Battur Shettikeri chabbi cross. 9201	65.00	0.00	59.94	PCR Submitted on Dated 3-6-2013
263	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Laxmeshwar to basapur road via Kodyallamma road-9996	50.00	0.00	43.93	PCR Submitted on Dated 13-6-2013
264	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to road From Shiggavi-Savanur road to Gulaganjikoppa via Dundibasavanna W.I. 12847	150.00	0.00	127.62	PCR Submitted on 28-4-2014
265	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Laxmeshwar Gulaganjikoppa Muktimandir road W.I. 12841	175.00	0.00	144.88	PCR Submitted on 28-4-2014
266	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to road from Magadi Yerebudhihal road Km 0.00 to 7.00 (W.I. 62308)	140.00	6.88	113.14	Work completed. PCR submitted ltr No 6115 dtd 07.01.2020
267	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Kalkeri Gangapur road from Km 1.25 to 5.50 W.I. 80362	100.00	41.10	85.39	Work completed PCR submitted Vide Letter No 93 Dated 10-4-2019
268	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Approach road to Kundrahalli Tanda from Battur Shettikeri MDR WI 97991	70.00	72.76	72.76	Work Completed. Final Bill Paid. PCR to be submitted
269	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Impts to Suranagi-Siddapur road from km 0.00 to 2.50	130.00	0.00	0.00	Estimate submitted for Administrative Approval.
270	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Bellatti Guttal via Konchigeri Nagara madvu, Kerekoppa - 9242	85.00	0.00	76.54	Work completed PCR submitted to Circle office 4-8-2014 (EE Ltr No 1744)
			ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	1325.00	120.74	1086.69	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
271	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Nargund Chikkanaragund road Km 0.00 to 7.00	200.00	0.00	199.16	Work completed PCR Submitted on 3-8-2012
272	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Nargund Surkod road (2 nd Phase) 6.30 to 8.30	59.00	0.00	61.34	Work completed PCR submitted
273	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Hirekoppa Naragund road (Phase-I) WI-6590	100.30	0.00	105.25	PCR Submitted on 2-8-2012
274	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Nargund Chikanaragund road in Km 7.00 .m, 8.00 (Phase-2) - 9422	30.00	0.00	31.29	PCR submitted on 3-8-2013
275	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Hirekoppa Nargund road in Km 3.00 to 5.00 (Phase-2)- 9424	50.00	0.00	46.57	Work completed PCR submitted on 3-8-2013
276	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Hirekoppa Nargund road Km 4.20 to 7.50 (3rd Phase)(Balance work) WI 12697	140.00	0.00	136.02	PCR Submitted
277	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Sankadala-Arashinagundi-Byranahatti road W.I. 25983	125.00	0.00	108.82	Work completed PCR submitted
278	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Sankadal Approach road from Km 0.00 to 3.00 in Nargund Taluka of Gadag District. W.I. 36916	150.00	0.00	174.15	Work completed , PCR submitted Vide ltr No- 6334 Dated 30-1-2016
279	ನರಗುಂದ	5054-04-337-002-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Improvements to Bennihalli Kalakeri Via Budihal Km 3.95 to 4.25 & 4.90 to 6.00 in Mundargi Tq.W.I. 50439	81.00	0.00	75.01	Work completed,PCR submitted Vide this office letter No. 5034 Dated:- 23-11-2016
			ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	2475.30	120.74	2100.84	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಚ್-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಂತೂ ಬಟ್ಟು :	6293.80	120.74	2132.13	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
ಐ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-422 (ಯೋಜನೆ)				
	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು				
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132659)	15.28	0.22	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132761)	6.98	8.53	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:135852)	8.58		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132777)	14.39		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132794)	10.80		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಜಗಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132268)	11.12		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132770)	7.57		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
7		ಒಟ್ಟು	74.72	8.75	
	ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು				
1	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಾಮದ ಟ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ರತ್ನವ್ವ ಪರಮೇಶ್ ಮಕರವಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132419)	12.42		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಟನಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132426)	5.79		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಪಡುಬಿದ್ದಿ-ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.1 ಮತ್ತು ಶಿರಗೋಡದಿಂದ ಜಂಗಿನಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.52 ರಿಂದ 5.52ರ ವರೆಗೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)ರಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಮಾವಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ:136839)	11.52		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	29.73	0.00	
ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಆರೀಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132423)	7.64	0.02	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ.
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬತ್ತೀಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132234)	2.03	6.87	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132316)	8.11		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132859)	7.39		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
5	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗವಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132749)	7.88		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಂಡೇಬಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132635)	7.83		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪ್ಲಾಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132742)	11.70		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡಿನಿಂದ ಸೇತುವೆ ವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.134755)	29.58		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
8			82.17	6.89	
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಮದೋಡ, ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ ಹಿರೇಮಾಗನೂರ, ಚಿಕ್ಕಮಾಗನೂರ ಹಾಗೂ ಮೆಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.119426)	22.87	187.46	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130965)	0.41	21.79	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
3	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130967)	14.32	50.14	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ /ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:136323) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	8.57		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ವಡೇರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ /ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:136324) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	7.39		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
5		ಒಟ್ಟು	53.56	259.39	
		ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ			
		ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು			
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಡಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132861)	9.91	10.44	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಚಿಕ್ಕಣಜಿಪಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132839)	15.66	4.59	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
3	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಡೇನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.136409) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	36.32		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕು					
4	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹೆಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132616)	7.96	15.04	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಸುಣಕಲ್ಲಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132620)	17.18		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಗುಡ್ಡದಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132582)	8.72		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ತಿರುಮಲದೇವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132630)	14.76	8.42	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
8	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಜೋಯಿಸರಹರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132813)	1.76	17.78	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					
9	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಲದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132718)	10.84	0.02	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132729)	0.48	11.82	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿವಾಜಿನಗರ ತಾಂಡದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132836)	21.98		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
11		ಒಟ್ಟು	145.57	68.11	
ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕು					
1	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130823)	7.53		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	7.53	0.00	
ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
1	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಲಸೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130974)	4.90	5.56	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂತ್ರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130975)	7.72		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಘಕ್ಕೇರನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130977)	7.60		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದೇಶ ನಂ.3996/ಡಿ:23-11-2021ರಡಿ ದಿ: 27-05-2021 ರಿಂದ 24-07-2021ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬರಮಲ್ಲೂರ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130978)	0.25	7.29	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಿಂದ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:130980)	3.17	11.77	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಓದ್ದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:130982)	7.64		ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತಕರಾರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.6191/ದಿನಾಂಕ: 28-02-2022ರಂದು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130985)	8.22		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
7		ಒಟ್ಟು	39.50	24.62	
42		ಒಟ್ಟು	432.78	367.76	
ಇ	<u>ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-422 (ಯೋಜನೆ)</u>				
	<u>ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು</u>				
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಶಹರದ ಶುಭಾಸ ಡಿ.ತಿಪ್ಪಮ್ಮನವರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146491)	35.00		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಶಹರದ ಕಾಳೆಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕರಿಗಾರ ವಕೀಲರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146487)	40.00		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಶಹರದ ಸದಾಶಿವ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146567)	30.00		ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗಟಾರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಶಹರದ ಇಚಾರಿ ಲಕಮಾಪುರ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಡ್ಡರ ಓಣಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146411)	30.00		ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಶಹರದ ಇಚಾರಿ ಲಕಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯಿಂದ ಜಿ.ಪಿ ರೋಟರಿ ಶಾಲೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146478)	30.00		ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಶಹರದ ಇಚಾರಿ ಲಕಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸತೀಶ ಹಲಗೇರಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146481)	20.57		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		ಎರಡನೇ ಹಂತ			
7	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಡಗಲಿ-ಮಾಗಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಶಾಕಾರ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ) ನವ ಶಾಕಾರ ಪ್ಲಾಟ್ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.149258)	200.00		2.00 ಕಿಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಕನ್ನಳ್ಳನ್ನಿ ಮೊತ್ತ ಭರಣಿ ಮಾಡುವುದು.	6.71		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8		ಒಟ್ಟು	392.28	0.00	
	ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು				
1	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಮಂತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗದೀಶ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146284)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಂಕರಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಕೆರೆ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146421)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಅಕ್ಕಿಆಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಪಾಲಿಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146465)	10.82		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ನರೇಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಹಡಪದ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಾನಂದ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (146426)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಹಿರೇಬಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಯಮನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮಪ್ಪ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146452)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಬಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಾಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಗಾಜಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (146430)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಚೇರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದೇವಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕೇರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.145902)	19.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕೊಪ್ಪರಸಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಚಂದು ತಮ್ಮಣ್ಣಿ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.145977)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
9	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಹಾನಗಲ್ಲ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸರಕಾರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಕೌಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146583)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಶಿರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ 1) ಪರಸಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಬೈಚವಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಭಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಸುಳ್ಳಳ್ಳಿ ಮನೆವರೆಗೆ, 2) ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಗುತ್ತೈಪ್ಪ ಸುಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗುತ್ತೈಪ್ಪ ಬೇಗೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, 3) ಶಾಂತಪ್ಪ ಭರಮಪ್ಪ ಕಾಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.146466)	17.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕಾಲ್ಟೆ ಕಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಅಡೂರ-ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146431)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಹರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅನ್ನಕ್ಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಜೀಲಾನಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146434)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
13	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ವರ್ಧಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146438)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
14	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಬೈಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಡಬ್ಬುಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೀಮಪ್ಪ ಹಳೆ ಬಂಕಾಪುರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146577)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಹೊಂಕಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗಿಡ್ಡೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಮಣಿಗಾರ ಮನೆವರೆಗೆ, ಪರಸಪ್ಪ ದ್ಯಾವಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ' ಸಿ.ಡಿ ಮಟ್ಟ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146469)	19.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
16	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಬಾಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಗಮ್ಮ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಸಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆವರೆಗೆ, ಬಸವರಾಜ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರಜ್ ಹರಿಜನ ಮನೆವರೆಗೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146470)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಮಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತವ್ವ ಕರಬಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಾಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146456)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
18	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146288)	9.24		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
19	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೇಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಕನ್ನಲ್ಲನ್ನಿ ಮೊತ್ತ ಭರಣ ಮಾಡುವುದು.	6.67		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
19		ಒಟ್ಟು	236.73	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
	ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು				
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಮುಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147438)	7.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟಿಕೆರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147460)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147403)	7.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡೇನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147462)	18.05		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147461)	14.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪುರಪುಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147406)	6.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147501)	12.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡುಪಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147510)	12.00		ಗಟಾರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
9	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.147486)	13.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ (3ನೇ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147495)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		ಎರಡನೇ ಹಂತ			
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 08 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.150315)			
11	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಂಸಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150236)	15.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150014)	15.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
13	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ನಾಗವಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150080)	30.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
14	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಮಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150078)	12.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
15	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150070)	20.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
16	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150062)	18.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
17	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪಟ್ಟಣದ (ಬಿ.ಬಿ.ಬಣಕಾರ ಓಣಿಯ 11ನೇ ವಾರ್ಡಿನ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಕ್ರಾಸಿಗೆ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150021)	10.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
18	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಪುರಪುಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150012) (ಎಸ್.೨)	14.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
19	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150082) (ಎಸ್.೨)	12.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
20	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿರಗಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150083) (ಎಸ್.ಟಿ)	10.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
21	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಎಂಎಂ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150079) (ಎಸ್.೨)	13.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
22	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.ಖಿ150075) (ಎಸ್.ಟಿ)	15.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
23	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪಟ್ಟಣದ (ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150025) (ಎಸ್.ಟಿ)	16.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
24	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಕನ್ನಡ್ಡನ್ನಿ ಮೊತ್ತ ಭರಣ ಮಾಡುವುದು.	7.26		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
24			331.31	0.00	
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೇನೂರು, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಕುಸಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.146414)	132.71		ಮುದೇನೂರು ಮತ್ತು ಕುಸಗೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು- ಹರನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯ ಗಂಗಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.146415)	40.00		ಗಂಗಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 146416)	5.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಡ್ಡೇರಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.146417)	30.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
		ಎರಡನೇ ಹಂತ			
5	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.149437)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5		ಒಟ್ಟು	307.71	0.00	
		ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ			
		ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕು			
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಳೇಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146847)	25.00		ಗಟಾಟರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹೊಸಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146848)	26.46		ಗಟಾಟರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	51.46	0.00	
		ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕು			
1	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಲವಂತಸೋಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145845)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145846)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
3	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145848)	10.00		ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145849)	13.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌಳೇರ ದಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145850)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145853)	10.00		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಕಬಸರಿಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145856)	10.00		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
8	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುರಪಗಟ್ಟ ಪ್ರಾಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145863)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳವಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.14586)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಹಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
10	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145868)	10.40		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಟಗೊಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.147497)	15.00		ಪಾಯದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.147832)	15.00		ಪಾಯದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
13	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150871)	15.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
14	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.150872)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
15	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150873)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
16	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೀವ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150875)	20.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
17	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀರಲಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150876)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
18	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗಳಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150877)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
19	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150879)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
20	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂದೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150878)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
21	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದಚನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150880)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
22	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150881)	50.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
23	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150882)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
24	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಬಂಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150890)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
25	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಕಬಸರಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150891)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
26	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.150892)	20.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
27	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150893)	50.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
28	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150894)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
29	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150895)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
30	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸದಾಶೀವಪೇಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150896)	35.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
31	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150897)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
32	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150898)	50.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
33	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150899)	50.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
34	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುರಪಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150900)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
35	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಣಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150901)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
36	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಣಿಗಟ್ಟಿ ಪ್ಲಾಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150902)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
37	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಸಾಟಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150903)	20.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
38	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150904)	50.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
39	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150905)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
40	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150906)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
41	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬು ಬಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150907)	20.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
42	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋಸೂರ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150908)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
43	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೊಂಡಲಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150909)	10.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
44	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಟಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.150910)	20.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
45	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150911)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
46	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಟಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150912)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
47	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪನಹಳ್ಳಿ ಪಾಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150913)	20.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
48	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕನಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150914)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
49	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕನಕಟ್ಟು ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150915)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
50	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150916)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
51	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150917)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
52	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಪೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150918)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
53	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕಿಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150919)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
54	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಂಡತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150920)	75.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
55	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಂಡತಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150921)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
56	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅ ಮ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150922)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
57	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150923)	20.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
58	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಮುಠಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150924)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
59	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುನ್ನೂರ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150925)	20.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
60	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150926)	20.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
61	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150927)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
62	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150928)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
63	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150929)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
64	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150930)	20.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
65	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖುರ್ಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150931)	35.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
66	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಕಣವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150932)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
67	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150933)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
68	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150934)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
69	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150935)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
70	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಡಂಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150936)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
71	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಣಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150937)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
72	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150938)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
73	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಲವಂತಸೋಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150939)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
74	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷಿನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150940)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
75	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150941)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
76	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150942)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
77	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂದಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.150943)	50.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
78	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೂರೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.150944)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
79	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150945)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
80	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150946)	50.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
81	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150947)	50.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
82	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150948)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
83	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.150949)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
84	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾವ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150950)	100.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
85	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕುರ್ಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವೃತ್ತಿಪರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಕನ್ನಳ್ಳನ್ನಿ ಮೊತ್ತ ಭರಣ ಮಾಡುವುದು.	6.21		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
86	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಕನ್ನಳ್ಳನ್ನಿ ಮೊತ್ತ ಭರಣ ಮಾಡುವುದು.	6.02		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
86		ಒಟ್ಟು	2425.63	0.00	
ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146663)	10.00		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂತ್ರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146664).	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
3	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡಾದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146666)	15.00		ಡ್ರೇನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿವಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146668)	10.00		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಿಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146671)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜೇಕಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146672)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸೂರ (ಹೊಸಹಲಸೂರ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಭಾಭವನದ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146675)	15.00		ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
8	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146678)	10.00		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
9	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಲವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146680)	15.00		ಗಟಾರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಡೆಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150997)	75.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
11	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಾಪುರ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.150998)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
12	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚೇಕಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.150999)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
13	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151000)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
14	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.151001)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
15	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಡ್ಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151002)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
16	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151003)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
17	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151004)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
18	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151005)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
19	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಫಕ್ಕಿರನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151006)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
20	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151007)	20.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
21	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬೂರಮಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151008)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
22	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬರದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151009)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
23	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151010)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
24	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಳ್ಳಾಟ್ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151011)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
25	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಂಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151012)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
26	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣಿಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151013)	35.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
27	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತವರಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151014)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
28	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆಹಲಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151015)	10.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
29	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಿಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151016)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
30	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಿಪೂರ ತಾಂಡಾ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151017)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
31	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151018)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
32	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151019)	20.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
33	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸವಣೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151020)	60.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
34	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಕನ್ನಲ್ಲು ಮೊತ್ತ ಭರಣ ಮಾಡುವುದು.	5.73		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
34		ಒಟ್ಟು	840.73	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
178		ಒಟ್ಟು	4585.85	0.00	
ಏ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-04-337-1-10-422 (ಯೋಜನೆ)				
	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು				
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ತಹಶೀದ ಜನತಾಪ್ಲಾಟ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146531)	25.04		ಗಟಾರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	25.04	0.00	
	ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು				
1	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಶ್ಯಾಡಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ರೇಣುಕಾ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಮ್ಮನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146442)	6.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹಾವಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಿತ್ತಲಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ನೀಲವ್ವ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿದ್ದಪ್ಪ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ತಿರಕಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಕುರಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಖಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಕರಿಯವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146446)	8.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಯಳ್ಳೂರ ಪ್ಲಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೋವಿಕಾಯಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.145987)	7.97		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	21.97	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
	ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು				
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಮ್ಮಿಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147464)	17.44		ಗಟಾರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1			17.44	0.00	
	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು				
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.146419)	22.10		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	22.10	0.00	
	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ				
	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕು				
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಜ್ಜರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ೩ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.147222)	16.66		ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	16.66	0.00	
	ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕು				
1	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬನೂರ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145876)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	10.00	0.00	
	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು				
1	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುರಳಕುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	11.96		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	11.96	0.00	
9		ಒಟ್ಟು	125.17	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
ಬ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-02-423 (ಯೋಜನೆ) (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)				
	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು				
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ: 132881)	9.75	9.37	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132771)	19.75		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣನತಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ:132266)	19.84		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.5141/ಡಿ:17-11-2021ರಡಿ ದಿ: 16-05-2021 ರಿಂದ 31-08-2021ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132760)	2.21	16.98	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	51.55	26.35	
	ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು				
1	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾದಾಮಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132434)	12.87		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫೆಕ್ಟರಿ ಪ್ಲಾಟ್ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾರ್ವತ್ತವ್ವ ತಳವಾರ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132435)	18.10		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಂಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಫಕ್ಕರಪ್ಪ ಕುರಕುರಿ ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132437)	16.74		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜಾ ಇಬ್ಬಕ್ಕನವರ ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132438)	0.05	10.85	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಳೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೀತಾ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾಗರತ್ನ ನಾಯಕ ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132446)	12.29		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾದೇವಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆ ಎದುರಿನಿಂದ ದ್ಯಾಮಪ್ಪನ ಗುಡಿವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132447)	11.46		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಿಡ್ಡೋಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಸಾವಂಸಗಿ ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132451)	11.47		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಾಳಿಹಳ್ಳಿ-ಸಾಗರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ:136057)	38.46		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
9	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಬಾಳಿಹಳ್ಳಿ-ಸಾಗರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೃಂಗೇರಿ ಕಿಮೀ 5.50 ರಿಂದ 6.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾವಿಕೇರಿ ಕರಿಯಮ್ಮ ಮಲಗುಂದ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಜಿಗಕೊಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(ನಂ:136840)	11.54		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
9		ಒಟ್ಟು	132.98	10.85	
	ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು				
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132606)	15.99		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132522)	7.40		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಯಡಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132493)	8.31		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132633)	7.88		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ (ತರಳುಬಾಳು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹತ್ತಿರ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132581)	1.84	7.83	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ತರಾ
6	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೇರು ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಓಣಿ) (ನಂ:132324)	12.01		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರ್ವಜ್ಞ ಪ್ಲಾಟಿನ ಹತ್ತಿರ) (ನಂ:132744)	7.52		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132547)	9.55		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
9	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132322)	8.12		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಮಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132732)	7.44		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದ ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.134618)	58.02		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.134744)	8.74		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
13	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.134763)	12.19		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
14	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.134864)	8.92		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.135036)	10.30		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
16	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.134878)	10.53		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
16			194.74	7.83	
	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು				
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಣನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130970)	43.16		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130971)	21.91		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
3	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಿಟಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130972)	29.59		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಗೇರಿ, ಕವಲೆತ್ತು ಎಣ್ಣೆಮೊಸಳಿ ಹಾಗೂ ಕುದರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130973)	20.42	84.55	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:136325) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	16.70		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
5		ಒಟ್ಟು	131.78	84.55	
	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ				
	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು				
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಲ್ಲೇದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:132690)	34.82		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:132808)	29.71		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬೀರನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:132865)	14.04		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
4	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:132830)	19.06		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕು					
5	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಉಕ್ಕಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132636)	20.87		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಿರಿಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132676)	6.31	8.61	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಗುಡ್ಡದಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132580)	11.80		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹನುಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132825)	10.18		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
9	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132833)	19.73		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಿಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132858)	1.59	13.75	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಆಲದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:136478) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ)	39.66		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11		ಒಟ್ಟು	207.77	22.36	
ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕು					
1	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130843)	3.50	5.45	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130845)	7.87		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
3	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130847)	11.47		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130858)	11.12		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	33.96	5.45	
ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಸವಣೂರು	ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಳ್ಕಾಟ್ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:130990)	1.48	5.05	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಸವಣೂರು	ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಳ್ಳಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:130991)	8.47		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಸವಣೂರು	ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:130994)	7.28		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಸವಣೂರು	ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಂಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:130995)	8.28		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
5	ಸವಣೂರು	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣಿಮಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130996)	6.89		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಈ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂ.3608/ಡಿ: 26-10-2021ರಂದು ದಿ: 03-06-2021 ರಿಂದ 20-07-2021ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಸವಣೂರು	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನಶಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಹದೇವಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಠದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:130997)	15.27		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಸವಣೂರು	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎದುರಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:130998)	6.74		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ಸವಣೂರು	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:130999)	4.84		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
8		ಒಟ್ಟು	59.25	5.05	
57		ಒಟ್ಟು	812.03	162.44	
95	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-02-423 (ಯೋಜನೆ) (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)				
	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು				
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಶಹರದ ಹಾದಿ ಬಸವಣ್ಣನಗರದ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಾಲತೇಶ ಮಾಳಗಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146500)	73.50		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಶಹರದ ಮಂಜುನಾಥ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146539)	65.22		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಎರಡನೇ ಹಂತ			
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಶಾಕಾರ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹಡಗಲಿ-ಮಾಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.149257)	200.00		2.00 ಕಿಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	338.72	0.00	
	ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು				
1	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಗೆಜ್ಜೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಂಚವ್ವ ಬೆಳಗಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಲಿಗಮ್ಮ ಸುರೇಶ ಅಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	10.00		ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಬೈಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಹಳೇ ಬಂಕಾಪುರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ ವಡ್ಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.145988)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ತೇಪಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೊಸಮನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬೀಮಪ್ಪ ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146290)	6.71		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
4	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ,1) ಬೆಳಗಾಲಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರೇಶ್ಮಾ ತಳವಾರಮನೆಯಿಂದ ಹಾವಣಿಗೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146473)	16.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಹನುಮಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146291)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕೊಪ್ಪರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ಪ ಕೆ ಓಲೇಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಓಲೇಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.145989)	7.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
6		ಒಟ್ಟು	59.71	0.00	
ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ (ಸರ್ವೆಜ್ಞ ಪ್ಲಾಟ್‌ನ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147507)	9.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಡಚಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಪೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147457)	9.48		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೊಣತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147459)	6.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
4	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.147439)	8.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		ಎರಡನೇ ಹಂತ			
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.150314)			
5	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150039)	10.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿರಗಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150054)	7.50		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ನಾಗವಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150049)	6.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಗುಡ್ಡದಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150052)	10.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
9	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾದ್ರಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150095)	16.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಮಾಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150058)	18.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
11	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ (ದೈವಜ್ಞ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಯ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150252)	7.50		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಗುರುಭವನದ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯ ಬಡಿಗೆರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150109)	25.00		ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12			132.48	0.00	
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪೇಲೂರ, ಹಿರೇಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.146418)	85.99		ಹಿರೇಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕುಪ್ಪೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತ					
2	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಕರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.149438)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	185.99	0.00	
ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ					
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಡಗನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.147184)	10.85		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
2	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಜ್ಜರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.147203)	30.00		ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	40.85	0.00	
ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕು					
1	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145871)	11.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.145872)	12.31		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಣಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.147555)	12.12		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಚಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150951)	20.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
5	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150952)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
6	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150953)	35.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
7	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಡ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150954)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
8	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150955)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
9	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಸನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150956)	35.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
10	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150957)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
11	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150958)	35.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
12	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150959)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
13	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150960)	50.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
14	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್ ಎಂ ತಡಸ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150961)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
15	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಳವಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150962)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
16	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150963)	50.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
17	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಟಗೋಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150964)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
18	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಸ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150965)	50.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
19	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150966)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
20	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋಸೂರಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150967)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
21	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150968)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
22	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150969)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
23	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150970)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
24	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಮುಘಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150971)	10.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
25	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150972)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
26	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150973)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
27	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150974)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
28	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150976)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
29	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150977)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
30	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150978)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
31	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಸೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150979)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
32	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಣಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150980)	20.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
33	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಖಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150981)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
34	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150982)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
35	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150983)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
36	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೆಡಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150984)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
37	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150985)	50.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
38	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150986)	50.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
39	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150987)	50.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
40	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150988)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
41	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.150989)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
41		ಒಟ್ಟು	1275.43	0.00	
ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಸವಣೂರು	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಳ್ಳಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146682)	11.00		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಸವಣೂರು	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146684)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಸವಣೂರು	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬರಮಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146687)	10.00		ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಸವಣೂರು	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹುರಳಿಹುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146695)	10.00		ಸ್ಥಳೀಯರು ತೆಕರಾರು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
5	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲ್ಲೂರಬಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಟೀಕಿ ಸಭಾಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.146697)	12.12		ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೆರೆ ಎರಿಗೆ ರಿಟೇನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ಸವಣೂರು	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊವಿನತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.146699)	25.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಸಂ.151021)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
8	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.151022)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
9	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿವಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.151023)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
10	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂತ್ರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.151024)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
11	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.151025)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
12	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.151026)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
21	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151035)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
22	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣಿಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151036)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
23	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತವರಮಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151037)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
24	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಡವು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151038)	20.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
25	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಹಲಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151039)	35.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
26	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೊಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151040)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
27	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸವಣೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151041)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
27		ಒಟ್ಟು	843.12	0.00	
93		ಒಟ್ಟು	2876.30	0.00	
೪	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-04-337-1-10-423 (ಯೋಜನೆ)				
	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು				

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
13	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151027)	25.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
14	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151028)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
15	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151029)	20.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
16	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151030)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
17	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.151031)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
18	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹುರಳಿಕುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.151032)	100.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
19	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.151033)	40.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
20	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಳ್ಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.151034)	30.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಶಹರದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದಿಂದ ಎನ್.ಎಚ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146564)	15.56		ಗಟಾರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	15.56	0.00	
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು					
1	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಾಜಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.146476)	11.89		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	11.89	0.00	
ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.147534)	14.02		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1			14.02	0.00	
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೆರೆದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.146420)	13.44		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	13.44	0.00	
ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ					
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ/ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.147625)	15.34		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	15.34	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು					
1	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.146703)	9.87		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	9.87	0.00	
6		ಒಟ್ಟು	80.12	0.00	
5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು "ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಡಿ (ಖಆಕ - ಆಡಿ.ಓ.ಚಟರಿಕಾಟಜಚಿರಿಚಿ ತಿರಡಿಇ)					
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗಚ್ಚಿ-ಕೋಣನಕಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಎರಡು ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.149751) (1ನಂ.ಸಿಡಿ)	9.69	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸರಿತ್ತಿ-ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.40 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	4.87	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	14.56	0.00	
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು					
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಾಂಶಿ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರೂರ ಸಮಸಗಿ ರಾ.ಹೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.133572)	31.19	0.09	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶ್ರೀ.ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.10ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ನಂ.133206)	62.85	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸೀಗಿಹಳ್ಳಿ (ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ) ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.150065)	22.56	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
3		ಒಟ್ಟು	116.60	0.09	
		<u>ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು</u>			
6	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೆರೂರು-ಮಾಸೂರು ವ್ಹಾಯಾ ವರಹ ನಿಡನೆಗಿಲು ತಿಪ್ಪಾಯಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.60, 10.30 ರಿಂದ 11.50, 13.20 ರಿಂದ 14.70ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.133190)	151.28	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶನಿವೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.149890)	46.26	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	197.54	0.00	
		<u>ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು</u>			
8	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ-ಬೆಂಚಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ದೇವಿಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು. (ನಂ.133642)	29.29	23.06	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
9	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ- ಕೆರೆಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕೆರೆಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.149946)	32.37	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		<u>ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು</u>			
11	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕುಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬೀರೂರು ಸಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 17 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಗೇ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	71.66	23.06	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
		<u>ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕು</u>			
12	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -4 ದಿಂದ ಮತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ ದಿಂದ ಹಿರೇಬೆಂಡಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 3.60) (ನಂ.67268)	180.64	146.40	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗಳಿ ದುಂಡಶಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.90 ರಿಂದ 4.98ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.133105)	82.87	19.39	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
14	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಾಳಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 320.430 ರಿಂದ 321.525 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ತಡಸ ಕಲಘಟಗಿ ರಸ್ತೆ) (ನಂ.150337)	100.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
15	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಲಾ ಶಿಗ್ಗಾವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗುಡಗೇರಿ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಹುಲಗೂರಮಾರ್ಗ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 287.40 ರಿಂದ 288.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.150333)	84.12	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	447.63	165.79	
		<u>ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕು</u>			
16	ಸವಣೂರ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-83 ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಲ್ಲೂರಬಡ್ಡಿ-ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಷಾಯಾ ಚೌಡಾಳ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಹದ್ದಿನ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ, 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ನಂ.133130)	57.92	0.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು 1 ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಕಾನಿಇಂ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
17	ಸರ್ವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್-04 ದಿಂದ ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಜೇಕಿನಕಟ್ಟು ಕಾರಡಗಿ ಚವಡಾಳ ಮಾರ್ಗ ಕಿ.ಮೀ, 18.20 ರಿಂದ 24.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ನಂ.150439)	49.87	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
18	ಸರ್ವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮುಗದೂರು- ಕಡಕೋಳ ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ, 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ನಂ.150440)	94.65	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	202.44	0.00	
18		ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ	1050.43	188.94	
5054-04-337-0-01-135 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಟ					
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸರಿತ್ತಿ-ಕೋಣನತಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	4.37		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	4.37	0.00	
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು					
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಾಂಶಿ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ತವನಂದಿ ಜಡೆ-ಹೊಸೂರ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶಿಲ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.133573)	25.00	15.69	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಿಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವಣೂರು ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಶೇಖಪ್ಪ ಸರ್ವಣೂರು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.133578)	6.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಶಂಕ್ರಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.133579)	6.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
5	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಪ್ಪ ಮಾದರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಗೌಡ ಹೊಸಮನಿಯವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.150068)	12.92		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	49.92	15.69	
		<u>ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕು</u>			
6	ಹಿರೇಕೆರೂರ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಎರಿಯಿಂದ ಬೀರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.149882)	52.43		ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	52.43	0.00	
		<u>ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು</u>			
7	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು (ನಂ.132933)	19.05	5.84	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಡೇನೂರ- ರಾಮಗೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ - ಕದರಮಂಡಲಗಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿಡೇನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಎಸ್.ಪಿ)	5.07		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	24.12	5.84	
		<u>ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕು</u>			
9	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಭದ್ರಾಪೂರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ 6.65 ರಿಂದ 7.85ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ ಡಿ ಗಳ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ನಂ.133107)	101.60	12.32	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಯಾ ನೀರಲಗಿ ತಡಸ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	2.63		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	104.23	12.32	
		<u>ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕು</u>			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
11	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹರವಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ತವರಮೆಳ್ಳೆಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107754) ವರ್ಕ್‌ಫ್ಲೀಟ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ.	58.68	54.52	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-83 ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹುರಳಕುಪ್ಪಿ ತೊಂಡೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ, 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ನಂ.133132)	33.11	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.133133)	35.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-83 ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್. 04 ದಿಂದ ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಜೇಕಿನಕಟ್ಟೆ ಕಾರಡಗಿ ಚವಡಾಳ ಮಾರ್ಗ ಕಿ.ಮೀ, 17.70 ರಿಂದ 17.80 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.29		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	131.08	54.52	
14		ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ	366.15	88.37	
5054-04-337-0-01-136 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ					
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					
I	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸರಿತ್ತಿ-ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.70 ರಲ್ಲಿ ಮರು ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2.19		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
I		ಒಟ್ಟು	2.19	0.00	
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು					

ಕ್ರ ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹುಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಸನೂರು-ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ಕಛಾಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಉಡಚಪ್ಪ ಬಾಳಂಬೀಡ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.133581)	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಂಬೀಡ-ಇನಾಯಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.60ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡೂರ-ಕಂಚಿನೆಗಳೂರು ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ನಾಯಕ ಮಾಸ್ತರ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ (ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ಮಾಸ್ತರ) ಆಡೂರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹೊಂಡದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.133582)	10.75	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	25.75	0.00	
		ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು			
5	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದೂರು ಪ್ಲಾಟ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.108086)	25.00	17.80	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.132431)	37.32	2.34	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	62.32	20.14	
		ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು			
7	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಡೇನೂರ- ರಾಮಗೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ - ಕದರಮಂಡಲಗಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿಡೇನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(ನಂ.149963)	6.55		ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15-03-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
1		ಒಟ್ಟು	6.55	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
		<u>ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕು</u>			
8	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮಲಾ ಶಿಗ್ಗಾವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗುಡಗೇರಿ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಹುಲಗೂರಮಾರ್ಗ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 289.00 ರಿಂದ 290.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು(ನಂ.150564)	18.37		ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
9	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್ -4 ರಿಂದ ಮತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ವಾಯಾ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.150209)	16.58		ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	34.95	0.00	
		<u>ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕು</u>			
10	ಸವಣೂರ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಲಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.133135)	18.39	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ಸವಣೂರ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ- 83 ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್. 04 ದಿಂದ ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಜೇನಿನಕಟ್ಟೆ ಕಾರಡಗಿ ಚವಡಾಳ ಮಾರ್ಗ ಕಿ.ಮೀ, 17.80 ರಿಂದ 18.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ನಂ.150442)	14.30		ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	32.69	0.00	
11		ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ	164.45	20.14	

1) NABARD Letter No. KB. (KARO)/SPD/3488/RIDF-00

2) G.O No. PWD 87 RDF 2018, Bengaluru, Dated: 22-12-

CE (C & B) NORTH

DIVISION : HAVERI

Sl No.	Code No	Name of work	Contractor / Agency	Expenditure	REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if any.
			Name	Up to end of 3/2021	
1	2	3	7	23	38
1)		<u>Haveri Taluka</u>			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
1	Haveri	Improvements of Havanur-Choudayyanapur road from km 0.00 to 1.50 in Haveri Taluka of Haveri District. (I.No.96229)	Sri.V.L. Valishettar	88.59	Work has been completed. Work has been completed. PCR has been submitted vide Division, office letter No.4274/ D:15-10-2020.
		Total		88.59	
2)		Hangal Taluka			
2	Hangal	Improvements to Road from Harihar,Sammasagi road to Sheshagiri Km 0.00 to 3.40 Km in Hangal Taluk of Haveri District. (I.No.96068)	M/s. K.Rajshekar (Prop. K.Ravindra)	119.47	Work has been completed. PCR has been submitted vide Division, office letter No.1324/ D:07-07-2020. PCR Submitted vide CE Office Ltr No.2891/D: 03-08-2020
		Total		###	
SI No.	Code No.	Name of work	Contractor / Agency Name	Expenditure Up to end of 3/2020	REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if any
3)		Shiggaon Taluka			
3	Shiggaon	Improvements to Road from Shiggaon Savanur Railway Station M D R to Joins Kankanavad, Chikkamallur, Hiremallur Plot road Km 0.00 to 6.00 in Shiggaon Taluka of Haveri District. (I.No.97518)	Sri.V.L. Valishettar	56.81	Work has been completed. PCR has been submitted vide CE Office Ltr No.6036/D: 11-11-2020.
		Total		###	
		Total NABARD RIDF-XXIV		264.87	All 3 works has been completed.
		1) Nabard Ltr No.NB (KARO)/SPD/RIDF- 06/2017-18/D			
		2) G.O.No.PWD-90/RDF/2017/Bengaluru/ Dated: 11-10-			
		CE (C & B) NORTH			

ಸ್ರ.ನಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಓದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
		DIVISION : HAVERI			
SI No.	Code No	Name of work	Contractor / Agent Name	Expenditure Up to end of 3/2021	REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if any.
1	2	3	7	23	42
1)		Byadgi Taluka			
1	Byadgi	Construction of Bridge at Km 2.55 On Motebennur Guttaia road in Byadagi Taluka of Haveri District. (I.No.76917)	Sri.Subhas. Kappalaguddi	128.66	Work has been completed. PCR submitted vide this office letter No.5824/D: 15-12-2020
				#####	1 work is completed
DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF BRIDGE PROJECTS					
		1) NABARD Letter No. KB. (KARO)/SPD/3488/RIDF-06			
		2) G.O No. PWD 87 RDF 2018, Bengaluru, Dated: 22-12-			
		CE (C & B) NORTH			
		DIVISION : HAVERI			
SI No.	Code No	Name of work	Contractor / Agent Name	Expenditure Up to end of 3/2021	REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if any.
1	2	3	7	23	42
1)		Ranebennur Taluka			
1	Ranebennur	Construction of Bridge at Km 2.85 On Aremallapur-Kudarihal MDR in Ranebennur Taluka of Haveri District. (I.No.99784)	Sri.K.L.Uppar	79.94	Work has been completed. PCR Will be submitted within 15 days. Final Bill paid.
				79.94	
SI No.	Code No	Name of work	Contractor / Agent Name	Expenditure Up to end of 3/2021	REMARKS Present stage of work/ Reasons for delay/ Reasons for cost escalation/ Problems if any.
2)		Byadgi Taluka			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
2	Byadgi	Construction of Bridge at Km 2.30 On Dhummihal-Tilavalli road in Byadagi Taluka of Haveri District. (I.No.99357)	Sri.N.A.Immus abanavar	58.65	Work has been completed. PCR has been submitted vide CE Office Ltr No.349/D: 07-09-2021
				58.65	
		Total NABARD RIDF-XXIV		###	2 works are completed
DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF BRIDGE PROJECTS					
		1) Nabard Ltr No.			
		2) G.O.No.			
		CE (C & B) NORTH			
		DIVISION : HAVERI			
SI No.	Code No	Name of work	Contractor / Agency Name	Expenditure Up to	REMARKS Present stage of work/ Reasons for
1	2	3	7	23	42
1) Haveri Taluka					
1	Haveri	Proposed construction of Bridge on Ekkumbi-Molakalmur SH No-2 Road at km 69.171 in Haveri taluka of Haveri District. (I.No.147653)		0.00	Technical bid is submitted for approval
				0.00	Technical bid is submitted for approval
5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ					
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು					
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕುಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ. 2 ರ ಕಿಮಿ 55.60 ರಿಂದ 56.60 ರವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118166)	430.00	7.93	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ. 136 ಕಿ.ಮೀ. 210.63 ರಿಂದ 211.50, 211.70 ರಿಂದ 212.00, 212.10 ರಿಂದ 215.465 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	500.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಟೆಬೆನ್ನುರ್ ರಿಂದ ಆಲದಗಿರಿ,ಕಲ್ಲೆದವರು, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭರಡಿ,ಕೂರಗುಂದ,ಸುತ್ತಲ ಜೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ಕ್ರಾಸ್, ನೆಗಳೂರ, ಕೆರೆಕೊಪ್ಪ ವಾಯ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಟ್ಟೆ ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.22, 3.50 ರಿಂದ 4.00, 7.40 ರಿಂದ 10.70, 13.70 ರಿಂದ 17.90 ಹಾಗೂ 17.90 ರಿಂದ 20.29 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	900.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ. 57) ಕಿ.ಮೀ. 191.40 ರಿಂದ 193.365 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	350.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	2180.00	7.93	
		ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು			
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 02 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ನಂ.137077)			
I	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಬೀರೂರ-ಸಮ್ಮನಗಿ ರಾಹೆ ನಂ. 76ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 197.00 ರಿಂದ 201.00ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ. 134573)	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ನವಲಗುಂದ-ಬನವಾಸಿ ರಾಹೆ ನಂ. 137ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 145.00 ರಿಂದ 150.00ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ. 134574)	50.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಎಕ್ಕುಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರ ರಾಹೆ ನಂ. 02ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12.00 ರಿಂದ 13.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ. 135233)	45.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	145.00	0.00	
		ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು			
1	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಾಗಲಕೋಟ್-ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57ರ ಕಿ.ಮೀ. 218.07 ರಿಂದ 219.90 ರವರೆಗೆ (ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಲಗೆರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.4ರ ಬೈಪಾಸ್ ಸೇತುವೆಯ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.102247)	1000.00	123.89	1.30ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು 330.00 ಮೀ ಸಿಸಿ ಡ್ರೇನ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಬೀರೂರು-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-76ರ ಕಿ.ಮೀ. 125.01 ರಿಂದ 126.35 ರ ವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಕೋಡಿಯಾಲ ಹೊಸಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ನಂ.133191)	495.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಬೀರೂರು-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-76ರ ಕಿ.ಮೀ. 125.01 ರಿಂದ 125.919 ರ ವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.148258)	1000.00	0.00	ಕೆರಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
4	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಐನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.48ರ (ಎನ್‌ಹೆಚ್-48)ರ ತುಗಭದ್ರಾ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಪ್ರವೇಶ ಮಹಾದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು) (ನಂ.150733)	300.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್‌ಎಚ್-ಎಐ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಎನ್‌ಓಸಿ ನೀಡಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	2795.00	123.89	
		ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು			
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಫೇಸ್-2 ಕಿ.ಮೀ.235.50 ರಿಂದ 236.20 ಹಾಗೂ 237.25 ರಿಂದ 240.00 ರವರೆಗೆ (ಗಜೇಂದ್ರಗಡ - ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) (ನಂ.49713)	900.00	879.03	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.3272/ ದಿ:23-8-18ರಲ್ಲಿ ದಿ: 30-11-2017ರ ವರೆಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ವಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ- ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 136 ರ ಕಿ.ಮೀ 237.075 ರಿಂದ 237.90 ರ ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. (ನಂ.119118)	1560.00	511.55	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ II (1)ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
3	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರೂರು-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-76 ಕಿಮೀ 185.73 ರಿಂದ 187.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	150.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
4	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ-ಸಾಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿಮೀ 20.41 ರಿಂದ 21.41 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
5	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ಯಾಡಗಿ-ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.00 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ಅಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	130.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
5		ಒಟ್ಟು	2840.00	1390.58	
		ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕು			
1	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಾರವಾರ-ಇಳಕಲ್ ರಾ.ಹೆ.ನಂ.06ರ ಕಿಮೀ 168.02 ರಿಂದ 168.273ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, (ನಂ.65044)	20.00	0.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ ಶಿರ್ಡಿ ಮುಂಡಗೋಡ ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.69 ಕಿಮೀ 127.200 ರಿಂದ 134.400 ಅಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ನಂ.101035)	175.00	164.14	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್‌ಓಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಪತ್ರ ಸಂ.420/09-08-2021ರಂದು ಸಕಾನಿಇಂ ಗುಣಭರವಸೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಇವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
3	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಮುಂಡಗೋಡ ಬಂಕಾಪೂರ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4ರ ಮೇಲೆ) ಸವಣೂರ ಕುಷ್ಟಗಿ ಹನುಮಸಾಗರ ಇಳಕಲ್ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.6 ಕಿಮೀ 152.100 ರಿಂದ 154.10ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ನಂ.101576)	100.00	81.58	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓಡಿಅ ಕಾಠಿಣ್ಯಾಣುಣಜಜ ತುಜಜಿ ಆಝುಠಟಿ ತಜಜಿಠಿಜಿ ವಣಡಿ ಓ. 3042/ಆ: 01 09-2020

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
4	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ಕುಮಟಾ-ಶಿರ್ಡಿ-ಮುಂಡಗೋಡ-ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.69 ಕಿಮೀ 129.00 ರಿಂದ 131.20ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.110340)	170.00	35.55	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್‌ಓಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಪತ್ರ ಸಂ.421/09-08-2021 ರಂದು ಸಕಾನಿಇಂ ಗುಣಭರವಸೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಇವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
5	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.6 ಕಿಮೀ 152.00 ರಿಂದ 153.00ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 170.00 ರಿಂದ 172.09 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114088)	200.00	100.20	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಪತ್ರ ಸಂ.3796/ಡಿ: 14-10-2020 ರಂದು ದಿ:06-09-2020 ರಿಂದ 05-12-2020ರ ವರೆಗೆ. ಎನ್‌ಓಸಿ ಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ನಂ.1503/ ದಿ: 30-01-2021
6	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ-ಶಿರ್ಡಿ-ಮುಂಡಗೋಡ-ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.69 ಕಿಮೀ 126.00 ರಿಂದ 138.00ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.124496)	200.00	163.65	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದರ್ಕ್ ಸ್ವೀಪ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
7	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ-ಶಿರ್ಡಿ-ಮುಂಡಗೋಡ-ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.69 ಕಿಮೀ 136.90 ರಿಂದ 137.29ರವರೆಗೆ (ತಡಸ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135149)	200.00	0.00	ತಡಸ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
8	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ದಿ-ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.01 ಕಿಮೀ 318.64 ರಿಂದ 319.14 ಮತ್ತು 320.15 ರಿಂದ 320.657 ರವರೆಗೆ (ತಡಸ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.135143)	200.00	0.00	ತಡಸ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
9	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.6 ಕಿಮೀ 149.40 ರಿಂದ 169.592ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ನಂ.135223)	600.00	0.00	4.00 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.6 ಕಿಮೀ 169.50 ರಿಂದ 172.09ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.135220)	255.00	0.00	1.00 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ-ಶಿಶಿ-ಮುಂಡಗೋಡ-ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.69 ಕಿಮೀ 137.00 ರಿಂದ 137.31 ಹಾಗೂ 138.00 ರಿಂದ 138.20ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135152)	130.00	0.00	ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ಭಾಗಶಃ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11		ಒಟ್ಟು	2250.00	545.46	
		ಸರ್ವೆನೂರ ತಾಲೂಕು			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
1	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಲಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 172.09 ರಿಂದ 186.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.115001)	200.00	172.42	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು (ಎನ್‌ಟಿಸಿ) ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.604/ದಿನಾಂಕ: 30-09-2020ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಲಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 172.09 ರಿಂದ 180.50ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.134895)	995.00	0.00	2.235 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.35ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಡಬ್ಬುವಂ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಲಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 180.05 ರಿಂದ 181.60ರ ವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ವಿ.ಕೃ.ಗೋಕಾಕ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮೊತಿತಲಾಬ್ ಕೆರೆವರೆಗೆ) (ನಂ.148254)	650.00	0.00	ದಿನಾಂಕ:25-04-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
4	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಲಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 181.60 ರಿಂದ 186.00ರ ವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಮೊತಿತಲಾಬ್ ಕೆರೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಪುರವರೆಗೆ) (148255)	625.00	0.00	ದಿನಾಂಕ:25-04-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
5	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮುಗದೂರು-ಕಡಕೋಳ-ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 19.78ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	990.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
5		ಒಟ್ಟು	3460.00	172.42	

ಕ್ರ ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
32		ಬಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ	13670.00	2240.28	
		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ			
		ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ (ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು)			
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಿಂದ ಗಣಜೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ನಂ.41055)	200.00	150.33	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ತೋಟದಯಲ್ಲಾಪೂರದಿಂದ ಮಾಸೂರ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.00 ರಿಂದ 20.00ರ ವರೆಗೆ (ಭರಡಿ ಹಾಗೂ ಕುರಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.68300)	350.00	665.11	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ.3569/ಡಿ.24-09-2020
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಹೊಸರಿತ್ತಿ-ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.60 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68300)	315.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ಜಗಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಳೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.67076)	150.00	129.65	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ದೇವಗಿರಿ-ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102027)	200.00	180.19	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರೋಳ-ಬೆಳವಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.60 ರಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102106)	165.00	160.15	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
7	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸರಿತ್ತಿ-ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.35 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ 5.95 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.110318)	180.00	73.43	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗಚ್ಚಿ-ಶಿರಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.103344)	75.00	49.03	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟಾರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.7544/ಡಿ: 14-02-2022ರಂದು ದಿ: 18-06-2020 ರಿಂದ 24-03-2022ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
9	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಮಾಪೂರ-ಚೆನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 3.15 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102022)	100.00	99.74	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
10	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟದಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಗಿರಿ-ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬೈಪಾಸ್‌ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.50 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಟತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118165)	500.00	8.08	0.90ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.8939/ಡಿ: 25-03-2022 ರಂದು ದಿ: 18-11-2021 ರಿಂದ 17-03-2022ರ ವರೆಗೆ ರೂ.49336.00ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
11	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ-ದೇವಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.65 ರಿಂದ 3.55 ಮತ್ತು 6.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118167)	370.00	213.36	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ-ಶಿಬಾರ ಯಲಗಚ್ಚ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.75ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.95ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.136392)	500.00	0.00	ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತುಂಬಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
13	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟದಯಲ್ಲಾಪೂರ- ಮಾಸೂರ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.50 ರಿಂದ 7.50ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.138134)	400.00	0.00	ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತುಂಬಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
14	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಗಡಿ-ದೇವಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.60 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.138135)	300.00	0.00	ಡಬ್ಬುವಂವಂ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
15	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕೇರಿಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನಿಂದ ಎಕ್ಕುಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಫಾಲ್ಗುಣ ನೆಗಳೂರ , ಮರೋಳ, ಹಾಲಗಿ, ಗುಡಸಲಕೊಪ್ಪ ಕಿಮೀ 11.00 ರಿಂದ 14.00ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.138182)	300.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
16	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ತೋಟದಯಲ್ಲಾಪೂರದಿಂದ ಮಾಸೂರ-ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ದಿಂದ 3.90 ಹಾಗೂ 7.90 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	500.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
17	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಯಲ್ಲಗಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಳೇರಿತ್ತಿವರೆಗಿನ ಕೂಡುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.0 ದಿಂದ 3.50 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	350.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
18	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಗಡಿ-ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.50 ದಿಂದ 6.00 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	250.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
19	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಗಳಗನಾಥ-ಹಾವನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 7.10 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	700.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
20	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾಲಗಿ-ಬಾಲೇಹೊಸೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ದಿಂದ 2.40 (ತಾಲೂಕ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	50.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
21	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹೊಸರಿತ್ತಿ-ಕೋಣನತಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ದಿಂದ 8.00 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	300.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
22	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ-ಬಸಾಪೂರ-ಭರಡಿ-ಕಲ್ಲೇದೇವರು (ತಾಲೂಕ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.20, 5.80 ರಿಂದ 9.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
22		ಒಟ್ಟು	6355.00	1729.07	
		ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು			
1	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಸನೂರ-ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.80 ರಿಂದ 7.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ನಂ.41852) : 11.10 ಕಡಿಮೆ	200.00	154.52	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಂಬೀಡ-ಇನಾಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.16 ರಿಂದ 3.05 ಮತ್ತು 8.915 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.67468)	145.00	125.90	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಹರ-ಸಮ್ಮನಗಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಮೂಡೂರ ಕಿ.ಮೀ 5.30 ರಿಂದ 6.00ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.67880)	44.00	38.04	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಿ-ಕಂಚಿನೆಗಳೂರು-ನರೇಗಲ್-ಕಾಲ್ವೆಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.50 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.67878)	35.00	27.98	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
5	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಆಲದಕಟ್ಟೆ-ಹೊಂಕಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 27.40 ರಿಂದ 28.70ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.69136)	140.00	116.55	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ.3395/ ದಿ:16-09-2020
	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 05 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ನಂ.106279)			
6	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ-ಆನವಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 10.25 ರಿಂದ 22.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಹೇರೂರು, ಕುಸುನೂರ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	400.00	449.99	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಳಥಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಬ್ಯಾಗವಾದಿ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರವಾಡಿ-ಹುಲಗಡಿ-ಹಳ್ಳಿಬೈಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.55 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸನಕಟ್ಟೆ-ಹರನಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
10	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಗಲ್ಲ-ಅರಳೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಷ್ಟಾಯಾ ಅಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಿಂದ 3.725 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.2 : 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.107577)			
11	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬೈಚವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾನಗಲ್ಲ-ಬಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಷ್ಟಾಯಾ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಕಿ.ಮೀ 1.12 ರಿಂದ 1.63 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 2.06 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಮೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00	393.05	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಅಲದಕಟ್ಟಿ-ಹೊಂಕಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.10 ರಿಂದ 7.60ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 32.00 ರಿಂದ 38.00ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕಿ.ಮೀ 26.90 ರಿಂದ 31.00ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಜಿ.ಮು.ರ)	400.00		ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ವರ್ತುಲದ ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ 3.56 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದರ್ಕ್‌ಸ್ಲೀಫ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 0.50ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತಕರಾರು ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಗಲ್ಲ-ಮಂತಗಿ-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 15.10ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	250.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಿ-ಕಾಲ್ವೆಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಕನಾಯಕನಕೊಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
15	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡೂರ-ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)	50.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.117356)			
16	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಗಲ್ಲ-ಮಂತಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 5.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 6.50 ರಿಂದ 8.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.115055)	350.00	210.62	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಡಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.95 ರಿಂದ 3.40, 3.52 ರಿಂದ 4.30 ಮತ್ತು 12.00 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಣಸಿ ಸೋಮಸಾಗರ, ಹಿರೇಬಾಸೂರ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.115048)	375.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
18	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಡಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 14.00 ರಿಂದ 15.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.117070)	80.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.2 : 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.117357)			
19	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ-ಗೋಟಗೋಡಿ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾ ಚಿಕ್ಕೇರಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 4.20 ರಿಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114962)	350.00	179.30	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
20	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಡೂರ-ಕಂಚಿನೆಗಳೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.115051)	150.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
21	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಸಣಕಟ್ಟಿ-ಹರನಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 11.40ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ. 115263)	350.00		ಡಬ್ಬುವಂವಂ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
22	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಆಲದಕಟ್ಟಿ-ಹೊಂಕಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಕ್ಕುಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ವೂರ ರಾಹೆ-2ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಮಠ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.35ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.115056)	45.00	46.20	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
23	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.135174)	45.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
24	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಳೇಶ್ವರ ಕಾಲ್ವೆಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 8.05ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.135175)	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
25	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಂವಸಗಿ ಮಹಾರಾಜವೇಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 7.60 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.135176)	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
25		ಒಟ್ಟು	4409.00	1742.15	
		ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
1	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.20 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67807)	75.00	63.05	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ ಅಣಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 24.00 ರಿಂದ 28.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 24.008 ರಿಂದ 27.208ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.67604)	225.00	184.09	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಳಗಿ ಕಣವಿಶಿದ್ಧಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.60 ರಲ್ಲಿ ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ನಂ.70572)	500.00	344.65	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.181/ಡಿ: 22-06-2021ರಂದು ಎನ್‌ಓಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.7850/ಡಿ: 14-02-2020ರಂದು ದಿ: 19-02-2019 ರಿಂದ 27-06-2020ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಸಭಾವಿ - ಹಿರೇಕೆರೂರು - ಮಾಸೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.67 ರಿಂದ 16.00, 16.25 ರಿಂದ 19.00 ಹಾಗೂ 21.00 ರಿಂದ 23.105 ಮತ್ತು 24.25 ರಿಂದ 24.95 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.96489)	550.00	826.24	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಣಭರವಸೆ ವೃತ್ತ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.623/ಡಿ:23-12-2021 ರಂದು ಎನ್‌ಓಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
5	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಗಿ-ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00, 3.196 ರಿಂದ 10.00, 12.00 ರಿಂದ 12.50 ಮತ್ತು 17.00 ರಿಂದ 18.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.96489)	400.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೆರೂರು-ಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.60 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102291)	500.00	312.96	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.545/ಡಿ:11-10-2021 ರಂದು ಎನ್‌ಓಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
7	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸೂರ ಹಳ್ಳೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 19.20 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102217)	500.00	466.46	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.584ಡಿ:28-10-2021 ರಂದು ಎನ್‌ಓಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ ಅಣಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 32.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102256)	500.00	400.11	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.7458/ಡಿ:18-12-2020ರಂದು ದಿ:06-08-2020 ರಿಂದ 14-11-2020ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್‌ಓಸಿ ಪತ್ರ ಸಂ. 290/ಡಿ:28-07-2021 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
9	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರೂರ ಸಮಸಗಿ ರಾ.ಹೆ 76 ದಿಂದ ಯಮ್ಗನೂರಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಕಛವಿ ಪುರಪುಂಡಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.80ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102216)	450.00	420.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.326/ಡಿ:10-08-2021 ರಂದು ಎನ್‌ಓಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
10	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೊಣತಿ-ಮಡ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ನಿಟ್ಟೂರು ಕಛವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 15.54 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101422)	150.00	117.75	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.114823)			ಗುಣಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.500/ಡಿ:10-01-2022 ರಂದು ಎನ್‌ಓಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
11	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-57 ರಿಂದ ರಾ.ಹೆ-76ರ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾ ಮಾವಿನತೋಪ, ನೆತ್ತಿ, ಬತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.30ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113522)	200.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಜಿಯಿಂದ ರಾ.ಹೆ.26 ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ -ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.30ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113523)	300.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
13	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೆರೂರು-ಮಾಸೂರು ವ್ಯಾಯಾ ವರಹ ನಿಡನೆಗಿಲು ತಿಪ್ಪಾಯಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 19.32ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113526)	300.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.2 : 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.114788)			
14	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೆರೂರು-ಕೋಡ ವ್ಯಾಯಾ ಅಬಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 & 10.10 ರಿಂದ 14.48ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113529)	200.00	72.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.1723/ 23-07-2021ರಂದು ದಿ: 01-03-2021 ರಿಂದ 07-06-2021ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ.
15	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೋಣತಿ ಮಡ್ಲೂರ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ನಿಟ್ಟೂರ, ಕಜವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.00 ರಿಂದ 9.00 ಮತ್ತು 12.40 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113531)	125.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
16	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕಟ್ಟಿ-ಹೊನ್ನಾಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 12.70ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113533)	350.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ತರಾ
17	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೂದೀಹಳ್ಳಿ ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113536) ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹಂಸಭಾವಿ-ಮಾಸೂರ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ವರಹಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಹೊಸವೀರಾಪೂರ, ಹೊಸನೀಡನೇಗಿಲು ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.30 ರಿಂದ 4.155ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.136282)	150.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.3 : 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.114979)			
18	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಡಿವೈಡರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113538)	500.00	5.22	1.10 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.7325/ಡಿ: 04-02-2022 ರಂದು ದಿ: 01-07-2021 ರಿಂದ 31-03-2022ರ ವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
19	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಬುಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಡಿವೈಡರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113539)	400.00		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
20	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹಂಸಭಾವಿ-ಮಾಸೂರ ರಸ್ತೆ ಪ್ಲಾಯಾ ವರಹಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಹೊಸವೀರಾಪುರ, ಹೊಸನೀಡನೇಗಿಲು ರಸ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮಿ 0.30 ರಿಂದ 4.155ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.136282)	200.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
20		ಒಟ್ಟು	6575.00	3212.53	
		ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ (ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು)			
1	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಅಂಕಸಾಪುರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 13.20 ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (0.00 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 6.58 ರಿಂದ 7.58 ರವರೆಗೆ, ಹಾಗೂ 12.20 ರಿಂದ 13.20 ರವರೆಗೆ) (ನಂ.41773) : 9.14 ಕಡಿಮೆ	200.00	181.65	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
2	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹಿರೇಬಿದರಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ರಾಹುತನಕಟ್ಟಿ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.41772) : 9.08 ಕಡಿಮೆ	230.00	202.87	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
3	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಮುದೇನೂರು ಐರಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮಿ 6.00 ರಿಂದ 10.25ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.67017)	500.00	452.09	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
4	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ-ಮುದೇನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.7.20 ರಿಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.66486)	200.00	201.41	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
5	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು, ಚಳಗೆರಿ, ಐರಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.90 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.66485)	300.00	290.50	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
6	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಕುಡುಪಲಿ, ಕೂಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.60 ರಿಂದ 10.80 ರವರೆಗೆ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.66093)	200.00	214.75	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
7	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಡ್ಲೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಅಂಕಸಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 3.70 ಹಾಗೂ 7.58 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.66466)	475.00	440.30	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದಾರಿ - 4 ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 8.20 ರಿಂದ 9.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ನಂ.85705)	1800.00	1584.05	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್‌ಟಿಸಿ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
9	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.4ರ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 9.65ರ ವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಂ.113651) (ನಂ.102249)	500.00	792.41	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
10	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು-ಮೇಡ್ಲೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 14.480 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.113651) (ನಂ.102248)	650.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಡ್ಲೇರಿ-ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಯಕಲಾಸಪೂರ, ಚಳಗೇರಿ, ತೇರೆದಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ, ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 25.00 ರಿಂದ 32.20ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113652)	495.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪೇಲೂರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ದಂಡಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಹಿರೇಮಾಗನೂರ ಚಿಕ್ಕಮಾಗನೂರ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113653)	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೇನೂರ - ಐರಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.25 ರಿಂದ 21.05ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113654)	490.00	146.81	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಮಲ್ಲಾಪುರ - ಕೋಣನತಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಹಿರೇಬಿದರಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 11.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113655)	490.00	419.15	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
15	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು-ಹರನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.59 ರಿಂದ 16.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113656)	400.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
16	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಗಿರಿಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 12.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113657)	450.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಮಲ್ಲಾಪುರ ಕುದರಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಉದಗಟ್ಟಿ ಹೀಲದಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 13.25 ರಿಂದ 14.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113658)	125.00	108.92	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
18	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಡ್ಡೇರಿ ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಯಕ್ಲಾಸಪುರ, ಚಳಗೇರಿ, ತೆರೆದಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ, ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 15.00 ರಿಂದ 25.00 ಹಾಗೂ 32.50 ರಿಂದ 35.50ರ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1460.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
19	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಡ್ಡೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಹಿರೇಬಿದರಿ ವ್ಹಾಯಾ ರಾಹುತನಕಟ್ಟಿ ಐರಣಿ, ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1240.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
20	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹರಿಹರ-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವಯಾ ನಿಟಪಳ್ಳಿ, ಕೋಟಿಹಾಳ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 19.00 ರ ವರೆಗೆ ಆದ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	800.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
20		ಒಟ್ಟು	11055.00	5034.91	
		ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು:			
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಡೇನೂರ-ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-ಕದರಮಂಡಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ7122) ಎ.ಪಿ.ಟಿ-52.08, ಟಿ.ಪಿ-7.91 ಕಡಿಮೆ, 6 ತಿಂಗಳು, ಕಾ.ಸಂ.2864/24-10-2011	52.08	36.94	ಕಾಮಗಾರಿಯು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾವೇರಿ-ಲಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.80ರ ವರೆಗೆ (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.365ರ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.58220)	165.00	143.03	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
3	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಾಗಿನೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದ್ವಾರದಿಂದ ಶ್ರೀ.ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದ್ವಿಪಥ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.59794)	490.00	449.29	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಣಭರವನೆ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.837/ಡಿ:29-01-2022 ರಂದು ಎನ್‌ಓಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
4	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ - ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾಮಲ್ಲೂರ, ಶಂಕರೀಪುರ, ಹೆಡಿಗೊಂಡ, ಕಾಗಿನೆಲೆ, ಕಾಶಂಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಿಂದ 21.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.67811) - (ನಂ.68816)	300.00	645.50	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ.3572/ ದಿ:24-09-2020
5	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-ಭತ್ತ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.67384) - (ನಂ.68816)	200.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
6	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ- ಕಾಕೋಳ- ಹೊನ್ನತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.67367) - (ನಂ.68816)	150.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
7	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ಹಾಗೂ 11.40 ರಿಂದ 16.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ಮತ್ತು 11.40 ರಿಂದ 16.00ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.78056)	800.00	1419.61	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 16.50 ರಿಂದ 21.40ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 17.00 ರಿಂದ 21.40ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.78063)	800.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 : 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.115070)			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
9	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಟೇಬೆನ್ನೂರ-ಮಿರ್ಧಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.50 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114292)	225.00	496.50	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ,ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ-ಭತ್ತ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಿಂದ 4.40 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಭತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114202)	285.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-ಕಾಕೋಳ-ಹೋನ್ನತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.40 ರಿಂದ 3.05 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114108)	65.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.10 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಳಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.114293)	275.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೀರೂರು-ಸಮ್ಮನೆಗಿ ರಸ್ತೆ ಫ್ಲಾಯಾ ದುಮ್ಮಿಹಾಳ ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114528)	150.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
14	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮ್ಮೂರು-ಚಿನ್ನಿಕ್ಕಟ್ಟಿ-ಕಾಟೀನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.28 ರಿಂದ 5.37 & 10.90 ರಿಂದ 11.51 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	350.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
15	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ತಡಸ-ಗುಂಗರಕೂಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.50 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	250.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
16	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಲೋಗಲ್- ಮುದ್ದಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.90 ರಿಂದ 8.75 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	100.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
17	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಶಿಡೇನೂರ - ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ - ಕದರಮಂಡಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.60 ರಿಂದ 7.50 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
18	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಟಿಬೆನ್ನೂರ - ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.70 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	120.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
19	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೇದೇವರು - ಬುಡಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
20	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಹೆಡಿಗೊಂಡ - ಕಳಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.05 ರಿಂದ 3.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	120.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
21	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಡೇನೂರ - ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಕದರಮಂಡಲಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.90 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು..	100.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು			
22	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕುಂಬಿ - ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬೀರೂರ - ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ಕಬ್ಬೂರ-ಮಲ್ಲೂರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.55 ರಿಂದ 8.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.66586) - (ನಂ.69016)	300.00	418.88	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ.3566/ಡಿ:24-09-2020
23	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಹೊಂಬರಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67901) - (ನಂ.69016)	200.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
24	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕುಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬೀರೂರ-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.69 ರಿಂದ 8.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118327)	200.00	158.69	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
25	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ-ಸಂಗೂರು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 11.20 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118326)	150.00	115.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್‌ಪಿಸಿಯನ್ನು ಸಕಾನಿಇಂ ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಪತ್ರ ಸಂ.2268/ ದಿ:31-3-21ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ.ಲೋಇ 101/ಸಿಆರ್‌ಎಂ/2021/(ಇ)/ ದಿ:06-02-2021ರಂದು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಟೀಫ್ ರೂ.14641866.00ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
26	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ-ದೇವಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಿಂದ 17.20 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	300.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
27	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ-ಹಿರೇಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.40 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	250.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
28	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ-ಬೆಂಚಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ದೇವಿಹೊಸೂರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.43 & 2.80 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
29	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲೋಗಲ್-ಹೊಂಬರಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.00 ರಿಂದ 5.90 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	150.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
30	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಗಿರಿ-ಸಂಗೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.46 ರಿಂದ 3.235 & 4.05 ರಿಂದ 11.20 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	250.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು			
31	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗೇರಿ ಹೆಡಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.89 ರಿಂದ 3.40 ಹಾಗೂ 3.715 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ (ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಯು.ಟಿ.ಪಿ. ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಬೆನಕನಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.66671)	200.00	218.77	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
32	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.62 ರಿಂದ 13.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 10.58 ರಿಂದ 12.98) (ನಂ.66461)	200.00	217.89	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
33	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು-ಬಿಸಲಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಷ್ಟಾಯಾ ಯರೇಕುಪ್ಪಿ, ಜೋಯಿಸರಹರಳ, ಬೆಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.80 ರಿಂದ 11.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 1.80 ರಿಂದ 10.10) (ನಂ.77787)	1000.00	1049.66	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.9145/ಡಿ:08-02-2021ರಂದು ದಿ: 07-04-2019 ರಿಂದ 31-03-2021 ರವರೆಗೆ 2ನೇ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
34	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾಲತೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಿಂದ ಗದಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರೆಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲ್ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.80845) (ನಂ.97205)	450.00	1.92	ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸ್ಥಾಪನಾ ಬ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
35	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಡೆಂಕನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಅಂಟಿಗಡಿಣಾಭಿಣುಂಟಿ ರಜಿ ವಿಜಣಾಚುಟುಟಿಂ ತಿಚೆಟುಟಿ & ಇಚೆಡಿಣು ಕುಟುಟುಟಿಂ) (ಓ.90399) (ಓ.97205)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
36	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಡೆಂಕನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (2 ಅಂಟಿಗಡಿಣು, ಕಚಿತಿಜಡಿ, ಉಡುಟುಟಿ ತಿರಡಿಣು & ಖಣಜಡಿ) (ಓ.90401) (ಓ.97205)	100.00		ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
37	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಲಗೇರಿ-ಹೆಡಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಬೆನಕನಕೊಂಡ-ಜೋಯಿಸರಹರಳಹಳ್ಳಿ-ಸುಣಕಲ್ಲಬಿದರಿ ಕಿ.ಮೀ 5.40 ರಿಂದ 8.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113659)	250.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ದಾರವಾಡ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.5020/ 18-12-2020 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ. ದಿ: 06-12-2020 ರಿಂದ 05-03-2021ರ ವರೆಗೆ ಎನ್‌ಓಸಿ ಯು ಗುಣಭರವಸೆ ಉಪವಿಭಾಗ ದಾರವಾಡ ಕಛೇರಿ ಸಂ.2202/ದಿ: 18-03-2021ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
38	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗೇರಿ-ಹೆಡಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಬೆನಕನಕೊಂಡ, ಜೋಯಿಸರಹರಳಹಳ್ಳಿ, ಸುಣಕಲ್‌ಬಿದರಿ. ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 5.40 ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	100.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
39	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-ಕಾಕೋಳ-ಹೊನ್ನತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.05 ರಿಂದ 24.70 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	430.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
39	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಒಟ್ಟು	10027.08	5371.68	
	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕು			
1	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -4 ದಿಂದ ಮತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.80ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.41842)	270.00	228.11	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
2	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಪಿ ಬಿ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಮಮದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.995 ಮತ್ತು 3.10 ರಿಂದ 3.50ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.65930)	150.00	123.68	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ 1 ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಗಂಗೀಬಾವಿ ಮಾರ್ಗ ಕಿಮೀ 6.70 ರಿಂದ 8.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.66761)	75.00	64.87	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
4	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ ಯರಗುಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67426)	75.00	62.54	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.1759/ಡಿ:09-08-2018ರಂದು ದಿ: 13-06-2018 ರಿಂದ 12-10-2018ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಭದ್ರಾಪುರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67756)	150.00	77.18	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.1758/ಡಿ:09-08-2018ರಂದು ದಿ: 01-08-2018 ರಿಂದ 30-11-2018ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾವ ಸವಣೂರ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 2.40ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಅಗಲೀಕರಣ) ಹಾಗೂ ಡಿವೈಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.110281)	200.00	2.17	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.6825/ಡಿ: 17-01-2022ರಂದು ದಿ: 29-08-2020 ರಿಂದ 27-10-2021ರ ವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
7	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾವ ಸವಣೂರ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 2.40ರಲ್ಲಿ ಶಿಗ್ಗಾವ ಉರಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1972ರಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102654)	50.00	4.86	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.7545/ಡಿ: 14-02-2022ರಂದು ದಿ: 20-08-2020 ರಿಂದ 06-01-2022ರ ವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
8	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪೂರ ದಿಂದ ತರ್ಲಘಟ್ಟ ಜೇನುರಿ ಕ್ರಾಸ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 69 ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.200 ರಿಂದ 12.200ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101034)	75.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.6039/ಡಿ:05-02-2021ರಂದು ದಿ: 30-07-2020 ರಿಂದ 26-11-2020ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
9	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪೂರ ಮೂಕಬಸರಿಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101587)	75.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.1778/ಡಿ: 27-07-2020ರಂದು ದಿ:23-07-2020 ರಿಂದ 23-09-2020ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
10	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಿ ದುಂಡಸಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಮೀ 5.70 ರಿಂದ 7.70ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102448)	75.00	64.65	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.10599/ಡಿ:26-03-2021ರಂದು ದಿ: 18-07-2020 ರಿಂದ 12-01-2021ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
11.	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಜೆಕ್ಕಿನಕಟ್ಟೆ-ಹುನಗುಂದ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಚಂದಾಪೂರ ಮಂಚಿನಕೊಪ್ಪ ಮುಗಳಿಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114080)	100.00	42.16	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.3765/ಡಿ: 29-09-2020ರಂದು ದಿ:09-09-2020 ರಿಂದ 08-12-2020ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಿ ದುಂಡಸಿ ರಸ್ತೆ (ಎನ್ ಹೆಚ್ 4 ದಿಂದ ತಿಲವಂತಸೋಮಾಪೂರ) ಕಿಮೀ 6.50 ರಿಂದ 7.70 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114082)	75.00	27.10	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ತರಾ
13	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ದಿಂದ ಕದಳ್ಳಿ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 12.20 ರಿಂದ 12.80ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114286)	240.00	86.28	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.3797/ಡಿ:14-10-2020ರಂದು ದಿ:06-09-2020 ರಿಂದ 05-12-2020ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎನ್‌ಓಸಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಪತ್ರ ಸಂ.1504/ಡಿ:30-01-2021 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
14	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -6 ರವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಕುರ್ಸಾಪೂರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ, ನಿಡಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.60 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114085)	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.3766/ಡಿ: 29-09-2020ರಂದು ದಿ:06-09-2020 ರಿಂದ 05-12-2020ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಕೋಣನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಕಿಮೀ 2.40 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114086)	90.00	72.39	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.10598/ಡಿ:26-03-2021ರಂದು ದಿ: 28-07-2020 ರಿಂದ 22-01-2021ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
16	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.1 ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಗಂಗೀಭಾವಿ ಮಾರ್ಗ ಕಿ.ಮೀ. 2.67 ರಿಂದ 5.00 ಹಾಗೂ 5.50 ರಿಂದ 6.97ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.124495)	150.00	38.19	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಗ್ಗಾವ-ಸವಣೂರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ ಕಿ.ಮೀ. 2.175 ರಿಂದ 5.140ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135169)	495.00	0.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
18	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಗ್ಗಾವ-ಸವಣೂರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ ಕಿ.ಮೀ. 5.14 ರಿಂದ 8.100ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135247)	625.00	0.00	ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಸೇತುವೆಯ ಕೆಲಸದ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
19	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಂಕಾಪುರ-ಪಾಳಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.69ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.143746)	325.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
20	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಾಡ ಅರಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾಯ್ದು ಕಾರವಾರ-ಇಳಕಲ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.40ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.143742)	51.00	0.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
20		ಒಟ್ಟು	3446.00	894.18	
		ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
1	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್-4 ರಿಂದ ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ವಾಯು ಫಕ್ಕೀರನಂದಿಹಳ್ಳಿ-ಸವೂರ ಕಿಮೀ 1.32 ರಿಂದ 6.27 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.102706)	300.00	311.37	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಂ.3080/ ದಿ:04-09-2020
2	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣಿಮಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಸವಣೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ವಾಯು ಮನ್ನಂಗಿ, ಮಳ್ಳಾಗಟ್ಟೆ ತೊಂಡೂರು, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಿಂದ 9.50 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114744)	300.00	221.48	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಣಭರವನೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.5018/ ದಿ:18-12-2020ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಪತ್ರ ಸಂ.999/ದಿ: 01-02-2021
3	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹಲಸೂರು-ಸವಣೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.50 ರಿಂದ 6.95ರ ಬರದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.124929)	495.00	0.55	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.5723/ದಿ: 03-02-2022 ರಂದು ದಿ: 10-11-2021 ರಿಂದ 08-05-2022ರ ವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
4	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹಲಸೂರ-ಸವಣೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.05 ರಿಂದ 15.75ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.124930)	320.00		ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣದ 1.50ಕಿಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.00 ಕಿಮೀ ಡಬ್ಬುಎಂಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.5724/ಡಿ: 03-02-2022 ರಂದು ದಿ: 10-11-2021 ರಿಂದ 08-05-2022ರ ವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹಲಸೂರ-ಸವಣೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.00 ರಿಂದ 11.00ರ ಚಿಕ್ಕಾಳ, ಮಾವೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.124931)	485.00	0.43	ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 1.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣದ ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.5725/ಡಿ: 03-02-2022 ರಂದು ದಿ: 10-11-2021 ರಿಂದ 08-05-2022ರ ವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
6	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಸವಣೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12.10 ರಿಂದ 13.30ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎ.ಕೆ.ಗೋಕ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ) (ನಂ.148077)	250.00	0.00	ದಿನಾಂಕ: 18-04-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ (ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು)			
7	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಕಲಿವಾಳ-ಇಚ್ಚಂಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.15ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	500.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
8	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಕಾರವಾರ-ಇಳಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸವಣೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಶಿರಬಡಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 6.50ರ ವರೆಗೆ)	300.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
9	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಸವಣೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡಕೋಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.15ರ ವರೆಗೆ)	582.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
10	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹೂವಿನಶಿಗ್ಗಿ-ಸಂತಶಿಗ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ)	200.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
11	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಜಲ್ಲಾಪುರ-ಚಿಕ್ಕಮಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 4.50 ಹಾಗೂ 11.50 ರಿಂದ 12.50ರ ವರೆಗೆ)	360.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
12	ಸರ್ವೋರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸರ್ವೋರು ತಾಲೂಕಿನ, ಕಳಸೂರ-ನೀರಲಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ)	200.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
13	ಸರ್ವೋರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸರ್ವೋರು ತಾಲೂಕಿನ, ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರ-ಕಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕಿಮೀ 4.50 ರಿಂದ 6.75ರ ವರೆಗೆ)	150.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
13		ಒಟ್ಟು	4442.00	533.83	
159		ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ	46309.08	18518.35	
		5054-03-101-0-02-132 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು			
		<u>ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು</u>			
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ತೋಟಯದಯಲ್ಲಾಪೂರ-ಮಾಸೂರ-ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 18.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102094)	80	53.93	ಅಪ್ರೋಜ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟಯದಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಗಿರಿ-ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬೈಪಾಸ್‌ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.130195)	200	0.00	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	280.00	53.93	
		<u>ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು</u>			
3	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಡೂರ-ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.49ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.49712)	120	98.12	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
I		ಒಟ್ಟು	120	98.12	
		<u>ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕು</u>			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
4	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಕಾಗಿನೆಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕದಾಸರ ಅರಮನೆ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಬಕಾಸುರನ ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಮೇಲಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.58440)	350	319.54	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತಿ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.104155)	60	41.22	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬನೂರ ದುಂಡಶಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.115604)	75	33.31	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.5382/ಡಿ:06-01-2021. ದಿ: 15-10-2020 ರಿಂದ 10-02-2021ರ ವರೆಗೆ.
7	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪೂರ ಶ್ಯಾಡಂಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.75 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.115597)	85	0.00	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಕಾನಿಇಂ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.6 ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಕುರ್ಸಾಪೂರ, ಕಲ್ಯಾಣ, ಪುಣಸಿಕಟ್ಟೆ, ನಿಡಗುಂದಿ (ನಿಡಗುಂದಿ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.125541)	40	0.00	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
9	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ಮುಗಳಿ-ಧುಂಡಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ)	75	0.00	ಪಾಯದ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6		ಒಟ್ಟು	685	394.07	
		ಸರ್ವೆಸೂರ ತಾಲೂಕು			
10	ಸರ್ವೆಸೂರ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರ್ವೆಸೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ-84 ಮತ್ತಕೇತ್ರದ ಯಲವಿಗಿ-ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಹೂವಿನಶಿಗ್ಗಿ, ಹೊನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ನಾಯಕರೂರ ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 9.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.105893)	250	194.04	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗುಣಭರವಸೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ.972/ಡಿ:06-01-2022 ರಂದು ಎನ್‌ಓಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
11	ಸರ್ವೆಸೂರ /	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವೆಸೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸೂರ ಸರ್ವೆಸೂರ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ತವರಮಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಬರದೂರ ಚಳ್ಳಾಳ ಮಾಹೂರ ಕಿ.ಮೀ 0.40 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.115622)	65	0.00	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ತಕರಾರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ಸರ್ವೆಸೂರ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವೆಸೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹುರಳಿಕುಪ್ಪಿ-ತೊಂಡೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.124522)	60	19.33	ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಪ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೋನ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಕಾನಿಇಂ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	375.00	213.37	
12		ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ	1460.00	759.49	
		4059-80-0-051-0-12-386 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ಯೋಜನೆ) - ಇತರೆ			
1)		ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು			
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	100.00	0.00	ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಂದ ನೀಲಿ ನಕಾಶೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	25.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಗಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಶಾಂತೇಶ್ವರ ಮಠದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.	25.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಿಮಠವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.	25.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಮಠವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.	30.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ಶಹರದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಐ.ಕಾ.ನ್. ಬಡಾವಣೆಯ ಪಾಪ್ಪೂಲರ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	100.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
7	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದವನ ಮಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.	25.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	330.00	0.00	
2)		ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು			
8	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲದಲ್ಲಿನ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.49922)	350.00	251.13	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
9	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾನಗಲ್ಲ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.123758)	500.00	9.80	ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಹಡಿಯ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಫಿನೀಷಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ತರಾ
10	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾನಗಲ್ಲ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ನಂ.119040)	85.00	82.52	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.143729)	250.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 25-04-2022ರಂದು ಪ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
12	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ.ವಿರಕ್ತಮಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ನಂ.150690)	50.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 25-04-2022ರಂದು ಪ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
		ಒಟ್ಟು	1235.00	343.45	
3)		ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು			
13	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135518)	300.00	0.00	ಕಾಲಂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
14	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು (ನಂ.135519)	300.00	0.00	ಕಾಲಂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	600.00	0.00	
4)		ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು			
15	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು.	150.00	0.47	ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 22-05-2015ರಂದು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
16	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.15744)	75.00	0.00	ಉದ್ದೇಶಿತ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಾಗೋಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ರಿಟ್‌ಪಿಟಿಶನ್ ಸಂ.11546/2017ರನ್ವಯ ಸ್ವೀ ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	225.00	0.47	
5)		ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
17	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಡೇನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	475.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
18	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಡೇನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇಗುಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	75.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
19	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಸಭಾ ಭವನದ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	195.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	745.00	0.00	
6)		ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕು			
20	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾವ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೇ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.117726)	1000.00	454.05	ಫಿನೀಷಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ5952/ಡಿ15-12-2021ರಂದು ದಿ: 23-11-2021 ರಿಂದ 31-01-2022ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
21	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಗ್ಗಾವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿವಿಪಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.136066)	435.00	0.00	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
22	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ, ತಡಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿವಿಪಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135851)	250.00	0.00	ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಪೋಟಿಂಗ್ ಕಾಲಂ ನಿಲ್ಲುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	1685.00	454.05	
7)		ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕು			
23	ಸವಣೂರ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನಶಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.	25.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	25.00	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
	ಒಟ್ಟು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆ		4845.00	797.97	
		4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು			
1)		ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು			
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.80969)	670.00	431.42	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ4660/ಡಿ25-10-2021ರಂದು ದಿ: 13-06-2021 ರಿಂದ 30-10-2021ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	670.00	431.42	
2)		ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು			
2	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಪ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	
		ಶರಾ: 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಎರಡೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.200.00			
3	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಪ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	
		ಶರಾ: 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಎರಡೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.200.00			
		ಒಟ್ಟು	200.00	0.00	
3)		ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು			
4	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಹೊಸ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	280.00		ಉದ್ದೇಶಿತ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಾಗೋಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ರಿಟ್‌ಪಿಟಿಶನ್ ಸಂ.11546/2017ರನ್ವಯ ಸ್ವೀ ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ & ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರು ಮಾನ್ಯ ರಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ
5	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿನ, 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಪ್‌ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	200.00	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
		ಒಟ್ಟು	480.00	0.00	
4)		ಶಿಗ್ಗಂವ ತಾಲೂಕು			
6	ಶಿಗ್ಗಂವ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಂವದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಷಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (137095)	160.00		ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ದಿನಾಂಕ:13-02-2022ರಂದು ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರದ್ದಾದ ಕಾರಣ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
		ಒಟ್ಟು	160.00	0.00	
6)		ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕು			
7	ಸವಣೂರ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಷಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ. 148257)	175.00		ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವು 4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	175.00	0.00	
ಒಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು			1685.00	431.42	
4216-01-700-2-01-386 ಯೋಜನೆ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ)					
1)		ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು			
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನೆಲಮಹಡಿ+ಮೊದಲನೇಮಹಡಿ) (ನಂ.100971)	170.55	47.00	ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಮೇಲ್ಭಾಗವೂ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಫೀನಿಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಕಾನಿಇಂ ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಂಡ ರಹಿತ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ5558/ಡಿ02-12-2021ರಂದು ದಿ: 23-02-2021 ರಿಂದ 31-12-2021ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-21ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಶರಾ
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	563.20	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಂದ ಮೇಲುರುಜು ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	733.75	47.00	
2)		ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು			
3	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರುನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎರಡು ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	200.00		ಉದ್ದೇಶಿತ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಾಗೋಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ರಿಟ್‌ಪಿಟಿಶನ್ ಸಂ.11546/2017ರನ್ವಯ ಸ್ವೀ ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ & ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರು ಮಾನ್ಯ ರಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಇವರು ಮಾನ್ಯ ರಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 58/ ದಿ: 04-08-2020 ರಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ & ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ & ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು.
		ಒಟ್ಟು	200.00	0.00	
		ಒಟ್ಟು	933.75	47.00	