


## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 297(274)  
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್  
 (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)  
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 15.02.2024  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು;	ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 4 ನಿಗಮಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತಿ ಹಾಗೂ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಗಮವಾರು ಅನುಬಂಧ 1,2,3,4 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಾಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು; ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತಿ ಎಷ್ಟು;	2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-5ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಡಿ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿಯೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಯಾವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; (ಯೋಜನೆವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಹಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಗಮವಾರು ಅನುಬಂಧ-6,7,8,9ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಹಣ ಎಷ್ಟು; (ವರ್ಷವಾರು ಯೋಜನೆವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಹಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಗಮವಾರು ಅನುಬಂಧ-6,7,8,9ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಉ)	ಪೀರಾಪುರ-ಬೂದಿಹಾಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಹಂತ-2 ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರಾವರಿಗೊಳಪಡುವ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟು; ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು; ಯಾವಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಷ್ಟು ಜಮೀನು ನೀರಾವರಿಗೊಳಪಡಲಿದೆ;	ಪೀರಾಪುರ-ಬೂದಿಹಾಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಗೊಳಪಡುವ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ 17,805 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 697.50 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 11,701 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 6,104 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ನೀರಾವರಿಗೊಳಪಡಲಿದೆ.
ಊ)	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಈವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾದ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ಈಗ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುವುದು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್-2023ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ.651.39 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 2024ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಋ)	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಈವರೆಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನು ಎಷ್ಟು; ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಮತ್ತು ರೈತರಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು; ಮತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚಾದ ಹಣ ಎಷ್ಟು; ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 71 ಎಕರೆ 36 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಗುಂಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಾಕಿ 71 ಎಕರೆ 34 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಖಾಸಗಿಯವರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ. (Rehabilitation & Resettlement Assessment Plan) ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚುಮಾಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 07 ಎಂಎಲ್‌ಎ 2023

  
 (ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್)  
 ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಅನುಬಂಧ-1

ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:297(274)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಕಾಲಾವಧಿ
1	2	3	4	12
1	ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-3	ಬಿಜಾಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ	51,148.94	2027-28
2	ಸನ್ನತಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಯಾದಗಿರಿ	804.50	2024-25
3	ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು	2,026.52	2024-25
4	ಬೂದಿಹಾಳ ಪೀರಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿಜಾಪುರ	1,300.00	2024-25
5	ಬೂದಿಹಾಳ ಪೀರಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ	ಯಾದಗಿರಿ	1,100.00	2024-25
6	ಹೆರಕಲ್ (ದಕ್ಷಿಣ) ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	238.00	2024-25
7	ಕೆರೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	1200.00	2025-26
8	ಹೊರ್ತಿ-ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿಜಾಪುರ	2638.00	2026-27
9	ಭಗವತಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	346.00	2025-26
10	ದೇವತಕಲ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ	120.00	2025-26
11	ಆಲಮಟ್ಟಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು)	ಬಿಜಾಪುರ	120.00	2024-25
12	ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 95.00 ರವರೆಗಿನ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ (ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸೀಳುಗಾಲುವೆಗಳ) ಯೋಜನೆ - ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ. ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಯಾದಗಿರಿ	3303.00	2025-26
13	ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ ಆಧುನೀಕರಣ (ಎನ್.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ.-ಇ.ಆರ್.ಎಂ.) - ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ. ಯೋಜನೆ	ಬಿಜಾಪುರ ಯಾದಗಿರಿ &	4699.00	2024-25
14	ಆಲಮಟ್ಟಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ (ಬಾಕಿ)	ಬಿಜಾಪುರ	93.00	2024-25
15	ಆಲಮಟ್ಟಿ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗಿನ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	9.98	2023-24
16	ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 20 ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ	165.00	2024-25
17	ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 28 ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು	406.50	2025-26
18	ಚಡಚಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿಜಾಪುರ	483.00	2024-25
19	ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 4 ಬ್ಯಾರೇಜುಗಳಿಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗೇಟುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ	ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಯಾದಗಿರಿ	213.00	2023-24
20	ನಾ.ಬ.ದಂ.ಕಾ. ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ - 9ಎ	ರಾಯಚೂರು	281.00	2023-24
21	ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 18 ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು	192.00	2024-25
22	ಕೊರ್ತಿ ಕೊಲ್ಲೂರ್ ಸೇತುವೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಿಜಾಪುರ	46.74	2023-24
23	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 35 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ & ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ	440.00	2023-24
24	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಡಿ ಯರಗೋಳ & ಇತರೆ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ (ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯ ಧನದಡಿ)	ಯಾದಗಿರಿ	45.45	2023-24

\*\*\*\*

ಅನುಬಂಧ-2

ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:297(274)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ

ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ	2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಜನವರಿ 2023ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
ಅ) ಮಲಪ್ರಭಾ ಯೋಜನಾ ವಲಯ, ಧಾರವಾಡ							
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸಾಲಾಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಡ್‌ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ	363.59	23.05.2021	50.00	236.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಡ್‌ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ	378.57	31.01.2019	50.00	115.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಆ) ನೀರಾವರಿ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ, ಮುನಿರಾಬಾದ್							
1	ಗದಗ, ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಯನಗರ	ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	5768.04	Dec-27	10.00	3697.54	ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1,07,380 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 19587 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 87793 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕೊಪ್ಪಳ	ದೇವಲಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	88.61	Nov-24	4.00	100.29	ಕರುಡೋಣ, ರಾಮದುರ್ಗ ಮುಷ್ಕೂರು ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಹಾಗೂ ಟ್ರನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 3 ಯೋಜನೆಗಳು (ಮುಷ್ಕೂರು ಕರುಡೋಣ ಮತ್ತು ರಾಮದುರ್ಗ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದವು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕೊಪ್ಪಳ	ಬಹದ್ದೂರಬಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	56.55	Aug-24	10.00	46.06	ಶುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ 5261 ಹೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ	2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಜನವರಿ 2023ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
4	ಕೊಪ್ಪಳ	ಅಳವಂಡಿ ಬೆಟಗೆರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	70.82	Aug-24	4.85	57.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ರಾಯಚೂರು	ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	90.60	Dec-23	10.00	75.70	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಡಿ-54 ರ 14150 ಹೆಕ್ಟರ್ ನೀರಾವರಿ ವಂಚಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:31/12/2023 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. Trial run ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇ) ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ಮಂಡೆ ಯೋಜನಾ ವಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ							
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾವೇರಿ	ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ಮಂಡೆ ಯೋಜನೆ	3395.02	ಜೂನ್-2024	83.29	3176.89	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
2	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	1789.5	ಮಾರ್ಚ್-2025	22.78	1168.71	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
3	ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ವಿಜಯನಗರ	ಭದ್ರಾ ನಾಲೆ ಅಧುನೀಕರಣ	1175.79	ಡಿಸೆಂಬರ್-2024	24.11	1131.55	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ದಂಡಾವತಿ ಯೋಜನೆ	272	-	7.36	6.39	ಸ್ಥಳೀಯರ ವಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಿರ್ಯಾಯ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಕಸಬಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	125.17	-	6.00	131.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	240	ಮಾರ್ಚ್-2024	20.00	42.92	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
ಈ) ನೀರಾವರಿ (ಉತ್ತರ)ವಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ							
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲಾ ಯೋಜನೆ	635.5	2024	5.00	302.18	ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಣಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಿಣಿಯೇ ಯೋಜನೆ	90.56	2024	13.29	88.94	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ	2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಜನವರಿ 2023ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
3	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಡವಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಶಂಕರಲಿಂಗ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	133.53	Mar-25	10.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಬೆಳಗಾವಿ	ದೂದಗಂಗಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	309.89	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಡಿ ಬರುವ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಡಿ ಬರುವ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ.	0.35	356.44	ನಿಡೋರಿ ಮತ್ತು ಬಿದರಿ ಹಂಚು ಕಾಲುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ದತ್ತವಾಡ ಹಂಚು ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಕುಂದವಾಡ ಹಂಚು ಕಾಲುವೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
5	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಚಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	24.60	31-03-2025	5.73	13.77	ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಬೆಳಗಾವಿ	ಮುರಗೋಡ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	22.54	31-12-2024	0.58	30.66	ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ & ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊಲಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗೋಡಚಿನಮಲ್ಕಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	107.16	31-03-2025	8.00	72.7	ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ ಬೆಳಗಾವಿ	ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆ	1521.78	ಮೂಲ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	2690.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ವಿಜಯಪುರ/ ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ ಬೆಳಗಾವಿ	ತುಬಚಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	3572.00	09/2024	60.00	3029.11	ಹೆಡ್ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಲಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬಸವೇಶ್ವರ (ಕೆಂಪವಾಡ) ಯೋಜನೆ	1120.36	09/2024	50.00	1072.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	174.42	09/2024	39.00	106.66	ಹೆಡ್ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ	2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಜನವರಿ 2023ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
12	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಕುಲಹಳ್ಳಿ-ಹುನ್ನೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	73.74	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	25.00	28.86	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮಂಟೂರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	228.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	95.00	254.77	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಸಸಾಲಟ್ಟಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	266.00	31-03-2024	241.49	127.86	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

## ಅನುಬಂಧ-3

### ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/  
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 297(274)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು.

ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ/ದಿನಾಂಕ	2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ	2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಐಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಯಗಚಿ (ಕಾಮನಮುದ್ರ ಶಾಖಾ ನಾಲೆ ನೇರಿದಂತೆ)	440.00	ದಿ:07.12.2016	1.98	4.40	ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
2	ಕಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	306.50	ದಿ:08.12.2022	9.25	0.08	ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ



ಅನುಬಂಧ-4

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:297(274)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

- ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ವಂಡೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಕರ್ನಾಟಕದ ಬರಪೀಡಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ 2,25,515 ಹೆಕ್ಟೇರ್ (5,57,022 ಎಕರೆ) ಭೂ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ 367ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ವಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.21473.67 ಕೋಟಿಗಳ ಪುನರ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: WRD 166 VBYE 2020 (ಭಾ-1) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:16-12-2020ರಡಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2025-26ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆಯಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ವಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ-1 ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೀಂ-ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 21.5 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರೂ.2813.00 ಕೋಟಿಗಳ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 23.08.2003 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.5985.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದಿನಾಂಕ:15.09.2008 ರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.
- ಮೂಲತಃ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದ ಹರಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು 29.90ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 5,57,022 ಎಕರೆ (2,25,515 ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 367 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರೂ.12,340.00 ಕೋಟಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 06.03.2015 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.
- ಸರ್ಕಾರವು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಗಮವು ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಮವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿಗಮದಡಿ ಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಅನುದಾನ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
01	ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ವಂಡೆಯೋಜನೆ	2731.07
02	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ	1,251.00
03	ಕಡೂರುಕೆರೆತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	60.00
04	ವಾಣಿವಿಲಾಸಸಾಗರ	1.00
05	ಗಾಯತ್ರಿಜಲಾಶಯ	1.00
06	ಡ್ರಿಪ್	15.11
07	ನಿರ್ವಹಣೆ	0.19
08	Debt Servicing	598.92
09	RO & CO Expenses	26.00
	ಒಟ್ಟು	4684.29



ಅನುಬಂಧ - 5  
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

Rs in lakhs

		BE for 2023-24	Total Releases upto 31.12.2023
1	2	3	4
	<b>PLAN</b>		
1	4702-00-101-1-02-436 New Tanks- NABARD	0.00	0.00
2	4702-00-101-1-07-436 Modernisation of Tanks-NABARD	600.00	350.00
3	4702-00-101-5-01-436 Barrages NABARD	4000.00	1666.67
4	4702-00-101-3-01-436 Lift Irrigation Schemes NABARD	480.00	113.93
5	4702-00-101-1-02-139 New Tanks - Major Works	2000.00	1523.66
6	4702-00-101-1-07-139 Modernisation of Tanks-Major Works	19400.00	13999.99
7	4702-00-101-5-01-139 Barrages Major Works	12000.00	8571.00
8	4702-00-101-3-01-139 Lift Irrigation Schemes Major Works	71600.00	48381.66
9	4702-00-789-0-01-422 Special Component Plan	5000.00	3333.33
10	4702-00-101-0-10-422 SCP (Unspent)	0.95	0.40
11	4702-00-796-0-01-423 Tribal Area sub-plan	2000.00	1333.34
12	4702-00-101-0-10-423 TSP (Unspent)	5.07	0.00
13	4702-00-101-1-07-133 SDP	0.00	0.00
14	4702-00-101-1-10-139 A.I.B.P.	0.00	0.00
15	4702-00-101-1-16-132 Tank Development Authority	152.00	0.00
16	4702-00-101-1-16-422 LDA SCP	34.00	0.00
17	4702-00-101-1-16-423 LDA TSP	14.00	0.00
18	4702-00-101-1-15-139 PMKSY	0.00	0.00
19	4702-00-101-5-02-139 Pashchima Vahini	29000.00	19523.66
20	2702-80-005-1-04-132 Survey works	0.00	0.00

		BE for 2023-24	Total Releases upto 31.12.2023
1	2	3	4
21	4711-01-103-1-00-436 Other flood control works NABARD	0.00	0.00
22	4711-01-103-1-00-140 Minor Works	8000.00	5333.33
23	4711-01-103-2-02-139 River management & flood control (GOI)	0.00	0.00
24	4702-00-800-0-01-132 Land Acquisition	7000.00	6354.00
	<b>Total</b>	<b>161286.02</b>	<b>110666.66</b>

N. S. N.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  
 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ  
 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಅನುಬಂಧ-6

ಕೃಷಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:297(274)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

YEAR WISE EXPENDITURE FROM 2018-19 to 2023-24(Jan-2024)

Rs.In crore

SL NO	PROJECT COMPONENTS	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	Total
	<b>UKP Stage-III</b>							
1	Mulwad LIS	357.59	331.02	238.143	266.04	252.145	86.707	1531.642
2	Chimmalagi LIS (Includes Nagatanna, Korwar)	43.26	47.59	16.318	10	79.431	15.507	212.106
3	Hercal LIS	29.73	8.48	6.268	6.52	30.41	0	81.403
4	Indi LIS ( Above 97.30 km)	4.09	3.82	6.76	4.22	0.27	2.866	22.026
5	Koppal LIS (4730 crs with drip irr)	18.32	570.68	843.822	157.55	164.758	1.44	1756.574
6	Rampur LIS	9.39	20.87	18.34	17.5	20.441	70.24	156.776
7	NRBC Extension	112.20	45.28	79.01	41.08	151.1	6.583	435.253
8	Mallabad LIS	23.03	15.36	6.40	18.73	44.09	89.35	196.96
9	Bhima flank LIS	2.92	1.55	1.18	0.00	0.04	0.84	6.53
10	Raising of Alamatti gates	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.148
11	Filling up of MI Tanks under Stage-III				0.00	6.23	11.03	17.256
12	Road works under Satteg - III	0.00	1.15	0.00	0.00	2.61	0.88	4.637
13	Establishment (All Zones)					125.28	128.83	254.108
	<b>(A) Sub Total</b>	<b>600.52</b>	<b>1046.94</b>	<b>1216.24</b>	<b>521.64</b>	<b>876.80</b>	<b>414.27</b>	<b>4676.42</b>
14	BTDA	183.20	193.40	175.99	227.86	309.01	241.37	1330.83
15	R & R	1.40	42.84	12.13	24.73	106.03	39.89	227.0173
16	LAQ	255.19	331.41	170.02	228.46	686.07	434.51	2105.66
17	Establishment (From 2022-23 (03) Units)	38.39	38.90	39.00	63.16	44.91	43.26	267.6229
	<b>(B) Sub Total (BTDA, R&amp;R &amp; LAQ)</b>	<b>478.18</b>	<b>606.55</b>	<b>397.14</b>	<b>544.21</b>	<b>1146.02</b>	<b>759.03</b>	<b>3931.13</b>
	<b>Total- Stage-III (A+B)</b>	<b>1078.70</b>	<b>1653.49</b>	<b>1613.38</b>	<b>1065.85</b>	<b>2022.82</b>	<b>1173.30</b>	<b>8607.55</b>
	<b>UKP Stage-I &amp; II</b>							
18	BTDA	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01	19.46
19	R & R	77.02	48.88	57.75	57.63	11.33	4.25	256.8609
20	LAQ	65.84	192.50	139.65	122.82	163.19	101.87	785.8694
	<b>Sub total- Stage-I &amp; II</b>	<b>145.31</b>	<b>241.38</b>	<b>197.40</b>	<b>180.45</b>	<b>174.52</b>	<b>123.13</b>	<b>1062.19</b>
	<b>Additional projects:-</b>							
21	Land Acquisition&Subme- for Additional proj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
22	ARBC-Solar panel on canal &KLIS	21.97	0.02	1.05	0.00	2.99	0.49	26.521
23	NRBC DY 9A( Includes Wadavatti,Arquera)	4.27	42.85	12.67	4.34	3.26	2.08	69.47
24	CADA FIC works (Including EST)	17.16	15.28	13.72	24.26	12.99	9.70	93.12
25	Ramthal Lift Irrigation Scheme	4.13	3.60	4.01	6.23	7.06	2.48	27.51
26	Ramthal Lift Irrigation Scheme-drip irr	8.36	0.36	1.38	2.18	1.58	4.18	18.04
27	Kallur B barrage	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	0.33	3.22
28	Ghattarga Barrage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	3.86	3.87
29	Sonthi Modified	6.42	1.78	6.09	6.85	6.82	0.59	28.55
30	Yadigiri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.39	1.02
31	Joladadagi Gudur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
32	Sonna LIS	0.28	0.19	0.14	0.83	0.88	0.17	2.49
33	Rolli mannikeri LIS (2010)	0.52	0.26	1.34	0.79	3.56	0.75	7.21
34	Gugal barrage (2003)	1.93	0.00	4.17	0.00	3.03	3.56	12.69
35	Tegi Siddhapur LIS. (2010)	1.49	0.95	1.19	2.82	0.03	0.71	7.188
36	Thimmapur LIS (2006)	2.63	2.23	3.18	4.25	2.16	1.03	15.47
37	Rajan kolur LIS	0.29	0.08	0.78	0.25	4.08	0.19	5.671
38	Filling of tanks in Bijapur,Bagalkot (2009)	0.18	15.55	0.56	0.00	3.19	0.00	19.473
39	Filling up of tank- Anachi LIS-	0.06	3.27	2.39	2.84	1.53	0.40	10.486
40	Filling up of tank- Bhuyar LIS-	5.55	0.89	1.24	0.96	2.26	0.96	11.86

SL NO	PROJECT COMPONENTS	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	Total
41	Filling up of tank- Mamdapur, Sarwad, Bableshtar, Bhutnal, Begumt alab&Tidagundi in Bijapur Dt.	-0.77	38.24	22.34	20.95	0.35	3.00	84.104
42	Chikka padasalgı barrage-drinking water	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96	0.00	11.96
43	Jirgıhall (42.77+14.38) (2006)	1.51	0.81	0.20	0.00	0.00	0.00	2.52
44	Manikeshwara (42.60+11.84) (2006)	1.40	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.6
45	Halahalli (59.13+26.69) (2006)	0.90	2.15	0.57	0.00	0.00	0.00	3.62
46	Chandapur (46.96+13.18)	0.91	0.00	0.06	0.00	0.12	0.00	1.09
47	Nandawadagi LIS	106.97	256.66	472.77	124.43	0.00	31.51	992.335
48	Devatkal	0.00	0.00	0.00	0.13	130.02	0.00	130.148
49	Baghavati LIS				0.02	0.48	0.25	0.748
50	Budhihal-Peerapur LIS	144.31	5.39	2.27	0.01	435.35	277.11	864.434
51	Construction of Barrage across river Bhima at Kadni village	0.00	0.00		0	0	0	0
52	Providing vertical lift gates to Yadgir BCB	35.39	8.57	1.39	2.93	0.00	0.00	48.28
53	Providing vertical lift gates to Joladadgi-Gudur barrage	37.15	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	44.93
54	Providing vertical lift gates to Kallur B barrage	0.17	31.13	15.97	0.00	1.38	0.00	48.65
55	Providing vertical lift gates to Ghatarga barrage	0.00	40.35	9.64	0.00	0.00	0.00	49.99
56	Strengthening of Korti-Kolar Barrage across River Krishna	0.00	7.23	0.30	0.00	22.60	20.09	50.216
57	Water front Devolpment of Begum Talab MI Tank	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
58	Filling up of tank- Sankh LIS	4.13	0.55	0.83	5.02	0.50	0.06	11.09
59	Remodelling of ALBC	41.30	12.34	18.37	0.04	9.60	8.00	89.645
60	Adavihal-Kudal Sangam Bridge across Malaprabha	10.62	11.22	19.24	10.36	3.60	0.03	55.0633
61	Filling of 28 tanks in Devadurga Tq. From River Krishna under Stage-III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.65	69.65
	<b>Sub total- additional projects</b>	<b>460.70</b>	<b>509.72</b>	<b>618.06</b>	<b>220.49</b>	<b>674.90</b>	<b>441.57</b>	<b>2925.43</b>
	<b>SDP</b>							
62	Filling up 35 tanks under sonthi command	120.75	82.85	54.17	36.72	4.93	0.39	299.81
63	Jettur Bridge Cum Barrage across Kagina River	16.18	4.77	1.10	0.00	4.89	0.00	26.94
64	Filling up of 20MI tanks in Gurmitkal from River Bhima	0.00	0.00	0.00	0.23	0.38	10.00	10.61
65	Filling 18 tanks from Krishna River, Raichur	0.00	0.00	0.00	55.63	74.07	1.57	131.27
66	Yelligutta LIS	0.00	7.92	4.10	8.42	3.06	0.11	23.608
67	Nagarbette LIS	25.25	16.21	0.55	0.42	37.20	4.07	83.707
68	Herkal (South) LIS extension	0.00	10.68	41.68	13.45	7.11	15.63	88.553
69	Chadchan LIS	111.40	80.75	32.14	86.17	49.54	5.50	365.498
70	Devatkal LIS & Other schemes					0.01	0.76	0.769
71	Karnal LIS	111.40	80.75	32.14	86.17	0.00	0.39	310.852
	<b>Sub total SDP</b>	<b>384.98</b>	<b>283.93</b>	<b>165.87</b>	<b>287.21</b>	<b>181.19</b>	<b>38.43</b>	<b>1341.62</b>
	<b>NABARD</b>							
72	NABARD-Kongendi filling of MI tanks	0.01	1.80	0.35	0.35	0.05	0.6	3.16
73	NABARD-Yaragol tanks	25.22	6.99	4.367	2.77	0	0.04	39.387
	<b>Sub Total NABARD</b>	<b>25.23</b>	<b>8.79</b>	<b>4.72</b>	<b>3.12</b>	<b>0.05</b>	<b>0.64</b>	<b>42.55</b>
74	NLBC Modernisation-ERM project(km 42to 72)(2012) includes scp-tsp 18-19	92.30	115.85	268.21	243.9	205.22	20.02	945.4985
	<b>Sub total- erm</b>	<b>92.30</b>	<b>115.85</b>	<b>268.21</b>	<b>243.90</b>	<b>205.22</b>	<b>20.02</b>	<b>945.50</b>
	<b>New Schemes of 2018-19 as per Budget Announcemnt</b>							
75	Remodelling of NRBC KM.0.00 to 95.00	0.05	0.00	713.448	518.88	524.629	91.87	1848.88
76	Additional Command Area under Budhihal - Peerapur	0.00	0.00	0.00	0.00	140.19	76.45	216.641
77	Additional Command Area under Nandavadagi LIS	0.00	0.00	0.00	63.06	0.00	0.00	63.06
	<b>New Schemes of 2019-20 as per Budget Announcemnt</b>							0



SL NO	PROJECT COMPONENTS	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	Total
78	Kerur LIS in Badami	0.00	0.00	0.00	0.46	70.02	200.95	271.434
79	Stage - II of Nandavadagi LIS	0.00	0.00	0.00	82.19	0.00	0.00	82.19
80	Horthi-Revannasiddeshwara LIS	0.00	0.01	0.00	0.01	1.70	50.71	52.432
	<b>New Schemes Subtotal</b>	<b>0.05</b>	<b>0.01</b>	<b>713.45</b>	<b>664.60</b>	<b>736.55</b>	<b>419.98</b>	<b>2534.64</b>
	<b>SCP</b>							
81	SCP/TSP Component Works	-	-	-	52.98	84.36	47.14	184.482
82	SCP component works ( R & R)	197.04	74.75	188.07	118.74	154.6692	0	733.2692
83	SCP component works (7 b)	124.76	75.00	0.00	83.96	25.33	0.00	309.048
	<b>Total SCP</b>	<b>321.80</b>	<b>149.75</b>	<b>188.07</b>	<b>255.68</b>	<b>264.36</b>	<b>47.14</b>	<b>1226.80</b>
	<b>TSP</b>							
84	TSP component works	74.01	27.27	135.14	25.71	41.175	31.41	334.715
85	TSP component works ( R & R)				60	192.9458	0	252.9458
86	TSP component works (7 b)	82.98	75.00	0.0	69.3	65.7	0.0	293.022
	<b>Total TSP</b>	<b>156.99</b>	<b>102.27</b>	<b>135.14</b>	<b>155.01</b>	<b>299.86</b>	<b>31.41</b>	<b>880.68</b>
	<b>Main works of UKP Stage -I &amp; II</b>							
87	Almatti Dam & Allied works(includes land scape,dcf etc.	39.13	40.29	32.56	47.89	50.63	19.87	230.364
88	Narayanapur Dam & allied works	2.19	9.07	7.64	6.61	6.98	0.89	33.374
89	Narayanapur Left Bank Canal	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
90	SB Canal	0.00	1.73	0.12	1.69	0	0	3.54
91	Bonal LIS (2010)	0.16	0.56	0.72	0.31	0.08	0.269	2.099
92	Indi Branch Canal (2011-12-itaga sangam cost 4.50crs)	0.05	4.92	1.35	0.97	2.39	0	9.68
93	Jewargi Branch Canal	0.02	0.52	0.14	1.88	0	1.96	4.52
94	Mudbal Branch Canal	0.00	0.00	1.13	0	7.26	0	8.39
95	Narayanapur Right Bank Canal	0.25	0.23	0.00	0.04	0.00	0.00	0.52
96	Indi Lift Irrigation Scheme.	2.58	5.33	1.07	3.41	19.00	9.29	40.68
97	Almatti Left Bank Canal & CLIS	5.58	0.82	0.00	3.38	1.35	0.00	11.133
98	Almatti Right Bank Canal - HW	1.02	5.90	9.06	8.73	12.02	6.08	42.804
99	Mulwad Lift Irrigation	16.77	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	26.24
100	Rampur Lift Irrigation Scheme	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.46
101	UKP stg - I & II from 2004-05 to 2008-09							0
	<b>Gr.Total UKP-I&amp;II WORKS</b>	<b>83.74</b>	<b>78.84</b>	<b>53.78</b>	<b>74.91</b>	<b>99.71</b>	<b>38.36</b>	<b>429.33</b>
	<b>DRIP</b>							
102	Almatti Dam DRIP	5.26	8.46	0.135	0	0	12.38	26.23
103	Narayanapura Dam DRIP	31.71	10.73	0.119	0.51	0.06	1.14	44.262
	<b>Total Drip</b>	<b>36.97</b>	<b>19.19</b>	<b>0.25</b>	<b>0.51</b>	<b>0.06</b>	<b>13.51</b>	<b>70.49</b>
104	Others includes Roads/M/C & bridge, Buildings and establishment expenses, improvement of Ayacut, roads, cls & spl repair protection wall to Jade Shankar Lingeswara temple etc., (Rs.375 crs additional)	367.69	288.83	411.006	286.94	176.33	82.29	1613.089
	<b>Sub total others</b>	<b>367.69</b>	<b>288.83</b>	<b>411.01</b>	<b>286.94</b>	<b>176.33</b>	<b>82.29</b>	<b>1613.09</b>
105	Structural compresation towards 10 villages of Hungund taluk submerged in the back water of Naranapur dam.(GO NO:RD/224/REH/2005 DT.4.1.07 & 257A /TECH/335/7.9.2009) and (SONTHI LAQ )	5.32	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7.89
	<b>Sub total structure compen</b>	<b>5.32</b>	<b>2.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.89</b>
106	Principal Repayment				1853.37	1450.42	633.01	3936.8
107	Debt Service Interest				535.02	455.25	378.00	1368.27
108	Guarantee Commission				69.29	0.00	0.00	69.29
109	GST				0.00	0.00	0.00	0
110	Stamp Duty				2.57	5.16	1.80	9.53
	<b>Sub total</b>				<b>2460.25</b>	<b>1910.83</b>	<b>1012.81</b>	<b>5383.89</b>
	<b>Grand total</b>	<b>3159.79</b>	<b>3454.62</b>	<b>4369.34</b>	<b>5898.92</b>	<b>6746.38</b>	<b>3442.60</b>	<b>27071.64</b>

ಅನುಬಂಧ-7

ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:297(274)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದಡಿ ಕಳೆದ 05 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

Sl. No	Projects	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	Ghataprabha	158.56	163.55	128.26	317.03	359.77
2	Murgod LIS (MP)	11.88	3.10	4.65	8.95	2.04
3	Chichadi LIS (MP)	0.04	-	0.70	0.91	6.99
4	Doodhaganga	7.50	17.19	22.80	20.38	20.67
5	Bellary Nalla	4.00	9.02	-	15.37	90.21
6	Kinaye Project	12.81	6.61	1.63	1.61	2.52
7	Veerabhadreshwar LIS	109.84	42.14	27.14	70.89	25.29
8	Tubachi Babaleshwar LIS	688.18	394.53	347.02	397.52	193.41
9	Kempwad LIS (Basaveshwara)	270.41	261.62	115.30	77.69	155.58
10	Venkateshwara LIS	25.01	14.76	7.62	23.38	21.28
11	Salapur LIS	-	20.94	81.87	66.61	59.51
12	Markhandeya	5.32	8.96	5.23	24.58	40.27
13	Hipparagi Project	133.54	127.29	54.95	141.05	158.60
14	Sri Rameswar LIS	25.35	30.42	15.28	51.21	91.13
15	Godachimalki LIS	-	37.44	0.43	16.33	18.51
16	Filling of 19 Tanks of Kudachi	-	24.43	-	-	-
17	Kittur Tank	-	-	-	110.60	11.79
18	Ghataprabha-ERM	-	225.09	260.55	54.82	38.93
19	Hirenyakeshi	2.69	2.93	1.52	3.24	1.88
20	Galagali Barrage	-	28.48	3.49	10.33	-
21	Kulahalli-Hunnur LIS	-	-	10.91	5.80	12.16
22	Filling up of 22 Tanks from Hiranyakeshi river	3.09	6.70	4.31	0.73	2.11
23	Filling up of Shirgaon Tanks DP	-	0.38	-	-	-
24	Gattibasava Tanks			4.64	3.32	1.95
25	Filling of 39 Tanks	69.65	14.73	3.01	-	0.04
26	Malaprabha	83.75	107.32	64.15	127.96	114.79
27	Harinala	0.13	20.23	-	18.21	3.33
28	Shiggaon LIS	14.94	12.82	24.59	34.47	53.33
29	Savanur LIS	62.81	7.61	20.61	24.82	14.06

Sl. No	Projects	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
30	Tupparahalli LIS	-	5.66	2.72	0.23	0.12
31	Bedati LIS	0.02	22.54	14.25	14.25	16.01
32	Haliyal LIS (UKP)	-	45.89	19.05	21.04	19.10
33	Siddanabhavi Tank filling	3.14	7.57	0.08	2.86	0.05
34	Hire-Bagewad Tanks	-	27.07	-	2.43	7.70
35	Mundagod LIS	0.63	65.83	7.81	84.85	43.84
36	Kolachi LIS-RBC	15.61	8.88	-	-	-
37	Malaprabha-ERM	540.67	473.03	266.90	161.07	376.14
38	Kalasa Nala	5.51	5.99	13.25	18.35	6.78
39	Bandoori Nala	-	-	-	-	1.26
40	Gobbaragumpi & Amargol LIS	20.49	17.65	-	0.04	-
41	Bennihalla LIS	-	-	0.05	0.54	0.36
42	Uttar Kannada	0.04	-	-	-	-
43	U.T.P	201.03	169.46	170.58	192.66	317.37
44	Basapur LIS	13.80	0.59	4.16	2.20	1.65
45	Varahi	28.41	68.60	136.54	177.54	159.37
46	G.Mallapur LIS	8.99	9.24	3.27	2.54	6.00
47	Dandavati Project	31.90	26.76	30.60	47.11	42.62
48	Ubrani LIS	11.47	14.99	22.04	16.32	12.75
49	Rajanahalli LIS	14.29	17.64	6.34	6.16	8.06
50	Kachavi LIS	-	5.30	2.01	0.31	2.20
51	SASAVEHALLI LIS	54.88	125.32	48.63	40.67	69.15
52	Kalluvaddahalla (Kasaba) LIS	-	-	4.32	77.76	37.04
53	Doddakeri LIS	21.37	2.55	1.12	1.27	3.04
54	Filling up of 60 Tanks (HPH)	16.72	38.43	55.66	21.65	14.95
55	Banavasi LIS	-	-	2.26	1.15	4.20
56	Durgadevi-Hirekerur LIS	1.66	13.82	1.66	0.54	2.90
57	Madalur LIS	-	13.03	6.55	4.60	0.33
58	ASUNDI TANKS - 17 TANKS	-	53.20	11.55	4.35	7.51
59	Guddada Madapur Lis	1.89	13.34	3.63	4.19	0.45
60	Bhadra Modrsn.	37.87	31.94	61.15	119.45	109.71
61	Gondi Project (ADB)	41.10	42.23	5.15	6.72	0.33
62	Modern.of Tunga Anicut	36.51	62.91	32.76	23.16	22.62
63	Dharam Project	9.32	0.19	0.31	5.01	0.00
64	Anjanapur & Ambligol Project	9.14	12.31	56.84	107.52	48.82
65	Hodirayana Halla	13.72	4.36	0.20	1.49	1.80
66	Kaginale Project	6.70	2.89	0.82	0.46	0.39
67	Itagi-Sasalwad	0.75	0.64	0.81	0.42	0.18



Sl. No	Projects	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
68	Sanyasikoppa LIS	-	0.14	1.96	15.10	5.24
69	Thiluvalli LIS	0.20	1.56	0.88	0.38	0.40
70	Tunga LIS	5.58	8.40	2.11	3.25	0.41
71	Ranikere Project	0.03	1.20	-	0.00	-
72	Beemasamudra LIS	0.04	-	-	-	-
73	Hucharayanakere Pro	0.49	0.46	0.42	0.69	0.80
74	Souparnika Barrage	29.85	0.59	0.58	0.51	0.72
75	Madaga-Masur LIS	0.39	0.01	0.17	0.05	0.00
76	Dasanakatte LIS					10.33
77	Haihole LIS	-	-	-	0.05	0.17
78	Shanthisagar Kere	-	-	-	0.04	-
79	Bharamasagar Tanks	-	50.01	220.16	186.81	129.42
80	Jagalur LIS	-	49.33	230.54	175.73	132.21
81	Mudi LIS	-	-	124.96	63.65	23.97
82	Hosahalli LIS	-	-	134.69	44.96	12.23
83	Muguru LIS	-	-	62.03	18.18	0.64
84	Udagani LIS	-	-	-	46.21	33.14
85	Soukuru LIS	-	-	22.14	19.74	15.24
86	Balambeedu LIS	-	17.07	102.30	149.87	75.55
87	Anuru & Others 30 Nos	-	-	163.29	53.34	17.24
88	Budapapanahalli LIS	-	-	148.21	9.41	0.25
89	Yennehole LIS	-	-	37.08	42.60	3.81
90	Hirekoshi LIS	-	-	43.94	28.42	31.58
91	SARVGNA TANK filling LIS	-	-	0.31	24.87	9.44
92	Benakanahalli TFS				9.65	20.04
93	Govinakovi LIS				0.50	-
94	BELTANGADY PROJECT				0.40	40.55
95	Bhima Lift	51.82	86.71	34.61	56.03	82.07
96	Karanja Project	14.64	11.94	19.23	28.78	98.96
97	Lower Mullamari	2.96	24.70	5.57	10.48	20.73
98	Amarja Project	17.33	23.20	7.38	14.44	14.94
99	Uppar Mullamari	124.54	19.74	6.04	14.07	1.27
100	Manikeshwari Halahalli LIS (CN Reservoir Pro)	66.00	89.45	24.68	4.58	-
101	Gandorinala-ERM	38.94	47.59	11.31	0.02	0.22
102	Uppar Mullamari-ERM	9.28	33.87	19.21	11.73	-
103	Karanja Project-ERM	-	294.85	104.10	7.67	13.53
104	Lowermullamari-ERM	22.93	42.10	12.60	-	10.65

Sl. No	Projects	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
105	Bennethora	27.12	47.54	21.62	24.63	55.94
106	Gandorinala	2.05	9.88	3.57	19.35	13.99
107	Chulkinala Project	-	-	43.16	43.15	60.61
108	Kongali LIS-KP	-	-	11.96	7.77	6.29
109	Soudagar Project	0.06	0.09	0.11	0.04	0.50
110	Chandranpalli Project	0.44	0.16	0.08	0.50	0.72
111	Hattikuni Project	0.08	0.09	0.04	0.09	0.46
112	Filling Up of MI Tanks (Amarja BLIS)	-	135.28	26.71	11.02	27.24
113	Bandarwad & Mannur LIS				5.51	0.18
114	Karanja Project-AIBP	-	27.89	4.97	1.44	0.87
115	Singatalur	203.32	389.37	155.46	461.95	360.89
116	Hirehalla Project	4.82	2.60	3.47	10.15	36.94
117	Alavandi-Betagere LIS	11.19	16.61	-	1.41	7.05
118	Bahadoor-Bandi LIS	5.52	16.47	7.05	1.00	4.21
119	Filling up of 10 Tanks Huvina Hadagali	4.12	1.92	2.67	0.08	-
120	Shirahatti LIS	-	-	-	3.42	6.88
121	Devalapur & Other Tanks	-	80.26	10.78	9.70	39.67
122	Modern.of TB Canals	147.70	251.38	191.70	198.76	105.92
123	Modern.,of Vijayanagar Channels ADB Works	0.48	54.77	62.85	77.38	90.19
124	Mukkumpi LIS					7.75
125	Channabasaveshwar LIS (Old Bellary LIS)	1.56	5.07	-	-	1.07
126	Malavi Reservoir LIS	0.00	83.15	28.93	3.74	-
127	Thimmapur LIS	-	19.69	39.41	6.30	6.99
128	Hulikal LIS	-	3.09	1.98	-	-
129	Kudalagi-TFS					198.67
130	Ganekal TFS	-	-	-	-	55.51
131	Maskinala Project					13.29
132	Papinayakanahalli LIS	-	-	31.61	95.07	68.65

ಅನುಬಂಧ-8

ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:297(274)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಕೆ.ಆರ್.ಸಾಗರ, ಕಬಿನಿ, ಹೇಮಾವತಿ ಮತ್ತು ಹಾರಂಗಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ:

ವರ್ಷ	ಅನುದಾನ
2018-2019	2508.07
2019-2020	3156.88
2020-2021	3272.15
2021-2022	2719.16
2022-2023	2466.34
2023-2024	2286.48

ಅನುಬಂಧ-9

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:297(274)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ನಿಗಮಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಾರು ಆಯವ್ಯಯ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ವಿವರಗಳು  
(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	ಬಂಡವಾಳ ಅನುದಾನ -ಕಾಮಗಾರಿ	1,764.08	1,901.13	1,261.07	1,270.00	1,560.00
2	ಬಂಡವಾಳ ಅನುದಾನ - ಭೂಸ್ವಾಧೀನ	-	462.00	512.00	250.00	600.00
3	ಐ.ಇ.ಐ.ಆರ್	735.00	250.00	250.00	900.00	-
4	ಎ.ಐ.ಐ.ಪಿ	-	-	600.00	-	-
5	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	31.12	91.78	92.93	-	-
6	ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1.36	2.06	3.57	-	-
7	ನಿರ್ವಹಣೆ	1.45	1.46	1.44	1.44	0.19
8	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	256.00	214.20	144.00	200.00	-
9	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	153.00	124.60	95.00	100.00	-
10	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ -ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	-	-	13.65	-	-
11	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ -ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	-	-	16.37	-	-
12	ಅಸಲು ಮರುಪಾವತಿ	253.57	358.57	394.28	430.00	465.68
13	ಬಡ್ಡಿ ಮರುಪಾವತಿ	159.91	189.59	146.77	124.31	118.34
14	ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಮೀಷನ್	18.48	21.06	20.21	17.82	14.90
15	ಬಂಡವಾಳ ಅನುದಾನ - ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳು	-	-	-	3,000.00	-
16	ಡ್ರಿಪ್	-	-	-	4.58	15.11
17	Uppabhadra National Scheme-CSS	-	-	-	-	1,000.00
18	ವಿದ್ಯುತ್ ಜ್ವಕ್ತಿ	-	-	-	-	10.29
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>3,373.97</b>	<b>3,616.45</b>	<b>3,551.29</b>	<b>6,298.15</b>	<b>3,784.51</b>

ನಿಗಮವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಷವಾರು ಆಯವ್ಯಯ ಅನುದಾನದ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ಮಂಡಲ ಯೋಜನೆ	842.74	725.34	830.71	2,198.36	2,731.07
2	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ	1,998.23	1,945.79	2,133.07	3,110.27	1,251.00
3	ಕಡೂರುಕೆರೆತುಂಜಸುವ ಯೋಜನೆ	-	-	-	149.91	60.00
4	ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ	-	0.25	1.46	0.88	1.00
5	ಗಾಯತ್ರಿಜಲಾಶಯ	0.06	-	0.11	0.96	1.00
6	ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳ	20.75	8.43	12.18	11.96	26.00
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>2,861.78</b>	<b>2,679.81</b>	<b>2,977.53</b>	<b>5,472.34</b>	<b>4,070.07</b>