

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 265
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಜಿ. ರಘು ಅಚಾರ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 16.07.2019
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು																																																																											
ಅ)	ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ: ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ಇದೆಯೇ; ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಲಿದೆ: (ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು).	ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ																																																																											
ಆ)	ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಯಾವುದು: ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: ಇದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು; (ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು).	ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:- (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)																																																																											
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ.ಸಂ</th> <th>ವರ್ಷ</th> <th>ಅನುದಾನ</th> <th>ವೆಚ್ಚ</th> <th>ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2007-08</td><td>50.00</td><td>3.17</td><td>3.17</td></tr> <tr><td>2</td><td>2008-09</td><td>104.00</td><td>54.30</td><td>57.47</td></tr> <tr><td>3</td><td>2009-10</td><td>100.00</td><td>118.55</td><td>176.02</td></tr> <tr><td>4</td><td>2010-11</td><td>121.83</td><td>125.20</td><td>301.22</td></tr> <tr><td>5</td><td>2011-12</td><td>122.00</td><td>116.54</td><td>417.76</td></tr> <tr><td>6</td><td>2012-13</td><td>132.00</td><td>164.21</td><td>581.96</td></tr> <tr><td>7</td><td>2013-14</td><td>180.00</td><td>279.71</td><td>861.67</td></tr> <tr><td>8</td><td>2014-15</td><td>175.00</td><td>340.40</td><td>1202.08</td></tr> <tr><td>9</td><td>2015-16</td><td>260.00</td><td>201.57</td><td>1403.63</td></tr> <tr><td>10</td><td>2016-17</td><td>650.00</td><td>397.58</td><td>1801.25</td></tr> <tr><td>11</td><td>2017-18</td><td>676.00</td><td>549.56</td><td>2350.81</td></tr> <tr><td>12</td><td>2018-19</td><td>720.00</td><td>657.39</td><td>3008.20</td></tr> <tr><td>13</td><td>2019-20</td><td>721.00</td><td>61.58</td><td>3069.78</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(up to June-2019)</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	1	2007-08	50.00	3.17	3.17	2	2008-09	104.00	54.30	57.47	3	2009-10	100.00	118.55	176.02	4	2010-11	121.83	125.20	301.22	5	2011-12	122.00	116.54	417.76	6	2012-13	132.00	164.21	581.96	7	2013-14	180.00	279.71	861.67	8	2014-15	175.00	340.40	1202.08	9	2015-16	260.00	201.57	1403.63	10	2016-17	650.00	397.58	1801.25	11	2017-18	676.00	549.56	2350.81	12	2018-19	720.00	657.39	3008.20	13	2019-20	721.00	61.58	3069.78					(up to June-2019)
ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ																																																																									
1	2007-08	50.00	3.17	3.17																																																																									
2	2008-09	104.00	54.30	57.47																																																																									
3	2009-10	100.00	118.55	176.02																																																																									
4	2010-11	121.83	125.20	301.22																																																																									
5	2011-12	122.00	116.54	417.76																																																																									
6	2012-13	132.00	164.21	581.96																																																																									
7	2013-14	180.00	279.71	861.67																																																																									
8	2014-15	175.00	340.40	1202.08																																																																									
9	2015-16	260.00	201.57	1403.63																																																																									
10	2016-17	650.00	397.58	1801.25																																																																									
11	2017-18	676.00	549.56	2350.81																																																																									
12	2018-19	720.00	657.39	3008.20																																																																									
13	2019-20	721.00	61.58	3069.78																																																																									
				(up to June-2019)																																																																									
ಇ)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ ನೀಡುವುದು?	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.																																																																											

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 07 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್‌ಎ 2019

(ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್)
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 265ಗೆ ಅನುಬಂಧ-1

ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ

ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 29.90 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 5,57,022 ಎಕರೆ (2,25,515 ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 367 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶೇ.50 ರಷ್ಟನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ವಯ ತಯಾರಿಸಿದ ರೂ.12,340.00 ಕೋಟಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 6/3/2015 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳು:

1. ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 2008-09 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಹಲವಾರು ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
 - a) ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಶತ 90 ರಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ತೀರುವಳಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 - b) ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಶತ 20 ರಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ತೀರುವಳಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.
 - c) ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3ರ ಕಾಮಗಾರಿಯು 7.039 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಹಾಗೂ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸುರಂಗ ಅಗತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸುರಂಗದ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೇ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಅಜ್ಜಂಪುರ ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ತರೀಕೆರೆ ಏತ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ 79 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಮತ್ತು 20150 ಹೆ. ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರೊದಗಿಸಲು ಅಜ್ಜಂಪುರ ಸುರಂಗದ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತರೀಕೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
3. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 134.597 ರವರೆಗಿನ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯು ಒಟ್ಟು 160.00 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿದ್ದು ಇದರ ಆರಂಭಿಕ 108 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಕಾಲುವೆಯ ಇನ್ನುಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
4. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯಡಿ ಬರುವ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
 - a) ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭಿಕ 4.53 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರದ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

- b) ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಜಗ್ಗೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಪಾವಗಡ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
5. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 60.00 ರ ವರೆಗಿನ 36000 ಹೆ. ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
6. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತು ಟನಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮುಂಗಾರು 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ವೇದಾ ವ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು:

- ✓ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೂನ್-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ. 3069.78 ಕೋಟಿಗಳ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 265ಗೆ ಅನುಬಂಧ-2

ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯೋಜನೆ

1. ಪ್ರಮುಖ ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಂಪುರ ಸುರಂಗ

ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1:ತುಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ 17.40 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹರಿಸುವುದು.

ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2:ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 29.90 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಸುರಂಗದವರೆಗೆ ಹರಿಸುವುದು.

ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3: ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಹತ್ತಿರ 6.90 ಕಿ.ಮೀ ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ.

ಸದರಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಇ.ಪಿ.ಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ
1.	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-I	15.10.2008	ಮೆ::ಸೀವ್ ಜ್ಯೋತಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್	324.00
2.	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-II	15.10.2008	ಮೆ::ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	1032.00
3.	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-III	20.10.2008	ಮೆ::ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು	223.96

2. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ:

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯು ಅಜ್ಜಂಪುರ ಸುರಂಗದ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು (ಗ್ರಾಮ: ಹೆಬ್ಬೂರು) 135 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಡಿ 107265 ಕ್ವೀಟ್ರ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ 37 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಸದರಿ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು 12 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	: 134.58
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಕ್ಯೂಮೆಕ್ಸ್)	: 55.125
ನೀರಾವರಿ ಕ್ವೀಟ್ರ (ಹೆಕ್ಟೇರ್)	: 1,07,265
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುವ ಕೆರೆಗಳು	: 37

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ
1	2	3	4	5
1	CBC-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-IV {Y-Junction, ಚೈ.0.00 ಯಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ (ಕಿ.ಮೀ.8 & 9 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)}	30.01.2019	ಸದ್ವಿವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.	160.91
2.	CBC-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-I (ಚೈ.7.00 ಯಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ & 16.00 ಯಿಂದ 19.00 ಕಿ.ಮೀ)	06.12.2014	ಶ್ರೀ. ಉದಯ ಶಿವಕುಮಾರ್	36.08
3.	CBC -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-II (ಚೈ.20.00 ಯಿಂದ 30.00 ಕಿ.ಮೀ)	08.05.2015	ರೆಡ್ಡಿ ವೀರಣ್ಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	98.25
4	CBC -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-III (ಜಾನಕಲ್ ಸುರಂಗ) (ಚೈ.58.00 ಯಿಂದ 61.23 ಕಿ.ಮೀ)	14.10.2016	ಮೆ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು	72.08
5.	CBC -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-V (ಚೈ.30.00 ಯಿಂದ 40.00 ಕಿ.ಮೀ)	22.01.2018	ಮೆ ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್. ಐ.ಎಲ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	157.64

6.	CBC-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-VI (ಚೈ.40.00 ಯಿಂದ 50.00 ಕಿ.ಮೀ)	30.11.2017	ಮೆ ಓಷಿಯನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	208.25
7	CBC-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-VII (ಚೈ.50.00 ಯಿಂದ 58.00 ಕಿ.ಮೀ)	22.12.2017	ಮೆ ಆದಿತ್ಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂ.	102.14
8	CBC-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-VIII (ಚೈ.61.23 ಯಿಂದ 73.375 ಕಿ.ಮೀ)	19.03.2018	ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಆರ್.ಕೆ. ಗೌಡ	62.43
9.	CBC-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-IX (ಚೈ.73.375 ಯಿಂದ 90.00 ಕಿ.ಮೀ)	21.02.2018	ಮೆ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು	425.61
10	CBC-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-X (ಚೈ.90.00 ಯಿಂದ 104.00 ಕಿ.ಮೀ)	04.07.2018	ಮೆ ಉಷಾ ಕಿರಣ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	79.66
11.	CBC-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-XI (ಚೈ.104.00 ಯಿಂದ 117.00 ಕಿ.ಮೀ)	02.03.2019	ಮೆ ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್.ಇನ್.ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಲಿ	115.39
12	CBC-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-XII ಚೈ 117.00 ಯಿಂದ 134.597 ಕಿ.ಮೀ)	01.03.2019	ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ	81.30

3. ಹೊಳಲೆರೆ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ:

ಆಫ್‌ಟೆಕ್ ಜೈನೇಜ್ : ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ಚೈ: 28.42 ಕಿ.ಮೀ
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ : 4.53 ಕಿ.ಮೀ
ತುಂಬಿಸುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 22

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ
1	HLK Feeder canal-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-I (ಚೈ.0.00 ಯಿಂದ 4.53 ಕಿ.ಮೀ)	01.02.2018	ಜೆ.ಆರ್.ಗೌರೀಶ್	7.46
2	HLK Feeder canal-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 (Beyond 4.53Km) (22 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದು)	21.05.2019	ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ	95.01

4. ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ:

ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಸುರಂಗದ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 159.68 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಡಿ 84900 ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ 131 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ) : 159.684
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಕ್ಯೂಮೆಕ್ಸ್) : 37.477
ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆಕ್ಟೇರ್) : 84.900
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುವ ಕೆರೆಗಳು : 131

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ
1	2	3	4	5
1	TBC-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-I (ಚೈ.0.00 ಯಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ)	19.03.2018	ಮೆ ಅಮೃತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	70.20
2	TBC-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 (ಚೈ.10.00 ಯಿಂದ 30.00 ಕಿ.ಮೀ)	9.03.2018	ಮೆ ಓಷಿಯನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	108.62
3	TBC-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3 (ಚೈ.30.00 ಯಿಂದ 47.00 ಕಿ.ಮೀ)	03.01.2019	ಮೆ ಆದಿತ್ಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	89.68

4	TBC-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4 (ಚೈ.47.00 ಯಿಂದ 61.00 ಕಿ.ಮೀ)	17.05.2019	ಸ್ಪಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.	112.23
5	TBC-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5 (ಚೈ.61.00 ಯಿಂದ 84.00 ಕಿ.ಮೀ)	17.05.2019	ಸ್ಪಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.	202.02
6	TBC-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6 (ಚೈ.84.00 ಯಿಂದ 98.00 ಕಿ.ಮೀ)	08.03.2019	ಸರಳ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	79.67
7	TBC-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7 (ಚೈ.98.00 ಯಿಂದ 108.00 ಕಿ.ಮೀ)	09.05.2019	ರೆಡ್ಡಿ ವೀರಣ್ಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	102.24

5. ತರೀಕೆರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ: (ಅಜ್ಜಂಪುರ ಸುರಂಗದ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎರಡು ವಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ : 20150 ಹೆಕ್ಟರ್
ತುಂಬಿಸುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 7

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ
1	2	3	4	5
1	ತರೀಕೆರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1	17.03.2018	ಮೆ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಿ.,	287.667
2	ತರೀಕೆರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2	15.03.2018	ಮೆ ಮೆಗಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ನೆಟಾಫಿಮ್ (JV)	524.365