




## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಜುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ	: 2700
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	: ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಅಜ್ಜಯ್ಯ
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	: 25.03.2022
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	: ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾಡಿನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಗಿರಿಜನರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರಕದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ:	ಬಂದಿದೆ.
ಆ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಗಿರಿಜನರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು:	ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ(ನಾಗರಹೋಳೆ)ವನ್ನು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 5 ಹಾಡಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೋರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಡಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ವನ್ಯಜೀವಿ) ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪರಿಪಾಲಕರು ರವರ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ದಿ:13.08.2021 ರಲ್ಲಿ ನಾಗರಹೋಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 28 ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಪಡೆದು ವಸತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ 613 ವಸತಿ ರಹಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ವಾಸದ ಮನೆಗಳನ್ನು (Semi-Permanent dwelling Houses) ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇ)	ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ, ಗಿರಿಜನರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾಡಿನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾಡಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು:	ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

<p>ಕೆ) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾಡಿನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾಡಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಗಿರಿಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳೇನು?</p>	<p>ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.1722.00ಲಕ್ಷ ನಿಗದಿಯಾಗಿ ರೂ.1219.19ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 115 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 91 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 24 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೂ.1134.73ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p style="text-align: right;">(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</p> <table border="1" data-bbox="674 806 1469 1097"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ಕ್ರ. ಸಂ</th> <th rowspan="2">ವರ್ಷ</th> <th rowspan="2">ನಿಗದಿ</th> <th rowspan="2">ಬಿಡುಗಡೆ</th> <th rowspan="2">ಖರ್ಚು</th> <th colspan="2">ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> </tr> <tr> <th>ಪೂರ್ಣ</th> <th>ಪ್ರಗತಿ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2018-19</td> <td>1572.00</td> <td>1174.19</td> <td>1097.14</td> <td>72</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2019-20</td> <td>150.00</td> <td>45.00</td> <td>37.59</td> <td>19</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2020-21</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>1722.00</td> <td>1219.19</td> <td>1134.73</td> <td>91</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ನಿಗದಿ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		ಪೂರ್ಣ	ಪ್ರಗತಿ	1	2018-19	1572.00	1174.19	1097.14	72	12	2	2019-20	150.00	45.00	37.59	19	12	3	2020-21	0.00	0.00	0.00	0	0		ಒಟ್ಟು	1722.00	1219.19	1134.73	91	24
ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ						ನಿಗದಿ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ																												
		ಪೂರ್ಣ	ಪ್ರಗತಿ																																			
1	2018-19	1572.00	1174.19	1097.14	72	12																																
2	2019-20	150.00	45.00	37.59	19	12																																
3	2020-21	0.00	0.00	0.00	0	0																																
	ಒಟ್ಟು	1722.00	1219.19	1134.73	91	24																																

ಸಕಇ 224 ಎಸ್‌ಟಿಪಿ 2022

  
 (ಬಿ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು )  
 ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ  
 ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರ.ಸಂ:2700ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ  
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್	ಹಾಡಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಷರಾ
1	ಹುದಿಕೇರಿ	ಬೇಗೂರಿನಿಂದ ಹುದೂರಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರುಕ್ಕೂರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	0	5.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಅರುವತ್ತೊಳ್ಳು	ಹುದೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರ ಕುರುಬ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	0	5.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ನಿಟ್ಟೂರು	ಜಾಗಲೆ ಬೆಂಡೆಗುತ್ತಿ ಕಾಲೋನಿ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	25.00	25.00	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
4	ಕಿರುಗೂರು	ಹೊನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	15.00	0	15.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಒಟ್ಟು				75.00	50.00	25.00	25.00	

ಅನುಬಂಧ--1

ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಅಜ್ಜಯ್ಯ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರ.ಸಂ:2700ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಲೋನಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಕೆ	ಷರಾ
<b>ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು</b>								
1	ಕರಿಕೆ	ಕುಂಡತ್ತಿಕಾನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	ಕುಂಡತ್ತಿಕಾನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	1124.19	29.93	0.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕರಿಕೆ	ಕುಂಡತ್ತಿಕಾನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	ಕುಂಡತ್ತಿಕಾನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಬಿ.ಸಿ ಶೇಷಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	-	24.91	0.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕರಿಕೆ	ಕುಡಿಯಂಗಲ್ ಕೊಳಂಗಾರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	ಕುಡಿಯಂಗಲ್ ಕೊಳಂಗಾರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	-	24.97	0.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಕರಿಕೆ	ಮುಂಡ್ಯ ಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	ಮುಂಡ್ಯ ಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	-	0	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಕರಿಕೆ	ಮಡಕಾನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	ಮಡಕಾನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	-	19.92	0.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಕರಿಕೆ	ಚೆತ್ತುಕಾಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	ಚೆತ್ತುಕಾಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಪಳೆ ಕಳ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	-	29.72	0.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಕರಿಕೆ	ದೊಡ್ಡಚೇರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	ದೊಡ್ಡಚೇರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿ ಎಂ. ಸುಂದರವರ ಮನೆ ಬಳಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ, ಮೋರಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	-	0	0.19	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಕರಿಕೆ	ಎಳ್ಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	ಎಳ್ಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಆರ್ತ ಕೊಚ್ಚಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಮೋರಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	-	19.82	0.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಚೆಂಬು	ಕಟ್ಟಪಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ (ಚೆಂಬು ಪಂಚಾಯತಿ)	ಕಟ್ಟಪಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	-	0	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಲೋನಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಷರಾ
10	ಚಿಂಬು	ಕಟ್ಟಪಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ (ತಾವೂರು)	ಕಟ್ಟಪಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾವೂರು ಕಾಲೋನಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	-	0	30.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಚಿಂಬು	ಕುದ್ರೆಪಾಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	ಕುದ್ರೆಪಾಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ನಾಗೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಸುದೇವ್ ರವರ ಮನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	20.00	-	19.7	0.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಕುಂಜಲ- ಕಕ್ಕಬೆ	ಯವಕಪಾಡಿ ಕಕ್ಕಬೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	ಯವಕಪಾಡಿ ಕಕ್ಕಬೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಅರವನರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	-	14.93	0.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಕುಂಜಲ- ಕಕ್ಕಬೆ	ಮೇಕೆಕೊಪ್ಪಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	ಮೇಕೆಕೊಪ್ಪಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಅಂಬುಲ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	-	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಕುಂಜಲ -ಕಕ್ಕಬೆ	ಬದ್ದಂಡತಟ್ಟು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	ಬದ್ದಂಡತಟ್ಟು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	-	16.23	8.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
15	ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ	ಹೆರವನಾಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	ಹೆರವನಾಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	18.00	-	0	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಮರಗೋಡು	ಕಟ್ಟಮಾಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	ಕಟ್ಟಮಾಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಅಂಗಪ್ಪನಾಯ್ಕನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಲೋಹಿತಾಶ್ವರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	20.00	-	19.68	0.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ಗಾಳಬೀಡು	2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಚಿರಿಯಮನೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	55.00	-	54.20	0.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
18	ಗಾಳಬೀಡು	2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ವೆಂಕಪ್ಪನಾಯಕ ನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯ ಹಾರಿದ ಕಲ್ಲಿನ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	47.00	-	46.28	0.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
19	ಗಾಳಬೀಡು	ವರಡ ಕಾಲೋನಿ ಗಾಳಬೀಡು	ವರಡ ಕಾಲೋನಿ ಗಾಳಬೀಡು ವರಡ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	32.00	-	31.84	0.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಲೋನಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಷರಾ
20	ಹೊದ್ದೂರು	ವಾಟಕಾಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	ವಾಟಕಾಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	-	19.91	0.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
21	ಅಯ್ಯಂಗೇರಿ	ನಣ್ಣು ಪುಲಕೋಟು ಕುಡಿಯರ ಕಾಲೋನಿ	ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	-	9.91	0.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
22	ಪೆರಾಪೆ	ನಿಡ್ಯಮಲೆ ಹಾಲಕಂಡಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ	ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	-	4.98	0.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
23	ಪೆರಾಪೆ	ವಾಂಗಲ್ ಪಾರೆ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ	ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	-	4.96	0.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
24	ಚಿಂಚು	ಕಟ್ಟಪಳ್ಳಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ	ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	-	4.98	0.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
25	ಕಕ್ಕಚ್ಚಿ	ನಾಲಡಿ ಪ್ರೊನ್ನೋಲತಟ್ಟು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ	ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	-	9.94	0.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
26	ಮದೆ	ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ	ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	10.00	-	9.95	0.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
27	ಭಾಗಮಂಡಲ	ತಾವೂರು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ	ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	9.00	-	8.92	0.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
28	ಚಿಂಚು	ಕುದ್ರೆಪಾಯ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ	ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.00	-	5.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
29	ನಂಪಾಜೆ	ಕುಂಟಕಾನ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ	ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	-	4.95	0.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

**ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು**

30	ನಲ್ಲಪುಡಿಕೇರಿ	ಭರಡಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ	ಭರಡಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ	20.00	-	19.78	0.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
31	ವಾಲ್ಕೂರು ತ್ಯಾಗತ್ತೂರು	ವಾಲ್ಕೂರು ತ್ಯಾಗತ್ತೂರು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ	ವಾಲ್ಕೂರು ತ್ಯಾಗತ್ತೂರು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ	20.00	-	19.78	0.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
32	ನಂಜರಾಯ ಪಟ್ಟಣ	ಕಟ್ಟಹಾಡಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ	ಕಟ್ಟಹಾಡಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ	25.00	-	24.83	0.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
33	ಹೆಬ್ಬಾಳೆ	ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ	ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ	20.00	-	19.80	0.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
34	ಬೆನ್ನೂರು	ಕಟ್ಟಪುರ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ	ಕಟ್ಟಪುರ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ	25.00	-	24.68	0.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
35	ಕೂಡು ಮಂಗಳೂರು	ಬೆಂಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ	ಬೆಂಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	-	14.86	0.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಲೋನಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಡುಗಡೆ	ಬರ್ಜು	ಉಳಕೆ	ಷರಾ
36	ನೋರುಗಳಲೆ	ಯಲಕನೂರು	ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	-	14.86	0.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
37	ಗಣಗೂರು	ಆಡಿನಾಡೂರು	ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	-	14.76	0.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
38	ಕೂಡಿಗಿ	ಹುದುಗೂರು ಗಂದದ ಹಾಡಿ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ	ಹುದುಗೂರು ಗಂದದ ಹಾಡಿ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	-	14.84	0.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
39	ಕೂಡಿಗಿ	ಹುಣಸೆಪಾರೆ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ	ಹುಣಸೆಪಾರೆ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	18.00	-	17.78	0.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
40	ಗಣಗೂರು	ಸಂಗಯ್ಯನಪುರ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ	ಸಂಗಯ್ಯನಪುರ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	-	14.85	0.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
41	ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು	ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟಗೇರಿ	ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	-	19.78	0.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
42	ದೊಡ್ಡಮುಳ್ಳೆ	ವಳಗುಂದ ಪ.ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿ	ವಳಗುಂದ ಪ.ಪಂಗಡದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ	25.00	-	24.78	0.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
43	ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು	ಸುಣ್ಣದ ಕೆರೆ	ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	25.00	-	24.96	0.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
44	ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು	ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಗೇರಿ	ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	20.00	-	19.85	0.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
45	ನಿಡ್ಡೆ	ಹಾರೆಹೊಸೂರು	ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	-	14.89	0.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
46	ನೋರುಗಳಲೆ	ಚಿಕ್ಕಬ್ಬೂರು	ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	10.00	-	9.75	0.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
47	ನೋರುಗಳಲೆ	ದೊಡ್ಡಬ್ಬೂರು	ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	10.00	-	9.80	0.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
<b>ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು</b>								
48	ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ	ಕೆನುವಿನಕೆರೆ	ಕೆನುವಿನಕೆರೆ ಹಾಡಿಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	-	24.75	0.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
49	ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ	ದಯ್ಯದಹಡ್ಲು ಹಾಡಿ	ದಯ್ಯದಹಡ್ಲು ಹಾಡಿಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	-	19.79	0.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
50	ಮಾಲ್ಗಾರೆ	ಅಂಚೆತಿಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿ	ಅಂಚೆತಿಟ್ಟು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	-	0	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಲೋನಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಕೆ	ಷರಾ
51	ಕೆದಮಳ್ಳೂರು	ಕೆದಮಳ್ಳೂರು	ಕುಡಿಯರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	18.00	-	17.83	0.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
52	ಮೊನ್ನಪ್ಪನಂತೆ	ನಲ್ಲೂರು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಾಲೋನಿ	ನಲ್ಲೂರು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	-	14.85	0.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
53	ತಿತಿಮತಿ	ತಿತಿಮತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾರಕಂಡಿ	ತಿತಿಮತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾರಕಂಡಿ ಗಿರಿಜನ ಹಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	-	19.82	0.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
54	ತಿತಿಮತಿ	ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೊಗ್ಗನಹಡ್ಲು	ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೊಗ್ಗನಹಡ್ಲುವಿಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	10.00	-	9.90	0.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
55	ತಿತಿಮತಿ	ಚೀಣೆಹಡ್ಲು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ	ಚೀಣೆಹಡ್ಲು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	-	17.90	2.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
56	ತಿತಿಮತಿ	ದೊಡ್ಡರೇಷ್ಮೆ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಚಿಕ್ಕರೇಷ್ಮೆ	ದೊಡ್ಡರೇಷ್ಮೆ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಚಿಕ್ಕರೇಷ್ಮೆಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	10.00	-	9.89	0.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
57	ಕೆ. ಬಾಡಗ	ಪೂಕಂಡಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ	ಪೂಕಂಡಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	-	9.90	0.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
58	ಕೆ. ಬಾಡಗ	ಕೋದಮೂಲೆ ಕಾಲೋನಿ	ಕೋದಮೂಲೆ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	-	19.80	0.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
59	ಕೆ. ಬಾಡಗ	ಬಾಡಗ ಚಂದನಕೆರೆ ಕಾಲೋನಿ	ಬಾಡಗ ಚಂದನಕೆರೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	-	19.84	0.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
60	ಕೆದಮಳ್ಳೂರು	ಕೊರತಿಕಾಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	ಕೊರತಿಕಾಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	-	14.88	0.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
61	ಹಾತೂರು	ಕುಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ	ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	-	8.65	1.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
62	ಬಲ್ಯ ಮಂಡೂರು	ರಾಮ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ	ರಾಮ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	-	9.86	0.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
63	ತಿತಿಮತಿ	ದೊಡ್ಡರೇಷ್ಮೆ	ದೊಡ್ಡರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕರೇಷ್ಮೆ ಹಾಡಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	-	19.88	0.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
64	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಅವರೆಗುಂದ	ಅವರೆಗುಂದ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	-	19.89	0.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
65	ನಾಲ್ಕೇರಿ	ಬೊಮ್ಮಾಡು	ಆಶ್ರಮಶಾಲೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಾಡು ಹಾಡಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	-	19.72	0.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಲೋನಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಡುಗಡೆ	ಏರ್ಪು	ಉಳಕೆ	ಷರ
66	ಕೆ.ಬಾಡಗ	ಚಂದನಕೆರೆ	ಚಂದನಕೆರೆ ಹಾಡಿಯಿಂದ ತಿರುನಾಡು ಹೋಗುವ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.50	-	0.00	0.00	ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ
67	ನೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ			10.00	-	9.99	0.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
68	ನೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ			15.00	-	14.74	0.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
<b>ಒಟ್ಟು</b>				<b>1267.50</b>	<b>1124.19</b>	<b>1072.14</b>	<b>52.05</b>	
<b>ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು</b>								
69	ಕರಿಕೆ	13 ನೇ ಮೈಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	13ನೇ ಮೈಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಂದರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ, ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
70	ಕರಿಕೆ	ಪಚ್ಚೆಪಿಲಾವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	ಪಚ್ಚೆಪಿಲಾವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಜನಾರ್ಥನರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
71	ಚೆಂಬು	ಪೂರ್ ಮಾರ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	ಪೂರ್ ಮಾರ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೂರ್ ಮಾರ್ ಹಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ.	30.00	0	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
72	ಭಾಗಮಂಡಲ	ಹಕ್ಕಿಕಂಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	ಹಕ್ಕಿಕಂಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಹಕ್ಕಿಕಂಡಿ ಕುಡಿಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
73	ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ	ಹೆರವನಾಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ	ಹೆರವನಾಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	5.50	0	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
74	ಮದೆ	ಪಂದಕಳ ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು	ಪಂದಕಳ ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಸ್ಥಳಾನದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
75	ಭಾಗಮಂಡಲ	ಚೇರಂಗಾಲ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ	ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
76	ಬಲ್ಲಮಾವಟಿ	ಮಂಜ್ರಾಟ್ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ	ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	9.00	0	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಲೋನಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಕೆ	ಷರಾ
<b>ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು</b>								
77	ಗಣಗೂರು	ಗೋಣಿಮರೂರು ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ	ಗೋಣಿಮರೂರು ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	0	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
<b>ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು</b>								
78	ಮಾಲ್ವಾಳೆ	ಆಸ್ತಾನ ಹಾಡಿ	ಆಸ್ತಾನ ಹಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	0	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
79	ತಿತಿಮತಿ	ಮರಪಾಲ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಂಬುಕಾಡು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ	ಮರಪಾಲ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಂಬುಕಾಡು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	0	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
80	ಕೆ. ಬಾಡಗ	ಹೊಸಕೆರೆ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ	ಹೊಸಕೆರೆ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	0	0	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
<b>ಒಟ್ಟು</b>				<b>229.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ಒಟ್ಟು</b>				<b>1497.00</b>	<b>1124.19</b>	<b>1072.14</b>	<b>52.05</b>	

ಅನುಬಂಧ-1

ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಅಜ್ಜಯ್ಯ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರ.ಸಂ:2700ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್	ಹಾಡಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಷರಾ
1	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ತಿತಿಮತಿ	ಬಾಳಲೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪ-ನಾಯಮಣ್ಣು ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0	5.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2		ಪೊನ್ನಪ್ಪನಂತೆ	ನಲ್ಲೂರು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿ		5.00	0	5.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3		ಮಾಯಮುಡಿ	ಧನುಗಾಲ ಆಶಾಕಿರಣ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿ		5.00	0	5.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4		ಕಾನೂರು	ಬೊಮ್ಮಾಡು- ಕೋತೂರು ಅಣ್ಣಾಳಮಾಡ ಪ.ಪಂ.ಕಾಲೋನಿ		5.00	0	5.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5		ಕಾನೂರು	ಬೆಕ್ಕೇನೊಡ್ಡೂರು ಕಾವೇರಿ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿ		5.00	0	5.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6		ಬೇಟೋಳ	ಹೆಗ್ಗಲೆ ವೈಕೋಸ್ಥೆಷನ್ ಪ.ಪಂ.ಕಾಲೋನಿ		5.00	0	5.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಮಡಿಕೇರಿ	ನಾಪೋಕ್ಲು	ಕಕ್ಕಂದ ಕಾಡು		2.00	0	2.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8		ಕಕ್ಕಬ್ಬೆ	ನಾಲಾಡಿ ಬಟ್ಟಲರ ಮನೆಗಾಗಿ ಕೆತ್ತಿಕೊಟ್ಟಿ		5.00	0	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9		ಚೆಂಬು	ಕುದುರೆಪಾಯ		5.00	4.97	0.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10		ಸಂಪಾಜೆ	ಅರೆಕಲ್ಲು		3.00	2.98	0.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11		ಕುದುರೆಚೇರಿ	ಕೋಪಟ್ಟ		5.00	0	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಒಟ್ಟು					50.00	7.95	42.05	

ಅನುಬಂಧ-1

ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಅಜ್ಜಯ್ಯ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರ.ಸಂ:2700ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್	ಹಾಡಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಷರಾ
1	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ	ಕೂಡ್ಲೂರು ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ	ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	5.00	0	5.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2		ನಾಕೂರು ಶಿರಂಗಾಲ	ಹೇರೂರು		5.00	4.94	0.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
3		ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು	ಬಸವನಹಳ್ಳಿ		5.00	4.94	0.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
4		ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು	ಸುಣ್ಣದಕೆರೆ		5.00	4.94	0.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
5		ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು	ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು		5.00	0	5.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6		ಹೆಬ್ಬಾಲೆ	ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ		5.00	0	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7		ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಮಾಲಂಬಿ		5.00	0	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8		ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಂಗಯ್ಯನಪುರ		5.00	0	5.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9		ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಮಾಲಂಬಿ-2		5.00	4.94	0.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
10		ಕೂಡುಮಂಗಳೂರು	ಬೆಂಡೆಬೆಟ್ಟ		5.00	0	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11		ಕೂಡುಮಂಗಳೂರು	ಕೂಡ್ಲೂರು		5.00	0	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12		ಬೆಸ್ಸೂರು	ಕಟ್ಟೇಪುರ		5.00	0	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13		ನಂಜರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಕಬ್ಬಿನಗದ್ದೆ		5.00	0	5.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14		ಗಣಗೂರು	ಆಡಿನಾಡೂರು		5.00	0	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. (೮)	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್	ಹಾಡಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಷರಾ
15	ನೋಮ ವಾರ ಪೇಟೆ	ಹರದೂರು	ಹೊಸತೋಟ	ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	5.00	0	5.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16		ನಿಡ್ಡೆ	ಹಾರೆಹೊಸೂರು		5.00	0	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17		ಶಾಂತಳ್ಳಿ	ಗೌರಿಕೆರೆ		5.00	0	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18		ವಾಲ್ಕೂರು ತ್ಯಾಗತ್ತೂರು	ವಾಲ್ಕೂರು ತ್ಯಾಗತ್ತೂರು		5.00	4.94	0.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
19		ಕಂಬಬಾಣಿ	ಕಟ್ಟೆಹಾಡಿ		5.00	4.94	0.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
20		ಕೂಡಿಗಿ	ಹುಣಸೆಪಾರೆ		5.00	0	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಒಟ್ಟು					100.00	29.64	70.36	