

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ : 1073.
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ, (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ).
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 28/12/2022.
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ												
(ಅ)	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು; ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಂತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನಾ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು;	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2020-21 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಂತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನಾ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 449.22 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.												
(ಆ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಈವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಪಾವತಿಸಲು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 1ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು ಶೇಕಡ 92 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು ಶೇಕಡ 79.50 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತದವರೆವಿಗೂ ಸದರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 402.61 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ರೂ 385.92 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರಿಗೆ ರೂ.16.69 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ರೂ.46.61 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.												
(ಇ)	ಈ ಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನಾ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; (ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಹೌದು. ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಅನುಮೋದನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ</th> <th>ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೊತ್ತ ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಐಡಿಡಿ 60 ಡಿಐಎ 2018, ದಿ:06.02.2020</td> <td>220.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ಐಡಿಡಿ 60 ಡಿಐಎ 2018, ದಿ:05.12.2020</td> <td>220.00</td> <td>384.00</td> </tr> <tr> <td>ಐಡಿಡಿ 152 ಡಿಐಎ 2020, ದಿ:16.07.2022.</td> <td>384.00</td> <td>449.22</td> </tr> </tbody> </table>	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೊತ್ತ ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ	ಐಡಿಡಿ 60 ಡಿಐಎ 2018, ದಿ:06.02.2020	220.00		ಐಡಿಡಿ 60 ಡಿಐಎ 2018, ದಿ:05.12.2020	220.00	384.00	ಐಡಿಡಿ 152 ಡಿಐಎ 2020, ದಿ:16.07.2022.	384.00	449.22
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೊತ್ತ ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ												
ಐಡಿಡಿ 60 ಡಿಐಎ 2018, ದಿ:06.02.2020	220.00													
ಐಡಿಡಿ 60 ಡಿಐಎ 2018, ದಿ:05.12.2020	220.00	384.00												
ಐಡಿಡಿ 152 ಡಿಐಎ 2020, ದಿ:16.07.2022.	384.00	449.22												
(ಈ)	ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲಿದ್ದ ಹೈಟೆನ್ಸನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು	ಈ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಯೋಜನಾ												


ಭರಿಸಿದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ; ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸಲು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು?

ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲಿದ್ದ ಹೈಟೆನ್ಸನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ 220 ಕೆ.ವಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ಮೈಸೂರು ಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ 3 ಸಂಖ್ಯೆ ಗೋಪುರಗಳ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 66 ಕೆ.ವಿ. ಭದ್ರಾ-1 & 2 ಓವರ್ ಹೆಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 630 ಚ.ಮೀ. ಎಕ್ಸ್.ಎಲ್.ಪಿ.ಇ ಯು.ಜಿ. ಕೇಬಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಂತೇಕಡೂರಿನಿಂದ ಕಾಚಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ 2.446 ಕಿ.ಮೀಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು 66 ಕೆ.ವಿ. ಸಂತೇ ಕಡೂರು ಉಪ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 3 ಸಂಖ್ಯೆಯ 66 ಕೆ.ವಿ. ಟರ್ಮಿನಲ್-ಬೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.3022.42 ಲಕ್ಷಗಳು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ಮೆ|| ಮಹಾವೀರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಮೆಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ|| ಮಹಾವೀರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಮೆಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ರೂ.2312.18 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ರೂ.710.24 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಮೂಅಇ 205 ರಾಅವಿ 2022


(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)

ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,
ಸಚಿವರು