


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 211
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಲ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್,
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 06.07.2023
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																																
ಅ	ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ಕೆರೆಗಳ ಹೆಸರು, ಗ್ರಾಮ, ಹೋಬಳಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 138 ಕೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 201 ಕೆರೆಗಳು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.																																
ಆ	ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ, ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.																																
ಇ	ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	<p>ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.</p> <p style="text-align: right;">(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ</th> <th>ವರ್ಷ</th> <th>ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಪುರಂಜಿ ಬಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಲಂದಾ ಜು ಮೊತ್ತ</th> <th>ವೆಚ್ಚ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>2021-22</td> <td>139</td> <td>64</td> <td>33</td> <td>42</td> <td>4079.09</td> <td>1405.74</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>2022-23</td> <td>263</td> <td>120</td> <td>85</td> <td>58</td> <td>7773.25</td> <td>683.26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>402</td> <td>184</td> <td>118</td> <td>100</td> <td>8852.34</td> <td>2089.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>	ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪುರಂಜಿ ಬಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲಂದಾ ಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	1)	2021-22	139	64	33	42	4079.09	1405.74	2)	2022-23	263	120	85	58	7773.25	683.26		ಒಟ್ಟು	402	184	118	100	8852.34	2089.00
ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪುರಂಜಿ ಬಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲಂದಾ ಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ																											
1)	2021-22	139	64	33	42	4079.09	1405.74																											
2)	2022-23	263	120	85	58	7773.25	683.26																											
	ಒಟ್ಟು	402	184	118	100	8852.34	2089.00																											
ಉ	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೋಡಿ ಹೊಡೆದು ಅಥವಾ ಏರಿ ಒಡೆದು ಹಾಳಾಗಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಹಾಳಾಗಿರುವ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಕಾಮಗಾರಿ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು? (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 1 ಕೆರೆ ಏರಿ ಒಡೆದಿದ್ದು, 3 ಕೆರೆಗಳ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಏರಿ ಒಡೆದಿದ್ದು, ಹಾಗೂ 2 ಕೆರೆಗಳ ಕೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಒಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.																																

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 42 LCQ 2023


 (ಎನ್.ಎಸ್. ಭೋಸರಾಜು)
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಲ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್‌ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 34 (211) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರುವ ಕರೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆ)	ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು (ಹೆ)	ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

1	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ಕುರುಬೂರು	ಕುರುಬೂರು ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	120.80	193.60	97.61
2	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ಆನೂರು	ಆನೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	62.20	48.56	26.88
3	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ಆನೂರು	ಆನೂರು ನಾಯಕನ ಕೆರೆ	25.60	48.98	9.14
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ಹೆಬ್ಬಿ	ಹೆಬ್ಬಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	69.20	49.87	36.80
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು	ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	81.00	79.04	37.32
6	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ಕೊಡದವಾಡಿ	ಕೊಡದವಾಡಿ ಕೆರೆ	55.20	63.25	14.35
7	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ಊಲವಾಡಿ	ಊಲವಾಡಿ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	76.40	52.61	22.14
8	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೈವಾರ	ಅಕ್ಕಿಮಂಗಲ	ಅಕ್ಕಿಮಂಗಲ ಅಕ್ಕಿಮಂಗಲ ಕೆರೆ	44.11	75.92	14.10
9	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೈವಾರ	ತಳಗವಾರ	ತಳಗವಾರ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	93.48	173.20	73.44
10	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೈವಾರ	ಕೈವಾರ	ಕೈವಾರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	69.25	74.10	13.84
11	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು	ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ	ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	58.72	98.44	90.00
12	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು	ಬುರುಡಗುಂಟೆ	ಬುರುಡಗುಂಟೆ ಅಮಾನಿ ತಿಮ್ಮಸಾನಿ ಕೆರೆ	50.62	120.02	50.00
13	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು	ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ	ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಾಗರ	66.42	76.80	135.00
14	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು	ಬಸವಾಪುರ	ಬಸವಾಪುರ ಗುಬ್ಬಿನಾಯ ಒಡ್ಡು	39.20	100.43	14.00
15	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಅಂಬಾಜುದುರ್ಗ	ಕೋಟೆಗಲ್	ಕೋಟೆಗಲ್ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	53.10	67.60	39.20
16	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಅಂಬಾಜುದುರ್ಗ	ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಅರಸೇ ಕೆರೆ	28.20	42.00	35.07
17	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	7.00	49.34	13.20
18	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು	ಪಾಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	ಪಾಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಾಜನ ಒಡ್ಡು	46.00	67.88	41.20
19	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು	ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	92.80	42.50	74.00
20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ನಂದಿ	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.85	43.00	5.23
21	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಕಸಬ	ದಿನ್ನೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ರಂಗದಾಮ ಕೆರೆ	36.03	216.00	39.46

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಗ್ರಾಮ	ಕಿರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಿರೆ ಅಂಗಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆ)	ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಕಸಬ	ಕಂದವಾರ	ಕಂದವಾರ ಕಿರೆ	133.19	210.00	81.55
23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಕಸಬ	ಮುಷ್ನೂರು	ಮುಷ್ನೂರು ಕಿರೆ	19.43	42.00	6.01
24	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಕಸಬ	ಮರಸನಹಳ್ಳಿ	ಮಾವು ಅಮಾನಿ ಕಿರೆ	63.15	73.00	48.88
25	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಕಸಬ	ಮಂಚನಬೆಲೆ	ಮಂಚನಬೆಲೆ ಅಮಾನಿ ಕಿರೆ	92.71	153.00	53.32
26	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಕಸಬ	ಪ್ಲಟೀನಹಳ್ಳಿ	ಅಮಾನಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕಿರೆ	287.85	270.00	233.19
27	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ನಂದಿ	ಜಾತವಾರ	ಜಾತವಾರ ಕಿರೆ	63.52	42.00	8.63
28	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ನಂದಿ	ಹೊಸಹುಡ್ಯ	ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಕಿರೆ	64.77	67.00	12.55
29	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಕಸಬ	ದಿಬ್ಬೂರು	ದಿಬ್ಬೂರು ಹೊಸ ಕಿರೆ	34.81	54.20	16.20
30	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಕಸಬ	ಕತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ	ಕತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ ಕಿರೆ	30.76	62.00	16.20
31	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ನಂದಿ	ಬಂಡಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರ ಕಿರೆ	125.50	486.00	157.60
32	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ನಂದಿ	ಕಣಿತಹಳ್ಳಿ	ಕಣಿತಹಳ್ಳಿ ಕಿರೆ	30.49	58.00	9.70
33	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ನಂದಿ	ದೊಡ್ಡಮರಳಿ	ಅಮಾನಿ ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಕಿರೆ	32.79	95.00	14.64
34	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಮಂಡಿಕಲ್ಲು	ಪೂರ್ಣಸಾಗರ	ಪೂರ್ಣಸಾಗರ ಕಿರೆ	52.63	75.00	50.18
35	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಮಂಡಿಕಲ್ಲು	ಚಿಕ್ಕವೈಯಲಗುರ್ಕಿ	ಚಿಕ್ಕವೈಯಲಗುರ್ಕಿ ಕಿರೆ	40.50	210.00	10.17
36	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಮಂಡಿಕಲ್ಲು	ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ	ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಕಿರೆ	58.29	102.00	33.98
37	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಮಂಡಿಕಲ್ಲು	ಪೆರೆಸಂದ್ರ	ಬೈರಸಾಗರ ಕಿರೆ	41.70	95.00	33.45
38	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಮಂಡಿಕಲ್ಲು	ಯಡಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಯಡಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕಿರೆ	30.40	101.21	27.63
39	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಮಂಡಿಕಲ್ಲು	ಪೆರೆಸಂದ್ರ	ಪೆರೆಸಂದ್ರ ಹೊಸ ಕಿರೆ	9.20	190.00	121.45
40	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಮಂಡಿಕಲ್ಲು	ಕಾಸಾನುಕುಂಟೆ	ಕಾಸಾನುಕುಂಟೆ ಕಿರೆ	22.26	42.00	16.99
41	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಸಾದಲಿ	ಯರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ	ರಾಮಸಮುದ್ರ ಕಿರೆ	190.28	874.00	280.18
42	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಸಾದಲಿ	ಇರಗಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	ಸಾದಲಿ ಹೊಸ ಕಿರೆ	42.91	111.00	21.69
43	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಸಾದಲಿ	ಸಾದಲಿ	ಸಾದಲಿ ಸಾದಲಮ್ಮನ ಕಿರೆ	40.48	107.00	20.91
44	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಆರಸೀ ಕಿರೆ	30.76	106.00	26.92
45	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ನಲ್ಲಸಾನಿ ಕಿರೆ	24.29		21.17
46	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಸಾದಲಿ	ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ವಡೆಯನ ಕಿರೆ (ಹೊಸ ಕಿರೆ)	15.38	167.00	31.88
47	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಸಾದಲಿ	ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ವಡೆಯನ ಕಿರೆ (ಹಳೇ ಕಿರೆ)	23.43		
48	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಸಾದಲಿ	ವಲಸೇನಹಳ್ಳಿ	ವಲಸೇನಹಳ್ಳಿ ರಾಜನ ಕಿರೆ	10.52	104.00	2.61

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ನಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆ)	ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು (ಹೆ)	ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ಆನೆಮಡುಗು	ಆನೆಮಡುಗು ಸೋಮನ ಕೆರೆ	31.98	164.00	30.05
50	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ	53.44	97.00	52.54
51	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ನಾಗಲ ಕೆರೆ	14.98		5.22
52	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ದೊಡ್ಡ ಬಂದರಘಟ್ಟ	ದೊಡ್ಡ ಬಂದರಘಟ್ಟ ನಿಮ್ಮನ ಒಡ್ಡು ಕೆರೆ	19.66	106.00	10.65
53	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ಸದ್ದಳ್ಳಿ	ಅಮಾನಿ ಬಂಡಮ್ಮನ ಕೆರೆ	51.04	115.00	39.98
54	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ಸದ್ದಳ್ಳಿ	ಬಚ್ಚೇಗೌಡನ ಕೆರೆ	18.21	107.00	3.92
55	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ಕನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	ಕನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ	11.23	46.00	7.74
56	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ಕನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	ಕನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ	24.29		10.45
57	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ದಾಸೇನಹಳ್ಳಿ	ದಾಸೇನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	60.30	155.00	27.18
58	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ಅಬ್ಲೂಡು	ದೇವರಮಳ್ಳುರು ಕೆರೆ	165.99	122.00	27.96
59	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಕಸಬ	ಅಬ್ಲೂಡು	ಅಬ್ಲೂಡು ಕೆರೆ	42.91	50.00	19.08
60	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಕಸಬ	ಕೊತ್ತನೂರು	ಕೊತ್ತನೂರು ಕೆರೆ	81.38	10.00	74.49
61	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಕಸಬ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಅಮ್ಮನ ಕೆರೆ	397.00	452.00	190.97
62	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಕಸಬ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗೌಡನ ಕೆರೆ	168.42	222.00	101.67
63	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಕಸಬ	ಬಿಳ್ಳುಟ್ಟಿ	ಬಿಳ್ಳುಟ್ಟಿ ಕೆರೆ	173.27	430.00	33.45
64	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಕಸಬ	ಸೋರಕಾಯಲಹಳ್ಳಿ	ಸೋರಕಾಯಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	121.45	223.00	52.27
65	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಜಂಗಮಕೋಟೆ	ಮಳಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಮಳಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	29.55	256.00	27.71
66	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಕಸಬ	ಮರಳೂರು	ಮರಳೂರು ಕೆರೆ	27.12	167.00	7.32
67	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಜಂಗಮಕೋಟೆ	ಚೇಮಂಗಲ	ಚೇಮಂಗಲ ಕೆರೆ	32.79	110.00	7.32
68	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಜಂಗಮಕೋಟೆ	ಬಲ್ಲದ್	ಅಮಾನಿ ಬಲ್ಲದ್ ಕೆರೆ	89.06	226.00	30.84
69	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಜಂಗಮಕೋಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಅಮಾನಿ ಬದ್ರನ ಕೆರೆ	190.28	1053.00	320.17
70	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಗೂಳೂರು	ಪೇಸಲಪರ್ತಿ	ಪೇಸಲಪರ್ತಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ	13.59	111.15	14.63
71	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಗೂಳೂರು	ಜಿ.ಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ	ಜಿ.ಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	54.65	115.00	26.39
72	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಗೂಳೂರು	ಗುಟ್ಟಪಾಳ್ಯ	ಗುಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಬುಳ್ಳಸಂದ್ರ ಕೆರೆ	36.03	123.00	24.30
73	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಗೂಳೂರು	ಮಾರ್ಗಾನುಕುಂಟೆ	ಮಾರ್ಗಾನುಕುಂಟೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	36.43	153.00	30.31

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಗ್ರಾಮ	ಕಿರಿಯ ಹೆಸರು	ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆ)	ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಗೂಳೂರು	ಗೂಳೂರು	ಗೂಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	33.60	176.00	21.69
75	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಗೂಳೂರು	ನಲ್ಲಪ್ಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ	ನಲ್ಲಪ್ಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	49.39	259.00	44.69
76	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕಸಬ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಗಡದಿಂ ಕೆರೆ	54.25	170.00	29.53
77	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕಸಬ	ಕಾರಕೂರು	ಕಾರಕೂರು ಕೆರೆ	89.47	197.00	29.76
78	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕಸಬ	ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ	ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಮ್ಮನ ಕೆರೆ	40.08	195.00	21.60
79	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕಸಬ	ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ	ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ	70.85	132.00	28.75
80	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕಸಬ	ಪರಗೋಡು	ಪರಗೋಡು ಕೆರೆ	23.07	136.00	9.93
81	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕಸಬ	ಪರಗೋಡು	ಪರಗೋಡು ಮಂಗಸಂದ್ರ ಕೆರೆ	37.24	150.00	21.43
82	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕಸಬ	ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ	ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	27.53	148.00	15.68
83	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕಸಬ	ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ	ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ರಾಜವಾರಿ ಕೆರೆ	70.04	247.00	29.08
84	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪಾತಪಾಳ್ಯ	ಪಾತಪಾಳ್ಯ	ಪಾತಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	61.53	462.00	51.22
85	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪಾತಪಾಳ್ಯ	ಪಾತಪಾಳ್ಯ	ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಅಮ್ಮನ ಕೆರೆ	50.60	351.00	61.61
86	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪಾತಪಾಳ್ಯ	ಪಾತಪಾಳ್ಯ	ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಕದಿರಮ್ಮನ ಕೆರೆ	23.48	298.00	17.77
87	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪಾತಪಾಳ್ಯ	ಅಗಟಮಡಕ	ಅಗಟಮಡಕ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	35.62	258.00	20.45
88	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪಾತಪಾಳ್ಯ	ನಾರೇಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ	ನಾರೇಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	99.19	478.00	59.14
89	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪಾತಪಾಳ್ಯ	ಸೋಮನಾಥಪುರ	ಸೋಮನಾಥಪುರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	20.24	226.00	14.26
90	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪಾತಪಾಳ್ಯ	ಚಿನ್ನಗಾನಪಲ್ಲಿ	ಚಿನ್ನಗಾನಪಲ್ಲಿ ಯರಗುಡಿ ಕೆರೆ	25.50	336.00	12.67
91	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪಾತಪಾಳ್ಯ	ಬಿಲ್ಲೂರು	ಬಿಲ್ಲೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	48.58	676.00	92.87
92	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚೇಳೂರು	ಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆ	ಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	63.56	414.00	28.74
93	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚೇಳೂರು	ಮುಾಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಮುಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ	19.83	298.00	5.41
94	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚೇಳೂರು	ವೆಂಕಟಾಪುರ	ವೆಂಕಟಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	21.86	202.00	8.15
95	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚೇಳೂರು	ಪುಲಿಗಲ್	ಪುಲಿಗಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆ	30.36	189.00	13.28
96	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚೇಳೂರು	ಸಾಜವಾರಪಲ್ಲಿ	ಪುಲಿಗಲ್ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಕೆರೆ	19.43	306.00	7.32
97	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚೇಳೂರು	ರಾಶ್ಚೆರುವು	ರಾಶ್ಚೆರುವು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	54.65	244.00	24.22
98	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ	ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ	ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಪುವ್ವಾಡಮ್ಮನ ಕೆರೆ	51.82	274.00	31.39
99	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ	ಆಚಿಪಲ್ಲಿ	ಆಚಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	25.50	300.00	12.20
100	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪಾತಪಾಳ್ಯ	ವಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ವಂಡಮಾನ್ ಹೊಸ ಕೆರೆ	13.77	165.00	23.00

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆ)	ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ಬಾದಿಮರಳೂರು	ಬಾದಿಮರಳೂರು ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ	28.34	44.92	20.00
102	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ಬೈಚಾಪುರ	ಬೈಚಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	34.42	73.00	24.00
103	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಕುಡುಮಲಕುಂಟೆ	ಕುಡುಮಲಕುಂಟೆ ಮಹಾಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕೆರೆ	26.79	104.85	35.00
104	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ದೊಡ್ಡ ಕುರುಗೋಡು	ದೊಡ್ಡ ಕುರುಗೋಡು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	66.00	109.00	90.00
105	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕ ಕುರುಗೋಡು	ಚಿಕ್ಕ ಕುರುಗೋಡು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	21.86	53.64	26.00
106	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಗೊಟಕನಾಪುರ	ಗೊಟಕನಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	57.89	53.03	68.00
107	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಕಲ್ಲೂಡಿ	ಕಲ್ಲೂಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	50.60	63.00	75.00
108	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಸಾಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಸಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ಲಿಂಗಪ್ಪನ ಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	26.72	84.90	38.00
109	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಗಂಗಸಂದ್ರ	ಗಂಗಸಂದ್ರ ಹೊಸ ಕೆರೆ	48.17	93.00	75.00
110	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಗಂಗಸಂದ್ರ	ಗಂಗಸಂದ್ರ ಮುದುಗಾನಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	27.93	80.00	36.00
111	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚೇಗಟಗೆರೆ	ಚೇಗಟಗೆರೆ ಕೆರೆ	29.95	41.10	38.00
112	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಕುರುಬರ ಹಳ್ಳಿ	ಕುರುಬರ ಹಳ್ಳಿ ನಂಜಪ್ಪನಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	37.65	87.00	59.00
113	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಹಾಲಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲಚಿಕ್ಕನಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	34.80	40.07	28.00
114	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಹಾಲಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ	40.48	112.00	45.00
115	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚಂದನದೂರು	ಚಂದನದೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	155.80	93.22	24.00
116	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಇಡಗೂರು	ಇಡಗೂರು ನೆಲ್ಲೂರು ಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	28.34	75.00	27.00
117	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಇಡಗೂರು	ಇಡಗೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	110.00	173.00	115.00
118	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಮರಳೂರು	ಮರಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	82.78	143.67	85.00
119	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಗುಂಡಾಪುರ	ಗುಂಡಾಪುರ ಕೆರೆ	170.00	49.14	16.00
120	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಕಾದಲವೇಣಿ	ಕಾದಲವೇಣಿ ಕೆರೆ	78.54	60.62	69.00

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಗ್ರಾಮ	ಕಿರಿಯ ಹೆಸರು	ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆ)	ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಹೊಸೂರು	ವೈಚಕೂರಹಳ್ಳಿ	ವೈಚಕೂರಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	37.02	48.34	29.00
122	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ	ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಕೆರೆ	18.22	56.00	29.00
123	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಮಹಾಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕೆರೆ	31.37	87.88	52.00
124	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ಬಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ	ನಾಯಕರಾಲು ಕೆರೆ	26.72	83.00	22.00
125	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ಬಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ	ಬಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಾಮಪಾದ ಕೆರೆ	15.37	31.69	14.00
126	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ವಿರೂಪಸಂದ್ರ	ವಿರೂಪಸಂದ್ರ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ	24.69	51.00	6.00
127	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು	ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	60.39	80.00	105.00
128	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು	ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ	17.81	53.00	30.00
129	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ಕಡಬೂರು	ಕಡಬೂರು ತಾವರೆ ಕೆರೆ	34.00	80.00	34.00
130	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ಹುದುಗೂರು	ಹುದುಗೂರು ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ	34.00	398.00	34.00
131	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ಹುದುಗೂರು	ಹುದುಗೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	80.00	62.00	210.00
132	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ವೆಂಕಟಾಪುರ	ವೆಂಕಟಾಪುರ ಅಯ್ಯಮ್ಮನ ಕೆರೆ	11.33	38.00	122.00
133	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಹೊಸೂರು	ಹೊಸೂರು	ಹೊಸೂರು ಕನ್ನೀ ಕೆರೆ	17.93	125.10	4.76
134	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಹೊಸೂರು	ಕೆಂಕೆರೆ	ಕೆಂಕೆರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	17.46	80.76	24.15
135	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಹೊಸೂರು	ಮುದುಗೆರೆ	ಮುದುಗೆರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	93.11	112.54	23.60
136	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಹೊಸೂರು	ಗೆದರೆ	ಗೆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	74.99	141.00	36.41
137	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಹೊಸೂರು	ಕಾಚಿಮಾಚನಹಳ್ಳಿ	ಕಾಚಿಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ	45.34	74.99	15.00
138	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಹೊಸೂರು	ಕಾಮಗಲನಹಳ್ಳಿ	ಕಾಮಗಲನಹಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ	46.30	129.00	10.79
139	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಹೊಸೂರು	ಸೊನಗಲನಹಳ್ಳಿ	ಸೊನಗಲನಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣಾಂಬುಧಿ ಕೆರೆ	55.00	240.51	29.09
140	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಹುಣಸೇಕುಂಟೆ	ಹುಣಸೇಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	7.48	41.00	7.76
141	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	14.17	42.00	3.32
142	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಹೊಸೂರು	ಕುರೂಡಿ	ಕುರೂಡಿ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ	44.12	27.40	12.07
143	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಹೊಸೂರು	ಆನೂಡಿ	ಆನೂಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	55.06	61.00	16.46
144	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಹೊಸೂರು	ಕುಂದಿಹಳ್ಳಿ	ಕುಂದಿಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ	29.95	40.00	6.40
145	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಹೊಸೂರು	ಕುದುರೆ ಬ್ಯಾಲೈ	ಕುದುರೆ ಬ್ಯಾಲೈ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	61.94	70.00	16.28

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆ)	ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಹೊಸೂರು	ರಮಾಪುರ	ರಮಾಪುರ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಕೆರೆ	23.88	40.00	6.22
147	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಚಿಕ್ಕಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	9.00	125.00	21.08
148	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ತಿಪ್ಪಗಾನಹಳ್ಳಿ	ತಿಪ್ಪಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	120.50	405.00	186.10
149	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಬಸವನಹಳ್ಳಿ	ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ	14.17	51.00	5.40
150	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೇ ಕೆರೆ	ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೇ ಕೆರೆ	53.04	66.00	18.84
151	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಜಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ	ಜಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಉರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ	45.81	100.00	13.53
152	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ	ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಹೊಸ ಕೆರೆ	42.43	72.00	28.36
153	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	ವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	14.20	19.00	6.40
154	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿ	ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	45.34	54.00	10.79
155	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಪೋತೇನಹಳ್ಳಿ	ಪೋತೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	32.38	43.00	14.64
156	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಬೂಮೇನಹಳ್ಳಿ	ಬೂಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	34.58	40.00	8.64
157	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಉಜ್ಜಿನಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಉಜ್ಜಿನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	16.19	324.00	46.97
158	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಅಲಕಾಪುರ	ಅಲಕಾಪುರ ಕೆರೆ	17.93	33.00	4.76
159	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಮುತ್ತುಗದಹಳ್ಳಿ	ಮುತ್ತುಗದಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	8.09	51.00	3.55
160	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಹಳೇಹಳ್ಳಿ	ನಾಗರಭಾವಿ ಕೆರೆ	27.30	10.00	24.83
161	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ	39.82	112.00	112.95
162	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ	ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	10.52	18.21	6.27
163	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಡಗೀ ಕೆರೆ	93.11	188.66	62.99
164	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಗೌಡಗೆರೆ	ಗೌಡಗೆರೆ ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆ	20.64	41.70	7.84
165	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಗೌಡಗೆರೆ	ಗೌಡಗೆರೆ ಮೇಲಿನ ಕೆರೆ	32.00	55.00	9.82
166	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ದಾಸೇಗೌಡನ ಕೆರೆ	17.14	40.07	17.77
167	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ವರವಣಿ	ವರವಣಿ ಇಟ್ಟಮ್ಮನ ಕೆರೆ	20.64	48.57	6.01
168	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಗುಯ್ಯಲಹಳ್ಳಿ	ಗುಯ್ಯಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	122.15	64.00	11.76
169	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಕಾಮರೆಡಿಹಳ್ಳಿ	ಕಾಮರೆಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ	16.20	56.00	10.45
170	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಬಾಲರೆಡಿಹಳ್ಳಿ	ಬಾಲರೆಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	17.40	93.92	18.82

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆ ಯ ಹೆಸರು	ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆ)	ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ	ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ	12.15	51.40	4.97
172	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ	ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ	7.35	44.53	7.65
173	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಜರಬಂಡಹಳ್ಳಿ	ಜರಬಂಡಹಳ್ಳಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೆರೆ	32.38	78.13	33.46
174	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ನಗರಗೆರೆ	ನಗರಗೆರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	138.05	242.90	123.36
175	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ಮಟ್ಟಾವಲಹಳ್ಳಿ	ನಗರಗೆರೆ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ	21.86	40.89	6.01
176	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ಚೋಳಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ಚೋಳಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	9.71	51.82	8.36
177	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ಗುಂಡ್ಲಕೊತ್ತೂರು	ಗುಂಡ್ಲಕೊತ್ತೂರು ಕೆರೆ	22.67	54.00	9.14
178	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ	ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	19.02	43.00	7.31
179	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	117.00	981.78	345.00
180	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ಮಣಿವಾಲ	ಮಣಿವಾಲ ಕೆರೆ	94.33	177.00	55.14
181	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ	ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	61.53	84.00	41.55
182	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ವೆಳಪಿ	ವೆಳಪಿ ಕೆರೆ	36.84	51.41	12.02
183	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ಮೇಳ್ಳಿ	ಮೇಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	111.33	125.50	54.62
184	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ	ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	7.40	40.00	7.76
185	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ಮುದ್ದಲೋಡು	ಮುದ್ದಲೋಡು ಕೆರೆ	20.15	132.00	16.35
186	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ಜೀಲಾಕುಂಟೆ	ಜೀಲಾಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	47.36	56.68	19.60
187	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ಎಂ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಎಂ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	13.76	48.00	5.99
188	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕಸಬ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಅಮಾನಿ ಬೈರಸಾಗರ ಕೆರೆ	192.30	504.04	215.36
189	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕಸಬ	ಕಡೇಹಳ್ಳಿ	ಕಡೇಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	23.88	56.68	20.90
190	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕಸಬ	ಹಂಪಸಂದ್ರ	ಹಂಪಸಂದ್ರ ಕೆರೆ	35.22	71.65	14.37
191	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕಸಬ	ಹಂಪಸಂದ್ರ	ಹಂಪಸಂದ್ರ ಹೊಸ ಕೆರೆ	75.00	229.00	44.86
192	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕಸಬ	ನೀಲಗುಂಬ	ನೀಲಗುಂಬ ಕೆರೆ	21.86	59.24	12.80
193	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕಸಬ	ಯಲ್ಲೋಡು	ಯಲ್ಲೋಡು ಕೆರೆ	18.62	44.12	19.07
194	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕಸಬ	ಚೆಂಡೂರು	ಚೆಂಡೂರು ಕನ್ನಪ್ಪನಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	58.70	96.66	53.31
195	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ	ಬೀಚಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಬೀಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	39.65	73.56	30.05
196	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ	ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ	ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	22.67	44.12	14.37

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆ)	ಅಭ್ಯಕ್ಷಿತ್ತು (ಹೆ)	ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
197	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ	ತಿರುಮಣಿ	ತಿರುಮಣಿ ಕೆರೆ	48.58	81.37	13.32
198	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ	ದೊಡ್ಡನಾಚೆರು	ದೊಡ್ಡನಾಚೆರು ಕೆರೆ	23.48	63.56	12.28
199	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ	ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ	ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	19.43	59.51	7.84
200	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ	ಜಂಬಿಗೆ ಮರದಹಳ್ಳಿ	ಗಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	21.05	65.99	23.52
201	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ	ಸೇಮೇಶ್ವರ	ಸೇಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ	27.93	86.63	10.71
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ								
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹುತ್ತೂರು	ಕೆಂಬೋಡಿ	ಕೆಂಬೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	65.96	46.00	25.61
2	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವೇಮಗಲ್	ಬೀಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	ಬೀಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೊಂಗಿ ಕೆರೆ	8.00	48.50	30.58
3	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ನರಸಾಪುರ	ದೊಡ್ಡವಲ್ಲಬ್ಬಿ	ದೊಡ್ಡವಲ್ಲಬ್ಬಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	79.32	69.20	25.61
4	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಸುಗಟೂರು	ಜನಘಟ್ಟ	ಜನಘಟ್ಟ ಕೆರೆ	125.50	119.10	44.69
5	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಅರಹಳ್ಳಿ	ಅರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	43.90	55.20	20.90
6	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಸುಗಟೂರು	ಜನಪನಹಳ್ಳಿ	ಜನಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	127.00	67.20	55.67
7	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹೋಳೂರು	ಜಡೇರಿ	ಜಡೇರಿ ಕೆರೆ	216.51	55.40	99.32
8	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹೋಳೂರು	ಹೋಳೂರು	ಹೋಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	40.40	63.00	104.02
9	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವೇಮಗಲ್	ರಾಜಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ರಾಜಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮುದಿಕೆರೆ	58.68	66.00	28.21
10	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವೇಮಗಲ್	ಕ್ಯಾಲನೂರು	ಕ್ಯಾಲನೂರು ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	174.83	92.80	60.11
11	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವೇಮಗಲ್	ಮೈಲಸಂದ್ರ	ಮೈಲಸಂದ್ರ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	78.51	135.60	26.13
12	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹುತ್ತೂರು	ಕಾಮಾಂಡಹಳ್ಳಿ	ಕಾಮಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	78.51	68.00	38.15
13	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವೇಮಗಲ್	ಮಡಿವಾಳ	ಮಡಿವಾಳ ಭಟ್ಟಾ ಕೆರೆ	32.37	46.80	9.67
14	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವೇಮಗಲ್	ಮಲಿಯಪ್ಪನ	ಮಲಿಯಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	66.77	90.30	35.50
15	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವೇಮಗಲ್	ಪೆರ್ಚೆನಹಳ್ಳಿ	ಪೆರ್ಚೆನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	68.39	80.60	18.03
16	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವೇಮಗಲ್	ಸಿಂಗಹಳ್ಳಿ	ಸಿಂಗಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	101.17	93.00	47.56
17	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ನರಸಾಪುರ	ನರಸಾಪುರ	ನರಸಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	108.36	152.00	62.46
18	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹುತ್ತೂರು	ಪಾರೇ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಪಾರೇ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	8.48	53.20	30.84
19	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಎಲವಾರ	ಎಲವಾರ ಕೊಡಗಿ ಕೆರೆ	20.23	125.60	8.62

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆ)	ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಕೋಡಿಕಣ್ಣೂರು	ಕೋಡಿಕಣ್ಣೂರು ಕೊಡಗಿ ಕೆರೆ	79.32	57.60	26.92
21	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಸೀಪೂರು	ಸೀಪೂರು ಕೆರೆ	50.40	61.20	22.21
22	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹುತ್ತೂರು	ನೆರ್ರಹಳ್ಳಿ	ನೆರ್ರಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	36.83	53.40	10.19
23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹುತ್ತೂರು	ಕಾಳಹಸ್ತಿಪುರ	ಕಾಳಹಸ್ತಿಪುರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	98.34	74.00	21.69
24	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹುತ್ತೂರು	ನಂದಂಬಹಳ್ಳಿ	ನಂದಂಬಹಳ್ಳಿ ತುಮ್ಮಲ ಕೆರೆ	72.84	50.20	31.36
25	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹುತ್ತೂರು	ಅಗ್ರಹಾರ ಸೋಮರಸನ ಹಳ್ಳಿ	ಅಗ್ರಹಾರ ಸೋಮರಸನ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	41.28	42.80	21.95
26	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹುತ್ತೂರು	ಹರಟಿ	ಹರಟಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	59.50	53.60	24.04
27	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹುತ್ತೂರು	ಹುತ್ತೂರು	ಹುತ್ತೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	22.66	43.00	7.31
28	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹುತ್ತೂರು	ಹಳೆಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿ	ಹಳೆಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	43.70	42.80	22.47
29	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹುತ್ತೂರು	ಶಿಲ್ಲಂಗರೆ	ಶಿಲ್ಲಂಗರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	35.61	45.50	9.67
30	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹೋಳೂರು	ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ	ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನಿಕೆರೆ	10.40	54.00	9.93
31	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಕೂತಂಡಹಳ್ಳಿ	ಕೂತಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	6.80	48.00	3.13
32	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ನರಸಾಪುರ	ಬೆಳ್ಳೂರು	ಬೆಳ್ಳೂರು ಸುಬ್ಬನಕೆರೆ	12.16	41.60	12.54
33	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವೇಮಗಲ್	ಅಮ್ಮನಲ್ಲೂರು	ಅಮ್ಮನಲ್ಲೂರು ಅರಳೀ ಕೆರೆ	24.28	48.80	7.31
34	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹುತ್ತೂರು	ಗಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ	ಗಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	26.00	81.20	38.42
35	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹೋಳೂರು	ವಾನರಾಸಿ	ವಾನರಾಸಿ ಹೊಂಗಿ ಕೆರೆ	10.83	45.00	3.65
36	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ನರಸಾಪುರ	ಕುರ್ಕಿ ವೆಂಗಲಯ್ಯನ	ಕುರ್ಕಿ ವೆಂಗಲಯ್ಯನ ಕೆರೆ	25.90	42.80	11.50
37	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಈಕಂಬಹಳ್ಳಿ	ಈಕಂಬಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	12.00	160.00	5.22
38	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹುತ್ತೂರು	ಹುತ್ತೂರು	ಹುತ್ತೂರು ಎಳಚಿ ಕೆರೆ	4.80	43.00	2.35
39	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹುತ್ತೂರು	ಸೀಸಂದ್ರ	ಸೀಸಂದ್ರ ಕೆರೆ	111.29	64.00	59.59
40	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಅಮಾನಿ	ಕೋಲಾರ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	282.38	318.00	172.24
41	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಸುಗಟೂರು	ಮುದುವಾಡಿ	ಮುದುವಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	415.22	255.00	245.68
42	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹೋಳೂರು	ಚಿಲ್ಲಪಲ್ಲಿ	ಚಿಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	227.44	244.00	122.84

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆ)	ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವೇಮಗಲ್	ಸೋಮಾಂಬುಧಿ	ಸೋಮಾಂಬುಧಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ	330.23	377.00	203.34
44	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವೇಮಗಲ್	ಬೈರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	ಬೈರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	207.20	222.00	99.32
45	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬೂದಿಕೋಟೆ	ಬೂದಿಕೋಟೆ	ಬೂದಿಕೋಟೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕನ ಕೆರೆ	40.47	43.60	26.65
46	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬೂದಿಕೋಟೆ	ತಮಟಮಾಕನಹಳ್ಳಿ	ತಮಟಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	10.56	48.00	11.99
47	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕಸಬಾ	ಕೊಪ್ಪ	ಕೊಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	92.27	68.80	27.99
48	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕಾಮಸಮುದ್ರ	ಬೋಡಗುರ್ಕಿ	ಬೋಡಗುರ್ಕಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ	41.00	47.20	39.98
49	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಬೇತಮಂಗಲ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಬಾಲನ ಕೆರೆ	61.50	57.20	22.99
50	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಬೇತಮಂಗಲ	ಹಂಗಳ	ಹಂಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	40.06	42.30	21.99
51	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ	ಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ	ಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	44.90	51.20	16.98
52	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ	ಸಂಘನ ಹಳ್ಳಿ	ಸಂಘನ ಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	31.97	41.20	25.99
53	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ	ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ	ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ರಾಘವಯ್ಯನ ಕೆರೆ	14.57	41.60	16.49
54	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬೂದಿಕೋಟೆ	ಬೂದಿಕೋಟೆ	ಬೂದಿಕೋಟೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ಕೆರೆ	148.99	329.82	210.92
55	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕಾಮಸಮುದ್ರ	ಕಾಮಸಮುದ್ರ	ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ	175.30	264.00	152.99
56	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕಾಮಸಮುದ್ರ	ಮುಷ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಮುಷ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	375.00	449.00	86.63
57	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ	ರಾಮನಾಗರ	ರಾಮನಾಗರ ಕೆರೆ	485.63	510.31	452.16
58	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಸಬಾ	ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ	ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ	133.14	51.00	8.53
59	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಸಬಾ	ತೇರಹಳ್ಳಿ	ತೇರಹಳ್ಳಿ ಚೋಳರಾಯನ ಕೆರೆ	82.00	55.00	3.14
60	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಸಬಾ	ಗುಮ್ಮರೆಡ್ಡಿಪುರ	ಗುಮ್ಮರೆಡ್ಡಿಪುರ ಕೆರೆ	330.00	92.00	17.41
61	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಸಬಾ	ಬಂಗವಾದಿ	ಬಂಗವಾದಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	23.00	191.60	16.87
62	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಸಬಾ	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	205.00	133.60	14.48
63	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಸಬಾ	ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ	ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	328.00	80.00	14.75
64	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಸಬಾ	ಕಲ್ಲೂರು	ಕಲ್ಲೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	281.00	75.00	14.61
65	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಸಬಾ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	346.82	163.60	45.29

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆ ಯ ಹೆಸರು	ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆ)	ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಎಂ.ಒ.ಎಫ್.ಟಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಯಲ್ಲೂರು	ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ	ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	115.74	88.40	14.61
67	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಯಲ್ಲೂರು	ಯಲ್ಲೂರು	ಯಲ್ಲೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	117.75	120.00	19.74
68	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಯಲ್ಲೂರು	ಕೊಳತೂರು	ಕೊಳತೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	161.47	84.50	15.71
69	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಯಲ್ಲೂರು	ಆಚಾಂಪಲ್ಲಿ	ಆಚಾಂಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	57.87	65.20	7.03
70	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರೋಣೂರು	ನೆರ್ರಪಲ್ಲಿ	ನೆರ್ರಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	93.48	44.00	11.61
71	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಯಲ್ಲೂರು	ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ	ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	134.76	70.80	15.02
72	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಯಲ್ಲೂರು	ನೀಲಟೂರು	ನೀಲಟೂರು ಕೆರೆ	121.80	91.60	8.26
73	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಯಲ್ಲೂರು	ಎದರೂರು	ಎದರೂರು ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	376.80	191.20	53.01
74	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರೋಣೂರು	ರೋಣೂರು	ರೋಣೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	121.80	118.80	29.51
75	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರೋಣೂರು	ಹೊದಲಿ	ಹೊದಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	70.00	70.00	6.01
76	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರೋಣೂರು	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	286.12	75.00	14.07
77	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರೋಣೂರು	ಇಮರಕುಂಟೆ	ಇಮರಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	57.14	45.20	6.01
78	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ನೆಲವಂಕಿ	ರಘುನಾಥಪುರ	ರಘುನಾಥಪುರ ಕೊಂಡರಾಜನ ಕೆರೆ	12.95	40.40	2.19
79	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರೋಣೂರು	ಕೊರ್ರಹಳ್ಳಿ	ಕೊರ್ರಹಳ್ಳಿ ದೇವರ ಕೆರೆ	84.98	78.00	7.42
80	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರೋಣೂರು	ತಾಡಿಗಲ್	ತಾಡಿಗಲ್ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	59.89	50.40	6.96
81	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಯಲ್ಲೂರು	ತಿನ್ನಲಿ	ತಿನ್ನಲಿ ಕೆರೆ	47.75	41.20	3.00
82	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ನೆಲವಂಕಿ	ಇಲ್ಲೋನಿ	ಇಲ್ಲೋನಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	30.38	53.20	11.47
83	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಯಲ್ಲೂರು	ಓಬಳನಾಯಕನ	ಎರುಕಾಲು ವೆ ಓಬಳನಾಯಕನ ಕೆರೆ	50.18	48.40	15.71
84	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	ಬರುಕಾಯಲಕೋಟೆ ನಾರಪ್ಪ ನಾಯಕನ	ಬರುಕಾಯಲಕೋಟೆ ನಾರಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಕೆರೆ	71.69	63.60	9.49
85	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ನೆಲವಂಕಿ	ಗುಂಡೇಡು	ಗುಂಡೇಡು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	33.18	44.00	6.77
86	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ	ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	42.09	63.20	15.91

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆ)	ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	ಯರ್ರಂವಾರಪಲ್ಲಿ	ಯರ್ರಂವಾರಪಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮನಾಯಕನ ಕೆರೆ	58.27	61.20	12.70
88	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	ಕೂರ್ಗಪಲ್ಲಿ	ಕೂರ್ಗಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	50.58	100.40	65.34
89	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	ಆಡ್ಡಗಲ್	ಆಡ್ಡಗಲ್ ವಸಂತರಾಯನ ಕೆರೆ	46.14	71.60	13.18
90	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	ಮಾರಂಪಲ್ಲಿ	ಮಾರಂಪಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಮ್ಮನ ಕೆರೆ	7.50	46.00	2.24
91	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	ಬದಿಪಲ್ಲಿ	ಬದಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	18.85	65.00	10.38
92	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	ಕೋಟೆಕಲ್ಲೂರು	ಕೋಟೆಕಲ್ಲೂರು ಬಾಲರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆ	29.61	102.00	5.38
93	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕಸಬಾ	ಮಡಿವಾಳ	ಮಡಿವಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	43.30	46.50	36.59
94	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕಸಬಾ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	60.70	56.78	31.10
95	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕಸಬಾ	ದೊಡ್ಡ ಶಿವಾರ	ದೊಡ್ಡ ಶಿವಾರ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	42.09	51.29	27.44
96	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕಸಬಾ	ಶಿವಾರ ಪಟ್ಟಣ	ಶಿವಾರ ಪಟ್ಟಣ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	123.84	112.80	107.68
97	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕಸಬಾ	ಅರಳೇರಿ	ಅರಳೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	28.20	61.60	30.58
98	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಲಕ್ಕೂರು	ಬರಗೂರು	ಬರಗೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	106.43	76.85	40.30
99	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಲಕ್ಕೂರು	ಲಕ್ಕೂರು	ಲಕ್ಕೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	86.60	60.80	35.06
100	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಟೇಕಲ್	ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ	ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	72.04	65.63	53.84
101	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಸ್ತಿ	ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೆರೆ	86.60	75.60	54.26
102	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಸ್ತಿ	ಮಾಸ್ತಿ ಕ್ರಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ	ಮಾಸ್ತಿ ಕ್ರಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಕೆರೆ	21.96	50.11	35.88
103	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಸ್ತಿ	ಮಾಸ್ತಿ ಗಜಪುರ ಸಾಗರ	ಮಾಸ್ತಿ ಗಜಪುರ ಸಾಗರ ಕೆರೆ	31.57	57.63	77.92
104	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ	ಸಂಗಸಂದ್ರ	ಸಂಗಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	13.43	42.40	19.60
105	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ	ಅಗರ	ಅಗರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	43.56	49.10	24.83
106	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ	ಗುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ	ಗುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	99.15	64.60	56.45
107	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ	ಮುಡಿಯನೂರು	ಮುಡಿಯನೂರು ಕೆರೆ	104.45	96.00	39.46

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆ)	ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ	ಉತ್ತನೂರು	ಉತ್ತನೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	105.26	125.60	64.81
109	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕಸಬಾ	ಕಪ್ಪಲಮಡಗು	ಕಪ್ಪಲಮಡಗು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	14.57	40.00	11.50
110	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೈರಕೂರು	ಮಲ್ಲೆಕೊಪ್ಪ	ಮಲ್ಲೆಕೊಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	61.63	60.40	17.51
111	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೈರಕೂರು	ಮಲ್ಲಪ್ಪನ	ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಕೆರೆ (ನಾಗವಾರ)	71.25	121.00	83.63
112	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೈರಕೂರು	ಹೆಬ್ಬಣಿ	ಹೆಬ್ಬಣಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	58.51	118.80	25.35
113	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೈರಕೂರು	ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ	ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	41.29	44.80	25.09
114	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೈರಕೂರು	ಬಂಗವಾದಿ	ಬಂಗವಾದಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	43.31	48.40	21.69
115	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೈರಕೂರು	ಮುಷ್ಪೂರು	ಮುಷ್ಪೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	85.11	72.00	58.54
116	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೈರಕೂರು	ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ	ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	7.96	47.20	2.09
117	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ	ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	36.80	58.40	19.34
118	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ	ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ	ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	27.12	60.40	27.70
119	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೈರಕೂರು	ಬೈರಕೂರು	ಬೈರಕೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	71.28	64.40	26.65
120	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆವಣಿ	ಆವಣಿ	ಆವಣಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	68.85	60.40	28.48
121	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆವಣಿ	ದೇವರಾಯ ಸಮುದ್ರ	ದೇವರಾಯ ಸಮುದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	50.72	76.80	28.48
122	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ	ಕೊತ್ತಮಂಗಲ	ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	47.07	59.20	20.12
123	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ತಾಯಲೂರು	ಮೇಲಗಾನಿ	ಮೇಲಗಾನಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	19.80	42.00	13.85
124	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ತಾಯಲೂರು	ಪದಕಾಪ್ಪಿ	ಪದಕಾಪ್ಪಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	31.37	59.48	22.47
125	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ತಾಯಲೂರು	ಕನ್ನಸಂದ್ರ	ಕನ್ನಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	29.73	42.60	13.85
126	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ತಾಯಲೂರು	ಕರಿವಿರೆಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳಿ	ಕರಿವಿರೆಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	55.06	92.00	16.98
127	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೈರಕೂರು	ಮಧ್ವೇರಿ	ಮಧ್ವೇರಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	42.10	69.20	13.85
128	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೈರಕೂರು	ಎಂ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಎಂ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	32.78	43.60	9.67
129	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೂದಿಕೋಟೆ	ಮಾರಂಡಹಳ್ಳಿ	ಮಾರಂಡಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	47.35	51.80	11.50
130	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ	ನಲ್ಲೂರು	ನಲ್ಲೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	54.23	71.60	17.25
131	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ತಾಯಲೂರು	ತಾಯಲೂರು	ತಾಯಲೂರು ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	41.68	194.40	97.75

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಗ್ರಾಮ	ಕಿರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಿರೆ ಅಂಗಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆ)	ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು (ಹೆ)	ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕಸಬಾ	ಕಪ್ಪಲಮಡುಗು	ಕಪ್ಪಲಮಡುಗು ಒಡ್ಡು ಕಿರೆ	151.36	40.05	12.28
133	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕಸಬಾ	ಸೊಣ್ಣವಾಡಿ	ಸೊಣ್ಣವಾಡಿ ದೊಡ್ಡಕಿರೆ	14.57	40.05	8.10
134	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ	ಕೋಲದೇವಿ	ಕೋಲದೇವಿ ಮಲಗಲಮ್ಮನ ಕಿರೆ	23.07	40.05	16.72
135	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ	ಶೆಟ್ಟಿಕಲ್	ಶೆಟ್ಟಿಕಲ್ ಹೊಸಕಿರೆ	57.47	80.00	3.47
136	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ	ಓಬಳೇಶ್ವರ ಗುಡ್ಡ	ಓಬಳೇಶ್ವರ ಗುಡ್ಡ ಹೊಸ ಕಿರೆ	11.56	40.00	1.51
137	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆವಣಿ	ಊರಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು	ಊರಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು	6.66	51.00	30.31
138	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೈರಕೂರು	ನಂಗಲಿ	ನಂಗಲಿ ದೊಡ್ಡಕಿರೆ	180.09	238.00	154.99

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಲ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್‌ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 34 (211) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2ಕ್ಕೆ ಫೋಷ್ವಾರ್

ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿವರ

ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ					
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

1	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	2021-22	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
2	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	2021-22	5	228.73	0.00	3	2				
3	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	2021-22	2	51.94	0.00		1	1			
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗರಿಬಿದನೂರು	2021-22	8	385.37	117.01	2	6				
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	2021-22	4	37.29	0.00		2	2			
6	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	2021-22	10	496.24	0.00	1	9				
		ಒಟ್ಟು		29	1199.57	117.01	6	20	3	0	0	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	2021-22	15	417.20	112.63	8	1	5	1		
2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	2021-22	9	229.40	105.97	3	2	4			
3	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	2021-22	19	381.40	158.33	10	1	8			
4	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	2021-22	16	117.50	7.46	4		8		4	
5	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	2021-22	21	635.52	151.81	12	4	5			
6	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2021-22	30	1098.50	752.53	21	5	4			
		ಒಟ್ಟು		110	2879.52	1288.73	58	13	34	1	4	
		ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		139	4079.09	1405.74	64	33	37	1	4	

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

1	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	2022-23	18	347.00	13.49	6	12				
2	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	2022-23	24	1307.00	68.14	10	14				
3	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	2022-23	23	439.00	54.35	9	7	7			
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗರಿಬಿದನೂರು	2022-23	70	1671.50	158.92	30	34	1	5		
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	2022-23	11	106.00	21.81	8	2	1			
6	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	2022-23	31	625.00	103.81	17	10	4			
		ಒಟ್ಟು		177	4495.50	420.52	80	79	13	5	0	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	2022-23	20	521.00	48.26	15	1		3	1	
2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	2022-23	6	187.00		3			2	1	
3	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	2022-23	12	428.75		5	1		5	1	
4	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	2022-23	9	195.50	12.02	5	1	1	2		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ					
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	2022-23	15	445.50	89.39	8	2		5		
6	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2022-23	24	1500.00	113.07	4	1		19		
ಒಟ್ಟು				86	3277.75	262.74	40	6	1	36	3	
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ				263	7773.25	683.26	120	85	14	41	3	
ಒಟ್ಟಾರೆ 2021-22 ಮತ್ತು 2022-23				402	11852.34	2089.00	184	118	51	42	7	

0.00

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಲ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್‌ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 34 (211) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4702- ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ)										
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬೂದಿಕೋಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	36.52	31.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬೂದಿಕೋಟೆ	ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಗುಟ್ಟೂರು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	18.75	11.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿದೆ.	ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕಸಬಾ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	32.79	34.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂಯೀಸ್ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ
4	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬೇತಮಂಗಳ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಗಳ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	82.27	41.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ
5	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕಸಬಾ	ಕೊಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	50.87	39.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
6	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕಾಮಸಂದ್ರ	ಬೋಡಗುರ್ತಿ ಪೊಸ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
7	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬೇತಮಂಗಳ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಬಾಲನಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.6			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
8	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬೇತಮಂಗಳ	ಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.5			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
9	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬೇತಮಂಗಳ	ಸಂಪ್ಲನ ಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.5			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
10	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬೇತಮಂಗಳ	ರಾಮಸಾಗರಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು						286.10	221.20	158.33		
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ನೆಲವಂಕಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಬುರಕಾಯಲಕೋಟೆ ನಾರಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	34.44	34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ನೆಲವಂಕಿ	ಚಿಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.78	1.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ನೆಲವಂಕಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಣ್ಣಕಲ್ಲು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	34.44	34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ತಡೆ.	ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ನಲವಂಕಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಏರುಕಾಲುವೆ ಓಟನಾಯಕನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	29.42	30.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಎರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
5	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಯಲ್ಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	34.64	35.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
6	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	ಬೈಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈಕೊತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.78	1.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
7	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	ಬಚ್ಚವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.78	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
8	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.78	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
9	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	ಕಡೆವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಗವ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.78	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
10	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲಪಾಡು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	75.73	85.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆಯ ಎರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
11	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲಪಾಡು	ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	82.86	93.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.
12	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲಪಾಡು	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	88.9	49.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎರಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
13	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲಪಾಡು	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೂರ್ಗಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00		49.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎರಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
14	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲಪಾಡು	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಮರ್ರಂಪಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	90.19	50.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
15	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲಪಾಡು	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯರ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲಪ್ಪನಾಯಕನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00		50.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
16	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲಪಾಡು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಹಕ್ಕಿ-ಶಿಕ್ಕಿ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಓಭಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	35.39	33.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.	ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
17	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರೋಣೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೊರೈಹಳ್ಳಿ ದೇವರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	39.66	39.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
18	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರೋಣೂರು	ನರ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.78	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
19	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರೋಣೂರು	ಪೆಗಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.78	1.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
20	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹೋಳೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚಿಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	92.56	39.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಸಬಾ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ತೂಬು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	16.34	25.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ತೂಬು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
					ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು	789.00	667.03	664.61		
1	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈಪುಲಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಮಾನಿ ದೊಡ್ಡದಾಸೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	37.83	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎರಿ, ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
2	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಜಂಗಮಕೋಟೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಬಲ್ಲದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.91	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಎರಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
3	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಕಸಾಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.73	6.67	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಎರಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
					ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು	78.73	53.41	0.00		
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೈರಕೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	43.05	43.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೈರಕೂರು	ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪನಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.78	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೂದಿಕೋಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೋಡಗುರ್ತಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.32	5.18	5.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
4	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮಾಸ್ತಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.57	9.52	7.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
5	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆವಣಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆವಣಿ ಹೋಬಳಿ ಪದಕಾಶ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಮುಖ್ಯ ತೂಬಿನ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಕ್ಷಡಕ್ ಅಥವಾ ಪೈಪನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.46	4.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಮುಖ್ಯ ತೂಬಿನ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಕ್ಷಡಕ್ ಅಥವಾ ಪೈಪನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ
6	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ರೋಣೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ತಾಡಿಗೋಳ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.16	2.51	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
7	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕಸಬಾ	ದೊಡ್ಡಕುರ್ತಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.78	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
8	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ತಾಯಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾಯಲೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.97	17.00	15.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
					ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು	121.02	85.28	85.18		
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	30.12	27.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕಸಬಾ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	29.90	29.31	5.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	30.00	30.55	20.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು
					ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	89.90	89.98	53.12		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡದವಾಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.24	5.52	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ
					ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು	6.24	5.52	0.00		
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಬೇತಮಂಗಲ	ಮುದ್ದೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಭಾಟನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.78	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ರಬರ್ಟ್‌ಸನ್ ಪೇಟೆ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಅಗಸನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.78	1.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಶ್ಯಾಂಭಳ್ಳಿ	ದೇವೇರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.78	1.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
4	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಶ್ಯಾಂಭಳ್ಳಿ	ಬೆಟ್ಟೂರು ಕಾಯಂಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.78	1.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
					ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ತಾಲ್ಲೂಕು	8.00	7.12	7.46		
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವೇಮಗಲ್	ಮಂಚಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಚಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.78	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವೇಮಗಲ್	ಬೋಳಭಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.78	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವೇಮಗಲ್	ಎಂ.ಮಲ್ಲಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.78	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
4	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಕೋಡಿಹಣ್ಣೂರು ಕೆರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	27.85	28.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆಯ ಸರಹಾಡಿಗೆ ಜೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ
5	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಯಳಚೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡುಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.67	2.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
					ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು	49.00	35.86	37.93		
1	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಟಕನಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	17.00	11.38	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ
2	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ಲಿಂಗಪ್ಪನಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.37	6.59	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ
					ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	27.37	17.97	0.00		
57					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	1455.36	1183.37	1006.63		
1	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಗೂಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	49.94	44.56	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ, ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಂಗಳ
					ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು	49.94	44.56	0.00		
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಪಾಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	43.04	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
					ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು					
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲಪಾಡು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕೊರಿಗೆಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಿಂದ ಪಾತೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬದ್ವಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	82.88	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆಗೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಯಲ್ಲೂರು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ವ್ಯಾಪಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಲಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	22.28	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರೋಣೂರು	ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ ಯಿರಕೊಂಡರಾಯನ ಕೆರೆಯ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಗುರ್ಕಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	52.57	42.08	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆಯ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಗುರ್ಕಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
4	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲಪಾಡು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯಡಗಾನಪಲ್ಲಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	20.71	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
5	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ನೆಲವಂಕಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಮೂಲಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	5.85	45.84	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
					ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು	295.00	184.29	87.92		
1	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಸಾದಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾದಲಿ ಹೋಬಳಿ ಸಾದಲಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	55.90	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
2	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಜಂಗಮಕೋಟೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಮಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	55.64	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
					ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು	150.00	111.54	0.00		
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೈರಕೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂಗಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	72.87	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೈರಕೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೈರಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	39.29	24.52	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ತೂಬು ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ತಾಯಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನ್ನಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	31.8	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
4	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ತಾಯಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾಯಲೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	30.47	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
					ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು	250.00	174.43	24.52		
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಸ್ತಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	47.52	27.03	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ತೂಬು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಲಕ್ಕೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಲಕ್ಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	34.54	25.82	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಟೋ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ
					ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	125.00	82.06	52.85		
1	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಲಕಲನೇರ್ಪು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಲಕಲನೇರ್ಪು ಹೋಬಳಿ (ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ) ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	76.90	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
2	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಲಕಲನೇರ್ಪು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ (ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ) ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುರುಡುಗುಂಟೆ ಅಮಾನಿ ತಿಮ್ಮನಾಯಕ ಕೆರೆಯ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	32.13	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ ಬೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಲಕಲನೇರ್ಪು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ (ಶಿಕ್ಷಣಭಟ್ಟ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ) ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಚಾರ್ಡ್ಡ್ ಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಏರಿಯ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	17.92		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
4	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡದವಾಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	66.03	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಏರಿ ತೂಟು ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ
5	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬರಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	87.55	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಏರಿ ತೂಟು ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ
6	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	41.77	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ
7	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೈವಾರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಬಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.26	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ
8	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	29.70	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ
9	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೈವಾರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈವಾರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	29.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಏರಿ ಇಳಿಜಾರು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಂ ಪಾತ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು						490.00	395.76	0.00		
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಯಲವಾರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	58.58	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು						90.00	58.58	0.00		
1	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾಮರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	7.12	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ತೂಟು ದುರಸ್ತಿ
2	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಣಿವಾಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	60.25	59.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಏರಿ, ಕೋಡಿ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
3	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೆದರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	52.98	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಏರಿ, ಕೋಡಿ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
4	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನೂಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	58.43	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಏರಿ, ಕೋಡಿ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
5	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲಚಿಕ್ಕನಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	58.74	57.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಏರಿ, ಕೋಡಿ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
6	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	48.61	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಏರಿ, ಕೋಡಿ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು						358.00	286.13	117.01		
1	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಪಸಂದ್ರ ಹಳೇಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
2	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	17.29			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
33	ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು					33.29	29.41	0.00		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮೋಟು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ						3366.59	2593.17	1288.93		
1	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪಾತಪಾಳ್ಕೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಗಾನಪಲ್ಲಿ ಯರಗುಡಿ ಕೆರೆಯ ತೂಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.77	3.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಲು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
2	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರಗೋಡು ಕೆರೆಯ ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಎರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.73	3.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಲು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
3	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಕೂರು ಕೆರೆಯ ತೂಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಎರಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.76	3.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಲು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
4	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ತೂಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.77	3.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಲು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
5	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಮ್ಮನ ಕೆರೆಯ ತೂಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.79	3.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಲು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
6	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಉರಮುಂದಿನ ಕೆರೆಯ ತೂಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.77	3.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಲು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
7	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಗೂಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ತೂಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.76	3.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಲು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
8	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ರಾಜವರಿ ಕೆರೆಯ ತೂಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.77	3.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಲು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
9	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚೇಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಶ್ವೆರವು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	27.92	29.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಬಲಭಾಗದ ಕೋಡಿ ಕಂ ಪಾತ್‌ವೇ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎರಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ತೆಗೆಯುವುದು.
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು						54.00	50.04	54.35		
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕಸಬಾ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ರಾಜಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	5.92	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ರಾಜಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕಾಮಸಮುದ್ರ	ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	5.91	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಹುತ್ತೂರು	ಹಳೇ ಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.75	5.72	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಎರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
4	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	33.83	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	33.77	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
					ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	100.75	85.15	0.00		
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರೋಣೂರು	ತಾಡಿಗೋಲ್ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ವಿರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	10.99	12.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ವಿರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಸಬಾ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ವಿರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	11.01	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ವಿರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತೆರ್ರಹಳ್ಳಿ ಚೋಳರಾಯನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.32	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ವಿರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಹುಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ
4	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಯಲ್ಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಯದರೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.36	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
					ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು	126.00	106.68	12.96		
1	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಕಸಾಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತನೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	25.37	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ವಿರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ
2	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಪನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ವಿರಿ ಮತ್ತು ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.5	4.18	4.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ವಿರಿ ಮತ್ತು ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
3	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಸಾದಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾದಲಿ ಸಾದಲಮ್ಮನ ಕೆರೆಯ ವಿರಿ ಮತ್ತು ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.5	4.2	4.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ವಿರಿ ಮತ್ತು ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
4	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ವಿರಿಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಿಂಗ್ ಬಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.5	6.67	5	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ವಿರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಬಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.
5	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಸಾದಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೃಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಸ್.ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.79	3.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಪಾಶ್ಚ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
6	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಸಾದಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾದಲಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.79	3.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
7	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಕಸಾಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹುಡ್ಡೆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆವರೆಗೂ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	6.05	8	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ
8	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಸಾದಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾದಲಿ ಸಾದಲಮ್ಮನ ಕೆರೆ ವಿರಿ ಮತ್ತು ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	5.59	6	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
9	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಪನಹಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ ವಿರಿ ಮತ್ತು ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.00	8.37	9	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ವಿರಿ ಮತ್ತು ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಚಲಕಲನೇರ್ಪು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಕಟೇಶ ಸಾಗರ ಕೆರೆಯ ತೂಬುಗಳು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.00	12.03	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಬು ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ
					ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು	88.50	78.04	43.52		
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೈರಕೂರು	ಬ್ಯಾಟನೂರು ಮಲ್ಲಪ್ಪನಕೆರೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	32.50	28.60	28.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆವಣಿ	ಆವಣಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	11.00	12.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆವಣಿ	ಲೂರುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00	13.53	15.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
4	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕಸಬಾ	ಕಪ್ಪಲಮಡಗು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00	11.00	15.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
5	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ	ಮುಡಿಯನೂರು ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00	13.55	15.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
6	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೈರಕೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಲ್ಲೇಕುಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.36	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
7	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ತಾಯಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮದ್ದೇರಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.31	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಏರಿ, ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
8	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೊಣ್ಣವಾಡಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.34	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
					ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು	243.50	204.69	88.96		
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಶಿವಾರಪಟ್ಟಿ	ಶಿವಾರಪಟ್ಟಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	11	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಡಿವಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.34	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಸ್ತಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬರಗೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.34	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
					ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	113.00	95.68	0.00		
1	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಲಕಲನೇರ್ಪು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಚಲಕಲನೇರ್ಪು ಹೋಬಳಿ ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಸರಪಳಿ 350.00 ಮೀ ನಿಂದ 1500.00 ಮೀ ವರೆಗೆ ಕೊರೆದಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ..	20.00	16.94	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಲಕಲನೇರ್ಪು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಚಲಕಲನೇರ್ಪು ಹೋಬಳಿ ಗುಬ್ಬಿನಾಯಕನ ಒಡ್ಡು ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	17.50	14.78	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಲಕಲನೇರ್ಪು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಲಕಲನೇರ್ಪು ಹೋಬಳಿ ಬುರುಡುಗುಂಟೆ ಅಮಾನಿ ತಿಮ್ಮಸಾನಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.00	12.05	13.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಹೋಬಳಿ ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಏರಿಯ ಭಾಗದ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	5.55	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
5	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಹೋಬಳಿ ಮಡಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮೇಲಿನ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.5	6.05	7.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ
6	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಅಂಬಾಜೆದುರ್ಗ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟಗಲ್ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.62	5.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕೆರೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
7	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೈವಾರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈವಾರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ತೂಬುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಏರಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೂ ಏರಿಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.00	12.1	13.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಬು ಮತ್ತು ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಏರಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು.
8	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ತೂಬುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.63	5.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಬುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
9	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಊಳವಾಡಿ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ತೂಬುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.75	3.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಬುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
10	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್ಚರಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.77	3.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
11	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬೂರು ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ತೂಬುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.75	3.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಬುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
12	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೈವಾರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಳವಾರ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ತೂಬುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.78	3.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಬುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
13	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೈವಾರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ಕಿಮಂಗಲ ಕೆರೆಯ ತೂಬುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.77	3.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಬುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
14	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂಡಿಗಲ್ ಒಡ್ಡು ಕೆರೆಯ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಕೋಡಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.77	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಬೆಲಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಜವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬೆಂದರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ವಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.78	3.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ವಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
16	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಮುರಗಮಲ್ಲ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚೆಂಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ನೀರು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.79	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ದಂಡೆಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವುದು.
17	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಹೋಬಳಿ ಕೊಲ್ಕಪರ್ತಿ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	19.00	15.89	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು						129.00	114.77	63.15		
1	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದವಾರ ಕೆರೆ ವಿರಿಯ ಹೊರ ಇಳಿಜಾರಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಪ್ಲೆಟ್ ಡ್ರೈನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.00	13.53	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಸೀಪ್ಲೆಟ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ
2	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮಾನಿ ಮಂಚನಬೆಲೆ ಕೆರೆಯ ವಿರಿ, ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ತೂಬುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.50	5.79	6.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
3	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ನಂದಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಕೆರೆಯ ವಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ವಿರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.00	12.08	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ವಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
4	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಮಂಡಿಕಲ್ಲು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇತನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಯಡ್ಲಾಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ವಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.50	3.25	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ವಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
5	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಚನಬೆಲೆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಅಮಾನಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಲುವೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	12.09	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ
6	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ನಂದಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಿವೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ, ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	6.05	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ವಿರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು						58.50	52.79	13.49		
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಬೇತಮಂಗಳ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೋಡಿ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.00	10.95	11.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಕೋಡಿ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೃಷಿಬೆಂಗಳ	ಕೃಷಿಬೆಂಗಳ ಕೆರೆಯ ವಿರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.50	8.02	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	ವಿರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೃಷಿಬೆಂಗಳ	ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	9.50	8.04	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	ವಿರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
4	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಬೇತಮಂಗಳ	ಹಂಗಳ ಕೆರೆಯ ವಿರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	5.91	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಕೆರೆಯ ವಿರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	33.88	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ
					ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು	79.00	66.80	11.91		
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಶಾಂತಿನಗರದ ಹತ್ತಿರ ಕೋಲಾರ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.5	5.49	6.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಖಾದ್ರಿಪುರ ಹತ್ತಿರ, ಕೋಲಾರ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.5	5.49	6.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಬೀಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.5	5.48	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
4	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವೇಮಗಲ್	ಮೈಲಸಂದ್ರ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.00	11.01	12.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
5	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವೇಮಗಲ್	ಕಾಮಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.46	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
6	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹುತ್ತೂರು	ಶಿಕ್ಕಂಗೇರಿ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.5	5.49	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
7	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹುತ್ತೂರು	ನರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.5	5.49	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
8	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ನಂಬಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	11.00	12.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
9	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹೋಳೂರು	ಜನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	9.50	8.04	9.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
10	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವೇಮಗಲ್	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುರುಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಂಗೇಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.29	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
11	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವೇಮಗಲ್	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉರಟೆ ಅಗ್ರಾಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	25.38	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಕಾಲುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ
12	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವೇಮಗಲ್	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ಪರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪಾಲಾರ್ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.36	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಪಾಲಾರ್ ನದಿಗೆ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ
13	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಂದಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಚುಂಬುದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಪಳಾಲುಮೈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	33.85	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ
14	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂಬಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	31.37	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
15	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಮ್ಮರೆಡ್ಡಿಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.34	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು	338.00	283.54	48.26		
1	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.67	4.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಟು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
2	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ತೂಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.75	3.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಟು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
3	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ತೂಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.63	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಟು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
4	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಡೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ತೂಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.75	3.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಟು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
5	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ತೂಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.77	3.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಟು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
6	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮಾನಿ ಬೈರಸಾಗರ ಕೆರೆಯ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಕೊಂಡವಾಲಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಶೀಘ್ರಲಗೊಂಡಿರುವ ಗೈಡ್‌ವಾಲ್‌ನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.00	7.58	8.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೈಡ್‌ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ
7	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮಾನಿ ಬೈರಸಾಗರ ಕೆರೆಯಿಂದ ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಗೇಟುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.00	12.03	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಗೇಟುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ
8	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲ್ಲೋಡು ಕೆಂ ಮತ್ತು ಮೇಳ್ಯಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.00	8.28	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟಿನ್‌ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ
					ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	47.00	42.46	21.81		
1	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ವಾಳ್ಕೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ವಿರುಪಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	12.45	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಾನ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.
2	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜರಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ತೂಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.78	2.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
3	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಡಗಿ ಕೆರೆ ಎರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.79	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗರಬಾವಿ ಕೆರೆ ಎರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.79	2.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
5	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.65	2.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
6	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಉತ್ತರಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿಯಿಂದ ಪರುವಣ ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನದಿ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಎರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.66	2.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ
7	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದಗಾನಕುಂಟೆ ತೂಬು, ಎರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.50	4.60	5.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ
8	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ಲಿಂಗಪ್ಪನಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.64	2.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ
9	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಬೂರು ತಾವರೆ ಕೆರೆಯ ತೂಬುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.67	3.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
10	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ತೂಬು ಮತ್ತು ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.74	3.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಬು ಮತ್ತು ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
11	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಕುರುಗೋಡು ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿಯ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಮಳೆ ಹಾನಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.29	9.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.
12	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೇಕೆರೆ ಎರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.70	2.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಎರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
13	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಜ್ಜನಿಪೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.73	3.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
14	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಳೆ ಕೆರೆಯ ಎರಿ ಮತ್ತು ಒಡೆದಿರುವ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಬಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.91	9.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಎರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್‌ಬಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲೂಡಿ ಕೆರೆಯ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿಯ ಚೈನೈಜ್ 470.00 ಮೀ ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಲು ಏರಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	6.54	7.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್‌ಬಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.
16	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೆದರೆ ಕೆರೆ ಏರಿ, ತೂಬು ಮತ್ತು ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.56	3.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕೆರೆ ಏರಿ, ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
17	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರೂಪಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	5.34	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕೆರೆ ಏರಿ, ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
18	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಯ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	5.05	5.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
19	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುದುಗುರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.36	3.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
20	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗರೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಣಿವಾಲ ಮತ್ತು ಮುದಲೋಡು ಹೊಸಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.79	2.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
21	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದ್ರಾವಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.67	2.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
22	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುದುಗುರು ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ತೂಬುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.78	3.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
23	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆದು ಹೋಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.79	2.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
24	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗರೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೀಲಾಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.80	2.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
25	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈಚಾಪುರ ಕೆರೆ ತೂಬು ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.63	3.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
26	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗರೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಳಬ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.80	0.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ಕೊತ್ತೂರು ಕೆರೆಯ ತೂಬು ಮತ್ತು ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.79	3.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
28	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಕೋಡಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.79	2.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.
29	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ, ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6	4.39	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಏಪ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.
30	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಗರಗೆರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6	5.61	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು						136.50	121.09	105.22		
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ						1513.75	1301.73	463.63		

4702-ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ)

1	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಗೂಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಸಲಪರ್ತಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ಮೀರಿಂದ 600.00 ಮೀವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	16.84	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ
2	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪಾತಪಾಳ್ಯ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಯರಗುಡಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ಮೀ ನಿಂದ 400.00 ಮೀವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	16.80	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜಂಗಲ್ ತೆಗೆಯುವುದು. ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ಕೊರೆದು ಹೋದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	16.81	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
4	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬೇಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಕಟಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಗಳು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.00	25.39	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟಿನ್‌ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ
5	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರಗೋಡು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	27.00	25.01	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಡಭಾಗದ ಕೋಡಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದ ಕೋಡಿಗೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟಿನ್‌ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ
6	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪಾತಪಾಳ್ಯ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳ್ಳೂರು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.00	20.42	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ
7	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಗೂಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	18.00	16.27	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು						155.00	137.54	0.00		
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಹುತ್ತೂರು	ಪಾರೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	195.00	130.97	0	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಏರಿಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು						195.00	130.97	0.00		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಂಡಲ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲ್ಲುರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	980.00	828.78	100.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆಯ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸೌಂಧರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ
					ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು	980.00	828.78	100.11		
1	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಲಗ್ನಹಾರದ ಕೆರೆಯ ಒಡೆದು ಹೋದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	800.00	703.93	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ
2	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಕಸಾಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗೌಡನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	31.72	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಕಟೇಶ ಸಾಗರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	24.26	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
4	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಸಾದಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಯ ಒಡೆದು ಹೋದ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.33	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಪೈಪ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್
5	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಚ್ಚೇಗೌಡನ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.25	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
6	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಹೋಬಳಿ ಮಿಚಿಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	21.11	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
7	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮಾನಿ ಬಂಡಮ್ಮನ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	38.08	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಪೈಪ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
8	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	25.38	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
9	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನೇಮಡಗು ಸೋಮನ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	21.13	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
10	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಹೋಬಳಿ ಪಾಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಾಜನ ಒಡ್ಡು ಕೆರೆಯ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	26.00	24.13	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
11	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಲಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಮೀ ನಿಂದ 690.00 ಮೀ ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	25.35	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
12	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಬಂಗಮಾಕೋಟೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮಾನಿ ಭದ್ರನ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	16.91	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
13	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಕಸಾಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವರಮಠದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	17.50	14.82	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
14	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಸಾದಲಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾದಲಿ ಸಾದಲಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	25.40	24.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
					ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು	1218.50	1056.80	24.62		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೈರಕೂರು	ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	140.00	96.36	0.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೈರಕೂರು	ನಂಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	26.00	21.98	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಹೊಳೆತುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
					ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು	166.00	118.34	0.43		
1	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬೂರು ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	35.48	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಮತ್ತು ತೊಬು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
2	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೈವಾರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಳಗವಾರ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	53.13	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
3	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಊಳವಾಡಿ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜಂಗಲ್ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಎರಿಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	29.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಯ ಟೋವಾಲ್
4	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಅಂಬಾಜಿದುರ್ಗ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟಗಲ್ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಎರಿಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಗಳ ಕಂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	25.26	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕೋಡಿಗಳ ಏಪ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ
5	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೈವಾರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ಕಿಮಂಗಲ ಕೆರೆಯ ಎರಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜಂಗಲ್ ತೆಗೆಯುವುದು ಎರಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೊರಕಲು ಉಂಟಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	29.51	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
6	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಎರಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜಂಗಲ್ ತೆಗೆಯುವುದು ಎರಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೊರಕಲು ಉಂಟಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	33.77	25.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
7	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನೂರು ನಾಯಕನ ಕೆರೆಯ ಎರಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜಂಗಲ್ ತೆಗೆಯುವುದು ಎರಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೊರಕಲು ಉಂಟಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	33.77	15.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
8	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿಂಡಗಲ್ ಒಡ್ಡು ಕೆರೆಯ ಎರಿ, ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	28.00	24.6	0.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಕೋಡಿಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ
9	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡವವಾಡಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.00	11.17	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೋಡಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ
10	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಹೋಬಳಿ ಕೆಂಚಾರ್ಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಎರಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.00	14.91	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
					ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು	336.00	291.10	40.66		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಮಂಡಿಕಲ್ಲು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಡಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	34.00	28.68	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಸಾನುಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	27.00	22.55	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮಾವು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಎರಿಯ ಬಾಗವನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಿಸುವ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	6.77	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
4	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಮಂಡಿಕಲ್ಲು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆರೇಸಂದ್ರ ಹೊಸ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೋಷಕ ಕಲುಕಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	21.15	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
5	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಮಂಡಿಕಲ್ಲು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	21.12	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
6	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮಾನಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಧರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.30	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ
7	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಮಂಡಿಕಲ್ಲು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೆಲುರ್ಕೆ ಕೆರೆ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	12.10	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
8	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮಾನಿ ಮಂಚನಬೆಲೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	17.69	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ
9	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ನಂದಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	17.59	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
10	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ನಂದಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	26.57	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
11	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	26.52	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
12	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ನಂದಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ, ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	6.00	0.00	ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
					ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು	288.50	249.04	0.00		
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಬೇತಮಂಗಳ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾತೀರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.35	0.00	ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ
					ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು	50.00	42.35	0.00		
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬ	ಆರ್.ಟಿ.ಟಿ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.54	0	ಅಗತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
					ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು	3.00	2.54	0		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೇಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎರಿ ಮತ್ತು ಕುಶಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಕಡೇಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಕಾಲುವೆಯ ಒಡೆದು ಹೋದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	24.69	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
2	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂಡೂರು ಕೆರೆಯ ತೂಟುಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.00	7.12	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್‌ವಾಲ್
					ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	39.00	31.81	0.00		
1	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲೂಡಿ ಕೆರೆಯು ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಶಾಶ್ವತ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	345.00	290.33	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಶಾಶ್ವತ ದುರಸ್ತಿ
2	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೇರಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಳೈ ಕೆರೆಯ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಕೆರೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	410.00	344.76	23.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.
3	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಾಮಪಾದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	16.94	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
4	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಹೊಸೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಕನ್ನಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.45	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ
5	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಹೊಸೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದಿಗೆರೆ ಕೆರೆಯ ಎರಿ, ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	16.80	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ತೂಟು ದುರಸ್ತಿ
6	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೇಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	6.77	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಮತ್ತು ತೂಟು ದುರಸ್ತಿ
7	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೇರಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೇಲಾಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯ ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.46	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
8	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೇರಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರಗೇರಿ ಕೆರೆಯ ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	12.69	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
9	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು (ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಜರಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	21.16	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
10	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಲಕಾಪುರ ಕೆರೆಯ ತೂಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಅತ್ಯಾಧಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.22	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ತೂಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.
11	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುದುಗೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ, ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00		0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.
12	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಮಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಎರಿ, ಕೋಡಿ, ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	21.15	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ತೂಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	12.69	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಡೆಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.
14	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿ, ರಾಜ ಕಾಲುವೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	12.69	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು
15	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಹೊಸೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುದುರೆಬ್ಯಾಲ್ಕೆ ಕೆರೆ ಯ ಕೋಡಿಯ ವಿಪ್ರಾನ್ , ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.22	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ವಿಪ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
16	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ವಾಳ್ಕೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾದಿಮರಳೂರು ಕೆರೆಯ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00		0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕೋಡಿಯ ವಿಪ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
17	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ವಾಳ್ಕೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಾಮಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಯ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.45	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.
18	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎರಿ, ಕೋಡಿ, ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	16.93	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎರಿ, ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ
19	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮುದ್ದಲೋಡು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ, ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	21.17	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ
20	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಣಿವಾಲ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	16.88	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ
21	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಂದಿಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	12.69	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಸ್ಲಾಬ್ ದುರಸ್ತಿ
22	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎಮ್ಮಗುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಸೂರು ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	21.04	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.
23	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇಡಗೂರು ನೆಲ್ಲೂರುಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	12.70	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.
24	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉಡಮಲೋಡು ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	29.64	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.
25	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿನ್ನಬೆರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿಯಿಂದ ಗಂಗೆಸಂದ್ರ ಹೊಸಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಗೈಡ್ ವಾಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.36	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಗೈಡ್‌ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚೆನ್ನಭೈರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿಯಿಂದ ಗಂಗಸಂಧ್ರ ಹೊಸಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಟರ್ವರ್ಗ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.35	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕಲ್ಟರ್ವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.
27	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ವಾಳ್ಕೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಚ್ಚರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಯಿಂದ ಡಿ.ವಾಳ್ಕೆ ಮಹಾಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	21.13	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕಲ್ಟರ್ವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.
28	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕಾಮರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ, ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಂಜಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.21	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಲುವೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ
29	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕೋಡೆಗೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯ ಎಪ್ರಾನ್ ಹಾಗೂ ಬಲಗಡೆಯ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	26.00	23.18	10.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೋಡಿ, ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ
30	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಾಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚನಬೆಲೆ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ (ಸೈನ್ ವಾಲ್) ಹಾಗೂ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	20.54	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ (ಸೈನ್ ವಾಲ್) ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ
31	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಾಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಮಾವುಲಮಾನಿಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ (ಸೈನ್ ವಾಲ್) ಹಾಗೂ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00	14.89	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ (ಸೈನ್ ವಾಲ್) ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ
32	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿ.ಕೊತ್ತೂರು ಕೆರೆಯ ಏರಿ, ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	12	12	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಾನ್ ದುರಸ್ತಿ
33	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿ, ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	12	12	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
34	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಡಿ.ವಾಳ್ಕೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಕಟಾಪುರ ಅಯ್ಯಮ್ಮನ, ಕೆರೆಯ ಏರಿ,ತೊಂಬು, ಕೋಡಿ , ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	16	11.35	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು						1367.00	1129.84	53.70		
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ						4798.00	4019.11	219.52		

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಲ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್‌ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 34 (211) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4702- ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ)										
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಕೋಡು ಕೊಡಗೇ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	88.69	20.24	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯತ್ನಾತ್ಮಕ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00		29.09	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯತ್ನಾತ್ಮಕ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಪುರ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	38.07	25.37	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯತ್ನಾತ್ಮಕ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ
						150.00	126.76	74.70		
4	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕಸಬಾ	ಕಪ್ಪಲಮೊಡುಗು ವೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	147.83	7.44	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯತ್ನಾತ್ಮಕ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ
5	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೈರಕೂರು	ಬೈರಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00		3.34	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯತ್ನಾತ್ಮಕ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ
6	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ತಾಯಲೂರು	ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಪಳ್ಳಿಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00		0.45	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯತ್ನಾತ್ಮಕ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ
7	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉತ್ತಮರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	98.97	30.88	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯತ್ನಾತ್ಮಕ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						250.00	246.80	42.11		
						400.00	373.56	116.81		
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವೇಮಗಲ್	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಬೈರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	110.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ನ್ನು ಅನರ್ಥಿತ್ವ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ	-
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಯಲವಾರ ಕೊಡಗಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.07	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ನರ್ಸಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.07	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕಾಮದೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.07	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
4	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಚನ್ನಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.55	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
						14.50	12.76	0.00		
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಬೇತಮಂಗಳ	ಹಂಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.70	3.29	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ	ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.60	3.21	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ	ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.60	3.21	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
4	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ	ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ರಾಘವಯ್ಯನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.60	3.21	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
						14.50	12.92	0.00		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆವಣಿ	ಅಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಯಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.90	2.58	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆವಣಿ	ಅಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕಗ್ಗಿನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.90	2.58	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆವಣಿ	ಬಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಶೆಟ್ಟಿಬಾಳಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.90	2.58	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
4	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆವಣಿ	ಬಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮಲ್ಲಕಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.90	2.58	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
5	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆವಣಿ	ಬಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮಲ್ಲಕಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.90	2.58	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
						14.50	12.90	0.00		
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಸಬಾ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಅರಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.07	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಸಬಾ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಶಿವಪುರ ಗುರುರಾಜ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.55	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಸಬಾ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಅಗ್ಗಹಾರ ನಾಗರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.07	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
4	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಯಲ್ಲೂರು	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.07	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
						14.50	12.76	0.00		
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಾಲೂರು	ಟೀಕಲ್	ಟೀಕಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಬಸಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.07	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಟೇಕಲ್	ಟೇಕಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಬಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.07	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಟೇಕಲ್	ಟೇಕಲ್ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೆ ಮಾವಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.07	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
5	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಟೇಕಲ್	ಟೇಕಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಯಲುವಗುಳಿ ಕಂಬುಗಾರನ ಮಾವಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.55	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
						14.50	12.76	0.00		
39	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹುತ್ತೂರು	ಪಾರೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.70	3.29	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಬೂದಿಕೋಟೆ	ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.60	3.21	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಕಸಬಾ	ಕೊವ್ವ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.60	3.21	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಕಸಬಾ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.60	3.21	0.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
						10.80	9.63	0.00		
1	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ	ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು
2	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ	ಗಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು
						4.00	4.00	0.00		
3	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕಸಬ	ಪರಗೋಡು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಕಸಬಾ	ಹುಲಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	3.00	2.67	0.00	ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	ಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಕಸಬಾ	ಚಿಕ್ಕಂಕಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	3.00	2.67	0.00	ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	ಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಚೊಚ್ಚಿ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವಿವೇಕ	ಅನುದಾನ ಮೋಸಾಗಳುಗಳ ವಿವರ	ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	2021-22	ಬಂಗಾಳಪೇಟೆ	ಬಾಡಿಕೋಟೆ	ಮಾಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೆರೆ ಅಂಗವಡ್ಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	3.00	2.67	0.00	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿವನ್ನು ನೇಮಕಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು	ಕೆ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ	0.00
4	2021-22	ಬಂಗಾಳಪೇಟೆ	ಬಾಡಿಕೋಟೆ	ಮಾಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೆರೆ ಅಂಗವಡ್ಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	3.00	2.67	0.00	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿವನ್ನು ನೇಮಕಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು	ಕೆ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ	0.00
5	2021-22	ಬಂಗಾಳಪೇಟೆ	ಮುತ್ತೂರು	ಮುವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕೆರೆ ಅಂಗವಡ್ಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	2.50	2.23	0.00	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿವನ್ನು ನೇಮಕಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು	ಕೆ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ	0.00
1	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್.	ಬೆಂಗಳೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್. ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುಂದರ್ಬಾಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಸುಂದರ್ಬಾಳೆ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಲಯ.	75.00	46.43	0.00	ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾದ	0.00
2	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್.	ಹೊಸಬಳ್ಳಿ	ನಾಗಟಪ್ಪ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	3.00	2.67	0.00	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿವನ್ನು ನೇಮಕಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು	ಕೆ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ	0.00
3	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್.	ಹೊಸಬಳ್ಳಿ	ಜಿ.ಕೆ.ಯರ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	3.00	2.67	0.00	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿವನ್ನು ನೇಮಕಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು	ಕೆ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ	0.00
4	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್.	ಹೊಸಬಳ್ಳಿ	ಬಂಗಾಳಪೇಟೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	2.00	1.78	0.00	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿವನ್ನು ನೇಮಕಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು	ಕೆ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ	0.00
1	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್.	ಹೊಸಬಳ್ಳಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	3.00	0.00	0.00	ಕೂಟೇಷನ್‌ಗಳು ಸ.ಶಾ.ಇಂ ರವರಿಂದ ಬುಡ್ಡಿಕೆರೆ	ಕೆ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ	0.00
2	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್.	ಹೊಸಬಳ್ಳಿ	ದಾಳಾಯಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	3.00	0.00	0.00	ಕೂಟೇಷನ್‌ಗಳು ಸ.ಶಾ.ಇಂ ರವರಿಂದ ಬುಡ್ಡಿಕೆರೆ	ಕೆ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ	0.00
3	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್.	ಹೊಸಬಳ್ಳಿ	ಬುಡ್ಡಿಕೆರೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	3.00	0.00	0.00	ಕೂಟೇಷನ್‌ಗಳು ಸ.ಶಾ.ಇಂ ರವರಿಂದ ಬುಡ್ಡಿಕೆರೆ	ಕೆ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ	0.00
4	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್.	ಹೊಸಬಳ್ಳಿ	ಕೂಟೇಷನ್‌ಗಳು ಸ.ಶಾ.ಇಂ ರವರಿಂದ ಬುಡ್ಡಿಕೆರೆ	3.00	0.00	0.00	ಕೂಟೇಷನ್‌ಗಳು ಸ.ಶಾ.ಇಂ ರವರಿಂದ ಬುಡ್ಡಿಕೆರೆ	ಕೆ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ	0.00
ಒಟ್ಟು						12.00	0.00	0.00		
						708.80	519.75	116.81		
						4075.39	3112.92	1405.74		
4702-ಹೂಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ) - ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ										
6	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು	ಗೌರವನೂರು	ಕೆ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ	40.00	0.00	0.00	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿವನ್ನು ನೇಮಕಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.	ಕೆ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ	0.00

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ವಾಂಶದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 2023, ದಿನಾಂಕ : 22/05/2023 ರಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
9	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ತೊಂಡೇಬಾವಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲಕಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 2023, ದಿನಾಂಕ : 22/05/2023 ರಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
						80.00	0.00	0.00		
1	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪಾತಪಾಳ್ಯ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರೇಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	26.62	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
2	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪಾತಪಾಳ್ಯ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಅಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	26.45	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
3	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮಾನಿ ಬೈರಸಾಗರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	32.55	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
4	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚೇಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲಿಗಲ್ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕೋಡಿಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟೀನ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.21	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
5	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚೇಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಲದಂಡೆ ತೊಲು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.23	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
6	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚೇಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಕದೀರಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	20.24	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
7	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚೇಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗೆ ಐವರೂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಯ ದಂಡೆ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	5.01	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
						230.00	195.31	0.00		
1	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡನಾಂಜಲು ಕೆರೆಯ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	16.89	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	ಕೆರೆಯ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬೂರು ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಗೆ ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗಳ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾದೂ ಬರುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.27	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.
2	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಎರೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಕಡೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಯ ಎಪ್ರನ್‌ಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.27	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಯ ಎಪ್ರನ್‌ಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ
3	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೈವಾರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಳಗವಾರ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಗೆ ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ನಡುವೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ / ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	42.20	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ / ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ
						150.00	126.74	0.00		
1	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಕುರುಗೋಡು ದಿಂದ ಹೆಚ್. ನಾಗಸಂದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	42.34	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಎಲ್ ಎಲ್.ಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.
1	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಉರಮುಂದಿನ ಕೆರೆಯ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಶಾಶ್ವತ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25	0	0	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 1 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 2023, ದಿನಾಂಕ : 22/05/2023 ರಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.	ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಶಾಶ್ವತ ದುರಸ್ತಿ
2	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕುರುಗೋಡು ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ. ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	13	0	0	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 1 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 2023, ದಿನಾಂಕ : 22/05/2023 ರಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.	ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ.
						38	0	0		
1	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಸಬ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.29	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ
					ಒಟ್ಟು					
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್	ಬೇತಮಂಗಳ	ರಾಮಸಾಗರ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ, ತೂಬುಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	48.5	32.6	0.11	ಕರಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ, ಸತತವಾಗಿ ಕೋಡಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಕೋಡಿ, ತೂಬುಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಆಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	0.00	0.00	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	-
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಸ್ತಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅರಲೇರಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0.00	0.00	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	-
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಬುದಿಕೋಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಕೆರೆಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.00	0.00	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	-
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ವೇಮಗಲ್	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಹುತ್ತೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಂಗಾರವೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಂದಂಬಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಹುತ್ತೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಂಗಾರವೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಗ್ರಹಾರ ಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಎರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಹುತ್ತೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಂಗಾರವೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಳೇ ಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ, ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
						29.00	0.00	0.00		
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಬೇತಮಂಗಳ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಎರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಎರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
						18.00	0.00	0.00		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	-	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಸ್ತಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗಜಮರಸಾಗರ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	-	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
						14.00	0.00	0.00		
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಹುತ್ತೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಂದಂಬಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	-	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಹುತ್ತೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಳೇ ಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.00	-	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
						34.00	0.00	0.00		
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	-	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	-	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಲದೇವಿ ಮಲಗಮ್ಮನ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	-	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
4	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ತಾಯಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪದಕಾಪ್ಪಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಎರಿ ಮತ್ತು ತೂಬುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	-	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
5	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ತಾಯಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕರವಿರತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಎರಿ ಮತ್ತು ತೂಬುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	-	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
						36.00	0.00	0.00		
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹೋಳೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಗಂಗಾರಸನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	-	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸುಗಟೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಜನ್ನಪ್ಪಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	-	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
3	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ನೆಲವಂಕಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇಲ್ಲೋಣಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	-	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
4	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲಪಾಡು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮುದ್ರಂಪಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಮ್ಮನ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	-	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಯಲ್ಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಳತ್ತೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	-	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
6	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲಪಾಡು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	-	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
7	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ನೆಲವಂಕಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಂಡೇಡು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	-	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
8	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರೋಣೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೋಪಾಲಪುರ ರೆಡ್ಡಿ ಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	-	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಎರಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.
9	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲಪಾಡು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕಾನಗಲಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	-	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಎರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
10	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲಪಾಡು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೆ.ಪಾತೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಎರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
11	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ರಾಯಲಪಾಡು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೆ.ಪಾತೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಎರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
12	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ನೆಲವಂಕಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಣ್ಣಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ
13	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ನೆಲವಂಕಿ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಓಭಳೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಓಭಳನಾಯನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಎರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ
14	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಬಗಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ
15	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕಾಡುದೇವಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕಾಡುದೇವಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಲುವೆ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಗೈಡ್‌ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಟಿವ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜನ್ಮಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.
17	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಂಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.
18	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಸಬಾ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚಿರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.
19	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಯಲ್ಲೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲ್ಲೂರು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊಗಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.
						394.00	0.00	0.00		
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹೋಳೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಜಡೇರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಐರಿ ಹಾಗೂ ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.
2	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಹೋಳೂರು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚಿಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಗೈಡ್‌ವಾಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ
					ಒಟ್ಟು	80.00	0.00	0.00		

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಲ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್‌ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 34 (211) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-3ಕ್ಕೆ ಫೋಷ್ಲಾರೆ

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀವ್ಯಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೋಡಿ ಒಡೆದು/ಎರಿ ಒಡೆದು ಹಾಳಾಗಿರುವ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ					
					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2020-21										
1	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ				ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ					
2	ಕೋಲಾರ				ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ					
2021-22										
1	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ				ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ					
2	ಕೋಲಾರ				ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ					
2022-23										
1	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4	1600.00	43.00	1	3	-	-	-	-
2	ಕೋಲಾರ	2	335.00	0.43	-	2	-	-	-	-
ಒಟ್ಟು		6	1935.00	43.43	1	5				

ಪಾಸ್ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಲ್. ಅನೀಸ್ ಕುಮಾರ್‌ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 34 (211) ಕ್ಕೆ ನಮೂನೆ-3

ಕಡಲ 3 ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಿಧದ ಕೋಲಾ ಒಡೆಯ/ಬಂ ಒಡೆಯ ಹಾಳೆಗುದು ಕೆಲವು ಸಮಗಾಂಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಸಮಗಾಂವು ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು	ಪೂಜೆ	ಪೆಂಚರ್	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅನುದಾನ/ವೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಯಾಜ್ಞದೇವ								
2		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಯಾಜ್ಞದೇವ								
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಯಾಜ್ಞದೇವ								
2		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಯಾಜ್ಞದೇವ								
1	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬದನೂರು	ಕೆಸರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾ ಕೆರೆಯ ಒಡೆಯ ಹೋಗಿರುವ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಲಾ ಅಶ್ವೇಶ ದುರಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.	345.00	290.33	20.00		ಚುನಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ	
2	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬದನೂರು	ನಗರಗಿರಿ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಒಡೆಯ ಹೋಗಿರುವ ಕೆರೆಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವೇಶ ದುರಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.	40.00	344.76	23.00		ಚುನಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ	
3	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿವಪಟ್ಟಣ	ಬಜ್ಜೆಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವೇಶ ದುರಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.	800.00	703.93	0.00		ಚುನಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ	
4	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬದನೂರು	ಹೋಸೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಯ ಕೆಲವು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಏರಿಯ ಅಶ್ವೇಶ ದುರಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.	45.00	38.12	0.00		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಯ ಕೆಲವು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಏರಿಯ ಅಶ್ವೇಶ ದುರಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ರೂ.606.00	43.00
						ಒಟ್ಟು	1600.00	1377.14			

1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಹುತ್ತೂರು	ವಾರೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	195.00	130.97	0.00	ಕೆರೆಯು ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಬೈರಕೂರು	ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	140.00	96.36	0.43	ಕೆರೆಯು ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಒಟ್ಟು						335.00	227.33	0.43	

C