

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	: ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	: 699
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	: 12.07.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	: ವಸತಿ, ವಕ್ಫ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																																																																																																																								
ಅ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು; ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ;	<p>2020-2021 ರಿಂದ 2022-2023ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ • ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ(ಗ್ರಾಮೀಣ & ನಗರ) • ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ & ನಗರ) • ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ • ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ & ನಗರ) • ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ <p>ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಲಾಗುವ ಅಯವ್ಯಯ ಗುರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>2020-2021 ರಿಂದ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಗುರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು</th> </tr> <tr> <th>ಯೋಜನೆ</th> <th>ಮೂಲ ಗುರಿ</th> <th>ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುರಿ</th> <th>ಅನು ಮೋದನೆ</th> <th>ಪೂರ್ಣ</th> <th>ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು</th> <th>ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು</th> <th>ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಮನೆಗಳು</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಬಸವ ವಸತಿ</td> <td>318702</td> <td>318702</td> <td>183469</td> <td>44035</td> <td>73650</td> <td>64727</td> <td>1057</td> </tr> <tr> <td>ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ (ಗ್ರಾ)</td> <td>121365</td> <td>114652</td> <td>61898</td> <td>12105</td> <td>24881</td> <td>23774</td> <td>1138</td> </tr> <tr> <td>ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ (ನ)</td> <td>21810</td> <td>12566</td> <td>6777</td> <td>393</td> <td>2814</td> <td>3461</td> <td>109</td> </tr> <tr> <td>ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ -ಗ್ರಾಮ</td> <td>76361</td> <td>71411</td> <td>30763</td> <td>6743</td> <td>6373</td> <td>17067</td> <td>580</td> </tr> <tr> <td>ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ -ನಗರ</td> <td>3817</td> <td>3817</td> <td>87</td> <td>4</td> <td>21</td> <td>62</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (ಗ್ರಾಮ)</td> <td>141391</td> <td>141391</td> <td>55248</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>55237</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ</td> <td>50000</td> <td>31803</td> <td>17987</td> <td>1437</td> <td>7827</td> <td>8565</td> <td>158</td> </tr> <tr> <td>ಪಿಎಂಎಮ್-ನಗರ-BLC-Non Convergence</td> <td>11948</td> <td>11948</td> <td>11948</td> <td>3449</td> <td>3524</td> <td>4975</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>745394</td> <td>706290</td> <td>368177</td> <td>68177</td> <td>119090</td> <td>177868</td> <td>3042</td> </tr> <tr> <th colspan="8">ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು (AHP)</th> </tr> <tr> <td>ಪಿಎಂಎಮ್-ನಗರ-AHP</td> <td>45267</td> <td>45267</td> <td>45267</td> <td>4501</td> <td>18446</td> <td>22320</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CM-1ಲಕ್ಷ</td> <td>60000</td> <td>60000</td> <td>53951</td> <td>5647</td> <td>41831</td> <td>6473</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>105267</td> <td>105267</td> <td>99218</td> <td>10148</td> <td>60277</td> <td>28793</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು								ಯೋಜನೆ	ಮೂಲ ಗುರಿ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುರಿ	ಅನು ಮೋದನೆ	ಪೂರ್ಣ	ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಮನೆಗಳು	ಬಸವ ವಸತಿ	318702	318702	183469	44035	73650	64727	1057	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ (ಗ್ರಾ)	121365	114652	61898	12105	24881	23774	1138	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ (ನ)	21810	12566	6777	393	2814	3461	109	ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ -ಗ್ರಾಮ	76361	71411	30763	6743	6373	17067	580	ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ -ನಗರ	3817	3817	87	4	21	62	0	ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (ಗ್ರಾಮ)	141391	141391	55248	11	0	55237	0	ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ	50000	31803	17987	1437	7827	8565	158	ಪಿಎಂಎಮ್-ನಗರ-BLC-Non Convergence	11948	11948	11948	3449	3524	4975	0	ಒಟ್ಟು	745394	706290	368177	68177	119090	177868	3042	ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು (AHP)								ಪಿಎಂಎಮ್-ನಗರ-AHP	45267	45267	45267	4501	18446	22320	0	CM-1ಲಕ್ಷ	60000	60000	53951	5647	41831	6473	0	ಒಟ್ಟು	105267	105267	99218	10148	60277	28793	0
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು																																																																																																																										
ಯೋಜನೆ	ಮೂಲ ಗುರಿ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುರಿ	ಅನು ಮೋದನೆ	ಪೂರ್ಣ	ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಮನೆಗಳು																																																																																																																			
ಬಸವ ವಸತಿ	318702	318702	183469	44035	73650	64727	1057																																																																																																																			
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ (ಗ್ರಾ)	121365	114652	61898	12105	24881	23774	1138																																																																																																																			
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ (ನ)	21810	12566	6777	393	2814	3461	109																																																																																																																			
ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ -ಗ್ರಾಮ	76361	71411	30763	6743	6373	17067	580																																																																																																																			
ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ -ನಗರ	3817	3817	87	4	21	62	0																																																																																																																			
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (ಗ್ರಾಮ)	141391	141391	55248	11	0	55237	0																																																																																																																			
ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ	50000	31803	17987	1437	7827	8565	158																																																																																																																			
ಪಿಎಂಎಮ್-ನಗರ-BLC-Non Convergence	11948	11948	11948	3449	3524	4975	0																																																																																																																			
ಒಟ್ಟು	745394	706290	368177	68177	119090	177868	3042																																																																																																																			
ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು (AHP)																																																																																																																										
ಪಿಎಂಎಮ್-ನಗರ-AHP	45267	45267	45267	4501	18446	22320	0																																																																																																																			
CM-1ಲಕ್ಷ	60000	60000	53951	5647	41831	6473	0																																																																																																																			
ಒಟ್ಟು	105267	105267	99218	10148	60277	28793	0																																																																																																																			

<p>ಆ) ಯಾವ ಕಾಲ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು;</p>	<p>ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು (BLC)</p> <p>ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಅನ್-ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೇ ಸ್ವತಃ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ವಿದಿಯೋ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತವಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು (AHP)</p> <p>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆಯ AHP ಘಟಕದಡಿ ವಿವಿಧ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನದಿಂದ 24 / 27 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>2020-2021 ರಿಂದ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ 2020-21 ರಿಂದ 2023-24ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ (ಬಿ.ಎಲ್.ಸಿ ಘಟಕದಡಿ) ಜಿಪಿಎಸ್ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.1542.01ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) - ಎ.ಹೆಚ್.ಪಿ ಘಟಕದಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೂ.2419.00ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.3961.01 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>
<p>ಇ) ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆಯೇ;</p>	<p>ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ, ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಕುರಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>
<p>ಈ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಕುರಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ; ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು?</p>	<p>ಇದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p>

ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 192 ಹೆಚ್‌ಎಂ 2023

B. Jagananna
 (ಬಿ.ಜೆ. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್)
 ವಸತಿ, ವಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ
 ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು