


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಕೆ. ರಾಧೋಡ್ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	69(576)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	20.02.2024
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದವರು	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ;	<p align="center"><u>ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ</u></p> <p>ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 35 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು 21 ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <ol style="list-style-type: none"> ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯುಐಡಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಲಯ-6, 15 ಮತ್ತು 17: ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. / ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಲಯ-1: ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಮೃತ 1.0 ಮೂಲ ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಲಯ 2 ರಿಂದ 5, 7, 9 ರಿಂದ 11, 14, 16, 18 ರಿಂದ 22 ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಮೃತ 1.0 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಲಯ 12 ಮತ್ತು 13 ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಲಯ 7, 11, 19, 20 ಮತ್ತು 21 ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಲಯ 7,11, 19, 20 ಮತ್ತು 21 ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರೊಳಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. <p>ವಲಯವಾರು ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.</p> <p align="center"><u>ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ</u></p> <p>ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇದ್ದ 205 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ 2008-09 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ</p>

ಆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎನ್‌ಕೆ‌ಯು‌ಎಸ್‌ಐಪಿ)ದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ, 5 ವೆಟ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು 31 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಜಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.
ಇ)	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು?	<ul style="list-style-type: none"> • ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ : 194.71 ಕಿ.ಮೀ • ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ : 7152 • ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ : 7372 • ಜಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ 31 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ • ವೆಟ್ ವೆಲ್ : 5 <p>ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಜೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಕ್ವಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:27.08.2018, 13.12.2019 ಮತ್ತು 19.01.2020 ರಂದು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್‌ಕೆ‌ಯು‌ಎಸ್‌ಐಪಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 400 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲವಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಇದಲ್ಲದೆ ಸೈನಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಜಲ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಎಸ್‌ಬಿಆರ್ ಮಾದರಿಯ 250 ಕೆಎಲ್‌ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>

ಸಂಖ್ಯೆ : ನಅಇ 10 ಯುಎಂಎಸ್ 2024



(ಬಿ.ಎಸ್ ಸುರೇಶ್)

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು
ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಲಯ ನಂ	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ		ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ		
		ಪೂರ್ಣ	ಭಾಗಶಃ		ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣ	
ಎಸ್.ಸಿ.ಡ. / ಟಿ.ಎಸ್.ಡಿ. ಯೋಜನೆಯಡಿ							
1	ವಲಯ - 1		ವಾರ್ಡ್ - 4		ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 7.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ: 1100 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 7.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ: 1200 ಸಂಖ್ಯೆ	
					ಒಟ್ಟು (1)	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 7.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ: 1100 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 7.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ: 1200 ಸಂಖ್ಯೆ
ಯುಟಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ							
2	ವಲಯ -6	ವಾರ್ಡ್ -32, 33, 34	ವಾರ್ಡ್ -35		ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ :157.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ: 6470 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 170.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ: 12100 ಸಂಖ್ಯೆ	
3	ವಲಯ -15	ವಾರ್ಡ್ -19	ವಾರ್ಡ್ 17 & 21				
4	ವಲಯ -17	ವಾರ್ಡ್- 29					
					ಒಟ್ಟು(2)	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ :157.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ: 6470 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 170.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ: 12100 ಸಂಖ್ಯೆ
ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಮೃತ 1.0 ಮೂಲ ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆಯಡಿ							
5	ವಲಯ-2		ವಾರ್ಡ್ - 4,5,12		ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 53.513 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ: 2893 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 62.114 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ: 2848 ಸಂಖ್ಯೆ	
6	ವಲಯ -3		ವಾರ್ಡ್ - 5, 12, 16		ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 54.185 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ: 3021 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 56.3 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ: 4255 ಸಂಖ್ಯೆ	
7	ವಲಯ - 4		ವಾರ್ಡ್ - 4		ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 29.947 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ: 1713 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 45.002 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ: 2232 ಸಂಖ್ಯೆ	
8	ವಲಯ -5	ವಾರ್ಡ್ - 3,	ವಾರ್ಡ್ - 1		ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 34.031 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ: 3134 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 41.513 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ: 3770 ಸಂಖ್ಯೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಲಯ ನಂ	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ		ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ	
		ಪೂರ್ಣ	ಭಾಗಶಃ		ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾರ್ಯಾಗತಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣ
9	ವಲಯ - 7	ವಾರ್ಡ್ - 2	ವಾರ್ಡ್ - 1 & 35	ವಾರ್ಡ್ - 1 ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನೀರು ವಿತರಣೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 103.052 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ : 3820 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 102.601 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ : 4596 ಸಂಖ್ಯೆ
10	ವಲಯ - 9		ವಾರ್ಡ್ - 7, & 6		ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 11.689 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ : 1824	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 11.929 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ : 1697 ಸಂಖ್ಯೆ
11	ವಲಯ - 10	ವಾರ್ಡ್ - 7, 9, 10, 11	ವಾರ್ಡ್ - 8 13, 14.		ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 48.283 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ : 5731 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 68.598 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ : 3285 ಸಂಖ್ಯೆ
12	ವಲಯ - 11		ವಾರ್ಡ್ - 13, 14, 15.	ವಾರ್ಡ್ - 14 50% ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನೀರು ವಿತರಣೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 41.818 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ : 3357 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 65.903 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ : 2761 ಸಂಖ್ಯೆ
13	ವಲಯ - 14		ವಾರ್ಡ್ - 17 & 15		ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 22.506 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ : 2319 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 29.704 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ : 1582 ಸಂಖ್ಯೆ
14	ವಲಯ -16		ವಾರ್ಡ್ - 22		ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 25.088 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ : 1519 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 30.682 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ : 1979 ಸಂಖ್ಯೆ
15	ವಲಯ -18		ವಾರ್ಡ್ - 22		ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 45.124 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ : 2521 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 81.825 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ : 4047 ಸಂಖ್ಯೆ
16	ವಲಯ -19	ವಾರ್ಡ್ - 23, 28, 30 & 31		ವಾರ್ಡ್ - 28, 30 & 31 ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನೀರು ವಿತರಣೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 50.314 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ : 7076 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 59.716 ಕಿ.ಮೀ. ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ : 5741 ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಲಯ ನಂ	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ		ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ	
		ಪೂರ್ಣ	ಭಾಗಶಃ		ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣ
17	ವಲಯ - 20	ವಾರ್ಡ್ - 24, 25, 26 & 27	ವಾರ್ಡ್ - 20	ವಾರ್ಡ್ - 25, 26 & 27 ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಮಾರ್ಗಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನೀರು ವಿತರಣೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 48.114 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ: 7731 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 56.225 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ: 4761 ಸಂಖ್ಯೆ
18	ವಲಯ - 21	ವಾರ್ಡ್ - 18	ವಾರ್ಡ್ - 20 & 19	ವಾರ್ಡ್ - 19 & 20 ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಮಾರ್ಗಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನೀರು ವಿತರಣೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 29.835 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ: 4712 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 23.919 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ: 3907 ಸಂಖ್ಯೆ
19	ವಲಯ - 22		ವಾರ್ಡ್ - 4 & 6		ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 37.793 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ: 2519 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 41.634 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ: 2277 ಸಂಖ್ಯೆ
ಒಟ್ಟು(3)					ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 635.292 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ: 53890 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 777.865 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ: 49738 ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಮ್ಮತ 1.0 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆಯಡಿ						
20	ವಲಯ -12	ವಾರ್ಡ್ -16			ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ :38.32 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ: 1400 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ :51.42 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ: 2000 ಸಂಖ್ಯೆ
21	ವಲಯ -13					ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ :38.32 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ:1400 ಸಂಖ್ಯೆ
ಒಟ್ಟು(4)					ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ :837.61 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ: 62860 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 1006.09 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ: 65038 ಸಂಖ್ಯೆ
ಒಟ್ಟು(1+2+3+4)					ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ :837.61 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ: 62860 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ : 1006.09 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ: 65038 ಸಂಖ್ಯೆ

AE

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು,
ಕನನೀಸ ಮತ್ತು ಒಚೆ ಮಂಡಳಿ, ಧಾರವಾಡ.