


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 580
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 20-02-2024
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																																																																																																																																																																																	
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ: (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 7 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು ರೂ. 6,484.16 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 647 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 4,757.20 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 582 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ರೂ.1,726.96 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 65 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೂ.1,087.11ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿವಿರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ;</p> <p align="right">ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th rowspan="2">ನಗರ</th> <th colspan="2">ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</th> <th colspan="2">ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</th> <th colspan="3">ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</th> </tr> <tr> <th>ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಮೊತ್ತ</th> <th>ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಮೊತ್ತ</th> <th>ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>DPR ಮೊತ್ತ</th> <th>ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ಬೆಳಗಾವಿ</td><td>107</td><td>832.03</td><td>96</td><td>698.29</td><td>11</td><td>133.74</td><td>109.15</td></tr> <tr><td>2</td><td>ದಾವಣಗೆರೆ</td><td>109</td><td>965.98</td><td>101</td><td>723.64</td><td>8</td><td>242.34</td><td>167.65</td></tr> <tr><td>3</td><td>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ</td><td>63</td><td>964.25</td><td>59</td><td>678.8</td><td>4</td><td>285.45</td><td>121.11</td></tr> <tr><td>4</td><td>ಮಂಗಳೂರು</td><td>57</td><td>923.04</td><td>34</td><td>315.39</td><td>23</td><td>607.65</td><td>404.41</td></tr> <tr><td>5</td><td>ಶಿವಮೊಗ್ಗ</td><td>75</td><td>930.93</td><td>70</td><td>883.82</td><td>5</td><td>47.11</td><td>31.23</td></tr> <tr><td>6</td><td>ತುಮಕೂರು</td><td>182</td><td>931.91</td><td>176</td><td>812.47</td><td>6</td><td>119.44</td><td>86.56</td></tr> <tr><td>7</td><td>ಬೆಂಗಳೂರು</td><td>54</td><td>936.02</td><td>46</td><td>644.79</td><td>8</td><td>291.23</td><td>167</td></tr> <tr><td colspan="2">ಒಟ್ಟು</td><td>647</td><td>6484.16</td><td>582</td><td>4757.2</td><td>65</td><td>1726.96</td><td>1087.11</td></tr> </tbody> </table> <p>ಸಾರ್ಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (PPP) ಮಾದರಿಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು ರೂ. 1,101.74 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 26 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.271.49 ಮೊತ್ತದ 11 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರೂ. 690.15 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 14 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ರೂ.140.10 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮಾತ್ರ ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ವಿವಿರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ;</p> <p align="right">ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ನಗರ</th> <th colspan="2">ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</th> <th colspan="2">ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</th> <th colspan="2">ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</th> <th colspan="2">ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</th> </tr> <tr> <th>ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಮೊತ್ತ</th> <th>ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಮೊತ್ತ</th> <th>ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಮೊತ್ತ</th> <th>ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಮೊತ್ತ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ಬೆಳಗಾವಿ</td><td>6</td><td>211.06</td><td>1</td><td>4.9</td><td>5</td><td>206.16</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>ದಾವಣಗೆರೆ</td><td>5</td><td>41.86</td><td>5</td><td>41.86</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ</td><td>1</td><td>50</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>50</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>ಮಂಗಳೂರು</td><td>4</td><td>262.76</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>262.76</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>ಶಿವಮೊಗ್ಗ</td><td>3</td><td>185.76</td><td>2</td><td>45.66</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>140.1</td></tr> <tr><td>ತುಮಕೂರು</td><td>7</td><td>350.3</td><td>3</td><td>179.07</td><td>4</td><td>171.23</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>ಬೆಂಗಳೂರು</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>ಒಟ್ಟು</td><td>26</td><td>1101.74</td><td>11</td><td>271.49</td><td>14</td><td>690.15</td><td>1</td><td>140.10</td></tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	DPR ಮೊತ್ತ	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	1	ಬೆಳಗಾವಿ	107	832.03	96	698.29	11	133.74	109.15	2	ದಾವಣಗೆರೆ	109	965.98	101	723.64	8	242.34	167.65	3	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	63	964.25	59	678.8	4	285.45	121.11	4	ಮಂಗಳೂರು	57	923.04	34	315.39	23	607.65	404.41	5	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	75	930.93	70	883.82	5	47.11	31.23	6	ತುಮಕೂರು	182	931.91	176	812.47	6	119.44	86.56	7	ಬೆಂಗಳೂರು	54	936.02	46	644.79	8	291.23	167	ಒಟ್ಟು		647	6484.16	582	4757.2	65	1726.96	1087.11	ನಗರ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಬೆಳಗಾವಿ	6	211.06	1	4.9	5	206.16	0	0	ದಾವಣಗೆರೆ	5	41.86	5	41.86	0	0	0	0	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	1	50	0	0	1	50	0	0	ಮಂಗಳೂರು	4	262.76	0	0	4	262.76	0	0	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	3	185.76	2	45.66	0	0	1	140.1	ತುಮಕೂರು	7	350.3	3	179.07	4	171.23	0	0	ಬೆಂಗಳೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0	ಒಟ್ಟು	26	1101.74	11	271.49	14	690.15	1	140.10
ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																																																																																																																																																																												
		ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	DPR ಮೊತ್ತ	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ																																																																																																																																																																											
1	ಬೆಳಗಾವಿ	107	832.03	96	698.29	11	133.74	109.15																																																																																																																																																																											
2	ದಾವಣಗೆರೆ	109	965.98	101	723.64	8	242.34	167.65																																																																																																																																																																											
3	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	63	964.25	59	678.8	4	285.45	121.11																																																																																																																																																																											
4	ಮಂಗಳೂರು	57	923.04	34	315.39	23	607.65	404.41																																																																																																																																																																											
5	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	75	930.93	70	883.82	5	47.11	31.23																																																																																																																																																																											
6	ತುಮಕೂರು	182	931.91	176	812.47	6	119.44	86.56																																																																																																																																																																											
7	ಬೆಂಗಳೂರು	54	936.02	46	644.79	8	291.23	167																																																																																																																																																																											
ಒಟ್ಟು		647	6484.16	582	4757.2	65	1726.96	1087.11																																																																																																																																																																											
ನಗರ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																																																																																																																																																																												
	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ																																																																																																																																																																											
ಬೆಳಗಾವಿ	6	211.06	1	4.9	5	206.16	0	0																																																																																																																																																																											
ದಾವಣಗೆರೆ	5	41.86	5	41.86	0	0	0	0																																																																																																																																																																											
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	1	50	0	0	1	50	0	0																																																																																																																																																																											
ಮಂಗಳೂರು	4	262.76	0	0	4	262.76	0	0																																																																																																																																																																											
ಶಿವಮೊಗ್ಗ	3	185.76	2	45.66	0	0	1	140.1																																																																																																																																																																											
ತುಮಕೂರು	7	350.3	3	179.07	4	171.23	0	0																																																																																																																																																																											
ಬೆಂಗಳೂರು	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																											
ಒಟ್ಟು	26	1101.74	11	271.49	14	690.15	1	140.10																																																																																																																																																																											

<p>ಆ) ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳ ಕಾರ್ಯವು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ:</p>	<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಜೂನ್-2024 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಅದರಂತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀ ಬಜಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಜೂನ್-2024 ರ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>																												
<p>ಇ) ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು: ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)</p>	<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ನಗರಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ;</p> <p style="text-align: right;">(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</p> <table border="1" data-bbox="539 734 1385 1079"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ</th> <th colspan="3">ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ</th> <th rowspan="2">ವೆಚ್ಚ</th> </tr> <tr> <th>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ</th> <th>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ</th> <th>ಒಟ್ಟು</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-22</td> <td>865.16</td> <td>1303.00</td> <td>2168.16</td> <td>1846.55</td> </tr> <tr> <td>2022-23</td> <td>604.84</td> <td>129.00</td> <td>733.84</td> <td>1624.50</td> </tr> <tr> <td>2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)</td> <td>269.50</td> <td>297.50</td> <td>567.00</td> <td>381.58</td> </tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>1739.50</td> <td>1729.50</td> <td>3469</td> <td>3852.63</td> </tr> </tbody> </table>	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ			ವೆಚ್ಚ	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ	ಒಟ್ಟು	2021-22	865.16	1303.00	2168.16	1846.55	2022-23	604.84	129.00	733.84	1624.50	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	269.50	297.50	567.00	381.58	ಒಟ್ಟು	1739.50	1729.50	3469	3852.63
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ			ವೆಚ್ಚ																									
	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ	ಒಟ್ಟು																										
2021-22	865.16	1303.00	2168.16	1846.55																									
2022-23	604.84	129.00	733.84	1624.50																									
2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	269.50	297.50	567.00	381.58																									
ಒಟ್ಟು	1739.50	1729.50	3469	3852.63																									

ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 32 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್ 2024

 19/02/2024

(ಬಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್)

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ
ಸಚಿವರು