


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 219
 ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು
 (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 06-12-2023
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																												
ಅ)	ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು;	<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಮಾಹೆವಾರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 05 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ</th> <th>ವರ್ಷ</th> <th>ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</th> <th>ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2018-19</td> <td>616.01</td> <td>616.01</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2019-20</td> <td>400.00</td> <td>400.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2020-21</td> <td>455.00</td> <td>455.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2021-22</td> <td>450.00</td> <td>450.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2022-23</td> <td>600.00</td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2023-24</td> <td>500.00</td> <td>374.71 (ನವಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	1	2018-19	616.01	616.01	2	2019-20	400.00	400.00	3	2020-21	455.00	455.00	4	2021-22	450.00	450.00	5	2022-23	600.00	600.00	6	2023-24	500.00	374.71 (ನವಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)
ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)																											
1	2018-19	616.01	616.01																											
2	2019-20	400.00	400.00																											
3	2020-21	455.00	455.00																											
4	2021-22	450.00	450.00																											
5	2022-23	600.00	600.00																											
6	2023-24	500.00	374.71 (ನವಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)																											
ಆ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವರದಿ ನೀಡುವುದು)	ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.																												
ಇ)	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ; ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು; (ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ತಿ-ಕೋತಪಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 44.70 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.10.58 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.																												
ಈ)	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ; ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು; ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ತೊಂದರೆಗಳೇನು?	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.																												

ಸಂಖ್ಯೆ. ಲೋಇ E- 343 ಇಎಪಿ 2023


 (ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ)
 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು
ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ
 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು ರವರು ಕೋರಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 190 (219) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ನವೆಂಬರ್ 2023 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1		2	3	4	5	6	7	8
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕರೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿರೇಕರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿನ ಜಿಕ್ಕರೂರು ಪಟ್ಟಣ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ (ರಾ ಹೆ-62) 38+340 ರಿಂದ 39+140 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 39+730 ರಿಂದ 40+230ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು (1.30 ಕಿ ಮೀ)	1.3	6.47	5.29	3.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಹಾಸನ	ಅರಕಲುಗೂಡು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಕಲುಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-21 (ಹಳೆಬೀಡು-ಆನೆಚಿಕ್ಕೂರು ರಸ್ತೆ) 78+400 ರಿಂದ 81+660 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (3.26 ಕಿ.ಮೀ)	3.26	10.65	11.57	12.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಮೈಸೂರು	ಕೆ ಆರ್ ನಗರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಕಟ್ಟಡ ಮಾರ್ಗ ಇಲವಾಲದಿಂದ ಕೆ ಆರ್ ನಗರಕ್ಕೆ (ರಾ ಹೆ-117) 11.40 ಕಿ.ಮಿ ನಿಂದ 15.60 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು (4.46 ಕಿ.ಮಿ)	4.46	5.97	4.7	4.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ (ರಾ ಹೆ-121) ಕಿ.ಮೀ 14.500 ನಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 15.700 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.20 ಕಿ.ಮೀ)	1.2	3	2.35	0.67	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನೆಲಮಂಗಲ - ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಎನ್ಎಚ್-75 ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಎಚ್-85 ಹಳದೀಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು (121 ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ (ಇ.ಪಿ.ಸಿ. ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ).	21.05	200.00	190.65	10.29	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ	ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಸಾವೆ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೋಳ - ಸಿ.ಆರ್ ಪಟ್ಟಣ ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ - ಶನಿವಾರಸಂತೆ ರಸ್ತೆಗೆ (ರಾ.ಹೆ-8) ಕಿ.ಮೀ 47.715 ಕಿ.ಮೀ 48.660 ರವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.40	4.75	4.40	5.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ	ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಸಾವೆ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೋಳ - ಸಿ.ಆರ್ ಪಟ್ಟಣ ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ - ಶನಿವಾರಸಂತೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 48.660 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 48.660 ರವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.10	4.53	4.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ನಗರ / ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಮಹದೇವಪುರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಹೊಸಕೋಟೆ- ಬೂದಿಗರೆ ಶ್ರಾವಣ (ಎನ್ಎಚ್-4) ನಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಬೂದಿಗರೆ-ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ (ಕಿ.ಮೀ 0+00 ರಿಂದ 21+500 ರವರೆಗೆ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆ (20 ಕಿ.ಮೀ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.11	254	154.01	147.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 2ಎ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ (15.25 ಕಿ.ಮೀ) ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ಎನ್ಎಚ್ - 4 ರಿಂದ ಎಸ್ಎಚ್ - 74 ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಠುರ ಮೂಲಕ ಮಠುರ ವರೆಗೆ 0+00 ರಿಂದ 15+250 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (15.25 ಕಿ.ಮೀ) ಕಾಮಗಾರಿ.	14.16	232.55	174.37	150.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಯಲಹಂಕ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 2ಬಿ : ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ (233.99 ಕಿ.ಮೀ) ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ತಿಮ್ಮಂದ್ರ (ಕಿ.ಮೀ 15+250 ರಿಂದ 39+240) ಮೂಲಕ ಎಸ್ಎಚ್ - 74ರಲ್ಲಿ ಮಠುರೆಯಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಇಎಂಎಂ ವಿಇಇ ಸೋಲಾರ್ಸ್ - ಎನ್ಎಚ್ -7) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	21.84	316.3	190.19	89.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ನವೆಂಬರ್ 2023 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊನ್ನಾಳ ತಾಲೂಕು ನ್ಯಾಮತಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕುಂಬಾರ ಬೀದಿ ಹಾಗೂ ಅಂಜನೇಯ ಬೀದಿಯ ವರೆಗೆ 1.17ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-26 ರಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.17	25.00	22.03	11.13	8.50 ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ 6.30 ಕಿ.ಮೀ ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿ ಶ್ರಾಪ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು 365 ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 0.61 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -61 ರ ದೇವದುರ್ಗ-ಅರಕೆರೆ-ಸಿರಿವಾರದ ವರೆಗೆ 31.50 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	31.50	77.12	73.02	54.45	18.46 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, 44/55 ಕಲ್ಲರಸ್ತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				32.67	102.12	95.05	65.58	
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಹಾಸನ	ಅರಕಲುಗೂಡು	ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ (ಅ) ಹಳಬೀಡು-ಅನೇಕೂರು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ರಾ.ಹೆ-21) ಸರಪಳಿ 20.70 ರಿಂದ 28.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆ) ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-71) ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ (ಇ) ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್. ನಿಟ್ಟೂರು-ಬಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ತೆ(ಜಿ.ಮು.ರ)ಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.75	9.98	10.76	7.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಜಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಜಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉದ್ದನೂರಿನಿಂದ ಬೆಳತ್ತೂರು, ಮಹಾಲಿಂಗನಕಟ್ಟೆ, ಶಿರಗೋಡು ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕವಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	1.00	0.92	0.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟನಹೊಳೆಯಿಂದ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.40	8.50	7.12	3.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ರಾಯಚೂರು		ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಶ್ರಾಪ್ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15) ರಿಂದ ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.5	8.65	7.04	2.19	4.30 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				22.65	19.48	18.80	12.31	

ಕ್ರ.ಸ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ನವೆಂಬರ್ 2023 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
7	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2A: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ / ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಎಚ್ 74 ರಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ (ಕಿ.ಮೀ 0+800) ಬಳಿಯ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಯು.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬಣ್ಣ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ (ಕಿ.ಮೀ 6+300) 1 ಆರ್‌ಟಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1 ಆರ್‌ಟಿ.ಬಿ 1 ಆರ್‌ಯು.ಬಿ	68.83	53.64	33.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಯಲಹಂಕ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2ಡಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ / ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಹೆಚ್-9 (ಕಿ.ಮೀ 32+185) ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಟಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನಾರಾಯಣಪುರದ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ (ಕಿ.ಮಿ. 36+840) ಆರ್.ಟಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2 ಆರ್‌ಟಿ.ಬಿ	97.28	61.02	28.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ರಾಮನಗರ, ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಮಾಗಡಿ ರಾಮನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 3ಎ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ/ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ - ಕಂಬುಗಾರನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉರಗನದೊಡ್ಡಿ ಮೂಲಕ ಜಿಗಣಿಯವರೆಗಿನ (0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 33.200 ಕಿಮೀ) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಮ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಯಿಂದ ಕೋಕೋಲೋಲಾ ಫ್ಯಾಬ್ರಿ (0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ) ಬಿಡದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	36.2	199.29	151.29	216.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಅನೇಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -3 ಬಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ - ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌ಎಚ್-87) ರಿಂದ ಬೆತ್ತಮಾನಹಳ್ಳಿ (ಎಸ್‌ಎಚ್-35) (ಅನೇಕಲ್ ಬಳಿ ಬೈಪಾಸ್, ಚಂದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಗ್ರೇಡ್ ಸಪರೇಟರ್ ಆರ್‌ಟಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ) ವಯಾ ಜಿಗಣಿ, ಹಾರಗದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇಂಡ್ರವಾಡಿ ಮಾರ್ಗ (0+00 ಕಿ.ಮೀ- ಕಿಮೀ 22.98) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಸ್ತೆ 19.16 ಕಿಮೀ 1 ಗ್ರೇಡ್ ಸಪರೇಟರ್ 1 ಆರ್‌ಟಿ.ಬಿ	194.11	145.48	124.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಅನೇಕಲ್ ಮಾಹದೇವಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 4 ಎ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆತ್ತಮಾನಹಳ್ಳಿ (ಅನೇಕಲ್) ಯಿಂದ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್-35) ಅತ್ತಿಬೆಡ್ಗೆ ಸರ್ಜಾಪುರ ಹಾಗೂ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಎಸ್‌ಹೆಚ್-4 ರ ಹೊಸಕೋಟೆ ವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ಯಿಂದ 42.600) ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ಗ್ರೇಡ್ ಸಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಟಿ.ಬಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	37.422	312.08	204.1	190.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಮಾಹದೇವಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 4ಬಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ - ವರ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ:1.300).	13 ಕಿಮಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್	286.62	182.76	22.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಅನೇಕಲ್ ಮಾಹದೇವಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 4ಸಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ - ಟ್ಯಾಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್, ಮತ್ತು ವರ್ತೂರು ಕೋಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಪರೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬಳಿ ಆರ್‌ಟಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	3 ಗ್ರೇಡ್ ಸಪರೇಟರ್ 1 ಆರ್‌ಟಿ.ಬಿ	133.94	72.99	29.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
				ಒಟ್ಟು	2303.85	1589.43	1054.58	
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಮೈಸೂರು	ಕೆಆರ್ ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಳವಾಲ - ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿ.ಮೀ 15.600 ನಿಂದ 19.600 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.00	6.10	4.92	5.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಮೈಸೂರು	ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1) ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಲವಾಲ ಸಾಗರಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ (ಅಮಚವಾಡಿ ರಸ್ತೆ) 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2) ಶ್ರವಣಗುಡ್ಡ ಲೂಪ್ ರೋಡ್ (ಎಮ್ ಡಿ ಆರ್) 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3) ಅರೋಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬೈಪಾಸ್ -ಇಲವಾಲ) 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 4.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	9.80	12.58	9.36	9.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	13.80	18.68	14.60	

ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು ರವರು ಕೋರಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 190 (219) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ನವೆಂಬರ್ 2023 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
ಬೃಹತ್ ಸೇತುವೆಗಳು (5 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟುಗಳು) - (ಪ್ರತಿ ಸೇತುವೆ ರೂ. 10 ಕೋಟಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು)								
1	ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಅಫ್ಫಲ್ಪುರ, ಸೇಡಂ, ಅಳಂದ, ಜೇವರ್ಗಿ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ತೆರದಾಳ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-1: 7 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ.	7	161.81	189.24	160.82	3 ಮುಗಿದಿದೆ, 1 ಫೌಂಡೇಶನ್, 2 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 1 ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ, ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗ, ರಾಯಭಾಗ, ಕಾಗವಾಡ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಗೋಕಾಕ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಸೌದತ್ತಿ, ಕುಡಚಿ & ರಾಯಭಾಗ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-2: 8 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ.	8	167.95	197.58	135.21	1 ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ, 2 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 5 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ದಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ	ನವಲಗುಂದ, ಹಾನಗಲ್, ಹಾವೇರಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಭದ್ರಾವತಿ, ಸಾಗರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-3: 11 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ದಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ.	11	227.20	249.67	185.44	4 ಮುಗಿದಿದೆ, 4 ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ, 1 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 2 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ, ಅಂಕೋಲ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಭಟ್ಕಳ, ಕುಮಟಾ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-4: 07 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ.	7	160.45	189.95	106.20	4 ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ, 1 ಫೌಂಡೇಶನ್, 1 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೊನ್ನಾವರ - ಮಾವಿನಕುರುವೆ (ಸೇತುವೆ ಸಂಖ್ಯೆ N-UK-HON-95) ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ 1 ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
5	ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ, ಅರಕಲಗೂಡು, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಶೃಂಗೇರಿ, ಮದ್ದೂರು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಮಾಗಡಿ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-5: 09 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ.	9	150.34	177.62	128.35	5 ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ, 2 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 2 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕಿರು ಸೇತುವೆಗಳು (10 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟುಗಳು ಪ್ರತಿ ಸೇತುವೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.10 ಕೋಟಿ ಮೀರದಂತೆ)								
1	ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಚಿಂಚೋಳಿ, ಸೇಡಂ, ಕಲಬುರ್ಗಿ/ ಅಳಂದ, ಅಫ್ಫಲ್ಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ, ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಇಂಡಿ/ನಾಗಠಾಣ, ಬಬಲೇಶ್ವರ, ಗೋಕಾಕ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ರಾಮದುರ್ಗ, ಸೌದತ್ತಿ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್--ಎ1: ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 29 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	29	118.81	133.93	138.76	24 ಮುಗಿದಿದೆ, 2 ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ, 3 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 1 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ನವೆಂಬರ್ 2023 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿಂಧಸೂರು, ಕುಷ್ಠಗಿ, ಹಡಗಲಿ, ಸಂಡೂರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ2: ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 05 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	5	33.63	33.00	39.25	5 ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ದಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಗದಗ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು, ಹಾವೇರಿ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ರೋಣ, ನರಗುಂದ, ದಾರವಾಡ ಗ್ರಾ, ಕಲಘಟಗಿ, ನವಲಗುಂದ, ಕುಂದಗೋಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ3: ದಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 43 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	42	90.40	105.70	106.04	41 ಮುಗಿದಿದೆ, 1 ಅಪ್ರೋಜ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 1 ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
4	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಟಳ, ಹಳಿಯಾಳ,	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ4: ಹೊನ್ನಾವರ ಹಾಗೂ ಜೋಯ್ಯ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 09 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	5	23.26	27.64	20.17	4 ಮುಗಿದಿದೆ, 1 ಅಪ್ರೋಜ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 4 ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
5	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಹಳಿಯಾಳ, ಮುಂಡಗೋಡು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ5: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಳಿಯಾಳ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಮುಂಡಗುಡು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 18 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	18	37.39	42.89	33.27	14 ಮುಗಿದಿದೆ, 4 ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ
6	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಒರಿಯೂರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ, ಮಾಯಕೋಂಡೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ಹರಿಹರ, ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ6: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 21 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	21	64.88	53.61	39.87	13 ಮುಗಿದಿದೆ, 6 ಅಪ್ರೋಜ್ ರಸ್ತೆ, 2 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮಡಕೇರಿ	ಬಂಟ್ವಾಳ, ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ, ಮಡಿಕೇರಿ, ವೀರಾಜಪೇಟೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ7: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮಡಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 08 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	8	40.20	45.95	45.49	8 ಸೇತುವೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಭಟ್ಟಳ	ಭಟ್ಟಳ, ಕಾರ್ಕಳ, ಕೌಮ, ಕುಂದಾಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ8: ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಭಟ್ಟಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 09 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	9	39.94	42.57	40.47	8 ಮುಗಿದಿದೆ, 1 ಅಪ್ರೋಜ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು	ಅರಸೀಕೆರೆ, ತರೀಕೆರೆ, ಚಾಮರಾಜ ನಗರ, ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಟ.ನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ9: ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 22 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	22	106.82	123.01	103.59	20 ಮುಗಿದಿದೆ, 2 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ತುಮಕೂರು, ರಾಮನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ	ಮಂಡ್ಯ ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಮದ್ದೂರು, ನಾಗಮಂಗಲ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಮಳವಳ್ಳಿ, ಕನಕಪುರ, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ10: ತುಮಕೂರು, ರಾಮನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 24 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24	85.11	101.12	101.38	23 ಮುಗಿದಿದೆ, 2 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಬಿಳುಗಲಿ ಮತ್ತು ಗೊದ್ದನಪುರ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟಿಲಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2016-17 ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2	46.00	66.00	68.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ನವೆಂಬರ್ 2023 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಬೀಬಾ ಸಾ ಮಿಲ್, ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ತಿರುಮಲಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹಾಸನ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.30 ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	2.75	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಬೀಬಾ ಸಾ ಮಿಲ್, ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ತಿರುಮಲಪುರ ಹಾಸನ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.60 ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	2.70	2.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-126 ಮತ್ತು 149 ರ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಣ್ಣೆತೊರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2015-16 ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1	15.10	15.13	15.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	230	1575.29	1784.93	1474.16

ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ನವೆಂಬರ್ 2023 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅ) ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಿಕ ಮುರ್ಕಲಿ ಮುಲಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.525 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಅ) ಮೊಸಲೆ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.77 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಸಿ) ಮೊಸಲೆ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.95 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ.	3	6.42	5.77	5.29	3 ಸೇತುವೆ & ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
2	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಬೀಬಾ ಸಾ ಮಿಲ್, ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀನ್‌ಶನ್ ತಿರುಮಲಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹಾಸನ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 1.35 ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	1.40	1.21	1.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗನದೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ಕಿ.ಮಿ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	7.10	6.35	2.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
			ಒಟ್ಟು	5	14.92	13.33	9.03	
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಲಲೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ನಿಟ್ಟೂರು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.65	10.33	12.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 369 ರಸ್ತೆಗೆ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	6	5.87	5.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅ) ಮುಧೋಳ-ಅನಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮದಿಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಕಿ.ಮೀ.31+430 ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆ) ಮುಧೋಳ-ಅನಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಲಗುಂಡಿ ಬಳಿ ಕಿ.ಮೀ.22+250 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2	16.95	19.66	17.9	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನವು ಮಾಡಿದೆ.
4	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊನ್ನಾವರ - ಮಾವಿನಕುರ್ವೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	45.02	44.36	47.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
			ಒಟ್ಟು	5	77.62	80.22	83.47	

ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ನವೆಂಬರ್ 2023 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ								
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕುಡಿನಳ್ಳಿ-ಬಂಡಿಗಡಿ ತುಂಗ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯ ಬಾಗಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು	1	9.8	8.74	6.68	ಫೌಂಡೇಶನ್, ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಗರ್ಡರ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಗಣೇಶ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.95	12.6	1.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೋಟೆ-ದಾದನಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.100 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಜ್ರರಮಟ್ಟಿ ಹಲಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.82 ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	7.71	5.92	8.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೋಟೆ-ದಾದನಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.100 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಜ್ರರಮಟ್ಟಿ ಹಲಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.82 ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	7.71	5.92	8.30	2.38 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.60, 4.50, 6.90, 7.60 ಮತ್ತು 9.40 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ಯಾನೇಗೆರೆ-ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.100 ಮತ್ತು 0.350 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೇತುವೆ / ಕಲ್ಟರ್ವರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7	9.75	7.62	5.18	ಕಲ್ಟರ್ವರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	11	45	41	30
2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ/ಗ್ರಾಮಂತರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ-ಹಿರೇಕೆರೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-148ರ ಸರಪಳಿ 91.17 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.35 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	4.53	8.95	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಮೈಸೂರು	ವರುಣಾ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಸೂರು-ಹದಿನಾಡು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಫೇಸಿಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84)ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹದಿನಾಡು ಮತ್ತು ಸರಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆದಿವಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	27.00	21.93	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ನವೆಂಬರ್ 2023 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುದೂರು-ಮುಂಡುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಕುಂಗಾ ನದಿಗೆ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ)	1	25.60	19.56	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಣಗಿರಿ-ಬಪ್ಪನಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಬಿಲ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ)	1	24.36	19.12	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	4	82	65	8.95	

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು ರವರು ಕೋರಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 190 (219) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ದರಗಳ ನವೀಕರಣ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ / ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ನವೆಂಬರ್ 2023ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ದರಗಳ ನವೀಕರಣ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಕೆಪಿಸ್ / ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ (ಟೋಲ್ ರಸ್ತೆ) / ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳು)								
1	ಧಾರವಾಡ/ ಗದಗ/ ಹಾವೇರಿ	ಕುಂದಗೋಳ/ಶಿರಹಟ್ಟಿ/ ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	48.15	23.23	23.62	10.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಗದಗ	ರೋಣ/ ನರಗುಂದ	ರೋಣ-ಗದಗ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	26.25	12.19	12.36	9.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಬೆಳಗಾವಿ / ಗದಗ	ಸವದತ್ತಿ/ನರಗುಂದ	ಯರಗಟ್ಟಿ-ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	28.43	19.60	22.11	9.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಗದಗ	ನರಗುಂದ/ರೋಣ	ಯವಗಲ್-ಗಜೇಂದ್ರಘಾಡ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ	33.6	32.52	33.22	11.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಬೆಳಗಾವಿ / ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಸವದತ್ತಿ/ರಾಮದುರ್ಗ/ ಬಾದಾಮಿ/ಹುನಗುಂದ	ಸವದತ್ತಿ-ರಾಮದುರ್ಗ-ಬಾದಾಮಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	30.8	24.29	24.93	21.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ರಾಯಚೂರು/ ಕೊಪ್ಪಳ	ಲಿಂಗಸೂಗೂರು/ಕನಕಗಿರಿ/ಕುಂಪ್ಪಳಿ/ಗಂಗಾವತಿ	ಮುದಗಲ್-ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ	62	32.47	33.22	3.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ವಿಜಯನಗರ/ ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೊಡ್ಲೆಗಿ/ಸಂಡೂರು	ಕೊಡ್ಲೆಗಿ-ಸಂಡೂರು-ತೋರಣಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	-	2.59	2.57	0.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ವಿಜಯನಗರ/ ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು/ಹೊಸಪೇಟೆ	ಸಂಡೂರು-ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	-	1.80	1.77	0.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ರಾಯಚೂರು/ ಕೊಪ್ಪಳ	ಸಿಂಧನೂರು/ಕುಂಪ್ಪಳಿ	ಸಿಂಧನೂರು-ಕುಂಪ್ಪಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	16.5	10.07	10.19	2.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ/ರಾಯಚೂರ ಗ್ರಾಮೀಣ	ತಿಂತ್ರಿಣಿ-ಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	71.4	43.59	47.36	8.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಯಾದಗಿರಿ/ ಬಿಜಾಪುರ	ಸುರಪುರ/ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ/ ದೇವರಹಿಪ್ಪರ್ಗಿ/ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಮನಗೂಳಿ-ಬಾಗೇವಾಡಿ-ದೇವಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	88.55	54.67	58.91	36.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ / ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ನವೆಂಬರ್ 2023ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	ಶಿವಮೊಗ್ಗ / ದಾವಣಗೆರೆ / ಹಾವೇರಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ/ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ/ಶಿಕಾರಿಪುರ/ಸೋರಬ/ಹೊನ್ನಾಳ್ಳಿ/ ಹಾನಗಲ್	ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಹಾನಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	30.94	23.42	23.53	13.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು / ದಾವಣಗೆರೆ	ಕಡೂರು/ತರೀಕೆರೆ/ಜನ್ನಿರಿ/ವಾಯಕೋಂಡ/ ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ	ದಾವಣಗೆರೆ-ಬೀರೂರು ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	58.18	37.11	38.32	28.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	ರಾಮನಗರ/ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ/ ತುಮಕೂರು	ಮಾಗಡಿ/ನಲಮಂಗಲ/ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ/ಕೊರಟಗೆರೆ	ಮಾಗಡಿ-ಕೊರಟಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	40.5	21.08	22.38	13.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ/ ತುರುವೇಕೆರೆ/ ಕುಣಿಗಲ್	ಗುಬ್ಬಿ-ಸಿ ಎಸ್ ಪುರ- ಬೀರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.9	6.46	6.85	1.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ- ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	23.21	11.38	10.78	2.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
17	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು/ಕಾರ್ಕಳ	ಪಡುಬಿಡಿ-ಕಾರ್ಕಳ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	19	12.22	10.54	10.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ತುಮಕೂರು/ ಮಂಡ್ಯ	ಕುಣಿಗಲ್/ಮದ್ದೂರು	ಎಡೆಯೂರು- ಕೊಡ್ಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.12	3.95	3.65	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
19	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ/ಗದಗ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಮುಂಡರಗಿ-ಶೆಲ್ವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	31.5	14.94	15.49	7.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
20	ಧಾರವಾಡ/ ಗದಗ	ನವಲಗುಂದ/ನರಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ-ಬೆಳವಣಕಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	18.64	9.58	9.74	9.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ/ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ/ ಕೋಲಾರ	ಹೊಸಕೋಟೆ/ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ/ಕೋಲಾರ/ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಹೊಸಕೋಟೆ-ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	46.6	35.95	-	-	ಪ್ರಕರಣವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಚಿಂತಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.