


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

151ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 200(230)
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ ರುದ್ರಪ್ಪ (ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 06-12-2023
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2021-22 ಮತ್ತು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ; ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ; (ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಳಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ; ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ-ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	
ಈ)	ದಿನಾಂಕ: 01.04.2023 ರಿಂದ 31.10.2023ರವರೆಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು? (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು/ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 01.04.2023 ರಿಂದ 31.10.2023ರವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂ:ಲೋಇ/1231/ಐಎಫ್‌ಎ/2023 (ಇ-ಕಛೇರಿ)


 (ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ)
 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು
 ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ
 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

6-1

ಶ್ರೀ.ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರುದ್ರಪ್ಪ (ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 230 (ಅ) ಮಾಹಿತಿ

2021-22, 2022-23, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಂತ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿಸ್ತಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021-22 works								
1	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಹ್-55ರ ಕಿಮೀ 58.00 ರಿಂದ 62.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (4.00 ಕಿಮೀ) ವ.ಇ.ನಂ: 137878	995	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	450	-	
2	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಂಗಮ ರಾಹ್-44ರ ಕಿಮೀ 88.00 ರಿಂದ 89.00ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು(ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ) ವ.ಇ.ನಂ: 142460	300	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	450	-	
3	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಔರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ್ಡರಾಹ್-34ರ ಕಿಮೀ 413.195 ರಿಂದ 413.645 ವರೆಗೆ 415.120 ರಿಂದ 415.970ರವರೆಗೆ, ಕಿಮೀ 416.41 ರಿಂದ 416.510 ರವರೆಗೆ 413.150 ರಿಂದ 413.600ರವರೆಗೆ, ಕಿಮೀ 416.510 ರಿಂದ 416.660 ವರೆಗೆ 413.37ರಿಂದ 415.97 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 142347	300	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	253.41	-	
4	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅ)ಔರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 412.00 ರಿಂದ 417.350 ರವರೆಗೆ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ರೇಲಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಲಕ್ಕಂ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕುಳಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ) ಆ) ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 52.47 ರಿಂದ 53.02 (ಯಾದವಾಡ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಸಾಯಿನಿಕೇತನ್ ಶಾಲೆವರೆಗೆ) ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ರೇಲಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 135423	300	ರೇಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	169.2	-	
5	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಹ್-55ರ ಕಿಮೀ 62.00 ರಿಂದ 68.09 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (6.09 ಕಿಮೀ) ವ.ಇ.ನಂ: 138066	995	ಕಿ.ಮೀ. 63.00 ರಿಂದ 65.30 ಮತ್ತು 66.39 ತೊ 68.09 ರವರೆಗೆ ಬಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ	299.99	-	
5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ								
6	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಔರಾದಸದಾಶಿವಗಡ್ಡ ರಾಹ್-34ರ ಕಿಮೀ 437.90 ರಿಂದ 442.19ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 421.60 ರಿಂದ 423.00, ಕಿಮೀ 431.50 ರಿಂದ 435.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ವ.ಇ.ನಂ: 140816	995	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	1097.52	-	
5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ								
7	ಬೀಳಗ/ಬೀಳಗ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀಳಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊನ್ನೆ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗೋವಿನದಿನಿ, ವಸತಿ ರಾಹ್-218 ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.40ರ ವರೆಗೆ) W.I.No: 140906	200	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	50	-	
8	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್‌ಎಚ್-34 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೆಚ್ಚಾಳ-ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಜುನೂರ-ಉದಗಟ್ಟಿ-ಶಾರದಾಳ-ಅಂಕಲಗಿ ಮುಖಾಂತರ. ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 10.97 ರಿಂದ 12.63 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 138247	150	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	145.58	-	

- 01 -

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-20 ರಿಂದ ಬದನೂರ-ಜಿ.ಮ.ರ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 8.33 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 140820	100				
			ಫ್ಯಾಲೋಜು ವ.ಇ.ನಂ: 140273	250				
10	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರರಮಣ್ಣಿ - ಹಲಗಲಿ ಜಿ.ಮ.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 139501	250	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	311.76	312.37 & 24.95%	
11	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ನಾಗರಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 137606	25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	22.87	-	
12	ಜಮಖಂಡಿ/ ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಟೆ-ಕೊಟ್ಟಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ.ಇ.ನಂ: 140186	480	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	353.88	-	
13	ಜಮಖಂಡಿ/ ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	<u>ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಪಾಲೆ, ತೇರದಾಳ ರಸ್ತೆ 600 ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರತಿ ಸುಸ್ತು: W.L.No: 134205</u>	60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	64.76	-	
14	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ ಮಿರ್ಜಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಸಿ.ಡಿ. ಹಾಗೂ ಬೆರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 141327	150	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
15	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲಗಾಲಿ ಜಂಟಿಗಿಂದ ಮೆಟಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 141328	400	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	110	-	
			4059 PW Buildings					
16	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ	500	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	1511.55		
17	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	990				
			ಫ್ಯಾಲೋಜು ವ.ಇ.ನಂ: 137180	1490				
18	ಬೀಳಗಿ/ಬೀಳಗಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿನಿವಿಧಾನ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಎರಡನೆ ಮಹಡಿ ವ.ಇ.ನಂ: 137791 ನಿರ್ಮಾಣ)	300	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	289.83		
			2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಶಂಕರಿ ಮತ್ತು ಕೊಟಲೆ ಅಲಮಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -135 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 38.40 ರಿಂದ 47.50 ಹಾಗೂ 48.796 ರಿಂದ 87.50ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ವ.ಇ.ನಂ 148682)	100	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	104.22	-	
2	ಜಮಖಂಡಿ/ತೇರದಾಳ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಖಿಳಿಗಾಂವಿ-ಲಾಣಗವಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 72.05 ರಿಂದ 83.29 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 152374	400	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	120	-	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾ.ಹೆ-34 ಕಿ.ಮೀ. 412.645 ದಿಂದ 413.200 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 412.00 ರಿಂದ 417.500 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 153928	100	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	104.01	-	
4	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಹೆ-55ರ ಕಿಮೀ 52.00 ರಿಂದ 53.02ರವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೇವಿಂಗ್ ಆಳವಡಿಸುವುದು. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ: ಲೋಇ/98/ಉಎಸ್ಎ/2022(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 25-02-2022) ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ವ.ಇ.ನಂ: 152262	200	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	206.08	-	
5	ಹುನಗುಂದ/ಹುನಗುಂದ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಇಲಕಲ್ಲು ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ಲು ಕಂದಗಲ್ಲು ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ನೂತನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 17.87 ರಿಂದ 23.18ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ. ವ.ಇ.ನಂ: 185741	232	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-	-	
6	ಹುನಗುಂದ/ಹುನಗುಂದ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಲಕಲ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-08 ಕಿಮೀ 336.60 ರಿಂದ 338.84 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ವ.ಇ ನಂ:148856	450	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-	-	
7	ಬದಾಮಿ/ಬದಾಮಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂರೇಬಾನ ಚಿತ್ತರಗಿ ಕೊಡಲ ಸಂಗಮ ರಾಹೆ-133 ರ ಕಿಮೀ 27.60 ರಿಂದ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಣಸಗಿ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 141673	180.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ವರ್ಕ್ ಸೈಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.(ದಿನಾಂಕ: 17-04-2023 ರಂದು)	18		
8	ಹುನಗುಂದ/ಹುನಗುಂದ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-14 ಕಿಮೀ 75.00 ರಿಂದ 75.10, 76.00 ರಿಂದ 79.20, 82.11 ರಿಂದ 82.81 ಮತ್ತು 87.51 ರಿಂದ 90.80 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 110.00 ರಿಂದ 113.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.ವ.ಇ ನಂ:148855	1300.00	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಂ.ಎಂ.ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	200		
9	ಹುನಗುಂದ/ಹುನಗುಂದ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ಲು ಕಂದಗಲ್ಲು ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ನೂತನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿಮೀ 24.19 ರಿಂದ 31.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.ವ.ಇ ನಂ:148857	800	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	200		
10	ಬೀಳಗಿ/ಬೀಳಗಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾರಖೇಡ - ಬೀಳಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 124ರ ಕಿ.ಮೀ. 312.750 ರಿಂದ 318.360 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೊಟ್‌ಪಾತ್ / ಡಿವೈಡರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಿಂದ ಹುಡೂ, ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ) (ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಿ.ಮೀ. 316.240 ರಿಂದ 317.490 ರ ವರೆಗೆ)ವ.ಇ ನಂ:140822	490.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಭಜಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	22.72		

-03-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕಿರ್ಕಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಬಿಡುಗಡೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅ)ಬಿರಾದ ಸದಾವಗಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 412.00 ರಿಂದ 416.25 ಮತ್ತು 416.25 ರಿಂದ 417.35 (ಕುಳಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಸಂಗೋಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪುತ್ತದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಯಾದವಾಡ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಲಕಂ ಶಾಲೆವರೆಗೆ) ಅ) ಯರಗಟ್ಟಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 51.47 ರಿಂದ 53.02 (ಯಾದವಾಡ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಸಾಯಿನಿಕೇತನ ಶಾಲೆವರೆಗೆ) ಮೀಡಿಯನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು) ವ.ಇ.ನಂ: 146433	300.00	ಹೈಮಾಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-		
12	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಹೆ-55ರ ಕಿ.ಮೀ 51.69 ರಿಂದ 58.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮುಧೋಳ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿ) ವ.ಇ.ನಂ: 139624	995.00	ಡಿ.ಬಿ.ಎಂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	495.93		
13	ಜಮಖಂಡಿ/ಜಮಖಂಡಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರದಿಂದ ಆಸಂಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ 137906	500.00	ಡಿ.ಬಿ.ಎಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಿ.ಸಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	300		
14	ಜಮಖಂಡಿ/ತೇರದಾಳ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾಗವಾಡ-ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ 53 ಕಿ.ಮೀ 59.50 ರಿಂದ 60.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 152427	300.00	ಡಿ.ಬಿ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-		
15	ಜಮಖಂಡಿ/ತೇರದಾಳ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾಹೆ-53ರ ಕಿ.ಮೀ 79.55 ರಿಂದ 81.35ರವರೆಗೆ ಆಯುಧ್ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ:157321	505.00	ಬಿ.ಎಂ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	243.41		
16	ಬಾದಾಮಿ /ಬೀಳಗಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್-ಎಚ್-218 ರಿಂದ ನವೋದಯ ಶಾಲೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.83 ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು. ವ.ಇ.ನಂ:153343	120.00	ಸ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಯಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
17	ಬಾದಾಮಿ /ಬೀಳಗಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಳಗೇರಿ ತಪ್ಪುಸಕಟ್ಟಿ ದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 153337	150.00	ಸ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಯಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
18	ಬಾದಾಮಿ /ಬೀಳಗಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಳಗೇರಿ ತಪ್ಪುಸಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎನ್-ಎಚ್-14ಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.33 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 153336	30.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
19	ಬಾದಾಮಿ /ಬೀಳಗಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಂಗಮದಿಂದ SH-44 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.110.00 ರಿಂದ 124.00 ಯ ಸುಧಾರಣಾ ರಸ್ತೆ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮೀ 114.33 ರಿಂದ 116.13 ಮತ್ತು 116.43 ರಿಂದ 117.03).ವ.ಇ.ನಂ: 156119 ಕಾಲ್-2	500.00	1.50 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಸಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
20	ಬಾದಾಮಿ /ಬೀಳಗಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಂಗಮದಿಂದ SH-44 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.103.88 ರಿಂದ 124.00 ಯ ಸುಧಾರಣಾ ರಸ್ತೆ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮೀ 117.03 ರಿಂದ 118.10 ಮತ್ತು 118.45 ರಿಂದ 119.75ರವರೆಗೆ). ವ.ಇ.ನಂ: 156118 ಕಾಲ್-2	500.00	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಂ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	ಬಾದಾಮಿ/ಬೀಳಗಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಂಗಮದಿಂದ SH-44 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.120.00 ರಿಂದ 124.00 ಯ ಸುಧಾರಣಾ ರಸ್ತೆ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿ.ಮೀ 121.55 ರಿಂದ 123.75).ವ.ಇ.ನಂ: 156117	500.00	ಜಂಗಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
22	ಜಮಖಂಡಿ/ತೇರದಾಳ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕಮರಿ ಖಾನಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿ.ಮೀ 51.08 ರಿಂದ 51.68, ಕಿ.ಮೀ 52.08 ರಿಂದ 54.94, 55.258 ರಿಂದ 57.73 (ಆಯುಧಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ) ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 67.78 ರಲ್ಲಿ ಸೆತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ.ಇ.ನಂ: 159348	720.00	ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ಬ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	72.02		
23	ಮುಧೋಳ/ತೇರದಾಳ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ ರಬಕವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -54 ಕಿ.ಮೀ 132.09 ರಿಂದ 133.70 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.ವ.ಇ.ನಂ: 160162	500.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
24	ಬದಾಮಿ/ಬದಾಮಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 367 ರ ಕಿ.ಮೀ 122.510 ರಿಂದ 126.596 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ /ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 160893	800.00	ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
25	ಬದಾಮಿ/ಬದಾಮಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ -ಸಂಗಮ ರಾಹ್-44 ರ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ತಾಲೂಕು) ಕಿ.ಮೀ 162.00 ರಿಂದ 165.81 ರವರೆಗಿನ ಭಾಗವು 3.75 ಮೀ ಏಕಪಥದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ವ.ಇ.ನಂ: 161224	700.00	ಜಂಗಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
26	ಬದಾಮಿ/ಬದಾಮಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರೇಬಾನ-ಚಿತ್ತರಗಿ ಕೊಡಲಸಂಗಮ ರಾ.ಹೆ 133ರ ಕಿ.ಮೀ 6.30 ರಿಂದ 10.00ರ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ವ.ಇ.ನಂ: 161223	600.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
27	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಔರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಹ್-34 ಕಿ.ಮೀ 436.00 ರಿಂದ 436.69 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 2) ರಾಯಚೂರ ಬಾಚಿ ರಾಹ್-20 ರ ಕಿ.ಮೀ 238.00ರಿಂದ 239.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 159371	990.00	ಡಿ.ಬಿ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	0		

- 05 -

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದೇ? ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಮುಧೋಳ ರಾಹೆ-139ರ ಕಿ.ಮೀ. 71.03 ದಿಂದ 82.51ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ-ಕಲಾದಗಿ ರಾಹೆ-53ರ ಕಿ.ಮೀ. 112.00 ರಿಂದ 118.23ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂಕೇತರ-ಸಂಗಮ ರಾಹೆ-44ರ ಕಿ.ಮೀ. 98.48 ರಿಂದ 103.88ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 163220	990.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	0.00		
29	ಬೀಳಗಿ/ಬೀಳಗಿ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾರಪೇಡೆ - ಬೀಳಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 124ರ ಕಿ.ಮೀ. 3125.750 ರಿಂದ 318.360 ರ ವರೆಗೆ ಆಯು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಸುಧಾರಣೆ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಿಂದ ಹುಡ್ಲೂ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ) (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮೀ. 317.490 ರಿಂದ 318.090 ರ ವರೆಗೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 164113	500.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಭಜಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
30	ಇಲಕಲ್ಲು /ಹುನಗುಂದ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಇಲಕಲ್ಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 14ರ ಕಿ.ಮೀ. 110.00 ರಿಂದ 119.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ.ಇ.ನಂ:165738	360.00	2.38 ಕಿಮೀ ಬಿಎಂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 600 ಸಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2.30 ಕಿಮೀ ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಂ.ಎಂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
31	ಇಲಕಲ್ಲು /ಹುನಗುಂದ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಇಲಕಲ್ಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 14ರ ಕಿ.ಮೀ. 119.00 ರಿಂದ 128.75ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.ವ.ಇ.ನಂ:165739	360.00	ಸ್ಕಾರಿಫಾಯಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
32	ಇಲಕಲ್ಲು /ಹುನಗುಂದ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಇಲಕಲ್ಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-14 ರ ಕಿಮೀ 116.00 ರಿಂದ 125.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 164732	990.00	ಸ್ಕಾರಿಫಾಯಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
33	ಹುನಗುಂದ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 14ರ ಕಿ.ಮೀ.98.01 ರಿಂದ 104.00ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವ.ಇ.ನಂ:165740	48.00	ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	ಬಾದಾಮಿ-23	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಕೇಶ್ವರ -ಸಂಗಮ ರಾಹ್-44 (ಗುಳಿದಗುಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಿ.ಮೀ 157.80 ರಿಂದ 158.25 ರವರೆಗೆ. ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನ್ವಿ ರಾಹ್-14 ರ ಕಿ.ಮೀ 43.90 ರಿಂದ 46.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ/ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಬಾದಾಮಿ ಎಲ್.ಆಯ್ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ನಿಂದ ಕೋಣಮದ್ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಮಹಾದ್ವಾರದ ವರೆಗೆ) ಗುಳಿದಗುಡ್ಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಾಪುರ ಎಲ್ ಟಿ-ರಾಘವೇಂದ್ರ-ಹಂಸನೂರ-ತಗ್ಗಿ-ಕೆಲವಡಿ ನೀರಲಕೇರಿ ಕಿ.ಮೀ 13.35 ರಿಂದ 17.55 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 160892	650.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ		ಸರಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ-1:ಟಿ.ಎಫ್.ಸಿ:2023 ದಿನಾಂಕ: 28-06-2023 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸರಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ: ಅಇ-1:ಟಿ.ಎಫ್.ಸಿ :2023 ದಿನಾಂಕ 31-07-2023 ರಂದು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.	
35	ತೇರದಾಳ-20	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಿಂದ ಕುಳಲಿ ತಾಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ (ಖಿಳಿಗಾಂವಿ ಅನಗವಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 84.82 ರಿಂದ 86.74 ವರೆಗೆ (ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಿ.ಮೀ. 84.82 ರಿಂದ 85.845) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ:163594 ಕಾಲ್-2	70.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			
36	ಬಾಗಲಕೋಟೆ-24	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಶಂಕರಿ ಮಹಾಕೂಟ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ-135 ರ ಕಿ.ಮೀ 39.00 ರಿಂದ 44.70 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 168542	600.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.			
5054 MDR Improvements								
37	ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ ಬೇವಿನಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ:148688 ಕಾಲ್-2	350.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-		
38	ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಾನಗರ ಶಿರೂರ ಬೆನಹಟ್ಟಿ ಹಳದಿ ಸಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.90 ರಿಂದ 12.10 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113280	500	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	597.82		
39	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಗುರದಿಂದ ಮುಗಲೊಳ್ಳಿ, ಪು.ಕೆ, ಕಡ್ಡಿಮಟ್ಟಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೆನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.80 ರಿಂದ 4.40 ಹಾಗೂ 13.61 ರಿಂದ 16.81 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ 148685	400	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
40	ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರದಿಂದ ಕಿರಗುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ 148686 ಕಾಲ್-2	200	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	25.00		
41	ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವುಪುರ, ಸಂಗಾಪುರ, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಜನೂರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.50 ಹಾಗೂ 4.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ:148689 ಕಾಲ್ -2	100	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	20		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮನೇಶ್ವರಿಯಿಂದ ಸಂಗಮ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ನಾಯನೇಗಲಿ ಮಂಕಣಿ-ಕೋಮನಾಳ-ಕಟ್ಟಗೂಡ-ಬಿಸಲದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0 00 ರಿಂದ 16.74 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ ನಂ:148690	400	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	37* 22		
43	ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಣಿಯಿಂದ ಚಿಟಗಿನಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್-50 ರ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ ನಂ:148692	300	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	281.37		
44	ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಹೊನ್ನಾಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡ್ಡಿಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ ನಂ:148693	200	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	225		
45	ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಣಿ-ಕಡ್ಡಿಮಟ್ಟಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8 20 ರಿಂದ 8.20ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ ನಂ:148694	200	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
46	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 37 70 ರಿಂದ 39.12 ರವರೆಗೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರೇಲಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.ವ.ಇ ನಂ. 133204	150	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಯು ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಸಿಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ.	25.2		
47	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ.-20 ರಿಂದ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಜಿ.ಮು ರ ಕಿ.ಮೀ 0 00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 138245	130	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-		
48	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ದಾದನಟ್ಟಿ - ಸಾಲಾಪುರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 5 00 ರಿಂದ 5.45 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 140831	100				
			ಠ್ಯಾಳಿಂ ವ.ಇ.ನಂ: 140272	230				
49	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಗಿ - ಕೆಲೋರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.55 ರಿಂದ 3.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 141622	250.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	258.24		
50	ಜಮಖಂಡಿ/ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಿ ಮುಗಳಹೋಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ವ.ಇ.ನಂ 153341	70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	0		
51	ಬಾದಾಮಿ/ಬೀಳಗಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈನಕಟ್ಟಿ-ಕಲದಗಿ (MDR) ಯಿಂದ Km.7 50 ರಿಂದ 8.50 ಮತ್ತು 11.60 ರಿಂದ 12.80 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣಾ ರಸ್ತೆ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿ.ಮೀ 7.50 ರಿಂದ 8.50 ಮತ್ತು 11.60 ರಿಂದ 12.10) ಸುಧಾರಣೆ.ವ.ಇ.ನಂ.154005	230	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	145.34		
52	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟಗುಡ್ಡ- ಜಂಬಗಿ ಬಿಕ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಚಖಂಡಿ ಬಿಕ್- ಚಿಚಖಂಡಿ ಕೆಡಿ- ಜಂಬಗಿ ಕೆಡಿ ಜಿಮರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.30 ರಿಂದ 5.40 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 6.30 ರಿಂದ 7.10 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 8 40 ರಿಂದ 11.50 (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ.ವ.ಇ.ನಂ:154824	300	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	244.24		
53	ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ಹುನಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ರಿಂದ ಸುರಳಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ: ಲೋಇ/580/ಐಎಫ್ಎ/ 2022(ಈ ಕೆಚ್ಐರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 05-05-2022.ವ.ಇ ನಂ:153131	150.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
54	ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಗುಂಡಾರದಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್-50 ರ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.20 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ ನಂ:148691	450.00	2.50 ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	ಬದಾಮಿ/ಬದಾಮಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಲಗೇರಿ-ಹೆಬ್ಬಾಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.50 ರಿಂದ 4.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ:130821	300.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಗತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	-		
56	ಬದಾಮಿ/ಬೀಳಗಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈನಕಟ್ಟಿ-ಅನವಾಲದಿಂದ (MDR) ಕಿ.ಮೀ.3.00 ರಿಂದ 6.20 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣಾ ರಸ್ತೆ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮೀ 3.855 ರಿಂದ 5.901 W Line 154034	270	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	116.37		
57	ಹುನಗುಂದ/ಹುನಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ಲು ಕಂದಗಲ್ಲು ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ಜಿ ಮುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.825 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿಮುರಸ್ತೆ) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 326ಎ.ಎಫ್.ಎ 2019:(ಇ ಕಚೇರಿ) ದಿ: 02-08-2019 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.w.I.No 109383	500.00	2.50ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಂ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	396.75		
58	ಹುನಗುಂದ/ಹುನಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ಲು -ಕಂದಗಲ್ಲು - ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 11.50 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113552	500				
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ ವ.ಇ.ನಂ: 118137	1000				
59	ಹುನಗುಂದ/ಹುನಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಲೇಭಾವಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಗೂಡೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.ವ.ಇ ನಂ:148858	450	ಬಿ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
60	ಹುನಗುಂದ/ಹುನಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಗವತಿಯಿಂದ ಗಂಜಾಳ ವರೆಗೆ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 17.32 ರಿಂದ 19.59ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 156909	495.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.			
61	ಹುನಗುಂದ/ಹುನಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಲೇಭಾವಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಗೂಡೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.94 ರಿಂದ 11.45 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ ನಂ:165001	495.00	ಸ್ಯಾಟರ್ಫಾಯಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
62	ಬದಾಮಿ /ಬೀಳಗಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನರೇನೂರ-ಫೇಕೀರ ಬೂದಿಹಾಳ-ಕೈನಕಟ್ಟಿ ಎಸ್.ಎಚ್-44ಗೆ ಕೂಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 154178	400.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.			
63	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಕುಳಲಿ ನಾವಲಗಿ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಡೈನ್ ಪುಟಾತ್ ಹಾಗೂ ಮಿಡಿಯನ್ ಲೈಟ್) ವ.ಇ.ನಂ: 138700	550.00	ಬಿ.ಎಂ.ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿ.ಸಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	0		
64	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಇವರ ಭಾವಿಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬನ್ನಿಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ 137595	45.00	ಖಡೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.	0.00		

- 09 -

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಬೆಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದೆಯೇ? ಪರಿಹರಿಸಿದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಗುಳಾಳ ಇವರ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ : 137601	45.00				
66	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕ್ಯಾದಾರಪ್ಪ ಹಿಡಕಲ್ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಹಟ್ಟಿ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 137608	25.00				
67	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡಕಬಾವಿ ಇವರ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ.ಇ.ನಂ: 137610	23.00				
68	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆನಾಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 137603	25.00				
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವ.ಇ.ನಂ 138283 ಕಾಲ-3	163.00				
69	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಧೋಳ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ವ.ಇ.ನಂ 137596.	13.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	0		
70	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಣದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆನಾಲದ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 137597 ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ	10.00				
71	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಡಹಳ್ಳಿ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ 140324	66.00				
72	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗುಳಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಬಾಳಿಯವರ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 137609	10.00				
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವ.ಇ.ನಂ: 138284	99.00				
73	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜನಾಳ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 137598	10.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	0		
74	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆನಾಲದಿಂದ ಹುದ್ದಾರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ.ಇ.ನಂ : 137599	12.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
75	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆರೆಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆನಾಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 137611 ವ.ಇ.ನಂ:	23.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ದಿನೇಶ ಸುಲಾಖೆಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಣ್ಣೂರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ 137612	8.00	ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
77	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-1 ರ ಮುಧೋಳ-ನಿಪ್ಪಾಣಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಡಕಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ 137613	8.00	ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ವ.ಇ.ನಂ:138286	61.00				
78	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಮಿರ್ಜಿ ಯಾದವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 141392	490.00	2 ಕಿಮೀ ಬಿ.ಎಂ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	50.00		
79	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಚ್.34 ರಿಂದ ಪೆಟ್ಟೂರು- ನಿಂಗಾಪುರ- ಹಲಕಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.10 ರಿಂದ 3.20 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 7.00 (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆಗಳು.ವ.ಇ.ನಂ:154825	300.00	ಬಿ.ಟಿ.ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ರೋಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	50.00		
80	ಮುಧೋಳ/ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ (ಯಡಹಳ್ಳಿ ಆರ್.ಸಿ ಮತ್ತು ನಿರಾಣಿ ಡಿಸ್ಕಿಲರಿ ಮೂಲಕ) ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.ವ.ಇ.ನಂ: 154826	500.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
81	ಜಮಖಂಡಿ/ಜಮಖಂಡಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ-ಮೈಗೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಆಲಬಾಳ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಿಮೀ .00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 136803	700.00	ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ವ.ಇ.ನಂ: 150741 ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ.	948.33		
82	ಜಮಖಂಡಿ/ಜಮಖಂಡಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಮೈಗೂರ ಜಿಮುರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಆಲಬಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 2.60ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಆಲಬಾಳ ಬೈಪಾಸ್)(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಸ.ಪ.ಸಂ:ಲೋಇ/481 /ಐಎಫ್/ಎ/ 2021-30-06- (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ; ವ.ಇ.ನಂ:133417	300.00				
83	ಜಮಖಂಡಿ/ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಕನ್ನೋಳಿ ಗದ್ದಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 4.19 ರಿಂದ 8.70 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ.ಇ.ನಂ: 140208	485.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
84	ಜಮಖಂಡಿ/ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಗದಾಳ ಚಿಮ್ಮಡ 2.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಆಯುಧಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 133887	240.00	ಬಿ.ಎಂ.ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	460		
85	ಜಮಖಂಡಿ/ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಡದಿಂದ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಯಾ ನರಗಟ್ಟಿ 5.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 137908	600.00	ಬಿ.ಎಂ.ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
86	ಜಮಖಂಡಿ/ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ ಹಿಡಕಲ್ 3.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 140813	300.00	ಬಿ.ಎಂ.ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ನಿಟ್ಟ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದೇ? ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ಪ್ರಾ.ಕೆ.ಜೆ.ವ.ಇ.ನಂ-2 134207 ಕಾಲೇಜ್	1140.00				
87	ಜಮಖಂಡಿ/ ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲೇಸರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕುಮಟ-ಹಬ್ಬಲಟ್ಟಿ-ಆರ್ಕಾಡ್ ನಡಗಟ್ಟಿ ಜಿ ಮು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 11.50 ರಿಂದ 15.10 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ವ.ಇ.ನಂ: 141361	200.00	Work in Progress	0		
88	ಜಮಖಂಡಿ/ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಗಳಬೋಡ-ರಬಕವಿ-ವಾಯಾ ಸಸಾಲಟ್ಟಿ, ಕಾಲತಿಟ್ಟಿ, ಗೋಲಬಾವಿ ಯರಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ 15.60 ರಿಂದ 18.85) ಜಿ ಮು ರಸ್ತೆ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 151708	380.00	ಕಿ.ಮೀ 17.00 ರಿಂದ 18.55 ರವರೆಗೆ ಬಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	0		
89	ಜಮಖಂಡಿ/ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-54 ರಿಂದ ಕೆಲಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಯಾ ಜಿಮ್ನಡ ನಡಗಟ್ಟಿ ಜಿ ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ವ.ಇ.ನಂ: 152693	400.00	ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಬಗ್ಗೇಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
90	ಜಮಖಂಡಿ/ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಡಬಿ- ಜಮಖಂಡಿ (ತೇರದಾಳ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿ ರಿಂಗ ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.05 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 151709	150.00	ಬಿ.ಎಂ. ಕೆ.ಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಕಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	50		
91	ಜಮಖಂಡಿ/ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾ ಹೆ -53 ಕಾಗವಾಡ-ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ (ರಬಕವಿ/ಬನಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜಮಖಂಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿ) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.02 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ವ.ಇ.ನಂ:152795	200.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	52.09		
92	ಮುಧೋಳ/ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಕೆಸರಗೊಪ್ಪ ಹಂದಿಗುಡ ಜಿ ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.90 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 151355	500.00	ಸೇತುವೆ ಕೆಲಸ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ ವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.	200.3		
93	ಬಾದಾಮಿ/ಬಾದಾಮಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲದಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್-ಮುಸ್ಸಿಗೇರಿ-ಉಗಲಾವಟ್-ಹಲಗೇರಿ-ರಡ್ಡೇರತಿಮ್ನಾಪುರ-ಬೆಳ್ಳಿಖಂಡಿ-ಕೈನಕಟ್ಟಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.12.22 ರಿಂದ 12.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ವ.ಇ. 152258	65.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.			
94	ಬಾದಾಮಿ/ಬಾದಾಮಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲದಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಅಲದಕಟ್ಟಿ ಮುಸ್ಸಿಗೇರಿ ಉಗಲಾವಾಟಿ, ಹಳಗೇರಿ ರಡ್ಡೇರ ತಿಮ್ನಾಪುರ, ಬೆಳ್ಳಿಖಂಡಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ 27.60 ರಿಂದ 29.60ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ:155231 ಕಾಲೇ-2	300.00	ಸ್ಕಾರಿಫಾಯಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
95	ಬಾದಾಮಿ/ಬಾದಾಮಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈನಕಟ್ಟಿ-ಅನವಾಲ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.30 ರಿಂದ 3.985 ರ .ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ವ.ಇ.ನಂ: 158309	200.00	ಸ್ಕಾರಿಫಾಯಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
96	ಬಾದಾಮಿ/ಬೀಳಗಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾದಾಮಿ ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 15.00ರವರೆಗೆ ಆಯುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 156116	500.00	ಸ್ಕಾರಿಫಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಕುಳಲಿ ನಾವಲಗಿ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಡ್ರೈನ್ ಪುಟಾತ್ ಹಾಗೂ ಮಿಡಿಯನ್ ಲೈಟ್) ವ.ಇ.ನಂ: 138700	550.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
98	ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಚವಳ್ಯಗೋಳ ತೋಟದಿಂದ ಸದಾಶಿವ ಮಲ್ಲಗೋಳ (ನಾಗರಾಳ) ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ.ಇ.ನಂ: 137604	25.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	23.06		
99	ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಗಾಟಿ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ.ಇ.ನಂ: 137607	12.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇ.ನಂ:138287	37.00				
100	ಜಮಖಂಡಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಗಲಗಲಿ ವ್ಯಾಯಾ ಮುಂಡಗನೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.65 ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ: ಲೋಇ/481/ಐ.ಎಫ್.ಎ/2021 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:23-07-2021ರನ್ವಯ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 141445	25.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
101	ಜಮಖಂಡಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಕೊಕಟನೂರ ಕಿ.ಮೀ 1.90 ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 164733	950.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
102	ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಸಾಲಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ.ಇ.ನಂ: 164271 ಕಾಲ್-2	42.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
103	ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೇರದಾಳ ಹಿಡಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ 164471	28.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
104	ಜಮಖಂಡಿ/ಜಮಖಂಡಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ-ಟಿಕ್ಕಳಕಿ ಹಿರೇಪಡಸಲಗಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್-34 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.20 ರಿಂದ 9.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆವ.ಇ.ನಂ: 152765	500.00	ಮಣ್ಣಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	50.00		
105	ಜಮಖಂಡಿ/ಜಮಖಂಡಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ಎಸ್.ಎಚ್-53 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮರೇಗುದ್ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕಿ. ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.66 ರವರೆಗೆ (ಡಿ.ಆರ್.ಆರ್.ಪಿ.ವಿ.ಆರ್ ನಂ-78) (ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿ. ಮೀ 0.00ರಿಂದ 0.96 ಮತ್ತು 1.46 ರಿಂದ 2.80) ಕಾಲ್-2 ವ.ಇ.ನಂ:154985	350.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			

-13-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವಿಧೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದೇ? ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	ಜಮಖಂಡಿ/ಜಮಖಂಡಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಮರೇಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ) ಸರಹದ್ದಿನಿಂದ ಹುಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಶ್ವಮದ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕಿ. ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.20 ರವರೆಗೆ (ಡಿ.ಆರ್.ಆರ್.ಪಿ.ವಿ.ಆರ್ ನಂ-82 ಮತ್ತು 305) (ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿ. ಮೀ 0.00ರಿಂದ 0.48 ಮತ್ತು 1.60 ರಿಂದ 5.10) ವ.ನಂ: 154984	380.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-		
107	ಜಮಖಂಡಿ/ಜಮಖಂಡಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಗೂರು ಹುನ್ನೂರು ಬಂಡಿಗಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 4.75 ವರೆಗೆ. ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ:162318	500.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
108	ಜಮಖಂಡಿ/ಜಮಖಂಡಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಗೂರು ಹುನ್ನೂರು ಬಂಡಿಗಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕಿ.ಮೀ.5.25 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ:162319 ಮಾಡುವುದು	500.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
109	ಜಮಖಂಡಿ/ಜಮಖಂಡಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬಗಿ ಕೆಡಿ ತುಂಗಗಳ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 161887.	500.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
110	ಜಮಖಂಡಿ/ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲಾಳ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆ ಲಿಂಗನೂರ ಬುದ್ದಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.40 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 161076	995.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
111	ಜಮಖಂಡಿ/ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಮಖಂಡಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ರಾಮತೀರ್ಥ ರಸ್ತೆ ಪೋಲೋ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಮತೀರ್ಥ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.1 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಗವಾಡ- ಕಲಾದಗಿ ರಾ.ಹೆ. -53 ರಿಂದ ಗಣಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.60 (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ ಗಣಿ-ಗಲಗಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 2.1 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು(ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಿಸುವುದು). ಸಾವಳಗಿ- ಕೋಕಟನೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.30 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಜಮಖಂಡಿ-ಕಡಕೋಳ-ಕಂಕನವಾಡಿ ಜಂಬಗಿ ಕಂಪನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 13.116 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 13.70 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ಜಮಖಂಡಿ- ಗಲಗಲಿ ವಾಯವ್ಯ ಮುಂಡಗನೂರ ಕಿಮೀ 0.20-	995.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	ಜಮಖಂಡಿ/ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹನಗಂಡಿ ಯರಗಟ್ಟಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.38 ರಿಂದ 2.90 ರವರೆಗೆ ರಾಹೆ-53 ಕಾಗವಾಡ-ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆಯ (ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜಮಖಂಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಉಳಿದ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗ ಕಿ.ಮೀ 0.96 ರಿಂದ 2.15 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಿಗಡೆ ಕ್ರಾಸ್ಸಿಂದ ಖಿಳೇಗಾಂವಿ ಅನಗವಾಡಿ ರಾಹೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ಪ್ಲಾಯಾ ಬಾವಿಮಡ್ಡಿ) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.60(ಂಯಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಿಸುವುದು) ಹಾಗೂ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗವೂರ ಕೇಸರಕೊಪ್ಪ ಹಂದಿಗುಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು WI 159355	780.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
113	ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ಬೀಳಗಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನಗವಾಡಿ ಯಂಕಂಚಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 13.80ರವರೆಗೆ ವ.ಇ.ನಂ: 154644 ಸುಧಾರಣೆ	400.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
114	ಬಾದಾಮಿ/ಬಾದಾಮಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನೀಲಗುಂದ ಕ್ರಾಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀರಲಕೇರಿ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.70 ರಿಂದ 13.65 ರವರೆಗೆ ಆಯು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಕಾಕನೂರ ನೀರಲಕೇರಿ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.50 ರಿಂದ 11.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಎಸ್.ಎಚ್-14 ರಿಂದ ಯರಗೊಪ್ಪ ಲಖಮಾವೂರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.50 ರಿಂದ 3.80ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಯರಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ), ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಳೇರಿ ತಪ್ಪಸಕಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ಆಯು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಆಲ್ಪೂರು ಎಸ್.ಹಿವರೆಗೆ (ಪ್ಲಾಯಾ ಅಲ್ಲೂರ ಆರ್ ಸಿ) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಆಯು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.160894	950.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.			

-15-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿಸ್ತಿನಂ	ಕಾನೂಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾನೂಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಚು	ವೆಚ್ಚ	ಕಾನೂಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	ಬಾದಾಮಿ/ಬಾದಾಮಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಜಾಪುರ-ಗುಡ್ಡದ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಕೋಟೆಕಲ್, ನೀಲಾ ನಗರ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.81 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಯ್ಯೋಗ ಮಂದಿರ ನಂಧಿಕೇಶ್ವರ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ನಂಧಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಸರಹದಿನಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಖಾಜಿ ಬೂದಿಹಾಳ ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ/ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ತಮಿನಾಳದಿಂದ ರಂಗನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಬೇಲೂರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೈನಾಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಆಯ್ದು ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ	770.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
116	ಬಾದಾಮಿ/ಬಾದಾಮಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲದಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಉಗಲವಾಟ ಹಳೇಗೆರೆ - ರಡ್ಡೇರ -ತಿಮ್ಮಾಪುರ-ಬೆಳ್ಳಿಕಿಂಡಿ-ಕೆನಕಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 12.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 161222	995.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
117	ಬಾದಾಮಿ/ಬೀಳಗಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೂಳಿಕೇರಿ ಕಗಲಗೊಂಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.31 ರಿಂದ 7.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಗಲಗೊಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 163290	160.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
118	ಬಾದಾಮಿ/ಬೀಳಗಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಲಗೆರೆ-ಬಂದಕೇರಿ-ಜಲಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದುಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 163288	340.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
119	ಜಮಖಂಡಿ/ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ತೇರದಾಳ-ಪಾಲಭಾವಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 6.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಆಯ್ದುಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ವ.ಇ.ನಂ: 163830	300.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-		
120	ಜಮಖಂಡಿ/ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಕೇಸರಕೊಪ್ಪ ಹಂದಿಗುಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ರ. ವ.ಇ.ನಂ: 163168 ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	495.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ-ಹಲಗಲಿ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ರಿಂದ ಮುಗಳಬೋಡೆ-ಕುಳಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ಲಾಟ್ ರಸ್ತೆ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50ರ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಅನಗವಾಡಿ-ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಂಗಳಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.75ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ:163224	990.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	12.27		
122	ಮುಧೋಳ/ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋರಗಾಂವ-ಮೆಳಲಿ-ನಾಗರಾಳದಿಂದ ಅಕ್ಕಿಮರಡಿ-ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ರಸ್ತೆ ಕೂಡಾ ಜಿಮುರ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ದಿಂದ 11.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ:162474:	500.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
123	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-55 ರಿಂದ ಜಾಲಿಬೇರಿ-ಉತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 4.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ವ.ಇ. ನಂ: 165638	300.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-		
124	ಜಮಖಂಡಿ/ ಜಮಖಂಡಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜೋಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ಬೆಳಗಲಿ ಅವರ ತೋಟದ ವಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ. ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.80)ವ.ಇ. ನಂ: 163831	300.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
125	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಟಗುಡ್ಡ-ಉತ್ತೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ರಂಜಣಿಯಿರುವ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಹೆ-55 ಕೂಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.50 (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮುಧೋಳ-ಕುಳಲಿ-ನಾವಲಗಿ-ಜಗದಾಳ-ಬಂಡಿಗಣಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 13.86ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮೆಟಗುಡ್ಡ ಜಂಬಗಿ ಬಿ.ಕೆ. ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಬಿ.ಕೆ., ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಕೆ.ಡಿ. ಕಿ.ಮೀ. 3.30 ರಿಂದ 8.40 ಮತ್ತು 10.40 ರಿಂದ 13.450ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ:165511	950.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	87.73		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿಸ್ತಿನಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ನಿಟ್ಟ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	ಜಮಖಂಡಿ-21	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬಗಿ ಬಿ.ಕೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆ.ಕೆ.ಮೆ.ರಿ ಬಾಸುಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ವ.ಇ.ನಂ: 163378 4.50 ರವರೆಗೆ	255.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.			
127	ಜಮಖಂಡಿ-21	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಂಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-53 ರಿಂದ ಗಣಿ ಅಪ್ರೋಜ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಆಯ್ಕಾಣಗಳಲ್ಲಿ) ವ.ಇ.ನಂ: 165457	200.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್ಡು ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			
128	ಜಮಖಂಡಿ-21	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಮಖಂಡಿ ಮೈಗೂರ ರಸ್ತೆ (ಮುತ್ತೂರ-ಕಂಕಣವಾಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸಹಿತ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.50 ರಿಂದ 3.54 (ಮುತ್ತೂರ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ) ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವ.ಇ.ನಂ:166577 ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	470.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್ಡು ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			
129	ಜಮಖಂಡಿ-21	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಟ್ಟೂಡ ತುಂಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಂಬಗಿ ಕೆ.ಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಂಗಳ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಿಮೀ 4.10 ರಿಂದ 8.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 163377	495.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.			
130	ತೇರದಾಳ-20	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ಚಿಮ್ಮಂಡ ನರಗಟ್ಟಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.00 ವ.ಇ.ನಂ: 150138	350.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.			
131	ಬೀಳಗಿ-22	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತ್ತಕ್ಕೇತ್ರದ ಕೈನಕಟ್ಟಿ-ಅನವಾಲ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 2.30 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 165300	50.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್ಡು ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			
132	ಬೀಳಗಿ-22	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತ್ತಕ್ಕೇತ್ರದ ಕೈನಕಟ್ಟಿ ಕಲಾದಗಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 18.22 ರಿಂದ 19.17 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 165553	495.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್ಡು ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	ತೇರದಾಳ-20	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	-ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಳಹಳ್ಳಿ ಜಮಖಂಡಿ ಜಿ ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ 151706	150.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.			
134	ಬಾದಾಮಿ-23	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್.ಪಿ ಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50ರ ವರೆಗೆ. ನೀಲಗುಂದ ಕ್ರಾಸ-ಹನಮಸಾಗರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.60ರ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-14 ರಿಂದ ಸೋಮನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 160897	220.00	ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ		ಸರಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ-1:ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ.:2023 ದಿನಾಂಕ: 28-06-2023 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸರಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ: ಅಇ-1:ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ.:2023 ದಿನಾಂಕ 31-07-2023 ರಂದು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.	
135	ಬಾದಾಮಿ-23	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಲೂರು ಹೊಸೂರು ಗುಡೂರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 14 ರಿಂದ ನರಸಾವೂರ-ಕಳಸ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.04 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 160895	610.00	ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ			
136	ಬಾದಾಮಿ-23	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಂತಗಿರಿ ಗುಡ್ಡದ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 165762	175.00	ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ			
137	ಜಮಖಂಡಿ-21	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂವಳಗಿ ಕೊಕ್ಕಟನೂರ ಕಿ.ಮೀ 1.90 ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 164733	950.00	ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ			
138	ಬಾಗಲಕೋಟೆ-24	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಬೋಡನಾಯಕನದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.23 ರಿಂದ 8.11 ಹಾಗೂ 11.40 ರಿಂದ 12.70 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿಮುರಸ್ತೆ) ವ.ಇ.ನಂ:168841	200.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.			
139	ಜಮಖಂಡಿ-21	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪುಭಾ ಎಡದಂಡ ಮೈಗೂರ ಹಂಚು ಕಾಲುವೆಯ ಮೈನರ ನಂ 10 ರ ಕಾಲುವೆಯ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	250.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಣೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	ಜಮಖಂಡಿ-21	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಸೀದಿಯಿಂದ (ಹಳೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.05 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	100.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.			
141	ತೇರದಾಳ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದೂರಿನ 18 ರಿಂದ ಮದಭಾವಿ ಡವಳೇಶ್ವರ ಜಿ ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.50 ರ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ವ.ಇ.ನಂ: 151356	450.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಲ್-2			
142	ಜಮಖಂಡಿ-21	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲಾಳ ಚಿನ್ನಗುಂಡಿ ವ್ಯಾಯಾ ಹುಣಿಸಿಕಟ್ಟೆ (ಬುದ್ದಿ ಸಹಿತ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದೂರಿನಿಂದ ಜಮಖಂಡಿ ಮೈಗೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ :165633	500.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.			
143	ಜಮಖಂಡಿ-21	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ಮೈಗೂರ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.80 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 166576	500.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.			
144	ಜಮಖಂಡಿ-21	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳೆಗೆ ಹಿರೇಪಡಸಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ಯರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.50 ರಿಂದ 11.50ರ ವರೆಗೆ 2) ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳೆಗೆ ಟಿಕ್ಕಳಕಿ ಹಿರೇಪಡಸಲಗಿ ಎಸ್ ಎಚ್-34 ಕಿ.ಮೀ 4.30 ರಿಂದ 6.50ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 9.50 ರಿಂದ 9.80 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 10.40 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ. ನಂ: 166584	950.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.			
23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ-24	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಶಂಕರಿ-ಮಹಾಕೂಟ-ಅಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ ರಾಹ-135 ರ ಕಿ.ಮೀ 41.00 ರಿಂದ 42.50 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ 2 ಕಿರು ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 157399	100	ಡಿಟಿಎಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			
24	ಬೀಳಗಿ-22	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಂಗಮ ರಾಹ-44ರ ಕಿ.ಮೀ 105.88ರಲ್ಲಿ (ಕಾಡರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು *A.E.F.AA 166239	400	ಡಿಟಿಎಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			
			5054 MDR Bridges					

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	ಹುನಗುಂದ ಹುನಗುಂದ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬ ಗೋರಬಾಳ ಇಲಕಲ್ವ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ.ಇ.ನಂ: 141454	100	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		ಸರಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ರೋಇ-1:ಟಿ.ಎಫ್.ಸಿ:2023 ದಿನಾಂಕ: 28-06-2023 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸರಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ: ಅಇ-16:ಎಫ್.ಸಿ :2023 ದಿನಾಂಕ 31-07-2023 ರಂದು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.	
146	ಶಿರದಾಳ-20	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಗಳು	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾನಟ್ಟಿ ಮಾರಾಪುರ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.82 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (2022-23)	210.00	ಆಂದಾಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.			
4059 PWD Building								
147	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 152274	50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
148	ಬಾದಾಮಿ/ಬಾದಾಮಿ	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ:143429	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
149	ಬಾದಾಮಿ/ಬಾದಾಮಿ	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 103377	200.00	ಪ್ಲಾನ್ ಸೂರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	143.89		
150	ಬೀಳಗಿ/ಬೀಳಗಿ	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬೀಳಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ) ವ.ಇ.ನಂ: 83613	20.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	127.65		
151	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ.ಇ.ನಂ: 124520.	500.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	120.87		
152	ಮುಧೋಳ/ಮುಧೋಳ	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟಗುಡ್ಡ- ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಜಿಜಿಬಂಡಿ ಬಿಕೆ- ಜಿಜಿಬಂಡಿ ಕೆಡಿ- ಜಂಬಗಿ ಕೆಡಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.30 ರಿಂದ 5.40 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 6.30 ರಿಂದ 7.10 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 8.40 ರಿಂದ 11.50 (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ:154824	300	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
153	ಜಮಖಂಡಿ/ತೇರದಾಳ	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ) ಮಾಡುವುದು, ತೇರದಾಳ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಕರಬಸಯ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು, ತೇರದಾಳ ನಗರದ ಕಲ್ಪಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೈವ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಳೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು WI 159358	60.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
154	ಬಾದಾಮಿ/ಬಾದಾಮಿ	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 92769	150.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	80.81		
ಇಲಾಖಾ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು 4216				-21-				

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ದೇಖ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	ಬಾದಾಮಿ/ಬಾದಾಮಿ	4216 ಇಲಾಖಾ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ "ಬಿ" ಮಾದರಿ ಲೋಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ:78472	200.00	ಎ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ವಾಬ್ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಲಿಂಟಲ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	60.82		
			4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು					
156	ಬಾದಾಮಿ/ಬಾದಾಮಿ	4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ:124870	65.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-		
			4216 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು					
157	ಜಮಖಂಡಿ/ತೇರದಾಳ	4216 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು	Construction of Quarters for senior Civil Judge & JMFC in Banahatti in Rabakavi Banahatti Tq Bagalkot district WI 147318	125.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-		
158	ಬಾಗಲಕೋಟೆ-24	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನವನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಯ 11000 ಚದರ ಅಡಿ ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.ವ.ಇ.ನಂ .164291	200.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಅನುಮೋದನೆಗ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ			
159	ತೇರದಾಳ-20	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ ನಗರದ ಪಟ್ಟಣ ಸಮಾಜದ ಗುರುಕುಲ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ತೇರದಾಳ ನಗರದ ದೇಸಾಯಿ ಭಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಮೂಳೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹನಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ . ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಪುತ್ಥಳಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ 159359	75.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			
160	ತೇರದಾಳ-20	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ರಬಕವಿ ನಗರದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ರಬಕವಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 159345	90.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	ತೇರದಾಳ-20	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರೂಡ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ. 164518.	90.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			
162	ತೇರದಾಳ-20	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಟೋನಿಪಿನಾಥ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಧವಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಸಂಗಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಗಿರಥ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ. ನಂ 164519	100.00	ಸ್ವೀಕೃತ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ			
163	ತೇರದಾಳ-20	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ನಾವಲಗಿ(ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರದ ವಿರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸಮಾಜದ ಸೇವಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಯಲ್ಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ. 159347	85.00	ಕಾಲ-3 ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	ಟೆಂಡರ್	ಸರಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ-1-ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ.2023 ದಿನಾಂಕ: 28-06-2023 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸರಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ: ಅಇ-1ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ :2023 ದಿನಾಂಕ 31-07-2023 ರಂದು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	
164		ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 4059	ಕ್ಯಾಂಪ್-16 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ (1) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನವನಗರದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(2) ಚಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (3) ಮುಧೋಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (4) ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ಬೀಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 6) ಇಲಕಲ್ಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 164686)	3900.00	ಆರ್ಥಿಕಬಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ			
			3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ					

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದೇ? ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	ಬೀಳಗಿ-22	3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	Resurfacing to Road Kerur Inam Hullikeri Maninagar MDR From Km 4.00 to 8.50 in Badami Taluka of Bagalkote District. Under 3054 MDR-Maintenance for the year 2022-23. W.I. No: 167110	250.00	ತಾರಂತ್ರಿಕ ಬಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			
166	ಬೀಳಗಿ-22	3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	Resurfacing to Road Kulegeri Bandakeri Jalageri MDR From Km 0.00 to 3.00 and Km 7.00 to 8.00 in Badami Taluka of Bagalkote District. Under 3054 MDR Maintenance for the year 2022-23. W.I.No: 167111	250.00	ತಾರಂತ್ರಿಕ ಬಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			
167	ಬೀಳಗಿ-22	3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	Repairs to Narenur cross to Narenur-Fakirabudihal-Hosakote-Kainakatti to Join SH.44 (MDR) in selected reaches from Km.15.00 to 19.50 in Badami taluka of Bagalkote district under 3054 MDR	35.00	ಅರ್ಥಿಕ ಬಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			
168	ಮುಧೋಳ-19	3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	Improvements to Belagali-Mirji MDR Km 0.00 to 8.00 (in selected reaches) in Mudhol taluka of Bagalkote Dist. Under 3054 MDR-Maintenance for the year 2022-23. W.I. No 166226	400.00	ಅರ್ಥಿಕ ಬಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.			
			3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ					
169	ಮುಧೋಳ-19	3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	Renewal and Improvements to SH-34 to Hebbal-Kaladagi road Via Junnur-Udagatti-Sharadal-Ankalagi through SH Km 0.00 to 7.00 (in selected reaches)in Mudhol taluka of Bagalkote Dist. Under 3054 SH-Maintenance for the year 2022-23. W.I.No:	200.00	ಸ್ವೀಕೃತ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ			

ಅನುಬಂಧ-1

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಬರುವ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ನವದೆಹಲಿ ರವರಿಂದ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂ:	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
01	Widening to 4 lane from km 133.00 to 158.04 (Shirur cross to Gaddankeri) (Design chainage 130.880 to 155.145) of NH-367 in the State of Karnataka on EPC mode. (Job No.NH-367-KNT-2021-22-930).	350.69	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	69.18
02	Widening to two lane with Paved shoulders from km 103.225 (Pattadkal) to Km 133.00 (Shirur cross) (Design chainage 104.80 to 130.88) of NH-367 in the State of Karnataka on EPC mode. (Job No.NH-367-KNT-2021-22-934)	264.15	ಬದಾಮಿ/ ಬಾಗಲಕೋಟೆ	11.20
3	Widening to 2L+PS from km. 71.00 to 104.00 (Jalihah cross to Pattadkallu) on Bhanapur to Gaddanakeri section NH-367. (Job No.NH-367-KNT-2022-23-972)	445.62	ಬದಾಮಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

LCQ 200 (230) ಶ್ರೀ. ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರುದ್ರಪ್ಪ (ಪದವೀದರರ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ:06-12-2023

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಕ್ಟೋಬರ್- 2023 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
ಬೃಹತ್ ಸೇತುವೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-1				
1	ರಬಕವಿ ಜಾಂಬೋಟ ರಾಹ್-54ರ ಕಿ.ಮೀ. 123.25ರಲ್ಲಿ ಧವಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	16.89	5.78	ಆಗಸ್ಟ್ 2019ರ ಪ್ರವಾಹದ ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎಲ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 5.13 ಮೀ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮರು ಡೆಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 08.09.2022ರಂದು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸೇತುವೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಗಾರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೇತುವೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇತುವೆಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಣಿನ ಏರಿಯಲ್ಲದೆ ವಯಾಡಕ್ಸ್‌ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೋರಿ ಸೇತುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಯಾಡಕ್ಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಆದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
2	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಬಕವಿ - ಬನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಬಕವಿ - ಬನಹಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಹೀಶ್ವರದಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.26	19.5	ಆಗಸ್ಟ್ 2019ರ ಪ್ರವಾಹದ ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎಲ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 3.61 ಮೀ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮರು ಡೆಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 08.09.2022ರಂದು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸೇತುವೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಗಾರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೇತುವೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇತುವೆಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಣಿನ ಏರಿಯಲ್ಲದೆ ವಯಾಡಕ್ಸ್‌ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೋರಿ ಸೇತುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಯಾಡಕ್ಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಆದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಿರು ಸೇತುವೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-ಎ1				
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಡಾಪುರದಿಂದ ಅಂಭಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಗೆ ಇರುವ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.51	2.48	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವುಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
4	ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಕೇಶ್ವರ - ಸಂಗಮ ರಸ್ತೆಯ ಸುರುಳಿಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.6	1.87	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವುಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
5	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆ) ಮುಧೋಳ-ಅನಗಾವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 31.430 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆ) ಚಿಕ್ಕಾಳಗುಂಡಿ ಬಳಿ ಮುಧೋಳ ಅನಗಾವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 22.250 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	19.66	17.9	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವುಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇತರೆ ಸೇತುವೆಗಳು				
6	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆ) ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ - ಹೊಸಕೋಟೆ -ದಾದನಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಜ್ರರಮಟ್ಟಿ ಹಲಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.82 ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.92	1.19	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವುಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ-1

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವು 5054 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿ ಅನುದಾನ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಇಂತಿವೆ.


(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ನಿಗಧಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ
1	2021-22	450.00	450.00
2	2022-23	600.00	600.00
3	2023-24	500.00	250.00 (ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)

ಅನುಬಂಧ-1

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರುದ್ರಪ್ಪ (ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 200 (230) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2022-23	Badami	Road Safty work on Highway Connecting Bagalkote - Biligiriranganabetta Road (SH 57) from KM 34.25 TO 37.80 KM in Badami Taluk Bagalakote District.	200.00
2	2022-23	Badami	Road Safety Works on Highway Connecting Ramadurga -Manvi (SH-14) Km 39.20 to 40.00 Km in Badami Taluk Bagalakote District.	200.00
3	2022-23	Hunagunda	Road Safety work on State Highway Connecting Sureban - Chittargi road (SH-133) from Km 86.00 to 91.00 Km in Hunagund Taluk Bagalkot District.	495.00
4	2022-23	Mudhol	Road Safety works on Highway Connecting Aurad with Sadashivgad (SH-34) at KM:429.000 (Near Thimmapur Cross) and at KM:425.800 (Near Kasabajambagi Cross) in Mudhol taluk of Bagalakote District.	495.00
5	2022-23	Badami	Road Safty work on Banashankari Devi Gudi road from Km 1.10 to 1.50 Km and Yaragoppa Mallapura -Lakhamapura road From Km 0.00 to 1.00 Km in Badami Taluk Bagalkote District	200.00
6	2022-23	Badami	Road Safety Works on Adagallu -Gulledagudda road Km 0.00 to 14.00 Km Badami Taluk Bagalakote District.	200.00
7	2021-22	Mudhol	Road safety works on Highways connecting Aruad with Sadashivagad road (SH-34) at 408.70 Km (Near Malpur and Mudhol road Junction) and KM 417.56 (Near Lakkamma School) in Mudhol Taluk Bagalkote District. KPWD/2021-22/RD/WORK INDENT 143482	150.00
8	2021-22	Bagalkote	Road safety works on Highway connecting Banashankari-Mahakota-Alamatti Dam road (SH-135) from Km 38.40 to 38.90, 38.92 to 39.17 & Km 60.22 to 64.33 in Bagalkote Taluk & District.	200.00
9	2021-22	Mudhol	Road safety works on Highway connecting Yeraghatti with Babaleshwar road (SH 55) at 57.80 KM (Near Mudhol road Junction and Yaragatti Babaleswara road junction) in Mudhol Taluk Bagalkote District.	175.00
10	2021-22	Mudhol	Road safety works on Anagawadi Mudhol road @ Km 36.28 (Mudhol Road Junction) in Mudhol Taluk Bagalakote District.	100.00
Total				2415.00

✓  24/11/23
 ಪ್ರಧಾನ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
 ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಯು.
 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಯೋಜನೆ ತುರಗಕಟ್ಟಡ, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಯು.
 ಬೆಂಗಳೂರು-560001. UK


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ			ಷರಾ
						2021-22	2022-23	01.04.2023 ರಿಂದ 31.10.2023	
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	487	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಸಂಗಮ ಕ್ರಾಸ್ (ಎನ್.ಹೆಚ್-367) ರಿಂದ ಅಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾರ್ಡರ್ (ಎನ್.ಹೆಚ್-50) ವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 29.65 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2680.40	0.00	2242.46	3.68	
2	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ	488	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುರೇಬಾನ-ಚಿತ್ತರಗಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ರಾ ಹೆ. 133 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 43.70 ದಿಂದ 58.20 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2044.44	0.00	0.00	55.00	
3	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ	489	(ಎ)ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಗಲಗಾಲಿ ಮಾರ್ಗ ಮುಂಡಗನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 14.82 ರಿಂದ 27.00 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2662.26	0.00	1179.92	188.68	
	ಬಾದಾಮಿ			(ಬಿ)ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ - ಸಂಗಮ ರಾಹೆ-44 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 110.00 ರಿಂದ 124.00 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ನೀರಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.					
	ಬಾದಾಮಿ			(ಡಿ) ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈನಕಟ್ಟಿ ಅನವಾಲ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ/ಬಾಕ್ಸ್‌ಲೈಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.					
	ಬಾದಾಮಿ			(ಇ)ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೂಳಿಕೇರಿ-ಕಗಲಗೊಂಬ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ/ಬಾಕ್ಸ್‌ಲೈಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.					
	ಬಾದಾಮಿ			(ಎಫ್) ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಂಗಮ ರಾಹೆ 44ರ ಕಿ.ಮೀ 107.00 ರಲ್ಲಿ(ಕಾಡರಕೊಪ್ಪಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ)ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ/ಬಾಕ್ಸ್‌ಲೈಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.					

ಶ್ರೀ. ಕೆ. ನೋಡಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ			ಷರಾ
						2021-22	2022-23	01.04.2023 ರಿಂದ 31.10.2023	
4	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ	490	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವಿ ರಾಹೆ-14 ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 104.00 ದಿಂದ 116.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಾರ್ಗ: ಹುನಗುಂದ, ನೀರಲಕೇರಿ, ಮುದಗಲ್, ಮಸ್ಕಿ, ಬಸವಪುರ, ಪೆಕ್ಕಾಳ್	2366.62	0.00	1775.30	277.01	
	ಹುನಗುಂದ			ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ-ಪಾಲತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ದಿಂದ 12.80 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಾರ್ಗ ಹುನಗುಂದ, ಪಾಲತಿ					
5	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ	491	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ - ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 81.54 ರಿಂದ 97.74 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3948.90	0.00	1523.05	958.33	
6	ರಬಕವಿ - ಬನಹಟ್ಟಿ	ತೇರದಾಳ	492	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಬಕವಿ - ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟೆ-ರಬಕವಿ ರಾ.ಹೆ-54 ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 130.472 ರಿಂದ 131.130, 132.09 ರಿಂದ 133.70, 135.39 ರಿಂದ 139.20 ಹಾಗೂ 139.70 ರಿಂದ 141.56 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4247.80	0.00	2374.73	342.01	
	ರಬಕವಿ - ಬನಹಟ್ಟಿ			ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಬಕವಿ - ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಧುರಖಂಡಿ -ಕಲ್ಲುಳ್ಳಿ -ಜಗದಾಳ- ಚಿಮ್ಮಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.80 ರವರೆಗಿನ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಾರ್ಗ: ತೇರದಾಳ, ಪಿಡಕಲ್					
	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದರಿ ಹೊಸವಾಡ ವಾಯಾ ತೋದಲಬಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 10.12 ದಿಂದ 15.25 ಮತ್ತು 25.60 ರಿಂದ 31.00 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಾರ್ಗ: ಬಿದರಿ, ಗುಂಡಲ್, ತೋದಲಬಾಗಿ, ಗದ್ಯಳ ಗೋಳ ಮುಂಡಗನೂರ ಹೊಸವಾಡ						
ಒಟ್ಟು					17950.42	0.00	9095.46	1824.71	


 ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ,
 ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ,
 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,
 ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು.

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಬೀಳಗಿ-22	3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈನಕಟ್ಟೆ-ಅನವಾಲ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 2.30 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ಇ.ನಂ: 165300	50.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ		ಸರಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ-1:ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ:2023 ದಿನಾಂಕ: 28-06-2023 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸರಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ: ಆಇ-ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ :2023 ದಿನಾಂಕ 31-07-2023 ರಂದು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.	
2	ಬೀಳಗಿ-22	3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈನಕಟ್ಟೆ ಕಲಾದಗಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 18.22 ರಿಂದ 19.17 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 165553	495.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			
3		ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 4059	ಕ್ವೆಸ್ಚನ್-16 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ (1) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನವನಗರದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(2) ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (3) ಮುಧೋಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (4) ರಬಕವಿ ಬನಕಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ಬೀಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 6) ಇಲಕಲ್ವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ. 164686)	3900.00	ಆರ್ಥಿಕಬಿಡ್ಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ		ಸರಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ-ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ:2023 ದಿನಾಂಕ: 28-06-2023 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸರಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ: ಆಇ-ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ :2023 ದಿನಾಂಕ 31-07-2023 ರಂದು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.	
			3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ					
4	ಬೀಳಗಿ-22	3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	Resurfacing to Road Kerur Inam Hullikeri Maninagar MDR From Km 4.00 to 8.50 in Badami Taluka of Bagalkote District. Under 3054 MDR-Maintenance for the year 2022-23.W.I.No 167110	250.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			
5	ಬೀಳಗಿ-22	3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	Resurfacing to Road Kulageri Bandakeri Jalageri MDR From Km 0.00 to 3.00 and Km 7.00 to 8.00 In Badami Taluka of Bagalkote District. Under 3054 MDR Maintenance for the year 2022-23. W.I.No: 167111	250.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			
6	ಬೀಳಗಿ-22	3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	Repairs to Narenur cross to Narenur-Fakirabudihal-Hosakote-Kainakatti to Join SH.44 (MDR) in selected reaches from Km.15.00 to 19.50 in Badami taluka of Bagalkote district under 3054 MDR maintenance 2022-23. W.I.No: 167983	35.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			

- 391 -

ಶ್ರೀ.ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರುದ್ರಪ್ಪ (ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 230 (ಆ) ಮಾಹಿತಿ

2021-22, 2022-23, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಂತ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಬೀಳಗಿ-22	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈನಕಟ್ಟಿ-ಅನವಾಲ ಕಿರೀ 1.00 ರಿಂದ 2.30 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ಇ.ನಂ: 165300	50.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ		ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ-1:ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ:2023 ದಿನಾಂಕ: 28-06-2023 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ: ಅಇ-1ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ :2023 ದಿನಾಂಕ 31-07-2023 ರಂದು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು,	
2	ಬೀಳಗಿ-22	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈನಕಟ್ಟಿ ಕಲಾದಗಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿರೀ 18.22 ರಿಂದ 19.17 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 165553	495.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			
3		ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 4059	ಕ್ರ.ಸ್ಯಾಂ-16 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ (1) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನವನಗರದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(2) ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (3) ಮುಧೋಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (4) ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ಬೀಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 6) ಇಲಕಲ್ಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡಂಟಿ ನಂ. 164686)	3900.00	ಆರ್ಥಿಕಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ		ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ-1:ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ:2023 ದಿನಾಂಕ: 28-06-2023 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ: ಅಇ-1ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ :2023 ದಿನಾಂಕ 31-07-2023 ರಂದು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.	
			3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ					
4	ಬೀಳಗಿ-22	3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	Resurfacing to Road Kerur Inam Hullikeri Maninagar MDR From Km 4.00 to 8.50 in Badami Taluka of Bagalkote District. Under 3054 MDR- Maintenance for the year 2022-23. M.T. No. 167110	250.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			

(Handwritten signature)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು & ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಕ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	ಬೀಳಗಿ-22	3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	Resurfacing to Road Kulageri Bandakeri Jalageri MDR From Km 0.00 to 3.00 and Km 7.00 to 8.00 in Badami Taluka of Bagalkote District. Under 3054 MDR Maintenance for the year 2022-23. W.I.No: 167111	250.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			
6	ಬೀಳಗಿ-22	3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	Repairs to Narenur cross to Narenur-Fakirabudihal-Hosakote-Kainakatti to Join SH.44 (MDR) in selected reaches from Km.15.00 to 19.50 in Badami taluka of Bagalkote district under 3054 MDR maintenance 2022-23. W.I.No: 167983	35.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			

ಅನುಬಂಧ (ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರ.ಸಂ.200 (230))೨

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ
		ಉತ್ತರ ವಲಯ		
1	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಕೇಶ್ವರ -ಸಂಗಮ ರಾಹೆ-44 (ಗುಳೆದಗುಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಿ.ಮೀ 157.80 ರಿಂದ 158.25 ರವರೆಗೆ. ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನ್ವಿ ರಾಹೆ-14 ರ ಕಿ.ಮೀ 43.90 ರಿಂದ 46.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ/ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಬಾದಾಮಿ ಎಲ್.ಆರ್ ಸಿ ಆಫೀಸ್‌ನಿಂದ ಕೋಣಮದ್ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಮಹಾದ್ವಾರದ ವರೆಗೆ) ಗುಳೆದಗುಡ್ಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಾಪುರ ಎಲ್ ಟಿ-ರಾಫಾಪೂರ-ಹಂಸನೂರ-ತೆಗ್ಗಿ-ಕೆಲವಡಿ ನೀರಲಕೇರಿ ಕಿ.ಮೀ 13.35 ರಿಂದ 17.55 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	650.00	ಕಾಲ್-3 ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
2	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈನಕಟ್ಟಿ-ಅನವಾಲ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 2.30 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 165300	50.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
3	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಂತಗಿರಿ ಗುಡ್ಡದ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 161284	175.00	ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
4	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಳೆದಗುಡ್ಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳೆದಗುಡ್ಡ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್.ಪಿ ಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50ರ ವರೆಗೆ, ನೀಲಗುಂದ ಕ್ರಾಸ-ಹನಮಸಾಗರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.60ರ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-14 ರಿಂದ ಸೋಮನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 160897	220.00	ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
5	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಲೂರು ಹೊಸೂರು ಗುಡೂರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಆಯು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 14 ರಿಂದ ನರಸಾಪುರ-ಕಳಸ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.04 ರ ವರೆಗೆ ಆಯು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. .ವ.ಇ.ನಂ: 160895	610.00	ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
6	ಬೀಳಗಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈನಕಟ್ಟಿ ಕಲಾದಗಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 18.22 ರಿಂದ 19.17 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 165553	495.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
7	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬಗಿ ಬಿ.ಕೆ. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಕಮರಿ ಖಾನಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿಮೀ(0.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ	255.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
8	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -53 ರಿಂದ ಗಣಿ ಅವೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.60 ವರೆಗೆ (ಆಯುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 165457	200.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
9	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಕೊಕಟನೂರ ಕಿಮೀ 1.90 ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	950.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
10	ಜಮಖಂಡಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ಮೈಗೂರ ರಸ್ತೆ (ಮುತ್ತೂರ-ಕಂಕಣವಾಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸಹಿತ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.50 ರಿಂದ 3.54 (ಮುತ್ತೂರ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ) ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ .ವ.ಇ.ನಂ:166577 ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	470.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
11	ತೇರದಾಳ	ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಿದಿಂದ ಕುಳಲಿ ತಾಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ (ಖಿಳಗಾಂವಿ ಅನಗವಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 84.82 ರಿಂದ 86.74 ವರೆಗೆ (ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಿ.ಮೀ. 84.82 ರಿಂದ 85.845) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ:163594	70.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
12	ತೇರದಾಳ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಟಿಕ್ಕೂಡ ತುಬಚಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಂಬಗಿ ಕೆ.ಡಿ. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತುಬಚಿ ಸಾವಳಗಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.30ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 163377	495.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
13	ತೇರದಾಳ	ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ಚಿಮ್ಮಡ ನರಗಟ್ಟಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ3.00 ವ.ಇ.ನಂ: 150138	350.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ
14	ತೇರದಾಳ	ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಳಹಳ್ಳಿ-ಜಮಖಂಡಿ ಜಿ ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 151706	150.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	ಬೀಳಗಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆರೂರ ಇನಾಂ ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ-ಮಣಿನಾಗರ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 8.50ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 165301	150.00	ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
16	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 18 ರಿಂದ ಮದಭಾವಿ ಡವಳೇಶ್ವರ ಜಿ ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.50 ರ, ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ.ವ.ಇ.ನಂ: 151356	450.00	TB at Dvn
17	ಜಮಖಂಡಿ	Improvements to road from Jamakhandi Maigur MDR road Km 9.80 to 13.00 in Jamakhandi taluka w.i.no.166576	500.00	TB at Dvn
18	ಜಮಖಂಡಿ	Improvements to Road from 1) Savalagi -Hirepadasalagi Factory cross MDR km 9.50 to 11.50 in Jamkhandi Taluka Bagalkote Dist. and 2) savalagi Takkalaki Hirepadasalagi SH-34 km 4.30 to 6.50 and 9.50 to 9.80 and 10.40 to 12.00 in Jamkhandi Taluka W.I.No.166584	950.00	TB at Dvn
19	ಜಮಖಂಡಿ	1)Improvements to Road Hulyal Chinagundi via Hunashikatti Liganur (including Budni Road) MDR Km 0.00 to 2.00 in Jamkhandi Taluka of Bagalkote District 2) Improvements to Road Kagawad kaladagi SH-53 to Jamkhandi Maigur MDR Aproach road km 0.00 to 1.00 in Jamkhandi Taluka W.I.No.165633	500.00	TB at Dvn
		ಒಟ್ಟು	7690.00	

35-

Anuband-3 (LCQ No 230)

ಶ್ರೀ.ನಿರಾಣಿ ಹಣಕಾಸು ರುದ್ರಪ್ಪ (ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 230 (ಇ) ಮಾಹಿತಿ

PWD Divn bagalkote				Rs.in Lakhs
S.No	Constituency	Name of Work	Amount	Remarks
1	2	3	4	5
Head of Account				
Belagavi Division				
5054 SH Improvements				
1	ತೇರದಾಳ	ತಾಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗ (ಖಿಳಗಾಂವ ಅನಗವಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 84.82 ರಿಂದ 86.74 ವರೆಗ (ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಿ.ಮೀ. 84.82 ರಿಂದ	70.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್ ಪರಿಶೀಲನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ತಾಲೂಕಿನ ಬನಶಂಕರಿ ಮಹಾಕೂಟ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹ-135 ರ ಕಿ.ಮೀ 39.00 ರಿಂದ 44.70 ರವರೆಗ ಅಗಲೇಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಸು	600.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಬಾದಾಮಿ	ರ ವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೇಕರಣ/ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಬಾದಾಮಿ ಎಲ್.ಆಯ್ ಸಿ ಆಫೀಸ್‌ನಿಂದ ಕೋಣಮ್ಮದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ	650.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ (ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ)
			1320.00	
5054 MDR Improvements				
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಬೋಡನಾಯಕನದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.23 ರಿಂದ 8.11 ಹಾಗೂ 11.40 ರಿಂದ 12.70 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿಮುರಸ್ತೆ) ವ.ಇ.ನಂ:168841	200.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
2	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡ ಮೈಗೂರ ಹಂಚು ಉವಯ ಮೈನರ ನಂ ರ ಕಾಲುವೆಯ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 10	250.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಜಮಖಂಡಿ	(ಹಳೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ರಸ್ತೆ)ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.05 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	100.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 1 ಬಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ 18 ರಿಂದ ಮದಭಾವ ಡವಳೇಶ್ವರ ಜಿ ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.50 ರ. ವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ವ.ಇ.ನಂ: 151356	450.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಡ್ ವ್ಯತ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
5	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬಗಿ ಬಿ.ಕ. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಕಮರಿ ಖಾನಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿಮೀ(0.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ	255.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಡ್ ವ್ಯತ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
6	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ -53 ರಿಂದ ಗಣಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.60 ವರೆಗೆ (ಆಯುರ್ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 165457	200.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಡ್ ವ್ಯತ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
7	ಜಮಖಂಡಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲಾಳ ಚಿನ್ನಗುಂಡಿ ವ್ಯಾಯಾ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ (ಬುದ್ದಿ ಸಹಿತ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಜಮಖಂಡಿ ಮೈಗೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ	500.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಡ್ ಪರಿಶೀಲನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ (ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ)
8	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ಮೈಗೂರ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.80 ರಿಂದ 13.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 16657	500.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಡ್ ಪರಿಶೀಲನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ (ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ)
9	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಹರೇಪಡಸಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ಯರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.50 ರಿಂದ 11.50 ರವರೆಗೆ 2) ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಟಿಕ್ಕಳಕಿ ಹಿರೇಪಡಸಲಗಿ ಎಸ್.ಎಚ್-34 ಕಿಮೀ 4.30 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 9.50 ರಿಂದ 9.80 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 10.40 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ. ನಂ:	950.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಡ್ ಪರಿಶೀಲನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ (ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ)

S.No	Constituency	Name of Work	Amount	Remarks
10	ಜಮಖಂಡಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಮಖಂಡಿ ಮೈಗೂರ ರಸ್ತೆ (ಮುತ್ತೂರ-ಕಂಕಣವಾಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸಹಿತ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.50 ರಿಂದ 3.54 (ಮುತ್ತೂರ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ .ವ.ಇ.ನಂ:166577 ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	470.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ವ್ಯತ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
11	ತೇರದಾಳ	ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಳಹಳ್ಳಿ-ಜಮಖಂಡಿ ಜಿ ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 151	150.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವ್ಯತ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
12	ತೇರದಾಳ	ಬಚಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಂಬಗಿ ಕ.ಡಿ. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತುಬಚಿ ಸಾವಳಗಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.30ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	495.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ (ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ)
13	ತೇರದಾಳ	ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ಚಿಮ್ಮಡ ನರಗಟ್ಟಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.00 ವ.ಇ.ನಂ: 150138	350.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ವ್ಯತ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
14	ಬೀಳಗಿ	ನಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈನಕಟ್ಟಿ-ಅನವಾಲ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 2.30 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 16	50.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತ
15	ಬೀಳಗಿ	ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈನಕಟ್ಟಿ ಕಲಾದಗಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 18.22 ರಿಂದ 19.17 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.ವ.ಇ.	495.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
16	ಬಾದಾಮಿ	ವರಗ, ನೇಲಗುಂದ ಕ್ರಾಸ-ಹನಮಸಾಗರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರ	220.00	ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
17	ಬಾದಾಮಿ	ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ 14 ರಿಂದ ನರಸಾಪುರ-ಕಳಸ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	610.00	ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
18	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರೂರ ಇನಾಂ ಹುಲ್ಲಕೇರಿ-ಮೇಣನಾಗರಿ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 8.50ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	150.00	ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
			6395.00	
5054 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು				
1	ಬೀಳಗಿ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಂಗಮ ರಾಹ-44ರ ಕಿಮೀ 103.88ರಲ್ಲಿ (ಕಾಡರಕೂಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ/ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	400.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಕಿನ ಬನಶಂಕರಿ-ಮಹಾಕೂಟ-ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ ರಾಹ-135 ರ ಕಿಮೀ 41.00 ರಿಂದ 42.50 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ 2 ಕಿರು ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
5054-03-101-0-02-132 (ಯೋಜನೆ) ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು.				
1	ತೇರದಾಳ	ಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾನಟ್ಟಿ ಮಾರಾಪುರ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.82 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	210.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು				
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಯವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ. ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಯ 11000 ಚದರ ಅಡಿ ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	200.00	ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
2	ಜಮಖಂಡಿ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ತೇರದಾಳ ನಗರದ ದೇಸಾಯಿ ಭಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಮೂಳೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	75.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವ್ಯತ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಜಮಖಂಡಿ	ನಗರದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ರಬಕವಿ ನಗರದ ಕ	90.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ತರಸ್ತುತಗೂಂಡದ್ದು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಇ-ಪ್ರೋಕ್-2 ರಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
4	ಜಮಖಂಡಿ	ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸಮಾಜದ ಸೇವಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	85.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ತರಸ್ತುತಗೂಂಡದ್ದು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಇ-ಪ್ರೋಕ್-2 ರಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
5	ಮುಧೋಳ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	90.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವ್ಯತ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಟ್ಟಡಗಳು 4059				
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	Construction of 3 Courts in 2nd floor of the existing Court at Bagalkot instead of Proposed Additional Court (8 Court Halls) Building in the Premises of Court Complex at Navanagar Bagalkote	600.00	ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ RG ರವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

S.No	Constituency	Name of Work	Amount	Remarks
2	ಜಮಖಂಡಿ	CONSTRUCTION OF SENIOR CIVIL COURT BUILDING (FIRST FLOOR) AT BANAHATTI, JAMKHANDI TALUKA Instead of CONSTRUCTION OF SENIOR CIVIL COURT ADDITIONAL COURT BUILDING AT BANAHATTI, JAMKHANDI TALUKA	240.00	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.600.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕೂಲಿ ಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ನೀಲ ನಕ್ಷೆ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿಯವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ ಯೋಜನೆ 5054				
1	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಸಬಿ,ಹಿರೇನಸಬಿ, ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿ/ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ:165742	60.00	TB @ Divn
Nabard-28 Roads				
1	Jamkhandi	Improvements to road from Jambagi K D village to join Savalagi (Paramananda road) from km 0.00 to 4.00 under NABARD RIDF-28 for the year 2022-23. W.I.No:166401	400.00	TB @ Circle
1		ಕ್ಲಸ್ಟರ್-16 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ (1) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನವನಗರದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(2) ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (3) ಮುಧೋಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (4) ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ಬೀಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 6) ಇಲಕಲ್ಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡಂಟಿ ನಂ. 164686)	3900.00	FB @ Govt
1	ಬೀಳಗಿ-22	Resurfacing to Road Kerur Inam Hullikeri Maninagar MDR From Km 4.00 to 8.50 in Badami Taluka of Bagalkote District. Under 3054 MDR-Maintenance for the year 2022-23.W.I.No 167110	250.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
2	ಬೀಳಗಿ-22	Resurfacing to Road Kulageri Bandakeri Jalageri MDR From Km 0.00 to 3.00 and Km 7.00 to 8.00 in Badami Taluka of Bagalkote District. Under 3054 MDR Maintenance for the year 2022-23. W.I.No: 167111	250.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
3	ಬೀಳಗಿ-22	Repairs to Narenur cross to Narenur-Fakirabudihal-Hosakote-Kainakatti to Join SH.44 (MDR) in selected reaches from Km.15.00 to 19.50 in Badami taluka of Bagalkote district under 3054 MDR maintenance 2022-23. W.I.No: 167983	35.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
4	ಮುಧೋಳ-19	Improvements to Belagali-Mirji MDR Km 0.00 to 8.00 (in selected reaches) in Mudhol taluka of Bagalkote Dist. Under 3054 MDR- Maintenance for the year 2022-23. W.I. No 166336	400.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ				
5	ಮುಧೋಳ-19	Renewal and Improvements to SH-34 to Hebbal-Kaladagi road Via Junnur-Udagatti-Sharadal-Ankalagi through SH Km 0.00 to 7.00 (in selected reaches)in Mudhol taluka of Bagalkote Dist. Under 3054 SH-Maintenance for the year 2022-23. W.I.No: 166334	200.00	ಸ್ವೀಕೃತ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

- 38 -

ಅನುಬಂಧ-೩ ಎಲ್.ಸಿ.ಕೂ.200 (230)

ದಿನಾಂಕ:01.04.2023 ರಿಂದ 31.10.2023ರ ವರೆಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಲೋಕೋಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ವಿವರಗಳು.

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	2023-24 ರ ಅನುದಾನ
1	2	3
1	2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	508.00
2	2216-07-053-0-01-200 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ -	178.75
3	3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	243.98
4	3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ-	69.20
5	3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	607.83
6	3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	692.59
	ಇಲಾಖಾ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಬಾಫಲಕೋಟಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	2300.35

6-3

ಘೋಷವಾರೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಂತ
1	5054 SH Improvements	3	1320.00	1 TB@ Divn, 1 Call-3 Tender to be called, 1 Estimate T/s Stage.
2	5054 MDR Improvement	16	6395.00	9 TB Stage, 3 FB stage 3 Est stage, 4 LOA Issued
3	5054 SH Bridge	2	500.00	Tender to be called
4	5054 MDR Bridge	1	100.00	Estimate pending @ Sub Divn
5	4059 Department Buildings	5	540.00	1 TB @ Divn, 3 TB @ SE, 1 Call-3 Tender to be called
6	4059 Court buidlings	2	840.00	2 Estimate pending in Sub Divn
7	5054 SCP	1	60.00	TB @ Divn
8	Nabard-28 Roads	1	400.00	TB @ Divn
9	4059 SCP (Hostel Building)	1	3900.00	FB @ SE
	Divn Total	32	14055.00	

ಅನುಬಂಧ-೩

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವು 5054 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಮಾಹೆವಾರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ ವಿವರಗಳು ಇಂತಿವೆ: ದಿನಾಂಕ:01-04-2023 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:31-10-2023 ರವರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ:

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚವಾದ ಅನುದಾನ
1	2023-24	500.00	250.00	250.00 (ಅಕ್ವೀಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)

-A1-