

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 394
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 07.12.2023
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	2018-19 ರಿಂದ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಯಾವುವು (ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ, ನದಿ/ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ).
ಇ	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನಾನುಕೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆಯೇ;	ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು (ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆಧ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 61 LCQ 2023



(ಎನ್ ಎಸ್ ಭೋಸರಾಜು)
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ,
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 394
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 07.12.2023
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	2018-19 ರಿಂದ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಯಾವುವು (ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ, ನದಿ/ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ)-
ಇ	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನಾನುಕೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆಯೇ;	ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು (ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆಧ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 61 LCQ 2023



(ಎನ್ ಎಸ್ ಭೋಸರಾಜು)
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ,
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:291(394) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ)	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	2018-19	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಣವೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	35.00	5.50	5.50	04.02.2020	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
2	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	2018-19	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೆರೆ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	35.00	0.00	0.00	04.02.2020	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
3	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	2018-19	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮುಟ್ಟವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	35.00	0.00	0.00	04.02.2020	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
4	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	2018-19	4702-ಅಣಿಪಟ್ಟು ಓಕೆಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲಯದ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.67/3ಬಿ ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	0.00	0.00	-	ಕರಾರು ಆಗಬೇಕಿದೆ	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರಾರು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
5	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊಗ್ಗಾಳ	2018-19	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಗ್ಗಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಕಿಮ್ಮನೂರು, ನೇಣ್ಣಗುಂಡಿ ಶಂಕರಾಚಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ವತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	990.00	1304.19	1089.98	1089.98	19-09-2023	ಬ್ರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಾದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ನೀರು ಅರಿವಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	ರೈಲಿಂಗ್ ಮೇನ್, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ರೈತರ ತೋಟ ಹಾಗೂ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ರೈತರು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಟತಗೊಂಡಿತ್ತು
6	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊಗ್ಗಾಳ	2018-19	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಗ್ಗಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.50, 65/1, 47, 66/1, 97, 45/1, 30A, 30, 31, 50A, 6, 51 ರಲ್ಲಿ ವಲೆಯರ ಹಕ್ಕುರು ರಿ.ಸ.ನಂ.71/2, 46A, 4 ಕೂಗನ ಹಳ್ಳಿ ರಿ.ಸ.ನಂ.36A, 27A, 2, 22A, 2 ರ ಎಸ್.ಸಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	630.00	630.00	0.00	0.00	16-01-2023	ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಕ್ ವೆಲ್/ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪಂಪ್ ಮೋಟಾರ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಗಿ ತರಿಸಿದ್ದು, ಜಾಕ್ ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಪುಗಳನ್ನು ಮೋಟಾರುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ರೈಲಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಒತ್ತು 6 ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, 5.4 ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ರೈಲಿಂಗ್ ಮೇನ್, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ರೈತರ ತೋಟ ಹಾಗೂ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ರೈತರು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಟತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	2019-20	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ. ಅಪರಗರೆ ಕೆರೆಗೆ ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	50.00	38.21	38.21	24.05.2020	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಸದರಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳೆಯು ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
8	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	2019-20	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಗನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕೆಂ ಕಾನವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	70.00	0.00	0.00	-	ಕರಾರು ಆಗಬೇಕಿದೆ	
9	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	2019-20	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಚಿತ್ತನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕೆಂ ಕಾನವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	75.00	0.00	0.00	-	ಕರಾರು ಆಗಬೇಕಿದೆ	
10	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	2019-20	4702-ವಿತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಯಕೊಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಗೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ (ಕೃಷ್ಣ ನಗರ) ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	624.00	624.00	2.29	2.29	22-02-2023	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
11	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ/ ಮುಯಕೊಂಡ	2019-20	4702-ಅಣಿಪಟ್ಟು ಓಕೆಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಲೋಗಲಾ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	45.00	0.00	0.00	-	ಕರಾರು ಆಗಬೇಕಿದೆ	
12	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ/ ಮುಯಕೊಂಡ	2019-20	4702-ಅಣಿಪಟ್ಟು ಓಕೆಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಲೋಗಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮತಿ ಹನುಮಮ್ಮ ಕೋಟೆ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	0.00	0.00	-	ಕರಾರು ಆಗಬೇಕಿದೆ	
13	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ/ ಮುಯಕೊಂಡ	2019-20	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾಗನ ಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಪರ್ಯಾಯ ನಾಯ್ಕ, ಎ.ಕೆ.ಮಂಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಎ.ಕೆ.ಬುರುಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತುಂಗಾ ಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	998.00	998.00	0.00	0.00	-	ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕೋದ್ದೇಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕೆಠಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ)	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ/ಮಾಯಕೋಂಡ	2019-20	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಲೋಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಮ್ಮ ಕೋಣ ಭೂಕವ್ವ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತುಂಗಾ ಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	995.00	995.00	0.00	0.00	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಗಬೇಕಿದೆ	
15	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	2020-21	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾವೇರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಒಡದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	49.00	49.00	3.16	3.16	17.09.2020	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	2020-21	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಬಸವನ ಕೆರೆ ಬದ್ಧು ಮೋಗಿರುವ ಎಂ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರಿವೈವಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	49.00	49.00	0.00	0.00	17.02.2021	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	2021-22	4702-ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೋಗಲೂರು ಹತ್ತಿರ ಎಡಭಾಗದ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	495.00	495.00	2.20	2.20	24.10.2023	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಮಸ್ಯೆ
18	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	2021-22	4702-ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೋಗಲೂರು ಹತ್ತಿರ ಬಲಭಾಗದ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	490.00	490.00	7.76	7.76	24.10.2023	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಮಸ್ಯೆ
19	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	2021-22	4702-ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಕನೂರು ಹತ್ತಿರ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	495.00	495.00	0.00	0.00	24.10.2023	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	ಶೈಕ್ಷಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	2021-22	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಹತ್ತಿರ ಬಸವನ ಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ.	40.00	39.80	0.00	0.00	26.03.2022	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
21	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	2021-22	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಬಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಉರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	100.00	0.00	0.00	23.08.2023	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	2021-22	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಬಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	55.00	41.94	0.00	0.00	27.03.2023	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
23	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	2021-22	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	100.00	0.00	0.00	10.03.2023	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
24	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	2021-22	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಗಾಣದಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಎಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	100.00	0.00	0.00	24.04.2023	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
25	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	2021-22	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.10/3 ರ ಹತ್ತಿರ ಕೊಡಬ ಮೋಗಿರುವ ಹಳ್ಳದ ದುರಸ್ತಿ	60.00	60.00	0.00	0.00	24.04.2023	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
26	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	2021-22	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚದರಗೋಡು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	48.00	0.00	0.00	30.12.2022	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
27	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	2021-22	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಗಲೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.00	48.00	0.00	0.00	28.04.2023	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
28	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	2021-22	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರೇಹಳ್ಳಿ (ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲನಹೊಳೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ) ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	30.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	
29	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	2021-22	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಕೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	48.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	
30	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	2021-22	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುರುಕುಡ್ಡಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	48.00	0.00	0.00	02.01.2023	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
31	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	2021-22	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಗಯ್ಯನದುರ್ಗ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	49.00	49.00	0.00	0.00	02.01.2023	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
32	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	2021-22	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	48.00	0.00	0.00	02.01.2023	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ)	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗವನೂರು	2021-22	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಜಗವನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಂದಿಕಂಬ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	30.00	0.00	0.00	27.11.2022	ಪೂರೈಸಬೇಕಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
34	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗವನೂರು	2021-22	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಜಗವನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	34.00	34.00	0.00	0.00	02.01.2023	ಪೂರೈಸಬೇಕಿದೆ	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
36	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗವನೂರು	2021-22	4702-ವಿರೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಉರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	41.62	41.62	0.00	0.00	31.05.2023	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
37	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗ್ಲಾಮತಿ	2021-22	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗ್ಲಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವಳಂಗ ಉರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	350.00	400.00	45.00	45.00	28.11.2023	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
38	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗ್ಲಾಮತಿ	2021-22	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವಳಂಗ ಮೊಸಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ						ಬಾಕಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಯು ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 1 ಬಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಕ್ರೀಟ್, ಕಾಲುಬೆ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೈನಂದ್ರಿ ಟ್ರಂಕ್ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.	
39	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2021-22	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊರಟೂರು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	445.00	0.00	0.00	28.11.2023	ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆರೆಯು ನಾಲೆಯ ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
40	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2021-22	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕತ್ತಿಗೆ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ						ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆರೆಯು ನಾಲೆಯ ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
42	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2021-22	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	445.00	250.00	250.00	24.12.2023	ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆರೆಯು ನಾಲೆಯ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
43	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2021-22	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತರಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ						ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುಬೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
44	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2021-22	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಓರೇಗೋಡೆಕೆರೆ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ						ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುಬೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
45	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2021-22	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣನಕೆರೆ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ						ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುಬೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ)	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸ್ವಾಮಿಕೆ	2021-22	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೋಸ್ಕೋ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಲ್ಲುಕ್ಕ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	325.00	0.00	0.00	28.11.2023	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕೆರೆಯ ಏರಿ, ಬಾಗೂರಿ ವಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
47	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸ್ವಾಮಿಕೆ	2021-22	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೋಸ್ಕೋ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವಾಮಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವಳಂಗಕೆರೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಸಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 3.50ಕಿ.ಮಿ ನಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ						ಕಾಲುವೆಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಒ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.	
49	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸ್ವಾಮಿಕೆ	2021-22	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೋಸ್ಕೋ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವಾಮಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವಳಂಗಕೆರೆಯ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	275.00	340.00	0.00	0.00	28.11.2023	ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
50	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸ್ವಾಮಿಕೆ	2021-22	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೋಸ್ಕೋ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವಾಮಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಚಿನ್ನಿಕಟ್ಟೆ ತಾವರೆಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಸಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ						ಪಿ.ಒ. ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಿವಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
51	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸ್ವಾಮಿಕೆ	2021-22	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೋಸ್ಕೋ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವಾಮಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಫೀಡರ್ ಸಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ						ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	
52	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸ್ವಾಮಿಕೆ	2021-22	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಕವಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೋಸ್ಕೋ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವಾಮಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲಬಾಳು - ಗಂಜೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	400.00	444.53	0.00	0.00	02.01.2024	ಸ್ಕೂಪ್ ಹಂತದ ವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
53	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸ್ವಾಮಿಕೆ	2021-22	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಕವಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸ್ವಾಮಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುನ್ನಹಾಳ ಬಳಿ ಗುಂಡುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.	
54	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸ್ವಾಮಿಕೆ	2021-22	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಕವಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸ್ವಾಮಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಕುವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಓರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	158.83	0.00	0.00	27.09.2023	ಆರ್‌ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.	
55	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸ್ವಾಮಿಕೆ	2021-22	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಕವಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೋಸ್ಕೋ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಸಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಕೆಂಗೈ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ						ಆರ್‌ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.	
56	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸ್ವಾಮಿಕೆ	2021-22	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಕವಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸ್ವಾಮಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾನಿಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	300.00	300.00	0.00	0.00	23.02.2024	ಆರ್‌ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.	
57	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸ್ವಾಮಿಕೆ	2021-22	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಬೋಸ್ಕೋ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವಾಮಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವಳಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 103 ಕ್ಕೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳದ ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ ತಡೆಯಲು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	200.00	0.00	0.00		ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಡಾಯಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.	
58	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸ್ವಾಮಿಕೆ	2021-22	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಬೋಸ್ಕೋ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವಾಮಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೆಬೋಗ ಹತ್ತಿರದ ತಾವರೆಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳ ಹಾಗೂ ರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್ ಸಾಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ ತಡೆಯಲು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	200.00	0.00	0.00			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜಿತ ಮೊತ್ತ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಮೊತ್ತ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳ	2021-22	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಹೊನ್ನಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ಓಂಟಾಗ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	0.00		ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.	
60	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳ	2021-22	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಹೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಕನಹಳ್ಳಿ-ಕೊಡಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಓರೇಹಳ್ಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	0.00		ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.	
61	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	2021-22	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಳ್ಳಕೆರೆಯಿಂದ ಗಂಗೂನಿಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಮನಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ	775.00	775.00	0.00	0.00		ಕರಾರು ಲಗಬೇಕಿದೆ	
62	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳ	2021-22	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೇವೋಟಾಯ ಕೋಂ ತೋಳಚನಾಯ್ಕ ಸೋಗಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ.	7.00	50.49	0.00	0.00	19/6/2023	ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
63	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳ	2021-22	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸ್ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಘಂಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ	7.00		6.06	6.06		ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
64	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳ	2021-22	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಗಂಗಾನಾಯ್ಕ ತಿಮ್ಮಪುರ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ.	7.00		0.00	0.00		ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
65	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳ	2021-22	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಹೇಶ್ವ ಬಿಸ್ ದೇವರಪ್ಪ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ.	7.00		0.00	0.00		ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
66	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳ	2021-22	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ತಾವರ ನಾಯ್ಕ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ	7.00		0.00	0.00		ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
67	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳ	2021-22	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕರ್ಕಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಡಿ ತಿಪ್ಪಾನಾಯ್ಕ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ	7.00		0.00	0.00		ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
68	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳ	2021-22	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರೇಮಭಾಯಿ ಕೋಂ ಕುಬೇರನಾಯ್ಕ ಚಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ	7.00		0.00	0.00		ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
69	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳ	2021-22	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜಯನಗಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ.	7.00	35.38	0.00	0.00	19/6/2023	ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕಕೋಟಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ)	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳ	2021-22	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಳದಿಪು ಬಿಸ್ ಹಸುಮಂತಪ್ಪ ಹಳಬೋಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ	7.00					ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋಲೆಯು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋಲೆಯು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.
111	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	2022-23	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನೇಶವರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಡ್ಡಿನಕೆರೆ ಪೋಷಣೆ ಸಾಲ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು	100.00	100.00	0.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	
112	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	2022-23	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಂಗೂರು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು	25.00	25.00	0.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	
113	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	2022-23	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಂಗೂರು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು	25.00	25.00	0.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	
114	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	2022-23	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವರಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತುಂಬ್ರಹಳ್ಳಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.36	0.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	
115	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	2022-23	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಜಿನ ವಡ್ಡಿನ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	50.00	0.00	0.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	
116	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸ್ವಾಮಿಕೆ	2022-23	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನೇಶವರ ಹತ್ತಿರ ಕೋಡಿ ಸಾಲಿನ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಸಿ.ಓ. ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	145.00	0.00	0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.	
117	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಂಗೂರಿನ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.	
118	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸ್ವಾಮಿಕೆ	2022-23	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನೇಶವರ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನೇಶವರ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ರಿವೆಲ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	49.00	0.00	0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	
119	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸ್ವಾಮಿಕೆ	2022-23	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸ್ವಾಮಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗುಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿರೇಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಸಾಲ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0.00	0.00	0.00		ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಿದೆ.	
120	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳ	2022-23	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವಾಮಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 103 ಕ್ಕೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳದ ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ ತಡೆಯಲು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	200.00	0.00	0.00		ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಿದೆ.	
121	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳ	2022-23	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವಾಮಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೆ ಬೋಗ ಹತ್ತಿರ ತಾವರಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳ ಹಾಗೂ ರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಕೆರೆಯ ಫಿಡರ್ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ ತಡೆಯಲು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	200.00	0.00	0.00		ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಿದೆ.	
122	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳ	2022-23	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಸುಮಂತಗರ ಗ್ರಾಮ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಒಂಬಣಗ ತಡೆಯಲು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	200.00	0.00	0.00		ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಿದೆ.	
123	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳ	2022-23	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸ್ವಾಮಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಕನಹಳ್ಳಿ-ಕೋಡಿಚಗೂಡಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	200.00	0.00	0.00		ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಿದೆ.	
124	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳ	2022-23	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡ್ಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	600.00	0.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	
125	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳ	2022-23	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಸ್ತೇಹಳ್ಳಿ-1 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾವಿನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ-36ರ ಕುಳಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ಎಂ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಡಿ. ಎಂ ಪಿ ಮರುಳಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಕೋಟೆ ಬಿ ಎಸ್ ಮರುಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ರವರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	0.00		ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕಕೀರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮೊತ್ತ	ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣಾ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊನ್ನಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ-1 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಂಗಳೂರುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ-10 (ಹಳೆ ನಂ.8) ರ ಕುಳಿಪಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ಹರಿಶ ಚಿನ್ಮಯ ಲಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	0.00		ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ.	
127	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣಾ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗುತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಡಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಕೊಡುಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಕೆಲಸವೇಕಿದೆ	
129	ದಾವಣಗೆರೆ	ನ್ಯಾಮತಿ	2022-23	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಠಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುನ್ನೆಗಾಳಿ ಬಳಿ ಗುಂಡುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿನ್ಮಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವೇಕಿದೆ.	
130	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹರಿಹರ	2022-23	4702-ವಿರೇಚ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಗುಡಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನ್ನೆಗಾಳಿ	600.00	0.00	2.29	2.29		ಬೆಂಚರ್ ಕೆಲಸವೇಕಿದೆ	
35	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಿಲ್ಲೆಯ	2021-22	4702-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪೀಠ ಮತ್ತು ಬಂದಾರ	ಮುನ್ನೆಗಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿನ್ಮಯ ನಿರ್ಮಾಣ	160.00	160.00	0.00	0.00		ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ	
131	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮಾಯಕೋಡ	2022-23	4702-ವಿರೇಚ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೋಟು ಓರೇತೋಗಲೆಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀರಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಲೀನ್ ಕೆಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಸ.ನಂ.132 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	5.00	0.00	0.00		ಅಂದಾಜು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ.	
132	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹರಿಹರ	2022-23	4702-ವಿರೇಚ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎ.ಕೆ.ಆಚಾರ್ಜಿ ಬೆನ್ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿಯ ತಾ ಹರಿಹರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊಡು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	5.00	5.00	0.00	0.00	23/06/2023	ಬೆಂಚರ್ ಕೆಲಸವೇಕಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೆಂಚರ್ ಕೆಲಸವೇಕಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
133	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹರಿಹರ	2022-23	4702-ವಿರೇಚ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎ.ಕೆ.ಆಚಾರ್ಜಿ ಬೆನ್ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿಯ ತಾ ಹರಿಹರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊಡು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	5.00	5.00	0.00	0.00	23/06/2023	ಬೆಂಚರ್ ಕೆಲಸವೇಕಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೆಂಚರ್ ಕೆಲಸವೇಕಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
134	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ವಿರೇಚ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಘಂಟಾಪುರಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ ಬೆನ್ ದೇವ್ವನಾಯ್ಕ	7.00	72.88	0.00	0.00	19/6/2023	ಬೆಂಚರ್ ಕೆಲಸವೇಕಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೆಂಚರ್ ಕೆಲಸವೇಕಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
135	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ವಿರೇಚ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ದಾಸನಾಯ್ಕ ಬೆನ್ ತೋಟಗಾರ್ಯ	7.00					ಬೆಂಚರ್ ಕೆಲಸವೇಕಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೆಂಚರ್ ಕೆಲಸವೇಕಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
136	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	2022-23	4702-ವಿರೇಚ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ. ಮಾಯಕೋಡ ಮೋಟು ಓರೇತೋಗಲೆಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀರಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಲೀನ್ ಕೆಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಸ.ನಂ.132 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.00	0.00	0.00		ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	
137	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ವಿರೇಚ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ತೋಟಗಾರ್ಯ ಕೋಟೆ ಒಕ್ಕಲಾಯನ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಕೆಲಸವೇಕಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೆಂಚರ್ ಕೆಲಸವೇಕಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಮೋರ್ಚಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ)	ಮೋರ್ಚಾಗೊಳಿಸಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಂಬಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಆರ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರಚನಾಸಾಧ್ಯ	7.00					ಬೋರ್ಡರ್ ಕೋರೆಯು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೋರ್ಚಾಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೋರ್ಡರ್ ಕೋರೆಯು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೋರ್ಚಾಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿಳಂಬದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
159	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಬಸವರಾಜನಾಯ್ಕ	7.00					ಬೋರ್ಡರ್ ಕೋರೆಯು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೋರ್ಚಾಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೋರ್ಡರ್ ಕೋರೆಯು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೋರ್ಚಾಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿಳಂಬದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
160	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಮಾ ಹೆಚ್.ಕೆ ಕೋಂ ಹೇಮ್ಪ್ರಸಾದ್	7.00					ಬೋರ್ಡರ್ ಕೋರೆಯು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೋರ್ಚಾಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೋರ್ಡರ್ ಕೋರೆಯು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೋರ್ಚಾಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿಳಂಬದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
161	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೃಷ್ಣಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಪ್ಪ ಬಿನ್ ರೇಖರಪ್ಪ	7.00					ಬೋರ್ಡರ್ ಕೋರೆಯು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೋರ್ಚಾಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೋರ್ಡರ್ ಕೋರೆಯು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೋರ್ಚಾಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿಳಂಬದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
162	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ		4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಣಸೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಮ ಬಿನ್ ಅಂಬರೇಯಪ್ಪ	7.00					ಬೋರ್ಡರ್ ಕೋರೆಯು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೋರ್ಚಾಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೋರ್ಡರ್ ಕೋರೆಯು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೋರ್ಚಾಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿಳಂಬದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
163	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಸುಧೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ	7.00					ಬೋರ್ಡರ್ ಕೋರೆಯು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೋರ್ಚಾಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೋರ್ಡರ್ ಕೋರೆಯು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೋರ್ಚಾಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿಳಂಬದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
164	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಯ್ಕ	7.00					ಬೋರ್ಡರ್ ಕೋರೆಯು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೋರ್ಚಾಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೋರ್ಡರ್ ಕೋರೆಯು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೋರ್ಚಾಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿಳಂಬದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
165	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನೇರಲಗುಂಡಿಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಬಾಯಿ ಕೋಂ ರಂಜಿತನಾಯ್ಕ	7.00		0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
166	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಂಬಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಹೆಚ್.ಸೇವಾನಾಯ್ಕ	7.00		0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
167	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಂದೂರುಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೀರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ	7.00		0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
168	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಣಸೆಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲನಾಯ್ಕ	7.00		0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
169	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಾ ನಾಯ್ಕ	7.00		0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
170	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಟೆಮಲ್ಲೂರುಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪನಾಯ್ಕ	7.00		0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮೊತ್ತ	ದಿ.ತ. ಮೊತ್ತ	ಅಮದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಸ್ತುತ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅರಕೆರೆಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾದವ್ವ ಬಿನಾ ಹನುಮಂತಪ್ಪ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
172	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನೂರು ವಡ್ಡೆರಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನಾ ಪಾಲಪ್ಪ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
173	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಟೆಮಲ್ಲೂರುಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹನಬಾಯಿ ಕೋಂ ಶೇಷಾನಾಯ್ಕ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
174	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೆಚ್. ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಯ್ಕ ಬಿನಾ ದೇವ್ವಾನಾಯ್ಕ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
175	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಓರೆಗೋಳಗೆರೆಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನಾ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
176	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನಾ ಬಸಪ್ಪ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
177	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನೇರಲಗುಂಡಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಬಿನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಯ್ಕ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
178	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕೋಂ ಗಣೇಶನಾಯ್ಕ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
179	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ತಾವರಾಬಾಯಿಕೋಂ ಸೇವಾನಾಯ್ಕ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
180	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋರಬೂರುಗ್ರಾಮದ ದೋಳಪ್ಪ ಬಿನಾ ಬಸಪ್ಪ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
181	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೊಸೆಬೋಗ್ರಾಮದ ಬಸವ್ವಪ್ಪ ಬಿನಾ ಎ.ಕೆ. ನಂದಪ್ಪ	7.00	80.36	0.00	0.00	19-09-2023	ಬೋಲಾವೆಲ ಕೋಡಿಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಬೋಲಾವೆಲ ಕೋಡಿಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
182	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಗಲು ಗ್ರಾಮದಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಬಿನಾ ನಂದಾನಾಯ್ಕ	7.00					ಬೋಲಾವೆಲ ಕೋಡಿಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಬೋಲಾವೆಲ ಕೋಡಿಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
183	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುಸೇನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರನಾಯ್ಕ ಬಿನಾ ಪೀಠಾನಾಯ್ಕ	7.00					ಬೋಲಾವೆಲ ಕೋಡಿಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಬೋಲಾವೆಲ ಕೋಡಿಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
184	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಬಿನಾ ಕೆನ್ನಾನಾಯ್ಕ	7.00					ಬೋಲಾವೆಲ ಕೋಡಿಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಬೋಲಾವೆಲ ಕೋಡಿಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
185	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕೋಂ ಪೂರ್ಣಾನಾಯ್ಕ	7.00					ಬೋಲಾವೆಲ ಕೋಡಿಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಬೋಲಾವೆಲ ಕೋಡಿಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
186	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಹದೇವನಾಯ್ಕ ಬಿನಾ ರಾಮನಾಯ್ಕ	7.00					ಬೋಲಾವೆಲ ಕೋಡಿಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಬೋಲಾವೆಲ ಕೋಡಿಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
187	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸ್ವಾಮತಿಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸಪ್ಪ	7.00					ಬೋಲಾವೆಲ ಕೋಡಿಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಬೋಲಾವೆಲ ಕೋಡಿಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಮೂರ್ಗಗೂಳಿವೇಳಾ ದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ)	ಮೂರ್ಗಗೂಳಿಲು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಡತಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಯೋಜನೆಯ ಬಿಸ್ ಭೀಮನಾಯ್ಕ.	7.00						ಬೋರ್ಡ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮೂರ್ಗಗೂಳಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
189	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ.	7.00						ಬೋರ್ಡ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮೂರ್ಗಗೂಳಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
190	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ನಾಯಕ ಓಣ್ಣಾನಾಯಕ.	7.00						ಬೋರ್ಡ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮೂರ್ಗಗೂಳಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
191	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗ್ಗುಬಿವ್ವ ಬಿಸ್ ಹಳದವ್ವ	7.00		0.00	0.00			ಬೋರ್ಡ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮೂರ್ಗಗೂಳಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
192	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಲಾಪುರಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕೋಂ ಹಾಲೇಶನಾಯ್ಕ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
193	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ರುದ್ರಪಾಯ ಕೋಂ ಪರಮೇಶನಾಯ್ಕ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
194	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನೇಲಲಗುಂಡಿಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
195	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೆಚ್ ಜಯನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
196	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಾಜನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಜಯನಾಯ್ಕ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
197	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಬಾಬುನಾಯ್ಕ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
198	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಂಬಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಹಾಲಾನಾಯ್ಕ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
199	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಪಬೋಗಿಗ್ರಾಮದ ಜಯನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
200	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಎಸ್ ಉಮೇಶ್ ಬಿಸ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಎ.ಕೆ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
201	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಳೇಬೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗೀಬಾಯ ಕೋಂ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
202	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಟೆಮಲ್ಲೂರುತಾಂಡಾಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ರಾಮನಾಯ್ಕ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
203	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿಪುರ (ಎಚ್.ಎ.ಪುರ) ತಾಂಡಾಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯ ಕೋಂ ಹೇಮನಾಯ್ಕ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	

ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಲಕ್ಷಕೋಟಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮೊತ್ತ	ದಿನ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	(ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ)	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುನ್ನೇನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾರಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
205	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಂದೂರುಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
206	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
207	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಾಹುನಾಯ್ಕ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
208	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಂಚಾಕ್ಷರಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಚಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
209	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಂಬಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಬಾಯಿ ಕೋಂ ಶ್ರೀಪ್ರಸಾದ್	42.00		0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.	
210	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನೇರಲಗುಂಡಿಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡನಾಯ್ಕ							
211	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಮ್ಮರಪ್ಪಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಓಟ್ಟನಾಯ್ಕ							
212	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಂಬಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ದಾಸಾನಾಯ್ಕ							
213	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಬಾಯಿ ಕೋಂ ನಾಣ್ಣನಾಯ್ಕ							
214	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ವೆಂಚಲಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ							
215	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಾಂಡಾಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಹಾಲಾನಾಯ್ಕ	7.00	72.29	0.00	0.00	19-09-2023	ಬೋರಾವೆಲಾ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ಕಳಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೋರಾವೆಲಾ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕಳಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
216	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನೇರಲಗುಂಡಿಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ	7.00						ಬೋರಾವೆಲಾ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕಳಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
217	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ	7.00						ಬೋರಾವೆಲಾ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕಳಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
218	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ	7.00						ಬೋರಾವೆಲಾ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕಳಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
219	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ನಾಗೇಂದ್ರನಾಯ್ಕ	7.00						ಬೋರಾವೆಲಾ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕಳಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ)	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೆಪ್ಪಾಳೆಘಟ್ಟಶಾಂತಾಂಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳಬಾಯಿ ಕೋಂ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ	7.00						ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
221	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಘಟ್ಟಾಪುರಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಬಾಯಿ ಕೋಂ ಗೋವಿಂದನಾಯ್ಕ	7.00						ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
222	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಎಸ್. ಮಲ್ಲಾಪುರಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ	7.00						ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
223	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ಯಾಮಲಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ.ನಾಗೇಶ್ವರ ಬಿಸ್ ದುರ್ಗಪ್ಪ	7.00		0.00				ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
224	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕರಿಯನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ	7.00		0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
225	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಯಶವಂತನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ	7.00		0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
226	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನೂರು ವೆಡ್ಡರಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಬಿಸ್ ಪೀರಪ್ಪ	7.00		0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
227	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚೀಲಾಪುರಗ್ರಾಮದರುದ್ರನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ದೊಡ್ಡರೇಖಾನಾಯ್ಕ	7.00		0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
228	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉಪ್ಪಿನಿಪುರಗ್ರಾಮದಗಿಡ್ಡಕುಟ್ಟನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಸೇವಾನಾಯ್ಕ	7.00		0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
229	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾವಿನಕೋಟೆಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋಮಬಾಯಿ ಕೋಂ ರಾಮನಾಯ್ಕ	7.00		0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
230	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಣಸೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಪ್ಪ	7.00		0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
231	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಡಾಪುರಗ್ರಾಮದದಾನೇಶ್ವರ ಬಿಸ್ ಲೀಲಾಶಾಂತನಾಯ್ಕ	7.00		0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
232	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡತಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ ನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು	7.00	71.93	0.00	0.00		ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
233	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಬಾಯಿ ಕೋಂ ಕಡ್ಯಾನಾಯ್ಕ	7.00						ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
234	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಲಲಾಯ ಕೋಂ ಸೇವನಾಯ್ಕ	7.00						ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
235	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕ ಬಾಸೋರುಕಾಂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋಮಬಾಯಿ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾಯ್ಕ	7.00						ಬೋಲೆವೆಲ್ ಕೋರೆಯವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕಕೀರ್ತನೆ	ಉಮುಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂಚುಮಾಪನ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮಾನಿತ ಮೊತ್ತ	ಬಹುಗುಣಿತ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಉಮುಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ)	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
236	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದುರ್ಗಬಾಯಿ ಕೋಮು ಗಾಂಧಿನಾಯ್ಕ	7.00						ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋರಿಯು ಉಮುಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉಮುಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
237	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಾನ್ನೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತ ಕೋಂ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ	7.00						ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋರಿಯು ಉಮುಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉಮುಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
238	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇವರನಾಯ್ಕ A/A. ಪೀಣನಾಯ್ಕ	7.00						ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋರಿಯು ಉಮುಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉಮುಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
239	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೆಂಗಳೆಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಸಂತನಾಯ್ಕ ಬಿಣ್ಣೆ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ	7.00						ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋರಿಯು ಉಮುಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉಮುಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
240	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಳದಪ್ಪ ಡಿ.ಕೆ ಬಿಣ್ಣೆ ಶಂಕರ	7.00						ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋರಿಯು ಉಮುಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉಮುಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
241	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಮ್ಮಾರಘಟ್ಟಾಂಚಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಬಿಣ್ಣೆ ಪೀಣನಾಯ್ಕ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
242	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಣಸೆಘಟ್ಟಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿಣ್ಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
243	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಕೇಶಬಾಯಿ ಕೋಂ ಶಶಿಕುಮಾರ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
244	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಲಾಪುರಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರನಾಯ್ಕ ಬಿಣ್ಣೆ ಸತ್ಯನಾಯ್ಕ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
245	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಂಬಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮನಾಯ್ಕ ಬಿಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಾನಾಯ್ಕ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
246	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣಮೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಶೇಖರನಾಯ್ಕ ಕೋಂ ನಾಸ್ತನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
247	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣಮೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೇರಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
248	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣಮೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಂಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದನಾಯ್ಕ ಬಿಣ್ಣೆ ಧನುಷ್ಕನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
249	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣಮೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಭಂಜನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶೇಖರನಾಯ್ಕ ಬಿಣ್ಣೆ ಶಾಂತನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
250	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣಮೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂಪನಿಯ ಪುರ ಕಮ್ಮಾರಘಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರನಾಯ್ಕ ಬಿಣ್ಣೆ ಕಸ್ತೂರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
251	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣಮೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎನ್ ಮಲ್ಲಪುರ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನಾಯ್ಕ ಬಿಣ್ಣೆ ಕಸ್ತೂರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕರಾರಿನಂತೆ ಮಾರ್ಗಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ)	ಮೂರ್ಗಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
252	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ವ್ಯಾಜ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊನ್ನೂರು ವಡ್ಡೆರ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ರಾಜವ್ವ ದಿನಾ ಆರವ್ವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
253	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ವ್ಯಾಜ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊನ್ನೂರು ವಡ್ಡೆರ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡ ಆರವ್ವ ದಿನಾ ಆರವ್ವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
254	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ವ್ಯಾಜ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಬಾಯಿ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
255	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ವ್ಯಾಜ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯ ದಿನಾ ಹೊಳೆಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
256	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ವ್ಯಾಜ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಂಬಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಶ್ರೀಧರನಾಯ್ಕ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
257	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ವ್ಯಾಜ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮುಸ್ತೇನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ.ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ದಿನಾ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಿದೆ	
258	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ವ್ಯಾಜ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚೇಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಬಾಯಿ ಕೋಂ ರಮೇಶ ನಾಯ್ಕ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಿದೆ	
259	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ವ್ಯಾಜ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಾಂಜ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಪ್ಪನಾಯ್ಕ ದಿನಾ ಪುಟ್ಟೇಶ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಿದೆ	
260	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ವ್ಯಾಜ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚೇಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪಾಲೇಶ ದಿನಾ ಭೀಮಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಿದೆ	
261	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ವ್ಯಾಜ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಸಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಮ್ಮ ಕೋಂ ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಿದೆ	
262	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ವ್ಯಾಜ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಮ್ಮಾಪುರ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ ನಾಯ್ಕ ದಿನಾ ಭೀಮಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಿದೆ	
263	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ವ್ಯಾಜ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಿರೇಗೋಡೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಮಂಜುಬಾಯಿ ದಿನಾ ಕೋಮ್ಪಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಿದೆ	
264	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನೂರು	2022-23	4702-ವಿರೇಷ ವ್ಯಾಜ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀಶಿವನಾಯ್ಕ ದಿನಾ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00		0.00	0.00		ಬೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಿದೆ	
266	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸ್ವಾಮಿಕಿ	2018-19	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡೇಶಿಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.66.51/9 ರ ಎಸ್.ಟಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	600.00	523.18	471.08	471.08	16-01-2023	ಪ್ರಸಕ್ತ ಪಾಲ್ ವೆಲ್/ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪಂಪ್ ಮೋಟಾರ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಗ ತರಿಸಿದ್ದು, ಪಾಲ್ ವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಪುಗಳನ್ನು ಮೋಟಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ರೈಪಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	ರೈಪಿಂಗ್ ಮೇನ್, ವೈಪ್ ರೈಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ ರೈತರ ತೋಟ ಹಾಗೂ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ರೈತರು ವೈಪ್ ರೈಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಟಾಗುಂಡಿತ್ತು.
267	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹರಿಹರ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ದಿನಾ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	5.50	5.50			24-06-2023	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
268	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹರಿಹರ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ದಿನಾ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	5.50	5.50			24-06-2023	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
289	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಬಸವ್ವ ಸರ್ವೆ ಸಂ 13.	7.00				20-06-2023		
290	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಸುರೇಶ್ ಬಿಸ್ ಗಡಿಗವ್ವ ಸರ್ವೆ ಸಂ 19/1.	7.00				20-06-2023		
291	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಲಲಿಮಲ್ಲೂರುಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 129.	7.00				20-06-2023		
292	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೋಣಸತಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಶಿವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 15.	7.00				20-06-2023		
293	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಶಿವನಗೌಡ ಸರ್ವೆ ಸಂ 40	7.00				20-06-2023		
294	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ರಂಗಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 59.	7.00				20-06-2023		
295	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಹುಮ ಕೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 59.	7.00				20-06-2023		
296	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 104.	7.00				20-06-2023		
297	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿಸ್ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 10.	7.00				20-06-2023		
298	ದಾವಣಗೆರೆ	ನ್ಯಾಮಕಿ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಡೇರ ಹತ್ತೂರುಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 65/ಬಿ3.	7.00				20-06-2023		
299	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕುಂಕುವ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಭೀಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 88.	7.00	70.00			20-06-2023	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
300	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಸುತಾಸೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಶೇಖರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 37	7.00				20-06-2023		
301	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 37	7.00				20-06-2023		
302	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಿರಿಯಪ್ಪ ಬಿಸ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 37	7.00				20-06-2023		
303	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವ್ವ ಸರ್ವೆ ಸಂ 37	7.00				20-06-2023		
304	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿಸ್ ವೀರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 59.	7.00					ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
305	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಿರಿಯಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 78.	7.00						
306	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿಸ್ ರಾಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 41.	7.00						
307	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ನೇರಲಗುಂಡಿಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವ್ವ ಸರ್ವೆ ಸಂ 54/1.	7.00	49.00					
308	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಮ್ಮ ಕೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 82/9.	7.00						
309	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ನಂದಿಬಸವ್ವ ಬಿಸ್ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ 82/7.	7.00						

ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ರಕ್ತಕೀರ್ಷಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮೊತ್ತ	ದಿತ ಮೊತ್ತ	ರಜುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಮಾರ್ಗಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	(ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ)	ಮಾರ್ಗಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
310	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಅಂಜನಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ.ಟಿ. ಬಿ.ನಾ ಹಸುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 84/3,	7.00						
311	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾಮ್ಪ ಕೋಂ ಈರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 59,	7.00						
312	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೋಣನಕಡೆಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 39	7.00	14.00				ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
313	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಾಸೂರಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿ.ನಾ ಹಸುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 145/3,	7.00						
314	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮುಕ್ಕಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರಪ್ಪ ಬಿ.ನಾ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 85/3,	7.00						
315	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ನೇರಲಗುಂಡಿಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿ.ನಾ ಅಕ್ಷಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 45,	7.00						
316	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹಿರೇಗೋಡೆಗೆರಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧುಲತಾ ಕೋಂ ಈರನಗೌಡ ಸರ್ವೆ ನಂ 46/4,	7.00				24-06-2023		
317	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಾಣಸಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 29/59,	7.00				24-06-2023		
318	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬೇಲೆಮಲ್ಲೂರುಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿ.ನಾ ಮಲ್ಲೂರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 75/2,	7.00				24-06-2023		
319	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕುಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಬಿತಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 92/1,	7.00	84.00			24-06-2023		
320	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ. ಹಸುಮಂತಪ್ಪ ಬಿ.ನಾ ಪಾರ್ಥಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 90/46,	7.00				24-06-2023	ಪುನಃನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ	
321	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪಿ.ಪಿ.ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿ.ನಾ ಹಸುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 512,	7.00				24-06-2023		
322	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಾಣಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರಪ್ಪ ಬಿ.ನಾ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 109/1,	7.00				24-06-2023		
323	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಹಸುಮಂತಪ್ಪ ಬಿ.ನಾ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ 28/54,	7.00				24-06-2023		
324	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಸಿ.ಪಿ. ಬಿ.ನಾ ಬಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 28/53	7.00				24-06-2023		
325	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತ ಬಿ.ನಾ ಮರುಳಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 59,	7.00				24-06-2023		
326	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಾಣಸಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಸುಮಂತಪ್ಪ ಬಿ.ನಾ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 28/15,	7.00	21.00			24-06-2023		
327	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ತರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಶೇಖರಪ್ಪ ಬಿ.ನಾ ಹಸುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 26/05	7.00				24-06-2023		
328	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೋಣನಕಡೆಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಸುಮಂತಪ್ಪ ಬಿ.ನಾ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 45,	7.00					ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
329	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಾಣಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದರಾಜಪ್ಪ ಬಿ.ನಾ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 28/16,	7.00	21.00				ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
330	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ತೃಗಡಲಗುಂಡಿಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಹಸುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 28/142	7.00					ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	
331	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೊನ್ನಾಳ	2022-23	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಪಶ್ಚಿಮಮೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಣಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಬಿ.ನಾ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 28/79 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸೇರಿಸಿ.	7.00	0.00				ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಷ್ಠಾನ ವೆಚ್ಚ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ)	ಮೂಲಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
332	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೆಂಚ್ಚೆರ ರಂಗವ್ವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ 59 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00	0.00				ಬೆಂಚ್ಚೆರ ಪ್ರಗತಿ	
333	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಿರೇಗೋಡೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಬಸವ್ವ ಬಿಗ್ ಬಸವ್ವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ 51 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00	0.00				ಬೆಂಚ್ಚೆರ ಪ್ರಗತಿ	
334	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕ್ಯಾಟನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಬಸವ್ವ ಕೋಂ ಹನುಮಂತಮ್ಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ 221/ಬಿ ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00	0.00				ಬೆಂಚ್ಚೆರ ಪ್ರಗತಿ	
335	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಣನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಬಸವ್ವ ಬಿಗ್ ಸಾಗವ್ವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ 18&7 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00	0.00				ಬೆಂಚ್ಚೆರ ಪ್ರಗತಿ	
336	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಹನುಮಂತಮ್ಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ 59 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00	0.00				ಬೆಂಚ್ಚೆರ ಪ್ರಗತಿ	
337	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸ್ವಾಮಿಕೆ	2022-23	4702-ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಡೇರಹತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿಗ್ ಬಸವ್ವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ 5 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00	0.00				ಬೆಂಚ್ಚೆರ ಪ್ರಗತಿ	
338	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸ್ವಾಮಿಕೆ	2022-23	4702-ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಒಡೆಯರ ಹತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಸವ್ವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ 56/2&1 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00	0.00				ಬೆಂಚ್ಚೆರ ಪ್ರಗತಿ	
339	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಳಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ 300 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00	0.00				ಬೆಂಚ್ಚೆರ ಪ್ರಗತಿ	
340	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಣೆಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಸಾಗವ್ವ ಬಿಗ್ ರಂಗವ್ವ ಸರ್ವೆ ಸಂ ಬರ್ 119/2 ಇವರ ಬಿಬಿಎಸ್‌ಸಿಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00	0.00				ಬೆಂಚ್ಚೆರ ಪ್ರಗತಿ	
341	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2022-23	4702-ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ರಿವಣಾಯ್ಕ ಬಿಗ್ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಬಿಬಿಎಸ್‌ಸಿಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	7.00	0.00				ಬೆಂಚ್ಚೆರ ಪ್ರಗತಿ	
341					ಒಟ್ಟು	17,038.12						