

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 390(461)
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 07.12.2023
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು															
ಅ)	ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಷ್ಟು; ಅವು ಯಾವುವು ಹಾಗೂ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದೇ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಷ್ಟು; ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	<p>ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ)ಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:</p> <p style="text-align: center;">(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ವರ್ಷ</th> <th>ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-21</td> <td>18936.13</td> </tr> <tr> <td>2021-22</td> <td>19960.98</td> </tr> <tr> <td>2022-23</td> <td>23393.65</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಮುಂದುವರೆದು, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ)ಯ ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿಗಮವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1,2,3,4 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>	ವರ್ಷ	ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	2020-21	18936.13	2021-22	19960.98	2022-23	23393.65							
ವರ್ಷ	ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ																
2020-21	18936.13																
2021-22	19960.98																
2022-23	23393.65																
ಆ)	ಈವರೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ, ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ/ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅನುದಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು.															
ಇ)	ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; ಯಾವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ; ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಮಿ ನೀರಾವರಿಗೊಳ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು; (ಯೋಜನೆವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಅನುಬಂಧ-1 & 2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.															
ಈ)	ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	<p>ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲ ವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ-1 ಹಾಗೂ -2 ರ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ವಯ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಣಿವೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ರಾಜ್ಯ</th> <th>ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲ ವಿವಾದ (ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ-1 + ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ-2)</th> <th>ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಕರ್ನಾಟಕ</td> <td>734+173</td> <td>907 TMC</td> </tr> <tr> <td>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ</td> <td>585+81</td> <td>666 TMC</td> </tr> <tr> <td>ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ (undivided state)</td> <td>811+194</td> <td>1005 TMC</td> </tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>2130+448</td> <td>2578 TMC</td> </tr> </tbody> </table>	ರಾಜ್ಯ	ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲ ವಿವಾದ (ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ-1 + ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ-2)	ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆ	ಕರ್ನಾಟಕ	734+173	907 TMC	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ	585+81	666 TMC	ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ (undivided state)	811+194	1005 TMC	ಒಟ್ಟು	2130+448	2578 TMC
ರಾಜ್ಯ	ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲ ವಿವಾದ (ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ-1 + ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ-2)	ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆ															
ಕರ್ನಾಟಕ	734+173	907 TMC															
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ	585+81	666 TMC															
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ (undivided state)	811+194	1005 TMC															
ಒಟ್ಟು	2130+448	2578 TMC															

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 132 ಎಂಎಲ್‌ಎ 2023

(ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್)
ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ

ಮಾನವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 461 (390) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ (ಆದೇಶ ಸಂ & ದಿನಾಂಕ)	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು)	ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದೇ? (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
1	2	3	4	5	6	7
1	Re-construction of Bridge cum Barrage on Kallol- Yadur road Across Krishna River Near Kallol Village in Chikodi Taluka.	35.00	ಜಸಂಇ 03 ವಿದ್ಯುಗ 2019 ದಿನಾಂಕ: 04.02.2022	0	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
2	SHRI ADAVISIDDESHWARA LIFT IRRIGATION SCHEME AND SHRI SHANKARLINGA LIFT IRRIGATION SCHEME in Hukkeri taluk Belagavi District by lifting water from Hiranyakeshi River on TURN KEY BASIS."	133.53	ಜಸಂಇ 67ಎನ್ ಐ ಎನ್ 2020 ದಿನಾಂಕ: 20.11.2020 ಜಸಂಇ 96ಎನ್ ಐ ಎನ್ 2020 ದಿನಾಂಕ: 06.03.2021	5.94	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
3	ಮಂಟೂರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	273.21	ಜಸಂಇ 107 ಎನ್‌ಐಎನ್ 2021 ದಿನಾಂಕ: 29.01.2022	258.64	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
4	ಸಸಾಲಟ್ಟಿ-ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	302.87	ಜಸಂಇ 02 ಹಿಆಯೋ 2020 ದಿನಾಂಕ: 29.01.2022	104.15	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
5	ತುಬಚಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	3572.00	ಜಸಂಇ 115 ವಿಬ್ಯಾಇ 2016 ದಿನಾಂಕ: 21.02.2017	2972.32	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
6	ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	174.42	1) ಜಸಂಇ 17 ಹಿಆಯೋ 2013 ದಿನಾಂಕ: 12.02.2015 (2)	106.64	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
7	ಕೆಂಪವಾಡ (ಬಸವೇಶ್ವರ) ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	1120.36	1) ಜಸಂಇ 17 ಹಿಆಯೋ 2013 ದಿನಾಂಕ: 22-06-2016	1104.69	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
8	ಘಟ್ಟ ಬಸವಣ್ಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	990.00	WRD VIBYAMA 2020 Dt : 06-01-2021	0.00	ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ 575.0749 ಹೇ ಅರಣ್ಯ ಭೂ-ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ, ಘಟ್ಟ ಬಸವಣ್ಣ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಭೂ-ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.	ಇಲ್ಲ
9	21 ಅರಭಾವಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯೋಜನೆ	323.87	WRD 29 NIN 2022 Dt : 10-01-2023	0.00	ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
10	ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	685.00	WRD 101 NIN 2020 Dt : 14-03-2023	0	ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
11	ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನವ್ಯಷಬೇಂದ್ರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	200.00	WRD 19 NIN 2019Dt:10.01.2023	0.00	ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ (ಆದೇಶ ಸಂ & ದಿನಾಂಕ)	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು)	ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದೇ? (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
1	2	3	4	5	6	7
12	ಹಿಡಕಲ್ ಉದ್ಯಾನ ಕಾಶಿ ಯೋಜನೆ	147.14	ಜಸಂಇ 103 ಎನ್‌ಎಎನ್ 2021 ದಿನಾಂಕ 07.03.2022	0.00	65.87 ಕೋಟಿಗಳ 04 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳ ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ವು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜುಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ್ಲನ್ನಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ
13	ANWAL LIFT IRRIGATION SCHEME Survey, Investigation, Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Lift Irrigation System (Head Works consisting of construction of Intake Canal, Jack well cum pump house, Vertical Turbine pumps coupled to HT Motors, Pump house Electrical works, Necessary valves, Delivery Pipe, Manifold system with outlet for Raising Main pipe, Power supply including terminal bay, 110 KV Electrical Sub Station and Transmission line) for providing irrigation facility to suffering command from Kaladagi distributary to Muchkandi distributary covering an ICA of 14525.43 Ha in Bagalkote and Badami taluk, Bagalkote District by lifting water from right bank of Ghataprabha River near Devnal Village including Operation and Maintenance for a period of 5 years after successful completion of work ANWAL LIFT IRRIGATION SCHEME-Stage-I on Turn-Key Basis. 35771	100.61	WRD 15NIN-2021/431/2022	100.61	ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
14	SHIRUR LIFT IRRIGATION SCHEME Survey, Investigation, Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Lift Irrigation System (Head Works consisting of construction of Intake Canal, Jack well cum pump house, Vertical Turbine pumps coupled to HT Motors, Pump house Electrical works, Necessary valves, Delivery Pipe, Manifold system with outlet for Raising Main pipe, Power supply including terminal bay, 110 KV Electrical Sub Station and Transmission line) for providing irrigation facility to suffering command from Bagalkote distributary to Ingalagi distributary covering an ICA of 10224.57 Ha in Bagalkote, Badami and Hunagunda taluk, Bagalkote District by lifting water from right bank of Ghataprabha River near Mallapur Village including Operation and Maintenance for a period of 5 years after successful completion of work SHIRUR LIFT IRRIGATION SCHEME- Stage I on Turn-Key Basis. 34080	82.50	GO.No.WRD 33 NIN-2020 dtd.03.08.2022 Rs.243.00 Crore	82.50	ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
15	KADARKOPPA LIFT IRRIGATION SCHEME Construction Of Kadarakoppa Lift Irrigation Scheme from Ghataprabha River Near Udagatti Village for Providing Irrigation Facility Suffering Atchkat of Ghataprabha Right Bank Canal From Km.139.00 To Km 145.00 Km In Mudhol and Badami Taluks, Bagalkot District.	265.00	WRD 116 NIN 2022, dated: 27.03.2023	265.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಡಿಟಿಪಿ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ (ಆದೇಶ ಸಂ & ದಿನಾಂಕ)	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು)	ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದೇ? (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
1	2	3	4	5	6	7
16	"Survey, Investigation, Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Lift Irrigation System (Head Works consisting of construction of Intake Trough, Jack well cum pump house, Vertical Turbine pumps coupled to HT Motors, Pump house Electrical works, Necessary valves, Delivery Pipe, Manifold system, Power supply including terminal bay, 110 KV Electrical Sub Station, Transmission line, Rising Main and Manifold) for providing irrigation facility to 7800 Ha of command area in Chikkodi taluk, Belagavi District by lifting water from Dugdanga River near Kallol Village including Operation and Maintenance for a period of 5 years after successful completion of work MAHALAXMI LIFT IRRIGATION SCHEME, Phase-I on Turn-Key Basis. (Ind No.36341)	203	ಜಸಂಇ 06 ವಿಡುಗ 2022 ದಿನಾಂಕ 13-01-2023 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ರೂ. 203.00 ಕೋಟಿಗಳು	0	ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
17	Survey, Investigation, Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Lift Irrigation System (Head Works consisting of construction of Intake Canal, Jack well cum pump house, Vertical Turbine pumps coupled to HT Motors, Power supply including terminal bay, 110 KV Electrical Sub Station, Transmission line, Rising Main and Delivery Chamber) for providing irrigation facility to 8390 Ha of command area in Chikkodi taluka of Belagavi District by lifting water from Krishna River near Kallol village during Kharif season including Operation and Maintenance for a period of 5 years after successful completion of work KARAGAON LIFT IRRIGATION SCHEME on Turn-Key Basis" (PHASE-1 works) (Ind No.36660)	100.00	ಜಸಂಇ 22 ಎನ್‌ಎಎನ್ 2022 ದಿನಾಂಕ 14-03-2023 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ರೂ. 100.00 ಕೋಟಿಗಳು	0	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಡಿಟಿಪಿ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
18	ಮರಗುದ್ದಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	216.50	ಜಸಂಇ 55 ಎನ್ ಎಎನ್ 2021, ದಿನಾಂಕ:23.02.2023	0	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಡಿಟಿಪಿ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
19	ಅಮ್ಮಾಜೇಶ್ವರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಕೋಟ್ಟಲಗಿ)	1486.81	ಜಸಂಇ 3 ಹಿಅಯೋ 2021 ದಿನಾಂಕ: 13.01.2023	0	ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
20	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ 17 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	229.40	ಜ.ಸಂ.ಇ-11 ಹಿ.ಅ.ಯೋ 2021 ದಿನಾಂಕ: 04.11.2022.	0	ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ (ಆದೇಶ ಸಂ & ದಿನಾಂಕ)	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು)	ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದೇ? (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
1	2	3	4	5	6	7
22	"Providing Irrigation facility for Drought Affected areas in Sedam Assembly Constituency, Kalaburgi District by lifting water from Kagina River "Yeddalli Lift irrigation Scheme" and Providing Irrigation facility for Drought Affected areas in Sedam Assembly Constituency, Kalaburgi District by lifting water from Kagina River "Ternalli Lift irrigation Scheme"(34113)	150.2	ಜಸಂಇ 59 ಎಂಎಂಜಿ 2020 ದಿನಾಂಕ:25.04.2022	0		ಹೌದು
23	"Survey, Investigation, Design, supply, Erection, Testing and Commissioning of Lift Irrigation System for "Lift project to supplement Bennethora Reservoir by lifting water from Kagina River to balance the irrigation utilisation, created by water supply of 1.624 TMC to Kalaburagi city."on turn key basis consisting of the following components: Survey, Design & Planning of Overall project , Construction of Intake canal, Jackwell cum pump house, Vertical Turbine pumps coupled to HT motors electrical panel, soft starter, capacitor, 110 Kv power transformers, 110/6.6 KV sub-station, 110 KV power line and 110 KV Terminal bay, Supply of spares parts and tools including operation and maintenance for five years after successful commissioning of the entire system on turn-key basis." (PHASE-I)(Indent NO-35857)	88.69	ಜಸಂಇ 11 ಎಂಎಂಜಿ 2022 ದಿನಾಂಕ:09.01.2023	0	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಹೌದು

5

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ (ಆದೇಶ ಸಂ & ದಿನಾಂಕ)	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು)	ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದೇ? (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
1	2	3	4	5	6	7
24	Survey Investigation, Design, supply, Erection, Testing and commissioning of lift irrigation System for filling up 10 tanks out of 36 tanks MI/ZP tanks in stage 1 by lifting water from manjira river near balat buzurg village located on left bank of upstream of halhalli barrage of aurald taluka of bidar district consisting of the following components construction of jackwell cum pumphouse ,vertical turbine pumps coupled to HT motors electrical work Substation, Gravity network etc: stage 1 works on turn key basis (I No: 36212)	560.70	WRD 73 MMZ 2022 Dated:10.01.2023	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಹೌದು
25	ಮೇಹಕರ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ	250	ಜಸಂಇ 44 ಎಂಎಂಜಿ 2022 ದಿನಾಂಕ 10-01-2023	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಹೌದು.
26	ಐನಾಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	204.1	ಜ.ಸಂ.ಇ /29/ಎಂ.ಎಂ.ಜಿ/2021 ದಿನಾಂಕ: 09.01.2023		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಹೌದು.
27	ಬೋರಿ ನದಿಯಿಂದ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 08 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	49.5	ಜ.ಸಂ.ಇ /04/ಎಂ.ಎಂ.ಜಿ/2022 ದಿನಾಂಕ: 10.01.2023		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಹೌದು.
28	ತುಪ್ಪರಿಹಳ್ಳಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	ಜಸಂಇ 36 ಎಂಪಿಜೆಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ : 19.03.2022	78.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
29	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚೋಳಚಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿಡ್ಡೆ - ಕಮ್ - ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ (5 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	25.00	ವ್ಯ.ನೀ, ಕನೀನಿನಿ, ಬೆಂಗಳೂರ ಇವರ ಕಚೇರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ಸಂ : 1672, ದಿ : 23.06.2022 ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 -ಸಂ1673, ದಿ : 23.06.2022 ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3 - ಸಂ2505, ದಿ : 20.07.2022 ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4 -ಸಂ2765, ದಿ : 27.07.2022 ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5 -ಸಂ2833 ದಿ : 05.08.2022	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
30	ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಪಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	126.00	ಜಸಂಇ 21 ಎಂಪಿಜೆಡ್ 2019 ದಿನಾಂಕ : 16.06.2021	18.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
31	ಕಳಸಾ ನಾಲಾ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ	419.60	ಜಸಂಇ 14 ಎಂಪಿಜೆಡ್ 2019 ದಿನಾಂಕ: 27.03.2023	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ
32	ಬಂಡೂರ ನಾಲಾ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ	542.31	ಜಸಂಇ 15 ಎಂಪಿಜೆಡ್ 2019 ದಿನಾಂಕ: 27.03.2023	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ (ಆದೇಶ ಸಂ & ದಿನಾಂಕ)	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು)	ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದೇ? (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
1	2	3	4	5	6	7
33	ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಖಾನಾಪುರ, ಬನಹಟ್ಟಿ, ಸುರಕೋಡ ಹಾಗೂ ರಡ್ಡೇರ ನಾಗನೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್‌ನ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪೈಪುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಪೈಪುಗಳು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1)	80.00	ಜಸಂಇ 35 ಎಂಪಿಜೆಡ್ 2019, ದಿನಾಂಕ:19.08.2022	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ
34	ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕುರ್ಲಗೇರಿ, ಕೊಳಚಿ ಹಾಗೂ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೋಣ್ಣೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್‌ನ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪೈಪುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಪೈಪುಗಳು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2)	80.00	ಜಸಂಇ 35 ಎಂಪಿಜೆಡ್ 2019, ದಿನಾಂಕ:19.08.2022	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ
35	ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ನವಲಗುಂದ, ಕುಂದಗೋಳ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ಆಳ್ವಾಪರ ಮತ್ತು ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಅಮತ್ಯ ಸರೋವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ	30.00	ಜಸಂಇ 94 ಎಂಪಿಜೆಡ್ 2022 ದಿನಾಂಕ:12.01.2023	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ
36	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರವತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮದನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಜಾವತಿ ಮತ್ತು ಮೈನಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಡಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ 0.239 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ನೂರು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	274.50	ಜಸಂಇ 81 ಎಂಪಿಜೆಡ್ 2022 ದಿನಾಂಕ:12.01.2023	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ
37	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸತ್ತಿಗೇರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	546.00	ಜಸಂಇ 80 ಎಂಪಿಜೆಡ್ 2022 ದಿನಾಂಕ:12.01.2023	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ
38	ಸವಣೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ ಡಿ.ಸಿ-4 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 14 ಸಣ್ಣ/ ಜಿ.ಪಂ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	39.96	ಜಸಂಇ 12 ಎಂಎಂಬಿ 2013 ದಿನಾಂಕ:30.10.2013 (ಸವಣೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ
39	ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	48.00	ಜಸಂಇ 102 ಎಂಎಂಬಿ 2020 ದಿ:02.02.2021	35.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
40	ಸೂಗೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್	15.00	ಜಸಂಇ 17 ಎಂಎಂಬಿ 2021 ದಿ:19.03.2021	7.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
41	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	240.00	ಜಸಂಇ 35 ಎಂಎಂಎಂ 2020 ದಿ:16/06/2021	42.51	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಂಡು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ
42	ಗೋವಿನಕೋವಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	415.00	ಜಸಂಇ 141 ಎಂಎಂಬಿ 2020ದಿ:25.06.2021	320.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
43	ಸಾಸ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ಆಗ್ನಿಟೇಷನ್	167.00	ಜಸಂಇ 08 ಎಂಎಂಬಿ 2021 ದಿ:25.06.2021	25.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
44	ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಡ ಯೋಜನೆ	19.23	ಜಸಂಇ 03 ಎಂಎಂಬಿ 2019 ದಿ:02.02.2021	0.00	ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗಳು	ಇಲ್ಲ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ (ಆದೇಶ ಸಂ & ದಿನಾಂಕ)	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು)	ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದೇ? (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
1	2	3	4	5	6	7
45	ಮೆಡ್ಲೆರಿ ಹೊಳೆಅನವೇರಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	206.00	ಜಸಂಇ 35 ಎಂಎಂಎಂ 2020 ದಿ:16.06.2021	12.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
46	ಹಿರೇಕಲ್ಕರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	14.35	ಜಸಂಇ 66 ಎಂಎಂಬಿ 2021 ದಿ:17.12.2021 ಜಸಂಇ 67 ಎಂಎಂಬಿ 2021 ದಿ:20.12.2021	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
47	ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	165.50	ಜಸಂಇ 30 ಎಂಎಂಎಂ 2022 ದಿ:06/09/2022.	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
48	ಸ್ವರ್ಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	165.00	ಜಸಂಇ 36 ಎಂಎಂಎಂ 2020 ದಿ:24/05/2022.	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
49	ಮುಕ್ಕುಂಪಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	91.35	ಜಸಂಇ/56/ಎಂಟಿಪಿ/2020, ದಿನಾಂಕ:17/06/2021	77.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಹೌದು
50	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1)	461.47	ಜಸಂಇ/29/ಎಂಟಿಪಿ ದಿನಾಂಕ:25/06/2021.	662.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಹೌದು
51	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2)	207.08	ಜಸಂಇ/29/ಎಂಟಿಪಿ/2021, ದಿನಾಂಕ:25/06/2021.	238.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಹೌದು
52	ಜಾಲವಾಡಗಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	197.5	ಜಸಂಇ/106/ ಎಂಟಿಪಿ/ 2022 ದಿ:02/11/2022.	-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಇಲ್ಲ
53	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಬರುವ ಇಂದರಗಿ ಹಾಗೂ 27 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	241.20	WRD 18 MTP 2023 DTD:28.03.2023		ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ.ಯು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	ಹೌದು
54	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಜಳ್ಳಿ ಬಸಪ್ಪ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	146.80	WRD 36 MTP 2023 DTD:29.08.2023	-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ. ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:22/11/2023 ರಂದು ಜರುಗಿದ 106 ನೇ ನಿಗಮದ ಅಂದಾಜು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ತಿರುವಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಹೌದು

ಅನುಬಂಧ-2

ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:461 (390)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

2020 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವರ್ಷ	ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಬೂದಿಹಾಳ-ಬೀರಾಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ)	549.00	2020-21	17,805	266.00	2024-25	ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ 19.11.2020 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಟರ್ನ್ ಕೀ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 18 ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ)	192.00	2020-21	-	146.00	2023-24	ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ: 25.01.2021 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಟರ್ನ್ ಕೀ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಕೆರೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರದ ಕಾಮಗಾರಿ	525.00	2020-21	16,000	260.97	2025-26	ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ:06.03.2021 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 95.00 ರವರೆಗಿನ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ (ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸೀಳುಗಾಲುವೆಗಳ) ಯೋಜನೆ - ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ. ಯೋಜನೆ (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ)	2794.00	2021-22	45,000	1843.00	2024-25	ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ- ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 95.00 ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ 1 ರಿಂದ 18 ರವರೆಗಿನ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ ಆಧುನೀಕರಣದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹೊರ್ತಿ-ರೇವಣ್ಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	2638.00	2022-23	28,000	53.00	2025-26	ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ: 07.09.2022 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಭಗವತಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	346.00	2022-23	8390	0.73	2025-26	ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವರ್ಷ	ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7	ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ದೇವಮರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 28 ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ)	330.00	2022-23	-	0.00	2023-24	ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ 23.05.2022 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಗುರುಮಿಟ್ಟಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 20 ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ)	165.00	2022-23	-	0.00	2023-24	ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ: 20.04.2022 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರುಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದೇವತ್ಕಲ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ. (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ)	127.70	2022-23	4000	0.40	2025-26	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಆಲಮಟ್ಟಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 68.24 ವರೆಗಿನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	75.416	2021-22	-	0.00	2025-26	ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ:07.01.2022 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಹೆರಕಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ. ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಎಫ್.ಆರ್.ಎಲ್. ನ್ನು ಆರ್. ಎಲ್. 515.00 ರಿಂದ 517.50 ಮೀ. ವರೆಗೆ ಎತ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.10	2022-23	-	0.00	2024-25	ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ: 06.02.2021 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ 1&2 ರಡಿ ಬರುವ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00ರಿಂದ 5.00ರವರೆಗಿನ ಸ್ವಚ್ಛರ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	9.98	2022-23	0.00	0.00	2024-25	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಮಲಪ್ರಾಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಡವಿಹಾಲ-ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು 2 ಕಡೆ ಬರುವ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	9.40	2022-23	0.00	0.00	2024-25	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 461 (390)ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-3
ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ/ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ (ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ)	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದೇ? (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
1	Scheme to lift water from Hosapura tank to fill 9 tanks and 9 small kattes in Nanjangud & Gundlupet taluk for drinking water purpose.	14.00	WRD/108/MMK/2020 Date:11-02-2021	0.00	Work Under progress	ಇಲ್ಲ
2	"Scheme to lift water from Kabini River near Heggadahally village to fill tanks for drinking water purpose in Nanjangud Taluk"	80.00	WRD/19/MMK/2020 Date:01-07-2021	43.98	Work Under progress	ಇಲ್ಲ
3	ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ	130.00	WRD/37/MMK/2019 Date:19-11-2021	0.36	Work Under progress	ಇಲ್ಲ
4	"Providing cement concrete road to approach road of Kabini dam (from Kollegowdanahalli circle to Bidarahally circle)	25.30	WRD/42/MMK/2019 Date:18-08-2020	39.32	Work Under progress	ಇಲ್ಲ
5	Construction of Bridge across river Kabini at downstream of Kabini Dam	25.00	WRD/43/MMK/2019 Date:18-08-2020		Work Under progress	ಇಲ್ಲ
6	ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 70.360 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 166.900 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ನಾಲೆಯ ರೀಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	550.00	ಜಸಂಇಂ 05 ಎನ್ ಹೆಚ್ ಪಿ 2019 ದಿನಾಂಕ: 18.03.2020	208.32	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಇಲ್ಲ
7	ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ಸರ: 192.3 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 83 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	450.00	WRD 25 NHP 2019	166.78	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಇಲ್ಲ
8	ಬಿಕ್ಕೇಗುಡ್ಡ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ	28.16	WRD/ 37/NHB/2013-14 dtd 04-03-2014	0.2504	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಇಲ್ಲ
9	ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆ ಸರಪಳಿ 48.250 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಯಚಾಮರಾಜಪುರ ಕೆರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	9.90	ಜಸಂಇಂ 41 ಎನ್ ಹೆಚ್ ಪಿ 2019, ದಿನಾಂಕ: 08.11.2019	10.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಇಲ್ಲ
10	Re-modelling (Modernization) of Y-alignment from Km 15.727 to Km 21.175 & Tumkur branch canal (TBC) from Km 0.00 To Km 70.00 under Hemavathy Project	475.00	ಜ.ಸ ಇಂ 04 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಪಿ.2019 ದಿ:01.07.2019	489.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇಲ್ಲ
11	Scheme to Lift water from Tumkur branch canal at CH:41.050 km to fill Bhadrapura tank of Tiptur taluk of Tumkur District for drinking water purpose	5.00	ಜ.ಸ ಇಂ ಎನ್.ಹೆಚ್.ಪಿ.2021 ದಿ:26-02-2021	4.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಇಲ್ಲ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ (ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ)	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದೇ? (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
12	Scheme to Lift water from Tumkur branch canal at CH:34.20 km to fill Aralaguppe & other tanks of Tiptur taluk of Tumkur District for drinking water purpose	6.00	ಜಸಂಇಂ 04 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಪಿ.2019 ದಿ:26.02.2021	12.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಇಲ್ಲ
13	Scheme to Lift water from Tumkur branch canal @ ch: 45.750 km. to fill Biligere & Kibbanahalli tank of Tiptur taluk of Tumkur District for drinking water purpose.	6.25	ಜಸಂಇಂ 04 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಪಿ.2019 ದಿ:26.02.2021		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಇಲ್ಲ
14	ಹಾಸನ ನಗರದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಕೆರೆಗಳ, ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	144.00	WRD 13 NHP 2019, dated: 02-06-2021	14.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇಲ್ಲ
15	ಹೇಮಾವತಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆ (DRIP-II)	11.32	WRD 15 DSP 2020 DATED 06/07/2021	6.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇಲ್ಲ
16	ವಾಟೆವೊಳೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆ (DRIP-II)	6.95		3.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇಲ್ಲ
17	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು 6 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳವಾಡಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ರಣಘಟ್ಟ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಲಿಯರ್ ತಿರುವಿನಿಂದ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	125.46	WRD 42 NHP 2019, dated: 11.01 2021	20.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇಲ್ಲ
18	Scheme to lift water from nugu river near mullur village to fill Hediya & other 7 tanks (Total 8 tanks) in H.D Kote(New Sargur) & Nanjangud tq.	30 50	WRD/120/MMK/2021 Dtd:21-09-2022	0.00	Work Under progress	ಇಲ್ಲ
19	Scheme to lift water from Lakshmanathirtha river near Mardur village to fill 49 dry tanks for drinking water purpose in Hunsur & HD Kote taluk of Mysore district.	85.00	WRD/47/MMK/2023 Date:27-03-2023	0.00	Tender Under progress	ಇಲ್ಲ
20	Improvements to approach road to Kanva Dam from B M Road near Kengal to Dashavara in Channapattana Taluk, Ramanagera District	28.00	WRD/12/MMK/2021 Date:20-05-2022	0.00	Work Under progress	ಇಲ್ಲ
21	ಕಣ್ಣು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ ಶಾಖೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಗರಕಹಳ್ಳಿ ಏತ ಯೋಜನೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀ- ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ರೂ.42.80 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ	42.80	ಜಸಂಇಂ 30 ಎಂಎಂಕೆ 2023 ದಿನಾಂಕ:27-03-2023	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ
22	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಜನಬೆಲೆ ಜಲಾಶಯದ ಹತ್ತಿರ 72.00 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಸೌಂದರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.144.69 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	144.69	ಜಸಂಇಂ 43 ಎಂಎಂಕೆ 2023, ದಿನಾಂಕ:27-03-2023	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ	ಇಲ್ಲ
23	ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ ಹಾರಂಗಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 6.875 ಕಿ ಮೀ ವರೆಗಿನ ರಿಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	49.75	ಜಸಂಇಂ 12 ಎಂಎಂಕೆ 2023 ದಿನಾಂಕ:14-3-2023	0.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇಲ್ಲ
24	Modernization of Hebbakavadi and Nidaghatta Branch Canal Under Vishveswaraya Canal Network PHASE-II	100.00	ಜಸಂಇಂ 42ಎಂಎಂಕೆ 2023, ದಿನಾಂಕ:27.03.2023	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ
25	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಾಲಾ ಜಾಲಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತುರುಗನೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	90.00	ಜಸಂಇಂ 42 ಎಂಎಂಕೆ 2023, ದಿನಾಂಕ: 27.03.2023	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ
26	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಾಲಾ ಜಾಲಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಪರ್ಕ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	ಜಸಂಇಂ 48 ಎಂಎಂಕೆ 2023, ದಿನಾಂಕ: 27.03.2023	0.00		ಇಲ್ಲ
27	ಮಳೆವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಧವಮಂತ್ರಿ ನಾಲೆಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಡೀಪ್‌ಕಟ್ ಭಾಗದ ಉಳಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.98	ಜಂಇಂ 34 ಎಂಎಂಕೆ 2023, ದಿನಾಂಕ: 16.03.2023	0.00		ಇಲ್ಲ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ (ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ)	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದೇ? (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
28	ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯಿಂದ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಯ್ಕೆ 26 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ	98.50	ಜ.ಸಂ.ಇ/15/ಎನ್.ಹೆಚ್.ಪಿ/2021 ದಿನಾಂಕ: 14.09.2021	2093	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
29	ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 9.85ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಮಡನೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆಯ್ಕೆ 9 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರೋದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	36.50	ಜ.ಸಂ.ಇ/07/ಎನ್.ಹೆಚ್.ಪಿ./2020 0 ದಿನಾಂಕ 13.05.2021	32.3999	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
30	ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 81.100 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕುಂದರನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೋಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.95	ಜನಂಇ 118 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಪಿ 2020ರಲ್ಲಿ ದಿ: 27.08 2021	0.2936	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
31	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿಯ ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರೋದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ	2.50	ಜನಂಇ 70 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಪಿ 2021, ದಿ: 11.11.2021	1.6405	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
32	SCHEME TO LIFT WATER FROM BELLUR DASANAKERE TANK TO FILL AGACHAHALLI & OTHER TANKS IN NAGAMANGALA TALUK OF MANDYA DISTRICT FOR DRINKING WATER PURPOSE.	10.62	ಜಸಂಇ 117 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಪಿ 2020 ದಿನಾಂಕ:13.03.2020	8.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
33	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೇರೂರು ಕೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ-15ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	ಜ.ಸಂ.ಇ/66/ಎನ್.ಹೆಚ್.ಪಿ/2021 ದಿನಾಂಕ: 19.05.2022	1.10	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
34	ಕಡಬಾ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್.ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಯಾರಿಕ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ-12ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25 00	ಜ.ಸಂ.ಇ/65/ಎನ್.ಹೆಚ್.ಪಿ/2021 ದಿನಾಂಕ: 19.05.2022	9.38	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
35	Scheme to Lift water from Bhadrapura tank to fill Kolihatti and Chowdalapura tank in Kibbnhalli Hobli of Tiptur Taluk for Drinking water purpose	4.95	ಜಸಂಇಂ 30 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಪಿ.2022 ದಿ:07-03-2022	0.00	ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಎದ್ದುದೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ
36	Construction of Feeder canal from Marconahally reservoir to Mangala reservoir in Kunigal Tauk, Tumkur district	6.76	ಜಸಂಇ./43/NHP/2022/ ದಿ.21/05/2022	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
37	Scheme to lift water from Nagamangala branch canal @ ch:60.85km to fill Dadaga tank of Nagamangala taluk for Drinking water purpose and Improvements to Dadaga tank	4.84	ಸಿಇಆರ್ ನಂ.269/2022-23 ದಿ: 08.11.2022	0.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
38	ನಾಗಮಂಗಲ ಶಾಖಾನಾಲಾ ಸರಪಳಿ: 5.100 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್ ಮುಖೇನ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಸಂತೇಶಿವರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಎರಡು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	25.00	ಜಸಂಇ 116 ಎನ್ ಹೆಚ್ ಪಿ 2020 ದಿನಾಂಕ: 08.09.2022.	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ
39	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ದುದ್ದು ಹೋಬಳಿಯ 27 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 18 ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ (3ನೇ ಹಂತ)	47.50	WRD 38 NHP 2021, dated: 05 09 2022	19.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇಲ್ಲ

14

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ 461 (390) ಕೆ. ಅನುಬಂದ-4

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದಡಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ (ಆದೇಶ ಸಂ & ದಿನಾಂಕ)	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು)	ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದೇ? (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
1	2	3	4	5	6	7
1	ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ	21473.67	WRD 166 VBYE 2020 (ಭಾ-1) ದಿನಾಂಕ:16.12.2020 (ಪುನರ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ)	8628.42	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
2	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ	23251.66	ಜಸಂಇ 61 VBYE 2022 ದಿನಾಂಕ:10.01.2023 (ಪುನರ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ)	14702.86	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
3	ಕಡೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	1281.80	ಜಸಂಇ 81 VBYE 2019 ದಿನಾಂಕ:24.11.2020	216.16	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ

14