

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	: ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	: 709
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	: 12.07.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	: ವಸತಿ, ವಕ್ಫ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																																													
ಅ)	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು: (ಇಲಾಖಾ/ಯೋಜನಾ ವಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>ವರ್ಷ</th> <th>ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಬಾಕಿ ಯಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಷರಾ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2018-19</td> <td>90</td> <td>83</td> <td>3</td> <td>4</td> <td rowspan="5">2020-21 ಸಾಲಿನ ಬಾಕಿಯಿರುವ 85 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 73 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2019-20</td> <td>98</td> <td>89</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2020-21</td> <td>513</td> <td>387</td> <td>41</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2021-22</td> <td>137</td> <td>136</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2022-23</td> <td>197</td> <td>130</td> <td>41</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>1035</td> <td>825</td> <td>91</td> <td>119</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಯಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ	1	2018-19	90	83	3	4	2020-21 ಸಾಲಿನ ಬಾಕಿಯಿರುವ 85 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 73 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ	2	2019-20	98	89	5	4	3	2020-21	513	387	41	85	4	2021-22	137	136	1	0	5	2022-23	197	130	41	26		ಒಟ್ಟು	1035	825	91	119	
ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಯಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ																																									
1	2018-19	90	83	3	4	2020-21 ಸಾಲಿನ ಬಾಕಿಯಿರುವ 85 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 73 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ																																									
2	2019-20	98	89	5	4																																										
3	2020-21	513	387	41	85																																										
4	2021-22	137	136	1	0																																										
5	2022-23	197	130	41	26																																										
	ಒಟ್ಟು	1035	825	91	119																																										
ಆ)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ, ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಧನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಇಲಾಖಾ/ಯೋಜನಾ ವಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ, ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಧನ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <p style="text-align: right;">ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ.ಸಂ</th> <th>ವರ್ಷ</th> <th>ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.</th> <th>ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ</th> <th>ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ</th> <th>ರಾಯಲ್ ಧನ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2018-19</td> <td>52.76</td> <td>15.53</td> <td rowspan="5">ಅನ್ವಯಿ ಸುವುದಿಲ್ಲ</td> <td rowspan="5">ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಮುಖೇನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2019-20</td> <td>75.93</td> <td>11.91</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2020-21</td> <td>242.40</td> <td>36.16</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2021-22</td> <td>167.92</td> <td>12.42</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2022-23</td> <td>302.19</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>841.20</td> <td>76.02</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.	ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ	ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ	ರಾಯಲ್ ಧನ	1	2018-19	52.76	15.53	ಅನ್ವಯಿ ಸುವುದಿಲ್ಲ	ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಮುಖೇನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	2	2019-20	75.93	11.91	3	2020-21	242.40	36.16	4	2021-22	167.92	12.42	5	2022-23	302.19	0.00		ಒಟ್ಟು	841.20	76.02													
ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.	ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ	ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ	ರಾಯಲ್ ಧನ																																										
1	2018-19	52.76	15.53	ಅನ್ವಯಿ ಸುವುದಿಲ್ಲ	ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಮುಖೇನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ																																										
2	2019-20	75.93	11.91																																												
3	2020-21	242.40	36.16																																												
4	2021-22	167.92	12.42																																												
5	2022-23	302.19	0.00																																												
	ಒಟ್ಟು	841.20	76.02																																												

ಇ)	<p>ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ, ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಧನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ; ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳೇನು:</p>	<p>ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುವ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ, ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಧನ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p style="text-align: right;">ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ</p> <table border="1" data-bbox="446 351 1508 941"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ</th> <th>ವರ್ಷ</th> <th>ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.</th> <th>ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ</th> <th>ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ</th> <th>ರಾಯಲ್ ಧನ</th> <th>ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳೇನು</th> <th>ಷರಾ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2018-19</td> <td>106.43</td> <td>8.12</td> <td></td> <td>ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಮುಖೇನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ</td> <td>ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ</td> <td>2018-19 ರಿಂದ 2020-21 ರವರೆಗೂ ಶೇ. 12 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು Vendors/ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಮುಖೇನ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2019-20</td> <td>109.14</td> <td>3.16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2020-21</td> <td>396.25</td> <td>13.31</td> <td>ಅನ್ಯಾಯ ಸುವುಧಿಲ್ಲ.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2021-22</td> <td>253.37</td> <td>6.93</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2022-23</td> <td>187.82</td> <td>9.34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>1053.01</td> <td>40.86</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.	ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ	ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ	ರಾಯಲ್ ಧನ	ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳೇನು	ಷರಾ	1	2018-19	106.43	8.12		ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಮುಖೇನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	2018-19 ರಿಂದ 2020-21 ರವರೆಗೂ ಶೇ. 12 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು Vendors/ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಮುಖೇನ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	2	2019-20	109.14	3.16					3	2020-21	396.25	13.31	ಅನ್ಯಾಯ ಸುವುಧಿಲ್ಲ.				4	2021-22	253.37	6.93					5	2022-23	187.82	9.34						ಒಟ್ಟು	1053.01	40.86				
ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.	ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ	ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ	ರಾಯಲ್ ಧನ	ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳೇನು	ಷರಾ																																																			
1	2018-19	106.43	8.12		ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಮುಖೇನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	2018-19 ರಿಂದ 2020-21 ರವರೆಗೂ ಶೇ. 12 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು Vendors/ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಮುಖೇನ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ																																																			
2	2019-20	109.14	3.16																																																							
3	2020-21	396.25	13.31	ಅನ್ಯಾಯ ಸುವುಧಿಲ್ಲ.																																																						
4	2021-22	253.37	6.93																																																							
5	2022-23	187.82	9.34																																																							
	ಒಟ್ಟು	1053.01	40.86																																																							
ಈ)	<p>ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ?</p>	<p>ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>																																																								
ಉ)	<p>ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ, ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಧನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈವರೆಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದೆ?</p>	<p>ಪಾವತಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>																																																								

ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 199 ಹೆಚ್‌ಎಂಎಂ 2023



(ಬಿ.ಜೆ.ಡಿ. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್)
ವಸತಿ, ವಕ್ಫ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ
ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕಳೆದ ೦೬ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಾಲು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬದುಗಿದಂತಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇದುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮೋರ್ಚಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಿಎಸ್.ಟಿ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರಾಯಲ್ ದನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಿರುವ ಕಾರಣ	ಪರಿಶೀಲನೆ
												ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17	18
1	2018-19	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಜಲದಿನೈ ಎಂಡಿಆರ್‌ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗಾಜಲದಿನೈ	7.00	7.00	7.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.39	0.75	0.05		0.00			0.00		
2	2018-19	ಕೋಲಾರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಮುಸಾಹೀರಾ ಕಾನಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಲಾರ	5.00	5.00	5.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.28	0.54	0.04		0.00			0.00		
3	2018-19	ಕೋಲಾರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಇಟಿಸಿಎಂ ಮುಂಬಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಲಾರ	5.00	5.00	5.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.28	0.54	0.04		0.00			0.00		
4	2018-19	ಕೋಲಾರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಳೂರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೋಳೂರು	5.00	5.00	5.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.28	0.54	0.04		0.00			0.00		
5	2018-19	ಕೋಲಾರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಲನೂರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕ್ಯಾಲನೂರು	5.00	5.00	5.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.28	0.54	0.04		0.00			0.00		
6	2018-19	ಕೋಲಾರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಗಸಂದ್ರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಂಗಸಂದ್ರ	5.00	5.00	5.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.28	0.54	0.04		0.00			0.00		
7	2018-19	ಕೋಲಾರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ವಿಸ್ತಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಟಿಮಕ	11.75	11.75	11.75		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.66	1.26	0.09		0.00			0.00		
8	2018-19	ಕೋಲಾರ	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೋಲಾರ	20.50	20.50	20.50		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.16	2.20	0.16		0.00			0.00		
9	2018-19	ಕೋಲಾರ	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೋಶಗಳ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಲಾರ	13.56	13.56	13.56		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.76	1.45	0.11		0.00			0.00		
10	2018-19	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಿಂಬ	5.00	5.00	5.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.28	0.54	0.04		0.00			0.00		
11	2018-19	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಈಡ್ಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಲಾರ	10.00	10.00	10.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.76	1.07	0.08		0.00			0.00		
12	2018-19	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಭಾರತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಗೌಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಲಾರ	3.00	3.00	3.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.02		0.00			0.00		
13	2018-19	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ವಿರಾಂಜನೆಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಕೋಲಾರ	5.00	5.00	5.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.04		0.00			0.00		
14	2018-19	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಸಂಖ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೋಲಾರ	5.00	5.00	5.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.04		0.00			0.00		
15	2018-19	ಕೋಲಾರ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಛೇರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	3.10	3.10	3.10		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.03		0.00			0.00		
16	2018-19	ಕೋಲಾರ	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಮಾನಿಯಂ ಪಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ	ಕೋಲಾರ	2.91	2.91	2.91		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.02		0.00			0.00		
17	2018-19	ಕೋಲಾರ	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಟಿಮಕದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಅಜಾದ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಟಿಮಕ	100.00	100.00	100.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	5.66	10.71	0.82	1.00	0.00			0.00		
18	2018-19	ಕೋಲಾರ	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಗಲಾಪೆಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೋಲಾರ	14.71	14.71	14.71		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.83	1.58	0.12		0.00			0.00		
19	2018-19	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ವಿಸ್ತಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೋಲಾರ	65.25	65.25	65.25		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ					0.00			0.00		
20	2018-19	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕೋಲಾರ	17.28	17.28	17.28		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ					0.00			0.00		
21	2018-19	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪಿರೋಟಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆ	ಕೋಲಾರ	75.25	75.25	75.25		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ					0.00			0.00		

ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಮುಖೇನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ರಕ್ಕೆ

ಸಾಲು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಜರದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಮೋಟೋರೋಟರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಮೂಲ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಮೂಲ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಮೂಲ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಮೂಲ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಉಪಾಧಿ	ಟಿ.ಎಂ.ಎಂ.	
											ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17	17	
2018-19	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಲಾರ	28.00	28.00	28.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ					0.00			0.00			
2018-19	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೋಲಾರ	14.20	14.20	14.20		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ					0.00			0.00			
2018-19	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್ ನಗರದ ಛಾಂಪಿಯನ್ ರಿಫ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್	5.00	5.00	5.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.04	0.05		0.00			0.00			
2018-19	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಂಗಾರು ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಅನ್ಯೂನೋಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗುತ್ತಿಗೆ	90.00	90.00	90.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	5.09	9.64	0.73	0.85	0.00			0.00			
2018-19	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್ ನಗರದ ಒರಿಯಂಟಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ 1 ರಿಂದ 12	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್	31.45	31.45	31.45		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.25		0.00			0.00			
2018-19	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್ ನಗರದ ಡಿಎಲ್‌ಆರ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ 21 ಮತ್ತು 22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್	5.00	5.00	5.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.04		0.00			0.00			
2018-19	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್ ಪಶುವಿನಾ ಪಶುವಿನಾ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್	38.70	38.70	38.70		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.31		0.00			0.00			
2018-19	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್ ಪಶುವಿನಾ ಪಶುವಿನಾ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್	30.25	30.25	30.25		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.24	0.30	0.00			0.00			
2018-19	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಗುಂಧಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	15.00	15.00	15.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.12		0.00			0.00			
2018-19	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ವಕೀಲರ ಭವನದ ಬಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.04		0.00			0.00			
2018-19	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ 1 ರಿಂದ 12	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	14.50	14.50	14.50		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.82	1.55	0.11		0.00			0.00			
2018-19	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮರಮುದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ 01, 02, 05, 06	ಕಾಮರಮುದ್ರ	12.00	12.00	12.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.09		0.00			0.00			
2018-19	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಟವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಟವಾರಹಳ್ಳಿ	12.00	3.57	12.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.09		0.00			0.00			
2018-19	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	12.00	3.57	12.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.09		0.00			0.00			
2018-19	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ	12.00	3.57	0.00		ನಿವೇಶನ ವಿಲ್ಲ				0.90		0.00			0.00			
2018-19	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪದ್ಮಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪದ್ಮಪಟ್ಟಿ	12.00	3.57	12.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.90		0.00			0.00			
2018-19	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಕ್ಕದೊಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸುಕ್ಕದೊಡಿ	12.00	3.57	8.50	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	0				0.90		0.00			0.00			
2018-19	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಜ್ರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ವಜ್ರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ	12.00	3.57	2.50	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ					0.90		0.00			0.00			
2018-19	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಎಂ ವೆಂಕಟಾಪುರ	12.00	3.57	0.00		ನಿವೇಶನ ವಿಲ್ಲ				0.90		0.00			0.00			
2018-19	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೆಚ್ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	2.90	2.90	2.90		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.02		0.00			0.00			
2018-19	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಉತ್ತನೂರು	7.10	7.10	7.10		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	0.76	0.05		0.00			0.00			
2018-19	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೈರಕೂರು ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭೈರಕೂರು	2.00	2.00	2.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.02		0.00			0.00			

ಅನ್ಯಾಯಿ ಸುಪ್ರೀಡಲ್

ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಮುಖೇನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ



ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂ. ಸ್ಥ.	ವರ್ಷ	ಆಯ್ಕೆ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುದಾನದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲಸದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇದುವ ಕಾಮಗಾರಗಳು	ಮೋಟೋರ್ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರಾಯಲ್ ಫೆಸನಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಉಳಿತಾಯ	ಇತರೆ	
												ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16				
44	2018-19	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪಟ್ಟಣದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	18.50	18.50	18.50		0	ವೋರ್ಡ್‌ಗೊಂಡಿದೆ	1.04	1.98	0.15	0.19	0.00		0.00				
45	2018-19	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪಟ್ಟಣದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪಟ್ಟಣದ ಡಿಪ್ಯೂಟಿ ಮೇಜರಿ ನಿಲಯ ಸಮೀಪಣ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	33.00	33.00	33.00		0	ವೋರ್ಡ್‌ಗೊಂಡಿದೆ	1.86	3.54	0.27	0.33	0.00		0.00				
46	2018-19	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವೋಲೆಜ್ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಆರಿಕುಂಟೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	6.75	6.75	6.75		0	ವೋರ್ಡ್‌ಗೊಂಡಿದೆ	0.31	0.72	0.05		0.00		0.00				
47	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಆರಿಕುಂಟೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಆರಿಕುಂಟೆ	7.00	7.00	7.00		0	ವೋರ್ಡ್‌ಗೊಂಡಿದೆ	0.39	0.75	0.05		0.00		0.00				
48	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಯಲ್ಲೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಲ್ಲೂರು	8.50	8.50	8.50		0	ವೋರ್ಡ್‌ಗೊಂಡಿದೆ	0.45	0.91	0.07		0.00		0.00				
49	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ರೋಣೂರು ಹೋ. ಅರಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೈಯಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಬೈಯಪ್ಪಲ್ಲಿ	5.00	5.00	5.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ		0.54	0.06								
50	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ರೋಣೂರು ಹೋ. ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೈರಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಬೈರಗಾನಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ		0.54	0.06								
51	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕೋಲತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಉಪ್ಪುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಉಪ್ಪುಕುಂಟೆ	5.00	5.00	5.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ		0.54	0.06								
52	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಅಡಗೋ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಲ್ಲೇನವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮಲ್ಲೇನವಾರಿ ಪಲ್ಲಿ	5.00	5.00	5.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ		0.54	0.06								
53	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಯಲ್ಲೂರು ಹೋ. ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅರಗೋಲಪಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಅರಗೋಲಪಲ್ಲಿ	5.00	5.00	5.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ		0.54	0.06								
54	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಮೊಸ್ಸೇನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ತರ್ರಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ತರ್ರಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ		0.54	0.06								
55	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪೆಡತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಪೆಡತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ		0.54	0.06								
56	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ರೋಣೂರು ಹೋ. ತಾಡಗೋಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸೀಗಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸೀಗಲಪಾಳ್ಯ	5.00	5.00	5.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ		0.54	0.06								
57	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ರಂಗವಾರಿಪಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪಂಚಾಯತನು ಕಂಡೇವಾರಿಪಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಕಂಡೇವಾರಿ ಪಲ್ಲಿ	10.00	10.00	10.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ		1.07	0.06								
58	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ-1	ಯಲ್ಲೂರು	10.00	10.00	10.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ		1.07	0.06								
59	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ-2 ಬದಲಾಗಿ ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ತಿನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ತಿನ್ನಲಿ	10.00	7.50	7.00			ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ											
60	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಯಲ್ಲೂರು ಹೋ. ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೆ.ವಡಿಗಪಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಕೆ.ವಡಿಗಪಲ್ಲಿ	5.00	5.00	5.00			ವೋರ್ಡ್‌ಗೊಂಡಿದೆ											
61	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಛೇರಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಇಂದಿರಾ ಅಶ್ರಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	540.44	540.44	540.44		0	ವೋರ್ಡ್‌ಗೊಂಡಿದೆ	30.50	57.90	4.43	5.40	0.00		0.00				

ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸಾಲು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಬಿಡಿಸಿದ ಅನುಬಂಧ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಜಾಜಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇದುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅನುಬಂಧ	ಮೊತ್ತ
											ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17	
2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ		ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೋಳಗಲೆ	4.00	4.00	4.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.03		0.00			0.00		
2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ		ಹೋಳಗಲೆ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಕೈತ್ತದಲಿ, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಹೋಳಗಲೆ	2.50	2.50	2.50		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.02		0.00			0.00		
2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ		ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಲ್ಲೂರು	10.00	10.00	10.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.08		0.00			0.00		
2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ		ಯಲ್ಲೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಬೇಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	7.25	7.25	7.25		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.06		0.00			0.00		
2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕಲ್ಲೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	5.00	5.00	5.00		0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.04		9.00			0.00		
2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ		ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ರಾಯಲ್ಮಾಡು ಹೋಬಳಿ ಮುದಿಮೊಡಗು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿಂತಾಮನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಂತಾಮನಹಳ್ಳಿ	8.00	7.00	8.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.06						
2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ		ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಲ್ಮಾಡು ಹೋಬಳಿ ರಾಯಲ್ಮಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸುಣ್ಣಕಲ್	ಸುಣ್ಣಕಲ್	8.00	7.00	8.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.06						
2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ		ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಲ್ಮಾಡು ಹೋಬಳಿ ರಾಯಲ್ಮಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೋಟಗಡ್ಡೆ	ಕೋಟಗಡ್ಡೆ	8.00	7.00	8.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.06						
2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ		ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಲ್ಮಾಡು ಹೋಬಳಿ ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಘುನಾಥಪುರ	ರಘುನಾಥಪುರ	8.00	7.00	8.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.05						
2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ		ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ ಪುಲಗೂರುಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೋಟಬಲ್ಲಪಲ್ಲಿ	ಕೋಟಬಲ್ಲಪಲ್ಲಿ	8.00	7.00	8.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.06						
2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ		ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ ರೋಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕನಿಗಾನಪಲ್ಲಿ	ಕನಿಗಾನಪಲ್ಲಿ	8.00	7.00	8.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.06						
2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ		ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೊಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕತ್ತಿಬಿಸನಹಳ್ಳಿ	ಕತ್ತಿಬಿಸನಹಳ್ಳಿ	8.00	7.00	8.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.06						
2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ		ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಲ್ಮಾಡು ಹೋಬಳಿ ಕೂರಿಗೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಡ್ಕಂಪಲ್ಲಿ	ರಡ್ಕಂಪಲ್ಲಿ	5.00	5.00	5.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.04						
2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ		ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಲ್ಮಾಡು ಹೋಬಳಿ ಮುದಿಮೊಡಗು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಂ.ಕೋತ್ತಪಲ್ಲಿ	ಎಂ.ಕೋತ್ತಪಲ್ಲಿ	5.00	5.00	5.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.04						
2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ		ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಲ್ಮಾಡು ಹೋಬಳಿ ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮದಿರಂಗಪಲ್ಲಿ	ಮದಿರಂಗಪಲ್ಲಿ	8.00	8.00	8.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.06						
2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ		ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಲ್ಮಾಡು ಹೋಬಳಿ ರಾಯಲ್ಮಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಂಜವಾರಿಪಲ್ಲಿ	ಮಂಜವಾರಿಪಲ್ಲಿ	8.00	5.50	8.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.06						
2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ		ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಲ್ಮಾಡು ಹೋಬಳಿ ರಾಯಲ್ಮಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಂ.ಕೋತ್ತಪಲ್ಲಿ	ಎಂ.ಕೋತ್ತಪಲ್ಲಿ	5.00	2.50	5.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.04						

ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸರಬರಾಜುಬಾರರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪೂಜ್ಯತೆ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜುಬಾರರ ಮುಖೇನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸ್ಥಳ	ತಾ.ಸಂ.	ತಾ.ನಾಮ	ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ.ನಾಮ	ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಿಸಲಾಗುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಮಾನ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಿ.ಎಸ್.ಡಿ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸಾಮೀಕರಣ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸಹಾಯಕ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರಾಯಲ್ ಥಿಸಿನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಮೊತ್ತ
												ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16			
79	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರದೇಶೀಕರಿಸಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ.ನಾಮ ರಾಯಲ್ ಮೊತ್ತ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಸ್ಸುಗಟ್ಟುಪಲ್ಲಿ	ಬಸ್ಸುಗಟ್ಟು ಪಲ್ಲಿ	8.00	7.00	8.00			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ			0.06							
80	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರದೇಶೀಕರಿಸಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ.ನಾಮ ರೋಡೂರು ಹೋಬಳಿ ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಮತಂಪಲ್ಲಿ	ಕಮತಂಪಲ್ಲಿ	5.00	5.00	5.00			ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.04							
81	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರದೇಶೀಕರಿಸಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ.ನಾಮ ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೋಡುತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪ್ಪುಕುಂಟೆ	ಉಪ್ಪುಕುಂಟೆ	5.00	2.50	5.00			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ			0.04							
82	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರದೇಶೀಕರಿಸಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ.ನಾಮ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಂಬಿಕಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಂಬಿಕಳಿ	ನಂಬಿಕಳಿ	5.00	5.00	5.00			50% ಲಕ್ಷಗಳ ಕೆಲವು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.04							
83	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರದೇಶೀಕರಿಸಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ.ನಾಮ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಂಬಿಕಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವೈ ಹೊಸಕೋಟೆ	ವೈ ಹೊಸಕೋಟೆ	8.00	7.00	8.00			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ			0.06							
84	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರದೇಶೀಕರಿಸಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ.ನಾಮ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮದನಕಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಲಗಲಬರೈ	ವಲಗಲಬರೈ	5.00	5.00	5.00			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ			0.04							
85	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರದೇಶೀಕರಿಸಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ.ನಾಮ ರಾಯಲ್ ಮೊತ್ತ ಹೋಬಳಿ ಕೂರಿಗಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗುಟ್ಟುಮೀಡವಾರಿಪಲ್ಲಿ	ಗುಟ್ಟುಮೀಡವಾರಿಪಲ್ಲಿ	5.00	5.00	5.00			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ			0.04							
86	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರದೇಶೀಕರಿಸಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ.ನಾಮ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತೊಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತೊಟ್ಟಿ	ತೊಟ್ಟಿ	11.00	9.50	11.00			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ			0.08							
87	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರದೇಶೀಕರಿಸಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ.ನಾಮ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಂಬಿಕಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವರ್ತನಕಳಿ	ವರ್ತನಕಳಿ	8.00	7.00	8.00			ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.06							
88	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರದೇಶೀಕರಿಸಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ.ನಾಮ ರೋಡೂರು ಹೋಬಳಿ ತಾಡಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಳೆಟ್ಟಿಪಲ್ಲಿ	ಕಳೆಟ್ಟಿಪಲ್ಲಿ	5.00	5.00	5.00			ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.04							
89	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರದೇಶೀಕರಿಸಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ.ನಾಮ ರಾಯಲ್ ಮೊತ್ತ ಹೋಬಳಿ ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೋಟೆಕಲ್ಲೂರು	ಕೋಟೆಕಲ್ಲೂರು	8.00	7.00				ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ			0.00							
90	2018-19	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರದೇಶೀಕರಿಸಿ ಮಂಡಳಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ.ನಾಮ ರೋಡೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತಿನ್ನಲಿ	ತಿನ್ನಲಿ	8.00	7.00				ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ			0.00							
ಒಟ್ಟು																					
						1655.35	1572.84	1599.35	0.00	0.00	0.00	52.76	106.43	15.53	8.12	0.00					
1	2019-20	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಬಿಜ್ಜಿರು ಗ್ರಾಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದುರಸ್ತಿ	ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು	1.00	1.00	1.00			ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.01							
2	2019-20	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಅಡ್ಕಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಅಡ್ಕಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದುರಸ್ತಿ	ಅಡ್ಕಿಗಲ್	1.00	1.00	1.00			ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.01							
3	2019-20	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಅಡ್ಕಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಗುಡತಾತನಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದುರಸ್ತಿ	ಗುಡತಾತನಗಡ್ಡೆ	1.00	1.00	1.00			ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.01							

ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕ.ಮಾ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ	ತೆರಿಗೆ										
											ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17									
2019-20	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರವಾಟ (ಬೀತಮಂಗಲ) ತಾ. ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದುರಸ್ತಿ	ಪಂತನಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				0.01														
2019-20	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರವಾಟ (ಬೀತಮಂಗಲ) ತಾ. ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದುರಸ್ತಿ	ಪಿಲ್ಲುಗುಂಡಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				0.01														
2019-20	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಮಡಿವಾಳ ತಾ. ಮಡಿವಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದುರಸ್ತಿ	ಮಡಿವಾಳ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				0.01														
2019-20	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಮಡಿವಾಳ ತಾ. ಹುಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದುರಸ್ತಿ	ಹುಂಗೇನಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				0.01														
2019-20	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರವಾಟ ತಾ. ದೂಣಿಮಡಗು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದುರಸ್ತಿ	ವೋಲೇನಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				0.01														
2019-20	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರವಾಟ ತಾ. ಡಿ.ವಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದುರಸ್ತಿ	ಬಲಮಂದೆ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				0.01														
2019-20	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಬಂಗಾರವಾಟ ತಾ. ಕಾಮನಮುದ್ರೆ ಹೋಬಳಿ ಕಾಮನಮುದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಜೀ ಜನಸೇವೆ ಕೇಂದ್ರ (ನಾಡಕಛೇರಿ) ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಮನಮುದ್ರೆ	18.84	18.84	18.84			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.00	1.60	0.15															
2019-20	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಬೋಣಾಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಬೋಣಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಜೀ ಜನಸೇವೆ ಕೇಂದ್ರ (ನಾಡಕಛೇರಿ) ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೋಣಾಲೂರು	18.84	18.84	18.84			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.00	1.60	0.15															
2019-20	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಯಲ್ಲೂರು ಬದಲಾಗಿ ನಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಜೀ ಜನಸೇವೆ ಕೇಂದ್ರ (ನಾಡಕಛೇರಿ) ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ನಲವಂಕಿ	18.84	18.84	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.00	1.60	0.15															
2019-20	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಹುತೂರು ಹೋಬಳಿ ಹುತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಜೀ ಜನಸೇವೆ ಕೇಂದ್ರ (ನಾಡಕಛೇರಿ) ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುತೂರು	18.84	18.84	18.84			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.00	1.60	0.15															
2019-20	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ. ತಾಯಲೂರು ಹೋಬಳಿ ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಜೀ ಜನಸೇವೆ ಕೇಂದ್ರ (ನಾಡಕಛೇರಿ) ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ತಾಯಲೂರು	18.84	18.84	18.84			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.00	1.60	0.15															
2019-20	ಕೋಲಾರ	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ಹೊರವಲಯದ ದೂಡ್ಡುಹಸಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ)	ದೊಟ್ಟಹಸಾಳ	199.70	199.70	199.70			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	20.60	21.40	1.63	1.99	0.00			0.00										
2019-20	ಕೋಲಾರ	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಮೌಲಾನಾ ಅಜಾದ್ ಭವನದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೋಲಾರ	27.00	27.00	27.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.52	2.89	0.22		0.00			0.00										
2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜು ಚಾವಣಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಲಾರ	14.50	14.50	14.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.82	1.55	0.11		0.00			0.00										
2019-20	ಕೋಲಾರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಗಸಂದ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಂಗಸಂದ್ರ	10.50	10.50	10.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.59	1.13	0.09		0.00			0.00										
2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಎನ್.ಎನ್.ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಬಿ ಒನ್ ಸ್ವಾಪದ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೋಲಾರ	48.00	48.00	48.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.71	5.14	0.39		0.00			0.00										
2019-20	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ದಯಾಶ್ರೀ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಆಲೇರಿ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				0.04				0.00										
2019-20	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಭಾರತ ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೋಲಾರ ನಗರ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.54	0.04		0.00			0.00										

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಲಾಕ್ಷರ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಲಭಿಸಿದ/ಯೋಜಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಶೇಕಡೆ ಪಂಜೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಾನ್ಯರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೆ.ಎಸ್.ಡಿ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸಹಾಯಕ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ದಾನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ರೂ. ಕಾರಣ	ಬಿಡಿ	
												ನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16				
2	19-20	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಹೋಳಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಾಲಾರ್ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿದಾಮ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೋಳಲಿ	7.00	7.00	7.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.75	0.05		0.00			0.00			
23	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭತ್ತಕೋಡೆಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭತ್ತಕೋಡೆಹಳ್ಳಿ	4.50	4.50	4.50			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.94		0.00			0.00			
24	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಭಾರತ ಸೌಖ್ಯ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಕೋಲಾರ ನಗರ	10.00	10.00	10.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		1.07	0.08		0.00			0.00			
25	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಹೋಳಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಾಲಾರ್ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿದಾಮ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೋಳಲಿ	10.00	10.00	10.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		1.07	0.08		0.00			0.00			
26	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಆಲೇರಿ ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಆಲೇರಿ	4.95	4.95	4.95			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.04		0.00			0.00			
27	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಲಾರ ನಗರ	10.00	10.00	10.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.08		0.00			0.00			
28	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಎ.ಸಿ. ಆಫೀಸ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಲಾರ ನಗರ	5.00	5.00	5.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.28	0.54	0.04		0.00			0.00			
29	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಗೇಲಾಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಐ. ನಸತಿ ಗೃಹ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಲಾರ ನಗರ	20.82	20.82	20.82			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.17	2.23	0.17		0.00			0.00			
30	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಂಗಲೆ ನವೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ನಗರ	4.55	4.55	4.55			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.25	0.49	0.04		0.00			0.00			
31	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಗೇಲಾಪೇಟೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಬಳಿ ಯುಜಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೋಲಾರ ನಗರ	18.13	18.13	18.13			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.02	1.94	0.15		0.00			0.00			
32	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೇಮುಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟಾಣಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ	ವೇಮುಗಲ್	20.42	20.42	20.42			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.15	2.19	0.17		0.00			0.00			
33	2019-20	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ಡಿ.ಎಲ್. ಪೊಲೀಸ್ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ತಂತಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	38.22	38.22	38.22			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.16	4.10	0.31		0.00			0.00			
34	2019-20	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ಎಸ್.ಕೆ. ಆಫೀಸ್ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ತಂತಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	13.52	13.52	13.52			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.76	1.45	0.11		0.00			0.00			
35	2019-20	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಬೀತಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ತಂತಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬೀತಮಂಗಲ	5.39	5.39	5.39			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.30	0.58	0.04		0.00			0.00			
36	2019-20	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಭಾಂವಿಯನ ರೀಪ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ತಂತಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	9.60	9.60	9.60			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.54	1.03	0.08		0.00			0.00			
37	2019-20	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಅಂತ್ಯಸನಾಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ತಂತಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	1.96	1.96	1.96			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.11	0.21	0.02		0.00			0.00			
38	2019-20	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಸೆಮಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ	5.88	5.88	5.88			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.28	0.63	0.05		0.00			0.00			
39	2019-20	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ನಗರದ ಎಸ್.ಪಿ. ಆಫೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಮತ್ತು ಒಂಟಿಲಿಜನ್ಸ್ ರೂಂ ನವೀಕರಣ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	8.08	8.08	8.08			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.45	0.87	0.07		0.00			0.00			
40	2019-20	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ	6.51	6.51	6.51			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.50	0.70	0.06		0.00			0.00			
41	2019-20	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಂಪುಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕ್ಯಾಂಪುಬಳ್ಳಿ	18.84	18.84	18.84			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.06	2.02	0.15		0.00			0.00			
42	2019-20	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬಂಗಾರವೆಟೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಗಾರವೆಟೆ ಪಟ್ಟಣ	10.00	10.00	10.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		1.07	0.08		0.00			0.00			
43	2019-20	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬಂಗಾರವೆಟೆ ತಾ.ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ	4.00	4.00	4.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.43	0.03		0.00			0.00			
44	2019-20	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬಂಗಾರವೆಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖ ಅಂತರರೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಗಾರವೆಟೆ ಪಟ್ಟಣ	5.00	5.00	5.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.28	0.54	0.04		0.00			0.00			
45	2019-20	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರವೆಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಡುಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೋಡುಕುರ್ತಿ	35.00	35.00	35.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.98	3.75	0.28	0.35	0.00			0.00			

ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪುನಿಲಿ.

ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಮುಖೇನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಸಲಹಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಕಂತು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಮೂಲಗಣಾಂಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರೂ. ೧೦೦ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರೂ. ೨೦ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರೂ. ೫೦ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು	ಇತರ	
											ನಿಗದಿತವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿತವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿತವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17
2019-20	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋಣಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕುರುಡುಮಲೆ ವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿ	ಕುರುಡುಮಲೆ	4.95	4.95	4.95			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.53	0.04		0.00		0.00		
2019-20	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋಣಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ.ಮುಡಿಯನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯಾಗಾ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಡಿಯನೂರು	1.50	1.50	1.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.16	0.01		0.00		0.00		
2019-20	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಚಕಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ನಾಚಕಳೆ	20.00	20.00	20.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		2.14	6.11		0.00		0.00		
2019-20	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ನಗವಾರ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.54	0.04		0.00		0.00		
2019-20	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನಾ ವ್ಯಾಯಾಮಾ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಗರ	10.00	10.00	10.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		1.07	0.04		0.00		0.00		
2019-20	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ)	ಮುಳಬಾಗಿಲು	198.50	0.00	0.00			ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ	11.23	0.00	1.62		0.00		0.00		
2019-20	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.54	0.04		0.00		0.00		
2019-20	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮದಟ್ಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಮದಟ್ಟಿ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.54	0.04		0.00		0.00		
2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಟಿಚ್ಚುವರಿ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ	13.00	13.00	13.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		1.39	0.70		0.00		0.00		
2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಳಸನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ದುರಸ್ತಿ	ದಳಸನೂರು	27.00	27.00	27.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.52	2.89	0.22	0.27		0.00		0.00	
2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ದುರಸ್ತಿ	ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ	20.00	20.00	20.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.13	2.14	0.16	0.20		0.00		0.00	
2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ದುರಸ್ತಿ	ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ	35.00	35.00	35.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.28	3.75	0.28	0.35		0.00		0.00	
2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ	18.84	18.84	18.84			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.06	2.02	0.15		0.00		0.00		
2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟಾರಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕರಾರಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.54	0.04		0.00		0.00		
2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ.ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಲ್ಲೂರು	10.00	10.00	10.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		1.07	0.08		0.00		0.00		
2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಳಸನೂರು	10.00	10.00	10.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.56	1.07	0.08		0.00		0.00		
2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಗಳಗೆರೆ ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೊಗಳಗೆರೆ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.28	0.54	0.04		0.00		0.00		
2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಗಳಗೆರೆ ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಗ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೊಗಳಗೆರೆ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.28	0.54	0.04		0.00		0.00		
2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಗಳಗೆರೆ ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊಗಳಗೆರೆ	78.00	78.00	78.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	4.24	8.36	0.63		0.00		0.00		
2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಗಳಗೆರೆ ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಟೋಮೊಬೈಲ್ ಜನರಟರ್ ಗ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊಗಳಗೆರೆ	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.11	0.21	0.02		0.00		0.00		
2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಗಳಗೆರೆ ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೊಗಳಗೆರೆ	63.00	63.00	63.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	3.56	6.75	0.51		0.00		0.00		

ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾವತಿ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಕ್ರ.	ಸಾಲು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹರುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಉಪಗ್ರಹ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಮೋಟೋರೀಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಿ.ಎಸ್.ಡಿ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರಾಯಲ್ ಛಾರ್ಜ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಿರುವ ಕಾರಣ	ಒಟ್ಟು	
												ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16			17	
65	2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌನಿವಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೇಜ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ	ಗೌನಿವಲ್ಲಿ	38.02	38.02	38.02			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.15	4.07	0.31		0.00			0.00			
68	2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಇಲಾಖೆ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಯಲ್ಲೂರು ಬದಲಾಗಿ ಪಾತನಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಪಾತನಲವಂಕಿ	10.00	2.50				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸ			0.07								
69	2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಇಲಾಖೆ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಯದರೂರು ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಯದರೂರು	10.00	2.50				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸ			0.07								
70	2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಇಲಾಖೆ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಕವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಕೆ.ವಡಿಗವಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಕೆ.ವಡಿಗವಲ್ಲಿ	5.00	2.50				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸ			0.04								
71	2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಇಲಾಖೆ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಬಿಕಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದ್ಯಾರಸಂದ್ರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ದ್ಯಾರಸಂದ್ರ	10.00	2.50	3.50			ಪಾಯ್ ವೋಚರ್			0.07								
72	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಇಲಾಖೆ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪತ್ತೂರು ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಪತ್ತೂರು	5.00	5.00	2.50			ಪಾಯ್ ವೋಚರ್			0.04								
73	2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಇಲಾಖೆ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೋಣೂರು ಬದಲಾಗಿ ದಿಂಬಾಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ದಿಂಬಾಲ	10.00	2.50	2.50			ಪಾಯ್ ವೋಚರ್			0.07								
74	2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಇಲಾಖೆ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಕವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ರಾಜಗೋಡೆಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ರಾಜಗೋಡೆಹಳ್ಳಿ	10.00	7.50	8.00			ಭಾವನೆ ವೋಚರ್			0.07								
75	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಇಲಾಖೆ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಳೂರು ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಹೋಳೂರು	10.00	2.50	4.00			ಪಾಯ್ ವೋಚರ್			0.07								
76	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಇಲಾಖೆ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಗಟೂರು ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸುಗಟೂರು	10.00	7.50	10.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.07								
77	2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಇಲಾಖೆ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಬಗಲಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಬಗಲಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.04								
78	2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಇಲಾಖೆ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಡಿಗೋಡೆ ಗ್ರಾಮ ಕಮತವಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಕಮತವಲ್ಲಿ	10.00	7.50	10.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.07								
79	2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಇಲಾಖೆ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಬಿಕಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಯಲವಕುಂಟೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಯಲವಕುಂಟೆ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.04								
80	2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಇಲಾಖೆ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಬಂಗವಾಡಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಬಂಗವಾಡಿ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.04								
81	2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಇಲಾಖೆ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮಾಸ್ತನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಮಾಸ್ತನಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.04								
82	2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಇಲಾಖೆ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಲಿವೆಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಲಲಿವೆಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.04								
83	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಇಲಾಖೆ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಳೂರು ಗಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಗಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	10.00	7.50	10.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.07								

ಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಮುಖಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕಾಲ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಸಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮೋಟೋರೈಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಮಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಹೈದರಾಬಾದ್ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಿರುವ ಲಾಭ	ಇತರ	
											ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17
2019-20	ಕೋಲಾರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಜಡೇರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಜಡೇರಿ	10.00	7.50	10.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.07						
2019-20	ಕೋಲಾರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಐತರಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.02						
2019-20	ಕೋಲಾರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ತೊಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಚಿಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ	10.00	7.50	10.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.07						
2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಲಕ್ಕಿ ಸಾಂಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಎಸ್ ವಡಿಗವಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಎಸ್ ವಡಿಗವಲ್ಲಿ	4.00	4.00	4.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.03						
2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಮುಕ್ಕಕವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಆರ್.ಗೊಲ್ಲವಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಆರ್.ಗೊಲ್ಲವಲ್ಲಿ	5.00	5.00	5.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.04						
2019-20	ಕೋಲಾರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹೋಳೂರು ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಹೋಳೂರು	5.00	5.00	5.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.04						
2019-20	ಕೋಲಾರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಆಡ್ಲೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಬೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.04						
2019-20	ಕೋಲಾರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಐತರಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗಂಗಾರಸನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಗಂಗಾರಸನಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.64						
2019-20	ಕೋಲಾರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಜನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಜನಘಟ್ಟ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಜನಘಟ್ಟ	5.00	5.00	5.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.04						
2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಲಕ್ಕಿ ಸಾಂಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶಾಗತ್ತೂರು ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶಾಗತ್ತೂರು	10.00	7.50	10.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.07						
2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.04						
2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕೊರಿಗವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗುಡಿವಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಗುಡಿವಲ್ಲಿ	10.00	7.50	10.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.37						
2019-20	ಕೋಲಾರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಮದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶೆಟ್ಟಿಮೊದಮಂಗಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಶೆಟ್ಟಿಮೊದಮಂಗಲ	10.00	7.50	10.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.97						
2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಗೌನಿವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗೌನಿವಲ್ಲಿ (ಬಿ.ಎಸ್-೧) ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಗೌನಿವಲ್ಲಿ	3.00	3.00	3.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.02						
2019-20	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕೊಳತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಆಚಂಪಲ್ಲಿ	5.00	5.00	5.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.04						
		ಒಟ್ಟು			1492.08	1231.08	1225.24	0.00	0.00	0.00	75.93	109.14	11.91	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-21	ಮಾಲೂರು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕತಿರುವತಿ, ಆಯುಷ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಚಿಕ್ಕತಿರುವತಿ	3.00	3.00	3.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.17	0.32	0.02				

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾ. ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾ.ಲಕ್ಷ್ಯ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲಸದ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭದ ಇದುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಮತ್ತು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ದನದ ಮತ್ತು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಿರಲು ಕಾರಣ	ಇತರ	
												ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16				
	20-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೀಸಂದ್ರ ಆಯುಷ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸೀಸಂದ್ರ	3.00	3.00	3.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02								17
3	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮಯಾಜಲವಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸೋಮಯಾಜಲವಲ್ಲಿ	3.00	3.00	3.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02								
4	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ	8.15	8.15	8.15			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.46	0.87	0.06	0.08							
5	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಮಣಿಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಣಿಹಳ್ಳಿ	7.55	7.55	7.55			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.43	0.81	0.06	0.08							
6	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ತೊಂದರೆವಂದಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ತೊಂದರೆವಂದಹಳ್ಳಿ	6.90	6.90	6.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.39	0.74	0.05	0.07							
7	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಬಾಕರಸನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಾಕರಸನಹಳ್ಳಿ	6.37	6.37	6.37			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.36	0.68	0.05	0.06							
8	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಅರಾಭಿಮೊತ್ತನೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಾಭಿಮೊತ್ತನೂರು	5.15	5.15	5.15			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.29	0.55	0.04	0.05							
9	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕಡಗಟ್ಟೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಡಗಟ್ಟೂರು	7.65	7.65	7.65			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.43	0.82	0.06	0.08							
10	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಶಿಟ್ಟಿಮಾದಮಂಗಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಿಟ್ಟಿಮಾದಮಂಗಲ	6.90	6.90	6.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.39	0.74	0.05	0.07							
11	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಮಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	7.80	7.80	7.80			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.44	0.84	0.06	0.08							
12	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಜನ್ನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಜನ್ನಹಳ್ಳಿ	6.75	6.75	6.75			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.38	0.72	0.05	0.07							
13	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಬಾಕರಸನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಾಕರಸನಹಳ್ಳಿ	4.65	4.65	4.65			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.26	0.50	0.03	0.05							
14	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಜಡೇರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಜಡೇರಿ	7.40	7.40	7.40			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.42	0.79	0.06	0.07							
15	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಮೆಡಿಹಾಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮೆಡಿಹಾಳ	7.55	7.55	7.55			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.43	0.81	0.06	0.08							
16	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕುರುಗಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕುರುಗಲ್	5.80	5.80	5.80			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.33	0.62	0.04	0.06							
17	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ತ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ತ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ	7.60	7.60	7.60			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.43	0.81	0.06	0.08							
18	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಬೆಗ್ಗಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೆಗ್ಗಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ	8.20	8.20	8.20			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.46	0.88	0.06	0.08							
19	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಅರಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಹಳ್ಳಿ	8.25	8.25	8.25			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.47	0.88	0.06	0.08							
20	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೊತ್ತಮಂಗಲ	7.80	7.80	7.80			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.44	0.84	0.06	0.08							
21	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ವರದಗಾನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ವರದಗಾನಹಳ್ಳಿ	6.85	6.85	6.85			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.39	0.73	0.05	0.07							
22	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ವೆಮ್ಮನಂದ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ವೆಮ್ಮನಂದ್ರ	7.05	7.05	7.05			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	0.76	0.05	0.07							
23	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಎಮ್ಮನತ್ತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಎಮ್ಮನತ್ತ	7.25	7.25	7.25			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.41	0.78	0.05	0.07							
24	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಬಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಲ್ಲ	7.83	7.83	7.83			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.44	0.84	0.06	0.08							
25	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಮುಡಿಯನೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಡಿಯನೂರು	7.70	7.70	7.70			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.44	0.83	0.06	0.08							
26	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕುತಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕುತಾಂಡಹಳ್ಳಿ	7.70	7.70	7.70			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.44	0.83	0.06	0.08							

30

ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುದಾನದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಉಪಗ್ರಹ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ	ಮೋಟಾರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಉಳಿತಾಯ	ಟಿಪ್ಪಣಿ	
											ನಿರಗೊಳಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿರಗೊಳಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿರಗೊಳಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17
2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಉಪ್ಪಿರಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಉಪ್ಪಿರಹಳ್ಳಿ	7.80	7.80	7.80			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.44	0.84	0.06	0.08					
2020-21	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಹುಡುಕುಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಡುಕುಳ	7.05	7.05	7.05			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.40	0.76	0.05	0.07					
2020-21	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಗುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	6.65	6.65	6.65			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.38	0.71	0.05	0.07					
2020-21	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕಾರಮಂಗಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾರಮಂಗಲ	7.15	7.15	7.15			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.40	0.77	0.05	0.07					
2020-21	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಹುಲಿಬೆಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಲಿಬೆಲೆ	6.85	6.85	6.85			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.39	0.73	0.05	0.07					
2020-21	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ	6.60	6.60	6.60			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.37	0.71	0.05	0.07					
2020-21	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ದೊಡ್ಡಕಂಬಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ದೊಡ್ಡಕಂಬಳಿ	5.90	5.90	5.90			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.33	0.63	0.04	0.06					
2020-21	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕೆಸರನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೆಸರನಹಳ್ಳಿ	8.15	8.15	8.15			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.46	0.87	0.06	0.08					
2020-21	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಅಜ್ಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅಜ್ಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	6.10	6.10	6.10			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.35	0.65	0.05	0.06					
2020-21	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಚಿಕ್ಕವಲಗಮಾಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕವಲಗಮಾಡಿ	6.35	6.35	6.35			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.36	0.68	0.05	0.06					
2020-21	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಎನ್.ಜಿ.ಕೋಟೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಎನ್.ಜಿ.ಕೋಟೆ	8.35	8.35	8.35			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.47	0.89	0.06	0.08					
2020-21	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ವಾರಂಡಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ವಾರಂಡಹಳ್ಳಿ	7.50	7.50	7.50			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.42	0.80	0.06	0.08					
2020-21	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕರಡೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕರಡೂರು	7.10	7.10	7.10			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.40	0.76	0.05	0.07					
2020-21	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	7.30	7.30	7.30			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.41	0.78	0.05	0.07					
2020-21	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕಮ್ಮನಂದ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಮ್ಮನಂದ್ರ	7.40	7.40	7.40			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.42	0.79	0.06	0.07					
2020-21	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ್ಲೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ್ಲೂರು	5.85	5.85	5.85			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.33	0.63	0.04	0.06					
2020-21	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ದೊಡ್ಡಪುನಂಕಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ದೊಡ್ಡಪುನಂಕಹಳ್ಳಿ	7.55	7.55	7.55			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.43	0.81	0.06	0.08					
2020-21	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಮುಸ್ಸುರಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಸ್ಸುರಹಳ್ಳಿ	7.55	7.55	7.55			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.43	0.81	0.06	0.08					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕೊಂಡಾಪುರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೊಂಡಾಪುರಿ	6.75	6.75	6.75			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.38	0.72	0.05	0.07					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಚಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	7.45	7.45	7.45			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.42	0.80	0.06	0.07					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಹೆಬ್ಬಟೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೆಬ್ಬಟೆ	6.15	6.15	6.15			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.35	0.66	0.05	0.06					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಮಂಚನಿಲಕೋಟೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಚನಿಲಕೋಟೆ	5.90	5.90	5.90			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.33	0.63	0.04	0.06					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕಲ್ಲೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಲ್ಲೂರು	4.65	4.65	4.65			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.26	0.50	0.03	0.05					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಜಿಂಕಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಜಿಂಕಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ	4.65	4.65	4.65			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.26	0.50	0.03	0.05					
2020-21	ಮಾಲೂರು	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಮಿಂಡಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಿಂಡಹಳ್ಳಿ	7.50	7.50	7.50			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.42	0.80	0.06	0.08					
2020-21	ಮಾಲೂರು	ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಅರಳೇರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಳೇರಿ	7.00	7.00	7.00			ವೋಲ್ಟೇಜಿಂಗ್	0.40	0.75	0.05	0.07					

ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಶಾಖಾಗಾರ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲಸಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪಿ.ಎಸ್.ಡಿ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲಕ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಉಳಿತಾಯ		ಸಂಖ್ಯೆ	
											ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17	
2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಿಗದಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.06	0.11	0.01							
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರಸಭಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ	ಕೋಲಾರ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.06	0.11	0.01							
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಶಾಸ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ	18.00	18.00	18.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.67	1.93	0.15							
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕೋಡಿರಾಮಸಂದ್ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೋಡಿರಾಮಸಂದ್ರ	18.00	18.00	18.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.67	1.93	0.15							
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಏಕರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ	18.00	18.00	18.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.67	1.93	0.15							
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಕುರುಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಕೆಮ್ಮಂಡಹಳ್ಳಿ ಬದಲಾಗಿ ಮಾರ್ಚಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಯಲವಾರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಲವಾರ	18.00	18.00	18.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.67	1.93	0.15							
2020-21	ಮೂಲೂರು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಮೂಲೂರು ತಾ. ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಬನಹಳ್ಳಿ-1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬನಹಳ್ಳಿ	18.00	18.00	18.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.67	1.93	0.15							
2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಕ್ಯಾಸಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮ ಜಂಗಮನಹಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಜಂಗಮನಹಳ್ಳಿ	18.00	18.00	18.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.67	1.93	0.15							
2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಕ್ಯಾಸಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮಜರಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಜರಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	18.00	18.00	18.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.67	1.93	0.15							
2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಕ್ಯಾಸಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕ್ಯಾಸಂಬಳಿ-2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕ್ಯಾಸಂಬಳಿ	18.00	18.00	18.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.67	1.93	0.15							
2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಜಕ್ಕರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಬೆ.ಕೊತ್ತೂರು ಬದಲಾಗಿ ಟಿ.ಗೋಹಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಟಿ.ಗೋಹಳ್ಳಿ	18.00	18.00	18.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.67	1.93	0.15							
2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಬೆ.ಗೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	18.00	18.00	18.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.67	1.93	0.15							
2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ. ಶಾಸ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮ ದೊಡ್ಡಗುರ್ಕಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ದೊಡ್ಡಗುರ್ಕಿ	18.00	18.00	18.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.67	1.93	0.15							
2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ. ಮುದಿಯನೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ	18.00	18.00	18.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.67	1.93	0.15							
2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ. ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ	18.00	18.00	18.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.67	1.93	0.15							
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಪುಲಗೂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕೋಟಬಲ್ಲವಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೋಟಬಲ್ಲವಲಿ	18.00	18.00	18.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.67	1.93	0.15							

ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾ.ಸಂ.	ತಾ.ನಂ.	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲಸದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲಸದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪಿ.ಎಸ್.ಡಿ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸಹಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರಾಯಲ್ಟಿ ದನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಉ. ಕಾರಣ	ಒಂ.
													ನಗರೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾಲಿಸಿಸ್ಥಿತ ಮೊತ್ತ	ನಗರೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾಲಿಸಿಸ್ಥಿತ ಮೊತ್ತ	ನಗರೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾಲಿಸಿಸ್ಥಿತ ಮೊತ್ತ	ನಗರೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾಲಿಸಿಸ್ಥಿತ ಮೊತ್ತ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
91	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಪುಲಗೋಡುಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೊಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಜೊಲ್ಲುವಲ್ಲಿ	18.00	18.00	18.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.67	1.93	0.15							
92	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಯರಲಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಿಕ್ಕರಂಗಪಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಿಕ್ಕರಂಗಪಲ್ಲಿ	18.00	18.00	18.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.67	1.93	0.15							
93	2020-21	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ದೋಣಿಮಡು ಗುಂಡಾಲ್ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಡರ್ಲಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗುಂಡಾಲ್ಹಳ್ಳಿ	18.00	18.00	18.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.67	1.93	0.15							
94	2020-21	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಬಾಡರ್ಲಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಾಡರ್ಲಹಳ್ಳಿ	18.00	18.00	18.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.67	1.93	0.15							
95	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರಪುರ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರಪುರ	3.00	3.00	3.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02							
96	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಸಾಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ನರಸಾಪುರ	3.00	3.00	3.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02							
97	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಗಟೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸುಗಟೂರು	3.00	3.00	3.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02							
98	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಳೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೋಳೂರು	3.00	3.00	3.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02							
99	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಕುಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ವೆಂಕುಲ	3.00	3.00	3.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02							
100	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಕ್ಕಲೇರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ವಕ್ಕಲೇರಿ	3.00	3.00	3.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02							
101	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದ್ದೇರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮದ್ದೇರಿ	3.00	3.00	3.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02							
102	2020-21	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂದಿಕೋಟೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬೂದಿಕೋಟೆ	3.00	3.00	3.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02							
103	2020-21	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಡ್ರೆಸ್‌ನಾಪೇಟೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಅಂಡ್ರೆಸ್‌ನಾಪೇಟೆ	3.00	3.00	3.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02							
104	2020-21	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾನ್‌ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕ್ಯಾನ್‌ಬಳ್ಳಿ	3.00	3.00	3.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02							
105	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವರಾಯನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ದೇವರಾಯನಮ್ಮ	3.00	3.00	3.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02							
106	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಡುಮಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕುರುಡುಮಲೆ	3.00	3.00	3.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02							
107	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	3.00	3.00	3.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02							
108	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಗಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ನಂಗಲಿ	3.00	3.00	3.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02							
109	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉತ್ತಮೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಉತ್ತಮೂರು	3.00	3.00	3.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02							
110	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಡುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೂಡುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು	3.00	3.00	3.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02							
111	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡ್ಡಗಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಅಡ್ಡಗಲ್	3.00	3.00	3.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02							
112	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಳಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೋಳಗರ	3.00	3.00	3.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02							
113	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು	3.00	3.00	3.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02							
114	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ	3.00	3.00	3.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.17	0.32	0.02							

ಕ್ರ. ಸಂ. ಶ್ರ.	ಸಾಲ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುದಾನಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಇತರ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಇದುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೂಲಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರಾಯಲ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿರುವ ಕಾರಣ	ಸಂ.
												ನಿಗದಿತವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿತವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿತವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿತವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16			
11	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುದುವಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂಚೆಡ್ರಾ ಭವನ	ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	12.00	6.00			ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ				0.10							
193	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ದೊಡ್ಡಹನಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಕ್ಕಹನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂಚೆಡ್ರಾ ಭವನ	ಚಿಕ್ಕಹನಾಳ	12.00	6.00			ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ				0.10							
184	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ದೊಡ್ಡಹನಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಭತ್ತಕೋಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂಚೆಡ್ರಾ ಭವನ	ಭತ್ತಕೋಡಹಳ್ಳಿ	12.00	6.00			ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ				0.10							
185	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೀಚಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂಚೆಡ್ರಾ ಭವನ	ಬೀಚಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ	12.00	6.00	0.00		ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ				0.10							
186	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮದ್ದೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂಚೆಡ್ರಾ ಭವನ	ದೇವರಹಳ್ಳಿ	12.00	6.00	0.00		ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ				0.10							
187	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂಚೆಡ್ರಾ ಭವನ	ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ	12.00	6.00	0.00		ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ				0.10							
188	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಾಚೇಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಚೇಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂಚೆಡ್ರಾ ಭವನ	ಮಾಚೇಗನಹಳ್ಳಿ	12.00	6.00			ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ				0.10							
189	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಾಚೇಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವರದೇಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂಚೆಡ್ರಾ ಭವನ	ವರದೇಗನಹಳ್ಳಿ	12.00	6.00	0.00		ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ				0.10							
190	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಅರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಾರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂಚೆಡ್ರಾ ಭವನ	ಬಾರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	12.00	6.00	0.00		ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ				0.10							
191	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಅರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂಚೆಡ್ರಾ ಭವನ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ	12.00	6.00	0.00		ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ				0.10							
192	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ವಳ್ಳೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವಳ್ಳೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂಚೆಡ್ರಾ ಭವನ	ವಳ್ಳೇರಿ	50.00	25.00			ಸೂಕ್ತ ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ				0.10							
193	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ದೊಡ್ಡಹನಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂಚೆಡ್ರಾ ಭವನ	ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ	12.00	6.00			ಸೂಕ್ತ ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ				0.10							
194	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಗಳಸಂದ್ರ ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಳಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಫುಟ್ ಬಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮಂಗಳಸಂದ್ರ	200.00	200.00	200.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	30.50	21.43	1.64	2.00	0.00			0.00		
195	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿ ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೇಮ್‌ಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ, ವೇಮ್‌ಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ವೇಮ್‌ಗಲ್	31.65	31.65	31.65			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	3.04	3.39	0.25		0.00			0.00		
196	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸೀತಿ	19.00	19.00	19.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.07	2.04	0.15		0.00			0.00		
197	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಫುಟ್ ವೇರ್ ಸಾಂಟಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸೀತಿ	6.25	6.25	6.25			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.67			0.00			0.00		
198	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಿ ಗ್ರಾಮದ ವತೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಭೈವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸೀತಿ	18.00	16.00	18.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.84	1.93			0.00			0.00		
199	2020-21	ಕೋಲಾರ	ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಕೋಲಾರ ನಗರ	100.00	100.00	75.00		ನಿವೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	5.60	8.04			0.00			0.00		
200	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ/ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಕೋಲಾರ ನಗರ	15.74	15.74	15.74			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.89	1.69	0.12		0.00			0.00		
201	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ವಳ್ಳೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	ವಳ್ಳೇರಿ	50.00	50.00	50.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.83	5.36	0.41	0.50	0.00			0.00		

(Handwritten Signature)

ಸಾಲು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲಸದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಿಬಂದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ದೋರ್ಲೂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಉಳಿತಾಯ	ಷರಾ
											ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17	
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂವರ್ಧನೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ವ್ಯಕ್ತಿಯ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.53	0.54	0.04		0.00			0.00		
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಟಿ.ಚನ್ನಯ್ಯರಂಗಮಂದಿರದ ಒಳಾಂಗಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಕೋಲಾರ ನಗರ	10.00	10.00	10.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.56	1.07	0.08		0.00			0.00		
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಟಿ.ಚನ್ನಯ್ಯರಂಗಮಂದಿರದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಕೋಲಾರ ನಗರ	17.00	17.00	17.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.96	1.82	0.13		0.00			0.00		
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಗಲಾಟೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಕೋಲಾರ ನಗರ	104.77	104.77	104.77			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	5.93	11.23	0.86		0.00			0.00		
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಡಿಪಾಯಿಯಿಂದ ಒಳಾಂಗಣ ವಿಸ್ತಾರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	300.00	300.00	300.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		32.14			0.00			0.00		
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಅಂತರಂಗ ರೇವೆನ್ಯೂನು ಕಟ್ಟಲಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಅಂತರಂಗ	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.21	0.02		0.00			0.00		
2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕ್ಯಾಂಪೌಂಡ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿ ಕ್ಯಾಂಪೌಂಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕ್ಯಾಂಪೌಂಡ್	20.00	20.00	20.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.14	2.14	0.15	0.15						
2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿ ಬೇತಮಂಗಲ ಎ.ಡಿ. ಕಾಲೋನಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೇತಮಂಗಲ	25.00	25.00	20.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.68	2.68	0.19	0.19						
2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿ ಬೇತಮಂಗಲ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೇತಮಂಗಲ	20.00	20.00	20.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.14	2.14	0.15	0.15						
2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕ್ಯಾಂಪೌಂಡ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿ ತೂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ತೂಕಲ್	20.00	20.00	20.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.14	2.14	0.15	0.15						
2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿ ಹಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಹಂಗಳ	30.00	30.00	30.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	3.21	3.21	0.22	0.22						
2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಿ ದಿನೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಿ ದಿನೆ	20.00	20.00	20.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.14	2.14	0.15	0.15						
2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ವೆಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿ ಗೋಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಮಾಳ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಗೋಪೇನಹಳ್ಳಿ	30.00	30.00	30.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	3.21	3.21	0.22	0.22						
2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ವೆಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿ ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	25.00	25.00	25.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.68	2.68	0.19	0.19						
2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿ ಎಂ.ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಎಂ.ಕೊತ್ತೂರು	25.00	25.00	25.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.68	2.68	0.19	0.19						
2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿ ಕೀರ್ತಿಹೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮಾರಿಕುಪ್ಪ	20.00	20.00	20.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.14	2.14	0.15	0.15						
2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ	30.00	30.00	30.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	3.21	3.21	0.22	0.22						
2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಜಕ್ಕರಸನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿ ಮರದಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮರದಘಟ್ಟ	20.00	20.00	20.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.14	2.14	0.15	0.15						

ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಗಾಲು	ಕಾಲಾಂಶ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಷ್ಠಾನಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಉಪಬಂಧ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	ಪೂರೈಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಗಳ	ಸಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಎ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರಾಯಲ್ ಥೆನ್ ವೆನು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಕಾಲ	ಪರಾ
												ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16			
220	2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಂದ್ರ	30.00	30.00	28.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	3.21	3.21	0.22	0.22						
221	2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕಂಗಾಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬವಾರಹಳ್ಳಿ	25.00	25.00	25.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.68	2.68	0.19	0.19						
222	2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಯಸಂದ್ರ	20.00	20.00	20.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.14	2.14	0.15	0.15						
223	2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೋಣಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸೋಣಕೊಪ್ಪ	30.00	30.00	30.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	3.21	3.21	0.22	0.22						
224	2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ನ ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯ್ಯನಾಯ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	1.50	1.50	1.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.16	0.16		0.00				0.00		
225	2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ನ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.53	0.54		0.00				0.00		
226	2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	2.54	2.54	2.54			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.14	0.27	0.02					0.00		
227	2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ನಗರದ ರಿವೈಟರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	3.92	3.92	3.92			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.22	0.42	0.03					0.00		
228	2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ಮಾರಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರ	ಕಾಮಸಮುದ್ರ	32.34	32.34	32.34			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.81	3.47	0.26					0.00		
229	2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ನಗರದ, ರಾಬರ್ಟ್ ಸಾಹೇಬ್ ಯೆ ಪನಿಕಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕಟ್ಟಡದ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರ	ರಾಬರ್ಟ್ ಸಾಹೇಬ್	3.92	3.92	3.92			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.22	0.42	0.03					0.00		
230	2020-21	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ನಗರ	21.12	21.12	21.12			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.19	2.26	0.17					0.00		
231	2020-21	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ಮಾರ್ಗೋದಿ ಬದಲಾಗಿ ತಳವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ತಳವು	12.00	6.00			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ		1.19	0.00	0.10							
232	2020-21	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ಮುದ್ದುಗುಳಿ ಬದಲಾಗಿ ಮಲ್ಲೇನುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಲ್ಲೇನುಕೆರೆ	12.00	6.00	10.00		ಭಾವಣಿ ಪೂರ್ಣ		1.19	1.07	0.10							
233	2020-21	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಬದಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕನೋಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕನೋಟಹಳ್ಳಿ	12.00	6.00	12.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.19	1.29	0.10							
234	2020-21	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ಪಲಮಡಗು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪಲಮಡಗು	12.00	6.00	12.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.19	1.29	0.10							
235	2020-21	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ಮಾದನೂರುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಾದನೂರುಹಳ್ಳಿ	12.00	6.00	10.00		ಭಾವಣಿ ಪೂರ್ಣ		1.19	1.07	0.10							
236	2020-21	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೆಂಗಳೂರು	12.00	6.00	10.00			ಭಾವಣಿ ಪೂರ್ಣ		1.19	1.07	0.10						
237	2020-21	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ಹುನುಕುಂದ ಬದಲಾಗಿ ಹರಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹರಟೆ	12.00	6.00	8.00			ಭಾವಣಿ ಪೂರ್ಣ		1.19	0.86	0.10						
238	2020-21	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ	12.00	6.00	10.00			ಭಾವಣಿ ಪೂರ್ಣ		1.19	1.07	0.10						
239	2020-21	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ಕೊಟಗುಳಿ ಬದಲಾಗಿ ಅಬ್ಬಿಗಿರಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೊಟಗುಳಿ	12.00	6.00	10.00		ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪೂರ್ಣ		1.19	1.07	0.10							

ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಮುಖೇನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ನಾಲ್ಕು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ನೋಡಣೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬರ್ಸಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾಸೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ	ಪರಿಶೀಲನೆ	
											ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17
0	2020-21	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾ. ಉತ್ತರಾಂಡಕಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	6.00	10.00	ಛಾವಣಿ ಪೂರ್ಣ			1.19	1.07	0.10						
1	2020-21	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾ. ಮುಪ್ಪುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	6.00	7.00	ಛಾವಣಿ ಹಂತ			1.19	0.75	0.10						
2	2020-21	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾ. ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	6.00	8.00	ಛಾವಣಿ ಪೂರ್ಣ			1.19	0.86	0.10						
3	2020-21	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾ. ಅರಿಮಾನಹಳ್ಳಿ ಬದಲಾಗಿ ಬೋಡೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	6.00	8.00	ಛಾವಣಿ ಪೂರ್ಣ			1.19	0.86	0.10						
4	2020-21	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾ. ದಿನೋರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	6.00	12.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ	1.19	1.29	0.10						
5	2020-21	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾ. ಹೆಚ್.ಪಿ.ನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	6.00			ನಿವೇಶನ ವಿಲ್ಲ		1.19	0.00	0.10						
6	2020-21	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	38.50	15.00	15.00			ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಅನುಸಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	4.10	1.61	0.31	0.00			0.00		
7	2020-21	ಮಾಲೂರು	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	68.30	68.30	68.30			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	7.31	7.32	0.56	0.34	0.00			0.00	
8	2020-21	ಮಾಲೂರು	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಕುಂಟೂರು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	76.00	72.20	76.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	8.00	8.14	0.62	0.38	0.00			0.00	
9	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳಸಂದ್ರ, ಸಿ.ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	36.00	36.00	36.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		3.86	0.29		0.00			0.00	
10	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.20	25.20	25.20			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.70	2.70	0.20	0.13	0.00			0.00	
11	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಶಿಪುರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	33.50	33.50	33.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.89	3.59		0.17	0.00			0.00	
12	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಹತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.21	0.02		0.00			0.00	
13	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ. ಕಪ್ಪಲಮಡಗು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.21	0.02		0.00			0.00	
14	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ. ಕೊಲದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.50	2.50	2.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.27	0.02		0.00			0.00	
15	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ. ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.21	0.02		0.00			0.00	
16	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ. ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.21	0.02		0.00			0.00	
17	2020-21	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ. ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.65	28.65	28.65			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		3.07	0.23		0.00			0.00	

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲಸಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಶೇಕಡೆ	ಪೂರಣಿಸಿದ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ	ಮೊತ್ತಗಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಐ.ಎಸ್.ಡಿ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸೇವಾ ಕೆಲಸ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರಾಯಲ್ ದನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಿರುವುದು	ತೆರಿಗೆ	
												ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16				
255	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಗಾಂ. ನಾಶಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ	ಗಾಂ.ಡೆ.ಹಳ್ಳಿ	4.88	1.46	4.88			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.52	0.04								
259	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಜಿನಂಜುಡಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಎಂ.ಜಿ.ವೀರಭದ್ರಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ	ಮಾಸ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ	4.88	1.46	4.88			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.52	0.04								
260	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿವಾರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಳಗರ	4.68	1.40	4.68			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.50	0.04								
261	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಎಸ್.ವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚಿಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ	ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾದಮಂಗಲ	5.95	1.79	5.95			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.64	0.05								
262	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾದಮಂಗಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ	ವೆಲ್ಲಗಲಬ್ಬೆ	4.68	1.40	4.68			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.50	0.04								
263	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೂ ಮೆಷನರಿ ಡ್ರೈನ್	ವಡ್ಡೆರಪಾಳ್ಯ	3.90	1.17	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.42	0.03								
264	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣರ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	5.95	1.79	5.95			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.64	0.05								
265	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಮೂಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ	ಆಲೇರಿ	4.68	1.40	4.68			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.50	0.04								
266	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ರಾಧಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶೋಕನ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಖಾಕಿನಹಳ್ಳಿ	5.95	1.79	5.95			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.64	0.05								
267	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಉರಿಗಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಚ್ಚೆ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬುಸನಹಳ್ಳಿ	3.90	1.17	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.42	0.03								
268	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸುಕುಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಾದವಗು ಜೀನಗಿ	3.51	1.05	3.51			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.38	0.03								
269	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪಾಪರಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಎ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸ್ವಾಚ್ ಹಾಕುವುದು	ನಾಗನಾಳ	3.90	1.17	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.42	0.03								
270	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕಲ್ಯಾಣಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಅಂಕತಟ್ಟಿ	5.85	1.76	5.85			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.63	0.05								
271	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕಚ್ಚು ಅಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಹಾಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	4.68	1.40	4.68			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.50	0.04								
272	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸತ್ಯಗೌಡರ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಎಸ್. ಅಗ್ನಿಹಾರ	5.95	1.79	5.95			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.64	0.05								
273	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲುರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ನಾಗೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸುಗಕುಂದ	7.85	2.36	7.85			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.84	0.06								
274	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜನಕಪಟ್ಟಿ	3.12	0.94	3.12			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.33	0.03								

ಸಾಲು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಷ್ಠಾನಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅರ್ಜಿಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ	ಜಿಲ್ಲಾ	
											ನಿರದಿಷ್ಟಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿರದಿಷ್ಟಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿರದಿಷ್ಟಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಐನ್ಸೋರ ಸತ್ಯಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮದೇವಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗೊಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	3.90	1.17	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.42	0.03						
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶಾಂತಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿಯವರಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ	5.95	1.79	5.95			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.64	0.05						
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮುನಿವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮನೆಯವರಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗೌಡಹಳ್ಳಿ	5.85	1.76	5.85			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.63	0.05						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪಾವನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮೊರೆಯ್ಯ ಮನೆಯವರಗೂ ಡೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸೋಮಯಾಜಿ ಲಹಳ್ಳಿ	2.70	2.70	2.70			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.29	0.02						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಚನ್ನರಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯವರಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ	ನಾರಾಯಣ ಪುರ	4.05	4.05	4.05			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.43	0.03						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಟಿ.ವೆಂಕಟರಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗೊಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	4.05	4.05	4.05			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.43	0.03						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಾಬೂಸಾಬಿ ಮನೆಯವರಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ	3.80	3.80	3.80			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.41	0.63						
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕುಂಬಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ	ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ	4.68	4.68	4.68			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.50	0.64						
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶಂಕರರಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜೇಡರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರಗೂ ಮಜನಿ ಡೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮದನಹಳ್ಳಿ	4.73	4.73	4.73			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.51	0.04						
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳವಾಗಿಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಅಂಗಡಿಯ ತನಕ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಡೈನಿಂಗ್	ತೊಟ್ಟಿ	4.73	4.73	4.73			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.51	0.04						
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಆಚಿಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದವರಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ	ಸುಗಟೂರು	4.05	4.05	4.05			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.43	0.03						
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ರಾಮದೇವಾಲಯದವರಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜನಕಪಟ್ಟ	1.76	1.76	1.76			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.19	0.01						
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡೈರಿಯಿಂದ ಬಾಣಪ್ಪನ ಮನೆಯವರಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಂಗಮಗುರಿ	5.83	5.83	5.83			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.62	0.35						
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೈರಪ್ಪನ ಮನೆಯವರಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ತುರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	3.12	3.12	3.12			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.33	0.72						
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಯಶಚಪ್ಪನವರ ವರಂಕಟಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಐತರಾಸನಹಳ್ಳಿ	4.05	4.05	4.05			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.43	0.03						
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ತಿಮ್ಮಯ್ಯವನರ ಸೀನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿಚೌಡಪ್ಪ ಮನೆಯವರಗೂ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ	ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ	4.68	4.68	4.68			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.50	0.04						
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪಾರ್ವತಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ	ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ	3.90	3.90	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.42	0.03						

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ನೋಟೀಸಿನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಡುಗೆಯಿಂದ ಅನುಮಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಜಾಜದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಶೇಕಡೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಮಾಹಿಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿ.ಎಸ್.ಡಿ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮೀಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ನಿವಾ ತರಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸಾಯಿಲ್ ಧನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಉ. ಕಾರಣ	ಚಲಾ	
												ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16				
292	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬೆಣ್ಣೆಗೂಲರು ಶೂಲ್ಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಘಟಕದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ	ಬೆಣ್ಣೆಗೂಲರು	3.90	3.90	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.42	0.03								
293	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸೀಗರಪ್ಪನ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಡೈರಿಯವರೆಗೂ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಕೆ	ಮುದುವಾಡಿ	11.70	11.70	11.70			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		1.25	0.09								
294	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಓವಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಬೆನ್ನರ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಕೆ	ಮುದುವಾಡಿ	5.54	5.54	5.54			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.59	0.04								
295	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ತಮ್ಮಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಡೈರಿಯವರೆಗೂ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಕೆ	ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	4.05	4.05	4.05			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.43	0.03								
296	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪೊನ್ನೇ ಅಕ್ಕಿ ನಿಂದ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶ್ಯಾನಬೋಗನಹಳ್ಳಿ	3.90	3.90	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.42	0.03								
297	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಣಿಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯ ತನಕ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಣಿಘಟ್ಟ	3.90	3.90	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.42	0.03								
298	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೊರಚರ ಈರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಟಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾರಹಳ್ಳಿ	3.90	3.90	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.42	0.03								
299	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಡುವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ	4.05	4.05	4.05			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.43	0.03								
300	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಣಿಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಮೆಷನರಿ ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್	ಬಾಳುಹಳ್ಳಿ	4.00	4.00	4.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.43	0.03								
301	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಅರಸೇಗೌಡ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅಗ್ನಿಹಳ್ಳಿ	6.24	6.24	6.24			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.67	0.05								
302	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೆಚ್.ಜಿ.ಹೊಸಕುರು	3.90	3.90	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.42	0.03								
303	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಳುಬಾವಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಡೇರಿ	5.85	5.85	5.85			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.63	0.05								
304	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಅಜ್ಜಯ್ಯನವರ ಚೌಡಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಭಜನೆ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೊಂಡಸಂದ್ರ	4.68	4.68	4.68			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.50	0.04								
305	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಗಾಂಧೀ ಪ್ರತಿಮೆಯಿಂದ ಮಾಸ್ಕರ್ ಸೀನಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೋಳೂರು	7.41	7.41	7.41			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.79	0.06								
306	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಹರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸದವರ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೋಳೂರು	3.30	3.30	3.30			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.35	0.03								
307	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಗಂಗಟ್ಟಿ ಗೌ.ಪ್ರಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿವೆಂಕಟಮ್ಮ ಮನ ತನಕ ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗಂಗಟ್ಟಿ	4.68	4.68	4.68			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.50	0.04								

ಸಾಲು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಬಂಧ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ವೆರಿಗನನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಿರ ಬಹುದೋ	ಮಾ
											ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ನುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಫುಮದ ಪೂಲೂರವ್ವ ಮನೆಯಿಂದ ಕಂಪಣ್ಣನವರ ಮನೆತನಕ ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ನುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	3.90	3.90	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.42	0.03					
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬೆಳ್ಳಂಬರಿ ಗ್ರಾಫುಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮನೆಯವರಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೆಳ್ಳಂಬರಿ	5.85	5.85	5.85			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.63	0.05					
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಫುಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯವರಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ	3.12	3.12	3.12			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.33	0.02					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಸ್ತಾನಾ ವಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಸೈಲೆ ತನಕ ಚರಂಡಿ ಮುಚ್ಚಳ ಕಾಮಗಾರಿ	ಎಮ್ಮಡಿಮಡದ	3.90	3.51	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.42	0.03					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಎಲಿಶ್ವನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 'ಮ' ಪತಿ ಮನೆತನಕ ಚರಂಡಿ ಮುಚ್ಚಳ ಕಾಮಗಾರಿ	ಎಮ್ಮಡಿಮಡದ	5.85	5.27	5.85			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.63	0.05					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಾರಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ರಾಮಸುಬ್ಬರಡ್ಡಿ ಮನೆತನಕ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಾಲೇವಾರಿವಲ್ಲಿ	4.88	4.39	4.88			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.52	0.04					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಅವರ್ ಸಾಬ್ ಮಿಲಾನಿಂದ ವ್ಯಾಸಾಬ್ ಮನೆಯವರಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗೌನಿವಲ್ಲಿ ಉನ ಬ್ಲಾಕ್	4.68	4.21	4.68			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.50	0.04					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶಿವಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಬಿ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಮನೆಯವರಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗೌನಿವಲ್ಲಿ ಉನ ಬ್ಲಾಕ್	5.85	5.27	5.85			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.63	0.05					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕಚ್ಚಿಪಲ್ಲಿ ನಾಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗೌನಿವಲ್ಲಿ ಉನ ಬ್ಲಾಕ್	4.68	4.21	4.68			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.50	0.04					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಾಸ್ಕೂರ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಂದರ್ ರಾವ್ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಅಡ್ಡಗಲ್	11.70	10.53	11.70			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		1.25	0.09					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆಯವರ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಟೇವಾರಿವಲ್ಲಿ	3.90	3.51	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.42	0.03					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನೀರಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ & ಸ್ಲಾಟ್ ಯುಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಡಗಾನವಲ್ಲಿ	9.75	8.78	9.75			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		1.04	0.08					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಗೋವಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಸ್ತಾಫ್ ಸಾಬ್ ಮನೆಯವರಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬೈರಾನವಲ್ಲಿ	7.80	7.02	7.80			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.84	0.06					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ವಿಜಯಶೇಖರ ಸೈಟ್ ನಿಂದ ಕದಿರಪ್ಪ ಮನೆಯವರಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮರಸನವಲ್ಲಿ	3.90	3.51	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.42	0.03					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬಿವರ್ ಟ್ರಾಂಕ್ ನಿಂದ ಬುಚ್ಚಮ್ಮ ಮನೆಯವರಗೂ ಚರಂಡಿ	ರಾಯಲಾಡು	9.75	8.78	9.75			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		1.04	0.08					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ನಾಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯವರಗೂ ಚರಂಡಿ	ಯಗವ ಮಂಡ್ಯಲ್	1.56	1.40	1.56			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.17	0.01					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀರಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬನ್ನು ಮನೆಯವರಗೂ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚೇಲೇಪಲ್ಲಿ	5.46	4.91	5.46			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.59	0.04					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೊರಜೆ ನಾಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆಯವರಗೂ ಡ್ರೈನ್	ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ	7.02	6.32	7.02			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.75	0.06					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಗರ ಗ್ರಾ.ವೆಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಗರ ಗ್ರಾ.ಮದಲಿ ಅಗಸರ ರಾಜಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮರಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರಗೂ ಚರಂಡಿ	ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಗರ	3.71	3.34	3.71			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.40	0.03					
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ವೆಂ ತ್ಯಾನಬೊಗಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮನೆಯವರಗೂ ಚರಂಡಿ	ಶ್ಯಾನುಬೊಗಗನಹಳ್ಳಿ	1.75	1.58	1.75			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.19	0.01					

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸ್ಥಳ	ಸಾಮಾನ್ಯ	ಕಾಲಾಂತರ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರಾಯಲ್ಟಿ ದಾನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ	ಪರಿಶೀಲನೆ	
												ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16				
328	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನ್ಯತ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಡಾಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಆನಂದ ಹೊಲದ ವರೆಗೂ ೨ ಕೆ.ಮೀ. ಜಲಾವಳಿ	ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಜ್ಜಿ	7.02	6.32	7.02			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.75	0.06								
329	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಯರ್ರಂಪಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಲ್ಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಜಲಪ್ಪ ಮನೆ ತನಕ ಹೊಸ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಲ್ಲಮರಿ	1.83	1.65	1.83			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.20	0.01								
330	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಯರ್ರಂಪಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೂರಗಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಮನ್ಯ ಮನವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ	ಬೂರಗಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ	5.85	5.27	5.85			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.63	0.05								
331	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ	10.14	9.13	10.14			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		1.09	0.08								
332	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಾತ ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮನೆಯಿರುವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪಾತನೆಲವಂಕಿ	3.90	3.51	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.42	0.03								
333	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರಿಮಾಕು ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಪ್ಪವಾರಿಪಲ್ಲಿ	3.51	3.16	3.51			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.38	0.03								
334	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಂಚನೀಳಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯಾಲಪಲ್ಲಿ ಗಂ.ಪುಷ್ಪದ ನರಸಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾರ್ ಸುಬ್ಬನ್ನ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ	ಮಂಚನೀಳಕೋಟೆ	5.07	4.56	5.07			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.54	0.04								
335	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಯ್ಯನ್ನ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುದ್ದೇಪಲ್ಲಿ	3.90	3.51	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.42	0.03								
336	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಿಂದ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್	ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ	9.75	8.78	9.75			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		1.04	0.08								
337	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಇಲದೋಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಮನೆಯಿಂದ ವಸುರಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಇಲದೋಣಿ	1.95	1.76	1.95			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.21	0.02								
338	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಜೊನ್ನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸೀತಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸ್ವಾಭಿ ಹಾಕುವುದು	ಜೊನ್ನಪಲ್ಲಿ	3.12	2.81	3.12			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.33	0.03								
339	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ತಾಡಿಗೋಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಾಡಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ತಾಡಿಗೋಳ	5.85	5.27	5.85			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.63	0.05								

ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪಾಲಿಕೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬರ್ಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಶಂಕೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಶಂಕೆ	ಮಾನ್ಯತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	
											ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ರೋಡುಗಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದಿಂಬಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಅರಣ್ಯಮುಂದೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ	ದಿಂಬಾಲ	3.90	3.51	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.42	0.03							
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ರೋಡುಗಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಿಕ್ಕಕೊಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ	ಚಿಕ್ಕಕೊಟಪಲ್ಲಿ	3.90	3.51	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.42	0.03							
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಆರಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಯಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ	5.85	5.27	5.85			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.63	0.05							
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಆರಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುಮ್ಮಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕುಮ್ಮಗುಂಟೆ	5.85	5.27	5.85			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.63	0.05							
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಆರಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲದೊಡ್ಡಿ	4.88	4.39	4.88			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.52	0.04							
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಆರಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಎಂ.ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸದಾಶಿವರಾಜ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಎಂ.ಕೊತ್ತೂರು	3.90	3.51	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.42	0.03							
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ	2.73	2.46	2.73			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.29	0.02							
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪುರ್ನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಂಪವಾರಿಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ	ಪುರ್ನಪಲ್ಲಿ	5.85	5.27	5.85			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.63	0.05							
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂದೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೊದಲಿ	5.85	5.27	5.85			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.63	0.05							
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೊಟ್ಟಗುಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಲ್ಡೋಳ್ಳಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್	ಕೊಟ್ಟಗುಳಿ	7.02	6.32	7.02			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.75	0.06							
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೊಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಲ್ಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈರಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕೀಲೇರಿ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಲ್ಲಗಾನಹಳ್ಳಿ	13.65	12.29	13.65			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.46	0.11							
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ	3.90	3.51	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.42	0.03							

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸ್ಥಳ	ವರ್ಷ	ಕಾಲಾಂತರ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರದ ಬಡ್ಡಿಗಡಿಯಾದ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮೋಟಾರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೆ.ಎಚ್.ಡಿ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸೇವಾ ತರಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರಾಯಲ್ ದನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಿರುವುದು	ಬಡ್ಡಿ	
												ನಗದುಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗದುಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗದುಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗದುಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16				
376	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಾಸ್ಕಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಂಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಂ.ಮುನೀವೇಂಕಟಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಅಪ್ರೋಚಿ ಗೌಡ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿಸಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಂಗವಾಡಿ	4.68	4.21	4.68				ವೋರ್ಚುಗೊಂಡಿ	0.50	0.04								
377	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಾಸ್ಕಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನನಗರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಜೋಗಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗೌಡಹಳ್ಳಿ	5.46	4.91	5.46				ವೋರ್ಚುಗೊಂಡಿ	0.59	0.04								
378	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾನಾಲವಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಬಾನಾಲವಲ್ಲಿ	25.00	25.00	25.00				ವೋರ್ಚುಗೊಂಡಿ	1.42	2.68	0.20	0.25						
379	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚೆಲುವನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಚೆಲುವನಹಳ್ಳಿ	25.00	25.00	25.00				ವೋರ್ಚುಗೊಂಡಿ	1.42	2.68	0.20	0.25						
380	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಡಾಲವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಗುಂಡಾಲವಲ್ಲಿ	25.00	25.00	25.00				ವೋರ್ಚುಗೊಂಡಿ	1.42	2.68	0.20	0.25						
381	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರವೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮರವೂರು	25.00	25.00	25.00				ವೋರ್ಚುಗೊಂಡಿ	1.42	2.68	0.20	0.25						
382	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಲುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಚೆಲುವನಹಳ್ಳಿ	93.00	93.00	77.50	ವ್ಯಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ				5.26	8.30	0.76	0.00			0.00			
383	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಂಗನೂರು ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪುಂಗನೂರು ಕ್ರಾಸ್	25.00	10.00	25.00				ವೋರ್ಚುಗೊಂಡಿ		2.68		0.00			0.00			
384	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4.10	4.10	4.10				ವೋರ್ಚುಗೊಂಡಿ	0.23	0.44	0.03	0.00			0.00			
385	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	10.00	10.00	10.00				ವೋರ್ಚುಗೊಂಡಿ		1.07		0.00			0.00			
386	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಕ.ಪಾತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕ.ಪಾತೂರು	5.00	5.00	5.00				ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಂವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.04							
387	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗಂಗಾಪುರ	5.00	5.00	5.00				ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಂವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.04							
388	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಕೋರ್ನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೋರ್ನಪಲ್ಲಿ	5.00	5.00	5.00				ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಂವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.04							
389	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಪಾತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪಾತೂರುಗಡೆ	5.00	4.00	5.00				ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಂವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.04							
390	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಚಿಂಕಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಂಕಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ	5.00	5.00	5.00				ವೋರ್ಚುಗೊಂಡಿದೆ			0.04							

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಮುಖ್ಯನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪಂಕ್ತಿ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ	ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು	(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಉಳಿತಾಯ	ಸೇವೆ	
											ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ನಾಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ನಾಗದೇವನಹಳ್ಳಿ	10.00	7.50	10.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.07						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ತೊನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ತೊನ್ನಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಎಂಎಂಐ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.04						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಾರನಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಎಂಎಂಐ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.04						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಮರಿವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮರಿವಲ್ಲಿ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.04						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಹೊಳೆಗಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊಳೆಗಳ ಗ್ರ	10.00	5.00	10.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.07						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಗಾಂಧ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗಾಂಧ್ಯಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.04						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ ಮತ್ತಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮತ್ತಿಕುಂಟೆ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.04						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ ಬಿನ್ನಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಿನ್ನಂಗೂರು	10.00	10.00	10.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.07						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ	10.00	10.00	10.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.07						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ ಮದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮದನಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.04						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಹೆಬ್ಬಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೆಬ್ಬಟ	10.00	10.00	10.00			ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ			0.07						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಕೋಟವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೋಟವಳ್ಳಿ	5.00	4.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			0.04						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಕಾಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಶಿವಳ್ಳಿ	5.00	5.00	4.00			ಛಾವಣಿ ಹಂತ			0.04						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲದೊಡ್ಡಿ	10.00	10.00	5.00			ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ			0.07						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಸಿ.ಕಮುವಾರಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಿ.ಕಮುವಾರಿವಳ್ಳಿ	5.00	5.00	2.50			ಪಾಯ ಪೂರ್ಣ			0.04						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಗೂರವಲೋಳಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗೂರವಲೋಳಗಟ್ಟು	5.00	5.00	2.50			ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ			0.04						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಪುಣಸಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪುಣಸಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ	5.00	3.00	2.50			ಛಾವಣಿ ಹಂತ			0.04						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ನಾರ್ಲಹೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ನಾರ್ಲಹೆಟ್ಟಿ	5.00	5.00	1.50			ಛಾವಣಿ ಪೂರ್ಣ			0.04						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ ಗೊಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗೊಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	1.00			ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ			0.04						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಮಗನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಗನಕುಂಟೆ	5.00	2.00	1.50			ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ			0.04						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಅಮ್ಮಗೂರಿವೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅಮ್ಮಗೂರಿವೆಟ್ಟಿ	5.00	2.00	4.00			ಛಾವಣಿ ಹಂತ			0.04						
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಕೂರಿಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೂರಿಗವಳ್ಳಿ	5.00	2.00				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು			0.04						

ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯುವುದು

ಸಾಲು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಶಾಸಕರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿ	ಬರ್ಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇತರ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿ	ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಮೊತ್ತ	
											ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16			17	
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಕುರುಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಕುರುಬನಹಳ್ಳಿ	5.00	2.00															
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಕೂರಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೂರಂಡಹಳ್ಳಿ	5.00	2.00															
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಪೂಲಕುಂಟಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪೂಲಕುಂಟಿಪಲ್ಲಿ	5.00	2.00															
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಚಿಕ್ಕವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕವಾರಿಪಲ್ಲಿ	5.00	2.00															
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಬಗಲಗಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಗಲಗಟ್ಟು	5.00	2.00															
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಉರಮಾದಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಉರಮಾದಿಪಲ್ಲಿ	5.00	2.00															
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಜೋಡಿಲಕ್ಕಿ ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಜೋಡಿಲಕ್ಕಿ ಸಾಗರ	5.00	2.00															
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕೊಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೊಳತ್ತೂರು	5.00	2.00															
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಲಾಣಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಲಾಣಿಹಳ್ಳಿ	10.00	2.00															
2020-21	ಕೋಲಾರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಶೆಟ್ಟಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶೆಟ್ಟಿಕುಂಟೆ	5.00	2.00															
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಮರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮರಗನಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00							0.04							
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಎಂ.ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಎಂ.ಕೊತ್ತೂರು	5.00	5.00	5.00							0.04							
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಗುಂಡೇಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗುಂಡೇಡು	5.00	2.50	5.00							0.04							
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ದೊಡ್ಡಬಂದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ದೊಡ್ಡಬಂದೂರು	5.00	5.00	5.00							0.04							

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸ್ಥಳ	ತಾ.ಸಂ.	ಕಾಲಾಕ್ಷಯ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮಗ್ರತೆಯಾದ ಅನುಮಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟಾರ್ಥ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಾದ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಶಿ.ಎಸ್.ಆ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಅನುಮೋದಿತ ಕೆಲಸಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ನೇಮಾ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರಾಯಲ್ ಥಿಸ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಿರಲು ಕಾರಣ	ಇತರ
												ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16			
444	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ	5.00	5.00	5.00			ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಂವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.04							
445	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ತಾಡಿಗೋಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ತಾಡಿಗೋಡ್	5.00	5.00	5.00			ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಂವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.04							
446	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಬೊಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೊಡನಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಂವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.04							
447	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರ ತಾ. ನುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ನುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಂವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.04							
448	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಉಪಗೌನಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಉಪಗೌನಿಹಳ್ಳಿ	5.00	2.50	5.00			ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಂವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.04							
449	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಮೊಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮೊಗಲಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಂವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.04							
450	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕಮತಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಮತಂಪಲ್ಲಿ	5.00	5.00	5.00			ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಂವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.04							
451	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಂವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.04							
452	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಮಂಜಲನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಜಲನಗರ	5.00	5.00	5.00			ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಂವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.04							
453	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪೆದ್ದೂರು	5.00	5.00	5.00			ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಂವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.04							
454	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಸೀತರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸೀತರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಂವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.04							

ಸಾಲು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯದ ಕೆಲಸ	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಏರ್ಪಾಡು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪುರಂಚಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಪ್ರಾರಂಭದ ಇರುವ ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಮೂಲಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ	ಸಂ.
											ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಗೊಲವಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗೊಲವಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ	5.00	5.00	5.00			ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಂಪಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.04					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಅಲವಾಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅಲವಾಟಿ	5.00	5.00	5.00			ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಂಪಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.04					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಂಪಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.04					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00			ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಂಪಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.64					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಗೊಡತಾತನಗಡ್ಡೆ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗೊಡತಾತನಗಡ್ಡೆ	5.00	5.00	5.00			ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಐಟಿಂಪಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ			0.04					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಪ್ಪೆಲ್ಲಿ	5.00	5.00	5.00	ಪ್ರಾಸ್ತಾವನೆ ಪೂರ್ಣ					0.04					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಕಂಡವಾರಿಪಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಂಡವಾರಿಪಲ್ಲಿ	4.00	4.50	2.50	ಪಾಯ ಪೂರ್ಣ					0.03					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಲಾರ ತಾ ಕೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	5.00	2.50												
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಲಾರ ತಾ ಬುಸ್ಸುಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬುಸ್ಸುಹಳ್ಳಿ	5.00	2.50												
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಪಾತಪಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪಾತಪಲ್ಲಿ	5.00	5.00												
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಯಲವಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಲವಕುಂಟೆ	5.00	5.00							0.74					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಚಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	5.00	2.50												
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಬೈಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೈಕೊತ್ತೂರು	5.00	5.00												
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಕಾನಗಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾನಗಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ	5.00	5.00												
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಕಮ್ಮಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಮ್ಮಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ	5.00	5.00	4.00						0.04					
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ	5.00	5.00												
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಬೀಡಗುಂಟೆಪಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀಡಗುಂಟೆಪಲ್ಲಿ	4.00	4.50												
2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಪಾತಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪಾತಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ	5.00	5.00												

ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ. ಸಂ. ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ನಂ.	ಸಂಖ್ಯೆ	ಶಾಖೆ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರ	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರಾಯಲ್ ಭವನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಿರ ಬು ಕಾರಣ	ಪರಿಶೀಲನೆ
												ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.		15.		16.			17.
473	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಬೋಳೂರು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಲೋಕಾರಂಭ	5.00	5.00			ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ											
474	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರ ತಾ ಜನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಜನ್ಮಘಟ್ಟ	5.00	5.00			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು			0.04								
475	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಅಡ್ಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅಡ್ಡಗಲ್	5.00	2.50			ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ											
476	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಆರ್.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಆರ್.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ	5.00	5.00			ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ											
477	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕರಿಪಲ್ಲಿ	4.00	4.00	4.00	ಪ್ರಾ.ಸು.ರಿಂಗ್ ಪ್ರಗತಿ				0.03								
478	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರ ತಾ. ಗಾರ್ಜಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾರ್ಹಳಿ	5.00	5.00			ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ											
479	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರ ತಾ. ಅಗ್ನಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅಗ್ನಿಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು			0.04								
480	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರ ತಾ. ಗೋಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತಿಹುಂಟಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗೋಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು			0.04								
481	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಯಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಡಗಾನಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	0.00	ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿ				0.04								
482	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಅತ್ತಿಹುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅತ್ತಿಹುಂಟಿ	5.00	5.00			ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ											
483	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರ ತಾ. ಮತ್ತಿಹುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗರುಡಪಾಳ್ಯ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ										
484	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರ ತಾ. ಮತ್ತಿಹುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮತ್ತಿಹುಂಟಿ	5.00	5.00	5.00			ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವಲಸೆವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ										
485	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಯಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ	10.00	5.00			ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ			0.07								
486	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕೋರ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೋರ್ನಹಳ್ಳಿ	5.00	3.00	5.00			ಪೂರ್ಣ										
487	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕಿರುವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಿರುವಾರ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣ										
488	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಯರ್ರವಾರಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯರ್ರವಾರಿಹಳ್ಳಿ	5.00	2.50			ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ											
489	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ತೂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ತೂಪಲ್ಲಿ	5.00	2.50			ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ											
490	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರ ತಾ. ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	5.00	2.50			ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ											
491	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರ ತಾ. ನೆನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ನೆನುಮನಹಳ್ಳಿ	5.00	2.50	0.00		ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ											
492	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರ ತಾ. ಸುಗಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸುಗಟೂರು	10.00	5.00			ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ											
493	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕರಾರಮುದ್ದುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕರಾರಮುದ್ದುಹಳ್ಳಿ	5.00	2.50			ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ											

ಕ್ರ. ಸಂ. ಶ್ರ. ಸ್ಥ.	ಸಾಲು	ಕಾಲಾಭಿಮಾನ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲವು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಾಬದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಿ.ಎನ್.ಟಿ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸೇವಾ ಕೆಲಸ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರಾಂಪಲ್ ಭವನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಾವುತಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರಣ
												ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17
513	2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಗವಾಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಪುರಗಣವಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪುರಗಣವಳಿ	12.00	3.00			ಹಿಂದಿರುಗಿ ಸಲಾಗಿದೆ										
			ಹಿಟ್ಟು			5360.20	4459.46	4482.70	0.00	0.00	0.00	242.40	396.25	36.16	13.31	0.00				
	2021-22															0.00				0.00
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಶಾಮರಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಲ್ಪಗಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಿಲ್ಪಗಾರ	5.50	5.50	5.50				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.31	0.84	0.04					
2	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಹುಕ್ಕೇರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ತಾವುರು ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ತಾವುರು	7.00	7.00	7.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06					
3	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋರಡಾನಹಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೋರಡಾನಹಳ್ಳಿ	4.30	4.30	4.30				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.24	0.66	0.03					
4	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ವೇಮಗಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ತಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ತಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ	6.80	6.80	6.80				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.38	1.04	0.05					
5	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ವಕ್ಕಲೇರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ತಟ್ಟೆಹೊತ್ತನೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ತಟ್ಟೆಹೊತ್ತನೂರು	7.00	7.00	7.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06					
6	2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಆಲಂಗೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಗುಮ್ಮಕ್ಕು ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗುಮ್ಮಕ್ಕು	7.00	7.00	7.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06					
7	2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಆಲಂಗೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಗಮಂಗಲ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ನಾಗಮಂಗಲ	7.00	7.00	7.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06					
8	2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಬೈರಹೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಎನ್.ವಜ್ರಹಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಎನ್.ವಜ್ರಹಳ್ಳಿ	4.10	4.10	4.10				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.23	0.63	0.03					
9	2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಮಲ್ಲನೂರುಕನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೂಗುಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮೇಲೂಗುಣಿ	7.00	7.00	7.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06					
10	2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ತಾಯಿಯೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮೋತಕವಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮೋತಕವಳಿ	7.00	7.00	7.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06					
11	2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಯಳಗೇವಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಳಗೇವಳಿ	7.00	7.00	7.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06					
12	2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಗುಡಿವಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಅನ್ನಹಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅನ್ನಹಳ್ಳಿ	7.00	7.00	7.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06					
13	2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಗೋಕುಂಟೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಹೂಸಹಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ವಿಹೂಸಹಳ್ಳಿ	7.00	7.00	7.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06					
14	2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಹಬ್ಬಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಪದ್ಮೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪದ್ಮೂರು	7.00	7.00	7.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06					
15	2021-22	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಅಂದನಾ ಪೇಟೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಘಟ್ಟಮಾಡುಮಂಗಲ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಘಟ್ಟಮಾಡುಮಂಗಲ	7.00	7.00	7.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06					
16	2021-22	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಬೇತಮಂಗಲ (ಸಿಹೆಬಾಳಿ) ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಟಿಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಟಿಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	7.00	7.00	7.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06					



ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮೋಟಾರು ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲವು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೋಟಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಉಳಿತಾಯ	ಮಾ	
											ನಿರವಧಿಗೊಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿರವಧಿಗೊಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿರವಧಿಗೊಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿರವಧಿಗೊಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ			
																					13
2021-22	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಾಗೇಂದಿ	7.00	7.00	7.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06								
2021-22	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ದಿ.ಸಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದಾಸರಹೊಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾಸರಹೊಳೆ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.28	0.76	0.04								
2021-22	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ದಿ.ಸಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದಿ.ವಿ.ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಿ.ವಿ.ಮಾಡಿ	7.00	7.00	7.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06								
2021-22	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮನಮುದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕೆ.ತಾನಹಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೆ.ತಾನಹಳ್ಳಿ	7.00	7.00	7.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06								
2021-22	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮನಮುದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿ.ಕೆ.ಆಕಂಡಹಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಿ.ಕೆ.ಆಕಂಡಹಳ್ಳಿ	7.00	7.00	7.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06								
2021-22	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಬೊಡಗುರ್ಕಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೊಡಗುರ್ಕಿ	7.00	7.00	7.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06								
2021-22	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಬಲಮಂದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಲಮಂದಿ	7.00	7.00	7.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06								
2021-22	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕೃಷಿಬೆಳೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	7.00	7.00	7.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06								
2021-22	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕೃಷಿಬೆಳೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕಂಗಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಂಗಾಂಡಹಳ್ಳಿ	7.00	7.00	7.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06								
2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ರೋಗಾಶಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಣೋಹರ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಣೋಹರ	7.00	7.00	7.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06								
2021-22	ಮಾಲೂರು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ದೊಡ್ಡಶಿವಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಹುಂಗಿನಹಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಂಗಿನಹಳ್ಳಿ	7.00	7.00	7.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06								
2021-22	ಮಾಲೂರು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಆ್ಯಕಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಹುಣಸಿಕೋಟೆ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಣಸಿಕೋಟೆ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.28	0.76	0.04								
2021-22	ಮಾಲೂರು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಅಕ್ಕಿಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕೋಟೆ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕೋಟೆ	7.00	7.00	7.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06								
2021-22	ಮಾಲೂರು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಲಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ	7.00	7.00	7.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06								
2021-22	ಮಾಲೂರು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ತೊಲಿಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದಿ.ವಿ.ಹಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಿ.ವಿ.ಹಳ್ಳಿ	7.00	7.00	7.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06								
2021-22	ಮಾಲೂರು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ಹುಳದಿನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂತಹಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಂತಹಳ್ಳಿ	7.00	7.00	7.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.40	1.07	0.06								
2021-22	ಮಾಲೂರು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ದಿ.ವಿ.ನಂದಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕೆ.ನಂದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೆ.ನಂದಿ	5.50	5.50	5.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.31	0.84	0.04								
2021-22	ಕೋಲಾರ	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೋಲಾರ ನಗರ	199.00	199.00	199.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	30.09	30.36	1.63			0.00					

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸ್ಥ.	ಸಾಲು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರೈಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಶೇಕಡೆ	ಪ್ರಾರಂಭದ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ	ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣತೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರಾಯಲ್ ದನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಿರುವ ಕಾರಣ	ಷರ	
												ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16			17	
35	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಅಂತರಂಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪುನರಿಳಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ನಗರ	20.29	19.28	20.29			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.00	3.10	0.16		0.00		0.00				
36	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಎಸ್.ಎನ್.ಆರ್. ಅಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು	ಕೋಲಾರ	20.00	20.00	20.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.01	3.05	0.02		0.00		0.00				
37	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಸುವರ್ಣ ಕನ್ನಡ ಭವನದ ಹಾಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಭವನವನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತಗೊಳಿಸಲು	ಕೋಲಾರ	10.00	10.00	10.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.07	1.53	0.08		0.00		0.00				
38	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಸೌಕರ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಸಂಠಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಲಾರ	5.00	5.00	5.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.76	0.76	0.04		0.00		0.00				
39	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುತೂರು ಹೋಬಳಿ, ವಡಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ	5.00	5.00	5.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.76	0.76			0.00		0.00				
40	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14ರ ಜಯನಗರ ಟೀಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿಯಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು	ಕೋಲಾರ	5.00	5.00	5.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.50	0.76	0.04		0.00		0.00				
41	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡ್ಡಹನಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಟೀಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಂತರಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೋಲಾರ	5.00	5.00	5.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.50	0.76	0.04		0.00		0.00				
42	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೆಕ್ಕಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ವೆಕ್ಕಲೇರಿ	5.00	5.00	5.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.76	0.76			0.00		0.00				
43	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು	5.00	5.00	5.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.52	0.76	0.04		0.00		0.00				
44	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಐತರಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅರಳಿಮರದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಳಿಮರದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	3.00	3.00	3.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.32	0.46	0.02		0.00		0.00				
45	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಐತರಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಐತರಾಸನಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಐತರಾಸನಹಳ್ಳಿ	3.65	3.65	3.65			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.39	0.56	0.03		0.00		0.00				
46	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 29ರ ಸಾರಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪುರ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಾಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೋಲಾರ ನಗರ	5.00	5.00	5.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.53	0.76	0.04		0.00		0.00				
47	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಐತರಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೆಣ್ಣಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೆಣ್ಣಂಗೂರು	3.00	3.00	3.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.32	0.46	0.02		0.00		0.00				
48	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಐತರಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸೋಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸೋಮಸಂದ್ರ	4.00	4.00	4.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.47	0.61	0.03		0.00		0.00				
49	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿಯ ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	5.00	3.75	5.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.53	0.76	0.05		0.00		0.00				
50	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತೊಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಿತ್ತಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಿತ್ತಂಡೂರು	5.00	3.75	5.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.53	0.76	0.04		0.00		0.00				
51	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಐತರಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	4.00	4.00	4.00			ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.47	0.61	0.03		0.00		0.00				

ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಮುಖ್ಯನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಲು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲಸದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬರ್ಲಾಡ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಡ್ರಗಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಿರುವ ಕಾರಣ	ಇತರ
											ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17	18
2021-22	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವೆಕ್ಕಲೆಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ವೆಕ್ಕಲೆಗಿ	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.76	0.76			0.00		0.00			
2021-22	ಕೋಲಾರ	ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಅಂತರಂಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೋಲಾರ ನಗರ	83.26	79.10	83.26			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	8.75	12.70	0.68	0.77	0.00		0.00			
2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವತಃನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೂಪವಲಿ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10						
2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವತಃನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಳುವನಹಳ್ಳಿ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10						
2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವತಃನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸೀತಂಪಲಿ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10						
2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವತಃನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಾವೇರಿಹಳ್ಳಿ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10						
2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವತಃನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೀರನಕುಮ್ಮ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10						
2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವತಃನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ನ್ಯೂಟೋನ್	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10						
2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವತಃನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಗಾರಪುರ (ಬಡಮಾಕನ ಹಳ್ಳಿ)	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10						
2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವತಃನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೋಗಿಲಹಳ್ಳಿ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10						
2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವತಃನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಸಂದ್ರ ಮಿಟ್ಟೂರು	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10						
2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವತಃನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ತಿಮ್ಮಪುರ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10						
2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವತಃನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಟ್ಟೂರು	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10						
2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವತಃನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ವೆಂಕಟಾಪುರ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10						
2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವತಃನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮಾರಸಂದ್ರ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10						
2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವತಃನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ನಾಯನಹಳ್ಳಿ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10						
2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವತಃನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ವೆಂಕಟಾಪುರ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10						

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸ್ಥಳ	ಸಾಲ	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ನೋಟೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಿ ದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿಯಾದ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಅ.ಎಸ್.ಡಿ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸಹಾಯಕ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಉಳಿತಾಯ	ಇತರ	
												ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16			17	
69	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಬಲಿಜವಲಿ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10							
70	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ವೈಗಾನಹಳ್ಳಿ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10							
71	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಗಂಡೋಡಹಳ್ಳಿ (ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ್ಲೂರು)	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10							
72	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ದೊಡ್ಡಕಂಬಳಿ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10							
73	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಬಾಣಗರ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10							
74	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಬೆಲೆಗಾನಹಳ್ಳಿ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10							
75	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಶೆಟ್ಟಿಹುಂಟೆ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10							
76	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಹಕ್ಕದನನಹಳ್ಳಿ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10							
77	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10							
78	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಎತ್ತೂರು (ಲಯ್ಯವಲಿ)	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10							
79	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಚನ್ನವಲಿ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10							
80	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಬ್ಯಾಬಿಯನಹಳ್ಳಿ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10							
81	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಸುಂದರವಾಳಿ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10							
82	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಗನ್ನೇರಹಳ್ಳಿ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10							
83	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಚಂಬಾರನಹಳ್ಳಿ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10							
84	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಚಿಕ್ಕಬಂದೆ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10							
85	2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಸರ್ವಲಡಿಹಳ್ಳಿ	15.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.61	2.29	0.12	0.10							

ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಾಲು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲಸದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಿಬಂದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರೈಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪೂರೈಸಿದ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಾಹಿಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಡಿ.ಎಸ್.ಡಿ. ಮೂತ್ರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾರ್ಯದ ಕಾಲ ಮೂತ್ರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಉಪಲಬ್ಧ ಧನ ಮೂತ್ರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಉಳಿತಾಯ	ಇತರೆ	
											ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16			17	
2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ನಗರ ಬೆಮೆಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆ.ಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೆಮೆಲ್ ನಗರ	83.26	79.10	83.26			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	8.75	12.70	0.68	0.42	0.00		0.00				
2021-22	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ನಗರ ಬೆಮೆಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆ.ಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದವಿಗಳಿಗಾಗಲಾದ ನವೀಕರಣ	ಬೆಮೆಲ್ ನಗರ	20.29	19.28	20.29			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.17	3.16	0.16	0.21	0.00		0.00				
2021-22	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ರಸ್ತೆ ಬಂಗಾರವೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಂಗುವ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	7.50	5.62	7.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.80	1.14	0.06		0.00		0.00				
2021-22	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ರಸ್ತೆ ವಿವೇಕನಂದ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಂಗುವ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	7.50	5.62	7.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.80	1.14	0.06		0.00		0.00				
2021-22	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ರಸ್ತೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಂಗುವ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	7.50	5.62	7.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.80	1.14	0.06		0.00		0.00				
2021-22	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ರಸ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಬಳಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಂಗುವ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	7.50	5.62	7.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.80	1.14	0.06		0.00		0.00				
2021-22	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	17.50	17.50	17.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.87	2.67	0.13		0.00		0.00				
2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ	ತಾಯಲೂರು	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.76									
2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮರ ದೇವಾಲಯ	ತಾಯಲೂರು	5.00	5.00	5.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.76									
2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ನಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ	ನಾಚಹಳ್ಳಿ	10.00	10.00	10.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		1.53									
2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಲ್ಲಾಪುರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	10.00	10.00	10.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		1.53									
2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಚಮಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ	ಚಮಕನಹಳ್ಳಿ	10.00	10.00	10.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		1.53									
2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಮಹಾರಾ ಬಿಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ	ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.31									
2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯ	ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.31									
2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಅಂಬಿಕ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೈರವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ	ಅಂಬಿಕ್ಕಲ್	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.31									
2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಅಲಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ	ಅಲಂಗೂರು	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.31									
2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಬೇವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ	ಬೇವಹಳ್ಳಿ	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.31									
2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಗುಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯ	ಗುಡಿಹಳ್ಳಿ	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.31									
2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ದೊಡ್ಡಹತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ	ದೊಡ್ಡಹತ್ತಿಹಳ್ಳಿ	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.31									
2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಬೆಳಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ	ಬೆಳಗಾನಹಳ್ಳಿ	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.31									
2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಗರದ ಬಜಾರು ಬೀದಿ ಶ್ರೀ ಕೊಂದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.31									
2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕಪ್ಪಲಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಕೇಶವಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ	ಕಪ್ಪಲಮಡಗು	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.31									

ಯಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಮುಖೇನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸ್ಥಳ	ಸಾಲ	ಕಾಲಾಕ್ಷೇಪ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಅನುಮಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಾಮಗಾರಿಯು	ಒ.ಎಸ್.ಐ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತಾಯಿಲ್ ರಸದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಉಳಿತಾಯ	ಪಂ.	
												ನಗರವಹಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗರವಹಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗರವಹಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗರವಹಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ			
109	2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೊಲದೇವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ	ಕೊಲದೇವಿ	5.00	5.00	5.00				ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.76								
109	2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ	ಕೊಲದೇವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ	ಕೊಲದೇವಿ	5.00	5.00	5.00				ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		0.76								
110	2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ. ದೇವರಾಯ ಸಮುದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	ದೇವರಾಯ ಸಮುದ್ರ	83.26	79.10	83.26				ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	8.75	12.70	0.68	0.81	0.00		0.00			
111	2021-22	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ. ದೇವರಾಯ ಸಮುದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ದೇವರಾಯ ಸಮುದ್ರ	41.90	39.81	41.90				ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	4.30	6.39	0.34	0.41	0.00		0.00			
112	2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ದಳಸನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಳಸನೂರು	83.27	79.11	83.26				ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	8.75	12.70	0.68	0.81	0.00		0.00			
113	2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ದಳಸನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಳಸನೂರು	41.90	39.81	41.90				ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	4.30	6.39	0.34	0.41	0.00		0.00			
114	2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ರೋಣೂರು ಮೋ ದಿಂಬಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ರೋಣೂರು	5.00	5.00	5.00				ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.76	0.76			0.00		0.00			
115	2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಡಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಪ್ಪೆ	3.90	3.90	3.90				ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.41	0.59	0.03		0.00		0.00			
116	2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಲ್ಲೂರು	2.00	2.00	2.00				ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.21	0.31	0.02		0.00		0.00			
117	2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಲೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಚಿಲೇಪಲ್ಲಿ	3.90	3.90	3.90				ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.41	0.59	0.03		0.00		0.00			
118	2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	3.90	3.90	3.90				ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.41	0.59	0.03		0.00		0.00			
119	2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಡುತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪಡುತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	3.90	3.90	3.90				ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.41	0.59	0.03		0.00		0.00			
120	2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಒಳಗೇರ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಒಳಗೇರ್ನಹಳ್ಳಿ	3.90	3.90	3.90				ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.41	0.59	0.03		0.00		0.00			
121	2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಲೇಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶಿವಪುರ	3.90	3.90	3.90				ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.41	0.59	0.03		0.00		0.00			
122	2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಅಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00				ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.53	0.76			0.00		0.00			
123	2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಲೇಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಣಸಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ವಣಸಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ	2.75	2.75	2.75				ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.29	0.42	0.02		0.00		0.00			
124	2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ದಳಸನೂರು	3.90	3.90	3.90				ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.41	0.59	0.03		0.00		0.00			
125	2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಡಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ತಾಡಿಗೋಳ	3.90	3.90	3.90				ವರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.41	0.59	0.03		0.00		0.00			

ಸರಬರಾಜು ದಾರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ

ಆನ್ಯಾಯಿ ಸುಪ್ಪುಡಿ

ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸಾಲು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯದಾಯಕ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕೆಲಸಗಲಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಇತರೆ	
											ನಿರಧಿಕೃತವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿರಧಿಕೃತವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿರಧಿಕೃತವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17
2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗುಂಡಮನತ್ತ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡಮನತ್ತ	3.00	3.00	3.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.32	0.46	0.02		0.00	0.00			
2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮುದಿಮೊಡಗು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹಕ್ಕಿಬಿಕ್ಕಿ, ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹಕ್ಕಿಬಿಕ್ಕಿ	3.00	3.00	3.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.32	0.46	0.02		0.00	0.00			
2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾಡಿಗೋಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕುರುಮಾಕಲವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕುರುಮಾಕಲವಲ್ಲಿ	3.90	3.90	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.41	0.59	0.03		0.00	0.00			
2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗೌಡಹಳ್ಳಿ	7.00	7.00	7.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.75	1.07	0.06		0.00	0.00			
2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೊಡಿಚರವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕೊಡಿಚರವು	3.90	3.90	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.41	0.59	0.03		0.00	0.00			
2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾಡಿಗೋಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೂಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕೂಸಂದ್ರ	3.90	3.90	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.41	0.59	0.03		0.00	0.00			
2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾಡಿಗೋಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸಿಗಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿಗಲಪಾಳ್ಯ	3.90	3.90	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.41	0.59	0.03		0.00	0.00			
2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೊನಟಿತ್ತಿಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕೊನಟಿತ್ತಿಮನಹಳ್ಳಿ	3.00	3.00	3.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.32	0.46	0.02		0.00	0.00			
2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೈಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬೈಕೊತ್ತೂರು	5.40	3.75	3.75	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			0.54	0.57	0.04		0.00	0.00			
2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮುದಿಮೊಡಗು ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯರಲಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯರಲಂಪಲ್ಲಿ	3.00	3.00	3.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.32	0.46	0.02		0.00	0.00			
2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮೀಸಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಮೀಸಗಾನಹಳ್ಳಿ	3.00	3.00	3.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.32	0.46	0.02		0.00	0.00			
2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾಡಿಗೋಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾನಿಗಮಾಕಲವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾನಿಗಮಾಕಲವಲ್ಲಿ	3.90	3.90	3.90			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.41	0.59	0.03		0.00	0.00			
					1662.23	1628.09	1660.97	0.00	0.00	0.00	167.92	253.37	12.42	6.93	0.00	0.00		0.00	0.00
2022-23															0.00	0.00			
2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಗೌಡತಾಲನಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಿ.ಟಿ.ಓ. 8 ಕೋಠಡಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ)	ಗೌಡತಾಲನಗಡ್ಡೆ	80.00	60.00	40.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		8.56	9.15		0.51	0.00	0.00			
2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮುದಿಮೊಡಗು (1 ಕೋಠಡಿ)	ಮುದಿಮೊಡಗು	11.50	8.63	11.25			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.23	1.32		0.11	0.00	0.00			
2022-23	ಕೋಲಾರ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದನಹಳ್ಳಿ (1 ಕೋಠಡಿ)	ಮದನಹಳ್ಳಿ	8.50	6.38	8.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.91	0.97		0.09	0.00	0.00			
2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕೃಷ್ಣಸಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	ತೂಕಲ್	50.00	37.50	25.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		5.34	5.72		0.31	0.00	0.00			

ಇನ್ನಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಮುಖೇನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಮಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಿ.ಎಸ್.ಡಿ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸಗಾಗಿ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸಹಾಯಕ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರಾಯಲ್ ಡನರ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಿರುವ ಕಾರಣ	ಮರು
												ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17	
5	2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಮೂಲಕುಪ್ಪೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಂಭಂಪಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	ಕಂಬಂಪಲ್ಲಿ	20.00	15.00	11.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			2.13	2.29	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕ್ಯಾಸಂಬಳಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹೂಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	ಬಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ	30.00	22.50	15.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.21	3.43	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	2022-23	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ KMGHPS ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	25.00	18.75	25.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.68	2.86	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60		
8	2022-23	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಆರ್ಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	15.00	11.25	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.60	1.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.60		
9	2022-23	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಮಟೆಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ತಮಟೆಮಾಕನಹಳ್ಳಿ	10.00	7.50	10.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.07	1.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಂಗಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚವನಹಳ್ಳಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚವನಹಳ್ಳಿ	12.50	9.38	12.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.89	1.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಂಗಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚವನಹಳ್ಳಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚವನಹಳ್ಳಿ	12.50	9.38	12.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.89	1.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಆರಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ	5.92	5.92			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು		0.63	0.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಪಾಪೂರು ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪಾಪೂರು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೋಲಾರ	7.00	7.00	7.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.75	1.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.09		
14	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ	ಪುರಸಭೆ ಮಾಲೂರು	10.37	10.37			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು		1.10	1.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.09		
15	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ತ್ಯಾಣಿ	ತ್ಯಾಣಿ	10.36	10.36	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			1.10	1.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.09		
16	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಚಿನ್ನಿಗರಾಯಪುರ	ಚಿನ್ನಿಗರಾಯಪುರ	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.30	0.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮೈಲಾಂಡಹಳ್ಳಿ	ಮೈಲಾಂಡಹಳ್ಳಿ	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.30	0.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಅಜ್ಜಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	ಅಜ್ಜಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೋಂಡನಹಳ್ಳಿ	ಕೋಂಡನಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮಾರಸಂದ್ರ	ಮಾರಸಂದ್ರ	1.50	1.50	1.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.22	0.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬನಹಳ್ಳಿ	ಬನಹಳ್ಳಿ	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.30	0.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ನೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ನೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಕೂರು	ಲಕ್ಕೂರು	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.30	0.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಅಗ್ಗಹಾರ	ಅಗ್ಗಹಾರ	1.50	1.50	1.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.22	0.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಎಮ್ಮೆಸಿಹಳ್ಳಿ	ಎಮ್ಮೆಸಿಹಳ್ಳಿ	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.30	0.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಖೇನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ

ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಮುಖೇನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾಲ್ಕು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಿಮಿಗತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖಜಾನೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಮಾರ್ಗೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರೂ. 100 ಕ್ಕೆ ಮೀಟರ್ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರೂ. 100 ಕ್ಕೆ ಮೀಟರ್ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರೂ. 100 ಕ್ಕೆ ಮೀಟರ್ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರೂ. 100 ಕ್ಕೆ ಮೀಟರ್ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಕಾರಣ	ಇತರ
											ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16			
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೆಸರಗರೆ	ಕೆಸರಗರೆ	1.50	1.50	1.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.22	0.23			0.00	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ	0.00	ಸರಬರಾಜು ದಾರಿದ್ರಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜು ದಾರಿದ್ರಿ ಮುಖಾಂತಿರಿಸಲಾಗಿದೆ		
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಭಾವನಹಳ್ಳಿ	ಭಾವನಹಳ್ಳಿ	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.30	0.31			0.00		0.00			
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಜಹಂಗೀರ್ ಪುರ	ಜಹಂಗೀರ್ ಪುರ	1.50	1.50	1.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.23			0.00		0.00			
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಂಡ್ರಹಳ್ಳಿ	ಕೊಂಡ್ರಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15			0.00		0.00			
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊರಚನೂರು	ಕೊರಚನೂರು	1.50	1.50	1.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.22	0.23			0.00		0.00			
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅರಳೇರಿ	ಅರಳೇರಿ	1.50	1.50	1.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.22	0.23			0.00		0.00			
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಂಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ಅಂಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15			0.00		0.00			
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಲ್ಲಾಂಡಳ್ಳಿ	ನಲ್ಲಾಂಡಳ್ಳಿ	1.50	1.50	1.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.22	0.23			0.00		0.00			
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುತ್ತೇನಹಟ್ಟಿ	ಮುತ್ತೇನಹಟ್ಟಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15			0.00		0.00			
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಟೇಕಲ್	ಟೇಕಲ್	1.50	1.50	1.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.22	0.23			0.00		0.00			
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವೀರಕಪ್ಪು	ವೀರಕಪ್ಪು	1.00	1.00			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು		0.15	0.15			0.00		0.00			
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಿಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಮಿಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	1.50	1.50			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು		0.15	0.23			0.00		0.00			
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಒಬಟ್ಟಿ	ಒಬಟ್ಟಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15			0.00		0.00			
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹುಲಿಮಂಗಲ	ಹುಲಿಮಂಗಲ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15			0.00		0.00			
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಾರಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	ನಾರಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15			0.00		0.00			
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯಲುವಗುಳಿ	ಯಲುವಗುಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15			0.00	0.00				
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೂಗುಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಕೂಗುಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.22	0.31			0.00	0.00				
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಆನೇಪುರ	ಆನೇಪುರ	1.50	1.50	1.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.22	0.23			0.00	0.00				
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15			0.00	0.00				
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಿ	ದೊಡ್ಡಿ	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.30	0.31			0.00	0.00				
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗೇರುಪುರ	ಗೇರುಪುರ	2.00	2.00	2.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.30	0.31			0.00	0.00				
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೆಡಗಿನಬೆಲೆ	ಹೆಡಗಿನಬೆಲೆ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15			0.00	0.00				
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಾಂಚಾಳ	ಕಾಂಚಾಳ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15			0.00	0.00				
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಡೂರು	ಕೋಡೂರು	1.50	1.50			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು		0.22	0.23			0.00	0.00				
2022-23	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಮಾ.ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	10.60	10.60	10.06			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.07	1.62			0.00	0.00				
2022-23	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	GHPs Kodl Ramasandra (Repair)	Ramasandra	1.25	1.25			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು		0.19	0.19			0.00	0.00				

ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಬರಾಜುದಾರರ ಮುಖೇನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಿ	ಸಾಲು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಧರಣಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪ.ಎಸ್.ಡಿ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸಹಾಯಕ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರಾಯಲ್ಟಿ ದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಉಳಿತಾಯ ಕಾರಣ	ಮಾ
												ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ		
52	2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರಸಭೆಯ ಉರಿಗಾಂವೆಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	ಉರಿಗಾಂವೆಟಿ	6.00	6.00	6.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.65	0.92		0.00		0.00				
53	2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರಸಭೆಯ ಉರಿಗಾಂವೆಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	ಉರಿಗಾಂವೆಟಿ	3.00	3.00	3.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.32	0.46		0.04		0.00				
54	2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರಸಭೆಯ ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್ ಪೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್ ಪೇಟೆ	6.00	6.00	6.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.65	0.92		0.06		0.00				
55	2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	ಬೆಳಮಂಗಲ	3.00	3.00	3.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.32	0.46		0.00		0.00				
56	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದುವಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುದುವಾಡಿ	51.00	51.00	51.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	5.46	7.78		0.43		0.00				
57	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮದನಹಳ್ಳಿ	24.00	24.00	24.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.57	3.66		0.24		0.00				
58	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ	50.00	50.00	50.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	5.35	7.63		0.42		0.00				
59	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಕ್ಕಕಂಠೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ನಾರಾಯಣಪುರ	16.00	16.00	16.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.71	2.44		0.16		0.00				
60	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಕ್ಕಕಂಠೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	16.00	16.00	10.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.71	2.44		0.16		0.00				
61	2022-23	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಾಶಿಪುರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಶಿಪುರ	16.00	16.00	16.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.71	2.44		0.16		0.00				
62	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ತಂತಿ ಅವರಣಗೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಗಸಂದ್ರ	125.00	84.00	125.00				19.07	12.81		0.71						
63	2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಬೆನ್ನವೆಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೆನ್ನವೆಲ್ಲಿ	8.00	4.00	0.00		ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕು		1.22	0.61		0.04						
64	2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ದಿಗುವವೆಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಿಗುವವೆಲ್ಲಿ	8.00	4.00	0.00		ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕು		1.22	0.61		0.04						
65	2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ದಾಸಾಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಾಸಾಲಪಲ್ಲಿ	8.00	4.00	5.00		ಛಾವಣಿ ಹಂತ		1.22	0.61		0.04						
66	2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಕಮತಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಮತಂಪಲ್ಲಿ	8.00	4.00	0.00		ಛಾವಣಿ ಪೂರ್ಣ		1.22	0.61		0.04						
67	2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಅದಿರಾಜಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅದಿರಾಜಪಲ್ಲಿ	8.00	4.00	5.00		ಚಾವಣಿ ಹಂತ		1.22	0.61		0.04						
68	2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ದಿಗುವವೆಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಿಗುವವೆಲ್ಲಿ	8.00	4.00	0.00		ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕು		1.22	0.61		0.04						
69	2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಚಿಂತಮಾನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಂತಮಾನಿಪಲ್ಲಿ	7.00	3.00			ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಗತಿ		1.07	0.46		0.03						
70	2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಚಿ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ	8.00	4.00	0.00		ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕು		1.22	0.61		0.04						
71	2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಹರಳಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹರಳಕುಂಟೆ	8.00	4.00	0.00		ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕು		1.22	0.61		0.04						
72	2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಗೊಟ್ಟಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗೊಟ್ಟಿಕುಂಟೆ	8.00	4.00	0.00		ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕು		1.22	0.61		0.04						

ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ

ಸಾಲು	ಕಾಲಾಕ್ಷು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಲಾಫಲ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮೋರ್ಗಿನಂತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಿರುವುದು ಕಾರಣ	ಮಾ
											ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17	
2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಗಂಗನತ್ತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲೀಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗಂಗನತ್ತ	8.00	4.00	3.50	ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ			1.22	0.61		0.04						
2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಬೊಮ್ಮನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲೀಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೊಮ್ಮನೂರು	8.00	4.00	3.50	ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ			1.22	0.61		0.04						
2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಇಮರಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲೀಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಇಮರಕುಂಟೆ	8.00	4.00	3.50	ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ			1.22	0.61		0.04						
2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ನಂಬುವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲೀಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ನಂಬುವಾರಪಲ್ಲಿ	8.00	4.00	0.00		ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬೇಕು		1.22	0.61		0.04						
2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ತಮ್ಮರಡ್ಡಿಗಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲೀಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ತಮ್ಮರಡ್ಡಿಗಾರಪಲ್ಲಿ	8.00	4.00	0.00		ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬೇಕು		1.22	0.61		0.04						
2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಎಂ ಕುರುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲೀಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕುರುಪ್ಪಲ್ಲಿ	8.00	4.00	0.00		ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬೇಕು		1.22	0.61		0.04						
2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಗಂಗನ್ನವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲೀಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗಂಗನ್ನವಾರಪಲ್ಲಿ	8.00	4.00	0.00		ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬೇಕು		1.22	0.61		0.04						
2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಅಮ್ಮಗಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲೀಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅಮ್ಮಗಾರಪಲ್ಲಿ	8.00	4.00	0.00		ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬೇಕು		1.22	0.61		0.04						
2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಗುಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲೀಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗುಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	8.00	4.00	0.00		ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬೇಕು		1.22	0.61		0.04						
2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಕುಂಟೋರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲೀಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕುಂಟೋರಪಲ್ಲಿ	8.00	4.00	0.00		ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬೇಕು		1.22	0.61		0.04						
2022-23	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	200.00	50.00	10.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			30.51	7.63		0.42						
2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ.ಎನ್.ಜಿ. ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ	20.00	5.00			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬೇಕು		3.05	0.76		0.04						
2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿ.ಗೋಲ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಿ.ಗೋಲ್ಕಹಳ್ಳಿ	25.00	6.25		ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ಕೊಟ್ಟಿ & ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.81	0.95		0.05						
2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಎಂ. ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಎಂ. ಕೊತ್ತೂರು	25.00	6.25		ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ಕೊಟ್ಟಿ & ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.81	0.95		0.05						
2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಳ್ಳಕುಪ್ಪ ಗಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಳ್ಳಕುಪ್ಪ ಗಡ್ಡೂರು	25.00	6.25	5.00	ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ಕೊಟ್ಟಿ & ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.81	0.95		0.05						
2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಣಗರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಣಗರೆ	25.00	6.25		ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ಕೊಟ್ಟಿ & ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.81	0.95		0.05						
2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೀಲಗಿರಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ನೀಲಗಿರಿಹಳ್ಳಿ	25.00	6.25	6.25	ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ಕೊಟ್ಟಿ & ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.81	0.95		0.05						
2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ವೆಂಗನಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವೆಂಗನಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ವೆಂಗನಂದ್ರ	25.00	6.25		ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬೇಕು			3.81	0.95		0.05						

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಜಾರ್ಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಾನ್ಯತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಿ.ಎಸ್.ಡಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರಾಯಲ್ ಥನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಿರುವ ಕಾರಣ	ಪರಿಶೀಲನೆ	
												ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17	18	
91	2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಜಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ನಗರ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮರದವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಾನ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮರದವಳ್ಳಿ	25.00	6.25		ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ			3.81	0.95		0.05							
92	2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಜಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ನಗರ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಾನ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ	25.00	6.25	6.25	ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ತೊಟ್ಟಿ & ಪೂರ್ವದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.81	0.95		0.05							
93	2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಸುಂದರವಾಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಲ್ಲವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಾನ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ತಲ್ಲವಳ್ಳಿ	25.00	6.25		ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ತೊಟ್ಟಿ & ಪೂರ್ವದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.81	0.95		0.05							
94	2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಪಾಂಡುಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಲ್ಲಿಕುಂಟೆ ಕದಿರೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಾನ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಅಲ್ಲಿಕುಂಟೆ ಕದಿರೋನಹಳ್ಳಿ	20.00	5.00	5.00	ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ತೊಟ್ಟಿ & ಪೂರ್ವದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.05	0.76		0.04							
95	2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಘಟ್ಟಮಾರಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಾನ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	20.00	5.00	5.00	ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ತೊಟ್ಟಿ & ಪೂರ್ವದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.05	0.76		0.04							
96	2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಘಟ್ಟಮಾರಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಿಂಬಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಾನ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಚಿಂಬಾರನಹಳ್ಳಿ	20.00	5.00			ಮಾರಂಚಿ ಬೀಸು		3.05	0.76		0.04							
97	2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಪಾಂಡುಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗರುಡಾದ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಾನ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗರುಡಾದ್ರಹಳ್ಳಿ	25.00	6.25	5.00	ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ತೊಟ್ಟಿ & ಪೂರ್ವದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.81	0.95		0.05							
98	2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಟ್ಟಕುವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಾನ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಟ್ಟಕುವು	25.00	6.25		ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ತೊಟ್ಟಿ & ಪೂರ್ವದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.81	0.95		0.05							
99	2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ವೆಂಗನಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಾನ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ತಾತೇನಹಳ್ಳಿ	20.00	5.00	5.00	ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ತೊಟ್ಟಿ & ಪೂರ್ವದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.05	0.76		0.04							
100	2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕರಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಾನ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕರಡಗೂರು	25.00	6.25	6.25	ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ತೊಟ್ಟಿ & ಪೂರ್ವದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.81	0.95		0.05							
101	2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಾನ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಬಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ	25.00	6.25	6.25	ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ತೊಟ್ಟಿ & ಪೂರ್ವದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.81	0.95		0.05							

ಸಾಲು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ವಿಶೇಷನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲಸಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭದ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮೂಲಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಲು ಕಾರಣ	ಪೂರ್ಣ
											ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17	
2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕದಿರಿಗಾನಕುವೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಕದಿರಿಗಾನಕುವೆ	20.00	5.00	5.00	ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ತೊಟ್ಟಿ & ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.05	0.76		0.04						
2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಘಟ್ಟಮೂಡಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಕುರೂರು	20.00	5.00	5.00	ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ತೊಟ್ಟಿ & ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.05	0.76		0.04						
2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಸುಂದರವಾಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸುಮಾರ್ಹಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸುಮಾರ್ಹಳೆ	20.00	5.00	5.00	ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ತೊಟ್ಟಿ & ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.05	0.76		0.04						
2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಕಂಗಾಡ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಾತೀರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ತಾತೀರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ	25.00	6.25			ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕು		3.81	0.95		0.05						
2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಕಂಗಾಡ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ತಿಮ್ಮಾಪುರ	25.00	6.25	6.25	ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ತೊಟ್ಟಿ & ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.81	0.95		0.05						
2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಜಿಕ್ಕರಾಸನಕುವೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೊಡ್ಡಗಾಂಡ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ದೊಡ್ಡಗಾಂಡ್ಕಹಳ್ಳಿ	25.00	6.25	6.25	ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ತೊಟ್ಟಿ & ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.81	0.95		0.05						
2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ವೆಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗೋಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಗೋಪೇನಹಳ್ಳಿ	20.00	5.00			ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕು		3.05	0.76		0.04						
2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಸುಂದರವಾಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಿಲ್ಲುಗುಂಡ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪಿಲ್ಲುಗುಂಡ್ಕಹಳ್ಳಿ	25.00	6.25		ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ತೊಟ್ಟಿ & ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.81	0.95		0.05						
2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	20.00	5.00			ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕು		3.05	0.76		0.04						
2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ವೆಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೀತಂಬಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ನೀತಂಬಲಿ	25.00	6.25		ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ತೊಟ್ಟಿ & ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.81	0.95		0.05						
2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ವೆಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೊಡಿಗಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಕೊಡಿಗಿನಹಳ್ಳಿ	25.00	6.25			ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕು		3.81	0.95		0.05						
2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಟಿಗೊಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಏಸಂದ್ರ ಮಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಏಸಂದ್ರ ಮಿಟ್ಟೂರು	25.00	6.25			ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕು		3.81	0.95		0.05						
2022-23	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಘಟ್ಟಮೂಡಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾಲುನಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಕಾಲುನಲಹಳ್ಳಿ	20.00	5.00	5.00	ಶಾಂತಿದಾಮ ಭೂಗತ ತೊಟ್ಟಿ & ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			3.05	0.76		0.04						

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳ ಯೋಜನೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಶೇಕಡೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಶೇಕಡೆ	ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಿರಾ ಕಾರಣ	ಮಾ
											ನಗದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಗದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಗದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗಾಂಧಿ ನಗರ-3	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01				
2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ವಿ.ಸಿ. ಹಳ್ಳಿ ಬದಲಾಗಿ ಕರಾರಿಪಾಳ್ಯ-2	1.80	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01				
2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಬದಲಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ನಗರ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01				
2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಅರಾಭಿ ಕೊತ್ತ ನೂರು-1	1.40	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01				
2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ವೆಂಮಗಲ್ -5 ಬದಲಾಗಿ ವೆಂಮಗಲ್ -1	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01				
2022-23	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01				
2022-23	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪೊಂಬರಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01				
2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೊದಲಿ-2	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01				
2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ನೀಗಹಳ್ಳಿ-1	1.00	1.00	1.40			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01				
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶಕ್ತಿ ನಗರ-2	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01				
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕುಂಬಾರವೆಟೆ ಬದಲಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ನಗರ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01				
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ನಾಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01				
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಅಧಿಕಾರಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01				
2022-23	ಬಂಗಾರವೆಟೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನ್ನು ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಕೊಟ್ಟರಾಮಗುಲ್ಲ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01				

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸ್ಥ.	ಸಾಲು	ಕಾಲಘಟನೆ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಯೋಜಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿದ ಮೊತ್ತ	ವಿ.ಎಂ.ಒ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾರ್ಯದ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರಾಯಲ್ ಥನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಉಳಿತಾಯ	ಬಡ್ಡಿ	
											ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16				
143	2022-23	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ	ನಲ್ಲಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01						
144	2022-23	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ	ಗುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01						
145	2022-23	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ	ಅಜ್ಜಪ್ಪಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01						
146	2022-23	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ	ದೊಡ್ಡಬೆನ್ನಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01						
147	2022-23	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ	ಮಣಗೊಂಡಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01						
148	2022-23	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ	ವಾದಾಂಡಲಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01						
149	2022-23	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ	ಬೆಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಬದಲಾಗಿ ಅಲಂಬಾಡಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01						
150	2022-23	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ	ಎನ್ ಗಡ್ಡೂರು ಬದಲಾಗಿ ಬೊಡ್ಡಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01						
151	2022-23	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ	ಅರಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01						
152	2022-23	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ	ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01						
153	2022-23	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ	ಮುಮ್ಮರ -ಎ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01						
154	2022-23	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ	ನಮ್ಮಕಂದ್ರ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01						
155	2022-23	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ	ಉತ್ತನೂರು -ಎ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01						
156	2022-23	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ	ತಿಮ್ಮರಾವ್ವತನಹಳ್ಳಿ-ಎ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01						

ಕ್ರ. ಸಂ. ಶ್ರೇಣಿ	ಸಾಲು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲವು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಆ.ಎನ್.ಡಿ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಸೇವಾ ಕರಗಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ರಾಯಲ್ಟಿ ದನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತರಗತಿಗಳು ಪಾವತಿಸಿದ ರೂ. ಕಾರಣ	ಮಾನ್ಯತೆ	
												ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16				
171	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಬಣಕನಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01							
172	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಪೂವಾಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಬದಲಾಗಿ ಗೂಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01							
173	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಅಚನ್ಯ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01							
174	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಬಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01							
175	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಹುಳದಿನಹಳ್ಳಿ -1	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01							
176	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ದಿನ್ನೇರಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01							
177	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ನಿವರಮಂಗಲ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01							
178	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಹುರೂಮೋಕನಹಳ್ಳಿ ಬದಲಾಗಿ ಮೂಡುಕುಂತೂರು	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01							
179	2022-23	ಮಾಲೂರು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಜಿನಗತಿಮನಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01							
180	2022-23	ಬೇತಮಂಗಲ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಅಂಕತ್ತಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01							
181	2022-23	ಬೇತಮಂಗಲ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಬನ್ನಗಿರಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01							
182	2022-23	ಬೇತಮಂಗಲ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಪಾರಾಂಡಹಳ್ಳಿ 2 ಬದಲಾಗಿ ತಾತಿರಡಿಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01							
183	2022-23	ಬೇತಮಂಗಲ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಚಿಂಚಾಡಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01							

ಸಾಲು	ಕಾಲಕ್ಷು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲಸದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಿರುವ ಕಾರಣ	ಬಿಡುಗಡೆ	
											ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16				
2022-23	ಬೇತಮಂಗಲ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಮಡವಾಳ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01							
2022-23	ಬೇತಮಂಗಲ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಕಣ್ಣೂರು	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01							
2022-23	ಬೇತಮಂಗಲ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಅನ್ನಪೂರ್	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01							
2022-23	ಬೇತಮಂಗಲ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನ ಹಳ್ಳಿ	1.00	1.00	1.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.15	0.15		0.01							
2022-23	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	266 ಗ್ರಾಮಗಳು	106.40	106.40	89.60			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	16.23	16.23		1.06	0.00			0.00			
2022-23	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	156 ಗ್ರಾಮಗಳು	23.40	23.40	23.40				156 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	3.56	3.57			0.00		0.00			
2022-23	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	229 ಗ್ರಾಮಗಳು	4.58	4.58	4.58				229 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.69	0.70			0.00		0.00			
2022-23	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	180 ಗ್ರಾಮಗಳು	28.50	28.50	18.86				180 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	4.34	4.35		0.29	0.00		0.00			
2022-23	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	238 ಗ್ರಾಮಗಳು	39.45	39.45	39.45				238 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	6.00	6.02		0.39	0.00		0.00			
2022-23	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	38 ಗ್ರಾಮಗಳು	19.40	19.40	11.85				38 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.95	2.96			0.00		0.00			
2022-23	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	9 ಗ್ರಾಮಗಳು	3.60	3.60	3.60				9 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.54	0.55			0.00		0.00			
2022-23	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ವಂತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ/ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ, ಹಾಸೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳವಡಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ	14 ಗ್ರಾಮಗಳು	10.00	10.00	10.00				14 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.52	1.53			0.00		0.00			
2022-23	ಮಾಲೂರು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	29 ಗ್ರಾಮಗಳು	1.45	1.45	1.45				29 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0.22	0.22			0.00		0.00			
2022-23	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ವಂತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	4 ಗ್ರಾಮಗಳು	8.00	8.00	4.00			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	1.22	1.22			0.00		0.00		0.00		
					2129.78	1231.28	990.35		0.00	0.00	0.00	302.19	187.82	0.40	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
		ಕಡತೀಕೃತ ಮೊತ್ತ			12299.64	10122.75	9958.61		0.00	0.00	0.00	841.20	1053.00	76.03	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00


