


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 824
2. ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 13.07.2023
3. ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್
4. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ಅ | ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೋಲಾರ್/ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸೋಲಾರ್ ಚಾಲಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 76 ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |
| ಆ | ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ 2021-22 ಮತ್ತು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಮತ್ತು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID/49/LCQ/2023


 (ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜು)
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | ಷರಾ |
|-----------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|--------------|-----|
| | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗೆ | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) | | | | | | | | | | | |
| 1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ | ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಲಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.130/2ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 5.00 | 0.40 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 2 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ | ಆರ್ಜುಣಿ ಕಾಂಡಾದ (ಬಡದಾಳ) ಶ್ರೀ.ಶರಣಪ್ಪ ಲಾಲಸಿಂಗ್ ಚವ್ವಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.28ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 5.00 | 3.24 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 3 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ | ಬಿಲ್ವಾಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚನ್ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 5.00 | 3.74 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 4 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ | ಬಡದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಹಾಂತ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.104ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 5.00 | 3.40 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 5 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ | ಗೌರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಗುರುಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.112/1ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 5.00 | 0.56 | 0.34 | 3.18 | 0.00 | 4.08 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 6 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ | ಗೌರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದರಾಮ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.63ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 5.00 | 0.56 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 7 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪೂರ | ಬಳ್ಳೂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಅರ್ಜುನ ಮೂಲಪ್ಪ ಜನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.374ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 5.00 | 0.88 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 3.60 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | ಷರಾ |
|---------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|--------------|-----|
| | | | | | ಮಾರ್ಚ್- 2020ರ ವರೆಗೆ | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಭಜಲಪೂರ | ಬಳ್ಳೂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಚಂದ್ರಶ್ಯಾ ಸಕ್ಕರಗಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.380/4ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.00 | -1.00 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 4.28 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 9 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಭಜಲಪೂರ | ನಂದರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ತಂದೆ ಅರವಿಂದ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.71/2ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 5.00 | 3.30 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 10 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಭಜಲಪೂರ | ದಿಕ್ಕಂಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಮ್ಯಾಕೋಟಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.71ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 5.00 | 0.56 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 11 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಭಜಲಪೂರ | ಬಿಂಗೋಳಿ ತಾಂಡಾದ (ಮಾಶಾಳ) ಶ್ರೀ.ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ರಾಮ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.650ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 5.00 | 0.56 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 12 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಕಡಗಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಾಡಪ್ಪ ಧನ್ನಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.49/2 ರ 2.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 5.00 | 0.81 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 13 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಚಿಂಚನಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಭಾವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 468/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವುದು. | 6.00 | 0.56 | 0.16 | 3.91 | 0.00 | 4.63 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 14 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಲೇಂಗಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರಶಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 6.00 | 0.91 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 4.59 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 15 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಲೇಂಗಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಂಬರಾಯ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 6.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 6.04 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |

| ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | ಷರಾ |
|-----|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|--------------|-----|
| | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗೆ | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಹೊಡಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ವಿಠಲ್ ಕಾಂಬಳೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 4.00 | 1.96 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 17 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಜಂಬಗಾ (ಕೆ) ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಥಾವರು ಬದ್ಡು ರಾರೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 7.10 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 18 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಮುನ್ನೂಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಹೊಳ್ಳರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 193 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 8.00 | 4.70 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 19 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸೇಡಂ | ಪಾಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಸಂಜೇಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 6.00 | 1.63 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 20 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೆಂಚೋಳಿ (ಕಾಳಗಿ) | ರಟಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 498 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 4.85 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 6.62 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 21 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೆಂಚೋಳಿ | ಶಿವರಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 43 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 4.40 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 5.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 22 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೆಂಚೋಳಿ | ಒಂಟಬೆಂತಾ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಪಾಂಡು ಸರ್ವೆ ನಂ. 149 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 3.34 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 3.94 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 23 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೆಂಚೋಳಿ | ಮೋಸುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನಾಬಾಯಿ ಶ್ಯಾಮರಾವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 125 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 4.14 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 4.78 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 24 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೆಂಚೋಳಿ | ಕಲಬಾವಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 74 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 3.82 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | ಷರಾ |
|---------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|--------------|-----|
| | | | | | ಮಾರ್ಚ್- 2020ರ ವರೆಗೆ | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ತಾಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಂ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 4.07 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 4.72 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 26 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಬಳರಾಮ ತಂದೆ ಭೋಪು ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 175/29 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 4.91 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 27 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ಶಿವರಡ್ಡಿಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಾಬು ಸರ್ವೆ ನಂ. 53/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 4.58 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 5.18 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 28 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ಅಂತಾವರಂ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಮ್ಮಪ್ಪ ದವಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 23 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 4.03 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 4.68 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 29 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ಚಂದ್ರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರಮ್ಮ ತುಕ್ಕಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 20/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.34 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 30 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಸಂಬಣ್ಣ ಮೇತ್ರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 107 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 1.54 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 31 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ಪೆದ್ದ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಗಂಗು ದೇವಜಿ ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 136 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 4.11 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 4.41 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 32 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ಶಿವರಾಂನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ತಾರಾಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 288 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 4.44 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 5.08 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 33 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ (ಕಾಳಗಿ) | ಕೊರವಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಟೀಕು ಸರ್ವೆ ನಂ. 20/20 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 4.03 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 4.67 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |

| ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | ಷರಾ |
|-----|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|--------------|-----|
| | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗೆ | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 34 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ಪೆದ್ದೆ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 136/5 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 3.30 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 3.99 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 35 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ಪೆದ್ದೆ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ವಾಲು ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 4.72 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 5.02 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 36 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ಜಿಲವರ್ಷಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತುಕಾರಾಂ ಚಾಪ್ಪು ಸರ್ವೆ ನಂ. 123 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 2.94 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 37 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ಶಿವರಾಂ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ರೂಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 67 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 2.75 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 38 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ (ಕಮಲಾಪುರ) | ಹೊನ್ನಬುಲ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಬದ್ವು ಸರ್ವೆ ನಂ. 440 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 2.05 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 4.88 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 39 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ಕಲಬಾವಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 112 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 4.32 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 4.62 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 40 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ಮೋತಿಮೊಕ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 17 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 3.92 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 41 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ತೆಗಲತಿಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 87 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 10.99 | 3.85 | 1.12 | 0.00 | 5.65 | 10.62 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 42 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ಕಲಬಾವಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗೋಪಾಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 5.03 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 43 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಂಬಣ್ಣ ಮರೆಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 225/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 2.72 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | ಷರಾ |
|---------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|--------------|-----|
| | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗೆ | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 44 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ಸಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜೈಪಾಲ ಪಾಂಡು ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 5.78 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 45 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ವಸ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 46/7 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 3.59 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 46 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ಚೌಕಿಠಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಓಂನಾಥ ಶಿವರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ. 22 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 2.50 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 47 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ದೇಗಲಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮರಾವ ರಾಜಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 127/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 48 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ (ಕಾಳಗಿ) | ರಟಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 413 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 7.62 | 4.86 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 7.61 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 49 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ಕನಕಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಶಂಕರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 6.76 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 6.73 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 50 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ತುಮಕುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ದೇವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 67/1-2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 4.00 | 3.28 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 51 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ (ಕಾಳಗಿ) | ಮಂಡಕೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಭೋಜು ಸರ್ವೆ ನಂ. 32 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.70 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 5.43 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 52 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ (ಕಾಳಗಿ) | ಸುಂತಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 119 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 4.00 | 2.05 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 4.83 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 53 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ಧರ್ಮಸಾಗರ ಹತ್ತಿರದ ಖಮನಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಲೆಟ ಹರಿಂಗ ಸರ್ವೆ ನಂ. 52 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 7.00 | 3.80 | 0.59 | 0.00 | 0.83 | 5.22 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |

| ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | ಷರಾ |
|-----|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|--------------|-----|
| | | | | | ಮಾರ್ಚ್- 2020ರ ವರೆಗೆ | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 54 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ (ಕಮಲಾಪೂರ) | ಒಕ್ಕಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 23ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 6.00 | 4.57 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 55 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ (ಕಮಲಾಪೂರ) | ಬಬಲಾದ (ಐಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಂಬುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕುಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 6.00 | 3.73 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 56 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ (ಕಮಲಾಪೂರ) | ಹರಕಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಧುಮತಿ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 6.00 | 1.29 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 57 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಸಾವಳಗಿ-(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಭದ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮು ಸರ್ವೆ ನಂ. 225 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 6.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.90 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 58 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲ್ಲುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವೀಂದ್ರ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ಸ.ನಂ.36/2 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 4.39 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 59 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಅನರದಾ ಬಿ. ಗ್ರಾಮದ ಹೋ. ಅಸ್ಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 37/2 ಬಸವರಾಜ ದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 9.00 | 7.38 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 60 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಅನರದಾ ಬಿ. ಗ್ರಾಮದ ಹೋ. ಅಸ್ಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 38/2 ವಿಠಲ್ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 9.00 | 6.77 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 7.39 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 61 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ (ಗುರುಮಿಟಕಲ್) | ಯಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ, ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 262, 302 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 7.00 | 3.56 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 62 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ (ಗುರುಮಿಟಕಲ್) | ಯಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸೊಂಟಪ್ಪನವರ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 7.00 | 4.72 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | ಷರಾ |
|---------|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|--------------|-----|
| | | | | | ಮಾರ್ಚ್- 2020ರ- ವರೆಗೆ | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 63 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ (ಗುರುಮಿಟಕಲ್) | ಯಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಕೊರಬನ್ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 333 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 7.00 | 3.34 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 64 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಅರಕೇರಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮು ತಂದೆ ಶಂಕರ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 90 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 7.00 | 4.10 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 65 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಅರಕೇರಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 115 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 7.00 | 4.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 66 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಅರಕೇರಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 101 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 7.00 | 3.06 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 67 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಕೊಂಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾನಶಮ್ಮ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30/02 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 7.00 | 3.40 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 68 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ನಾಟಕಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 82/1 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 7.00 | 0.30 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 5.42 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 69 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಹಾರಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 97, 98 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 70 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಹಾರಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 99 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 71 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಹಾರಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 104 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 3.89 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 72 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಉಮರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಂದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2/10 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 4.10 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | ಷರಾ |
|-----------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|--------------|-----|
| | | | | | ಮಾರ್ಚ್- 2020ರ ವರೆಗೆ | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 72 | | | ಒಟ್ಟು | 426.97 | 200.70 | 54.77 | 59.83 | 33.01 | 348.31 | | |
| ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) | | | | | | | | | | | |
| 1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅವಜಲಪೂರ | ಕರಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸಂಗಮೇಶ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ್ ಸಾಲುಂಟಗಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.101 (102/2) ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 5.00 | 2.35 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 2 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಭಜಲಪೂರ | ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಲವ್ವ ಗಂಡ ದೇವಪ್ಪ ಪಡಗೇರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.21;ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 5.00 | 3.44 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 3 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಂಚೋಳ | ಯಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಯ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 6/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 6.00 | 3.67 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 4 | ಯಾದಗಿರಿ | ಕಹಾಪೂರ | ಅಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಸುರಪೂರ ಸರ್ವೆ ನಂ.57/2ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 10.62 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 4 | | | ಒಟ್ಟು | 26.00 | 9.46 | 3.49 | 10.62 | 0.00 | 23.57 | | |

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:824 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2
 ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ 2021-22 ಮತ್ತು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿಧ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಶಿಕ್ಷಣ/ವಿಭಾಗ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಿಶೀಲನೆ |
|---------|---------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|--------------|---------------|----------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಪ್ಪುಲಹೂರು | ನೂರ್ದಾಳೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಒಳಚರಂಡಿ/ಬಂದಾರ ಅಂತರ್ದೀಪನ. 26 | ಅಪ್ಪುಲಹೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಅಮರ್ನಾ ನದಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸ್ವೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 73.97 | 73.97 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 2 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ನೂರ್ದಾಳೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಒಳಚರಂಡಿ/ಬಂದಾರ ಅಂತರ್ದೀಪನ. 26 | ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಅಮರ್ನಾ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆನೀರಾ ನದಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸ್ವೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 146.21 | 146.21 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 3 | ಕಲಬುರಗಿ | ರವಾಣಿಗದ | ನೂರ್ದಾಳೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಒಳಚರಂಡಿ/ಬಂದಾರ ಅಂತರ್ದೀಪನ. 26 | ರವಾಣಿಗದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕಾಗೇಣಾ ನದಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸ್ವೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 130.00 | 0.00 | 50.00 | 92.14 | 142.14 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 4 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕೊಡಂ | ನೂರ್ದಾಳೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಒಳಚರಂಡಿ/ಬಂದಾರ ಅಂತರ್ದೀಪನ. 26 | ಕೊಡಂ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕಾಗೇಣಾ ನದಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸ್ವೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 165.17 | 165.17 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 5 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೆಂಚೋಳ | ನೂರ್ದಾಳೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಒಳಚರಂಡಿ/ಬಂದಾರ ಅಂತರ್ದೀಪನ. 26 | ಬೆಂಚೋಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಮುಲ್ಲಾಪುರ ನದಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸ್ವೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 81.75 | 81.75 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 6 | ಯಾದಗಿರಿ | ನಂದಿಯಬೀಳ | ನೂರ್ದಾಳೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಒಳಚರಂಡಿ/ಬಂದಾರ ಅಂತರ್ದೀಪನ. 26 | ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸ್ವೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 176.53 | 176.53 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 7 | ಯಾದಗಿರಿ | ಕಪಾಪುರ | ನೂರ್ದಾಳೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಒಳಚರಂಡಿ/ಬಂದಾರ ಅಂತರ್ದೀಪನ. 26 | ಕಪಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸ್ವೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 103.16 | 103.16 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 8 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುರಬೀರ | ನೂರ್ದಾಳೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಒಳಚರಂಡಿ/ಬಂದಾರ ಅಂತರ್ದೀಪನ. 26 | ಸುರಬೀರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸ್ವೀಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 135.94 | 135.94 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 9 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಪ್ಪುಲಹೂರು | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳು | ಮೊಸಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 115.00 | 59.04 | 52.13 | 0.00 | 111.17 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 10 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಪ್ಪುಲಹೂರು | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪುಲಹೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಪ್ಪುಲಹೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಅನಿಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಲಮೇಲಕರ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 165ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೆರೆದ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛಗ್ರಾಮ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಘಾಲ್ಟು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 50.00 | 0.00 | 48.84 | 0.00 | 48.84 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 11 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಏಕೇಷ ಯೋಜನೆ (ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ಅಳಗೊಳಿಸುವುದು. ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಿಯಾರ್ಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ) | 2059.00 | 2089.00 | 54.00 | 30.40 | 2173.40 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 12 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬಂಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) | 254.00 | 0.00 | 116.35 | 0.00 | 116.35 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕೋಬ್ಬೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಪಾತ | | ಪರ್. |
|---------|---------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|--------------|---------------|------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಶನಬಿಪುರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 1400.60 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 14 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 15 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಳವಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 16 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 17 | ಯಾದಗಿರಿ | ಗುರುಮುಟಕಲ್ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು | ಜೈಗ್ರಂ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಂದೇಪಲ್ಲಿ ನಾಲಾಕ್ ಸೋರುಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 70.00 | 23.20 | 37.27 | 0.00 | 60.47 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 18 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಪ್ಪಟಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಿದನೂರ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 300.00 | 0.00 | 114.36 | 0.00 | 114.36 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 19 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಟಕಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 200.00 | 0.00 | 134.37 | 0.00 | 134.37 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 20 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 400.00 | 0.00 | 176.65 | 206.29 | 382.94 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 21 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಮುಕಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 22.39 | 7.60 | 0.00 | 29.99 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 22 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೈಯ್ಯದ ಚಿಂಚೋಳ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 45.00 | 0.00 | 31.35 | 0.00 | 31.35 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 23 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜೇವರ್ಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 0.00 | 11.25 | 8.75 | 20.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 24 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜೇವರ್ಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೆಗ್ಗಿನಾಳ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 25 | ಕಲಬುರಗಿ | ಯಡ್ತಮಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೈದಾಪುರ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 15.00 | 0.00 | 4.95 | 10.03 | 14.98 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 26 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | 29.23 | 6.12 | 0.00 | 35.35 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 27 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಲ್ಲಾಕುಂಬಾ ಗಾರನಾಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 70.00 | 0.00 | 67.73 | 0.00 | 67.73 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 28 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದಯಾಚೇರು ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 40.00 | 0.00 | 39.99 | 0.00 | 39.99 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 29 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ತಿಪ್ಪಂದಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 0.00 | 19.81 | 0.00 | 19.81 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 30 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಇಟಕಲ್ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 5.13 | 4.40 | 0.00 | 9.53 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 31 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನರ್ತಾಪಾಡ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 6.03 | 3.59 | 0.00 | 9.62 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿಧ | ಕಾಲಾವಧಿ | ಲಕ್ಷ್ಯೀಕರಣ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂಚಿಕೆ | | ಪೂರೈಕೆ |
|---------|---------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|---------------|--------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 32 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೆಂಚೋಳ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಾಣುಮಾಡು ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 400.00 | 0.00 | 249.56 | 118.65 | 368.21 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 33 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೆಂಚೋಳ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಹುಡುಕುಳ್ಳ ಗಣ್ಣು ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 146.76 | 146.76 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 34 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೆಂಚೋಳ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ದೇವತೆಕೊಳ್ಳ ಗಣ್ಣು ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 35 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೆಂಚೋಳ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಧರ್ಮಕೂರ ಗಣ್ಣು ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 74.88 | 74.88 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 36 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೆಂಚೋಳ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಹಳದಿಗುಂಡಿ ಗಣ್ಣು ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 30.99 | 30.99 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 37 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಾಳಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಬೋಡ್ಡಿ ಅಟ್ಟಮೂರ ಗಣ್ಣು ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 38 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಾಳಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಮಾವಿನಕೂರ ಗಣ್ಣು ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 39 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಾಳಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅರಣಕೆರೆ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 350.00 | 0.00 | 259.13 | 112.36 | 371.49 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 40 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಿಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನೀಲಕೂಡ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 0.00 | 11.31 | 8.67 | 19.98 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 41 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಿಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಳಕಾಪುರ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 45.00 | 35.02 | 8.46 | 1.44 | 44.92 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 42 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಪ್ಪಳಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆತಟ್ಟು/ವಿಕಲ್ಪ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಳಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇಗುಂಬು- ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ಷಕರಿಗೆ 55.56 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಾಣಿ ಅಡಲಾಗಿ ಅಣೆತಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 150.00 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 58.03 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 43 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಪ್ಪಳಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆತಟ್ಟು/ವಿಕಲ್ಪ/ಬಂದಾರ | ಪೋಳನೂರ-ಬೊಗನ ರಾಜಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯ ಭೇಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಎ.ಎ. ನಿರ್ಮಾಣ | 7607.00 | 2804.00 | 2595.93 | 0.00 | 5399.93 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 44 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಪ್ಪಳಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆತಟ್ಟು/ವಿಕಲ್ಪ/ಬಂದಾರ | ರಿಕೌಂಗಾ (ಬಿ) ಬಿ.ಎ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 45 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಪ್ಪಳಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆತಟ್ಟು/ವಿಕಲ್ಪ/ಬಂದಾರ | ಅಪರಾದ ಬಿ.ಎ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 46 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಪ್ಪಳಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆತಟ್ಟು/ವಿಕಲ್ಪ/ಬಂದಾರ | ರಂಕಳಗಿ ಬಿ.ಎ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 3.50 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 47 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಪ್ಪಳಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆತಟ್ಟು/ವಿಕಲ್ಪ/ಬಂದಾರ | ಮದಲಾ ದೊಣ್ಣೂರ ಬಿ.ಎ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 48 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಪ್ಪಳಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆತಟ್ಟು/ವಿಕಲ್ಪ/ಬಂದಾರ | ರಿಕೌಂಗಾ (ಕೆ) ಬಿ.ಎ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 22.00 | 0.00 | 16.65 | 0.00 | 16.65 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 49 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಪ್ಪಳಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆತಟ್ಟು/ವಿಕಲ್ಪ/ಬಂದಾರ | ನಂದರಾ ಬಿ.ಎ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 24.50 | 0.00 | 14.65 | 0.00 | 14.65 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಡಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಮಾ |
|---------|---------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|---------------|----|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 50 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್/ಬಂದಾರ | ಕೊಗನೂರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 51 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್/ಬಂದಾರ | ಕಾರಬೋಸಗಾ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.50 | 0.00 | 18.13 | 0.00 | 18.13 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 52 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್/ಬಂದಾರ | ಬೊಡಾಪುರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.50 | 0.00 | 15.26 | 0.00 | 15.26 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 53 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೇವಲ ಘಾಣಗಾಪುರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.00 | 14.31 | 10.28 | 0.00 | 24.59 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 54 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್/ಬಂದಾರ | ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋಳನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 8 ರಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 55 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 350.00 | 0.00 | 198.40 | 0.00 | 198.40 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 56 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಿರ್ಥ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 15.22 | 14.76 | 0.00 | 29.98 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 57 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್/ಬಂದಾರ | ಶಾಖಾಪುರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 58 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್/ಬಂದಾರ | ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಂಚನಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ.189/1, 189/2 ರಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.67 | 80.67 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 59 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಧನ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಲಿಡ್ಡ್ ಕಂ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾಗೂ ಸಾಲಾ ಅಗೆತದ ಕಾಮಗಾರಿ. | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 60 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗೋಳಿ ಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಲಿಡ್ಡ್ ಕಂ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 61 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಕಿ-ಅಪಚಂದ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಣ್ಣೆತೊರೆ ನದಿಗೆ ಬ್ಲಿಡ್ಡ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 850.00 | 0.00 | 628.66 | 100.00 | 728.66 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 62 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸನಗುಂಡಾ-ಸಾವಳಿಗೆ ಕೆ. ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಣ್ಣೆತೊರೆ ನದಿಗೆ ಬ್ಲಿಡ್ಡ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 495.00 | 0.00 | 248.49 | 181.44 | 449.93 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 63 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂಡಲ್ ಮುದ್ದಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಣ್ಣೆತೊರೆ ನದಿಗೆ ಬ್ಲಿಡ್ಡ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 900.00 | 0.00 | 748.73 | 197.69 | 946.42 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 64 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಮಿ ಸಿ.ಬಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 45.00 | 40.52 | 4.48 | 0.00 | 45.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 65 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಸ್ಟೇಟ್-2 ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 56.12 | 56.12 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 66 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಾಣೇಗಾಂವ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 40.00 | 0.00 | 37.68 | 0.00 | 37.68 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 67 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಪನೂರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 90.00 | 0.00 | 49.51 | 17.39 | 66.90 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿಧ | ಶಾಖಾ | ವಿವರಣೆ | ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|---------|---------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 68 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಮೇಳಕುಂಡಾ ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಲಡ್ಡ್ ಕಂ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.06 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 69 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಬಂದಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 62.08 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 70 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಪುಟ್ಟೇ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ಲಡ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 71 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಪುಟ್ಟೇ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 72 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳವಾಡ (ಅಟಗಾ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ಲಡ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 216.09 | 216.09 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 73 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀವಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ಲಡ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 118.33 | 118.33 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 74 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಹಾಬಲಿಪಾಡಿ ಬಿ.ಸಿ.ಪಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 40.00 | 0.00 | 39.97 | 0.00 | 39.97 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 75 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಾವದಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಪಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 16.00 | 0.00 | 15.95 | 0.00 | 15.95 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 76 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೋಳವಾಡ ಬಿ.ಸಿ.ಪಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 16.00 | 11.92 | 4.08 | 0.00 | 16.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 77 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಹಾಬಲಿಪಾಡಿ-ಕಮಲಾಪುರ ಬಿ.ಸಿ.ಪಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 8.72 | 0.00 | 1.20 | 9.92 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 78 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸರಮೋಳಕಟ್ಟೆ ಬಿ.ಸಿ.ಪಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 9.37 | 0.00 | 0.60 | 9.97 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 79 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಬೋಳವಾಡ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಬ್ಲಡ್ಡ್ ಕೆರೆ ಸರಿಯೆ ಬ್ಲಡ್ಡ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 80 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಪುರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಲಡ್ಡ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 295.00 | 282.79 | 5.42 | 0.00 | 288.21 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 81 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಅಳೋಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಪಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 150.00 | 156.97 | 12.39 | 0.00 | 169.36 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 82 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಲಕೂಟ ಬಿ.ಸಿ.ಪಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 15.44 | 4.53 | 0.00 | 19.97 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 83 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗುಂಡೂಕುರ್ತಿ ಬಿ.ಸಿ.ಪಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.00 | 15.25 | 9.72 | 0.00 | 24.97 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 84 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಂಕರವಾಡಿ ಬಿ.ಸಿ.ಪಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 0.00 | 18.60 | 0.00 | 18.60 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 85 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೇವಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.00 | 0.00 | 24.97 | 0.00 | 24.97 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 86 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೇವರ್ಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನೆರೋಳಿ ಬಿ.ಸಿ.ಪಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 15.00 | 0.00 | 14.99 | 0.00 | 14.99 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕೋದ್ದೇಶ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಜಿಡಿಪಿ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ | | ಫಲ |
|---------|---------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|---------------|----|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 87 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜೇವರ್ಗ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್ಯಪ್/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜೇವರ್ಗ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 15.00 | 0.00 | 14.99 | 0.00 | 14.99 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 88 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜೇವರ್ಗ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್ಯಪ್/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಡಕೋಳ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 9.00 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 8.99 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 89 | ಕಲಬುರಗಿ | ಯಡ್ತಾಪು | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್ಯಪ್/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಡ್ತಾಳ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 19.97 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 90 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್ಯಪ್/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಕ್ಕಂದಾ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 45.00 | 20.75 | 24.07 | 0.00 | 44.82 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 91 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್ಯಪ್/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲಾಹೋಡಾ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 0.00 | 29.96 | 0.00 | 29.96 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 92 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್ಯಪ್/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಂಗಾಪ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.00 | 0.00 | 24.24 | 0.00 | 24.24 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 93 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್ಯಪ್/ಬಂದಾರ | ಮಾಧುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಟ್ರೆಡ್ಡ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 94 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಾಳಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್ಯಪ್/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಾಜಾಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 95 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಾಳಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್ಯಪ್/ಬಂದಾರ | ಕಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಟ್ರೆಡ್ಡ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 96 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜಿಂಜೋಳ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್ಯಪ್/ಬಂದಾರ | ಭೂಯ್ಯಾರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮುಲ್ತಾಪುರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಟ್ರೆಡ್ಡ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 52.52 | 52.52 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 97 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜಿಂಜೋಳ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್ಯಪ್/ಬಂದಾರ | ಭೂಯ್ಯಾರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮುಲ್ತಾಪುರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಟ್ರೆಡ್ಡ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 151.63 | 151.63 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 98 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಸಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂ. ಭಾವನಲಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿರವರ ಸ. ನಂ. 26 ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.57 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 20.57 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 99 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾವನೂರ ಸರ್ವೆ ನಂ.28ರ 04 ಎಕರೆ 19 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನಿರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 25.00 | 0.00 | 24.71 | 0.00 | 24.71 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 100 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ಮತ ಶ್ರೀಶೈವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋಬ್ಬೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಸರ್ವೆ ನಂ. 176/2 ಶೈಶವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | 0.00 | 31.50 | 12.89 | 44.39 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 101 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಕ್ಕಂಗಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಶವ ನಿರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 49.61 | 49.61 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿಷಯ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲಕ್ಷ್ಯೋದ್ದೇಶ | ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ | ಆಯವ್ಯಯ ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಮಾ |
|---------|---------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|--------------|---------------|----|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್ 2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 102 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಪಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ಅಪಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡನಾಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಲಿಗ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕೌಲಿಪ್ಪು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳು | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 49.48 | 49.48 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 103 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಂಬಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕಲಬುರಗಿ ಸ.ನಂ.445 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ಮತ್ತು ಶೈವ್ ಶೈವ್ ಕಾರ್ಯಗಳು. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 33.87 | 33.87 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 104 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಹಂತ-6ರ ಕಾರ್ಯಗಳು. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 46.59 | 46.59 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 105 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೈಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಂತ-1ರ ಕಾರ್ಯಗಳು. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 106 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕೆ ಸಂ. 369, 368 ಮತ್ತು 370ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕೌಲಿಪ್ಪು ಒದಗಿಸುವುದು. | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 56.35 | 56.35 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 107 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕೆ ಸಂ. 93, 93/2, 93/1, 93/6, 93/5-1 ಮತ್ತು 93/4ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕೌಲಿಪ್ಪು ಒದಗಿಸುವುದು. | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 57.28 | 57.28 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 108 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕೆ ಸಂ. 11, 11/6, 11/5, 11/4, 11/3ರ, 11/5/1, 11/5/3, 11/5, 22/2 ಮತ್ತು 11/1ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕೌಲಿಪ್ಪು ಒದಗಿಸುವುದು. | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 56.35 | 56.35 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 109 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಂಬಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ತಂದೆ ಸಂಗರೇಖಪ್ಪರವರ ಸ. ನಂ. 63/1, 63/2 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನಾಲಿಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಶೈವ್ ಶೈವ್ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕೌಲಿಪ್ಪು. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 42.21 | 42.21 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 110 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ರಜ್ಜಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಗತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆರೆದ ಒಲಕೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು. | 19771.00 | 993.98 | 1730.01 | 4386.16 | 7110.15 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 111 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಳಾಸಿ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣ ಶೇಖರಾಜ ಸರ್ಕೆ ಸಂ. 166/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕೌಲಿಪ್ಪು ಒದಗಿಸುವುದು. (4702-ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ 2018-19) | 45.00 | 24.37 | 0.00 | 0.00 | 24.37 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|---------|---------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 112 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 410/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (4702-ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ 2018-19) | 49.00 | 23.42 | 0.28 | 0.00 | 23.70 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 113 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಮಲಾಪುರ (ಆಳಂದ) ತಾಲೂಕಿನ ವಿ. ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 285/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (4702-ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ 2018-19) | 50.00 | 33.93 | 0.00 | 0.00 | 33.93 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 114 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜೇವರ್ಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಕೋಳಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುರಾಯ ತಂ ನಿಂಗಳ್ಳ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಸ. ನಂ. 342/1 ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.00 | 19.61 | 3.01 | 0.00 | 22.62 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 115 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜೇವರ್ಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಮಂದರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಿಪ್ಪಣ್ಣ ಗಂಡ ರಣೇಶ್ವ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ (ಸರ್ವೆ ನಂ. 76/2) ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.00 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 9.33 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 116 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಅರ್ಜುಣಿಗೆ ತಾಂಡಾರ (ಬಡದಾಳ) ಶ್ರೀ. ರಣೇಶ್ವ ಲಾಲಿಂಗ್ ಚವ್ವಾಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 3.56 | 0.89 | 2.68 | 0.00 | 3.57 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 117 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ನೌರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 112/1ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 3.74 | 0.56 | 3.18 | 0.00 | 3.74 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 118 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಬಳ್ಳಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅರ್ಜುಣ ಮಾಲಪ್ಪ ಜನ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 374ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 3.60 | 0.88 | 2.72 | 0.00 | 3.60 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 119 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಬಳ್ಳಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ತಾಂತಾಬಾಯಿ ಚಂದ್ರಶ್ಯಾ ಸಕ್ಕರಗಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 380/4ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 4.28 | 1.00 | 3.28 | 0.00 | 4.28 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 120 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಮಿನಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 35ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 14.74 | 10.74 | 3.33 | 0.00 | 14.07 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 121 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಸಾಯಿ ಕೊಳ್ಳುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹರಿಯಾಳ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60/1ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 8.69 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 122 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಸಾಯಿ ಕೊಳ್ಳುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ (ಘಟೇರಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣ) ನಡುವಿನಕೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 68/8 (117-7)ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 9.18 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಶಿಕ್ಷಣೀಯತೆ | ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಪರ್ಯಾಯ ವರ್ಷ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಪಂಚ | | ಪಾ |
|---------|---------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|---------------|----|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 123 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಪ್ಪಂಬಲಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಗೋಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಶ್ವ ತಂದೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂ. 32 ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಭವದೇವ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂ. 35/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಕೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಘಾತಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 124 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಪ್ಪಂಬಲಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಅಪ್ಪಂಬಲಪುರ ತಾ. ಹಳಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಾಲೆಪ್ಪ ಹರದಾಳ ಇವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂ. 7/1 ಜಮೀನ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೇದಾ ನಡವಿಯಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಕೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಲಯ | 10.00 | 0.33 | 15.64 | 0.00 | 15.97 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 125 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಪ್ಪಂಬಲಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಅಪ್ಪಂಬಲಪುರ ತಾ. ಹಳಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪೂಜಾರ ತಂದೆ ಹಾಲೆಪ್ಪ ಹರದಾಳ ಇವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂ. 7/1 ಜಮೀನ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೇದಾ ನಡವಿಯಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಕೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಲಯ | 10.00 | 16.96 | 4.67 | 0.00 | 15.63 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 126 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ದಮಸ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ ತಿಮ್ಮರಂಗಪ್ಪ ಭೇದಾ ನಡವಿಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಕಾಲೇಜು ಘಟಕದ ಉಪವಿಭಾಗ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ, ಶಶೀಲಾ ಭೇದಾ ನಡವಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂ. 80, 81 ಬಿ ಗಂಡೇನಾ ನಡವಿಯಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಕೌಲಭ್ಯ | 17.00 | 8.40 | 7.31 | 0.00 | 15.71 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 27 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಡುಗ್ಗು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಡವಿಯಿಂದ ಇವರ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂ. 442/4 ಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಕೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 8.20 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 28 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹುಡುಗ್ಗು ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಇವರ ಪವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂ. 446 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಕೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 14.90 | 7.89 | 1.57 | 0.00 | 9.46 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 129 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಬಿಂಬಗಾ (ಕೆ) ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಭಾವರಾಜ ಇವರ ತಾಂಡಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂ. 36 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಕೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 8.00 | 2.00 | 5.10 | 0.00 | 7.10 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 130 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೇಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಂದಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೇದಾ ನಡವಿಯಿಂದ ಇವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂ. 556ರ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಕೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. | 50.00 | 0.00 | 40.00 | 8.47 | 48.47 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 31 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೀರ್ಥ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಗುರಾಜ ತಂದೆ ಧನ್ಯ ತಾಂಡಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂ. 310ರ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಕೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಘಾತಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 132 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಗೋಳಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಮು ಜಮೀನ್ದಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂ. 63ರ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಕೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 4.94 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 133 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವರು ನಗರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಸುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹೇಮು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂ. 717ರ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಕೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 134 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಡುಗ್ಗು ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಧನ್ಯ ತಂದೆ ಪಾಂಡು ಪವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂ. 447ರ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಡ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 4.92 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪೂರಾ |
|---------|---------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|---------------|------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಮಾರ್ಚ್‌ಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 135 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೂಸುಧಾರಣೆ ತಾಂಡಾಡ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮೋತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮೂ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 4.95 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 136 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧುತ್ತರಗಾಂವ ತಾಂಡ (ಶಾಡ ಚಂಬೋಳಿ) ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮೂ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 247 (246/4) ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 4.96 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 137 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಂಬವ್ವ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕವಾಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 107ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 4.95 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 138 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಡಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದೇವಮಂತ ತಂದೆ ಮಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಳಕೆಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 114ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 139 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಡಿಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಸುರಸಂಬಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಓ) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 140 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಝಳಕಿ (ಕೆ) ಶ್ರೀಮತಿ. ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಪ್ಪ ಕೋಟೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 141 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಜಡಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 17ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ) | 53.34 | 44.94 | 4.37 | 0.00 | 49.31 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 142 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸಾವಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ 160 ಹಾಗೂ 117ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ಮೌಲಿಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಧರ್ಮಣ ಸಿಂಗ್. ಶ್ರೀ ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ದೇವಮಂತ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | 40.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 143 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಬೆಂಚನಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮನಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರಣಪ್ಪ ಭಾವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 468/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | 0.56 | 3.91 | 0.00 | 4.47 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 144 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಲೇಂಗಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 6.00 | 0.91 | 3.69 | 0.00 | 4.60 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 145 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಲೇಂಗಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಂಬರಾಯ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 8.00 | 3.75 | 0.00 | 4.28 | 8.03 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 146 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ (ಕಮಲಾಪುರ) | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ತಾಂಡಾ-1, ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜೂರು ತಂದೆ ನಾಮಾ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ.61 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 70.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 147 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ (ಕಮಲಾಪುರ) | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ತಾಂಡಾ-1, ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ತಂದೆ ನಾಮಾ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ.60 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 70.00 | 0.00 | 79.92 | 0.00 | 79.92 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿಜ್ಞ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕವರ್ಗ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---------|---------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|---------------|-----|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 148 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ (ಕಮಲಾಪುರ) | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ ತೃತೀಯ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 110/2, ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 110/1, ನಿಂಬೆಪ್ಪ ಗಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 110/3, ಅಬಾಶಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಶೇಷ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 110/4 ರವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 48.76 | 36.42 | 10.24 | 0.00 | 46.66 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 149 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ (ಕಮಲಾಪುರ) | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರೋಷಾಂಗ ತಂದೆ ಅಕಾಲಂ ಚಪ್ಪಾಣ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 60/ಗ, ಗಂಗುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಕಾಲಂ ಚಪ್ಪಾಣ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 59/ಬ, ರಾಮ ತಂದೆ ಚಂದು ಬಮ್ಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 59/ಆ, ರಂಜಿರ ತಂದೆ ಅಕಾಲಂ ಚಪ್ಪಾಣ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 81/ಕ ರವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 49.94 | 42.38 | 8.70 | 0.00 | 51.08 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 150 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಕನಕಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗೇಶ್ವ ತಂದೆ ಮೋಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 58/ಗ ಒ ಹಾಯಬಣ್ಣ ತಂದೆ ನಾಗೇಶ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 58/4, ವಿಶೇಷ ತಂದೆ ಭಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 58/ಬ ರವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 49.00 | 38.00 | 8.90 | 0.00 | 46.90 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 151 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ (ಕಮಲಾಪುರ) | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮನೇಶರಾಜ ರಾಜೇಗಡ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 378/ಗ ಮತ್ತು 379, ಅಂಜಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮನೇಶ ರಾಜೇಗಡ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 378/1, 379 ರವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 49.49 | 41.40 | 8.45 | 0.00 | 49.85 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 152 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ (ಕಮಲಾಪುರ) | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೇಮಲಿಂಗ ತಂದೆ ರಂಗೇಶ್ವ ಹಂಚಂದ್ರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 297 ಮತ್ತು 310 ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 50.00 | 0.00 | 46.03 | 0.00 | 46.03 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 153 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ (ಕಮಲಾಪುರ) | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಬೆಳಮಗಿ ತಾಂಜಾದ ಶ್ರೀ ವೈಜನಾಥ ತಂದೆ ಚಂದು ತಾಜೋಡ ರವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 401-402ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 75.00 | 75.66 | 9.50 | 0.00 | 85.16 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 154 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ (ಕಮಲಾಪುರ) | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಕನಕಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೂಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 38 ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಂಗೇಶ್ವ ತಂದೆ ಅಂಬಾಶಾಯಿ ರವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 30 ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 75.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 155 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಲೇಂಗಿಬ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾರಾಮ ತಂದೆ ರಾಜೇಶ್ವ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 58 ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 71.00 | 70.98 | 3.06 | 0.00 | 74.04 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 156 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಎ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೇನೇಬಾ ದಿಗಂಬರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 301/4, 308ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 157 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಧ್ಯಾಪ್ಪ ಕೋಲಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 31, 32ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 20.00 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 10.62 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 158 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ (ಕಮಲಾಪುರ) | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಎ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ತಾಂತರೀರ ಬದಿಗೇರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 162 ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 70.00 | 69.02 | 3.06 | 0.00 | 72.08 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಪಂತ | | ಪರಾ |
|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 159 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 397/3, 397/4, 397/2, 397/1, 397/00/1, 397/2, 397/3, 397/4 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಘೌಲಿಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದು | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 55.40 | 55.40 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 160 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 85, 85/8, 85/7, 85/6, 85/3, 85/2, 85/1, 85/4 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಘೌಲಿಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದು | 60.00 | 0.00 | 15.00 | 36.98 | 51.98 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 161 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಡ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾದನಪ್ಪರಗಾ ಸ.ಸಂ. 156 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ವೈಜ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 162 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ (ಕಮಲಾಪೂರ) | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಲೇಂಗುಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಣೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 58/2 ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಡೋರಿ ನಾಲೆಯಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಘೌಲಿಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದು | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.94 | 60.94 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 163 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಅಳಂದ ಮೋ. ದೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವರಾಯ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ.26/1ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುವಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| 164 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಅಳಂದ ಮೋ. ದೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ.25 ರಲ್ಲಿ 29.07 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊಳವಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುವಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| 165 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ (ಕಮಲಾಪೂರ) | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸೋಂಕ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯಮಾರಿ ಸದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 219.03 | 200.51 | 18.78 | 0.00 | 219.29 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 166 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ (ಕಮಲಾಪೂರ) | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ದಿನಕ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೋಮು ತಂದೆ ವಾಲು ಸರ್ವೆ ಸಂ. 34 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 75.50 | 69.03 | 5.50 | 0.00 | 74.53 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 167 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ (ಕಮಲಾಪೂರ) | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸಾವಳಿಗೆ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭದ್ರಾವಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮು ಸರ್ವೆ ಸಂ. 225 ಪಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಘೌಲಿಕ್ಕೆ | 5.00 | 0.90 | 0.00 | 3.00 | 3.90 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 168 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಗ್ಗನಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅನಂದ ತಂದೆ ರಾಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 6 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 70.00 | 0.00 | 76.82 | 0.00 | 76.82 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 169 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ (ಕಮಲಾಪೂರ) | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 63 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 77.80 | 60.98 | 15.28 | 0.00 | 76.26 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 170 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹತ್ತಿಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮಾವಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 135 ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಘೌಲಿಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದು | 20.00 | 16.09 | 2.14 | 0.00 | 18.23 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿವರ | ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ | ಲೆಕ್ಕಾಚಯ | ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ | ಆರಂಭದ ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಡ್ಡಿಯ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಪಾಲು | | ಪರಿಶೀಲನೆ |
|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್ - 2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 171 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಕ್ರಿಯದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ವೆ ಸಂ. 55/2 ಓ.ಓ. ರೋಡ್ ಸಿ. ಸಿ. ಕೆ.ಎಂ. ಜಿ. ಪಂಚಾಯತ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಕೌಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಘಾತಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 172 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಕರನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ವೆ ಸಂ. 70/2 (71/6)ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಕೌಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು. | 19.43 | 0.00 | 16.43 | 0.00 | 16.43 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 173 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಓ.ಓ. ರೋಡ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಬ್ಬ ಸಿ. ಸಂ. 36/2 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಬಾವಿ. | 5.00 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 4.39 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 174 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೇವರ್ಗ (ಯಜ್ಞಪುಡಿ) | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇವರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಓ.ಓ. ರೋಡ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಬ್ಬ ಸಿ. ಸಂ. 172ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಕೌಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಘಾತಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 175 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೇವರ್ಗ (ಯಜ್ಞಪುಡಿ) | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೋಡ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಬ್ಬ ಸಿ. ಸಂ. 461ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಕೌಲಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಘಾತಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 176 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೇವರ್ಗ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಬೇವರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಾಪುರ ಗಂಡ ಯಜ್ಞಪುಡಿ ಕರ್ವೆ ಸಂ. 29ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಕೌಲಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಘಾತಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 177 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೇವರ್ಗ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಲಾಕೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಪನಂದ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಕರ್ವೆ ಸಂ. 15ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಕೌಲಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 8.34 | 4.34 | 2.75 | 0.00 | 7.09 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 178 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೇವರ್ಗ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಲಾಕೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಓ.ಓ. ರೋಡ್ ತಂದೆ ಜನಾರಾಜ ಕರ್ವೆ ಸಂ. 111ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಕೃಷಿಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಕೌಲಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಘಾತಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 179 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೇವರ್ಗ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಕರ್ವೆ ಸಂ. 145ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಕೌಲಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಘಾತಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 180 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೇವರ್ಗ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಸಿಗರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕರ್ವೆ ಸಂ. 24ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಕೌಲಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಘಾತಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 181 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿಡ್ಡೆ ಕಂ. ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ. | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 158.03 | 158.03 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 182 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುಷ್ಪನಂದ ತಂದೆ ಹತ್ತಿರ ಬಿಡ್ಡೆ ಕಂ. ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ. | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 179.71 | 179.71 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 183 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುಷ್ಪನಂದ ತಂದೆ ಹತ್ತಿರ ಬಿಡ್ಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 184 | ಕಲಬುರಗಿ | ರಹಾಪುರ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕ.ಸಂ. 566/11 ಹಾಗೂ ಕ.ಸಂ. 566/11ರ ಓ.ಓ. ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕೌಲಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 185 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಾಳಗಿ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಅ)ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ಕಂಡಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಬ್ಬ ಸಿ.ಸಂ.154 ಓ.ಓ. ರೋಡ್ ಮುಖ್ಯ ರೋಡ್ ಜಮೀನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕ.ಸಂ.167ರ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ರೋಡ್ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕೌಲಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲಿಕ್ಕಿನಂಶಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|---------|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 186 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಅ)ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿಲಿಂದಕ್ಕೆ ಹೇಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಸ.ನಂ.125ರ ಟ್ರೇ ರಾಮು ಮೊಸ ಮಜ್ಜು ಟ್ರೇ ಪ್ರಾಮೆಟಿಂಗ್ ರಾಮರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 187 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಾಳಗಿ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಬ)ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಿಕಲ್ ತಾಂಡಾದ ಸ.ನಂ.85/2ರ ಟ್ರೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಂಗಾರಾಮ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 188 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆ)ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೈತಾಪೂರ ಹೊವಿನಬಾಯಿ ಸ.ನಂ.43/1ರ ಟ್ರೇಮತಿ ಚವಳಾಬಾಯಿ ತಾತಾಸಿಂಗ ರಾತೋಡ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 189 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ (ಕಾಳಗಿ) | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ರಬಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಟ್ರೇ ಯರವಂತ ತಂದೆ ರೇವಣ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 498 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 7.60 | 4.83 | 1.79 | 0.00 | 6.62 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 190 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಶಿವರಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಟ್ರೇ ಪಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 43 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.01 | 4.40 | 0.60 | 0.00 | 5.00 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 191 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಬಂಟಿಚಿಂತಾ ತಾಂಡಾದ ಟ್ರೇ ರಂಕಿರ ಪಾಂಡು ಸರ್ವೆ ನಂ. 149 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 3.96 | 3.34 | 0.60 | 0.00 | 3.94 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 192 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮೋನುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಟ್ರೇಮತಿ ಯಮುನಾಬಾಯಿ ಲ್ಯಾಮರಾವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 125 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 4.78 | 4.14 | 0.64 | 0.00 | 4.78 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 193 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬಾವಿ ತಾಂಡಾದ ಟ್ರೇ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 74 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 3.82 | 2.37 | 0.00 | 1.45 | 3.82 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 194 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ತಾಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಟ್ರೇ ಶಿವರಾಂ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 4.74 | 4.07 | 0.65 | 0.00 | 4.72 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 195 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಟ್ರೇ ಬಳರಾಮ ತಂದೆ ಭೋಮ ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 175/29 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 4.92 | 2.05 | 0.00 | 2.86 | 4.91 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 196 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಶಿವರಡ್ಡಿಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಠ್ರೇಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಾಬು ಸರ್ವೆ ನಂ. 53/4 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.18 | 4.58 | 0.60 | 0.00 | 5.18 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 197 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಅಂತಾವರಂ ಗ್ರಾಮದಠ್ರೀ ಕಮ್ಮಪ್ಪ ದವಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 23 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 4.70 | 4.03 | 0.65 | 0.00 | 4.68 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ | | ಪೂರ್ಣತೆ |
|---------|---------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 210 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಶಂಕರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 45 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 6.76 | 3.80 | 0.00 | 2.93 | 6.73 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 211 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ (ಕಾಳಗಿ) | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಪುಂಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಭೋಜು ಸರ್ವೆ ಸಂ. 32 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 6.50 | 3.80 | 0.00 | 1.63 | 5.43 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 212 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ (ಕಾಳಗಿ) | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಸುಂತಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 119 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 4.84 | 2.05 | 2.78 | 0.00 | 4.83 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 213 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಧರ್ಮಸಾಗರ ಹತ್ತಿರದ ಮೊಟಮೊಟ ಶಾಂಜಾದ ಶ್ರೀ ತಾರಾಸಿಂಗ ತಂದೆ ಜಿಪ್ಪು ಸರ್ವೆ ಸಂ. 22 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 7.00 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 3.89 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 214 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಧರ್ಮಸಾಗರ ಹತ್ತಿರದ ವಿಮನಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಲೈಟ್ ಹರಸಿಂಗ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 52 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 7.00 | 0.00 | 4.39 | 0.83 | 5.22 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 215 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಶಿವರಾಮನಾಯಕ ಶಾಂಜಾದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 103.83 | 100.83 | 1.57 | 0.00 | 102.40 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 216 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಹೆಮ್ಮನಾಯಕ ಶಾಂಜಾದ ಹತ್ತಿರ ಅಣಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 103.15 | 100.15 | 2.05 | 0.00 | 102.20 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 217 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಲೆಬ್ಬ ತಂದೆ, ಪುಲಾಪು ಜಿಲ್ಲಾಣಿ ಭೂಜಾಲ ತಾಂಡಾ ಸರ್ವೆ ಸಂ.48 ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮುಲ್ತಾಮಾರಿ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 25.00 | 0.00 | 10.36 | 10.39 | 20.75 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 218 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪುರ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಇಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 341ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | 200.00 | 0.00 | 11.53 | 157.35 | 168.88 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 219 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕೇಡಂ | ವಿರೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಹಾಟಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ, ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಾಳಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 9 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 4.37 | 3.15 | 1.21 | 0.00 | 4.36 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 220 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳವಲಪುರ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಕರವಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸಂಗಮೇಶ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಸಾಲಂಬಗಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ.101 (102/2) ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 3.84 | 2.35 | 1.70 | 0.00 | 4.05 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 221 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಅಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕೇಶ ಕೇಷಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 13 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 222 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಮಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮುತ್ತುಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಯೋಗಿ ನಾಡಗೇರಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ.44/2/5ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತರದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 223 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಲಾಬ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಬೇಡರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 107ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 224 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ನಸೀರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ.40.41ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಣವಂತಬಾಯಿ.ಪ.ಯೆಂಕಂಚಿ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 40.00 | 0.00 | 14.98 | 0.00 | 14.98 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿಧ | ತಾಂತ್ರಿಕ | ಲೆಕ್ಕಾಂಶ | ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಿಶೀಲನೆ |
|---------|---------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|---------------|----------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 225 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜೀವರ್ಗ | ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಯೋಗಿಸಿ | ಹಾಲಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಯ ಅಂದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕರ್ಮ ಸಂ. 113ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 7.73 | 5.41 | 2.95 | 0.00 | 8.36 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 226 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜೀವರ್ಗ | ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಯೋಗಿಸಿ | ಹಾಲಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ಅಂದೆ ಹಣಮಂತ ಕರ್ಮ ಸಂ. 123ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 7.50 | 5.08 | 2.51 | 0.00 | 7.59 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 227 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜೀವರ್ಗ | ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಯೋಗಿಸಿ | ಹಾಲಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತರಾಯ ಅಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರ್ಮ ಸಂ. 106ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 7.52 | 5.10 | 2.51 | 0.00 | 7.61 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 228 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜೀವರ್ಗ | ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಯೋಗಿಸಿ | ಹಾಲಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಕ್ಕಣ್ಣ ಕವಲದಾರ ಕರ್ಮ ಸಂ. 131ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 7.49 | 5.11 | 2.79 | 0.00 | 7.90 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 229 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜಿಂಜಿರ | ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಯೋಗಿಸಿ | ಲಿಂಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ನಿರ್ಮಲಾ ಗುರುಪ್ಪ ಕರ್ಮ ಸಂ. 3133 ಹಾಗೂ ಕತಕರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 4.93 | 4.06 | 0.08 | 0.00 | 4.14 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 230 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜಿಂಜಿರ | ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಯೋಗಿಸಿ | ಭೋಗಲಿಂಗದಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ತೆರ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಣಿಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಯಪ್ಪ. ಶ್ರೀ ರವಾನಂದ ಅಂದೆ ಭೋಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಗಂಡ ಲೋಕಪ್ಪ ಇವರ ಕರ್ಮ ಸಂ. 2/1 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೆರೆದ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ. | 40.00 | 16.30 | 12.40 | 0.00 | 28.70 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 231 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯ. | 76.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಘಾತಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 232 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯ. | 78.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 233 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಜಿಂದಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಯಡಗುಂಡಾ ಜಿನ್ಸು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯ. | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಘಾತಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 234 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಜಿಂದಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸಡಲಗುಂಡಾ ಜಿನ್ಸು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯ. | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಘಾತಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 235 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜೀವರ್ಗ | ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗನಾಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯ. | 36.52 | 0.00 | 11.85 | 0.00 | 11.85 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 236 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜೀವರ್ಗ | ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಡ್ಡೆ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯ. | 30.00 | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 12.76 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 237 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜೀವರ್ಗ | ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಗರಗಾ (ಬಿ) ಜಿನ್ಸು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯ. | 20.00 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 238 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ರಾಪುರ | ಯೋಜನೆ | ಬಾನ ಕೆರೆ ಅರಣ್ಯವೆಂಬ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯ. | 97.92 | 85.81 | 12.11 | 0.00 | 97.92 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 239 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ರಾಪುರ | ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಟ್ಟು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯ. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ದಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಮಾ |
|---------|---------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|----------------------|----|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 240 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜಿತ್ತೂರು | ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 241 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸೇಡಂ | ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಲಪುಟಾ-ವರಣಾಪಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 242 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸೇಡಂ | ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 243 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ | ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರನಕೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 244 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಪ್ಪೆ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪುರ ಹಾಗೂ ಜೇವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಫೋಳಗೂರು-ಮೋಗನ ಗುಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 972.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 245 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಪ್ಪೆ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಗೌಡಗಾಂವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 246 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಪ್ಪೆ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕೆಲ್ಲೂರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 247 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಪ್ಪೆ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲ ಫೋಳಗೂರು-ಅವರಾವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ದೇವಲ ಫೋಳಗೂರು-ಅವರಾವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 248 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಪ್ಪೆ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಜಿನ್ನೇಲಾ-ಗೋಬ್ಬೂರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 249 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಪ್ಪೆ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮದಲಾ ಡೋಬ್ಬೂರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 250 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಪ್ಪೆ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ನಂದರಗಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 251 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಪ್ಪೆ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಜೇವರ್ಗ ಕೆ -ಜೇವರ್ಗ ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 252 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಪ್ಪೆ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವೇಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಒಂಚೆರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿಧ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---------|---------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 253 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಠ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗಾಲಾ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಪಿ. ಸಿ.ಮಾರ್ಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ. | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | ಬೆಂಜಲ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 254 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಠ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ತೀರ್ಥ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 255 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಠ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆರೋಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬೆರೋಳ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 256 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಠ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡ ಬೆಂಚೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬಾಡ ಬೆಂಚೋಳ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 257 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಠ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲೆನಾಪದಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಎಲೆನಾಪದಗೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 258 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಠ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾವಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕಾವಳೇಶ್ವರ ಬೆಲೆಡ್ಯಾಂಪ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 259 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಠ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮುಜಿ ಕೆರೆ ಬೆಲ್ ಬೆಗಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆರನ್ನ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ. ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಪದ್ಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 260 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಠ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಳೆನಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬೊಳೆನಾಡ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 10.45 | ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 261 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಠ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕಾವಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 262 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಠ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೇಜ್-1 ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 263 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಠ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೇಜ್-2 ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 264 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಠ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಣಿಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಪಾಣಿಗಾಂವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿವರ | ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ | ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ | ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ/ವ್ಯಕ್ತಿ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಿಶೀಲನೆ |
|---------|---------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|---------------|----------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 280 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಹರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಅಣಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಹರಿ ಕಾಲನಿಕ ಲಿಂಗನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣಕಟ್ಟುಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಲಿಂಗನವಾಡಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 281 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಹರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಅಣಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಹರಿ ಕಾಲನಿಕ ಲಿಂಗನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣಕಟ್ಟುಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಲಿಂಗನವಾಡಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 282 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಹರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಅಣಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಹರಿ ಕಾಲನಿಕ ವಾಗ್ಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರವರಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಅಣಕಟ್ಟುಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ವಾಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 283 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಹರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಅಣಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಗುಣಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣಕಟ್ಟುಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಗುಣಪುರವಾಡಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕೆಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 284 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಹರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಅಣಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಮಹಾಗಾಂತ್-ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣಕಟ್ಟುಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮಹಾಗಾಂತ್-ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕೆಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 285 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಹರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಅಣಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಹಳಿ ಕಹಾದಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣಕಟ್ಟುಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಹಳಿ ಕಹಾದಾದ ಅಣಕಟ್ಟು ಕ್ರೈ-2 ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 7.28 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 286 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೇವರ್ಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಅಣಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇವರ್ಗಿ ಕಾಲನಿಕ ಕೆಲಗವಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (ಬೆನ್ನಹಳ್ಳಿ) ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 287 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೇವರ್ಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಅಣಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇವರ್ಗಿ ಕಾಲನಿಕ ಹಂಚಿನಾಳ (ಎಸ್.ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (ಬಂಗಾಲ ಹಳ್ಳಿ) ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 288 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೇವರ್ಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಅಣಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇವರ್ಗಿ ಕಾಲನಿಕ ಮುಮ್ಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (ಹಂಚಿನಾಳ ಹಳ್ಳಿ) ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 289 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೇವರ್ಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಅಣಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇವರ್ಗಿ ಕಾಲನಿಕ ಬೆಳಗಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣಕಟ್ಟುಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬೆಳಗಂದಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕೆಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 290 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೇವರ್ಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಅಣಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇವರ್ಗಿ ಕಾಲನಿಕ ರಾಜವಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣಕಟ್ಟುಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಾಜವಾಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕೆಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 291 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೇವರ್ಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಅಣಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇವರ್ಗಿ ಕಾಲನಿಕ ಕೋಡಚಿ - ಯಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣಕಟ್ಟುಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕೋಡಚಿ -ಯಾಳವಾರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕೆಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 292 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೇವರ್ಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಅಣಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇವರ್ಗಿ ಕಾಲನಿಕ ಬುಟ್ಟಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣಕಟ್ಟುಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬುಟ್ಟಾಳ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕೆಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕವರ್ಗ | ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಜರಾ |
|---------|---------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್ - 2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 332 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ದೇವನೂರ ಬ್ಲಡ್ಜ್-ಕೆಎಂ-ಬ್ಯಾರೀಡ್ ದಾರಸ್ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.49 | 25.49 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 333 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಜಕಾಲ್ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ತೆನಾಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅತೀವ್ವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕೆರೆಯ ದಾರಸ್ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರಪಳಿ: 50.00ಎಂ ಮತ್ತು 180.00ಎಂ) | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 334 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭೂತನೂರ ಬ್ಲಡ್ಜ್-ಕೆಎಂ-ಬ್ಯಾರೀಡ್ ದಾರಸ್ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 335 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಗುಂಡಹಳ್ಳಿ ಬ್ಲಡ್ಜ್-ಕೆಎಂ-ಬ್ಯಾರೀಡ್ ದಾರಸ್ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 13.75 | 13.75 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 336 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಅತೀವ್ವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ದಾರಸ್ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರಪಳಿ 510 ರಿಂದ 600 ಎಂ.) | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 337 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಜಿಲ್ಲೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲೆಹಳ್ಳಿ ಬ್ಲಡ್ಜ್-ಕೆಂ-ಬ್ಯಾರೀಡ್ ದಾರಸ್ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 338 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಸಂಗಾಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸಂಗಾಪಿ ಬ್ಲಡ್ಜ್-ಕೆಂ-ಬ್ಯಾರೀಡ್ ದಾರಸ್ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 339 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣಕಟ್ಟು/ಆಕಾಶ/ಬಂದಾರ | ಮೇವಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವ್ವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮೇವಕೆ ಬ್ಲಡ್ಜ್-ಕೆಂ-ಬ್ಯಾರೀಡ್ ದಾರಸ್ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 340 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಥವಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ಅಥವಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭವನಾಜ ತಂದೆ ಅರಸ್ ಕಲ್ಲೂರ. ಸರ್ವೆ ನಂ.164/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | ಕೆಲವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ |
| 341 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಥವಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ಶ್ರೀ ನಾಲಿಡ ತಂದೆ ಭಾಗಶಃ ಅಪ್ಪಣೆ. ಅಥವಾಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.655, 705/2 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 342 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಥವಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ ತಂದೆ ಸೇವೆಯವರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ. ಮಾರಾಳ ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಸರ್ವೆ ನಂ.291, 256, 258 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 343 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಥವಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಬಿದ್ರಾಪುಟ್ಟ ಜಮೀನಾರ್. ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಸರ್ವೆ ನಂ. 191/1, 128/1 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕಹೀರಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಪಂತ | | ಪರಾ |
|---------|---------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 344 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಪೂರ್ಣ ಗಂಡ ಅರೋಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ವೆ ಸಂ.200, 198 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 345 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕಿರಕಾವಳಗಿ ಬುಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ವೆ ಸಂ.80/1, 80 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 346 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಬಾಯಿ ತಂದೆ ಸಂಗಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅಫಜಲಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ವೆ ಸಂ.156,409 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 347 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಶ್ರೀ ಶೈಲ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಗೌಡ್ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ವೆ ಸಂ.46/1,47 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 348 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಶ್ರೀ ಹಸನ್ ಸಾವ್ ತಂದೆ ಲಾಲ್ ಸಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಬಳ್ಳಿಗೊಂದೆ ಗ್ರಾಮ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ವೆ ಸಂ.55/6, 55/3, 55/4, 55/7 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 349 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಶ್ರೀ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ, ಅಫಜಲಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ವೆ ಸಂ.519/7, 519/1 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 350 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸಾ:ಮೋಪ್ಪ (ಬಿ), ಇವರ ಸ.ಸಂ.73ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 351 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಳಂದ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ (ಸೈಟ್-2) ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 352 | ಕಲಬುರಗಿ | ಜೇವರ್ಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 353 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗುಂದಗಿ ಕೆರೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 354 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ದುಂಡಪ್ಪ ಮ್ಯಾಕೇರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ.93ರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 355 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ | ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಚೆಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಂಗ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ.22ರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಆಯ್ಕೆ ವಿಧ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಟಿಪ್ಪಣಿ |
|---------|---------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|--------------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 356 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಭಯಲಹರಿ | ವಿರೇಷ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಯಲಹರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌರ (2) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಡ ಅಪರಾಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟರ್ ರವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ.93/6, 47/1ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾಬಿ ವಾಗ್ನಿ ಸ್ವೈಚ್ಚೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 357 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ವಿರೇಷ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂಚನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕುಧಾಮ್ ಅಂದ ಪರಗನ್ನ ಸರ್ವೆ ಸಂ.329 ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾವಿಯನ್ನು ಅಳಗೋಳಿ, ಸ್ವೈಚ್ಚೈನ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ | |
| 358 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ವಿರೇಷ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಎನಕಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಕ್ಕೋಡ್, ನಿರ್ಮೂರ್ತ ಅಂಡಾ, ಸರ್ವೆ ಸಂ 217 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾಬಿ ನಿರ್ಮೂರ್ತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಮೇಶ್ ಜಮಲ ಬಪ್ಪಾಣ್ ನಿರ್ಮೂರ್ತ ಅಂಡಾ, ಸರ್ವೆ ಸಂ 78 ರ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸ್ವೈಚ್ಚೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 359 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ವಿರೇಷ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೋಭಾಪತಿ ಗಂಡ ಕಾಮಲಾದ ಗಂಡ ಕಾಮಲಾದ್ ಮೂಗಿ ಹಾಳದೇವ್, ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ವೆ ಸಂ. 723/3, 1 ಎಕರೆ 28 ಗುಂಟೆ ನೀರಾವರಿ ಗಂಡ ಕಳಗನ್ನ, ಸರ್ವೆ ಸಂ. 723/1, 1 ಎಕರೆ 28 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಒಬಬಲಕ್ಕಿ ಕೊಂಡ ಚಿಕ್ಕಂಬಲಾಯಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 723/5-6, 1 ಎಕರೆ 28 ಗುಂಟೆ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ಭಾಬಿ ನಿರ್ಮೂರ್ತ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧಾಂತ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 360 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ವಿರೇಷ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಭವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಾಯಕಾಡ, ಸಾ ಹೆಬಳ, ಸರ್ವೆ ಸಂ. 107 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾಬಿ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 361 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ವಿರೇಷ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಅಕಾರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ ದೇವಂತಗಿ, ಸಾ: ಅಳಂದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 37, 3 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಶ್ರೀ ಕೈಲಾಸ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮೊಡ್ಡಮನಿ, ಸಾ: ದೇವಂತಗಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಚ್ಚೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 362 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ವಿರೇಷ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ (ಕೆ) ಅಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಅತ್ತಿರ ಜಪ್ಪಾಣ ರವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 63, 64ರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ಭಾಬಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 363 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ವಿರೇಷ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀ ಸದ್ರಾಮಪ್ಪ ರುಕ್ಕಣ್ಣ ಬೆಳಮಗಿ ರವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 155, 156ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್ ಮಾಡುವ ಬಾಗೂ ಸ್ವೈಚ್ಚೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. | |
| 364 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ವಿರೇಷ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಝಗೂ ಅಮದಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಂ ಬ್ಯಾರೋಟ್ ನಿರ್ಮೂರ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 133.20 | 133.20 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 365 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ವಿರೇಷ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಂ ಬ್ಯಾರೋಟ್ ನಿರ್ಮೂರ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 103.02 | 103.02 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕನೋಟಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 366 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೆನ್ ಗುಂಡಪ್ಪ ಮುಖಬಿಲಾದ (ಜ.ಕೆ) ರವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 149/1 ಎ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 367 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚೇವರ್ಗ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚೇವರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೋಸಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ತಂದೆ ಮಠಪುರವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 51ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಜೀಮಾ ಸರಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 368 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೆಂಚೋಳ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಚೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧುತ್ತರಗಾಂವ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಬಿದ್ದ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 255.03 | 255.03 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 369 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬೆಂಚೋಳ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಚೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಲಿಂಗದಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 370 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚೇವರ್ಗ | ಗೌಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚೇವರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಪೆನ್ ಲುಚ್ಚಪ್ಪರದ್ದೆ ಸಾ// ಬಿಲ್ಲಾಡರವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 46/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ |
| 371 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | 4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್. ದೇವಂತಗಿ, ಸುಭಾರ್ ಎಸ್. ದೇವಂತಗಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ಸರ್ವೆ ಸಂ.68ರ ಜಮೀನಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 372 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | 4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ್ ಎಲಲ್ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ಸಂ.45 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 373 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | 4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಅನಂದ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 94/1, 95/2 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 49.60 | 49.60 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 374 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | 4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಎಲಲ್ ಪಡಾಸಲಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 81 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿಭಾಗ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---------|---------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 375 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | 4711-01-103-1-00-136 | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತನದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಕರ್ಪೆ ಸಂ.69ರಲ್ಲಿ ಅಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಘೋಷ್ಣೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 376 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | 4711-01-103-1-00-140 | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾ.ಧಾನಸಹಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕರಣಬಸವ್ವ ಸೋಮಣ್ಣ ಮಠಲೆ ಇ.ಸಂ.162 ಜಮೀನಿಗೆ ಅಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಘೋಷ್ಣೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಆಂಜನ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 377 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | 4711-01-103-1-00-140 | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಅನೇಕ ಯಶವಂತರಾವ ಕೋಲೆ ಸಾ.ಜಿ.ಕೆ.ಕೆ. ಕರ್ಪೆ ಸಂ.70 ಜಮೀನಿಗೆ ಅಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಘೋಷ್ಣೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 378 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | 4711-01-103-1-00-140 | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಕುದ್ರಣ್ಣ ಅರಣ್ಣ ಉಜಿಳಯೆ ಸಾ.ಬಂಕರಾವ ಕರ್ಪೆ ಸಂ.72 ಜಮೀನಿಗೆ ಅಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಘೋಷ್ಣೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 379 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | 4711-01-103-1-00-140 | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಕಂಕರಾವ್ ಸುದರ್ಶಿಂಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾ.ತೆಲ್ಲೂರು ಕರ್ಪೆ ಸಂ.11/2 ಜಮೀನಿಗೆ ಅಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಘೋಷ್ಣೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 380 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | 4711-01-103-1-00-140 | ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆಲಕಣ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ಪೆ ಸಂ.84ರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಸುಹಾನಾಬ್ ಕೆ.ಬಿ.ಇ. ಇವರ ಜಮೀನಿನ ವತ್ತಿರ ಅಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಘೋಷ್ಣೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 381 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಪ್ಪಟಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಅಪ್ಪಟಪೂರ ಕೆರೆ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಮರಳಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 30.79 | 30.79 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 382 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಪ್ಪಟಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಅಪ್ಪಟಪೂರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 383 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ವಂಗಾಪೂರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 384 | ಕಲಬುರಗಿ | ಅಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಮದಗೂಕೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕನೀತಿ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಪಂತ | | ಪೂರಾ |
|---------|---------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|---------------|------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ಪರಿಗಣನೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 385 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಜೋಣ್ಣೂರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 386 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಕಡೋಳಾ ಜನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 387 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ನಿಂದಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 59.03 | 0.00 | 0.00 | 16.30 | 16.30 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 388 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಮೊನ್ನಳ್ಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 78.70 | 0.00 | 0.00 | 63.30 | 63.30 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 389 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಶಾಲೆಗಾವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 27.02 | 27.02 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 390 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಹಕ್ಕುಶಲಗರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 47.22 | 0.00 | 0.00 | 42.36 | 42.36 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 391 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಕಡಗಂಜಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 37.64 | 37.64 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 392 | ಕಲಬುರಗಿ | ಆಳಂದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಆಳಂದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 33.35 | 33.35 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 393 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಪಾಳಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 51.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 394 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಾಜಾ ಕೊಟನೂರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 68.17 | 68.17 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 395 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಮಾಸಿ ಹೆಡಗಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಛೇತಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 396 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 397 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಸೈಯದ ಚಿಂಚೋಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 80.78 | 0.00 | 0.00 | 52.89 | 52.89 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 398 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಯಳವಂತಗಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 50.39 | 50.39 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 399 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಸಿಂದಗಿ ಜನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 400 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಮೇಲಕುಂದಾ ಸಿಡ್ಲಾ ಗುಂಡ ಜನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 401 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಕುಮಸಿ ಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 402 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ತಾಂಡಾ ಜನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 403 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಮರುಗುತ್ತಿ ಜನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 13.40 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿಧ | ಅಂಶ | ಲೆಕ್ಕವರ್ಗ | ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ | ಆಯವ್ಯಯ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ವಿಳಾಸ |
|---------|---------|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------|---------|------------------------|------------------------|---------------|-------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2021-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 404 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಪರಣಿಗಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 19.53 | 19.53 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 405 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಬೊಂಬರಗಾಂವಿ ಜನಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 18.11 | 18.11 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 406 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕಮಲಾಪುರ ರಾಜನಾಳ ಜನಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 48.32 | 0.00 | 0.00 | 36.14 | 36.14 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 407 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಪರಣಿಗಳ ಭಗವಾನ ತಾಂಡಾ ಜನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 408 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಬಿಳಿ ಹೊಸ ಕಣ್ಣಿ ನಿಲಾಪ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 118.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 409 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಹೊಂಬಕಂದಾ ಕಣ್ಣಿ ನಿಲಾಪ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 88.05 | 0.00 | 0.00 | 37.65 | 37.65 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 410 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕಮಲಾಪುರ ಚವ್ವಾಣ ತಾಂಡಾ ಜನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 55.09 | 0.00 | 0.60 | 45.15 | 45.15 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 411 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕಾಳಮಂದರಗಿ ತಾಂಡಾ ಜನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 51.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 412 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಗೋಗಿ ತಾಂಡಾ ಜನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 51.16 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 17.70 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 413 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ನೀಲಕೊಡೆ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 80.18 | 0.00 | 0.00 | 26.15 | 26.15 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 414 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಸವನಿಹಾಳ ಜನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 43.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 415 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕಾಳಮಂದರಗಿ ಉರು ಜನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 59.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 416 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಬಬಲಾದ ಬಕೆ ಜನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 51.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 417 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಬಾಬನಾಳ ಜನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 55.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 418 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಭೀಮನಾಳ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 59.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 419 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಭೀಮನಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 62.96 | 0.00 | 0.00 | 30.88 | 30.88 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 420 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಬಾಬನಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 94.44 | 0.00 | 0.00 | 38.96 | 38.96 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 421 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಬಿಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 59.03 | 0.00 | 0.00 | 18.45 | 18.45 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 422 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಮಳನಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 78.70 | 0.00 | 0.00 | 36.82 | 36.82 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|---------|---------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|---------------|-----|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್ - 2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 423 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಕಮಲಾಪುರ ಉತ್ತರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 70.83 | 0.00 | 0.00 | 29.69 | 29.69 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 424 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ನವನೀವಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 62.96 | 0.00 | 0.00 | 25.85 | 25.85 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 425 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಧಾಂಯಾರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 118.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 426 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಕಮಲಾಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 17.64 | 17.64 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 427 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಕಲಮುಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 59.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 428 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ದಿನ್ಸಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 62.96 | 0.00 | 0.00 | 32.43 | 32.43 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 429 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಮಲಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಪಟವಾದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 59.03 | 0.00 | 0.00 | 35.12 | 35.12 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 430 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಅಳಿಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅಂಬಾಡ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ | 50.00 | 22.56 | 20.72 | 0.00 | 43.28 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 431 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಾಸ ಕೆರೆ ತರಕನವಿಟ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಐಸಕ್ಲೇಷನ್ | 62.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 432 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಅಲ್ಲೂರ (ಬಿ) ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 118.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 433 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಅಂಬಾಡಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 6.63 | 6.63 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 434 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಕರದಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 62.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 435 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಪೇಟಿರೂರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 436 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 92.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 437 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಜನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 17.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 438 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಮುಪಟಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 36.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 439 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ವಜ್ಜಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 66.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 440 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬನ್ನಪಟ್ಟ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 441 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿತ್ತಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಜೀವಣಿ-ಕದ್ದರಗಿ ಜನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿಭ. | ತಾ.ಬಿ.ಸಂ. | ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ | ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ | ಆಯವ್ಯಯ ಮೊತ್ತ | ಪರ್ವತಾಯ ಬಿಡುಗಡೆ/ವಿಡುಗಡೆ | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ | | ಪರಿಶೀಲನೆ |
|---------|---------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------|------------------------|------------------|---------------|------------------------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್ 2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | | 2021-23 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 442 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬಿತ್ತಾನೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಕುಮಾರನೂರು ನದಿಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 19.82 | 19.82 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 443 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬಿತ್ತಾನೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಿತ್ತಾನೂರು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 22.92 | 22.92 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 444 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬಿತ್ತಾನೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಿತ್ತಾನೂರು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ | 62.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಬಿಡಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ |
| 445 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬಿತ್ತಾನೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಿತ್ತಾನೂರು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.74 | 0.00 | 0.00 | 11.82 | 11.82 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 446 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬಿತ್ತಾನೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಿತ್ತಾನೂರು ನದಿಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 2.28 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 447 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬಿತ್ತಾನೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಿತ್ತಾನೂರು ನದಿಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 448 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬಿತ್ತಾನೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಿತ್ತಾನೂರು ನದಿಯ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 449 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬಿತ್ತಾನೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಿತ್ತಾನೂರು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ | 47.22 | 0.00 | 0.00 | 35.81 | 35.81 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 450 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬಿತ್ತಾನೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಿತ್ತಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಳಿಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 40.25 | 40.25 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 451 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬಿತ್ತಾನೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಿತ್ತಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ತಿಲ್ಲಾಪುರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 452 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬಿತ್ತಾನೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಿತ್ತಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 453 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬಿತ್ತಾನೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಿತ್ತಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ಬಾಬಿಡು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 454 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬಿತ್ತಾನೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಿತ್ತಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಳಿಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 84.58 | 84.58 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 455 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬಿತ್ತಾನೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಿತ್ತಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 33.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 456 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬಿತ್ತಾನೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಿತ್ತಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 31.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 457 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬಿತ್ತಾನೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಿತ್ತಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ | 24.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 458 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬಿತ್ತಾನೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಿತ್ತಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲಾಕುಂಬಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 459 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬಿತ್ತಾನೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಿತ್ತಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಳಿಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 460 | ಕಲಬುರಗಿ | ಬಿತ್ತಾನೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಿತ್ತಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಡಕಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 74.77 | 0.00 | 0.00 | 54.47 | 54.47 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಡಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಪಂಕ್ತಿ | | ಪೂರಾ |
|---------|---------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|---------------|------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್ - 2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 461 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಫಲವರ್ಧಕರ ಕೊರಗಾಡಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 31.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 462 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಅಲಿಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 31.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 463 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಕಲ್ವಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 70.83 | 0.00 | 0.00 | 42.42 | 42.42 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 464 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಮದನಾ ಚೇರು ಪುದನಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 465 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ನರತ್ತವಾಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 466 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ಚೇರು ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 39.12 | 39.12 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 467 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸೇಡಂ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ನರಸವ್ವಾ ಕೆರೆ ಬಂದೇಪಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 468 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬೊಡ್ಡಿ ಅಲ್ಪಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 469 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಧೋತಿಶೋಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 470 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಧರ್ಮನಾಗರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 74.88 | 74.88 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 471 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 30.99 | 30.99 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 472 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಳ್ಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 78.70 | 0.00 | 0.00 | 13.05 | 13.05 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 473 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಅಂತವಾರಂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 40.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 474 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ತುಮಕುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 58.70 | 0.00 | 0.00 | 38.35 | 38.35 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 475 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಹುಲಸಗೂಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 58.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 476 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಖಾನಾಪೂರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 477 | ಕಲಬುರಗಿ | ಚಿಂಚೋಳ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಮುಕರಂಬಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 478 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಡಗೇರಾ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಮೊಸ ಕೆರೆ ವಡಗೇರಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 62.96 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 40.50 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 479 | ಕಲಬುರಗಿ | ಕಾಳಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಅರಣಕಲ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಶಿಬಿರ/ವರ್ಗ | ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಪರ್ಯಾಯ ವರ್ಷ/ವರ್ಷ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಫಲಾ |
|---------|---------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------|----------|---------------------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | ಪರ್ಯಾಯ - 2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 480 | ಕುಮಟಾ | ಕಾಳಗ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆ ನಿರೀತಿಯ ಕೆರೆ | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 48.38 | 48.38 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 481 | ಕುಮಟಾ | ಕಾಳಗ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆ | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 482 | ಕುಮಟಾ | ಕಾಳಗದಾದ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಕನ್ನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 482 | | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | 67732.77 | 8093.42 | 8866.60 | 11642.95 | 28602.97 | | | |
| 1 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆ ಅಣಿಯಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 2 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೊಡ್ಡೆ ಕೆರೆ ಯಾದಗಿರಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 15.00 | 0.00 | 14.44 | 0.00 | 14.44 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 3 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಮೊಡ್ಡೆ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಬರಿ (Earthen Bund) ಹಾಗೂ ಕೊಂಡಿ (Waste Weir) ರಚನೆ. | 25.00 | 0.00 | 24.97 | 0.00 | 24.97 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 4 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಖಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಬರಿ (Earthen Bund) ಹಾಗೂ ಕೊಂಡಿ (Waste Weir) ರಚನೆ. | 25.00 | 0.00 | 24.94 | 0.00 | 24.94 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 5 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳಗೇಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಬರಿ (Earthen Bund) ಹಾಗೂ ಕೊಂಡಿ (Waste Weir) ರಚನೆ. | 20.00 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 19.98 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 6 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಣನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಬರಿ (Earthen Bund) ಹಾಗೂ ಕೊಂಡಿ (Waste Weir) ರಚನೆ. | 25.00 | 0.00 | 17.72 | 7.00 | 24.72 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 7 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರೇಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಲನಬಿಲಾ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಬರಿ (Earthen Bund) ಹಾಗೂ ಕೊಂಡಿ (Waste Weir) ರಚನೆ. | 20.00 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 8 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಡಗೇಲಾ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಕಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಶೇ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷೋಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | 33.20 | 15.29 | 0.00 | 48.49 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 9 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಡಗೇಲಾ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ವಡಗೇಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡಗೇಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಳ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಬರಿ (Earthen Bund) ಹಾಗೂ ಕೊಂಡಿ (Waste Weir) ರಚನೆ. | 25.00 | 17.70 | 7.05 | 0.00 | 24.75 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 10 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಡಗೇಲಾ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ವಡಗೇಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಂಚನಯ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಬರಿ (Earthen Bund) ಹಾಗೂ ಕೊಂಡಿ (Waste Weir) ರಚನೆ. | 25.00 | 0.00 | 24.99 | 0.00 | 24.99 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 11 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಡಗೇಲಾ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಕಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಪಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಬರಿ (Earthen Bund) ಹಾಗೂ ಕೊಂಡಿ (Waste Weir) ರಚನೆ. | 20.00 | 0.00 | 14.98 | 6.70 | 21.68 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 12 | ಯಾದಗಿರಿ | ಕಹಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನೀಕರಣ | ಕಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಬಂಜೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ಬಲ್ ವಾಣಿ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಬರಿ (Earthen Bund) ಹಾಗೂ ಕೊಂಡಿ (Waste Weir) ರಚನೆ. | 15.00 | 10.12 | 4.90 | 14.99 | 30.01 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 13 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್ಪಾ/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕವಳೂರು ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 90.00 | 0.00 | 27.26 | 56.70 | 83.96 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 14 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್ಪಾ/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಾಪನಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಲಿಪು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 40.00 | 0.00 | 39.98 | 0.00 | 39.98 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 15 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್ಪಾ/ಬಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಿಶೇ ಅನೂರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 71.89 | 71.89 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕಬಿಡುಗಡೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಡ್ಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಪಂತ | | ಪದಾ |
|---------|---------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------|---------|---------------------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಡಗೇಶ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಓಕಪ್/ಒಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಾಯಕಾಳ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 17 | ಯಾದಗಿರಿ | ಗುರುಬಿಜಕಲ್ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಓಕಪ್/ಒಂದಾರ | ಕರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಂದೆಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು. | 537.00 | 594.44 | 0.00 | 51.37 | 645.81 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 18 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಓಕಪ್/ಒಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಜಪಾಳ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.00 | 0.00 | 24.98 | 0.00 | 24.98 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 19 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಓಕಪ್/ಒಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಿವಾಳ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 8.99 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 20 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಓಕಪ್/ಒಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಂಗದಾಳ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 21 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಓಕಪ್/ಒಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಂಗಳಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 22 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಓಕಪ್/ಒಂದಾರ | ಶಹಾಪುರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೋಶ್ಲೆಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 119.89 | 119.89 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 23 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುರಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಓಕಪ್/ಒಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 15.00 | 0.00 | 14.96 | 0.00 | 14.96 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 24 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುರಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಓಕಪ್/ಒಂದಾರ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಂಗಿಹಾಳ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 25 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಬನಹಟ್ಟಿ (ತಳಕ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಣ್ಣಬಂದವ್ವ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ದೇವಪ್ಪ ಸಂ. ನಂ. 18, 19 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 20.00 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 15.61 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 26 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಹೆಡಗಿಮುದ್ದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮರದ್ಡಿ ತಂದೆ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸಂ. ನಂ. 172/ಎ, 172/ಒಎ ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 15.00 | 12.21 | 1.54 | 0.00 | 13.75 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 27 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಹೆಡಗಿಮುದ್ದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಣ್ಣಬಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ಬೆನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಸಂ. ನಂ. 9 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 10.00 | 7.72 | 3.10 | 0.00 | 10.82 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 28 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಶಾಣಾಂಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗಂಡ ಸಾಬಯ್ಯಾ ಸಂ. ನಂ. 384 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾದಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 10.00 | 7.76 | 1.34 | 0.00 | 9.10 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 29 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಶಾಣಾಂಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಬಂಗಾರಿ ಸಂ. ನಂ. 285 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 15.00 | 12.30 | 1.43 | 0.00 | 13.73 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 30 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಶಾಣಾಂಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿವರಣರದ್ಡಿ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಂ. ನಂ. 299/ಎ, 163/ಎ ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 15.00 | 0.00 | 13.82 | 0.00 | 13.82 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲೂಕು | ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ | ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಸರ್ಕಾರದ ಸವಕಳಿ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|---------|---------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|---------------|-----|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2023ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 31 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | 348 ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ಕಾಮಗಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಬಯೋನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 12.78 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 32 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | 348 (ಬಸವರಾಜ್) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ರೂ.50 ಸರ್ವೆ ನಂ.30 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಬಯೋನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 14.54 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 33 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ಪೆದ್ದಗಮದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮುನಿಪಾಲರಾಜ್ ತಂದೆ ಕಾಮಗಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.11 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಬಯೋನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 10.00 | 5.80 | 4.91 | 0.00 | 10.71 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 34 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ಬಸವರಾಜ್ (348) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮುನಿಪಾಲರಾಜ್ ತಂದೆ ಕಾಮಗಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.19 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಬಯೋನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 10.00 | 4.87 | 2.53 | 0.00 | 7.40 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 35 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ತಂಕಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ಬಂದ್ರೇಬಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.294/ಎ, 163/ಎ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಬಯೋನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 15.00 | 0.00 | 13.82 | 0.00 | 13.82 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 36 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ತಂಕಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಬಂಗಾರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.285 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಬಯೋನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 15.00 | 4.50 | 1.43 | 0.00 | 5.93 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 37 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | 348 ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ್ ಹಿರೇಗೌಡ ಸರ್ವೆ ನಂ.51 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಬಯೋನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 10.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 38 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ಮುನಿಪಾಲರಾಜ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ತಂದೆ ಕಾಮಗಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.28, 383 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಬಯೋನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 25.00 | 8.58 | 10.41 | 0.00 | 18.99 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 39 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ಪೆದ್ದಗಮದ (348) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.9 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಬಯೋನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 10.00 | 8.58 | 6.77 | 0.00 | 15.35 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 40 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ಪೆದ್ದಗಮದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮುನಿಪಾಲರಾಜ್ ತಂದೆ ದೇವರಾಜ್ ಅಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.172/1, 172/4 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಬಯೋನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 15.00 | 12.53 | 1.54 | 0.00 | 14.07 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 41 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ಪೆದ್ದಗಮದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ಯಂಕಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.202/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಬಯೋನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 15.00 | 11.50 | 2.92 | 0.00 | 14.42 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 42 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು- ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು | ಮುನಿಪಾಲರಾಜ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ರಾಮರಾಜ್ ಸ.ನಂ. 93/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಬಯೋನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿಲ್ಲ | ತಾ.ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ. | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬೆಡಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪೂರ್ತಿಯ ಪಂಜ | | ಪರಿಶೀಲನೆ |
|---------|---------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|-------------|----------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪೂರ್ಣವಿಲ್ಲದ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 43 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಮುದ್ದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕೂಗೂರಡಿ ತಂದೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 193/4 ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ. ಕೂಗೂರಡಿ ತಂದೆ ರಾಮರಡಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 193/5, ಭೇಮರಡಿ ತಂದೆ ಬಂಜಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 193/6, ಮುಖಾಲರಡಿ ತಂದೆ ಬಂಜಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 193/7 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೇಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಘೋಷಿಸಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 44 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಮುದ್ದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೇಮರಡಿ ತಂದೆ ಯಂಕಾರಡಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 198/1, ಹಣಮಂತರಡಿ ತಂದೆ ಯಂಕಾರಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೇಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಘೋಷಿಸಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 45 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಗೌಡರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದಂಡಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಜಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ಸಂ.48, ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೇಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಘೋಷಿಸಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 4.65 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 46 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಝಾಟಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 71, ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೇಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಘೋಷಿಸಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 15.00 | 0.00 | 13.76 | 0.00 | 13.76 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 47 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಮುಷ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 331 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೇಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಘೋಷಿಸಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 7.19 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 48 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಎಂ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಕ್ಕನಗಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿವರಂಗರಡಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 93/ಕ. ಜಮೀನಿಗೆ ಭೇಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಘೋಷಿಸಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 9.34 | 9.34 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 49 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷರಡಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಿಂಗರಡಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 87, 89ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೇಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಘೋಷಿಸಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 50 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಗೊಂದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 104 ಮತ್ತು 120 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೇಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಘೋಷಿಸಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 30.00 | 0.00 | 19.49 | 2.76 | 22.25 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 51 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಯೆಡ್ಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶರಣರಡಿ ತಂದೆ ನಾಗರಡಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ.341 ಜಮೀನಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಘೋಷಿಸಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 52 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಯೆಡ್ಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸರಡಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ.329 ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಘೋಷಿಸಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 53 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಯೆಡ್ಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲನಗೌಡ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಾರಡಿ ಸಂ.339 ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಘೋಷಿಸಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 8.00 | 0.00 | 5.13 | 1.20 | 6.33 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 54 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿರುಷ್ಣ ಗೌಡ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 248ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಘೋಷಿಸಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿಧ | ಶಾಲಾಧಿಕಾರಿ | ವಿಧವರ್ಗ | ಸಾಮಗ್ರಿಯ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬೆಡುಗಡೆ/ಮೊತ್ತ | | | ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪ್ರತಿ |
|---------|---------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|---------------|-------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 55 | ಯಾದಗೌರಿ | ಯಾದಗೌರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ- ಏತ ನೀತಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಸರ್ವೆ ಸಂ.528, 530, 530ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಶುಭೀಯ ಹಕ್ಕದಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀತಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 56 | ಯಾದಗೌರಿ | ಯಾದಗೌರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ- ಏತ ನೀತಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 275 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಶುಭೀಯ ಹಕ್ಕದಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀತಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 57 | ಯಾದಗೌರಿ | ಯಾದಗೌರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ- ಏತ ನೀತಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 287 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಶುಭೀಯ ಹಕ್ಕದಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀತಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 13.00 | 0.00 | 3.24 | 2.32 | 5.56 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 58 | ಯಾದಗೌರಿ | ಯಾದಗೌರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ- ಏತ ನೀತಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಸರ್ವೆ ಸಂ.81ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಶುಭೀಯ ಹಕ್ಕದಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀತಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 2.52 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 59 | ಯಾದಗೌರಿ | ಯಾದಗೌರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ- ಏತ ನೀತಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಸರ್ವೆ ಸಂ.146ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀತಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 60 | ಯಾದಗೌರಿ | ಯಾದಗೌರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ- ಏತ ನೀತಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಯಲ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶಂಕರ್ ತಂದೆ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಸರ್ವೆ ಸಂ.300ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಶುಭೀಯ ಹಕ್ಕದಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀತಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 61 | ಯಾದಗೌರಿ | ಪಡಗೇರಾ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ- ಏತ ನೀತಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಗೋಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 14/3, 13/1/ಎ, 76, 77 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀತಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 15.00 | 4.03 | 6.82 | 0.00 | 10.85 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 62 | ಯಾದಗೌರಿ | ಪಡಗೇರಾ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ- ಏತ ನೀತಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ನಾಯಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 312/1,2,3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀತಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | 17.31 | 0.58 | 0.00 | 17.89 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 63 | ಯಾದಗೌರಿ | ಪಡಗೇರಾ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ- ಏತ ನೀತಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ನಾಯಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 225/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀತಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 25.00 | 21.55 | 0.58 | 0.00 | 22.13 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 64 | ಯಾದಗೌರಿ | ಪಡಗೇರಾ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ- ಏತ ನೀತಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ನಾಯಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ವರ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 143 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀತಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 65 | ಯಾದಗೌರಿ | ಪಡಗೇರಾ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ- ಏತ ನೀತಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ನಾಯಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 213 ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮಂಗಲಾ ಗಂಡ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 213/1ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀತಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 15.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 66 | ಯಾದಗೌರಿ | ಪಡಗೇರಾ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ- ಏತ ನೀತಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ಮಹೇಶ್ವರ . ಸಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 49, 41 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀತಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿಜ್ಞೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕರೀತಿ | ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ | ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ | ಪರ್ಷವಾಯ ಬಡಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ವಂತ | | ಮಾ |
|---------|---------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|---------------|----|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ಪರಿಗಣೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 67 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಡಗೇಲಾ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಟೊಡಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದನಗೌಡ ತಂದೆ ಸಾಹೇಬ್‌ಗೌಡ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 130/1, 2, 3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 22.00 | 20.36 | 0.00 | 2.42 | 22.88 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 68 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಡಗೇಲಾ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ತುಮಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಮರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಪರ್ವತರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 161/1, 2, 3 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 69 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಬೆಟ್ಟಳ್ಳಿ (ತಂಗಡಗಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಾತಿ. ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಸಿದ್ದರಾಮರಡ್ಡಿ ರವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 444ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 3.98 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 70 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದರಾಮರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮಾಲಕರಡ್ಡಿ ರವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ.439 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 13.53 | 13.53 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 71 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಬೆಟ್ಟಳ್ಳಿ (ತಂಗಡಗಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶರಣೇಶ್ವರ ತಂದೆ ದಂಟಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 451ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 9.75 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 72 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಗೌಡ ರವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ.42 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 10.79 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 73 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಟೋಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 42, 24, 56, 75 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 35.00 | 16.38 | 9.53 | 0.00 | 25.91 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 74 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 134/1 ರಿಂದ 7 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 15.00 | 13.12 | 0.79 | 0.00 | 13.91 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 75 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 67 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | 16.41 | 1.13 | 0.00 | 17.54 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 76 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಮರಮಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಾಹೇಬ್‌ಗೌಡ ಸಂ. ಸಂ. 87 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 10.00 | 8.37 | 0.83 | 0.00 | 9.20 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 77 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಬನಹಟ್ಟಿ (ತಳಕ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣೇಶ್ವರ ಸಂ. ಸಂ. 34 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | 13.08 | 8.61 | 0.00 | 21.69 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 78 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುರುನಾಥರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸಾಹೇಬ್‌ಗೌಡ ಸಂ. ಸಂ. 33/4, 29/2, 28/1, 11/1 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | 1.40 | 16.53 | 0.00 | 17.93 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ರೀತಿ | ಕಾಲಾವಧಿ | ಪ್ರಕೃತಿ/ವಿಧ | ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಡ್ಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಿಶೀಲನೆ |
|---------|---------|---------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------|---------|------------------------|------------------------|---------------|----------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 79 | ಯಾದಗಿರಿ | ರಹಾಮೂಲ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಒಳ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 10.00 | 8.01 | 8.31 | 0.00 | 16.32 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 80 | ಯಾದಗಿರಿ | ರಹಾಮೂಲ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಒಳ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಯಾದಗಿರಿ-ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಂದೆ ಶಿವರತ್ನ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 79 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | 7.90 | 6.61 | 0.00 | 14.51 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 81 | ಯಾದಗಿರಿ | ರಹಾಮೂಲ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಒಳ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಯಾದಗಿರಿ-ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 12 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 82 | ಯಾದಗಿರಿ | ರಹಾಮೂಲ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಒಳ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಂದೆ ಶಿವರತ್ನ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 30 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 14.51 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 83 | ಯಾದಗಿರಿ | ರಹಾಮೂಲ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಒಳ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಯಾದಗಿರಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 50 ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | 0.00 | 19.18 | 0.00 | 19.18 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 84 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ವಿರೇಷ ಪಾಟಕ ಯೋಜನೆ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 9.30 | 5.72 | 3.51 | 0.00 | 9.23 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 85 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ವಿರೇಷ ಪಾಟಕ ಯೋಜನೆ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 86 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ವಿರೇಷ ಪಾಟಕ ಯೋಜನೆ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 4.30 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 87 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ವಿರೇಷ ಪಾಟಕ ಯೋಜನೆ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 7.22 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 88 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ವಿರೇಷ ಪಾಟಕ ಯೋಜನೆ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 17.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 89 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ವಿರೇಷ ಪಾಟಕ ಯೋಜನೆ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 11.37 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 90 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ವಿರೇಷ ಪಾಟಕ ಯೋಜನೆ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲಕ್ಷ್ಯೋದ್ದೇಶ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ | | ಪರಿಶೀಲನೆ |
|---------|---------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|---------------|----------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 91 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುವರ್ಣನಗರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕೊಡವನೂರ ಬಂದ ಗುಡ್ಡದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 92 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಠಾಪಿ ಹೋಬಳಿಯ ದಂಡಕೋಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.46/2 ಗೌತಮಿ ಬಿ.ಆರ್.ಕೋಂ ಇವರ ರಾಶೋಡ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 93 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಚಿಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸೊಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 421 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಪ್ಲವ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 11.82 | 0.00 | 11.58 | 0.00 | 11.58 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 94 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಗುಂಡಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಬಾಗಣ್ಣ ತಂದೆ ತಾಕೂರ್ ನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ಸಂ.564/1/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 10.00 | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 5.63 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 95 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಚಿಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 69 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವೈಪ್ಲವ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 10.64 | 5.73 | 0.33 | 0.00 | 6.06 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 96 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಚಿಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾಡಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 87, ಮರಲಿಂಗಪ್ಪ ತಿವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 84, 90, 91, 92 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ವೈಪ್ಲವ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 15.09 | 11.32 | 3.56 | 0.00 | 14.88 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 97 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಪಿರಲಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಪಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಸ.ನಂ 28ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ | 34.88 | 22.56 | 9.60 | 0.00 | 32.16 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 98 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ನಾಟಕಾರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 82/1 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 5.12 | 0.30 | 5.12 | 0.00 | 5.42 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 99 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಲಪ್ಪ ತಂ. ಮರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 35 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವೈಪ್ಲವ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 100 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಟೋಲ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅನಪ್ಪ ತಂ. ಮರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 72 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವೈಪ್ಲವ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 101 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹಾರಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 97, 98 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 5.00 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 102 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹಾರಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 99 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 5.00 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 3.91 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 103 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹಾರಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 104 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 5.00 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 3.89 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 104 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉಮರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಂದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 2/10 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 4.10 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 105 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹೊಸಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಭೀಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 162 ಹಳ್ಳದಿಂದ ವೈಪ್ಲವ್ ಮಾಡುವುದು | 9.60 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | 9.34 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿಧ | ವಿಭಾಗ | ವಿವರಣೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರ | ಆಯವ್ಯಯ ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ನಿರೀಕ್ಷೆ/ವಿಚ್ಛ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪೂರೈಕೆ |
|---------|---------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------|---------|-----------------------|------------------------|---------------|--------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್- 2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| | | | | | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 106 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಹಗೇಲಾ | ಬಿರೇಖ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಬಿರೇಖ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹನೀಶ್ ತಂ. ಶಿವರಾಜ್ ತಂ. ಭೀಮರಾಜ್ ತಂ. ಸರ್ವೆ ಸಂ. 182 ಕೆಆರ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು. | 3.14 | 3.14 | 8.88 | 0.00 | 29.22 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 107 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಹಗೇಲಾ | ಬಿರೇಖ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಬಿರೇಖ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹನೀಶ್ ತಂ. ಶಿವರಾಜ್ ತಂ. ಭೀಮರಾಜ್ ತಂ. ಸರ್ವೆ ಸಂ. 184 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 8.08 | 5.08 | 1.53 | 0.00 | 8.41 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 108 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಹಗೇಲಾ | ಬಿರೇಖ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಬಿರೇಖ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹನೀಶ್ ತಂ. ಶಿವರಾಜ್ ತಂ. ಭೀಮರಾಜ್ ತಂ. ಸರ್ವೆ ಸಂ. 177 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 109 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಹಗೇಲಾ | ಬಿರೇಖ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಬಿರೇಖ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ್ ತಂ. ಭೀಮರಾಜ್ ತಂ. ಸರ್ವೆ ಸಂ. 141 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 110 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಹಗೇಲಾ | ಬಿರೇಖ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಬಿರೇಖ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ್ ತಂ. ಭೀಮರಾಜ್ ತಂ. ಸರ್ವೆ ಸಂ. 129 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 111 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಹಗೇಲಾ | ಬಿರೇಖ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಬಿರೇಖ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹನೀಶ್ ತಂ. ಭೀಮರಾಜ್ ತಂ. ಸರ್ವೆ ಸಂ. 3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 8.57 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 112 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಹಗೇಲಾ | ಬಿರೇಖ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಬಿರೇಖ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹನೀಶ್ ತಂ. ಭೀಮರಾಜ್ ತಂ. ಸರ್ವೆ ಸಂ. 167/129 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 113 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಹಗೇಲಾ | ಬಿರೇಖ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಬಿರೇಖ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹನೀಶ್ ತಂ. ಭೀಮರಾಜ್ ತಂ. ಸರ್ವೆ ಸಂ. 66 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 114 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಹಗೇಲಾ | ಬಿರೇಖ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಬಿರೇಖ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹನೀಶ್ ತಂ. ಭೀಮರಾಜ್ ತಂ. ಸರ್ವೆ ಸಂ. 167/2 ಶ್ರೀ. ಹನೀಶ್ ತಂ. ಭೀಮರಾಜ್ ತಂ. ಸರ್ವೆ ಸಂ. 167/2 ಶ್ರೀ. ಹನೀಶ್ ತಂ. ಭೀಮರಾಜ್ ತಂ. ಸರ್ವೆ ಸಂ. 167/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 115 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಹಗೇಲಾ | ಬಿರೇಖ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಬಿರೇಖ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹನೀಶ್ ತಂ. ಭೀಮರಾಜ್ ತಂ. ಸರ್ವೆ ಸಂ. 169/9 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 116 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಹಗೇಲಾ | ಬಿರೇಖ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಬಿರೇಖ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹನೀಶ್ ತಂ. ಭೀಮರಾಜ್ ತಂ. ಸರ್ವೆ ಸಂ. 146 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 117 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಹಗೇಲಾ | ಬಿರೇಖ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಬಿರೇಖ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹನೀಶ್ ತಂ. ಭೀಮರಾಜ್ ತಂ. ಸರ್ವೆ ಸಂ. 73 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 9.72 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 118 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುರಪುರ | ಬಿರೇಖ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ | ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾಜ್ ತಂ. ಶಿವರಾಜ್ ತಂ. ಸರ್ವೆ ಸಂ. 82, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಿ | 4.20 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿಲ್ಲ | ತಾ.ಬಜಾರು | ಶಿಕ್ಷಣ/ಆರೋಗ್ಯ | ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಡ್ಡು/ವಿಲ್ಲ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪೂರ್ಣ |
|---------|---------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|---------------|-------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 119 | ಯಾದಗಿರಿ | ಕುರ್ಮೂರು | ಶಿಕ್ಷಣ ಕಛೇರಿ ಬೋರ್ಡ್ | ಶ್ರೀ ಮಂಜುಪ್ಪ ತಂದೆ ಭಾವಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 94, 100 ಮತ್ತು 101 ಗ್ರಾಮದ ಅಂತರಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಮಗಾರ | 4.79 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 120 | ಯಾದಗಿರಿ | ಹಾಳುಗಿರಿ | ಶಿಕ್ಷಣ ಕಛೇರಿ ಬೋರ್ಡ್ | ಜಮಾಲ್‌ಖಾನ ದೊಡ್ಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ | 83.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 121 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 343 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಿಸಿದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 122 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಹೆಡ್‌ಗಿಮದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುಪ್ಪ ತಂದೆ ದಂಡಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 179 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 4.46 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 123 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಹಾಣಾ ಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಗಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 367 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಿಸಿದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 3.68 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 124 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಎಮ್. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 195/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಿಸಿದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 6.40 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 125 | ಯಾದಗಿರಿ | ಗುರುಮಠಕಲ್ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಅನಪೂರು ಆಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ಊರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬುವ ಕಾಮಗಾರ. | 45.88 | 0.00 | 45.88 | 3.80 | 51.68 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 126 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಹುರಸಗುಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 157, 158, 159, 168, 171, 172 ಹಾಗೂ ಬಿದರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 70 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 48.30 | 30.00 | 0.81 | 0.00 | 30.81 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 127 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಕಾಟಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 50 ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 128 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಗೋಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 51 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಿಸಿದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 8.23 | 0.00 | 6.45 | 2.12 | 8.57 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 129 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಅನ್ನಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 31 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಿಸಿದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 4.41 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 130 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣ ನಾಗಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 378 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಿಸಿದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 7.56 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 131 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಮದರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ನರಸೀಳ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 50 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಿಸಿದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲಕ್ಷ್ಯಯೋಜನೆ | ಸಾಮಗ್ರಿಯ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪೂರಾ |
|---------|---------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|------------------------|-------------|------------------------|------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | | 2021-23 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| | | | | | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಗರಿಜನ ಗ್ರಾಮದ 37 ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂ ಟೀಕೆ ಕಾರ್ಯದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 228, 230, 290 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕೆಲವು ಒದಗಿಸುವುದು. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 133 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಗರಿಜನ ಗ್ರಾಮದ 37 ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂ ಟೀಕೆ ಕಾರ್ಯದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 228 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕೆಲವು ಒದಗಿಸುವುದು. | 2.40 | 0.00 | 2.28 | 2.68 | 6.97 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 134 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ 37 ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂ ಟೀಕೆ ಕಾರ್ಯದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 36 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕೆಲವು ಒದಗಿಸುವುದು. | 2.80 | 0.00 | 6.99 | 4.77 | 11.76 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 135 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಬೆ ಗ್ರಾಮದ 37 ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂ ಟೀಕೆ ಕಾರ್ಯದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 63 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕೆಲವು ಒದಗಿಸುವುದು. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 136 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಪರಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 37 ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂ ಟೀಕೆ ಕಾರ್ಯದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 45 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕೆಲವು ಒದಗಿಸುವುದು. | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 6.98 | 6.98 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 137 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಪರಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 37 ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂ ಟೀಕೆ ಕಾರ್ಯದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 28 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕೆಲವು ಒದಗಿಸುವುದು. | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 7.89 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 138 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಕೊಳಗಲ ಗ್ರಾಮದ 37 ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂ ಟೀಕೆ ಕಾರ್ಯದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 228, 230, 290 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕೆಲವು ಒದಗಿಸುವುದು. | 16.28 | 0.00 | 0.64 | 0.63 | 1.27 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 139 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ | ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಅಲ್ಪಾಳ ಗ್ರಾಮದ 37 ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂ ಟೀಕೆ ಕಾರ್ಯದ ಸರ್ವೆ ಸಂ.57/2ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 9.21 | 0.00 | 9.89 | 0.00 | 9.89 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 140 | ಯಾದಗಿರಿ | ಪಡಗೇಲಾ | ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಬೆಂಡಗುಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 37 ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂ ಟೀಕೆ ಕಾರ್ಯದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 54 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕೆಲವು ಒದಗಿಸುವುದು. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 141 | ಯಾದಗಿರಿ | ಪಡಗೇಲಾ | ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಜುಗುಲಿ ಎಸ್ ಗ್ರಾಮದ 37 ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂ ಟೀಕೆ ಕಾರ್ಯದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 54 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕೆಲವು ಒದಗಿಸುವುದು. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 142 | ಯಾದಗಿರಿ | ಪಡಗೇಲಾ | ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಕೊಳಗಲ ಗ್ರಾಮದ 37 ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂ ಟೀಕೆ ಕಾರ್ಯದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 54 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕೆಲವು ಒದಗಿಸುವುದು. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 6.91 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |
| 143 | ಯಾದಗಿರಿ | ಪಡಗೇಲಾ | ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಬರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ 37 ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂ ಟೀಕೆ ಕಾರ್ಯದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 172/24, 37 ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂ ಟೀಕೆ ಕಾರ್ಯದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 127/7, 37 ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂ ಟೀಕೆ ಕಾರ್ಯದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 133/6 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕೆಲವು ಒದಗಿಸುವುದು. | 7.61 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 7.21 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲೂಕು | ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ವಂತೆ | | ಪರಿಶೋಧನೆ |
|---------|---------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|------------------------|------------------------|---------------|----------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 143 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುರಪುರ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವೇಗೌಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂ. 139 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.89 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 145 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುರಪುರ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಕಂಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹುಲಗೌಡ ಭೀಮರಾಯ ಬಂಜರನ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಭೀಮರಾಯ ಬಂಜರನ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 10 ಜಮೀನಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 8.23 | 4.50 | 0.00 | 7.36 | 11.86 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 146 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುರಪುರ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹುಲಗೌಡ ಭೀಮರಾಯ ಬಂಜರನ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಭೀಮರಾಯ ಬಂಜರನ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 10 ಜಮೀನಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 9.59 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 9.59 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 147 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುರಪುರ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಮಾನಪ್ಪಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಾಣಪ್ಪ, ಕರಣಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 8ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 9.65 | 0.00 | 9.66 | 0.00 | 9.66 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 148 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುರಪುರ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮಣ್ಣಗೌಡ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 123ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 8.97 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 9.37 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 149 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುರಪುರ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 133ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 9.04 | 0.00 | 9.47 | 0.00 | 9.47 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 150 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುರಪುರ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾನಯ್ಯ ತಂದೆ ಹೇಮಂತರಾಯ ಹೈಯಾಳ ಮತ್ತು ಅನುಮಗೌಡ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 23ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 9.00 | 0.00 | 9.35 | 0.00 | 9.35 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 151 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುರಪುರ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಮಾಚಿಮಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಿರೇ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. | 197.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 152 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುರಪುರ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಹರಿಗಮ್ಮಾ ಹರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 53ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 9.00 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 8.99 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 153 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುರಪುರ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹುಲಗೌಡ ದಂಡಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 42ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 9.15 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 9.52 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 154 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುರಪುರ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಬೊಮ್ಮನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಲೆಗೆನ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಓಕಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಬೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 332.69 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 155 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ಚೈರಾಮನಾಯಕ ತಂ/ ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ (ಸ.ಸಂ 134/3 5ಎ-36ಗುಂಟೆ ಸ.ಸಂ 134/4 5ಎ -02 ಗುಂಟೆ) ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅರಳಹಳ್ಳಿಯ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 156 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಿಚತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಚಿರಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 0.00 | 16.56 | 0.00 | 16.56 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 157 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದ್ದೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಛೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 158 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂವ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 21.40 | 0.00 | 9.46 | 0.00 | 9.46 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕಬಿಡುಗಡೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---------|---------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|---------------|-----|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 159 | ಯಾದಗಿರಿ | ಕಹಾಪೂರ | ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಣಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂವ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 160 | ಯಾದಗಿರಿ | ಕಹಾಪೂರ | ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 161 | ಯಾದಗಿರಿ | ಕಹಾಪೂರ | ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 31.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 162 | ಯಾದಗಿರಿ | ಕಹಾಪೂರ | ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಸಕೆರೆ-ವಾಗೇನೇಲಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 60.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 163 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 164 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬಾಮನಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಕೀಮ್-1 ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | 12.11 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 165 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬಾಮನಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಕೀಮ್-2 ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 166 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಲು ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬೈಲು ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 167 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಣಗುಂದಿ-ಬಮರೇಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ತಾಣಗುಂದಿ-ಬಮರೇಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 168 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮುಂಡರಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 8.99 | 8.99 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 69 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಬಮರೇಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬಮರೇಟ್ಟ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 70 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಗಡ್ಡೆಸೂಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಗಡ್ಡೆಸೂಗೂರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಂ-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 171 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಇಪ್ಪಾಟಂಜೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಇಪ್ಪಾಟಂಜೂರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಂ- ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 172 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಬಿದರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬಿದರಾಣಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಂ- ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಕೀಮ್-2. ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|---------|---------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|---------------|-----|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್ - 2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 173 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಬಿದರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬಿದರಾಣಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಂ-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸೈಟ್-3. ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 174 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಂ-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸೈಟ್-1. ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 175 | ಯಾದಗಿರಿ | ಗುರುಮಠಕಲ್ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಜಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಎಫ್.ಸಿ. ಕರೇಗಿ-ಅಜಲಾಪೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 22.99 | 22.99 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 176 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಡಗೇರಾ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 177 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಡಗೇರಾ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಯಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ನಾಯಕಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸೈಟ್-2 ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 178 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಡಗೇರಾ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಯಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ನಾಯಕಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸೈಟ್-3 ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 179 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಡಗೇರಾ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಳಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಜಿಳಾರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 180 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಡಗೇರಾ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಕದರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕದರಾಪೂರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಂ- ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 181 | ಯಾದಗಿರಿ | ವಡಗೇರಾ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಕಪ್/ಬಂದಾರ | ರೋಟ್ಟಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರೋಟ್ಟಡಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 182 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ. | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 183 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರಣೇಗೇರಾ - ಇಂಗೂಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 184 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದ್ರೆಕ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮದ್ರೆಕ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 8.99 | 8.99 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 185 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಕಪ್/ಬಂದಾರ | ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ತಂಗಡಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 186 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುರಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಮಟ್ಟ (ಮಂಗಳೂರು) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮಾವಿನಮಟ್ಟ (ಮಂಗಳೂರು) ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 187 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುರಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪೀಕಪ್/ಬಂದಾರ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕಾಂಶಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|---------|---------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|---------------|-----|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 188 | ಯಾದಗಿರಿ | ಹೂಣಸಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಜಲಕವಾ/ಬಂದಾರ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 189 | ಯಾದಗಿರಿ | ಹೂಣಸಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಜಲಕವಾ/ಬಂದಾರ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 190 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಹೊಸ ಕೆರೆ ದುಪ್ಪಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ಜೀವನ | 51.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 191 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಹೊಸ ಕೆರೆ ಚಿಂತಕುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ಜೀವನ | 47.22 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 192 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಭೂಸನಾಯಕ ಕೆರೆ ಆರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 193 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ರಾಯನ ಕೆರೆ ಕಲ್ಲನಕೇರಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 194 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಸಿವರದ್ದಿ ಕುಂಬಾ ಸಾಗಲಾಸೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 195 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಗೊಂಪ್ಪ ಕೆರೆ ನೀಲಪಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 196 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಗೊಂಪ್ಪ ಕೆರೆ ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 197 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಯದನೋಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 198 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಗೊಂಪ್ಪ ಕೆರೆ ಪುಡ್ಲೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 199 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಗೊಂಪ್ಪ ಕೆರೆ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 200 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬೊಲಿಸ್ ಕುಂಬಾ ಅಲಾಹೋಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 201 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ತೂರ ಕೆರೆ ತಾಣಾನಂದಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 202 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ತೂರ ಕೆರೆ ಹಳಗೇರಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 203 | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಮುದ್ದಾಳಿ ಲೂರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 204 | ಯಾದಗಿರಿ | ರವಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ರಂಕರ ಸಾರಾಯೀ ಕೆರೆ ಸಗರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ಜೀವನ | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 205 | ಯಾದಗಿರಿ | ರವಾಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಕಿಂಚನ ಕೆರೆ ನಾಯ್ಕ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ಜೀವನ | 59.03 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 27.50 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕಕೀರ್ತಿ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|---------|---------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|---------------|-----|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 206 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಊರ ಕೆರೆ ಖಾನಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 59.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 207 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಊರ ಕೆರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 51.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 208 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಷಾ ಕೆರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 59.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 209 | ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಚಂದಾಪೂರ ಜನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 210 | ಯಾದಗಿರಿ | ಗುರುಮಿಠಕಲ್ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ನರಸಪೂರ ಕೆರೆ ನಸಲವಾಯಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 62.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 211 | ಯಾದಗಿರಿ | ಗುರುಮಿಠಕಲ್ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಪಟೇಲ ತಲಾಬ ಗಾಜರಕೋಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 47.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 212 | ಯಾದಗಿರಿ | ಗುರುಮಿಠಕಲ್ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಡ ತಲಾಬ ಮೋಟ್ಟುಳ್ಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 51.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 213 | ಯಾದಗಿರಿ | ಗುರುಮಿಠಕಲ್ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಹೊಸ ಕೆರೆ ಕೆ. ಹೊಸಳ್ಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 43.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 214 | ಯಾದಗಿರಿ | ಗುರುಮಿಠಕಲ್ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ದಂಡ ಕೆರೆ ಗಾಜರಕೋಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 215 | ಯಾದಗಿರಿ | ಗುರುಮಿಠಕಲ್ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಸೋಂಟಾಸ ರಾಮಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 51.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 216 | ಯಾದಗಿರಿ | ಗುರುಮಿಠಕಲ್ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಚನ್ನಪ್ಪ ಕೆರೆ ನವರಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 47.22 | 0.00 | 0.00 | 33.69 | 33.69 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 217 | ಯಾದಗಿರಿ | ಗುರುಮಿಠಕಲ್ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 35.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 218 | ಯಾದಗಿರಿ | ಗುರುಮಿಠಕಲ್ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಊರ ಕೆರೆ ನಸಲವಾಯಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 43.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 219 | ಯಾದಗಿರಿ | ಗುರುಮಿಠಕಲ್ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಬಸವನಕುಂಬಾ ಇಡ್ಲೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 47.22 | 0.00 | 0.00 | 19.34 | 19.34 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 220 | ಯಾದಗಿರಿ | ಗುರುಮಿಠಕಲ್ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಊರ ಕೆರೆ ಕೇಶ್ವರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 35.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 221 | ಯಾದಗಿರಿ | ಗುರುಮಿಠಕಲ್ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಹೊಸ ಕೆರೆ ಧರ್ಮಪೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 222 | ಯಾದಗಿರಿ | ಗುರುಮಿಠಕಲ್ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ನಲ್ಲಾಚೇರು ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 223 | ಯಾದಗಿರಿ | ಗುರುಮಿಠಕಲ್ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಗೋವಿಂದರಾಜ ಕೆರೆ ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 224 | ಯಾದಗಿರಿ | ಗುರುಮಿಠಕಲ್ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಹಿಲಾಪೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಶಿಕ್ಷಣ/ವಿಭಾಗ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|---------|---------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|----------|---------------------|------------------------|---------------|-----|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 225 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುರಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕುರಬಹಾಳ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 226 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುರಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಛೋರ ಕೆರೆ ಗೌಡಗೇರಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 72.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 227 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುರಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಮುಸುಬಾಸ ಕೆರೆ ಪಾಲಗತ್ತಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 51.16 | 0.00 | 0.00 | 47.22 | 47.22 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 228 | ಯಾದಗಿರಿ | ಸುರಪೂರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಮಾಟರಮುಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 59.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 229 | ಯಾದಗಿರಿ | ಹುಣಸಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಛೋರ ಕೆರೆ ಕೋಪಾಲಜೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ | 51.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 230 | ಯಾದಗಿರಿ | ಹುಣಸಗಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಪೊಸ ಕೆರೆ ಬೂದಿಹಾಳ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 230 | | | | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು | 7746.58 | 1082.47 | 823.65 | 1129.86 | 3035.98 | | | |
| 712 | | | | ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು | 75479.35 | 9175.89 | 9690.25 | 12772.81 | 31638.95 | | | |

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY-SMI)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|--|---------------------|------------------------|
| 1 | Kalaburagi | Aizalpur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Udachanhatti Village In Aizalpur Taluka, Kalaburagi Dist (Under P.M.K.S.Y For Year 2022-23) | 167.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started |
| 2 | Kalaburagi | Aizalpur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Mashai Village Site 2 In Aizalpur Taluka Kalaburagi District (Under Pmkysy For 2022-23) | 142.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work under Progress | |
| 3 | Kalaburagi | Aizalpur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Udchan Village In Aizalpur Taluka Kalaburagi District (Under Pmkysy For 2022-23) | 153.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started |
| 4 | Kalaburagi | Aizalpur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Gudur Village In Aizalpur Taluka Kalaburagi District (Under Pmkysy For The Year 2022-23) | 86.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work under Progress | |
| 5 | Kalaburagi | Aizalpur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Kognur Village In Aizalpur Taluka Kalaburagi District. (Under Pmkysy 2022-23) | 156.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work under Progress | |
| 6 | Kalaburagi | Aizalpur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Tellur Village In Aizalpur Taluka Kalaburagi District. (Under Pmkysy For 2022-23) | 139.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 7 | Kalaburagi | Aizalpur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Anoor Village In Aizalpur Taluka Kalaburagi District (Under Pmkysy For The Year 2022-23) | 142.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 8 | Kalaburagi | Aizalpur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Mashai Village Site 1 In Aizalpur Taluka Kalaburagi District. (Under Pmkysy For 2022-23) | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 9 | Kalaburagi | Aizalpur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Mallabadi Village Site 1 In Aizalpur Taluka Kalaburagi District (Under Pmkysy For 2022-23) | 155.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕಕೋರ್ಡ್ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ವಂತ | | ಪರಿಸ್ಥಿತಿ |
|---------|------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | Kalaburagi | Afzalpur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Mallabad Village Site 2 In Afzalpur Taluka Kalaburagi District (Under Pmksy For 2022-23) | 158.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 11 | Kalaburagi | Afzalpur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Atnoor Village Site 1 In Afzalpur Taluka, Kalaburagi District. (Under Pmksy For 2022-23) | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 12 | Kalaburagi | Afzalpur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Karjgi Village Site 1 In Afzalpur Taluka Kalaburagi District (Under Pmksy For 2022-23) | 145.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 13 | Kalaburagi | Afzalpur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Atnoor Village Site 2 In Afzalpur Taluka Kalaburagi District. (Under Pmksy For 2022-23) | 155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Agreement to be done |
| 14 | Kalaburagi | Afzalpur | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Local Nala Near Gudur Village In Afzalpur Taluka Kalaburagi District (Under Pmksy For 2022-23) | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started |
| 15 | Kalaburagi | Afzalpur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Karajgi Village In Afzalpur Taluka Kalaburagi District. (Under Pmksy For 2022-23) | 156.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 16 | Kalaburagi | Afzalpur | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Local Nala Near Desai Kallur Village In Afzalpur Taluka Kalaburagi District | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 17 | Kalaburagi | Afzalpur | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Local Nala Near Tellur Village (Tellur-Kerakanahalli) In Afzalpur Taluka Kalaburagi District (Under Pmksy For 2022-23) | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 18 | Kalaburagi | Afzalpur | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Local Nala Near Jevargi B Village In Afzalpur Taluka And Kalaburagi District (Under Pmksy For The Year 2022-23) | 145.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 19 | Kalaburagi | Afzalpur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Mashal Village (Site-3) In Afzalpur Taluka Kalaburagi District (Under Pmksy For 2022-23) | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started |
| 20 | Kalaburagi | Aland | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Local Nala Near Mataka Village (Aland- Mataka Road) In Aland Taluka Kalaburagi District (Under Pmksy For 2022-23) | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started |
| 21 | Kalaburagi | Aland | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Jiroli Village In Aland Taluka Kalaburagi District (Under Pmksy 2022-23) | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started |
| 22 | Kalaburagi | Aland | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Dhutturgoan Village In Aland Taluka Kalaburagi District (Under Pmksy 2022-23) | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 23 | Kalaburagi | Aland | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Sarsamba Village In Aland Taluka Kalaburagi District. (Under Pmksy For 2022-23) | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started |
| 24 | Kalaburagi | Aland | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Naglegaon Village In Aland Taluka Kalaburagi District. (Under Pmksy 2022-23) | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|---------|------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | Kalaburagi | Aland | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Teerth Village In Aland Taluka Kalaburagi District. (Under P.M.K.S.Y For Year 2022-23) | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 26 | Kalaburagi | Aland | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Javali-D Village In Aland Taluka Kalaburagi District (Under Pmkys For 2022-23) | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 27 | Kalaburagi | Aland | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Vajapur Village In Aland Taluka Kalaburagi District.(Under Pmkys For 2022-23) | 167.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Agreement to be done |
| 28 | Kalaburagi | Aland | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Local Nala Near Mataki Village (Mataki- Tadola Road) In Aland Taluka And Kalaburagi District | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 29 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Gajalapur Village In Sedam Taluk Kalaburagin District (Under P.M.K.S.Y For Year 2022-23) | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 30 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Shankarajpur Village In Sedam Taluk Kalaburagin District (Under P.M.K.S.Y For Year 2022-23) | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started |
| 31 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Shahabazpur Village In Sedam Taluk Kalaburagin District (Under P.M.K.S.Y For Year 2022-23) | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 32 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Gangaravalapalli Village In Sedam Taluk Kalaburagi District (Under P.M.K.S.Y For Year 2022-23) | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Agreement to be done |
| 33 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Buragapalli Village In Sedam Taluk Kalaburagi District (Under P.M.K.S.Y For Year 2022-23) | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 34 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Lingampalli Nala Near Innapalli Village In Sedam Taluk Kalaburagi District (Under P.M.K.S.Y For Year 2022-23) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started |
| 35 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across The Kamlavathi River Near Duganur Village In Sedam Taluka. Kalauburagi Dist. (Under P.M.K.S.Y For Year 2022-23) | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started |
| 36 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across The Local Nala Near Jiladpalli Village In Sedam Taluka. Kalauburagi Dist. (Under P.M.K.S.Y For Year 2022-23) | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 37 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across The Kamlavathi River Near Devanoor Village In Sedam Taluka. Kalauburagi Dist. (Site -2) (Under P.M.K.S.Y For Year 2022-23) | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 38 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across The Kamlavathi River Near Malkapalli Village In Sedam Taluka. Kalaburagi Dist. (Site- 1) (Under P.M.K.S.Y For Year 2022-23) | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 39 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across The Kamlavathi River Near Devanoor Village In Sedam Taluka Kalauburagi Dist. (Site-1) (Under Pmkys For The Year 2022-23) | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕೋಪಲೆಕ್ಕ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಇತರ |
|---------|------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across The Kamlavathi River Near Bhimsagar Village In Sedam Taluka Kalauburagi District. (Under Pmkys For The Year 2022-23) | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 41 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across The Kamlavathi River Near Bhutapur Village In Sedam Taluka Kalauburagi District. (Under Pmkys For The Year 2022-23) | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started. |
| 42 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Kadcharla Village In Sedam Taluka Kalaburagi District. (Under Pmkys For The Year 2022-23) | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started. |
| 43 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across The Kamlavathi River Near Turnoor Village In Sedam Taluka Kalauburagi District. (Under Pmkys For The Year 2022-23) | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started. |
| 44 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across The Kamlavathi River Near Malkapalli Village In Sedam Taluka Kalauburagi District. (Site-2) (Under Pmkys For The Year 2022-23) | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 45 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut-Cum-Bridge (Bridge-Cum-Barrage Site-1) Across Local Nala Near Kadtal (Kadtal Tanda) Village In Sedam Taluka Kalaburagi District. (Under Pmkys For The Year 2022-23) | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started. |
| 46 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut-Cum-Bridge (Bridge-Cum-Barrage Site-2) Across Local Nala Near Kadtal (Kadtal Tanda) Village In Sedam Taluka Kalaburagi District. (Under Pmkys For The Year 2022-23) | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started. |
| 47 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut-Cum-Bridge (Bridge-Cum-Barrage) Across Local Nala Near Mallikarjun Temple At Chandapur Village In Sedam Taluka Kalaburagi District. (Under Pmkys For The Year 2022-23) | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work under progress | |
| 48 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across The Local Nala Near Amarwadi Village In Sedam Taluka Kalaburagi District. (Under Pmkys For The Year 2022-23) | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work under progress | |
| 49 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across The Kamalavati River Near Kachwar Village In Sedam Taluka Kalaburagi District. (Under Pmkys For The Year 2022-23) | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work under progress | |
| 50 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across The Kamlavathi River Near Turuk Bommanhalli Village In Sedam Taluka Kalauburagi District. (Under Pmkys For The Year 2022-23) | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work under progress | |
| 51 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Local Nala Near Totnalli Village On Totnalli-Sangavi(M)Road In Sedam Taluka Kalaburagi District. (Under Pmkys For The Year 2022-23) | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work under progress | |
| 52 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Bridge-Cum-Barrage Across Local Nala Near Chandapur Village In Sedam Taluka Kalaburagi District. (Under Pmkys For The Year 2022-23) | 911.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work under progress | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲಕ್ಷ್ಯಕಾರ್ಯ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಿಸ್ಥಿತಿ |
|---------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್ - 2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 53 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Cum Bridge (Beb) Across The Kamlavathi River Near Devanoor Village In Sedam Taluka Kalauburagi Dist. (Kolkunda-Kodla Road) (Under Pmkysy For The Year 2022-23) | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started |
| 54 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across The Kamlavathi River Near Turnoor Village In Sedam Taluka Kalauburagi District. (Under Pmkysy For The Year 2022-23) | 925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work under progress | |
| 55 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across The Kamlavathi River Near Batagera (B), Batagera (K) Village In Sedam Taluka Kalauburagi District. (Under Pmkysy For The Year 2022-23) | 1411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 56 | Kalaburagi | Sedam | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across The Kamlavathi River Near Sedam Town In Sedam Taluka Kalauburagi District. (Under Pmkysy For The Year 2022-23) | 1501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 57 | Kalaburagi | Kamlapur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Hodal Village (Site-1) In Kamalapur Taluka Kalaburagi District (Under P.M.K.S.Y For Year 2022-23) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Agreement to be done |
| 58 | Kalaburagi | Kamlapur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Hodal Village (Site-2) In Kamalapur Taluka Kalaburagi District (Under Pmkysy For The Year 2022-23) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started |
| 59 | Kalaburagi | Kalaburagi | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Hosbhavi Nala Near Kottarga Village (Site-1) In Kalaburagi Taluka Kalaburagi District (Under Pmkysy For 2022-23) | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started |
| 60 | Kalaburagi | Kalaburagi | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Kottarga Village (Site-2) In Kalaburagi Taluka Kalaburagi District (Under Pmkysy For The Year 2022-23) | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started |
| 61 | Kalaburagi | Aland | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Chinchansur Village In Aland Taluka Kalaburagi District (Under P.M.K.S.Y For Year 2022-23) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Agreement to be done |
| 62 | Kalaburagi | Shahbad | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Nandanhalli (Site-4) Near Old Shahabad Village In Shahabad Taluka Kalaburagi District (Under Pmkysy For 2022-23) | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 63 | Kalaburagi | Kamlapur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Ambalga Village (Site-2) In Kamalapur Taluka Kalaburagi District (Under Pmkysy For 2022-23) | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 64 | Kalaburagi | Shahbad | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Nandanhalli (Site-1) Near Old Shahabad Village In Shahabad Taluka Kalaburagi District (Under Pmkysy For 2022-23) | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 65 | Kalaburagi | Shahbad | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Nandanhalli (Site-2) Near Old Shahabad Village In Shahabad Taluka Kalaburagi District | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 66 | Kalaburagi | Shahbad | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Nandanhalli (Site-3) Near Old Shahabad Village In Shahabad Taluka Kalaburagi District (Under Pmkysy For 2022-23) | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ | | ಪರಾ |
|---------|------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------|---------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್ - 2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 67 | Kalaburagi | Kamlapur | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage-Cum-Bridge Across Pochammana Halla Near Kamalapur Town In Kamalapur Taluka Kalaburagi District(Under Pmkxy For The Year 2022-23) | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Evaluation |
| 68 | Kalaburagi | Kamlapur | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage-Cum-Bridge Across Local Nala Near Naunihal Village In Kamalapur Taluka Kalaburagi District (Under Pmkxy For The Year 2022-23) | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 69 | Kalaburagi | Kamlapur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Kalmood Village In Kamalapur Taluka Kalaburagi District(Under Pmkxy For The Year 2022-23) | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 70 | Kalaburagi | Kamlapur | PMKSY-SMI | Construction Of Bcb Across Mullamari River In Between Adakimok Tanda To Bhunyar K Tanda In Kamlapur Taluka Kalaburagi District (Under Pmkxy For 2022-23) | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 71 | Kalaburagi | Kamlapur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Goarankolla Kolla Near Patwada Tanda Site Iii In Kamlapur Taluka Kalaburagi District(Under Pmkxy For The Year 2022-23) | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 72 | Kalaburagi | Kamlapur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Mallikolla Tanda In Kamlapur Taluka Kalaburagi District. (Under Pmkxy For The Year 2022-23) | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 73 | Kalaburagi | Kamlapur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Harjinayak Tanda In Kamlapur Taluka Kalaburagi District(Under Pmkxy For The Year 2022-23) | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 74 | Kalaburagi | Kamlapur | PMKSY-SMI | Construction Of Bcb Across Mullamari River In Near Honnali Village In Kamlapur Taluka Kalaburagi District (Under Pmkxy For 2022-23) | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Agreement to be done |
| 75 | Kalaburagi | Kalgi | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Mangalgi Village (Site-2) In Kalgi Taluka Kalaburagi District (Under P.M.K.S.Y For Year 2022-23) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 76 | Kalaburagi | Kalgi | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Mangalgi Village (Site-1) In Kalagi Taluka Kalaburagi District (Under Pmkxy For The Year 2022-23) | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 77 | Kalaburagi | Kalgi | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Kamri Math Revaggi Village In Kalagi Taluak Kalaburagi District (Under Pmkxy For The Year 2022-23) | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 78 | Kalaburagi | Kalgi | PMKSY-SMI | Construction Of Bcb Across Local Nala Near Rajapur Village (Site-2) In Kalagi Taluka Kalaburagi District (Under Pmkxy For The Year 2022-23) | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 79 | Kalaburagi | Kamlapur | PMKSY-SMI | Construction Of Bcb Across Mullamari River In Between Adakimok Tanda To Pangarga Village In Kamlapur Taluka Kalaburagi District (Under Pmkxy For 2022-23) | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 80 | Kalaburagi | Kamlapur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Nanusad Kolla Near Patwada Tanda Site Ii In Kamlapur Taluka Kalaburagi District (Under Pmkxy For The Year 2022-23) | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 81 | Kalaburagi | Kalgi | PMKSY-SMI | Construction Of Bcb Across Local Nala Near Kandgul Village In Kalagi Taluka Kalaburagi District (Under Pmkxy For The Year 2022-23) | 465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Agreement to be done |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಕಾರ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 82 | Kalaburagi | Kamlapur | PMKSY-SMI | Construction Of Bcb Across Mullamari River In Between Adakimok Tanda To Khanapur Tanda In Kamlapur Taluka Kalaburagi District (Under Pmkys For 2022-23) | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Agreement to be done |
| 83 | Kalaburagi | Kalgi | PMKSY-SMI | Construction Of Bcb Across Bennethora River Between Kanasur-Gotur Village In Kalagi Taluka Kalaburagi District (Under Pmkys For 2022-23) | 1365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 84 | Kalaburagi | Chittapur | PMKSY-SMI | Construction Of Check Dam Across Local Nala Near Ramtirth Village In Chittapur Taluka (Under Pmkys For 2022-23) | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started |
| 85 | Kalaburagi | Chittapur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Sanknur Village In Chittapur Taluka (Under Pmkys For 2022-23) | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 86 | Kalaburagi | Chittapur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Mudbai Village In Chittapur Taluka Kalaburagi District (Under Pmkys For The Year 2022-23) | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 87 | Kalaburagi | Chittapur | PMKSY-SMI | Construction Of Check Dam Across Local Nala Near Belgumpa Village In Chittapur Taluka Kalaburagi District (Under Pmkys For The Year 2022-23) | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 88 | Kalaburagi | Chittapur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Allur-B Village Site-2 In Chittapur Taluka Kalaburagi District (Under Pmkys For The Year 2022-23) | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 89 | Kalaburagi | Chittapur | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage-Cum-Bridge Across Bennethora, River Near Tonasanali-T Village In Chittapur Taluka Kalaburagi District | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 90 | Kalaburagi | Chittapur | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage-Cum-Bridge Across Kagina River Near Honagunta Village In Chittapur Taluka Kalaburagi District | 4980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 91 | Kalaburagi | Kalaburagi | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Sharan Sirasgi Village In Kalaburagi Taluka & District (Under Pmkys For The Year 2022-23) | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 92 | Kalaburagi | Kalaburagi | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Savalgi Village In Kalaburagi Taluka & District (Under Pmkys For 2022-23) | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started |
| 93 | Kalaburagi | Kalaburagi | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Syed Chincholi Village In Kalaburagi Taluka & District (Under Pmkys For The Year 2022-23) | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 94 | Kalaburagi | Kalaburagi | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Bablad Village In Kalaburagi Taluka & District (Under Pmkys For 2022-23) | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 95 | Kalaburagi | Kalaburagi | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Pattan Village Site 2 In Kalaburagi Taluka & District (Under Pmkys For 2022-23) | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 96 | Kalaburagi | Kalaburagi | PMKSY-SMI | Construction Of Bridge-Cum-Barrage Near Basavapattana Village In Kalaburagi Taluka Kalaburagi District (Under Pmkys For The Year 2022-23) | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 97 | Kalaburagi | Kalaburagi | PMKSY-SMI | Construction Of Bridge-Cum-Barrage Near Kawaiga-K Village In Kalaburagi Taluka Kalaburagi District (Under Pmkys For The Year 2022-23) | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲಕ್ಷ್ಯೀಕರಣ | ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್ - 2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 98 | Kalaburagi | Kalaburagi | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Naduvinahalli Village In Kalaburagi Taluka & District (Under Pmkysy For 2022-23) | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 99 | Kalaburagi | Kalaburagi | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Herur-B Village In Kalaburagi Taluka Kalaburagi District (Under Pmkysy For 2022-23) | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 100 | Kalaburagi | Kalaburagi | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Somnathalli Village In Kalaburagi Taluka & District (Under Pmkysy For The Year 2022-23) | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 101 | Kalaburagi | Jewargi | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Revanoor Village In Jewargi Taluka Kalaburagi District(Under Pmkysy For The Year 2022-23) | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 102 | Kalaburagi | Jewargi | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Awarad Village In Jewargi Taluka Kalaburagi District(Under Pmkysy For The Year 2022-23) | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 103 | Kalaburagi | Jewargi | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Banami Village In Jewargi Taluka Kalaburagi District(Under Pmkysy For The Year 2022-23) | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 103 | | | | Kalaburagi District Total | 30555.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1 | Yadgir | Wadagera | PMKSY-SMI | Construction Of Bcb Across Local Nala Near Munamutagi To Hayyal K Road In Munamutagi Village In Wadagera Taluka Yadgir District (Under Pmkysy For 2022-23) | 375.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Agreement to be done |
| 2 | Yadgir | Shapur | PMKSY-SMI | Construction Of Bcb Across Local Nala Near Karanagi Village In Shahapur Taluka Yadgir District (Under Pmkysy For 2022-23) | 331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 3 | Yadgir | Wadagera | PMKSY-SMI | Construction Of Bcb Across Local Nala Near Tumakur Village In Wadagera Taluka Yadgir District (Under Pmkysy For 2022-23) | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Evaluation |
| 4 | Yadgir | Wadagera | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Munamutagi Village In Wadagera Taluk Yadgir District. (Under Pmkysy For 2022-23) | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 5 | Yadgir | Wadagera | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Bommanahalli Village In Wadagera Taluk Yadgir District. (Under Pmkysy For 2022-23) | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 6 | Yadgir | Wadagera | PMKSY-SMI | Construction Of Bcb Across Local Nala Near Anwar Village In Wadagera Taluka Yadgir District (Under Pmkysy For 2022-23) | 463.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Agreement to be done |
| 7 | Yadgir | Wadagera | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Godihala Village In Wadagera Taluk Yadgir District. (Under Pmkysy For 2022-23) | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 8 | Yadgir | Wadagera | PMKSY-SMI | Construction Of Bcb At Madarkal To Hayyal Main Road Across Local Nala In Madarkal Village In Wadagera Taluka Yadgir District (Under Pmkysy For 2022-23) | 808.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 9 | Yadgir | Wadagera | PMKSY-SMI | Construction Of Bcb At Basavantapur To Hattigudur Road Across Local Nala Near Basavantpur Village Wadagera Taluka Yadgir District (Under Pmkysy For 2022-23) | 525.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಹತೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|---------|--------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | Yadgir | Shapur | PMKSY-SMI | Construction Of Bcb At Gundalli Tanda To Tokapur Road Across Local Nala Near Gundalli Tanda In Shahapur Taluka Yadgir District (Under Pmkysy For 2022-23) | 291.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Agreement to be done |
| 11 | Yadgir | Yadgir | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Local Nala Near Mundaragi Village In Yadgir Tq And District (Under P.M.K.S.Y For Year 2022-23) | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 12 | Yadgir | Yadgir | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Local Nala Near Tanagundi Village In Yadgir Tq And District (Under P.M.K.S.Y For Year 2022-23) | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 13 | Yadgir | Wadagera | PMKSY-SMI | Construction Of Bcb Near Wadagera To Ullesuguru Village Road Across Nala In Wadagera Taluka Yadgir District (Under Pmkysy For 2022-23) | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 14 | Yadgir | Wadagera | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Local Nala Near Bhudinala Village In Wadagera Taluk Yadgir District. (Under Pmkysy For 2022-23) | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Agreement to be done |
| 15 | Yadgir | Wadagera | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Local Nala Near Arjunagi Village In Wadagera Taluka And Yadgir District (Under Pmkysy For 2022-23) | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started |
| 16 | Yadgir | Wadagera | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Local Nala Near Bendebembali Village In Wadagera Taluka And Yadgir District (Under Pmkysy For 2022-23) | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 17 | Yadgir | Wadagera | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Local Nala Near Bilhar Village In Wadagera Taluka And Yadgir District (Under Pmkysy For 2022-23) | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 18 | Yadgir | Wadagera | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Local Nala Near Godihal Village In Wadagera Taluka And Yadgir District (Under Pmkysy For 2022-23) | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 19 | Yadgir | Shapur | PMKSY-SMI | Construction Of Bcb Across Local Nala Near Beeranoor Village In Shahapur Taluka Yadgir District. (Under Pmkysy For 2022-23) | 419.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 20 | Yadgir | Shapur | PMKSY-SMI | Construction Of Bcb At Kollur (M) To Marakal Main Road Across Local Nala Near Kollur (M) Village In Shahapur Taluka Yadgir District (Under Pmkysy For 2022-23) | 630.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 21 | Yadgir | Shorapur | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Local Nala Near Goudagera Village In Shorapur Tq And Yadgir District (Under P.M.K.S.Y For Year 2022-23) | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Agreement to be done |
| 22 | Yadgir | Shapur | PMKSY-SMI | Construction Of Bcb Across Nala Near Nandihalli J Village In Shahapur Taluka Yadgir District (Under Pmkysy For 2022-23) | 387.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 23 | Yadgir | Shapur | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Nala Near Sagar Village In Shahapur Taluka And Yadgir District (Under Pmkysy For 2022-23) | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 24 | Yadgir | Shorapur | PMKSY-SMI | Construction Of Anicut Across Bandi Hanuman Nala Near Nagnoor Village In Shorapur Taluka Yadgir District. (Under Pmkysy For 2022-23) | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕಾಂಶ | ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ/ವೆಚ್ಚ | | | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9) | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಿಶೀಲನೆ |
|---------|--------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | ಮಾರ್ಚ್ - 2021ರ ವರೆಗೆ | 2021-22 | 2022-23 | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | Yadgir | Shorapur | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Nala Near Hadanoor Village In Shorapur Taluka And Yadgir District (Under Pmkysy For 2022-23) | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 26 | Yadgir | Shorapur | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Local Nala Near Baichbal Village In Shorapur Tq And Yadgir District (Under P.M.K.S.Y For Year 2022-23) | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started |
| 27 | Yadgir | Shorapur | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Nala Near Ranagampet Village In Shorapur Taluka And Yadgir District (Under Pmkysy For 2022-23) | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Agreement to be done |
| 28 | Yadgir | Hunasgi | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Near Budihal Village In Hunasagi Taluka And Yadgir District (Under Pmkysy For 2022-23) | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 29 | Yadgir | Shorapur | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Nala Near Aldal Village In Shorapur Taluka And Yadgir District (Under Pmkysy For 2022-23) | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Work yet to be started |
| 30 | Yadgir | Shorapur | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Nala Near Devaragonal Village In Shorapur Taluka And Yadgir District. (Under Pmkysy For 2022-23) | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tender Process |
| 31 | Yadgir | Shorapur | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Nala Near Konal Village In Shorapur Taluka And Yadgir District (Under Pmkysy For 2022-23) | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 32 | Yadgir | Shorapur | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage Cum Bridge Across Yargol Village In Yadgir Taluka Yadgir And District (Under P.M.K.S.Y For Year 2022-23) | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 33 | Yadgir | Shorapur | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage-Cum-Bridge Across Nandepalli Nala Near Idloor Village In Gurumitkal Taluka Yadgir District (Under Pmkysy For 2022-23) | 992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 34 | Yadgir | Shorapur | PMKSY-SMI | Construction Of Series Of Anicut Across Local Nala Near Motanalli Village In Yadgir Taluka & District (Under Pmkysy For 2022-23) | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 35 | Yadgir | Shorapur | PMKSY-SMI | Construction Of Barrage-Cum-Bridge Across Nala Near Gurmitkal Town In Kamalapur Taluka Kalaburagi District (Under Pmkysy For The Year 2022-23) | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Work Under Progress | |
| 35 | | | | Yadgiri District Total | 12957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 138 | | | | Kalaburagi +Yadgir Dist. Total | 43512.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 850 | | | | ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು | 118991.383 | 9175.89 | 9690.25 | 12772.81 | 31638.95 | | | |