

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಮಧು ಜಿ. ಮಾದೇಗೌಡ
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	146
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	14.02.2024
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	ವಸತಿ ವಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಎಷ್ಟು (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ನೀಡುವುದು)	<p>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ): ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ(ಗ್ರಾಮೀಣ)ರಡಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 92,393 ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 71,210 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 6,443 ಮನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದೇ ಇರುವ 14740 ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದ್ಯರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಈವರೆಗೂ ರೂ.956.34 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ(ನಗರ): ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ(ನಗರ)ರಡಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 71,444 ಮನೆಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 48,271 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 12,761 ಮನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಮನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.798.17ಕೋಟಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.</p> <p>ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಆಯ್ಕೆ, ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>
ಆ)	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ & ಪ್ರಗತಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಬಾಕಿ (ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾರು ನೀಡುವುದು)	<p>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ(ಗ್ರಾಮೀಣ): ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್(ಗ್ರಾಮೀಣ) ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ SECC-2011 ಸಮೀಕ್ಷಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ವಸತಿರಹಿತರು ಅಥವಾ ವಸತಿರಹಿತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಸಹಾ ಆಯ್ಕೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ 946 ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು/ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p>

ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಸಮೀಕ್ಷಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮಂಡ್ಯ	ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ	2016-17	112
	ಮದ್ದೂರು	2016-17	175
	ಮಳವಳ್ಳಿ	2016-17	419
	ಮಂಡ್ಯ	2016-17	72
	ನಾಗಮಂಗಲ	2016-17	59
	ಪಾಂಡವಪುರ	2016-17	63
	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	2016-17	46
ಒಟ್ಟು			946

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ(ನಗರ):

ಪ್ರಗತಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇ) ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಹಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸದರಿ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು; (ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಯಾಗಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವುದು)

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ(ಗ್ರಾಮೀಣ):

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ(ಗ್ರಾಮೀಣ)ರಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅರ್ಹ ಹಾಗೂ ಅನರ್ಹ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಒಟ್ಟು 946 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪೈಕಿ 626 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅರ್ಹರಿರುವುದಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು online ಮೂಲಕ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ಇಂತಿದೆ:

ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ	93
ಮದ್ದೂರು	175
ಮಳವಳ್ಳಿ	137
ಮಂಡ್ಯ	56
ನಾಗಮಂಗಲ	59
ಪಾಂಡವಪುರ	60
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	46
ಒಟ್ಟು	626

ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

		ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ(ನಗರ): ಪ್ರಗತಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ)	2021-22 ಸಾಲಿನ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ.ಜಾ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(ಜಿ)ಆಡಿ ಎಸ್ ಪ.ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ರೂ.25,000/- ಗಳ ಸಿ/ ಎಸ್.ಟಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ, ರೂ. 2.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರೂ.25 ಫಲಾನುಭವಿಯು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರ ಅನುದಾನ ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ Awaas Soft ರಡಿ ಮನೆಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಂದಿದೆಯೇ? ಪ್ರಗತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	
ಉ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು? (ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನದ ಬಾಕಿ ವಿವರವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವುದು)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪ.ಪಂಗಡದ 2037 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪಿಎಂಎವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರೂ.1.75 ಲಕ್ಷಗಳ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಫಲಾನು ಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೂ.2. ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಅಂತಿಮಗೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೂ.25,000 ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಹಾಯಧನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 33 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2024

(ಬಿ.ಜೆಡ್. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್)

ವಸತಿ, ವಕ್ಸ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ)ರಡಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ

Sl.No.	District	Beneficiary Selection	Houses Completed	Foundation	Lintel	Roof	Total Progress	Unstarted	Blocked	Amount Released (Rs. in Crores)
1	Bagalkot	1930	1488	120	74	45	239	3	200	19.47
2	Ballari	2331	1602	263	104	70	437	5	287	23.00
3	Belagavi	11527	9434	575	200	158	933	4	1156	121.52
4	Bengaluru Rural	730	507	58	14	6	78	1	144	6.68
5	Bengaluru Urban	167	80	13	3	4	20	6	61	1.03
6	Bidar	1845	1581	69	68	51	188	0	76	21.55
7	Chamarajanagar	5758	4221	465	167	51	683	18	836	57.78
8	Chikkaballapur	3072	2180	322	96	35	453	20	419	28.95
9	Chikkamagaluru	334	242	26	5	6	37	0	55	3.19
10	Chitradurga	6180	4188	647	210	165	1022	7	963	60.43
11	DakshinaKannada	155	120	12	6	3	21	0	14	1.50
12	Davanagere	1572	1023	259	65	21	345	11	193	13.93
13	Dharwad	1963	1685	102	48	18	168	0	110	20.64
14	Gadag	3199	2409	235	84	48	367	6	417	31.63
15	Hassan	1578	1107	151	23	17	191	1	279	15.16
16	Haveri	4830	3612	413	143	80	636	1	581	47.05
17	Kalaburagi	2732	2358	103	103	65	271	2	101	31.50
18	Kodagu	66	52	2	0	0	2	0	12	0.66
19	Kolar	2527	1792	281	84	31	396	4	335	24.64
20	Koppal	2759	2322	110	116	37	263	3	171	31.96
21	Mandya	1849	1299	144	26	12	182	1	367	15.77
22	Mysuru	6244	4370	588	163	113	864	15	995	59.39
23	Raichur	10930	8943	564	362	299	1225	5	757	121.01
24	Ramanagara	1302	920	135	33	17	185	0	197	10.90
25	Shivamogga	942	630	88	28	18	134	2	176	8.25

LCQ-146

Annexure-1

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ)ರಡಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಪ್ರಗತಿಯಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ

Sl.No.	District	Beneficiary Selection	Houses Completed	Foundation	Lintel	Roof	Total Progress	Unstarted	Blocked	Amount Released (Rs. in Crores)
26	Tumakuru	4693	3522	271	116	56	443	7	721	47.65
27	Udupi	103	89	6	0	1	7	0	7	1.04
28	UttaraKannada	462	358	35	7	8	50	1	53	4.35
29	Vijayanagara	2043	1529	163	103	113	379	2	133	23.93
30	Vijayapura	1811	1476	44	85	57	186	3	146	19.12
31	Yadgiri	6759	6071	179	131	135	445	4	239	82.67
Total		92393	71210	6443	2667	1740	10850	132	10201	956.34

Annexure-2 for LCQ No. 146 under PMAY(U) AHP and BLC

SL.No.	District	Approved	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Under Progress	Not Started	Amount releaed R(s. In Lakhs)
1	Bagalkot	4591	3670	433	80	85	598	323	4177.03
2	Ballari	4844	3521	72	87	161	320	1003	5411.33
3	Belagavi	6856	5029	399	130	108	637	1190	6538.94
4	Bengaluru Rural	1022	855	78	22	17	117	50	955.58
5	Bengaluru Urban	3147	1360	1062	10	274	1346	441	5105.40
6	Bidar	3010	2311	254	123	142	519	180	4607.21
7	Chamarajanagar	910	748	20	17	20	57	105	1577.25
8	Chikkaballapur	1661	1203	126	55	83	264	194	1445.53
9	Chikkamagaluru	236	190	9	6	7	22	24	268.05
10	Chitradurga	1649	1357	54	49	56	159	133	1343.85
11	DakshinaKannada	1657	651	939	34	20	993	13	614.55
12	Davanagere	1804	1367	60	37	35	132	305	1241.48
13	Dharwad	1015	807	41	17	26	84	124	558.90
14	Gadag	9025	2850	2669	102	631	3402	2773	10471.43
15	Hassan	1951	618	312	17	764	1093	240	3011.88
16	Haveri	1559	1392	57	35	34	126	41	1312.58
17	Kalaburagi	1969	1345	60	61	59	180	444	1920.15
18	Kodagu	257	206	8	13	15	36	15	186.68
19	Kolar	1203	739	56	41	29	126	338	855.60
20	Koppal	1961	1520	65	134	41	240	201	1849.05
21	Mandya	600	487	69	12	27	108	5	369.23
22	Mysuru	2602	1625	264	34	113	411	566	5112.84
23	Raichur	3868	3043	113	157	139	409	416	4790.66
24	Ramanagara	712	614	36	24	17	77	21	681.68
25	Shivamogga	1114	1021	26	21	24	71	22	1028.78
26	Tumakuru	144	84	4	2	2	8	52	1196.30
27	Udupi	401	353	12	23	8	43	5	360.30
28	UttaraKannada	1107	869	39	23	22	84	154	1282.29
29	Vijayanagara	2700	2062	64	58	109	231	407	2593.20
30	Vijayapura	6267	4993	138	186	353	677	597	6939.13
31	Yadgiri	1602	1381	68	73	50	191	30	2010.45
Grand Total		71444	48271	7607	1683	3471	12761	10412	79817.30


