

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1066
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ವೈ. ಎಂ. ಸತೀಶ್
3. ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 14-12-2023
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೂ.34009.49 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 368 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇದೀಗ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ; ಇವುಗಳಿಗೆ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 316 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 25 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 27 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್-2024 ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ರೂ.3769.71 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

**ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಂಐಡಿ 77ಎಲ್‌ಸಿಕೋ 2023**



(ಎನ್.ಎಸ್. ಭೋಸಲಾಜು)  
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು  
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು.

ಶ್ರೀ ವೈ. ಎಂ. ಸತೀಶ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1066 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ  
ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12 +13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ನಬಾರ್ಡ್ - - ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	97.00	0.00	0.00	0.00	101.68	0.00	101.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
2	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿ. ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. ಕಳವಳ್ಳಿ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಫಕೀರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	6.85	27.20	0.00	0.00	0.00	34.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
3	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಲಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವಿ. ಎರ್ರಿಪ್ಪಾಯ್ ತಂದೆ ಎರ್ರಿಗೌಡ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ 3 ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	44.00	0.00	32.70	11.03	0.00	0.00	43.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
4	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾಳ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಬಸಮ್ಮ ಗೌಡ ಬಸವನಗೌಡ ಸರ್ವೆ ನಂ: 245 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	25.00	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	24.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
5	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿ. ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಎನ್.ಹೆಚ್. ಬಸಂತಿ ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.38ಎ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಕೆ.ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಡಿವಪ್ಪ ಎನ್.ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸರ್ವೆ ನಂ.25ಎ, 98, 103ಡಿ/2, 105ಎಫ್/2, 104/ಎಫ್/2, 102ಬಿ/3, 102ಎ/3, 118ಬಿ/1ಎ	25.00	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00	24.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
7	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಿ. ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ. ಗಾಡಿಲಿಂಗ ತಂದೆ ಸಂಕಪ್ಪ ಜಿ. ಹುಲಿಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರ್ವೆ ನಂ.126, 140, 94)	46.00	15.09	29.91	0.00	0.00	0.00	45.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
8	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ. ವೀರೇಶ್ ತಂದೆ ಮುದಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	20.40	23.78	0.00	0.00	0.00	44.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
9	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾಳ್ವಿ ಶ್ರೀ ಪಿ.ತಿಪ್ಪಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ನಾಗಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿ ಪಿ. ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00	44.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
10	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾಳ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ. ಎಂ. ಸತ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಿಂಗನಗೌಡ, ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ವಂದನ ಕೋಂ ಎಂ. ದಿವಾಕರ್ ಗೌಡ, ಎಂ.ಚನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಎಂ ಪೊಂಪನಗೌಡ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	44.65	0.00	0.00	0.00	44.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
11	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾಳ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ. ಶಂಕರಗೌಡ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00	28.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12 +13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇನ್ನಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ವಿ. ಲಿಂಗನಗೌಡ ಕೆ.ಎ. ದ್ಯಾಮನಗೌಡ, ಚಿನ್ನವೀರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	10.15	4.52	0.00	0.00	14.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
13	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಟುಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆನಂದಗೌಡ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ 11 ಜನ ರೈತರುಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಗರಿ (ವೇದಾವತಿ) ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	16.41	28.40	0.00	0.00	0.00	44.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
14	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಂ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಪದ್ಮಾವತಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವರಾಂ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಸ.ಸಂ. 131, 131/ಒ, 104 ,116, 131/ಒ/1, 137 )	30.00	13.56	17.26	0.00	0.00	0.00	30.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
15	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಪಿ. ರಾಧಾಮ್ ಗಂಡ ಪಿ. ನಾಗರಾಜ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	25.61	6.10	0.00	0.00	0.00	31.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
16	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಜಿಲ ಸೋಮರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	1.49	22.22	0.00	0.00	0.00	23.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
17	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಣನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಯದವೇಂದ್ರ ಗೌಡ ತಂದೆ ಪಿ. ಶಂಕರಗೌಡ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	29.33	5.43	0.00	0.00	0.00	34.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			



ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಿ. ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. ಅಮರೇಗೌಡ ತಂದೆ. ಡಿ. ಯಲ್ಲೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಶಂಕರ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸವೆ. ನಂ. 106/ಬಿ. ಸಿ. ಡಿ. ಇ)	35.00	11.20	13.19	10.85	0.00	0.00	35.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
19	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಶಶೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.41	17.77	0.00	0.00	0.00	18.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
20	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪರಮದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. ಪಿ.ಜಿ. ಟಿಂಗಪ್ಪ. ತಂದೆ ರಾಮರತ್ನ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಯೋಗೇಶ್. ರಾಮಯ್ಯ. ರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	38.00	0.00	25.99	11.27	0.00	0.00	37.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
21	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಸರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗನಗೌಡ ತಂದೆ ಪೋರನಗೌಡ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ 9 ಜನ ಪ್ರಜಾಪುತ್ರಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	34.34	10.58	0.00	0.00	44.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
22	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸರಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರೈತರಾದ ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಾಗನಗೌಡ. ರುದ್ರಗೌಡ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	50.00	0.00	37.76	10.32	0.00	0.00	48.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಡೆಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. ನಾಗೇಂದ್ರ, ಜಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರೆಡ್ಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಿ. ಲೀಲಾವತಿ, ಕೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಹರಿನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	27.92	6.98	0.00	0.00	34.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
24	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಡಗಿನಮೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್. ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರ್ವೆ ನಂ.194, 223, 224)	50.00	19.58	10.99	18.64	0.00	0.00	49.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
25	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಗಂಗಾಧರ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡನ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸ.ನಂ.139, 134)	35.00	0.00	0.42	24.00	0.00	0.00	24.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
26	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಿ. ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. ಎ.ಬಿ. ಪಂಪನಗೌಡ ತಂದೆ ಎ. ಬಂಡೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	11.20	19.80	0.00	0.00	0.00	31.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
27	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಯಾಳಿ ಕಗ್ಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಂಜನಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಗಂಡ ರಾಮಂಜನಿ ಆಗಸರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಈಶಮ್ಮ, ಮಹೇಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ (3ನೇ ಲಿನ್ಯ)	25.00	2.50	10.15	8.52	0.00	0.00	21.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
28	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	0.00	0.00	60.28	0.00	60.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಯಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ.ವಂದಿ ತಂದೆ ಸುಂಕಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
30	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ.ಉಮೇಶ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	18.00	11.89	0.00	0.00	4.72	0.00	16.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
31	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ.ಹರಿಜನ ಮಸ್ತಾನಿ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.18	0.00	2.43	0.00	0.00	16.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
32	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಬುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಶಕುಂತಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ ಶೇಖಪ್ಪ, ಪರಶುರಾಮ,ಶೇಶಗಿರಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	13.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
33	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಬುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಹುಲುಗಪ್ಪ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹುಲುಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00	14.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
34	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಾದ ಹರಿಜನ ಪ್ರಭಾವತಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	13.61	10.02	10.22	0.00	0.00	33.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12 +13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	23.26	1.19	0.00	0.00	0.00	24.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
36	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುರಸಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	23.81	12.48	0.00	0.00	36.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
37	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಂದವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. ದೊಡ್ಡ ಗಾರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	50.00	18.15	0.00	31.01	0.00	0.00	49.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
38	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	30.00	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	29.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
39	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ.ಗೊಟಲಿಯ ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಶ್ರೀಮತಿ.ದುರುಗಮ್ಮ, ಕರಡಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.00	25.43	2.28	0.00	4.88	0.00	32.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
40	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಶಿಡಿಗನಮೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಟಿ.ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಶಸ್ವಿ, ಕೆ.ಸುಧಾ, ವಿ.ವೀರಣ್ಣ, ಓ.ಬಳೇಶ್, ವಿ.ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸರ್ವೆ.ನಂ.123ಹೆಚ್/1, 174ಎಫ್, 123ಜಿ/6.	25.00	19.71	5.40	0.00	0.00	0.00	25.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
41	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಓರೇಪಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ. ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಅಂಜನಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	35.00	14.71	0.00	4.56	9.10	0.00	28.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13) +13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
42	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.41	30.25	0.00	0.00	0.00	30.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
43	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ.ಮ.ಕೆ.ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.00	21.11	6.44	0.00	0.39	0.00	27.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
44	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ.ನಾಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	27.00	17.12	10.56	0.00	0.00	0.00	27.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
45	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ / ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಸೋಮಪ್ಪ, ರಸ್ತುವೆ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ.ನಂ: 60A, 150, 151)	40.00	22.68	16.93	0.00	0.00	0.00	39.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
46	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ.ಮೋತಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ವೆದ್ದಯ್ಯ, ಮೋತಯ್ಯ ವೆದ್ದಕ್ಕ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಹೊನ್ನೂರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಗಂಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00	22.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
47	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಬಾಬು, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	18.00	0.00	16.53	1.12	0.00	0.00	17.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
48	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. ವಿ.ಶಿವಪ್ಪ, ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ವಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ವಿ.ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	11.70	4.05	0.00	0.00	0.00	15.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
49	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. ಸುಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ, ಶ್ರೀಮತಿ ವೆದ್ದಕ್ಕ ಗಂಡ ಸುಂಕಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	25.00	15.03	9.77	0.00	0.00	0.00	24.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
50	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ.ಎನ್. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಬಗಲ್ಲು ರಾಮಣ್ಣ, ಎನ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ನಿಂಬಗಲ್ಲು ರಾಮಣ್ಣ, ಎನ್.ಓ.ಬಳೇಶಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಬಗಲ್ಲು ರಾಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00	9.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
51	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುಂಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಪರಸಪ್ಪ, ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಪರಸಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಂದೆ ಪರಸಪ್ಪ, ಜಯರಾಮ ತಂದೆ ಓಬಳಪ್ಪ, ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಶ್ರೀ.ಶಿವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	6.13	3.51	0.00	0.00	0.00	9.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
52	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. ಜಯರಾಮ ತಂದೆ ಓಬಳಪ್ಪ, ಸಣ್ಣ ರಾಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಓಬಳಪ್ಪ, ಓಬಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಪರಸಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	3.88	4.62	0.00	0.00	0.00	8.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12 +13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ )		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
53	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ.ಶಿಮ್ಲಾ ತಂದೆ ಪರಸಪ್ಪ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಶಂಕಯ್ಯ ತಂದೆ ಪರಸಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಪರಸಪ್ಪ ಮಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00	11.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
54	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಸರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರ 13 ಮಂದಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	43.36	0.00	0.00	0.00	43.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
55	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. ಕನ್ನಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನರಾವ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	25.00	6.50	16.68	0.00	0.00	0.00	23.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
56	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಿ. ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	35.00	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	34.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
57	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಸರ್ವೆ ನಂ: 191ಬಿ/2 ಮತ್ತು 191/ಓ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	19.00	4.35	15.00	0.00	0.00	0.00	19.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
58	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಯಲಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಬಸಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	23.00	17.68	1.71	1.68	0.00	0.00	21.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			



ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
59	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಯಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಈರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	25.93	0.00	0.00	25.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
60	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ. ಅಂಜನಪ್ಪ ತಂದೆ ಪುಲಕಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಐಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	30.00	21.71	6.95	0.00	0.00	0.00	28.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
61	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒರೇಹಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ದೊಣ್ಣೆ ಪಂಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	5.40	6.64	0.00	0.00	12.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
62	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ಕೋಲಾಟದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	14.10	5.46	0.00	0.00	19.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
63	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೈಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ.ಬಿ. ರಾಮಾಂಜನಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	5.44	0.36	3.80	2.14	0.00	11.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
64	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೈಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರ ಸ.ನಂ.32/ಒ, 83,56 ಬಿ/2 ಹಾಗೂ ಇತರ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
65	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಬನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರ ಸ.ನಂ.166ಎ/3 ಹಾಗೂ ಇತರ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	0.00	61.89	0.00	61.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕರೇಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪೂಜ್ಯ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
66	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾನಕಿಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಲು ಹೋರುವ ಸುಗ್ಗಮ್ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಮಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
67	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕುಟನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.65/ಬಿ. 65/1, 71ಬಿ/1 ಹಾಗೂ ಇತರ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	0.00	0.00	0.00	34.33	44.02	78.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
68	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹೊಸಯರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.64/5 ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ.63 ಜಮೀನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	0.00	0.00	0.00	80.53	0.00	80.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
69	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹಳೆಯರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.63/6 ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ.52 ಜಮೀನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	0.00	0.00	0.00	80.72	0.00	80.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
70	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗೋಟೋರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.14/2, 14/3, 16/1, 32 21 ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂ:52 ಜಮೀನಿನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	0.00	0.00	0.00	51.18	0.00	51.18		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	30.01.2024	
70							ಒಟ್ಟು	2,522.00	593.31	865.05	222.04	491.84	44.02	2,216.26			
1	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	ನವಾಡ್- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕವ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತ್ರಬಂದಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-1 ಮತ್ತು ಸೈಟ್-2 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	84.00	0.00	0.00	0.00	88.99	0.00	88.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
2	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	ನವಾಡ್- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕವ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-1, ಹತ್ತಿರ ಅಂದ್ರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-2 ಹತ್ತಿರ 2 ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	82.00	0.00	0.00	0.00	85.67	0.00	85.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
3	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ.ಗೋನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	8.82	18.65	10.53	0.00	0.00	38.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
4	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	5.82	22.69	1.11	0.00	0.00	29.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹದ್ದಿನಗುಂಡು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	9.68	0.00	19.06	0.00	0.00	28.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
6	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ.ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ.ರಾಮಕ್ಕು ಗಂಡ ಲೇಟ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	8.00	1.95	0.00	0.00	0.00	9.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
7	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ.ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀಚಂದಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.56	0.00	3.34	0.00	0.00	9.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
8	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ.ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪುಲುಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	5.30	0.00	0.00	0.00	2.82	8.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
9	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ.ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	5.62	2.28	0.00	0.00	0.00	7.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
10	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ.ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಚಂದಮ್ಮ ಗಂಡ ಲೇಟ್ ಬಿ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಬಿ.ಪುಲುಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	10.71	2.14	0.00	0.00	1.96	14.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
11	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ.ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ.ವೆನ್ನಯ್ಯ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ತಂದೆ ಸರಾಯಿ ಯರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	12.62	2.28	0.00	0.00	0.00	14.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕನೀರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮತಿ	ಪಲಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ.ಗೋನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
13	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಕರ್ಲ ತೋಟ/ಪಾತ್ರ ಬಂದಿಪಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	98.00	0.00	0.00	0.00	13.57	9.53	23.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
13						ಒಟ್ಟು	520.00	73.13	49.99	34.04	188.23	14.31	359.70				
1	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏ.ನೀ.ಯೋ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	395.00	391.06	0.00	0.00	0.00	0.00	391.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
2	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕುರುಗೋಡು	ಕಂಪ್ಲಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಟೇಟ್-1 ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್-2 ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	99.00	0.00	0.00	0.00	108.49	0.00	108.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
3	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕುರುಗೋಡು	ಕಂಪ್ಲಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗಣಕಪಾಳ್ ಮತ್ತು ಮುಪ್ಪಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 3 ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	91.48	0.00	91.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
4	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರ್ರಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಟೇಟ್-2 ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	162.00	121.86	20.57	18.69	0.00	0.00	161.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
5	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರೈತರಾದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗವಿವ್ವನಗೌಡ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	50.00	29.43	20.44	0.00	0.00	0.00	49.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
6	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರೈತರಾದ ಬಿ.ಹೆಚ್.ತಿಮ್ಮರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಬಿ. ಹನುಮಂತರಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	60.00	0.00	54.14	5.78	0.00	0.00	59.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
7	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರೈತರಾದ ಗುಡದೂರು ಅಂಬಿನಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	40.00	0.00	38.15	0.00	0.00	0.00	38.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಕೀರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12 +13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏನೀಯೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ .	20.00	3.77	0.35	10.88	5.32	0.00	20.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
9	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯೆರ್ರಂಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಾದ ಹರಿಜನ ಹನುಮಕೃ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	11.82	6.15	0.00	0.00	17.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
10	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲುಕೆಂಬ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಾದ ಹರಿಜನ ಸಂಜೀವಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	2.91	10.91	0.00	0.00	13.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
11	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕುರುಗೋಡು	ಕಂಪ್ಲಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಂಕಮ್ಮ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	15.00	8.93	0.00	6.75	0.00	0.00	15.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
12	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕುರುಗೋಡು	ಕಂಪ್ಲಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ. ಮಾರ್ಕಪ್ಪ ತಾಯಿ ಯಂಕಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	20.00	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	19.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
13	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕರ್ಚೆಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೊರವಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	30.00	0.00	18.12	10.88	0.00	0.00	29.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
14	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಓರೇಪಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ಈರಬಸಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	8.93	6.13	0.00	3.02	0.00	18.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಬಿಡುಗಡೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ.ವಾರ್ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	0.00	0.00	0.00	22.36	0.00	22.36	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ			
16	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಿ. ಕಗ್ಗಲ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ಎ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0.00	0.00	0.00	90.78	0.00	90.78	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ			
17	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (ಒರೇಪಡ್ಡಿ) ಬಸರಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ ಕೋಟಿ ಅಂಬಿನೇಯ, ಕೋಟಿ ಗಾಡಿಲಿಂಗಪ್ಪ, ವಾರ್ತಮ್ಮ ಗಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್. ದೊಡ್ಡಬಸವ, ದಮ್ಮೂರು ಲೋಕೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಶಿವಶಂಕರ್ ಲುಕುಂದಪ್ಪ, ವೀರೇಶಬಾಬು, ಮಾರಣ್ಣ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರ್ವೆ ಸಂ.356.27.110.38.358)	45.00	0.00	37.89	4.24	0.00	0.00	42.13	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ			
18	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸರಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ಕೋಟಿ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಕೋಟಿ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ದಮ್ಮೂರು ಲೋಕೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರ್ವೆ ಸಂ.356.23.379)	20.00	15.69	1.74	0.93	0.00	0.00	18.36	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ			
19	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕುರುಗೋಡು	ಕಂಪ್ಲಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕದ್ವಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ಸಂ:575/ಎ/4, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1.82 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31.12.2023	ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12 +13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ	
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
20	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30	23.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				18
21	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೈಟ್-1 ಮತ್ತು ಸೈಟ್-2 ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00	0.00	0.00	82.37	0.00	82.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
22	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೌಡಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸೈಟ್-1, ಸೈಟ್-2)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24	21.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
23	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
24	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಣವಿ ಮಾರಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
25	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50	88.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
26	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ್-1, ಸೈಟ್-2)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
27	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					ಚೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
28	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ರಾಮಣ್ಣರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					ಚೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
29	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಓರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ. ಮಾರಣ್ಣ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಉಪ್ಪಿನ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50	88.50					ಚೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ



ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪದ್ವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಈರಣ್ಣರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
31	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಟ್ಟುರಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪರವರ ಗದ್ದೆಮ್ನು ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
31						ಒಟ್ಟು	2,455.00	599.39	212.26	75.21	403.82	221.54	1,512.22				
1	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ನಬಾರ್ಡ್- ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾರಹೊಸಳ್ಳ ಮತ್ತು ಕುರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	105.04	3.06	108.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
2	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ನಬಾರ್ಡ್- ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾವವಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00	0.00	0.00	0.00	91.71	0.00	91.71		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	25.03.2024	
3	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಏತನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಬೆಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎ. ಬಿ.ವೀರೇಶ, ಸಿದ್ದಾಪ್ಪನಗೌಡ, ಎರಾಲಾಕಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ರೈತರುಗಳು 45 ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	31.50	0.00	0.00	0.00	5.85	25.79	31.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
4	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಏತನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ (25 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ) ರೈತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಕೊಕ್ಕಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಕೊಕ್ಕಿ ಈರಣ್ಣ ದುರುಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಕೊಕ್ಕಿ ಈರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ರೈತರುಗಳು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಕೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪೂ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇನ್ನಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರ್ಚಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಯಶೋದೇವಿ ಯವರಿಗೆ, ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಇತರರ 45 ಎಕರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ರೈತರುಗಳು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	32.00	0.00	0.00	0.00	29.36	0.00	29.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
6	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಕೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಫತ್ವೆರಮ್ನು ಗಂಡ ಲೇಟ್ ಮರಸ್ತುಮಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು 40 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
7	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ಕರಣಬಸವ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎಲ್ಲವು ತಂದೆ ಪಂಪಣ್ಣ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು 34 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	28.00	12.76	0.00	0.00	0.00	40.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
8	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ / ಹೆರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ. ಧರ್ಮಪ್ಪ ಡಿ. ಮಂಜುನಾಥ. ಲಂಟಾಣಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ರೂಪ್ಪಿನಾಯ್ಕ, ಮುರಾರಿ ನಾಯ್ಕ, ಧರ್ಮಯ್ಯ, ಸುಂಕಪ್ಪ, ತಿಪ್ಪಯ್ಯ, ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.)	50.00	41.63	0.00	3.92	0.00	0.00	45.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
9	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಡುರಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರುಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಗಂಗಪ್ಪ, ಹನುಮಯ್ಯ, ಮಾರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	20.27	12.98	0.00	0.00	33.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ನಿವಾಸಿಗಳ 64 ಹಳೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರುಗಳಾದ ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಹನುಮು ನಾಯ್ಕ, ಭೀಮ ನಾಯ್ಕ, ಮುನ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ, ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ರಾಮೇಶ್, ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ, ಶಾಂತಮ್ಮ, ಕೇಶವ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏ.ನೀಯೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	0.00	5.69	59.99	0.00	0.00	65.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
11	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರುಗಳಾದ ಎಂ.ಎಸ್. ಕುಮಾರಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಎಂ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಎಂ.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಎಂ.ಎಸ್.ಭರ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಕೆ.ಗಾಡಿಲಿಂಗ ತಂದೆ ಈಶಯ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	110.00	0.00	0.00	81.31	33.51	0.00	114.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
12	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರುಗಳಾದ ರಾಜೇಶ ತಂದೆ ಅಂಜನಪ್ಪ, ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಅಂಜನಪ್ಪ, ಮುಸ್ತಾಫಿ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಬಪ್ಪ, ಬಿ.ಅಂಜನಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಲುಗಪ್ಪ, ವೀರೇಶ ನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಅಂಜನಪ್ಪ, ನರಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಲೇಟ್ ನಾಗಪ್ಪ, ಬಿ.ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ಬೆಣಕಲ್ ನಾಗಪ್ಪ, ಬಿ.ಶಿವರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಿ.ನಾಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	18.40	1.78	0.00	20.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
13	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಗಲೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರುಗಳಾದ ಶೀಮತಿ ಬಿ. ಬಸಮ್ಮ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಶಿವರಾಮಪ್ಪ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ಸರ್ವೆ ನಂ: 58, 64, 60	20.00	17.27	2.50	0.00	0.00	0.00	19.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12 +13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರುಗಳಾದ ಕೆ. ಕಾಡಸಿದ್ದ, ಡಿ. ಅಂಬಯ್ಯ ಕಡ್ಡಿಗೇರಿ ಸಾದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	100.00	0.00	98.61	0.00	0.00	0.00	98.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
15	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರುಗಳಾದ ಬಿಳಿಶೆಟ್ಟಪ್ಪ, ಕಡ್ಡಿಗೇರಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಂಚೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	100.00	0.00	99.32	0.14	0.00	0.00	99.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
16	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ/ ಹಳೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರುಗಳಾದ ಮಾರಪ್ಪ, ಅಂಬಣ್ಣ, ಶೇಖಣ್ಣ, ದರೂರು ಬಸಪ್ಪ, ಸೀನಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏ.ನೀಯೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	0.00	82.05	7.84	0.00	0.00	89.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
17	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಸಂ: 82/ಎ ರಲ್ಲಿ ವೈ. ನಟ್ಟಿಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	45.43	31.92	13.99	0.00	0.00	0.00	45.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
18	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	17.67	0.00	1.42	0.00	0.00	19.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
19	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಗಲೂರು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	17.65	0.00	1.41	0.00	0.00	19.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
20	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	15.26	4.30	0.00	0.00	0.00	19.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಬಿಂಬಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13) +13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಕಾಲಮುಕಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿರಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	89.65	ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ			
22	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ. ಬೆಳಗಲ್ ಹತ್ತಿರ ವಿನೀಯೋ ಮರುಪ್ಪೇವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40	ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ			
23	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ. ವೆಂಕಟರಾಜು ತಂದೆ ಎಂ. ತಾತರಾಜು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸ.ನಂ. 187 ಇ ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	40.00	21.22	17.49	0.00	0.00	0.00	38.71	ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ			
24	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. ಚಿಂತಲಪಾಟ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಜು ತಂದೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರಾಜು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸ.ನಂ. 304 ಬಿ/1 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳು ಒಟ್ಟು 35.00 ಎಕರೆಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	40.00	36.62	1.98	0.00	0.00	0.00	38.60	ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ			
25	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಏಕಪ್ಪ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದೇನೂರು ಹಾಗೂ ಬಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಡುವೆ ವೇದಾವಕೆ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇರುವ ಸಹಿತ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3,500.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,332.80	1,532.80		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	29.07.2024	
26	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಬಳದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ			
27	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಬಳದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಹಾಳು ಮುರಕೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	255.00	0.00	0.00	0.00	203.04	0.00	203.04	ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ			
28	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಬಳದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಕೋಡಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೇದಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಮೈಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ಬಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
30	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೇದಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಕೂರಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
31	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಹೆರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	25.03.2024	
32	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೇದಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
33	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಉಡೇಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.12	39.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
34	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಸನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
35	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೇದಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಕುಡುರಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
36	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೇದಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ 64 ಹಳೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.87	160.87		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	31.12.2023	
37	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	ಸುರುಗುಪ್ಪ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ 64 ಹಳೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.20	159.20		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	21.01.2024	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕದೀರ್ಘಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮತಿ	ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
38	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಓರುಗುಪ್ಪ	ಓರುಗುಪ್ಪ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಓರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ನಡವಿ ಮತ್ತು ಸಿರಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	40.00	136.00	176.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	19.12.2023	
39	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಓರುಗುಪ್ಪ	ಓರುಗುಪ್ಪ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಓರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.63	201.63		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	31.12.2023	
40	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಓರುಗುಪ್ಪ	ಓರುಗುಪ್ಪ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಓರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ನದಿಯಿಂದ ಬಂಡ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
41	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಓರುಗುಪ್ಪ	ಓರುಗುಪ್ಪ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಓರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಉತ್ತನೂರು (ಹಂತ-1) ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.71	75.71		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	13.01.2024	
42	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಓರುಗುಪ್ಪ	ಓರುಗುಪ್ಪ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಓರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೇದಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
43	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಓರುಗುಪ್ಪ	ಓರುಗುಪ್ಪ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಓರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಮ್ಮಾಂಜಿರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. ದೊಡ್ಡ ವೀರನಗೌಡ ತಂದೆ ಬನವ್ವ ಗೌಡ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾರ್ವತಮ್ಮ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡವೀರನಗೌಡ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಶೇಖರರವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವೇದಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಪ್ರಾರಂಭವೇಕಾಗಿದೆ.
44	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಓರುಗುಪ್ಪ	ಓರುಗುಪ್ಪ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಓರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರ ವಕ್ರಾಣಿ ಕೆರೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
44						ಒಟ್ಟು	7,647.10	351.17	358.96	187.41	710.29	2,234.18	3,842.01				
1	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	ಸಬಾರ್ಡ್- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಪ್ಪಳ್ಳಿ ಪೈಟ್-2 ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.00	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	31.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			



ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಕ್ಷ್ಯಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13) +13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	ಸಬಾರ್ಡ್- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಲೆಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ (ಸ್ಟೆಟ್-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	28.90	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	27.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
3	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	ಸಬಾರ್ಡ್- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಲತಮರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಂಗನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	31.03.2024	
4	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	ಸಬಾರ್ಡ್- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರ್ರಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 02 ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	99.00	0.00	0.00	0.00	83.20	0.00	83.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
5	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಲಾ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ನಾಂ ಹಳ್ಳಿ ಪೋಲಿಕ್ಲೆನ್ ಬಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	23.71	18.93	0.00	0.00	42.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
6	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಯೋಸಕೆರೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಟ್ಟಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಯೋಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	127.90	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	115.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
7	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಯೋಸಕೆರೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಲ್ಲಲಿಂಗಮಠನಹಳ್ಳಿ ಯೋಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಲೆಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	0.00	0.00	230.18	15.90	0.00	246.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
8	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಜಂಗಲ್, ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	5.78	32.65	0.00	0.00	0.00	38.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
9	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭುವನಗನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಜಂಗಲ್, ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	160.00	0.00	166.45	1.86	0.00	0.00	168.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
10	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಟಗಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	23.17	5.77	10.79	0.00	0.00	39.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕನೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12 +13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪಲಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಎಂ.ಎ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತೂಟು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	18.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
12	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾರಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸತ್ಯಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	46.00	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
13	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಚ್ಚಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00	38.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
14	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂತಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	20.16	16.90	2.50	0.00	0.00	39.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
15	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಮರ ಕೆರೆಯ ಬಂಡಗೆ ಕೀ ಟ್ರಂಚ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	30.00	9.50	17.01	3.04	0.00	0.00	29.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
16	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕವ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತ್ಯಾಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಓಕವ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	44.00	2.52	0.00	0.00	0.00	46.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
17	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕವ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಲಗುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	16.80	23.07	0.00	0.00	0.00	39.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
18	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕವ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00	23.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
19	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕವ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	36.68	2.42	0.00	0.00	39.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
20	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕವ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	30.24	15.20	0.00	0.00	45.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
21	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕವ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾರಿ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0.00	107.75	15.73	0.00	0.00	123.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12 +13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಓಬಳಾಪುರ ಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಪಾನಿಯಾಗಿಯವ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	0.00	34.98	0.00	0.00	34.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
23	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಪಾನಿಯಾಗಿಯವ ಚೆಕ್ಕಡ್ಯಾಂನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	30.00	0.00	0.00	29.18	0.00	0.00	29.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
24	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಪಾನಿಯಾಗಿಯವ ನಾರಿಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚೆಕ್ಕಡ್ಯಾಂನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00			34.01	0.00	0.00	34.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
25	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಟಕುಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	42.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
26	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಡಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಡ್ಯಾಂ (ಸೈಟ್-2) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.15	1.00	0.48	0.00	0.00	49.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
27	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರದನಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜನುಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	99.09	0.00	0.00	99.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
28	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	105.54	93.24	0.00	198.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
29	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋತಲಕುಂಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00						0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
30	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್. ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾರಿ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಂಪೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	76.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
31	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಘವಪುರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಫಾರಂ ಹತ್ತಿರ ಜನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	92.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
32	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೆಲಿಯಪುರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	11.64	2.69	0.00	0.00	0.00	14.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕರೀಪಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜಿ. ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	15.09	29.51	4.24	0.00	0.00	48.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
34	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವಾಮಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	30.09	29.62	0.00	0.00	0.00	59.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
35	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯು. ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಎಂ.ಎ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತೂಟು ಏರಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	18.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
36	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಲ್ಲಲಿಂಗಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಶೆಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.00	0.00	0.00	0.00	113.59	15.06	128.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
37	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
38	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೆರೆಯಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
39	2021-22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಿನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಜಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70	17.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
40	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆಯಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	24.66	24.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
41	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋರನೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	52.36	50.00	102.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
42	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಟ್ಟಿಕೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	22.12.2023	
43	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಯಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
44	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಮ್ಮನಾಳು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.24	99.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13+14)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
45	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಪುಲಿಕುಂಟ ಕೆರೆ ಯ ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಟೀಲ್ ಜಾನಲ್ ನ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
46	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಚೂರು	ಸಂಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಘವಪುರ ಕೆರೆ ಯ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.32	16.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
46						ಒಟ್ಟು	3,500.58	693.76	587.47	608.17	358.29	258.98	2,506.67				
204						ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು	16,644.68	2,310.76	2,073.73	1,126.87	2,152.47	2,773.03	10,436.86				
1	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	ಸಬಾರ್ಡ್- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕವ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	21.50	2.00	0.00	0.00	0.00	23.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
2	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	ಸಬಾರ್ಡ್- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕವ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	33.12	0.00	0.38	0.00	0.00	33.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
3	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	ಸಬಾರ್ಡ್- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪುರ 76ರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	0.00	59.51	0.00	59.51		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	31.01.2024	
4	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕವ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡವದ್ದಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	24.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
5	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಕ್ಕನಗರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	45.06	250.18	20.26	0.00	0.00	315.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
6	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ಬುಡದಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಎ.ನೀ.ಯೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.35	7.33	0.00	0.00	0.00	49.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
7	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜವುಳು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ. ಹರಿಜನ ಹನುಮಯ್ಯ ತಾಯಿ ಕಾಶಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	20.00	15.25	4.44	0.00	0.00	0.00	19.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
8	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೀತಾರಾಂ ತಾಂಡದ ತಾಯಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಕುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	97.88	0.00	0.00	0.00	97.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿಯ	ಪಡಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸವೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಬಂಡೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಸ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	19.17	0.00	0.00	19.17	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ			
10	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸವೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡ್ಡುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಬೋರೆವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ	10.00	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ			
11	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸವೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಯಪ್ಪ ಹರಿಜನ ದಾಸರ ಕಿಡ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಬೋರೆವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ	8.00	4.96	2.69	0.00	0.00	0.00	7.65	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ			
12	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸವೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೀತಾರಾಮ ತಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ತೇಜಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ:1156ಎ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬೋರೆವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	5.00	2.34	2.56	0.00	0.00	0.00	4.90	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ			
13	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸವೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಬೆನ್ನಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	19.52	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ			
14	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸವೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ (ನೀರಗೊಳ್ಳಿ) ಹತ್ತಿರ ಬೆಳ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ			
15	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸವೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೀತಾರಾಮ ತಾಂಡದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಎ.ನೀ.ಯೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	24.26	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ			



ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಕೋಟಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದರ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಲ್ಲಾಪುರ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	10.20	27.44	0.00	0.00	3.97	41.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
17	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಣನಾಯಕನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
18	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಬಂಡೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ತೂಟುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
19	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಸಕೇರೆ 2ನೇ ಹಂತ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
19						ಒಟ್ಟು	1,063.00	268.00	394.52	39.81	59.51	3.97	765.81				
1	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾ    ಚಿಲುಮೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	27.50	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
2	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	108.28	0.00	108.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
3	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುರಳಹಳ್ಳಿ (ಸ್ಟೇಜ್-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	89.87	0.00	89.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
4	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕಿಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಟೇಜ್-2 ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚಂದ್ರಕೇರಿಯರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಟೇಜ್-3 ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗುಡೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಟೇಜ್-3 ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲ್ಕಿಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಟೇಜ್-3 ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಡೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾತ್ತಿಕೆಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಹಗುರಿ ಹಳ್ಳಿ ಚಿಲ್ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಯಂಬಳಿ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	850.00	0.00	634.47	176.55	45.84	0.00	856.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			



ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕನೀರ್ವಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮತಿ	ಪಡಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಒಳವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೈಟ್-2 ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	12.58	20.98	0.00	0.00	0.00	33.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
6	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಒಳವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೀನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	85.57	4.57	0.00	0.00	0.00	90.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
7	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ವಿರೇಷ ಫಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	23.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
8	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ವಿರೇಷ ಫಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	25.12.2023	
9	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ವಿರೇಷ ಫಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇವೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಿಜನ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಚೌಡಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರ ಜಮೀನಿನ ಸ.ನಂ: 161 ಬಿ & 367 ಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
10	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ವಿರೇಷ ಫಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದಗಲ್ ಹರಿಜನ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಚೌಡಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರ ಜಮೀನಿನ ಸ.ನಂ: 92, 85 ಬಿ & 85/ಬಿ/1 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
11	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ವಿರೇಷ ಫಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಸೈಟ್-3 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	35.07	0.00	35.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
12	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿರತಗುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	0.00	74.65	0.00	0.00	74.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
13	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	26.40	22.11	0.00	0.00	0.00	48.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
14	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಹುಣಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ (ಸೈಟ್-4) ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ)	75.00	0.00	0.00	71.85	0.00	0.00	71.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ (ಹುಡೇಂ) ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	105.00	95.14	9.27	0.00	0.00	0.00	104.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
16	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಡೇಂ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	31.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
17	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಕನಡಕು ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	21.34	0.00	0.00	1.25	0.00	22.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
18	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹದೇವಪುರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (3ನೇ ಲಿಸ್ತು)	40.00	25.75	0.58	0.00	3.14	0.00	29.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
19	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಕೆಚ್-2 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	117.48	38.26	0.00	155.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
20	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸ್ಕೆಚ್-2 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
21	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಕಂಠಾಪುರ ಸ್ಕೆಚ್-2 ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕ್ವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	28.85	0.74	0.00	0.00	0.00	29.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
22	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿನ್ನ ಹಗುರ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	69.36	5.00	0.00	0.00	0.00	74.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
23	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	375.00	0.00	0.00	0.00	197.00	281.07	478.07		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	03.01.2024	
24	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಕನಡಕು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮದಡಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00										
25	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್ವೆ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗುಡೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಕೆಚ್-3 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.99	85.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
26	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್ವೆ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀಕಂಠಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಕೆಚ್-4 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹರುಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
28	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಯರೋಲಬಯ್ಯನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
29	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ನಾಗರಹೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸೈಟ್-3 ಹಳೆಯ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
30	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಅವ್ವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-4 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.91	89.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
31	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಅಜುನ ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
32	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಳ್ಳೆಗಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-4 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
33	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಡೇಲಡಕು ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-2 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
34	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೋಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-2 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.00							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
35	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ನಾಗಲಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13+14)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇನ್ನಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
37	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಂದ್ರಶೇಖರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-4 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
38	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಎಂ.ಬಿ. ಐಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	40.00	160.04	200.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
39	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00										
40	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೀವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00										
41	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-2 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.00										
42	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೇಕೋಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44	9.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
42							ಒಟ್ಟು	4,242.81	459.77	697.72	440.53	558.71	626.45	2,783.18			
1	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೂಪದಹಳ್ಳಿ 2 ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	29.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
2	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಗಣ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	30.01	0.90	0.00	0.00	0.00	30.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
3	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
4	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಬತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತ್ತೂರು ಬಿ.ನೀಯೋ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಬಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕದೀರ್ಶಕಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಸರ್ಕಾರ- ಆಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ. ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	0.00	0.00	0.00	100.49	0.00	100.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
6	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಿ ಬಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯದೇಕಾಗಿದೆ
7	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಆಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ    ಕಡ್ಲೆಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	27.50	12.00	13.46	0.00	0.00	0.00	25.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
8	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಆಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡ್ಲೆಬಾಳು ಹತ್ತಿರ ಕಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	20.00	13.46	0.00	0.00	0.00	33.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
9	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ// ತಂಬುಹಳ್ಳಿ (ಉತ್ತರ) ಏನೀರೋ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	0.00	0.00	42.07	0.00	0.00	42.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
10	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ// ಅಂಕನಮುದ್ರ (ವೆಂಕಪದನಕರ ಮಠ) ಏನೀರೋ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	110.00	0.00	35.00	71.12	4.78	0.00	110.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
11	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನಂದದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವೀರುಪಾಕ್ಷಿ ಚಲವಾಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ 643/5 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಸರ್ವೆ ನಂ 609/ಬಿ/1, 74/ಎ9, 101/ಬಿ/2, 101, 74/ಎ/4, 74/ಎ/8 ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	47.02	3.93	0.00	0.00	0.00	50.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
12	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	97.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಗೋಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	49.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
14	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಪಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಲೈತರಾದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಓ. ತಂದೆ ಓ. ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	54.34	0.47	0.00	0.00	0.00	54.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
15	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಕರಾಳ ತಾಂಡದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00	13.80		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	31.12.2023	
16	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕನಮುದ್ದ ಕೆರೆಗೆ ತುಂಗಾಭದ್ರ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	4.00	35.00	71.13	4.79	0.00	114.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
17	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ನಕರಾಳ ತಾಂಡ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಇನ್‌ಟೇಕ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	26.44	1.34	0.00	0.00	0.00	27.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
18	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಿತ್ತೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಪಂಚಿಂಗ್ ಮೆಟರ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	27.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
19	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಬುಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	42.08	0.00	0.00	42.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12 +13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಡೀಯವರೆಗೆ )		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ವರದಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಹರಿಜನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಸುರವ್ವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ:365 ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
21	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಗರಿಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಡಕನಬಾವಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಸ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	15.97	0.00	0.00	15.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
22	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಡಿಕಿನಿಮ್ಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಎಸ್.ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಗಪ್ಪ 121/2 ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ:244ರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	9.50	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
23	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸರಕೋಡು ಮತ್ತು ಬಸರಕೋಡು ತಾಂಡಾ ಸ್ಟೇಜ್-1 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎದ್ದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.20	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	40.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
24	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಪು ಹಳ್ಳಿ (ಉ), ರಾಮೇಶ್ವರ ಬಂಡಿ, ಕಿತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಮುತ್ತೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎದ್ದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	78.50	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	77.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
25	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಡಕನಬಾವಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎದ್ದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	57.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	56.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
26	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನ್ನಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	22.00	9.79	0.00	0.00	31.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			



ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಕೀರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪೂರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಕನಮುದ್ರೆ ವಿನೀಯೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	25.00	0.00	16.00	9.08	0.00	0.00	25.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
28	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಗಿ, ಹಂಪನಗರ, ಹಂಪನಗರ ಕಾಲೋನಿ-3 ಏಕ ನಿಲಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	69.53	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	65.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
29	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಗಿಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
30	2021-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳು	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಗುರಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	0.00	0.00	0.00	98.41	19.86	118.27		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	31.12.2024	
31	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
32	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	31.03.2024	
33	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಗುರಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
34	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕ್ಕಲ್ಲು ಕೆರೆಯ ತೂಟು ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	31.01.2024	
35	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಶಮಾಪುರ ಕೆರೆಯ ತೂಟು ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	1.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
36	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ತೂಟು ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	1.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕರೀಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
37	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಗಿಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ತೂಟು ಮತ್ತು ಐರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
38	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಗಿಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಯ ತೂಟು ಮತ್ತು ಐರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
39	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸತ್ಯರು ಕೆರೆಯ ಐರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
40	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಗರಿಮೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಕಸಮುದ್ರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು 375 ಹೆಚ್.ಸಿ. ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎದ್ದುತ್ ಉಪಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
41	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಕೊಟ್ಟೂರು	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
42	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಕೊಟ್ಟೂರು	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಲಾಮರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
42						ಒಟ್ಟು	2,339.19	675.17	141.56	261.24	222.27	23.00	1,323.24				
1	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ಸಬಾರ್ಡ್- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಿವ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪರಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೆಳೆಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (19805)	80.00	0.00	42.39	0.00	0.00	0.00	42.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
2	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ಸಬಾರ್ಡ್- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾ// ಕುಡುಗೋಲುಮಟ್ಟಿ ಏನಿಯೋ 11 ಕೆ.ಎ. ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	25.27	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	26.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
3	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ಸಬಾರ್ಡ್- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾ// ಕುಡುಗೋಲುಮಟ್ಟಿ ಏನಿಯೋ 11 ಕೆ.ಎ. ಫೀಡರ್ ಪಿ.ಸಿ.ವಿ.ಸಿ.ಬಿ ಬ್ರೇಕರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	14.50	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
4	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ಸಬಾರ್ಡ್- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲಾರ-1 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಇನ್‌ಟೀಕ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೂ ಪಂಪಿನ ಮನೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಪಂಪಿನ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೋಣೆ ದುರಸ್ತಿ	19.95	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	13.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇನ್ನಿರುವವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಏತ ನಿರಾವರ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಳಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜವಾಳ ಏತ ನಿರಾವರ ಯೋಜನೆಯ ಇನ್‌ಟೇಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಹಾಗೂ ಪಂಪಿನ ಮನೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	18.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
6	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಏತ ನಿರಾವರ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಳಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಂಗಾವತಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	19.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
7	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಏತ ನಿರಾವರ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಳಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
8	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	96.00	104.31	0.00	1.00	0.00	0.00	105.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
9	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಓರೇಹಳ್ಳಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	94.00	82.37	0.22	0.00	0.00	0.00	82.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
10	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	98.00	2.02	0.00	0.00	79.58	0.00	81.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
11	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ನಬಾರ್ಡ್- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಳತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	94.00	0.00	0.00	0.00	94.44	9.01	103.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
12	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾ// ಮಾಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	32.50	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
13	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾ// ಮಾಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	30.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
14	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾ    ಗೋವಿಂದಪುರ ತಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	26.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
15	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾ    ಓರೇಹಳ್ಳಿ (ಉಪನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ ಶ್ರಾನ) ಹತ್ತಿರ ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	26.50	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	25.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
16	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಿ ಚಿಲ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	25.00	3.69	1.86	0.00	0.00	30.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕವಳಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಪುರ ಹಳೇ ತಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ತಾಂಡದ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕೆಮ್ ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00	47.25	27.05	0.00	0.00	74.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
18	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕವಳಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	31.60	17.08	0.00	0.00	0.00	48.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
19	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕವಳಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	44.92	0.00	0.00	44.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
20	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏಕನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾ// ಚಿಕ್ಕಬನ್ನೀಮಟ್ಟಿ ಏನೀಯೋದ ಲೈಪಿಂಗ್‌ಮೇನ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ.	23.00	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	17.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
21	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏಕನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾ// ನವಲಿ ಏನೀಯೋ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	34.00	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	33.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
22	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏಕನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಕ್ಕಂಡಿ ಏಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00	46.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
23	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏಕನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಲ್ತಿ ತಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಏಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6,100.00	3,510.15	1,721.39	23.93	0.00	33.67	5,289.14		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	30.12.2023	
24	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ಏಕನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಿ.ಪಿ ತಾಂಡ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	20.52	22.45	0.00	42.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
25	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿ ಮಸಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	105.20	0.00	105.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12 +13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇನ್ನಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಹಳ್ಳಪ್ಪನವರ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ:561/ಬ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	4.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
27	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಹೆಚ್ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ:570/ಎ/3 ಎಫ್ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	4.00	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00	3.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
28	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಗದುಗಿನ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಮನಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ: 28, 29 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	4.00	2.23	0.00	5.15	0.00	0.00	7.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
29	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲಾರ-1, ಮೈಲಾರ-2, ಕುರುವತ್ತಿ ಬತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಫಂಡ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	169.52	0.00	0.00	0.00	101.58	0.00	101.58		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	31.12.2023	
30	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಡುಗೋಲು ಮಟ್ಟ ಬತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ರೈಸಿಂಗ್‌ಮೆನ್‌ಗೆ ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೀರೋವೆಲಾಟಿ ವಾಲ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	31.03.2024	
31	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಓರೇಮಲ್ಲನಕೇರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	38.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
32	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಗರನೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	38.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
33	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾಸನ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	38.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
34	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12 +13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ )		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪನಗರ ಏತ ನಿರಾವರಿಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	44.66	1.20	0.00	0.00	0.00	45.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
36	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸರುಕೋಡು ತಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಓರೇಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ಕಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	90.00	0.00	82.43	0.00	0.00	82.43	164.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
37	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಏತ ನಿರಾವರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	28.65	9.29	0.00	0.00	0.00	37.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
38	2020-21	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲಾರ-1ನೇ ಹಂತ ಏತ ನಿರಾವರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	32.32	2.86	0.00	0.00	0.00	35.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
39	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	4702-00-101-1-02-139 ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಿನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	99.71		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	31.03.2024	
40	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಶಿವಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಜಿನುಗುಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
41	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	133.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
42	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಗರನೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
43	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸ್ತಿ ಮಸಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಡ್ಡಾಂ ಬಲಗಡೆ ಏರಿಯಾ ಓಡೆಯ ಹೋದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
44	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಳಕಲ್ಲು ಕೆರೆಯ ತೂಬು ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
45	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ತೂಬು ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
46	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಗರನೂರು ಕೆರೆಯ ಜೈವಲ್ಯನ್ ಅಕ್ಕಡಳ್ಳಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12 +13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಿಶೀಲನೆ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇನ್ನಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
47	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ಹಡಗಲಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಮನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	31.03.2024	
47						ಒಟ್ಟು	8,530.26	4,260.74	1,974.77	127.76	403.25	244.82	7,011.34				
1	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಬೆವೋರು ಹಾಗೂ ಕೆಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆರೆ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕಣಿವೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗುಕೆರೆಗೆ ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಏರಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.99	39.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
2	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ಪಾ -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಬಂಡಿ, ಹಂಪಾಪುರ, ಅರಸನಹಾಳು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಕಲ್ಲುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆರೆ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
3	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಲವಾಗಿಲು ಹತ್ತಿರ ಓಕಪ್ಪಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕಾಲುವೆ ಮುಖಾಂತರ ತಲವಾಗಿಲು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702-00-796-0-00-423 ಹಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಲೇಟ್ ದುರಗಪ್ಪ ಸ.ಸಂ 411 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ..	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಚೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
5	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702-00-796-0-00-423 ಹಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಪುಲಾಸುಬಿಗಲಾದ ಶ್ರೀ. ಶೀರಹಟ್ಟಿ ದುರುಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಬುಳ್ಳಪ್ಪ ಇವರ ಸ.ಸಂ. 250 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಚೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
6	2021-22	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			



ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕನೀತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12 +13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸತ್ಯಧರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ಎಂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
8	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎಂ ಬಲವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
9	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಯು. ಬೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎಂ ಬಲವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	58.45	58.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
10	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಎಂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
11	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಚಿಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಎಂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
12	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಡಗತ್ತಿ ಕೆರೆಯ ಎಂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
13	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲುಬಾಗಲು ಕೆರೆಯ ಎಂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12 +13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದುದಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702-00-796-0-00-423 423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಂಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ. ದುಗ್ಗಮ್ಮ ಉರ್ಬಾ ಪುಷ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.21/1, 21/4 ಮತ್ತು 21/3 (ಎ) ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	31.03.2024	
14						ಒಟ್ಟು	1,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	98.44	98.44				
164						ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು	17,364.81	5,663.68	3,208.57	869.34	1,243.74	996.68	11,982.01				
368						ಬಳ್ಳಾರಿ & ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು	34,009.49	7,974.44	5,282.30	1,996.21	3,396.21	3,769.71	22,418.87				