

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1089
 2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಡಾ|| ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್,
 3. ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 14.12.2023
 4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೂ.20029.76 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ 510 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು?	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 446 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, 56 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, 1 ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 70 LCQ 2023



(ಎನ್.ಎಸ್. ಭೋಸರಾಜು)
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ಶ್ರೀ ಡಾ: ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1089 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಯಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ.	50.00	12.57	0.00	33.99	0.00	0.00	46.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಒಡೆದ ಹುಪಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	22.70	33.06	14.49	10.44	0.00	80.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	3.86	0.00	14.19	0.00	18.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	12.13	5.70	0.00	0.00	17.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚೋಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	11.00	0.00	2.10	0.00	0.00	13.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.00	0.00	3.00	0.00	0.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಗಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	7.00	0.00	2.01	20.59	0.00	29.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕರ್ಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	67.51	7.26	0.00	0.00	74.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕರ್ಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	850.00	0.00	0.00	49.84	0.00	0.00	49.84		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-05-01-139 ಸರಣಿ ಓಕರ್ಪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಡೋಣಗಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹರೆಯುವ ಡೋಣಕೆರೆಯ ನಾಲಿಗೆ ಲೇಖರಣಾ ತೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ (02ಸಂ) ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	15.81	0.00	6.09	0.00	0.00	21.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ನಾಗರಾಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	11.50		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
12	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಗಾಂವ (ಸಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಉಮೇಶ ತುಕಾರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 39/2 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.38	1.79	0.00	0.00	0.00	4.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 98 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.75	4.71	2.00	0.00	0.00	0.00	6.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಯಿಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರೇವು ಜಮಲಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	5.83	1.00	0.00	0.00	0.00	6.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 72 (95) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	6.27	1.00	0.00	0.00	0.00	7.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೇವಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸೋಮನಾಥ ತಂದೆ ಥೇನು (ಶಾಮಾ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ) ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 04 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.25	5.02	2.00	0.00	0.00	0.00	7.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧನ್ಯೂರ (ಎಚ್) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪತಿ ಗಣಪತಿ (ಸುಂದರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಣಪತಿ) ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 27 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	4.37	3.00	0.00	0.00	0.00	7.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣ ಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹಿರಾಚಂದ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 69 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	4.33	2.00	0.00	0.00	0.00	6.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮೋಗಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಪಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.21	2.00	0.00	0.00	0.00	6.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಾಮರಾವ ತಂದೆ ದೊಂಡಿಬಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 54/9 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.50	5.48	3.00	0.00	0.00	0.00	8.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 70 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	5.58	3.00	0.00	0.00	0.00	8.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳೂರ / ಕೋನ ಮೆಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗಪ್ಪಾ ಜಟಿಪ್ಪಾ (ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣಾ) ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 17 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	4.90	3.00	0.00	0.00	0.00	7.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರುದ್ರನೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಬಜರಂಗ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 47, 48 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	3.80	3.00	0.00	0.00	0.00	6.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಮಾರಣಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 137 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	6.07	0.34	0.00	0.00	0.00	6.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	6.80	3.17	0.00	0.00	0.00	9.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2 ಸಂಖ್ಯೆ)	20.00	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00	15.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00	13.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	12.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಯಿಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಂತರ ಭಾರತಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00	13.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಂಜವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	21.00	0.00	0.00	20.56	0.00	0.00	20.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	8.76	0.00	0.00	8.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪೂರ / ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಅಂಬಿಗರ, ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 14 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.00	0.50	0.00	0.00	0.00	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಟಕಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಂಡವ್ಯಾ ಗಂಡ ಭೀಮರಾವ್, ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.217 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.34	1.20	0.00	0.00	0.00	5.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಳಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ, ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 308 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.80	5.56	2.04	0.00	0.00	0.00	7.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಾಯಿನಾಥ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ (ಭೀಮರಾವ್), ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 80 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.65	2.00	0.00	0.00	0.00	5.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚೆನ್ನಪ್ಪ, ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 54 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.10	2.00	0.00	0.00	0.00	6.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಪಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಕಮಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗಶೆಟ್ಟ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ, ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 14 (25) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	4.34	2.00	0.00	0.00	0.00	6.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ವಡ್ಡೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಗರ ಕುರುಬ ಪೇಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 163 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.50	5.80	0.25	2.00	0.00	0.00	8.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜ್ಯಾಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ. (ಭೀಮಣ್ಣ) ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1, 49 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	3.82	1.00	2.00	0.00	0.00	6.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಬಪೇಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪಂಡಿತ ತಂದೆ ಅಡಪ್ಪಾ ಶಂಕೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 279 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	4.65	1.00	2.00	0.00	0.00	7.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಜೋಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಕಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 86 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.35	1.00	1.40	0.00	0.90	5.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಮಗ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 15 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.04	1.00	0.00	0.00	0.00	5.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಈರಣ್ಣ ರುಠರಗೊಂಡ ನರಸಗೊಂಡಾ ಕೌಟಿಗೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 107 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.37	0.62	0.00	0.00	0.00	5.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	4.90	2.00	0.00	0.00	0.00	6.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಕರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗೊವಿಂದಾ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ತೊರಣೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 346 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.70	1.27	0.00	0.00	0.00	5.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.58	1.18	0.00	0.00	0.00	5.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಗಲಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 21 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.65	2.00	0.00	0.00	0.00	4.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಭೀಮಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	6.00	0.25	0.00	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೀಲಿಪ ರಾಮಣ್ಣಾ ಧನಗರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.00	6.00	2.60	2.60	0.00	0.00	11.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	4.00	0.00	2.58	0.00	0.00	6.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಧಿ ಮೇಳಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೈಜನಾಥ ಮಾರುತಿ ಮೇತ್ರ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ..	10.00	1.00	3.26	5.70	0.00	0.00	9.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಧಿ ಮೇಳಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಡಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	1.00	3.00	5.72	0.00	0.00	9.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭಾಲ್ಕಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	0.00	6.38	0.00	15.56	0.00	21.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಳಸದಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	76.00	0.00	39.32	2.09	34.36	0.00	75.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಳಸದಾಳ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	10.00	0.00	0.00	6.38	0.76	0.00	7.14	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಕೊಟಗೇರಾ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಸುಧಾರಣೆ	25.00	0.00	0.00	24.97	0.00	0.00	24.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಅಖಿಲನಗಂವ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಸುಧಾರಣೆ	35.00	0.00	0.00	31.73	0.00	0.00	31.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ತಾಳವಾಡಾ (ಎಮ್) ಬಂಧಾರಾ ಸುಧಾರಣೆ	10.00	0.00	0.00	7.90	0.00	0.00	7.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿ ಪಿಕ್‌ಆಪ್	15.00	0.00	0.00	11.08	0.00	0.00	11.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ನಿಟ್ಟೂರ್ (ಬಿ) ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	40.00	0.00	0.00	13.13	0.00	0.00	13.13	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಸುಧಾರಣೆ	25.00	0.00	0.00	23.93	0.00	0.00	23.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಲಾಧಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	0.00	0.00	17.91	32.00	0.00	49.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
64	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ-2) ತಾಲುಕು ಭಾಲ್ಕಿ	96.00	0.00	0.00	0.00	99.73	0.00	99.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮೆಹಕರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾಲುಕು ಭಾಲ್ಕಿ	96.00	0.00	0.00	0.00	99.56	0.00	99.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಒಡೆದ ಸಿರ್ಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	170.00	163.24	3.35	0.00	0.00	0.00	166.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
67	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶೀವಪೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	45.00	18.00	23.24	0.00	0.00	0.00	41.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	2020-21	ಹುಲಸೂರ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-05-01-139 ಸರಣಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮುಚ್ಚಳಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳ ನಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಟಗೊಂದಿರುವ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ (01 ಸಂ) ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	0.00	0.00	17.67	0.00	0.00	17.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	2020-21	ಹುಲಸೂರ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-05-01-139 ಸರಣಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮುಚ್ಚಳಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳ ನಾಲಿಗೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು (01 ಸಂ) ನಿರ್ಮಾಣ.	7.00	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ, ಕಲಬೋರಾ, ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾ, ಸಿರಗಪೂರ, ಪರತಾಪೂರ, ನಾರಾಯಂಪೂರ, ಬೇಟಗೇರವಾಡಿ, ಮನ್ನಳ್ಳಿ, ಹಿರೇನಾಗಾಂವ, ಮೀರಖಲ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ.	250.00	0.00	0.00	248.12	0.00	0.00	248.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಜ್ಞಾನೋಬಾ ಸಿದ್ಧ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.38	0.00	0.87	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
72	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಮುನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ವಾಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮ ಸಿಂಗ್, ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 210 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	6.27	0.00	0.58	0.00	0.00	6.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
73	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಬಿಲಗುಂದಿ, ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 (22/4) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.41	0.46	1.97	0.00	0.00	5.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಡರ್ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಥುಳಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	6.01	0.00	0.20	0.00	0.00	6.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
75	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಜಿವ ತಂದೆ ಸಕಾರಾಮ ಗಾಯಕವಾಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 109 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	5.32	1.00	1.65	0.00	0.00	7.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಗುಬಾರೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.69	0.00	1.50	0.00	0.00	6.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
77	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಂಬರ ಮಾರುತಿ ಲಾಕೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 237 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 235 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.00	0.00	1.20	0.00	0.00	5.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
79	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳ್ಳಾ ತಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಾಜಿ ಕಮಲ ಜಾಧವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 233 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	5.32	2.00	0.00	0.00	0.00	7.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
80	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋರಬಿಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುರುನಾಥ ಮೇಘಾಜಿ ಸೋನಾ ಜಾಂಬಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 253 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	2.00	2.00	2.30	0.00	0.00	6.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
81	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಕುಮಾರ ತುಕಾರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 50 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.23	0.95	0.00	0.00	0.00	5.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
82	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಾಯಬನ್ನ ರಾಯಗೋಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 83 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.50	0.00	2.00	0.00	0.00	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
83	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬೆವಾಡಿ (ಮೀರಖಲ್)ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸುಬಾಶ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಅಪಟಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
84	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಿಳಾ ಗಂಡ ಗೋಪಾಳ ಚವ್ವಾಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 2/4 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
85	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋಸ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 73 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
86	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಘಾಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭಿಮರಾವ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂಪಾಕೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 53 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
87	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟಗೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 24/31 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.00	2.00	2.15	0.00	0.00	6.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
88	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಾಮನ ಮಾರುತಿ ಮುದಾಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 155 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.84	1.00	0.00	0.00	0.00	5.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
89	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೀರಬಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸುಧಾಮಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 135 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.00	2.50	0.00	0.00	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಯಗೋಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 202 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.50	0.00	2.00	0.00	0.00	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
91	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಜನಾಬಾಜಿ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 85/5 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.51	5.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
92	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಸ್ತಾಪುರ (ಖಾನಾಪುರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಬುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವ ತ್ರಿಮುಖಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 75/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.25	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
93	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಗದೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಜಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲಕಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 65 (64) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	4.00	0.00	2.50	0.00	0.00	6.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
94	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಠಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಜೂವಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಿರೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 224 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಟ್ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	11.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
95	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟನೂರ (ಕೋಟನೂರ ನಾಲಾ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 25 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಟ್ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	36.00	0.00	25.00	10.00	0.00	0.00	35.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
96	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಪ್ಪರಗಾ (ಬಾಗ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಡಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 79 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	11.50	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	11.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
97	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಪ್ಪರಗಾ (ಬಾಗ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಾಡಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	9.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
98	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚೆನಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದು ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಖೇರಪ್ಪ ಹಿರೇಂದ್ರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 155 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	0.00	4.00	5.25	0.00	0.00	9.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
99	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮನಗರ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣಾ ತಂದೆ ಗಣು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 33 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.50	0.00	6.50	5.00	0.00	0.00	11.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
100	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗದೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗೌತಮ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00	9.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
101	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರು ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾದುರಣ್ಣ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಕುನಾಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 140 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.65	2.00	0.00	0.00	5.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
102	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿರಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಧೋಂಡಿಬಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.13 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.09	1.40	0.00	0.00	0.00	5.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
103	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳಭೋಗ (ನೀಲಕಂಠ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಖಂಡಪ್ಪ ಮೈತ್ರಿ ಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 76/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.27	0.60	0.00	0.00	0.00	4.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
104	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಜಳಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದಿಗಂಬರ ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಾಪು ಗೌಡ ಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 417 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.48	2.00	0.00	0.00	5.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
105	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಇಂದರಜಿತ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಡ್ಡಿ ಟೋಕರಿ ಕೋಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16/3 (66/3) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.94	1.00	0.00	0.00	0.00	5.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
106	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಟಿಪ್ಪ ಚಕಾರಿ ಗೊಂಡಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 131/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.01	0.95	0.00	0.00	0.00	4.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
107	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾನಾಪೂರ (ಕಲೆ) ಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಬು ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ ಕೋಳಸುರಿ ಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 81/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	4.00	1.89	2.00	0.00	0.00	7.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
108	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಪುರಾವ ಶ್ರೀಪತರಾವ ಜಮಾದಾರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 205 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಬಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.92	0.00	0.50	0.00	0.00	5.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
109	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೀರಬಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.184 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.26	0.30	0.00	0.00	0.00	5.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
110	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 108 (208) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
111	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋಸ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಪುಜಾರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 64/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.00	0.21	1.85	0.00	0.00	6.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
112	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋಸ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮನೋಜಕುಮಾರ ತುಕಾರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 181/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.76	1.00	0.00	0.00	0.00	5.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
113	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋಸ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಮದೇವ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 02 (140) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.22	0.78	0.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
114	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಎಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 38/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.77	1.00	1.00	0.00	0.00	6.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
115	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋಸ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 101/4 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	4.19	1.00	1.00	0.30	0.00	6.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
116	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೋರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 126, 139 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.25	0.20	1.00	0.20	0.00	5.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
117	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮನೋಹರ ಮಾಣಿಕರಾವ ಹುಂಡೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 41/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.90	1.00	1.00	0.30	0.00	6.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
118	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಬೋರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಜ್ಜಮ್ಮ ಸುಭಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 108/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	6.35	0.50	1.00	0.15	0.00	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
119	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎದಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ವಾಡಿಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 108/1 (17) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.50	1.00	1.00	0.50	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
120	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊರಟಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೇಕಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 123/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	5.03	1.23	1.00	0.22	0.00	7.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
121	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (ಗೊರಟಾ (ಬಿ)) ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ವೈಜನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 191 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	5.52	0.00	1.00	0.23	0.00	6.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
122	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಕಂಟೋಳಕರ್ ವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 451 (448/2) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.40	0.70	0.00	0.00	0.00	6.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
123	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಗಿರಿಮ್ಮಾ ಶಿವರಾಮ ಕೋಳಿ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 544 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.38	0.36	0.00	0.00	0.00	5.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
124	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೌಡಿಯಾಳ (ಎಸ್.) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಿತ್ತಂಪಳ್ಳಿ ವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 14 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.36	0.62	0.00	0.00	0.00	5.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
125	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದಶರಥ ಜಟ್ಟಿಪ್ಪಾ ಜಮಾಧಾರ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 77 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.54	0.50	0.00	0.00	0.00	6.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
126	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ಶಂಕೆಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24.25 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.87	1.18	0.00	0.00	0.00	5.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
127	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕನಾಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 107 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
128	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51/5 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	7.02	0.00	3.00	0.00	0.00	10.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
129	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಗೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ ಗನಪತಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 176 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.20	0.00	3.00	0.00	0.00	5.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
130	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕನಾಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಹಣಗೊಜೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 146 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	2.00	0.00	4.07	0.00	0.00	6.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
131	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭಿಮಶಾ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 102 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	2.00	0.00	6.50	0.00	0.00	8.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ರೀಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
132	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಚಂದರ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 75 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	2.00	0.00	6.00	0.00	0.00	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
133	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೀರಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಠಲರಾವ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 47 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
134	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊನ್ನಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	0.00	18.61	1.00	0.00	0.00	19.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
135	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಧಾಮುರಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಸುಧಾರಣೆ	30.00	0.00	0.00	29.79	0.00	0.00	29.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
136	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಸೈಟ್-2 ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಸುಧಾರಣೆ	150.00	0.00	0.00	132.00	17.00	0.00	149.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
137	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಸಿರಗೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	0.00	38.85	11.08	0.00	0.00	49.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
138	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಚತಕುಟಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	45.00	0.00	38.02	6.81	0.00	0.00	44.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
139	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಹತ್ತಾರಗಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	40.00	0.00	0.00	39.69	0.00	0.00	39.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
140	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಸೈಟ್-1 ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00	19.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
141	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	0.00	0.00	19.35	0.00	0.00	19.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
142	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಸರಜವಳಗಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	0.00	18.65	1.00	0.00	0.00	19.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
143	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಪೇರ್ಡಾ (ಕೆ) ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	0.00	0.00	19.34	0.00	0.00	19.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
144	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಪೇರ್ಡಾ (ಕೆ) ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	0.00	0.00	19.45	0.00	0.00	19.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
145	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಗೊಳುಕು ಬಂಧಾರಾ ಸುಧಾರಣೆ	10.00	0.00	0.00	9.38	0.00	0.00	9.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
146	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಧನ್ನೂರಾ (ಕೆ) ಬಂಧಾರಾ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	0.00	0.00	17.27	0.00	0.00	17.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
147	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋಸ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ-2)	151.00	0.00	0.00	0.00	150.83	0.00	150.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
148	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	0.00	99.32	0.00	99.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
149	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 288 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.94	1.31	0.00	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
150	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ನೇಮತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶೇಖಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಾಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 20 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
151	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಚಿಲ್ಲರ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನುಸೋಯಾ ಗಂಡ ಮನೋಹರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 304 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು..	6.25	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
152	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಚಿಲ್ಲರ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಂಠಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 90 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	4.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
153	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಚಾಂಪಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಾಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 81 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	4.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
154	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಜೇತಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 114 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
155	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಮರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬೆತಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 119 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	6.00	1.92	0.00	0.00	7.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
156	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಚಾಂಚೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕಕುಮಾರ ತಂದೆ ದಶರಥ. ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 25 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	2.50	2.89	0.00	0.00	5.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
157	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಚಾಂಚೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ದಶರಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 86 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	2.69	0.00	0.00	0.00	5.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
158	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ನೀಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ದೇವೀಂದ್ರ, ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 86 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	2.50	2.89	0.00	0.00	5.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
159	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯರನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಚಿನ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 77/4 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	6.00	2.00	0.00	0.00	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
160	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲಿಯಂಬರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 237 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	5.26	1.88	0.00	0.00	7.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
161	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂದೋಲ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಠಲ ನಾಯಕ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 127 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	3.25	0.00	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
162	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 33/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.43	2.25	4.00	0.00	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
163	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಕ್ಕಾಣಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 78 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.30	0.80	0.00	0.00	0.00	6.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
164	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೀನಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಳಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.228/ಬಿ-1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.75	5.30	1.45	0.00	0.00	0.00	6.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
165	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೀನಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪಂಕಜ ಪಿ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 199 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.40	4.95	1.45	0.00	0.00	0.00	6.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
166	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನ್ನಾಯಬೆಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗಣ್ಣ ರುರಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 210 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.43	1.50	0.00	0.00	0.00	4.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
167	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುತ್ತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಜಕುಮಾರ ಮಾರುತಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.45	0.51	0.00	0.00	0.00	4.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
168	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರಿದಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಗೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 41 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.50	1.40	0.00	0.00	0.00	4.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
169	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೇಖಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಶಿವರಾಜ ಲಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 89 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	4.71	2.20	0.00	0.00	0.00	6.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
170	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಫಾರಳ ಸರ್ವೆ ನಂ. 359 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	6.21	1.00	0.00	0.00	0.00	7.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
171	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಜೋಳಬೇಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 207 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	6.27	1.08	0.00	0.00	0.00	7.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
172	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಜೋಳಬೇಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣಾ ಮೇತ್ರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 364 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	6.32	0.65	0.00	0.00	0.00	6.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
173	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಫಾಳೆಪ್ಪಾ ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 209/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.28	1.70	0.00	0.00	0.00	4.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
174	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲ ನಾಲಕ್ಕೆ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	94.00	0.00	0.00	0.00	82.71	0.00	82.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
175	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಮ್ಮಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲ ನಾಲಕ್ಕೆ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	96.00	0.00	0.00	0.00	78.85	0.00	78.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
176	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಯ್ಯಾಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಝ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	30.00	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00	25.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
177	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ (ದ) ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಡವಂಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪುಂಡಲಿಕ ತಂದೆ ಹುಸೇನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 133/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಟ್ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00	24.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
178	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ (ದ) ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂಬಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಮತಿ ಫಾಳೆಪ್ಪಾ ಗಂಡ ಶಂಕರ ವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 50, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಟ್ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	24.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
179	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ (ದ) ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಡವಂಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 133/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಟ್ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00	24.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
180	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ (ದ) ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಡವಂಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಾಳೆಪ್ಪಾ ಗಂಡ ಶಂಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 113 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಟ್ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
181	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಜು, ರವಿ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 80 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	2.00	2.42	0.00	0.00	4.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
182	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಶಾಂತ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 86 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	4.51	2.00	0.00	0.00	0.00	6.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
183	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕರ. ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	2.64	4.29	0.00	0.00	0.00	6.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
184	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಚೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.25	5.36	1.67	0.00	0.00	0.00	7.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
185	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಪೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 47 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	2.46	7.07	0.00	0.00	0.00	9.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
186	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಖಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಜಗನಾಥ ತಂದೆ ದಶರಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
187	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೋಮಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 72 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
188	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಯಿರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಾಂತಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 43 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
189	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ ತಂದೆ ವಿಠಲ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 102 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
190	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00	5.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
191	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.40	5.90	0.50	0.00	0.00	0.00	6.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
192	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಕ್ಕಂದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಚಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅನ್ನಪ್ಪಾ ಮುತ್ತಂಗಿಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 135 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.35	2.00	0.00	0.00	0.00	5.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
193	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಧೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶೇಖರ್ಪ್ಪಾ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.55	2.51	2.00	2.04	0.00	0.00	6.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
194	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಲಗಿ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 163 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.81	3.73	2.00	1.08	0.00	0.00	6.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
195	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿರಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬಣ್ಣಳ್ಳಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 584 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.44	4.57	1.80	0.00	0.00	0.00	6.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
196	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.18/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.28	0.70	0.00	0.00	0.00	4.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
197	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡುಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವೀರೇಶ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣರಾವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 142 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.40	0.60	0.00	0.00	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
198	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡುಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣರಾವ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 225 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.67	0.50	0.00	0.00	0.00	5.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
199	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಜೋಳಪೇಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 359 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	5.32	1.88	0.00	0.00	0.00	7.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
200	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಲವಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಶಂಕರಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 25 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
201	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಧೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕರುಣಾ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 46/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
202	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾಶಂಪೂರ (ಪಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.90	2.00	0.00	0.00	0.00	4.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
203	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ (ಎಂ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 79/ಕಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.22	2.20	0.00	0.00	0.00	5.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
204	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ (ದ) ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಡವಂಜಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕೀರಣ ತಂದೆ ಅಶೋಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 153 ಅವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	0.77	0.00	14.00	0.00	0.00	14.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
205	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಂಕರ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 82 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	2.00	2.50	3.25	0.00	0.00	7.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
206	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 82 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.00	1.00	3.07	0.00	0.00	6.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
207	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಣ್ಣಾಣಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 81 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.00	0.00	2.65	0.00	0.00	4.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
208	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಲೆಗಾಂವ (ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಂಡಿತ. (ಕಂಟಿಪ್ಪ ಲಾಲಪ್ಪ) ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 206 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.98	0.52	0.00	0.00	0.00	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
209	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಜಕುಮಾರ ರಂಕರ, ಶರಣಪ್ಪ ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 78/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.58	0.42	0.00	0.00	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
210	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಂಬೋಳ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಭೀಮಣ್ಣ ಜಗನಾಥ ಮಾಣಿಕ.ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 22/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.02	0.48	0.00	0.00	0.00	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
211	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮಕೋಡ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಂಡಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾಶಪ್ಪ ಶಿವರಾಜ. ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36/5 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.00	0.50	0.00	0.00	0.00	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
212	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನವಾಡಾ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾಯತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 143/ಎ/ಖ1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.40	0.60	0.00	0.00	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
213	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಪಲಾಪೂರ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ ಬಸಪ್ಪ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.69	1.31	0.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
214	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿನಾಥ ಝರಪ್ಪ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	1.91	2.32	0.00	0.00	0.00	4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
215	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಖಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲ್ಹಾಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾರೂತಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.64	2.00	0.00	0.00	0.00	4.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
216	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ನೌಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಪಿಲ್ ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 166/4 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	3.00	2.50	2.50	0.00	0.00	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
217	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಚಾಂಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 126 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.00	2.50	0.00	0.00	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
218	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಚಿಮಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಠಲ್ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 134/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	3.00	2.20	2.20	0.00	0.00	7.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
219	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ನಿಮಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 17/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	2.90	2.90	0.00	0.00	5.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
220	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಸೋಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನರಸಗೊಂಡ ತಂದೆ ದರರಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 97 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	1.90	2.90	0.00	0.00	4.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
221	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಯರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಘಳಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 77/5 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	0.00	6.25	2.50	0.00	0.00	8.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
222	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಫತ್ತೇಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 40 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	1.54	2.90	0.00	0.00	4.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
223	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಓಪ್ಪಳಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಭವಾನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 15 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಸೇರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
224	2020-21	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದ)	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಕ್ಕಾಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	172.00	0.00	0.00	0.00	181.06	0.00	181.06	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
225	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಓಪ್ಪಳಗಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	196.00	0.00	0.00	0.00	192.24	0.00	192.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
226	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಂಗಲೇರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲ ನಾಲಕ್ಕೆ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	96.00	0.00	0.00	0.00	78.33	0.00	78.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
227	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಳಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲ ನಾಲಕ್ಕೆ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	0.00	103.66	0.00	103.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
228	2020-21	ಚಿಟಗುಪ್ಪ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫಾತಿಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ.	40.00	11.46	21.76	0.00	0.00	0.00	33.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
229	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧೂಮ್ನನಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ.	30.00	14.84	14.80	0.00	0.00	0.00	29.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
230	2020-21	ಬೀದರ/ ಕಮಲನಗರ/ ಚಿಟಗುಪ್ಪ	ಹುಮನಾಬಾದ, ಬೀದರ, ಬೀದರ(ದ), ಡಿರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಲಿಯಂಬರ, ಬೆಳ್ಳೂರಾ, ಬಾವಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಂಧಾರಕುಂಟಾ, ಬಾವಲಗಾವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಕ್ತಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	250.00	0.00	0.00	246.98	0.00	0.00	246.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
231	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ.	ಹುಮನಾಬಾದ.	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮಾರ ಚಿಂಟೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	210.00	184.44	21.84	0.00	0.00	0.00	206.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
232	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರವಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಿರ್ಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಸಿಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	260.00	226.67	22.60	7.66	0.00	0.00	256.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
233	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಸರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	135.00	119.35	0.00	12.50	0.00	0.00	131.85	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
234	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ (ಸೈಟ್-2)ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	0.00	62.89	0.00	0.00	0.00	62.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
235	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಟೊಪಾ ಹರಿಚಂದ್ರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 99 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.75	2.50	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
236	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲುನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪಾ ಬಾಬುರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 288/4 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.50	1.75	0.00	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
237	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧಾಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸತೀಶ ವೆಂಕಟರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 7/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.60	1.00	0.00	0.00	0.00	5.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
238	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಹಿನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 25/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್‌ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	6.30	1.50	0.00	0.00	0.00	7.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
239	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭಾರತ ಶ್ರೀಮಂತ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 106 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	3.00	0.00	3.98	0.00	0.00	6.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
240	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮಸಿಂಗ್ ಮಿಬಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	4.00	0.00	3.28	0.00	0.00	7.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
241	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋರಟಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ವಿಠಲ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 287 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್‌ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	4.87	0.00	2.50	0.00	0.00	7.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
242	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರವಿಂಧ್ರ ಭಾಸ್ಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 03 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	5.93	1.00	0.00	0.00	0.00	6.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
243	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವತ್ಸಲಾಬಾಯಿ ಮನೋಹರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	0.89	1.36	0.00	0.00	4.20	6.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
244	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪರತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗೇಶ ಮುಖೇಂದ್ರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 329 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	1.25	1.00	0.00	0.00	4.20	6.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
245	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿರಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರಚ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00	9.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
246	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ.	ಹುಮನಾಬಾದ.	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮಶಾ ಲಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 88 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.28	2.00	0.00	0.00	0.00	5.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
247	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 395 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.52	2.00	0.00	0.00	0.00	5.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
248	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹಣಂತಪ್ಪಾ ಸಿಂಧ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 395 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	4.50	2.00	0.00	0.00	0.00	6.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
249	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇನಚಂಚೋಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪುಂಡಲಿಕಪ್ಪಾ ಅಂಬಣ್ಣಾ ಭಂಡಾರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 189 (181) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
250	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಳಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭುರಾವ ಅಡೆಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 242/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.50	1.00	1.00	0.00	0.00	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
251	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಡಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಾಮರಾವ ಶಿವರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 29/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.40	3.40	4.00	0.00	0.00	0.00	7.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
252	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮಾರ ಚಂಚೋಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ವಡ್ಡೆರ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 153 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.76	5.06	2.70	0.00	0.00	0.00	7.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
253	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೇಡೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಮ್ಮಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 176 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.20	5.45	1.75	0.00	0.00	0.00	7.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
254	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮಾ ನರಸಪ್ಪಾ ಕನಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	6.50	1.50	0.00	0.00	0.00	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
255	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಮಗಿರ್ಲೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 523 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.64	4.64	2.00	0.00	0.00	0.00	6.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
256	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಂಬೂರ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮಾ ಪುಂಡಲಿಕಪ್ಪ ಕೆರ್ಗ. ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 127 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	4.30	2.20	0.00	0.00	0.00	6.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
257	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅರ್ಜುನ ಮಾಧೋಜಿ ಧೋರ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 481 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.65	5.65	1.00	0.00	0.00	0.00	6.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
258	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ಹಂದಿಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಭೀಮಶಾ ಘರ್ಜೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 113 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.22	6.72	1.50	0.00	0.00	0.00	8.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
259	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮರ ಚೊಂಬೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಜಿವಕುಮಾರ ರರಣಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.47	7.47	1.00	0.00	0.00	0.00	8.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
260	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂದಿಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವೈಜನಾಥ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 112 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.63	3.00	1.50	2.00	0.00	0.00	6.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
261	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕೊಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಪ್ರಭುರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
262	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ಮೂಣಿಕಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 331 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.25	1.00	0.00	0.00	0.00	5.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
263	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘಾತಬೋರಾಳ ಝರಾ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹಿರಾಲಾ ನಾರಾಯಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 49 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.50	0.00	0.50	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
264	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡಾ ಘಾತಬೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಲಾಸ ಕೀಶನ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 53 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.00	0.00	2.50	0.00	0.00	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
265	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮಾರ ಚಿಂತೋಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನರಸಪ್ಪಾ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.00	0.50	3.00	0.00	0.00	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
266	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಝರಾಳ ತಾಂಡಾ /ಘಾಟ ಬೊರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಿಶನ ಹುಟ್ಟು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 357 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.50	0.00	0.70	0.00	0.00	5.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
267	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 54 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.56	2.00	0.00	0.00	0.00	5.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
268	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಡ್ಡನಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಮ್ಮ ದೇವದಾಸ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 74 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.10	6.10	1.00	0.00	0.00	0.00	7.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
269	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಠಲ ತಮ್ಮದೇ ಜಯರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 50 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	2.68	4.28	1.50	0.00	0.00	8.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
270	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಕಾಪೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶೀವರಾಜ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 06 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	3.50	3.00	0.00	0.00	0.00	6.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
271	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಹಸನಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 289 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	2.64	4.00	0.00	0.00	0.00	6.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
272	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂದನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 236 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.28	3.42	0.00	0.00	0.00	5.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
273	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅನಂದ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 77 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	4.99	2.00	0.00	0.00	0.00	6.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
274	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲ್ತಾನಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಓಂಕಾರ ತಂದೆ ದಶರಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 355 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	11.14	2.14	4.00	2.00	0.00	0.00	8.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
275	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಪದ್ಮಿನಿ ಗಂಡ ಝರಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 334 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	3.30	4.00	2.00	0.00	0.00	9.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
276	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘಾಟಬೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನೀತಾ ಗಂಡ ಗೋರಬಿನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 460 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	2.36	4.00	0.00	0.00	0.00	6.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
277	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ, ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	1.30	3.88	4.00	0.00	0.00	9.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
278	2020-21	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 104 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	1.31	3.00	4.00	0.00	0.00	8.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
279	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೇವಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾಜಿ ಗಂಡ ಭೋಜರಾಜ ಜಾಧವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 360 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	1.48	3.00	5.00	0.00	0.00	9.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
280	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧೂಮನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಈಶ್ವರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 67 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.77	4.00	5.00	0.00	0.00	9.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
281	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಪುತ್ರ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪ ಮೈತ್ರೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 98 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	11.00	1.13	4.00	5.00	0.00	0.00	10.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
282	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಚನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 199 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	1.36	2.94	5.00	0.00	0.00	9.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
283	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	1.83	2.68	0.00	0.00	0.00	4.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
284	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂಡರಗೇರಾ ತಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ತಾರಾಸಿಂಗ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 115 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.96	4.00	0.00	0.00	0.00	4.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
285	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂದಿಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	140.00	0.00	0.00	139.32	0.00	0.00	139.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
286	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (ಉಜಳಂಬ) ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 79 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	3.00	0.36	1.00	0.00	0.00	4.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
287	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸೂರ್ಯಬಾಲ ಬಲವಂತ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 80 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	3.00	0.77	1.10	0.25	0.00	5.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
288	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಮೃತ ತುಕಾರಾಮ ಬನಸೋಡೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 62 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.07	1.00	0.00	0.00	0.00	6.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
289	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲಕಂಠವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದತ್ತು ತಂದೆ ಭೋಜಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 61 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.70	1.35	0.00	0.00	0.00	6.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
290	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂದನವಾಜವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಗೋಕಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	4.00	0.00	2.00	1.90	0.00	7.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
291	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಕಲಾ ಫಾಲೆಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 424/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	6.20	0.00	1.00	0.00	0.00	7.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
292	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಣಮಂತವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ನರಸಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	5.58	0.40	2.00	0.00	0.00	7.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
293	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಣಮಂತವಾಡಿ (ರಾಜೇಶ್ವರ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ ಕಾಶಿನಾಥ ಕಾಸರೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 90 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	6.88	1.00	0.00	0.00	0.00	7.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
294	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಂಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ವೈಜನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 46 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	5.70	2.00	0.00	0.00	0.00	7.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
295	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದಗುಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೌಪತಿ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 65 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	5.59	1.00	0.00	0.00	0.00	6.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
296	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಜಕುಮಾರ ನರಸಿಂಗರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 50 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.76	1.00	0.00	0.00	0.00	5.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
297	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡವಂತಿ (ಹಿಲಾಲಪೂರ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ಹರಗೇಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 10 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	5.58	1.00	0.00	0.00	0.00	6.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
298	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಶಿವರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 13/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	7.98	1.00	0.00	0.00	0.00	8.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
299	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ ವಾಡಿ (ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಲವಂತ ಶಿವರಾಜ ಉಪಾರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 456 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	6.30	1.00	0.00	0.00	0.00	7.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
300	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ,ವಳವಿಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಂಡಮ್ಮ ಶಿವನಾಗಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	7.42	1.00	0.00	0.00	0.00	8.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
301	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮತಿಲಾಬಾಯಿ ಶಿವಾನಂದ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 208 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	11.00	9.30	1.00	0.00	0.00	0.00	10.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
302	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೇನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮಣ್ಣಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	7.63	0.59	0.00	0.00	0.00	8.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
303	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಈಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇತೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 208/4 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.50	8.78	1.50	0.00	0.00	0.00	10.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
304	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಲಲರಾವ ಧನ್ಯೂರೆ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 111/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.50	9.00	0.50	2.00	0.00	0.00	11.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
305	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಳಬಿಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಂಕೆಪ್ಪಾ ಡಾಕುಳಗಿ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 195/2 ಪಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	6.78	1.00	0.00	0.00	0.00	7.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
306	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಕಾಶಿನಾಥ ಉಪಾರ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 477 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	7.63	0.21	0.00	0.00	0.00	7.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
307	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವೈಜನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	6.59	0.40	0.00	0.00	0.00	6.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
308	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಗಪ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	6.51	0.40	0.00	0.00	0.00	6.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
309	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ,ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಹಳ್ಳಿಪೇಡ(ಕೆ)ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಆಣ್ಣಪ್ಪಾ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.51	1.00	0.00	0.00	0.00	4.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
310	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ ಶರಣಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 80 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.24	3.65	0.00	3.00	0.00	0.00	6.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
311	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಳವಿಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಣ್ಣೇಂದ್ರ ಅಂಬಣ್ಣ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 180 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.75	0.00	2.50	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
312	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಜಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಗೋಪಾಲರಾವ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 100, 101 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	3.51	0.00	4.00	0.00	0.00	7.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
313	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 281 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.99	0.00	1.00	0.00	0.00	4.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
314	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಮನಗರ ಫಾಟ ಬೊರೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾವ ತುಕಾರಾಮ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 198 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.81	0.29	2.00	0.00	0.00	6.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
315	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಚಂದ್ರ ನರಸಪ್ಪಾ ಉಪಾರ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 464 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	5.83	1.00	0.00	0.00	0.00	6.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
316	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಉಡಬಾಳ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.65	0.98	0.50	0.00	0.00	4.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
317	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಸ್ಸರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸತೀಶಕುಮಾರ ವೈಜಿನಾಥ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 208 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.10	0.00	4.00	0.00	0.00	6.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
318	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬಿರಾಬಾದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಭೀಮಶಾ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 65 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.07	0.00	2.00	0.00	0.00	6.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
319	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಶಿವರಾಜ. ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 195 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.23	6.16	0.00	2.00	0.00	0.00	8.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
320	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧಾ ಗಂಡ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಟ್ಟಣಕಜರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 210/13 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	4.11	5.00	0.00	0.00	0.00	9.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
321	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಆಕಾಶ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಟ್ಟಣಕಜರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 210/12 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	9.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
322	2020-21	ಕಮಾಲನಗರ	ಔರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋರೆಕಲ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	40.00	19.57	17.09	0.00	0.00	0.00	36.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
323	2020-21	ಔರಾದ	ಔರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಒಡೆದ ಅಲೂರ ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	590.00	259.80	213.20	16.54	94.86	0.00	584.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
324	2020-21	ಔರಾದ.	ಔರಾದ.	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಒಳಪಾವತಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಜನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	68.00	35.49	0.00	103.49	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
325	2020-21	ಔರಾದ	ಔರಾದ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಪಾವತಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ದುಡಿಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್-2) ತಾಲ್ಲೂಕು ಔರಾದ	98.00	0.00	0.00	0.00	99.72	0.00	99.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
326	2020-21	ಔರಾದ	ಔರಾದ.	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಖಾನಾಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	988.66	0.00	0.00	0.00	0.00	46.72	46.72		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
327	2020-21	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಏಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾವಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 38 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.85	5.85	1.00	0.00	0.00	0.00	6.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
328	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಭಾಜನಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 12 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.65	2.00	0.00	0.00	0.00	5.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
329	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ. ವಿನಾಯಕ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 54 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.35	4.35	2.00	0.00	0.00	0.00	6.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
330	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರ್ಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	5.88	1.00	0.00	0.00	0.00	6.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
331	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸೋಪಾನ ತಂದೆ ರಾಮಜಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 87 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.25	1.00	0.00	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
332	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಕ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.60	4.60	2.00	0.00	0.00	0.00	6.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
333	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾದಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶೇಷರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.02	1.00	0.00	0.00	0.00	6.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
334	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂ.ಪಿ. ಧೋಣಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದೇವದಾಸ ತಂದೆ ಭಾನುದಾಸ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 62 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.12	1.00	0.00	0.00	0.00	6.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
335	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಜನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 143 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	3.80	2.00	0.57	0.00	0.00	6.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
336	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭಾವರಾವ ಥಾವರು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	3.76	3.50	0.57	0.00	0.00	7.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
337	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 70 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	1.81	0.57	0.00	0.00	5.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
338	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾನೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಮ್ಮ ಹಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 55 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.00	2.41	0.59	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
339	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಧೋಲ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಶಂಕರ ಜಾಧವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 229 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.72	0.44	0.00	1.49	0.00	4.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
340	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಮ್ಮ ರಂಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 97 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	1.72	1.86	0.00	1.41	0.00	4.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
341	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೇವಿ ಮಾಣಿಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 09 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	1.97	1.82	1.00	1.31	0.00	6.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
342	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಂದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಈರಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 47 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	1.67	1.50	1.00	0.33	0.00	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
343	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸೋನಾಬಾಯಿ ಮಾರುತಿರಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 170 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	11.00	2.54	1.54	2.00	4.23	0.00	10.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
344	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಲೆಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಬನಸಿಲಾಲ ಬಾಧವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	11.00	2.83	1.46	2.00	3.97	0.00	10.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
345	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಂಡಾರಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ರೂಪಲಾ ಅಡ್ಡೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 86 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	2.83	2.18	1.00	3.49	0.00	9.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
346	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಶೋಕನಗರ ಚಿಂತಾಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾರ್ಗ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 363 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.50	4.83	0.32	0.00	3.23	0.00	8.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
347	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿನಾಯಕ ಭೀಮಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 49/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.53	2.30	0.00	0.00	0.00	4.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
348	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾವಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಚಿನ ಮಹಿಪತಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84/4, 84/5 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.50	2.00	0.00	0.00	0.00	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
349	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದಾದಾರಾಮ ಮಾರ್ಗ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 41/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.87	2.00	0.00	0.00	0.00	4.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
350	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭಾಸು ಧಾಮಾ ಪವಾರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 43/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.14	6.14	2.00	0.00	0.00	0.00	8.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
351	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸತೀಶ ಮಾರುತಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 35/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	5.53	3.35	0.00	0.00	0.00	8.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
352	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಲಾಬಾಯಿ ವಾಮನ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 40/7 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	5.50	4.20	0.00	0.00	0.00	9.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
353	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಜಯಸಿಂಗ ನಾಹನೂ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 34/ಬಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	5.00	4.20	0.00	0.00	0.00	9.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
354	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರುಬಾಯಿ ಬಲವಂತ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	9.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
355	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋರಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲಹರಿ ಮಹಾದು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 355 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.30	0.31	1.10	0.00	0.00	4.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
356	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋರಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕೀಶನ ಲಾಲು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 355/ಎಫ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.33	1.00	0.00	0.00	4.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
357	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹರಿ ಮೇಘಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 137 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.00	0.00	1.10	0.00	0.00	3.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
358	2020-21	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನುಸಂಯೋಜನೆಯ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ (ದರಶನಸಂಗ) ಪವಾರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 54/1ಎ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
359	2020-21	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕಲಿ (ಯು) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದು ಬಾಬುರಾವ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 69/2-3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	5.17	0.00	1.10	0.00	0.00	6.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
360	2020-21	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕಲಿ (ಯು) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58/7, 59/13 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.78	0.41	0.00	0.00	0.00	6.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
361	2020-21	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರಿಕೆ ತಂದೆ ಝಾಪಾ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
362	2020-21	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಲಾಪಟ್ಟ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದಾದಾರಾವ ತಂದೆ ಬಾಲಾಜಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 88 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.36	0.00	1.00	0.00	0.00	5.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
363	2020-21	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸರುಬಾಯಿ ಗಂಡ/ ತಂದೆ ದೇವಿರಾಸ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.13	0.00	3.00	0.00	0.00	6.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
364	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಘುನಾಥ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 88 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.50	0.00	1.00	0.00	0.00	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
365	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ರಾಮಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 88 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.70	0.00	1.00	0.00	0.00	5.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
366	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಣಿಗಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸುನೀಲ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 41 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.91	0.00	2.00	0.00	0.00	5.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
367	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿಹುತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಈರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸಂಗಪ್ಪಾ(ತಂದೆ ಮಾರೋತಪ್ಪಾ) ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 125 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.25	0.00	2.00	0.00	0.00	5.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
368	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ (ಬಿ) (ಹುಕೇರಾ ತಾಂಡಾ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಜಾಧವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 229 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	4.50	0.00	2.00	0.00	0.00	6.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
369	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಾಧಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಬಾಬಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	5.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
370	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮಸಿಂಗ ನಾಯಕ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	25.39	149.86	0.00	175.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
371	2020-21	ಬೀರಾದ	ಬೀರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಣಕುರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 76 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	6.12	0.88	0.00	0.00	0.00	7.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
372	2020-21	ಬೀರಾದ	ಬೀರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಂಜಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಮಸೂಖ್ತಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.82	5.82	1.00	0.00	0.00	0.00	6.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
373	2020-21	ಬೀರಾದ	ಬೀರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾದುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಡೇಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 48 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.87	5.87	1.00	0.00	0.00	0.00	6.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
374	2020-21	ಬೀರಾದ	ಬೀರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.87	5.87	1.00	0.00	0.00	0.00	6.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
375	2020-21	ಬೀರಾದ	ಬೀರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಕುಣಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 95 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.20	6.20	1.00	0.00	0.00	0.00	7.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
376	2020-21	ಬೀರಾದ	ಬೀರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಕುಣಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದರ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 99 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.70	7.18	1.48	0.00	0.00	0.00	8.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
377	2020-21	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಬೆಲ್ಲೆ ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಕುಣಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.132 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.64	6.64	2.00	0.00	0.00	0.00	8.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
378	2020-21	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಬೆಲ್ಲೆ ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 83 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	6.30	1.00	0.00	0.00	0.00	7.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
379	2020-21	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಬೆಲ್ಲೆ ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂತಾಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬೀಮಗೊಂಡ ತಂದೆ ಹಣಮಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 27 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.66	1.00	0.00	0.00	0.00	5.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
380	2020-21	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಬೆಲ್ಲೆ ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಮಲಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 263 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	5.82	0.65	0.00	0.00	0.00	6.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
381	2020-21	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಬೆಲ್ಲೆ ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆರ್ಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಸಿಲಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 87 (108) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.15	1.10	0.00	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
382	2020-21	ಔರಾದ	ಔರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಬೆಲ್ಲೆ ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬೀರಗೊಂಡಾ ತಂದೆ ಕೇಶಗೊಂಡಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 128 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.48	1.00	0.00	0.00	0.00	5.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆ ಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
383	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಕರಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 6/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.75	0.66	0.00	0.00	0.00	3.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
384	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋರಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.82	1.00	0.00	0.00	0.00	4.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
385	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಂಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಿಂಗಮಾಜಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.59	6.17	1.30	0.00	0.00	0.00	7.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
386	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಲಪಾ ತಂದೆ ದೇವರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 34 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.82	0.85	0.00	0.00	0.00	5.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
387	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 23 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	4.82	1.00	0.90	0.00	0.00	6.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
388	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂತಾಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 477 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.15	0.30	0.00	0.00	0.00	4.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
389	2020-21	ಬೀರಾದ	ಬೀರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾನೂರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಫುಲರಾಮ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 53 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.82	1.00	0.00	0.00	0.00	4.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
390	2020-21	ಬೀರಾದ	ಬೀರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಗೇಲಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 172 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.82	1.82	0.00	0.00	0.00	5.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
391	2020-21	ಬೀರಾದ	ಬೀರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿಕೂಶನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸಗೊಂಡ ತಂದೆ ಫುಲಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.28	4.36	0.92	2.00	0.00	0.00	7.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
392	2020-21	ಬೀರಾದ	ಬೀರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋನಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.44	8.50	1.80	0.00	0.00	0.00	10.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
393	2020-21	ಬೀರಾದ	ಬೀರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶೇಶಾರಾವ ಮಾಣಿಕರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 10/5 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.50	7.12	2.00	1.00	0.00	0.00	10.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
394	2020-21	ಬೀರಾದ	ಬೀರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ ಗಣಪತರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 64/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	7.00	2.00	1.00	0.00	0.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
395	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಶಾ ಸಂತೋಷ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್‌ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	6.50	1.32	1.00	0.00	0.00	8.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
396	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸೂಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಿರಂಜಪ್ಪ ವೈಜನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 132 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್‌ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.50	6.50	1.18	1.18	0.00	0.00	8.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
397	2020-21	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರ್ತವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ	41.00	0.00	0.00	40.93	0.00	0.00	40.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
397					ಒಟ್ಟು	9639.03	2356.39	1400.22	1759.86	1714.63	67.52	7298.62			
1	2021-22	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತೀವ್ಯವ್ಯಯದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿ.ಡಿ. ಕಲ್ಟರ್ಬ್ ದುರಸ್ತಿ ಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	29.96	0.00	0.00	29.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2021-22	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತೀವ್ಯವ್ಯಯದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುಡುಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.00	0.00	0.00	15.98	0.00	0.00	15.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2021-22	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತೀವ್ಯವ್ಯಯದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಾರಾ ದುರಸ್ತಿ ಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	14.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2021-22	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	2021-22	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ನಾರಾಯಣಪುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2021-22	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-1-07-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹಳ್ಳಿಪೇಡ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	2021-22	ಹುಮನಬಾದ	ಹುಮನಬಾದ	4702-00-101-1-07-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಭಾತಿಮಾಘೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2021-22	ಹುಮನಬಾದ	ಹುಮನಬಾದ	4702-00-101-1-07-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮುತ್ತಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2021-22	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	4702-00-101-1-07-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಧಾ ಗ್ರಾಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2021-22	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	4702-00-101-1-07-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾವಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10					ಒಟ್ಟು	298.11	0.00	0.00	60.92	0.00	0.00	60.92			
1	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು.	ಡೋಣಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ
2	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು.	ಜಮಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ
3	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು.	ಶ್ರೀಮಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ
4	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು.	ತಳವಾಡಾ (ಎಂ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ
5	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ, ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ.	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
6	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೂರ ಇಂಗು ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ, ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
7	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧನೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ.	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
8	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಳಸದಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಸಮ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
11	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಜಯಗಾಂವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
12	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಾಬೋಳಗಾ ಇಂಗು ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
13	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಖಾನಾಪೂರ ಇಂಗು ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
14	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತೆಗಂಪೂರ ಇಂಗು ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
15	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	0.00	0.00	18.05	0.00	18.05	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
16	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಸದಾಳ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	0.00	0.00	0.00	7.14	0.00	7.14	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
17	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮದಕಟ್ಟೆ ಇಂಗು ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ, ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಪ ದುರಸ್ತಿ.	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
18	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹುಪಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ, ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
19	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊನಮೇಳಕುಂದ ಇಂಗು ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
20	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್ಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮಿದವಂತಪೂರ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೇಟುಗಳು, ಫ್ಲಾಂಗ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಸಾಯಿಗಾವ ವೆಂಟೆಡ್ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಪ್‌ಸ್ಟೇಮ್ ಫ್ಲಾಂಕ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪಿಚ್‌ರಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಡೌನ್‌ಸ್ಟೇಮ್)	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
22	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಇಂಚೂರ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಟೋ ವಾಲ್, ಗೈಡ್ ಬಂಡ್ ಮತ್ತು ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ದುರಸ್ತಿ.	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
23	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಸಾಯಿಗಾವ ವೆಂಟೆಡ್ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಪ್‌ಸ್ಟೇಮ್ ಫ್ಲಾಂಕ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪಿಚ್‌ರಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
24	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಆನಂದವಾಡಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೇಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ಲಾಂಕ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಯಲದಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ
26	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಘೋಟಾಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಶೇಖರಣೆ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ
27	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳು.	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋರಟಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶೇಖರಣೆ ಕೆರೆ (Storage Tank) ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾದ ಅಗಲೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
28	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೆಟಬಾಳಕುಂದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
29	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪರತಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
30	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೊನ್ನಳ್ಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
31	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸೈದಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
33	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೀರನಗಾವ ಇಂಗು ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
34	2022-23	ಹುಲಸೂರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಿರಖಿಲ್ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
35	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸಿರಗಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ. & ಡ್ರಾಪ್ ದುರಸ್ತಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	15.00	8.27	23.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಟ್ಟೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	31.48	0.00	0.00	0.00	16.00	15.05	31.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡ ಇಂಗು ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	35.42	0.00	0.00	0.00	16.00	19.09	35.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆಟಗರವಾಡಿ ಇಂಗು ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	32.00	0.00	0.00	0.00	15.00	16.09	31.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗುತ್ತಿ ಇಂಗು ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	12.00	17.87	29.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕನಗಾವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆಟಬಾಳಕುಂದ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.10	13.10	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಜಾಜನಮೂಗಲೆ ಬಂದಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಫ್ಲಾಂಕ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ.	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
43	2022-23	ಹುಲಸೂರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮುಚ್ಚಳಂಬ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೈಡ್ ಬಂಡ ಮತ್ತು ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ ದುರಸ್ತಿ	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.72	45.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆ ಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	2022-23	ಹುಲಸೂರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹುಲಸೂರ ಬಂಧಾರದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಪ್ಪಸ್ತೀಮ ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಸ್ಟೀಮ ನಾಲಾ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಾನ ದುರಸ್ತಿ.	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	2022-23	ಹುಲಸೂರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅಂಬೇಡ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	2022-23	ಹುಲಸೂರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಣಮಂತವಾಡಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
48	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಲಾಸಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
49	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕನ್ನಳ್ಳೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	45.65	0.00	0.00	0.00	18.23	0.00	18.23	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಲ್ಮಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ, ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲು ವೆ ದುರಸ್ತಿ.	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜನವಾಡಾ (ಪೂ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	48.79	0.00	0.00	0.00	15.57	25.38	40.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜನವಾಡಾ (ಪು) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	60.60	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮರಕಲ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	39.35	0.00	0.00	0.00	13.76	0.00	13.76	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಖಾಸಿಂಪೂರ(ಕೆ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ, ಸಿಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲು ವೆ ದುರಸ್ತಿ.	27.55	0.00	0.00	0.00	18.00	7.09	25.09	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಂಗನಕೋಟ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲು ವೆ ದುರಸ್ತಿ.	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54	26.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸಿಕ್ಕಂದ್ರಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ.	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಸಿಂದೋಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಪ್ರಾಸ್ ಹಾಗೂ ಗೈಡ್ ಬಂಡ್ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
58	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮಾಳೆಗಾವ ಬಂಧಾರದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಫ್ಲಾಂಕನ ದುರಸ್ತಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಸಂತಪೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಪರಾನ ಹಾಗೂ ಗೈಡ್ ಬಂಡ್ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.98	23.98	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಜಾಮಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
61	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಕ್ಕಂದ್ರಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
62	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
63	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಬೆಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿರ್ಸಿ (ಔರಾದ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
64	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಗನಕೊಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	9.68		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
65	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಮಿಸ್ತಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
66	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಕತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
67	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೀನಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11 +12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್- 2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
69	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
70	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾವಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
71	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಂಗಲೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
72	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
73	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
74	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಯಾಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಇಂಗು ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
75	2022-23	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಣದೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	2022-23	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧುಮ್ಮನಸೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
77	2022-23	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಜಲಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.49	41.49		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
78	2022-23	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದುಬಲಗುಂಡಿ ಬಂದಾರ ಸ್ಟೇಜ್-1 ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಫ್ಲಾಟ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪಿಚಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
79	2022-23	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದುಬುಲಗುಂಡಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಟೋ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ದುರಸ್ತಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
80	2022-23	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹುಡಗಿ (ಸೈಟ್-2) ಬಂದಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಫ್ಲಾಂಟ್ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.97	18.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
81	2022-23	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕಬೀರಬಾದವಾಡಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೇಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ಲಾಂಟ್ ದುರಸ್ತಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
82	2022-23	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹುಡಗಿ (ಸೈಟ್-1) ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಫ್ಲಾಂಟ್ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
83	2022-23	ಔರಾದ	ಔರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೇಡಪಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	47.22	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
84	2022-23	ಔರಾದ	ಔರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ನಾಗನಪಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
85	2022-23	ಔರಾದ	ಔರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
86	2022-23	ಔರಾದ	ಔರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಮಲನಗರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.37	17.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
87	2022-23	ಔರಾದ	ಔರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಕ್ಕಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
88	2022-23	ಔರಾದ	ಔರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಂಡಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59	11.59		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
89	2022-23	ಔರಾದ	ಔರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮುಧೂಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90	2022-23	ಔರಾದ	ಔರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಆಲೂರ-ಬೆಲೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿಯು 5 ಟೆಂಡರ್ ಇವ್ಯಾವ್ಯವೇಶನ ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ
91	2022-23	ಕಮಲನಗರ	ಔರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ (ಬಿ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
92	2022-23	ಔರಾದ	ಔರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಂದಿನಾಗೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	29.91	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
93	2022-23	ಔರಾದ	ಔರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತೆಗಂಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49	10.49	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
94	2022-23	ಔರಾದ	ಔರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಂಡಾರಕುಮಟ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
95	2022-23	ಔರಾದ	ಔರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋರಕಲ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	33.05	0.00	0.00	0.00	20.00	13.00	33.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
96	2022-23	ಔರಾದ	ಔರಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಒಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದುಡಕನಾಳ ಬಂಧಾರಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೈಡ ಬಂಡಿನ ಸೈಡ್ ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಂಗ್ ವಾಲ್ ದುರಸ್ತಿಸೋಲಿಸುವುದು	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
97	2022-23	ಔರಾದ	ಔರಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಒಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಧುಪತಮಹಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೈಟ್-2 ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೈಡ ಬಂಡ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
98	2022-23	ಔರಾದ	ಔರಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಒಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಜಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೈಡ ಬಂಡ ಹಾಗೂ ಆಪ್ರಾನ್ ಹಾಗೂ ಗೇಟುಗಳ, ಒಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
99	2022-23	ಔರಾದ	ಔರಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಒಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ನಾಗನಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಂಧಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಪ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಪ್ರಾನ್ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು.	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11+12)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
							ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23		2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100	2022-23	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಗಡಿಕುಶನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೈಡ್ ಬಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪಿಚಿಂಗ್ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು.	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
101	2022-23	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಾಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೈಟ್-2 ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೈಡ್ ಬಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪಿಚಿಂಗ್ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
102	2022-23	ಕಮಲನಗರ	ಜಿರಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕಮಲನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೈಡ್ ಬಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪಿಚಿಂಗ್ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
103	2022-23	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ನಾರಾಯಣನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸೈಟ್-2 ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೈಡ್ ಬಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪಿಚಿಂಗ್ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99	19.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
103					ಒಟ್ಟು	10092.62	0.00	0.00	0.00	242.75	491.76	734.51			
510					ಐದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು	20029.76	2356.39	1400.22	1820.78	1957.38	559.28	8094.05			