


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 252
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 15.02.2024
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																																								
ಅ	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ; ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ;	<p>ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <p align="right">ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ ಸಂ</th> <th>ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ</th> <th>ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2020-21</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1614.65</td> <td>55</td> <td>54</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2021-22</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>180.29</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2022-23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>601.25</td> <td>98</td> <td>77</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>2396.19</td> <td>164</td> <td>142</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>	ಕ್ರ ಸಂ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		2020-21				1	1614.65	55	54	1		2021-22				2	180.29	11	11	0		2022-23				3	601.25	98	77	21	ಒಟ್ಟು	2396.19	164	142	22
ಕ್ರ ಸಂ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ																																						
	2020-21																																									
1	1614.65	55	54	1																																						
	2021-22																																									
2	180.29	11	11	0																																						
	2022-23																																									
3	601.25	98	77	21																																						
ಒಟ್ಟು	2396.19	164	142	22																																						
ಆ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು)	<p>ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ಸದರಿ ಎರಡೂ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>																																								
ಇ	ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಈ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯದ ಕಾರಣ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	<p>ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಆದ ಕಾರಣ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>																																								
ಈ	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ																																								

ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು?	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
--	--

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 18 LCQ 2024


(ಎನ್.ಎಸ್. ಭೋಸಲಾಜು)
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-01

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020 ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																
1	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	ನಬಾರ್ಡ್	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	30.00	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	20.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಹೂಳುತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	27.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿ ಕಣಜಿಗುರು ಕೊಡಗೀ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24	-	-	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
4	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	29.09	-	-	
5	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಮರ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	25.37	-	-	
6	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	29.90	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಗಳ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	41.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಪ್ಪಲಮೊಡುಗು ವೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44	-	-	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
9	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೈರಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	-	-	
10	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	-	-	
11	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉತ್ತಮರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30.88	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	43.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020 ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಡಿಕ್ಕೋಡು ಕೆರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	25.94	2.00	1.00	0.00	0.00	28.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	80.43	0.00	3.46	0.00	0.00	83.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	11.82	21.61	1.50	0.00	0.00	34.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಊರುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	18.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಆವಣಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	17.77	7.47	0.00	0.00	0.00	25.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	8.39	9.34	0.00	0.00	0.00	17.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿಯ ಬದ್ವಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೋಡಗುರ್ಕಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಜಾಲನಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.60							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	33.28	6.29	0.00	0.00	0.00	39.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸಂಘನ ಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಮನಾಗರಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತೊಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ, ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	9.91	7.68	0.00	0.00	0.00	17.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020 ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	25.91	39.24	20.18	0.00	0.00	85.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	1.35	92.63	0.00	0.00	93.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕೊರಿಗೆಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಿಂದ ಪಾತೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬದ್ವಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	49.83	0.00	0.00	49.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೊರ್ಗಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	49.63	0.00	0.00	49.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಮರ್ರಂಪಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	15.00	35.58	0.00	0.00	50.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯರ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲಪ್ಪನಾಯಕನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	35.54	14.81	0.00	0.00	50.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ತಿನ್ನಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00	49.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೊಳತೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00	48.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	25.55	14.05	0.00	0.00	0.00	39.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಗುಟ್ಟೂರು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	11.04	9.98	0.00	21.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಬೈರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತದಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
39	2020-21		ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಯಲವಾರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ/ ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಪ		ಪರಿಶೋಧನೆ
								ಮಾರ್ಚ್-2020 ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00	0.00	0.00	27.03	0.00	27.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
41	2020-21		ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಲಕ್ಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	25.82	0.00	25.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
42	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಪಾಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.00	0.00	0.00	31.90	0.00	31.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
43	2020-21		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	38.68	0.00	38.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
44	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	0.00	0.00	40.44	0.00	40.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
45	2020-21		ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂಗಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	37.85	0.00	37.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
46	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೈರಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	24.52	10.00	34.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
47	2020-21		ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನ್ನಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	26.24	0.00	26.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
48	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾಯಲೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	24.72	0.00	24.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
49	2020-21		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಬುರ್ರಣಾಯಲಕೋಟೆ ನಾರಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	38.99	0.00	38.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
50	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೊಡ್ಲೆಹಳ್ಳಿ ದೇವರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	44.94	0.00	44.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
51	2020-21		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	9.96	28.99	0.00	38.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
52	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಗಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ವ್ಯಾಪಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಲಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎರಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಎರಿಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
53	2020-21		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ತೂಲು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	25.52	1.88	27.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಪೀಠಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020 ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	2020-21		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚಿಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	39.29	0.00	39.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
ಒಟ್ಟು							2721.00	548.15	258.01	289.62	464.91	11.88	1572.57			
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																
55	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ ಯರಕೋಡರಾಯನ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಾಗುರ್ಕಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.00	0.00	0.00	42.08	0.00	42.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಒಟ್ಟು							70.00	0.00	0.00	0.00	42.08	0.00	42.08			
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಹಕ್ಕಿ-ಓಕ್ಕಿ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಓಭಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	33.10	0.00	33.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
2	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯಡಗಾನಪಲ್ಲಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ
3	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಣ್ಣಕಲ್ಲು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	34.00	4.52	38.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
4	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಮೂಲಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	0.00	0.00	45.84	0.00	45.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
5	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಏರುಕಾಲುವೆ ಓಳನಾಯಕನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	30.46	0.00	30.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
6	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಅರಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅರಿಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
7	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಮರಸನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜೂರಮ್ಮ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
8	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾಯಲೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.97	0.00	0.00	15.16	0.00	0.00	15.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
9	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ತಾಡಿಗೋಳ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.16	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
10	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.57	0.00	0.00	7.49	0.00	0.00	7.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
11	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೋಡಗುರ್ಕಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.32	0.00	0.00	5.22	0.00	0.00	5.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಒಟ್ಟು							392.02	0.00	0.00	32.37	143.40	4.52	180.29			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020 ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶಾಂತಿನಗರದ ಹತ್ತಿರ ಕೋಲಾರ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.50	0.00	0.00	0.00	6.47	0.00	6.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
2	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಖಾದ್ರಿಪುರ ಹತ್ತಿರ, ಕೋಲಾರ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.50	0.00	0.00	0.00	6.44	0.00	6.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
3	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಆರ್.ಟಿ.ಟಿ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಅಗತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
5	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಲಸಂದ್ರ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.00	0.00	0.00	0.00	12.95	0.00	12.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
6	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಾಮಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
7	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶಿವಾರಪಟ್ಟ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
8	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ರಾಜಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
9	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
10	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಳೇ ಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
11	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶಿಳ್ಳೆಂಗರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47	6.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
12	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ನೆರ್ರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47	6.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
13	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪಾರೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
14	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಮನಗರ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ,ತೂಬುಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	48.50	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	-	-	ಕರಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ, ಸತತವಾಗಿ ಕೋಡಿ ಪರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಚ		ಪರಿಶೀಲನೆ
								ಮಾರ್ಚ್-2020 ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೋಡಿ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.00	0.00	0.00	0.00	11.91	1.00	12.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
16	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
17	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48	9.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
18	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಂಗಳ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96	6.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
19	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	140.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
20	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬ್ಯಾಟನೂರು ಮಲ್ಲಪ್ಪನಕೆರೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	32.50	0.00	0.00	0.00	28.17	0.00	28.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
21	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ನಂಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಆವಣಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	0.00	0.00	0.00	12.97	0.00	12.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
23	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಊರುಕುಂಟಿ ಮಿಟ್ಟೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00	0.00	0.00	0.00	15.95	0.00	15.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
24	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಪ್ಪಲಮಡಗು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00	0.00	0.00	0.00	15.90	0.00	15.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
25	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮುಡಿಯನೂರು ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00	0.00	0.00	0.00	15.97	0.00	15.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
26	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	0.00	0.00	0.00	12.93	0.00	12.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
27	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಜನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	9.50	0.00	0.00	0.00	9.47	0.00	9.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
28	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತಾಡಿಗೋಲ್ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	0.00	0.00	0.00	12.96	0.00	12.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
29	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95	12.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ/ ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020 ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತದಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
31	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುರುಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಂಗೇಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
32	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉರಟಿ ಅಗ್ರಾಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
33	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪಾಲಾಲ್ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾನ್ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
34	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಂದಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಚುಂಚುದೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಅರಾಧಿಕೋತ್ತರನುರು ಪುಟಾಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
35	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಡಿವಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
36	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬರಗೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
37	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅರಲೇರಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತದಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
38	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
39	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
40	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಕೆರೆಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತದಲ್ಲರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020 ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
42	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾತೀರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
43	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಲ್ಲೇಕುಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.70	49.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.
44	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮದ್ದೇರಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20	30.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
45	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೊಣ್ಣವಾಡಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	Bund Resectioning ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
46	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
47	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಮ್ಮರಡ್ಡಿಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
48	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತೆರ್ರಹಳ್ಳಿ ಚೋಳರಾಯನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
49	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಯದರೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
50	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
51	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಂಗಾರವೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಂದಂಬಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
52	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಂಗಾರವೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಗ್ರಹಾರ ಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
53	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಂಗಾರವೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಳೇ ಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
54	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಪ		ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020 ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
56	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
57	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗಜಮರಸಾಗರ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
58	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಂದಂಬಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
59	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಳೇ ಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
60	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
61	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
62	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಲದೇವಿ ಮಲಗಮ್ಮನ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
63	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪದಕಾಪ್ಪಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ತೂಲುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
64	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕರವಿರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ತೂಲುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
65	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಗಂಗಾರಸನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
66	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಜನ್ನಘಟ್ಟ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
67	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇಲ್ಲೋಣಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
68	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮರ್ರಂಪಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಮ್ಮನ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಪ		ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020 ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಳತ್ತೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
70	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
71	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಂಡೇಡು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
72	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೋಪಾಲಪುರ ರೆಡ್ಡಿ ಕುಟಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
73	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
74	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಾವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
75	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೋಡಗುರ್ಕಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
76	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
77	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿನ್ನಾಪುರ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
78	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗದ್ದೇಕಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
79	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಇಂದ ಟೀಕಲ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
80	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆನ್ನಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
81	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಾವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
82	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೋಡಗುರ್ಕಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ/ ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020 ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
83	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆನ್ನಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
84	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಾಪೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
85	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲ್ಲೂರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.43	252.43	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
86	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕಾನಗಲಕುಂಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
87	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೆ.ಪಾತೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
88	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೆ.ಪಾತೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
89	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಸೊಣ್ಣಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
90	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಓಭಳೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಓಭಳನಾಯನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
91	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಬಗಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
92	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕಾಡುದೇವಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕಾಡುದೇವಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಲುವೆ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
93	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
94	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಂಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020 ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚಿರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
96	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲ್ಲೂರು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊಗಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
97	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಜಡೇರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
98	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚಿಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
ಒಟ್ಟು							3409.75	0.00	0.00	0.00	162.63	438.62	601.25			

ಅನುಬಂಧ-02

ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ

ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2020 ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪಾರೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
2	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	140.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಒಟ್ಟು							335.00	0.00	0.00	0.00	0.43	20.00	20.43			

ಅನುಬಂಧ-03

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಸಂಜೀವಿನಿಯಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ

ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಿಶೀಲನೆ
								ಮಾರ್ಚ್-2020 ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಬಸವಪುನುಂಟೆ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
2	2019-20				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ದೊಡ್ಡಕುರ್ಕಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
3	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೈಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈಕೊತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
4	2019-20				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬಚ್ಚವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮಶೆಟ್ಟಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
5	2019-20				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
6	2019-20				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಚಿಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
7	2019-20				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
8	2019-20				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಡ್ಡವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಗವ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
9	2019-20				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಪೆಗಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
10	2019-20				ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಂಚಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಚಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
11	2019-20	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಯಳಚೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡುಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00				0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	2.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
12	2019-20	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಚೋಳಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00				0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
13	2019-20	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಎಂ.ಮಲ್ಲಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00				0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
14	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಅಗಸನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
15	2019-20				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ದೇವೇರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
16	2019-20				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮುದ್ದೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಛಾಟನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
17	2019-20				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೆಟ್ಟೂರು ಕಾಯಂಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
18	2020-21				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಯಲವಾರ ಕೊಡಗಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಹಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಿಶೀಲನೆ	
								ಮಾರ್ಚ್-2020 ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
19	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
20	2020-21				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕಾಮದೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
21	2020-21				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಚನ್ನಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
22	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಹಂಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
23	2020-21				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
24	2020-21				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
25	2020-21				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಶ್ಯಾಂಬಳ್ಳಿ ರಾಘವಯ್ಯನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
26	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಅಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಯಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
27	2020-21				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಅಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕಗ್ಗಿನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
28	2020-21				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ತೆಟ್ಟಿಬೀಳಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಬಿಲ್ಲ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ		
								ಮಾರ್ಚ್-2020 ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
29	2020-21				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮಲ್ಲಕಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.		
30	2020-21				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮಲ್ಲಕಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.		
31	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಅರಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.		
32	2020-21				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಶಿವಪುರ ಗುರುರಾಜ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
33	2020-21				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಅಗ್ರಹಾರ ನಾಗರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
34	2020-21				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
35	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಟೀಕಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಬಸಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.		
36	2020-21				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಟೀಕಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಬಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
37	2020-21				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಟೀಕಲ್ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೆ ಮಾವಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
38	2020-21				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಟೀಕಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಯಲುವಗುಳಿ ಕಂಚುಗಾರನ ಮಾವಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10+11+12+13)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ		
								ಮಾರ್ಚ್-2020 ರವರೆಗೆ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
39	2020-21	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಪಾರೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.		
40	2020-21				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
41	2020-21				ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೊಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
42	2020-21						ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
ಒಟ್ಟು							122.00	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00	33.91					
ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು																		
1	2021-22	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಹುಲಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ		
2	2021-22				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಚಿಕ್ಕಂಕಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
3	2021-22				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಸೂಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
4	2021-22				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಾಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
5	2021-22				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಾವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
6	2021-22				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನಾಗಕುಪ್ಪ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
7	2021-22				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಜಿ.ಕೆ.ಪುರ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
8	2021-22				ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಜಂಗಮಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
ಒಟ್ಟು							22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

ಅನುಬಂಧ-4

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.

ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ವೆಚ್ಚ)		
			2020-21	2021-22	2022-23
1	2	4	5	6	7
1	ಕೋಲಾರ	4702-00-101-1-02-436 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ನಬಾರ್ಡ್	0.00	0.00	0.00
		4702-00-101-1-07-436 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ನಬಾರ್ಡ್	0.00	0.00	0.00
		4702-00-101-5-01-436 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ನಬಾರ್ಡ್	81.58	436.41	71.98
		4702-00-101-3-01-436 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು-ನಬಾರ್ಡ್	0.00	0.00	0.00
		4711-01-103-1-00-436 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ನಬಾರ್ಡ್	0.00	0.00	0.00
		4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	0.00	0.00	63.41
		4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	264.90	285.00	937.97
		4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	157.65	98.20	68.92
		4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	7433.74	6656.21	12281.62
		4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	469.00	526.15	153.83
		4702-00-101-0-10-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (Unspent)	0.00	0.00	0.00
		4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	436.95	72.45	29.74
		4702-00-101-0-10-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (Unspent)	0.00	0.00	0.00
		4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	51.22	41.87	0.00
		4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	0.00	0.00	10.00
		4702-00-101-5-02-139	0.00	0.00	0.00
Total			8895.04	8116.29	13617.47