


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 298
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲ್ಯಾಪೂರೆ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 15.02.2024
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; (ವರ್ಷವಾರು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳವಾರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.20029.76 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 510 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷವಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ.	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ರೂ.8325.97 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿರುವ ರೂ.3912.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ 7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ	ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಅನುಸಾರ ಆಧ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಂ ಐ ಡಿ/21/ಎಲ್ ಸಿಕೂ/2024


 (ಎನ್.ಎಸ್ ಭೋಸರಾಜು)
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪೂರೆ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:298 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕೇಷಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪೂರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-05-01-436 ಸಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಪ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್-2) ತಾಲುಕು ಭಾಲ್ಕಿ	96.00	0.00	0.00	0.00	99.73	0.00	99.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-05-01-436 ಸಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಪ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮೆಹಕರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ ತಾಲುಕು ಭಾಲ್ಕಿ	96.00	0.00	0.00	0.00	99.56	0.00	99.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2				ಒಟ್ಟು	192.00	0.00	0.00	0.00	199.29	0.00	199.29			
1	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಯಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ.	50.00	12.57	0.00	33.99	0.00	0.00	46.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಒಡೆದ ಹುಪಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	22.70	33.06	14.49	10.44	0.00	80.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಿಪುರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	3.86	0.00	14.19	0.00	18.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	12.13	5.70	0.00	0.00	17.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಜೋಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	11.00	0.00	2.10	0.00	0.00	13.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.00	0.00	3.00	0.00	0.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಗಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	7.00	0.00	2.01	20.59	0.00	29.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಭಾಲ್ಕಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	0.00	6.38	0.00	15.56	0.00	21.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಳಸವಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	76.00	0.00	39.32	2.09	34.36	0.00	75.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕನೀತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಳಸದಾಳ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	10.00	0.00	0.00	6.38	0.76	0.00	7.14	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10				ಒಟ್ಟು	353.00	60.27	94.75	69.76	95.90	0.00	320.68			
1	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-05-01-139 ಸರಣಿ ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಡೋಣಗಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಡೋಣೇಶ್ವರ ನಾಲಿಗೆ ಶೇಖರಣಾ ತೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ (02ಸಂ) ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	15.81	0.00	6.09	0.00	0.00	21.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	67.51	7.26	0.00	0.00	74.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	850.00	0.00	0.00	49.84	0.00	0.00	49.84		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ತೊಟ್ಟಿಗಲಾ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಸುಧಾರಣೆ	25.00	0.00	0.00	24.97	0.00	0.00	24.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಲಖನಗಾವ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಸುಧಾರಣೆ	35.00	0.00	0.00	31.73	0.00	0.00	31.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ತಾಳವಾಡಾ (ಎಮ್) ಬಂದಾರಾ ಸುಧಾರಣೆ	10.00	0.00	0.00	7.90	0.00	0.00	7.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿ ಪಿಕ್‌ಅಪ್	15.00	0.00	0.00	11.08	0.00	0.00	11.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ನಿಟ್ಟೂರ್ (ಬಿ) ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	40.00	0.00	0.00	13.13	0.00	0.00	13.13	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಸುಧಾರಣೆ	25.00	0.00	0.00	23.93	0.00	0.00	23.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಲಾಠಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	0.00	0.00	17.91	32.00	0.00	49.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10				ಒಟ್ಟು	1150.00	15.81	67.51	193.84	32.00	0.00	309.16			
1	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ನಾಗರಾಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	11.50		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1				ಒಟ್ಟು	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	11.50			
1	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-789-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಗಾಂವ (ಸಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಉಮೇಶ ತುಕಾರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 39/2 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.38	1.79	0.00	0.00	0.00	4.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-789-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 98 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.75	4.71	2.00	0.00	0.00	0.00	6.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-789-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಯಿಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರೇವು ಜಮಲಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	5.83	1.00	0.00	0.00	0.00	6.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-789-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 72 (95) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	6.27	1.00	0.00	0.00	0.00	7.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೇವಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸೋಮನಾಥ ತಂದೆ ಥೇನು (ಶಾಮಾ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ) ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 04 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.25	5.02	2.00	0.00	0.00	0.00	7.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧನ್ಯೂರ (ಎಚ್) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪತಿ ಗಣಪತಿ (ಸುಂದರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಣಪತಿ) ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 27 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	4.37	3.00	0.00	0.00	0.00	7.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣ ಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹಿರಾಚಂದ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 69 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	4.33	2.00	0.00	0.00	0.00	6.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮೋಗಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಪಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.21	2.00	0.00	0.00	0.00	6.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಾಮರಾವ ತಂದೆ ದೊಂಡಿಬಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 54/9 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.50	5.48	3.00	0.00	0.00	0.00	8.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 70 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	5.58	3.00	0.00	0.00	0.00	8.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳೂರ / ಕೋನ ಮೆಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗಪ್ಪಾ ಜಟಿಪ್ಪಾ (ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗೇಣ್ಣ) ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 17 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	4.90	3.00	0.00	0.00	0.00	7.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರುದನೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಬಜರಂಗ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 47, 48 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	3.80	3.00	0.00	0.00	0.00	6.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಕೋಟಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 137 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	6.07	0.34	0.00	0.00	0.00	6.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಿಟಕಚಿಂಚೊಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	6.80	3.17	0.00	0.00	0.00	9.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2 ಸಂಖ್ಯೆ)	20.00	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00	15.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಘಿಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00	13.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	12.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಯಿಗಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಂತರ ಭಾರತಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00	13.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಂಜವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	21.00	0.00	0.00	20.56	0.00	0.00	20.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	8.76	0.00	0.00	8.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20				ಒಟ್ಟು	205.00	69.75	85.17	29.32	0.00	0.00	184.24			

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಕೋಪಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜ್ಯಾಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ. (ಭೀಮಣ್ಣ) ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1, 49 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	3.82	1.00	2.00	0.00	0.00	6.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ / ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಅಂಬಿಗರ. ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 14 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.00	0.50	0.00	0.00	0.00	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಂಡವ್ಯಾ ಗಂಡ ಭೀಮರಾವ. ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.217 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.34	1.20	0.00	0.00	0.00	5.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಳಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ. ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 308 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.80	5.56	2.04	0.00	0.00	0.00	7.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಾಯಿನಾಥ ಶಂದೆ ಬಾಬುರಾವ (ಭೀಮರಾವ.) ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 80 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮತಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.65	2.00	0.00	0.00	0.00	5.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚೆನ್ನಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 54 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮತಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.10	2.00	0.00	0.00	0.00	6.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಕಮಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 14 (25) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮತಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	4.34	2.00	0.00	0.00	0.00	6.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ವಡ್ಡೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮತಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಚಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಗರ ಕುರುಬ ಪೇಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 163 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.50	5.80	0.25	2.00	0.00	0.00	8.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಬಪೇಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪಂಡಿತ ತಂದೆ ಅಡಪ್ಪಾ ಶೆಂಕೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 279 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	4.65	1.00	2.00	0.00	0.00	7.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಚೋಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಶಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 86 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.35	1.00	1.40	0.00	0.90	5.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಮಗ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 15 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.04	1.00	0.00	0.00	0.00	5.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಕ		ಷರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಈರಣ್ಣ ರುಠರಗೊಂಡ ನರಸಗೊಂಡಾ ಕೊಟಗೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 107 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.37	0.62	0.00	0.00	0.00	5.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	4.90	2.00	0.00	0.00	0.00	6.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಕರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗೊವಿಂದಾ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ತೊರಣೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 346 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.70	1.27	0.00	0.00	0.00	5.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಂಡೆಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.58	1.18	0.00	0.00	0.00	5.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಗಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಐರಾದಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 21 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.65	2.00	0.00	0.00	0.00	4.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬೆಸಾಂಗವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಭೀಮಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	6.00	0.25	0.00	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೀಲಿಪ ರಾಮಣ್ಣಾ ಧನಗರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಚಕ್ ಡ್ಯಾಮು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.00	6.00	2.60	2.60	0.00	0.00	11.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ಶೆರಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಚಕ್ ಡ್ಯಾಮು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	4.00	0.00	2.58	0.00	0.00	6.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಠಿ ಮೇಳಕುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೈಜಿನಾಥ ಮಾರುತಿ ಮೇತ್ರ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಚಕ್ ಡ್ಯಾಮು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ..	10.00	1.00	3.26	5.70	0.00	0.00	9.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2020-21	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಠಿ ಮೇಳಕುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಡಪ್ಪಾ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಚಕ್ ಡ್ಯಾಮು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	1.00	3.00	5.72	0.00	0.00	9.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22				ಒಟ್ಟು	161.80	91.85	32.17	24.00	0.00	0.90	148.92			

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋಸ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್-2)	151.00	0.00	0.00	0.00	150.83	0.00	150.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	0.00	99.32	0.00	99.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2				ಒಟ್ಟು	251.00	0.00	0.00	0.00	250.15	0.00	250.15			
1	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಒಡೆದ ಸಿರ್ಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	170.00	163.24	3.35	0.00	0.00	0.00	166.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊನ್ನಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	0.00	18.61	1.00	0.00	0.00	19.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶಿವಪೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	45.00	18.00	23.24	0.00	0.00	0.00	41.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕನಾಂಗಂವ, ಕಲಬೋರಾ, ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾ, ಸಿರಗಪೂರ, ಪರತಾಪೂರ, ನಾರಾಯಂಪೂರ, ಬೇಟಗೇರವಾಡಿ, ಮನ್ನಳ್ಳಿ, ಹಿರೇನಾಂಗಂವ, ಮೀರಖಿಲ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ.	250.00	0.00	0.00	248.12	0.00	0.00	248.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4				ಒಟ್ಟು	485.00	181.24	45.20	249.12	0.00	0.00	475.56			
1	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-05-01-139 ಸರಣಿ ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮುಚ್ಚಳಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳ ನಾಲಿಗೆ ಸ್ಥೂಪ ಗೇಟಗೊಂದಿರುವ ಸರಣಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ (01 ಸಂ) ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	0.00	0.00	17.67	0.00	0.00	17.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-05-01-139 ಸರಣಿ ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮುಚ್ಚಳಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳ ನಾಲಿಗೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು (01 ಸಂ) ನಿರ್ಮಾಣ.	7.00	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಆತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಧಾಮುರಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಸುಧಾರಣೆ	30.00	0.00	0.00	29.79	0.00	0.00	29.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಆತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಗಿರಿಗಿರಿ ಸೈಟ್-2 ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಸುಧಾರಣೆ	150.00	0.00	0.00	132.00	17.00	0.00	149.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಆತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಸಿರಗೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	0.00	38.85	11.08	0.00	0.00	49.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	45.00	0.00	38.02	6.81	0.00	0.00	44.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಹತ್ತಿರಗಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	40.00	0.00	0.00	39.69	0.00	0.00	39.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಗಿರಿಗಿರಿ ಸೈಟ್-1 ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00	19.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	0.00	0.00	19.35	0.00	0.00	19.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಸರಬವಳಗಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	0.00	18.65	1.00	0.00	0.00	19.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಪೇರ್ಡಾ (ಕೆ) ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	0.00	0.00	19.34	0.00	0.00	19.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಪೇರ್ಡಾ (ಕೆ) ಬಿಸಿಬಿ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	0.00	0.00	19.45	0.00	0.00	19.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಗೊಕುಳ ಬಂಧಾರಾ ಸುಧಾರಣೆ	10.00	0.00	0.00	9.38	0.00	0.00	9.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಧನ್ನೂರಾ (ಕೆ) ಬಂಧಾರಾ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	0.00	0.00	17.27	0.00	0.00	17.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರವಾಡಿ ಮತ್ತು ಸುರ್ಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಸಿಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	260.00	226.67	22.60	7.66	0.00	0.00	256.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಸರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	135.00	119.35	0.00	12.50	0.00	0.00	131.85	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವಾರ್ಷಿಕ-2020ರ ಪರಿಗಣ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟುಗಳು/ಒಳಕೆಲಸಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ (ಸೈಟ್-2)ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮನುಷ್ಯವನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	0.00	62.89	0.00	0.00	0.00	62.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17				ಒಟ್ಟು	932.00	352.31	200.84	342.99	17.00	0.00	913.14			
1	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಎಸ್. ಹರಿಚಂದ್ರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 99 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.75	2.50	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲುನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪಾ ಬಾಬುರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 288/4 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.50	1.75	0.00	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧಾಸೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸತೀಶ ವೆಂಕಟರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 7/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.60	1.00	0.00	0.00	0.00	5.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 25/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	6.30	1.50	0.00	0.00	0.00	7.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಎಲೆಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭಾರತ ಶ್ರೀಮಂತ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 106 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಆಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	3.00	0.00	3.98	0.00	0.00	6.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಎಲೆಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮಸಿಂಗ್ ಮಿಜಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಆಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	4.00	0.00	3.28	0.00	0.00	7.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಎಲೆಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋರಟಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ವಿಠಲ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 287 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣಆಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	4.87	0.00	2.50	0.00	0.00	7.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಎಲೆಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರವಂದ್ರ ಭಾಸ್ಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 03 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಆಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	5.93	1.00	0.00	0.00	0.00	6.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವತ್ಸಲಾಬಾಯಿ ಮನೋಹರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	0.89	1.36	0.00	0.00	4.20	6.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪರತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗೇಶ ಮಠೀಂದ್ರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 329 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	1.25	1.00	0.00	0.00	4.20	6.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿರಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಶಂಕೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರಜ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00	9.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಜ್ಞಾನೋಬಾ ಸಿದ್ದು ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.38	0.00	0.87	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ವಾಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮ ಸಿಂಗ್ . ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 210 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	6.27	0.00	0.58	0.00	0.00	6.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಬಿಲಗುಂದಿ, ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 (22/4) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.41	0.46	1.97	0.00	0.00	5.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಥುಳಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	6.01	0.00	0.20	0.00	0.00	6.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಜಿವ ತಂದೆ ಸಕಾರಾಮ ಗಾಯಕವಾಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 109 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	5.32	1.00	1.65	0.00	0.00	7.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಗುಬಾರೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.69	0.00	1.50	0.00	0.00	6.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಹೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಂಬರ ಮಾರುತಿ ಲಾಕಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 237 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 235 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.00	0.00	1.20	0.00	0.00	5.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಾಜಿ ಕಮಲ ಜಾಧವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 233 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	5.32	2.00	0.00	0.00	0.00	7.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುರುನಾಥ ಮೇಘಾಜಿ ಸೋನಾ ಜಾಂಬಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 253 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	2.00	2.00	2.30	0.00	0.00	6.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಸಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಸಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಚ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಕುಮಾರ ತುಕಾರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 50 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.23	0.95	0.00	0.00	0.00	5.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಾಯಬನ್ನ ರಾಯಗೋಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 83 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.50	0.00	2.00	0.00	0.00	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬೆವಾಡಿ (ಮೀರಖಿಲ್) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸುಬಾಶ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಅಪಟಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಿಳಾ ಗಂಡ ಗೋಪಾಳ ಚವ್ವಾಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2/4 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಕೋಪಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಬರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋಸ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 73 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪೆಗಾಂವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 53 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24/31 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.00	2.00	2.15	0.00	0.00	6.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಾಮನ ಮಾರುತಿ ಮುದಾಳಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 155 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.84	1.00	0.00	0.00	0.00	5.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೀರಖಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸುದಾಮಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಕಾಂಬಳಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 135 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.00	2.50	0.00	0.00	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಯಗೋಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 202 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.50	0.00	2.00	0.00	0.00	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಜನಾಬಾಜಿ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 85/5 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.51	5.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಸ್ತಾಪೂರ (ಖಾನಾಪೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಬುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವ ತ್ರಿಮುಖಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 75/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.25	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಸಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಸಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಗದೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಜಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲಕಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 65 (64) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	4.00	0.00	2.50	0.00	0.00	6.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಠಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಜೂವಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೆರೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 224 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	11.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟನೂರ (ಕೋಟನೂರ ನಾಲ್ಕು) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 25 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	36.00	0.00	25.00	10.00	0.00	0.00	35.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಪ್ಪರಗಾ (ಬಾಗ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಾಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಡೇಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 79 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	11.50	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	11.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಪ್ಪರಗಾ (ಬಾಗ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಾಡೇಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	9.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕನಾಗವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದು ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪೀರಪ್ಪ ಹಿರೇಂದ್ರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 155 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	0.00	4.00	5.25	0.00	0.00	9.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಎಲೇಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮನಗರ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣಾ ತಂದೆ ಗಣು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 33 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಜಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.50	0.00	6.50	5.00	0.00	0.00	11.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಎಲೇಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗದೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗೌತಮ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಜಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00	9.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41				ಒಟ್ಟು	332.51	138.81	84.90	79.03	0.00	8.40	311.14			
1	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟಿನೂರು ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾದುರಣ್ಣ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಕುನಾಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 140 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.65	2.00	0.00	0.00	5.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿರಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಣಿಕ ತಂದೆ ಧೋಂಡಿಬಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.13 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.09	1.40	0.00	0.00	0.00	5.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳಭೋಗ (ನೀಲಕಂಠ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಖಂಡೇಪ್ಪ ಮೈತ್ರಿ ಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 76/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.27	0.60	0.00	0.00	0.00	4.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಜ್ಜಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದಿಗಂಬರ ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೌಡ ಗೊಮ್ಮಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 417 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.48	2.00	0.00	0.00	5.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಇಂದರಜಿತ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಡ್ಡಿ ಟೋಕರಿ ಕೋಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16/3 (66/3) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.94	1.00	0.00	0.00	0.00	5.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಟೇಪ್ಪ ಚೆಕಾರ ಗೊಂಡಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 131/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.01	0.95	0.00	0.00	0.00	4.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ (ಕಲೆ) ಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಬು ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ ಕೋಳಸುರೆ ಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 81/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	4.00	1.89	2.00	0.00	0.00	7.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕತೀರ್ಪಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಕಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಸುರಾವ ಶ್ರೀಪತರಾವ ಜಮಾದಾರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 205 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಬಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.92	0.00	0.50	0.00	0.00	5.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೀರಖಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 184 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.26	0.30	0.00	0.00	0.00	5.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 108 (208) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋಸ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಪುಜಾರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 64/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.00	0.21	1.85	0.00	0.00	6.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕರ್ತೆ	ಶಾಸನಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಶಾಸನಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋಸ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮನೋಜುಕುಮಾರ ಕುಕಾರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 181/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.76	1.00	0.00	0.00	0.00	5.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋಸ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಮದೇವ ಲಕ್ಷಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 02 (140) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.22	0.78	0.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಎಲ್ಲಪ್ಪಾ ಶಂದೆ ಶಾಶಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 38/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.77	1.00	1.00	0.00	0.00	6.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋಸ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಣಿಕೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 101/4 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	4.19	1.00	1.00	0.30	0.00	6.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ	ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೋರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 126, 139 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.25	0.20	1.00	0.20	0.00	5.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮನೋಹರ ಮಾರ್ಕೆಟರಾವ ಹುಂಡೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 41/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.90	1.00	1.00	0.30	0.00	6.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೋರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಣಮ್ಮ ಸುಭಾಶ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 108/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	6.35	0.50	1.00	0.15	0.00	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎದಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ವಾಡೇಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 108/1 (17) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.50	1.00	1.00	0.50	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕಾರಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪಡಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊರಟಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೇಕಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 123/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	5.03	1.23	1.00	0.22	0.00	7.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (ಗೊರಟಾ (ಬಿ)) ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ವೈಜನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 191 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	5.52	0.00	1.00	0.23	0.00	6.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಕಾಶಪ್ಪ ಕಂಟೋಳಕರ್ ವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 451 (448/2) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.40	0.70	0.00	0.00	0.00	6.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಗಿರಿಮ್ಮಾ ಶಿವರಾಮ ಕೋಳಿ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 544 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.38	0.36	0.00	0.00	0.00	5.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೌಡಿಯಾಳ (ಎಸ್.) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಿತ್ತಂಪಳ್ಳಿ ವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 14 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.36	0.62	0.00	0.00	0.00	5.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದರರಥ ಜಟ್ಟಿಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 77 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.54	0.50	0.00	0.00	0.00	6.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ಶಂಕೆಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24.25 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.87	1.18	0.00	0.00	0.00	5.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಾಣಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶರನಪ್ಪಾ ಹೇಮಂತಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 107 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51/5 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್‌ರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	7.02	0.00	3.00	0.00	0.00	10.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಗೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ ಗನಪತಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 176 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್‌ರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.20	0.00	3.00	0.00	0.00	5.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕನಾಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಹಣಗೊಜಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 146 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	2.00	0.00	4.07	0.00	0.00	6.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭಿಮಶಾ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 102 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	2.00	0.00	6.50	0.00	0.00	8.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (ಉಜಳಂಬ) ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 79 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್‌ರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	3.00	0.36	1.00	0.00	0.00	4.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸೂರ್ಯಬಾಲ ಬಲವಂತ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 80 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	3.00	0.77	1.10	0.25	0.00	5.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಮೃತ ತುಕಾರಾಮ ಬನಸೋಡೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 62 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.07	1.00	0.00	0.00	0.00	6.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲಕಂಠವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದತ್ತು ತಂದೆ ಭೋಜಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 61 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಬಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.70	1.35	0.00	0.00	0.00	6.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂದೆನವಾಜವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಗೋಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	4.00	0.00	2.00	1.90	0.00	7.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಕಲಾ ಫಾಲೆಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 424/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	6.20	0.00	1.00	0.00	0.00	7.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಣಮಂತವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ನರಸಪ್ಪಾ ದೊಡವನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	5.58	0.40	2.00	0.00	0.00	7.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಣಮಂತವಾಡಿ (ರಾಜೇಶ್ವರ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ ಕಾಶಿನಾಥ ಕಾಸರೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 90 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	6.88	1.00	0.00	0.00	0.00	7.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 75 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	2.00	0.00	6.00	0.00	0.00	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	2020-21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೀರಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಠಲರಾವ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 47 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41				ಒಟ್ಟು	285.75	173.18	25.43	54.27	4.05	0.00	256.93			

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2020-21	ಬೀದರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊತ್ತಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	172.00	0.00	0.00	0.00	181.06	0.00	181.06	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಬೀದರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲ ನಾಲಕ್ಕೆ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	94.00	0.00	0.00	0.00	82.71	0.00	82.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2020-21	ಬೀದರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಮ್ಮಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲ ನಾಲಕ್ಕೆ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	96.00	0.00	0.00	0.00	78.85	0.00	78.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3				ಒಟ್ಟು	362.00	0.00	0.00	0.00	342.62	0.00	342.62			
1	2020-21	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಯಾಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	30.00	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00	25.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1				ಒಟ್ಟು	30.00	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00	25.10			
1	2020-21	ಬೀದರ	ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 288 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪರಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.94	1.31	0.00	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಬೀದರ	ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ನೇಮತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶೇಖಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 20 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪರಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2020-21	ಬೀದರ	ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಚಿಲ್ಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನುಸೋಯಾ ಗಂಡ ಮನೋಹರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 304 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪರಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು..	6.25	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಶಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಶಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಂಠಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 90 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	4.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಜಾಂಪಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಾಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 81 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	4.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಜೀತಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 114 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಮರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಿತಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 119 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	6.00	1.92	0.00	0.00	7.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಜಾಂಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕನುಮಾರ ತಂದೆ ದತ್ತರಥ. ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 25 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	2.50	2.89	0.00	0.00	5.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ದರ್ಜೆ-2020ರ ಪರಿಗಣನೆ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಜಾಂಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ದರಶಂಭು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 86 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	2.69	0.00	0.00	0.00	5.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ನೀಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ದೇವೇಂದ್ರ. ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 86 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	2.50	2.89	0.00	0.00	5.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯರನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಚಿನ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 77/4 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	6.00	2.00	0.00	0.00	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲಿಯಂಬರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 237 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	5.26	1.88	0.00	0.00	7.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂದೋಲ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಠಲ ನಾಯಕ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 127 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	3.25	0.00	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾರಣಿಕ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 33/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.43	2.25	4.00	0.00	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಕ್ಕಾಣಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರಣಿಕ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 78 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.30	0.80	0.00	0.00	0.00	6.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೀನಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.228/ಬಿ-1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.75	5.30	1.45	0.00	0.00	0.00	6.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೀನಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪಂಕಜ ಪಿ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 199 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.40	4.95	1.45	0.00	0.00	0.00	6.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ (ದ) ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಡವಂಜಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪುಂಡಲಿಕ ತಂದೆ ಹುಸೇನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 133/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಕ್ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00	24.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ (ದ) ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂಬಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ಫಾಳೆಮ್ನಾ ಗಂಡ ಶಂಕರ ವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 50. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	24.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ (ದ) ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಡವಂಜಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 133/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00	24.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ (ದ) ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಡವಂಜಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಾಳೆಮ್ನಾ ಗಂಡ ಶಂಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 113 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಜು. ರವಿ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 80 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	2.00	2.42	0.00	0.00	4.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಶಾಂತ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 86 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	4.51	2.00	0.00	0.00	0.00	6.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕರ. ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	2.64	4.29	0.00	0.00	0.00	6.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಸಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಣಿಕೆ ತಂದೆ ಜೇಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.25	5.36	1.67	0.00	0.00	0.00	7.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 47 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	2.46	7.07	0.00	0.00	0.00	9.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರವಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ದರಶಂ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೋಮಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 72 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	2020-21	ಬೀದರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಭವಾನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 15 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	2020-21	ಬೀದರ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಯರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 43 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	2020-21	ಬೀದರ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಇಸ್ಕಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ ತಂದೆ ವಿಠಲ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 102 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	2020-21	ಬೀದರ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಇಸ್ಕಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00	5.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	2020-21	ಬೀದರ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಗನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.40	5.90	0.50	0.00	0.00	0.00	6.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	2020-21	ಬೀದರ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಕ್ಕಂದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಚಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅನ್ನಪ್ಪ ಮುತ್ತಂಗರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 135 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.35	2.00	0.00	0.00	0.00	5.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕೋಪಲೆಕ್ಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	2020-21	ಬೀದರ	ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಧೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶೇಖರ್ಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.55	2.51	2.00	2.04	0.00	0.00	6.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	2020-21	ಬೀದರ	ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಳಗಿ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 163 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.81	3.73	2.00	1.08	0.00	0.00	6.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36				ಒಟ್ಟು	313.34	61.70	191.29	33.12	0.00	0.00	286.11			
1	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿರಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬಣ್ಣಳ್ಳಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 584 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.44	4.57	1.80	0.00	0.00	0.00	6.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.28	0.70	0.00	0.00	0.00	4.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡುಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವೀರೇಶ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 142 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.40	0.60	0.00	0.00	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡುಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣರಾವ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 225 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.67	0.50	0.00	0.00	0.00	5.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಜೋಳಹೇಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 359 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	5.32	1.88	0.00	0.00	0.00	7.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 25 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನ್ಯಾಯಹೆಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗಣ್ಣ ರಘುರೆಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 210 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.43	1.50	0.00	0.00	0.00	4.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುತ್ತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಜಕುಮಾರ ಮಾರುತಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.45	0.51	0.00	0.00	0.00	4.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರಿದಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಗೊಂಡ ಲಡ್ಡೆಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 41 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.50	1.40	0.00	0.00	0.00	4.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೇಖಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಶಿವರಾಜ ಲಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 89 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	4.71	2.20	0.00	0.00	0.00	6.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಳ್ಳಪ್ಪಾ ಫಾರಳ ಸರ್ವೆ ನಂ. 359 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	6.21	1.00	0.00	0.00	0.00	7.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಜೋಳಹೇಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 207 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	6.27	1.08	0.00	0.00	0.00	7.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಜೋಳಬೀಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಣಾ ಮೇತ್ರೈ ಸರ್ವೆ ನಂ. 364 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	6.32	0.65	0.00	0.00	0.00	6.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಫಾಳೆಪ್ಪಾ ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 209/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.28	1.70	0.00	0.00	0.00	4.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಧೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕರುಣಾ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 46/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾಶಂಪೂರ (ಪಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.90	2.00	0.00	0.00	0.00	4.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ (ಎಂ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 79/8 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.22	2.20	0.00	0.00	0.00	5.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ (ದ) ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಡವಂಜಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕೀರಣ ಶಂದೆ ಆಶೋಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 153 ಅವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	0.77	0.00	14.00	0.00	0.00	14.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 82 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	2.00	2.50	3.25	0.00	0.00	7.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 82 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.00	1.00	3.07	0.00	0.00	6.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಕ್ಕಾಣಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 81 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.00	0.00	2.65	0.00	0.00	4.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಲೆಗಾಂವ (ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಂಡಿತ. (ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಾಲಪ್ಪ) ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 206 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.98	0.52	0.00	0.00	0.00	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಸಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಜಕುಮಾರ ರಂಕರ. ರರಣಪ್ಪ ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 78/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.58	0.42	0.00	0.00	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಂಬೋಳ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಭೀಮಣ್ಣ ಜಗನಾಥ ಮಣಿಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 22/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.02	0.48	0.00	0.00	0.00	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮಕೋಡ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಂಡಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾರಪ್ಪ ಶಿವರಾಜ. ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36/5 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.00	0.50	0.00	0.00	0.00	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನವಾಡಾ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 143/ಎ/ಒ/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.40	0.60	0.00	0.00	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಪಲಾಪೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ ಬಸಪ್ಪ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.69	1.31	0.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ದೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿನಾಥ ಯಾರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಗಣಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	1.91	2.32	0.00	0.00	0.00	4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಖಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲ್ಯಾಡ್ಜಾ ತಂದೆ ಮಾರೂತಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಗಣಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.64	2.00	0.00	0.00	0.00	4.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಸೌಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಪಿಲ್ ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 166/4 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಗಣಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	3.00	2.50	2.50	0.00	0.00	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಚಾಂಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 126 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಗಣಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.00	2.50	0.00	0.00	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಚಿಮಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಠಲ್ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 134/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಗಣಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	3.00	2.20	2.20	0.00	0.00	7.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಬಿಡುಗಡೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ನಿಮಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 17/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	2.90	2.90	0.00	0.00	5.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಸೋಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನರಸೀಂದ್ರ ತಂದೆ ದಶರಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 97 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	1.90	2.90	0.00	0.00	4.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಯರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಫಾಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 77/5 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	0.00	6.25	2.50	0.00	0.00	8.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	2020-21	ಬೀದರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಫತ್ತೇಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 40 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	1.54	2.90	0.00	0.00	4.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36				ಒಟ್ಟು	247.69	126.42	51.16	41.37	0.00	0.00	218.95			
1	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಓಪ್ಪರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	196.00	0.00	0.00	0.00	192.24	0.00	192.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಂಗಲೇರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲ ನಾಲಕ್ಕೆ ಬಂಧನ ನಿರ್ಮಾಣ	96.00	0.00	0.00	0.00	78.33	0.00	78.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಳಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲ ನಾಲಕ್ಕೆ ಬಂಧನ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	0.00	103.66	0.00	103.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3				ಒಟ್ಟು	392.00	0.00	0.00	0.00	374.23	0.00	374.23			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಶಿಕ್ಷಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫಾತಿಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ.	40.00	11.46	21.76	0.00	0.00	0.00	33.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧೂಮ್ಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ.	30.00	14.84	14.80	0.00	0.00	0.00	29.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಲಿಯಂಬರ, ಬೆಳ್ಳೂರಾ, ಬಾವಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಂಧಾರಕುಂಟಾ, ಬಾವಲಗಾಂವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಕ್ತಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	250.00	0.00	0.00	246.98	0.00	0.00	246.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3				ಒಟ್ಟು	320.00	26.30	36.56	246.98	0.00	0.00	309.84			
1	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ.	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಒಳಪಾವಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	210.00	184.44	21.84	0.00	0.00	0.00	206.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1				ಒಟ್ಟು	210.00	184.44	21.84	0.00	0.00	0.00	206.28			
1	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ.	4702-00-789-0-01-422 ಏರ್ಲೇಷ್ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮಶಾ ಲಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 88 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.28	2.00	0.00	0.00	0.00	5.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-789-0-01-422 ಏರ್ಲೇಷ್ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಏಶ್ವನಾಥ ಶಾರಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 395 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.52	2.00	0.00	0.00	0.00	5.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702-395 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	4.50	2.00	0.00	0.00	0.00	6.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702-ಪುಂಡಲಿಕಪ್ಪಾ ಅಂಬಣ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 189 (181) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702-ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಳಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭುರಾವ ಅಡೆಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 242/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.50	1.00	1.00	0.00	0.00	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702-ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಡಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮರಾವ ಶಿವರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 29/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.40	3.40	4.00	0.00	0.00	0.00	7.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಪ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ವಡ್ಡಲ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 153 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.76	5.06	2.70	0.00	0.00	0.00	7.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೇಡೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಮ್ಮಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 176 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.20	5.45	1.75	0.00	0.00	0.00	7.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮಾ ನರಸಪ್ಪಾ ಕನಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	6.50	1.50	0.00	0.00	0.00	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಮಗಿರ್ ' ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 523 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.64	4.64	2.00	0.00	0.00	0.00	6.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ	
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಒರೇಷ್ ಫೌಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಒರೇಷ್ ಫೌಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಂಬೂರ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮಾ ಪುಂಡಲಿಕಪ್ಪ ಕರ್ಗಿ. ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 127 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ದುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	4.30	2.20	0.00	0.00	0.00	6.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಒರೇಷ್ ಫೌಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಒರೇಷ್ ಫೌಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅರ್ಜುನ ಮಾಧೋಜಿ ಧೋರ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 481 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ದುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.65	5.65	1.00	0.00	0.00	0.00	6.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಒರೇಷ್ ಫೌಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಒರೇಷ್ ಫೌಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ಹಂದಿಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಭೀಮಶಾ ಫರ್ಜೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 113 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ದುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.22	6.72	1.50	0.00	0.00	0.00	8.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಒರೇಷ್ ಫೌಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಒರೇಷ್ ಫೌಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮರ ಚೊಂಚೋಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಜವಕುಮಾರ ರಣೇಶ್ವಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ದುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.47	7.47	1.00	0.00	0.00	0.00	8.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂದಿಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವೈಜೇನಾಥ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 112 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.63	3.00	1.50	2.00	0.00	0.00	6.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಕೋಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜದಾಬಾಯಿ ಪ್ರಭುರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 331 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.25	1.00	0.00	0.00	0.00	5.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫಾತೇಬೋರಾಳ ರುರಾ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಒರಾಲಾಲ ನಾರಾಯಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 49 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.50	0.00	0.50	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೇಮಾನಗರ ತಾಂಡಾ ಫಾತೇಬೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಲಾಸ ಕೀಶನ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 53 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.00	0.00	2.50	0.00	0.00	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಶಾಖಾಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಶಾಖಾಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನರಸಪ್ಪಾ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.00	0.50	3.00	0.00	0.00	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯುರಾಳ ತಾಂಡಾ /ಘಾಟಿ ಬೊರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಿರಣ ಹುಟ್ಟು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 357 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.50	0.00	0.70	0.00	0.00	5.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಂತಾಬಾಯಿ ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 54 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.56	2.00	0.00	0.00	0.00	5.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಡ್ಡನಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಮ್ಮಾ ದೇವದಾಸ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 74 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.10	6.10	1.00	0.00	0.00	0.00	7.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪುಗಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಎಠಲ ತಮದೆ ಜಯರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 50 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	2.68	4.28	1.50	0.00	0.00	8.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಕಾಪೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶೀವರಾಜ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 06 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	3.50	3.00	0.00	0.00	0.00	6.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಹಸನಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 289 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	2.64	4.00	0.00	0.00	0.00	6.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂದನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 236 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.28	3.42	0.00	0.00	0.00	5.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಚ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಏರ್ಲೇಷ್ ಫೌಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋನಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅನಂದ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 77 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	4.99	2.00	0.00	0.00	0.00	6.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಏರ್ಲೇಷ್ ಫೌಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲ್ತಾನಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಓಂಕಾರ ತಂದೆ ದಶರಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 355 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು. ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	11.14	2.14	4.00	2.00	0.00	0.00	8.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಏರ್ಲೇಷ್ ಫೌಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಪದ್ಮಿನಿ ಗಂಡ ರಘುರತ್ನ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 334 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು. ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	3.30	4.00	2.00	0.00	0.00	9.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಏರ್ಲೇಷ್ ಫೌಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫಾಟಜೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನೀತಾ ಗಂಡ ಗೋರವಿನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 460 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು. ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	2.36	4.00	0.00	0.00	0.00	6.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಣೇಶ್ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮರಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಆಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	1.30	3.88	4.00	0.00	0.00	9.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	2020-21	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಣೇಶ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 104 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮರಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಆಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	1.31	3.00	4.00	0.00	0.00	8.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೇವಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಮಾಜಿ ಗಂಡ ಧೋಜರಾಜ ಚಾಧವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 360 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮರಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಆಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	1.48	3.00	5.00	0.00	0.00	9.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 00-789-0-01-422	4702- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧೂಮ್ರನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಈಶ್ವರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 67 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮರಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಆಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.77	4.00	5.00	0.00	0.00	9.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಏರ್ಲೇಷ್ ಫೌಟಿಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಪುತ್ರ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪ ಮೈತ್ರೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 98 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಆಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	11.00	1.13	4.00	5.00	0.00	0.00	10.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಏರ್ಲೇಷ್ ಫೌಟಿಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಚನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 199 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಆಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	1.36	2.94	5.00	0.00	0.00	9.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಏರ್ಲೇಷ್ ಫೌಟಿಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಆಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	1.83	2.68	0.00	0.00	0.00	4.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಏರ್ಲೇಷ್ ಫೌಟಿಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂಡರಗೇರಾ ತಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ತಾರಾಸಿಂಗ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 115 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಆಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.96	4.00	0.00	0.00	0.00	4.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಏರ್ಲೇಷ್ ಫೌಟಿಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂದಿಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	140.00	0.00	0.00	139.32	0.00	0.00	139.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40				ಒಟ್ಟು	435.21	131.93	87.85	186.52	0.00	0.00	406.30			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಂಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಓಮಲಾಬಾಯಿ ವೈಜನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 46 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	5.70	2.00	0.00	0.00	0.00	7.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದಗುಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೈಪತಿ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 65 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	5.59	1.00	0.00	0.00	0.00	6.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಜಕುಮಾರ ಸರಸಿಂಗರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 50 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.76	1.00	0.00	0.00	0.00	5.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡವಂತಿ (ಹಿಲಾಲಪೂರ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ಹರಗೇಷ್ಣಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 10 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	5.58	1.00	0.00	0.00	0.00	6.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಲಸಂಗ್ರಹ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಶಿವರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 13/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು. ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	7.98	1.00	0.00	0.00	0.00	8.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ ವಾಡಿ (ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಲವಂತ ಶಿವರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 456 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು. ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	6.30	1.00	0.00	0.00	0.00	7.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಳವಿಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಂಡಮ್ಮ ಶಿವನಗಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು. ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	7.42	1.00	0.00	0.00	0.00	8.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮತಿಲಾಬಾಯಿ ಶಿವಾನಂದ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 208 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು. ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	11.00	9.30	1.00	0.00	0.00	0.00	10.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಶಾಸನಾಂಗದ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಶಾಸನಾಂಗದ ಹಂಚು		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೇನಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	7.63	0.59	0.00	0.00	0.00	8.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಈಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇತ್ರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 208/4 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.50	8.78	1.50	0.00	0.00	0.00	10.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಕುಮಾರ ವಿಠಲರಾವ ಧನ್ಯೂರೆ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 111/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.50	9.00	0.50	2.00	0.00	0.00	11.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಳಬಿಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಂಕೆಪ್ಪಾ ಡಾಕುಳಗಿ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 195/2 ಪಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	6.78	1.00	0.00	0.00	0.00	7.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಕಾರಿನಾಥ ಉಪಾರ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 477 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	7.63	0.21	0.00	0.00	0.00	7.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗಣ ಪೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಲಸಂಗ್ರಹಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವೈಜನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	6.59	0.40	0.00	0.00	0.00	6.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಗಪ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	6.51	0.40	0.00	0.00	0.00	6.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಪೇಡ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶಾಂತ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.51	1.00	0.00	0.00	0.00	4.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರಣನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ ಶರಣಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 80 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.24	3.65	0.00	3.00	0.00	0.00	6.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಕೋಪಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಳಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಚ್ಚೇಂದ್ರ ಅಂಬಣ್ಣ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 180 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.75	0.00	2.50	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಚಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಗೋಪಾಲರಾವ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 100, 101 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	3.51	0.00	4.00	0.00	0.00	7.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮಾ ರರಣಪ್ಪಾ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 281 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.99	0.00	1.00	0.00	0.00	4.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಮನಗರ ಘಾಟ ಬೊರೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾವ ತುಕಾರಾಮ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 198 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.81	0.29	2.00	0.00	0.00	6.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಚಂದ್ರ ನರಸಪ್ಪಾ ಉಪಾಧಿಕಾರಿ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 464 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ದುತ್ತೀಕರಣ ಆಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	5.83	1.00	0.00	0.00	0.00	6.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಉಡಾಳ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ದುತ್ತೀಕರಣ ಆಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.65	0.98	0.50	0.00	0.00	4.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಸ್ಸರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸತೀಶಕುಮಾರ ವೈಜಿನಾಥ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 208 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ದುತ್ತೀಕರಣ ಆಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.10	0.00	4.00	0.00	0.00	6.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬಿರಾಬಾದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಭೀಮಶಾ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 65 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ದುತ್ತೀಕರಣ ಆಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.07	0.00	2.00	0.00	0.00	6.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಲಸಂಗ್ರಹಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಶಿವರಾಜ. ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 195 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.23	6.16	0.00	2.00	0.00	0.00	8.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧಾ ಗಂಡ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಟ್ಟಣಕಜರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 210/13 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	4.11	5.00	0.00	0.00	0.00	9.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	2020-21	ಹುಮನಾಬಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಆಕಾಶ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಟ್ಟಣಕಜರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 210/12 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	9.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28				ಒಟ್ಟು	223.47	155.69	27.87	23.00	0.00	0.00	206.56			
1	2020-21	ಜಿರಾದ	4702-00-101-05-01-436 ನವಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ದುಡಿಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ-2) ತಾಲುಕು ಜಿರಾದ	98.00	0.00	0.00	0.00	99.72	0.00	99.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1				ಒಟ್ಟು	98.00	0.00	0.00	0.00	99.72	0.00	99.72			
1	2020-21	ಜಿರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಕೋಲೆಕಲ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	40.00	19.57	17.09	0.00	0.00	0.00	36.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಜಿರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಒಡೆದ ಅಲೂರ ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	590.00	259.80	213.20	16.54	94.86	0.00	584.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2				ಒಟ್ಟು	630.00	279.37	230.29	16.54	94.86	0.00	621.06			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2020-21	ಜಿರಾದ.	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಒಳಪಾಳೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಜನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	68.00	35.49	0.00	103.49	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1				ಒಟ್ಟು	100.00	0.00	0.00	68.00	35.49	0.00	103.49			
1	2020-21	ಜಿರಾದ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬಾನಾಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	988.66	0.00	0.00	0.00	0.00	46.72	46.72		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1				ಒಟ್ಟು	988.66	0.00	0.00	0.00	0.00	46.72	46.72			
1	2020-21	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾವಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ಗೋಪಂದ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 3R ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೆಟರಿ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಆಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.85	5.85	1.00	0.00	0.00	0.00	6.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಭಾಜನಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 12 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೆಟರಿ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಆಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.65	2.00	0.00	0.00	0.00	5.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2020-21	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ. ಏನಾಯಕ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 54 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೆಟರಿ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಆಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.35	4.35	2.00	0.00	0.00	0.00	6.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2020-21	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರ್ಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಎಲ್ಲನಾಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೆಟರಿ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಆಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	5.88	1.00	0.00	0.00	0.00	6.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	2020-21	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸೋಪಾನ ತಂದೆ ರಾಮಜಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 87 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.25	1.00	0.00	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2020-21	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಕ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.60	4.60	2.00	0.00	0.00	0.00	6.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2020-21	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾದಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರೇಷರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.02	1.00	0.00	0.00	0.00	6.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2020-21	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂ.ಪಿ. ಧೋಣಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದೇವದಾಸ ತಂದೆ ಭಾನುದಾಸ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 62 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.12	1.00	0.00	0.00	0.00	6.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2020-21	ಜಿರಾದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಜನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಂಕರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 143 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	3.80	2.00	0.57	0.00	0.00	6.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭಾವರಾವ ಥಾವರು ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 91 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ದುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	3.76	3.50	0.57	0.00	0.00	7.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಪ್ಪ ಹೇಮಂತ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 70 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ದುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	1.81	0.57	0.00	0.00	5.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾನೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಮ್ಮ ಹಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 55 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ದುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.00	2.41	0.59	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಧೋಲ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಶಂಕರ ಜಾಧವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 229 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ದುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.72	0.44	0.00	1.49	0.00	4.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಮ್ಮ ಶಂಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 97 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ದುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	1.72	1.86	0.00	1.41	0.00	4.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	2020-21	ಬೀರಾದ	ಏರ್ಲೇಷ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೇವಿ ಮಾರ್ಕೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 09 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	1.97	1.82	1.00	1.31	0.00	6.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2020-21	ಬೀರಾದ	ಏರ್ಲೇಷ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಂದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಈರಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 47 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	1.67	1.50	1.00	0.33	0.00	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2020-21	ಬೀರಾದ	ಏರ್ಲೇಷ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸೋನಾಬಾಯಿ ಮಾಯತಿರಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 170 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	11.00	2.54	1.54	2.00	4.23	0.00	10.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2020-21	ಬೀರಾದ	ಏರ್ಲೇಷ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಲೆಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಬನಸಿಲಾಲ ಜಾಧವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	11.00	2.83	1.46	2.00	3.97	0.00	10.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2020-21	ಬೀರಾದ	ಏರ್ಲೇಷ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಂಡಾರಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ರೂಪಲಾ ಆಡ್ಲೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 86 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	2.83	2.18	1.00	3.49	0.00	9.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗಣನೆ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಶೋಕನಗರ ಚಿಂತಾಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾರಣಿಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 363 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.50	4.83	0.32	0.00	3.23	0.00	8.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಏನಾಯತ ಭೀಮಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 49/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.53	2.30	0.00	0.00	0.00	4.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾವಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಚಿನ ಮಹಿಪತಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84/4, 84/5 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.50	2.00	0.00	0.00	0.00	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದಾದಾರಾಮ ಮಾರಣಿಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 41/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.87	2.00	0.00	0.00	0.00	4.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭಾಸು ಧಾಮಾ ಪವಾರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 43/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.14	6.14	2.00	0.00	0.00	0.00	8.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸತೀಶ್ ಮಾರುತಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 35/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	5.53	3.35	0.00	0.00	0.00	8.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಲಾಬಾಯಿ ವಾಮನ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 40/7 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	5.50	4.20	0.00	0.00	0.00	9.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಜಯಸಿಂಗ್ ನಾಹನೂ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 34/ಜಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	5.00	4.20	0.00	0.00	0.00	9.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರುಬಾಯಿ ಬಲವಂತ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	9.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋರಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲಹರಿ ಮಹಾದು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 355 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.30	0.31	1.10	0.00	0.00	4.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಕೋಟಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋರಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕೀಶನ ಲಾಲು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 355/1ಎಫ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.33	1.00	0.00	0.00	4.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹರಿ ಮೇಘಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 137 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.00	0.00	1.10	0.00	0.00	3.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನುಸಂಯಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ (ದರಶನಸಿಂಗ) ಪವಾರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 54/1ಎ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕಲಿ (ಯು) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದು ಬಾಬುರಾವ ರಾತೋಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 69/2-3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	5.17	0.00	1.10	0.00	0.00	6.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	2020-21	ಜಿರಾದ	ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕಲಿ (ಯು) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ರಾತೋಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58/7. 59/13 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು. ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.78	0.41	0.00	0.00	0.00	6.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	2020-21	ಜಿರಾದ	ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಣಿಕೆ ತಂದೆ ಯಾಪಾ ರಾತೋಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	2020-21	ಜಿರಾದ	ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಲಾಪಟ್ಟ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದಾದಾರಾವ ತಂದೆ ಬಾಲಾಜಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 88 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.36	0.00	1.00	0.00	0.00	5.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	2020-21	ಜಿರಾದ	ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸರುಬಾಯಿ ಗಂಡ/ ತಂದೆ ದೇವದಾಸ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.13	0.00	3.00	0.00	0.00	6.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	2020-21	ಜಿರಾದ	ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಘುನಾಥ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 88 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.50	0.00	1.00	0.00	0.00	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	2020-21	ಜಿರಾದ	ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ರಾಮಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 88 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.70	0.00	1.00	0.00	0.00	5.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಬಿಂಬಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಲೇಷ ಫೌಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಣಿಗಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಏತಲ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 41 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.91	0.00	2.00	0.00	0.00	5.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಲೇಷ ಫೌಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿಹುರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಈರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸಂಗಪ್ಪಾ/(ತಂದೆ ಮಾರೊತ್ತೆಪ್ಪಾ) ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 125 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.25	0.00	2.00	0.00	0.00	5.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಲೇಷ ಫೌಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದ್ದೋಳ (ಬಿ) (ಹಸಿರೇರಾ ತಾಂಡಾ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಜಾಧವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 229 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು. ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	4.50	0.00	2.00	0.00	0.00	6.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಲೇಷ ಫೌಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಾಭಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಬಾಬಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	5.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	2020-21	ಜಿರಾದ	ಏಲೇಷ ಫೌಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-01-422	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮಸಿಂಗ ನಾಯಕ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	25.39	149.86	0.00	175.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಣಾಹುರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 76 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು. ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	6.12	0.88	0.00	0.00	0.00	7.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45				ಒಟ್ಟು	510.94	169.18	62.91	53.99	169.32	0.00	455.40			
1	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಂಜಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಆರೋಕಿ ತಂದೆ ಮಸೀದಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.82	5.82	1.00	0.00	0.00	0.00	6.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾದುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಡೇಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 48 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.87	5.87	1.00	0.00	0.00	0.00	6.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.87	5.87	1.00	0.00	0.00	0.00	6.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಕುಕೆ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 95 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.20	6.20	1.00	0.00	0.00	0.00	7.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಸಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಕುಣಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದರ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 99 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.70	7.18	1.48	0.00	0.00	0.00	8.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಕುಣಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.132 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.64	6.64	2.00	0.00	0.00	0.00	8.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 83 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.50	6.30	1.00	0.00	0.00	0.00	7.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂತಾಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬೀಮಗೊಂಡ ತಂದೆ ಹಣಮಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 27 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.66	1.00	0.00	0.00	0.00	5.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಮಲಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 263 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.50	5.82	0.65	0.00	0.00	0.00	6.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿರ್ಗಾ (ಶಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಸೀಲಾ ಗಂಡ ಮಾರ್ಕೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 87 (108) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮರಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	5.15	1.10	0.00	0.00	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬೀರಗೊಂಡಾ ತಂದೆ ಕೇಶಗೊಂಡಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 128 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮರಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.48	1.00	0.00	0.00	0.00	5.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಕರಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಗೊವಿಂದ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 6/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮರಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	2.75	0.66	0.00	0.00	0.00	3.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋರಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಕ್ಕುವಾಯಿ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮರಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.82	1.00	0.00	0.00	0.00	4.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಿಂದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಿಂಗಮಾಜಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.59	6.17	1.30	0.00	0.00	0.00	7.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ದೇವರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 34 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.82	0.85	0.00	0.00	0.00	5.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 23 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	4.82	1.00	0.90	0.00	0.00	6.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂತಾಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 477 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	4.15	0.30	0.00	0.00	0.00	4.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾನೂರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಫುಲರಾಮ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 53 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.82	1.00	0.00	0.00	0.00	4.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಕೋಪಕೆ	ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಗೇಲಾಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 172 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.25	3.82	1.82	0.00	0.00	0.00	5.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿಕೂಲನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸಗೊಂಡ ತಂದೆ ಫುಲಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.28	4.36	0.92	2.00	0.00	0.00	7.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋನಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.44	8.50	1.80	0.00	0.00	0.00	10.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶೇಲಾರಾವ ಮಣಿಕರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 10/5 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.50	7.12	2.00	1.00	0.00	0.00	10.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಆಶೋಕ ಗಣಪತರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 64/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	7.00	2.00	1.00	0.00	0.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗಣ ಪೆಚ್ಚ	ಪೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ಪೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಶಾ ಸಂತೋಷ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್‌ರಿ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಆಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	6.50	1.32	1.00	0.00	0.00	8.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಿರಂಜಪ್ಪ ವೈಜನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 132 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನ್‌ರಿ ಮತ್ತು ಏದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಆಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.50	6.50	1.18	1.18	0.00	0.00	8.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	2020-21	ಜಿರಾದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-01-423	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರ್ತವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ	41.00	0.00	0.00	40.93	0.00	0.00	40.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26				ಒಟ್ಟು	231.66	138.14	29.38	48.01	0.00	0.00	215.53			
397				2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು	9639.03	2356.39	1400.22	1759.86	1714.63	67.52	7298.62			
1	2021-22	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-133 ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1				ಒಟ್ಟು	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1	2021-22	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-133 ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ನಾರಾಯಣಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1				ಒಟ್ಟು	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1	2021-22	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಶೀವೈಕ್ಯಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುಡುಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದೂರಸ್ಥಿ ಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.00	0.00	0.00	15.98	0.00	0.00	15.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2021-22	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಶೀವೈಕ್ಯಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಿ.ಡಿ. ಕಲ್ಟರ್ಬ್ ದೂರಸ್ಥಿ ಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	29.96	0.00	0.00	29.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	2021-22	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತೀವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಾರಾ ದೂರುತ್ತಿ ಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	14.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3				ಒಟ್ಟು	61.00	0.00	0.00	60.92	0.00	0.00	60.92			
1	2021-22	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-1-07-133 ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹಳ್ಳಿವೇಡ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2021-22	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-1-07-133 ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಫಾತಿಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2021-22	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-1-07-133 ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮಕ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3				ಒಟ್ಟು	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1	2021-22	ಔರಾದ	4702-00-101-1-07-133 ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಧಾ ಗ್ರಾಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2021-22	ಔರಾದ	4702-00-101-1-07-133 ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾವಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2				ಒಟ್ಟು	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00			
10				2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು	298.11	0.00	0.00	60.92	0.00	10.00	70.92			
1	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು.	ಡೋಣಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ಚೆಂಡರ್ ಕೆರೆಯಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು.	ಜಮಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.
3	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು.	ಶ್ರೀಮಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು.	ತಳವಾಡಾ (ಎಂ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.
4				ಒಟ್ಟು	2360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಂಬಸಾಂಗು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ, ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ.	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರೂರ ಇಂಗು ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ, ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧನ್ನೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ.	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17.83	17.83	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಳಸದಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32.85	32.85		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೊಸಮ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಜಯಗಂವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಾಜೋಳಗಾ ಇಂಗು ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಾಜೋಳಗಾ ಇಂಗು ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತೆಗಂಪೂರ ಇಂಗು ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಬೀಪುರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	0.00	0.00	18.05	0.00	18.05	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಸದಾಳ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	0.00	0.00	0.00	7.14	0.00	7.14	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮದಕಟ್ಟೆ ಇಂಗು ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ, ಎರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ.	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹುಪಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ, ಎರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೊನಮೇಳಕುಂದ ಇಂಗು ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15				ಒಟ್ಟು	448.88	0.00	0.00	0.00	25.19	84.94	110.13			
1	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಒಳಪೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಿದವಂತಪೂರ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೇಟುಗಳು, ಫ್ಲಾಟ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಒಚ್ಚೆಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಸಾಯಿಗಾಂವ ವೆಂಟೆಡ್ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಆಪ್ತೀಮ ಫ್ಲಾಂಕ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪಿಚಿಂಗ್ ಆಳವಡಿಸುವುದು. (ಡೌನ್‌ಸ್ಟೀಮ್)	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಇಂಜೂರ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಟೋ ವಾಲ್, ಗ್ರೈಡ್ ಬಂಡ್ ಮತ್ತು ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ದುರಸ್ತಿ.	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಸಾಯಿಗಾಂವ ವೆಂಟೆಡ್ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಆಪ್ತೀಮ ಫ್ಲಾಂಕ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪಿಚಿಂಗ್ ಆಳವಡಿಸುವುದು.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2022-23	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅನಂದವಾಡಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೇಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ಲಾಂಕ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ.	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5				ಒಟ್ಟು	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00			
1	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು.	ಯಲದಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.
2	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು.	ಫೋಟಾಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಶೇಖರಣೆ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.
3	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು.	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋರಬಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶೇಖರಣೆ ಕೆರೆ (Storage Tank) ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾದ ಆಗಲೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					ಒಟ್ಟು 1440.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೆಟಬಾಳಕುಂದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪರತಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊನ್ನಳ್ಳೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸೈದಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಒರನಗಾವ ಇಂಗು ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮರವಳ್ಳೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸಿರಗಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ, & ಡ್ರಾಪ್ ದುರಸ್ತಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	15.00	8.27	23.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಟ್ಟೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	31.48	0.00	0.00	0.00	16.00	15.05	31.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡ ಇಂಗು ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	35.42	0.00	0.00	0.00	16.00	19.09	35.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆಟಗರವಾಡಿ ಇಂಗು ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	32.00	0.00	0.00	0.00	15.00	16.09	31.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗುತ್ತಿ ಇಂಗು ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	12.00	17.87	29.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13				ಒಟ್ಟು	623.90	0.00	0.00	0.00	74.00	86.37	160.37			
1	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಒಳಪಳಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆಟಬಾಳಕುಂದ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.10	13.10	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಒಳಪಳಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಜಾಪನಮೂಲಗಳ ಬಂದಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಫ್ಲಾಂಕ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ.	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಒಳಪಳಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮುಚ್ಚಳಂಬ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೈಡ್ ಬಂಡ ಮತ್ತು ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ ದುರಸ್ತಿ.	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.72	45.72	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಒಳಪಳಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹುಲಸೂರ ಬಂದಾರದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಪ್ಪೋಮ ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಾಲಾ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಾಸ ದುರಸ್ತಿ.	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಒಳಪಳಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅಂಜೇಡಾಡಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2022-23	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಒಳಪಳಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೇಮಂತವಾಡಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6				ಒಟ್ಟು	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.82	58.82			
1	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಏಲಾಸಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕನ್ನಳ್ಳೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	45.65	0.00	0.00	0.00	18.23	0.00	18.23	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅಲ್ಲಾಸಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ. ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಮೆ ದುರಸ್ತಿ.	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜನವಾಡಾ (ಪೂ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	48.79	0.00	0.00	0.00	15.57	25.38	40.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವರ್ಚು-2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜನವಾಡಾ (ಪ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	60.60	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮರಕಲ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	39.35	0.00	0.00	0.00	13.76	0.00	13.76	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪಾಸಂಪೂರ(ಕೆ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ, ಸಿಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ.	27.55	0.00	0.00	0.00	18.00	9.09	27.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಂಗನಕೋಟ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ.	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54	26.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸಿಕ್ಕಂದ್ರಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ.	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಜಾಮಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಕ್ಕಂದ್ರಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
13	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಟನಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿರ್ಸಿ (ಜಿರಾದ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಗನಕೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.68	51.68		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
16	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಮಿನ್ದಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ	ಬಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗಣನೆ ಬೆಲೆ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಕತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೀನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
20	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಳ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
21	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾವಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
22	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಂಗಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
23	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನ್ನಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
24	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
25	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಯಾಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಇಂಗು ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣದೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26				ಒಟ್ಟು	3189.53	0.00	0.00	0.00	90.56	246.69	337.25			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ದರ್ಜೆ	ಹಾಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ದರಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಸಿಂದೋಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಪ್ಪಾನ್ ಹಾಗೂ ಗೈಡ್ ಬಂಡ್ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮಾಳೆಗಾಂವ ಬಂಧಾರದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಫ್ಲಾಂಕ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2022-23	ಬೀದರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಸಂತಪೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಪ್ಪಾನ್ ಹಾಗೂ ಗೈಡ್ ಬಂಡ್ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.98	23.98	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3				ಒಟ್ಟು	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.98	38.98			
1	2022-23	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧುಮ್ನನಸೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	2022-23	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಜಲಸಂಗ್ರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.49	41.49		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2				ಒಟ್ಟು	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.49	81.49			
1	2022-23	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದುಬಲಗುಂಡಿ ಬಂದಾರ ಸೈಟ್-1 ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಫ್ಲಾಂಕ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪಿಚಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2022-23	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದುಬಲಗುಂಡಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಟೋ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಚಿಂಗ್ ದುರಸ್ತಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2022-23	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹುಡಗಿ (ಸೈಟ್-2) ಬಂದಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಫ್ಲಾಂಕ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.97	18.97	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2022-23	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕಬೀರಬಾದವಾಡಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೇಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ಲಾಂಕ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2022-23	ಹುಮನಾಬಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹುಡಗಿ (ಸೈಟ್-1) ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಫ್ಲಾಂಕ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5				ಒಟ್ಟು	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.97	18.97			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಹೀಡಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2022-23	ಜಿರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೇಡಪಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	47.22	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2022-23	ಜಿರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಾಗನಪಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	2022-23	ಜಿರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	2022-23	ಜಿರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಮಲನಗರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.37	17.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	2022-23	ಜಿರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಕ್ಕಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	2022-23	ಜಿರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಂಡಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59	11.59		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	2022-23	ಜಿರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮುಧೋಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2022-23	ಜಿರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅಲೂರ-ಬೆಲೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	2022-23	ಜಿರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ (ಜಿ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.
10	2022-23	ಜಿರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಂದಿನಾಗೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	29.91	0.00	0.00	0.00	15.00	4.98	19.98	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2022-23	ಜಿರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತೆಗಂಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49	10.49	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	2022-23	ಜಿರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಂಡಾರಕುಮಟ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2022-23	ಜಿರಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋರೆಕಲ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	33.05	0.00	0.00	0.00	20.00	13.00	33.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13				ಒಟ್ಟು	877.31	0.00	0.00	0.00	53.00	57.43	110.43			
1	2022-23	ಜಿರಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದುಡಕನಾಳ ಬಂಧಾರಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೈಡ್ ಬಂಡಿನ ಸೈಡ್ ರಿವೆಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಏಂಗ್ ವಾಲ್ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2022-23	ಜಿರಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಧುಪತಮಹಾಣಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೈಟ್-2 ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೈಡ್ ಬಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪಿಚಿಂಗ್ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2022-23	ಜಿರಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಜಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೈಡ್ ಬಂಡ್ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತಾನ್ ಹಾಗೂ ಗೇಟುಗಳ, ಪಿಚಿಂಗ್ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2022-23	ಜಿರಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ನಾಗನಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಂಧಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಪ್ಪೋಮ್ ಮತ್ತು ಡೆನ್‌ಸೈಮ್ ಅಪ್ಪಾನ್ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು.	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2022-23	ಜಿರಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಗಡಿಕುಶನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೈಡ್ ಬಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪಿಚಿಂಗ್ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು.	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2022-23	ಜಿರಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಾಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೈಟ್-2 ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೈಡ್ ಬಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪಿಚಿಂಗ್ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಸಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11)	ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (ಇದುವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	2022-23	ಜಿರಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕಮಲನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೈಡ್ ಬಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪಿಚಿಂಗ್ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2022-23	ಜಿರಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸೈಟ್-2 ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೈಡ್ ಬಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪಿಚಿಂಗ್ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99	19.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8				ಒಟ್ಟು	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99	19.99			
103				2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು	10092.62	0.00	0.00	0.00	242.75	713.68	956.43			
510				3 ವರ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು	20029.76	2356.39	1400.22	1820.78	1957.38	791.20	8325.97			

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲ್ಲಾಪೂರೆ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ೨೨೦ ೪
ಅನುಬಂಧ-2

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
1	3	4	5	6	7
1	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು.	ಡೋಣಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	882.00	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
2	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು.	ಜಮಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	712.50	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
3	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು.	ಶ್ರೀಮಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ	503.00	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
4	ಭಾಲ್ಕಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು.	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳವಾಡ(ಎಂ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	263.00	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
5	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು.	ಯಲದಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಶೇಖರಣಾ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	630.00	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
6	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳು.	ಘೋಟಾಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಶೇಖರಣಾ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	621.50	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
7	ಬೀದರ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ (ಬಿ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	3912.00	