

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು


ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	: ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಜಣ್ಣ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	: 1979
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	: 16.03.2022
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	: ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																																												
ಅ)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ವರ್ಷವಾರು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನವಾರು ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಯೋಜನೆ</th> <th>ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು</th> <th>ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು</th> <th>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು</th> <th>ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು</th> <th>ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ)</td> <td>41</td> <td>7</td> <td>11</td> <td>22</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ದೇವರಾಜ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ</td> <td>139</td> <td>13</td> <td>51</td> <td>74</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) AHP</td> <td>1659</td> <td>0</td> <td>52</td> <td>1607</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) BLC Non convergence</td> <td>384</td> <td>15</td> <td>103</td> <td>266</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>2223</td> <td>35</td> <td>217</td> <td>1969</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>ವರ್ಷವಾರು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು 13210 ಮನೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 3240 ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ/ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 9970 ಮನೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನವಾರು ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಯೋಜನೆ</th> <th>ವ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡ</th> <th>ಸಾಮಾನ್ಯ/ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು</th> <th>ಒಟ್ಟು</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಬಸವ ವಸತಿ</td> <td>0</td> <td>9210</td> <td>9210</td> </tr> </tbody> </table>	ಯೋಜನೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	41	7	11	22	1	ದೇವರಾಜ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	139	13	51	74	1	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) AHP	1659	0	52	1607	0	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) BLC Non convergence	384	15	103	266	0	ಒಟ್ಟು	2223	35	217	1969	2	ಯೋಜನೆ	ವ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡ	ಸಾಮಾನ್ಯ/ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು	ಒಟ್ಟು	ಬಸವ ವಸತಿ	0	9210	9210
ಯೋಜನೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು																																									
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	41	7	11	22	1																																									
ದೇವರಾಜ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	139	13	51	74	1																																									
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) AHP	1659	0	52	1607	0																																									
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) BLC Non convergence	384	15	103	266	0																																									
ಒಟ್ಟು	2223	35	217	1969	2																																									
ಯೋಜನೆ	ವ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡ	ಸಾಮಾನ್ಯ/ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು	ಒಟ್ಟು																																											
ಬಸವ ವಸತಿ	0	9210	9210																																											

		ಡಾ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	3000	0	3000
		ಡಾ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ (ನಗರ)	240	0	240
		ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ	0	760	760
		ಒಟ್ಟು	3240	9970	13210
ಆ)	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು;	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು 2223 ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ 35 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ 217 ಮನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ 1969 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. 2 ಮನೆಗಳು ರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.			
ಇ)	ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇವೆ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	<p>ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳೇ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಹಾಗೂ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನವೊಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ</p>			

		<p>ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳೇ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. • ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣವು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. • ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮರಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು. • ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಹಾಯಧನದೊಂದಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ ಭರಿಸಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. • ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಗತಿಯು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
--	--	--

ಸಂಖ್ಯೆ:ವಇ 155 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2022


 (ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
 ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಕುಮಾರವಿಲೆ, ಯಲಿ, ಕಳದಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ವಿವರ

ವ್ರದಶ	ತಾಲೂಕು/ಪಟ್ಟಣ	ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೇಣಿ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು
Rural	Chikkanayakanahalli	Devraj Urs Housing -Rural	2019-2020	1	1	0	0	0
Rural	Chikkanayakanahalli	PMAYG	2019-2020	5	1	1	3	0
Rural	Chikkanayakanahalli	Devraj Urs Housing -Rural	2020-2021	3	0	0	3	0
	Chikkanayakanahalli Total			9	2	1	6	0
Rural	Gubbi	Devraj Urs Housing -Rural	2018-2019	3	2	1	0	0
Rural	Gubbi	PMAYG	2019-2020	1	0	0	1	0
Rural	Gubbi	Devraj Urs Housing -Rural	2020-2021	8	0	3	5	0
	Gubbi Total			12	2	4	6	0
Rural	Koratagere	Devraj Urs Housing -Rural	2018-2019	6	1	4	1	0
Rural	Koratagere	Devraj Urs Housing -Rural	2019-2020	1	0	1	0	0
Rural	Koratagere	PMAYG	2019-2020	3	0	2	1	0
Rural	Koratagere	Devraj Urs Housing -Rural	2020-2021	47	3	14	30	0
	Koratagere Total			57	4	21	32	0
Rural	Kunigal	Devraj Urs Housing -Rural	2018-2019	1	1	0	0	0
Rural	Kunigal	Devraj Urs Housing -Rural	2020-2021	1	0	0	1	0
	Kunigal Total			2	1	0	1	0
Rural	Madhugiri	Devraj Urs Housing -Rural	2018-2019	5	2	3	0	0
Rural	Madhugiri	Devraj Urs Housing -Rural	2020-2021	22	0	9	13	0
	Madhugiri Total			27	2	12	13	0
Rural	Pavagada	Devraj Urs Housing -Rural	2018-2019	6	1	3	2	0
Rural	Pavagada	PMAYG	2019-2020	3	1	2	0	0
Rural	Pavagada	Devraj Urs Housing -Rural	2020-2021	16	0	4	11	1
	Pavagada Total			25	2	9	13	1
Rural	Sira	Devraj Urs Housing -Rural	2018-2019	4	2	1	1	0
Rural	Sira	Devraj Urs Housing -Rural	2019-2020	1	0	1	0	0
Rural	Sira	PMAYG	2019-2020	22	5	2	14	1
Rural	Sira	Devraj Urs Housing -Rural	2020-2021	2	0	0	2	0
	Sira Total			29	7	4	17	1
Rural	Tiptur	Devraj Urs Housing -Rural	2018-2019	1	0	1	0	0
Rural	Tiptur	PMAYG	2019-2020	1	0	1	0	0

[Handwritten Signature]

ಪ್ರದೇಶ	ತಾಲೂಕು/ಪಟ್ಟಣ	ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೇಣಿ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು
Rural	Tiptur	Devraj Urs Housing -Rural	2020-2021	3	0	1	2	0
	Tiptur Total			5	0	3	2	0
Rural	Tumakuru	Devraj Urs Housing -Rural	2018-2019	1	0	1	0	0
Rural	Tumakuru	PMAYG	2019-2020	4	0	3	1	0
Rural	Tumakuru	Devraj Urs Housing -Rural	2020-2021	5	0	3	2	0
	Tumakuru Total			10	0	7	3	0
Rural	Turuvekere	Devraj Urs Housing -Rural	2018-2019	2	0	1	1	0
Rural	Turuvekere	PMAYG	2019-2020	2	0	0	2	0
	Turuvekere Total			4	0	1	3	0
Urban	TMC	PMAYU AHP	2018-2019	320	0	0	320	0
Urban	TMC	PMAYU Non convergence	2019-2020	7	0	4	3	0
	Chikkanayakanahalli TMC Total			327	0	4	323	0
Urban	Gubbi TP	PMAYU AHP	2018-2019	231	0	0	231	0
Urban	Gubbi TP	PMAYU Non convergence	2019-2020	35	0	8	27	0
	Gubbi TP Total			266	0	8	258	0
Urban	Koratagere TP	PMAYU AHP	2018-2019	271	0	0	271	0
Urban	Koratagere TP	PMAYU Non convergence	2019-2020	40	0	16	24	0
	Koratagere TP Total			311	0	16	295	0
Urban	Kunigal TMC	PMAYU Non convergence	2019-2020	25	1	4	20	0
	Kunigal TMC Total			25	1	4	20	0
Urban	Madhugiri TMC	PMAYU Non convergence	2019-2020	42	0	10	32	0
	Madhugiri TMC Total			42	0	10	32	0
Urban	Pavagada TMC	PMAYU Non convergence	2019-2020	43	0	3	40	0
	Pavagada TMC Total			43	0	3	40	0
Urban	Sira CMC	PMAYU Non convergence	2019-2020	60	2	23	35	0
	Sira CMC Total			60	2	23	35	0
Urban	Tiptur CMC	PMAYU AHP	2018-2019	115	0	0	115	0
Urban	Tiptur CMC	PMAYU Non convergence	2019-2020	96	0	8	72	0
	Tiptur CMC Total			211	0	8	187	0
Urban	Tumakuru CMC	PMAYU AHP	2018-2019	652	0	0	652	0
Urban	Tumakuru CMC	PMAYU AHP	2019-2020	70	0	52	18	0
Urban	Tumakuru CMC	PMAYU Non convergence	2019-2020	19	12	23	0	0

ಪ್ರದೇಶ	ತಾಲ್ಲೂಕು/ವಿಜ್ಞಾನ	ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೇಣಿ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು
	Tumakuru CMC Total			741	12	75	670	0
Urban	Turuvekere TP	PMAYU Non convergence	2019-2020	17	0	4	13	0
	Turuvekere TP Total			17	0	4	13	0
	Grand Total			2223	35	217	1969	2

[Handwritten signature]