


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

**152ನೇ ಅಧಿವೇಶನ**

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 622 (795)  
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ್  
 (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 21-02-2024  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು?	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? (ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	
ಇ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? (ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ? ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಿಮೀ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? (ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂ:ಲೋಇ/284/ಐಎಫ್‌ಎ/2024 (ಇ-ಕಛೇರಿ)

  
**ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ**

(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು)

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 622 (795) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು  
ಅನುಬಂಧ-1

C.E : NORTH EAST

ಆರ್ಥಿಕ - (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು / ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಹಿತ)	ಬೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 'ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ 'ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ/ ಕಿಮೀ.	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂ	ಬಾಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ</b>																		
1	ಗಂಗಾವತಿ / ಕನಕಗಿರಿ	ಕನಕಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾರಾಜಿ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63) ಕಿಮೀ. 68.00 ರಿಂದ 90.46 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2021-22) (152605)	3000.00	35.00	ಯೋಜನಾಂಗಿಡ (ಯೋಜನಾಂಗಿಡ & ಕಂಪನಿ)	2912.81	(+) 4.45	15.12.22	14.01.24					2.00				3.00 ಕಿಮೀ. ಡಬ್ಬಿಂಗಿಂಗಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಕೊಪ್ಪಳ/ ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮಲಾ-ಶಿಗ್ಗಾಂವ (ರಾ.ಹೆ-23) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 176.80 ರಿಂದ 176.90, 178.75 ರಿಂದ 181.23 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. 187.20 ರಿಂದ 195.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (154018) (2022-23)	995.00	0.00	ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಣೇಲ	999.56	(+) 4.99	28.11.22	27.10.23					1.00				ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಕೊಪ್ಪಳ/ ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕುಳಿ-ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆ ವಾಯ್ವಾ ಕುರೇಕಾಸನಕಂಡಿ-ಅಲ್ಲಾನಗರ-ಹಾಲವರ್ತಿ-ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (154019) (2022-23)	995.00	0.00	ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಣೇಲ	1002.44	(+) 4.99	30.11.22	29.10.23					2.00				ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಒಟ್ಟು	4990.00	35.00		4914.81					0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
<b>ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ</b>																		

1	ಕುಷ್ಠಗಿ / ಕುಷ್ಠಗಿ	ಕುಷ್ಠಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಷ್ಠಗಿ- ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.-59) ರ ಕಿ.ಮೀ.10.00 ರಿಂದ 17.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (2022-23) (153870)	175.00		ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಕಂದಕೂರು	183.04	(+) 4.64	03.10.22	02.07.23			192.73	192.73			5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.	
2	ಕುಷ್ಠಗಿ / ಕುಷ್ಠಗಿ	ಕುಷ್ಠಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರು- ಹೆಮ್ಮಡಗಾ (ರಾ.ಹೆ.-30) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.76.50 ರಿಂದ 80.20 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (2022-23) (154006)	175.00		ರಮೇಶ ಕಾಪ್ಪೆ	183.44	(+) 4.91	02.01.23	01.10.23			192.88	192.88			3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.	
3	ಕುಷ್ಠಗಿ / ಕುಷ್ಠಗಿ	ಕುಷ್ಠಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ- ಇಳಕಲ್ಲ (ರಾ.ಹೆ.-06) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 311.00 ರಿಂದ 323.00 ರಷ್ಟು ಅಯ್ಯು ಭಾಗದಲ್ಲ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (2022-23) (154007)	150.00		ಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್ಚೂರು	157.07	(+) 4.75	24.10.22	23.07.23			165.49	165.49			4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.	
		ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಒಟ್ಟು	500.00	0.00		523.56						0.00	551.10	551.10	0.00	0.00	12.00	0.00
<b>ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ</b>																		
1	ಕೊಪ್ಪಳ / ಗಂಗಾವತಿ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳ- ಕಿನ್ನಾಳ ಕಿ.ಮೀ. 8.50 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (152794)	300.00	0.00	ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಡೆಯರ	291.51	(+) 4.50	28.09.22	27.06.23			0.60	0.60		1.00		ಜಿಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
2	ಕೊಪ್ಪಳ / ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಣಿಗೇರಾ- ಗೊಂಡಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.915 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022-23) (154017)	510.00	0.00	ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ	513.49	(+) 4.99	17.09.22	16.06.23			100.00	100.00		1.00	2.40	ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
3	ಕುಷ್ಠಗಿ / ಕುಷ್ಠಗಿ	ಕುಷ್ಠಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣನಾಳ- ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ.56.50 ರಿಂದ 64.15 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (2022-23) (153871)	490.00	0.00	ರಾಜಮಾನಸಾ ಬ ದೊಡ್ಡಮನಿ	512.60	(+) 4.78	15.10.22	14.07.23						1.00		ಸೈಡ್ ಡ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

4	ಕುಷ್ಠಗಿ / ಕುಷ್ಠಗಿ	ಕುಷ್ಠಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮನ್ನಾಪುರದಿಂದ ಎಂ.ಗುಡದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.೦.೦೦ ರಿಂದ ೮.೦೦ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಾಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2022-23) (154008)	490.00	0.00	ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಕಂದಕೂರು	513.37	(+) 4.86	03.10.22	02.07.23					1.50		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಡಲಗೇರಾ-ಯರೇಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕುಕನೂರ-ಅರಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 6.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2022-23) (153614)	250.00	0.00	ವೀರಪ್ಪ ಜನನಳ್ಳಿ	245.54	(+) 4.97	08.09.22	07.03.23		125.00	125.00		1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಿಪ್ಪರನಾಳ-ಬಿದವಟ್ಟು-ಶಿರೂರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.15 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. (2022-23) (153618)	80.00	0.00	ಕೆ.ವಿ. ಹಂಚಿನಾಳ	78.24	(+) 4.99	08.09.22	07.02.23					0.50	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ-ಮುರಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153454)	145.00	0.00	ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಲಪ್ಪಗೌಡ	145.26	(+) 4.50	30.09.22	29.01.23					1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊನ್ನೂರಿನಿ-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2022-23) (153621)	70.00	0.00	ರಾಜೇಂದ್ರಗಡ	69.42	(+) 4.75	28.09.22	27.01.23	13.12.22	50.00	50.00		1.00	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕವಲೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 37.00 ರಿಂದ 45.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153456)	230.00	0.00	ಶರಣಪ್ಪ ಬಾಳುಕ	225.25	(+) 4.93	01.09.22	02.01.23		104.57	104.57		1.00	4.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

10	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಎ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಎ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುದ್ರಿಮೋತಿ-ಮ್ಯಾಡನೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 4.10 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153035/3ನೇ ಕರೆ)	130.00	0.00	ಯಂಕೆರೆಡ್ಡಿ	101.77	(-) 12.10	16.02.23	15.06.23					1.00	1.00		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
11	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಎ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಎ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಡಲಗೇರಿ-ಯರೇಹಂಪಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022- 23) (153457)/2ನೇ ಕರೆ	150.00	0.00	ಎ ಕೆ ಹೋಸಂಗಡಿ	149.35	(+) 5.00	15.12.22	14.04.23					1.00	1.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಎ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಎ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಿನ್ನಾಳ-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153619)	55.00	0.00	ರಾಜೇಂದ್ರಗೌಡ	53.21	(+) 4.83	16.09.22	15.01.23		50.46	50.46		1.00	2.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಎ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಎ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳಗೇರ ಅಪ್ಪೋಜ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153455/2ನೇ ಕರೆ)	70.00	0.00	ಶರಣಪ್ಪ ಬ್ಯಾಳ	68.09	(+) 4.88	10.09.22	09.01.23					1.00	3.60		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಎ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಎ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜೂರ-ಕಲ್ಲೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022- 23) (153620)	55.00	0.00	ವೀರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ನಾಗೋಜಿ	49.25	(+) 3.69	10.09.22	09.01.23		1.07	1.07			0.50		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಎ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಎ	ಸೋಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಕನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ-ದ್ಯಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 17.30 ರಿಂದ 20.00 ಮತ್ತು 22.00 ರಿಂದ 25.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಜ್ ಕಿಮೀ. 19.10 ರಿಂದ 21.50 ಮತ್ತು 23.65 ರಿಂದ 25.00). (2022-23) (153459)	475.00	0.00	ಪ್ರಸಾದ ಸಂಕಾತಿ	479.58	(+) 4.81	26.08.22	25.02.23					1.00	3.40		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಒಟ್ಟು	3500.00	0.00		3495.94					0.00	431.70	431.70	0.00	14.00	24.85	0.00	

ಲೆಕ್ಕ ಪೀಠಿಕೆ : 5054-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸವೀಕರಣ																
1	ಕುಷ್ಠಗಿ / ಕುಷ್ಠಗಿ	ಕುಷ್ಠಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೇರಾ-ಕಾಲಾಪುರ (ಜ.ಮು.ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2022-23) (154011 /2ನೇ ಕರೆ)	170.00		ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಲಂಗಶೆಟ್ಟರ	175.89	(+) 3.48	27.11.22	26.08.23						ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
2	ಕುಷ್ಠಗಿ / ಕುಷ್ಠಗಿ	ಕುಷ್ಠಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಬುರ್ಗಾ-ಚಿಕ್ಕಕೊಡಗಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 22.00 ರಿಂದ 27.40 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2022-23) (154012)	200.00		ಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್ಚೂರು	209.43	(+) 4.75	30.10.22	29.07.23				4.00		4.00 ಕಿಮೀ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 1.20 ಕಿಮೀ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
3	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರಮುಡಿ-ಕಾಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2022-23) (153622)	55.00		ಶರಣೇಶ ವಿರೇಶ್ ಉಳ್ಳಾಂಗಡಿ	53.33	(+) 5.00	29.09.22	28.01.23	06.12.22			2.70		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೂದಗುಂಪ-ಗೆದಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2022-23) (153623)	55.00		ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಲಕಮಾಪುರವ ಂಲ	53.18	(+) 4.41	27.09.22	26.01.23				1.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
5	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಟಪನಹಳ್ಳಿ-ಕುಕನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.30 ಮತ್ತು ಛಾನಾಪೂರ-ಲಕಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2022-23) (153460)	100.00		ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ	96.98	(+) 5.00	10.11.22	09.03.23				1.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
6	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್.ಹೆಚ್-50 ಬುಡಕುಂಟ-ಎನ್.ಹಿರಕುಂಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2022-23) (153082)	55.00		ಅಮರೇಶ	48.08	(-) 5.62	15.09.22	14.01.23	13.01.23			1.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸವೀಕರಣ ಒಟ್ಟು			635.00	0.00		636.89							0.00	0.00	9.70	0.00

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರು,

ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಕೆಆರ್‌ಐಡಿ) ಕಲಬುರಗಿ

-5-

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 622 (795) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು  
 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಫೋಷನೆಯ ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 88(ಆ) ರನ್ವಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗ ಇಲಾಖೆಯ ಎಸ್.ಪಿ. ಅನುದಾನದಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ  
 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮಾರ್ಚ್ - 2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

4059-80-051-0-29-422 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ - 2

ಆರ್ಥಿಕ - (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಶ್ಲೋಕ - 18 ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು / ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿಎಸ್.ಟಿ ಸಹಿತ)	ಬೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಿಯಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ/ ಕಿಮೀ.	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	ಕೊಪ್ಪಳ/ ಕೊಪ್ಪಳ	ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕೊಪ್ಪಳ ಟೌನ್.	650.00		ಸುರೇಶ ನೆಕ್ಕುಂಟ	1092.57	(+) 6.99											ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ	650.00															
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	1300.00	0.00		1092.57				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರು,  
 ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಈಶಾನ್ಯ) ಕಲಬುರಗಿ

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ  
ಸಂಖ್ಯೆ 622 (795) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

**ಅನುಬಂಧ-3**

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ರಸ್ತೆ ವಿವರ	ಪಾಲ್‌ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಿದ ವಿವರ (ಕಿಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ವಿವರ (ಕಿಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5
1	ಗಂಗಾವತಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	116.94	3.00
2	ಕೊಪ್ಪಳ		90.00	3.00
3	ಕುಷ್ಟಗಿ		101.88	12.00
4	ಯಲಬುರ್ಗಾ		110.00	0.00
	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>418.82</b>	<b>18.00</b>
1	ಗಂಗಾವತಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	280.00	0.00
2	ಕೊಪ್ಪಳ		108.50	2.00
3	ಕುಷ್ಟಗಿ		372.71	2.50
4	ಯಲಬುರ್ಗಾ		420.16	9.50
	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>1181.37</b>	<b>14.00</b>
	<b>ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು</b>		<b>1600.19</b>	<b>32.00</b>

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರು,  
ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಕಲಶಾಸ್ತ್ರ) ಕಲಬುರಗಿ

1  
2  
1



S.H.D.P.

ಅನುಬಂಧ-1

ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ಹಂತ-4 ಘಟ್ಟ-02)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ		ಪರಾ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
					ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ದ(ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)		
ಹಂತ-4 ಘಟ್ಟ-02								
1	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-447 ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ-ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಹಿರೇಕಾಸನಕಂಡಿ-ಅಲ್ಲಾನಗರ-ಹಾಲವರ್ತಿ-ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 19.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	950	480.96	3.36	2.31	ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-599 ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಷ್ಟಗಿ - ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 59) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ಯಿಂದ 21.20ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕುಷ್ಟಗಿ	1000	910.05	6.00	6.00	ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-448 (ಎ) ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಿಣಿಗೇರಾ-ಇರಕಲ್‌ಗಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬಿ)ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡಿ-ಹಂಪಸದುರ್ಗಾರಸ್ತೆ ಎನ್.ಹೆಚ್-13 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 13.10 ರಿಂದ 15.90 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸಿ)ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಕನಕಗಿರಿ-ಗಂಗಾವತಿ-ಮುನಿರಾಬಾದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 70.00 ರಿಂದ 74.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ. 79.00 ರಿಂದ 81.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	2250	887.44	ಎ)8.8	ಎ)5.5	ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
					ಬಿ) ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ		ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆ	
					ಸಿ)2.9	ಸಿ)2.8	ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆ	
4	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-449 ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 58.22 ರಿಂದ 75.42 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕನಕಗಿರಿ	2250	1545.28	10.12	10.12	ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆ	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಪರಿಕರಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-450 (ಎ) ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಲೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 12.00 ರಿಂದ 14.50 ವರೆಗೆ, 16.00 ರಿಂದ 23.80 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬಿ)ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು-ಮುದಗಲ್-ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 85.20 ರಿಂದ 111.40 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	2300	2345.55	ಎ)12.00	ಎ)12.00	ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
					ಬಿ)4.57	ಬಿ)4.57	ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆ	
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>6450</b>	<b>6169.28</b>	<b>47.75</b>	<b>43.30</b>	

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ  
ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ,  
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು.

# PRAMC

ಅನುಬಂಧ - 1

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ
Koppala	Yalburga	Road Safety Works on Kudrikotagi - Gunnala Road from Ch.19.50km to 20.50km near Hunasihala village limit in Koppal District	150.00	8.72

ಪ್ರಧಾನ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ,  
4ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕ ಸೂರಕಟ್ಟಡ, ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ

ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

K.R.D.C.L

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹೆಮಲತಾ ನಾಯಕ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 622(795)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಅನುಬಂಧ - 1

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ	ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿ)	ಬಳಕೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಕೆಲಸದ ಇಂದಿನ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ಅ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಧಲ್-ತಾವರಗೆರೆ-ಗಂಗಾವತಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29) ಅಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರಗಳ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	74.10 ಕಿ.ಮೀ	20.00 ಕಿ.ಮೀ	2023	27.19	7.14	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಕನಕಗಿರಿ		(53.90 ಕಿ.ಮೀ	24.80 ಕಿ.ಮೀ				
		ಗಂಗಾವತಿ		ರಸ್ತೆಯು	4.00 ಕಿ.ಮೀ				
		ಕನಕಗಿರಿ		ಕೊಪ್ಪಳ	2.10 ಕಿ.ಮೀ				
		ಗಂಗಾವತಿ		ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ	3.00 ಕಿ.ಮೀ				

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು  
ಕ.ರ.ಅ.ನಿ.ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು

K.R.D.C.L

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹೆಮಲತಾ ನಾಯಕ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ  
ಸಂಖ್ಯೆ: 622(795)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಅನುಬಂಧ - 1									
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ	ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿ)	ಬಳಕೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಕೆಲಸದ ಇಂದಿನ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ಅ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದಲ್- ತಾವರಗೆರೆ-ಗಂಗಾವತಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29) ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರಗಳ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	74.10 ಕಿ.ಮೀ	20.00 ಕಿ.ಮೀ	2023	27.19	7.14	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		(53.90 ಕಿ.ಮೀ		24.80 ಕಿ.ಮೀ					
		ರಸ್ತೆಯು		4.00 ಕಿ.ಮೀ					
		ಕೊಪ್ಪಳ		2.10 ಕಿ.ಮೀ					
		ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ		3.00 ಕಿ.ಮೀ					

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು  
ಕ.ರ.ಅ.ನಿ.ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು