



ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸರಡಗಿ (ನಾಮನಿರ್ದೇನ ಹೊಂದಿದವರು) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 512ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>4702-ನಬಾಡ್</b>													
<b>2016-17</b>													
1	ಅಫಜಲಪುರ	4702-00-101-1-02-436 ಕೆರೆಗಳು, ಹೊಸಕೆರೆಗಳು, ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳು	ಬಡದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	89.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-02-436 ಕೆರೆಗಳು, ಹೊಸಕೆರೆಗಳು, ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳು	ಮರಗುತ್ತಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	90.00	0.00	64.55	7.63	0.00	0.00	72.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-07-436 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹುಡದಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	15.00	7.78	5.02	0.00	0.00	0.00	12.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-07-436 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀರನಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	0.43	68.99	23.53	0.00	92.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-07-436 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಲ್ಲುರ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ	31.80	0.00	19.90	4.43	0.00	0.00	24.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-436 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಲ್ಲಿಪೂರ ಕೆರೆಗೆ ಮಲಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಲುವೆ ಕೆಲಸ (ಎಡದಂಡ ಕಾಲುವೆ)	50.00	0.00	45.20	2.51	0.00	0.00	47.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-436 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಇರನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಫರೀದ ಸಾಗರ ಕೆರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	37.41	6.05	0.00	0.00	43.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-436 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೋಲಕುಂದಾ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	42.09	7.54	0.00	0.00	0.00	49.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-436 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	20.83	21.20	0.82	0.00	0.00	42.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಅಫಜಲಪುರ	4702-00-101-05-01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ದೇವಲಘಾಣಗಾಪುರ-ತೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	425.00	0.00	0.00	59.25	265.98	44.28	369.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-05-01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	81.43	0.82	0.00	0.00	82.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-05-01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪಾಣೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	163.00	0.34	155.82	0.00	0.00	0.00	156.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-05-01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪೇಲಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	155.00	88.89	61.77	0.00	0.00	0.00	150.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-05-01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಸುಧಾರಣೆ ಸೈಟ್ ನಂ.2	40.00	15.36	17.18	0.00	0.00	0.00	32.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-05-01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಡಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇಶುವೆ ಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	677.80	845.68	0.00	0.00	0.00	0.00	845.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-05-01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಚ್ಚೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	175.00	0.00	79.89	85.11	0.00	0.00	165.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಜೇವರಗಿ	4702-00-101-05-01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ನಲೋಗಿ ಕೊಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.36	97.49	1.09	0.00	98.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-05-01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಿವರಾಮ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	41.60	11.56	0.00	0.00	0.00	53.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-05-01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೊಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಚಂದಾಪೂರ- ಖಾನಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	194.00	251.77	0.00	0.00	0.00	0.00	251.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ಚಂಚೋಳಿ	4702-00-101-05-01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ದೇಗಲಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	365.00	395.46	11.32	0.00	0.00	0.00	406.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಚಂಚೋಳಿ	4702-00-101-05-01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹೆಚ್. ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	69.50	59.78	3.41	0.00	0.00	0.00	63.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಜೇವರಗಿ	4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕುಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	39.00	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	34.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22				3085.10	1893.20	623.99	333.10	290.60	44.28	3185.17			

2017-18

1	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702 ನಬಾರ್ಡ್ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಾವಿನಸೂರ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	90.00	0.00	0.00	0.00	83.50	0.00	83.50		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಅಫಜಲಪೂರ	4702 ನಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್	Construction of Anicut near Karajagi village	56.00	0.00	0.00	0.00	43.27	0.00	43.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕಲಬುರಗಿ	4702 ನಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್	ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಕಲಬುರಗಿ	4702 ನಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್	ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	0.00	97.67	0.00	97.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕಲಬುರಗಿ	4702 ನಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	95.00	0.00	0.00	0.00	62.60	0.00	62.60		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702 ನಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್	ಹಲಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	0.00	0.00	29.77	51.57	0.00	81.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ಸೇಡಂ	4702 ನಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್	ಸಿಲಾರಕೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	0.00	0.00	0.00	77.07	0.00	77.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಜೇವರ್ಗಿ	4711-01-103-1-00-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೊಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.00	0.00	0.00	45.38	0.00	45.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8				731.00	0.00	0.00	29.77	461.06	0.00	490.83			
30			ನಬಾರ್ಡ್ ಒಟ್ಟು	3816.10	1893.20	623.99	362.87	751.66	44.28	3676.00			

ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸರಡಗಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 512ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>													
<b>2016-17</b>													
1	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	44.6	0.75	0.00	0.00	0.00	45.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮೇಳಕುಂದ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	14.10	67.01	25.05	0.00	0.00	0.00	92.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	84.66	0.73	0.00	0.00	0.00	85.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಅರ್ಜುಣಗಿ ತಾಂಡಾ ಕೆರೆ	3.15	0.00	0.63	0.00	0.83	0.00	1.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ನಂದರಗಾ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	1.30	0.00	0.59	0.00	0.24	0.00	0.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಬಡದಾಳ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	3.00	0.00	1.33	0.00	0.62	0.00	1.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಬಳೂರ್ಗಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	1.50	0.00	0.46	0.00	0.48	0.00	0.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಮಾಶಾಳ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	2.00	0.00	0.45	0.00	0.68	0.00	1.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಬಡದಾಳ ಜಿನಗು ಕೆರೆ-2	1.20	0.00	0.69	0.00	0.09	0.00	0.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಕರಜಗಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	2.70	0.00	-0.71	0.00	0.84	0.00	1.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಚಿಂಚೋಳ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	1.40	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಖಂಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00	0.00	0.31	15.37	6.18	0.00	21.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00	0.00	1.16	13.56	4.8	0.00	19.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಳವಂತಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	50.00	10.16	23.99	6.99	0.00	0.00	41.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಧಂಗಾಪುರ ಕೆರೆ(ಹಳ)	1.15	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಹೊನ್ನಳ್ಳೆ ಕೆರೆ	3.80	0.00	2.41	0.00	1.19	0.00	3.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಮಟಕೆ ಕೆರೆ	2.85	0.00	2.26	0.00	0.62	0.00	2.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಆಳಂದ ಕೆರೆ	2.35	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	2.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಸಾಲೆಗಾವ ಕೆರೆ	2.85	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	2.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಮದಗುಣಕೆ ಕೆರೆ	4.30	0.00	1.63	0.00	0.91	0.00	2.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಹಳ್ಳಸಲಗರ ಕೆರೆ	1.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಸರಸಂಬವ ಕೆರೆ	1.15	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಹಡಲಗೆ ಕೆರೆ	1.40	0.00	1.22	0.00	0.62	0.00	1.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ತಡಕಲ್ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	1.15	0.00	0.49	0.00	0.80	0.00	1.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಖಜೂರಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	1.20	0.00	0.76	0.00	0.62	0.00	1.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಝಳಕೆ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	2.40	0.00	1.25	0.00	0.62	0.00	1.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಮಾಡ್ಯಾಳ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	1.80	0.00	0.71	0.00	0.62	0.00	1.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಎಲನಾವದಗೆ ಜನಗು ಕೆರೆ	2.35	0.00	0.81	0.00	0.62	0.00	1.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಗೋಳಾ-ಬಿ ಜನಗು ಕೆರೆ	1.15	0.00	0.47	0.00	0.62	0.00	1.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ತಡೋಳಾ ಜನಗು ಕೆರೆ	2.40	0.00	1.42	0.00	0.62	0.00	2.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಜನಗು ಕೆರೆ	2.30	0.00	0.74	0.00	1.32	0.00	2.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಬಬಲೇಶ್ವರ ಜನಗು ಕೆರೆ	1.10	0.00	0.78	0.00	0.62	0.00	1.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ನರೋಣಾ ಕೆರೆ	3.85	0.00	3.17	0.00	0.62	0.00	3.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಕರಹರಿ ಕೆರೆ	3.05	0.00	0.87	0.00	1.84	0.00	2.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ತಡಕಲ್ ಕೆರೆ	1.80	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	1.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಶುಕ್ರವಾಡಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	2.90	0.00	0.82	0.00	1.76	0.00	2.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಳಸಾಪೂರ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲು ವೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00	16.74	2.89	0.00	0.00	0.00	19.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಮಲಾಪೂರ (ದಕ್ಷಿಣ) ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲು ವೆ ಸುಧಾರಣೆ	15.00	9.72	3.09	0.00	0.00	0.00	12.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಭೂಯಾರ ಕೆರೆ	5.00	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	3.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಕಲಮೂಡ ಕೆರೆ	5.00	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	1.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಒಕಳ ಹೊಸ ಕೆರೆ	5.00	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	3.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ವರನಾಳ ಹೊಸ ಕೆರೆ	4.70	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಶಾಖೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಕಿಣ್ಣೆ ಸಡಕ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಬಬಲಾದ ಐ.ಕೆ. ಜಿನಗು ಕೆರೆ	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಕಮಲಾಪುರ ಚವ್ವಾಣ ತಾಂಡಾ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	3.00	0.00	1.40	1.04	0.00	0.00	2.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಕಾಳಮಂದರಗಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	3.00	0.00	2.01	0.37	0.00	0.00	2.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಕಮಲಾಪುರ ರಾಜನಾಳ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	3.00	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಭಗವಾನ ತಾಂಡಾ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	3.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ನವನಿಹಾಳ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಗೋಗಿ ತಾಂಡಾ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	3.00	0.00	1.42	0.92	0.00	0.00	2.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಡೊಂಗರಗಾವ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	3.00	0.00	1.36	0.90	0.00	0.00	2.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಕಾಳಮಂದರಗಿ ತಾಂಡಾ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	3.00	0.00	1.34	0.93	0.00	0.00	2.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಕಲಮೂಡ ತಾಂಡಾ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	3.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಮೇಳಕುಂದಾ.ಬಿ. ಕೆರೆ	5.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	2.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಸಿಂದಗಿ ಜಿನಗು. ಕೆರೆ	2.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಮೇಳಕುಂದಾ ಜಿನಗು. ಕೆರೆ	3.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	1.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಪಟವಾಡ ಕೆರೆ	5.00	0.00	3.74	0.08	0.00	0.00	3.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಲೂರು (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಪುನರಾವೇಶ	703.00	468.83	549.65	173.4	0.00	0.00	1191.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕರದಾಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0	0	0.26	30.13	0	30.39		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
60	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಜೀವಣಿ ಕದರಗಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	3.00	0.00	2.50	0.06	0.00	0.00	2.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಕರದಾಳ ಕೆರೆ	8.00	0.00	0.37	5.69	0.00	0.00	6.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಬನ್ನಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆ	5.00	0.00	0.12	2.98	0.00	0.00	3.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ವೇಲಶಿರೂರ ಕೆರೆ	5.00	0.00	4.11	0.02	0.00	0.00	4.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ವಜ್ರಾ ಕೆರೆ	5.00	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	4.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೆಗ್ಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	9.05	3.05	0.23	0.00	0.00	12.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಂದೋಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಜನಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	4.38	2.85	0.00	0.00	0.00	7.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
67	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಡಕೋಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	25.00	5.66	0	0.00	0.00	0.00	5.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕುಡಚಿ-ಯಳವಾರ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	10.00	7.28	0	0.00	0.00	0.00	7.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಜಂಬಾಳ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	8.00	1.53	0.34	0.00	2.88	0.00	4.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಸೈದಾಪುರ ಕೆರೆ	2.50	0.00	1.92	0.13	0.00	0.00	2.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಹೆಗ್ಗಿನಾಳ ಕೆರೆ	3.00	0.00	2.14	0.13	0.00	0.00	2.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಅಂದೋಲಾ ಜನಗು ಕೆರೆ	1.63	0.00	1.11	0.13	0.00	0.00	1.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
73	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಜನಿವಾರ ಜನಗು ಕೆರೆ	1.60	0.00	1.76	0.13	0.00	0.00	1.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಬೆನ್ನೂರ ಜನಗು ಕೆರೆ	1.76	0.00	1.18	0.13	0.00	0.00	1.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
75	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಸೊನ್ನ ಜನಗು ಕೆರೆ	1.72	0.00	1.15	0.13	0.00	0.00	1.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದೋತಿಕೋಳಿ ಕರೆಯ ಬಂಡ್ ವೇಸ್ತ ವೀಯರ್ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	27.39	17.53	0.00	0.00	0.00	44.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
77	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಕರೆಯ ಬಂಡ, ವೆಸ್ತವೇರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	48.16	3.95	0.00	0.00	0.00	52.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಐನಾಪುರ ಹೊಸ ಕೆರೆ	5.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
79	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕುಕುಂದಾ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಎಡೆ ಭಾಗದ ಅಪ್ರೋಚ್ ದುರಸ್ತಿ.	125.00	0.00	88.03	10.04	5.06	0.00	103.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ದೇವಿ ಕೆರೆ ಹಂದರಕೆ	3.75	0.00	0.11	0.99	0.00	0.00	1.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
81	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಕಾನಾಗಡ್ಡಾ ಕೆರೆ	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
82	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಅಲಿಪುರ ಕೆರೆ	5.35	0.00	0.00	4.02	0.00	0.00	4.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
83	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ನರಳ್ಳಪಾಡ ಕೆರೆ	4.15	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	3.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
84	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ತಬಲನಕೆರೆ ದುಗುನೂರ	1.50	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	1.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
85	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಪುರಾನಾತಾಲಾಬ ಮದನಾ	1.20	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
86	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಊರ ತಾಲಾ ಕೋಡ್ಲಾ	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಊರ ತಾಲಾಬ ಕೋಲಕುಂದಾ	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
88	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ನಾಡಪಲ್ಲಿ	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
89	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಜಿ.ದೇವಿ ಕೆರೆ ಬನ್ನೂರ	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
90	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಊರಚೇರು ಕಡಚರಲಾ	2.30	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	1.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
91	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ನರಸಪ್ಪ ಕೆರೆ ಬಂದೆಪಲ್ಲಿ	1.95	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	1.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
92	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಕಾಮರಡ್ಡಿ ಕುಂಟಾ ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
93	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ರಾಯನಚೇರು ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ	1.75	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	1.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಊರ ಜೇರು ಕೋನಪುರ	1.40	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	1.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
95	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ದಯಾಜೇರು ಕೋತಾಪಲ್ಲಿ	1.25	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
96	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಕುಂಬಿಕೇರೆ ನಾಚಾವಾರ	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
97	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ವಾಣಿಕೇರೆ ನಾಚಾವಾರ	1.05	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
98	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಹುಲಗೋಳ	2.45	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
99	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ತುಮ್ಮಲಕುಂಟಾ ಕೆರೆ	1.10	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
100	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರಿಂಚ್)	ತಿಪ್ಪಂಡಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತಿಮ್ಮಾಪುರ	1.35	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಬಾಂಧ್ರಿ ಟ್ರೆಂಚ್)	ವಾಕಲ ಕೆರೆ ಸೈಟ-1	2.75	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
102	ಅಪ್ಪಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ದೇವಲ ಫಾಣಗಾಪೂರ - ಅವರಾದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	300.00	0.00	0.28	209.80	108.27	0.00	318.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
103	ಅಪ್ಪಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಎ.ಪಿ.ಬಿ.	ರೇವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	0.00	0.00	0.32	48.48	0.00	48.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
104	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಮಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ನದಿಗೆ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	99.95	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	122.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
105	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗದಲೇಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ನದಿಗೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	0.00	0.00	226.50	43.50	0.00	270.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
106	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಎ.ಕೆ.ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.00	0.00	0.00	48.00	53.21	0.00	101.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಾಗಾಂವ-ದಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಂಡೋರಿ ನಾಲಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	192.27	0.00	1.60	0.00	193.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
108	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಪನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	285.00	0.00	251.24	7.94	0.00	0.00	259.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
109	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಿರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	175.00	0.00	0.00	0.18	114.24	0.00	114.42		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
110	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ.	125.00	0.00	0.00	50.07	73.93	0.00	124.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
111	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸೊಂಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನವಿಲು ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	0.00	0.00	50.00	31.40	0.00	81.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
112	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕುಮಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಲಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	50.00	16.62	0.00	66.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
114	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆಯ ನೋಳಗೊಂಡ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸ್ಯಾಟ್ ನಂ.1)	101.00	56.66	0.05	0.00	0.00	0.00	56.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
115	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಲಗುರ್ತಿ-ದೊಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರೀಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1,100.00	0.00	1.35	91.26	942.67	0.00	1035.28		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
116	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೆಡಸೂರ (ಎಂ) ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0.00	126.47	0.00	0.44	0.00	126.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
117	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಂಡಗುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	170.00	0.00	0.00	0.31	50.00	0.00	50.31		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
118	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೆಡಸೂರ (ಎಮ್) ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	25.00	16.16	0.00	41.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅರಣಕಲ ಬುಗುಡಿ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	0.00	0.00	104.17	0.00	0.00	104.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
120	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	0.24	200.00	0.00	200.24		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
121	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ವರ್ಚನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.08	0.00	168.99	0.00	169.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
122	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರಾವುನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ.	90.00	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	77.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
123	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಾವನ ಗುಡಿ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	113.53	37.57	2.01	0.00	0.00	153.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
124	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಾದಿಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0.00	0.55	92.30	30.00	0.00	122.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	ಚಂಚೋಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೊರವಿ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	68.59	16.49	0.00	0.00	85.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
126	ಚಂಚೋಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಂಗಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಸ್ತಾನ ಖಾದ್ರಿ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	0.00	0.00	40.42	60.31	0.00	100.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
127	ಚಂಚೋಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೋನಸಪುರ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	0.00	0.45	64.49	0.00	64.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
128	ಸೇಡಂ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕುರಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 31.03.2016ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ)	197.10	0.00	0.64	71.06	30.99	0.00	102.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	ಸೇಡಂ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಗೀಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	813.00	1,244.73	5.16	0.00	0.00	0.00	1249.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
130	ಸೇಡಂ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ದೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
131	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಅಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಅಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇನಗೆ ಹೊಸ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು)	29.84	15.56	0.00	12.67	0.00	0.00	28.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
131				8,015.85	2,436.28	1,490.92	1,353.23	2,122.58	0.00	7,403.01			

2017-18

1	ಅಫಜಲಪುರ	4702-00-101-1-02-139 ಕೆರೆಗಳು	ಮಾಲ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2017-18)	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
---	---------	------------------------------	---	--------	------	------	------	------	------	------	--	---------------	--

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-02-139 ಕೆರೆಗಳು	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ (ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವುದು. ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಿಜಾರ್ಜ್ ಶ್ಯಾಪ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿ) (2017-18)	2059.00	0.00	0.00	0.00	1074.29	60.00	1134.29		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	Improvements to Mahagaon Dastapur BCB Across Gandori Nala (Flood Damage-2016-17)	5.00	0.00	0.00	0.00	5.11	0.00	5.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	Improvements to Mahagaon wadi BCB (Flood Damage-2016-17)	25.00	0.00	0.00	17.46	3.24	0.00	20.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	Improvements to Gobburwadi BCB Across Mullamari River (Flood Damage-2016-17)	5.00	0.00	0.00	0.00	3.82	0.00	3.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	Improvements to Honnali BCB Across Mullamari River (Flood Damage-2016-17)	5.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	3.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	Improvements to Shankarling Math Barrage Across Mullamari River (Flood Damage-2016-17)	10.00	0.00	0.00	0.00	7.84	0.00	7.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	Improvements to Patwada BCB Across Mullamari River	5.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	5.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	Improvements to Sonth-Bhunyar BCB Across Mullamari River (Flood Damage-2016-17)	14.00	0.00	0.00	10.85	1.41	0.00	12.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Farhatabad BCB (Flood Damage-2016-17)	8.00	0.00	0.00	9.93	0.00	0.00	9.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Sarfos Kinni BCB across Mullamari River (Flood Damage-2016-17)	5.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	3.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Bolewad BCB (Flood Damage-2016-17)	5.00	0.00	0.00	0.00	4.09	0.00	4.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Kawanalli Tanda Anicut (Flood Damage-2016-17)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Okali (New) M.I. Tank (Flood Damage-2016-17)	8.00	0.00	0.00	4.76	0.00	0.00	4.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Dinsi M.I. Tank (Flood Damage-2016-17)	8.00	0.00	0.00	3.54	0.00	0.00	3.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Holkunda M.I. Tank (Flood Damage-2016-17)	10.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Kamalapur (N) M.I. Tank (Flood Damage-2016-17)	8.00	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	3.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Hagargundagi M.I. Tank (Flood Damage-2016-17)	8.00	0.00	0.00	4.51	0.00	0.00	4.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Khajakotnoor M.I. Tank (Flood Damage-2016-17)	7.00	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Hunsihadgil M.I. Tank (Flood Damage-2016-17)	5.00	0.00	0.00	0.00	3.72	0.00	3.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Patwada Tanda Anicut (Flood Damage-2016-17)	10.00	0.00	0.00	0.00	5.17	0.00	5.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Melkunda M.I. Tank (Flood Damage-2016-17)	4.00	0.00	0.00	0.05	2.99	0.00	3.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Pala M.I. Tank (Flood Damage-2016-17)	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Ankalga Lift Irrigation Scheme (Flood Damage-2016-17)	20.00	0.00	0.00	0.00	14.31	0.00	14.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Sanagonda BCB Across Bennethora River (Flood Damage-2016-17)	10.00	0.00	0.00	0.00	7.57	0.00	7.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Kamlanagar Barrage Across Bennethora River (Flood Damage-2016-17)	10.00	0.00	0.00	4.87	3.99	0.00	8.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Bet jewargi - Bodanwadi BCB Across Bennethora River (Flood Damage-2016-17)	15.00	0.00	0.00	0.00	13.21	0.00	13.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Bet jewargi Barrage Across Bennethora River (Flood Damage-2016-17)	10.00	0.00	0.00	0.00	8.67	0.00	8.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Ambalga Barrage Across Gandori Nalla (Flood Damage-2016-17)	8.00	0.00	0.00	0.00	6.98	0.00	6.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Lengti-lad mugali BCB Across Gandori Nalla (Flood Damage-2016-17)	15.00	0.00	0.00	0.00	7.90	0.00	7.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Lad Mugali BCB Across Gandori Nalla (Flood Damage-2016-17)	15.00	0.00	0.00	0.00	13.13	0.00	13.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Vaijapur Tank (Flood Damage-2016-17)	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
33	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Donnur Tank (Flood Damage-2016-17)	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
34	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Narona Tank (Flood Damage-2016-17)	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕೆರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
35	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Sumbad Kachapur BCB (Flood Damage-2016-17)	10.00	0.00	0.00	0.00	7.23	0.00	7.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Balundagi BCB (Flood Damage-2016-17)	9.00	0.00	0.00	5.57	0.00	0.00	5.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Aralagudagi BCB (Flood Damage-2016-17)	4.00	0.00	0.00	0.05	4.48	0.00	4.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Jamral BCB (Flood Damage-2016-17)	4.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Kadakol BCB (Flood Damage-2016-17)	5.00	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00	1.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Jewargi BCB (Flood Damage-2016-17)	5.00	0.00	0.00	0.00	4.22	0.00	4.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Biral -B BCB (Flood Damage-2016-17)	10.00	0.00	0.00	0.00	7.10	0.00	7.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Hanchnal BCB (Flood Damage-2016-17)	2.00	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00	1.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Malli BCB (Flood Damage-2016-17)	8.00	0.00	0.00	0.10	5.93	0.00	6.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Jewargi-K Anicut (Flood Damage- 2016-17)	3.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	1.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Sonna PT (Flood Damage-2016-17)	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Janivar PT (Flood Damage-2016-17)	8.00	0.00	0.00	3.63	4.81	0.00	8.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Andola PT (Flood Damage-2016-17)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Bennur PT (Flood Damage-2016-17)	5.00	0.00	0.00	0.00	4.81	0.00	4.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Sangavi BCB (Malkhed) (Flood Damage-2016-17)	25.00	0.00	0.00	19.09	0.00	0.00	19.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Meenhabal BCB (Flood Damage-2016-17)	25.00	0.00	0.00	20.53	0.00	0.00	20.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Kukkunda BCB (Flood Damage-2016-17)	15.00	0.00	0.00	3.81	0.00	0.00	3.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Kachur BCB (Flood Damage-2016-17)	25.00	0.00	0.00	20.37	0.00	0.00	20.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Yaddalli BCB (Flood Damage-2016-17)	15.00	0.00	0.00	8.66	2.76	0.00	11.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Lahoda BCB (Flood Damage-2016-17)	15.00	0.00	0.00	11.48	0.00	0.00	11.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Kurkunta BCB (Flood Damage-2016-17)	5.00	0.00	0.00	3.81	1.00	0.00	4.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Hayyal BCB (Flood Damage-2016-17)	5.00	0.00	0.00	0.00	5.47	0.00	5.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Gunddalli BCB (Flood Damage-2016-17)	10.00	0.00	0.00	7.52	0.00	0.00	7.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Bhutapur BCB (Flood Damage-2016-17)	10.00	0.00	7.78	7.34	0.00	0.00	15.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Tummaikunta Tank (Flood Damage-2016-17)	5.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.21	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
60	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Mudbal Barrage Across Kagina River (Flood Damage-2016-17)	306.85	0.00	0.00	0.00	305.52	0.00	305.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Bhagodi Barrage Across Kagina River (Flood Damage-2016-17)	23.50	0.00	0.00	0.21	0.00	21.43	21.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Muttaga Barrage Across Kagina River (Flood Damage-2016-17)	20.60	0.00	0.00	0.19	16.21	0.00	16.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Shankarwadi Barrage Across Kagina River (Flood Damage-2016-17)	32.60	0.00	0.00	6.95	22.69	0.00	29.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Gola-K Barrage Across Kagina River (Flood Damage-2016-17)	52.50	0.00	0.00	0.00	39.98	0.00	39.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Ingalgi Barrage Across Kagina River (Flood Damage-2016-17)	25.60	0.00	0.12	0.00	24.71	0.00	24.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Gundgurthi Site -I & II Barrage (Flood Damage-2016-17)	10.00	0.00	0.00	0.00	8.34	0.00	8.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Donagaon BCB (Flood Damage-2016-17)	8.60	0.00	0.00	0.00	6.96	0.00	6.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Bhartnur BCB (Flood Damage-2016-17)	20.00	0.00	0.00	17.37	0.00	0.00	17.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Rajapur BCB (Flood Damage-2016-17)	8.00	0.00	0.00	0.00	6.63	0.00	6.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Chincholi (H) BCB (Flood Damage-2016-17)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Malkud Barrage Across Bennithora (Flood Damage-2016-17)	40.65	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	34.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
72	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Mavinsoor Tank (Flood Damage-2016-17)	20.00	0.00	0.00	0.00	12.67	0.00	12.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
73	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Arankal Tank (Flood Damage-2016-17)	20.00	0.00	0.00	0.00	11.94	0.00	11.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Bedsoor Tank (Flood Damage-2016-17)	5.00	0.00	0.00	0.00	8.15	0.00	8.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
75	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Wacha MI Tank (Flood Damage-2016-17)	15.00	0.00	0.00	0.00	7.73	0.00	7.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Kotaga BCB (Flood Damage-2016-17)	50.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Chincholi Town Barrage (Flood Damage-2016-17)	5.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	3.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Kodli Allapur tank (Flood Damage-2016-17)	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
79	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲೂರಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
80	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮೌಲಿ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
81	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅಲ್ಲೂಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
82	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದೋಣಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಸುಗೂರು (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	0.00	113.79	0.00	113.79		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
84	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
85	ಅಫ಼ಲಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಉಡಚನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀ. ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಪಾಡುರಂಗ ವಾಘಮೋಡೆ ಮತ್ತು ಉಮೇಶ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ವಾಘಮೋಡೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.287/ಆ, 287/ಇ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು (2017-18)	25.00	0.00	0.00	0.00	22.06	0.00	22.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
85				5363.90	0.00	7.90	196.37	1914.04	81.43	2199.74			

2018-19

1	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಕ್ಕಿಗೃಹ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅಂಬಾಡೆ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
2	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮಲಸಾನಿಚೇರು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಡಚೇರಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಊರಾಚೇರು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಗೊಬ್ಬೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
5	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅಫಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 97/2, 105 ರ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
6	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅಫಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 314 ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಜಿರೋಳಿ-ಪಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಅಮರಜಾ ನದಿಗೆ (ಪಡಸಾವಳಿಗೆ ನಾಲಾ) ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
8	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಲೇಂಗಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಂಗಾರಾಮ ರಾಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 55 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
9	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ಶಾಂತವೀರ ಬಡಗೇರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 162 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
11	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಆಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
12	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
13	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮಯೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
14	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಸಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂ. ಛಾವನರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿರವರ ಸ. ನಂ. 26 ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಹಿರಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 21/2ರಲ್ಲಿನ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಕೋಳಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುರಾಯ ತಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಸ. ನಂ. 342/1 ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
17	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಮಂದರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಪ್ಪ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ (ಸರ್ವೆ ನಂ. 76/2) ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
18	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಕುಪನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೈಬತ್ತರಾಯ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
18				1095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
234			ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು	14474.75	2436.28	1498.82	1549.6	4036.62	81.43	9602.75			

ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸರಡಗಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 512ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ</b>													
<b>2016-17</b>													
1	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದಿಕ್ಕಂಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	0.00	60.68	5.71	0.00	0.00	66.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾರಬೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	0.00	29.87	15.15	0.00	0.00	45.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿಂಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	0.00	74.62	0.00	0.00	0.00	74.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಗುಡುರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿದನೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	18.22	0.00	0.00	5.00	23.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ತೆಗ್ಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ವೆ ನಂ. 40)	175.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	35.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿನಮಗೇರಾ-ಗೊಬ್ಬರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	0.00	0.00	0.29	20.29	0.00	20.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿಂಚೋಳಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	102.57	0.00	0.00	0.00	102.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಸರಸಂಚಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿರೂರ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ನದಿಗೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	0.00	0.00	45.23	109.00	26.00	180.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮಹಾಗಾಂವ-ಭೂಸಣಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	325.00	0.00	0.11	156.33	0.00	0.00	156.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕವಲಗಾಂ-ಬಿ. ಬಿ.ಸಿ.ಬಿಯ ಸುಧಾರಣೆ	40.00	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00	35.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	140.00	0.00	128.69	0.00	0.00	0.00	128.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮೇಳಕುಂದಾ-ಬಿ. ಗ್ರಾಮದ ಮೂರಮೂಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಅಂಬಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	14.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00	31.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	0.00	38.04	0.00	0.00	0.00	38.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹೊನಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	0.00	48.51	3.68	0.00	0.00	52.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಅಣ್ಣಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	110.00	0.00	74.84	5.26	0.00	0.00	80.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ವಚ್ಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	0.00	54.22	0.00	1.80	0.00	56.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಲಾಡ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	0.00	40.97	0.00	0.00	0.00	40.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಸಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	0.00	47.76	0.00	0.00	0.00	47.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮತ್ತಿಮಡು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	180.00	0.00	0.00	0.10	89.50	15.00	104.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಖಾನ ಕೆರೆ ತರಕಸರ್ಪಟ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.17	65.00	15.00	80.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಅರಳಗುಂಡಗಿ-ಜಂಬಾಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	375.00	0.00	0.28	271.98	0.00	0.00	272.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಅವರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	0.00	0.00	0.28	25.00	50.00	75.28		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
27	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಗೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	372.00	265.12	6.91	0.00	0.00	0.00	272.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಅಣವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	325.00	0.00	66.19	191.80	85.24	100.00	443.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಚಂದನಕೇರಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00	39.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಊರಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	65.00	0.00	0.00	56.46	0.00	0.00	56.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹಂದರಕೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	75.00	0.00	39.48	27.21	0.00	0.00	66.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ನಾಚವಾರ ಗ್ರಾಮದ ವಾಣಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	60.00	0.00	29.37	0.00	9.50	0.00	38.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಶಕಲಸಾಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರತ್ಲಾಪಾಡ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	40.00	0.28	13.86	16.16	0.00	0.00	30.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಟಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಬಿ.ಎ. ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	35.00	0.00	11.88	11.85	0.00	0.00	23.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದುಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ತಲಲನಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ಚೆನಾಲ್ ದುರಸ್ತಿ	45.00	0.00	30.50	7.80	0.00	0.00	38.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮಲ್ಲಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಪೀಕನಕುಂಟಾ ದುರಸ್ತಿ	65.00	0.00	32.17	9.66	0.00	0.00	41.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36			ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಒಟ್ಟು	4412.00	280.21	1056.94	825.12	425.33	226.00	2813.60			

ಶ್ರೀ ಇಕ್ವಿಲ್ ಅಪ್ಪಡ್ ಸರಡಗಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 512ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಶಾಖೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ವರಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ													
2016-17													
1	ಅಭಿಜಲಮೂರ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ	ಭೈರಾಮಡಗಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	29.53	62.08	0.00	0.00	0.00	91.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಆಳಂದ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕರೂರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	71.57	5.31	0.00	0.00	0.00	76.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ	ನವನಿಹಾಳ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	78.80	3.20	0.00	0.00	0.00	82.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸೈಯದ ಚಂಚೋಳ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	75.66	13.45	0.00	0.00	0.00	89.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುಗಳನಾಗಾಂವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	83.77	17.26	0.00	0.00	0.00	101.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಜೇವರ್ಗಿ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ	ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	46.67	42.44	0.00	0.00	0.00	89.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಚಂಚೋಳ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ	ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	32.12	42.38	8.33	0.00	0.00	82.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಸೇಡಂ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಟಕಲ್ ಊರಾಚೇರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	69.23	4.70	0.00	0.00	0.00	73.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟು			800.00	487.35	190.82	8.33	0.00	0.00	686.50			

ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸರಡಗಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 512ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ</b>											
		<b>2016-17</b>											
1	ಅಫಜಲಪುರ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಕಾರಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಮರ್ಜಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	195.00	171.17	14.31	0.00	0.00	0.00	185.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಆಳಂದ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಕೊತನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಕೊಳ್ಳ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	660.00	101.28	315.35	0.00	0.00	0.00	416.63	-	-	ಭೂಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ರೂ. 1500.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಆಳಂದ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ನಿಂಬರಗಾ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	295.00	152.18	348.89	0.00	0.00	0.00	501.07	-	-	ಎರಿ (ಗಾರ್ಜಾ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ), ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ರೂ. 500.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ಆಳಂದ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಜರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಮರ್ಜಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	198.00	171.28	8.52	0.00	0.00	0.00	179.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಆಳಂದ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಎಲೇನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಡೋಗಿ ನಾಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	195.00	183.37	5.79	0.00	0.00	0.00	189.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಆಳಂದ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಸನಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	198.00	171.31	10.97	0.00	0.00	0.00	182.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಆಳಂದ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಲೆಂಗಟಿ ಮತ್ತು ಲಾಡಮುಗಳ ನಡುವೆ ಗಂಡೋರಿ ನಾಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	180.00	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00	178.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಆಳಂದ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಲಾಡ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಡೋಗಿ ನಾಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	199.00	193.73	0.00	0.00	0.00	0.00	193.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	127.00	133.92	2.97	0.00	0.00	0.00	136.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಫರಹತಾಬಾದ ನಾಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಫರಹತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	154.27	114.55	2.59	0.00	0.00	0.00	117.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಸೂಂತ ಭೂಯ್ಯಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	199.40	199.34	0.00	0.00	0.00	0.00	199.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಮಹಾಗಾಂವ ವಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	470.00	329.55	0.00	0.00	0.00	0.00	329.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಕಿಣ್ಣೆ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	85.82	1.14	0.00	0.00	0.00	86.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಓಕಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	180.00	190.55	4.77	0.00	0.00	0.00	195.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ನವನಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	71.71	1.08	0.00	0.00	0.00	72.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	95.00	68.42	5.49	0.00	0.00	0.00	73.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ರಾಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	48.90	2.89	0.00	0.00	0.00	51.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ದೇವನ ತೆಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	68.00	51.99	2.07	0.00	0.00	0.00	54.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ರಾಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಡೋರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	147.30	116.07	1.90	0.00	0.00	0.00	117.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಇಂಗಳಗಿ - ಗೋಳಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಣೀಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	1545.00	1594.06	0.00	2.89	0.00	0.00	1596.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಜೇವರ್ಗಿ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ನೀರಲಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	43.60	1.22	0.00	0.00	0.00	44.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಜೇವರ್ಗಿ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಕೋಳಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	65.00	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	48.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ಜೇವರ್ಗಿ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಭೂತನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	160.00	137.17	12.33	0.00	0.00	0.00	149.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಸೇಡಂ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಪಾಕಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸೈಟ್-2)	400.00	338.50	18.11	0.00	0.00	0.00	356.61		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
25	ಸೇಡಂ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್ ನಂ. 1)	135.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಸೇಡಂ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	73.00	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	101.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಸೇಡಂ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಪಾಕಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸೈಟ್-1)	332.00	366.51	0.00	0.00	0.00	0.00	366.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಸೇಡಂ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ತೋಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	60.95	0.77	0.00	0.00	0.00	61.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಸೇಡಂ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಸಕಲಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	95.00	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	56.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಸೇಡಂ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಮೊತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	54.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಸೇಡಂ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	ಮಾದ್ದರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	171.75	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	129.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31			ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ. ಒಟ್ಟು	7002.72	5732.34	761.16	2.89	0.00	0.00	6496.39			

**ಶ್ರೀ ಇಕ್ವಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸರಡಗಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 512ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ  
ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ**

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ</b>													
<b>2016-17</b>													
1	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪ ಬೊರಟಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/3 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	5.45	2.35	0.00	7.80	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮದರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 11 ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	0.00	0.00	4.77	2.43	0.00	7.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
3	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂಚನಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ತೀರ್ಥಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	5.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
4	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲಿಂಗೈಯನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ದಶರಥ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	4.56	0.00	4.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
5	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಪಚಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆತೋರೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೇರೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಮತ್ತು ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಬೈಲಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.242ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ (ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್) ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	6.22	0.00	6.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
7	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೇರೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಹುಲೆಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹುಲೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.241ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ (ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್) ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	7.44	0.00	7.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
8	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೇರೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಜೈಭೀಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.302ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ (ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್) ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	6.03	0.00	6.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
9	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗುಂವಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.60/2ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ (ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್) ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	2.78	0.00	0.00	2.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
10	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುರಿಕೋಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಾಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	0.00	2.95	0.00	0.00	2.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೊಂಕ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	0.00	6.50	2.06	0.00	8.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
12	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮರಮಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಬೋಲು ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
13	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭುಯಾಂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮತಿ. ಖತಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭುಯಾಂರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	4.46	0.00	0.00	4.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
14	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 27/4 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	2.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
15	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನೆಲೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 360. ಭೀಮಾನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	0.00	0.00	6.74	0.63	7.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
16	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರದ್ದೇವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 134/1 ಭೀಮಾನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	0.00	0.00	7.04	0.00	7.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
17	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪವನಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾವ ವಳಕೇರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 109 ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	0.00	0.00	6.10	0.00	6.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾಮಪ್ಪ ಕೂಡಲಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	0.00	7.13	0.50	0.00	7.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
19	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಟ್ಟಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಯಣ್ಣ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 78 ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	0.00	3.17	0.00	3.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
20	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಂಜಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಣ್ಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 47 ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	5.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
21	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಡ್ತಾಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 130 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	7.91	0.58	0.00	8.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
22	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಟ್ಟಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84 ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
23	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 43 ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	5.90	3.20	0.00	9.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
24	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೂಟನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 19 ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	7.85	0.58	0.00	8.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಂದರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾದೇವಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಾಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 74, ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	0.00	0.00	13.34	0.00	13.34	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
26	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೈದಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 168 ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
27	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಹಳ್ಳೇಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 116 ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	0.00	0.00	4.61	0.63	5.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
28	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 20 ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	4.81	0.00	4.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
29	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೂಟನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18/2 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	4.75	0.30	0.00	5.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
30	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅವರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 61/1 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	5.92	0.58	0.00	6.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
31	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ತಾಯಿ ಅಂಬವ್ವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 236 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	4.56	0.32	0.00	4.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
32	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮರಳಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 234 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	4.56	0.28	0.00	4.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟಾರೇ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಾವಿಂಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ತಂದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 78 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	6.79	0.00	6.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
34	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಸಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 87 ಭೀಮಾನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	6.49	0.00	6.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
35	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರಸೇನ ತಂದೆ ಪೀರಾಜಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 230 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	2.35	0.00	2.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
36	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಂದೇವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 181 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	16.00	0.00	0.00	0.00	12.41	0.00	12.41	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
37	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುರಪ್ಪ ತಾಯಿ ನಿಂಗವ್ವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 65/ಉ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	6.34	0.00	0.00	6.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
38	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೊನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಮೈಲಪ್ಪಾ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 54 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	7.65	0.00	0.00	7.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
39	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೊನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೈಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 95 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	7.24	0.00	0.00	7.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
40	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಿರೇಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಮಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00	2.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
41	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶಾ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	6.46	0.00	0.00	6.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಡ್ರಾಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮನಪ್ಪ ಗಂಡ ಭೀಮಯ್ಯಾ ಕುಸ್ತಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
43	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜೇವರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಮನಪ್ಪ ತಂದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 220/2 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
44	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ಮರಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 208 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
45	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಿಗರತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 241 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	7.04	0.00	7.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
46	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಿಗರತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	4.09	0.00	4.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
47	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿವಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಾಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 83 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	4.87	2.17	0.00	7.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
48	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜೈನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 424 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	5.89	0.58	0.00	6.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
49	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡಕೋಳ (ಶಿಖಾಪೂರ ಎಸ್.ವಾಯ್) ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45ಇ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	6.53	0.00	6.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
50	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೈಬಣ್ಣಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	6.71	0.00	0.00	6.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಈಜೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ವೆ ನಂ. 253/3 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	6.49	0.00	6.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
52	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಮರೇಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದರವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ.91 ರ 8-19 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
53	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಇವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 715, ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 715, ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 713, ಗುಂಡಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವರಾಯ ಸ.ನಂ. 711, ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 711, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 711, ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಾಶಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 711ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕಾಗೀಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 2 ನೋಟಿಸ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
54	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಯಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಭಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 8, ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಭಾಗಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 8, ರಾಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಭಾಗಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 8, ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 18, ಲಕ್ಷಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 10/5, ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 18ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	0.00	0.30	7.00	0.00	7.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	ಚಿತ್ರಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಭೀಮರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 80/2, ಸಿದ್ದೇಶ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 73, ರಾಜು ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 73, ಸಾಯಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 91/1, 4, 6, ಮರೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಲಕ್ಷಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 92/7, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗಂಡ ಗಂಡ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 92/8, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 54, ಪರಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 54, ಬಾಬು ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 54, ಮೊನಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಾಬು ಸ.ನಂ. 54, ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 54, ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 93, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 93ರ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.93	8.00	0.00	8.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
56	ಚಿತ್ರಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸರ್ವೆ ನಂ. 35, ರಾಯಪ್ಪ ತಂದೆ ನಂದಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 35, ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸ.ನಂ. 35ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ನಂ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಳಂಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ನೆಹರು ತಂದೆ ಹೀರು ಸರ್ವೆ ನಂ. 65, ಹರಿ ತಂದೆ ಹೀರು ಸ.ನಂ. 47, ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನೆಹರು ಸ.ನಂ. 47, ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸ.ನಂ. 15, ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 15, ಧಾರು ತಂದೆ ಹೀರು ಸ.ನಂ. 46/8, ತಾರು ತಂದೆ ಹೀರು ಸ.ನಂ. 34, ಸಿದ್ದು ತಂದೆ ಹೀರು ಸ.ನಂ. 48, ಶಿವು ತಂದೆ ಹೀರು ಸ.ನಂ. 48, ಪ್ರೇಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ತಿಪು ಸ.ನಂ. 48, ತಿಪು ತಂದೆ ರೇವು ಸ.ನಂ. 71, ತಾರು ತಂದೆ ಹೀರು ಸ.ನಂ. 110ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	0.00	0.00	8.28	2.50	0.00	10.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
58	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸನ್ನತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 105/1, ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 103/1, 103ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
59	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 53, ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 57ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
60	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಾಚೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಶಮ್ಮ ಗಂಡ ಶೀರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 5ರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕಾಚೂರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಯಿಂದ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮಾಡಿ ವಿರುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	1.74	4.79	0.00	6.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಾಚೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 49ರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕಾಚೂರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮಾಡಿ ವಿದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	1.69	6.00	0.00	7.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
62	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾಬಳ (ಟಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತೇನಿಸಿಂಗ ತಂದೆ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 125 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
63	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾಬಳ (ಟಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಳಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 9 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
64	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತೇಲ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂಢೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.117 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
65	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಂಗಾವಿ(ಎಂ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸದಾಕೀರ್ತಿ ತಂದೆ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.103/2ರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮಾಡಿ ವಿದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	5.42	0.00	5.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
66	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೀರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಒರಪ್ಪ ತಂಢೆ ಸಮನಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 52ರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮಾಡಿ ವಿದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಿಜನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಗಂಧೆ ಸಾಬಣ್ಣಾ ಜಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮಾಡಿ ವಿದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	6.95	0.00	6.95	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
68	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೀನಹಾಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅನಂತಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮರಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮೀನಹಾಬಳಿ ಬಿಸಿಬಿ ಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮಾಡಿ ವಿದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	5.75	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
69	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೀನಹಾಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಂಕರಪ್ಪಾ ಜಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮೀನಹಾಬಳಿ ಬಿಸಿಬಿ ಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮಾಡಿ ವಿದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
70	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಿಜನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರವಿರಾಜ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 49/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮಾಡಿ ವಿದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	7.14	0.00	7.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
71	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಇಟಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭಗವಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪಾ, ಶ್ರೀಮತಿ. ಸವೀತಾ ಗಂಡ ಭಗವಂತಪ್ಪಾ ರವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮಾಡಿ ವಿದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.14	6.50	0.00	6.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುರುಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಗುಂಡಮ್ಮ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 99/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
73	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುರುಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಂದರಮ್ಮ ಗಂಡ ಸೈದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
74	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೈಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಶಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಹಾಯಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	5.98	0.00	5.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
75	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೈಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದಸ್ತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಘಟೇರಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	6.79	0.00	6.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
76	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಂಗಾವಿ (ಟಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00	6.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
77	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಟಪಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	7.18	0.00	7.18	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
78	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಟಪಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	6.95	0.00	6.95	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
79	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೂರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	6.86	0.00	6.86	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೂರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ತುಳಜಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
81	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಾರದಾ ಗಂಡ ರೇಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	6.98	0.00	6.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
82	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಆಶಮಾ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	5.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
83	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭೂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಾಬವ್ವ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 34 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
84	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭೂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ತುಳಜಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
85	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ ಸರ್ವೆ ನಂ. 23/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.00	0.00	0.00	0.00	4.55	0.00	4.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
86	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಫಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಡ್ಡೆರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.478/7ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.57	-	-	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಫಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಣಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.600/1ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.57	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
88	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಫಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಶಿವಗೌಡ ಹರಳಯ್ಯ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.574ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
89	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಡವಾಳ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಕಾಶಿನಾಥ ರಾಜೋಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.96/2ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
90	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಲಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.130/2ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
91	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಗುರಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೋಮಣ್ಣ (ಇತರ 6 ಜನ) ಇವರುಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂ.132/1ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
92	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅರ್ಜುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.109ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	2.86	0.00	3.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
93	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂಚೋಳಿ (ಅರ್ಜುಣಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ನಾಮದೇವ ಪನಸುಡೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.68/1ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅರ್ಜುಣಗಿ ತಾಂಡಾದ (ಬಡದಾಳ) ಶ್ರೀ.ಮಾನಸಿಂಗ ನಾಮು ಚವಾಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.335ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	1.14	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
95	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅರ್ಜುಣಗಿ ತಾಂಡಾದ (ಬಡದಾಳ) ಶ್ರೀ.ಶರಣಪ್ಪ ಲಾಲಸಿಂಗ್ ಚವಾಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.28ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.57	-	-	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
96	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಿಲ್ವಾಡ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.44ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	3.69	0.00	4.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
97	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಭೀಮಶಾ ತಂದೆ ಸೋಮಣ್ಣ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.126ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	2.94	0.00	3.51	-	-	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
98	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಘೋಳನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ಡವಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.71ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.57	-	-	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
99	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಾಮ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.41ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	3.98	0.00	4.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಸನಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.137ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	3.42	0.00	3.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
101	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಿಲ್ವಾಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚನ್ನಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	3.74	0.00	3.74	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
102	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಂದರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಪೀರಪ್ಪ ನೂಲಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.312ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.49	5.33	0.00	5.82	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
103	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಡದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಹಾಂತ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.104ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.49	-	-	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
104	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೌರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಗುರುಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.112/1ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.57	-	-	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
105	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾತ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸಣ್ಣ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ವಗ್ಗ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.643ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	4.62	0.00	5.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
106	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೌರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದರಾಮ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.63ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.57	-	-	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಅರ್ಜುನ ಮೂಲಪ್ಪ ಜನ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.374ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.57	-	-	ವಿದುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
108	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಚಂದ್ರಶ್ಯಾ ಸಕ್ಕರಗಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.380/4ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.57	-	-	ವಿದುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
109	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಂದರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ತಂದೆ ಅರವಿಂದ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.71/2ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.57	-	-	ವಿದುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
110	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೌರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಗಂಡ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.65/4ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	2.91	0.00	3.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
111	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ರುಕುಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.371/2ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	5.71	0.00	6.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
112	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸಣ್ಣ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಸಕ್ಕರಗಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.380ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	3.75	0.00	4.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಿಕ್ಕಂಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮರೆವ್ವ ಹಣಮಂತ ಮ್ಯಾಕೋಟಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.71/1ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	5.44	0.00	6.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
114	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಿಕ್ಕಂಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಮ್ಯಾಕೋಟಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.71ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
115	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಿಕ್ಕಂಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.63ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
116	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಿಂಗೋಳಿ ತಾಂಡಾದ (ಮಾಶಾಳ) ಶ್ರೀ.ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ರಾಮ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.650ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
117	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲವ್ವ ಗಂಡ ಮರೇಪ್ಪಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಣೂರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.23ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	3.39	0.00	3.39	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
118	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಳ್ಳಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲವ್ವಾ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.31ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	3.62	0.00	3.62	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
119	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮೌಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಖಾಜಪ್ಪ ಮಾಂಗ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.97ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	4.27	0.00	4.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಗುರುಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮಾಂಗ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.91ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
121	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮಾಂಗ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.91ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	3.05	0.00	3.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
122	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.133ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.57	0.00	3.04	0.00	3.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
123	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶ್ಯಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.108ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	3.44	0.00	4.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
124	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ (ಟಾಕಳಿ) ಶ್ರೀ.ಬಾಬು ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಟಾಕಳಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.40ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
125	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶೀವಪ್ಪ ಟಾಕಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ 7 ಜನ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.57ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಯಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಟಾಕಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ 2 ಜನ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.48ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಯಾಗಿದೆ.
127	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ.ಗುರುಶಾಂತ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.94ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
128	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೂಬ್ಬೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.26ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	4.10	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
129	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಅಂಬಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸೈಬಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.107ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
130	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ಸೈಬಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.88/5ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
131	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಾಬು ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಸಿಂಗಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.40ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಯಾಗಿದೆ.
132	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.24ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	2.75	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.104ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	2.77	0.00	2.77	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
134	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಣಮಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮೋಹಿತ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ನಿಲೂರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ.ಕಾಳಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ನಿಲೂರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.127ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
135	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚೌಡಾಪೂರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ.ಪಾಂಡು ತಂದೆ ರಾಮುಸಿಂಗ್ ಚವ್ವಾಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.33ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	3.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
136	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.228ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.08	0.00	3.77	0.00	3.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
137	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಿಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸೈಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಜಬ್ಬಣ್ಣ ಬಿಲಕರ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.117ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	3.18	0.00	3.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
138	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮದರಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ವಸಂತ ನಾಮದೇವ ಚವ್ವಾಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.89ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	5.57	0.00	6.14	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೈರಾಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ದತ್ತಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚೇರಮನ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.163ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	3.09	0.00	3.66	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
140	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮದರಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪಾ ಕುಶಾಳಕರ ಇವರ. ಸರ್ವೆ ನಂ.53ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	5.29	0.00	5.86	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
141	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಿಲೂರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ.ಬಾಬು ಅಂಬು ಚವ್ವಾಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.21ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	3.18	0.00	3.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
142	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಪ್ಪ ಮಲಕಪ್ಪ ಮಿಂಬೆನ್.ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮರಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.106ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	3.10	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
143	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೌಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕುಡರೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.17ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	3.43	0.00	4.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
144	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಾರಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಾಡಸಿದ್ದ ಮ್ಯಾಕೋಟಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.2/1ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	3.70	0.00	4.27	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಾದನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಳುಬಾಯಿ ಶರಣಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಳ್ಳಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.50/ಬಿರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	4.06	0.00	4.06	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
146	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಭೀಮಶ್ಯಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.31ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.57	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
147	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಝಳಕಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಆಣಿಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 174 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ವಿದುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
148	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಬಳಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಚಂದು ಪವಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 446 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	0.00	0.00	7.45	0.44	0.00	7.89	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
149	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತಡೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ದತ್ತಾ ಕಾಂಬಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
150	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಂಬಗಾ (ಕೆ) ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಧಾವರು ಬದ್ವು ರಾಶೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	1.42	0.00	0.00	1.42	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
151	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಹಣಮಂತ ಕೊಂಬಿಲ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 169/6 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	1.28	3.96	0.00	5.24	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೋಳಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಮೃತ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 330 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	4.91	0.00	4.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
153	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡಗಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ ಧನ್ವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.49/2 ರ 2.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	0.00	0.00	0.62	3.28	0.00	3.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
154	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡಗಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಧನ್ವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.49/2 ರ 2.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
155	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡಗಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಪಂಡಿತ ಧನ್ವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.49/2 ರ 2.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	0.00	0.00	0.62	3.63	0.00	4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
156	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡಗಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಾಡಪ್ಪ ಧನ್ವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.49/2 ರ 2.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
157	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಂಚನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುವರ್ಣಾ ಗಂಡ ಗೋರಕನಾಥ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.00	0.00	1.09	3.44	0.00	4.53	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
158	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೋಧನ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಂಬವ್ವ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಾಮಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36/8 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.00	0.00	1.09	5.47	0.00	6.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
159	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪೊಡಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಾಮರಾಜ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 25/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.00	0.00	1.01	3.50	0.00	4.51	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಿಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಭಾಗಸರಿ ಮಾಂಗ ಸರ್ವೆ ನಂ. 70 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.00	0.00	1.20	3.19	0.00	4.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
161	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂಚನಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮರೇಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಭಾವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 468/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.57	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
162	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಿವಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 329/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	1.01	3.75	0.00	4.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
163	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ದಿಗಂಬರ ತಂದೆ ರುಕ್ಕಣ್ಣಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 308/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	1.01	3.75	0.00	4.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
164	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಬುರಾವ್ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 29 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	1.01	1.43	0.00	2.44	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
165	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಂಗೋಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ	5.00	0.00	0.00	0.57	3.84	0.00	4.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
166	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲೇಂಗಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಸರ್ವೆ ನಂ. 49/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.57	3.10	0.00	3.67	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲೇಂಗಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರಶಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	0.00	0.00	1.01	0.32	0.00	1.33	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
168	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊಡೆಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮೆ.ತಿ. ಶಿವಕಾಂತಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠಲ ಫೀರಸಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
169	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮದರಪ್ಪಾ ಕಣಕೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 159/ಅ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	1.09	3.14	0.00	4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
170	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸನಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕೋಳಕಲ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 43/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.88	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
171	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಿ.ಕೆ.ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಗಜಾನಂದ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾರಾಯ ವಗೇ ಸರ್ವೆ ನಂ. 286/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	1.01	4.04	0.00	5.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
172	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಿ.ಕೆ.ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಗೌತಮ ತಂದೆ ವೀರಣ್ಣಾ ಮೀನೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 228/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	1.01	2.91	0.00	3.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
173	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಿ.ಕೆ.ಸಲಗರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಕಾನು ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	1.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಕಾಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲೇಂಗಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಂಬರಾಯ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	1.01	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
175	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದಡಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬನೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಳಸಪ್ಪಾ ಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	3.45	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
176	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲಾಡಮುಗುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಣ್ಣಾಪ್ಪಾ ರಾಮನ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	1.01	3.78	0.00	4.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
177	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲೇಂಗಟ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ
178	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಜಣ್ಣಾ ಸಿದ್ದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 94 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	3.17	0.00	0.00	3.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
179	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಾಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೊಪತಿ ಗಂಡ ಮರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 43 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
180	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೆರಿ ಬೋಸೆಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಯೋಗೇಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 119 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	3.68	0.00	0.00	3.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಾವಳಿಗಿ-(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಗಂಡ ಮೈಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹರಳಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 94 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
182	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಚನಾಳ ತಾಂಡಾದ (ಗೊಬ್ಬೂರ) ಶ್ರೀ.ಅಶೋಕ ತಂದೆ ತಾರಾಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 120 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.08	0.00	5.08	-	-	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ
183	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಬಲಾದ ಎಸ್, ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಾಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
184	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಳವಂತಗಿ-(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಪವ್ವಾ ಗಂಡ ಗೀರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	3.61	0.00	0.00	3.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
185	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹತಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 135 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	3.07	0.00	0.00	3.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
186	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡೇಶ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಕಂಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 113 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
187	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ರಾಣಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 86 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	2.69	0.00	2.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
188	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಾವಳಗಿ-(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಭದ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮು ಸರ್ವೆ ನಂ. 225 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. (6ನೇ ಕರೆ)
189	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ತಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 48/4 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	4.65	0.00	0.00	4.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
190	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೇಳಕುಂದಾ -(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಿದಾನಂದ ಸನಕೂನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	2.76	0.31	0.00	3.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
191	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೇರಿಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 139/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	2.94	0.00	0.00	2.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
192	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.41	3.51	0.00	3.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
193	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಚನಾಳ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ.ಮತಿ ಅನುಸುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದು ಪವಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ.6/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	3.69	0.36	0.00	4.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
194	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೇರಿಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಾಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 119/2ಎ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	3.36	0.00	0.00	3.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಜೋಗ ಸರ್ವೆ ನಂ. 94 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	7.95	0.00	7.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
196	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 80 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	4.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
197	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಡಗಿಲ ಹಾರೂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 142/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	3.49	0.00	0.00	3.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
198	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೇಳಕುಂದಾ -(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪವನಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಅಟ್ಟೂರಕರ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 25 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ
199	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಡಗಿಲ ಹಾರೂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಸರ್ವೆ ನಂ. 105 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	3.22	0.36	0.00	3.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
200	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಳವಂತಗಿ -(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 23 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.38	3.96	0.00	4.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
201	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೂಸಿಹಡಗಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸೋಮಲಿಂಗ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕೋಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 66 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.37	4.13	0.00	4.50	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೂಣಿಹಡಗಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಕುಶಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 29/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
203	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ-(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 100 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
204	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಳನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶೇಖರಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣಾ ಮೈನಾಳ ಸರ್ವೆ ನಂ. 12 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	3.74	0.00	0.00	3.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
205	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೂಣಿಹಡಗಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಅಮೃತ ತಂದೆ ಕಳಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 92 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.42	9.78	0.00	10.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
206	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಖೋದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಮೇಶ ತಂದೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಚವಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 97 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
207	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಾಣಿಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸವು ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 53 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	4.88	0.00	4.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
208	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಂದಿಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರೂಪಲು ತಂದೆ ತಯಕ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 12 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.81	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಾಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 11 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.35	3.97	0.00	4.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
210	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಾಣಿಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲೀತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹಾವಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 89 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.45	3.58	0.00	4.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
211	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೆಸರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 89 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	3.83	0.00	3.83	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
212	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಣು ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.43	5.56	0.00	5.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
213	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ದಾಮಲು ಚವ್ವಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 144 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
214	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನಾಮದೇವ ತಂಢ ತುಕಾರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ. 85 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	3.45	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
215	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಹಿರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲಕಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 260 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	2.97	2.97	0.00	5.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ-(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 47 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	3.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
217	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮತಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 100 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	3.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
218	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಖೇರಾಳ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ.ವೈ.ಮಸೂಂ ತಂದೆ ಧನಸಿಂಗ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.297ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.46	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ
219	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕವಲಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ ಲಚಮು ಚವ್ವಾಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.74ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	6.17	0.00	6.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
220	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಇಟಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ ಇವರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	6.31	0.00	6.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
221	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಇಟಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮರೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಕರಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.114/2ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
222	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶೇಷಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಹರಿಜನ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.2ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
223	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಸವ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.8/6ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	-	-	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ
224	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಫರಹತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.186/1ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
225	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಫರಹತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಉಮೇಶ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ ಬುಕ್ಕಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.149ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.26	1.53	0.00	1.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
226	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೇರೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶಂಕೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸೋಮಣ್ಣಾ ವಳಗ ಬಳಕುಂಡಾ (ಕೆ) ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.209ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	9.09	0.00	9.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
227	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸರಡಗಿ (ಬಿ) (ಬೆಳಗುಂಪಾ) (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಡೊಂಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 61/7ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	4.24	0.00	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
228	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೊಬ್ಬರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	0.00	0.00	2.51	0.99	0.00	3.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
229	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಞಾನಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 89/5ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	0.00	0.00	0.32	3.71	0.00	4.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
230	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಬಲಾದ (ಐಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಪ್ರಾದಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 35/2ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	0.00	0.00	0.63	3.78	0.00	4.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
231	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೊಬ್ಬರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರವಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 33ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	0.00	0.00	2.60	1.24	0.00	3.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
232	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜೇವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಬಣ್ಣ ತಂದೆ ನೀಲಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	0.00	0.00	0.76	4.06	0.00	4.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
233	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೊಬ್ಬರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಸ್ತಾನಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 29ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00	2.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
234	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಹಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಂಡುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗೋವಿಂದ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 326/1ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	0.00	0.00	0.25	4.57	0.00	4.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
235	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಾಬಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಶಾಖಾ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
236	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭಗವಾನ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ. ವಿನೋದ ತಂದೆ ಗೋಪು ವರನಾಥ ಸರ್ವೆ ನಂ. 41/1ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	0.00	0.00	0.41	3.56	0.00	3.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
237	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಬಲಾದ (ಐಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ದೂಳಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 92ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.62	3.94	0.00	4.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
238	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಓಕಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 23ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.64	4.57	0.00	5.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
239	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಬಲಾದ (ಐಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಂಬುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕುಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	0.00	0.00	0.38	3.70	0.00	4.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
240	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹರಕಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಧುಮತಿ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 17/5ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.76	-	-	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ (5ನೇ ಕರೆ)
241	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಬಲಾದ (ಐಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಲಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 100ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	0.00	0.00	0.23	3.37	0.00	3.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
242	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಿನಸಿ ಕೆರೆ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹೇಮ್ಲಾ ತಂದೆ ಓಮ್ಮಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 38ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.47	0.41	0.00	0.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
243	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಿಣ್ಣೆ ಸರಮೋಸು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ದುರ್ಗು ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	4.36	0.00	4.36	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
244	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅವರಾದ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಧನವಂತ ತಂದೆ ಬಂಡಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.76	4.73	0.00	5.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
245	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೆಸರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ತಳಕೇರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 ಹಿಸ್ಸಾ 16 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	5.35	0.00	5.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
246	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹರ್ಡೆ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ. ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 203ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	2.26	0.88	0.00	3.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
247	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಂಡನಕೇರಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಧಾನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಖೇಮು ಸರ್ವೆ ನಂ. 232ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	0.00	0.00	0.31	2.61	0.00	2.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
248	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೇರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸ್ವೀತಾ ಗಂಡ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 41/4ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.38	3.92	0.00	4.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
249	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಾಳಮಂದರಗಿ ಗುತ್ತಿಕಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಮನಾಥ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 140ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	2.13	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
250	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಪ್ಪಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 123ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	5.06	0.33	2.63	0.00	8.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
251	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಓಕಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ತೇಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 130ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.70	2.35	0.00	3.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
252	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚವಾಣ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತುಕರಾಂ ತಂದೆ ಖೇಮು ಚವಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 68ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	3.36	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
253	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಟ್ಟೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಲಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಂಡುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.76	4.43	0.00	5.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
254	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹರಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 123ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.38	3.26	0.00	3.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
255	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಂದೂರು(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಂಡು ತಂದೆ ದ್ರವತಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.76	4.14	0.00	4.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
256	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭೋಪಾಲ ತೆಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ತಂದೆ ರೇವಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	7.92	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
257	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾಗರೆಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಧರ್ಮರಾಜ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ನಂದೂರಕರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	1.10	4.57	0.00	5.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
258	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಆಜಾದಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರವೀಣ ತಂದೆ ಭೂಷಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	1.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
259	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಆಜಾದಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋದಾವರಿ ಸುಭಾಷ ಸರ್ವೆ ನಂ. 62 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
260	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಆಜಾದಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೇವ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
261	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಆಜಾದಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವೇರಿ ಗಂಡ ಲೋಹಿತಕುಮಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 62/3 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
262	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಿಗರತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದಿನ್ನಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	6.17	0.00	6.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
263	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಂದೋಲಾ ಸೀಮೆ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 384 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.97	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
264	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವರ್ಚೆನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 29/ಅ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.97	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
265	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಾತಪೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾನಂದ ಗಂಡ ಶಂಕರ ಭಾವಮನಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
266	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗುಡೂರ (ಎಸ್.ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಣ್ಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಮರಗು ಸರ್ವೆ ನಂ. 31 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.97	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
267	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗುಡೂರ (ಎಸ್.ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಾಬು ಸರ್ವೆ ನಂ. 221 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.97	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
268	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜನಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 52/7 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	4.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
269	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಉದಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸವಂತ ಗಜಕೋಶ ಸರ್ವೆ ನಂ. 6 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.97	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
270	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರುಣೇಶ ತಂದೆ ರಾಮದಾಸ ಸರ್ವೆ ನಂ. 38, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.97	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
271	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜನಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮರಣ್ಣ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.97	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
272	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಿರಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ದಸ್ತಯ್ಯ ಕಲಾಲ ಸರ್ವೆ ನಂ.278 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
273	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಾವತಪೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಂಡಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 66 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
289	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಟೋಪ್ಪಾನಾಯಕ ತಂದೆ ಬಿಜ್ಜಾನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.67/8, 67/9ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
290	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಲಪ್ಪ ತಂಢೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 59/9ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	3.31	0.00	3.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
291	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶೀಲಾಲಕೋಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಧಾಮಸ್ ತಂಢೆ ಲಾದರ್ ಸರ್ವೆ ನಂ.451 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	2.74	0.00	2.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
292	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶೀಲಾಲಕೋಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.404 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
293	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬನ್ನೂರ ಗೋಪನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಾಳಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.28/2 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	2.83	0.00	2.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
294	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಈರನಾಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾನಾಯಕ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 74 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	4.02	0.00	4.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
295	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಇಂದ್ರಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಿಶ್ಕಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ದೇವಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ.151 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
296	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 64/23 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	2.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
297	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬನ್ನೂರಗೋಪನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಾಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಿಷ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಿಷ್ಕಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	3.73	0.00	3.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
298	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಿ.ಜಿ.ತಾಂಡಾ ಮದನಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಜು ತಂದೆ ಹಣಮ್ಪಾ ನಾಯಕ ಜಾಧವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 317 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
299	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡತಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಾಯಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಆಶಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30/3 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
300	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡಬೇರ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮತಿ. ಸೀತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಎರಲನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 111 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00	2.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
301	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡಬೇರ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಆಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಪ್ಪ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
302	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡಬೇರ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಬಹಿಂಧಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 152/7-ಎ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
303	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡಚೇರ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಲಲೀತಾ ಗಂಡ ಹುಸೇನಪ್ಪಾ ಚಿನ್ನಿಂಟಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 114/9 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	2.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
304	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಿಲ್ಲೆಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 9 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	2.73	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
305	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮದನಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಿಚ್ಚಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಶಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 361/1 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.48	1.22	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
306	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51/6 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	2.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
307	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕುಳ್ಳಶ್ಯಾ ನಾಯಕ ತಂದೆ ಧರ್ಮನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 343 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	2.68	0.00	2.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
308	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದುಗುನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮೊಘಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮೊಘಲಪ್ಪ ಚಿಂತಾಪೂ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	4.49	0.00	4.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
309	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದುಗುನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	3.05	0.00	3.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
310	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಲಕಾಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕ್ರಿಸ್ತಾ ತಂದೆ ಒಟ್ಟು ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	3.33	0.00	3.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
311	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಲಕಾಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಂದಾನಾಯಕ ತಂಢೆ ಶಾಣ್ಣಾ ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
312	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ ತಂಢೆ ಆಶಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 215,216 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
313	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಾಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಸಂಜೇಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
314	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಕಲಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಪಂಢರಿನಾಥ. ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 35/5 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00	1.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
315	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಕಲಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಿಚ್ಚಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಯಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 136 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	4.33	0.00	4.33	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
330	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತಾಡವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಂ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	3.51	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
331	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭೈರಂಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಬಳಿರಾಮ ತಂದೆ ಭೋಮ ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 175/29 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
332	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿವರಡ್ಡಿಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಾಬು ಸರ್ವೆ ನಂ. 53/ಓ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	3.91	0.00	3.91	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
333	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಂತಾವರಂ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಮ್ಮಪ್ಪ ದವಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 23 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	3.51	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
334	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 244 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	2.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
335	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಂದ್ರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರಮ್ಮ ಶುಕ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 20/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	3.80	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
336	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೆಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಸಂಬಣ್ಣ ಮೇತ್ರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 107 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
337	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ಗುಂಡಪ್ಪ ಟೆಂಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂ. 4 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
338	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೂವಿನಬಾವಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೇವಳಾಬಾಯಿ ತಾರಾಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 43/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.35	0.00	2.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
339	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಾಲೆಬೀರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಸಂಜು ಸರ್ವೆ ನಂ. 71 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	3.10	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಯಾಗಿದೆ.
340	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಯಪಾಲ ನಾರಾಯಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 90 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
341	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪೆದ್ದ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಗಂಗು ದೇವಜಿ ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 136 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	2.86	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
342	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿವರಾಂನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ತಾರಾಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 288 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	1.90	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
343	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊರವಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಟೀಕು ಸರ್ವೆ ನಂ. 20/20 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	1.95	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
344	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪೆದ್ದೆ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 136/5 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
345	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪೆದ್ದೆ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ವಾಲು ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
346	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜವಾಹರ ನಗರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಘನು ಸೋಮ್ಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
347	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಾಪ್ಪಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 38 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
348	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಿಲವರ್ಷಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತುಕಾರಾಂ ಚಾಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 123 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	2.75	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
349	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಿಕ್ಕು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಗಂಗು ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 85 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	1.95	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
350	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರುಸ್ತಂಪೂರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಮುನು ನರಸಿಂಗ ಜಾಧವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 146 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
351	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಧುತ್ತರಗಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಭೀಮು ಸರ್ವೆ ನಂ. 95 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
352	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿವರಾಂ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ರೂಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 67 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	2.55	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
353	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಾಗಾಇದಲಾಯಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಶಿವರಾಂ ಸರ್ವೆ ನಂ. 67 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.35	0.00	2.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
354	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಲಗರ ಕಾಲೋನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಸಂದಾ ಸಂತೋಷ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
355	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಲಗರ ಕಾಲೋನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಭೋಜು ಸರ್ವೆ ನಂ. 174 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	3.77	0.00	3.77	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
356	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನಬುಟ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಬದ್ರು ಸರ್ವೆ ನಂ. 440 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	1.54	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
357	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬಾವಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 112 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	3.87	0.00	3.87	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
358	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೋತಿಮೊಕ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 17 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	3.65	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
359	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತೆಗಲತಿಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾಮಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 87 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	3.63	0.00	3.63	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
360	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೇಗಲಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವಿ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 20 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	3.87	0.00	3.87	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
361	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬಾವಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗೋಪಾಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	3.68	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
362	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚೇಂಗಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಪ್ಪ ರೇವಣಪ್ಪ ಕಣ್ಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 467 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.89	0.00	2.89	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
363	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಂಬಣ್ಣ ಮರೆಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 225/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	3.25	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
364	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜೈಪಾಲ ಪಾಂಡು ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	2.90	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
365	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಸ್ತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 46/7 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
366	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚೌಕಿತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಓಂನಾಥ ಶಿವರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ. 22 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
367	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೇಗಲಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮರಾವ ರಾಜಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 127/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
368	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಟಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 413 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	3.21	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
369	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕನಕಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಶಂಕರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
370	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗಂಜಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಬಂಡೆಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 46 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	3.10	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
371	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ದೇವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 67/1-2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.35	0.00	2.35	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
372	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡಕೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಭೋಜು ಸರ್ವೆ ನಂ. 32 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	1.54	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
373	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರೂಪ್ಪಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಕಾಬಾಯಿ ಮಾರಿಕೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 179 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	3.21	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
374	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೊಗುರು (ಕೆ) ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಳು ತಂದೆ ಬದ್ವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 15 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	4.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
375	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಡ-ಮುಗಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸ.ನಂ.181ರಲ್ಲಿ ಗಾಡೋರಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	0.00	186.03	0.00	186.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
376	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕೋಂ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಾವಿ ಮನಿ ಸ.ನಂ.212ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಯಾಗಿದೆ.
377	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂಚನಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಮಂಗಲಾ ಗಂಡ ತುಕರಾಂ ಸರ್ವೆ ನಂ. 298ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
378	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮಭಾಯಿ ರಾಮು ರಾರೋಡ್ ಹಾಗೂ ಇತರರುಗಳ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಯಡ್ತಾಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 326 ಮತ್ತು 328ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	32.55	0.00	0.00	32.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
379	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಾಲವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಶಂಕರ ತಂದೆ ದೇವಲಾ ಸ.ನಂ. 370, ರವಿಂದರ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಸ.ನಂ. 370, ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಾಮ ಸ.ನಂ. 365, ನೆಹರು ತಂದೆ ಸೇವು ಸ.ನಂ. 371, ಭೂಪಳಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸೇವು ಸ.ನಂ. 371, ಶಂಕರ ತಂದೆ ಭಾಸು ಸ.ನಂ. 331, ಬಾಸು ತಂದೆ ಗಂಗು ಸ.ನಂ. 331, ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 330, ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 330, ಸಣ್ಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 330, ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 324, ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 367, ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಗಿರೀಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 367, ಹಣಮಂತ ತಾಯಿ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಸ.ನಂ. 324	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
380	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸುಗೂರ ಎನ್. ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಸಕ್ರಿಯಾಯಿ ಗಂಡ ಕಿಶನ ಸಂ.ನಂ. 98, ಕಿಶನ ತಂದೆ ಚಂದು ಸ.ನಂ. 98, ಸುರೇಶ ತಂದೆ ದೇವಜಿ ಸ.ನಂ. 98, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಪಾಂಡು, ಸ.ನಂ. 73, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ.ನಂ. 73, ಚಂದು ತಂದೆ ವಿಠಲ್ ಸ.ನಂ. 72, ಗೋಪಾಲ ತಂದೆ ವಿಠಲ್ ಸ.ನಂ. 72, ಭತ್ತು ತಂದೆ ಮನ್ನು ಸ.ನಂ. 55, ಶಂಕರ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 54/12, ರಾಜು ತಂದೆ ಮಾನಸಿಂಗ್ ಸ.ನಂ. 51, ದೇವಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾನಸಿಂಗ್ ಸ.ನಂ. 51/1, ಗೋಪಿ ತಂದೆ ಜಾನು ಸ.ನಂ. 52	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಗಣಿತ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
381	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಾಪನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಶಂಕರ ತಂದೆ ವಸನು ಸ.ನಂ. 303, ಸೋನಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕರ ಸ.ನಂ. 281, ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದರ ಸ.ನಂ. 303, ಮದನ ತಂದೆ ವಾಲು ಸ.ನಂ. 268; ಶಂಕರ ತಂದೆ ಛತ್ರ ಸ.ನಂ. 269, ಬಾಬು ತಂದೆ ಹೇಮಲಾ ಸ.ನಂ. 267, ಹೀರು ತಂದೆ ದೇವಲಾ, ಸ.ನಂ. 309, ಪರಶುರಾಂ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಂ ಸ.ನಂ. 268, ಚಂದರ ತಂದೆ ತುಕ್ಕು ಸ.ನಂ. 267	15.00	0.00	0.00	12.76	0.00	0.00	12.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
382	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲಿ ಸಾಪುಕಾರ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	45.57	0.00	0.00	45.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
383	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಳಂಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ತಾರು ತಂದೆ ಹೀರು ಸರ್ವೆ ನಂ. 110, ನೆಹರು ತಂದೆ ಹೀರು ಸ.ನಂ. 65, ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನೆಹರು ಸ.ನಂ. 47, ಹರಿ ತಂದೆ ಹೀರು ಸ.ನಂ. 47, ಸಿದ್ದು ತಂದೆ ಹೀರು ಸ.ನಂ. 48, ಶಿವು ತಂದೆ ಹೀರು ಸ.ನಂ. 48, ಪ್ರೇಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವು ಸ.ನಂ. 48, ಧಾರು ತಂದೆ ಹೀರು ಸ.ನಂ. 46, ಸುರಜಾ ತಂದೆ ಮೋಮು ಸ.ನಂ. 65, ಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಮೋಮು ಸ.ನಂ. 65, ಶಂಕರ ತಂದೆ ಮೋಮು ಸ.ನಂ. 65	18.00	0.00	0.00	8.28	5.13	0.00	13.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
384	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಸಾಯಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಲಚ್ಚಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 92, ಮರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 90, ದೊಡ್ಡ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 90/1, ದೊಡ್ಡ ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಸ.ನಂ. 90/3, ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 90/4, ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 90/5, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 93, ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 93, ಮರೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಲಕ್ಷಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 92, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗಂಡ ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 92/8, ರಾಜು ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸ.ನಂ. 81, ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 81/1, ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಭೀಮರಾಯ ಸ.ನಂ. 80/2, ರಾಜು ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 73, ಸಿದ್ದೇಶ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 73/1	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
385	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಶಂಕರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 137/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	0.00	0.00	19.92	0.00	0.00	19.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-		
386	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗುಂಡಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 88/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-		
387	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಾವತಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ್ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 25 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	0.00	0.00	14.66	0.00	0.00	14.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-		

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
388	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತೊಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀಮತಿ ಮರಮ್ಮ ಗಂಡ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 93 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
389	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಪೀರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 34/4, 34/3, 34/2, 34/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	0.00	0.00	14.52	0.00	0.00	14.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
390	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಸುಖ್ಯಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 42 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	0.00	0.00	14.04	0.00	0.00	14.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
391	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಕಪಿಲ್ ದೊಡಮನಿ, ಸುನೀಲ್ ದೊಡಮನಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 348, 12 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	0.00	0.00	12.72	0.00	0.00	12.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
392	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೂಗೂರ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭಾಗಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 101, 103 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
393	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಾಲವಾರ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 77 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
394	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾರಡಗಿ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀಮತಿ ಮರಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 116 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	0.00	0.00	14.97	0.00	0.00	14.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
395	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	0.00	0.00	13.97	0.00	0.00	13.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
396	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಳಗಾ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 15 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	0.00	0.00	13.66	0.00	0.00	13.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
397	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸನ್ನತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 75 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಸ್ಥಳ ಶಕ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
398	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣಕಟ್ಟು (ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	67.10	0.00	0.00	67.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
399	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಲಕಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾದ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಣಕಟ್ಟು (ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0.00	0.00	47.80	0.00	0.00	47.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
400	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಂಚೂರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಣಕಟ್ಟು (ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	33.42	0.00	0.00	33.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
401	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೇರಿಬಡಾತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸೈಟ್-1)	100.00	0.00	0.00	87.56	0.00	0.00	87.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
402	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೊಂದಲಸೇತತಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	86.38	0.00	0.00	86.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
403	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	0.00	30.02	0.00	0.00	30.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
404	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಣಾಪೂರ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	33.90	0.00	0.00	33.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
404			ಒಟ್ಟು :	3288.00	0.00	13.63	864.72	1154.06	1.74	2034.15			
	<b>2017-18</b>												

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಣಸೂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 9 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜೋಗುರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸನೀತಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಸರ್ವೆ ನಂ. 216/28 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ ಲೈನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	0.00	8.71	0.00	8.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
3	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜೋಗುರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 216/25 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ ಲೈನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	0.00	8.84	0.00	8.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
4	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಕೆ.ಬಿ. ರಾಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 483 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
5	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂಚನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಳಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 391 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
6	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೋಳಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 10 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ
7	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಧರ್ಮಸಾಗರ ಹತ್ತಿರದ ಮೊಟಮೊಟ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ತಾರಾಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಬಿಕ್ಕು ಸರ್ವೆ ನಂ. 22 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಧರ್ಮಸಾಗರ ಹತ್ತಿರದ ಖಮನಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಲೆಟ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 52 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8			ಒಟ್ಟು :	55.00	0.00	0.00	0.00	17.86	0.00	17.86			
<b>2018-19</b>													
1	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಫಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 99/5 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬೋರಿ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಬದಲಾಗಿ: ಗೊಬ್ಬೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಥಾವರು ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 164/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
2	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂಚೆಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಆನಂದ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 106 (106/3)ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಘತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಖತಾಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 53ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಘತ್ತರಗಾ (ಕಾಳನೂರ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಪ್ಪರಾವ ತಂದೆ ಅಮ್ಮತ ಸಂಗನಕರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಸಿಂಗ್, ಶ್ರೀ. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 228 (228/1)ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಾಂತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮೈಲಾರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 48/1ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	15.00	0.00	0.00	0.00	5.22	0.00	5.22	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮರಗ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲಕಪ್ಪ ಸ.ನಂ.37ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
8	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಾಯಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೀರಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಪ್ಪ ತಾಯಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಸ.ನಂ 35, 22, 22/1 ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
9	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೌರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.124/2ರ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶಾ ತಂದೆ ದ್ವಾವಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬೋರಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೌರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿಯಾಳು ಕೊ. ಶಂಕರ ಎಂಬುವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗೆ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	0.00	0.00	0.00	6.19	0.00	6.19	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಮಿನಪ್ಪ ಸ.ನಂ.35ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
12	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಗಯ್ಯ ಸ.ನಂ.35ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
13	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತೀರ್ಥ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ. ಗುಲಾಬ ತಂದೆ ಧನ್ಯ ರಾತೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 310ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
14	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಗಾಳಗುಂಡಾ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ. ಧಾವರು ತಂದೆ ಸೋಮ ಚವ್ವಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
15	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ. ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮು ಜಮದಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
16	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಹರು ನಗರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನುಸುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹೇಮು ಸರ್ವೆ ನಂ. 717ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಶಿಕ್ಷಣ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡಲಹಂಗರಗಾ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ.ರತನ ಪಾಂಡು ಆಡೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 161ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬದಲಾಗಿ: ನಿಂಬರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 21/ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ರೂ. 8.20 ಲಕ್ಷ
18	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ತಾಂಡಾ (1)ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ನಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ. 62, ಶ್ರೀಮತಿ ಹೊನಕ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ. 62, ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	50.00	0.00	0.00	0.00	30.09	0.00	30.09	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
19	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ತಾಂಡಾ (1)ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದೇವಚಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾಲು ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಭಾಶ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56, ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಸುಭಾಶ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	50.00	0.00	0.00	0.00	28.63	0.43	29.06	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
20	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ತಾಂಡಾ-1, ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೂರು ತಂದೆ ನಾಮಾ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ.61 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು .	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
21	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ತಾಂಡಾ-1, ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ತಂದೆ ನಾಮಾ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ.60 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
22	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಬಲಭೀಮ ತಂದೆ ರಾಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ ತಳಕೇರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110/2, ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110/1, ನಿಂಬೆವ್ವ ಗಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110/ಆ, ಇಟಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿರೋಬ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110/ಆ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
24	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಥಾವರು ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 387/7, 387/1, ದೇವಿದಾಸ ತಂದೆ ರೂಪಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31/ಡ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
25	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸನಾದಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 124/8, 124/12 ಬಾಬು ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 124/4, ಮಹಾನಂದ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸನಾದಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 124/11, ಕರಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸನಾದಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 124/10, ದ್ರೌಪತಿ ಗಂಡ ಶಾಂತಪ್ಪ ಸನಾದಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 124/1 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
26	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪಸಿಂಗ್ ತಂದೆ 'ತುಕಾರಾಂ ಚವ್ವಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60/ಗ, ಗಂಗುಬಾಯಿ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಂ ಚವ್ವಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 59/ಇ, ರಾಮ ತಂದೆ ಚಂದು ಲಮಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 59/ಆ, ಶಂಕರ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಂ ಚವ್ವಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 81/ಕ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸನಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಮೋನಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58/1 ಒ, ಸಾಯಬಣ್ಣ ತಂದೆ ನಾಗೇಶ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58/4, ವಿರೋಬಾ ತಂದೆ ಭಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58/ಐ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
28	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 378/1 ಮತ್ತು 379, ಪಿಂಪಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 378/1, 379 ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
29	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ (ತಾಂಡಾ) ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ಪೂಲಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 144 ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
30	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪೇಮಲಿಂಗ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಹರಳಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 297 ಮತ್ತು 310 ಇವರ ಹೊಲ್ಲದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
31	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾಗರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಆದಪ್ಪ ಡೋಣ್ಣರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 123 ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
32	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೇರೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹುಲೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಶೇಕಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 241/2 ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
33	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಬಲಾದ (ಐ.ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ, ಸ.ನಂ 35/2 ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ	10.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	-	-	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
34	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ನಾಯಕೋಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31/5 ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹತಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 135 ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	0.00	0.00	0.00	4.51	0.00	4.51	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
36	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸಪ್ಪ ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 149/ಅ ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
37	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಮರಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 23ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
38	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಚಿತ್ರಾ ಗಂಡ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 23/ಅ ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
39	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೂಡೂರ (ಎಸ್.ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚೌಲಪ್ಪಾ (ದೌಲಪ್ಪ) ತಂದೆ ಮರಳಪ್ಪಾ ಮದನಕರ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 34 ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ-1) (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
40	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಾಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 129ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇಲೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬೈಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಳ್ಳಿಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ-1) (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
42	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 191ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	8.00	0.00	0.00	0.00	3.98	0.00	3.98	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
43	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಿಟ್ಟಿಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾರತಂಡಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 77ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	8.00	0.00	0.00	0.00	4.04	0.00	4.04	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
44	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಯೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪರಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
45	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗಣಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಮುದುಕಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 272ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
46	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 65ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ-1) (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	6.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.00	2.49	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ .ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲಕಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 105ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	6.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	2.55	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
48	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮರೆಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 353ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
49	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಣಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಬಾಬು ಸರ್ವೆ ನಂ. 75/1ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
50	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಯೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸೀತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 10ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
51	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	0.00	0.00	7.62	0.00	7.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
52	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಪಲ್ಯನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ).	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ. ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ (ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಲ್ಲಮಪ್ಪನು ತಂದೆ ಕುಮಾರಲಾಲ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 197/2/3 ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
54	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಜ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಆರ್. ಕಾಂಬಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವೈಪಲ್ಯನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
55	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಂದಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ ತಂದೆ ದತ್ತಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 101/2 ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
56	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಲಿರಾಮ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 169ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	0.00	0.00	0.00	6.77	0.40	7.17	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
57	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವೀಂದ್ರ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ಸ.ನಂ.36/2 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
58	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅವರದಾ ಬಿ. ಗ್ರಾಮದ ಹೋ. ಅಸ್ಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 37/2 ಬಸವರಾಜ ದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
59	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅವರದಾ ಬಿ. ಗ್ರಾಮದ ಹೋ. ಅಸ್ಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 38/2 ವಿಠಲ್ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಟ್ಟಣ ಹೋ. ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 69/6 ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
61	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಫಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಹರಳಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 99/4ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	0.00	0.00	0.00	3.54	0.00	3.54	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
62	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಸಾಯಿ ಕೊಳ್ಳುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹರಿಯಾಳ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60/1ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
63	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಸಾಯಿ ಕೊಳ್ಳುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ (ಘಟಕರವರ ರಾಮಣ್ಣ) ನಡುವಿನಕೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 68/8 (117-7)ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
64	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಧನ್ಯ ತಂದೆ ಪಾಂಡು ಪವಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 447ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
65	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಸನೂರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮೋತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮೂ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
66	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಧುತ್ತರಗಾವ ತಾಂಡ (ಲಾಡ ಚಿಂಚೋಳ) ಶ್ರೀಮತಿ. ಹಿರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮೂ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 247 (246/4) ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಣ್ಣೆ ಸುಲ್ತಾನ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಧನಸಿಂಗ ತಂದೆ ದೇವಾ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 8ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
68	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಿಣ್ಣೆಸುಲ್ತಾನ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜಗನು ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1060ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
69	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭೂಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದಮ್ಮ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೀಳಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1940ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ರೂ. 12.60 ಲಕ್ಷ
70	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತಡಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಪ್ಪಾರಾಯ ತಂದೆ ಮಾವಣ್ಣಾ ಮಾಳಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1363 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ರೂ. 8.60 ಲಕ್ಷ
71	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಂಬವ್ವ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕವಾಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 107ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
72	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಡಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಮಣ್ಣವ್ವ ಕಾಳಕಿಂಗ ಸರ್ವೆ ನಂ. 114ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
73	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಸರಸಂಬಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
74	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಾಲೆಗಾಂವೆ ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಕಾಂಬಳೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 80ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
75	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಝಳಕಿ (ಕೆ) ಶ್ರೀಮತಿ. ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮವ್ವ ಕೋಚಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಝಳಕಿ-ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಚಿದಾನಂದ ತಂದೆ ಮಂಡಪ್ಪಾ ಆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
77	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಕಾವಣೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 93ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
78	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಭೀಮಶಾ ಕೋರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28, ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿಜಾಬಾಯಿ ಭೀಮಶಾ ಕೋರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28, ಶ್ರೀ. ಗುರುನಾಥ ಭೀಮಶಾ ಕೋರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28, ಶ್ರೀ. ಭೀಮಶಾ ಶರಣಪ್ಪ ಕೋರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	50.00	0.00	0.00	0.00	50.46	0.00	50.46	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
79	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಿನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಪ್ಪರಾಯ ರಾಮನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 503, ಶ್ರೀ. ಲೋಕೇಶ ತಂದೆ ಪರಬುರಾಮನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 496 ಶ್ರೀ. ರಾಧಕ್ರಷ್ಣಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಧನ್ನಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 307, ಶ್ರೀ. ಲೋಕೇಶ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 305ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	50.00	0.00	0.00	0.00	44.48	0.00	44.48	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
80	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿಶಾಖಾಯಿ ಗಂಡ ಬಂಡಪ್ಪ ತಳಕೇರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 14, ಶ್ರೀ. ಚಂದು ಚೆನ್ನ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 14, ಶ್ರೀ. ಘಂಟು ಚೆನ್ನ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 15, ಶ್ರೀ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಂಡಪ್ಪ ತಳಕೇರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16/2 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	50.00	0.00	0.00	0.00	50.29	0.00	50.29	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂಚನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 447 ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.00	36.92	0.00	36.92	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
82	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭೂಪಾಲ ತೆಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೈಟ್ ನಂ. 1	200.00	0.00	0.00	0.00	154.90	0.00	154.90	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
83	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮೊಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮೊಂಗ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
84	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಣ್ಣರಾಯ ಕೆರಮಗಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
85	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	(1) ಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ ಹಾಗೂ ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯೆ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ರೂ. 12.00 ಲಕ್ಷ (2) ಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಯೋಗಿ ಹಡಗಿಲ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ರೂ. 16.00 ಲಕ್ಷ ಬದಲಾಗಿ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
86	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಕೆರಕಲ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಎಸ್.ಕಟ್ಟೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಣಸಿನ ಹಡಗಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನೀಲರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಹುಣಸಿನ ಹಡಗಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾರಂಜಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ: ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	34.00	0.00	0.00	0.00	18.57	0.00	18.57	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
88	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಪನೂರ-ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	100.00	0.00	0.00	0.00	60.74	0.00	60.74	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
89	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂಪಾಲತಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಯಾಟ್-1 ಬದಲಾಗಿ: ಸೊಂತ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
90	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೊಬ್ಬೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿಸಿಬಿ (ಸ್ಯಾಟ್-2) ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	0.00	166.73	0.00	166.73	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
91	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನುಗಳ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	100.00	0.00	0.00	0.00	46.28	0.00	46.28	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
92	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲಕಂದಾ-ಮಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
93	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಂಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಗೂರ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
95	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಾಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಶಿವನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾರಾಮ ತಂದೆ ತುಕ್ಕಾ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	0.00	0.00	39.68	0.00	39.68	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
96	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗಜಾನಂದ ರೂಪಾ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
97	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ (ಶಿವನಗರ) ದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
98	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	80.00	0.00	0.00	0.00	50.88	0.00	50.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
99	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	0.00	167.90	0.00	167.90	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
100	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇಮೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	35.00	0.00	0.00	0.00	24.21	0.00	24.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
101	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡತಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
102	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಕ್ಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	ಚಿಂಚೋಳ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಾಪ್ತಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	100.00	0.00	0.00	0.00	25.44	0.00	25.44	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
104	ಚಿಂಚೋಳ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸುಂಠಾಣ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	100.00	0.00	0.00	0.00	59.42	0.00	59.42	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
104				3485.00	0.00	0.00	0.00	1103.97	1.46	1105.43			
516			ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಒಟ್ಟು	6828	0	13.63	864.72	2275.9	3.199	3157.442			
<b>2016-17</b>													
<b>ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ</b>													
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 177 ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	0.00	0.00	4.20	2.76	0.00	6.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಗಿರೇಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 508 ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	5.82	0.00	0.00	5.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 149 ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	4.52	0.00	3.34	7.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 514 ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	11.35	0.00	11.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
5	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 407 ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.31		0.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಖಾದ್ಯಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1 ಹಕ್ಕದಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	7.00	0.00	0.00	1.91	0.66	4.39	6.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
7	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೂಡೂರ (ಎಸ್.ಎ.) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಚೌಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 34 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	0.00	0.00	0.00	6.12	0.00	6.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
8	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೂಡೂರ (ಎಸ್.ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ರಂಗಪ್ಪ ದೊರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 123 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 11/ಉ ಹಕ್ಕದಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	0.00	0.00	0.00	6.31	0.00	6.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
10	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತರಾಯ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	4.20	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
11	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 136 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
12	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಮ್ಮ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 137 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	0.00	0.00	0.00	5.54	0.00	5.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
13	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 122 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	0.00	0.00	0.00	2.27	0.00	2.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
14	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 201 ನಡಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ಸೇಡಂ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅರೆಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	0.00	0.28	6.48	0.00	6.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
16	ಸೇಡಂ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅರೆಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾನಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26/2 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
17	ಸೇಡಂ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅರೆಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶಾ ಮರವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	2.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
18	ಸೇಡಂ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅರೆಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾನಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
19	ಸೇಡಂ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅರೆಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮುನ್ಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
20	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ನಾಗಣ್ಣ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಹಣಮಂತ, ಮಹಾದೇವಿ ಶರಣಪ್ಪ ಮಾರುತಿ ನಾಗಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 123, 44, ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	0.00	0.00	6.05	8.95	0.00	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
21	ಅಫಜಲಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಪುಜಾರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 37/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	0.00	0.00	1.25	2.86	0.00	4.11	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	ಅಫಜಲಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸಂಗಮೇಶ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಸಾಲುಂಟಗಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.101 (102/2) ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.58	-	-	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕರಾರುಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
23	ಅಫಜಲಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಲವ್ವ ಗಂಡ ದೇವಪ್ಪ ವಡಗೇರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.211ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.58	-	-	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕರಾರುಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
24	ಅಫಜಲಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೊತಲಪ್ಪ ಪುಜಾರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.32ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.58	3.88	0.04	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
25	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಧುಳಕಿ (ಕೆ) ಪಾರದಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೈರು ಸಿದ್ದು ಪವಾರ, ಇಕ್ಕಳಕಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 46 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	0.00	0.00	1.40	0.00	4.62	6.02	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
26	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕ ಶೇಷಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ
27	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಜವಳಗಾ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದತ್ತು ಗೋವಿಂದ ಜಮಾದಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 90 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಯಾಗಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದರ್ಗಾ ಸಿರೂರ ಪಾರದಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಂಗು ಜಾಮು ಚವಾಣಾ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
29	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಕಿ ತಾಂಡಾ ದೇವೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಗೋಪಾಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 76/5 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.95	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
30	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದ್ದೆಡಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಣ್ಣಾ ಮೇದಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಯಾಗಿದೆ
31	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೌಲಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಬಸನಾಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.287ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
32	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ವೆಂಕಟ ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
33	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಇಟಗಾ (ಅ) ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	5.91	2.79	0.00	8.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
34	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಇಟಗಾ (ಅ) ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	7.76	3.01	0.00	10.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
35	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಇಟಗಾ (ಅ) ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	5.87	2.78	0.00	8.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಹಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಉದಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
37	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಡೊಂಗರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವ್ವ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಬೇಡರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	1.91	0.00	0.00	1.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
38	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಡೊಂಗರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಬೇಡರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
39	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಡೊಂಗರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬೇಡರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
40	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಕನಗೊಂಡ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 349ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	5.03	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
41	ಸೇಡಂ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪಾ ಸಂಜಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 98ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	0.00	3.11	0.00	3.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
42	ಸೇಡಂ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸಣ್ಣ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ
43	ಸೇಡಂ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹಂದರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಮರೇಪ್ಪ ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	ಸೇಡಂ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದುಗುನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಂಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿಷ್ಟಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 234ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	2.99	1.83	0.00	4.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
45	ಸೇಡಂ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹಂದರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಾಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1644ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
46	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬನ್ ಯಂಕಪ್ಪ, ಭೋಗಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 6/2ರ 2.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
47	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ಬನ್ ಹಂಕಪ್ಪ, ಭೋಗಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 6/2ರ 4.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	0.00	0.00	4.79	0.00	0.00	4.79	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಯಾಗಿದೆ
48	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂ. ನರಸಪ್ಪ, ಭೋಗಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 6/1ರ 7.04 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಯಾಗಿದೆ
49	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಯಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಯ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 6/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	3.67	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
50	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ತಿರುಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಜಗನ್ನಾಥ ಗಂಗಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 19 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ತಿರುಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಂಬಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 71 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
52	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಲಿಂಗಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ನಿರ್ಮಲಾ ಗುರೇಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 37 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	0.00	0.00	3.59	0.47	0.00	4.06	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
53	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅಂತಾವರಂ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಣ್ಣ ಅಂಜಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 27 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	0.00	0.00	3.35	0.46	0.00	3.81	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
54	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಸೊಗೂರು (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸಾಬಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 8 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	0.00	0.00	0.00	14.59	0.00	14.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
55	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಾಪನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೇಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 112 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	0.00	0.00	18.19	1.73	0.00	19.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
56	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	0.00	0.00	14.52	0.45	0.00	14.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
57	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	0.00	0.00	11.63	2.30	0.00	13.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
58	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕರದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
59	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೋರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
60	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹಣ್ಣಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	0.00	0.00	90.51	8.13	0.00	98.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
61	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದಿಗ್ಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0.00	0.00	54.56	0.00	0.00	54.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅಲ್ಲೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	45.42	0.00	0.00	45.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
63	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರುಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾಕೈ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	33.90	4.46	0.00	38.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
63			ಒಟ್ಟು	786.00	0.00	0.00	332.07	126.09	12.39	470.55			

2018-19

1	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದೇವಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31/1 ಮತ್ತು 13ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಬದಲಾಗಿ: ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಂಡ ನಂದಕುಮಾರ, ಶಶೀಕಲಾ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ, ನಂದಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪರಮಣ್ಣ, ಅಕ್ಷಯ ತಂದೆ ಅಂಬಾದಾಸ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದೇವಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಕವಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 22/1 ಮತ್ತು 22/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಬದಲಾಗಿ: ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಂಗೇರಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 74/4 ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ದಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೂಡೂರ (ಎಸ್.ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲೇಶಿ ತಂದೆ ಸಣ್ಣಬಸವರಾಜ ಸರ್ವೆ ನಂ. ೮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಓ)	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 190ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕಣಾಪೂರ (ಪಡದ ಹಳ್ಳಿ ಸೀಮೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲೇಶಿ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಸರ್ವೆ ನಂ. 23ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
6	ಅಫಜಲಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಿಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ನಾಯಕೋಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 78/2ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಅಫಜಲಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯಕೋಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 78/1ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಖಂಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮು ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 40ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
9	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೇಗಾಂವೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಲಾಬ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಬೇಡರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 107ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಸೀರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಠಲ್ ತಂದೆ ದೊಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 296ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ						ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಸೀರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಹುಲ್ಲೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 565ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
12	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಸೀರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತು. ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಸಿರ್ಪೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 304ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಶರಣಮ್ಮ ನಾಯಕೋಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಅಹಮದಾಬಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮೋಹನ್ ತಂದೆ ಸಂಗು ಪಾರ್ಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಅಹಮದಾಬಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಬದಲಾಗಿ: ಹೊನ್ನಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
17	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
18	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	21.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ(ಮಹದೇವಪ್ಪ) ರವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	66.85	0.00	66.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
22	ಸೇಡಂ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
23	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಾಯದ್ದೆಯ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	0.00	0.00	17.53	0.00	17.53	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
23			ಒಟ್ಟು	890.00	0.00	0.00	0.00	105.98	0.00	105.98			
86			ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಒಟ್ಟು	1676.00	0.00	0.00	332.07	232.07	12.39	576.53			