

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 688
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿರಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 23.07.2019
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ.	ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ "ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ" ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದರೂ ಇದರ ಫಲ ರಾಜ್ಯದ ರೈತಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ದೊರಕದೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 194 ಕೆರೆಗಳನ್ನು "ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ 186 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, 6 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ.	ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕೆರೆಗಳು ಯಾವುವು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ "ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕೆರೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿವೆಯೇ;	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ "ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ 18 ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಈ.	ಸನ್ 2015-16, 2016-17 ಮತ್ತು 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ವರ್ಷವಾರು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ಕೆರೆವಾರು (ಪ್ರತಿ ಕೆರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ) ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉ.	ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸನೀಇ 21 ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಯೂ 2019

(ಸಿ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟರಾಜು)

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂಶೇಶ ದ್ವಿಲಿಂಗಾರ್ಜನ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:688ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ.

ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪಂಚ		ಪರಾ
					2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬಡಸ ಕೆ.ಎಚ್. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	22.14	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಮುತ್ತಾನ್ಹಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	63.08	27.43	24.66	0.00	0.00	0.00	115.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಧಾಮಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	119.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	130.00	25.92	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	140.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಡೋಲಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	104.15	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ	ಎಂ.ಕೆ.ಪುಟ್ಟಳ್ಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	130.00	53.65	34.06	53.83	0.00	0.00	0.00	141.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ	ಸಿದ್ದಸಮುದ್ರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	140.00	53.86	42.50	11.51	0.00	0.00	0.00	107.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಬೆಳಗಾವಿ	ಖಾನಾಪೂರ	ನಂದಿಗಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	52.75	33.30	29.38	0.00	0.00	0.00	115.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ	ಕೋರಕೊಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	94.19	1.15	0.00	0.00	0.00	95.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	ನಂದಿಹಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	88.34	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	107.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗೋಕಾಕ	ಕೌಜಲಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00	20.39	65.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಘಟಪ್ರಭಾ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
12	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗೋಕಾಕ	ಕೈತನಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	85.84	16.39	0.90	0.00	6.39	0.00	109.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
13	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	ಎಗಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	114.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	ಮದಭಾವಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	88.34	4.30	0.00	0.00	0.00	92.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಬಾಗ	ಹಾರುಗೇರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	0.00	68.33	0.00	10.24	0.00	78.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಘಟಪ್ರಭಾ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
16	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಬಾಗ	ನಂದಿಹರಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	40.23	61.45	0.00	0.00	0.00	101.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಘಟಪ್ರಭಾ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
17	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ನಾಯಂಗುಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	1.00	100.20	0.00	5.00	0.00	106.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ವೇದಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
18	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಖಾನಗೇರಿ ಬಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	104.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಾ
					2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗದ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಸ.ನಂ. 22)	100.00	66.70	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	106.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಗೌಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	100.00	42.16	64.49	0.70	1.22	0.00	108.57	217.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ನರೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	100.00	32.11	66.71	14.19	0.00	0.00	0.00	113.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಮ್ಮಾಪೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಐನಾಪೂರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	100.00	0.31	106.78	2.58	0.00	0.00	0.00	109.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋಳನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.22	75.74	32.47	0.00	0.00	0.00	108.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ವಾಟನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	100.00	11.06	46.67	56.44	0.00	0.00	0.00	114.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಸತ್ತೂರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	100.00	0.09	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	106.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಸಂಕದಾಳ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ) ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	5.89	1.09	68.59	0.00	0.00	0.00	75.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ಪೆಟಾಲೂರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	100.00	2.19	92.24	5.11	0.00	0.00	0.00	99.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡವಾಡ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	2.29	103.56	1.28	0.00	0.00	0.00	107.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಕೋಟೆ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.33	49.04	44.16	0.00	0.00	93.53	187.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಕುಂಟನಹೊಸಳ್ಳಿ ಜಾವಳಿಹಟ್ಟಿ ರಿ.ಸ.ನಂ.71 ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	21.05	36.74	34.48	0.00	0.00	0.00	92.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಅಡವಿಸೊಮಾಪೂರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.33	31.24	30.7	0.00	0.00	0.00	62.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೇನ್ನೂರು	ಅಸುಂಡಿ ನಾಲಾ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.33	25.98	54.42	0.00	0.00	0.00	80.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಕೆರೆಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ-ರ.ಸ.ನಂ.97 ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.22	64.9	48.32	0.00	0.00	0.00	113.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	43.81	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	68.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರು ಕೆರೆ ಸ. ನಂ. 294 ರ ಪುರಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	100.00	0.33	50.39	37.59	0.00	0.00	0.00	88.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ಬೇಗಂ ತಲಾಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	100.00	21.79	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	76.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ಕುಮಕೆ ಸೈಟ-2 ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	51.64	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	61.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಮಣ್ಣೂರು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	40.23	19.23	0.00	0.00	0.00	59.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮಡಿಕೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	65.56	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	98.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ವಡವಡಗಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	6.20	11.64	43.67	0.00	0.00	0.00	61.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ಜಿಗಜವನಗಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	25.72	4.86	54.22	0.00	0.00	0.00	84.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ಬಬಲಾದ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	50.26	12.29	0.00	0.00	0.00	62.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಿರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಷರಾ
					2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
43	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಮರದಾಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	66.74	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	78.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಕಳಸಕೋಪ್ಪ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	27.24	24.77	0.00	0.00	0.00	52.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಶಿರೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	68.98	6.11	4.22	0.00	0.00	0.00	79.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿ	ಕಂದೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	0.00	0.00	21.51	37.44	0.00	58.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಹುನಗುಂದ	ಚಿಕ್ಕಕೋಡಗಲಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.63	7.50	12.21	0.00	0.00	0.00	20.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ(ಕಟ್ಟಕೆರೆ) ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	32.40	45.33	12.54	0.00	0.00	0.00	90.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಡೋಳ	ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	0.00	1.09	32.73	24.05	0.00	57.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಡೋಳ	ಬಂಟನೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	14.83	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸಸವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	70.98	0.00	0.00	0.00	70.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ದುರ್ಗದ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	55.92	53.79	0.00	0.00	0.00	109.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಲಗಲ್ಗೆ	50.00	0.00	1.00	6.65	0.00	0.00	0.00	7.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಮಲದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09			ಟೆಂಡರ್ ಅವಕಾಶದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನವರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
55	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಹೊಸೂರ ಕಿರಿಯ (ಸ.ನಂ 236) ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	73.95	0.00	0.00	0.00	73.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಉತ್ಕಾಣಳ (ದೊಡ್ಡಕೆರೆ) ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು.	100.00	0.00	0.00	90.33	0.00	0.00	0.00	90.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಟಳ	ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡವಿನಕಟ್ಟಾ ಡ್ಯಾಂ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ರೀವನಗೊಳಿಸುವುದು.	100.00	10.00	0.00	109.33	0.00	0.00	0.00	109.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಭಜಲಪೂರ	ಭೈರಾಮದಗಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	29.53	62.08	0.00	0.00	0.00	91.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಕೆರೂರ ಕಿರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	71.57	5.31	0.00	0.00	0.00	76.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಮುಗಳನಾಗಾಂವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಿರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	22.52	61.25	17.26	0.00	0.00	0.00	101.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ನವನಿಹಾಳ ಕಿರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	54.67	24.13	3.20	0.00	0.00	0.00	82.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಸ್ವಯಂವ ಚಿಯೋಳ ಕಿರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.30	75.36	13.45	0.00	0.00	0.00	89.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪಂಚ		ಷರಾ
					2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
63	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರಗಿ	ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	30.57	16.10	42.44	0.00	0.00	0.00	89.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳ	ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	32.12	42.38	8.33	0.00	0.00	82.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಇಟಿಕಲ್ ಊರಾಚೇರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	38.32	30.91	4.70	0.00	0.00	0.00	73.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	ಯಾದಗಿರ	ಯಾದಗಿರ	ನಲ್ಲಾಚೇರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.15	74.76	22.35	0.00	0.00	0.00	97.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
67	ಯಾದಗಿರ	ಯಾದಗಿರ	ಊರಾ ಕೆರೆ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.38	0.43	83.17	0.00	0.00	0.00	83.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	ಯಾದಗಿರ	ಸುರಪೂರ	ಮಾವಿನಮಟ್ಟ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.10	66.11	17.48	0.00	0.00	0.00	83.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	ಯಾದಗಿರ	ಸುರಪೂರ	ಗೌಡಗೇರಾ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	30.69	30.89	0.00	0.00	0.00	61.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಗಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸರ್ವೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	15.00	66.09	0.00	7.00	0.00	88.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಣದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸರ್ವೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	88.19	0.00	8.55	0.00	96.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
72	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸರ್ವೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	20.00	53.90	0.00	33.52	0.00	107.42		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
73	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಪೇಡ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸರ್ವೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	39.27	0.00	0.00	32.10	0.00	71.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸರ್ವೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00	24.29		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
75	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸರ್ವೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	80.73	24.47	0.00	4.22	0.00	109.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	ತಲ್ಲೂರು ಕೆರೆ	100.00	3	53.53	41.37	0.00	0.00	0.00	97.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
77	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಿಣಗೇರಾ ಕೆರೆ	100.00	6.95	52.03	0.00	0.00	26.34	0.00	85.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಬುಡರೇಟ್ಟಾಳ ಕೆರೆ	100.00	4.00	11.34	11.7	0.00	21.97	0.00	49.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
79	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	ಕರಡೋಣ ಕೆರೆ	200.00	6.97	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00	166.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
80	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಪ್ಪಗಿ	ಬಾದಮಿನಾಳ ಕೆರೆ	100.00	0.00	90.6	0.00	0.00	0.00	0.00	90.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಾ
					2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
81	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	ನವಲಕಲ್ ಕೆರೆ	100.00	1.83	40.19		0.00	0.65	0.00	42.67		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಯ ಬಂಡ್ ಮೇಲೆ ಜೆಸ್ಟಾಂ ಹೈಟಿನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಹಾಯ್ದು ಪೋಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಹೈಟಿನ್ಸ್ ಲೈನ್‌ನ್ನು ಬಂಡ್ ಮೇಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
82	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸಗೂರು	ಮಟ್ಟೂರು ಕೆರೆ	100.00	0.00	48.5	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
83	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	ನಾಗೋಲಿ ದೇವಾಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	48.6	0.00	0.00	0.00	98.2	0.00	146.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
84	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಊರಕೆರೆ ದೇವನಪಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	100.00	63	0.00	0.00	0.00	11.56	0.00	74.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
85	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಅರೋಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	70.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
86	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸಗೂರು	ಐದನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದೇವನಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ರೈತರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೋಟ್‌ನಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
87	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	ಉಮಲೂಟ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	69.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
88	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಿಗನೂರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	70.66	25.96	0.00	0.00	0.00	96.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
89	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಪ್ಪಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	74.17	8.43	0.00	0.00	0.00	82.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
90	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆವಿನಮಡಗು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	86.27	0.21	0.00	0.00	0.00	86.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
91	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹಡಗಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	148.87	0.91	0.00	0.00	0.00	49.78		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
92	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಣಸಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	87.02	0	0.00	0.00	0.00	87.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
93	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಗಂಜಿಮಠ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಮ್ಯಾಟಿಯ ಕೆಂಕ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಘನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ (ಪರಕೆಯ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	41.21	53.42	0.00	0.00	0.00	94.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
94	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಗುಡ್ಡುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	9.96	0.77	0.00	0.00	0.00	10.73			ಕೆಲವಿಂತ ನೀರು ಕೆರೆ(ಮಹಾನಗರಮಾಲಿಕೆ ಕೆರೆ) ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು ಯು.ಪಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ
95	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬವ್ಬಾಯಿ ಮಡಕೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	75.00	12.28	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	77.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆ/ಯೆರೆ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪಂತ		ಪರಾ
					2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
96	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಬೆಳುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	75.00	0.00	44.54	8.74	0.00	0.00	0.00	53.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
97	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಕಂಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಕುಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	75.00	0.05	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	67.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
98	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ವೃತ್ತೂರು	ಬೆಳಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾದೋಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0.00	0.00	48.51	0.00	0.00	0.00	48.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
99	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಬೆಳವು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳವು ಜಾರಂದಾಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	12.29	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	101.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
100	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಬಾಂತಾರು ಮದಗ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	79.99	6.32	0.00	0.00	0.00	86.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
101	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಅಂಪಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಾಡಿ ಜಾತ್ಯೋಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	75.00	0.00	30.28	30.00	0.00	0.00	0.00	60.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
102	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೀಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಜಾಡಿ ಕೊಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.06	67.65	8.52	0.00	0.00	0.00	76.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
103	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಆನೆಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	85.00	0.69	0.00	90.03	0.00	0.00	0.00	90.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
104	ಕೂಡಗು	ಸೋಮಪಾರವೇಟೆ	ಶಿಡಿಗಳಲೆ ಮಠದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40.00	0.00	26.46	18.76	0.00	0.00	0.00	45.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
105	ಕೂಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಪೈಸಾಬ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	0.00	0.00	21.67	0.00	0.00	0.00	21.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
106	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬದನೂರು (ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ)	ಮಂಜೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಡಗಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	33.07	25.30	0.00	0.00	0.00	58.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
107	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬೇಸಲಪರ್ತಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಕೆರೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	0.00	0.00	88.51	0.00	5.75	0.00	94.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
108	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬದನೂರು	ಡಿ.ವಾಳ್ಕು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಕೆರೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	80.18	4.10	0.00	0.00	0.00	84.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
109	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬೆಂಕಾಮಣಿ	ಊಲವಾಡಿ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಕೆರೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	56.73	42.46	0.00	0.00	0.00	99.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
110	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಾಹಳ್ಳಿ	ತಲಕಾಯಲ ಬೆಟ್ಟ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಾಗರ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಕೆರೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	9.72	70.11	0.00	0.00	0.00	79.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
111	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ದಕ್ಷಿಣ	ಗುಳಕಮಲೆ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	77.57	17.44	0.00	0.00	0.00	95.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
112	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಪೂರ್ವ	ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ (ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ) ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00	14.93		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಸೋಮದ ಅಕ್ಕಿವನೆಯಂತೆ ಬೀಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
113	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಅನೇಕಲ್	ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಬೊಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	6.76	73.14	0.00	0.00	0.00	79.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
114	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಉತ್ತರ	ಸಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	99.48	0.00	0.00	0.00	99.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
115	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಹೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬೆಕ್ಕಹಜ್ಜಾಲ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	8.97	79.60	0.00	0.00	0.00	88.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
116	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ವಾಗಟ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	11.25	68.73	0.00	35.48	0.00	115.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆ ಯೆ ಪೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಾ
					2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
117	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಜನಿಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	25.51	64.51	0.00	0.00	0.00	90.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
118	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ನಲಮಂಗಲ	ಹಳೇನಿಜಗಲ್ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	8.24	28.58	0.00	44.74	0.00	81.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
119	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಾಗಡಿ	ಕೆಂಪನಗರ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	93.14	0.00	0.00	0.00	93.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
120	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕನಕಪುರ	ಮೇಡಮಾಧನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾಮನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ)	100.00	0.00	46.17	39.37	0.00	0.00	0.00	85.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
121	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕನಕಪುರ	ಬೆಕ್ಕಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	42.97	0.00	0.00	0.00	42.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
122	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಹೋಬಳಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಳುರು ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	33.97	0.00	68.36	0.00	102.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
123	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಕೊಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ "ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0.00	108.80	19.55	0.00	0.00	0.00	128.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
124	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಯಲ್ಲೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ "ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0.00	0.90	127.64	0.00	0.00	0.00	128.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
125	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ದೊಡ್ಡವಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ. "ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	82.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
126	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ "ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	56.86	18.09	0.00	0.00	0.00	74.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
127	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಕೆರೆ "ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	72.60	3.16	0.00	0.00	0.00	75.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
128	ಕೋಲಾರ	ಮಳವಾಳಿ	ಕೋಲಾರವೆಂಪಿ ಮಲ್ಲಾಲಮನ ಕೆರೆ "ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	79.89	14.39	0.00	0.00	0.00	94.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
129	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಗೋಪಿಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	100.00	0.08	30.65	37.75	0.00	0.00	0.00	68.48		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
130	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹುಣಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ	100.00	0.07	0.62	67.21	0.00	41.08	0.00	108.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
131	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಭದ್ರಾವತಿ	ಪುಣಸೇಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಸೋಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0.00	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	40.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
132	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಭದ್ರಾವತಿ	ಹೆಬ್ಬಂದಿ ಚೌಡಮ್ಮನಕೆರೆ ಸುನಂ 70	50.00	0.00	29.73	11.39	0.00	0.00	0.00	41.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
133	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಕವಲೇಬುರ್ಗಿ ತಿಮ್ಮನಾಯಕನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.14	19.78	25.31	0.00	46.88	0.00	92.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
134	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಕೊರಟ	ಕುಬ್ಜಿಗುರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.27	81.54	27.33	0.00	0.00	0.00	109.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
135	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಕಾಗರ	ಗಿಳಾಲಗುಂಡಿ ಅಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.39	82.88	22.41	0.00	0.00	0.00	105.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
136	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬೆಗುರು ಟರೇಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.21	58.47	33.92	0.00	0.00	0.00	92.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
137	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ದಳವಾಯಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	38.99	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	92.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
138	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಹೆಗ್ಗರ ಪೊನ್ನಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	51.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
139	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಭಾವಲಪ್ಪ ಕೆರೆ ಕೊಪ್ಪದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0.00	42.72	8.91	0.00	0.00	0.00	51.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
140	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ	ಮಂಟೂರು ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00		60.32	31.73				92.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
141	ಕುಮಟಾ	ಮಧುಗಿರಿ	ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00		48.48			61.68		110.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
142	ಕುಮಟಾ	ಶಿವಲೂರು	ಬೆಣ್ಣೆಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಗಲಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	125.00		2.71	42.21		14.74		59.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		



ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪಂತ		ಪರಾ
					2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
143	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	ದೊಡ್ಡಹುಲಿಂಟೆ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	160.00		11.14	144.85				155.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
144	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಹೊನ್ನಡಿ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	119.34						119.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
145	ತುಮಕೂರು	ಹುಣಿಗಲ್	ಹಾಲುಪಾಟು ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00		80.03	0.37		6.56		86.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
146	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಬೆಳಗೆರೆ	ಪಂಜಿನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00		3.20	115.35				118.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
147	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಮಂಗಳವಾಡ ಅಕ್ಕಲ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00		54.15	20.33				74.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
148	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬೆ	ಚೇಳೂರು ಹಲಸಿ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00		101.19	3.96				105.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
149	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬೆ	ಇಡಗೂರು ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00		1.24	81.50				82.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
150	ತುಮಕೂರು	ಚಿ.ನಾ. ಹಳ್ಳಿ	ಬೋರನ ಕೇವೆ ಜಲಾಶಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00		37.91	46.41				84.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
151	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನದುರ್ಗ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	56.07	19.29	0.00	0.00	0.00	75.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
152	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಮೂರು	ಉಡುವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	8.61	108.10	0.00	0.00	0.00	116.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
153	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಬೆರೆ	ಹೊಳಬೆರೆ ಹಿರೇಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	70.12	46.14	0.00	0.00	0.00	116.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
154	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಬೆಲಗೂರು ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	124.33	0.75	0.00	0.00	0.00	125.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
155	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗೋಸೂರು ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	30.16	49.33	0.00	0.00	0.00	79.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
156	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು	ದೇವಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	52.70	16.69	0.00	0.00	0.00	69.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
157	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳ	ಕತ್ತಿಗೆ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	11.53	98.58	0.00	0.00	0.00	110.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
158	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಅವರಗೆರೆ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಭಾಗ-1)	100.00	0.00	80.00	62.48	0.00	0.00	0.00	142.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
159	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಅವರಗೆರೆ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಭಾಗ-2)	100.00	0.00	5.16	81.91	0.00	0.00	0.00	87.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
160	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಶೋಳಹುಣಿಸೆ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	74.15	0.00	0.00	0.00	74.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
161	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಹೊಳಗೆರೆ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	0.00	1.98	27.13	0.00	0.00	0.00	29.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
162	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಗೋಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಜಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	20.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
163	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಜಗಲೂರು ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	58.80	1.61	0.00	8.69	0.00	69.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
164	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹರಿಹರ	ಬಂದವನ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	88.48	0.00	0.00	0.00	88.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
165	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಮ್ಮಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		84.16					84.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
166	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		34.01	48.33				82.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
167	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಂದೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		102.75					102.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
168	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗಳ ಕೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		97.79	4.82				102.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
169	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಿಸೂರು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಿಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		83.56	13.65				97.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
170	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅರಸಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	31.20	55.82	5.53				92.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
171	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	73.72	21.07					94.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
172	ಮೈಸೂರು	ಬಿ. ನರಸೀಪುರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಡುಕುತೊರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	50.25	59.44					109.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆ ಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಷರಾ
					2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
173	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಟ್ಟೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		85.63					85.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
174	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುಂ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೊಸರಹಳ್ಳಿ ಬೀದಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		87.48	7.36				94.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
175	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸರಾಳು ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		50.19	45.68				95.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
176	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00			93.09				93.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
177	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೋಡಿ ಅಲ್ಲಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		68.39	30.80				99.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
178	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಗುಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		64.59	33.48				98.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
179	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲಗೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00			100.75				100.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
180	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿವೊಳೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	21.36	56.10	10.42		4.98		92.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
181	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಂಗಳೂರು ಹೀರೇಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		99.40					99.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
182	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿನಮೈಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	50.00	47.04	16.70				113.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
183	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಘವಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	51.10	19.20	22.88				93.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
184	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ದುಡ್ಡು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	180.00	99.82	23.88	90.03	0.00	0.00	0.00	213.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
185	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಧಳವೇ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	44.12	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	103.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
186	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಹಳೆಬೀಡು ದ್ವಾರಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	12.85	86.71	0.98	0.00	0.00	0.00	100.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
187	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಗಂಡಕ ದೂಡ್ಡಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.20	92.28	10.90	0.00	0.00	0.00	103.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
188	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಶಂಕುತೀರ್ಥ ಪಿಪ್ಪಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.12	104.82	0.00	0.00	0.00	104.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
189	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹುಣಸಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	116.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
190	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ನವಿಲೆ ಉರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.36	94.48	0.00	7.39	0.00	102.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
191	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ದೇವನೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	100.02	17.45	0.00	0.00	0.00	117.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
192	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಯಗಟೆ ಉರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	58.64	38.52	0.00	0.00	0.00	97.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
193	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0.00	0.00	0.29	0.29	40.33	0.00	40.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
194	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಅರಸಿನ ಹಾಲೆ ಮತ್ತು ಹಾರಿಹಳ್ಳಿ ಉರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	14.34	104.29	0.00	0.00	0.00	118.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		