

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
148ನೇ ಅಧಿವೇಶನ**

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1089
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್
 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 28-12-2022
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಮತ್ತು PRAMC (Planning and Road Asset Management Centre) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2018 ರಿಂದ 2022ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ (ಪ್ರಾಮ್ಸಿ)ದ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ 2018-19 ರಿಂದ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ, ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪುಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮತ್ತು ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮತ್ತು ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	
ಇ)	ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ/ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮತ್ತು ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಲೋಇ/1968/ಐಎಫ್‌ಎ/2022



(ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ)
 ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 905(1089) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು)

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು 5054-(PLAN) State High Way Road works(5054-03-337-0-17-154-(PLAN) Improvements)

1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-147) ಸರಪಳಿ 14.50 ರಿಂದ 16.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(76754)	70.00	CER NO.770/17-18	ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಮುಜಾಹಿದ್ ಪಾಠ	76.4	70.00	64.25	1.98	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-8) ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 17.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(77495)	686.00	CER NO.795/17-18	ಎಸ್.ಎಂ. ಅಬ್ದುಲ್ ಹಫೀಸ್	733.33	343.00	690.75	14.37	14.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-47) ಸರಪಳಿ 85.54 ರಿಂದ 99.27 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(77476)	319.00	CER NO.773/17-18	ಬಿ.ಆರ್.ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ	344.55	319.00	341.37	8.33	8.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-7) ಸರಪಳಿ 61.48 ರಿಂದ 68.68 ಮತ್ತು 73.52 ರಿಂದ 91.27 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(76044)	1020.00	CER NO.797/17-18	ರಾಯಗೌಡ	1230.85	510.00	1172.54	24.95	24.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್-ಹೆಚ್-47) ಸರಪಳಿ 123.00 ರಿಂದ 128.84 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91989)	495.00	C.E.R 225/18- 19	ರಾಯ್ ಸಿಡ	455.32	495.00	396.50	5.840	5.840	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ -ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್-ಹೆಚ್-8) ಸರಪಳಿ 31.08 ರಿಂದ 31.58 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	DR NO 317/2018 -19	ಹೆಚ್ ಎಸ್ ರಾಮಗೌಡ	92.53	100.00	99.21	1.000	1.000	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6			5054-ರಾಜ್ಯ ಪದಾಂತ್ಯ ಒಟ್ಟು	2690.00			2932.94	1837.00	2764.62	56.47	56.47	

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು : 5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ

1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಕ್ಕೇರಿ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.40 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(76688)	276.00	C.E.R No: 772 17-18	ಬಿ.ಆರ್.ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ	291.51	276.00	291.10	4.48	4.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 22.60 ರಿಂದ 32.30ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(77524)	229.00	C.E.R No: 776 17-18	ಬಿ.ಆರ್.ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ	253.52	229.00	247.04	6.70	6.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ-ಮಟ್ಟನವಿಲೆ-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 22.00 ರಿಂದ 32.20ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(77484)	320.00	C.E.R No: 771 17-18	ಹೆಚ್.ಎಸ್ ರಾಮಗೌಡ	348.52	320.00	344.05	7.00	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ-ಸೋವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 42.00 ರಿಂದ 52.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(77538)	210.00	C.E.R No: 775 17-18	ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಮುಷಾಹಿದ್ ಪಾಶ	231.51	210.00	230.70	5.35	5.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಿಂದ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಪರಮ-ಹುಳಿಗರೆ-ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ-ದಾಸಾಪುರ-ಬೂಕನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ 5.50 ಮೀಟರ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(77523)	1260.00	C.E.R No: 798 17-18	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ	1475.90	630.00	1423.89	16.10	16.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನವಿಲೆಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನವಿಲೆ ಗೇಟ್ ನವಿಲೆ ಆದಿಹಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಅಣತಿ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.0 ರಿಂದ 1.00, 2.45 ರಿಂದ 6.15 ಮತ್ತು 6.85 ರಿಂದ 7.85 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (91965)	290.00	CER No 227/2018- 19	ಮೆ.ರಾಯಗೌಡ ಕನ್ನಟಕ್ಲನ್ಸ್	268.38	290.00	92.29	3.65	3.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ 38.70 ರಿಂದ 40.00 ಮತ್ತು 44.00 ರಿಂದ 55.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಬಾಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91958)	495.00	CER /228/2018 -19	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ	457.54	495.00	343.00	6.70	6.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕುರುವಂಕ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 16.00 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	CER /53/2018- 19	ಅಬ್ದುಲ್ ಹಫೀಜ್	180.45	200.00	201.14	3.70	3.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗೂರು ನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೂರು ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ - ಕಾಳೆನಹಳ್ಳಿ - ಬನವಾಸೆ ಸಾತೆನಹಳ್ಳಿ - ಹಗಸರಹಳ್ಳಿ ಹೊಂಗೆಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ಶಿವರ - ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ - ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ - ಮುದ್ದಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	120.00	CER /54/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅತ್ತಥನಾಲಾ ಯಣಗೌಡ	110.43	120.00	0.00	1.58	1.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬೆನಕನಕೆರೆ-ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 8.35, 24.50 ರಿಂದ 26.00 ಮತ್ತು 35.45 ರಿಂದ 39.65 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (91707)	490.00	CER /236/2018-19	ದಿನೇಶ್	454.07	490.00	507.50	6.27	6.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1(88718) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ-ಚಿಕ್ಕರಸನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಿದರೆ-ಬಸವನಪುರ-ಚಿಕ್ಕರಸನಹಳ್ಳಿಗೇಟ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 280/2018-19			55.00		1.05	1.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 292/2018-19			55.00		1.02	1.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮರಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 293/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥ್‌ನಾರಾಯಣಗೌಡ	456.28	55.00	508.93	1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಡಕನಹಳ್ಳಿ-ಹಾರೋಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 282/2018-19			55.00		1.87	1.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲೆರೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 306/2018-19			55.00		0.92	0.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 307/2018-19			55.00		1.02	1.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ದೇವಿಗರೆ ಮತ್ತು ಐಯ್ಯರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 309/2018-19			55.00		0.76	0.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜೆಂಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಅಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಅಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಲಸೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 303/2018-19			55.00		0.96	0.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಕೆ.ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 305/2018-19			55.00		1.19	1.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2(89225) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 281/2018-19			55.00		1.84	1.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ವೃತ್ತದಿಂದ-ಕಂಠೀರಾಯನಮಠ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 283/2018-19			55.00		1.70	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 284/2018-19			55.00		1.60	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕೊತ್ತನಘಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 285/2018-19			55.00		1.58	1.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಗೌ.ಸಂ.ಎನ್

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಟೌನ್ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 287/2018-19	ರಾಮೇಗೌಡ	403.99	55.00	374.02	1.97	1.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಟೌನ್ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 288/2018-19			55.00		4.07	4.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಜನಿವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 302/2018-19			55.00		1.42	1.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಕೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 312/2018-19			55.00		0.93	0.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3(90837) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕಿರೀಸಾವೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 286/2018-19			55.00		0.82	0.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಉಂಗರಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 289/2018-19			55.00		0.83	0.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಅಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಅಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಿಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 290/2018-19			55.00		0.61	0.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಹಳೆ ದಿಡಗ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 291/2018-19			55.00		0.77	0.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಡಿ.ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 310/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅತ್ತಭನಾರಾಯಣಗೌಡ	457.53	55.00	344.70	0.36	0.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 311/2018-19			55.00		1.24	1.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಪುರ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 313/2018-19			55.00		0.96	0.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೇಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಬಿ.ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 314/2018-19			55.00		1.28	1.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೇಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಬಾಳಗಂಚಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 315/2018-19			55.00		0.76	0.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4(89275) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-1ರ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 294/2018-19			55.00		0.29	0.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-10ರ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 295/2018-19			55.00		1.41	1.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-13ರ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 296/2018-19			55.00		0.99	0.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-20ರ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 297/2018-19			55.00		0.73	0.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಚವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-11ರ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 298/2018-19	ಬೂಮ್ರಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಂಜುಂಡೇಗೌಡ	459.92	55.00	474.37	0.85	0.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-5 ಮತ್ತು 6ರ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 299/2018-19			55.00		1.96	1.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-7 ಮತ್ತು 8ರ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 300/2018-19			55.00		2.03	2.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-14ರ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 301/2018-19			55.00		0.71	0.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕೆಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗುಲಸಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR NO 308/2018-19			55.00		0.48	0.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಂದೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5(92346) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ - ದೊಡ್ಡೇರಿ - ಹೆಬ್ಬಾಳು - ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ - ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ - ಉಂಗರಗೆರೆ - ಕಟ್ಟಳಿ - ಮಂಡಕನಹಳ್ಳಿ - ದಿಡಗ - ಡಿ.ತುಮಕೂರು - ಬಿದರಕೆರೆ - ಉಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (92346)	300.00	CER NO 226/2018-19	ಎಸ್ ಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಫೀಜ್	415.32	300.00	452.64	5.20	5.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಹಿರೀಸಾವೆ-ಕಿರೀಸಾವೆ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ -ಕಟ್ಟಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 8.35 ರಿಂದ 10.35 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00				150.00		2.14	2.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.75 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (92419)	233.00	CER NO 229/2018-19			233.00		2.15	2.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕಾಂತರಾಜಪುರದಿಂದ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬರಾಳು-ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ-ನಂದಿಪುರ-ವಳಗೆರೆಸೋಮನಹಳ್ಳಿ-ಸೋಮಲಾಮುರ-ಹಾರೋಸೋಮನಹಳ್ಳಿ-ನಟ್ಟೇಕೆರೆ-ತಾವರಕೆರೆ-ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 3.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	DR No 278/2018-19	ಬಿ.ಆರ್ ಶ್ರೀಕಂಠ ಮೂರ್ತಿ	284.53	75.00	318.18	1.30	1.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಂತನನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು-ಕೆಂಪಾಳು-ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಕೆ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ದಾಸಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)(88995)	35.00	DR NO 316/2018-19	ಜಿ ಆರ್ ದಿನೇಶ್	27.69	35.00	31.28	1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಡಿ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)(88996)	40.00	DR NO 303/2018-19	ಸಂತೋಷ್	32.75	40.00	36.42	1.05	1.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ// ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಕ್ರದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (95278)	200.00	CR NO 107/2018-19	ಕೆ.ಎನ್ ಅಶ್ವಥ್‌ನಾರಾಯಣ್	168.49	200.00	0.00	0.45	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	102959 ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ-ನೋಡುವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 41.630 ರಿಂದ 42.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	52.00	DR NO 279/2018-19			52.00		0.92	0.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಬೋಧಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(1)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಸುಗ್ಗೇಪಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ತಾವರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)(2)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀನಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)(ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ) : ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೀನಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	120.00	CR NO 38/2019-20	ಕೆ.ಎಸ್ ಅತ್ಯಧನಾರಾ ಯಣಗೌಡ	247.87	120.00	207.87	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(1)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀನಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಾಳಗೌಡಿಯಿಂದ-ಗೌಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)(2)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-15ರ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ) : ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-15, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.16, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.4, ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3 ರ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00	DR NO 166/2019-20			100.00		0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜನ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೋಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಜಿ.ಎಸ್.ಎನ್. ರಸ್ತೆ (ಕೆರೆಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಉಗ್ರನಕೊಪ್ಪಲು, ಸೋಮನಾಥನಹಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಕೆ.ಟಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.25 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (89429)	200.00	CER NO:56/2018-19	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಥಾರಿ	194.36	200.00		2.80	2.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 22.00 ರಿಂದ 25.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91963)	350.00	CER NO:231/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅತ್ತಥನಾರಾ ಯಣಗೌಡ	321.71	350.00		2.90	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ- ಎಸ್.ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಉಪನಹಳ್ಳಿ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (89021)	200.00	CER NO:51/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅತ್ತಥನಾರಾ ಯಣಗೌಡ	183.72	200.00	195.71	3.70	3.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
59	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.80 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (89026)	190.00	CER NO:52/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅತ್ತಥನಾರಾ ಯಣಗೌಡ	176.60	190.00	50.00	2.40	2.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
60	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೆವಾರನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಮಾರ್ಗ ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (89034)	120.00	CER No 48/2018-19	ಬಿ.ಎನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ	111.19	120.00	124.24	1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬಿಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7(88999) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಬಿ.ಕೆ.ಟಿ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಕೊಪ್ಪಲು - ಮುರಾರನಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	125.00				125.00		2.50	2.50	
62	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ತಿಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ- ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	DR No 238/2018-19	ಬಿ.ಎನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ	165.27	55.00	175.32	0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ನಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
63	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-8(88381) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಜಿ.ಎಸ್.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ - ಅಗ್ರಹಾರ ಕೊಪ್ಪಲು - ಅಗ್ರಹಾರ -ಅಗ್ರಹಾರ ಜನಾತಾ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.85 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	DR No 233/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅತ್ತಥನಾರಾ ಯಣಗೌಡ	175.57	95.00	50.20	0.97	0.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
64	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ - ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ - ವಾಗ್ಗಹಳ್ಳಿ - ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	DR No 234/2018-19			95.00		1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
65	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9(88431) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	DR No 235/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅತ್ತಥನಾರಾ ಯಣಗೌಡ	110.37	60.00	122.16	0.78	0.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಅಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಅಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕತ್ತರಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	DR No 249/2018-19			60.00		1.12	1.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
67	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-10(88475) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಗ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	DR No 250/2018-19		165.88	60.00		2.28	2.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
68	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	DR No 251/2018-19	ಬಿ.ಎನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ		60.00	181.75	2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
69	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	DR No 252/2018-19			60.00		1.24	1.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
70	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-11(88511) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಎಸ್.ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೆಟ್ಟಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	DR No 239/2018-19			60.00		1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಎಸ್.ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮತ್ತಿಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	DR No 240/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅತ್ತಥನಾರಾ ಯಣಗೌಡ	164.93	60.00		1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
72	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಗ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	DR No 241/2018-19			60.00		1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
73	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-12(88590) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	DR No 235/2018-19			95.00		2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
74	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆ ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯಲಯೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	DR No 236/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅತ್ತಥನಾರಾ ಯಣಗೌಡ	166.11	85.00	185.78	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
75	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-13(88621) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಜಿಎಸ್‌ಎನ್ ರಸ್ತೆ (ಆಲ್ಪೋಸ್ ನಗರ) ಯಿಂದ ಎ.ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	DR No 232/2018-19			90.00		1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
						ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ	171.24		150.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಶಾಲಾಕು	ವಿಭಾಗ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಚಿಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ತಿಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ- ಹೊಂಗೆಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರವಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	95.00	DR No 237/2018-19			95.00	150.00	1.49	1.49	ದೆ
77	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-14(88625) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	DR No 243/2018-19			60.00		0.49	0.49	
78	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಸಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	DR No 242/2018-19	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ	164.03	60.00	175.00	0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
79	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೆ.ಶಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	DR No 244/2018-19			60.00		1.55	1.55	
80	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-15(88630) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	65.00	DR No 245/2018-19			65.00		1.35	1.35	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಯಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	60.00	DR No 246/2018-19	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ	182.39	60.00	0.00	0.28	0.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
82	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	65.00	DR No 247/2018-19			65.00		1.40	1.40	
83	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-16(88632) ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಕ್ಕಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	DR No 255/2018-19			40.00		1.00	1.00	
84	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	DR No 256/2018-19	ಬಿ.ಎನ್.ಮಂಜೇಗೌಡ	125.73	40.00	138.47	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
85	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	DR No 253/2018-19			60.00		1.15	1.15	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂಚಿಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಬೋಧಿತ ಬೆಂಚರ್ ಪೂಜ್ಯ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಅಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಅಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-17(88643) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜಿಕೊಪ್ಪಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ನಾಡನಹಳ್ಳಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಸಮುದ್ರವಳ್ಳಿ) ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	DR No 257/2018-19 CER No 50/2018-19	ಬಿ.ಎನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ	165.76	150.00	185.53	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
87	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-- ದೊಡ್ಡಮತ್ತಿಪಾಟು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.600 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	30.00	DR No 257/2018-19			30.00		0.50	0.50	
88	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ನಿಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್) ಎನ್. ಬಿಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಸಿ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಪ್ ಬೇಡಿಯರ್ ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(88652)	45.00	DR No 254/2018-19	ಹೆಚ್.ಎ.ಶಿವಯ್ಯ	37.75	45.00	41.95	0.55	0.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ
89	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-18 (10081)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ದುಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 18	53.00	DR NO 1214/2018-19			53.00		1.270	1.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
90	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಹಿರಿಸಾವೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 18	52.00	DR NO 1215/2018-19			52.00		1.150	1.150	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬಿಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕನುವನಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾಮನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 18	70.00	DR NO 1217/201 8-19	ಟಿ.ಹೆಚ್.ಮಾನವಲಯ್ಯ	212.35	70.00	225.74	0.640	0.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
92	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 18	55.00	DR NO 1216/201 8-19			55.00		1.034	1.034	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
93	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-19 (100813) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಉಳ್ಳಾವಳ್ಳಿ-ಅಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	DR NO 1218/201 8-19			55.00		1.039	1.039	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
94	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಕರಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಕೆ.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	70.00	DR NO 1219/201 8-19	ಎಸ್ ಆರ್. ರವಿ	166.58	70.00	117.28	1.15	1.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
95	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ, ಜುಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	DR NO 1220/201 8-19			55.00		1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-20 (100812) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಅಣತಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	70.00	DR NO 1221/201 8-19			70.00		0.900	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
97	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೆ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	DR NO 1223/201 8-19	ಟಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ಮಾನವಲಯ್ಯ	165.2	55.00	184.59	1.090	1.090	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
98	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಬದಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	DR NO 1222/201 8-19			55.00		2.70	2.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
99	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-21 (100814) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಸಮುದ್ರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00	DR NO 1224/201 8-19			80.00		2.73	2.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
100	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	DR NO 1225/201 8-19	ಎಸ್.ಆರ್. ರವಿ	175.25	55.00	163.04	1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
101	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹೊನ್ನನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	DR NO 1226/201 8-19			55.00		1.125	1.125	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
102	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-22 (99652) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ತರಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	60.00	DR No 1192/2018-19	ಬಿ.ಎನ್ ಮಂಜೆಗೌಡ	156.30	60.00	56.94	0.792	0.792	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
103	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಚೌಳಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	DR No 1195/2018-19			55.00		1.160	1.16			
104	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ನಟ್ಟಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	DR No 1194/2018-19			55.00		1.050	1.050		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
105	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-23 (99653) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಅಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗುಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00	DR No 1193/2018-19			ಬಿ.ಎನ್ ಮಂಜೆಗೌಡ		180.27	80.00	1.680	1.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
106	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ಉಳಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	1196/2018-19						55.00	0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
107	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಕರಡೇವು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	DR No 1197/2018-19						55.00	1.15	1.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಮೂರ್ಗ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಂತವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-24 (99654) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಕರದೇವು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	DR No 1199/2018-19			55.00	67.34	1.680	1.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ
109	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಮದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	DR No 1191/2018-19	ಬಿ.ಎನ್. ಮಂಜೇಗೌಡ	180.27	55.00		0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ
110	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಉದಯಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	DR No 1198/2018-19			55.00		1.15	1.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ
110			2018-19 ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	1140.00			11045.09	10805.00	9020.16	200.15	200.15	

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು : 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ

1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗೊಲ್ಲರಮೊಸಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 472/2018-19					0.110	0.110	
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಜಂಬೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 473/2018-19					0.350	0.350	
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಸಿ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	39.10	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 474/2018-19					1.000	1.000	ಕಾಮಗಾರಿ
						ಬೂಮರ ಕನಕನ್	112.74		122.59			

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಿದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಜ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	35.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 475/2018-19					1.000	1.000	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲೇಸೋಮನಹಳ್ಳಿ (ಕೆ.ಸಿದ್ದರಹಟ್ಟಿ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 476/2018-19					0.150	0.150	
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	6.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 477/2018-19					0.065	0.065	
7	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಚೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 479/2018-19	ಮೋಹನ್	7.36		7.27	0.105	0.105	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 478/2018-19	ಗೊವಿಂದಸ್ವಾಮಿ ಎಮ್.ಎನ್.	7.21		7.85	0.10	0.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀ ಪುರ	ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕುಂದೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00		ವೆಂಕಟೇಶ್	4.79		5.90	0.25	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀ ಪುರ	ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಚಿತ್ತನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	8.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 852/2018-19					0.25	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀ ಪುರ	ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನಟ್ಟಕೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 849/2018-19					0.20	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಅಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಅಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೋಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ನಿವರಣೆಗಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀ ಪುರ	ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	8.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 853/2018-19	ಪರುತ್ ಡಿ.ಹೆಚ್	60.69		49.83	0.05	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀ ಪುರ	ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನಾಡನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 854/2018-19					0.11	0.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀ ಪುರ	ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	8.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 855/2018-19					0.15	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀ ಪುರ	ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬಳದರೆ (ಬೆಟ್ಟದಪುರ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	19.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 856/2018-19					0.21	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀ ಪುರ	ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಉದಯಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	6.00						ವರಾಳಾ ಸ್ವಾಮಿ	4.76	5.20
17	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4 (98111) ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರುವಂಕ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	53.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 1025/2018-19					0.750	0.750	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಸಿದ್ದರಹಟ್ಟಿ (ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ) ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	53.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 1026/2018-19					0.350	0.350	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಸಿ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	53.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 1027/2018-19					0.700	0.700	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬಿಡರ್ ನೋಟ್	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೆ.ಸಿದ್ದರಹಟ್ಟಿಗೆ (ಕಲ್ಲೇಸೋಮನಹಳ್ಳಿ) ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	55.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 1028/2018-19	ಎಸ್.ಆರ್ ರವಿ	281.14		270.69	0.600	0.600	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಓಬಳಾಪುರ ಅಗಸರಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಕೆ.ಹೊಸೂರು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೆಂಬಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಂಗೇಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	88.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 1029/2018-19					1.050	1.050	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೋಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಚವನ್ನು ದಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಡ್ಯಾಕೇಜ್-5 (98123)ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಮಸಕನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮೊಡ್ಡೇರಿಕಾವಲು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಕಾವಲುಹೊಸೂರು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಅಯರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಸಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 1030/2018-19					1.200	1.200	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುರ್ತಾಗೊಂಡಿದೆ
23	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಡಾವಣೆಗೆ (ಬೂವನಹಳ್ಳಿ) ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲೆರೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	65.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 1031/2018-19	ಬಿ.ಎಸ್. ರವಿ	277.26		226.07	1.500	1.500	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುರ್ತಾಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟಿಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜನ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಹೆಗ್ಗಡಗೆರೆ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಬೆಳಗೊಳ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಬಾಳಗಂಚಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	58.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 1032/2018-19					0.850	0.850	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಬಿದರೆಕೆರೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಅಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿ.ದಾಸಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	60.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 1034/2018-19					0.700	0.700	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	55.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 1035/2018-19					0.600	0.600	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ : 1 (99966) (1) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಕೊತ್ತನಘಟ್ಟ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	105.00	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ:134/2018-19					1.67	1.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಜಿ.ಕೆ ರವಿಕುಮಾರ್							167.17					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಭಾಗ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(2) ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಎಂ.ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	75.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 1202/2018-19					1.17	1.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ : 2 (99979)(1) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಕರಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಗಿಡ್ಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	65.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 1201/2018-19	ಬಿ.ಎಂ ರಂಗೇಗೌಡ	152.53		167.1	1.04	1.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
30	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(2) ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಭಕ್ತಾರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 1200/2018-19					1.45	1.45	
31	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ : 3 (100188) (1) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ನಾರಾಯಣಸುರದಿಂದ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	55.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 1209/2018-19					0.98	0.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(2) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	55.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 1211/2018-19	ಜಿ.ಕೆ ರವಿಕುಮಾರ್ *	162.99		157.71	0.58	0.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಚವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(3) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಗಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	65.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 1205/2018-19					1.40	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ : 4 (100196)(1) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಿಂಡಗೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	55.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 1206/2018-19					0.78	0.78	
35	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	2) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 1207/2018-19	ಟಿ.ಹೆಚ್ ಮಾನವಲ್ಲಯ್ಯ	157.17		174.36	1.31	1.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
36	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(3) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರೀಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	55.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 1209/2018-19					1.31	1.31	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೊಕ್ಲೆ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಕ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೋಳಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ : 5 (100203) 1) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಳಾಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡಗನ್ನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 1208/2018-19	ಟಿ.ಹೆಚ್ ಮಾನವಲ್ಲಯ್ಯ	144.07		160.51	1.68	1.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.
38	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	2) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	55.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 1210/2018-19					1.29	1.29	
39	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ : 6 (100574) 1) ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೆ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಮುದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೂರದಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಪ್ಪೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಪ್ಪೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	155.00	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ:135/2018-19	ಎಸ್.ಡಿ ಪುರುಶೋತ್ತಮ್	143.97		158.08	1.250	1.250	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ನೀಡುವುದು				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
39			5054-ವಾಂ.ಸಂ.ಸಿ.ಪಿ.ಒ.ಟಿ	19155.10			17924.36	16700.00	14170.75	331.18	233.13					
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು : 5054-04-337-0-06-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ																
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ಲೋಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	18.17	480/2018-19	ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ	13.62		11.51	0.830	0.830	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
			5054-ವಾಂ.ಸಂ.ಸಿ.ಪಿ.ಒ.ಟಿ	18.17			13.62		11.51	0.83	0.83					
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು : 5054-04-337-0-01-423-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಸಿಪಿ																
1	ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಕನಬಾ ಹೋಬಳಿ ದಿಂಡಗೂರು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ.857 /18-19	ಬಿ.ಎಂ ರಂಗೇಶ್	82.64		87.60		0.35	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
2	ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲುಬಾರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ.85 8/18-19									0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ರಂಗನಾಯಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ.85 9/18-19									0.15	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಾಗೂರು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ.86 0/18-19									0.35	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ದಿಂಡಗ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ.86 2/18-19									0.15	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಳಗಟ್ಟ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ. 861/18-19					ಮಂಜು ಬೋವಿ	7.42		7.34	0.15	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬಿಡ್ಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಪಂಚವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೀಸಾವೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ. (83181)	17.40	CR No 07 /18-19	S N Naveen Kumar	16.59	17.40	15.96			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ. (83184)	8.70	DR No 36 /18-19	G B Gopal	8.16	8.70	7.45			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
ಒಟ್ಟು				26.10			24.75	26.10	23.41			
Deposit Work : ITI College												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	Construction of Government ITI Collage At Udayapura Dandiganahalli hobli in Channarayapatna taluk Hassan District (Indent No.84081).	489.00	CER No:50(M)/2 018-19/2018-19	Sri H Shankar Kumar	540.48	395.00	385.39			Completed
Deposit Work : ITI College				489.00			540.48	395.00	385.39			

ಅನುಬಂಧ-1

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 905(1089) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೋಳಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಚವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು)

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಡಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ

1	ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ/ ಹೊಳೆಸರಸೀಮರ	ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ. ಎಸ್.ಹೆಚ್-8. ಸರಪಳಿ 31.08 ರಿಂದ 31.58 ಮತ್ತು 32.62 ರಿಂದ 41.62 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:68/2018-19 ದಿ:26.07.2018)	4.80	D.R No. 75/2018-19	ಗಿರೀಶ್.ಟಿ	4.78	4.72	4.72	9.50	9.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ. ಎಸ್.ಹೆಚ್- 47. ಸರಪಳಿ 112.00 ರಿಂದ 128.84 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:67/2018-19 ದಿ:26.07.2018)	4.90	D.R No. 76/2018-19	ಎಂ.ಎಸ್.ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ	4.78	4.86	4.86	16.84	16.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆಸರಸೀಮರ	ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಸರಸೀಮರ-ಕೊಡ್ಲಿಬೇಟೆ. ಎಸ್.ಹೆಚ್-112(ಎ) ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.20 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:66/2018-19 ದಿ:26.07.2018)	4.85	D.R No. 77/2018-19	ಎ.ಎಸ್.ಕಿಶನ್‌ಕುಮಾರ್	4.83	4.66	4.66	9.20	9.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಾಂತ್ಯಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
	3054-03-337-0-05-200	ರಾಜ್ಯ ಹಿರಿಯರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಡಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ		14.55			14.39	14.24	14.24	05.54	05.54	
3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಮೊಸಳೆಹೋರಾಳ - ಬಂದಿಗನವಿಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 18.00 ರಿಂದ 25.30, 39.00 ರಿಂದ 60.60ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:98/2018-19 ದಿ:31.07.2018)	2.60	D.R No. 78/2018-19	ಜಿ.ಸಿ.ವೈಕುಂಠೇಶ್ವರ	3.95	3.90	3.90	28.90	28.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ನವಿಲೆ ಗೇಟ್-ಶ್ವಾಳಿ-ದಿಡ್ಡಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 15.40ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.39						15.40	15.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಕುರುಮಂಕಿ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.50, 1.50 ರಿಂದ 13.00 ಮತ್ತು 14.50 ರಿಂದ 26.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:95/2018-19 ದಿ:31.07.2018)	2.12	D.R No. 79/2018-19	ಅಂಜನಕುಮಾರ್	3.61	3.61	3.61	23.50	23.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಸುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚಿರಕನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸಮುದ್ರವಳ್ಳಿ, ಹನುಮಂತಪುರ, ಬದ್ವಿಕೆರೆ, ಬೆಳಗೇಹಳ್ಳಿ, ಬಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಬಿ.ಕಾವಲು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 17.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.53						17.00	17.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಂಜರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಲಿ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಎಂ.ನೈನಹಳ್ಳಿ- ದೊಡ್ಡೇರಿ-ಹೆಬ್ಬಾಳು- ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್-ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-ಉಂಗರಗೇರೆ-ಕಬ್ಬಳಿ- ಮಂಡಕನಹಳ್ಳಿ-ದಿಡಗ-ಡಿ.ತುಮಕೂರು-ಬಿದರಕೆರೆ- ಉಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 24.00 ಮತ್ತು 25.00 ರಿಂದ 29.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:100/2018-19 ದಿ:31.07.2018)	2.52		ಜಯರಾಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್	361	3.57	3.57	28.00	28.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಕಾಂತರಾಜಪುರದಿಂದ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬರಾಳು- ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ-ಸಂದಿಪುರ- ವಳಗೇರೆಸೋಮನಹಳ್ಳಿ- ಸೋಮಲಾಪುರ-ಶಾರೋಸೋಮನಹಳ್ಳಿ-ನೆಟ್ಟೇಕೆರೆ- ತವರೇಕೆರೆ-ತಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.80, 6.65 ರಿಂದ 7.00, 7.70 ರಿಂದ 12.00 ಮತ್ತು 16.00 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.12						12.45	12.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಬೆನಕನಕೆರೆ-ಹುಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00, 11.20 ರಿಂದ 13.00, 14.00 ರಿಂದ 16.00, 16.90 ರಿಂದ 23.00, 24.85 ರಿಂದ 39.65 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:99/2018-19 ದಿ:31.07.2018)	2.94						32.70	32.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

D.R No.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬಿಡ್ಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
8	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟಗೇಟ್ ನಿಂದ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟ - ನೋಡಕಾಯಿಬುರು - ಬಿ.ಜಿ.ಪೊಪ್ಪಲು - ಆಯರಹಳ್ಳಿ - ಜೋಳಂಬುಳಿ - ಕಮರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50, 2.10 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 3.20 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.74	81/2018-19	ಜಿ.ಸಿ.ವೈಕುಂಠೇಗೌಡ	3.66	3.65	3.65	8.20	8.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಹಿರೀಸಾಪೆ-ಕಿರೀಸಾಪೆ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ -ಕಟ್ಟಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.20, 2.90 ರಿಂದ 6.40, 7.20 ರಿಂದ 10.00, 11.15 ರಿಂದ 17.00 ಮತ್ತು 19.00 ರಿಂದ 30.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:97/2018-19 ದಿ:31.07.2018)	2.19	D.R No. 82/2018-19	ಜಿ.ಎನ್.ಚಲುವೇಗೌಡ	2.17	2.16	2.16	24.35	24.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಬಾಗೂರು-ನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.50, 8.00 ರಿಂದ 9.00, 10.50 ರಿಂದ 12.50 ಮತ್ತು 13.00 ರಿಂದ 14.20 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:101/2018-19 ದಿ:31.07.2018)	1.05	D.R No. 83/2018-19	ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್	4.86			11.70	11.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದು
11	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಬಾಗೂರು ಕೆಂಬಾಳು ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ದರಿಸಿಹಳ್ಳಿ -ಕೆಂಬಾಳು-ಬಸವನಪುರ-ಚಿಕ್ಕಹರಸನಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50, 5.00 ರಿಂದ 13.15 ಮತ್ತು 13.50 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.27						14.15	14.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗೂರು ನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೂರು ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ - ಕಾಳೆನಹಳ್ಳಿ - ಬಸವಾನೆ ಸಾತನಹಳ್ಳಿ - ಹಾಗನಹಳ್ಳಿ ಹೊಂಚೆಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ಶಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.50 ಮತ್ತು 8.70 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.79			4.85	4.85	8.80	8.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ನವಿಲೆಗೇಟ್-ಕಬ್ಬಳಿ-ದಿಡಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗಿರೀಕ್ಷೇತ್ರ-ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ-ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ-ಅಣತಿ-ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರ-ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 3.50 ರಿಂದ 6.50, 7.37 ರಿಂದ 16.20 ಮತ್ತು 17.45 ರಿಂದ 18.20 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.18					13.08	13.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ನವಿಲೆಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನವಿಲೆ ಗೇಟ್ ನವಿಲೆ ಅಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಅಣತಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00, 2.50 ರಿಂದ 7.50 ಮತ್ತು 8.50 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.59					6.50	6.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	


ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೋಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
15	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:72/2018-19. ದಿ:27.07.2018)	0.63						7.00	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಜನಿವಾರ ಗೇಟ್ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ದೇವಿಗರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರಿಂದ 4.10 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.85	D.R.No. 84/2018-19	ಪುತ್ತಿಪ್ಪಾಮ್ಮಿ. ಜಿ.ಜಿ	1.89	1.88	1.88	9.40	9.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಕೆ.ನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.18						2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಎನ್.ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಬೋಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸಿ.ಎನ್.ಎನ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.22 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.25						2.78	2.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೋಳಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
19	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಟ್ಟನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದಡಿಗಟ್ಟು-ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ-ಪೂಮಡಹಳ್ಳಿ-ಹುಳಿಗರೆ-ಮಟ್ಟನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಮತ್ತು 5.00 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:84/2018-19 ದಿ:27.07.2018)	1.17						13.00	13.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಮ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಾಮಡಿಹಳ್ಳಿ-ಬೆಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ- ಮಂಚಿನಹಳ್ಳಿ- ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಹಳೆಬೆಳಗೊಳ-ಸೋರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.45 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.23	D.R No. 85/2018-19	ಮರು. ಡಿ.ಹೆಚ್	1.93	1.92	1.92	2.55	2.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ-ಕೆ.ಆರ್ ಪೆಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಹಿರೀನಾವೆ ಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಹಿಹಳ್ಳಿ, ಸುಂಡಹಳ್ಳಿ, ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.54						6.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ದಿಡ್ಡಗ-ದಬ್ಬುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 41.40 ರಿಂದ 76.50ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:71/2018-19 ದಿ:27.07.2018)	4.95	D.R No. 86/2018-19	ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ	4.92	4.63	4.63	35.10	35.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ


ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ - ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೋಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದು
23	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಬ್ಬೆಕೊಪ್ಪಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ನಾಡನಾಡಳಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಸಮುದ್ರವಳಿ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:137/2018-19 ದಿ.03.08.2018)	0.72						8.00	8.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಬಿ.ಕೆ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಬೆಳಗುಲಿಯಿಂದ) ಅಗ್ರಹಾರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.18						2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.18	D.R No. 87/2018-19	ಎಂ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರು	1.79	1.79	1.79	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಎನ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಚಿಳಗಾಲ-ಚಿಳಗಾಲ ಗೇಟ್-ಗಂಜೆ ಸಂಕ ಮೈದಾನ- ಸೋವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಗ್ರಹಾರದ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.27						3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಎಂ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಡೇವು ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಹರಗು ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.27						3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಜೋಡಿಘಾಟ್ ವೃತ್ತದಿಂದ-ವಗ್ಗಾಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.18						2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

Head of Account 3054-04-337-1-13-200 Major District Road - Road Safety Maintance Expenditure						
Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Expenditure	Stage of Work
1	Hassan	Channarayapattana	Road safety works on Mosalehosahalli - Bindiganavile road at KM 55.00 and at 44.40 KM near akkanahallikudu village limit in Channarayapattana Taluk Hassan District	70.08	70.08	Work Completed
2	Hassan	Channarayapattana	Road safety works on Gandasi santhe midana - Nonavinakere road at KM 61.85 near Hosahalli Village Limit, at 61.20 Km near Puragate and at 62.50 Km near Narihalli Village Limit in Channarayapattana Taluk Hassan District	78.85	78.85	Work Completed
Total				148.93	148.93	
Head of Account 5054-05-337-4-02-154 "Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety						
Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Expenditure	Stage of Work
1	Hassan	Channarayapattana	Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety Protection Works for Bagur Kembalu T.D.H Road via Darasihalli- - Kembalu- Basavanapura Chickaharasanahalli- Bidare Road from Ch 0.00 to 0.75 Km in in Channarayapattana Taluk Hassan Distrcit	100.00	0.00	Work Under Progress

2	Hassan	Channarayapattana	Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety Protection Works for Highway connecting Hirisave - Kirisave - BM Road - Kamballi road KM 0.00 to 1.30 KM near Hirisave Tank Bund in Channarayapattana Taluk Hassan District .	200.00	0.00	Work Under Progress
3	Hassan	Channarayapattana	Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety Protection Works for Highway Connecting Mandya - Hadagali road (SH -47) from KM 112.00 to 113.00 Passing through Nuggehalli Tank Bund in Channarayapattana Taluk Hassan District	200.00	0.00	Work Under Progress
Total				500.00	0.00	


ಪ್ರಧಾನ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ,

 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಕೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಚವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
29	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತ್ತಿಚೆಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 11.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:138/2018-19 ದಿ.03.08.2018)	0.99						11.00	11.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಸಿ.ಎಸ್.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ನಿಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್) ಎಸ್. ಬಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.27						3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಸಿ.ಎಸ್.ಕೆ ರಸ್ತೆ (ನೋರವಕ್ಕಿ ಗೇಟ್)ನಿಂದ ಬಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.23						2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆ (ಕೆರೆಕೋಡಿಯಿಂದ ಉಗ್ರನಕೋಪ್ಪಲು, ನೋಮನಾಧನಹಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಲೆನ್ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಕೆ.ಟಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.45						5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಸಿ.ಎಸ್.ಕೆ ರಸ್ತೆ (ಅತ್ತಿಚೆಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಪುರುಷನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲಿ, ನಾಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ (ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ) ಬಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.36	D.R No. 383/2018-19	ಕೆ.ಕೆ.ನೋಮಶೇಖರ್	3.81	3.80	3.80	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
34	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ - ಹಳೆಬಳದಾರ್-ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಬಳದಾರ್-ವ್ಯಾಪ್ಪಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.54						6.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ - ಅಗ್ರಹಾರ ಕೊಪ್ಪಲು - ಅಗ್ರಹಾರ - ಅಗ್ರಹಾರ ಜಗಾತು ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.45						5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಬಿ.ಕೆ.ಟಿ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಕೊಪ್ಪಲು-ಮುರಾರನಹಳ್ಳಿ) ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.27						3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತ್ತಿಬಿಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಡಿ.ನಮುದ್ರವಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಘಟ್ಟ ಕೊಪ್ಪಲು) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.27						3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಬಿಜೀನಹಳ್ಳಿ-ಕಾರೇಕೆರೆ-ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 20.00 ರಿಂದ 37.00 ಮತ್ತು 48.00 ರಿಂದ 63.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.88						32.00	32.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಶಾಂತಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
39	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ, ನೆಟ್ಟೇಕೆರೆ, ವಾರನಹಳ್ಳಿ, ತರಬೇನಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.54	D.R No. 89/2018-19	ಟಿ.ಎನ್.ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ	4.48	4.46	4.46	6.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.54						6.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.23						2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೈಶಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಯಲಯೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.14						1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯಲಯೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:75/2018-19 ದಿ:27.07.2018)	0.18						2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು				
44	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಗೋರೂರು-ಚಿನ್ನಕುರಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 28.00 ರಿಂದ 44.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:69/2018-19 ದಿ:26.07.2018)	1.44	D.R No. 90/2018-19	ಕೆ.ಎನ್.ನಾಗೇಶ್	2.23	2.21	2.21	16.00	16.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
45	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಗೋರೂರು-ಚಿನ್ನಕುರಳಿ ರಸ್ತೆ ಸಾಗತ್ಯಲ್ಲಿಯಿಂದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಮಾರ್ಗ ಹಾಸನ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.45						5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
46	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಬೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಆಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-ಜನತಾಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.36						4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
47	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಗಂಜನಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈದಾನ-ದೋವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.40 ರಿಂದ 37.00, 52.00 ರಿಂದ 64.00 ಮತ್ತು 65.40 ರಿಂದ 66.00 ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:70/2018-19 ದಿ:26.07.2018)	3.88						D.R No. 91/2018-19	ಟಿ.ಎನ್.ನಂಜುಡೇಂದ್ರ	4.04	3.92	43.20	43.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಎನ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳಗುಲಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.18										2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
49	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಜಿ.ಎಸ್.ಎನ್. ರಸ್ತೆ (ಆಲ್ಟ್ರಾನ್ ನಗರ)ಯಿಂದ ಎ. ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಂಖ್ಯೆ:70/2018-19 ದಿ:26.07.2018)	0.18						2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಜಿ.ಎಸ್.ಎನ್. ರಸ್ತೆ ಯಲಯೂರಿನಿಂದ ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ದೂತನೂರು ಕಾವಲು- ಮುರಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೋಮಪುರ ಸಂತ ನೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.63						7.00	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ-ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ-ವ್ಯಾಹಳ್ಳಿ-ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.23						2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ-ಚಿಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.14						1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಬರಗೂರು) ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.23	D.R No. 89/2018-19	ಎಂ.ಎಸ್.ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ	2.45	2.44	2.44	2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಊಪನಹಳ್ಳಿ) ನೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.36						4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೋಷಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
55	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಬೆಂಚಿನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ-ಅಲಾಪನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.18						2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮುತ್ತಿಘಟ್ಟ-ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.18						2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳವಾರನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಮಾರ್ಗ ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.18						2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರಗೂರು ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.80ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.16						1.80	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	3054-04-337-1-10-200	ಹಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ		49.75			49.40	48.79	48.79	532.56	532.56	

ಲೆಕ್ಕರೀಷಿಕೆ: 3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ

1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-8 ಸರಪಳಿ 31.08 ರಿಂದ 31.54 ಮತ್ತು 32.62 ರಿಂದ 41.62 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:880/2018-19 ದಿ.02.02.2019)	5.00		ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ್	4.44	4.96	4.96	9.96	9.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
D.R.No.												

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್- 47. ಸರಪಳಿ 112.00 ರಿಂದ 128.84 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಂ. 95062) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:1509/2018-19 ದಿ:02.02.2019)	14.77	649/2018-19	ಎಸ್.ಎನ್.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್	8.89	9.95	9.95	11.00	11.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು												
			3054-04-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	19.77			13.33	14.91	14.91	20.96	20.96	
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಂ. 94861) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ- ದಿಡಗ-ದಬ್ಬಾಪಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 41.40 ರಿಂದ 76.50 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:339/2018-19 ದಿ:21.01.2019)	12.00	D.R.No. 659/2018-19					30.97	30.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆನಕನಕೆರೆ-ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00, 11.20 ರಿಂದ 13.00, 14.00 ರಿಂದ 16.00, 16.90 ರಿಂದ 23.00, 24.85 ರಿಂದ 39.65 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	D.R No. 650/2018-19	ಎಸ್.ಹಿಮವಾಲ್	17.33	19.4	19.4	19.15	19.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹಿರೀನೂವೆ-ಕಿರೀನೂವೆ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ -ಕಬ್ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.20, 2.90 ರಿಂದ 6.40, 7.20 ರಿಂದ 10.00, 11.15 ರಿಂದ 17.00 ಮತ್ತು 19.00 ರಿಂದ 30.00 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	D.R No. 867/2018 -19					16.55	16.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 (ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂ. 94873) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನಮಿಲೆ ಗೇಟ್-ಕಬ್ಬಳಿ-ದಿಡಗ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 15.40ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:387/2018-19 ದಿ:25.01.2019)	6.00	D.R No. 651/2018 -19					10.00	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕುರುವಂಕ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.50, 1.50 ರಿಂದ 13.00 ಮತ್ತು 14.50 ರಿಂದ 26.00 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	D.R No. 654/2018 -19	ಟಿ.ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶ್	13.58	15.17	15.17	19.18	19.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮುಗೇಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆನಕನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸಮುದ್ರವಳ್ಳಿ, ಹನುಮಂತಪುರ, ಬದ್ವಿಕೆರೆ, ಬೆಳಗೇಹಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಬಿ.ಕಾಪಲು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 17.00ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	7.50	D.R No. 661/2018 -19					17.00	17.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಚೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
7	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಹ್ಯಾಜೇಜ್-3 (ಇಂಚೆಂಟ್ ನಂ. 94881) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ- ದೊಡ್ಡೇರಿ-ಹೆಬ್ಬಾಳು- ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್-ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಉಂಗರಗೆರೆ-ಕಬ್ಬಳಿ- ಮಂಡಕನಹಳ್ಳಿ-ದಿಡಗ-ಡಿ.ತುಮಕೂರು-ಬಿದರೆಕೆರೆ- ಉಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 24.00 ಮತ್ತು 25.00 ರಿಂದ 29.00 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:158/2018-19 ದಿ:04.02.2019)	7.50	D.R No. 662/2018 -19	ಪಿ.ಟಿ.ರಾಜು	7.98	8.93	8.93	22.85	22.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ/ ಹೊಳೆಸರಸೀಮೆ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮೊನಕೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 18.00 ರಿಂದ 25.30 ಹಾಗೂ 39.00 ರಿಂದ 60.60 ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	D.R No. 672/2018 -19					5.37	5.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
9	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4 (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 94882) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮೊನಕೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗೂರು ಸವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೂರು ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ - ಕಾಳೇಹಳ್ಳಿ - ಬನಪುನಿ ಸಾತನಹಳ್ಳಿ - ಹಗನರಹಳ್ಳಿ ಹೊಂಗೇಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ಶಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.50 ಮತ್ತು 8.70 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:315/2018-19 ದಿ:04.02.2019)	1.50	D.R No. 659/2018 -19					3.20	3.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸವಿಲೆಗೇಟ್-ಕಬ್ಬಳಿ-ದಿಡಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗಿರೀಕ್ಷೇತ್ರ-ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ- ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ- ಅಣತಿ-ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರೆ-ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 3.50 ರಿಂದ 6.50, 7.37 ರಿಂದ 16.20 ಮತ್ತು 17.45 ರಿಂದ 18.20 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	D.R No. 660/2018 -19	ರಂಜಿತ್‌ಗೌಡ, ಡಿ.ಎಲ್	3.56	3.95	3.95	3.33	3.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಂಜಾರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಪೂಜ್ಜೆ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
11	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸವಿಲೆಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸವಿಲೆ ಗೇಟ್ ಸವಿಲೆ ಆದಿಹಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಅಣತಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00, 2.50 ರಿಂದ 7.50 ಮತ್ತು 8.50 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	D.R No. 665/2018 -19					6.50	6.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5 (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ. 94908)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಮ ರಸ್ತೆ ನೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಾಮಡಿಹಳ್ಳಿ-ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ- ಮಂಚಿನಹಳ್ಳಿ- ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಹಳೆಬೆಳಗೊಳ-ನೋರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.45 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:510/2018-19 ದಿ:04.02.2019)	1.00	D.R No. 666/2018 -19					2.55	2.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ-ಕೆ.ಆರ್ ಪೆಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಹಿರೀಸಾಪೆ ಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಹರವನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಹಿಹಳ್ಳಿ, ಸುಂಡಹಳ್ಳಿ, ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	D.R No. 667/2018 -19					3.30	3.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಪುರಜಾರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
14	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಕೆ.ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ನೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	D.R No. 668/2018 -19	ಎಸ್.ಎಸ್.ಸವೀನ್‌ಕುಮಾರ್	11.66	13.04	13.04	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎಸ್.ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಬೋಳೇಗುಡಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ ನೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.22 ರಿಂದ 3.00 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	D.R No. 669/2018 -19					0.45	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ರಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.850 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	D.R No. 670/2018 -19					0.85	0.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ/ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗಂಡಸಿ ಸಾತೆ ಮೈದಾನ-ನೋವಿವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.40 ರಿಂದ 37.00, 52.00 ರಿಂದ 64.00 ಹಾಗೂ 65.40 ರಿಂದ 66.00 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.74	D.R No. 707/2018 -19					31.23	31.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕಿಕ್ಕೇರಿ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.40 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ	1.50	D.R No. 708/2018 -19					3.12	3.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸಾಗಮಂಗಲ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 22.60 ರಿಂದ 32.30ರ ವರೆಗೆ	1.00	D.R No. 868/2018 -19					3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಪವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
20	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6 (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ. 94940) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತ್ತಿಚೆಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 11.00ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:340/2018-19 ದಿ:21.01.2019)	4.00	D.R No. 675/2018 -19					11.00	11.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ ರಸ್ತೆ (ನೊರನಕ್ಕಿ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಬಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸಿ.ಎನ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	D.R No. 681/2018 -19					2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಜಿ.ಎನ್.ಎನ್ ರಸ್ತೆ (ಕೆರೆಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಉಗ್ರನಕೋಪ್ಪಲು ಸೋಮನಾಥನಹಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಲೇನ್ಸ್ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಕೆ.ಟಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	D.R No. 682/2018 -19					2.10	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
23	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ ರಸ್ತೆ (ಅತ್ತಿಚೊಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಪಡುವನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲಿ, ನಾಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ (ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ) ಬಳಿ ನೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	D.R No. 684/2018 -19	ಟಿ.ಎಸ್.ಸೂಮಜುಂಡೇಗೌಡ	8.42	9.39	9.39	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ - ಅಗ್ರಹಾರ ಕೊಪ್ಪಲು - ಅಗ್ರಹಾರ -ಅಗ್ರಹಾರ ಜನಾತಾ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	0.20	D.R No. 688/2018 -19					0.18	0.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ-ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ-ವಗ್ಗಹಳ್ಳಿ-ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	D.R No. 691/2018 -19					1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಬಿ.ಕೆ.ಟಿ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಕೊಪ್ಪಲು-ಮುರಾರಸಹಳ್ಳಿ) ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	D.R No. 696/2018 -19					0.50	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಪೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
27	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತ್ತಿಚೋಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಡಿ.ನಮುದ್ರವಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಘಟ್ಟ ಕೊಪ್ಪಲು) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	D.R No. 699/2018 -19					3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಬ್ಯಾಕೋ-7 (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 94964) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಮೂಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:338/2018-19 ದಿ:21.01.2019)	1.50	D.R No. 683/2018 -19					3.60	3.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಜಿ.ಎನ್.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಲಯೂರಿನಿಂದ ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ದೂತನೂರು ಕಾವಲು- ಮುರಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	D.R No. 686/2018 -19					7.00	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ-ಚೋಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	D.R No. 692/2018 -19					1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಂಜರಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
31	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎನ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೈರಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಯಲಯೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	D.R No. 693/2018 -19	ರಂಜಿತ್‌ಗೌಡ, ಡಿ.ಎಲ್	5.40	5.99	5.99	1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಲಗೊಡನಹಳ್ಳಿ-ಜವತಾಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	D.R No. 700/2018 -19					4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರಗೂರು ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.80ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	D.R No. 702/2018 -19					1.80	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎನ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಮುತ್ತಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 0.75ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	D.R No. 708/2018 -19					0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎನ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಅಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 0.50ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	D.R No. 704/2018 -19					0.50	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೋಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
36	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-8 (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 95030)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜೆಕೊಪ್ಪಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಸಾಧನಹಳ್ಳಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಸಮುದ್ರವಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:34/2018-19 ದಿ:21.01.2019)	3.00	D.R No. 694/2018 -19					3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗೋರೂರು-ಚಿನಕುರಳಿ ರಸ್ತೆ ಸಾಗತ್ಯಲ್ಲಿಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗೂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹಾಸನ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	D.R No. 677/2018 -19					5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಕೆ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಬೆಳಗುಲಿಯಿಂದ) ಅಗ್ರಹಾರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	D.R No. 679/2018 -19	ಟಿ.ಎನ್.ನರಸಿಂಹಜುಂಡೇಗ	6.85	7.67	7.67	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎನ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳಗುಲಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	D.R No. 680/2018 -19					2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	0.80	D.R No. 687/2018 -19					2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೋಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
41	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎಂ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಕರೆಡೇಪು ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಹೆರಗು ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	D.R.No. 689/2018-19					3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9 (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ. 95031) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ನಿಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್) ಎಸ್. ಬಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಸಿ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:346/2018-19, ದಿ:21.01.2019)	1.00	D.R.No. 676/2018-19	ನಾಗರತ್ನ ಐ.ಸಿ.	1.61	1.81	1.81	2.45	2.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಬರಗೂರು) ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	D.R.No. 695/2018-19					2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-10 (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ. 95032) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಜೋಡಿಘಟ್ಟಿ ವೃತ್ತದಿಂದ-ವಗ್ಗುಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:511/2018-19, ದಿ:02.02.2019)	0.50	D.R.No. 697/2018-19					2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೋಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
45	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ- ಊಪನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	D.R No. 698/2018 -19	ಮಂಜುಸಾಧ.ಹೆಚ್.ಸಿ	1.80	2.02	2.02	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎನ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮುತ್ತಿಘಟ್ಟ-ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	0.75	D.R No. 701/2018 -19					2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗಂಡಸಿ ನಂತೆ ಮೈದಾನ-ನೋವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಲದಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಮಾದಲಾಪುರ- ದೊಡ್ಡಕರೆಡೇವು ಮಾರ್ಗ ಪೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.38 ರಿಂದ 2.50ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	D.R No. 705/2018 -19					0.12	0.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಎನ್.ಎನ್. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	D.R No. 706/2018 -19					1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿಂಟರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಜ್ಞೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಚಿಂಟರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
49	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-11 (ಇಂಜಿಂಟರಿ ಸಂ. 95048) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ - ಹಳೆಬಳದಾರೆ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಬಳದಾರೆ-ವಗ್ರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮುದ್ದುನಹಳ್ಳಿ ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:1160/2018-19, ದಿ:22.02.2019)	2.00	D.R No. 685/2018 -19	ಬಿ.ಎನ್.ರವಿ	2.31	2.58	2.58	6.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎನ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ- ಚೌಳಗಾಲ-ಚೌಳಗಾಲ ಗೇಟ್-ಗಂಜನಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ- ನೋವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಗ್ರಹಾರದ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	D.R No. 690/2018 -19					3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:881/2018-19, ದಿ:02.02.2019)	5.00	D.R No. 652/2018 -19	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ್	4.42	4.96	4.96	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಾಗೂರು-ನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.50, 8.00 ರಿಂದ 9.00, 10.50 ರಿಂದ 12.50 ಮತ್ತು 13.00 ರಿಂದ 14.20 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:1147/2018-19, ದಿ:02.02.2019)	3.50	D.R No. 652/2018 -19	ಗಿರೀಶ್.ಟಿ	3.08	3.45	3.45	6.20	6.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
53	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಜನಿವಾರ ಗೇಟ್ ಚಾಮಡಿಹಳ್ಳಿ ದಿಂಡಗೂರು ದೇವಿಗೇರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರಿಂದ 4.10 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:882/2018-19, ದಿ:02.02.2019)	5.00	D.R No. 653/2018 -19	ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ	4.42	2.95	2.95	9.40	9.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟಗೇಟ್ ನಿಂದ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟ - ಸೋರೆಕಾಯಿಪುರ - ಬಿ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು - ಆಯರಹಳ್ಳಿ - ಚೊಳಂಬಳ್ಳಿ - ಕಮರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50, 2.10 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 3.20 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:1226/2018-19, ದಿ:02.02.2019)	3.00	D.R No. 659/2018 -19	ಆದರ್ಶ.ಸಿ.ಎನ್	2.62	2.94	2.94	8.20	8.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತವನ್ನು ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ನೀಡುವುದು
55	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕಾಂಠರಾಜಪುರದಿಂದ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬರಾಳು-ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ-ಸುಂದಿಪುರ- ವಳಗರೆನೋಮನಹಳ್ಳಿ-ನೋಮಲಾಪುರ-ಹಾರೋನೋಮನಹಳ್ಳಿ-ನೆಟ್ಟೇಕೆರೆ-ತವರೇಕೆರೆ-ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.80, 6.65 ರಿಂದ 7.00, 7.70 ರಿಂದ 12.00 ಮತ್ತು 16.00 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:1227/2018-19, ದಿ:02.02.2019)	3.00	D.R No. 681/2018 -19	ಶಿಶುಕುಮಾರ್.ಎ.ಎನ್	2.64	2.96	2.96	9.25	9.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಾಗಲೂರು ಕೆಂಬಾಳು ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ದರಸಹಳ್ಳಿ - ಕೆಂಬಾಳು-ಬಸವನಪುರ-ಚಿಕ್ಕಹರನಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರಿ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50, 5.00 ರಿಂದ 13.15 ಮತ್ತು 13.50 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ. 95067) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:506/2018-19, ದಿ:01.02.2019)	4.00	D.R No. 657/2018 -19	ಡಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್	2.61	2.92	2.92	7.15	7.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾರ್ತಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಚವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
57	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಟ್ಟನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದಡಿಗಟ್ಟ-ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ-ಪೂಮಡಿಹಳ್ಳಿ-ಹುಳಿಗರೆ-ಮಟ್ಟನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಮತ್ತು 5.00 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 95071) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:512/2018-19, ದಿ:02.02.2019)	2.00	D.R No. 663/2018 -19	ಮಂಜುನಾಥ. ಹೆಚ್.ಸಿ	1.33	1.49	1.49	5.50	5.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ/ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿಬೇನಹಳ್ಳಿ-ಕಾರೇಕೆರೆ-ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 20.00 ರಿಂದ 37.00 ಹಾಗೂ 48.00 ರಿಂದ 63.00 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 95074) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:505/2018-19, ದಿ:01.02.2019)	9.00	D.R No. 673/2018 -19	ಡಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್	5.85	6.52	6.52	25.50	25.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
59	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ/ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗೊರೂರು-ಚಿನಕುರಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.40 ರಿಂದ 14.00 ಹಾಗೂ 28.00 ರಿಂದ 40.60ರ ವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 95077) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:1099/2018-19, ದಿ:22.02.2019)	4.80	D.R No. 671/2018 -19	ಬಿ.ಎಸ್.ವಿಶ್ವನಾಥ	3.74	4.19	4.19	16.00	16.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಶಾಂತಿಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
60	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎನ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ.ಎಸ್.ಎನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಸಾಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಕೆರೆ, ಪಾರಸಹಳ್ಳಿ ತರಬೇತೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 95080) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:1101/2018-19, ದಿ:22.02.2019)	2.00	D.R.No. 678/2018-19	ರವಿ.ಬಿ.ಎನ್	1.55	1.73	1.73	6.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
60	1054-04-137-1-10-210	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎನ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ.ಎಸ್.ಎನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಸಾಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಕೆರೆ, ಪಾರಸಹಳ್ಳಿ ತರಬೇತೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 95080) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:1101/2018-19, ದಿ:22.02.2019)	165.79			12.76	124.06	124.06	381.30	381.30	

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ/ನಿರ್ಮಾಣ

1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:310/2019-20 ದಿ:18.10.2019)	5.83	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 87/2019-20	ಅಭಿಷೇಕ್.ಡಿ	8.05	1.83	1.83			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯ ವಸತಿಗೃಹ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂಡಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:221/2019-20 ದಿ:03.10.2019)	4.15	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 132/2019-20	ಅಭಿಷೇಕ್.ಡಿ	2.08	1.94	1.94			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಉಪವಿಭಾಗದ ಹಳೆ ಕಛೇರಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 07/2018-19	ಅಭಿಷೇಕ್.ಡಿ	3.46	3.46	3.46			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಪಂಜಾರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಪೂತ್ರ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಮುಖ್ಯಗಾಂಧೀ ವಸತಿಗೃಹಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.98	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 09/2018-19	ಹೆಚ್.ಎನ್ ಸತೀಶ್	4.94	4.94	4.94			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಫ್ರಾಂಸಿಸ್ ಮಂದಿರದ ಸಿ.ಹೆಚ್-1 ಕೊಠಡಿ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಿಶೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 10/2018-19	ಸಿ.ಬಿ ಗಂಗಾಧರ	4.97	4.97	4.97			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ಸ್ವಾಮೀಶಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.15	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 11/2018-19	ಕೆ.ಬಿ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ	3.12	3.12	3.12			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಫ್ರಾಂಸಿಸ್ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.89	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 12/2018-19	ಕೆ.ಬಿ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ	2.87	2.79	2.79			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2059-80-053 (N)-2(N) ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ದುರಸ್ತಿ/ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ				29.49			29.49	29.05	29.05			
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲನೆ: 2216-01-700-3-01-200 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ/ನಿರ್ಮಾಣ												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸ್ವಾಮೀಶಯದ ಸ್ವಾಮೀಶಯದ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 13/2018-19	ಪ್ರಾಣ್ಣ ಬಿ	2.97	2.98	2.98			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ಪ ವಿಲೇವಾರಿ ಸ್ವಾಮೀಶಯದ ವಸತಿಗೃಹ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ವಾಮೀಶಯದ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಗೇಟ್ ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 81/2018-19	ಹೆಚ್.ಎನ್ ಸತೀಶ್	1.47	0.99	0.99			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬಿಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 'ಬಿ' ಮಾದರಿಯ ವಸತಿಗೃಹ ದುರಸ್ತಿ	3.00	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 14/2018-19	ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ	2.97	2.98	2.98			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 'ಸಿ' ಮಾದರಿಯ ವಸತಿಗೃಹ ದುರಸ್ತಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:1145/2018-19, ದಿ:23.02.2019)	2.97	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 15/2018-19	ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಸತೀಶ್	2.73	2.53	2.53			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2216-01-500-3-01=200 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ/ನಿರ್ಮಾಣ				10.47			10.14	9.48	9.48			

ಅನುಬಂಧ-1

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 905(1089) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ)

ಲೆಕ್ಕರೀಕ್ಷೆಯ ಹೆಸರು : 5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಚಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ

1	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಕರೆ, ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಿ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (156504)	430.00	CER No: 121/2022-23	ಜಿ.ಕೆ ರವಿಶಂಕರ್	377.06		0.00	0.80	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ತಾವರೆಕೆರೆ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಗೂಳಿಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಗ್ಗಡೆಗೆರೆ, ಹೊನ್ನಮೂರನಹಳ್ಳಿ, ಹಿರೀನಾವ ಹೋಬಳಿ ಹೊಳೆ, ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಭೈರಾಪುರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (156505)	420.00	CER No: 122/2022-23	ಬೂಮರ ಬಿಲ್ಲೂರ್	367.53		0.00	1.52	1.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬಡಕನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡೇರಿ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ರಾಜಾಪುರ, ಕನಬಾ ಹೋಬಳಿ ದಿಂಡಗುಡು, ಜನಿವಾರ, ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಮರುಪನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಗುಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (156306)	405.00	CER No: 123/2022-23	ಟಿ.ಹೆಚ್.ಮಾನವಲಯ್ಯ	352.90		0.00	0.65	0.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 (128011): (1)ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ.ಎಸ್.ಎನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಸಾಕೇನಹಳ್ಳಿ, ನಟ್ಟೇಕೆರೆ, ಪಾರನಹಳ್ಳಿ, ತರಬೇನಹಳ್ಳಿ) ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ,	140.00	CR No. 06/2020-2021 DR:263/2019-20	K.S Ashwath Narayan Gowda	188.55		0.00	1.95	1.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಚಿಳಿಗಾಲ - ಚಿಳಿಗಾಲ ಗೇಟ್ - ಗಂಡು ಸಂತೆ ಮೈದಾನ - ಪೊಣವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಗ್ರಹಾರದ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	DR No. 263/2019-20				0.00	1.90	1.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. = ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೋಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2: ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲಿ ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ ರಸ್ತೆ (ನೋರನಕ್ಕೆ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಬಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸಿ.ಎನ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (127656)	70.00	DR No. 264/2019-20	K.S Ashwath Narayan Gowda	182.16	0.00	0.00	2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲಿ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೋರನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ನೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು);	60.00	DR No. 265/2019-20					0.84	0.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲಿ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ನಾಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ನಾಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	DR No. 266/2019-20					0.91	0.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3: 127657: ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲಿ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಕರಡೇವುನಿಂದ ಹೆರಗು ಲೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚಿಕ್ಕಕರಡೇವು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು);	60.00	DR No. 267/2019-20	K.S Ashwath Narayan Gowda	171.16	0.00	0.00	0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲಿ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಬಳದರೆಯಿಂದ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಳದರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು);	60.00	DR No. 268/2019-20					1.07	1.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲಿ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕತ್ತರಿಗಟ್ಟ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕತ್ತರಿಗಟ್ಟ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕತ್ತರಿಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	DR No. 269/2019-20					1.70	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲಿ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತ್ತಿಚೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (128012)	150.00	CR No. 07/2020-21	K.S Ashwath Narayan Gowda	142.61	0.00	0.00	1.70	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ನಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡರಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
13	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಬಿ.ಕೆ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂದೂರುಮಠದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು (128013)	130.00	CR No. 06/2020-21	K.S Ashwath Narayan Gowda	123.58		0.00	1.09	1.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್--(141281) (1) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸಿ.ಎಸ್.ಕೆ ರಸ್ತೆ (ಅತ್ತಿಚೇಡನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಪಡುವನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಳಿ, ನಾಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ (ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ) ಬಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಾಸರಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ(ಉಳಿಕೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಛಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	52.00	DR No. 341/2021-22	ವರುಹ್ ಡಿ.ಹೆಚ್	146.95		0.00	0.78	0.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	(2) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ದೊಡ್ಡಮುಖ್ಯಾಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬರಗೂರು ಪ್ಯಾಂಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	98.00	DR No. 342/2021-22					1.46	1.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16			2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಒತ್ತು	2253.00			2052.50	0.00	0.00	19.25	19.25	

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು : 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ

1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 (1) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬಳದರೆ (ಬೆಟ್ಟದಮಠ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಟೆಂಟ್ ನಂ 110130)	90.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 256/ 2019-20	D.H.Varuna	147.84	90.00	101.34	2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	(2)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವಾರನಹಳ್ಳಿ ನೆಟ್ಟೇರೆ. ಅಂಕೇನಹಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಮೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	70.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 260/ 2019-20			70.00		1.30	1.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 : (1)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅವೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉದಯಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಟೆಂಟ್ ನಂ 110131)	70.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 257/ 2019-20			70.00		0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೋಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 258/ 2019-20	D.H.Varuna	178.84	60.00	143.35	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೋಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕೆ.ಬಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಡುವನಹಳ್ಳಿ ಕೋವಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 259/ 2019-20			60.00		0.70	0.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5054-ಎನ್.ಎಂ.ಡಿ.2				150.00				150.00	244.69	6.40	6.40	

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಹೆಸರು: 5054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ

1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬೆನಕನಕೆರೆ-ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.20 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ-111898)	119.15	ಸಿ.ಆರ್ ನಂ 86/2019-20	ಎನ್.ಕೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ	108.99	119.15	54.15	1.35	1.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5054-ಎನ್.ಡಿ.2				119.15			108.99	119.15	54.15	1.35	1.35	

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಹೆಸರು: 5054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ

1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಅಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ-ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ-112175)	80.87	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 291/2019-20	ಟಿ.ಹೆಚ್ ಮಾನವಲ್ಲಯ್ಯ	73.45	80.87	79.54	0.97	0.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕು
5054-ಎನ್.ಡಿ.2				80.87			73.45	80.87	79.54	0.97	0.97	

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಹೆಸರು: 5054-04-337-0-01-136 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಗರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ

1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ನಾಗೇಶ್ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್. 79/19-20	ಬಿ.ಆರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್	7.27	10.00	8.27	0.18	0.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ)	31.43	ಡಿ.ಆರ್.292/19-20	ರಂಜಿತ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಕೆ	20.33	31.43	0.00	0.40	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
5054-ಎನ್.ಡಿ.2				41.43			27.60	41.43	8.27	0.58	0.58	

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಹೆಸರು: 4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪ್ರರಸ್ಥಿತ ಯೋಜನೆ)

ಕ್ರ ಸಂ	ಖಾಲಾಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	Construction of Pri. Civil Judge & JMFC court complex (6 court halis) in the premises of Taluk Court at Channarayapatna (133614) (G+2)	1000.00	CER 09 (M)/ 19-20	M/s Athreya Constructions (S.N.Somashekar)	975.9	302.64	181.95			Lintel work under progress. (Estimate amount is Rs.1300 Lakhs in App-E 2021-22 spillover booklet)
4059 ಸಾಮಾನ್ಯ (ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಯೋಜನೆ)				1000.00			975.90	302.64	181.95	0.00	0.00	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು : ನಬಾರ್ಡ್ 24 ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು)												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೋಕು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (102533)	96.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ: 128/19-20	ಕೆ.ಎಲ್.ರೂಪೇಶ್	102.96	119.00	96.00			ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. PCR Submitted Vide Letter No.1059/15 .06.2022
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೋಕು ಹಿರೇಸಾವೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(102389)	96.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ: 129/19-20	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಟಿ.ನಾಗರಾಜ್	97.79	96.00	91.48			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. PCR Submitted Vide Letter No.2335/09 .09.2022

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾವತ್ತಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (102395)	127.00	ಸಿ.ಆರ್ ಸಂ: 27/19-20	ಶ್ರೀ.ಮಾನವಳ್ಳಯ್ಯ	133.11	127.00	72.15			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. PCR Submitted Vide Letter No. 2256/05.09.2022
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಕೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(102393)	96.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ: 130/19-20	ಶ್ರೀ.ಡಿ.ಹೆಚ್.ವರಗಣ	94.83	96.00	65.17			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. PCR Submitted Vide Letter No.3058//04.11.2022
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(103346)	96.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ: 131/19-20	ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಕೆ.ರವಿಕುಮಾರ್	103.44	96.00	89.39			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. PCR Submitted Vide Letter No.2341/09.09.2022
ಒಟ್ಟು (24 ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು))				311.00			332.13	354.00	241.99	0.00	0.00	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 4202 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಉದಯಪುರ ಸ.ಪ್ರದ ಕಾಲೇಜು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ (95239)	275.00	C.E.R No 37(M) /2018-19	ಹೆಚ್.ಶಂಕರ್	230.17	207.00	194.58			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆನುಬಂಧ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(96267)	700.00	ಸಿ.ಇ.ಆರ್.73(ಎಂ)/18-19	S.R.Ravi	749.64	700.00	700.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
4202 ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ				975.00			979.64	907.00	800.00			
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: ಲೇವಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆರೆಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.34/2 ಮತ್ತು 35ರ ಅನುಮೋದಿತ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 1440.88 ಚ.ಮೀ. ಅಳತೆಯ ನಾಗರೀಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 107563) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ537/2019-20. ದಿ:27.11.2019)	49.98	D.R.No. 170/2019-20	ಕೆ.ಆರ್.ರಾಜೇಶ್	47.83	50.00	47.48			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
ಲೇವಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				49.98			47.83	50.00	47.48			
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾನ್ಮನುಷ್ಯರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೋಧನಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (77384)	570.00	CR No 103 (M)/ 17-18	S R Ravi	547.63	570.00	467.2			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (76822)	735.00	CR No 102 (M)/ 17-18	Y C Manohara	780.13	735.00	722.62			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
ಮಹಾನ್ಮನುಷ್ಯರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				1305.00			1327.76	1305.00	1189.82			
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು												

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಷ್ಠಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ-2009)(Indent No 96318)	350.00	C.E.R No.59(M)/2 018-19	Trimurthy Construction	342.36	100.00	232.22			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(1)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ-2008) (Indent No 96365)	350.00	C.E.R No.60(M)/2 018-19	S.R.Ravi	712.62	200.00	690.35			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ-596) (Indent No 96365)	350.00	C.E.R No.58(M)/2 018-19							ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
				1050.00			1397.00	300.00	222.57			

ಅಧೀನ ಕಾಮಗಾರಿ: Minority Community works

1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-(Indent No.99267). (1)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1 ಮತ್ತು 5ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	1150/2018-19	S.R.Ravi	265.90		289.56			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(2)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 16 ಮತ್ತು 17ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	1151/2018-19							
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(3) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 18 ಮತ್ತು 19ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	1152/2018-19							
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(4) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22 ಮತ್ತು 23ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	1153/2018-19							

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಲಾಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(5) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	1154/2018-19							
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-(Indent No99299). (1) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	1155/2018-19	S.R.Ravi	239.75		260.01			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
7	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(2)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	1157/2018-19							
8	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(3) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ದಾಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	1156/2018-19							
9	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(4) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	1158/2018-19							
10	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	Improvements to Concrete Road & Drain at Musalman Street Noranakki Village, Dhandiganahalli Hobli of Holenarasipura Constituency in Channarayapatna Taluk. (Indent No 99343)	55.00	DR No 1159 /18-19							
10	Minority Community works			605.00			712.01	0.00	604.57			

ಅನುಬಂಧ-1

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಸಲೀಲ ಅಹಮದ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 905(1089) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು)

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ

1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ/ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-8 ಸರಪಳಿ 32.62 ರಿಂದ 41.62 ರವರೆಗೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:27/2019-20 ದಿ:23.12.2019)	5.00	S.D.R No. 26/2019-20	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸತೀಶ್	4.44	4.92	4.92	9.00	9.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಮಂಡ್ಯ-ಹುಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-47 ಸರಪಳಿ 85.54 ರಿಂದ 90.54 ಮತ್ತು 112.00 ರಿಂದ 123.00 ರವರೆಗೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 112525) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:379/2019-20 ದಿ:12.11.2019)	14.00	D.R No. 347/2019-20	ಟಿ.ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶ್	8.03	8.96	8.96	16.00	16.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-147 ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.10 ರವರೆಗೆ ಮೀಡಿಯನ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:06/2019-20 ದಿ:21.12.2019)	5.00	S.D.R No. 27/2019-20	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಿಂಗರಾಜು	4.42	4.94	4.94	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ				24.00			16.89	18.82	18.82	25.00	25.00	

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಬೆಲೆ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೋಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಂಪನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. III174) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕಿಕ್ಕೇರಿ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.40 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ-419/2019-20 ದಿ:14.11.2019)	2.00	S.D.R No. 9/2019-20					3.12	3.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ನಾಗಮಂಗಲ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 25.00 ರಿಂದ 25.40, 25.50 ರಿಂದ 25.70, 26.70 ರಿಂದ 26.80, 27.30 ರಿಂದ 27.50, 27.80 ರಿಂದ 28.00 ಮತ್ತು 30.20 ರಿಂದ 31.20ರ ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	S.D.R No. 10/2019-20	ದೂಪೇಶ್. ಕೆ.ಎಲ್	6.11	6.72	6.72	2.20	2.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮುಟ್ಟನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದಡಿಗಟ್ಟು-ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ-ಪೂಜಾಡಿಹಳ್ಳಿ-ಕುಳಿಗೇರೆ-ಮುಟ್ಟನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.50 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	S.D.R No. 11/2019-20					6.50	6.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ-ಕಿ.ಆರ್ ಪೆಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಹಿರೀಸಾವೆ. ಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಹರನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಹಿಹಳ್ಳಿ, ಸುಂಕಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ ರಿಂದ 5.20ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	S.D.R No. 12/2019-20					5.20	5.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. III1752) ಬಾಗೂರು ಕೆಂಬಾಳು ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ದರಸಹಳ್ಳಿ -ಕೆಂಬಾಳು- ಬಸವನಹುರ-ಚಿಕ್ಕಹರನಹಳ್ಳಿ-ಬಿದಲೆ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50, 12.00 ರಿಂದ 13.15 ಮತ್ತು 15.50 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ-420/2019-20 ದಿ:14.11.2019)	3.00	S.D.R No. 13/2019-20					5.15	5.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ನವಿಲೆಗೆಟ್-ಕಬ್ಬಳಿ-ದಿಡಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗಿರಿಶ್ವೇತ್ರ-ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ- ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ- ಅಣಾತಿ-ನಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರ-ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 3.50 ರಿಂದ 6.50, 7.37 ರಿಂದ 7.80, 14.50 ರಿಂದ 15.00, 15.55 ರಿಂದ 16.20 ಮತ್ತು 17.45 ರಿಂದ 18.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	S.D.R No. 14/2019-20	ರೂಪೇಶ್. ಕೆ.ಎಲ್	6.97	7.8	7.8	5.33	5.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಸಕುರು	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತ್ತಿಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 11.00ರ ವರೆಗೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	S.D.R No. 15/2019-20					11.00	11.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನವಿಲೆಗೆಟ್‌ನಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನವಿಲೆ ಗೇಟ್ ನವಿಲೆ ಅಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಅಣಾತಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.10 ರಿಂದ 7.50 ಮತ್ತು 8.50 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	S.D.R No. 16/2019-20					2.90	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಬ್ಯಾಕೇಜ್-3 (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 111757) ಹಿರೀನಾವೆ-ಕಿರೀನಾವೆ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ -ಕಬ್ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.20, 2.90 ರಿಂದ 6.40, 7.20 ರಿಂದ 8.35, 11.735 ರಿಂದ 16.30, 16.96 ರಿಂದ 25.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:421/2019-20 ದಿ:14.11.2019)	10.00	S.D.R No. 07/2019-20	ರೂಪೇಶ್. ಕೆ.ಎಲ್	8.69	6.27	6.27	18.75	18.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೊಸಕುರು	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗೊರೂರು-ಚಿನ್ನಕುರಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 28.00 ರಿಂದ 41.80ರ ವರೆಗೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	S.D.R No. 17/2019-20					13.80	13.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
11	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4 (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ. 111762) ಕುರುಮಂಕ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.70, 4.17 ರಿಂದ 6.30, 6.60 ರಿಂದ 8.00, 10.00 ರಿಂದ 13.00, 14.35 ರಿಂದ 16.00 ಮತ್ತು 19.70 ರಿಂದ 26.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:422/2019-20 ದಿ:14.11.2019)	8.00	S.D.R No. 18/2019-20					17.18	17.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮುಗ್ಗಣ್ಣಿಯಿಂದ ಬಿನಕನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟ ಹನುಮಂತಪುರ, ಬದ್ವಿಕೆರೆ,ಬೆಳಗೋಳ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಬಿ.ಕಾಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 17.00ರ ವರೆಗೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	S.D.R No. 19/2019-20	ದೂಬೇಲ್. ಕೆ.ಎಲ್	15.12	0	0	17.00	17.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಗಡಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ- ದೊಡ್ಡೇರಿ-ಹೆಬ್ಬಾಳು-ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್-ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-ಉಂಗರಗೇರೆ-ಕಬ್ಬಳಿ- ಮಂಡಕನಹಳ್ಳಿ-ದಿಡ್ಡೆ-ಡಿ.ತುಮಕೂರು-ಬಿದರಕೆರೆ-ಉಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 8.00, 16.00 ರಿಂದ 24.00 ಮತ್ತು 25.00 ರಿಂದ 29.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	S.D.R No. 20/2019-20					15.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5 (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ. 111772) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಜವಿವಾರ ಗೇಟ್ ಚಾಮಡಿಹಳ್ಳಿ ದಿಂಡೂರು ದೇವಿಗೇರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರಿಂದ 4.10 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:423/2019-20 ದಿ:14.11.2019)	5.00	S.D.R No. 04/2019-20					9.40	9.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಆನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಪೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
15	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ರಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.850 ರವರೆಗೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	S.D.R No. 05/2019-20	ರೂಪೇಶ್. ಕೆ.ಎಲ್	3.78	3.87	3.87	0.85	0.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಕೆ.ವಾಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	S.D.R No. 06/2019-20					2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6 (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 112182) ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗೂರು ನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೂರು ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ - ಕಾಳನಹಳ್ಳಿ - ಬನವಾಸೆ ಸಾಕನಹಳ್ಳಿ - ಹಗನರಹಳ್ಳಿ ಹೊಂಗೇಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ಶಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.580 ರಿಂದ 6.50 ಮತ್ತು 8.70 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:329/2019-20 ದಿ:22.10.2019)	2.00	S.D.R No. 24/2019-20	ಬಿ.ಎಸ್.ವಿಶ್ವನಾಥ	2.59	2.9	2.9	3.22	3.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಮ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಾಮಡಿಹಳ್ಳಿ-ಬೀಡಿಗನಹಳ್ಳಿ-ಮಂಜಿನಹಳ್ಳಿ-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಹಳೆಬೆಳಗೊಳ-ಸೋರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.45 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	S.D.R No. 25/2019-20					2.55	2.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೊನ್ನೂರು	ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 22.10 ರಿಂದ 22.40, 44.00 ರಿಂದ 49.30 ಮತ್ತು 60.00 ರಿಂದ 60.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:07/2019-20 ದಿ:21.12.2019)	4.00	S.D.R No. 21/2019-20	ಹೆಚ್.ಎನ್.ಮನೋಜ್	3.53	3.96	3.96	6.20	6.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಶಾಲೆ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮಂಡಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಆನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
20	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀಮಂಜೇಶ್ವರಿ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಾಗೋರು-ನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 7.50, 8.00 ರಿಂದ 9.00, 10.81 ರಿಂದ 12.50 ಮತ್ತು 13.00 ರಿಂದ 14.20 ರವರೆಗೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:87/2019-20 ದಿ:21.12.2019)	4.00	S.D.R No. 22/2019-20	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವಿಂಗರಾಜು	3.54	3.97	3.97	6.39	6.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀಮಂಜೇಶ್ವರಿ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಬಾಗೋರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.80 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂ. 112183) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:371/2019-20 ದಿ:11.11.2019)	3.00	S.D.R No. 03/2019-20	ಸಂದೀಪ್. ಕೆ.ಟಿ	1.97	2.1	2.1	3.20	3.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀಮಂಜೇಶ್ವರಿ	ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟಗೇಟ್ ನಿಂದ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟ - ಸೋಲೆಕಾಯಿಪುರ - ಬಿ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು - ಅಯರಹಳ್ಳಿ - ಚೋಳಂಬಳ್ಳಿ - ಕಮರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50, 2.10 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 3.20 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:03/2019-20 ದಿ:21.12.2019)	4.00	S.D.R No. 08/2019-20	ಎಂ.ಎಸ್.ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ	3.51	3.87	3.87	8.20	8.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀಮಂಜೇಶ್ವರಿ	ಕಾಂತರಾಜಪುರದಿಂದ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬರಾಳು-ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ-ಸಂದಿಪುರ- ಪೊಳೆನೋಮನಹಳ್ಳಿ- ಸೋಮಲಾಪುರ-ಕಾರೋನೋಮನಹಳ್ಳಿ-ನಟ್ಟೇಕೆರೆ-ತವರೇಕೆರೆ-ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.20 ರಿಂದ 2.00, 3.30 ರಿಂದ 5.80, 6.65 ರಿಂದ 7.00, 7.70 ರಿಂದ 12.00 ಮತ್ತು 17.70 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:04/2019-20 ದಿ:21.12.2019)	4.00	S.D.R No. 23/2019-20	ಎಂ.ಎಸ್.ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ	3.55	3.97	3.97	8.25	8.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
305/2014-157-1570-2019-20 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ				90.50			59.36	45.43	45.43	113.29	113.29	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ/ನಿರ್ವಹಣೆ-ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಅತೀಮುಖ್ಯ ಗರ್ಭರ ವಸತಿಗೃಹದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:16/2019-20 ದಿ:23.12.2019)	4.10	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 67/2019-20	ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್	4.06	0.42	0.42			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:17/2019-20 ದಿ:23.12.2019)	4.90	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 76/2019-20	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ್	3.97	1.28	1.28			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 111783) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:310/2019-20 ದಿ:18.10.2019)	8.65	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 77/2019-20	ಅಭಿಷೇಕ್.ಡಿ	8.05	1.28	1.28			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಗರ್ಭರ ವಸತಿಗೃಹ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 111850) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:308/2019-20 ದಿ:18.10.2019)	9.05	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 66/2019-20	ಅಭಿಷೇಕ್.ಡಿ	9.46	5.52	5.52			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಚಿಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮುದಿಯರ್ ಗ/ ಕಟ್ಟಡದ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕರಣ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ. 1248/2019-20 ದಿ:05.10.2019)	4.98	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 89/2019-20	ಅಭಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	4.87	4.87	4.87			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ಸ್ಥಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:19/2019-20 ದಿ:23.12.2019)	4.93	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 77/2019-20	ಬಿ.ಕೆ.ಶಿವರಾಜು	4.90	4.53	4.53			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇಕರಣ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:1252/2019-20 ದಿ:05.10.2019)	4.95	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 85/2019-20	ಅಭಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	4.94	1.28	1.28			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಅತೀಮುಖ್ಯ ಗಣ್ಯ ವಸತಿಗೃಹದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ. 112376) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:344/2019-20 ದಿ:07.11.2019)	9.90	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 344/2019-20	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ್	7.37	7.37	7.37			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯ ವಸತಿಗೃಹ ಹಾಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮುದಿಯರ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:18/2019-20 ದಿ:23.12.2019)	1.09	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 100/2019-20	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ್	1.00	0	0			ಕಾಮಗಾರಿ - ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2059-80-053-3-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ/ನಿರ್ವಹಣೆ-ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				52.55			48.67	26.55	26.55			

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2216-01-700-3-01-200 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ/ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾತ್ರಿಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಆನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡುವುದು
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎನ್.ಜಿ.ಓ. ವಸತಿಗೃಹ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:16/2019-20 ದಿ:23.12.2019)	3.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆಂ ನಂ. 72/2019-20	ಹೆಚ್.ಎನ್.ನಿಂಗರಾಜ	2.98	2.90	2.90			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:23/2019-20 ದಿ:23.12.2019)	4.98	ಎಸ್.ಡಿ.ಆಂ ನಂ. 71/2019-20	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ್	4.94	2.47	2.47			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:22/2019-20 ದಿ:23.12.2019)	4.96	ಎಸ್.ಡಿ.ಆಂ ನಂ. 70/2019-20	ಸಿ.ಎನ್.ಪ್ರಕಾಶ್	4.94	3.80	3.80			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:20/2019-20 ದಿ:23.12.2019)	3.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆಂ ನಂ. 69/2019-20	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸತೀಶ್	2.98	2.85	2.85			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಧಿಕ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:20/2019-20 ದಿ:23.12.2019)	3.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆಂ ನಂ. 68/2019-20	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸತೀಶ್	2.98	2.98	2.98			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			2216-01-700-3-01-200 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ/ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	18.94			17.82	15.00	15.00			

ಅನುಬಂಧ-1

ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ												
ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಾಲ್ಕಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು)												
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ												
1	ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (131944)	10.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 445/2020-21	ರಂಜಿತ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಕೆ ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	8.86	10.00	7.16	0.150	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
2	ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(131937)	12.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 468/2020-21	ರೂಪೇಶ್ ಕೆ.ಎಲ್ ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	10.67	12.00	9.43	0.170	0.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
3	ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಪ್ಯಾಲಾಸಮುದ್ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(131940)	30.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 469/2020-21	ರಂಜಿತ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಕೆ ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	26.66	30.00	21.40	0.250	0.250	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತು ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಬುಕನಬೆಟ್ಟಗೇಟ್ (ಹೆಗ್ಗಡಿಕಳ್ಳಿ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (131987)	5.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 444/2020-21	ರಂಜಿತ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಕೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.39	5.00	3.67	0.060	0.060	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಕಾವಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (131989)	31.65	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 443/2020-21	ರಂಜಿತ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಕೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	28.21	31.65	22.40	0.170	0.170	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (131990)	15.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 446/2020-21	ರೂಪೇಶ್ ಕೆ.ಎಲ್ ಹಾಸನ	13.35	15.00	12.19	0.150	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಶಿವಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (132008)	15.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 447/2020-21	ರೂಪೇಶ್ ಕೆ.ಎಲ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	13.35	15.00	12.12	0.150	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (132013)	10.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 448/2020-21	ಬಂದನ್ ಎಸ್.ಕೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	8.82	10.00	7.77	0.100	0.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	5054 ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು			128.65			114.31	128.65	96.14	1.20	1.20	
5054-04-337-0-01-423-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಅರಕೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (132018)	9.87	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 449/2020-21	ರೂಪೇಶ್ ಕೆ.ಎಲ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	8.73	9.87	7.67	0.160	0.160	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಸೋಮನಾಥನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (132186)	30.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ 450/2020-21	ಎ.ಎಮ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	26.64	30.00	25.42	0.400	0.400	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
2	5054 ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು			39.87			35.37	39.87	33.09	0.56	0.56	
5054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ) ಚಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ												

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಎನ್.ಎನ್. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 134232	30.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ:56 3/2020-2021	ವರುಣ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	26.44		20.65	0.75		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.70 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 134235	19.35	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ:56 5/2020-2021	ಕೆ.ಎಲ್ ರೂಪೇಶ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	16.78		14.27	0.30	0.300	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
2	5054-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಒಟ್ಟು			49.35			43.22		34.92	1.05	0.30	
5054-04-337-0-01-135 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ												
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ನಹಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 13.00 ರಿಂದ 14.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 134240	54.15	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ: 570/2020-2021	ಕೆ.ಎಲ್ ರೂಪೇಶ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	47.76		40.72	1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
1	5054-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಒಟ್ಟು			54.15			47.76		40.72	1.20	1.20	
5054-04-337-0-01-136 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ- ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ												

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಜಾಲ್ಮಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಎ.ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 134246	8.50	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ: 564/2020-2021	ವರುಣ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	7.47		8.00	0.12	0.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಟೌನ್, ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾನಾಯಕರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ: 566/2020-2021	ಎನ್.ಹೆಚ್.ಮುಜಾಹಿದ್ ಪಾಷ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.38		4.81	0.040	0.040	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಟೌನ್ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯರಾಮನಾಯಕರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ: 567/2020-2021	ಎಸ್.ಎಂ.ಅಬ್ದುಲ್ ಹಫೀಜ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.38		4.87	0.040	0.040	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ- ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ: 568/2020-2021	ಹೆಚ್.ಎನ್.ನಿಂಗರಾಜು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.38		4.90	0.040	0.040	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೋಳಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಟೌನ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಪರಿಮಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 569/2020-2021	ಶಿವರಾಜ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.38		4.90	0.040	0.040	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
5	5054--ಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಒಟ್ಟು			28.50			24.99	0.00	27.48	0.28	0.28	

ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಯೋಗದ ಅರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಸ್-25 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ

1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (122174)	11.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 38/2020-21	ಶಶಾಂತ್ ಜೆ	9.08		10.11			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ PCR Submitted Vide letter No. 3438/20.12.21
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕತ್ತರಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (122329)	11.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 39/2020-21	ಶಶಾಂತ್ ಜೆ	9.09		10.12			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ PCR Submitted Vide letter No. 3438/20.12.21
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (122331)	11.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 41/2020-21	ಎಮ್.ಎನ್ ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ	9.46		10.58			ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ PCR Submitted Vide letter No. 3438/20.12.2021

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಜಾಲ್ಮಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೋಳಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (122373)	11.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 40/2020-21							
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 42/2020-21							
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 43/2020-21							
7	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಗಿಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 44/2020-21	ಬಿ.ಟಿ ನಾಗರಾಜು	71.69		78.76			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದ PCR Submitted Vide letter No. 1186/22.06.22
8	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಮ್-ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 45/2020-21							

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿದಾರರ ಹೆಸರು	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಬಂಧ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜನಾ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೋಸಲಾಜೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಸನಯಾಕನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 46/2020-21							
10	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 47/2020-21							
10	ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸವಾಪದಿಂದ			10.00				99.32	0.00	109.57	0.00	0.00
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಹೆಸರು 4216-01-700-2-24-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ												

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ಯ ಕೆ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ಯ ಕೆ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (134254)	115.00	CR No.85/2020-21	ಹೆಚ್.ವಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣೇಗೌಡ	112.96		0			ಆರ್ಥಿಕ ದಿಡ್ಡನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ದಿ: 25.03.2021 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆವೆಂಚಿಕ್-ಇ (ಮುಂದುವರೆದ)ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆವೆಂಚಿಕ್-ಇ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೇರಿಸಲು ಕೋರಿ ಪಿ.ಡಿ.ಜಿಯಿಂದ ಆರ್.ಜಿ ರವರಿಗೆ ವತ್ರ ಸಂ: 459/2021 ರಲ್ಲಿ ದಿ: 12.07.2021 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿ ವತ್ರ ಸಂ:1801 ದಿ: 26.08.2021 ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆವೆಂಚಿಕ್-ಇ ನಲ್ಲಿ ಕೇರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆರ್.ಜಿ ಯವರಿಗೆ ವತ್ರ ಬರೆಯಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
42.16-ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ				115.00			112.96					
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 4202 ಕಾರ್ಲೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಮರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (4202 RUSA) (124488)	100.00	D.R No 49/2020-21	ಹೆಚ್ ವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ	88.93	60.00	60.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
4202 ಕಾರ್ಲೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ				100.00				60.00	60.00			

ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾಂ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ
												ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು)

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ

1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನರಸೀಪುರ-ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ. (ಎಸ್.ಹೆಚ್-112(ಎ)) ರಸ್ತೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	DR: 340/2020-21	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.43	2.50	4.95			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ. ಎಸ್.ಹೆಚ್-7. ಸರಪಳಿ 61.48 ರಿಂದ 91.27 ರವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	CR: 42/2020-21	ರಂಜಿತ್ ಗೌಡ ಡಿ.ಎಲ್ ಹಾಸನ	6.94	6.00	3.64	24.95	24.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ. ಎಸ್.ಹೆಚ್-8. ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 29.60 ಮತ್ತು 32.62 ರಿಂದ 41.62 ರವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	CR: 41/2020-21	ಬಿಎನ್ ತಮ್ಮಣ್ಣಗೌಡ ಬಿ.ಎನ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	8.36	7.50	9.33	38.60	38.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾರ್ಜಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-47. ಸರಪಳಿ 85.54 ರಿಂದ 89.56, 89.62 ರಿಂದ 99.27, 99.56 ರಿಂದ 123.00 ರವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	CR: 39/2020-21	ಬಿ.ಎನ್ ತಮ್ಮಣ್ಣಗೌಡ ಬಿ.ಎನ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	7.96	7.50	8.91	37.11	37.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಸುಗ್ರೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-147 ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 16.70 ರವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	DR: 339/2020-21	ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿ.ಆರ್ ಬಪಟೂರು	5.70	5.00	6.39	16.70	16.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ			57.00			33.39	7.50	11.22	117.36	117.36	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕಿಕ್ಕೇರಿ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.40 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಇಂಜಿನಿಯರ್:130553]	3.00	DR No. 341/2020-21	ಜಿ.ಆರ್.ನಿಜಲಿಂಗ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	1.67	1.50	0.00	7.60	7.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಗೊಡೂರು-ಚಿನ್ನಕುರಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 28.00 ರಿಂದ 41.80 ಮತ್ತು 42.98 ರಿಂದ 44.00ರ ವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಇಂಜಿನಿಯರ್:130555]	8.00	DR No.342/2020-21	ಬಿ.ಎನ್ ತಮ್ಮಣ್ಣಗೌಡ ಬಿ.ಎನ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.49	4.00	5.04	14.82	14.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಜಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 22.10 ರಿಂದ 22.340, ಮತ್ತು 27.00 ರಿಂದ 39.00 ವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಇಂಡೆಂಟ್:130562]	8.00	DR No.343/202 0-21	ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ ಎಮ್.ಎನ್. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.81	4.00	5.38	12.24	12.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನಾಗಮಂಗಲ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 22.20 ರಿಂದ 28.80 ಮತ್ತು 29.70 ರಿಂದ 31.20ರ ವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಇಂಡೆಂಟ್:130565]	2.50	DR No.344/202 0-21	ಡಿ.ವೇಂಕಟೇಶ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	1.59	1.25	1.78	8.10	8.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ-ನೋಣವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.00 ರಿಂದ 12.20, 17.00 ರಿಂದ 18.00, 19.20 ರಿಂದ 42.00, 52.00 ರಿಂದ 64.00 ಮತ್ತು 65.40 ರಿಂದ 66.00 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	CR No.149/202 0-21	ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ ಎಮ್.ಎನ್. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	12.47	10.80	1.97	56.52	56.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನವಿಲೆ ಗೇಟ್-ಕಟ್ಟಳಿ-ದಿಡಗ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.17 ರವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	DR No.345/202 0-21	ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ ಎಮ್.ಎನ್. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.43	2.50	4.96	8.17	8.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿಂಟರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾರ್ಜಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
7	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆನಕನಕೆರೆ- ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.20, 8.35 ರಿಂದ 13.00, 14.00 ರಿಂದ 16.00, 16.90 ರಿಂದ 23.00, 24.85 ರಿಂದ 25.00, 26.00 ರಿಂದ 31.00, 35.20 ರಿಂದ 35.45, 37.95 ರಿಂದ 39.65 ರವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಇಂಜಿಂಟರಿ:130568]	10.00	DR No.346/202 0-21	ಬಿಎನ್ ತಮ್ಮಣ್ಣಗೌಡ ಬಿ.ಎನ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	5.45	5.00	6.11	16.68	16.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ- ಮಟ್ಟನವಿಲೆ-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 22.20 ರಿಂದ 32.20 ರವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	DR No.347/202 0-21	ಪಿ.ವಿ.ನವೀನ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	3.55	2.00	3.94	10.20	10.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತ್ತಿಚೊಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 11.00ರ ವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಇಂಜಿಂಟರಿ:130600]	10.00	DR No.348/202 0-21	ಬಿಎನ್ ತಮ್ಮಣ್ಣಗೌಡ ಬಿ.ಎನ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	5.29	5.00	5.93	11.00	11.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.80 ರಿಂದ 12.33 ರವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	DR No.349/202 0-21	ಸಿ.ಬಿ.ನಂಜಂದರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.44	2.50	4.97	8.53	8.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿಯ ದರಗಳಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
11	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕುರುವಂಕ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.70, 4.17 ರಿಂದ 6.30, 6.60 ರಿಂದ 8.00, 10.50 ರಿಂದ 13.00, 14.35 ರಿಂದ 16.00 ಮತ್ತು 19.70 ರಿಂದ 26.00 ರವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಇಂಜಿನಿಯರ್:130606]	7.00	DR No.350/2020-21	ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಕೃಷ್ಣ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.46	3.50	4.99	16.68	16.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕಾಂತರಾಜಪುರದಿಂದ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬರಾಳು-ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ-ನಂದಿಪುರ-ವಳಗೆರೆಸೋಮನಹಳ್ಳಿ-ಸೋಮಲಾಪುರ-ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ-ನೆಟ್ಟೇಕೆರೆ-ತವರೇಕೆರೆ-ತಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00, 6.65 ರಿಂದ 7.00, 7.70 ರಿಂದ 14.00 ಮತ್ತು 17.70 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	DR No.351/2020-21	ಹೆಚ್.ಎನ್. ಮನೋಜ್ಜ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.44	2.50	4.97	12.95	12.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
13	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ- ಕಿರೀಸಾವೆ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ -ಕಟ್ಟಳೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.20, 2.90 ರಿಂದ 6.40, 7.20 ರಿಂದ 8.35, 10.35 ರಿಂದ 11.51, 11.735 ರಿಂದ 16.30, 16.96 ರಿಂದ 25.30 ರವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಇಂಡೆಂಟ್:130622]	6.00	DR No.352/202 0-21	ಬಿ.ಟಿ.ನಾಗರಾಜು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	3.63	3.00	4.07	19.92	19.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಜನಿವಾರ ಗೇಟ್ ಚಾಮಡಿಹಳ್ಳಿ ದಿಂಡಗೂರು ದೇವಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	4.90	DR No.353/202 0-21	ಹೆಚ್.ಎನ್. ನಿಂಗರಾಜು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.35	2.45	4.82	10.50	10.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾತ್ರಿಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಾಲ್ವಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
15	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ಕೆಂಬಾಳು ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ದರಸಿಹಳ್ಳಿ -ಕೆಂಬಾಳು-ಬಸವನಪುರ-ಚಕ್ಕಹರಸನಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00, 12.00 ರಿಂದ 13.15 ಮತ್ತು 15.50 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	DR No.354/2020-21	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.45	2.50	4.97	8.65	8.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನವಿಲೆಗೇಟ್-ಕಬ್ಬಳಿ-ದಿಡಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗಿರೀಕ್ಷೇತ್ರ-ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ-ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ-ಅಣತಿ-ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರ-ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 6.50 ರಿಂದ 7.80 ಮತ್ತು 14.45 ರಿಂದ 20.00 ರವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	4.20	DR No. 347/2020-21	ಹೆಚ್.ಎ. ಶಿವಣ್ಣ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	3.73	2.10	4.18	10.20	10.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ನಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾರ್ಜ್ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಕ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
17	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೂಕನವೆಟ್ಟಗೇಟ್ ನಿಂದ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟ - ಸೋರೆಕಾಯಿಪುರ - ಬಿ.ಜಿ.ಸೊಪ್ಪಲು - ಆಯರಹಳ್ಳಿ - ಚೊಳಂಬಳ್ಳಿ - ಕಮರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50, 2.10 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 3.20 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	DR No. 356/2020-21	ಹೆಚ್.ಎನ್. ನಿಂಗರಾಜು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.42	2.50	0.00	8.20	8.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುರುಪೇಕೆರೆ ತಾ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ- ದೊಡ್ಡೇರಿ- ಹೆಬ್ಬಾಳು-ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್-ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ- ಉಂಗರಗೆರೆ-ಕಬ್ಬಳಿ- ಮಂಡಕನಹಳ್ಳಿ- ದಿಡಗ-ಡಿ.ತುಮಕೂರು-ಬಿಬಲೆಕೆರೆ- ಉಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 8.00, 16.00 ರಿಂದ 24.00 ಮತ್ತು 25.680 ರಿಂದ 26.70 ರವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಇಂಡೆಂಟ್:130640]	8.00	DR No.357/2020-21	ಬಿ.ಎನ್. ತಮ್ಮಣ್ಣಗೌಡ ಬಿ.ಎನ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.57	4.00	5.11	14.62	14.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂಚರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಾಲ್ಕಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
19	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ.ಎಸ್.ಎನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ, ನಟ್ಟೀಕೆರೆ, ವಾರನಹಳ್ಳಿ, ತರಬೇನಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	DR No.358 /2020-21	ಚಲುವೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	3.55	2.00	3.97	6.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಗೊರೂರು-ಚಿನಕುರಳಿ ರಸ್ತೆ ಸಾಗತ್ಯಲ್ಲಿಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹಾಸನ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	DR No.359/2020-21	ಟಿ.ಪಿ ಆಶಾಕಿರಣ ಹಾಸನ	3.55	2.00	3.97	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು-ನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 7.50, 8.00 ರಿಂದ 9.00, 10.81 ರಿಂದ 12.50ರವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಇಂಡೆಂಟ್:130654]	1.50	DR No.360 /2020-21	ವಿ.ಎಮ್.ತೇಜಸ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	0.92	0.75	0.90	5.19	5.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ರಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	DR No.361 /2020-21	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.39	2.50	4.88	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು - ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಾಲ್ವಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
25	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ದಿಡಗ-ಬಬ್ಬಪ್ಪಾ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 45.00 ರಿಂದ 47.90 ಮತ್ತು 52.70 ರಿಂದ 55.00 ರವರೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಇಂಡೆಂಟ್:130680]	5.00	DR No.362/2020-21	ಬಿ.ಎನ್. ತಮ್ಮಣ್ಣಗೌಡ ಬಿ.ಎನ್. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	2.72	2.50	3.04	5.20	5.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	3054-04-337-1-10-200	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ		140.10			97.37	70.85	89.05	279.97	279.97	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ-ಕಿರೀಸಾವೆ-ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ-ಕಬ್ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 14.50 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:376/2020-21	ಎಮ್.ಆರ್.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	3.56	0.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬೆನಕನಕೆರೆ-ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.70 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:377/2020-22	ಟಿ.ಪಿ.ಮಂಜು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	3.53	3.86	3.86			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನವಿಲೆಗೇಟ್ - ಕಬ್ಬಳಿ -ದಿಡಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗಿಂಜೇತ್ತ - ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ - ಕಾರಹಳ್ಳಿ - ಅಣತಿ - ವಳಗಿರೆಹಳ್ಳಿ - ಬದರೆ - ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.00 ರಿಂದ 9.00 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:378/2020-23	ಜಿ.ಪಿ.ವೈಕುಂಠೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	3.51	3.92	3.92			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ - ನೋಣವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಮಾದಲಾಪುರ,ದೊಡ್ಡಕೆರೆಡೇವು ಮಾರ್ಗ ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.623 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:379/ 2020-24	ಜಿ.ವೈ.ಕುಂಠೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	3.54	3.93	3.93			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	3054-03-102-0-01-200	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ		16.00			14.14	11.71	11.71			
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-7) ಸರಪಳಿ 65.00 ರಿಂದ 66.00 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:372/ 2020-21	ಎಸ್.ಎನ್ ಶರತ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.41	5.00	4.91			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನರಸೀಪುರ-ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-112(ಎ) ಪಡುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:373/ 2020-21	ಕೆ.ಟಿ.ರಾಜು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4.44	5.00	4.64			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-8) ಸರಪಳಿ 27.00ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:374/ 2020-21	ಬಿ.ಎನ್.ಯಶ್ವಂತ್ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4.44	5.00	4.96			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-47) ಹಾಳಾಗಿದುವ ಹೆಡ್‌ವಾಲಾಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:375/2020--21	ಜಿ.ಆರ್ ದಿನೇಶ್ ಗೊರೂರು	4.44	5.00	4.97			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	305	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ		20.00			17.73	20.00	19.48			
2216- ವಾಸ್ತುಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆ												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರೀಫ್ರು ವಿಲೇವಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	DR NO.363/2020-21	ಸಿ.ಎನ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	0.88	0.50	0.98			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	DR NO.364/2020-21	ಸುಸನ್ನ್ ಬಿ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	0.88	0.50	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	DR NO.365/2020-21	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾದರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	0.88	0.50	0.98			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಧಿಕ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	DR NO.366/2020-21	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸತೀಶ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	0.88	0.50	0.99			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಬಿ-ಮಾದರಿ ವಸತಿಗೃಹ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.80	DR NO.367/2020-21	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾದರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	0.71	0.30	0.98			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5		2216- ವಾಸ್ತುಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆ		4.80			4.23	2.30	3.93			

2059-ದಿವಿಧ ಆಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಅತೀಮುಖ್ಯ ಗಣ್ಯರ ವಸತಿಗೃಹದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ)	3.10	DR: 384/2020-21	ಅಭಿಷೇಕ್. ಡಿ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	1.23	1.55	0.46			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ)	6.00	DR: 382/2020-21	ಅಭಿಷೇಕ್. ಡಿ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	2.08	3.00	0.26			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರ ವಸತಿಗೃಹ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ)	4.00	DR: 383/2020-21	ಅಭಿಷೇಕ್. ಡಿ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	2.14	2.00	2.86			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.25	DR: 370/2020-21	ಸಿ.ಎನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	3.78	2.10	0			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಾಲ್ಯ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	DR: 371/2020-21	ಶಿವರಾಜು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	1.33	0.75	0			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	2050-ಎಎಫ್ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ			18.85			10.56	9.40	3.58			

ಅನುಬಂಧ-1

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 905(1089) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಗ ಗೋಳಸಲಾಹ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಕೃತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2021-2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು)												
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು : 5054-(PLAN) State High Way Road works(5054-03-337-0-17-154-(PLAN) Improvements)												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-47) ಸರಪಳಿ 112.00 ರಿಂದ 114.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (152326)	200.00	CR No 83/2021-22	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	185.35	200.00		1.20	0.200	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು 0.200 ಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು : 5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(ಜ್ಯಾಕೇಟ್-1 152986) 1)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ದಿಡಗ-ದಬ್ಬುಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 50.70 ರಿಂದ 51.10 ಮತ್ತು 52.30 ರಿಂದ 55.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	DR No. 1247/2021-2022	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	152.63	80.00		0.96		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	2) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ-ಮಟ್ಟನವಿಲೆ-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 23.10 ರಿಂದ 26.50, 28.20 ರಿಂದ 29.30 ಮತ್ತು 31.70 ರಿಂದ 32.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	DR No. 1248/2021-2022			85.00		1.90		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ರಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (152334)	100.00	DR No. 1249/2021-2022	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	91.51	100.00		0.98	0.98	ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಫರ್ನಿಷರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(ಜ್ಯಾಕೇಟ್-2 152988) 1)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನವಿಲೆಗೇಟ್ ನಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನವಿಲೆ ಗೇಟ್ ನವಿಲೆ ಆದಿಹಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಅಂತಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.0 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	DR No. 1250/2021-2022	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ	143.08	80.00		0.90	0.90	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಪರಿಕರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	2)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕುರುಪಂಚ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.50 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	DR No. 1251/2021-2022	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ		75.00		0.86		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ದಿಡಗ-ದಲ್ಲಪಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 45.00 ರಿಂದ 47.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (152337)	180.00	C R No84/2021-2022	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	166.63	180.00		0.96		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ
ಒಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ				600.00			553.85	600.00	0.00	6.56	1.88	
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಡಿ												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅವ್ಯೇರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 145906	25.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 924/2021-22	ಡಿ.ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	17.67	25.00	19.59	0.350	0.350	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಲಸೀನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶನಿದೇವರ ಬಡಾವಣೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 145948	10.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 925/2021-22	ಡಿ.ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	6.40	10.00	0.00	0.100	0.100	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಬಿ.ಜಿ.ಎಂ.ನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 145953	25.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 926/2021-22	ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ ಎಮ್.ಎನ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	22.28	25.00	20.85	0.300	0.300	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತಗ್ಗಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 145956	20.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 927/2021-22	ಹೆಚ್ ಜಿ ಕುಮಾರ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	14.59	20.00	16.32	0.200	0.200	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 145951	20.27	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 221/2021-22	ಎಸ್ ಜಿ ಶರತ್ ಠಾಣವ	15.14	20.27	16.90	0.060	0.060	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 145903	20.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 229/2021-22	ಸುಜೈನ್ ಬಿ.ಎ ಹಾಸನ	14.16	20.00	15.82	0.200	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
6			5054-03-101-0-02-132 (ಯೋಜನೆ) ಚಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	120.27			90.24	120.27	89.48	1.21	1.21	

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು : 5054-03-101-0-02-132 (ಯೋಜನೆ) ಚಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು

1	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು-ಬಿಳಿಕೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ-373ರ ಸರಪಳಿ 76ನೇ ಕಿ.ಮೀಯಿಂದ (ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ) ಮೊಸಳೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸೇರುವ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ (152603)	156.00	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ: 80/2021-2022	ಬಿ.ಎನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ	137.54					ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
1			5054-03-101-0-02-132 (ಯೋಜನೆ) ಚಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	156.00			137.54					

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು : 4059-80-051-029-386 (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು

1	ಚ.ರಾವ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೀಸಾವೆಯಲ್ಲಿ ಐ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00					42.34			ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 0.13.10.2022 ರಂದು ಸೂ.ಇಂ.ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
---	-------	-------------	--	--------	--	--	--	--	-------	--	--	---

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಗಳಲ್ಲಿ	ಯೋಜಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
2	ಚ.ರಾಜ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೂರು ಐ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00				42.34				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿ.13.10.2022 ರಂದು ಸೂ.ಇಂ.ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3	ಚ.ರಾಜ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಚೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐ.ಬಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	DR/212/2022-23			21.17				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಿದೆ.
4			4059 (ಬಿಡುಗಡೆ) ಇಲಾಖಾ ಕೆಲಸಗಳು	500.00				105.85				

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು : 4216-01-700-2-01-386 (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ವಸತಿ ಗೃಹ

1	ಚ.ರಾಜ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಚೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ -1 ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	498.00				234.07				ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ದಿ.16.09.2022 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
1			4216 (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ವಸತಿ ಗೃಹ	498.00				234.07				

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 8443 ಲೇವಣಿ ವಂತಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಶಾಲಾಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ಯ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ಯ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	Channarayapal na	Shravanabelango la	CONSTRUCTION OF BASIC AMENITIES FOR KARNATAKA PUBLIC SCHOOL AT NUGGEHALLI CHANNARAYAPATNA TALUK HASSAN DISTRICT. (Indent No:142511)	200.00	C.R. No : 47/2021-22	B.T.Nagaraj	199.71		59.84			Secondary School G.F. R.C.C.Work Completed. F.F.Masonry work Completed & Lintel level work Under Progress. Primary School Roof Completed. Plastering work Under Progress.
1		8443	ಉಪ-ವಿ.ಎಂ.ಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಶಿ.ವಿ.ಎಂ.ಕೆ.)	200.00			199.71	0.00	59.84			

ಅನುಬಂಧ-1

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 905(1089) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2021-2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು)

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ

1	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಮೆ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನರಸೀಮೆ-ಕೊಡ್ಲಿವೇಟೆ. (ಎಸ್.ಹೆಚ್-112(ಎ)) ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.20 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	DR: 180/2021-22	ಆದಿತ್ಯ ಜಿ ಹಾಸನ	4.44	5.00	4.96	9.20	9.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೊಳೆನರಸೀಮೆ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-7. ಸರಪಳಿ 61.48 ರಿಂದ 91.27 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	13.50	CR: 24/2021-22	ಕೆ.ಎ.ಸತೀಶ್ ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	7.03	13.50	7.88	24.95	24.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೊಳೆನರಸೀಮೆ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-8. ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 29.60 ಮತ್ತು 32.62 ರಿಂದ 41.62 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.14797]	36.10	CR: 25/2021-22	ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ ಎಮ್.ಎನ್. ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	26.34	36.10	29.42	38.60	38.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್- 47. ಸರಪಳಿ 85.54 ರಿಂದ 89.56, 89.62 ರಿಂದ 99.27, 99.56 ರಿಂದ 122.20, ಮತ್ತು 122.94 ರಿಂದ 123.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	CR: 25/2021-22	ಕೆ.ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	10.32	20.00	11.56	36.37	36.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-147 ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 16.70 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.140799]	9.25	DR: 181/2021-22	ಟಿ.ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.98	9.25	5.58	16.70	16.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾತ್ರಕ ಮೂಲಾಧಾರ ದಂಚೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜನ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೋಳಲಾದ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡಿವುದು
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೂಳ ಹೊಳೆನರಸೀಮಂ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಎನ್.ಹೆಚ್-75 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್-173 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹಿರೀಸಾಪೆ-ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ-ಬಾಗೂರು-ದುದ್ದ-ನಿಟ್ಟೂರು-ಗಂಗೂರು-ಹಳೆಬೀಡು-ರಾಜನಸಿರಿಯುಡು, ಕಳಸಮರ-ಲಖ್ಯಾ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.70 ರಿಂದ 14.00, 15.00 ರಿಂದ 26.94 ಮತ್ತು 29.80 ರಿಂದ 37.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಇಂಜಿಂಟ್ ನಂ.140800]	15.00	CR: 26/2021-22	ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ.ಎ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	8.09	15.00	9.07	27.44	27.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೂಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಕಾವಾರ (ಸೋಮವಾರಬೇಟೆ ತಾ) ಪ್ರವಣಬೆಳಗೂಳ-ನಾಗಮಂಗಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಲುಗೋಡು-ಸೋಮವಾರ-ದೊಡ್ಡಬೇಮುಟ್ಟಿ ಬಾಗೂರು-ಬೆಳವಾಡಿ-ಗೋಪಾನಗುಡಿ-ನಿಡುವಾಣಿ-ದೊಡ್ಡಕಡನೂರು-ಪ್ರವಣೂರು-ಕಿಕ್ಕೇರಿ-ಪ್ರವಣಬೆಳಗೂಳ-ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ-ನಾಗಮಂಗಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 123.30 ರಿಂದ 137.10 ಮತ್ತು 138.00 ರಿಂದ 142.30 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಇಂಜಿಂಟ್ ನಂ.140801]	10.00	DR: 182/2021-22	ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ ಎಮ್.ಎನ್. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	5.79	10.00	6.48	18.10	18.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				108.85			66.99	108.85	74.95	171.36	171.36	
ಲೆನ್ಡಿಂಗ್ 3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಮಂ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಮೊಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬಂದಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 55.00 ರಿಂದ 60.60 ವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	DR No.161/2021-22	ಅಭಿಷೇಕ್. ಡಿ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	1.78	2.00	1.99	5.60	5.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಮಂ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತ್ತಿಚಿಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.90 ರಿಂದ 11.00ರ ವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	DR No.166/2021-22	ಕೆ.ಪಿ.ರಂಗೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	1.78	3.00	2.99	9.10	9.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೂಳ ಹೊಳೆನರಸೀಮಂ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಗೋರೂರು-ಚಿನ್ನಕುರಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 28.00 ರಿಂದ 41.12 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	DR No. 160/2021-22	ಕೆ.ಎಮ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಸನ	3.55	4.00	3.98	13.12	13.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೂಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹೊಳೆನರಸೀಮರ-ದಿಡಗ-ದಬ್ಬುಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 40.40 ರಿಂದ 47.90 ಮತ್ತು 52.70 ರಿಂದ 55.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	DR No.162/2021-22	ರಂಜಿತ್ ಗೌಡ ಡಿ.ಎಲ್ ಹಾಸನ	2.66	3.00	0.00	9.80	9.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂಚಿಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಅಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಅಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೋಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಾಣಿಗಳಗೂಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ-ನೋವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.00 ರಿಂದ 12.20, 17.00 ರಿಂದ 18.00, 19.20 ರಿಂದ 41.630, 52.00 ರಿಂದ 64.00 ಮತ್ತು 65.40 ರಿಂದ 66.00 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	DR No.163/2021-22	ಶರತ್.ಎಸ್.ಜಿ ಹಾಸನ	6.15.	10.00	6.88	36.23	36.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಾಣಿಗಳಗೂಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬೆನಕನಕೆರೆ-ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.20, 8.35 ರಿಂದ 13.00, 14.00 ರಿಂದ 16.00, 16.90 ರಿಂದ 23.00, 24.85 ರಿಂದ 25.00, 26.00 ರಿಂದ 31.00, 35.20 ರಿಂದ 36.65 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	DR No.164/2021-22	ರಂಜಿತ್ ಗೌಡ ಡಿ.ಎಲ್ ಹಾಸನ	3.56	4.00	0.00	21.55	21.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಾಣಿಗಳಗೂಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ-ಮುಟ್ಟನವಿಲೆ-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 22.00 ರಿಂದ 32.20 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	DR No.165/2021-22	ಅಭಿಷೇಕ್. ಡಿ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	1.76	2.00	1.97	10.20	10.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಾಣಿಗಳಗೂಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.80 ರಿಂದ 6.795 ಮತ್ತು 7.00 ರಿಂದ 12.33 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	DR No.167/2021-22	ಹೆಚ್.ಆರ್. ದೀಪಕ್ ಹಾಸನ	3.56	4.00	3.98	8.33	8.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಾಣಿಗಳಗೂಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕುರುವಂಕ-ಪ್ರವಾಣಿಗಳಗೂಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.70, 4.17 ರಿಂದ 6.30, 6.60 ರಿಂದ 8.00, 12.00 ರಿಂದ 13.00, 14.35 ರಿಂದ 16.00 ಮತ್ತು 19.70 ರಿಂದ 38.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	DR No.168/2021-22	ಸಿ.ಮಂಜಪ್ಪ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.45	5.00	9.00	27.18	27.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಾಣಿಗಳಗೂಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ-ಕಿರೀಸಾವೆ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ -ಕಟ್ಟಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.20, 2.90 ರಿಂದ 6.40, 7.20 ರಿಂದ 8.35, 10.35 ರಿಂದ 11.51, 11.74 ರಿಂದ 16.30, 16.96 ರಿಂದ 26.50 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	DR No.169/2021-22	ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಡಿ.ಎಮ್ ಹಾಸನ	3.35	4.00	3.96	21.11	21.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಾಣಿಗಳಗೂಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ಕೆಂಬಾಳು ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ದರಸಿಹಳ್ಳಿ -ಕೆಂಬಾಳು-ಬಸವನಮಠ-ಚಿಕ್ಕಹರಸನಹಳ್ಳಿ-ಬಿದಲೆ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 10.20, 11.20 ರಿಂದ 13.70 ಮತ್ತು 15.50 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	DR No.170/2021-22	ಮೋಹನ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಪಿ ತುರುವೇಕೆರೆ	3.35	3.00	2.98	15.20	15.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಕರು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾತ್ರಕ ಮಂಡಾಣಾಕ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಆವರಣದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜನಾ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
12	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೂಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟಗೇಟ್ ನಿಂದ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟ - ಸೋಲೆಕಾಯಪುರ - ಬಿ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು - ಅಯರಹಳ್ಳಿ - ಚೋಳಂಬಳ್ಳಿ - ಕಮರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	DR No.171/2021-22	ಮೋಹನ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಬಿ ಪುರುಷೇಶ್ವರ	2.66	3.00	2.98	9.00	9.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೂಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನವಿಲೆಗೇಟ್-ಕಬ್ಬಳಿ-ದಿಡಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗಿರೀಕೋಟ-ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ-ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ-ಆಣಕ-ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರೆ-ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 12.60 ಮತ್ತು 14.49 ರಿಂದ 20.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	DR No.172/2021-22	ರಜನ ಎಮ್.ಎನ್ ಪುರುಷೇಶ್ವರ	2.66	3.00	2.98	18.11	18.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೂಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶುರುನೇಕೆರೆ ತಾ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ- ದೊಡ್ಡೇರಿ-ಹೆಚ್ಚಾಳು-ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್-ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-ಉಂಗರಗೆರೆ-ಕಬ್ಬಳಿ- ಪುಂಡಕನಹಳ್ಳಿ-ದಿಡಗ-ಡಿ.ತುಮಕೂರು-ಬಿದರೆಕೆರೆ-ಉಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 8.00 ಮತ್ತು 16.00 ರಿಂದ 30.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 261/2021-22	ಕೆ.ಟಿ.ರಂಗೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	2.66	3.00	2.99	17.00	17.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೂಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮುಟ್ಟನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದಡಿಗಟ್ಟ-ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ-ಮೂವಡಿಹಳ್ಳಿ-ಹುಳಿಗೆರೆ-ಮುಟ್ಟನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	2.90	DR No.174/2021-22	ಸಿ.ಮಂಡವ್ವ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	2.57	2.90	2.87	14.00	14.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೂಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕಾಂತರಾಜಪುರದಿಂದ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬರಾಳು-ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ-ನಂದಿಪುರ- ವಳಗೆರೆಸೋಮನಹಳ್ಳಿ-ಸೋಮಲಾಪುರ-ಹಾರೋಸೋಮನಹಳ್ಳಿ-ನೈಪ್ಪೇಕೆರೆ-ತನರೇಕೆರೆ-ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00, 6.65 ರಿಂದ 7.00, 7.70 ರಿಂದ 14.00 ಮತ್ತು 17.70 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	DR No. 175/2021-22	ಅಭಿಷೇಕ್. ಕೆ.ಕೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	3.56	4.00	3.99	12.95	12.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೂಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನವಿಲೆಗೇಟ್ನಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನವಿಲೆ ಗೇಟ್ ನವಿಲೆ ಅರಿಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಆಣಕ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.45 ಮತ್ತು 6.10 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	DR No. 176/2020-21	ಅಭಿಷೇಕ್. ಡಿ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	1.77	2.00	1.98	6.35	6.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಅಕ್ಕ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಅಕ್ಕ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಲಾಭ ಕೆ.ಎಂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೋಷ್ಠಾಲದ ಲಾಭ ಕೆ.ಎಂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
18	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ-ಕೆ.ಆರ್ ಪೆಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಹಿರೇಸಾವೆ ಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೊತ್ತನಘಟ್ಟ, ಹರವನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಹಿಪಳ್ಳಿ, ಸುಂಡಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ ರಿಂದ 5.20 ಮತ್ತು 5.85 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	DR No.177/2021-22	ಬಿ.ಟಿ.ನಾಗರಾಜು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	1.77	2.00	1.97	5.35	5.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ರಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	DR No.178 /2021-22	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	1.77	2.00	1.98	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಹಿರೇಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಿಪಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-8 ರಿಂದ ಶ್ರವಣೇರಿ ಮಾರ್ಗ ಗಂಡಸುಂತೆ ಮೈದಾನ-ನೋವಿನಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 4.60 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	DR No.179/2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	2.66	3.00	0.00	4.60	4.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	3054-04-337-1-10-200	ಚಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	68.90	51.88	68.90	50.47	267.78	267.78				
2216- ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆ												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	DR NO.244/2021-22	ಸತೀಶ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಚಕ್ರಮಗಳೂರು	3.56	2.67	3.99			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಮುಂಧಾಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	DR NO 245/2021-22	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	3.56	2.67	3.96			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎನ್.ಬಿ.ಓ. ವಸತಿಗೃಹಕ್ಕೆ ಜಲನಿರೋಧಕ ಪದರ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.25	DR NO.246/2021-22	ಸತೀಶ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಚಕ್ರಮಗಳೂರು	1.10	0.83	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿ-ಮಾದರಿ ವಸತಿಗೃಹದ ಸುತ್ತ ಪ್ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	DR NO 247/2021-22	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	0.86	0.67	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾರ್ಯ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	DR NO.248/2021-22	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾವರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	0.88	0.67	0.99			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2116-ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ				11.25			9.90	7.51	8.94			

2059-ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ

1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	DR: 270/2021-22	ಶರತ್.ಎಸ್.ಜಿ ಹಾಸನ	1.15	1.50	1.46			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಲಾಖೆಯ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	DR: 271/2021-22	ಶರತ್.ಎಸ್.ಜಿ ಹಾಸನ	3.32	3.50	2.58			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಓರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ ಸ್ವಯಂಸಹಾಯಕ ಸ್ವಯಂನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೋರ್ಟ್‌ಹೌಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪನೇಟ್ ರೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.95	DR: 273/2021-22	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾವರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.40	2.48	0			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೆ.ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ ಸ್ವಯಂಸಹಾಯಕ ಕೋರ್ಟ್‌ಹೌಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪನೇಟ್ ರೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	DR: 274/2021-22	ಸಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	2.66	1.50	0			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಓರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ ಸ್ವಯಂಸಹಾಯಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಘಟಕದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	DR: 275/2021-22	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾವರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	1.14	1.00	0			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2059-ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ				19.95			12.07	9.98	4.04			

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚಿನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :-905(1089)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ (ಅನುಬಂಧ-1)

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು.

2018-2019

Head of Account 3054-03-337-0-07-200 State Highway - Road Safety Maintance Expenditure ,

Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Expenditure	Stage of Work
NIL						

Head of Account 3054-04-337-1-13-200 Major District Road - Road Safety Maintance Expenditure

Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Expenditure	Stage of Work
1	Hassan	Package 1 Channarayapatna	HASSAN PACKAGE WORKS (MDR) Road Safety works on Alur, Arasikere, Arakalgodu, Belur, Channarayapatna, Holenarispura, Sakleshpura, Hassan Taluk in Hassan District (SH & MDR)	1371.43	1371.43	Work Under Progress
Total				1371.43	1371.43	

2019-2020

Head of Account 3054-03-337-0-07-200 State Highway - Road Safety Maintance Expenditure ,

Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Expenditure	Stage of Work
NIL						

Head of Account 3054-04-337-1-13-200 Major District Road - Road Safety Maintance Expenditure

Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Expenditure	Stage of Work
NIL						

2020-2021						
Head of Account 3054-03-337-0-07-200 State Highway - Road Safety Maintance Expenditure						
Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Expenditure	Stage of Work
NIL						
Head of Account 3054-04-337-1-13-200 Major District Road - Road Safety Maintance Expenditure						
Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Expenditure	Stage of Work
NIL						
Head of Account 5054-05-337-4-02-154 "Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety						
Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Expenditure	Stage of Work
2021-2022						
Head of Account 3054-03-337-0-07-200 State Highway - Road Safety Maintance Expenditure ,						
Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Expenditure	Stage of Work
1	Hassan	Channarayapattana	Road safety works on Highway connecting Srirangapatna with Arasikere road (SH 07) from KM 83.00 to 85.50KM (Mudanahalli - Mallenahalli), at 79.50 KM near Byadrahalli gate and at 77.00 KM near Madabagate in Channarayapattana Taluk Hassan District	147.86	147.86	Work Under Progress
Total				147.86	147.86	

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ವೃತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ 905(1089) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಶಾಂತಿಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2021-2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು)												
ಲೆಕ್ಕಾಂಕ - 3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ												
1	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನರಸೀಪುರ-ಕೊಡ್ಡಿಪೇಟೆ. (ಎಸ್.ಹೆಚ್-112(ಎ)) ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.20 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	DR: 180/2021-22	ಆದಿತ್ಯ ಜಿ ಹಾಸನ	4.44	5.00	4.96	9.20	9.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-7. ಸರಪಳಿ 61.48 ರಿಂದ 91.27 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	13.50	CR: 24/2021-22	ಕೆ.ಎ.ಸತೀಶ್ ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	7.03	13.50	7.88	24.95	24.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-8. ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 29.60 ಮತ್ತು 32.62 ರಿಂದ 41.62 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಂ.14797]	36.10	CR: 25/2021-22	ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ ಎಮ್.ಎನ್. ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	26.34	36.10	29.42	38.60	38.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್- 47. ಸರಪಳಿ 85.54 ರಿಂದ 89.56, 89.62 ರಿಂದ 99.27, 99.56 ರಿಂದ 122.20, ಮತ್ತು 122.94 ರಿಂದ 123.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	CR: 25/2021-22	ಕೆ.ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	10.32	20.00	11.56	36.37	36.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-147 ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 16.70 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಂ.140799]	9.25	DR: 181/2021-22	ಟಿ.ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.98	9.25	5.58	16.70	16.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಶಾಂತಿಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೊಳೆನರಸೀಮೆ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಎನ್.ಹೆಚ್-75 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್-173 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹಿರೀಸಾವೆ-ಸುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ-ಬಾಗೂರು-ಗುದ್ದ-ನಿಟ್ಟೂರು-ಗಂಗೂರು-ಹಳೆದೀಡು-ರಾಜನಸಿರಿಯುಡು, ಕಳಸಮರ-ಲಖ್ಯಾ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರವಳಿ 5.70 ರಿಂದ 14.00, 15.00 ರಿಂದ 26.94 ಮತ್ತು 29.80 ರಿಂದ 37.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.140800]	15.00	CR: 26/2021-22	ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ ಡಿ.ಎ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	8.09	15.00	9.07	27.44	27.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಣಾವಾರ (ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾ) ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ-ನಾಗಮಂಗಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಲುಗೋಡು-ಸೋಮವಾರ-ದೊಡ್ಡಬೇಮಟ್ಟಿ ಬಾಗೂರು-ಬೆಳವಾಡಿ-ಗೋಪಾನಗುಡಿ-ನಿಡುವಾಣಿ-ದೊಡ್ಡಕಡನೂರು-ಶ್ರವಣೂರು-ಕಿಕ್ಕೇರಿ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ-ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ-ನಾಗಮಂಗಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರವಳಿ 123.30 ರಿಂದ 137.10 ಮತ್ತು 138.00 ರಿಂದ 142.30 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.140801]	10.00	DR: 182/2021-22	ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ ಎಮ್.ಎನ್. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	5.79	10.00	6.48	18.10	18.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3054-01-337-0-05-200 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ				108.85			28.99	100.00	74.95	171.36	171.36	
3054-04-337-1-10-200 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಮೆ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರವಳಿ 55.00 ರಿಂದ 60.60 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	DR No.161/2021-22	ಅಭಿಷೇಕ್. ಡಿ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	1.78	2.00	1.99	5.60	5.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಮೆ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತ್ತಿಚೋಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರವಳಿ 1.90 ರಿಂದ 11.00ರ ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	DR No.166/2021-22	ಕೆ.ಟಿ.ರಂಗೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	1.78	3.00	2.99	9.10	9.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೊಳೆನರಸೀಮೆ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಗೊರೂರು-ಚಿನ್ನಕುರಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರವಳಿ 28.00 ರಿಂದ 41.12 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	DR No. 160/2021-22	ಕೆ.ಎಮ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಸನ	3.55	4.00	3.98	13.12	13.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹೊಳೆನರಸೀಮೆ-ದಿಡಗ-ದಬ್ಬುಪಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರವಳಿ 40.40 ರಿಂದ 47.90 ಮತ್ತು 52.70 ರಿಂದ 55.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	DR No.162/2021-22	ರಂಜಿತ್ ಗೌಡ ಡಿ.ಎಲ್ ಹಾಸನ	2.66	3.00	0.00	9.80	9.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ-ನೋಣವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.00 ರಿಂದ 12.20, 17.00 ರಿಂದ 18.00, 19.20 ರಿಂದ 41.630, 52.00 ರಿಂದ 64.00 ಮತ್ತು 65.40 ರಿಂದ 66.00 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	DR No.163/2021-22	ತರತ್.ಎಸ್.ಜಿ ಹಾಸನ	6.15.	10.00	6.88	36.23	36.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬೆನಕನಕೆರೆ-ಹುಚ್ಚಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.20, 8.35 ರಿಂದ 13.00, 14.00 ರಿಂದ 16.00, 16.90 ರಿಂದ 23.00, 24.85 ರಿಂದ 25.00, 26.00 ರಿಂದ 31.00, 35.20 ರಿಂದ 36.65 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	DR No.164/2021-22	ರಂಜಿತ್ ಗೌಡ ಡಿ.ಎಲ್ ಹಾಸನ	3.56	4.00	0.00	21.55	21.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ-ಮಟ್ಟನವಿಲೆ-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 22.00 ರಿಂದ 32.20 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	DR No.165/2021-22	ಅಭಿಷೇಕ್. ಡಿ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	1.76	2.00	1.97	10.20	10.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.80 ರಿಂದ 6.795 ಮತ್ತು 7.00 ರಿಂದ 12.33 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	DR No.167/2021-22	ಹೆಚ್.ಆರ್ ದೀಪಕ ಹಾಸನ	3.56	4.00	3.98	8.33	8.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕುರುವಂಕ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.70, 4.17 ರಿಂದ 6.30, 6.60 ರಿಂದ 8.00, 12.00 ರಿಂದ 13.00, 14.35 ರಿಂದ 16.00 ಮತ್ತು 19.70 ರಿಂದ 38.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	DR No.168/2021-22	ಸಿ.ಮಂಜಪ್ಪ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.45	5.00	0.00	27.18	27.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ-ಕಿರೀಸಾವೆ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ -ಕಬ್ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.20, 2.90 ರಿಂದ 6.40, 7.20 ರಿಂದ 8.35, 10.35 ರಿಂದ 11.51, 11.74 ರಿಂದ 16.30, 16.96 ರಿಂದ 26.50 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	DR No.169/2021-22	ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಡಿ.ಎಮ್ ಹಾಸನ	3.35	4.00	3.96	21.11	21.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ಕೆಂಬಾಳು ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಹಳ್ಳಿ -ಕೆಂಬಾಳು-ಬಸವನಪುರ-ಚಿಕ್ಕಹರಸನಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರೆ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 10.20, 11.20 ರಿಂದ 13.70 ಮತ್ತು 15.50 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	DR No.170/2021-22	ಮೋಹನ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಬಿ ತುರುವೇಕೆರೆ	3.35	3.00	2.98	15.20	15.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
12	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟಗೇಟ್ ನಿಂದ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟ - ಸೋಲಕಾಯಪುರ - ಬಿ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು - ಆಯರಹಳ್ಳಿ - ಚೋಳಂಬಳ್ಳಿ - ಕಮರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	DR No.171/2021-22	ಮೋಹನ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಪೆ ತುರುವೇಕೆರೆ	2.66	3.00	2.98	9.00	9.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನವಿಲೆಗೇಟ್-ಕಬ್ಬಳಿ-ದಿಡಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗಿರೀಕ್ಷೇತ್ರ-ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ-ಕಾರೇಹಳಿ-ಅಣತಿ-ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರೆ-ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 12.60 ಮತ್ತು 14.49 ರಿಂದ 20.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	DR No.172/2021-22	ರಚನ ಎಮ್.ಎನ್ ತುರುವೇಕೆರೆ	2.66	3.00	2.98	18.11	18.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ- ದೊಡ್ಡೇರಿ-ಹಬ್ಬಾಳು-ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್-ತೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-ಉಂಗರಗೆರೆ-ಕಬ್ಬಳಿ- ಮಂಡಕನಹಳ್ಳಿ-ದಿಡಗ-ಡಿ.ತುಮಕೂರು-ಬಿದರೆಕೆರೆ-ಉಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 8.00 ಮತ್ತು 16.00 ರಿಂದ 30.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 261/2021-22	ಕೆ.ಟಿ.ರಂಗೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	2.66	3.00	2.99	17.00	17.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಟ್ಟನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದಡಿಗಟ್ಟ-ಬುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ-ಪೂಮಡಿಹಳ್ಳಿ-ಹುಳಗೆರೆ-ಮಟ್ಟನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	2.90	DR No.174/2021-22	ಸಿ.ಮಂಜಪ್ಪ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	2.57	2.90	2.87	14.00	14.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕಾಂತರಾಜಪುರದಿಂದ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬರಾಳು-ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ-ನಂದಿಪುರ- ವಳಗೆರೆಸೋಮನಹಳ್ಳಿ- ಸೋಮಲಾಪುರ-ಹಾರೋಸೋಮನಹಳ್ಳಿ- ನೆಟ್ಟೇಕೆರೆ-ತವರೇಕೆರೆ-ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00, 6.65 ರಿಂದ 7.00, 7.70 ರಿಂದ 14.00 ಮತ್ತು 17.70 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	DR No. 175/2021-22	ಅಭಿಷೇಕ್. ಕೆ.ಕೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	3.56	4.00	3.99	12.95	12.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನವಿಲೆಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನವಿಲೆ ಗೇಟ್ ನವಿಲೆ ಅಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಅಣತಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.45 ಮತ್ತು 6.10 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	DR No. 176/2020-21	ಅಭಿಷೇಕ್. ಡಿ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	1.77	2.00	1.98	6.35	6.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
18	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ-ಕೆ.ಆರ್ ಪೆಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಹಿರೀಸಾವೆ ಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೊತ್ತನಪಟ್ಟಣ . ಹರವನಹಳ್ಳಿ . ಸಾಹುಹಳ್ಳಿ . ಸುಂಡಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ ರಿಂದ 5.20 ಮತ್ತು 5.85 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	DR No.177/2021-22	ಬಿ.ಟಿ.ನಾಗರಾಜು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	1.77	2.00	1.97	5.35	5.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ರಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	DR No.178 /2021-22	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	1.77	2.00	1.98	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-8 ರಿಂದ ಶ್ರವಣೇರಿ ಮಾರ್ಗ ಗಂಡಸಿವಂತೆ ಮೈದಾನ-ನೋವಿನಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 4.60 ರವರೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	DR No.179/2021-22	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	2.66	3.00	0.00	4.60	4.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	3054-04-337-1-10-200	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಛೇರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ		68.90			51.88	68.90	50.47	267.78	267.78	
2216- ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆ												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	DR NO.244/2021-22	ಸತೀಶ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಚಕ್ರಮಗಳೂರು	3.56	2.67	3.99			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೀವ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಮುಂಭಾಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	DR NO.245/2021-22	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	3.56	2.67	3.96			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎನ್.ಜಿ.ಒ. ವಸತಿಗೃಹಕ್ಕೆ ಜಲನಿರೋಧಕ ಪದರ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.25	DR NO.246/2021-22	ಸತೀಶ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಚಕ್ರಮಗಳೂರು	1.10	0.83	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿ-ಮಾದರಿ ವಸತಿಗೃಹದ ಸುತ್ತ ಪ್ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	DR NO.247/2021-22	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	0.86	0.67	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡಲಾಂತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಚೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	DR NO.248/2021-22	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾದರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	0.88	0.67	0.99			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2021-22ನೇ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ				11.25			9.96	7.31	8.94			
2019-20ನೇ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ				19.95			12.67	9.98	10.4			
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಅತೀಮುಖ್ಯ ಗಣ್ಯರ ವಸತಿಗೃಹದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	DR: 270/2021-22	ಶರತ್.ಎಸ್.ಜಿ ಹಾಸನ	1.15	1.50	1.46			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	DR: 271/2021-22	ಶರತ್.ಎಸ್.ಜಿ ಹಾಸನ	3.32	3.50	2.58.			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಧೀಶರ ಕೋರ್ಟ್‌ಹಾಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪನೇಟ್ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.95	DR: 273/2021-22	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾದರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4.40	2.48	0			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಧೀಶರ ಕೋರ್ಟ್‌ಹಾಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪನೇಟ್ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	DR: 274/2021-22	ಸಿ.ಎನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	2.66	1.50	0			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಘಟಕದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	DR: 275/2021-22	ಸಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾದರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	1.14	1.00	0			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 905(1089) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಮಾರ್ಗ ಗೋಳಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2021-2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು)												
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು : 5054-(PLAN) State High Way Road works(5054-03-337-0-17-154-(PLAN) Improvements)												
1	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-47) ಸರಪಳಿ 112.00 ರಿಂದ 114.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (152326)	200.00	CR No 83/2021-22	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	185.35	200.00	0.00	1.20	0.200	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಅಗತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು 0.200 ಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
				200.00			185.35	200.00	0.00	1.20	0.20	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು : 5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ												
1	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 152986) 1)ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ದಿಡಗ-ಬಟ್ಟಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 50.70 ರಿಂದ 51.10 ಮತ್ತು 52.30 ರಿಂದ 55.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	DR No. 1247/2021-2022	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	152.63	80.00		0.96		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ
2	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	2) ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ-ಮಟ್ಟನವಿಲೆ-ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 23.10 ರಿಂದ 26.50, 28.20 ರಿಮದ 29.30 ಮತ್ತು 31.70 ರಿಂದ 32.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	DR No. 1248/2021-2022	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ		85.00		1.90		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ
3	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ರಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (152334)	100.00	DR No. 1249/2021-2022	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	91.51	100.00		0.98	0.98	ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ
4	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 152988) 1)ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನವಿಲೆಗೇಟ್ ನಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನವಿಲೆ ಗೇಟ್ ನವಿಲೆ ಅಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಅಣಕಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.0 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	DR No. 1250/2021-2022	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ		80.00		0.90	0.90	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಪರಿಕರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ
							143.08					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಬಂಧ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜನಾ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	2)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕುರುವಂಕ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಸರವಳಿ 6.50 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	DR No. 1251/2021-2022	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ		75.00		0.86		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ದಿಡಗ-ದಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರವಳಿ 45.00 ರಿಂದ 47.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (152337)	180.00	C R No84/2021-2022	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	166.63	180.00		0.96		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಜಾಲ				600.00			553.85	600.00	0.00	6.56	1.88	
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯೋಜನೆ-ಎನ್.ಎನ್.ಎಸ್.ಪಿ.												
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಪ್ಪರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 145906	25.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 924/2021-22	ಡಿ.ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	17.67	25.00	19.59	0.350	0.350	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಲಸೀನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶನಿದೇವರ ಬಡಾವಣೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 145948	10.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 925/2021-22	ಡಿ.ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	6.40	10.00	0.00	0.100	0.100	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಬಿ.ಬೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 145953	25.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 926/2021-22	ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ ಎಮ್.ಎನ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	22.28	25.00	20.85	0.300	0.300	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತಗ್ಗಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 145956	20.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 927/2021-22	ಹೆಚ್ ಜೆ ಕುಮಾರ ಕೆ.ಆರ್.ವೆಣಕೆ	14.59	20.00	16.32	0.200	0.200	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ವಳಗರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 145951	20.27	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ: 228/2021-22	ಎಸ್ ಜಿ ಶರತ್ ಕಾಡು	15.14	20.27	16.90	0.060	0.060	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 145903	20.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ. 229/2021-22	ಸ್ಟೆಪ್ಲೆನ್ ಬಿ.ಎ ಹಾಸನ	14.16	20.00	15.82	0.200	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 5054-03-101-0-02-132 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು												
1	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು-ಬಿಳಿಕೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ-373ರ ಸರಪಳಿ 76ನೇ ಕಿ.ಮೀಯಿಂದ (ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ) ಮೊಸಳೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸೇರುವ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ (152603)	156.00	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 80/2021-2022	ಬಿ.ಎನ್. ಮಂಜೇಗೌಡ	137.54					ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 4059-80-051-029-386 (ಪ್ರಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು												
1	ಚ.ರಾವ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹ.ನಿ ನಿವೇಶನ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00								ಅಂದಾಜುವೆಚ್ಚಿಯನ್ನು ದಿ.13.10.2022 ರಂದು ಸೂ.ಇಂ.ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಲಾಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ವ್ಯಯದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (15+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೋಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದು
2	ಚ.ರಾಪ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೂರು ಐ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00								ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿ.13.10.2022 ರಂದು ಸೂ.ಇಂ.ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3	ಚ.ರಾಪ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಚೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐ.ಬಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	DR 212/2022-23							ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಿದೆ.
4059 (ಅಂದಾಜು) ಇಲಾಖಾ ಕಾಮಗಾರಿ				500.00				105.85				
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 4216-01-700-2-01-386 (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ವಸತಿ ಗೃಹ												
1	ಚ.ರಾಪ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಚೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ -1 ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	498.00					234.07			ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ದಿ.16.09.2022 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
4016 (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ವಸತಿ ಗೃಹ				498.00				234.07				
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 8443 ರೇವಣಿ ವಂತಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್)												

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	Channarayapatna	Shravanabelagola	CONSTRUCTION OF BASIC AMENITIES FOR KARNATAKA PUBLIC SCHOOL AT NUGGEHALI CHANNARAYAPATNA TALUK HASSAN DISTRICT. (Indent No:142511)	200.00	C.R. No : 47/2021-22	B.T.Nagaraj	199.71		59.84			Secondary School G.F. R.C.C. Work Completed. F.F.Masonry work Completed & Lintel level work Under Progress. Primary School Roof Completed. Plastering work Under Progress.
1	8443 ರೇವಣ ವಂತಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್)			200.00			199.71	0.00	59.84			

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚಿನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :-905(1089)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ (ಅನುಬಂಧ-3)

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು.

2018-2019

Head of Account 3054-03-337-0-07-200 State Highway - Road Safety Maintance Expenditure ,

Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Expenditure	Stage of Work
NIL						

Head of Account 3054-04-337-1-13-200 Major District Road - Road Safety Maintance Expenditure

Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Expenditure	Stage of Work
1	Hassan	Package 1 Channarayapatna	HASSAN PACKAGE WORKS (MDR) Road Safety works on Alur, Arasikere, Arakalgodu, Belur, Channarayapatna, Holenarispura, Sakleshpura, Hassan Taluk in Hassan District (SH & MDR)	1371.43	1371.43	Work Under Progress
Total				1371.43	1371.43	

2019-2020

Head of Account 3054-03-337-0-07-200 State Highway - Road Safety Maintance Expenditure ,

Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Expenditure	Stage of Work
NIL						

Head of Account 3054-04-337-1-13-200 Major District Road - Road Safety Maintance Expenditure

Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Expenditure	Stage of Work
-------	----------	-------	--------------	----------------	-------------	---------------

2020-2021

Head of Account 3054-03-337-0-07-200 State Highway - Road Safety Maintenance Expenditure

Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Expenditure	Stage of Work
NIL						

Head of Account 3054-04-337-1-13-200 Major District Road - Road Safety Maintenance Expenditure

Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Expenditure	Stage of Work
NIL						

Head of Account 5054-05-337-4-02-154 "Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety

Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Expenditure	Stage of Work
NIL						

2021-2022

Head of Account 3054-03-337-0-07-200 State Highway - Road Safety Maintenance Expenditure ,

Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Expenditure	Stage of Work
1	Hassan	Channarayapattana	Road safety works on Highway connecting Srirangapatna with Arasikere road (SH 07) from KM 83.00 to 85.50KM (Mudanahalli - Mallenahalli), at 79.50 KM near Bydrahalli gate and at 77.00 KM near Madabagate in Channarayapattana Taluk Hassan District	147.86	147.86	Work Under Progress
Total				147.86	147.86	

Head of Account 3054-04-337-1-13-200 Major District Road - Road Safety Maintance Expenditure						
Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Expenditure	Stage of Work
1	Hassan	Channarayapattana	Road safety works on Mosalehosahalli - Bindiganavile road at KM 55.00 and at 44.40 KM near akkanahallikudu village limit in Channarayapattana Taluk Hassan District	70.08	70.08	Work Cpmpleted
2	Hassan	Channarayapattana	Road safety works on Gandasi santhe midana - Nonavinakere road at KM 61.85 near Hosahalli Village Limit, at 61.20 Km near Puragate and at 62.50 Km near Narihalli Village Limit in Channarayapattana Taluk Hassan District	78.85	78.85	Work Cpmpleted
Total				148.93	148.93	
Head of Account 5054-05-337-4-02-154 "Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety						
Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Expenditure	Stage of Work
1	Hassan	Channarayapattana	Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety Protection Works for Bagur Kembalu T.D.H Road via Darasihalli- Kembalu- Basavanapura Chickaharasanahalli- Bidare Road from Ch 0.00 to 0.75 Km in in Channarayapattana Taluk Hassan Distrcit	100.00	0.00	Work Under Progress

2	Hassan	Channarayapattana	Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety Protection Works for Highway connecting Hirisave - Kirisave - BM Road - Kamballi road KM 0.00 to 1.30 KM near Hirisave Tank Bund in Channarayapattana Taluk Hassan Distrcit	200.00	0.00	Work Under Progress
3	Hassan	Channarayapattana	Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety Protection Works for Highway Connecting Mandya - Hadagali road (SH -47) from KM 112.00 to 113.00 Passing through Nuggehalli Tank Bund in Channarayapattana Taluk Hassan District	200.00	0.00	Work Under Progress
Total				500.00	0.00	

ಪ್ರಧಾನ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.