


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  
148ನೇ ಅಧಿವೇಶನ**

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1140  
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ  
 (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ)  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 28-12-2022  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳೆದ 3ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2019-20, 2020-21 ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ.1202.14 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆ)	ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು? (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಸದರಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಇ)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಲೋಇ/1965/ಐಎಫ್‌ಎ/2022

  
 (ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ)  
 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಎಲ್.ಸಿ.ಕೂ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1140  
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಕ್ತಿಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5054 ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (5054-03-337-01-17-154)							
1	ಆಫೀಸು	2019-20	ಆಫೀಸು ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗುರುತಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾ.ಹೆ-22) ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 16.00 ರಿಂದ 99.80 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಾಸರಿ ಕಿಮೀ. 80.00 ರಿಂದ 81.10) ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ. 97297	150.00	30.82	153.63	1.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.20 ಕಿ.ಮೀ. 02/2020
1	ಆಫೀಸು	2019-20	ಆಫೀಸು ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ - ಸದಾಶಿವಗಡ (ರಾ.ಹೆ-34) ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.156.80 ರಿಂದ 158.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಎಸ್.ಎಚ್) ವ.ಇ.ನಂ. 97734	200.00	50.00	209.37	1.6	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. (1.60ಕಿ.ಮೀ. 01/2020)
2	ಆಫೀಸು	2019-20	ಆಫೀಸು ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ದಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ (ಹೊಸ ರಾ.ಹೆ)ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 8.30ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(ಎಸ್.ಎಚ್), ವ.ಇ.ನಂ. 97334	300.00	60.00	313.40	1.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. (1.80ಕಿ.ಮೀ. 02/2020, 0.36ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ರಜಾಪುರ ಶಿವರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-149) ಕಿಮೀ 106.85 ರಿಂದ 109.85 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿ ಜಿ ಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (4467)	400.00	10.00	19.61	1.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದ ಮಹೇಶ್ವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ಸುರೇಷ್ ಬಾಯಾ ವಿಸಿ. ಸಲಗರ, ಮಹಾಕಾಂವ ರಾ.ಹೆ-32 ಕಿ.ಮೀ 67.00 ರಿಂದ 70.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 113357	380.00	0.00	263.45	1.00	1.20ಕಿ.ಮೀ. ಜಾಂಬೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು. ಜಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಆಫೀಸು	2019-20	ಆಫೀಸು ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿರ್ಮಾಣ-ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4.50 (ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4.20) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ. 105577	500.00	250.00	213.55	4.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (4.24ಕಿ.ಮೀ.- 03/2020)
1	ಆಫೀಸು	2019-20	ಆಫೀಸು ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 114802	50.00	50.00	25.00	1.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 03/2020
2	ಆಫೀಸು	2019-20	ಆಫೀಸು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಮ್. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114801	50.00	50.00	0.00	-	ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಆಫೀಸು	2019-20	ಆಫೀಸು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೆಳಸುಲ್ತಾನ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದುರ್ರಾಜಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114197	50.00	50.00	52.14	3.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.95ಕಿ.ಮೀ.- 03/2020)
4	ಆಫೀಸು	2019-20	ಆಫೀಸು ಅನುಷ್ಠಾನ ಧತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114548	50.00	50.00	20.00	-	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಆಫೀಸು	2019-20	ಆಫೀಸು ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಬಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಟಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114535	50.00	50.00	0.00	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.50ಕಿ.ಮೀ.- 03/2020)
6	ಆಫೀಸು	2019-20	ಆಫೀಸು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಡಗಂಚಿ ಅಂಡಾದಿಂದ ಧರ್ಮಗುಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114024	50.00	50.00	25.00	0.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.87ಕಿ.ಮೀ.- 03/2020)
7	ಆಫೀಸು	2019-20	ಆಫೀಸು ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಸವನ ಸಂಗೊಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಲಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114025	50.00	50.00	22.34	-	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಆಫೀಸು	2019-20	ಆಫೀಸು ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಣ್ಣರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114533	50.00	50.00	0.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಆಫೀಸು	2019-20	ಆಫೀಸು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಿಂಗಿ ಸೀಮೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114195	50.00	50.00	0.00	-	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಆಫೀಸು	2019-20	ಆಫೀಸು ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೊದಲೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಣ್ಣರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114198	50.00	50.00	0.00	-	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಆಫೀಸು	2019-20	ಆಫೀಸು ಅನುಷ್ಠಾನ ಸುಂಟೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಾಡಾ ಭಟ್ಟದ್ದಿನ ದರ್ಗಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114199	100.00	100.00	0.00	-	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ಆಫೀಸು	2019-20	ಆಫೀಸು ಅನುಷ್ಠಾನ ಅರ್ಜಿಹಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಸೇವಾನಗರ ಅಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114501	190.00	190.00	0.00	-	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಆಫೀಸು	2019-20	ಆಫೀಸು ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಳಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114153	200.00	200.00	85.37	-	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಚ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊದಲೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಖಜೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 113993	490.00	490.00	0.00	-	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಅಫಜಲಪೂರ	2019-20	ಅಫಜಲಪೂರ ಘಾತ್ರಂಗಾ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ. 0.90 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ಕುಡಾರಣೆ ( ಒಟ್ಟು 14.10 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಘಾತ್ರಂಗಾ ರವರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 12738	2211.00	50.00	163.47	14	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (5ಕಿ.ಮೀ-12/2015 & 5ಕಿ.ಮೀ.01/2016 ), (4ಕಿ.ಮೀ-03/2016), ರುಕ್ಮಿಣಿ. 12 ಒಟ್ಟು 12 ಸಿ.ಡಿ.ಗಳಲ್ಲಿ 12-4.ಡಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲೂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	ಅಫಜಲಪೂರ	2019-20	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರವಾಳ ಬುದನಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 9.30 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(40540)	350.00	10.00	0.00	4.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.80ಕಿ.ಮೀ.06/2016, 2.50ಕಿ.ಮೀ. 03/2017)
3	ಅಫಜಲಪೂರ	2019-20	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವೇಷ ಫಾಣಗಾಪುರ - ರೇವುರ - ಅರ್ಜುಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(65570)	500.00	50.00	175.00	4.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.20 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾಂಬರಿಕರಣಾ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(1.0ಕಿ.ಮೀ-02/18, 1.20 ಕಿ.ಮೀ-03/18, 2.63 ಕಿ.ಮೀ-08/18 ).
4	ಅಫಜಲಪೂರ	2019-20	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವೇಷ ಫಾಣಗಾಪುರ - ರೇವುರ - ಅರ್ಜುಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.425 ರಿಂದ 6.00, ಕಿ.ಮೀ. 7.80 ರಿಂದ 9.00, 10.77 ರಿಂದ 11.21 ಮತ್ತು 12.21 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(65568)	300.00	50.00	205.00	2.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(0.75 ಕಿ.ಮೀ -03/18, 0.43 ಕಿ.ಮೀ-06/2018, 1.08-02/2019) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲೂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5	ಅಫಜಲಪೂರ	2019-20	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಣಾಪುರ - ಚಿನಮಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.60 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(65361)	500.00	50.00	8.92	4.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.0 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾಂಬರಿಕರಣಾ.1.65 ಕಿ.ಮೀ-02/2018,ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲೂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6	ಅಫಜಲಪೂರ	2019-20	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಣಾಪುರ - ಚಿನಮಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 17.00 ರಿಂದ 19.00 ಮತ್ತು 20.00 ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(65362)	200.00	50.00	193.32	1.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.74 ಕಿ.ಮೀ-08/18)ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲೂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
7	ಅಫಜಲಪೂರ	2019-20	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ ದಿಂದ ಇಂಡಿ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ. 97286	300.00	50.00	-	-	ಬಿ.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಅಫಜಲಪೂರ	2019-20	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಫಜಲಪೂರ ದಿಂದ ಫಾಣಗಾಪುರ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 19.00 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00)ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ 97303	500.00	50.00	239.74	3.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿ.ಮೀ. -01/2020, 1.43ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
	ಅಫಜಲಪೂರ		ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಣಾಪುರ ದಿಂದ ಚಿನಮಳ್ಳಿ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 71.85ರ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ( ಕಿ.ಮೀ.12.00 )	1200.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ/ಬಿಎಫ್/164 ಇ-ಕೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 24.02.2020 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 15.03.2020
9	ಅಫಜಲಪೂರ	2019-20	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಣಾಪುರ ದಿಂದ ಚಿನಮಳ್ಳಿ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.370. ಕಿ.ಮೀ. 7.00ರಂತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00ರ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	400.00	35.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ಅಫಜಲಪೂರ	2019-20	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಣಾಪುರ ದಿಂದ ಚಿನಮಳ್ಳಿ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 15.00,ರ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ .	440.00	35.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ಅಫಜಲಪೂರ	2019-20	ಅಫಜಲಪೂರ ಮತ್ತೇತ್ತರ ತೆಲಬುರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗುಂಚಗಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಕವಲಗಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ)	360.00	20.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	ಅಭಿಜಲಮಾಲ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿಜಲಮಾಲ ಮತ್ತೇತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭರತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಗಲಿಗುಂಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಿಂದ 7.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ವ.ಇ.ನಂ. 97154	450.00	0.00	100.00	3.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.59ಕಿ.ಮೀ-03/2020)
13	ಅಭಿಜಲಮಾಲ	2019-20	ಅಭಿಜಲಮಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿಜಲಮಾಲ - ಭತ್ತರಗಿ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 (ಭತ್ತರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ.9.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ.) ವ.ಇ.ನಂ. 98659	100.00	0.00	40.00	0.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.23ಕಿ.ಮೀ-03/2020)
1	ಜೀವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೀವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂದೋಲಾದಿಂದ ಹೊಸೂರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಮತ್ತು 10.00 ರಿಂದ 15.00 (0.00 ರಿಂದ 8.00) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ 272/ತ್ರ.ಸಂ24 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2011-12 (10612) 8.10	300.00	20.00	0.00	8.0	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.5 ಕಿ.ಮೀ. 03/2016)
2	ಜೀವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೀವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ, ಮುಖವಾತ, ರೇಲಿಂಗ್, ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕೆರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ 272/ತ್ರ.ಸಂ29 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2011-12 (12037)	825.00	30.00	0.00	0.2	ಒಟ್ಟು 1100 ಮೀ. ಡ್ರೇನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.ಒಟ್ಟು 1100 ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 700 ಮೀ.ಬಿ. ಎಮ್, 200 ಮೀ.ಎಸಡಿಬಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಅಳತೆ ಕೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ.ಶಾ.ನಿ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
3	ಜೀವರ್ಗಿ	2019-20	ಕಟ್ಟನಗಾವದಿಂದ ಜೀವರ್ಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೀದಿಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (23248) ಗುರಿ ಮಾರ್ಚ್-2015	100.00	5.00	0.00	4.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. 4.42 ಕಿ.ಮೀ 03/15
4	ಜೀವರ್ಗಿ	2019-20	ಬಿಕ್ಕಮೋಡಬಾಳೆ ಚಾಮರಾಜ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (23639) ಗುರಿ ಮಾರ್ಚ್-2015	250.00	5.00	0.00	7.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. 7.90 ಕಿ.ಮೀ 03/15
5	ಜೀವರ್ಗಿ	2019-20	ಬಿಕ್ಕಮೋಡಬಾಳೆ ಚಾಮರಾಜ ರಸ್ತೆಯ ಸಂದಿಕ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 19.40 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (23641) ಗುರಿ ಮಾರ್ಚ್-2015	250.00	5.00	0.00	7.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. 4.42 ಕಿ.ಮೀ 7.10/15
6	ಜೀವರ್ಗಿ	2019-20	ಎನ್.ಪಿ.ಒ-218 ಕಲ್ಲುಬರಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.10 ರಿಂದ 7.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(49043) (1.10 ರಿಂದ 5.90)	400.00	10.00	41.00	4.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (2.0 ಕಿ ಮಿ 03/16,2.0 ಕಿ ಮಿ 03/17, 0.5ಕಿ.ಮೀ 06/17 ), .. 7- ಸಿ.ಡಿ.ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ
7	ಜೀವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೀವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಸೀಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (48425)	100.00	5.00	9.00	1.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.30 ಕಿ ಮಿ03/2016,
8	ಜೀವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೀವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಪಿಒ-218 ರಿಂದ ಕೂಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.80 ರಿಂದ 13.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (48423)	200.00	5.00	168	2.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(1.00 ಕಿ ಮೀ 03/2016-1.90ಕಿ.ಮೀ11/2017)
9	ಜೀವರ್ಗಿ	2019-20	ಎನ್.ಪಿ.ಒ-218 ಹಿವರಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಯಲಗೋಡ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ವಸ್ತು. ಕುಳಿನೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(41689)	492.00	10.00	27.46	7.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.0 ಕಿ ಮೀ 03/2016, 1.0 ಕಿ.ಮೀ. 02/2017, 2.0 ಕಿ.ಮೀ. 03/2017,0.5ಕಿ.ಮೀ.-06/17 -0.85 ಕಿ ಮೀ-01/2018)
10	ಜೀವರ್ಗಿ	2019-20	ಎನ್.ಪಿ.ಒ-218 ರಿಂದ ನೆಮೋಗಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.03 ಮತ್ತು 5.00 ರಿಂದ 5.80 ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಅಗಲಿಕೆರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	205.00	5.00	23.00	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಭವ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಾಳ ರಿಂದ ಹರನೂರ ನಾಯಕಿ ನಾವನೂರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.10 ರವರೆಗೆ (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ-65571	175.00	5.00	2.00	4.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(4.75 ಕಿ.ಮೀ-02/2018)
12	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಹಂಗರಗಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಟನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.5.90 ರಿಂದ 7.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ- 65257	150.00	5.00	13.87	1.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(1.80 ಕಿ.ಮೀ-8/2018)
13	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್ 218 ಮಂಜೇವಾಲ ಕ್ರಾಸ ರಿಂದ -ಮಾಹೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 13.30 ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ-65411	100.00	5.00	99.87	1.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(1.2 ಕಿ.ಮೀ-06/2018)
14	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ-ಜೀರಟಗಿ-ಬದನಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 30.00 ರಿಂದ 33.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ - 65438	200.00	5.00	110.00	2.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(2.5 ಕಿ.ಮೀ-02/2018) ಶೋಲ್ಕರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮೂಡುಗಳ ರಿಂದ ಚಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಂಬಣ ರಸ್ತೆ ವಾಯು ಬಳಬಟ್ಟು ವಡಗೇರಾ ಕಿ.ಮೀ. 2.40 ರಿಂದ 8.10 (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) & 15.20 ರಿಂದ 19.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ-- 65711	200.00	5.00	125.00	3.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(3.4 ಕಿ.ಮೀ-02/2018) ಶೋಲ್ಕರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್-218 ಕಟ್ಟನಂಗಾವಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಜೀವರ್ಗ ರಸ್ತೆ ವಾಯು ನರಬೋಳ ಕಿ.ಮೀ. 19.60 ರಿಂದ 23.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ -65442	280.00	0.00	233.17	3.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(3.85 ಕಿ.ಮೀ-11/2018)
17	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ನೇದಲಗಿ-ಮುರಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ವಾಯು ಹಾಲಭಕ್ತರಗಾ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ -65692	120.00	10.00	24.03	0.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(0.7 ಕಿ.ಮೀ-03/2019)
18	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	Improvements to Road SH-155 Pattan Cross to Narayanpur Dam Road Km 81.00 to 82.00 & 86.00 to 94.00 (Selected Reaches) in Jewargi Taluka, Dist: Kalaburagi under 5054 Appendix-E for the year 2016-17 KPWD/2017-18/RD/WORK INDENT71304	375.00	10.00	91.86	3.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.41 ಕಿ.ಮೀ/2-2019)
19	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಪಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಾಮನೂರ ವಾಯು ಅವಲಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.10(ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) -65439	200.00	10.00	176.00	3.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(2.50 ಕಿ.ಮೀ-03/2018)
20	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರದಿಂದ ಅಂದೋಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97320	100.00	20.00	0.00	-	ಸರ್ಜಗೇಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
21	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97321	100.00	20.00	0.60	-	ಸರ್ಜಗೇಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಟನೂರ ನೇಲೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪ.ಇ.ಸಂ. 97324	100.00	20.00	98.42	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.00 ಕಿ.ಮೀ 02/2020
23	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟವಾಡಗಿ-ಕೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.80 ರಿಂದ 7.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪ.ಇ.ಸಂ. 97306	120.00	20.00	100.00	1.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.20 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
24	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್-218 ರಿಂದ ರಟ್ಟವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97323	130.00	20.00	100.00	1.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.88 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
25	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ-ಜೀರಟಗಿ-ಬದನಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 23.00 ರಿಂದ 29.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪ.ಇ.ಸಂ. 97308	150.00	20.00	140.00	3.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.31 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
26	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್-218 ರಿಂದ ನೇಲೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.30 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ.104131	150.00	20.00	147.26	1.225	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.23ಕಿ.ಮೀ 02/2020
27	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಇಜೇರಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮೂಡುಗಳ-ಚಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 98018	150.00	20.00	0.00	0	ಪಿ.ಎಸ್.ಜಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
28	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮೂಡುಗಳ-ಚಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಂಬಣ ವಾಯು ವಡಗೇರಾ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 19.00 ರಿಂದ 19.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97312	150.00	20.00	50.00	0	ಚಿಕ್ಕಮೂಡುಗಳ-ಚಾಮನಾಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್-218 ಮಂದೇವಾಲ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಮಾಪೂರವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.40 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97315	150.00	20.00	0.00	0	ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
30	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್-218 ರಿಂದ ಕೂಡಿ ವಾಯವ್ಯ ಬೀದಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97309	250.00	20.00	131.00	0	ಬಿ.ಎನ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
31	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್-218 ಕಲ್ಲುಕುಳಿಯ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ವಾಯವ್ಯ ಬೀದಿ ಕಿ.ಮೀ. 15.30 ರಿಂದ 18.90 ರವರೆಗೆ, 23.20 ರಿಂದ 24.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 26.00 ರಿಂದ 30.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97313	250.00	20.00	50.00	0	ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
32	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್-218 ಕಲ್ಲುಕುಳಿಯ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಯಲಗೂಡ ಕಿ.ಮೀ. 7.35 ರಿಂದ 10.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97316	250.00	20.00	100.00	0	ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
33	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್-218 ಕಲ್ಲುಕುಳಿಯ ಕ್ರಾಸದಿಂದ-ಜವಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 7.70 ರಿಂದ 11.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97307	300.00	20.00	100.00	0	ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
34	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಜೇರಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮುಡಬೀದಿ-ಚಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಬೀದಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97317	300.00	20.00	100.00	0	ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
35	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಟೆನಮಡು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97319	350.00	25.00	100.00	0	ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಗುಲಬರ್ಗಾ	2019-20	ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.ಎಚ್. ಮೊಳು ಗಾವಾನ್ ನಿಂದ ಅಜಾದಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (33757)	200.00	10.00	0.00	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.60 ಕಿ.ಮೀ. 12/16)
2	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-149 ರಿಂದ ಹಾಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಬೀದಿ (ಜಿ.ಮೆ.ರ) ವಾಯವ್ಯ ಬೀದಿ ತೆಗೆಯುವ ವಾಯವ್ಯ ಬೀದಿ ಹೆಚ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 (48684)	300.00	30.00	119.29	1.20	1.20 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾಂಬರಿಕರಗಾ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್ 150/ಇ ರಿಂದ (ವಾಯವ್ಯ ಬೀದಿ ಬಿಳಿ ದಿಂದ ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಬೀದಿ ಇಂದಿಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 (41283)	240.00	10.00	41.15	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. (2.50 ಕಿ.ಮೀ. 03/2016)
4	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹುಮನಾಬಾದ (ಎನ್ ಹೆಚ್ -150) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮನಗರವರೆಗೆ ವಯವ್ಯ ರೇವಣ್ಣನವರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (0.00 ರಿಂದ 1.50) (48686)	87.00	10.00	0.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. (1.0 ಕಿ.ಮೀ. 03/2016)
5	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 (ಇ) ದಿಂದ ಮಹತಾ ಶೋರೂಮ್ ರಾಂಪಗರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50-65225	100.00	5.00	26.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.50 ಕಿ.ಮೀ. 03/2018)
6	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 10 ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150- ಇಗೆ ಕೂಡುವ ವಾಯವ್ಯ ರಾಮನಗರ ಮಂದಿರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.- 65221	100.00	10.00	56.00	0.62	200 ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
7	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 (ಹಳೆ ಫಲೂರ ಬೇಡಗಿ) ಕೂಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150-ಇ ವಾಯವ್ಯ ಬೀದಿ ನಗರ ತಾಟ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ- 65222	200.00	10.00	190.85	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.12 ಕಿ.ಮೀ. 01/2019)
8	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹುಮನಾಬಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಬೀದಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಕೂಡು ಸಿ.ಸಿ. ( ಸ್ವಾಮಿ) ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 - 65223	175.00	2.00	184.75	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.0 ಕಿ.ಮೀ. 01-2019)
9	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಾಣಿ ನಗರದ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರಿಂದ ಅಜಾದಪುರ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ- 65243	100.00	20.00	75.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.5 ಕಿ.ಮೀ. 02/2018)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಯಗುಂಬದ ರಸ್ತೆ ರಂಗ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ವಾಯವ್ಯ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೇಜು & ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ- 65227	75.00	30.00	15.32	0.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (01/2020)
11	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಬೋಳವಾಡ ಎಂ.ಡಿ.ಆಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕವನೂರ ಗ್ರಾಮವರೆಗೆ ವಾಯವ್ಯ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ- 65244	100.00	10.00	37.33	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(1.2 ಕಿ.ಮೀ-03/2018)
12	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭೂಪಾಲ್ ತೆಣನೂರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಾಯವ್ಯ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ಸಂ. 97343	150.00	20.00	55.68	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 31 ಕವನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಸೇವರೇಜ್ ಟ್ರಿಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಗೂ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97243	150.00	20.00	50.00	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.10ಕಿ.ಮೀ 02/2020
14	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51ಎಂ.ಪಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರ್.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಾಯವ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97242	150.00	20.00	59.28	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
15	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50 ಆಳಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಪಾರಪಾಡ ವಾಯವ್ಯ ಅಯ್ಯೂ ನಗರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97296	150.00	20.00	100.00	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
16	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50 ಆಳಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಪಾರಪಾಡ ವಾಯವ್ಯ ಅಯ್ಯೂ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ಸಂ.97344	150.00	20.00	50.00	0.00	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
17	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಪಾದಪುರ ಗ್ರಾಮ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಕ್ಕಾ ಹಬೀಬ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಉಮರ್ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50ರವರೆಗೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97346	150.00	20.00	35.00	0.00	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಪಾದಪುರ ಗ್ರಾಮ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಅಕ್ಕಾ ಹಬೀಬ್ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ. ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ಸಂ. 97347	150.00	20.00	72.09	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
19	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ಪಾಲೇ ಹಲ್ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಅಪಾದಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ಸಂ. 97241	200.00	20.00	58.50	0.00	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
20	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ಬೆವೊಸುಲ್ತಾನ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಬೆವೊಸುಲ್ತಾನ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ಸಂ. 97295	200.00	20.00	148.61	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕಿ.ಮೀ-12/2019, 2.00-01/2020)
21	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ರಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಬುಲಂದ ಪೂವಾನ್ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ಸಂ. 97342	200.00	20.00	104.87	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ರಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಬುಲಂದ ಪ್ರವಾಹ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾಲೆ ವಾಯವ್ಯ ಚಂದ ಮು ಬಿಎಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ಸಂ. 97294	200.00	30.00	135.45	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
23	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಪಾದಪುರ ಗ್ರಾಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಸಾಲ್ವರ್ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 3.00ರವರೆಗೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97345	300.00	30.00	100.00	0.00	ಬಿ.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ದಕ್ಕವ ಕಾಲೇಜು ಬುಲಂದ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿಟಿ ಕಾಲೆ, ಉಗಂದಿ ಲೇಔಟ್ ಆಲ್ ಮುರೇಶಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 3.50ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ಸಂ. 97341	350.00	30.00	0.00	0.00	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗೂ ರಂಗೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಅಕ್ಕಾಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿನ್ಯಾಸಾಲಯದ ಕಲಬುರಗಿ ಜೀವರ್ಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭರಹಾಳದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ರಂಗೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಯವ್ಯ ಉರ್ದು ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಋಷಿ ಸಂ 265/ಕ್ರಮಂ 1 (ಬಿ-1.20-3/13) (10456) (4.85)	190.00	30.00	0.00	3.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ಬಿ.ಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (07/13) 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ಬಿ.ಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (08/13) 1.20 ಕಿ.ಮೀ. ಮುಗಿದಿದೆ (03/14). ಅಂತಿಮ ಬಿ ಪಾವತಿವೇಳೆಗಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಂಜರಾಬಾದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.60 ರಿಂದ 1.20 -	250.00	20.00	230.00	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (12/2019)
3	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಾಪೂರ ದಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಗಣಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 15.00 -65432	300.00	10.00	333.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(3.00ಕಿ.ಮೀ 06/2016)
4	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದಗಿ (ಬಿ) ದಿಂದ ಸಾವಣಗಿ (ಬಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.50-66056	100.00	10.00	22.22	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(1.50 ಕಿ.ಮೀ-03/2018)
5	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇವರ್ಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಧನ್ಯಂತರ ಅಸ್ತತ್ವ ವಾಯಾ ಲುಕ್ ಮನ್ ಫಾರಮು ಕಾಲೇಜವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.50 -66187	150.00	70.00	141.09	1.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(1.89 ಕಿ.ಮೀ-06/2018)
6	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ವ.ಇ.ಸಂ. 97102	300.00	20.00	75.00	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಅಭಯನೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಡಲೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97104	400.00	30.00	413.76	3.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.98ಕಿ.ಮೀ. 01/2020)
8	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ( ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218) ದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಓಣಾ ಲೇಔಟಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97169	150.00	30.00	0.00	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.10ಕಿ.ಮೀ. 02/2020)
9	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ( ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218) ಕೂಡುವುದರ ದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಾಯಾ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಲೇಔಟ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ವ.ಇ.ಸಂ.97103	150.00	30.00	123.38	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	1) ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮಮಂದಿರ (ಜೇವರ್ಗಿ ಕ್ರಾಸ್) ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇಶನ ಕಾಲೇಜವರೆಗೆ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.1.00	500.00	500.00	0.00	0.00	ಶಾಂತಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
2		2019-20	2) ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮಮಂದಿರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇಶನ ಕಾಲೇಜಿಯಿಂದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.1.00.	500.00	500.00			
3		2019-20	3) ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮಮಂದಿರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಅಭಯನೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ(ಜೈಕೋಟಿ ಬೆಂಚ) ವರೆಗೆ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.1.00. 115687	500.00	500.00			
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ತಾವರಗೇರಾ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಸಾವತಪೇಡ ರಸ್ತೆ (ಸಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ. 27.00 ರಿಂದ 38.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಒಟ್ಟು 11.20 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 3.75 ಅಗಲದಿಂದ 5.50 ಮೀಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು) ಸಾವತಪೇಡ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ತಡಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗಿನ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (7.00 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 5.50 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು) 12781	986.00	20.84	325.06	11.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(6.00 ಮೀ 03/17, 5.30 ಕಿ.ಮೀ-03/2019)
2	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಗಲಮಡಿ ಕ್ರಾಸ್ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್-218) ರಿಂದ ಬಬಲಾದ ಐ.ಕೆ. (ವಾಯಾ ಕಗ್ಗನಮಡಿ. ಯಳವಂತಗಿ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (42259)	350.00	20.00	381.75	7.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(7.50ಕಿ.ಮೀ 03/2016)
3	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇವರ್ಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಗಣಜಲಯೇಡ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ - 65390	300.00	20.00	247.48	3.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
4	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಣಿ ಕಾಂಡದಿಂದ ಚಿಂಟನಗೂರು (ಜಿ.ಮು.ದ) 9.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 15.40 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.-67144	400.00	30.00	40.00	3.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.80- ಕಿ.ಮೀ. 03/2018)
5	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಗಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌218) ದಿಂದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಚಂದ್ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಾಯಾ ಸಿರಗಾಪೂರ ಪೂರಸಗಿ.ಕೊಡ್ಲೂರು, ಬಬಲಾದ (ಐಕೆ) (8.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ) - 67163	400.00	20.00	240.30	4.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (4.43 ಕಿ.ಮೀ.- 03/2018)



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾರ್ಯಾಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಯ್ಯಾರ ಕ್ರಾಸ್ ( ಎಸ್ಎಸ್-126) ರಿಂದ ಬುಯ್ಯಾರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಜ.ಇ.ಸಂ. 97289	200.00	30.00	187.07	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿ.ಮೀ. - 12/2019)
7	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಮಂದರಗಿ ದಿಂದ ಸೊಂತ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.50 ರಿಂದ 12.50 ಮತ್ತು 20.00 ರಿಂದ 25.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಜ.ಇ.ಸಂ. 97288	300.00	30.00	0.00	0.00	ಜಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿ ದಿಂದ ಬೊಧಾನ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.365 ರಿಂದ 10.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 10.60 ರಿಂದ 11.60 ಮತ್ತು 12.20 ರಿಂದ 17.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಜ.ಇ.ಸಂ. 97330	400.00	30.00	100.00	3.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.61ಕಿ.ಮೀ-(13/2020)ಗೆ
9	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳವಾಡದಿಂದ ಸಣ್ಣದ್ದು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳು ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಜ.ಇ.ಸಂ 97374	400.00	30.00	0.00	0.00	ಜಿ.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಹಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೋಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ಜ.ಇ.ಸಂ 97373	600.00	30.00	267.50	6.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (6.90ಕಿ.ಮೀ.- 03/2020) ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಲ್ಕುರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾ.ಹೆ-126 ಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಡಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಾ.ಹೆ-32 ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113682	380.00	380.00	59.12	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ರಿಂದ ಬಾಪಾ ಕೋಟನೂರ ಬಾಯಾ ರೈತನಿವಾಸ ಸರಹಗಿ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 19.50 ರಿಂದ 21.00 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 29.00 ರಿಂದ 31.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113588	300.00	300.00	0.00	0.00	ಸೆವ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಟರಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಿಂದ ಮಲ್ಲಪನವಾಡಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113715	100.00	100.00	0.00	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಗ್ಗರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುರಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 114059	200.00	200.00	50.00	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೊಂತ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಟೀಪಾಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113356	200.00	200.00	50.00	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.30ಕಿ.ಮೀ 02/2020
6	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸುಲ್ಕಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113903	70.00	70.00	0.00	0.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.93ಕಿ.ಮೀ 02/2020
7	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೋರಜಂಬಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಮತೀರ್ಥ ಲೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113355	70.00	70.00	0.00	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.50ಕಿ.ಮೀ 03/2020
1	ಆಫೀಸಲಪೂರ	2019-20	ಆಫೀಸಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ-ಹೊಸನೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದೂರ-22 ಕಿ.ಮೀ. 54.95 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಫಸ ಓ.ಓ.25717	305.00	10.00	44.16	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.ಅಂತಿಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.(1 ಸಂ-02/2018)
2	ಆಫೀಸಲಪೂರ	2019-20	ಆಫೀಸಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪೂರ (ರಾ.ಹೆ-155) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	20.00	11.04	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 01-10/2019
3	ಆಫೀಸಲಪೂರ	2019-20	ಆಫೀಸಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಪರಾವೆ - ಸರಾಳಿವೆಗಡ (ರಾ.ಹೆ-34)ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 211.70ರ ಮಲ್ಲಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜ.ಇ.ಸಂ.97298	100.00	30.00	71.89	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 01-03/2020
4	ಆಫೀಸಲಪೂರ	2019-20	ಆಫೀಸಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾರವೇಡ - ಬಿಳಗಿ (ರಾ.ಹೆ-124)ರ ರಸ್ತೆಯ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜ.ಇ.ಸಂ. 97299	100.00	30.00	48.53	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಆಫೀಸಲಪೂರ	2019-20	ಆಫೀಸಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರಬೀಡ - ಬಿಳಗಿ (ರಾ.ಹೆ-124)ರ ರಸ್ತೆಯ ಗುಡ್ಡೇಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜ.ಇ.ಸಂ. 97300	100.00	0.00	12.51	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲವೇಡೆ-ಬಿಳಗಿ ಬಾವಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ-124 ಕಿ.ಮೀ 21.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-66887	70.00	18.00	52.12	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (01-03/2019)
1	ಅಫಜಲಪುರ	2019-20	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಳ ದುಡನಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.20 ಮತ್ತು 10.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-66411	130.00	20.29	22.57	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1-03/2019)
1	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 7.20 ಮತ್ತು 7.650 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ.ಇ.ನಂ. 97332	100.00	37.00	98.21	1.00	ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಮಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಟಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಗೆ ಅವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್.ಓ. ಕಲ್ಚರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114534	20.00	20.00	-	-	ಎಲ್.ಓ.ವಿ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
2	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ-ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	-	-	ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯಾಲಿಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 116290	50.00	50.00	48.05	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	100.00	-	-	ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯಾಲಿಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-16 ಮಲ್ಕಿ ಶ್ರಾಸ್ತಿಯ ಕಡಕೋಳ ವಾಯವ್ಯ ಹಂಚನಾಳ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 104048	200.82	133.88	204.00	3.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (01/2020)
2	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ -218 ರಿಂದ ನೇರೋಗಿ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 3.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 104094	184.50	123.00	193.00	1.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.50ಕಿ.ಮೀ (02/2020)
3	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಜೇರಿಯಿಂದ ಚಕ್ರಮುಡಬೂಳ-ಚಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಸಾಧವೇಡೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.20 ರಿಂದ 6.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 104344	199.50	133.00	208.16	1.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.30ಕಿ.ಮೀ (02/2020)
1	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬಾಳ ದಿಂದ ನಿಂಬಾರ್ಗಾ ( ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.15 ರಿಂದ 13.40ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	130.00	1.10	126.03	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಆಳಂದ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನೇರೋಗಾ ದಿಂದ ಚಂಚನಪುರ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 1.50 ರಿಂದ 2.20 ಕಿ.ಮಿ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	1.30	48.96	0.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬಾಳ ದಿಂದ ನಿಂಬಾರ್ಗಾ ( ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.20 ರಿಂದ 10.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 105834	298.65	199.10	312.29	2.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.74ಕಿ.ಮೀ.-12/2019), (2.74ಕಿ.ಮೀ.-01/2020)
2	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬಾಳ ದಿಂದ ನಿಂಬಾರ್ಗಾ ( ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.13.50 ರಿಂದ 17.00 ರ ವರೆಗೆ (ರಸ್ತೆಯ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 105964	60.00	40.00	62.74	0.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.48ಕಿ.ಮೀ.-01/2020)
3	ಆಳಂದ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಡಕಿ ತಾಂಡದಿಂದ ದಿಂದ ಚಂಚನಪುರ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 15.40 ರವರೆಗೆ (ಕಾಮಗಾರಿ ಸರವಳಿ 8.60ಕಿ.ಮಿ. 10.60) ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 105546	168.17	112.11	173.93	1.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.45ಕಿ.ಮೀ.-02/2020)
1	ಅಫಜಲಪುರ	2019-20	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಳ - ದುಡನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 7.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 105382	318.00	212.00	247.90	3.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.48ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
2	ಅಫಜಲಪುರ	2019-20	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಬಗಿ-ಮಾತಾಳ-ಬೊರೋಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾತಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ. ಅಗಲೀಕರಣ. 104956	198.83	132.55	94.67	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.00ಕಿ.ಮೀ 02/2020

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲಾಲಾಜಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರ್ಯಮ ಶಿಶಿರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್. ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಗೇಟಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭೂಮಿಯಾದ ಕಾಲೋನಿ ಎಸ್. ಕೆ. ಚಿಪ್ಪಾ ದಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಪಾಯಾ ಮಸಾಜಿದ ಇ ಮಂಜೂರ ನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೇರಿದ ಪಾಶಾ ಛಾಯ ಮನೆಯಿಂದ ಹಮೀದಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.15ರ ಮಸೂದಾ ಬಾನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜಿಲಾಲವಾಡಿ ಲೈ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಕ್ಟಲ್ ಮಂಜಿಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲಿ ಗುಂಬದ ಆಮೀರ ಗುಲಾಬನ ಫಂಕ್ಷನ ಹಾಲ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.ಯಾಕೀನ ಬಾನ ಮನೆಯಿಂದ ಷ್ರಿ ಪಯನ ರರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯ ಬರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 13 ರ ರಹೀಮಾನ ಮುಖ್ಯ ಎದುರುಗಡೆಯ ಅಕ್ಷರ ಮೆಥಾನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಪಟೀಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 104980	75.00	50.00	78.58	1.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
			<b>ಕಲಬುರಗಿ:ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ</b>					
1		2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.55 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡಾ: ಉಮೇಶ್ ಪಾಧವ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಧೀನವೊಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 105060	74.61	49.74	74.04	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆರನೂಳ ದಿಂದ ಹೆರನೂಳ ತಾಂಡ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೆಂಡನೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಬಡವಾಣಿಯಲಿ ನಾಗಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಂಥ ರಾಯಪ್ಪ ಚಂದ್ರಮುತ್ತು ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಚಿರನಂದ ಕನಕಪಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಭಾಗಮ್ಮ ದೇವಂದ್ರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಭೀಮರಾಯ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಮೋಗುರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥ ನಿಂಗಪ್ಪಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜನಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಬಡವನೇಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ದಿಂದ ಈ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಆಲ್. ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೂಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಗೂಡುರ (ಎಸ್.ಎ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 105282	196.94	131.29	179.70	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. (1.00ಕಿಮೀ - 02/2020. 0.77ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ಜೇವರ್ಗಿ		ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಾಪು ಎಸ್.ಸಿ. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಪ್ಪ ಹಂಚನಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಪ್ಪ ಯತ್ಯಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಸಿರಸಗಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಪ್ಪ ಮಾದರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಜರವಾವಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ಮಲಬಾಲು ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರವಿಕುಮಾರ ಗಂಗಾಕರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಲಾಲಸಿಂಗ್ ಮಾನಸಿಂಗ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾನು ರತ್ನ ರಾಜೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಜು ರಾಜೋಡ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಶುರಾಮ ಮಾದರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸೋನ್ನ ಧರ್ಮಣ್ಣ ದೋಡಮನಿ ನಿವೇಶನ ದಿಂದ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವರಾಯ ಮಂದೇವಾಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗಜೀವನರಾಮ ಚೌಕ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ರುದ್ರಭೂಮಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸರನಾಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದರಯಾನವರು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ ಸಂಗಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ರಿವರ ನೆಯಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಡುರ (ಎಸ್.ಎ) ಗೆ ಹೊಸಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಂಗ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಜೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪ್ಪ ಹೊಲವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 105314	200.00	133.33	197.64	1.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.20ಕಿ.ಮೀ.-01/2020, 0.65ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
1	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಮಾಡನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಮಿ. 4.00ದಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 104824	283.5	189.00	296.30	3.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.5ಕಿ.ಮೀ.-12/2019), (1.74ಕಿ.ಮೀ.-01/2020)
2	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇರಿ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂಚನಬೀದರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 105443	76.5	51.00	75.31	0.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಅಫಜಲಪೂರ	2019-20	ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ, ತೆಲ್ಲೂರು,ಕೆರಕನಹಳ್ಳಿ, ಬಿಲ್ಲಾಡ, ಗೌರ (ಬಿ), ಗುಡ್ಡವಾಡಿ, ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಆಕನೂರು, ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನವಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಫಜಲಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಹರಿಜನವಾಡದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವರೆಗೆ (ಮಾರ್ಗ ಬೋಧರ ಭವನ) ರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 105584	350.775	233.85	339.18	5.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 02/2020
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಬಾರ್ಡ್ ಸಂ. 22 ರಲ್ಲಿ ವಿವೇಶಾನಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕೋಣಸೂರ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.ವ.ಇ.ಸಂ. 105061	15.00	10.00	14.77	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019
2	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣಶಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ.ಇ.ಸಂ. 105062	10.005	6.67	9.99	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019
3	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ಒಣ ಸೊಮಶೇಖರ ನಗರದಲ್ಲಿ ೭೪ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ.ಇ.ಸಂ. 105063	25.99	17.33	19.33	0.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 02/2020
1		2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿನಸಿ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೆಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 104393	50.54	33.69	50.53	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ಛೇರಾಯ ದೋರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಛೇರಾಯ ದೋರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡುರ (ಎಸ್.ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಜನಮಂತ ಪರಸವಾಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಮರಲಿಂಗಪ್ಪ ದೋರೆ ಹಾಗೂ ರಾಜು ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮಲ್ಲಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ರಂಭಿಂಗ ದೋರೆ ಮನೆಯಿಂದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮಲ್ಲಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ದೋರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮರೆಪ್ಪ ದೋರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸ ದೋರೆ ಮನೆಯವರ ಕಾಶಿನಾಥ ದೋರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಸರದೋರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆನಣ್ಣ ಬೈಲಾಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಹೆಣಗಿನಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬಿರಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದ ನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಭಾಗ್ಯ ಮಲಗಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮರೆಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಕಪ್ಪ ಅಟ್ಟದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಲಬಿನೂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ. ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಾಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಪ್ಪ ಭವಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶಂಕರ್ಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ. ಶರಣಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಸಪ್ಪ ಶಂಕರ್ಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖಿಯ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವರ್ಜನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲೀಲಾ ಶಂಕರ್ಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಂಡಪ್ಪ ದೋರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಾಗಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮೇಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಂಡಪ್ಪ ದೋರೆ ಮನೆಯ ಹಿಂಬಾಗಿ ದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	204.87	136.58	114.70	3.2	(1.20ಕಿ.ಮೀ.-03/2020) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1			ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	204.87		114.70	3.20	
1	ಆಳಂದ	2019-20	Construction of Approach Road from Aland - Omarga Main Road to Salegaon village (Km. 0.00 to 2.50) (Working Reach Km. 0.00 to Km. 2.18) in Aland Taluka Kalaburagi Dist. Under SDP - TSP for the Year 2019-20 KPWD/2019-20/RD/WORK_INDENT108814	146.30	97.53	152.34	2.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.08ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
2	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲೇಂಗಟ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಭುಪ್ಪ ಮಾಪ್ಪರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 105445	20.01	13.34	0.00	0.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.23ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
3	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲೇಂಗಟ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಮಾಪ್ಪರ ಮನೆಯಿಂದ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 105446	19.30	13.000	10.04	0.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.23ಕಿ.ಮೀ.-02/2020)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರ ನಗರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.ವ.ಇ.ಸಂ. 105066	9.00	6.00	0.00	0.092	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 52ರ ಹನುಮಾನ ನಗರದ ಪ.ಪಂ ಬಡಾವಣೆಯ ೬೪ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ.ಇ.ಸಂ. 105366	15.00	10.00	0.00	0.298	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.298ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
3	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಶರಣ ಶಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಬಡಾವಣೆಯ ೬೪ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.ವ.ಇ.ಸಂ. 105067	18.00	12.00	13.37	0.358	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.36ಕಿ.ಮೀ.-01/2020)
4	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 23ರಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ನಗರ, ಜೋಡ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಬರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.ವ.ಇ.ಸಂ. 104981	10.41	6.94	8.18	0.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.26ಕಿ.ಮೀ.-01/2020)
1	ಅಫಜಲಪೂರ	2019-20	ಅ) ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಘತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಕಿವಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 105561	55.50	37.00	54.10	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕಿ.ಮೀ.-02/2020)
2	ಅಫಜಲಪೂರ	2019-20	ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ ನಾಲಾದಿಂದ ಪೇಶ್ವರೋಜಾಬಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 105114	125.54	83.69	123.03	1.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.44 ಕಿ.ಮೀ.-01/2020)
1	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಝಳಕಿ (ಬಿ), ನಿಂಗದಳ್ಳಿ, ಯಳಸಂಗಿ, ನಿಂಬರ್ಗಾ, ಕುಡಕಿ, ದಂಗಾಪೂರ, ಸಾಣೇಶ್ವರ, ಝಳಕಿ (ಕೆ), ಗೋಳಾ (ಬಿ), ಶಿರೂರ (ಬಿ), ಜಂಬುಗಾ (ಕೆ), ಜಂಬುಗಾ (ಆರ್), ರುಧ್ರವಾಡಿ, ಜವಳಗಾ (ಬಿ) ವಾಂಗ ಓಣಿ, ಹೆಬಳಿ, ನಿಂಬರ್ಗಾ ತಾಂಡಾ, ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡಾ, ಜಂಬುಗಾ (ಆರ್) ತಾಂಡಾ, ಹೊದಲೂರ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ, ವೆಳವಂಡವಾಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ವರ್ಷ ೨೦೧೮-೧೯.	255.22	10.35	0	0.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಲಾಭ ಕೆ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ್ ತಾಂಡಾದಿಂದ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ವ.ಇ.ಸಂ-99316	150.00	0.00	40.22	1.80	(1.80ಕೆ.ಮೀ.-02/2020) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಚಂಚೋಳ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಲಾಡಚಂಚೋಳ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ವ.ಇ.ಸಂ-99309	150.00	6.00	150.2	1.80	(1.80ಕೆ.ಮೀ.-02/2020) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಯಮಳ ತಾಂಡಾದಿಂದ ನಿಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ವ.ಇ.ಸಂ- 99310	170.00	0.00	169.44	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳಸಂಗಿ, ಯಳಸಂಗಿ ತಾಂಡಾ ಲಾಡಚಂಚೋಳ, ಚಿತ್ತಲಿ, ಶಂಭಾಕವಾಡಿ, ಸಾವಳೇಬ್ಬರ, ಖಜೂರಿ, ನಿಂದಾಳ, ತಿರ್ಪ, ಸಾಲೆಗಾಂವ, ಜಿಡಗಾ, ಕದಗಂಚಿ ದಲಿತ ಕೇರಿ, ಅಣೂರ, ಧರ್ಮವಾಡಿ, ಬಿಜಲಗೊಂಡ ತಾಂಡಾ, ನಿಂಬರ್ಗಾತಾಂಡಾ, ಜೇರೋಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ, ದಣ್ಣೂರ ತಾಂಡಾ, ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡಾ, ಎಸ್.ಎಫ್ ತಾಂಡಾ, ಕೊಡಲಪಂಗರಗಾ, ನಂದಗೂರ, ರುದ್ರವಾಡಿ, ಕಡಗಂಚಿವಡ್ಡರ ಓಣಿ, ನೆಹರು ನಗರ ತಾಂಡಾ, ಧಂಗಾಬೂರ ವಡ್ಡರ ಓಣಿ ಮತ್ತು ಧುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವರ್ಷ ಇ.ಸಂ. 108819	466.37	450.98	487.66	8.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (6.00ಕೆ.ಮೀ.-01/2020, 2.02ಕೆ.ಮೀ.-03/2020)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎ) ಮಲ್ಲಾ (ಕೇ) ಗ್ರಾಮದ ಮರಪ್ಪ ಯಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬೂ ಜಗಜೀವನರಾಮ ಕಟ್ಟಿ ವರೆಗೆ, ಬಸಪ್ಪ ತಾಳಗೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮ ನದಿವರೆಗೆ, ಮರಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಬಾಬೂ ಜಗಜೀವನರಾಮ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಮನವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸೈಬಣ್ಣ ಯಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಪ್ಪ ಮನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬಿ) ಹಿಪ್ಪರಗಾ (ಎಸ್.ಎನ್) ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಸ್ಟಲ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಿ) ಕಾಖಂಡಕ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಗೂಳಾಳ ರಸ್ತೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಡಿ) ಕೋಳಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬೂ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶರಣಪ್ಪ ಹಂದನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮ ನದಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಇ) ಕೋಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದರ ಮರ್ತಂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಶಾರ್ಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಈ) ಮಂದೇವಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಾಬು ಬುಟ್ಟಾಳ ಮನವರೆಗೆ, ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಜೇಡ್ಡರ ಭವನ ದಿಂದ ಗುರುಶಾಂತ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಎಫ್) ವಸ್ತೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ.ಇ.ಸಂ. 100445	100	100	0.00	1.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(1.43ಕೆ.ಮೀ. 08/2019)
2	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಿಡ್ಲಾಪು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-94746	15.00	1.630	8.3	0.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಿಡ್ಲಾಪು ತಾಂಡಾದ ಅಂದೇಡ್ಡರ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಗುರುಶಾಂತ ಲಾಬೂ ಪವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ -85766	20.00	6.670	14.5	0.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಸಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85767	15.00	4.750	5.85	0.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರ್ಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85788	15.00	3.960	3.92	0.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ವ.ಇ.ಸಂ- 100627	10.00	0.00	7.21	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.15ಕೆ.ಮೀ.-01/2020)
7	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ -ವ.ಇ.ಸಂ- 100553	10.00	0.00	7.43	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ -ವ.ಇ.ಸಂ- 100626	10.00	0.00	9.05	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019
1	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜೇಡ್ಡರ ಘಡನ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೋನಹಿಪ್ಪುಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಅರಡಾದಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಜಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಜಟ್ಟಪ್ಪ ದೊಡಮನಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚೇರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಜೇಡ್ಡರ ಘಾಟ ದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಮುಳ್ಳೋಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸದ್ರಾಮ ಬಂಕಲಗಿ ಶಿವಕಾಂತಮ್ಮ ನೂಲಾ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಕೊಳವೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಪಾಲಿಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದುಳಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಮನೆಯವರ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಭೀಮರಾಯ ರವಲಪ್ಪ ಮಾದರ ಮನೆಯಿಂದ ಜ್ಯೋತೇಪ್ಪ ಜಮಾಡಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶೋಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದವಳ್ಳಪ್ಪ ಮನೆಯ ಒಂದಿನಿಂದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಸಪ್ಪ ಮಾದರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲ್ಲೂರ (ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ತ್ರೀಮಂತ ಮಾಂಗ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ ಹಾಗೂ ಜಗಜೀವನರಾಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅಂಜೇಡ್ಡರ ಭವನವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ರಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಭೂತಳ ಮೈಸಾಳ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬಳ್ಳಾಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶರಣಪ್ಪ ಮಾದರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮು ಕುಟುರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೇರು ಸಾಮಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಮಾದರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹರನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಚಾರಯತ ಎದುಗಡೆಯ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜೀವರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ಡಿಮೋ ಹತ್ತಿರದ ಮೇಟ್ರಿಕ ಸಂತರ ಪಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಯಡ್ತಾಪು ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಾಪು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಬಂಡಕೆ ತಾಂಡಾದ ಆತಾರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 108060	318.26	304.21	304.12	3.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.50ಕಿ.ಮೀ. - 01/2020), (1.50ಕಿ.ಮೀ.-02/2020) & (0.54ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರ ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೋಟನೂರ ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರದ ಪಿ.ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಪುರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಡೇಕರ ಮನೆವರೆಗೆ, ಕೋಟನೂರ ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 54 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಂದಿನಿ ಶೋಟಿಲ್ ಹಿಂದುಗೆಡೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೆಂಪಾವಿ ಮಠ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 106106	190.00	190.00	196.58	2.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿ.ಮೀ. - 12/2019), (0.48ಕಿ.ಮೀ. -01/2020)
2	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲ ನಗರ ಪಿ.ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪೋಲಿಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಪಿ.ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಅಂಗಾರ ಪನುಮಾನ (ನಿಜಾಂಪುರ) ಪಿ.ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 106105	190.00	190.00	198.51	3.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.8ಕಿ.ಮೀ.-11/2019), (2.0ಕಿ.ಮೀ.-12/2019) (0.3ಕಿ.ಮೀ.-01/2020)
3	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾರ್ಡ್.ನಂ.38ರ ಬಿದ್ದಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆಂಪಾವಿ ಮನೆಯಿಂದ ರವಿ ಕಟ್ಟುಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.48 ರಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ನಗರದ ತಾಂಡಾ ಕಾಶ್ವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಲ್ಸಿಂಗ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 52 ರಲ್ಲಿ ಚಂಚಶೀಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ್.ನಂ.55ರ ಎಸ್.ಬಿ.ಬಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಸೇವಾಲಾಲ ಮಂದಿರದ ಎದುರುಗಡೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 106107	176.43	158.47	184.22	3.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕಿಮೀ - 01/2020), (1.00ಕಿ.ಮೀ. ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿ - 02/2020) & (1.24ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
4	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಸರಟಗಿ ಹರಿಜನ ನಾಡದಿಂದ ಖಣಡಾಳ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00ರವರೆಗೆ. 118774	300.00	200.00	0	0	ಜಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಮಲಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನವನಿಹಾಳ ಛತ್ರನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸವಳಗಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ -ವ.ಇ.ಸಂ- 99743	100.00	0.00	99.98	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2		2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾವಳಗಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ವ.ಇ.ಸಂ- 99319	160.00	0.00	166.4	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ -ವ.ಇ.ಸಂ-100625	10.00	0.00	8.04	0.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಬೇಲೂರ ಜಿ, ಕಡಬೂರ, ಕಗ್ಗನಮರಡಿ, ಕುಮನವಾಡಿ, ಯಕ್ಕಂಚಿ, ಭೂಸೇರಿ, ಗ್ವಾಜಲಬೇಡ, ಅಲಗೂಡ, ಕಲ್ಲಪಂಗರಗಾ, ಭೂಪಾಲತೆಗನೂರ, ಅಂತವನಾಳ, ಜಾಚನಾಳ, ಮರಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.ವ.ಇ ಸಂಖ್ಯೆ:112778	412.46	412.46	193.99	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿ.ಮೀ-02/2020, 1.00ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
2	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಕಲ್ಲೂಡ, ದಿನಸಿ ಕೆ, ಕಣ್ಣೆಸಡೆ, ಪಟವಾಡಾ, ಥೋರಜಂಬಹಾ, ಹೊನ್ನೇಶ್ವರಿ, ಗೊಬ್ಬೂರವಾಡಿ, ಭೂಂಯಾರ, ಭೀಮನಾಳ, ಹೊಳಕುಂಡಾ, ನಾಗೂರ, ನಾವದಗಿ ಬಿ, ನವನಿಹಾಳ, ಓಕ್ಕಳ, ಕಮಲಾಪೂರ, ಜೇವಣಿ, ಕಾಳಗನೂರ ತಾಂಡಾ, ಭೂಪಾಲತೆಗನೂರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ, ನಂದೂರ ಬಿ. ಪಾಳಾ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.106481	432.00	404.75	310.53	3.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.7ಕಿ.ಮೀ. -01/2020, 2.00ಕಿ.ಮೀ-02/2020, 1.00ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
3	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	Improvements to Road from Hagaraga village SC colony to Gondalakeri thanda to Sedam main road from KM 0.00 to 8.00 in Kalaburagi Taluka and Dist. under SCP for the year 2019-20 KPWD/2019-20/RD/WORK_IDENT116967	450.00	300.00	304.79	0	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ಕಾಮಗಾರಿ (1.50ಕಿ.ಮೀ), ಕುಸನೂರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (3.00ಕಿ.ಮೀ.), ಮೂಕ ತಾಂಡಾದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 10ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2.50ಕಿ.ಮೀ). 118827	300.00	200.00	201.08	0	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಳಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸದಸರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕಿಪೋಸ್ತಾ ರಾಮತಿರ್ಥ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆಳಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಆಶ್ರಮ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಅಂಬಡ್ಡೆರ ಆಶ್ರಮ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ವ.ಇ.ಸಂ- 100427	249.00	0.00	250.41	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕಿ.ಮೀ.-01/2020, 1.75ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
2	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈಡ್ಲಾ ಮೈದಾನ 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯು ಮಿಲಿನಿಯಂ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಭೋಗೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಡ್ರೈನ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 101276	249.00	0.00	259.33	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕಿ.ಮೀ.-01/2020, 1.76ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಜಿ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮತ್ತು ಅಂಬಡ್ಡೆರ. ಪ್ರತಿಮೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ರಾಕೇಶ ಕೊಳ್ಳೆರ ಮನೆಯಿಂದ ಆರ್.ಬಿ.ಓ. ಕಛೇರಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 45ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಸಾಯಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 45 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಶಿವಾಜಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 7 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಅಪ್ಪಣಿ ಮನೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 30ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.ಎಸ್.ಎಮ್. ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲೋನಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೆಡ್ ಕಾಲೋನಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 23 ಮೇಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಮೆಕಾ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೌಂಡ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 106257	156.65	151.59	163.85	1.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕಿ.ಮೀ.-02/2020), (0.70ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
1			ಒಟ್ಟು	156.65		163.85	1.70	
1	ಅಭಜಲಪೂರ	2019-20	ಅಭಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - ವ.ಇ.ಸಂ- 100573	10.00	0.00	7.50	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 11/2019
	ಅಭಜಲಪೂರ	2019-20	ಅಭಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜುಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ -ವ.ಇ.ಸಂ-100591	10.00	0.00	4.77	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಮಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	ಫಲಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಫತ್ತೇರ್ಗಾ, ಹಿಂಚಿಗೇರಾ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನವಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ್ (ಇ) ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಉಪ್ಪಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಂಗಳ ಕುಮಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನೇಜ್‌ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳವಾಡ, ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಾದರ ಓಣಿ, ದೊಡ್ಡೂರು, ಸೊನ್ನ ಕೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ಚಂಚೋಲ, ಉಚವಣ, ಶಿವೂರು, ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನವಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 105818	380.41	368.13	90.97	5.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.7ಕಿ.ಮೀ.-11/2019, 1.5ಕಿ.ಮೀ.-12/2019, 1.5ಕಿ.ಮೀ.- 01/2020 & 2.10ಕಿ.ಮೀ.-02/2020)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 45 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಶೋಕ ಬಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಾಶೇಜ ಪರಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 106986	10.00	6.67	9.88	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019.
2	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 55 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚನ್ನಬಸವ ಮೈಕಲ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬನಾಪುರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 106987	10.00	6.67	0.00	0.12	(0.12ಕಿ.ಮೀ.-02/2020) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣೂರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಓಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 106988	10.00	6.67	8.99	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019.
4	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣೂರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಡ್ಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಓಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 106944	17.84	11.89	17.51	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019.
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ. ಅಲಗೂಡ, ಕಣ್ಣಿಗಡಕ, ಪಟವಾಡಾ, ಧೋರಜಂಬಗಾ, ನೀಲಗೂಡ, ಓಕಳ, ದಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 106302	83.39	55.59	81.52	0.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.50ಕಿ.ಮೀ.-02/2020, 0.40ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
2	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	Improvements to Road from Kalaburagi Ring Road to Khaja Kotnoor Via Zapur-Pala -Srinivas Saradagi (MDR) Road Km 12.00 to 18.00 in Kalaburagi Rural Constituency in Kalaburagi Taluka and District. under 5054 04-337-0-01- 423 TSP for the year 2019-20 KPWD/2019-20/RD/WORK_IDENT117111	350.00	233.33	263.87	0	ಜಿ.ಎಸ್.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸುವರ್ಣ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ -ಜಿ.ಎ.ಸಂ- 100432	5.00	3.33	4.98	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (12/2019)
2	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸುವರ್ಣ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ -ಜಿ.ಎ.ಸಂ- 100436	10.00	6.67	9.99	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (0.2 ಕಿ.ಮೀ. 12/2019)
3	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸುವರ್ಣ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಜಿ.ಎ.ಸಂ- 100435	5.00	3.33	4.08	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (0.1 ಕಿ.ಮೀ. 08/2019)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 23ರಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ ಮನೆಯಿಂದ ಹ್ಯಾಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 105856	18.05	7.59	13.59	0.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (0.24 ಕಿ.ಮೀ. 03/2020)
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಜನಾಂಗದ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 106899	35.00	23.33	0.00	0.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಪ್ಪಾ ನಗರದ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 111273	4.95	3.30	3.63	0.115	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಾಥ ಹಳ್ಳಿಯ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 106011	7.85	5.23	5.81	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪೂರ ಮತ್ತೇಶ್ವರದ ಹನುಮಾನ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಜನಾಂಗದ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 106010	10.00	6.67	7.47	0.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
1	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಆಳಂದ ಪಾರ್ಡ್, ಖಂಟಾಳ ಗ್ರಾಮ, ದರ್ಗಾಬಂದಿ ಪಾರ್ಡ್ ಅಂಡ ಮತ್ತು ಸಾಲೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 106901	73.86	49.24	77.33	1.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. (0.3ಕಿ.ಮೀ. 1) 0.5ಕಿ.ಮೀ. 12/2019, 0.90ಕಿ.ಮೀ.-02/2020)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ಬೆಡ್ಜ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಎಸ್.ಎ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಸವರಾಜ ಚೌಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮಲಪ್ಪ ಚೌಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಥಳಾನುಚರಣೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-92785	19.13	1.25	0.00	0.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಾಪು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಪ್ಪ ದೋರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-93193	8.00	3.50	3.43	0.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎ) ನರಿಯೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮುಕ್ತಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಆಶೋಕ ಚೈನಾಪೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶಾಶಿಶುಮಾರ ದೋರೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ದೋರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬಿ) ಖ್ಯಾತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಪಂಡದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದೋರೆ ಹುಲಕಲ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾನಪ್ಪ ಮಾರಡಗಿ ದೋರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮಾನಪ್ಪ ಮಾರಡಗಿ ದೋರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ದೋರೆ ಲಖಣಾಪೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಿ) ಗುಡೂರ (ಎಸ್.ಎ) ಗ್ರಾಮದ ದ.ಪಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಬರಪ್ಪ ಚೌಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	40.00	36.54	0.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರಿಯೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಮರಪ್ಪ ಶಿಲಕಪ್ಪ ರಾವೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಸಪ್ಪ ಬೀವರಾಯ ಸೇಡಂ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಣ್ಣ ಸಾವು ರಾವೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿರೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ವಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.108557	116.13	62.50	120.14	2.00	(2.00ಕಿಮೀ-02/2020) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
1	ಅಭಜಲಪುರ	2019-20	ಅಭಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೌಡಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ. 111657	60.00	60.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಅಭಜಲಪುರ	2019-20	ಅಭಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅರ್ಜುನಗಿ ಗ್ರಾಮ. 111658	60.00	60.00	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೊರಳ್ಳಿ ಅಂಡಾ. 112089	60.00	60.00	62.57	1.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.29ಕಿಮೀ.-01/2020
4	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸವೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ 111370	60.00	60.00	52.93	0.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.78ಕಿಮೀ.-01/2020
5	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನರಿಯೋಳ ಗ್ರಾಮ. 113543	60.00	60.00	61.37	0.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.47ಕಿಮೀ.-02/2020
6	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ (ಕಾಳಗನೂರ). 112957	50.00	50.00	0.00	0.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.5ಕಿ.ಮೀ. 12/2019
7	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಮಲಾಪೂರ (ಕಲಮೂಡ) 111784	60.00	60.00	54.92	0.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.70ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಪೂರಿಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಚೈತನಕರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ವಾಯಾ ಕಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ ದತ್ತದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಸುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯ ಡಾ   ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸನುರ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಣವಿರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ಅನೀತಾ ಮತ್ತಮೂಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 116063	123.42	82.28	0.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹಾಕಡೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಂಗ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂವಹನ ಕನ್ನಡ ಕಾಲೆಯಿಂದ ಭೀಮ ನಗರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 106524	22.89	15.26	0.00	0.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.44ಕಿ.ಮೀ--02/2020)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ 39 ರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಡೀಮೋ (14 ರಿಂದ ಹಳೆಯವನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 42ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸುಂದರ ಭಗವಂತದಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರು ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಗಿರಣಿಯಿಂದ ಸಾಗೀತ ಪಾಲನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 115852	81.33	54.22	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಳಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಿಗರ ಓಣಿ. ಹಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಿಗರ ಓಣಿ. ರಘುಕೆ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಿಗರ ಓಣಿ. ಹೆಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡ ಮತ್ತು ಕಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 109214	69.68	46.45	0.00	1.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.23ಕಿ.ಮೀ--02/2020)
1	ಅಥಣಿಲಪೂರ	2019-20	ಅಥಣಿಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದ ಶೀತಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 115950	30.00	20.00	0.00	0.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.41ಕಿ.ಮೀ. -03/2020)
2	ಅಥಣಿಲಪೂರ	2019-20	ಅಥಣಿಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುಂಗುಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 115951	25.61	17.07	0.00	0.573	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.573ಕಿ.ಮೀ. -03/2020)
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಂಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 116297	26.12	17.41	0.00	0.269	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.269ಕಿ.ಮೀ. -03/2020)
2	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತಬೇಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 115701	37.50	25.00	0.00	0.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.47ಕಿ.ಮೀ--02/2020)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾಜೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 116214	7.82	5.21	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಮಜಾಯಾ ಕಾಲೋನಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 7 ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ. 108823	2.94	1.96	0.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 02/2020
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 54 ಉದಯ ನಗರದ ಹೇಮಂತರಾಯ ಸೇಡವಕರ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಲಾಜಿಡಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 115851	4.49	2.99	0.00	0.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.80ಕಿ.ಮೀ--02/2020)
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 109219	6.93	4.62	0.00	0.155	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.155ಕಿ.ಮೀ--03/2020
1	ಅಥಣಿಲಪೂರ	2019-20	ಅಥಣಿಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಸ್ಥಾನನಗರದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 115476	5.42	3.61	0.00	0.112	0.112ಕಿ.ಮೀ-02/2020 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2019-20	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವನೂರದಿಂದ ಜನಿವಾರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೇಮಂತ ಸಾಂಕೋಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.116294	15.09	10.06	0.00	0.25	0.25ಕಿ.ಮೀ-02/2020 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿರಣಾಳ ದಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.50 ರಿಂದ 16.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	56.52	0	57.42	0.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಅಥಣಿಲಪೂರ	2019-20	ಅಥಣಿಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರೂರು-ಇಚ್ಚಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಶೇಶಗಿರಿವಾಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮಿ 0.00 ದಿಂದ 1.50 (ಕಿಮಿ 0.00 ದಿಂದ 0.845) ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	85.05	85.05	0.00	0.622	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನಿರಾದ ಬಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಂಬುಗಾ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ಕಿ.ಮೀ. 7.40 ದಿಂದ 9.40 ವರೆಗೆ	90.39	60.26	89.69	0.875	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಆಳಂದ	2019-20	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿರಣಾಳ ಜಿಬಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 17.00 ದಿಂದ 18.00 ವರೆಗೆ (ರಸ್ತೆ ಅಡ್ಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	64.40	42.93	67.52	0.622	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	ಆಫೀಸು	2019-20	ಆಫೀಸು ಕಟ್ಟಡದ ಅಲೂಕಿನ ದೇವಲ ಫಾಣಿಗಾಪೂರ ಸಂಗಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	74.89	49.93	68.48	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ಅಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರಿಂದ ನಜೀನಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬೇಲೂರ ವಾಯವ್ಯ ಬುಕ್ಕುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	30.00	20.00	29.96	0.622	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ಅಲೂಕಿನ ಹರವಾಳ ದಿಂದ ಹರನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.50 ರಿಂದ 11.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	64.00	42.67	39.55	0.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ಅಲೂಕಿನ ಸಿಂಗರಹಳ್ಳಿ- ಸೋಮನಾಥ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.60 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ	55.00	36.67	55.84	0.1225	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಜೀವರ್ಗ	2019-20	ಜೀವರ್ಗ ಅಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ಅಂದೋಲ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಜೈನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.75 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	16.22	10.81	16.71	0.221	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	4059 - ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	Construction of PWD Bhavan at Kalaburagi. KPWD/2017-18/BD/WORK_INDENT65159 under 4059 PW and 8443 HKRDB for the year 2016-17	4710.00	2681.65	594.62	1	Work completed
		2019-20	CONSTRUCTION OF DORMITORY BLOCK ( ROOMS ) AIWAN-E-SHAHI GUEST HOUSE PREMISES AT KALABURAGI. W I 63717	250.00	182.97	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2019-20	Construction of Local Audit Circle office at Kalaburagi. W I 64878	250.00	37.52	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2019-20	Construction of I.B. Building At Kamalapur Town in Kalaburagi. W I 65266	200.00	58.46	47.30	1	Work completed
		2019-20	Construction of Circuit House in Jewargi Taluka (Balance Work) Dist: Kalaburagi W I 66143	500.00	313.82	65.43	1	Work completed
		2019-20	CONSTRUCTION OF INSPECTION BUNGLOW AT MASHAL VILLAGE, AFZALPURA TALUKA IN KALABURAGI DISTRICT W I 66349	200.00	31.07	0.00	1	Finishing work under progress
		2019-20	CONSTRUCTION OF INSPECTION BUNGLOW AT STATION GANGAPUR, AFZALPURA TALUKA IN KALABURAGI DISTRICT W I 66348	250.00	112.82	43.48	1	Work completed & FB Paid
		2019-20	Construction of Circuit House building at Devalghanagapur Village in Afzalpur Taluka of Kalburagi Dist. W I 66347/Cali-2	250.00	213.75	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2019-20	Construction of Compound Wall to PWD Sub-Division Office at Afzalpur Town in Afzalpur Taluka Dist. W I 66553	50.00	21.16	0.00	1	Work completed & FB Paid
15	4059 - ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕಟ್ಟಡಗಳು	2019-20	Providing High Mast Lamp of 16 Mtrs. Pole in the premises of District Court (infront of old Court Building ) Kalaburagi.	4.80	0.5	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2019-20	Providing High Mast Lamp of 16 Mtrs. Pole in the premises of District Court (Near Post Office) Kalaburagi.	4.80	0.5	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2019-20	Providing High Mast Lamp of 16 Mtrs. Pole in the premises of District Court (Opposit New Court Complex ) Kalaburagi.	4.80	0.5	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2019-20	Providing High Mast Lamp of 16 Mtrs. Pole in the premises of District Court (Opposit New Court Complex) Kalaburagi. (Opposit New Bar Association) Kalaburagi	4.80	0.5	0.00	1	Work completed & FB Paid

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ಬೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2019-20	Providing steel racks in the first floor building of record room and providing weld mesh to windows of record room building at dist court Kalaburagi (Providing and fixing of two Nos Elevators at Dist court Complex Kalaburagi., (W.I. No. 80320)	50.00	0	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2019-20	Construction of senior civil judge & JMFC Court at Jewargi in Gulbarga Dist. WI 85002	435.00	357.78	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2019-20	Construction of A Type Quarter at Jewargi Colony Quarters Block at Kalaburagi. WI 65285	700.00	181.09	52.94	1	Work completed & FB Paid
		2019-20	Construction of Government Servant Quarters A-Type in the Premises of Inspection Bungalow at Kalaburagi (Mahal-E-Shahi Guest House Premises) WI 68241	150.00	41.38	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2019-20	Construction of Residential Quarters B Type for Govt. Servant in Jewargi Colony at kalaburagi City. (W.I 64141)	600.00	436.84	105.74	1	Work completed & FB Paid
		2019-20	Construction of C- Type Quarters at Jewargi Colony Quarters Block at Kalaburagi.(W.I 76372)	550.00	330.36	3.29	1	Work completed & FB Paid
		2019-20	Construction of Proposed Residential Quarters for Group "D" in Jewargi Colony at Kalaburagi. WI 65567	500.00	199.87	147.67	1	Work completed & FB Paid
		2019-20	Construction of B Type Quarters (Multi Storied) for Govt. Servants in Aiwan-E-Shahi Colony Premises Kalaburagi. WI 65717	550.00	321.88	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2019-20	CONSTRUCTION OF D TYPE QUARTERS, NEAR DISTRICT HOSPITAL CIRCLE, DIST KALABURAGI. WI 66039	450.00	279.48	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2019-20	Construction of Section Officers Qtrs at IBTB, Mahal-E-Shahi Guest House, Kalaburagi (Ballance work).WI 60438	125.00	45.39	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2019-20	Construction of Compound Wall to Hon'ble Judges Quarters on Rajapur Road at Kalaburagi.WI 66126	100.00	0	0.00	1	Work completed physically,F.B awaited.
		2019-20	Construction of Residential Quarters For Local Audit Officers at Kalaburagi. (W.I 65284)	250.00	55.95	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2019-20	CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL QUARTERS FOR B (TYPE VI) AT AFZALPUR TQ. KALABURAGI DIST. WI 66721	150.00	100.35	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2019-20	CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL QUARTERS FOR C (TYPE VI) AT AFZALPUR TQ. KALABURAGI DIST. WI 66358	150.00	157.16	0.00		Work completed & FB Paid
17	4216- ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು	2019-20	Construction of 7 Quarters for V Addl.Dist & sessions court Gulbarga. I Addl. Sr Civil Judge & Addl. CJM Gulbarga and I Addl. to V Addl.Civil Judge and JMFC Gulbarga (W.I. No. 78594)	620.00	59.25	59.25	1	Work completed physically,F.B awaited.
			<b>TOTAL</b>	<b>14699.52</b>	<b>8191.37</b>	<b>2548.68</b>	<b>55.18</b>	

**ಎಲ್ .ಸಿ.ಕೂ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 931 (1140)**  
**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವರಗಳು**

ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ								
ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
1	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಕಿ ಔರಾದ ಬಿದರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸೇಡಂ ಹಂದರಕಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 122 ಕಿ.ಮಿ 186.200 ರಿಂದ 199.430ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ) 13.48 (ಫಾ.ಖ 5547) ಹಾಗೆ (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) 34983	985.00	927.72	927.72	13.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಇ.ಆರ್.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.)
2	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2019-20	ಸೇಡಂ ದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆ (ವನಮಾರ ಪಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 ಭಾರತ ) ಕಿ.ಮಿ 111.00 ರಿಂದ 150.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ) 39.00 (ಫಾ.ಖ 5824) ಹಾಗೆ (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) 35925	759.73	759.73	759.73	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಎನ್ ಓ ಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
3	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-10 ರಿಂದ ಮುಧೋಳ ಯಲಗೇರ ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಬಾರ್ಡರ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-10 ರಿಂದ ಮದನ ಗ್ರಾ ಮದ ವರೆಗೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-127. (102149)	700.00	-	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
4	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ವನಮಾರಪಲ್ಲಿ-ರಾಯಚೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 152.00 ರಿಂದ 177.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (115368)	475.00	-	-	3.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (3.35 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
5	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರ್ಕಿ ಔರಾದ ಹಂದರಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 215.00 ರಿಂದ 218.70 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (115277)	475.00	-	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
1	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2019-20	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪುರ ಶಿವರಾಮಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ರಾ.ಹೆ-149) ಕಿ.ಮೀ. 63.00 ರಿಂದ 67.00 (37.50 ರಿಂದ 38.00) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ವಾಡಿಯಿಂದ ರಾವೂರ ವರೆಗೆ) 66288	400.00	390.57	390.57	4.00	ಬಿಎಮ್, ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2019-20	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎ.ಪಿ ಬಾರ್ಡರ್ - ಪುಟಪಾಳೆ ಬೋಸಗಾ ಎಸ್.ಹೆಚ್-126 ಕಿ.ಮೀ 55.00 ರಿಂದ 57.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	150.00	119.37	119.37	1.25	5 ಸಿ.ಡಿ, ತಡೆಗೋಡೆ, ಡ್ರೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಪುಟಪಾಳೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 250 ಮೀಟರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ರೈತರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿಸಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ನಂತ
3	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154		ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ ಶಿವರಾಮಪೂರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-149) ಕಿ.ಮೀ 52.20 ರಿಂದ 55.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಕಡಬೂರ ದಿಂದ ಬಳವಡಗಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97245) (97725)	500.00			3.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
4	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ ಶಿವರಾಮಪೂರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-149) ಕಿ.ಮೀ 55.20 ರಿಂದ 59.25 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಬಳವಡಗಿ ದಿಂದ ಅರೊಟಿಬಿ ವಾಡಿ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97246) (97727)	500.00			4.25	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
1	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2019-20	ಸೇಡಂ ದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆ (ವನಮಾರ ಪಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 ಭಾರತ ) ಕಿ.ಮಿ 111.00 ರಿಂದ 150.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ) 39.00 (ಫ.ಬಿ 5824) ಹಾಗೆ (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) 35925	2208.62	2218.82	2218.82	39.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಎಸ್ ಓ ಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
2	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ (ರಾ.ಹೆ-125) ಕಿ.ಮೀ 79.11 ರಿಂದ 92.40ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (68771)	1500.00	158.62	158.62	2.50	2.5 ಕಿ.ಮೀ ಬಿಎಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ & ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಮ್‌ಎಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಹಾಪೂರ ಶಿವರಾಮಪೂರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-149) ಕಿ.ಮೀ 185.00 ರಿಂದ 187.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97065)	250.00	84.3	84.3	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಂಧ್ರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪುಟಪಾಕ್ ದಿಂದ ಬೋಸಗಾ (ರಾ.ಹೆ-126)ರ ಕಿ.ಮೀ 112.80 ದಿಂದ 114.80ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು.	200.00			-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅ.ಅ. ವ್ಯತ್ಯ ಕಲಬುರಗಿರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
5	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122ರ ಕಿ.ಮೀ 123.31 ರಿಂದ 127.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು (97066)	500.00			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವನಮಾರಪಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 15 ಕಿ.ಮೀ 107.5 ರಿಂದ 111.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 114605	300.00	259.43	259.43	3.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಕಿ-ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75 ರ ಕಿ.ಮೀ 67.20 ರಿಂದ 67.60, 68.10 ರಿಂದ 68.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 115826	140.00			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿಷ್ಟಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
8	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2019-20	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಮಲಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 125 ರ ಕಿ.ಮೀ 90.61 ರಿಂದ 91.61 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 114687	100.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2019-20	ಬೆಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ -ಮಾಹಗಾಂವ ಸುಲೆಪೇಟ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-32) ಕಿ.ಮೀ 80.00 ರಿಂದ 100.00 (86.30 ರಿಂದ 99.50ರವರೆಗಿನ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ (114998)	425.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಕಾರ್ಯದೇಶ ಕೆಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ)
10	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2019-20	ಬೆಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ -ಮಾಹಗಾಂವ ಸುಲೆಪೇಟ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-32) ಕಿ.ಮೀ 100.00 ರಿಂದ 109.50 (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ (114999)	450.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಕಾರ್ಯದೇಶ ಕೆಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ)
1	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾವದಿಂದ ಹಾಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 6.00 ಮತ್ತು 6.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ 270/59.60 2011-12 (10384) 4.00	190.00	188	188	4.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
2	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಸಂಗಾವಿ-ಹಾಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 15, 18 ರಿಂದ 20.00 ಸುದಾರಣೆ ಇ.ನಂ (23765)	300.00	327.03	327.03	3.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
3	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಅಡಕಿ-ಶಿಲಾರಕೋಟ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 8.5, 21 ರಿಂದ 22 ವರೆಗೆ ಇ.ನಂ. (24234)	300.00	358.46	358.46	3.15	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
4	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಕೊಲಕುಂದ ಮೆದಕ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 17.00 ವರೆಗೆ ಇ.ನಂ (25220)	700.00	744.57	744.57	9.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
5	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಖಂಡೇರಾಯನಪಲ್ಲಿ-ಶಿಲಾರಕೋಟ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ (ಅಂಧಗಡಿವರೆಗೆ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ಇ.ನಂ (23715)	400.00	340.79	340.79	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
6	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಸಂಗಾವಿ-ಹಾಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 18.00 ರಿಂದ 20.00 (ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ) ಸುದಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಗಿಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾ: ಸೇಡಂ. 40872	180.00	157.48	157.48	1.70	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
7	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಖಂಡೇರಾಯನಪಲ್ಲಿ-ಶಿಲಾರಕೋಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.5.00 ರಿಂದ 7.00 (ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ) ಸುದಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾ: ಸೇಡಂ. 40568	170.00	162.4	162.4	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)



ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀಟೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
8	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಬೆಟಗೇಲಾ-ಸಿದ್ದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.96 ರಿಂದ 10.30, ಕಿ.ಮೀ. 10.83 ರಿಂದ 20.65 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 21.25 ರಿಂದ 26.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 39856	800.00	683.91	683.91	7.80	ಒಟ್ಟು 9.82 ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ 8.00 ಬಿ.ಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ 19 ಸಿ.ಡಿಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. 1 ಸಿ.ಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ.
9	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ಮಳಬೇಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.76 ರಿಂದ 14.20 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ) 40876	200.00	207.19	207.19	0.95	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.)
10	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಕೋಲಕುಂದ-ಮೇದಕ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 11.50 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 11.85 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 40733	250.00	245.28	245.28	4.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
11	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಗಿ-ಸೇಡಂ-ಕುರುಕುಂಟಾ- ಹಯ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.60 ಹಾಗೂ 17.85 ರಿಂದ 19.70 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ	900.00	707.79	707.79	7.68	ಒಟ್ಟು 9.80 ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ 7 ಸಿ.ಡಿ., 8.40 ಕಿ.ಮೀ. ಬಿ.ಟಿ. ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಳಿದ 1.40 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ 1 ಸಿ.ಡಿ. ಮಾಡಲಬೇಕಾಗಿದೆ.
12	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ- ಯಾನಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ ವಿಭಾಜಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) 65591	200.00	138.9	138.9	0.00	ಗ್ರೇಡ್-3 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ- ಯಾನಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 5.40 ರಿಂದ 12.20ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 16.00 ರಿಂದ 19.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65698	350.00	320	320	9.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಹಾಗೂ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
14	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154		ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಳ್ಳಿ- ಕೊಂಕನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 22.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65764	300.00	285.23	285.23	3.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
15	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154		ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾವಿ ದಿಂದ ಹಾಬಾಳ (ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 24.00 ರಿಂದ 27.30ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 52402	250.00	208.35	208.35	3.30	ವೇರಿಂಗ್ ಕೋಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
16	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ- ಸಿದ್ದಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಿಂದ 10.83 ಮತ್ತು 14.50 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97240)	300.00			-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
17	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಮಳಖೇಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.20 ರಿಂದ 12.32 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 115269	250.00			-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅ.ಅ. ವ್ಯಕ್ತ ಕಲಬುರಗಿರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
18	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಕಿ-ಸಿಲಾರಕೋಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಹಾಗೂ 4.50 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 115270	400.00			-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
19	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳ್ಳೋಳ್ಳಿ-ಕಲಕಂಬಾ ಸಿಧನಮಡು ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.60 ರಿಂದ 12.90 ಹಾಗೂ 4.50 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 115278	100.00			2.30	2.30 ಕಿ.ಮೀ ಬಿಎಮ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ(2.30 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
1	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಬಲರಾಮ ಚೌಕವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.55 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಘ.ಬ 5907 ಛಿಚಿಟಿಟ-2)	1500.00	1532.92	1532.92	13.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
2	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲವಾರ ದಿಂದ ಸನ್ನತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.90 ರಿಂದ 8.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 40792	450.00	475.58	475.58	7.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ದಿಂದ ಹೊಸಗುಂಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 2.50 ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 10.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	310.00	310	310	3.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
4	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಾಪೂರ ದಿಂದ ಹಣ್ಣಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 13.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65809	320.00	186.15	186.15	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಗೊಳ ದಿಂದ ಧಾಗೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	150.00	79.68	79.68	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಪರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
6	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲರಾಮ ಚೌಕ ದಿಂದ ವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.20ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65810	110.00	100	100	2.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಪರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
7	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯರಗಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65808	360.00	285.09	285.09	2.20	2.20 ಕಿ.ಮೀ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಹಾಗೂ 02 ಸಿ.ಡಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಹಾಗೂ 2 ಸಿ.ಡಿ ಹಾಗೂ ಸೈಡ್ ಬರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 04-05-
12	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ- ತಾವರಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 11.00 ಹಾಗೂ 17.00 ರಿಂದ 23.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 68651	500.00	556.26	556.26	11.30	ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 11.00 ಹಾಗೂ 17.70 ರಿಂದ 23.00 ರವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ. ಮುಗಿದಿದ್ದು 4 ಕಿ.ಮೀ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ. ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
13	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡೋತಿ ದಿಂದ ನಂದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಮತ್ತು ಇವಣಿ ಬೈ-ಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 71048	200.00	169.27	169.27	2.50	2.50 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
14	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ಲಾಡ್ಲಪೂರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 15.75 ರಿಂದ 22.80 (ಅಕ್ಕಿಲ್ಲಾಳಿ ರಿಂದ ಲಾಡ್ಲಪೂರ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97238) 102011	1000.00	-	-	-	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ದಿಂದ ತಾವರಗೇರಾ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಿಂದ 25.00 (ಹೊಸ ಹೆಬ್ಬಾಳ ದಿಂದ ಸಾವತಖೇಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97146) 101926	700.00	-	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಅ.ಅ. ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
16	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ದಿಗ್ಲಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.25 ರಿಂದ 8.30 ರವರೆಗೆ (ದಿಗ್ಲಾಂವಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97239) 102010	800.00	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿಷ್ಟಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
17	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ಹಣ್ಣಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ( 97249)	500.00	-	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅ.ಅ. ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
18	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ಹಣ್ಣಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ (ಕರವಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97248)	500.00	-	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅ.ಅ. ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
1	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ-ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ದಿಂದ ಚಂದನಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 51955 (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ)	130.00	133.55	133.55	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
2	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಟೆಂಗಳಿ - ತೆಗಲಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 14.00 ರಿಂದ 17.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 51946 (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ)	160.00	170.36	170.36	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಗಾವಿ ಹಾಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 20.50 ರಿಂದ 22.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 51951 (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ)	135.00	149.13	149.13	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
			2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
4	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -122 ರಿಂದ ಚಂದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	89.94	89.94	0.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (.33 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
			2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
5	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122ರಿಂದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ 0.3 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು. (97218)	250.00	-	-	-	02 ಸಿ.ಡಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಸರ್ವೆಗಳೇ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚಂದನಾಕೇರಾಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 7.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು 97072	500.00	-	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುವೇದನೆಗಾಗಿ ಅ.ಅ. ವ್ಯಕ್ತ ಕೆಲಬುರಗಿರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
7	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆರೂರ ದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಚ್ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು. (97069)	100.00	-	-	-	ಎಲ್.ಟಿ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
8	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಗಾವಿ- ಹಾಜಾಳ (ಜಿಮುರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ 17.00 ರಿಂದ 19.10 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 23.77 ರಿಂದ 26.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (97071)	500.00			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
9	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆರೂರ ದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಚ್ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (97070)	200.00			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮಳಬೇಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 1.00 ರಿಂದ 11.765ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ) 10.76 (ಫ.ಉ 5906)	1200.00	1239.08	1239.08	10.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
1	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 125ರ ಕಿ.ಮೀ 77.05ರ ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ ನಿರ್ಮಾಣ (97247)	500.00	0.00	0.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಹಾಪೂರ -ಶಿವರಾಂಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ರ ಕಿ.ಮಿ 180.95, 185.10 ಮತ್ತು 196.00 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಗಳ ಪುನರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	-	ಕನಫರಮೇಶನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಕಮಲಾಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75 ರ ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ಪುನರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	0.00	-	ಕನಫರಮೇಶನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ
			2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ (5054-03-101-0-02-132 )	2019-20	ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಕೂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇ.ಸಂ (24546)	388.00	439.23	439.23	0.	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ವರ್ಕಸ್ತೀಪ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮು.ಇಂ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿ.ಪಿ.ಟಿ.ಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇ.ಆರ್.ಸಿ. ಸಲುವಾಗಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲಕುಂದಾ-ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 13.80 ರಿಂದ 15.80ರ ವರೆಗೆ) 52354	150.00	126.27	126.27	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
2	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ಲಿ ದಿಂದ ಕೊಂತನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 20.00 ಕಿ.ಮೀಟರ್‌ದಿಂದ 22.30 ಕಿ.ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊಂತನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ) (104517)	380.70	357.99	357.99	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ (2.00 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ ಶಿವರಾಂಪೂರ ರಾ.ಹೆ. 149 ಕಿ.ಮೀ. 32.00 ರಿಂದ 35.00 (ಮಾರಡಗಿ ದಿಂದ ತುನ್ನೂರ ಕ್ರಾಸ್) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	476.00	0	0	3.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ (3.10 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
			ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
1	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ ಶಿವರಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-149)ಕಿ.ಮೀ 189.24 ರಿಂದ 193.40 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	508.11	450.55	450.55	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ದಿ : 07-11-2019
			2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
2	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ - ಶಿವರಾಂಪೂರ (ರಾ.ಹೆ-149)ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 187.00 ರಿಂದ 191.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 49998	432.00	393.47	393.47	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಕೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ - ಶಿವರಾಂಪೂರ (ರಾ.ಹೆ-149)ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 167.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72388)	100.00	72.6	72.6	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
			2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ - ಶಿವರಾಂಪೂರ (ರಾ.ಹೆ-149)ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 194.00ರಲ್ಲಿ ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲವರ್ಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ 85975	21.00	19.11	19.11	0.00	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ..
			2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
5	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಲೂರ ದಿಂದ ಕುಂಜಾವರಂ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 4.40 ದಿಂದ 7.70ರವರೆಗೆ) (104520) 2ನೇ ಕರೆ	144.00	116.37	116.37	3.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (3.44 ಕಿ.ಮೀ ಮುಗಿದಿದೆ)
6	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಮಿರಿಯಾಣ ದಿಂದ ಕಲ್ಲೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 4.40 ವರೆಗೆ) (104436 2ನೇ ಕರೆ)	165.00	133	133	4.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (4.01 ಕಿ.ಮೀ ಮುಗಿದಿದೆ)
7	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಹಾಗಾಂವ್ ಸುಲೇಪೇಟ್ (ಎಸ್.ಹೆಚ್ -32) ಆಯ್ಕೆಭಾಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 109.50 ರಿಂದ 118.00 ರವರೆಗೆ (104486)	85.00	66.83	66.83	3.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (3.45 ಕಿ.ಮೀ ಮುಗಿದಿದೆ)
8	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಹಾಗಾಂವ್ ಸುಲೇಪೇಟ್ (ಎಸ್.ಹೆಚ್ -32) ಆಯ್ಕೆಭಾಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 112.67 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0	0	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಕಾಲಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ					
			2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
9	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಟ್ಟುರ ದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ (ಎಚ್) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 2.50 ದಿಂದ 4.26) ವರೆಗೆ	124.00	50.82	50.82	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ (1.98 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
1	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗ ತಾಂಡಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (104849)	193.50	46.33	46.33	1.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (1.77 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೂಲತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (108902)	64.97	67.74	67.74	0.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (0.73 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
			ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
1	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಭಿಮಾ ನದಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 109560	200.00	91.14	91.14	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಎಮ್‌ವರೆಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ (1.80 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
2	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಪೇಶವರೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.00	123.07	90.16	90.16	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (1.70 ಕಿಮೀ 03/2020)
			ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಂದಲಸೇಟ್ ತಾಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	10.81	10.81	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡದೂರ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ)	50.00	40.01	40.01	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					



ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿಪಿಳೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೂಲತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಟೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇಡಂ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿರೋಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ನಾಲಾವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	93.00	88.66	88.66	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಕೋಡ್ಲಾ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕೋಡ್ಲಾ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	19.54	19.54	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
3	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಟಿಲ್ಲಿಗುಂಟಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 85699	6.00			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡತಾಲ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 85704	15.00			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದಕ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 85708	6.00	5.94	5.94	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಾಗಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 85718	15.00	10.9	10.9	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 92475	10.00	7.79	7.79	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
8	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದ ಬಿಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬ್ರಡ್ ಬರೆಗೆ ಹಣಾಡಿಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	36.40	5.16	5.16	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಜವಾಹರ ನಗರ (ಹುಡಾ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00			0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			ಒಟ್ಟು - 1					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂದೆಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (115238)	8.00	123.23	123.23	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಬಾರಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (115238)	9.00			0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (115238)	8.00			0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಈರಾಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (115238)	9.00			0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನೃಪತುಂಗ ನಗರ (ಮಳಬೇಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಾಂಡಾ)ದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (115238)	15.00			0.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದ್ರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (115238)	30.00			0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
8	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ)ದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (115238)	21.00			0.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
9	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಾಧ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00			0.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಪ್ಯಾಕೆಟ್ - 2					
10	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (11293)	10.00			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಕುಂದಾ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (11293)	10.00			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
12	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಚರ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (11293)	15.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಲ್ಮನಾಯಕ ತಾಂಡ ಕದಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (11293)	50.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಯೊಕ್ಕನಾಯಕ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.50 ರಿಂದ 1.00	80.00	83.08	83.08	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಕಿ.ಮೀ 1.00 03/2020)
15	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ 127 ರಿಂದ ಬಿ.ಎನ್ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.80 (109876)	126.00	113.35	113.35	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.38 03/2020)
16	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	3.15	3.15	0.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
17	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾವಿ (ಎಂ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	-	-	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
18	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳಬೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	28	28	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
19	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	-	-	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
20	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (110048)	10.00	-	-	0.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
21	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	Construction of CC Road and Drain to Kittur Rani Chennamma Residitional School Kodla Village in Kalagi Taluka (113372)	20.00	-	-	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			SCP Works 2019-20 (Chincholi tq Sedam Constituency)					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
22	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 110128	10.00	-	-	0.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಫ್ಯಾಕೆಟ್ - 1					
23	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (114739)	10.00	-	-		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
24	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (114739)	15.00	-	-	0.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
25	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (114739)	10.00	-	-		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	-	-		196ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (114739)	21.00	-	-	0.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
28	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪರದರ ಮೊತಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (114739)	10.00	-	-	0.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
29	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.29	8.29	0.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
30	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇರಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	-	-		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			ಫ್ಯಾಕೆಟ್ - 2					
31	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (114741)	15.00	-	-		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೂಲತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
32	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (114741)	10.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
33	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಡ್ಡ ಬೀರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (114741)	10.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
34	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖರ್ಚಕೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (114741)	10.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
35	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (114741)	10.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
36	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
37	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಲ್ತಾನೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
38	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುರಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಗುಂಡ ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಹರಿಜನ ವಾಡದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (98456)	37.88	15.93	15.93	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
1	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 5 & 6 ರಲ್ಲಿರುವ ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.)	100.00	85.57	85.57	0.00	600 ಮೀ ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		2019-20	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
2	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾನಗರ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ತೆಗನೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 110039	75.00	0	0	0.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (0.94 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಪೇಲ ಶೀರೂರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 (110040)	272.30	0	0	3.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (3.50ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
4	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಳಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0	0	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (0.30ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
5	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಮತೀರ್ಥ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (110298)	50.00	0	0	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮೋಗಲಾ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	180.00	0	0	2.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (2.08ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
7	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-125 (ಶಹಾಬಾದ-ಬೇವರ್ಗಿ) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 6.00	274.00	0	0	2.76	1.20 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ(2.76ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
			ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತ (2013)					
8	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	Construction of CC Road and Drain to Kittur Rani Chennamma Residitional School Kodli Village in Kalagi Taluka (111907)	60.00	0	0	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (0.60ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
9	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	Construction of CC Road and Drain in the primises of Murarji Desai Residitional School in Chittapur Taluka (112842)	50.00	0	0	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (0.60ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ದಿಂದ ಗಡಿಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಂನಾಯಕ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	102.09	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಗಟಾ ಹೊನ್ನಬಟ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 85982	100.00	71.05	71.05	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಹೊರಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 85971	33.59	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗೊರಿಯಿಂದ ಪನ್ನೂರ ತಾಂಡಾಡವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 85984	55.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿನ್ನಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಶಿರಸನ ಬುಗಡಿ ತಾಂಡಾಡ ರಸ್ತೆಯ ನಾಲಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಂ-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ 94203	20.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಷ್ಟಾಪೂರ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲವರ್ಷಾ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
8	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	PACKAGE-I Construction of Roads at Various Villages ( Venkatapur, Kodli thanda, Salabiranalli cross Goudapgudi Vian Jaangalipeer thanda.) in Chincholi Taluka, Dist: Kalaburagi under 5054 SCP for the year 2017-18.	405.00	355.44	355.44	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
9	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	PACKAGE-II Construction of C.C and B.T Roads at Various Villages in Chincholi Taluka, Dist: Kalaburagi under 5054 SCP for the year 2017-18. KPWD/2017-18/PD/WORK IDENT/78194	339.35	337	337	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
1	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿರಿಯಾಣ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಭೈರಂಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (115602)	150.00	58.93	58.93	0.60	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿವರಾಮನಾಯಕ ತಾಂಡದಿಂದ ಗಡಿಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (115602)	100.00			0.58	
3	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಕ್ಷ್ಮಾಸಾಗರ ದಿಂದ ಶಿವರಂಜಿಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	28.08	28.08	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿಷಿಳೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೂಲತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊನ್ನಬಟ್ಟು ತಾಂಡಾದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	43.37	43.37	0.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಪ್ಯಾಕೆಜ್ - 3					
5	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಲವರ್ಷ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಿಲವರ್ಷ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (114812)	80.00	221.03	221.03	1.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಕ್ಕುನಾಯಕ ತಾಂಡದಿಂದ ಚಂದುನಾಯಕ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (114812)	80.00			0.90	
7	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾಪ್ಪಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (114812)	91.50			0.85	
8	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (111177)	29.00	5.8	5.8	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
9	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಣನುನಾಯಕ ತಾಂಡದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (111178)	8.00			0.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
10	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ಡಿ ತಾಂಡದ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00			0.37	ಶ್ರೇನ್ & ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ
11	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊರವಿ ಸಣ್ಣತಾಂಡದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00			0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
12	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಾಪೂರ ದಿಂದ ಕೊಡದೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	65.27	65.27	2.235	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್ & ಬಿ.ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಂಗಳೆ ತಾಂಡದ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	16.72	16.72	0.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ					



ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
14	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಕ್ಕು ನಾಯಕ ತಾಂಡದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಗುಡಿಯಿಂದ ಬಿಕ್ಕು ನಾಯಕ ತಾಂಡ ಜನಾಭಿಮಾನ ಕಾಲೆ ಬೀರನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೊಡಬ್ಬಗುಡಿ ತಾಂಡದ ವರೆಗೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	200.00				ಕನಪರಮೇಶನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (112504)	83.00	0.00	0.00	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
			ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲವಾರ ದಿಂದ ಲಾಡ್ಲಾಪೂರ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.50 ರಿಂದ 3.00	95.82	0.00	0.00	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಗೇರಾ ತಾಂಡಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	64.00	0.00	0.00	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
2	3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಾ   ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀಕ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	0.00	-	ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
4	3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ (ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ-ಚಂದನಕೇರಾ) ಎಮ್ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಚಂದನಕೇರಾ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.50	0.00	0.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ)	50.00	39.00	39.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
			ಪ್ಯಾಕೆಜ್ - 3					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (	20.00	0.00	0.00	0.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00	0.00	0.24	ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೀವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ( 109770)	23.07	15.08	15.08	0.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			SCP Works 2019-20 (Chincholi tq Sedam Constituency)					
4	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	0.00	0.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 5 ಮತ್ತು 7 ರಲ್ಲಿರುವ ಸ.ನಂ. 114 ರಲ್ಲಿರುವ ಅಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	36.60	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		2019-20	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
2	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 110527	23.23	18.58	18.58	0.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೇಬಿರನಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಮರಪಳ್ಳಿ ವಾಯಾ ಎಂಪಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	33.96	26.36	26.36	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ವರ್ಕಸ್ವಿಪ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅ.ಅ. ರವರಿಗೆ
2	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೆಗಲೂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ಸಹಿತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	36.61	36.61	0.00	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
			(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ)					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
3	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಂಪಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಗೌಡನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 1.80)	58.00	43.54	43.54	0.91	ಬಿ. ಎಮ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2019-20	(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ) ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಸರಗುಂಡಿಗಿ ದಾನ್ಯ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಎತಬಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ವಾಯವ್ಯ ಎತಬಪೂರ ಬಿಕ್ಕುನಾಯಕ ತಾಂಡ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.20ರವರೆಗೆ (ಕಾಂಗಾರಿ ಸರಪಳಿ 1.70 ರಿಂದ 2.90ರ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 2.60 ರಿಂದ 5.20ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	3054-04-337-1-10-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಕನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.25	0.00	0.00	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	3054-04-337-1-10-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮನೂರ ಗ್ರಾ ಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.13	0.00	0.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	3054-04-337-1-10-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2019-20	Providing Upstream & Down Stream Side pitching CD on Yempalli to Degalmadi Road in Chincholi Taluka Dist Kalaburagi	6.30	0.00	0.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವಾಯ್	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕೋಳಿ ಕಲಕಂಬಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 8.00	170.20	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
2	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವಾಯ್	2019-20	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನಮಡುರಿಂದ ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 21.00 ಕಿ.ಮೀಟರ್ ರಿಂದ 22.30 ಕಿ.ಮೀರ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	132.25	136.41	136.41	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವಾಯ್	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ - ಹಣ್ಣಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಿಂದ 13.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 84907	75.00	57.55	57.55	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
3	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವಾಯ್	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುಡಿ-ಶಂಕರವಾಡಿ (ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	107.10	201.81	201.81	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವಾಯ್	2019-20	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಲೇಪೆಟ ರಾಣಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	60.00	0.00	0.00	3.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ					
1	4059- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20	ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ಲೋ.ಇ. ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	57.38	57.38	0	ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಿ : 07-11-2018 ತದನಂತರ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ದಿ: 30-01-2020
			ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ					
1	4059- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿವಿಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರಿಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	40	40	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ. ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಪತ್ರ ಸಂ: 3755, ದಿ : 25-02-2020
2	4059- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿವಿಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	202.72	202.72	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರನ್ನೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	4216 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ನ್ಯಾಯಾಂಗ). (4216-01-700-2-01-386)	2019-20	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಮ್.ಎಫ್.ಸಿ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	57.65	57.65	1	Work Completed
			ಒಟ್ಟು	39815.92	21218.83	21218.83	294.81	

**ಎಲ್ .ಸಿ.ಕೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 931 (1140)**  
**2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವರಗಳು**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಅಭಿಜಲಮರ	2020-21	ಅಭಿಜಲಮರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹೋಸುರು (ರಾ.ಹೆ-22) ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 16.00 ರಿಂದ 99.80 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ. 80.00 ರಿಂದ 81.10) ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97297	150.00	8.70	8.70	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.20 ಕಿ.ಮೀ 02/2020
1	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ಸುಲವೇಟ ವಾಯಾ ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ, ಮಹಾಗಾಂವ ರಾ.ಹೆ-32 ಕಿ.ಮೀ 67.00 ರಿಂದ 70.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 113357	380.00	55.53	55.53	2.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.20ಕಿ.ಮೀ-03/2020, 1.61ಕಿ.ಮೀ, 07/2020) ಒ.ಒ. ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ಸುಲವೇಟ ವಾಯಾ ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ, ಮಹಾಗಾಂವ ರಾ.ಹೆ-32 ಕಿ.ಮೀ 70.40 ರಿಂದ 75.80 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 135073	495.00	100.00	100.00	0.60	ಸಬಗ್ರೇಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಾಳಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ಸುಲವೇಟ ವಾಯಾ ಮಹಾಗಾಂವ ರಾ.ಹೆ-32 ಕಿ.ಮೀ 100.00 ರಿಂದ 109.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 114999	475.00	0.00	0.00	5.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 5.90ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
2	ಕಾಳಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ಸುಲವೇಟ ವಾಯಾ ಮಹಾಗಾಂವ ರಾ.ಹೆ-32 ಕಿ.ಮೀ 80.00 ರಿಂದ 100.00 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 86.60 ರಿಂದ 99.50ಕಿ.ಮೀ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 114998	425.00	70.00	70.00	3.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು. (2.00ಕಿ.ಮೀ.-01/2021, 1.25ಕಿ.ಮೀ. - 03/2021 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು.) 2.00ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಪಾಳ-ನಿಂಬರ್ಗಾ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.50 (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.20) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 105577	500.00	145.00	145.00	4.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (4.24ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
1	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಪಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಗಳ ಗುಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 114802	50.00	10.00	10.00	1.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 03/2020
2	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಮ್. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114801	50.00	10.00	10.00	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.1.20ಕಿ.ಮೀ 01/2021
3	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಧತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಮರೇಸ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114548	50.00	0.00	0.00	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.80 ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
4	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಟಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114535	50.00	25.00	25.00	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.50ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
5	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಜಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಧರ್ಮಗುಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114024	50.00	26.41	26.41	0.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.87ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
6	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನ ಸಂಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಲಗಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114025	50.00	25.00	25.00	0.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.86 ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
7	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಖಿಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆಣುರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114533	50.00	25.00	25.00	0.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.62ಕಿ.ಮೀ.-03/2021)
8	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುಷ್ಠಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಿಣಗಿ ಸೀಮೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114195	50.00	10.00	10.00	0.00	2.00ಕಿ.ಮೀ. ಮುರುಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 400.00ಮೀ ಸ್ತಂಭದ ತಕರಾರಿದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
9	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊದಲೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಣೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114198	50.00	51.54	51.54	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಾಡಾ ಫಕ್ರದ್ದಿನ ದರ್ಗದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114199	100.00	25.00	25.00	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಬಿ.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರ್ಥಹಳ್ಳಿ ರಿಂದ ಶೇವಾನಗರ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114501	190.00	120.00	120.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿ.ಮೀ.06/2020, 1.00ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
12	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನನಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114153	200.00	25.00	25.00	1.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.24ಕಿ.ಮೀ. 06/2020, 0.66ಕಿ.ಮೀ 07/2020))
13	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊದಲೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಖಜೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 113993	490.00	115.00	115.00	3.30	(3.30ಕಿ.ಮೀ.01/2021 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, 1.00ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಅಭಜಲಪೂರ	2020-21	ಅಭಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡೂರ ರಿಂದ ಇಂಡಿ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಜ.ಇ.ಸಂ. 97286	300.00	100.00	100.00	3.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.43ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
2	ಅಭಜಲಪೂರ	2020-21	ಅಭಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಜಲಪೂರ ರಿಂದ ಭಾಗೇಗೂಡು (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 19.00 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರವಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00)ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಜ.ಇ.ಸಂ 97303	500.00	0.00	0.00	3.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿ.ಮೀ. - 01/2020, 1.43ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
	ಅಭಜಲಪೂರ		ಅಭಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಟಾಪುರ ರಿಂದ ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 31.85ರ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)					ಕಾಮಗಾರಿ ಚವಟಾಪುರ ವರ್ತಮಾನದ ವರೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ 154 ಟಿ-ಕೆ.ಮೀ.ರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ 24.00.2020 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 16.03.2020
3	ಅಭಜಲಪೂರ	2020-21	ಅಭಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಟಾಪುರ ರಿಂದ ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.370, ಕಿ.ಮೀ. 7.00ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 8.00ರ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 119559	400.00	0.00	0.00	0.00	ಜಿ.ಎಸ್.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಅಭಜಲಪೂರ	2020-21	ಅಭಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಟಾಪುರ ರಿಂದ ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 15.00ರ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 119560	440.00	0.00	0.00	0.00	ಜಿ.ಎಸ್.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಅಭಜಲಪೂರ	2020-21	ಅಭಜಲಪೂರ ಮತ್ತೇಶ್ವರ ಕೆಲಸವಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗೂರಗುಂಡಿಗೆ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಕವಲೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ) 120031	360.00	0.00	0.00	0.00	ಜಿ.ಎಸ್.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಅಭಜಲಪೂರ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಜಲಪೂರ ಮತ್ತೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭರತಾದಾದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಾಗೂರಗುಂಡಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಿಂದ 7.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಜ.ಇ.ಸಂ. 97154	450.00	230.00	230.00	3.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.59ಕಿ.ಮೀ- 03/2020)
7	ಅಭಜಲಪೂರ	2020-21	ಅಭಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಜಲಪೂರ - ಭತ್ತೇರಗಾ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 (ಭತ್ತೇರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ ಉಳಿದ ಸಿ. ಆ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ.9.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ.) ಜ.ಇ.ಸಂ. 98659	100.00	50.00	50.00	0.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.23ಕಿ.ಮೀ- 03/2020)
8	ಅಭಜಲಪೂರ	2020-21	ಅಭಜಲಪೂರ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭರತಾದಾದ ರಿಂದ ಹಾಗೂರಗುಂಡಿಗೆ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 7.50ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 135096	100.00	0.00	0.00	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಡ ವಸೂಲಿ ಜೈನ್ ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಜೋಲಾದಿಂದ ಹೊಸೂರ ವಾಯುವಿ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಮತ್ತು 10.00 ರಿಂದ 15.00 (0.00 ರಿಂದ 8.00) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 272/ಕ್ರ.ಸಂ24 ಆವೇಡಿಕೆ-ಇ 2011-12 (10612) 8.10	300.00	40.67	40.67	8.0	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.5 ಕಿ.ಮೀ. 03/2016)
2	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ, ಪುಟಪಾಪ್, ರೇಲಿಂಗ್. ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 272/ಕ್ರ.ಸಂ29 ಆವೇಡಿಕೆ-ಇ 2011-12 (12037).	825.00	0.00	0.00	0.2	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊಟಕಾಗುವ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
3	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಕಟ್ಟಣ್ಣಾಪುರದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ವಾಯುವಿ ಬೀದಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (23248) ಗುರಿ ಪೆಬ್ರವರಿ-2015	100.00	0.00	0.00	4.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. (4.42 ಕಿ.ಮೀ 03/15)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೈಟ್ ಶಿಪ್‌ಗಳೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಚಿಕ್ಕಮೂಡಬಾಳ ಚಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (23639) ಗುರಿ ಮಾರ್ಚ್-2015	250.00	0.00	0.00	7.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. (7.90 ಕಿ.ಮೀ 03/15)
5	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಚಿಕ್ಕಮೂಡಬಾಳ ಚಾಮನಾಳ ವಾಯವ್ಯ ಸಂಬಡ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 19.40 (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (23641) ಗುರಿ ಮಾರ್ಚ್-2015	250.00	0.00	0.00	7.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. (4.42 ಕಿ.ಮೀ 7.10/15)
6	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್-218 ರಿಂದ ಕೂಡಿ ವಾಯವ್ಯ ಬಮನಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.80 ರಿಂದ 13.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (48423)	200.00	9.00	9.00	2.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(1.00 ಕಿ ಮೀ 03/2016-1.90ಕಿ.ಮೀ11/2017)
7	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಎನ್.ಹೆಚ್-218 ಓಪ್ಪರಗಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದಿಂದ ಎಲಗೋಡ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ವಸ್ತು, ಹುಕನೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(41689)	492.00	20.00	20.00	7.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.0 ಕಿ ಮೀ 03/2016, 1.0 ಕಿ.ಮೀ. 02/2017, 2.0 ಕಿ.ಮೀ. 03/2017,0.5ಕಿ.ಮೀ.-06/17 -0.85 ಕಿ ಮೀ-01/2018)
8	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಎನ್.ಹೆಚ್-218 ರಿಂದ ನೆಲೋಗಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.03 ಮತ್ತು 5.00 ರಿಂದ 5.80 ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಅಗಲಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	205.00	30.06	30.06	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
9	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಾಳ ರಿಂದ ಹರನೂರ ವಾಯವ್ಯ ಮಾವನೂರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.10 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ-65571	175.00	10.00	10.00	4.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(4.75 ಕಿ.ಮೀ-02/2018)
10	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ-ಜೇರಟಗಿ-ಬದನಿಪಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 30.00 ರಿಂದ 33.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ - 65438	200.00	33.00	33.00	2.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(2.5 ಕಿ.ಮೀ-02/2018) ಶೋಲ್ಕರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮೂಡಬಾಳ ರಿಂದ ಚಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಂಬಡ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಬಳಬಟ್ಟು ವಡಗೇಡಾ ಕಿ.ಮೀ. 2.40 ರಿಂದ 8.10 (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) & 15.20 ರಿಂದ 19.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ- 65711	200.00	13.94	13.94	3.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.4 ಕಿ.ಮೀ-02/2018) ಶೋಲ್ಕರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇರಲಗಿ-ಮುರಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಹಾಲಭತ್ತರಗಾ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ -65692	120.00	12.20	12.20	0.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(0.7 ಕಿ.ಮೀ-03/2019)
13	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	Improvements to Road SH-155 Pattan Cross to Narayanpur Dam Road Km 81.00 to 82.00 & 86.00 to 94.00 (Selected Reaches) in Jewargi Taluka, Dist: Kalaburagi under 5054 Appendix-E for the year 2016-17 KPWD/2017-18/RD/WORK INDENT71304	375.00	91.86	91.86	3.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.41 ಕಿ.ಮೀ/2-2019)
14	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಚಾನೂರ ವಾಯವ್ಯ ಅವಲಾದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.10(ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) -65439	200.00	0.00	0.00	3.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(2.50 ಕಿ.ಮೀ-03/2018)
15	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲೂರದಿಂದ ಅಂದೋಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97320	100.00	0.00	0.00	0.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ. ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
16	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲೂರ ಹಾಲಗಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97321	100.00	92.14	92.14	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.00 ಕಿ.ಮೀ 07/2020
17	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಟನೂರ ನೇಲೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ಸಂ. 97324	100.00	11.46	11.46	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.00 ಕಿ.ಮೀ 02/2020
18	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರದ್ದವಾಡಗಿ-ಕೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.80 ರಿಂದ 7.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ಸಂ. 97306	120.00	25.00	25.00	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.20 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
19	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್-218 ರಿಂದ ರದ್ದವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97323	130.00	25.00	25.00	1.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.88 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
20	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ-ಜೇರಟಗಿ-ಬದನಿಪಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 23.00 ರಿಂದ 29.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ಸಂ. 97308	150.00	15.00	15.00	3.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.31 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
21	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಜೇರಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮೂಡಬಾಳ-ಚಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 98018	150.00	25.00	25.00	1.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.45 ಕಿ.ಮೀ 07/2020)



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಜಿ ದಿಂದ ಬೋಧಾನ (ಪಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.365 ರಿಂದ 10.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 10.60 ರಿಂದ 11.60ರ ಮತ್ತು 12.20 ರಿಂದ 17.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97330	400.00	140.00	140.00	3.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.61ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)ಗೆ
6	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಿಬಾಡದಿಂದ ಸಣ್ಣದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ (ಅಂಚು ಛಾಗಗಳು ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ 97374	400.00	347.40	347.40	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.50ಕಿ.ಮೀ.-07/2020)
7	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಣಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೋಲಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ಪ.ಇ.ಸಂ 97373	600.00	402.51	402.51	6.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (6.90ಕಿ.ಮೀ.-03/2020).
1	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾ.ಹೆ-126 ಜೇನೂರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಡಕಲ್ ಕ್ರಾಸ ರಾ.ಹೆ-32 ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113682	380.00	309.15	309.15	4.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (4.21ಕಿ.ಮೀ.-07/2020)
2	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ರಿಂದ ಬಾಜಾ ಕೋಟನೂರ ವಾಯು ರೂಪೂರ-ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಣಿ ಪಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 19.50 ರಿಂದ 21.00 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 24.00 ರಿಂದ 31.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113588	300.00	200.00	200.00	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.25ಕಿ.ಮೀ. -07/2020)
3	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಟನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಿಂದ ಮಲ್ಲಪನವಾಡಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113715	100.00	95.00	95.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.50ಕಿ.ಮೀ 07/2020)
4	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಗ್ಗರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುರಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 114059	200.00	75.00	75.00	3.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 3.50ಕಿ.ಮೀ. 01/2021
5	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೊಂತ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಟವಾಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113356	200.00	115.00	115.00	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.30ಕಿ.ಮೀ 02/2020
6	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113903	70.00	40.00	40.00	0.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.93ಕಿ.ಮೀ 02/2020
7	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೋರಜಂಬಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಮಕೀರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113355	70.00	30.00	30.00	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.50ಕಿ.ಮೀ 03/2020
8	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರಣಿ ತಾಂಡದಿಂದ ಗೊಂಡಕೇರಿ ತಾಂಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00	-	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಒಡೆ ಎವಾಲೂ ಪೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಅಭಿಜಲಪೂರ	2020-21	ಅಭಿಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ-ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-22 ಕಿ.ಮೀ. 54.95 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಘಟ ಓಂ.25717	305.00	-	73.10	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.ಆಂಕಿಮೆ ಬಿಲ್ಲೂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.(1 ಸಂ-02/2018)
2	ಅಭಿಜಲಪೂರ	2020-21	ಅಭಿಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಬಾಡ - ಸದಾಶಿವಗಿರಿ (ರಾ.ಹೆ-34)ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 21.70ರ ಮಲ್ಟಿಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ.ಇ.ಸಂ.97298	100.00	-	47.33	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 01-03/2020
3	ಅಭಿಜಲಪೂರ	2020-21	ಅಭಿಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಾರಬೇಡ - ಬಿಳಿಗಿ (ರಾ.ಹೆ-124)ರ ರಸ್ತೆಯ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನಪಾಡದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97299	100.00	-	50.33	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.01-07/2020
4	ಅಭಿಜಲಪೂರ	2020-21	ಅಭಿಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಾರಬೇಡ - ಬಿಳಿಗಿ (ರಾ.ಹೆ-124)ರ ರಸ್ತೆಯ ಗುಡ್ಡೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97300	100.00	-	46.42	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.01-07/2020
1	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದಾರಬೇಡ-ಬಿಳಿಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಕಿ.ಮೀ 21.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-66887	70.00	-	0.00	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(01-03/2019)
1	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಗೆ ಅದರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಪಿ.ಬಿ. ಕಲ್ಟಿವ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114534	20.00	-	20.92	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 01-07/2020
2	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 116290	50.00	-	48.05	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 01-07/2020
3	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 127886	150.00	-	147.89	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 01-03,

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಅಭಿಜಲಪೂರ	2020-21	ಅಭಿಜಲಪೂರ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಫರಹತಾಬಾದ ದಿಂದ ಹಾಗರಗುಂಡೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 7.50ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 132405	200.00		-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ ವವಾಲಾಪನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-16 ಮಲ್ಕಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಡತೋಳ ವಾಯಾ ಹಂಚನಾಳ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 104048	200.82	3.99	3.70	3.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (01/2020)
2	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ -218 ರಿಂದ ನೇಲೋಗಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 133423	230.00	153.33	170.45	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿಮೀ 03/2021)
3	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ-ಜೇರಟಗಿ-ಬದನಿಹಾಳ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 33.00 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 26.00 ರಿಂದ 28.00) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 133409	152.56	100.18	0.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿಮೀ 03/2021)
4	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-16 ಮಲ್ಕಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಡತೋಳ ವಾಯಾ ಐನಾಪೂರ-ಹಂಚನಾಳ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 12.50 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.00) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 133410	170.00	113.33	0.00	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿಮೀ 03/2021)
1	ಅಭಿಜಲಪೂರ	2020-21	ಅಭಿಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಳ - ದುಧನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 7.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 105382	318.00	79.66	58.22	3.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.48ಕಿ.ಮೀ- 03/2020)
2	ಅಭಿಜಲಪೂರ	2020-21	ಅಭಿಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಜಗಿ-ಮಾಶಾಳ-ಬೋರೋಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ. ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ. ಅಗಲಿಕರಣ. 104956	198.83	10.05	94.67	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.00ಕಿಮೀ 02/2020
3	ಅಭಿಜಲಪೂರ	2020-21	ಅಭಿಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಜಗಿದಿಂದ ಉಡಚಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 5.00)ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 132123	401.85	238.00	131.10	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.00ಕಿಮೀ 03/2021)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.55 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡಾ: ಉಮೇಶ ಜಾಧವ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಭಿಜಲಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 105060	74.61	3.50	0.00	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೇಳಸೇಮನೆಯಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 132100	60.00	40.00	53.04	0.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.00ಕಿಮೀ 03/2021)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಸನೂರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132192	78.79	51.36	82.62	0.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.00ಕಿಮೀ 03/2021)
1	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಡಗಾ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.40 ರಿಂದ 17.40ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 117897	172.93	115.29	159.50	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.00ಕಿಮೀ 03/2021)
2	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಡಗಾ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 17.20ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132675	108.08	72.25	111.22	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಆಳಂದ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುದಮೂಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಿ.ಕಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.117843	223.20	148.80	233.68	1.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.00ಕಿಮೀ 03/2021)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಬರುವ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸಂಖ್ಯೆ 29ರ ಎಮ್.ಬಿ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಗೋರಕನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಎಮ್.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-29 ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಜೀವನ ರಾಶೋಣ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-30 ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಭಂಡಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲೀಲಾವತಿ ಮನೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-30 ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಫಾಳಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಯ ಹೊಸಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-30 ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಕ್ರೀಧರ ಮನೆಯಿಂದ ರವಿ ತಲಾಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132218	40.00	26.67	0.00	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (0.45ಕಿ.ಮೀ- 03/2021)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಿನಸಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ, ಬಾವುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132138	29	19.33	0.00	0.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.30ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಶಾಖಾಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಾಳ ರಿಂದ ಹರವಾಳ ಹಿಂದೆ ಪರಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಂದಚೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಬಡವರಾಯಲಿ ನಾಗಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಯಪ್ಪ ಚಂದ್ರಮುತ್ತು ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬದನಂದ ಕನಕಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಫಾಗಮ್ಮ ದೇವಿಂಜಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಭೀಮರಾಯ ಮಲಿಂಜಪ್ಪ ಚೋಳರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥ ನಿಂಗಪ್ಪಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜನಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಬಡವರಾಯಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಂಜೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಂಜೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ದಿಂದ ಈ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಲ್ಲಪಂಗರಗಾ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೂಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಗೂಡುರ (ಎಸ್.ಎ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಜೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 105282	196.94	26.07	17.32	1.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. (1.00ಕಿ.ಮೀ - 02/2020, 0.77ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
2	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಾಪು ಎಸ್.ಸಿ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಪ್ಪ ಹಂಚನಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಪ್ಪ ಯಶ್ವಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಸರಸಗಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಪ್ಪ ಮಾದರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಜರವಾಡಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ಮಲಬಾಬು ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರವಿಕುಮಾರ ಗಂಗಾಕರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಲಾಲಸಿಂಗ್ ಮಾನಸಿಂಗ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾನು ರತ್ನು ರಾಜೀಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಜು ರಾಜೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಮರಾಮ ಮಾದರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸೋನ್ಯಾ ಭರ್ಮಗ್ಗಾ ದೋಡನನಿ ನಿವೇಶನ ರಿಂದ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಶಿವರಾಯ ಮಂದೇವಾಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗಜೀವನರಾಮ ಚೌಕ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ರುದ್ರಪ್ಪನವಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸರನಾಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದರಯಾನವರು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪೆಗಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ ಸಂಗಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಕೊಸಮನಿ ರವರ ನೆಯಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಡುರ (ಎಸ್.ಎ) ಗೆ ಹೊಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಂಗ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 105314	200.00	9.20	197.64	1.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.20ಕಿ.ಮೀ.- 01/2020, 0.65ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
3	ಜೇವರ್ಗಿ		ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ರಾ.ನಂ.-155 ರಿಂದ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಹರಿಜನವಾಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಮುತ್ತಕೊಡ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕದಾಸ ಚೌಕದಿಂದ ಅಂಜೇಡ್ಕರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೋಬ್ಬರವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.133412	117.64	66.67	83.51	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.20ಕಿ.ಮೀ.- 03/2021)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ವಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	ಜೀವರ್ಗ	2020-21	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ 1) ಮಂದೇವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 2) ಅರಳಗುಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ (ಘೊಡಿ ಸಮಾಜ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 3) ಯಡ್ತಾಪು ಗ್ರಾಮದ ಸೇವಾಲಾಲ ಚೌಕದಿಂದ ಕೆಮಲಾಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 4)ಕುಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಳಪ್ಪಾ ಹೊನ್ನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳೆಯ ನೀರಿನ ಚ್ಯಾಂಕದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 5) ಬಳಬಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ತಾಂಡಾದ ಸರಕಾರಿ ಎಲ್.ಒ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಡಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ, 6) ಬಿಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮರೆಮ್ಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 7) ಶಾಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೋಗಪ್ಪಾ ಮಾದರ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಮಾದರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ, 8) ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಎಲ್.ಒ.ಎಸ್ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 9) ಬಿರಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಾರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 10) ನೇಲೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 11) ಇಜೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.133411	116.85	77.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇರಿ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಚನಸೂರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 105443	76.5	2.59	0.00	0.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132292	100.00	66.67	94.88	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕಿ.ಮೀ. - 03/2021)
3	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಯಬಾಳ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 117899	80.25	53.50	80.13	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕಿ.ಮೀ. - 03/2021)
4	ಆಳಂದ	2020-21	ಕೆಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂಬಲಗಾ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 115873	61.82	40.35	61.62	0.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕಿ.ಮೀ. - 03/2021)
1	ಅಭಜಲಪೂರ	2020-21	ಅಭಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲ ಗಣಗಾಪೂರ, ತೆಲ್ಲೂರು,ಕೆರಕನಹಳ್ಳಿ, ಬಿಲ್ಲಾಡ, ಗೌರ (ಬಿ), ಗುಡ್ಡೆವಾಡಿ, ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ಮಲ್ಲಾಬಾದ, ಅತನೂರು, ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಜನವಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಜಲಪೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಜನವಾಡದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವರೆಗೆ (ಮಾರ್ಗ ಚೌಧರಿ ಧವನ) ರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 105584	350.775	24.25	16.81	5.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (02/2020)
2	ಅಭಜಲಪೂರ	2020-21	ಅಭಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ 1.ಹೇರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂದೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟಿ ಮರ್ಗಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗೆ ಹಬ್ಬದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 2. ಸದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರಿಜನವಾಡದಿಂದ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಇಶ್ವರಪ್ಪಾಬಡಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, 3. ಬೀದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಹುಣಚಪ್ಪಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಬೀರಲಿಂಗಿಪ್ಪರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, 4. ಕಿರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹರಳಯ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ಅಡವ್ವೆಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೋಣೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 132175	214.15	134.68	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿಮೀ 03/2021)
1	ಜೀವರ್ಗ	2020-21	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ದ್ಯಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ಭೀರಾಯ ದೋರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭೀರಾಯ ದೋರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡುರ (ಎಸ್.ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತ ಪರಸವಾಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಲಿಂಗಪ್ಪ ದೋರೆ ಹಾಗೂ ರಾಜು ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸ್ವತಃ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಲ್ಲಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗೆ ದೋರೆ ಮನೆಯಿಂದ ದ್ರಾವಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಬಡವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಲ್ಲಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ದೋರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮರೆಪ್ಪ ದೋರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸ ದೋರೆ ಮನೆಯವರ ಕಾಶೀನಾಥ ದೋರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಸರದೋರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಈಸಣ್ಣ ಬೈಲಾಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಹೆಡಗಿನಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಿರಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದ ನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಭಾಗಣ್ಣ ಮಲಗಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮರೆಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಕಪ್ಪ ಅಟ್ಟದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಖನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಾಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಪ್ಪ ಭಿಮಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶಂಕಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ, ಶರಣಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಪ್ಪ ತಿಮಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಸಪ್ಪ ಶಂಕಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖದಯ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವರ್ಚನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲೀಲಾ	204.87	91.16	62.76	1.2	(1.20ಕಿ.ಮೀ.-03/2020) ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಕಲ್ಲೂಡ, ದಿನಸಿ ಕೆ, ಕಟ್ಟೆಕಡೆಕೆ, ವಟವಾಡಾ, ಡೋರಬಂದಿಪಾ, ಪೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಗೊಬ್ಬೂರವಾಡಿ, ಭೂಂಯೂರ, ಭೀಮನಾಳ, ಹೊಳಕೆಂದಾ, ನಾಗೂರ, ನಾವದಗಿ ದಿ, ನವನಿಪಾಳ, ಓಕಳಿ, ಕಮಲಾಪೂರ, ಜೇವೇಗಿ, ಕಾಳಗನೂರ ಪಾಂಡಾ, ಪಾಪಾಕೋಟನೂರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ, ನಂದೂರ ಪಿ, ಪಾಳಾ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತಿ ಓಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.106481	432.00	140.48	140.38	3.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.78.ಮೀ - 01/2020, 2.00ಕಿಮೀ-02/2020, 1.00ಕಿ.ಮೀ.- 03/2020)
3	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	Improvements to Road from Hagaraga village SC colony to Gondalakeri thanda to Sedam main road from KM 0.00 to 8.00 in Kalsburagi Taluka and Dist. under SC? for the year 2019-20 KPWD/2019-20/RD/WORK_INDENT116967	450.00	176.16	174.77	3.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.51ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
4	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಧ್ಯಯ್ಯಾ ಪಾಂಡಾರಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆವಲರಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1.50ಕಿಮೀ). ಕುಸನೂರ ಪಾಂಡಾರಿಯಿಂದ ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (3.00ಕಿ.ಮೀ.), ಮೂಕ ಪಾಂಡಾರಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಕೆಡ್ಡೂರಿ - 10ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2.50ಕಿ.ಮೀ). 118827	300.00	118.58	111.99	3.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.51ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
5		2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದೂರ (ಕೆ) ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಪಿಣದಾಳ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (3.00 ಕಿ.ಮೀ.) 128344	300.00	300.00	310.43	2.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (2.20ಕಿ.ಮೀ. 03/2021)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೂಪಾಲ ಕೇಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಸಿ ದಿಂದ ಪಾವದಗೇಡಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 128818	299.79	199.86	300.06	3.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.38ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
2	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದೂರ (ಕೆ) ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಪಿಣದಾಳ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 2.1 ರಿಂದ 3.00ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) 135572	150.00	100.00	98.21	0.00	ಬಿ.ಎಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2020-21	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೇತ್ತೂರ, ಹಿಂಚಗೇಡಾ, ಶಿವನೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಉಪ್ಪಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಾಂಗ ಕುಡುಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್‌ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಾನನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಂಗನಾಡ, ಬೇನಾಯ ಕಲ್ಚರ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕನಾಥ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಾದೂರ ಓಕೆ, ದೂಬ್ಬೂರು, ಕೊನ್ನೆ ಕೊಪ ಬಡಾವಣೆ, ಚಿಂಚಿನೋಳಿ, ಉಡವನೂ, ಶಿವನೂರು, ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 105818	380.41	39.52	0.00	5.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.78.ಮೀ.- 11/2019, 1.54.ಮೀ.-12/2019, 1.58.ಮೀ.- 01/2020 & 2.10ಕಿಮೀ-02/2020)
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2020-21	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಗಸಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ನಂದೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಳಗೋಗಿ ತಾಂಡಾಡವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಭರಪತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜ್ಯಯಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಾಗೂಕುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಪ್ಪ ಪರಳಯ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ಪಿಣದಾಳ ಕೂಡವರೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿ ಶರಣ ನುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 128651	333.42	222.28	345.14	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (4.00ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 55 ರಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಿ ಪುನಃ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜನಪುರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 106987	10.00	7.36	7.36	0.12	(0.12ಕಿಮೀ-02/2020) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣಶಿರಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 128770 (work reserved for ST category)	25.00	16.67	19.12	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.30ಕಿಮೀ - 03/2021)
2	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವನಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 128803	10.23	6.82	7.62	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.30ಕಿಮೀ - 03/2021)
3	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಪಾಕೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 128768	100.00	66.67	22.42	0.00	ಬಿ.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 135573	50.00	33.33	74.37	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	Improvements to Road from: Kalaburagi Ring Road to Khaja Kotnoor Via Zapur-Pala -Srinivas Saradagi (MDR) Road Km 12.00 to 18.00 in Kalaburagi Rural Constituency in Kalaburagi Taluka and District. under 5054 04-337-0-01- 423 TSP for the year 2019-20 KPWD/2019-20/RD/WORK_INDENT117111	350.00	110.46	109.24	2.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.36ಕಿ.ಮೀ- 07/2020). ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತೇತರ ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗರೋಡದಿಂದ ಬಾಜಾಕೋಟನೂರವರೆಗೆ ವಾಯು-ರೂಪಾಪೂರ-ಪಾಳಾ-ಶ್ರೀನಾಪಾಸ ಸರಡಿಗೆ ಕಿ.ಮೀ 12.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 18.00 ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ 128661	37.05	24.70	31.20	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಓಳಕ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಲಕುಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 128639	200.00	133.33	209.68	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.00ಕಿ.ಮೀ-01/2021
3	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸನೂರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	33.33	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಸುಬೇದಾರ ಬೇಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಗಣ್ಣ ಕಾಳಗಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 128640	29.13	19.42	17.93	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.35ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
1	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದನಹಿಟ್ಟುಗಾ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-8ರ ಪಾರ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸಾಲೇಗಾಂವ ಮತ್ತು ಖಂಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 128711	35.28	23.52	32.89	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.35ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
11	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕೇಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	3.33	4.98	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
12	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜಮದಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	3.33	4.98	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
13	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ ಹೊಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	3.33	4.98	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
14	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ವಜೀರ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮತ್ತ ಮತ್ತ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	3.33	4.98	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
15	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಫಲ್ಲಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. Ch 00 mtr to 70.00mtr	5.00	3.33	4.98	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
16	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಫಲ್ಲಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. Ch 70.00 mtr to 140.00mtr	5.00	3.33	4.98	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
17	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಫಲ್ಲಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. Ch 140.00 mtr to 210.00mtr	5.00	3.33	4.98	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
18	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಫಲ್ಲಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. Ch 210.00 mtr to 280.00mtr	5.00	3.33	4.98	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
19	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಫಲ್ಲಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. Ch 280.00 mtr to 350.00mtr	5.00	3.33	4.98	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
20	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಫಲ್ಲಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	3.33	4.98	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6		8	9
38	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಂತಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	3.33	4.98	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
39	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮೂಡಲ್ಯಾಳ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	3.33	4.98	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
40	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಜಟ್ಟಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಫಲ್ಲಾರ್ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	3.33	4.98	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
41	ಆಳಂದ	2020-21	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 ಟಿಎಸ್ಸಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಸೀರ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ದೇವ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ಸರ್ಕೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	3.33	4.96	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.08ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
42	ಆಳಂದ	2020-21	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 ಟಿಎಸ್ಸಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಸೀರ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಹಾ ದೇವ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಯಪ್ಪ ಮಿಕ್ಕನ್ನೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	3.33	4.96	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.08ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
43	ಆಳಂದ	2020-21	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 ಟಿಎಸ್ಸಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಸೀರ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಯಾಗಟೆ ಮನೆಯಿಂದ ದಟ್ಟು ಯಾಗಟೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	3.33	4.96	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.08ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
44	ಆಳಂದ	2020-21	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 ಟಿಎಸ್ಸಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಸೀರ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಧನರಾಜ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಯಬಳ್ಳಾ ಮಕಾಲೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	3.33	4.96	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.08ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
45	ಆಳಂದ	2020-21	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 ಟಿಎಸ್ಸಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಸೀರ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಮಕಾಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ದತ್ತು ಮಕಾಲೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	3.33	4.96	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.08ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
46	ಆಳಂದ	2020-21	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 ಟಿಎಸ್ಸಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಸೀರ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಮ್ಮಕ ಸರಸೆ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಅಭೀಮಾನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	3.33	4.95	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.08ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
47	ಆಳಂದ	2020-21	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 ಟಿಎಸ್ಸಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಸೀರ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶೋಲರಾಜಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	3.33	4.96	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.08ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
48	ಆಳಂದ	2020-21	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 ಟಿಎಸ್ಸಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಸೀರ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	3.33	4.95	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.08ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
49	ಆಳಂದ	2020-21	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 ಟಿಎಸ್ಸಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಸೀರ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಸರ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	3.33	4.96	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.08ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
50	ಆಳಂದ	2020-21	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 ಟಿಎಸ್ಸಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಸೀರ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಧನರಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಕಾಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	3.33	4.96	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.08ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 1) ವಿರ್ಲಾಳ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 2) ಹಂಗರಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ತೊರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಜವನೇರ ಜಾನಿಯವರೆಗೆ, ಛಾಪ್ಪ ತೊರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನ ಪಾಲಾ ಯಲ್ಗೊಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತೊರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ಬಳಬಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತೊರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಹಣಮಂತ ಸಾಂಬಡ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತೊರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 4) ಇಚೇಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿತಿಪ್ಪ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 5) ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಇರಗಂತ್ರಿಪ್ಪ ಯೇವೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತೊರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಹಣಮಂತರಾಯ ತೊರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಲಿಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 128822	86.34	57.56	68.47	0.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗಿ		ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಭವಾಶಂಕರ ತೊರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಯಂಕಟ್ಟಾ ತೊರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 135361	50.00	33.33	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯದ್ವನೂಬಿಯಿಂದ ಶರಣಾಪ್ಪ ಜೈವನೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ವಾಯವ್ಯ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಯ ವೃತ್ತದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಸುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯ ಡಾ   ಬಿ.ಆರ್. ಆಂಜೇದ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ, ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸುರ ಪಾಟೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆರಾಧನಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಅನೀತಾ ಮತ್ತಮೂಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 116063	123.42	126.36	126.36	1.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.24ಕಿ.ಮೀ-07/2020)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕಾಕಿಡೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಂಗ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕನ್ನಡ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಭೀಮ ನಗರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 106524	22.89	19.81	19.81	0.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.44ಕಿ.ಮೀ-02/2020)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾಡ್ 39 ರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಶೃಂಗೇರಿ ದೀಪೋ 04 ರಿಂದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ, ವಾಡ್ ನಂ. 42ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿ. ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ನಗರದಲ್ಲಿ 2.4 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರ ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಗಿರಣಿಯಿಂದ ನಾಗೇಶ ಪಾಲನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 115852	81.33	83.84	83.84	0.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.64ಕಿ.ಮೀ-07/2020)
1	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಿಗರ ಓಣಿ, ಹಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಿಗರ ಓಣಿ, ಭೂಳಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಿಗರ ಓಣಿ, ಹೆಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡ ಮತ್ತು ಕವಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 109214.	69.68	72.66	72.66	1.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.23ಕಿ.ಮೀ-02/2020)
1	ಅಭಜಲಸೂರ	2020-21	ಅಭಜಲಸೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದ ತೀತಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಆಂಗನವಾಡಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 115950	30.00	30.00	0.00	0.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.41ಕಿ.ಮೀ. -03/2020)
2	ಅಭಜಲಸೂರ	2020-21	ಅಭಜಲಸೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 115951	25.61	25.61	0.00	0.573	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.573ಕಿ.ಮೀ. -03/2020)
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂದೋಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 116297	26.12	24.13	24.13	0.269	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.269ಕಿ.ಮೀ. -03/2020)
2	ಜೇವರ್ಗಿ	2020-21	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಕಿಪೇಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 115701	37.50	32.72	32.72	0.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.47ಕಿ.ಮೀ--02/2020)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 116224	7.82	7.82	0	0.169	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.169ಕಿ.ಮೀ-07/2020)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಬುಜಾಯ ಕಾಲೋನಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 7 ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ. 108823	2.94	2.41	2.41	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 02/2020
1	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾಡ್ ನಂ. 54 ಉದಯ ನಗರದ ಹಣಮಂತರಾಯ ಸೇಡಮಕರ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿದಾಸ ಲಾಚಿತ್ರಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 115851	4.49	4.48	4.48	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.80. 02/2020)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಆಳಂದ	2020-21	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 109219	6.93	6.51	6.51	0.155	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.155ಕಿ.ಮೀ-03/2020
1	ಆಫೀಸು	2020-21	ಆಫೀಸು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಳ್ಳನಗರದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 115476	5.42	5.42	0.00	0.112	0.112ಕಿ.ಮೀ-02/2020 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಜೀವರ್ಗ	2020-21	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾವನೂರುದಿಂದ ಜನಿವಾರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ನಾಯಕೋಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.116294	15.09	12.49	12.49	0.25	0.25ಕಿ.ಮೀ-02/2020 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅನರಾದ ಬಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಂಬಲಾ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪಿ.ಐ.ಎಂ.ರ.) ಕಿ.ಮೀ. 7.40 ದಿಂದ 9.40 ವರೆಗೆ	90.39	2.47	2.47	0.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	4059 - ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	2020-21	Construction of PWD Bhavan at Kalaburagi. KPWD/2017-18/BD/WORK_IDENT65159 under 4059 PW and 8443 HKRDB for the year 2016-17	4710.00	1171.01	1171.00	1	Work completed physically
		2020-21	CONSTRUCTION OF DORMITORY BLOCK ( ROOMS ) AIWAN-E-SHAHI GUEST HOUSE PREMISES AT KALABURAGI. W I 63717	250.00	0.00	0.00	1	Work completed
		2020-21	Construction of Local Audit Circle office at Kalaburagi .W I 64878	250.00	0.00	0.00	1	Work completed
		2020-21	Construction of I.B. Building At Kamalapur Town in Kalaburagi . W I 65266	200.00	47.30	47.30	1	Work completed physically
		2020-21	Construction of Circuit House in Jewargi Taluka (Balance Work) Dist: Kalaburagi W I 66143	500.00	148.40	148.40	1	Work completed
		2020-21	CONSTRUCTION OF INSPECTION BUNGLOW AT MASHAL VILLAGE, AFZALPURA TALUKA IN KALABURAGI DISTRICT W I 66349	200.00	39.83	39.83	1	Finishing work under progress
		2020-21	CONSTRUCTION OF INSPECTION BUNGLOW AT STATION GANGAPUR, AFZALPURA TALUKA IN KALABURAGI DISTRICT W I 66348	250.00	46.97	46.97	1	Work completed
		2020-21	Construction of Circuit House building at Devalghanapur Village in Afzalpur Taluka of Kalburagi Dist. W I 66347/Call-2	250.00	0.00	0.00	1	Work completed
		2020-21	Construction of Compound Wall to PWD Sub-Division Office at Afzalpur Town in Afzalpur Taluka Dist. W I 66553	50.00	0.00	0.00	1	Work completed
		2020-21	Construction of I.B Building beside Kalmud road in Kamalapur Taluka,Dist Kalaburagi under Head of account 4059-80-051-0-29-386 for the year 2020-21	200.00	0.00	0.00	1	Plastering under progress
		2020-21	Construction of Sub Division Building in Kamalapur Taluka, Dist Kalaburagi under Head of account 4059-80-051-0-29-386 for the year 2020-21	300.00	0.00	0.00	1	Plastering completed
15	4059 - ಸ್ವಯಂಸಹಾಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	2020-21	Providing High Mast Lamp of 16 Mtrs. Pole in the premises of District Court (infront of old Court Building ) Kalaburagi.	4.80	0.00	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2020-21	Providing High Mast Lamp of 16 Mtrs. Pole in the premises of District Court (Near Post Office) Kalaburagi.	4.80	0.00	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2020-21	Providing High Mast Lamp of 16 Mtrs. Pole in the premises of District Court (Opposit New Court Complex ) Kalaburagi.	4.80	0.00	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2020-21	Providing High Mast Lamp of 16 Mtrs. Pole in the premises of District Court (Opposit New Court Complex) Kalaburagi. (Opposit New Bar Association) Kalaburagi	4.80	0.00	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2020-21	Providing steel racks in the first floor building of record room and providing weld mesh to windows of record room building at dist court Kalabuaragi (Providing and fixing of two Nos Elevators at Dist court Complex Kalabuaragi., (W.I. No. 80320)	50.00	0.00	0.00	1	Work completed & FB Paid

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2020-21	Construction of senior civil judge & JMFC Court at Jewargi in Gulbarga Dist.W I 85002	435.00	28.00	28.00	1	Work completed & FB Paid
16	4216 ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2020-21	Construction of A Type Quarter at Jewargi Colony Quarters Block at Kalaburagi. W I 65285	700.00	52.96	52.94	1	Work completed & FB Paid
		2020-21	Construction of Government Servant Quarters A-Type in the Premises of Inspection Bungalow at Kalaburagi (Mahal-E-Shahi Guest House Premises) WI 68241	150.00	0	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2020-21	Construction of Residential Quarters B Type for Govt. Servant in Jewargi Colony at kalaburagi City. (W.I 64141)	600.00	105.74	105.74	1	Work completed & FB Paid
		2020-21	Construction of C- Type Quarters at Jewargi Colony Quarters Block at Kalaburagi.(W.I 76372)	550.00	3.29	3.29	1	Work completed & FB Paid
		2020-21	Construction of Proposed Residential Quarters for Group "D" in Jewargi Colony at Kalaburagi. W I 65567	500.00	147.68	147.67	1	Work completed & FB Paid
		2020-21	Construction of B Type Quarters (Multi Storied) for Govt. Servants in Aiwan-E-Shahi Colony Premises Kalaburagi. W I 65717	550.00	0.00	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2020-21	CONSTRUCTION OF D TYPE QUARTERS, NEAR DISTRICT HOSPITAL CIRCLE, DIST KALABURAGI. W I 66039	450.00	0.00	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2020-21	Construction of Section Officers Qtrs at IBTB, Mahal-E-Shahi Guest House, Kalaburagi (Ballance work).W I 60438	125.00	0.00	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2020-21	Construction of Compound Wall to Hon'ble Judges Quarters on Rajapur Road at Kalaburagi.W I 66126	100.00	0.00	0.00	1	Work completed & FB awaited
		2020-21	Construction of Residential Quarters For Local Audit Officers at Kalaburagi. (W.I 65284)	250.00	0.00	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2020-21	CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL QUARTERS FOR B (TYPE VI) AT AFZALPUR TQ. KALABURAGI DIST. W I 66721	150.00	0.00	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2020-21	CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL QUARTERS FOR C (TYPE VI) AT AFZALPUR TQ. KALABURAGI DIST. W I 66358	150.00	0.00	0.00	1	Work completed & FB Paid
		2020-21	Construction of Residential Quarters Building For Government Servants at Kamlapur Taluka, Dist Kalaburagi under Head of account 4216-01-700-2-01-386 PWD Quarters Buildings for the year 2020-21	500.00	0.00	0.00	1	1 unit plastering completed, 1 unit plastering under progress
17	4216- ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು	2020-21	Construction of 7 Quarters for V Addl.Dist & sessions court Gulbarga. I Addl. Sr Civil Judge & Addl. CJM Gulbarga and I Addl. to V Addl.Civil Judge and JMFC Gulbarga (W.I. No. 78594)	620.00	318.32	318.32	1	Work Completed Physically
<b>Total</b>				<b>49660.21</b>	<b>14461.08</b>	<b>15197.11</b>	<b>367.86</b>	

**ಎಲ್ .ಸಿ.ಕೂ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 931 (1140)**  
**2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವರಗಳು**

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ		
						ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಕಿ ಔರಾದ ಬಿದರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸೇಡಂ ಹಂದರಕಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 122 ಕಿ.ಮಿ 186.200 ರಿಂದ 199.430ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ) 13.48 (ಫ.ಖ 5547) ಹಾಗೆ (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) 34983	985.00	927.72	927.72	13.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2020-21	ಸೇಡಂ ದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆ (ವನಮಾರ ಪಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 ಭಾರತ ) ಕಿ.ಮಿ 111.00 ರಿಂದ 150.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ) 39.00 (ಫ.ಖ 5824) ಹಾಗೆ (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) 35925	2965.00	2882.95	2882.95	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಎನ್ ಓ ಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
<b>2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>								
3	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-10 ರಿಂದ ಮುಧೋಳ ಯಲಗೇರ ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಬಾರ್ಡರ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-10 ರಿಂದ ಮದನ ಗ್ರಾ ಮದ ವರೆಗೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-127. ( 102149)	700.00	0.00	0.00	3.20	3.20 Km B.M. Completed Balance Work Under Progress (1.2Km /01/2021) (1.20 Km 2-2021) (0.80 Km 3-2021)
<b>2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>								
4	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ವನಮಾರಪಲ್ಲಿ-ರಾಯಚೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 152.00 ರಿಂದ 177.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (115368)	475.00	148.00	148.00	24.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರ್ಕಿ ಔರಾದ ಹಂದರಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 215.00 ರಿಂದ 218.70 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (115277)	475.00	0.00	0.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			<b>ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>					
			<b>2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
1	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ ಶಿವರಾಮಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ರಾ.ಹೆ-149) ಕಿ.ಮೀ. 46.00 ರಿಂದ 50.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಸಂಸದರು ಸೂಚಿಸಿರುವ) 39612	400.00	416.23	416.23	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2020-21	ಭಿರೋಜಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ರಾ.ಹೆ.-125 ಕಿ.ಮೀ. 25.00 ರಿಂದ 30.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪೇಶ್‌ಕಿರೂರು-ಸಂಗಾವಿ) (27.00-29.00) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು) 41022 (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ)	300.00	336.62	336.62	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ ಶಿವರಾಮಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ರಾ.ಹೆ-149) ಕಿ.ಮೀ. 63.00 ರಿಂದ 67.00 (37.50 ರಿಂದ 38.00) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ವಾಡಿಯಿಂದ ರಾವೂರ ವರೆಗೆ) 66288	400.00	390.57	390.57	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
4	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎ.ಪಿ ಬಾರ್ಡರ್ - ಪುಟಪಾಕ್ ಬೋಸಗಾ ಎಸ್.ಹೆಚ್-126 ಕಿ.ಮೀ 55.00 ರಿಂದ 57.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	150.00	119.37	119.37	1.25	5 ಸಿ.ಡಿ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಡ್ರೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಪುಟಪಾಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
5	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ ಶಿವರಾಮಪೂರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-149) ಕಿ.ಮೀ 52.20 ರಿಂದ 55.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಕಡಬೂರ ದಿಂದ ಬಳವಡಗಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97725)	500.00	150.00	150.00	3.00	6 CD Completed 2.50 Km Completed (2.50 Km 2-2021) Road Furniture to be Done (0.50 Km 3-2021)
6	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ ಶಿವರಾಮಪೂರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-149) ಕಿ.ಮೀ 55.20 ರಿಂದ 59.25 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಬಳವಡಗಿ ದಿಂದ ಆರ್‌ಟಿಪಿ ವಾಡಿ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97246) (97727)	500.00	150.00	150.00	1.80	5 CD Completed 3.80 Km GSB & WMM Completed 1.80 Km B M Completed (1.80 Km 2-2021)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			<b>ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>					
1	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಪಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಪುಟ್‌ಪಾಕ್ ಬೋಸಗಾ (ರಾ.ಹೆ-126) ಕಿ.ಮೀ 103.00 ರಿಂದ 104.00 ರವರೆಗೆ ಹುಳಗೇರಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (51952)	60.00	62.07	62.07	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			<b>2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
2	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ (ರಾ.ಹೆ-125) ಕಿ.ಮೀ 79.11 ರಿಂದ 92.40ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (68771)	1500.00	388.62	388.62	9.00	ಒಟ್ಟು 11 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ 18 ಸಿ.ಡಿ., ಹಾಗೂ 6.50 ಕಿ.ಮೀ ಬಿಎಮ್ ಹಾಗೂ 7.50 ಕಿ.ಮೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್. ಮುಗಿದಿದೆ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (3 ಕಿ.ಮೀ. 08/2020) (0.50 ಕಿ.ಮೀ. 11/2020) (2.50 ಕಿ.ಮೀ. 01/2021) (1.50 ಕಿ.ಮೀ. 03/2021)
			<b>2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
3	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಹಾಪೂರ ಶಿವರಾಮಪೂರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-149) ಕಿ.ಮೀ 185.00 ರಿಂದ 187.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97065)	250.00	176.15	176.15	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎನ್.ಓ.ಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
4	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಂದ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಪುಟ್‌ಪಾಕ್ ದಿಂದ ಬೋಸಗಾ (ರಾ.ಹೆ-126)ರ ಕಿ.ಮೀ 112.80 ದಿಂದ 114.80ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು. (97369)	200.00	0.00	0.00	-	ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122ರ ಕಿ.ಮೀ 123.31 ರಿಂದ 127.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (97066)	500.00	32.00	32.00	-	9 ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳು ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು, ಸಬಗ್ರೇಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			<b>2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
6	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವನಮಾರಪಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 15 ಕಿ.ಮೀ 107.5 ರಿಂದ 111.00 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 114605	300.00	259.43	259.43	3.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಕಿ-ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75 ರ ಕಿ.ಮೀ 67.20 ರಿಂದ 67.60, 68.10 ರಿಂದ 68.80 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 115826	140.00	90.74	90.74	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಫಾರಂ-46 & 47 ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
8	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಮಲಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 125 ರ ಕಿ.ಮೀ 90.61 ರಿಂದ 91.61 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 114687	100.00	45.00	45.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			<b>ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>					
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
1	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಮವಾರ ದಿಂದ ದೇವನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 47/53/11 ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ನಬಾರ್ಡ್	50.00	36.17	36.17	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾವಿದಿಂದ ಹಾಭಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 6.00 ಮತ್ತು 6.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ 270/59.60 2011-12 (10384) 4.00	190.00	188.00	188.00	4.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
3	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಸಂಗಾವಿ-ಹಾಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 15, 18 ರಿಂದ 20.00 ಸುಧಾರಣೆ ಇ.ನಂ (23765)	300.00	327.03	327.03	3.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
4	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಅಡಕಿ--ಶಿಲಾರಕೋಟ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 8,5, 21 ರಿಂದ 22 ವರೆಗೆ ಇ.ನಂ. (24234)	300.00	358.46	358.46	3.15	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
5	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಕೊಲಕುಂದ ಮೆದಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 17.00 ವರೆಗೆ ಇ.ನಂ (25220)	700.00	744.57	744.57	9.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
6	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಖಂಡೆರಾಯನಪಲ್ಲಿ-ಶಿಲಾರಕೋಟ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅಂಚುಗಡಿವರೆಗೆ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ಇ.ನಂ (23715)	400.00	349.91	349.91	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
			2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					



ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಸಂಗಾವಿ-ಹಾಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 18.00 ರಿಂದ 20.00 (ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ) ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಗಿಸುವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾ: ಸೇಡಂ. 40872	180.00	157.48	157.48	1.70	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
8	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಖಂಡೇರಾಯನಪಲ್ಲಿ-ಸಿಲಾರಕೋಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.5.00 ರಿಂದ 7.00 (ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ)- ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾ: ಸೇಡಂ. 40568	170.00	162.40	162.40	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
9	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಬೆಟಗೇರಾ-ಸಿಲ್ವಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.96 ರಿಂದ 10.30, ಕಿ.ಮೀ. 10.83 ರಿಂದ 20.65 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 21.25 ರಿಂದ 26.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 39856	800.00	761.91	761.91	7.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
10	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪುರ-ಮಳಬೇಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.76 ರಿಂದ 14.20 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ) 40876	200.00	207.19	207.19	0.95	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.)
11	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಕೋಲಕುಂದ-ಮೇದಕ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 11.50 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 11.85 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 40733	250.00	245.28	245.28	4.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
12	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಊಡಗಿ-ಸೇಡಂ-ಕುರುಕುಂಟಾ- ಹಯ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.60 ಹಾಗೂ 17.85 ರಿಂದ 19.70 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ 56512	900.00	897.80	897.80	7.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
13	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ- ಯಾನಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ ವಿಭಾಜಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) 65591	200.00	196.13	196.13	0.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
14	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ- ಯಾನಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 5.40 ರಿಂದ 12.20ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 16.00 ರಿಂದ 19.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65698	350.00	320.00	320.00	9.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
15	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಳ್ಳಿ- ಕೊಂಠನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 22.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65764	300.00	285.23	285.23	3.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
16	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾವಿ ದಿಂದ ಹಾಬಾಳ (ಟಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 24.00 ರಿಂದ 27.30ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 52402	250.00	228.35	228.35	3.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಜೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವ್ಯಯಿತ ಹಂತ
17	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಟ್ಟಗೇರಾ- ಸಿದ್ದಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಿಂದ 10.83 ಮತ್ತು 14.50 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97240)	300.00	125.00	125.00	2.30	ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ : 2.30 ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ 2.0 ಕಿ.ಮೀ. ಬಿ.ಎಮ್. ಮುಗಿದಿದ್ದ ಹಾಗೂ 5 ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳಲ್ಲಿ 4 ಮುಗಿದಿವೆ. 1 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ ಹಾಗೂ 300.00 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ. (2.0ಕಿ.ಮೀ/01/2021) (0.30 ಕಿ.ಮೀ- 03-2021)
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
18	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮಳಬೇಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.20 ರಿಂದ 12.32 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 115269	250.00	214.00	214.00	0.00	ಒಟ್ಟು 6.10 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ (6.10 ಕಿ.ಮೀ. 01/2021)
19	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಕ-ಸಿಲಾರಕೋಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಹಾಗೂ 4.50 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 115270	400.00	42.63	42.63	3.65	3.65 ಕಿ.ಮೀ. ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಮುಗಿದಿದ್ದ ಹಾಗೂ 6 ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳಲ್ಲಿ 5 ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ (2.60 ಕಿ.ಮೀ. 01/2021) 1.05 ಕಿ.ಮೀ 03-2021)
20	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳ್ಳೋಳ್ಳಿ-ಕಲಕಂಬಾ ಸಿಧನಮಡು ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.60 ರಿಂದ 12.90 ಹಾಗೂ 4.50 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 115278	100.00	103.19	103.19	4.00	4.00 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದ. (2.3 ಕಿ.ಮೀ 05/2020) (1.7 ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
			ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಬಲರಾಮ ಚೌಕವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.55 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ) (W.I 5907 call-2)	1500.00	1532.92	1532.92	13.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
			2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
2	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲವಾರ ದಿಂದ ಸನ್ನತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.90 ರಿಂದ 8.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 40792	450.00	450.58	450.58	7.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ದಿಂದ ಶಂಕರವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 17.54 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಭಾಗೋಡಿ ಇಂದ ಶಂಕರವಾಡಿವರೆಗೆ) 40516	400.00	395.61	395.61	11.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
			2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
4	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ದಿಂದ ಹೊನಗುಂಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 2.50 ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 10.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	310.00	310.00	310.00	3.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಪರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
5	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ದಿಂದ ಹಣ್ಣಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 13.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65809	320.00	294.15	294.15	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಪರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
6	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಗೋಳ ದಿಂದ ಮರಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	150.00	129.09	129.09	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಪರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
7	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲರಾಮ ಚೌಕ ದಿಂದ ವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.20ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65810	110.00	100.00	100.00	2.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಪರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
8	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯರಗಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65808	360.00	308.75	308.75	2.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
9	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ದಂಡೋತಿ-ನಂದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ದಂಡೋತಿ-ಇವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ) 41024	250.00	284.08	284.08	4.10	4.10 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಫಾರ್ಮ್ ನಂ-46 ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
10	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಸಂಗಾವಿ-ಹಾಬಾಳ ಜಿ.ಮು.ರ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 26.40 ರ (ಆಯ್ದ ಭಾಗವಾದ) ಕಿ.ಮೀ. 11.60 ರಿಂದ 17.00 (ಡೋಣ್ಣೂರ ದಿಂದ ಕಾಳಗಿ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 41860 (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ)	350.00	332.25	332.25	5.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 5.40 ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ 5.40 ಕಿ.ಮೀ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ 03 ಸಿ.ಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ ( 2-2/2016, 2.00 ಕಿ.ಮೀ 3/16) (1.50 ಕಿ.ಮೀ 5/2016) (0.50ಕಿ.ಮೀ 06-2016) (1.40 ಕಿ.ಮೀ 10-2016)
11	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಟೆಂಗಲಿ-ತೇಗಲಿಪ್ಪಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 17.00ರ ಆಯ್ದ ಭಾಗ (0.00-6.00) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಟೆಂಗಲಿ-ಸಾಲಹಳ್ಳಿ-ಕೊಡಮೂರ-ಮಾಳಗಿ-ತೇಗಲಿಪ್ಪಿ) 41861 (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ)	450.00	448.91	448.91	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಫಾರಂ-46 ಅಲ ವ್ಯಕ್ತ ಕಲಬುರಗಿರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154		ಅರಣಕಲ್ ಭುಗಡಿ ತಾಂಡಾ ಜಿ.ಮು.ರ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ)	150.00	134.52	134.52	2.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			<b>2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
13	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154		ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ- ತಾವರಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 11.00 ಹಾಗೂ 17.00 ರಿಂದ 23.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 68651	500.00	556.26	556.26	11.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
14	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡೋತಿ ದಿಂದ ನಂದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಮತ್ತು ಇವಳೆ ಬೈ-ಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 71048	200.00	169.27	169.27	2.50	2.50 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
			2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
15	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ಲಾಡ್ಜಪೂರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.75 ರಿಂದ 22.80 (ಅಕ್ಕೋಳ್ಳಿ ರಿಂದ ಲಾಡ್ಜಪೂರ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97238) 102011	1000.00	175.00	175.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ದಿಂದ ತಾವರಗೇರಾ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಿಂದ 25.00 (ಹೊಸ ಹೆಬ್ಬಾಳ ದಿಂದ ಸಾವತಪೇಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97146) 101926	700.00	50.00	50.00	-	ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ದಿಗ್ಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.25 ರಿಂದ 8.30 ರವರೆಗೆ (ದಿಗ್ಗಾಂವಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97239) 102010	800.00	0.00	0.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ಹಣ್ಣಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ( 97249)	500.00	279.90	279.90	3.00	3.00 ಕಿ.ಮೀ. ಬಿ.ಎಮ್. ಮುಗಿದಿದೆ (1.00 ಕಿ.ಮೀ. 01/2021) (3.00 ಕಿ.ಮೀ 03-2021)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
19	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ಹಣ್ಣಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ (ಕರದಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97248)	500.00	256.00	256.00	4.00	2.20 ಕಿ.ಮೀ. ಬಿ.ಎಮ್. ಹಾಗೂ 10 ಅಡ್ಡಮಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (1.50 ಕಿ.ಮೀ. 01/2021) (0.30 ಕಿ.ಮೀ 2-2021) (2.20ಕಿ.ಮೀ 03-2021)
			<b>ಬೆಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>					
			<b>2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
1	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರಣಕಲ್- ಬುಗಡಿ ತಾಂಡಾ ಕಿ.ಮೀ 2.60 ರಿಂದ 3.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 51945 (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ)	50.00	47.74	47.74	0.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ದಿಂದ ಚಂದನಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 51955 (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ)	130.00	133.55	133.55	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಟೆಂಗಳಿ - ತೆಗಲತಿಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 14.00 ರಿಂದ 17.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 51946 (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ)	160.00	170.36	170.36	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಗಾವಿ ಹಾಬಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿ.ಮೀ 25.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 51947 (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ)	40.00	36.00	36.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಗಾವಿ ಹಾಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 20.50 ರಿಂದ 22.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 51951 (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ)	135.00	149.13	149.13	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಬರವಣಿಗೆ.
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
6	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -122 ರಿಂದ ಚಂಪಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	89.94	89.94	0.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (.33 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
7	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122ರಿಂದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ 0.3 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು. (97218)	250.00	196.37	196.37	0.67	ಸ್ಪೀಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಡಿವೈಡರ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ (0.67 ಕಿ.ಮೀ 09-2020)
8	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚಂದನಾಕೇರಾಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 7.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು 97072	500.00	125.00	125.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
9	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಬೆಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆರೂರ ದಿಂದ ಬೆಂಚೋಳಿ ಎಚ್ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು (97069)	100.00	9.00	9.00	0.00	0.97 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಟಿ ಮುಗಿದರೆ ಪರ್ನಿಚರ್ ಆಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ (0.97 ಕಿ.ಮೀ 02-2021)
10	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಬೆಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಗಾವಿ- ಹಾಬಾಳ (ಜಿಮುರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ 17.00 ರಿಂದ 19.10 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 23.77 ರಿಂದ 26.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು (97071)	500.00	244.00	244.00	0.00	2.70 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಟಿ ಮುಗಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್ ಮುಗಿದರೆ. (2.00 ಕಿ.ಮೀ 01/2021) (0.70 ಕಿ.ಮೀ 2/2021)
11	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2020-21	ಬೆಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆರೂರ ದಿಂದ ಬೆಂಚೋಳಿ ಎಚ್ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು (97070)	200.00	167.00	167.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದರೆ ಪರ್ನಿಚರ್ ಆಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. (1.5 ಕಿ.ಮೀ 08/2020) (0.95 ಕಿ.ಮೀ 01/2021)
			<b>ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>					
1	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸವೀಕರಣ 5054-04-337-0-01-160	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಮಳಬೇಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 1.00 ರಿಂದ 11.765ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ) 10.76 (W.I 5906)	1200.00	1239.08	1239.08	10.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದರೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
1	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	2020-21	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 125ರ ಕಿ.ಮೀ 77.05ರ ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ ನಿರ್ಮಾಣ (97247)	500.00	341.23	341.23	0	ಒಟ್ಟು 3 ಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸೇತುವೆಗಳು ಮುಗಿದ್ದು, 1 ಸೇತುವೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			<u>2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ</u>					
1	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಹಾಪೂರ -ಶಿವರಾಂಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ರ ಕಿ.ಮಿ 180.95, 185.10 ಮತ್ತು 196.00 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (119104)	200.00	0.00	0.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಕಮಲಾಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 125 ರ ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (115703)	60.00	0.00	0.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			<u>ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</u>					
			<u>2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ</u>					
1	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ (5054-03-101-0-02-132 )	2020-21	ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಕೂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇ.ನಂ (24546)	388.00	549.25	549.25	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ವರ್ಕ ಸ್ವೀಪ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
			<u>ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</u>					
			<u>2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</u>					
1	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಕೊಂತನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 20.00 ಕಿ.ಮೀಟರ್‌ದಿಂದ 22.30 ಕಿ.ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊಂತನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ) (104517)	380.70	385.40	385.40	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (2.00 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
			<u>2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</u>					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ, ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೊಲಮಾಮಡಿ ಗಂಗಾರವಲಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 131441	222.70	0.00	0.00	1.30	1.30 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ 1.30 ಕಿ.ಮೀ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಬಿ.ಎಮ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. (1.30ಕಿ.ಮೀ 03-2021)
3	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ-122 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಂದಕಿ ಕಿ.ಮೀ. 157.90 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲವರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 157.60 ಹಾಗೂ 159.80 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 133330	99.50	0.00	0.00	-	ಪೌಂಡೇಶನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
<b>2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>								
4	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ ಶಿವರಾಂಪೂರ ರಾ.ಹೆ. 149 ಕಿ.ಮೀ. 32.00 ರಿಂದ 35.00 (ಮಾರಡಗಿ ದಿಂದ ತುನ್ನೂರ ಕ್ರಾಸ್) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	476.00	433.92	433.92	3.10	ಬಿ.ಟಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಸಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ(3.10 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
<b>2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>								
5	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಲೂರ ದಿಂದ ಕುಂಚಾವರಂ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 4.40 ದಿಂದ 7.70ರವರೆಗೆ) (104520) 2ನೇ ಕರೆ	144.00	143.07	143.07	3.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (3.44 ಕಿ.ಮೀ ಮುಗಿದಿದೆ)
6	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಿರಿಯಾಣ ದಿಂದ ಕಲ್ಲೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 4.40 ವರೆಗೆ) (104436 2ನೇ ಕರೆ)	165.00	161.90	161.90	4.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (4.01 ಕಿ.ಮೀ ಮುಗಿದಿದೆ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಉಪಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಹಾಗಾಂಪ್ ಸುಲೇಪೇಟ್ (ಎಸ್.ಹೆಚ್ -32) ಆಯ್ಕೆಭಾಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 109.50 ರಿಂದ 118.00 ರವರೆಗೆ (104486)	85.00	76.70	76.70	3.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (3.45 ಕಿ.ಮೀ ಮುಗಿದಿದೆ)
8	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಉಪಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಹಾಗಾಂಪ್ ಸುಲೇಪೇಟ್ (ಎಸ್.ಹೆಚ್ -32) ಆಯ್ಕೆಭಾಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 112.67 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.93	7.93	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ					
			2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
9	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಟುರ ದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ (ಎಚ್) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 2.50 ದಿಂದ 4.26) ವರೆಗೆ	124.00	88.51	88.51	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
10	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಕಿ-ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75ರ ಕನಕಮೂರ ಗ್ಲಮದ ಹತ್ತಿರ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	4.30	4.30	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.)
11	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಕಿ-ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75ರ ಚಿನ್ನೂರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಡಿಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪುನರವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೇನ್ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	87.54			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
12	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಕಿ-ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75ರ ಚಿಮ್ಮಾಯಿಡ್ಡಾಯಿಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗಿನ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	190.00			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.)
13	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15ರ ಮುಲ್ಲಾಪುರಿ ಸೇತುವೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುವಾಗುವ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಸುರಕ್ಷತಾ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಚ್ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿಂದ ಎಸ್.ಎಚ್. 126ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	65.52			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.)
			ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
15	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗ ತಾಂಡಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (104849)	193.50	135.01	135.01	1.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (1.77 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
			2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
16	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸೋನಾರ್ ತಾಂಡದವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ. ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.20 (133255)	109.65			0.50	0.50 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ 06 ಸಿ.ಡಿ ಕಲವರ್ಜಿ ಮುಗಿದಿವೆ. (0.92 ಕಿ.ಮೀ 03-2021)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			<b>2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
1	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಭಿಮಾ ನದಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 109560	200.00	157.28	157.28	1.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (1.90 ಕಿ.ಮೀ 05/2020)
2	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಪೇಲೆಶಿರೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.00	123.07	90.16	90.16	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (1.70 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
			<b>2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
3	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣದ ರಾ.ಹೆ.-125 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಟಿ.ಪಿ. ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	74.54			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135	2020-21	ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹದನೂರ-ಕೋರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00			0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			<b>2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
5	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಂದಲನೇಟ್ ತಾಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	10.81	10.81	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
6	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ 89.51 ದಿಂದ 90.61) ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (104436)	200.00	51.13	51.13	1.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (1.62 ಕಿಮೀ 03/2020)
7	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಬಾಲ್ಕಿ - ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜ್ಯ - ಹೆದ್ದಾರಿ -75ರ ಕಿ.ಮೀ 83.15 ರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (111478)	14.31	0.00	0.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
8	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಗೋಟುರ ತಾಂಡದಿಂದ ಸೂಗುರ (ಕೆ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	180.00	159.50	159.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 2 ಸಿಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ
			ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-136	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಕುಕ್ಕಂದಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (106526)	133.40	138.33	138.33	2.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ (2.70 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
			2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
2	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-136	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.10 ರಿಂದ 2.00 133319	88.00			0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.) (0.80 ಕಿ.ಮೀ 03/2021)
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					



ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-136	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಲಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಸಾತನೂರು ಹಣಾದಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (110360)	60.00	58.00	58.00	1.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (1.30 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-136	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಪೆಚ್. 125 (ಶಹಾಬಾದ್ ಜೇವರ್ಗಿ) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 (111287)	102.71	70.65	70.65	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (1.08 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
	*		2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
4	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-136	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂಪಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಗೌಡನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ) 86915	112.41	89.42	89.42	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
5	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-136	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೌಡನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ) (ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಿಂದ 4.00) (104401)	86.25	83.08	83.08	1.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (1.90 ಕಿ.ಮೀ 05/2020)
			2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
6	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-136	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೌಡನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	106.39			0.5	0.50 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ   ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲವರ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (0.50 ಕಿ.ಮೀ 03-2021)
			ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಜವಾಹರ ನಗರ (ಹುಡಾ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.26	8.26	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಪ್ಯಾಕೆಜ್ - 2					
2	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು = (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (11293)	10.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಕುಂದಾ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (11293)	10.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಚಲೂ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (11293)	15.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಲ್ಮನಾಯಕ ತಾಂಡ ಕದಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (11293)	50.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	16.76	16.76	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)		ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (110048)	10.00	0.00	0.00	0.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
5	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 129197	100.00			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿ.ಸಿ.ಎ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 129414	159.03			1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.) (1.98 ಕಿ.ಮೀ 3-2021)
7	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ದೊಡ್ಡತಾಂಡಾ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 6.50 (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	103.12			2.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.)ರಸ್ತೆ ಪರ್ನಿಷರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. (2.17ಕಿ.ಮೀ 3-2021)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
9	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	(1) Construction CC Road in SC Colony at Gajlapur Village (2) Construction CC Road in SC Colony at Lingampalli Village (3) Construction CC Road in SC Colony at Silarkot Village (4) Construction CC Road in SC Colony at Rudrawar Village (5) Construction CC Road in SC Colony at Mailwar Village in Sedam Taluka Taluka under SCP 5054-040-337-0-01-422 MDR & Other Roads for the Year 2020-21, KPWD /2020-21/ RD/ WORK_ INDENT 135105	50.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			<b>SCP Works 2019-20 (Chincholi tq Sedam Constituency)</b>					
10	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಟಿನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 110128	10.00	0.00	0.00	0.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			<b>ಪ್ಯಾಕೆಜ್ - 1</b>					
	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (114739)	10.00	61.47	61.47		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (114739)	15.00			0.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (114739)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮೋಗಲಾ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	180.00	177.36	177.36	2.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (2.08ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
4	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-125 (ಶಹಾಬಾದ್-ಚೇವರ್ಗಿ) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 6.00	274.00	261.13	261.13	2.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	Improvement to Mahanagar Thanda to Tegnoor Village Road in Chittapur Taluka, Kalaburagi Dist. under 5054 SCP for the year 2019-20, KPWD/ 2019-20/RD /WORK INDENT 110039.	75.00	73.77	73.77	0.00	
			2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಜೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
6	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಅಶೋಕನಗರದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಲಾಲ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ವೇಲೆಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಡ/ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
8	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಕಡಬೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
9	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಾಮನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00			-	ಸ್ಥಳದ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
10	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಹಣ್ಣಿಕೇರಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
11	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಬೆಳಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
12	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಕೋಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಲಾಡ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಮಾಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	-	-	-	ಸ್ಥಳದ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತಾ ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ದಿಗ್ನಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
16	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಅಶೋಕ ನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
17	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಸಾಕನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
18	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಸಂಕನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
19	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಭಂಕೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
20	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ)	100.00			0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಸಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
21	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಮುಗಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	85.00			0.80	0.80 ಕಿ.ಮೀ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	39.55			0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
23	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಕಾಳಗಿ ಲೋ.ಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	18.00			0.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
24	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಕಾಳಗಿ ಲೋ.ಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಕೊಡದೂರ ತಾಂಡಾ, ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಚ್ ತಾಂಡಾ, ಅರಣಕಲ್ ಬುಗಡಿ ತಾಂಡಾ, ಕಾಳಗಿ ದೇವಿಕಲ್ ತಾಂಡಾ, ಕರಿಕಲ್ ತಾಂಡಾ, ಸೇರಿ ಬಡಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	52.00			0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
25	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಕಾಳಗಿ ಲೋ.ಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಬೆಡಸೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ (ಸಂಜಯನಗರ ಕೆ ಹತ್ತಿರ) ಪಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಕಾಳಗಿ ಲೋ.ಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಕಂದಗೂಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00			0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			<b>2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
			<b>ಪ್ಯಾಕೆಜ್ - 4</b>					
1	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿರಿಯಾಣ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಭೈರಂಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (115602)	150.00	234.74	234.74	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿವರಾಮನಾಯಕ ತಾಂಡದಿಂದ ಗಡಿಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (115602)	100.00			0.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			<b>ಪ್ಯಾಕೆಜ್ - 3</b>					
	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಲವರ್ಷ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಿಲವರ್ಷ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (114812)	80.00	255.45	255.45	1.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ



ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಕ್ಕುನಾಯಕ ತಾಂಡದಿಂದ ಚಂದುನಾಯಕ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (114812)	80.00			0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾಪ್ಲಾನಾಯಕ ತಾಂಡದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (114812)	91.50			0.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (111177)	29.00	12.09	12.09	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ಡಿ ತಾಂಡದ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	27.64	27.64	0.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಾಪೂರ ದಿಂದ ಕೊಡದೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	134.72	134.72	2.235	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ					
6	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಕ್ಕು ನಾಯಕ ತಾಂಡದ ಮೇಶ್ಯಾಮ್ನಾ ಗುಡಿಯಿಂದ ಬಿಕ್ಕು ನಾಯಕ ತಾಂಡ ಐನಾಪೂರ ಶಾಲೆ ಬೀದನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೌಡಪ್ಪಗುಡಿ ತಾಂಡದ ವರೆಗೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	200.00	57.78	57.78	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೂರುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸಹಿತ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	24.49	24.49	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
8	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಐನೋಳ್ಳಿ ಜಾಲಾಬಾಯಿ ತಾಂಡಾದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	13.49	13.49	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	8.38	8.38	0.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
10	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಚಂದುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಧನಸಿಂಗನಾಯಕ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	52.87	52.02	52.02	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
11	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಹೆಮ್ಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ,ಕುಂಚಾವರಂ .ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ, ಹೊಸಳ್ಳಿ,ಶೇರಿ ಸಲಗರಬಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಹೈಮಾಸ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	0.00	0.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಲಿಂಗಾನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	28.23	0.00	0.00	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
13	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	34.92	0.00	0.00	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
14	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಕಾಳಗಿ ಚೋ.ಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಕೊರವಿ ದೊಡ್ಡತಾಂಡಾ ಗಾಂಧಿನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	26.00	0.00	0.00	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
15	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	Construction of C C Road At Bedsur Village ( Sanjay Nagar K Thanda Near ) To Pangarga Village In Kalagi Taluka, Under 5054 SCP for the year 2020-21, KPWD /2020-21/ RD/ WORK _INDENT 133827.	50.00	37.43	37.43		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ವರ್ಕಸ್ಲೀಪ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
16	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದುನಾಯಕ ತಾಂಡದಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣ ಬಾರ್ಡರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
17	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಬಿಕ್ಕನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಾಣಿಕ ಮನೆಯವರೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
18	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಬಿಕ್ಕನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಮಾಣಿಕ ಮನೆಯಿಂದ ಛತ್ರ ಮನೆಯವರೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
19	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಬಿಕ್ಕನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಛತ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಲಾ ಮನೆಯವರೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
20	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಬಿಕ್ಕನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಭೀಮಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಕ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
21	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಭಿಕ್ಷುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಗೇಮು ಮನೆಯಿಂದ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
22	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಭಿಕ್ಷುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಲರಾಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
23	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಭಿಕ್ಷುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಮೋಹನ ಮನೆಯಿಂದ ದಾಮಲಾನಾಯಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
24	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಭಿಕ್ಷುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ದಾಮಲಾನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳಿಬಾಯಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
25	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಭಿಕ್ಷುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಛತ್ತ ಮನೆಯಿಂದ ದಾಮಲಾ ನಾಯಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
26	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2020-21	ಭಿಕ್ಷುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
			ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	5054 -ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತ 2013) (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ)	2020-21	Construction of CC Road and Drain to Kittur Rani Chennamma Residitonal School Kodla Village in Kalagi Taluka (113372)	20.00	8.79	8.79	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪುರಕೇಂದ್ರ					
	5054 -ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತ 2013) (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ)	2020-21	Construction of CC Road and Drain to Kittur Rani Chennamma Residitonal School Kodli Village in Kalagi Taluka (111907)	60.00	43.91	43.91	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (0.60ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
	5054 -ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತ 2013) (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ)	2020-21	Construction of CC Road and Drain in the primises of Murarji Desai Residitonal School in Chittapur Taluka (112842)	50.00	43.91	43.91	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (0.60ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
			ಸೇಡಂ ಪುರಕೇಂದ್ರ					
			2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿ.ಸಿ.ಎ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಮದಕಲ್ ಗ್ಲಾಮದ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 2.60ರವರೆಗೆ (131439)	8300	77.54	77.54	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (0.60 ಕಿ.ಮೀ 03-2021)
			ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪುರಕೇಂದ್ರ					
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲವಾರ ದಿಂದ ಲಾಡ್ಲಾಪೂರ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.50 ರಿಂದ 3.00	95.52	60.00	60.00	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (0.75 ಕಿ.ಮೀ 03-2021)
			ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಗೇರಾ ತಾಂಡಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	64.00	0.00	0.00	0.00	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪವ್ವಸಾವನೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
2	3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಾ   ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀಕ್ಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	3.87	3.87	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ (ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ-ಚಂದನಕೇರಾ) ಎಮ್ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಚಂದನಕೇರಾ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.50	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
			ಪ್ಯಾಕೆಜ್ - 3					
1	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00			0.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00			0.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೀವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ( 109770)	23.07	18.59	18.59	0.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			<b>2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ</b>					
3	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	16.38			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೀವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	29.10			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	Construction of CC Road from Valmiki Nagar to Arebomnalli Road via Mareppa Tammannor Land at Sedam Town in Sedam Taluka (132953)	150.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			<b>TSP Works 2019-20 (Chincholi to Sedam Constituency)</b>					
6	5054 -ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತ 2013) (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.53	8.53	0.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7	5054 -ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತ 2013) (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	11.12	11.12	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			<b>ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>					
			<b>2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ</b>					
1	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	30.57			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			<b>ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>					
			<b>2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ</b>					
1	5054 -ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತ 2013) (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೆಗಲೂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ಸಹಿತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	36.61	36.61	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ)</b>					
			<b>2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ</b>					
2	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	<b>(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ)</b> ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಸರಗುಂಡಿಗೆ ದಾನ್ಯ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಎತಬಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ವಾಯುವ್ಯ ಎತಬಪೂರ ಬಿಕ್ಕುನಾಯಕ ತಾಂಡ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.20ರವರೆಗೆ (ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ 1.70 ರಿಂದ 2.90ರ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 2.60 ರಿಂದ 5.20ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	110.66	110.66	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ



ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
3	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಅಂತಾವರಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ)	9.74			0.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಬೋನಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ)	8.940			0.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಕಾಳಗಿ ಲೋ.ಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	18.65			0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	Construction of C C Road, Drain And CDs At ST Wards Of 1.Kalagi Village, 2.Kandagul Village, 3.Navadagi Village In Kalagi Taluka, Under 5054 TSP for the year 2020-21 133828	150.00	119.00	119.00	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ,
7	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
8	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಸನಪ್ಪ ಬಕ್ಕಲಕಟ್ಟೆ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಯಪ್ಪ ಬಸನೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
9	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಖಣಗೋಳ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಿ ಗೋಪಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
10	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಉಡಗನಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಉಡಗಂಚಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
11	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇದಲಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗಪ್ಪ ವಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
12	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬಣ್ಣ ಕಮನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ ಕೊಂಡಂಪಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
13	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಕಾರಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಭಾಷ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
14	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ತುಕಾರಾಮ ಮಾಳೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
15	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಮಾಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸೂರಪ್ಪ ಮಾಳೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
16	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2020-21	ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರಪ್ಪ ಮಾಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಳೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವಾಯ ಸ್ (ಯೋಜನೆ)	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲೋಳ ಕಲಕಂಬಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 8.00	170.20	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವಾಯ ಸ್ (ಯೋಜನೆ)	2020-21	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನಮಡುದಿಂದ ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 21.00 ಕಿ.ಮೀಟರ್ ದಿಂದ 22.30 ಕಿ.ಮೀರ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	132.25	136.41	136.41	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವಾಯ ಸ್ (ಯೋಜನೆ)	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ - ಹಣ್ಣಿಕ್ಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಿಂದ 13.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 84907	75.00	57.55	57.55	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
3	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವಾಯ ಸ್ (ಯೋಜನೆ)	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ-ಶಂಕರವಾಡಿ (ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	107.10	201.81	201.81	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವಾಯ ಸ್ (ಯೋಜನೆ)	2020-21	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಲೇಪೆಟ ರಾಣಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯು ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	60.00	59.81	59.81	3.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ					
1	4059- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	2020-21	ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ಲೋ.ಇ. ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	57.38	57.38		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
				100.00	57.38	57.38		
			ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	4059- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರೀವಿಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರಿಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	40.00	40.00	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ. ಚಿತ್ತಾಪುರ ರವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಪತ್ರ ಸಂ. 3755, ದಿ : 25-02- 2020
2	4059- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರೀವಿಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	202.72	202.72	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	250.00	242.72	242.72		
			ಚಿತ್ತಾಪುರ ಒಟ್ಟು	250.00	242.72	242.72		
			ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು	350.00	300.10	300.10		
			<b>ಚಿತ್ತಾಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>					
1	4216 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ನ್ಯಾಯಾಂಗ). (4216-01-700-2- 01-386)	2020-21	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಮ್.ಎಫ್.ಸಿ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	72.00	72.00	1	Work Completed
			ಒಟ್ಟು	41762.73	28358.00	28358.00	336.90	

**ಎಲ್ .ಸಿ.ಕೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 931 (1140)**  
**2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವರಗಳು**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	3	4		12	16	17
1	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ಸುಲಪೇಟ ವಾಯವ್ಯ ವ.ಕೆ. ಸಲಗರ, ಮಹಾಗಾಂವ ರಾ.ಹೆ-32 ಕಿ.ಮೀ 67.00 ರಿಂದ 70.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 113357	380.00	2021-22	115.38	2.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.208.ಮೀ-03/2020, 1.616.ಮೀ. 07/2020) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ಸುಲಪೇಟ ವಾಯವ್ಯ ವ.ಕೆ. ಸಲಗರ, ಮಹಾಗಾಂವ ರಾ.ಹೆ-32 ಕಿ.ಮೀ 70.40 ರಿಂದ 75.80 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 135073	495.00	2021-22	351.20	4.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(1.5 ಕಿ.ಮೀ/02-2022)
3	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರಹರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಬ್ಬರ ಕ್ರಾಸ್ ಎಸ್.ಹೆಚ್-37 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.60 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 141013	400.00	400.00	84.96	0.00	ಬಿ.ಎಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಡಕ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 140863	400.00	400.00	188.42	1.50	1.50ಕಿ.ಮೀ ಎಸ್.ಡಿ.ವಿ.ಸಿ. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.50ಕಿ.ಮೀ ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಹಾರಸ್ತು ಬಾರ್ಡರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೂಲ್ ಜಾಬೀತ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 147.00 ರಿಂದ 149.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 143219	200.00	200.00	0.00	0.00	ಸೆಪ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್-157 ತೋಟಮಠದಿಂದ ಚಾಮನೂರು ವಾಯವ್ಯ ಮಾರಬಗಿ, ಮುಡಪಾಳ (ಕೆ), ಲಖನಾಪುರ. ಬಳವಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 47.00 ರಿಂದ 49.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ) 142411	200.00	200.00	0.00	0.00	ಸೆಪ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲಾಡ್ ಚಿಂಚೋಳ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಮಾದನ ಹಿವ್ವರಗಾ ರಾ.ಹೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 147789	200.00	200.00	130.00	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಆಳಂದ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರಬೇಡ್ ಬೀಳಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-124, 0.00ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 1.80ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 146844	200.00	200.00	0.00	0.00	ಬಿ.ಎಮ್.ಬಿ. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಾಳಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ಸುಲಪೇಟ ವಾಯವ್ಯ ಮಹಾಗಾಂವ ರಾ.ಹೆ-32 ಕಿ.ಮೀ 100.00 ರಿಂದ 109.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 114999	475.00	475.00	192.65	5.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 5.90ಕಿ.ಮೀ. 07/2020) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಾಳಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ಸುಲಪೇಟ ವಾಯವ್ಯ ಮಹಾಗಾಂವ ರಾ.ಹೆ-32 ಕಿ.ಮೀ 80.00 ರಿಂದ 100.00 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 86.60 ರಿಂದ 99.50ಕಿ.ಮೀ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 114998	425.00	425.00	180.35	3.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿ.ಮೀ.-01/2021, 1.25ಕಿ.ಮೀ. - 03/2021) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಾಳಗಿ	2021-22	ಚಿಂಚೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-125ರ ಕಿ.ಮೀ 56.00 ರಿಂದ 58.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 58.00 ರಿಂದ 58.40ರವರೆಗೆ ಅಂದೇಜ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಧದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 63.00 ರಿಂದ 64.00ರವರೆಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಧದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	500.00	0.00	0.00	ಉಪ-ಬಿಭಾಗ ದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
1	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂದಾಳ-ನಿಂಬಗ್ಗಿ (ಪಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4.50 (ಅಯ್ಯಪ್ಪಾಳಗಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4.20) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ನಂ. 105577	500.00	161.82	15.00	4.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (4.24ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
1	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂದಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಗು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 114802	50.00	17.19	0.00	1.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 03/2020
2	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಮ್. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114801	50.00	42.32	42.28	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.1.20ಕಿ.ಮೀ 01/2021
3	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಧುರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಮರೇಸ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114548	50.00	32.26	0.00	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.80 ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
4	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅನುರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114533	50.00	27.44	15.00	0.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.62ಕಿ.ಮೀ.-03/2021)
5	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನ್ನಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಿರಗಿ ಸೀಮೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114195	50.00	42.01	29.46	0.00	2.00ಕಿ.ಮೀ. ಮುಯ್ಯಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 400.00ರೂ. ಸ್ಥಳದ ಆಕರಣೆ, ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊದಲೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅನುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114198	50.00	0.71	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಶಿಕ್ಷಕ ವಿಭಾಗ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ಪೆಟ್ಟಿಗೆ	ರಕ್ಷೆಯ ಲಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬಿನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಾದು ಫಲಗ್ರಾನಿ ಕೆಲಸದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.   4199	100.00	59.35	58.17	1.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.93 ಕೆ.ಎಂ. - 06/2021) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
8	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಿಪಾಳೆ ದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.   4501	190.00	78.71	78.69	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00 ಕೆ.ಎಂ. 06/2020, 1.00 ಕೆ.ಎಂ. 07/2020)
9	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಿಪಾಳೆ ದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.   4153	200.00	98.70	98.70	1.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.34 ಕೆ.ಎಂ. 06/2020, 0.66 ಕೆ.ಎಂ. 07/2020)
10	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬಿನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.   3993	490.00	358.71	70.00	4.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.30 ಕೆ.ಎಂ. 01/2021, 1.00 ಕೆ.ಎಂ. 11/2021)
11	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ಮತ್ತೇಲೆ ಹೈವೇ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 7.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ   4778	300.00	300.00	0.00	0.00	ಬಿ.ಎ.ಎ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
1	ಅಥಲಬೂರು	2021-22	ಅಥಲಬೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಟ್ಟೇಲೆ ದಿಂದ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರ.ಇ.ಸಂ. 97286	300.00	210.94	175.00	3.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.43 ಕೆ.ಎಂ. 07/2020)
2	ಅಥಲಬೂರು	2021-22	ಅಥಲಬೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಥಲಬೂರು ದಿಂದ ಕುಂಬಿನೂರು (ಪಿ.ಮು.ದ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 19.00 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 5.00)ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರ.ಇ.ಸಂ. 97303	500.00	274.44	0.00	3.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00 ಕೆ.ಎಂ. - 01/2020, 1.43 ಕೆ.ಎಂ. - 03/2020)
	ಅಥಲಬೂರು		ಅಥಲಬೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಥಲಬೂರು ದಿಂದ ಕುಂಬಿನೂರು (ಪಿ.ಮು.ದ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 19.00 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 5.00)ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರ.ಇ.ಸಂ. 97303					ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00 ಕೆ.ಎಂ. - 01/2020, 1.43 ಕೆ.ಎಂ. - 03/2020)
3	ಅಥಲಬೂರು	2021-22	ಅಥಲಬೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಥಲಬೂರು ದಿಂದ ಕುಂಬಿನೂರು (ಪಿ.ಮು.ದ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 2.37 ಕೆ.ಎಂ. 7.00 ರಿಂದ ಕೆ.ಎಂ. 8.00ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ   9559	400.00	411.29	130.00	3.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.0 ಕೆ.ಎಂ. 02-2022)
4	ಅಥಲಬೂರು	2021-22	ಅಥಲಬೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಥಲಬೂರು ದಿಂದ ಕುಂಬಿನೂರು (ಪಿ.ಮು.ದ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 9.00 ರಿಂದ 15.00ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ   9560	440.00	421.39	25.00	0.00	ಬಿ.ಎ.ಎ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಅಥಲಬೂರು	2021-22	ಅಥಲಬೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಥಲಬೂರು ದಿಂದ ಕುಂಬಿನೂರು (ಪಿ.ಮು.ದ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕೆ.ಎಂ. ವರೆಗೆ   30031	360.00	369.11	95.00	2.00	2.00 ಕೆ.ಎಂ. ಎಸ್.ಐ.ಎ.ಎ. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.60 ಕೆ.ಎಂ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ಅಥಲಬೂರು	2021-22	ಅಥಲಬೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಥಲಬೂರು ದಿಂದ ಕುಂಬಿನೂರು (ಪಿ.ಮು.ದ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕೆ.ಎಂ. ಕೆ.ಎಂ. 4.50 ರಿಂದ 7.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರ.ಇ.ಸಂ. 97154	450.00	138.47	70.00	3.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.59 ಕೆ.ಎಂ. - 03/2020)
7	ಅಥಲಬೂರು	2021-22	ಅಥಲಬೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಥಲಬೂರು - ಫಲಗ್ರಾನಿ (ಪಿ.ಮು.ದ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 (ಫಲಗ್ರಾನಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಉಳಿದ 4. A. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಂದೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಎಂ. 9.00 ರಿಂದ 10.00 ಕೆ.ಎಂ.) ಪ್ರ.ಇ.ಸಂ. 98659	100.00	54.20	25.00	0.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.23 ಕೆ.ಎಂ. - 03/2020)
8	ಅಥಲಬೂರು	2021-22	ಅಥಲಬೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಥಲಬೂರು ದಿಂದ ಕುಂಬಿನೂರು (ಪಿ.ಮು.ದ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 6.00 ರಿಂದ 7.50 ಕೆ.ಎಂ.ವರೆಗೆ ಅಥಲಬೂರು ಕಾಮಗಾರಿ   35096	100.00	100.00	50.00	0.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.70 ಕೆ.ಎಂ. 03/2022)
9	ಅಥಲಬೂರು	2021-22	ಅಥಲಬೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಥಲಬೂರು ದಿಂದ ಕುಂಬಿನೂರು (ಪಿ.ಮು.ದ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ   43496	200.00	200.00	50.00	0.00	ಬಿ.ಎ.ಎ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
10	ಅಥಲಬೂರು	2021-22	ಅಥಲಬೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಥಲಬೂರು ದಿಂದ ಕುಂಬಿನೂರು (ಪಿ.ಮು.ದ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ   42348	300.00	300.00	0.00	0.00	ಬಿ.ಎ.ಎ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
11	ಅಥಲಬೂರು	2021-22	ಅಥಲಬೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಥಲಬೂರು ದಿಂದ ಕುಂಬಿನೂರು (ಪಿ.ಮು.ದ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 7.00ರ ವರೆಗೆ   42350	300.00	300.00	0.00	0.00	ಬಿ.ಎ.ಎ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
12	ಅಥಲಬೂರು	2021-22	ಅಥಲಬೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಥಲಬೂರು ದಿಂದ ಕುಂಬಿನೂರು (ಪಿ.ಮು.ದ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 18.00 ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ   44642	200.00	200.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
1	ಬೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವರ್ಗಿ ದಿಂದ ಕುಂಬಿನೂರು (ಪಿ.ಮು.ದ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಿ.ಎ.ಎ. ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 5.00)ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ   21249 ಗುರಿ ಮೇ 2015	825.00	134.76	0.00	0.2	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುರುತಿಲ್ಲ. ಬೇವರ್ಗಿ ದಿಂದ ಕುಂಬಿನೂರು (ಪಿ.ಮು.ದ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಿ.ಎ.ಎ. ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 5.00)ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ   21249 ಗುರಿ ಮೇ 2015
2	ಬೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವರ್ಗಿ ದಿಂದ ಕುಂಬಿನೂರು (ಪಿ.ಮು.ದ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಿ.ಎ.ಎ. ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 5.00)ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ   21249 ಗುರಿ ಮೇ 2015	100.00	10.94	0.00	4.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. (4.42 ಕೆ.ಎಂ. 03/15)
3	ಬೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವರ್ಗಿ ದಿಂದ ಕುಂಬಿನೂರು (ಪಿ.ಮು.ದ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಿ.ಎ.ಎ. ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 10.00)ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ   21249 ಗುರಿ ಮೇ 2015	250.00	5.00	0.00	7.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. (7.90 ಕೆ.ಎಂ. 03/15)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2		3	4		12	16	17
4	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ-218 ಹಿಜ್ಜರಗಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಪಕ್ಕದ, ಉತ್ತರ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 19.40 (ಅಂಚು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (23641) ಗುರು ಮಾರ್ಚ್-2015	250.00	5.01	0.00	7.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. (4.42 ಕಿ.ಮೀ 7/10/15)
5	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಎನ್.ಹೆಚ್-218 ಹಿಜ್ಜರಗಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಪಕ್ಕದ, ಉತ್ತರ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 (ಅಂಚು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(41689)	492.00	22.77	0.00	7.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.0 ಕಿ.ಮೀ 03/2016, 1.0 ಕಿ.ಮೀ. 02/2017, 2.0 ಕಿ.ಮೀ. 03/2017, 0.5 ಕಿ.ಮೀ.-06/17 -0.85 ಕಿ.ಮೀ-01/2018)
6	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಎನ್.ಹೆಚ್-218 ರಿಂದ ನೇರಲಾಗಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.03 ಮತ್ತು 5.00 ರಿಂದ 5.80 ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಅಗಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	205.00	2.99	0.00	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
7	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಾಳ ದಿಂದ ಹರವಾಳ ವಾಯವ್ಯ ಪಕ್ಕದ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.10 ರವರೆಗೆ (ಅಂಚು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ-65571	175.00	3.41	0.00	4.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(4.75 ಕಿ.ಮೀ-02/2018)
8	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇರಲಾಗಿ-ಮುರಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಪಕ್ಕದ ಹಾಲಪ್ಪಳಗಾ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನಿರ್ಮಾಣ -65692	120.00	43.19	30.81	0.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(0.7 ಕಿ.ಮೀ-03/2019)
9	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	Improvements to Road SH-155 Pattan Cross to Narayanpur Dam Road Km 81.00 to 82.00 & 86.00 to 94.00 (Selected Reaches) in Jewangi Taluka, Dist. Kalaburagi under 5054 Appendix-E for the year 2016-17 KPWD/2017-18/RD/WORK INDENT/71304	375.00	37.14	30.00	3.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.41 ಕಿ.ಮೀ/2-2019)
10	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲ್ಲೂರದಿಂದ ಅಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97320	100.00	104.87	105.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕಿ.ಮೀ-06/2021), (2.00 ಕಿ.ಮೀ - 08/2021)
11	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲ್ಲೂರ ಬಾಲಗಡ್ಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97321	100.00	12.14	0.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.00 ಕಿ.ಮೀ 07/2020

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ
1	2	3	3	4	5	12	16	17
12	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಜೀರಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮುಡಬೀಡು-ಚಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 98818	150.00	24.79	0.00	1.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. (1.45 ಕಿ.ಮೀ 07/2020)
13	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮುಡಬೀಡು-ಚಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಂಬಳ ವಾಯವ್ಯ ದಡಗೇರಿ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 19.00 ರಿಂದ 19.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97312	150.00	106.28	0.00	2.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. (1.508.ಮೀ-02/2021, 0.808.ಮೀ-05/2021)
14	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್-218 ಮಂಡೇಬಾಳ ಕ್ರಾಸ ದಿಂದ ಮಾಹೂರವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.40 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97315	150.00	2.06	0.00	2.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. (2.07 ಕಿ.ಮೀ 07/2020)
15	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್-218 ಕಲ್ಲಹಂಗೂ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ವಾಯವ್ಯ ದಡಗೇರಿ ಕಿ.ಮೀ. 15.50 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ, 23.20 ರಿಂದ 24.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 26.00 ರಿಂದ 30.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97313	250.00	212.26	210.00	4.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. (3.06 ಕಿ.ಮೀ 07/2020, 2.518.ಮೀ 12/2020)
16	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್-218 ಕಲ್ಲಹಂಗೂ ಕ್ರಾಸ ದಿಂದ ಯಲ್ಲಗೂಡ ಕಿ.ಮೀ. 7.35 ರಿಂದ 10.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ಸಂ. 97316	250.00	11.37	10.00	2.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. (2.40 ಕಿ.ಮೀ 07/2020)
17	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್-218 ಕಲ್ಲಹಂಗೂ ಕ್ರಾಸದಿಂದ-ಜಿಜುಗಾ ಕಿ.ಮೀ. 7.70 ರಿಂದ 11.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ಸಂ. 97307	300.00	56.12	282.85	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. (3.75 ಕಿ.ಮೀ 07/2020)
18	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಜೀರಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮುಡಬೀಡು-ಚಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಸಾಡ್ ಬೀಡು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97317	300.00	49.12	48.00	2.995	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. (2.995 ಕಿ.ಮೀ 07/2020)



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶಿಬಿರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2		3	4		12	16	17
19	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಟಿನಮಡು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97319	350.00	167.43	49.25	5.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
20	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟನೂರ ದಿಂದ ನೆರೋಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಡ್ 3.00 ರಿಂದ 5.00ವರೆಗೆ) 143267	200.00	200.00	0.00	0.00	ಸರ್ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
21	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್-157 ಹೋಟಿನಮಡು ದಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-16 ಶಾಮನಾಳ ವಾಯವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಮಾರದಗಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್, ಚಿಕ್ಕ ಮೂಡವಾಳ, ಲುನಾವೂರು, ಬೀವಾರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 57.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಡ್ 21.00 ರಿಂದ 25.00ವರೆಗೆ) 143218	200.00	200.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ತಾವರಗೇರಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಸಾವತರೋಡ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಪಂ.ಸಂ.) ಕಿ.ಮೀ. 27.00 ರಿಂದ 38.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಒಟ್ಟು 11.20 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 3.75 ಅಗಲದಿಂದ 5.50 ಮೀಗೆ ಅಗಲಿಸಲಾಗುವುದು) ಸಾವತರೋಡ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ತಡಕಲ್ ಕ್ರಾಸವರೆಗಿನ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (7.00 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 5.50 ವರೆಗೆ ಅಗಲಿಸಲಾಗುವುದು) 12781	986.00	350.06	0.00	11.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (6.00 ಮೀ 03/17, 5.30 ಕಿ.ಮೀ-03/2019)
2	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು ಕ್ರಾಸ ದಿಂದ ಗೋಜಲೋಡ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ - 65390	300.00	18.35	0.00	3.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಯ್ಯಾರ ಕ್ರಾಸ ( ಎಸ್.ಎಲ್-126) ರಿಂದ ಬುಯ್ಯಾರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97289	200.00	5.77	16.30	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿ.ಮೀ. - 12/2019)
4	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಮಂದಗಿ ಯಿಂದ ಸೋಂತ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 10.50 ರಿಂದ 12.50 ಮತ್ತು 20.00 ರಿಂದ 25.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97288	300.00	210.07	51.27	3.60	3.60ಕಿ.ಮೀ - 03/2021 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.26ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಮ್ ವಾಡಬೇಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಆಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಬ ದಿಂದ ಜೋನಾಸ (ಜಿ.ಪಂ.ಸಂ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.365 ರಿಂದ 10.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 10.60 ರಿಂದ 11.60 ಮತ್ತು 12.20 ರಿಂದ 17.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97338	400.00	178.69	145.00	3.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.61ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
6	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳೆವಾಡದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಡು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ 97374	400.00	38.69	52.56	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.50ಕಿ.ಮೀ.- 07/2020) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
7	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಣಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೋಳೆವಾಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ವ.ಇ.ಸಂ 97373	600.00	12.72	0.00	6.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (6.90ಕಿ.ಮೀ.- 03/2020).
8	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾ.ಹೆ-126 ಜೇವರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಡಕಲ್ ಕ್ರಾಸ ರಾ.ಹೆ-32 ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113682	380.00	29.19	0.00	4.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (4.21ಕಿ.ಮೀ.- 07/2020) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
9	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ವರ್ಕಾಲ ರಸ್ತೆ ರಿಂದ ಪೂಜಾ ಕೋಟನೂರು ವಾಯವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ-ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಣಿ ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 19.50 ರಿಂದ 21.00 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 29.00 ರಿಂದ 31.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113588	300.00	111.81	110.98	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.25ಕಿ.ಮೀ. - 07/2020) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
10	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಟನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಿಂದ ಮಲ್ಲಪನವಾಡಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113715	100.00	9.46	9.46	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.50ಕಿ.ಮೀ 07/2020)
11	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುರಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 114059	200.00	84.71	80.00	3.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 3.50ಕಿ.ಮೀ. 01/2021 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
12	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೋಂತ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113356	200.00	48.92	48.73	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.30ಕಿ.ಮೀ 02/2020
13	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಟನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113903	70.00	33.02	32.73	0.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.93ಕಿ.ಮೀ 02/2020
14	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಟನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಮತೀರ್ಥ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113355	70.00	43.13	42.94	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.50ಕಿ.ಮೀ 03/2020
15	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರಣಿ ತಾಂಡದಿಂದ ಗೋಡಕೇರಿ ತಾಂಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 135123	200.00	200.00	100.00	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
16	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂಪಾಲ್ ತೆಗನೂರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಲಗೂಡ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 140758	800.00	800.00	340.39	3.50	3.50ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಮ್. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 3.60ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಮ್.ಎಮ್. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
17	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಬೋಳೆವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 12.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 140909	500.00	500.00	102.80	0.00	ಬಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ಜಿಲ್ಲೆ	ರಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರ್ತನೆ
1	2		3	4		12	16	17
18	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಲಾಪಣೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೆಂಟಾ ಬೆನ್ನೂರು ರವರಿಗೆ ಅಯ್ಯ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಕೆ.ಎಂ. 9.00 ರಿಂದ 16.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 147522	300.00	300.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
19	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಮಾಂಜಿ ಮುನಿಕ್ಯಾಲಂ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದ ರಾಜ್ಯೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ರ ಕೆ.ಎಂ. 10.00 ರಿಂದ 17.00ಕೆ.ಎಂ. (ಅಯ್ಯ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್) ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 143290	200.00	200.00	0.00	0.00	ಇನ್ನೂ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಚಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
20	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಮಾಂಜಿ ಮುನಿಕ್ಯಾಲಂ ತಡಶಲಾ ದಿಂದ ತಡಶಲಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 144463	200.00	200.00	0.00	0.00	ಇನ್ನೂ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೇದೇಶನಂದ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.0.80 ರಿಂದ 1.20 -	250.00	46.00	27.14	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (11/2019)
2	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಮಕಿನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ. 97102	300.00	191.70	65.00	2.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.53 ಕೆ.ಎಂ. 01/2021)
3	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಜೇನರ್ಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ( ರಾಜ್ಯೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218) ದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಪರ್ವಣ ರಸ್ತೆ ವಾಯುವ್ಯ ಒಣಾ ಕಡೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97169	150.00	36.22	35.21	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.10ಕೆ.ಎಂ. 02/2020)
4	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಜೇನರ್ಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ( ರಾಜ್ಯೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218) ಕಲಬುರಗಿ ದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತುಮಕಿನಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯುವ್ಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ವ.ಇ.ಸಂ.97103	150.00	80.79	65.00	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.60ಕೆ.ಎಂ. 07/2020)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	1) ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ರಾಮಮಂದಿರ (ಜೇನರ್ಗಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್) ರಂಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೇದೇಶನಂದ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಾಲೇಜಿಂಗ್ ರಂಗ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ.0.00 ರಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.1.00	500.00	500.00	174.56	2.00	(1.80 ಕೆ.ಎಂ-06/2021), (0.20ಕೆ.ಎಂ. 08/2021) ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆಂಕಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2		2021-22	2) ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ರಾಮಮಂದಿರ ರಂಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೇದೇಶನಂದ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಾಲೇಜಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ.0.00 ರಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.1.00.	500.00	500.00			
3		2021-22	3) ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ರಾಮಮಂದಿರ ರಂಗ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೇಜಿಯಿಂದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ(ಕೆ.ಎಂ.1.00 ರಿಂದ) ವರೆಗೆ ರಂಗ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ.0.00 ರಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.1.00.	500.00	500.00			
4	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ರಾಮಮಂದಿರ ದಿಂದ ಸಂದಗ (ಬಿ) ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 5.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 138567	300.00	300.00	111.26	0.00	ಚಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ರಾಮಮಂದಿರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಗುಮಾನಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 4.00ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ.97104	400.00	411.00	4.09	3.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.98ಕೆ.ಎಂ. 01/2020)
6	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ರಾಮಮಂದಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಡುಬಲ ಪಾಯ್ ಸಿರಿಸಿ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ 145397	250.00	250.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ರಾಮಮಂದಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಡುಬಲ ಪಾಯ್ ಸಿರಿಸಿ (ಬಿ) ಗುಮಾನಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೇದೇಶನಂದ (ಬಿ) ಗುಮಾನಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ.0.00 ರಿಂದ 4.00ಕೆ.ಎಂ. (ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 144181	200.00	300.00	50.00	0.00	ಡಬ್ಬಲ್ ಲೈನ್.ಎಮ್.ಎಚ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
8	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ರಾಮಮಂದಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಡುಬಲ ಪಾಯ್ ಸಿರಿಸಿ (ಬಿ) ಗುಮಾನಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೇದೇಶನಂದ (ಬಿ) ಗುಮಾನಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 4.00ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ.97104	150.00	150.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಉ.ಕೆ-149 ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದೂಳಿಬೀದಿ (ಸಮೀಪ) ವಾಯವ್ಯ ಭಾಗದ ತೆಗೆತನದ ವಾಯವ್ಯ ಹಡ್ ಪೋಸ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಎ. ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 (48684)	300.00	41.83	0.00	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭೂಪಾಲ ತೇಗಪೂರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಾಯವ್ಯ ಹಡ್ ಪೋಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ಸಂ. 97343	150.00	108.87	75.99	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 31 ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಲಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರಂಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97243	150.00	23.56	22.78	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.10ಕೆ.ಎಂ. 02/2020
4	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51ಎಂ.ಡಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಳುಕಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯೀಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಲೇಜಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97242	150.00	14.79	14.58	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕೆ.ಎಂ. 06/2020, 1.00ಕೆ.ಎಂ. 07/2020)
5	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50 ಅಳುಕಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡುಬಲ ಪಾಯ್ ಸಿರಿಸಿ ಅಳುಕಿ ಕಾಲೇಜಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ಸಂ.97344	150.00	87.22	50.00	1.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.58ಕೆ.ಎಂ. 07/2020)
6	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಜಾದಪುರ ಗ್ರಾಮ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಅಕ್ಕರಾ ಹಾಗೂ ಕೂಡುಬಲ ಪಾಯ್ ಸಿರಿಸಿ ಅಳುಕಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಲೇಜಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬೆರಗಿನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 1.50ರವರೆಗೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. 97346	150.00	21.27	18.48	1.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.44ಕೆ.ಎಂ. 01/2021
7	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಜಾದಪುರ ಗ್ರಾಮ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಅಕ್ಕರಾ ಹಾಗೂ ಕೂಡುಬಲ ಪಾಯ್ ಸಿರಿಸಿ ಅಳುಕಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬೆರಗಿನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ. ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ಸಂ. 97347	150.00	44.98	44.16	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ಬೀದಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದಿಂದ ಆಜಾದಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುಬಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ಸಂ. 97241	200.00	96.72	96.64	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕೆ.ಎಂ. - 07/2020, 1.50ಕೆ.ಎಂ. 01/2021)
9	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 31 ಬೀದಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದಿಂದ ಮಾಲಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡುಬಲ ಪಾಯ್ ಸಿರಿಸಿ ಅಳುಕಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ.ವ.ಇ.ಸಂ. 97295	200.00	19.85	4.01	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕೆ.ಎಂ- 12/2019, 2.00-01/2020)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2		3	4		12	16	17
10	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆದಿಂದ ಅಪಾರವೂ ಗ್ರಾಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಸಾಲ್ವಾ ಹೆಚ್‌ಗೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 3.00ರವರೆಗೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97345	300.00	158.32	162.04	3.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.008.ಮೀ-06/2020, 1.308.ಮೀ-07/2020)
11	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆದಿಂದ ವಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ದಕ್ಕನ ಕಾಲೇಜು ಬದಿ ಕಾಲೋನಿ. 143 ಕಾಲೆ. ಸುಗಂದಿ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ ಮಿರೇಶಿ ಭಂಕಣ ಹಾಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 3.50ರವರೆಗೆ.ಪ.ಇ.ಸಂ. 97341	350.00	50.07	40.00	4.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.208.ಮೀ-07/2020), 2.908.ಮೀ. 12/2020
12	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಬಾ ಬಹಾರ್ ದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ 4.50 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 138785	300.00	300.00	249.55	0.50	0.508.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.408.ಮಿ ಜಬ್ಬು.ಎನ್.ಎಮ್. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳಂದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50ರವರೆಗೆ) 138566	100.00	100.00	78.54	0.00	ಬಿ.ಎಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪಾರವೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ 142219	200.00	200.00	17.96	0.00	ಸದ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕನಕನ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಹುಪಾಲು-ಉಲ್-ಕಾಲೇಜಿಂಗಲ್ ದಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ವರೆಗೆ ವಾಯವ್ಯ ಅಸರಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 143188	200.00	200.00	0.00	0.00	ಸದ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾ.ಹೆ.149 ರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಾಲಗತ್ತಿ-ಬೊಳವಾಡ ವರೆಗೆ ವಾಯವ್ಯ ಅಮಾಲ್ ನಗರ-ಹಮದರಲ್ ಕಾಲೋನಿ ಮುಜಹಾ ನಗರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 143191	250.00	250.00	0.00	0.00	ಸದ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಚಿಂಚೋಳಿ	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ರೇವಾಣಿವ್ಯಕ್ತರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚಂದನಾಕೇರಾಚಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 7.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 97072	500.00	-	15.00	3.00	4.00 ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 300ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. (3.00 ಕಿ.ಮೀ 08-2021)
2	ಚಿಂಚೋಳಿ	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆರೂರ ದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (97069)	100.00	-	22.40	0.97	0.97 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಪರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ (0.97 ಕಿ.ಮೀ 02-2021)
3	ಚಿಂಚೋಳಿ	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಗಾವಿ- ಹಾವಾಳ (ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ 17.00 ರಿಂದ 19.10 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 23.77 ರಿಂದ 26.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (97071)	500.00	-	60.00	3.68	3.60 ಕಿ.ಮೀ. ಬಿ.ಟಿ. ಮುಗಿದಿದೆ ಪರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. (2.00 ಕಿ.ಮೀ. 01/2021) (0.70 ಕಿ.ಮೀ 2/2021)
4	ಚಿಂಚೋಳಿ	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆರೂರ ದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (97070)	200.00	-	0.00	2.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಪರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. (1.5 ಕಿ.ಮೀ. 08/2020) (0.95 ಕಿ.ಮೀ. 01/2021)
5	ಕಾಳಗಿ	2021-22	Construction of Road from SH-32 Main Road to Sugur Tanda in Kalagi Taluka Under Appendix-E 2021-22 KPWD/2021-22/RD/WORK INDENT150793	100.00	100.00	-	0.00	ಬೆಂಚರ್ ಸ್ಥಳೀ ದಿನಾಂಕ:12.04.2022
6	ಕಾಳಗಿ	2021-22	Construction of Road from SH-32 Vatvati Village to Arankal Khandi Thanda in Kalagi Taluka Under Appendix-E 2021-22 KPWD/2021-22/RD/WORK INDENT150792	100.00	100.00	-	0.00	ಬೆಂಚರ್ ಸ್ಥಳೀ ದಿನಾಂಕ:12.04.2022
1	ಅಭಿಜಲಪೂರ	2021-22	ಅಭಿಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಬಬೇಡ - ಬಿಳಗಿ (ರಾ.ಹೆ-124)ರ ರಸ್ತೆಯ ಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97299	100.00	4.85	0.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.01-07/2020 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	ಅಭಿಜಲಪೂರ	2021-22	ಅಭಿಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಬಬೇಡ - ಬಿಳಗಿ (ರಾ.ಹೆ-124)ರ ರಸ್ತೆಯ ಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97300	100.00	17.46	0.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.01-07/2020 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
1	ಅಳಂದ	2021-22	ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 127886	150.00	4.39	4.39	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 01-03/2021
1				150.00		4.39	1	
1	ಅಭಿಜಲಪೂರ	2021-22	ಅಭಿಜಲಪೂರ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭರಪತಾಬಾದ ದಿಂದ ಹಾಗೂ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 7.50ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 132405	200.00	188.00	19.04	1	ಶ್ರೀಶೈ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ -218 ರಿಂದ ನೆಲ್ಲೋಗಿ-(ಜಿ.ಮು.ರ), ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 133423	230.00	36.42	36.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.008.ಮೀ 03/2021)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವಿಳೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಲಕ್ಷ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕೆ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಗತಿಕ ಪಂಕ್ತ
1	2		3	4		12	16	17
2	ಜೇವರ್ಗ	2021-22	ಜೇವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಟಾನ್-ಚೀಲಗಿ-ಬದಲೀವಾಳ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 33.00 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸವಕಳಿ ಕೆ.ಮೀ. 26.00 ರಿಂದ 38.00) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 133409	152.56	131.98	131.63	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (2.00ಕೆ.ಮೀ-03/2021)
3	ಜೇವರ್ಗ	2021-22	ಜೇವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಪ್-16 ಮತ್ತು ಶ್ರೀಧರನ ಕಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ವಾಣಿಜ್ಯ-ಪವನವಾಣಿ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 12.50 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸವಕಳಿ ಕೆ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.00) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 133410	170.00	127.32	127.32	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (2.00ಕೆ.ಮೀ-03/2021)
1	ಜೇವರ್ಗ	2021-22	ಜೇವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಪಿ.ಎಲ್-137 ಹೊಸವಿವಾಡು ರಿಂದ ಎನ್.ಪಿ.ಎಲ್-16 ಹೊಸವಾಳ ಕಾಯಾ ಪಿರವೇ(ಬಿ), ಮಾರನಗಿ, ಜೇವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ, ಉಪಘಟನೆ, ದೇವರಾ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 57.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ವರ್ಗೀಕರಣ ರೂಪ 23.00 ರಿಂದ 25.00 ವರೆಗೆ) 149225	200.00	200.00	0.00	0.00	ಸರ್ ಕೈಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗ	2021-22	ಜೇವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜುಗಾ ಜೇವರ್ಗ ಬದಲೀವಾಳ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 33.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ವರ್ಗೀಕರಣ ರೂಪ 29.00 ರಿಂದ 31.00 ವರೆಗೆ) 148972	122.98	122.98	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2021-22	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಿಯಾಳ - ದುಧಾಣಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 195382	318.00	1.37	0.00	3.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (3.48ಕೆ.ಮೀ-03/2020)
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2021-22	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಿಯಾಳ-ಮಾಣಾಳ-ಬೀದೋಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕೆಯು, ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳ ಕ್ರಮದ ಹಕ್ಕು ಒಡ. ಅಗಲಿಕೆಯು. 104956	198.83	5.05	4.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. 2.00ಕೆ.ಮೀ 02/2020
3	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2021-22	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಿಯಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.66. 5.00)ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 112123	401.85	285.31	263.14	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (3.00ಕೆ.ಮೀ-03/2021)
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2021-22	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಾನ ರಿಂದ ಚಲೂಕಾ (ಬಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಓಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 144448	195.00	193.00	185.88	1.00	1.00ಕೆ.ಮೀ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. 1.44ಕೆ.ಮೀ ಇಟ್ಟು ಎನ್.ಎಂ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2021-22	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಯಾಡಿ ರಿಂದ ಗೋಯಾಡಿ ಸುಬರಗಾಳಿ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾಯಾ ಉದ್ದೇಶದ ವರೆಗೆ ಒಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಓಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 144641	60.00	60.00	61.90	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. 0.50ಕೆ.ಮೀ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು.
1	ಕಲ್ಯಾಣ	2021-22	ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆ.ಮೀ 10.50 ರಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಿ ಹೇ: ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಡ್ ರವರೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಮೀ 10.50 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 105868	74.61	3.50	3.13	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು.
1	ಕಲ್ಯಾಣ	2021-22	ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆ.ಮೀ 10.50 ರಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಿ ಹೇ: ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಡ್ ರವರೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಮೀ 10.50 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 132100	60.00	9.55	6.57	0.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (3.00ಕೆ.ಮೀ 03/2021)
1	ಕಲ್ಯಾಣ/ಕಲ್ಯಾಣದ ದಕ್ಷಿಣ	2021-22	ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆ.ಮೀ 3.40ರಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಿ (ಎ.ಬಿ. ಬೀದೋಳ) ಕಾರ್ಡ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೆ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	35.00	0.00	0.00	ಬದಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಕಲ್ಯಾಣ/ಕಲ್ಯಾಣದ ದಕ್ಷಿಣ	2021-22	ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆ.ಮೀ 3.40ರಲ್ಲಿ ಬೀದೋಳದಿಂದ ಕಾಯಾ ಉದ್ದೇಶದ ಕೆ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	0.00	0.00	ಬದಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಕಲ್ಯಾಣ/ಕಲ್ಯಾಣದ ದಕ್ಷಿಣ	2021-22	1. ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆ.ಮೀ 15.40 ರಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಿ (ಎ.ಬಿ. ಬೀದೋಳ) ಕಾರ್ಡ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೆ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 2. ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆ.ಮೀ 15.40 ರಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಿ (ಎ.ಬಿ. ಬೀದೋಳ) ಕಾರ್ಡ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೆ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 150691	300.00	300.00	0.00	0.00	ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 15.40ಕೆ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಗಾಗಿ. 12.04.2022
4	ಕಲ್ಯಾಣ/ಕಲ್ಯಾಣದ ದಕ್ಷಿಣ	2021-22	ಕಮಲಾವತಿ ಕಾಲೋನಿ (ಕಲ್ಯಾಣದ ದಕ್ಷಿಣ) ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಕೆ.ಮೀ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೆ.ಮೀ 13.00 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ 15.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 144439	90.23	80.23	78.34	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (1.00ಕೆ.ಮೀ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು.)
1	ಅಳಿ	2021-22	ಅಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆ.ಮೀ 15.40 ರಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಿ 17.40 ರಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 117897	172.93	21.86	21.35	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (3.00ಕೆ.ಮೀ-03/2021)
2	ಅಳಿ	2021-22	ಅಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆ.ಮೀ 17.20ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132675	108.08	0.64	0.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (3.00ಕೆ.ಮೀ-03/2021)
1	ಅಳಿ	2021-22	ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆ.ಮೀ 15.40 ರಿಂದ 17.30 ಮತ್ತು ಕೆ.ಮೀ 15.20 ರಿಂದ 16.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 148766	258.65	258.65	144.75	1.00	1.00ಕೆ.ಮೀ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. 1.38ಕೆ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಅಳಿ/ಕಲ್ಯಾಣದ ದಕ್ಷಿಣ	2021-22	ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆ.ಮೀ 15.40 ರಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಿ (ಎ.ಬಿ. ಬೀದೋಳ) ಕಾರ್ಡ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೆ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 148801	150.00	250.00	253.76	1.50	1.50ಕೆ.ಮೀ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. 0.94ಕೆ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಅಳಿ/ಕಲ್ಯಾಣದ ದಕ್ಷಿಣ	2021-22	ಮಾಣಾಳ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ-ಬುಲಾಬಿ ಎನ್.ಪಿ.ಎಲ್-50 ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಗತಿ (ಕೆ.ಮೀ 65.00)ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸುಧಾರಣೆ 148836	30.00	30.00	11.82	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಬೆಂಚೋಳ (ಕಾಲಿ)	2021-22	ಬೆಂಚೋಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆ.ಮೀ 15.40 ರಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಿ (ಎ.ಬಿ. ಬೀದೋಳ) ಕಾರ್ಡ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೆ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕೆ.ಮೀ 2.50 ರಿಂದ 4.26) ವರೆಗೆ	124.00	0.00	0.00	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
1	ಬೆಂಚೋಳ (ಕಾಲಿ)	2021-22	Improvements of Road Tonglu - Tegalluppi Main Road Km 0.00 to 0.50 in Kolluppu Taluk Chincholi Constituency Kalaburagi District under SDP General 2021-22 KPWD/2021-22/RD/WORK INDENT/49320	49.00	49.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2		3	4		12	16	17
1	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮುಖ್ಯೇಶ್ವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 29ರ ಎಮ್.ಸಿ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಗೋರಾಕಾಡ್ ಮನೆಯಿಂದ ಎಮ್.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-29 ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಜೀವನ ರಾಶೋದ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಹಿಲ್ ಕುಂದುಗಡೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-30 ವಿರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಭಂಡಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲೀಲಾವತಿ ಮನೆಯ ಕುಂದುಗಡೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-30 ವಿರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಫಾಳಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯ ಹೊಸಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-30 ವಿರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಶ್ರೀಧರ ಮನೆಯಿಂದ ರವಿ ತಲಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132218	40.00	23.73	28.29	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.45ಕಿ.ಮೀ-03/2021)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಿವಸಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ, ಹಾಸನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132138	29.00	23.74	28.80	0.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.30ಕಿ.ಮೀ -03/2021)
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯೆಡ್ಲಾಪು ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಪ್ಪ ಹಂಚನಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಪ್ಪ ಯಶ್ವಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಐವತ್ತು ಸಿರಸಗಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಪ್ಪ ಮಾರದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಜರಮಡಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ಮಲಬಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರವಿಮಾರ ಗಂಗಾಕರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವನಾಜ ಹಂಪಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಲಸಿಂಗ್ ಮಾನಸಿಂಗ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಮು ರಸ್ತೆ ರಾಶೋದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಜು ರಾಶೋದ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಶುರಾಮ ಮಾರದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಲಗಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂದೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸೋನ್ಮ ಧರ್ಮಣ್ಣ ದೋಡಮನಿ ನಿವೇಶನ ದಿಂದ ರೇವಣಾಸ್ವೇಶ್ವರ ಗುಡಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವರಾಯ ಮಂದೇವಾಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗಜೀವನರಾಮ ಚೌಕ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕರೀಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಯಡ್ಲಾಪು ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸರಸಾಹ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದರಯಾನವಲು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಸಂಗಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ರವರ ನೆಯು ಮರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಡುರ (ಎಸ್.ಎ) ಗೆ ಹೊಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಂಗ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 105314	200.00	9.20	9.00	1.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.20ಕಿ.ಮೀ.-01/2020, 0.65ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
2	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 1) ಮಂದೇವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 2) ಅರಳಗುಂಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ (ಭೀಮಿ ಸಮಾಜ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 3) ಯೆಡ್ಲಾಪು ಗ್ರಾಮದ ಶೇವಾಲಾ ಪೊಳೆಯಿಂದ ಕಮಲಾಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 4)ಬಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಪ್ಪ ಹೊಸಪುರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳೆಯ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 5) ಬಳಬಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ತಾಂಡಾದ ಸರಕಾರಿ ಎಲ್.ಒ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಡೇರಾ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ, 6) ಬಿಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಮ್ನಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 7) ಶಾಶಾಜೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೆನಿಸ್ವಾ ಮಾರದ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಮಾರದ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ, 8) ಪಾಲಗಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಎಲ್.ಒ.ಎಸ್ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 9) ದಿರಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಅಸ್ತಮಿಯಿಂದ ಅಜ್ಜಾರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 10) ನೇಲೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 11) ಇಜೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.133411	116.85	87.59	62.92	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.90ಕಿ.ಮೀ-08/2021) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಯೆಡ್ಲಾಪು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ನಾಲಾವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 148946	30.82	30.82	6.50	0.00	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್-218 ಹಿಪ್ಪೇರಾ ಕ್ರಾಸರಿಂದ ಯುಲಗೋಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.30 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 149001	58.00	58.00	0.00	0.00	ಎಲ್.ಒ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
1	ಅಳಂದ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೇವರ್ಗಿ ಕ್ರಾಸ ದಿಂದ ಮಾದನಹಿಟ್ಟರಗಾ (ಜಿ.ಮೂರ) ಕಿ.ಮೀ 12.50 ದಿಂದ 13.40ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 148767	88.35	88.35	0.00	1.00	(1.00ಕಿ.ಮೀ - 03/22) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.25ಕಿ.ಮೀ. ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಅಳಂದ/ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಡಗಂಚಿರಿಂದ ಬೋಧನ ಜಿ.ಮೂರ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸರೋವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ವಾಯಾ ಅಂದೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮಾ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 148828	30.00	30.00	0.00	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಅಳಂದ/ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2021-22	ಜವಳಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 148827	20.00	20.00	0.00	0.00	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಅಳಂದ/ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2021-22	ಹೊಡಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮರಮ್ನಾ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 148826	30.00	30.00	0.00	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.50ಕಿ.ಮೀ-03/2022)
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2021-22	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ 1.ಜೇವರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂದೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ, ಮರ್ಗವಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಯೆಡ್ಲಾಪುರ ಕುಟುಂಬ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, 2. ಸದರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕುಟುಂಬವಾಡದಿಂದ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಪ್ಪಾಬೆಳಗೇರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, 3. ನೀರಾವರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟಡಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಒಣಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನವವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, 4. ಕರೇನಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹರಕಯ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ಅಜಪ್ಪೆ ಬಜಂತ್ರಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೋಟೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 132175	214.15	164.03	224.51	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿ.ಮೀ 03/2021)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
1	2		3	4		12	16	17
1	ಉತ್ತರ	2021-22	ಕಾಳಗಿ ಕಾಲೋಣಿ ಚಕ್ರವಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ದೋರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಗೋಡವಾರದ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಹರ ಬೀದಿಯವರೆಗೆ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	55.00	0.00	19.20	0.60	ಕಾಮಗಾರ ಮುಗಿದಿದೆ. (0.40 ಕಿ.ಮೀ ಮುಗಿದಿದೆ.)
2	ಬಂಡೋಳ	2021-22	ಬಂಡೋಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಾಳಗಿ-ಬೀದಿಯ ಗೋಡವಾರದ ಅಂಚಿನಿಂದ ಗೋಡವಾರ (ಕೆ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	180.00	0.00	0.00	1.50	ಕಾಮಗಾರ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಬಂಡೋಳ	2021-22	Improvements to SH-10 Malhed cross to SH- 32 From Tengli Village Boundary to Tengli Thanda (Km 0.00 to 3.00 ) under SDP (SCP) for the year 2021-22 in Talagi Taluka of Chincholi Constituency. KPWD:2021-22/RDAWOKR_INDENT1:49562	185.61	185.61	-	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಡ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಗವು ಭೀರಾಂ ರೋಡ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಭೀರಾಂ ರೋಡ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡದ (ಎಸ್.ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತ ಜಲಕಾಶಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನುಲಿಂಗವು ರೋಡ್ ಹಾಗೂ ರಾಜು ನಾಯ್ಡು ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ವರೆಗೆ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನುಲಿಂಗ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಂ ರೋಡ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾವಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿವಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿಂಗಪ್ಪ ಅಂದ ಮರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಾಲಗಣ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಪಿಂ ಬಡವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಲ್ಲಾ (ರೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸಾಗವು ರೋಡ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಪ್ಪ ರೋಡ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವಾಣಜ ರೋಡ್ ಮನೆಯವರ ಕಾಶಿನಾಥ ರೋಡ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಳವರವರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕರಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಜು ಹೆಚ್.ಎಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ದಿರಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾಂ ಕಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಿಬ್ಬಿ ನಾಯ್ಡು ಮನೆಯಿಂದ ಭಾಗ್ಯ ಮಲ್ಲಗಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮರಪ್ಪ ಕೊಳವೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೇಶವ ಅಪ್ಪದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಖನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಸವರಾಜು ಅಂದ ಸಿಂಧುವು ಮನೆಯಿಂದ ಬೇವಪ್ಪ ಭವಾನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ರಂಕಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ, ಕರಪಾಪ್ಪ ಸಿವಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬೇವಪ್ಪ ಕಿಬ್ಬಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಸಪ್ಪ ರಂಕಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖಲಯ ರಸ್ತೆ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವರ್ತಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲೀಲಾ ಶಂಕರ ಮನೆಯಿಂದ ರೇಂಜಡ್ ರೋಡ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಗವು ಬಡಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ದುಂಡಪ್ಪ ರೋಡ್ (ಮನೆಯ ಅಂಚಾಗ) ದ ಒಟ್ಟು	204.87	1.21	1.00	1.28	(1.28 ಕಿ.ಮೀ-03/2020) ಕಾಮಗಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಯಶ್ವಾಸು ಕಾಲೋಣಿ ಬೆಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೂಮೂಲಾಧಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಿಷಾಪ್ಪ ಅಂಕೇರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ 148944	204.87		1.00	1.28	ಈಗ ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಯಶ್ವಾಸು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಟಿ ಪಾಕ್ ರಿಂದ ಕೆಡಗೋಳ ಪಂಚಾಯತಂಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ 148948	41.60	41.60	0.00	0.00	ಇಬ್ಬುವಿಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಡೇಲ, ಕೂಡವಾಡಿ, ಕೂಡವಾಡಿ, ಮುಳಕಿ (ಕೆ) ಹಾಗೂ ದರ್ಗಾಕೇಂದರ ಪಾರ್ಡ್ ತಂಡದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಗಳಲ್ಲಿ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.117931	50.00	50.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.98 ಕಿ.ಮೀ-03/2021)
1	ಆಳಂದ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಡೇಲ ಮತ್ತು ತೇಡಾರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಗಳಲ್ಲಿ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ 144479	72.02	22.40	22.41	0.98	ಕಾಮಗಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00 ಕಿ.ಮೀ 03/2022)
1	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಪ್ಪಣಬೀಡು ಮತ್ತಿತರ ಪಂಚಾಯತಂಟೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಗಳಲ್ಲಿ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ 132145	61.78	61.78	33.86	1.00	ಕಾಮಗಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸುರಾ ಪಾಳಗಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೇಕೇರ ರೋಡ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 149285	16.63	12.57	12.58	0.11	ಕಾಮಗಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಅಪ್ಪಣಬೀಡು	2021-22	ಅಪ್ಪಣಬೀಡು ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಪಾಪಾಪ್ಪಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಪಿ.ಎ-125 ರಿಂದ ಕಡುವಿನಾಲ್ಕು ಬೇದರ ಒಣಗಿ ನುಡುವು ರಸ್ತೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 132152	11.17	11.17	0.00	0.19	ಕಾಮಗಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.19 ಕಿ.ಮೀ 03/2022)
1	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಕ್ಕಾಪಾಳು ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ 128744	120.84	82.02	126.14	1.55	ಕಾಮಗಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.55 ಕಿ.ಮೀ-03/2021)
2	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಜ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಗಂಟೆ 32 ರಿಂದ ತಡೇಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚೇಬ್ಬರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ 116399	30.00	150.00	0.00	0.40	ಕಾಮಗಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.13 ಕಿ.ಮೀ-02/2021
1	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಗಾಯಮಾಳು ತಾಂಡದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ 145426	150.00	0.20	135.87	0.60	ಕಾಮಗಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.60 ಕಿ.ಮೀ-12/2021
2	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನೂರ ಜೇವರ್ಗಿ ನುಡು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಗೋಳಿ ಹಾಲಕಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ 145427	100.00	100.00	33.73	0.00	ಇಬ್ಬುವಿಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊದಲೂರ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊದಲೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ೫.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ 145428	100.00	100.00	92.39	0.00	ಇಬ್ಬುವಿಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	3	4		12	15	17
4	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜೇಂದ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂದೇಡ್ಕರ್ ವೈಕ್ರಮ್‌ನಿಂದ ಸೇತುವೆ ವರೆಗೆ, ಪಡಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಓಣಿಯಿಂದ ಮಂಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿದಾನಂದ ಚಂದನಕೇರಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 145429	50.09	50.09	39.57	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.75ಕಿ.ಮೀ - 13/2022) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5	ಆಳಂದ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಂಡಾಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದರ್ವನುಂಡೆ ಹಾಯ ತೆಲ್ಲೂರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 150539	100.00	100.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ಆಳಂದ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಚಿಂಚೋಳಿ-ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ (ರಾ.ಹೆ-162) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಾಡ ಚಿಂಚೋಲಿ ತಾಂಡಾಡ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 150 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 150618	150.00	150.00	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಎವ್ಯಾಲೂಷನ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7	ಆಳಂದ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಚಿಂಚೋಳಿ-ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ (ರಾ.ಹೆ-162) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಾಡಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಂಡಾಡ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 150619	150.00	150.00	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಎವ್ಯಾಲೂಷನ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1	ಅಭಜಲಪೂರ	2021-22	(1) ಅಭಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಾ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನಿಂದ ಎಸ್. ಸಿ. ಬಡಾವಣೆಯ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (2) ಅಭಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾ ರಿಂದ ಸ್ವಶಾನದವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (3) ಅಭಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 145009	307.86	307.86	278.02	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.00ಕಿ.ಮೀ 03/2022)
2	ಅಭಜಲಪೂರ	2021-22	(1) ಅಭಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೂಡೂರ ತಾಂಡಾಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಮಾದಾಯ ಭವನದವರೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (2) ಅಭಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (3) ಅಭಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಭೂಕಾಲ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (4) ಅಭಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಬಾಣಿ ತಾಂಡಾಡ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (5) ಅಭಜಲಪೂರ ಮತ್ತಕ್ಕೇಶ್ವರ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೆಟು ಫೀಲ್ಡ್‌ಬಾಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 147699	192.41	192.41	193.10	2.00	(2.00ಕಿ.ಮೀ 03/2022) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.23ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಅಭಜಲಪೂರ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಜಲಪೂರ ಮತ್ತಕ್ಕೇಶ್ವರ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಡೋರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ತಾಲೂಕಿನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 148086	20.00	20.00	18.73	0.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.46 ಕಿ.ಮೀ 03/2022)
4	ಅಭಜಲಪೂರ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	2021-22	(1) ಅಭಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೂಡೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಕಿಪ್ಪ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 148411	200.00	200.00	215.75	1.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.54 ಕಿ.ಮೀ 03/2022) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 1) ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನಬಡಾವಣೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 2)ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಟ್ಟನೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂದೇಡ್ಕರ್ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ. ಹರಿಜನಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ. ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 3) ಕುಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮಾದರ ಮನೆಯಿಂದ ಭವನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 4) ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ದಂಡಪ್ಪಾ ಅಂಕಲಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮರವ್ವ ರಾಜಾಪೂ ಮನೆಯವರೆಗೆ. ಮರಳುಪ್ಪುಳ ಮಾದರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 128821	83.94	13.80	13.79	1.270	(1.27ಕಿ.ಮೀ - 03/2021) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
2	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ-ಫೆರಾಟಗಿ-ಬದನಹಿಪ್ಪರ ಎಂಡಿಆರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಟಿಪ್ಪೆನ್ ಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 29.00 (ಕಿ.ಮೀ. 28.00 ರಿಂದ 29.00) 135362	100.00	100.00	69.21	1.00	(1.00ಕಿ.ಮೀ - 08/2021) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ: ಜೇರಬಗಿ, ಅಟಗಾ, ಬಳ್ಳಂದಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 145773	60.00	60.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ: ನೇಲೂಗಿ, ಹೆಗ್ಗಿನಾಳ, ಕೂಗಾ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಂದೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 145768	82.00	82.00	0.00	0.40	(0.40ಕಿ.ಮೀ 03/2022), 0.20ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಯಡ್ತಾಪು ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ: ಯಡ್ತಾಪು, ಮಾಗಳ್ಕೋಡ, ಗುಗಿಹಾಳ, ಹರನಾಳ, ಮತ್ತು ಕಾಂಬಡೆಕಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 145659	90.00	90.00	54.58	0.66	(0.66ಕಿ.ಮೀ 03/2022), 0.20ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	ಜೇವರ್ಗ	2021-22	ಜೇವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾಟೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ: ಜೈನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಗಮ್ ಜೇವರ್ಗದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ೩.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗಂವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಪ್ಪ ಪೈರೈ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲಾದ ವರೆಗೆ ೩.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜೇವರ್ಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಗ್ರತಾಮಕ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿಜ್ಞ ಕೋಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಜೇವರ್ಗ ಯ ಸಂಪತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ ಮೋಲಿಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೆಲವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಚೆಡ್ಡರ್ ಬೆವಣ್ಣೆ ೩.೫ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 145782	89.30	89.30	0.00	0.50	(0.50೬.ಮೀ 03/2022), 0.35೬.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5	ಜೇವರ್ಗ/ಪೆಟ್ಟುಪು	2021-22	ಜೇವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಯಡ್ತಾಪು ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಗುಂಡಿ, ಹಿಪ್ಪರಗಾ (ಎಸ್.ಎಸ್) ಕಟ್ಟ ಸಂಗಾಪು, ಬೆಲಾಯರು, ಯಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ೩.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಜೇವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರ ಕಾಟಂಡಕೆ, ಗುಡೂರ (ಎಸ್.ಎ) ಮಂದೇವಾಲ, ಬರನಿಕಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ೩.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 148192	100.00	100.00	83.39	1.18	1.10 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.50೬.ಮೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ಜೇವರ್ಗ/ಪೆಟ್ಟುಪು		ಜೇವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಯಡ್ತಾಪು ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಟನೂರ, ದೇಸಗಿ, ಬಲ್ಲಂಚಗಿ, ಗೌಪಲ್, ಜೈನಾಪುರ, ಹೆವಣಾಳ (ಕೆ), ಮುದ್ದಾಳ (ಕೆ), ಯಾಳವಾರ, ಕಲಗುಡಾಳ ಗೊಬ್ಬರವಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೂಟನೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ೩.೫ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 148193	100.00	100.00	51.40	0.80	0.80 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.80೬.ಮೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	Improvements to Road from Hagaraga village SC colony to Gondalakeri thanda to Sedam main road from KM 0.00 to 8.00 in Kalaburagi Taluka and Dist. under SCP for the year 2019-20 KPWD/2019-20/RD/WORK IDENT/116967	450.00		0.00	3.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.51೬.ಮೀ. 07/2020)
2	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂಡಾದಿಮವ ಪಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1.50೬.ಮೀ). ಕುಸನೂರ ತಂಡಾದಿಂದ ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (3.00೬.ಮೀ). ಮೂಕ ತಂಡಾದಿಂದ ದಾಚ್ಚಿ ಪೆಟ್ಟುಪು - 10ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2.50೬.ಮೀ). 118827	300.00	7.30	0.00	3.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.51೬.ಮೀ. 07/2020)
3		2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದೂರ (ಕೆ) ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಬೀದಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (3.00 ಕಿ.ಮೀ.) 113344	300.00	3.54	0.00	2.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (2.20೬.ಮೀ. 03/2021)
4	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂವಾಲ ತೆಗೆತನದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಳೆ ದಿಂದ ತಾವರಗೇಲಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 124818	299.79	೨06.53	338.41	3.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.38೬.ಮೀ - 03/2021)
5	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದೂರ (ಕೆ) ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಬೀದಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 2.1 ರಿಂದ 3.00ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಲ್ಲಿ ದಾಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) 135572	150.00	57.91	44.76	0.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.85೬.ಮೀ - 07/2021)
6	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಸನೂರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 140861	300.00	300.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಸನೂರ, ಬಿಟ್ಟೂರ, ಸಿರಿಗಾಪುರ, ಕುಸನೂರ, ಉಮಿ, ಕರ್ಜಿ ಕಾಯಕ ತಂಡಾ, ಕೆಸರಟಗಿ ತಂಡಾ ಗಳಲ್ಲಿ ೩.೫ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುಸನೂರ ನಿರ್ಮಾಣ 144356	84.86	84.86	60.10	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಗುಂಡಿ ತಂಡಾ, ಮರಗಮ್ ತಂಡಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೆವಳಿ ನಾಯಕ ತಂಡಾ ಮನು ನಾಯಕ ತಂಡಾ, ಭೀಮನಾಳ ತಂಡಾ ಹಾಗೂ ಕುಸನೂರ ತಂಡಾಗಳಿಗೆ ಕಂಪರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	0.50	0.50	0.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
3	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ/ಪೆಟ್ಟುಪು	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಸನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗ್ಗು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮರಗಮ್ ತಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (2.5೬.ಮೀ) 148082	200.00	200.00	27.35	0.00	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ/ಪೆಟ್ಟುಪು	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಸನೂರ ತಂಡಾದ ಸರ್ವೆ ನಂ 49 ದಿಂದ ಭಾಯಿ ಮೋರಾರ್ಜಿ ದೇವಾನು ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 148428	100.00	100.00	0.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ/ಪೆಟ್ಟುಪು	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಳೆಯಿಂದ ಅಂಬಲಗಾ ತಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ) 148440	300.00	300.00	187.76	0.00	ಜಿ.ಪ್ಲೂ.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ/ಪೆಟ್ಟುಪು	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿರು ನಾಯಕ ತಂಡಾದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಂಚೆಡ್ಡರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಳೆಯ ಹತ್ತಿರ ದಾಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಿರ್ಮಾಣ 149183	100.00	100.00	97.00	0.25	(0.25೬.ಮೀ - 03/2022) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.40 ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ/ಪೆಟ್ಟುಪು	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಕಾಲೋನಿಯ ಗೊಂಡಿಕೇರಿ ತಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಹಾಗೂ ಗೊಂಡಿಕೇರಿ ತಂಡಾದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಬೆ ತಂಡಾ (ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 150126	200.00	200.00	138.51	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
8	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ/ಪೆಟ್ಟುಪು	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಸನೂರ ತಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ) 150169	100.00	100.00	98.40	1.12	(1.12೬.ಮೀ 03-2022) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಗತಿಯ ಶೇಕಡೆ
1	2	3	3	4		12	16	17
1	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಸರಬಗಿ ಹರಿಜನ ವಾಡದಿಂದ ಬೀದಾಳ ತಾಂಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00ರವರೆಗೆ. 118774	300.00	4.65	0.00	3.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಸರಬಗಿ ಕೊಟನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೀದಾಳ ತಾಂಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 123385	300.00	0.42	0.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಡಗಲ ಹಾಯಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ವಾ. ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 128801 (work reserved for ST category)	40.00	30.95	29.92	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.50ಕಿ.ಮೀ - 11/2021)
4	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಳಕಂಡಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 128802	50.00	1.65	0.00	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.60ಕಿ.ಮೀ - 02/2021
5	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಪಾದರಿಂಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 128777	50.00	12.86	0.00	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 128778 (work reserved for ST category)	40.00	4.76	0.00	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.50ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
7	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧೀಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 128883	50.00	25.62	13.60	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.50ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
8	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ವಾಡದಿಂದ ಕೆಸರಬಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಭದ್ರಾಣ ಅಸ್ತತ್ವಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.80ಕಿ.ಮೀ.	150.00	0.00	0.00	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಪರಾವಾದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯದ ಡಬ್ಬಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಕ್ಕೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 139071	300.00	300.00	285.52	1.80	0.80ಕಿ.ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, 1.00ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 750.00ಕಿ.ಮೀ ಮುರುಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	2021-22	1) ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಲಶಾದ ಎಸ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳಸುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 3) ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಡಗಲ ಹಾರೂಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 146047	72.01	72.01	48.35	0.48	(0.48ಕಿ.ಮೀ 03/2022) ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.20ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ/ಚಿಕ್ಕವರಿ	2021-22	ಬಸವೇಶ್ವರ-ರಾಯಚೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-51 ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೋಮಶೇನಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಹರಿಜನವಾಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00- 144132	150.00	150.00	115.85	0.50	0.50ಕಿ.ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪಾಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ/ಚಿಕ್ಕವರಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಡನಾಳ ಹರಿಜನವಾಡಾದಿಂದ ಮೇಳಕಂಡಾ (ಬಿ) ಹರಿಜನವಾಡಾ ವಾಯವ್ಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 -148379	150.00	150.00	107.10	0.30	0.50ಕಿ.ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, 1.00ಕಿ.ಮೀ ಡಬ್ಬಿಎಮ್.ಎಮ್. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ/ಚಿಕ್ಕವರಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:02 ಕೆ.ಕೆ. ನಗರ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:06 ಚಿನ್ನವೀರ ನಗರ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂ: 07 ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂ:24 ಬಾರಾಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಸಂ:32 ಅದರ್ಶ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 148218	100.00	100.00	106.88	1.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕಿ.ಮೀ 03/2022)
2	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ/ಚಿಕ್ಕವರಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮ ನಗರ ರಿಂಗ ರೋಡ ರಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ನಾಯ್ ಎಸ್.ಜಿ.ಎನ್ ಶಾಲೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-02ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 148215	100.00	100.00	85.36	1.00	(1.00ಕಿ.ಮೀ - 03/2022)ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.37ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ/ಚಿಕ್ಕವರಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ:09ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಳಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಮಕೀರ್ತನ ನಗರ, ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಒಳರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 149179	200.00	200.00	0.00	0.00	ಜಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಚಿತ್ರಾಪುರ	2021-22	ಕಾಳಗಿ ಲೋ.ಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	18.00	18.00	0.00	0.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಚಿತ್ರಾಪುರ	2021-22	ಕಾಳಗಿ ಲೋ.ಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಕೊಡದೂರ ತಾಂಡಾ, ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಚ್ ತಾಂಡಾ, ಅರಣಕಲ್ ಬುಗಡಿ ತಾಂಡಾ, ಕಾಳಗಿ ದೇವಿಕಲ್ ತಾಂಡಾ, ಕರಿಕಲ್ ತಾಂಡಾ, ಸೇರಿ ಬಡಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	52.00	52.00	0.00	0.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಚಿತ್ರಾಪುರ	2021-22	ಕಾಳಗಿ ಲೋ.ಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ದೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ (ಸಂಜಯನಗರ ಕೆ ಹತ್ತಿರ) ಪಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	0.00	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಚಿತ್ರಾಪುರ	2021-22	ಕಾಳಗಿ ಲೋ.ಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಕಂದಗೂಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	0.00	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಚಿತ್ರಾಪುರ	2021-22	ಕಾಳಗಿ ಲೋ.ಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಕೊರವಿ ದೊಡ್ಡತಾಂಡಾ ಗಾಂಧಿನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	26.00	26.00	0.00	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಬೆಂಗಳೂರು	2021-22	Construction of C C Rond At Bedsur Village ( Sanjay Nagar K Thanda Near ) To Panganga Village In Kalagi Taluka, Under 5054 SCP for the year 2020-21, KPWD /2020-21/ RD/ WORK INDENT 133827	50.00	50.00	10.49	0.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	3	4		12	16	17
1	ಪಿತ್ತಾಚೂರು	2021-22	Package-1: Construction of CC Road in Arankal Kindi Tanda, Construction of CC Road in Vatvati Tanda, Construction of CC Road in Gotu Tanda, Construction of CC Road in Sugur (K) Village and Tanda, Construction of CD and CC Road in Banami Village, Construction of CC Road in Kodadur Village, Construction of CC Road and CD in SC Old Colony to Nala at Rajapur Village, Construction of CC Road in Kalagi Kindi Tanda, Construction of CC Road in Tengli Tanda, Construction of CC Road in Kodahalli Village, Construct KPWD/2021-22/RD/WORK_INDENT146109	206.54	206.54	174.62	1.70	1.70ಕಿ.ಮೀ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.50ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಾಳಗಿ	2021-22	CONSTRUCTION OF RCC PROJECTION WALL AND DRAIN IN SC GALLI OF NIPPANI VILLAGE IN KALAGI TALUK UNDER 5054-SCP FOR THE YEAR 2021-22 KPWD/2021-22/RD/WORK_INDENT146552	80.00	80.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಾಳಗಿ	2021-22	IMPROVEMENTS TO APPROACH ROAD FROM SH-126 MAIN ROAD TO KALAGHERTHI VILLAGE BY KALAGI TALUK KALABURAGI (DISTRICT) UNDER 5054-SCP FOR THE YEAR 2021-22 KPWD/2021-22/RD/WORK_INDENT146552	70.00	70.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಚಿಂಚೋಳ	2021-22	ಚಿಂಚೋಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಜಯನಗರ (ಕೆ) ತಾಂಡಾದಿಂದ ಶ್ರೀ ಹಾಸುಲೂರು ಮಾಹಾಲಾದ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಧಾತ್ರಂಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	100.00	0.00	0.00	ಶ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಚಿಂಚೋಳ	2021-22	ಚಿಂಚೋಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಜಯನಗರ ಪುಂಗರಗಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೋನಾಂಗಿರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	100.00	0.00	0.00	ಶ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
1	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಸ ಅಲ್.ಟಿ.ದಿಂದ ಕೊಳರ ನಾಯಕ ಪಾಲ್ವಿ ತಾಂಡಾ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 145430	65.19	65.19	63.39	1.00	(1.00ಕಿ.ಮೀ 03/2022) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಆಳಂದ/ಬೆಟ್ಟವಡಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡಗಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗದ ಮಾದನಹಳ್ಳಿಯ ಕಿ.ಮೀ 16.50 ರಿಂದ 22.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 148434	200.00	200.00	70.01	0.00	ಜಿಲ್ಲಾವಿಮ್.ಎಮ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1	ಅಭಜಲಮೂರು	2021-22	ಅಭಜಲಮೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಟುಟಗಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕಾಯುಪ್ಪಾ ಮಹೇಂದರ ಚೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಗಣ್ಣ ಕಾಳಗಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 128640	29.13	11.07	0.00	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.35ಕಿ.ಮೀ - 03/2021) ಅಂತಿಮ ಬಿಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
1	ಅಭಜಲಮೂರು	2021-22	ಅಭಜಲಮೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಾಥಪಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನವನಿವೇಶಪಳ್ಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿನ ನಿರ್ಮಾಣ 145740	42.76	42.76	4.47	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1	ಬೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಚೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಶಂಕರ ಚೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಯುಂಕಿಪ್ಪಾ ಚೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 135361	50.00	34.23	34.24	0.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.78 ಕಿ.ಮೀ- 11/2021)
1		2021-22	ಯಂತ್ರವಿನ್ಯಾಯ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ: ಮಲ್ಲಾಚಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿವ್ವಣ್ಣ ಕವಲ್ಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬಳಬಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಂದಿಗಲ್ ಚೌಡಯ್ಯ ಚೌಡಯ್ಯ ಮಲಕಣ್ಣ ದೊರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಬ್ರಾಮ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 145686	70.30	70.30	72.36	0.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.94ಕಿ.ಮೀ 03/2022)
2		2021-22	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ: ಬರಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಕಿರುಪಕಿ ಬೀದಿಚೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾಸ್ತರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಗಂವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಯಬಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 145653	50.00	50.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಳಮೂರು ಪಾಲ್ವಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	30.17	30.28	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.6-06/2021)
2	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	Improvements to Road from Kalaburagi Ring Road to Khaja Kotnoor Via Zapur-Palu -Srinivas Saradagi (MDR) Road Km 12.00 to 18.00 in Kalaburagi Rural Constituency in Kalaburagi Taluka and District. under 5054 04-337-0-01- 423 TSP for the year 2019-20 KPWD/2019-20/RD/WORK_INDENT117111	350.00		1.22	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.36ಕಿ.ಮೀ- 07/2020), ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಓಳಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಪ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 128639	200.00	0.01	9.54	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿ.ಮೀ- 01/2021). ಅಂತಿಮ ಬಿಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2021-22	ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿ.ಕಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 145606	37.05	37.05	28.09	0.50	0.50ಕಿ.ಮೀ 03/2022) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಬಜಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಲಿ.ಕಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 128768	100.00	71.64	70.48	1.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.25-06/2021)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
1	2		3	4		12	16	17
2	ಕಲಬುರಗಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಷತ್ ಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 135573	50.00	0.12	51.97	0.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.74-06/2021)
3	ಕಲಬುರಗಿ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರಗುಕುಳಿ, ಸಾವಳಿ(ಬಿ), ತಾಜುಖಾನಪೂರ, ಹಡಗಿಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 148674	100.00	100.00	58.48	0.81	0.81 ಕಿ.ಮೀ - 03/2022 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ:05 ಶಿವಾಜಿ ನಗರ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂ:07 ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೇಜಿಡೆನ್ಸಿ. ವಾರ್ಡ್ ಸಂ:27 ಗಂಗಾ ನಗರ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 148220	100.00	100.00	106.88	1.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.33 ಕಿ.ಮೀ 03/2022)
2	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಮ್.ವಿ. ನಗರ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-31 148211	100.00	100.00	86.52	1.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.32 ಕಿ.ಮೀ 03/2022)
1	ಬೆಂಚೋಳಿ	2021-22	ಶಾಳಿ ರೋಡ್ ಬುಪ-ವಿಭಾಗದ ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	18.65	18.65	0.00	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಬೆಂಚೋಳಿ	2021-22	Construction of C C Road, Drain And CDs At ST Wards Of 1.Kalagi Village, 2.Kandagul Village, 3.Navadagi Village In Kalagi Taluka, Under 5054 TSP for the year 2020-21 133828	150.00	150.00	35.74	1.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
1	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 144955	48.66	48.66	0.00	0.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಆಳಂದ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಗಾ(ಕೆ) ತಾಂಡಾದಿನವ ಜಮಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 149833	100.00	100.00	0.00	0	ಕೆ.ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಅಪಜಲಪೂರ	2021-22	ಅಪಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಬುರಗಿ ಪೇಟೆ ಭೀರೋಚಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾದಿಂದ ಶಾಖಾಪುರ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 145257	44.79	44.79	40.13	0.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡುಕಲ್ ಎಸ್.ಎ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 146160	20.00	20.00	19.39	0.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.37 ಕಿ.ಮೀ - 03/2022)
2	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 146161	8.00	8.00	5.31	0.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.14 ಕಿ.ಮೀ - 03/2022)
3	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 146162	8.80	8.80	0.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಹ್ಯಾಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಳಸೂರ ವರೆಗೆ ವಾಯವ್ಯ ಅಪಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 144389	40.27	40.27	38.62	0.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಹ್ಯಾಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಳಸೂರ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 9.00 (ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 150121	100.00	100.00	92.14	0.00	ಡಬ್ಬು ಎಮ್.ಎಮ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹ್ಯಾಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಳಸೂರ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 (ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 150117	100.00	100.00	91.14	0.58	0.58 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.00 ಕಿ.ಮೀ ಡಬ್ಬು ಎಮ್.ಎಮ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಖಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಪಾನಾಲಿಂಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 144133	33.33	33.33	22.81	0.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ 43 ರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಹಸಿರಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಂಚೆಛೇರ ಭವನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.98	4.98	4.71	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಆಳಂದ	2021-22	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.02	4.02	3.97	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಅಪಜಲಪೂರ	2021-22	ಅಪಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೋಮನಾಥಪುರ ಹಾಗೂ ನಡವಿನಹಳ್ಳಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ	3.32	3.32	3.27	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಜೇವರ್ಗಿ	2021-22	ಯಶ್ವಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪರ್ವನೀರ ಗ್ರಾಮದ ಇರಗುಂಟಪ್ಪ ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 146163	9.84	9.84	8.08	0.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಅಪಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.22	4.22	4.15	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೋಮನಾಥಪುರ ಹಾಗೂ ನಡವಿನಹಳ್ಳಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.02	4.02	3.65	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	4059 - ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	2021-22	Construction of PWD Bhavan at Kalaburagi. KPWD/2017-18/BD/WORK_INDENT65159 under 4059 PW and 8443 HKRDB for the year 2016-17	4710.00	1755.85	2453.35	1	Work completed physically
		2021-22	Construction of Local Audit Circle office at Kalaburagi . W   64878	250.00	0.00	0.00	1	Work completed physically
		2021-22	Construction of I.B. Building At Kamalapur Town in Kalaburagi . W   65266	200.00	69.20	69.20	1	Work physically completed
		2021-22	Construction of Circuit House in Jewargi Taluka (Balance Work) Dist: Kalaburagi W   66143	500.00	0.00	7.76	1	Work completed

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2		3	4		12	16	17
		2021-22	CONSTRUCTION OF INSPECTION BUNGLOW AT MASHAL VILLAGE, AFZALPURA TALUKA IN KALABURAGI DISTRICT W I 66349	200.00	0.00	87.28	1	Finishing work under progress
		2021-22	Construction of I.B Building beside Kalmud road in Kamalapur Taluka, Dist Kalaburagi under Head of account 4059-80-051-0-29-386 for the year 2020-21	200.00	0.00	58.61	1	Plinth level
		2021-22	Construction of Sub Division Building in Kamalapur Taluka, Dist Kalaburagi under Head of account 4059-80-051-0-29-386 for the year 2020-21	300.00	0.00	34.96	1	Lintel level
15	4059 - ಸ್ವಯಂಸಹಾಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	2021-22	Construction of senior civil judge & JMFC Court at Jewargi in Gulbarga Dist.W I 85002 (S.O. Vijaykumar Gunvanti, A.E)	435.00	0.00	0.00	1	Work completed
		2021-22	Construction of Property room in District Court premises at Kalaburagi	90.00	0.00	14.23	1	The Opinion is submitted regarding Drawing submitted by The Chief architect vide T.O ltr No.9565 dtd:31.03.2022
		2021-22	Construction of 2 rooms for staff of Family Court in the premises of District Court at Kalaburagi (Indent No.142345)	19.00	0.00	0.00	1	Painting work under progress
		2021-22	Construction of New district court building consisting of 7 Court halls at Kalaburagi	1000.00	0.00	47.08	1	The Chief architect prepared the drawing and asked for opinion and opinion is submitted vide T.O ltr No.8666 dtd.10.03.2022 in consultation with PDJ Kalaburagi
		2021-22	Renovation of old Court building at Jewargi	100.00	0.00	0.00	1	Work under progress
		2021-22	Renovation of old Court building at Aland	100.00	0.00	0.00	1	Work under progress
16	4216 ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2021-22	Construction of Compound Wall to Hon'ble Judges Quarters on Rajapur Road at Kalaburagi.W I 66126 (S.O.Ramesh Patil I.E)	100.00	0.00	0.00	1	Work completed physically,F.B awaited.
		2021-22	Construction of Residential Quarters Building For Government Servants at Kamalapur Taluka, Dist Kalaburagi under Head of account 4216-01-700-2-01-386 PWD Quarters Buildings for the year 2020-21	500.00	0.00	196.61	1	Roof level
17	4216-ಸ್ವಯಂಸಹಾಯಕರ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು	2021-22	Construction of 7 Quarters for V Addl. Dist & sessions court Gulbarga. I Addl. Sr Civil Judge & Addl. CIM Gulbarga and I Addl. to V Addl.Civil Judge and JMFC Gulbarga (W.I. No. 78594)	500.00	151.8	261.95	1	Work Completed Physically
		2021-22	Construction of Senior Civil Judge and JMFC Quarters at Jewargi	110.00	0.00	0.00	1	Excavation work under progress
			<b>TOTAL</b>	<b>20000.67</b>	<b>9482.32</b>	<b>7862.06</b>	<b>90.56</b>	

**ಎಲ್.ಸಿ.ಕೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 931 (1140)**  
**2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವರಗಳು**

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ		
						ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>					
1	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಕಿ ಔರಾದ ಬಿದರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸೇಡಂ ಹಂದರಕಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 122 ಕಿ.ಮಿ 186.200 ರಿಂದ 199.430ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ) 13.48 (ಫ.ಖ 5547) ಹಾಗೆ (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) 34983	985.00	927.72	927.72	13.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಸೇಡಂ ದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆ (ವನಮಾರ ಪಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 ಭಾರಶ ) ಕಿ.ಮಿ 111.00 ರಿಂದ 150.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ) 39.00 (ಫ.ಖ 5824) ಹಾಗೆ (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) 35925	2965.00	2882.95	2882.95	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಎನ್ ಓ ಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
			<b>2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
3	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-10 ರಿಂದ ಮುಧೋಳ ಯಲಗೇರ ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಬಾರ್ಡರ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00. ರವರೆಗೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-10 ರಿಂದ ಮದನ ಗ್ರಾ ಮದ ವರೆಗೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-127. ( 102149)	700.00	183.50	183.50	4.70	4.70 B.M. Completed Balance Work Under Progress (1.2Km /01/2021) (1.20 Km 2-2021) (0.80 Km 3-2021) (1.10 KM 5-2021) (0.40 KM 6-2021) (0.10 KM 1-2022) *
			<b>2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
4	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ವನಮಾರಪಲ್ಲಿ-ರಾಯಚೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 152.00 ರಿಂದ 177.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (115368)	475.00	486.10	486.10	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರ್ಕಿ ಔರಾದ ಹಂದರಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 215.00 ರಿಂದ 218.70 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (115277)	475.00	150.00	150.00	3.70	07 ಸಿ.ಡಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಕಿ.ಮೀ 215.00 ರಿಂದ 218.00 ರವರೆಗೆ 2.80 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಮ್ & ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಮುಗಿದಿದೆ 0.50 ಕಿ.ಮೀ 11-2021 2.30 ಕಿ.ಮೀ 12-2021. 0.90 ಕಿ.ಮೀ 01-2022
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
6			ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-127 ಮುಧೋಳ-ಯಲಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.4	475				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
7	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲಂಗಾಣ ಬಾರ್ಡರ್ ನಾರಾಯಣಪೇಟೆ ದಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್-150 ಜೇವರ್ಗಿ ವರೆಗೆ (ಹೊಸ ರಾ.ಹೆ) ಕಿ.ಮೀ. 18.00 ರಿಂದ 21.30 (ಕೋತ್ತಪಲ್ಲಿದಿಂದ ಮುಧೋಳವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	470.00				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
8	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಬೇಡ ಉತ್ತರಾಧಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ, ಮದನಾ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೋಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಮಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	250.00				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
9	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಬಾರ್ಡರ್ ನಾರಾಯಣಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150 ರಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ (ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಕಿ.ಮೀ. 43.80 ರಿಂದ 48.00 ವರೆಗೆ (ಕೋಡ್ಲಾ-ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	475.00				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
10	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-10 ರಿಂದ ಮೀನಹಾಬಾಳ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.90 ವರೆಗೆ) (ಬೀರನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	475.00				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
ii	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲಂಗಾಣ ಬಾರ್ಡರ್ ನಾರಾಯಣಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿ-150 ರಿಂದ ಜಿವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ (ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಕಿ.ಮೀ. 48.10 ರಿಂದ 51.50 ವರೆಗೆ (ಬೆನಕನಳ್ಳೆ-ದಿಗ್ಲಾವಿ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	255.00				ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
			ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ ಶಿವರಾಮಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ರಾ.ಹೆ-149) ಕಿ.ಮೀ. 46.00 ರಿಂದ 50.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಸಂಸದರು ಸೂಚಿಸಿರುವ) 39612	400.00	416.23	416.23 -	3.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎ.ಪಿ ಬಾರ್ಡರ್ - ಪುಟಪಾಕ್ ಬೋಸಗಾ ಎಸ್.ಹೆಚ್-126 ಕಿ.ಮೀ 55.00 ರಿಂದ 57.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	150	121.87	121.87	1.25	5 ಸಿ.ಡಿ, ತಡೆಗೊಡೆ, ಡ್ರೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಪುಟಪಾಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ,
			2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
3	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ ಶಿವರಾಮಪೂರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-149) ಕಿ.ಮೀ 52.20 ರಿಂದ 55.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಕಡಬೂರ ದಿಂದ ಬಳವಡಗಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97725)	500.00	539.72	539.72	3.40	6 CD Completed 3.40 Km SDBC Completed 670 Mtr CC to be done. (2.50 Km 2-2021) Road Furniture to be Done (0.50 Km 3-2021) (0.90 Km. 06-2021) (1.20 Km. 07-2021)
4	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ ಶಿವರಾಮಪೂರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-149) ಕಿ.ಮೀ 55.20 ರಿಂದ 59.25 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಬಳವಡಗಿ ದಿಂದ ಆರೊಬಿ ವಾಡಿ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97246) (97727)	500.00	522.21	522.21	3.80	Work Completed (1.80 Km 2-2021) (2.00 Km. 6-2021)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ (ರಾ.ಹೆ-125) ಕಿ.ಮೀ 79.11 ರಿಂದ 92.40ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (68771)	1500.00	425.71	425.71	9.00	ಒಟ್ಟು 11 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ 18 ಸಿ.ಡಿ., ಹಾಗೂ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ಬಿಎಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ, 11.00 ಕಿ.ಮೀ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (3 ಕಿ.ಮೀ. 08/2020) (0.50 ಕಿ.ಮೀ. 11/2020) (2.50 ಕಿ.ಮೀ. 01/2021) (1.50 ಕಿ.ಮೀ. 03/2021) (1.00 ಕಿ.ಮೀ 6-2021) ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಹಾಡುಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
			2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
2	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಹಾಪೂರ ಶಿವರಾಮಪೂರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-149) ಕಿ.ಮೀ 185.00 ರಿಂದ 187.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97065)	250.00	207.21	207.21	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರಡರ ದಿಂದ ಹಂದರಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122ರ ಕಿ.ಮೀ 123.31 ರಿಂದ 127.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು (97066)	500.00	295.80	295.80	3.00	9 ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳು ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು, 3.00 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಸರಪಳಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅರಣ್ಯನ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ( 3.00 ಕಿ.ಮೀ 6-2021)
			2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
4	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವನಮಾರಪಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 15 ಕಿ.ಮೀ 107.5 ರಿಂದ 111.00 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 114605	300.00	289.43	289.43	3.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಕಿ-ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75 ರ ಕಿ.ಮೀ 67.20 ರಿಂದ 67.60, 68.10 ರಿಂದ 68.80 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 115826	140.00	145.70	145.70	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಫಾರಂ-46 & 47 ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
6			ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತ್ರಿರೋಜಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಮಲಾಪುರ ರಾಜ್ಯ	100	99.05	99.05	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
7	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-32 ಸುಲೇಪೇಟ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-125 ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 8.70 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 14.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1000.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
8	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಬೆಂಗಳೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15ರ ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 111.00 ರಿಂದ 117.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 108.95 ಮತ್ತು 109.15 ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲಪರ್ಜೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಉಪಗ್ರಹ ಬಾರ್ಡರ್ ನಿಂದ ಮಹಾಗಾಂವ ಸುಲೇಪೆಟ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:32 ರ ಕಿ.ಮೀ. 86.50 ರಿಂದ 87.00 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 89.00 ರಿಂದ 92.40 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1000.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
9	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುದಾರಣೆ 5054-03-337-0-17-154	2021-22	ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75 ರ ಕಿ.ಮೀ. 84.50 ರಿಂದ 88.50 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
			<b>ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>					
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
1	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾವಿರಿಂದ ಹಾಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 6.00 ಮತ್ತು 6.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ 270/59.60 2011-12 (10384) 4.00	190.00	188	188	4.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
2	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಸಂಗಾವಿ-ಹಾಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 15. 18 ರಿಂದ 20.00 ಸುಧಾರಣೆ ಇ.ನಂ (23765)	300.00	327.03	327.03	3.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
3	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಖಂಡೇರಾಯನಪಲ್ಲಿ-ಶಿಲಾರಕೋಟ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಆಂಧ್ರಗಡಿವರೆಗೆ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ಇ.ನಂ (23715)	400.00	349.91	349.91	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
			<b>2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
4	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಸಂಗಾವಿ-ಹಾಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 18.00 ರಿಂದ 20.00 (ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ) ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಗಿಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾ: ಸೇಡಂ. 40872	180.00	157.48	157.48	1.70	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಖಂಡೇರಾಯನಪಲ್ಲಿ-ಸಿಲಾರಕೋಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.5.00 ರಿಂದ 7.00 (ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ) ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾ: ಸೇಡಂ. 40568	170.00	162.4	162.4	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.)
6	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಬೆಟಗೇರಾ-ಸಿದ್ದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.96 ರಿಂದ 10.30, ಕಿ.ಮೀ. 10.83 ರಿಂದ 20.65 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 21.25 ರಿಂದ 26.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 39856	800.00	761.91	761.91	7.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ಮಳವೇಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.76 ರಿಂದ 14.20 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ) 40876	200.00	207.19	207.19	0.95	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.)
8	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಕೋಲಕುಂದ-ಮೇದಕ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 11.50 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 11.85 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 40733	250.00	245.28	245.28	4.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
9	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಊಡಗಿ-ಸೇಡಂ-ಕುರುಕುಂಟಾ- ಹಯ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.60 ಹಾಗೂ 17.85 ರಿಂದ 19.70 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ 56512	900.00	897.8	897.8	7.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
10	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ- ಯಾನಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ ವಿಭಾಜಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) 65591	200.00	196.13	196.13	0.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
11	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ- ಯಾನಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 5.40 ರಿಂದ 12.20ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 16.00 ರಿಂದ 19.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65698	350.00	348	348	9.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
12	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಳ್ಳಿ- ಕೊಂತನವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 22.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65764	300.00	285.23	285.23	3.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
13	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾವಿ ದಿಂದ ಹಾಬಾಳ (ಟಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 24.00 ರಿಂದ 27.30ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 52402	250.00	228.35	228.35	3.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
<b>2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>								
14	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ- ಸಿದ್ದಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಿಂದ 10.83 ಮತ್ತು 14.50 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97240)	300.00	264	264	2.30	ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ : 2.30 ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ 2.0 ಕಿ.ಮೀ. ಬಿ.ಎಮ್. ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ 5 ಅಡ್ಡವೋರಿಗಳಲ್ಲಿ 4 ಮುಗಿದಿವೆ.   ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ ಹಾಗೂ 300.00 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ (2.0ಕಿ.ಮೀ/01/2021) (0.30 ಕಿ.ಮೀ- 03-2021)
<b>2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>								
15	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮಳಪೇಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.20 ರಿಂದ 12.32 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 115269	250.00	297.27	297.27	6.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (6.10 ಕಿ.ಮೀ. 01/2021)
16	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಕಿ-ಸಿಲಾರಕೋಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಹಾಗೂ 4.50 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 115270	400.00	322.63	322.63	3.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (2.60 ಕಿ.ಮೀ. 01/2021) 1.05 ಕಿ.ಮೀ 03-2021)
17	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕೋಳ್ಳಿ-ಕಲಕಂಬಾ ಸಿದ್ಧನಮಡು ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.60 ರಿಂದ 12.90 ಹಾಗೂ 4.50 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 115278	100.00	103.19	103.19	4.00	4.00 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (2.3 ಕಿ.ಮೀ 05/2020, (1.7 ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ, ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
18	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	Development of Road, Malkhed, Totnalli, Sangavi (M), Mudhol and Kanderayanpalli Sedam Taluka Kalaburgi District. Under Apendix -E Grants for the Year 2021-22 (Working Reach: Kanderayanpalli to Medak Road (MDR) from Km. 6.50 to 11.95 in Selected Reaches) WORK INDENT143502	300.00				ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
			ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಬಲರಾಮ ಚೌಕ್‌ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.55 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ) (W.I 5907 call-2)	1500.00	1532.92	1532.92	13.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
			2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
2	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲವಾರ ದಿಂದ ಸನ್ನತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.90 ರಿಂದ 8.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 40792	450.00	450.58	450.58	7.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
			2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
3	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ದಿಂದ ಹೊನಗುಂಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 2.50 ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 10.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	310.00	310	310	3.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
4	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಾಪೂರ ದಿಂದ ಹಣ್ಣಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 13.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65809	320.00	294.15	294.15	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
5	5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಗೋಳ ದಿಂದ ಮರಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	150.00	129.09	129.09	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
6	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲರಾಮ ಚೌಕ ದಿಂದ ವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.20ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65810	110.00	100	100	2.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
7	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯರಗಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 65808	360.00	308.75	308.75	2.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			<b>2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
8	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡೋಡಿ ದಿಂದ ನಂದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಮತ್ತು ಇವಳೆ ಬೈ-ಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 71048	200.00	169.27	169.27	2.50	2.50 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
			<b>2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
9	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ಲಾಡ್ಡಪೂರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.75 ರಿಂದ 22.80 (ಅಕ್ಕೋಳ್ಳಿ ರಿಂದ ಲಾಡ್ಡಪೂರ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97238) 102011	1000.00	505	505	1.50	1.50 ಕಿ.ಮೀ ಪಿ.ಎಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ. 13 ಕಿ.ಡಿ ಮುಗಿದಿವೆ. 900.00 ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೇನ್ 500.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ 4.40 ಕಿ.ಮೀ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. (1.50 ಕಿ.ಮೀ 6-2021)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
10	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ದಿಂದ ತಾವರಗೇರಾ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಿಂದ 25.00 (ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ದಿಂದ ಸಾವತಖೇಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ). ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97146) 101926	700.00	225	225	6.20	6.20 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿಸಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ 300.00 ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. (3.00 ಕಿ.ಮೀ ಮುಗಿದಿದೆ) (3.00 ಕಿ.ಮೀ 8-2021) (2.00 ಕಿ.ಮೀ 11-2021) (1.20 ಕಿ.ಮೀ 12-2021)
11	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ದಿಗ್ಲಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.25 ರಿಂದ 8.30 ರವರೆಗೆ (ದಿಗ್ಲಂವಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97239) 102010	800.00	365	365	5.74	5.74 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ ರಸ್ತೆ ಪರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. (1.20 ಕಿ.ಮೀ 06-2021) (1.80 ಕಿ.ಮೀ 07-2021) (1.95 ಕಿ.ಮೀ 11-2021) (0.79 ಕಿ.ಮೀ 01-2022)
12	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ಹಣ್ಣೆಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ( 97249)	500.00	420.9	420.9	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (1.00 ಕಿ.ಮೀ. 01/2021) (3.00 ಕಿ.ಮೀ 03-2021) (1.00 ಕಿ.ಮೀ 06-2021)
13	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ಹಣ್ಣೆಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ (ಕರದಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (97248)	500.00	455.1	455.1	4.00	4.00 ಕಿ.ಮೀ. ಬಿ.ಎಮ್. ಹಾಗೂ 10 ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ (1.50 ಕಿ.ಮೀ. 01/2021) (0.30 ಕಿ.ಮೀ 2-2021) (2.20 ಕಿ.ಮೀ 03-2021)
			<b>ಚಿಂಚೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>					
			2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -122 ರಿಂದ ಚಂದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	89.94	89.94	0.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (.33 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
			<b>2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
2	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122ರಿಂದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ 0.3 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (97218)	250.00	196.37	196.37	0.67	ಸ್ಪೀಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಡಿವೈಡರ್ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ (0.67 ಕಿ.ಮೀ 09-2020)
			<b>2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
3	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5054-04-337-0-01-154	2021-22	Construction of Road Adakimoka tanda to Khanapur Dongrunaik tanda in Chincholi Taluka Kalaburagi District under 5054 Appendix-E for the year 2021-22 WORK INDENT 147548	300.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
			<b>ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>					
1	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸವೀಕರಣ 5054-04-337-0-01-160	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಾಪುರ ಮಳಬೇಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 1.00 ರಿಂದ 11.76ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ) 10.76 (W.I 5906)	1200.00	1239.08	1239.08	10.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ
			<b>2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ</b>					
1	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 125ರ ಕಿ.ಮೀ 77.05ರ ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ ನಿರ್ಮಾಣ (97247)	500.00	390.07	390.07	0	ಒಟ್ಟು 3 ಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸೇತುವೆಗಳು ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು, 1 ಸೇತುವೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ
			<b>2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ</b>					



ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಹಾಪೂರ -ಶಿವರಾಂಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ರ ಕಿ.ಮಿ 180.95, 185.10 ಮತ್ತು 196.00 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (119104)	200.00	16.00	16.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಕಮಲಾಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 125 ರ ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (115703)	60.00	0.00	0.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			<b>ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>					
			<b>2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ</b>					
1	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ (5054-03-101-0-02-132)	2021-22	ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಕೂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇ.ನಂ (24546)	388.00	549.25	549.25	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ವರ್ಕ ಸ್ಲೀಪ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
			<b>ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>					
			<b>2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
1	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಕೊಂತನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 20.00 ಕಿ.ಮೀಟರ್‌ದಿಂದ 22.30 ಕಿ.ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊಂತನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ) (104517)	380.70	385.4	385.4	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (2.00 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
			<b>2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ, ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೊಲಮಾಮಡಿ ಗಂಗಾರವಲಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 131441	222.70	0	0	2.60	2.60 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (1.30ಕಿ.ಮೀ 03-2021) (1.20 ಕಿ.ಮೀ- 5-2021) (0.10 ಕಿ.ಮೀ 6-2021)
3	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ-122 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಂದರ್ಕಿ ಕಿ.ಮೀ. 157.90 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲವರ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 157.60 ಹಾಗೂ 159.80 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 133330	99.50	98.67	98.67		ಬ್ರೀಡ್ಡ್ ಪೋರ್ಕನ್ & ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
4	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	Improvements to SH-15 to Taranalli Village of Sedam Taluka (MDR) 149445	60.76	0	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
			ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಶಿವರಾಂಪೂರ ರಾ.ಹೆ. 149 ಕಿ.ಮೀ. 32.00 ರಿಂದ 35.00 (ಮಾರಡಗಿ ದಿಂದ ತುನ್ನೂರ ಕ್ರಾಸ್) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	476.00	487.65	487.65	3.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
2	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಸೂಗೂರ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	200.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲವಾರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	180.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
4	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಗೂರ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1 ಕಿ.ಮೀ) 148862	42.15				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
5	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಗ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.21				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
6	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಫೀರೋಜಾಬಾದ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ. 125 ರ ಕಿ.ಮೀ. 16.00 ರಿಂದ 16.09 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 149376	70.55				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	Improvements of Road Near Martur Village SH-149 Main Road to Tonasanalli (S) Village Approach Road (Km. 0.00 to 3.00) in Shahabad Taluka Kalaburagi Rural Constituency Under SDP 2021-22, WORK_INDENT 150445	200.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಕೂರ ದಿಂದ ಕುಂಜಾವರಂ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 4.40 ದಿಂದ 7.70ರವರೆಗೆ) (104520) 2ನೇ ಕರೆ	144.00	143.07	143.07	3.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (3.44 ಕಿ.ಮೀ ಮುಗಿದಿದೆ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಮಿರಿಯಾಣ ದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 4.40 ವರೆಗೆ) (104436 2ನೇ ಕರೆ)	165.00	162.78	162.78	4.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (4.01 ಕಿ.ಮೀ ಮುಗಿದಿದೆ)
3	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಹಾಗಾಂಪ್ ಸುಲೇಪೇಟ್ (ಎಸ್.ಹೆಚ್ -32) ಅಯ್ಯಭಾಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 109.50 ರಿಂದ 118.00 ರವರೆಗೆ (104486)	85.00	76.7	76.7	3.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (3.45 ಕಿ.ಮೀ ಮುಗಿದಿದೆ).
4	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಹಾಗಾಂಪ್ ಸುಲೇಪೇಟ್ (ಎಸ್.ಹೆಚ್ -32) ಅಯ್ಯಭಾಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 112.67 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.11	9.11	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಟುರ ದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ (ಎಚ್) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 2.50 ದಿಂದ 4.26) ವರೆಗೆ	124.00	37.69	37.69	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ (1.98 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
			<b>2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ "ಜೋಷ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
6	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಕಿ-ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75ರ ಕನಕಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	98.09	98.09	4.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.)
7	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಕಿ-ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75ರ ಚೆನ್ನೂರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪುನರವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೇನ್ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	87.54	81.66	81.66		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
8	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಕಿ-ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75ರ ಚಿಮ್ಮಾಯಿದ್ಲಾಯಿಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗಿನ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	101.48	101.48		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.)
9	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15ರ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ಸೇತುವೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುವಾಗುವ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಸುರಕ್ಷತಾ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	14.98	14.98		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
10	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಚ್ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿಂದ ಎಸ್.ಎಚ್. 126ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	65.52	0	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.)
			<b>2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ</b>					
11	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಕಿ-ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ರ ಚಿಮ್ಮಾಯಿದ್ಲಾಯಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ. 79.00 ರಿಂದ 80.00, 83.30 ರಿಂದ 83.70 ಮತ್ತು 89.00 ರಿಂದ 92.20 ಕಿ.ಮೀ.) 148974	110.25				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	Improvement to Road From Chimmaldalai Cross to Ranapur Cross on SH-75 (in Selected Reaches) in Chincholi Taluka Under 5054 SDP for the Year 2021-22, WORK_INDENT 145949	500.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-133	2021-22	Improvement to Road From Chimmanchod Village to Salagar Basantapur Village New MDR (in Selected Reaches) in Chincholi Taluka Under 5054 SDP for the Year 2021-22, WORK_INDENT 145950	500.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗ ತಾಂಡಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (104849)	193.50	181.68	181.68	1.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (1.77 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
			2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
2	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಟಾಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸೋನಾರ್ ತಾಂಡದವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ. ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.20 (133255)	109.65	91.04	91.04	0.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (0.92 ಕಿ.ಮೀ 03-2021)
			ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಭಿಮಾ ನದಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 109560	200.00	172.28	172.28	1.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (1.90 ಕಿ.ಮೀ 05/2020)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಪೇಲಶಿರೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.00	123.07	115.16	115.16	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (1.70 ಕಿಮೀ 03/2020)
			<b>2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
3	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣದ ರಾ.ಹೆ.-125 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಟಿ.ಪಿ. ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	74.54	73.50	73.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2021-22	ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹದನೂರ-ಕೋರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00			0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
5	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕದ್ದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದರ್ಗಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00			-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
6	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ಗಿರಿಯನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00			-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ.
7	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಬುದ್ದ ವಿಹಾರ ವರೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00			-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ.
8	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲವಾರ ಹೋಬಳಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಲುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.08			-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ.
9	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್. 125 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ಭಿಮಶಪ್ ನಗರದಿಂದ ಸಿಬರ ಕಟ್ಟಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	22.70			-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ.
			2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					



ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಂದಲಸೇಟ್ ತಾಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	10.81	10.81	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ 89.51 ದಿಂದ 90.61) ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (104436)	200.00	187.58	187.58	1.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (1.62 ಕಿಮೀ 03/2020)
3	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಬಾಲ್ಕಿ - ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜ್ಯ -ಹೆದ್ದಾರಿ - 75ರ ಕಿ.ಮೀ 83.15 ರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (111478)	14.31	11.96	11.96	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-136 ಗರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಕುಕ್ಕುಂದಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (106526)	133.40	138.33	138.33	2.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ (2.70 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
			2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-136 ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅರೆಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.10 ರಿಂದ 2.00 133319	88.00	72.50	72.50	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.) (0.80 ಕಿ.ಮೀ 03/2021)
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-136 ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಲಾವ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಸಾತನೂರು ಹಣಾದಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (110360)	60.00	58.00	58.00	0.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (1.30 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
2	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-136 ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್. 125 (ಶಹಾಜಾದ್ ಪೇವರ್ಗಿ) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 (111287)	102.71	98.16	98.16	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (1.08 ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
			2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
3	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-136 ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00				ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-136 ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.70			-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ.
5	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-136 ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಗಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.70			-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ.
6	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-136 ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.70			-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ.
7	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-136 ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣ್ಣಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.70			-	ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
8	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-136 ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಗೂರ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.04			-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ.
9	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-136 ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್. 149 ಶಹಾಪೂರ- ಶಿವರಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕಿ.ಮೀ. 87.05 ಮರತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ	11.25			-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ.
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-136 ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂಪಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಗೌಡನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ) 86015	112.41	89.42	89.42	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
2	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-136 ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೌಡನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ) (ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಿಂದ 4.00) (104401)	86.25	83.08	83.08	1.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (1.90 ಕಿ.ಮೀ 05/2020)
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-136 ಗರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೌಡನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	106.39	35.89	35.89	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಸೇಡಂ ಪುತಕ್ಕೇಶ್ವ					
			2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 129197	100.00	74.73	74.73	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿ.ಸಿ.ಐ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 129414	159.03	164.12	164.12	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.) (1.98 ಕಿ.ಮೀ 3-2021)
3	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	21.23	21.23	-	ಛತ್ರವರೆಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮುಂದಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ದೊಡ್ಡತಾಂಡಾ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 6.50 (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	103.12	95.83	95.83	2.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.)ರಸ್ತೆ ಪರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. (2.17ಕಿ.ಮೀ 3-2021)
5	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಜನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.08	1.08	1.08	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			SCP Works 2019-20 (Chincholi tq Sedam Constituency)					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			ಪ್ಯಾಕೆಟ್ - 2					
8	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (114741)	15.00	51.84	51.84		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
9	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (114741)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
10	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಡ್ಡ ಬೀರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (114741)	10.00			0.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
11	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖರ್ಚಕೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (114741)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
12	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (114741)	10.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
13	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.99	8.99		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
14	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಬೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುರಗಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.57	8.57		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
15	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲಿಗುಂಟಾ ತಾಂಡಾದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಡೇಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.80 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 147546	231.12	105.15	105.15	1.40	1.40 ಬಿ.ಎಮ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಮುಗಿದ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಾದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕುಂದದಿಂದ ಕೋಲ್ಕುಂದ ತಾಂಡಾ (ಜಿ.ಮುರ) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.80 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 147547	135.00	72.12	72.12	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್ ವರೆಗೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ)					
6	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	Improvements to Sangavi (M) to Habai (T) MDR KM 1.85 to 4.00 KM (Selected Reaches) in Sedam :Tq and Improvements to Malakhed -Chitapur road MDR KM 0.00 To 3.00 KM (Selected Reaches) in Sedam:Tq(Under 5054(SCP) 2021-22) WORK _INDENT 149359	200.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	Construction of Road and Drain from Sunar Thanda to Nallakunta Thanda (On MDR) in Selected Reaches in Sedam Taluka Dist. Kalaburagi under 5054 SCP Additional Grant for the Year 2021-22 W.I 151302	100.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅಧಿಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರವರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
			ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಮತೀರ್ಥ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (110298)	50.00	38.30	38.30	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮೋಗಲಾ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	180.00	177.36	177.36	2.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (2.08ಕಿ.ಮೀ 03/2020)
	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-125 (ಶಹಾಬಾದ್-ಜೇವರ್ಗಿ) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 6.00	274.00	281.13	281.13	2.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	Improvement to Mahanagar Thanda to Tegnoor Village Road in Chittapur Taluka, Kalaburagi Dist. under 5054 SCP for the year 2019-20, KPWD/ 2019-20/RD /WORK _INDENT 110039.	75.00	73.77	73.77	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
5	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಪೇಶಕಿರೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ/ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	9.00	9.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಕಡಬೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	13.66	13.66	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಜಾಮನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	11.58	11.58	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
8	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಹಣ್ಣಿಕೇರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	5.00	5.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
9	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಬೆಳಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	12.74	12.74	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
10	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಕೋಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	0.00	0.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ



ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
11	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಲಾಡ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	13.04	13.04	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
12	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಮಾಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	0.00	0.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ದಿಗ್ಗಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ ಭವನ = ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	11.85	11.85	-	= ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
14	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಸಂಕನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	4.53	4.53	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಭಂಕೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	10.72	10.72	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
16	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ)	100.00	103.45	103.45	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
17	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಮುಗಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	85.00	65.97	65.97	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
18	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	39.55	29.14	29.14	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
19	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಗುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹರಿಜನವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.80			0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			<b>2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					
20	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಸುಗೂರ (ಎನ್) ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸಕ್ಕೂನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗೇರಾ ಗ್ರಾ. ಮದ ಹೀರಾಮಣಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಒಂಟಿ ಕಮಾನ್ ದಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಂಕರವಾಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚೌದಾ ಕಮಾನ್‌ದಿಂದ ಜೈ ಭೀಮ್ ನಗರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬಾಹಾರಪೇಲ ಸಾಬಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಯಪ್ಪ ಚಂದ್ರಕಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	35.00				ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
21	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಸಂಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಡರಿ ಕಂಡಕ್ಕರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್-150 ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್.150 ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ 3 ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00				ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
22	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಡೋಣಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಂದ್ರ ಜಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಬೀಸಾಬ ದರ್ಗಾದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಬೀಸಾಬ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟೀಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಿಂದ ದೇವಂದ್ರ ಜಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದಿಗ್ಲಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣಾ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಚೌದ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಮ್ಮ ಚೌದ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 23 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00				ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
23	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಭಂಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಎಸ್.ಸಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	32.80				ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
			5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ)					
24	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	Construction of Road From Shahabad - Waddarwada Village (Hongunta) Km. 1.320 to 3.600 (M.D.R.) in Chittapur Taluka Kalaburagi District under 5054- 04-337-0-01-422 SCP 2021-22 (Additional Grant)	200.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			ಬೆಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 4					
1	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಬೆಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿರಿಯಾಣ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಭೈರಂಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (115602)	150.00	253.24	253.24	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿವರಾಮನಾಯಕ ತಾಂಡದಿಂದ ಗಡಿಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (115602)	100.00			0.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಜ್ಯಾಕೆಟ್ - 3					
3	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಲವರ್ಷ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಿಲವರ್ಷ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (114812)	80.00	255.45	255.45	1.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಕ್ಕನಾಯಕ ತಾಂಡದಿಂದ ಚಂದುನಾಯಕ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (114812)	80.00			0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾಪ್ಪಾನಾಯಕ ತಾಂಡದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (114812)	91.50			0.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
6	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಐನೋಳ್ಳಿ ಜಾಲಾಬಾಯಿ ತಾಂಡದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	24.98	24.98	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾಪೂರ ತಾಂಡದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	17.13	17.13	0.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
8	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಚಂದುನಾಯಕ ತಾಂಡದಿಂದ ಧನಸಿಂಗನಾಯಕ ತಾಂಡದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	52.87	52.02	52.02	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
9	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಹೆಮ್ಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ,ಕುಂಜಾವರಂ,ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ, ಹೊಸಳ್ಳಿ,ಶೇರಿ ಸಲಗರಬಸಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಹೈಮಾಸ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	5.90	5.90	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
10	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಲಿಂಗಾನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	28.23	26.80	26.80	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
11	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಸಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	34.92	33.86	33.86	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
12	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಾಸಾಗರ ದಿಂದ ಶಿವರದ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	6.70				ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
13	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಚಂದುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣ ಬಾರ್ಡರ್ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	85.31	85.31	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			<b>2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
14	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಐನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಣಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪಾಲ್ಕಾ ತಾಂಡಾದ ಸಲಗರಬಸಂತಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರವಿ ಜೈಸಿಂಗ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಮ್ಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಡೊಂಗಯನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಭರ್ಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಐನಾಪೂರ ಸಕ್ಕನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಭೂಯ್ಯಾಂರ ಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಭುತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಣಿಕ ಮಾದರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಒಂಟಗುಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಐನೊಳ್ಳಿ ಚೌಕಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಾಲೇಬರನಳ್ಳಿ ಗೊಂದಲಸೇಟ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಲಗರಬಸಂತಪೂರ ಶಿವರಾಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಸರಗುಂಡಗಿ ರಾಮಕಟ್ಟನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಡಿಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೊಳಾ ಧಾವಜನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಾದಿಪೂರ ಭಿಕ್ಕುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಾದಿಪೂರ ಚಂದುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜಂಗ್ಲೀಪೀರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬೊಂಗಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲದೊಡ್ಡಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಣಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಲಗರ	210.00			4	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			5054-04-337 0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ)					
15	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	Construction of Road from Chandu Nayak Thanda to Telangana Border Chincholi Constituency in Chincholi Taluka and Improvements to Firojabad cross to Kamalapur SH-125 from Ch: 91.800 to 92.400 Km. (Working reach Ch: 91.800 to 92.430km) in Chincholi Taluka of Kalaburagi District. under 5054 SCP Additional for the year 2021-22 (jammankolia tanda to Taluka border). (Additional Grant)	300.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	Improvements to Firojabad cross to Kamalapur SH-125 from Ch: 68.910 to 71.410 Km. (Working reach Ch: 68.910 to 70.160km) in Chincholi Taluka of Kalaburagi District. under 5054 SCP Additional for the year 2021-22 KPWD /2021-22/ RD /WORK _INDENT 148381	200.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	Improvements to MDR Road Chengta to Revanasiddeshwar Temple from Km. 0.00 to 1.00 Km (Chengta to Duttarga tanda Cross) in Chincholi taluka	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
18	5054-04-337-0-01-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೃಷ್ಣಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾಪೂರ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00				ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
			2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	5054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಟಿ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತ್ತ	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-10 ರಿಂದ ಬೀರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) WI 147626	26.60	12.65	12.65	0.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿ.ಸಿ.ಐ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಮದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 2.60 ರವರೆಗೆ	83.00	86.03	86.03		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
2	3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್-15 ರಿಂದ ಕಾಚೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	46.55	33.67	33.67		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಲವಾರ ದಿಂದ ಲಾಡಾಪುರ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 3.00	95.52	60.00	60.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
2	3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ನಾಗಾವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ವಿರುವ ಕೊಳಗೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ವಸತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) ಕಿ.ಮೀ 0.70 ರಿಂದ 1.50	40.38				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ರೇವು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮಖಾಯಿ ಪುನೆಯಿಂದ ಸೀಮಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಿಂತನಾಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	8.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
			2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ - ಚಂದನಕೇರಾ) ಎಮ್ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಚಂದನಕೇರಾ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.36				ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
2	3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಲ್ಲಾವರ್ಷಾ ದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾವರ್ಷಾ ತಾಂಡ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಚೌಕ ತಾಂಡದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	40.58	25.06	25.06		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	16.38	7.80	7.80	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ



ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೀವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	29.10	17.44	17.44	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತಾರಹಳ್ಳಿ, ಜಾಕನವಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಟೇಡ್ ರಾಣೆ ತಾಂಡಾ, ಭೀಮ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಹಂಗನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 147577	152.71	87.12	87.12	1.60	1.60 ಬಿ.ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			<b>ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>					
			<b>2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ</b>					
1	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	30.57	26.07	26.07	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.85	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			<b>2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ</b>					
3	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ (ಎಸ್.ಟಿ. ಏರಿಯಾ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 20 ರಲ್ಲಿರುವ ರೇಲ್ವೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚರಂಡಿ ದಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 4 ರಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ನಾಲಾದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೂಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	56.49	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	Construction of Road From Waddarwada to Hongunta Village Km. 3.800 to 5.600 in Chittapur Taluka Kalaburagi District under 5054-04-337-0-01-423 TSP 2021-22 (W.I 148329) (Additional Grant)	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			<b>ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>					
			<b>2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ</b>					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೆಗಲ್ಕುಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ಸಹಿತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	36.61	36.61	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ)					
			2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ					
2	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ) ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಸರಗುಂಡಿಗಿ ದಾನ್ಯ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಎತಬಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ವಾಯವ್ಯ ಎತಬಪೂರ ಬಿಕ್ಕುನಾಯಕ ತಾಂಡ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.20ರವರೆಗೆ (ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ 1.70 ರಿಂದ 2.90ರ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 2.60 ರಿಂದ 5.20ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	303.29	303.29	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಟಿ)	5.00	0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
4	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇದಲಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗಪ್ಪ ವಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಟಿ)	5.00	0.00	0.00		
5	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಕಾರಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಭಾಷ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ)	5.00	0.98	0.98		
6	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಸನಪ್ಪ ಬಕ್ಕಲಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಯಪ್ಪ ಬಸನೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ		0.49	0.49		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಖಣಗೋಳ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಗೋಪಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	0.49	0.49		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಉಡಗನಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಉಡಗಂಚಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ		0.49	0.49		
9	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬಣ್ಣ ಕಮನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ ಕೊಂಡಂಪಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ		0.49	0.49		
10	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು		ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ತುಕಾರಾಮ ಮಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ		0.49	0.49		
11	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಮಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಸೂರಪ್ಪ ಮಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ		0.49	0.49		
12	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರಪ್ಪ ಮಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ		0.49	0.49		
			2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
13	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟಿಟೆಡ್ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ತಿರುಮಲವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.65				ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	3054-04-337-1-10-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.19	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	3054-04-337-1-10-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನರಸವ್ವ ಬ್ಯಾಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.49	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
			ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
			2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	3054-04-337-1-10-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2021-22	ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೊನನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	4.26	3.84	3.84	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			4059- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ					
			ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ					
1	4059- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	2021-22	ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ಲೋ.ಇ. ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	94.25	94.25	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ					
1	4059- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	2021-22	ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿವಿಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	41.67	41.67	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ					
1	4059- ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 4059-80-051-0-32-386 ಯೋಜನೆ	2021-22	ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಮ್.ಎಫ್.ಸಿ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೋದಲ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	214.00	0.00	0.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			<b>ಬೆತ್ತಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</b>					
1	4216 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ನ್ಯಾಯಾಂಗ). (4216-01-700-2-01-386)	2021-22	ಬೆತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಮ್.ಎಫ್.ಸಿ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	72.00	72.00	1	Work Completed
2	4216 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ನ್ಯಾಯಾಂಗ). (4216-01-700-2-01-386)	2021-22	Constuction of Residential Quarters for District Judge in the Court Premises at Sedam Town in Sedam:Tq Kalaburagi:Dist	192.50	-	-	0	Estimate Submitted For Technical Sanctined.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>42445.88</b>	<b>27029.64</b>	<b>27029.64</b>	<b>303.00</b>	

LCQ-1140 (SHDP)				
ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	431	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾರ್ಕಡ್ ರಿಂದ ಬೀಳಗಿ ರಾ.ಹೆ-124 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 71.15 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಬೀಮಾಪುರ- ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ- ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ - ಮದನ ಹಿಪ್ಪರಗ- ನಿಂಬಾಳ)	12.10	2200.00
2	432	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಪ್ಪಲ್ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಲಗ ಕ್ರಾಸ್ ರಿಂದ ಮಾಜಾಲ್ ಜಿ.ಮು.ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.40	500.00
3		ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಪ್ಪಲ್ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾರಾಕೇಡಾ-ಬೀಳಗಿ ರಾ.ಹೆ-124 ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 102.00 ರಿಂದ 108.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.90	450.00
4	433	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿ-ಬೋಧನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೋನಸಳ್ಳಿ (ರಾಹೆ125) ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಗೋಲಾ, ಬೀದುಳ್ಳಿ ಸಾವಳಗಿ ಕಿಡಣಿ, ಪರಹತಾಬಾದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 17.50 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 26.50 ರಿಂದ 35.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	12.90	2100.00
5	434	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ನಾರೋಣಾ ದಿಂದ ಚಿಂಚನಸೂರವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.40	400.00
6		ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬೋಳೆವಾಡ ವಾಯಾ ನಿಪ್ಪಾಕೆ, ಇಟಗಾ (ಆ) ಕಲ್ಲಬೆನ್ನೂರು (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.20 ವರೆಗೆ) ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 24.00 ವರೆಗೆ) ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.20	1150.00
7		ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅವರಾದ ಜಿ.(ಎಸ್.ಹೆಚ್. -218) ದಿಂದ ಜಂಬಗಾ (ಬಿ) (ಎಸ್.ಹೆಚ್-51) ವಾಯಾ ಬನ್ನೂರ, ಕುಮಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.70 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	700.00
8	435	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ & ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ - ಮುರ್ಕಿ - ಹಂದರ್ಕಿ ರಾ.ಹೆ-122 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 153.80 ರಿಂದ 164.00 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 207.00 ರಿಂದ 218.77 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಸೇಡಂ- ಕೂಡಲ- ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ - ಹಂದರ್ಕಿ)	11.50	2250.00
9	436	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾ.ಹೆ. ಬಾರ್ಡರ್ ಪುಟಪಾಕ್ ದಿಂದ ಬೋಸಗಾ (ಎಸ್.ಹೆಚ್.-126) ಕಿ.ಮೀ. 60.00 ರಿಂದ 75.00 (ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಬಸ್ ಡಿಪೋದಿಂದ ಟಿಂಗಳ ಕ್ರಾಸ್ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-10) ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.40	1000.00
8	600	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ -ಆಳಂದ ಎ.ಕೆ. ಸಲಗರ್ ಮಹಾಗಾಂನ್ ಸುಲೇಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 80.00 ರಿಂದ 118.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಗ: ಹೇರೂರು ಕ್ರಾಸ್ - ಸುಲೇಪೇಟೆ)	12.10	2250.00
10	601	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್-218 ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗಾವಿ ದಿಂದ ಯನಕಂಚಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-16) ವಾಯಾ ಮದರಿ - ಯನಗುಂಟಾ ನರಿಬೋಳ - ಬಿರಾಳ (ಬಿ) ಗಂವಾರ - ಚಿಗರಳ್ಳಿ - ಇಚೇರಿ - ಆಲೂರ - ಕಡಕೋಳ - ಮಾನಶಿವಣಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 40.00 ರಿಂದ 50.00 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಯಡ್ತಾಪು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	5.10	950.00

ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2019-20	3054 SH	Kalburgi	Kalburgi	Rectification of Black Spot at Near Swan Cross in Ch. 57.00 of SH-22, at Near Sirval Cross at Ch. 68.00 of SH-22, at near Hinchalgera Village, at near Niloor Cross in Ch. 16.00 of SH-10, at near Janakpalli Tanda Gate in Ch.200.05 of SH-122, at near Allolli Gate in Ch. 158.00 of SH-15, at near Chettinad Cement Factory in Ch. 150.00 of SH-122, at near Kunchawaram Cross in Ch.145.80 of SH-122, at near Polakpalli bridge in Ch.144.20 of SH-122, at near Polakpalli Power Plant in Ch.142.70 of SH-122	150.00	Work under progress
2	2019-20	3054 MDR	Kalburgi	Kalburgi	Rectification of Black spot at Afzalpura - Gattarga Road at KM 3.80 near Miriyan Bridge	50.00	Work is about to complete
<b>2019-20 Total</b>						<b>200.00</b>	
3	2020-21	3054 SH	Kalburgi	Afzalpur	Rectification of BlackSpot on Highway Connecting Firozabad cross (NH-218) with Kamalapura State Highway connecting via Shabad, Bankur, Peta Shirur, Mudbala, Kudli, Rumanagada, Chengata road (SH-125) at 15.60 KM near Station Ganagapur	135.00	Work is about to complete
4	2020-21	3054 SH	Kalburgi	Chincholi	Rectification of BlackSpot on Highway connecting Wanamarapalli with Raichur road (SH-15) at 118.00 KM near Sulepet Sugar Factory	30.00	Work is completed
5	2020-21	3054 SH	Kalburgi	Aland	Rectification of BlackSpot on Highway connecting Sarasamba with Ribbonapalli road (SH-10) at 18.00 KM near Shakapur Cross	71.60	Work in progress
6	2020-21	3054 SH	Kalburgi	Aland	Rectification of BlackSpot on Highway connecting Sarasamba with Ribbonapalli road (SH-10) at 31.30 KM near Doginala Cross	407.70	Work in progress
7	2020-21	3054 SH	Kalburgi	Aland	Rectification of BlackSpot on Highway connecting Sarasamba with Ribbonapalli road (SH-10) at 35.00 KM near Lad Chincholi Cross	35.40	Work in progress
8	2020-21	3054 SH	Kalburgi	Aland	Rectification of BlackSpot on Highway connecting Sarasamba with Ribbonapalli road (SH-10) at 40.10 KM near Kadaganchi Cross, at 44.00 KM near Central University and at 25.50 KM near Koralli Cross	78.60	Work in progress
9	2020-21	3054 SH	Kalburgi	Chitapur	Rectification of BlackSpot on Highway connecting Sarasamba with Ribbonapalli road (SH-10) at 83.50 KM near Madbool Cross	87.30	Work in progress
10	2020-21	3054 SH	Kalburgi	Jewargi	Rectification of BlackSpot near Diploma College Jewargi Bypass road	45.00	Work Completed

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
11	2020-21	3054 SH	Kalburgi	Chitapur	Rectification of BlackSpot on Highway connecting Sarasamba with Ribbonapalli road (SH-10) at 89.00 KM near Gundgurti Cross	60.60	Work in progress
12	2020-21	3054 SH	Kalburgi	Chitapur	Rectification of BlackSpot on Highway connecting Sarasamba with Ribbonapalli road (SH-10) at 98.00 KM near Tengli Cross	76.40	Work in progress
13	2020-21	3054 SH	Kalburgi	Sedam	Rectification of BlackSpot on Highway connecting Sarasamba with Ribbonapalli road (SH-10) at 106.00 KM near Hooda (K) Gate	91.30	Work in progress
14	2020-21	3054 SH	Kalburgi	Sedam	Rectification of BlackSpot on Highway connecting Sarasamba with Ribbonapalli road (SH-10) at 102.00 KM near Indra Nagar Cross Malakhed	2.70	Work in progress
15	2020-21	3054 SH	Kalburgi	Sedam	Rectification of BlackSpot on Highway connecting Sarasamba with Ribbonapalli road (SH-10) at 105.70 KM near Hooda (B) Gate	91.90	Work in progress
16	2020-21	3054 SH	Kalburgi	Sedam	Rectification of BlackSpot on Highway connecting Sarasamba with Ribbonapalli road (SH-10) at 132.00 KM near Mudhol Village Gate	79.80	Work in progress
17	2020-21	3054 SH	Kalburgi	Sedam	Rectification of BlackSpot on Highway connecting Sarasamba with Ribbonapalli road (SH-10) at 116.00 KM near G K Cross	171.30	Work in progress
18	2020-21	3054 SH	Kalburgi	Sedam	Rectification of BlackSpot on Highway connecting Sarasamba with Ribbonapalli road (SH-10) at 94.10 KM near Shetty hooda Gate	94.10	Work in progress
<b>2020-21 Total</b>						<b>1558.70</b>	
19	2021-22	3054 SH	Kalburgi	Chincholi	Road Safety Works on Highway connecting Umarga with Sulepet road (SH 32) at KM 100.26 near Kodli Junction in Chincholi Taluk Kalburgi District.	225.00	Work in progress
20	2021-22	3054 SH	Kalburgi	Chincholi	Road Safety Works on Highway connecting Umarga with Sulepet road (SH 32) near Kundagol Cross in Chincholi Taluk Kalburgi District.	225.00	Work in progress
21	2021-22	3054 SH	Kalburgi	Kalburgi	Road Safety Works on Highway connecting Umarga with Sulepet road (SH 32) at KM 70.40 near Mahagam Cross in Kalburgi Taluk Kalburgi District.	275.00	Work in progress
22	2021-22	3054 SH	Kalburgi	Kalburgi	Road Safety Works on Highway connecting Umarga with Sulepet road (SH 32) near Naganhalli Cross in Kalburgi Taluk Kalburgi District.	225.00	Work in progress



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
23	2021-22	3054 SH	Kalburgi	Jewargi	Road Safety Works on Highway connecting Pattan cross (SH-10) to Narayanapura dam (SH-41) road (SH 155) at KM 40.10 to 57.60 Km in Jewargi Taluk Kalburgi District.	250.00	Tender under progress
<b>2021-22 Total</b>						<b>1200.00</b>	
<b>Grand Total</b>						<b>2958.70</b>	

ನೋಟ್ಸ್:

- 3054 SH : 3054-03-337-0-07-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ  
3054 MDR : 3054-04-337-1-13-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು - ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ

ಅನುಬಂಧ-1

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐರುವ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆಗಳ ವಿವರ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 931 (1140)


ಶ್ರೀ. ಶಶೀಲ್ ಜಿ ನಮೋಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಅಫ಼ಱಲವೂರ	ಅಫ಼ಱಲವೂರ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫ಼ಱಲವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಚಣ ಮತ್ತು ರೋಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಛೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ N-KAL-AFZ-01	47.68	47.68	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ
2	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಐರುವ ವಾಗ್ಗರಿ - ರಿಬ್ಬನಪಲ (ರಾ.ಹೆ - 10)ರಲ್ಲೆ ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ N-KAL-SED-04	26.01	21.70	ತಕಪಾಯ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಗೂ ಗರ್ಡಾರ್, ಡೆಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ.ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಳಂದ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಐರುವ ವಾಗ್ಗರಿ - ರಿಬ್ಬನಪಲ (ರಾ.ಹೆ - 10) ರಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಲ್ಲೆ ಶಾಖಾವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಮರ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ N-KAL-KAL-06	11.99	11.87	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿತ್ತಾವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಳ - ಜಿತ್ತಾವೂರ - ತುರನೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಛೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ N-KAL-JEW-08	33.13	12.81	ಎಲ್ಲಾ ಕಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಗರ್ಡಾರ್ ಕಾಂಕ್ರಿಟಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ. ಎ1, ಎ2, ಕಿ1 ಮತ್ತು ಕಿ11 ತಕಪಾಯ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಉಳಿಕೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

123.03

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ-ಮೊತ್ತ	ಇಲ್ಲಯವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	ಜಿಂಚೋಳ	ಜಿಂಚೋಳ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಂಚೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ.149 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಂಚೋಳ (ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ N-KAL-CHI-02	8.27	5.36	ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಜಿಂಚೋಳ	ಜಿಂಚೋಳ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಂಚೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ ಕಿವ್ವರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ಪಳೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ N-KAL-CHI-03	11.30	7.97	ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಕೆ-ನಿಲಾರಕೋಟ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ N-KAL-SED-05	5.72	5.24	ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾ.ಹೆ 34 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊತನಕಿವ್ವರ್ಗಾ-ಕಿತ್ತರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ N-KAL-KAL-07	9.58	5.37	ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಙಲ ಪೂರ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ N-KAL-KAL-09	3.47	3.44	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕಲಬುರ್ಗಿ	ಅಫಙಲ ಪೂರ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ N-KAL-KAL-11	1.60	1.59	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

  
 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್  
 ಕ.ರ.ಅ.ನಿ.ನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು