



**URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY, KALABURAGI**  
**ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2022-23**

**ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ**  
**2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ**

**ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ  
01-04-2022 ರಿಂದ 31-03-2023 ರ ವರೆಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ**

**1. ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಲಾದ ವೆಚ್ಚ (ಆಯ-ವ್ಯಯದಂತೆ)**

ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ವರ್ಷ	ಆದಾಯ	ಖರ್ಚು
ಅಂದಾಜು ಆಯವ್ಯಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ದಿನಾಂಕ 01-04-2022 ರಿಂದ 31-03-2023 ರ ವರೆಗೆ	47870.50	51919.00

**2. ಬೇಡಿಕೆ ವಸೂಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಪಟ್ಟಿ (ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ)**

ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಒಟ್ಟು ಬಡಾವಣೆಗಳು	ಬೇಡಿಕೆ	ವಸೂಲಿ	ಬಾಕಿ
20 ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 32.77	34.62	27.87	6.75
ಸಿ.ಎ. ನಿವೇಶನಗಳ ರೂ. 1.85			
ಒಟ್ಟು	34.62	27.87	6.75

**3. ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ:**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಆರ್ಥಿಕ, ಪ್ರಗತಿ (ದಿನಾಂಕ 01-04-2022 ರಿಂದ 31-03-2023 ರವರೆಗೆ) ಮೊತ್ತ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ	
		ಬಜೆಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ
1	ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ, ಅಡಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ರಿನೋವೇಷನ್, ನಗರ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	129.81	24.85

## ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ :-


1. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (8) ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಮೆಟಲ ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಡಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ ಅಳವಡಣೆ, ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಹಿತ (58) ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ (26) ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ (21) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ (11) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇ-ಪ್ರೋಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 12981.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ರೂ. 2485.11 ಲಕ್ಷಗಳು ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ.
2. ಮಾದರಸನಹಳ್ಳಿ, ಧರಿಯಾಪೂರ-ಕೋಟನೂರ, ಕೋಟನೂರ-ಡಿ (ಅಟಲ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ) ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ರೂ. 4100.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ.ನ.ನಿ.ಸ. ಮತ್ತು ಬ.ಚ. ಮಂಡಳಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಲಾಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ರವರೆಗೆ ರೂ.3283.80 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
3. ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 90 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೂತನ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂ. 9480.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ: 24-01-2019 ರಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿವೇಶನಗಳ ಡಿಮಾರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಆವರಣಗೋಡೆ) ಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1801.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಇ-ಪ್ರೋಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ (2ನೇ ಕರೆ) ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 2016-17 ದರಪಟ್ಟಿಯಂತಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇರದ ಕಾರಣ ಪರಿಷ್ಕೃತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಎಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೂ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15-03-2023 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

4. ಹಾಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 117 ಎಕರೆ 05 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ 50:50 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂ. 63.76 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 01-06-2021 ರಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಡಿಮಾರ್ಕೇಶನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ತೆರೆದ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ. 11.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 18-06-2022 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ / ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

**4. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ:-**

1. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯ 02 ಎಕರೆ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯೀಕರಣ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಮಾದರಿಯ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂ. 26.30 + 2.08= 28.38 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ರೂ. 20.00 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಭರಿಸುವ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಇ-ಪ್ರೋಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕಲಬುರಗಿ ರವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

2. ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಹೊಂಡಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆರೆಯ ಧೋಬಿಫಾಟ್‌ದಿಂದ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 500.00 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರೂ. 500.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಈಗಾಗಲೇ ಇ-ಪ್ರೋಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪತ್ರ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
3. ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಹೊಂಡಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕೆರೆ ಭೋಸಗಾ ಹಾಗೂ ಖಾಜಾ ಕೋಟನೂರ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೆ ರೂ. 10.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು.
5. ಪರಿಶಿಷ್ಟ- ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ/ ಮಹಿಳೆಯರ/ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆರ್ಥಿಕ/ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
6. ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ/ ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
7. ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ/ ವಿದೇಶಿ ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ/ವಿದೇಶಿ ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆಗಳು - ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
8. ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ :- ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

  
 ಆಯುಕ್ತರು,  
 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  
 ಕಲಬುರಗಿ.

**ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2022-23**  
**(01-04-2022 to 31-03-2023)**

**1. Annual Budget Estimate and expenditure**

Amount in Lakhs

<b>Year</b>	<b>Income</b>	<b>Expenditure</b>
Amount provided in the Budget estimate 01-04-2022 to 31-03-2023	47870.50	51919.00

**2. Demand , Collection, & Balance**

**Rs. Crores**

Total Scheme	Demand	Collection,	Balance
20 Scheme Rs. 32.17	34.62	27.87	6.75
CA Site Rs. 1.85			
Total	34.62	27.87	6.75

**3 . Financial and physical progress of the Development works**

Amount in Crores

Sl. No.	Development works	Financial progress from (01-04-2022 to 31-03-2023)	
1	Development works such as Formation of Roads, Construction of open Drains, C.D.works, B.T. road, Electrification, Water supply arrangements, construction of compound wall to Park, walking track in the park, and office building renovation etc.,	129.81	24.85

## **PHYSICAL PROGRESS:-**

1. During 2022-23 various development works in (8) schemes and other works such as Metal road, B.T. road, Construction of Open Drain & C.D. works, UGD, Water supply, Electricity, construction of compound wall etc., total 58 works including spill over works have been taken up by Authority and out of which (26) works are completed and i.e., (21) works are in progress and nearing completion and for 11 works tender process is in progress, total Amount of works are estimated @ Rs. 12981.00 Lakhs were reserved for the development works during the year 2022-23, out of which works to the extent of amount of Rs. 2485.11 Lakhs has been expenditure incurred.
2. In Madarasana halli, Dariyapur-Kotnoor, Kotnoor-D (Atal Bihari Vajpayee) Schemes under D.C.W., UGD and water supply works taken up by KUWS & DB Board for the amount Rs. 4100.00 lakhs. The works are completed. and total expenditure is incurred is Rs. 3283.80 Lakhs. The Hydraulic test is to be done by the KUWS & DB.
3. New residential development scheme, in various lands of Kusnoor village to the extent of 90 Acre 17 Guntas has proposed and Government has given Administrative approval for Rs. 9480.00 Lakhs vide dated: 24-01-2019. The layout demarcation work has been completed and sites have been allotted to the beneficiary on lottery system. The development works such as Formation of BT roads, construction open drain and compound wall to parks for an estimated cost of Rs. 1801.00 lakhs. Tender has been called through e-procurement portal (Call-2) the technical bid submitted to government for approval, after verification of bid the government has given direction to recast the estimate as for the common current schedule of rates 2021-22 and the same is get the administration approval. As per direction of the government this authority has re-casted the scheme as per common current schedule of rates 2021-22 the same is submitted to government on dated: 15-03-2023 for administration approval.
4. A Residential development Scheme under 50:50 Scheme in various land of Hagarga village to the extent of 117 Acre 05 Gunta for which Government has given Administrative approval for Rs. 63.76 crores vide GO dated 01-06-2021. The layout demarcation work has been completed. The development works i.e, Construction of CC drain costing to Rs. 11.00 crores, tender has been called through e-procurement portal and the approval of technical bid is submitted to Government on dated: 18-06-2022. The government has given direction to recall the tender, this authority has recalled the tender and the technical bid verification is in progress.

#### **4 .PROPOSED NEW SCHEMES:-**

- 4.1. In MSK Mill Commercial layout a C.A site having 02 acres of area in this site this authority has taken new Vegetable market complex with an estimated cost of Rs. 26.30 crores + 2.08 crores totally Rs. 28.38 crores with the financial aid from KKRDB for Rs. 20.00 crores. The construction of complex this authority has called the e-procurement tender for execution of work but the government has cancelled the tender with direction to recall. Due to the delay in the said work the chairman of KKRDB directed to handover the site to PWD Authority Kalaburgi for construction work on the condition after completion of building handing over to the KUDA. The construction vegetable market complex is in progress.
- 4.2. Out of the amount from fee's towards collected Rejuvenation of the lake and ponds. A development work is taken up from fish market to Dhobighat of Shree Sharanbasaveshwara Lake in Kalaburagi Nagar amounted to Rs. 500.00 lakhs and from fish market to Dr. B .R. Ambedkar Circle estimated of Rs. 500.00 lakhs is, planned to build and develop a footpath, and the e-procurement tender has already been called after getting approval from the Lake Development Authority, Bangalore. Sanction has been obtained from the Government for the said tenders. An work order letter has been issued to the L-1 contractor.
- 4.3. As per the decision of the meeting of the authority, out of the amount collected for the Rejuvenation of lakes and ponds/ A development work has been taken for the development of Keri Bhosga and Khaja Kotnoor lakes in Kalaburagi city, and after receiving administrative approval from the government, Executive Engineers, Minor Irrigation and Groundwater Development Department, Kalaburagi have been given Rs. 10.00 crore has been paid. Work in progress.
5. S.C./ ST/Women/Backward Class Development programs /Economic/ Physical programs .  
-Not taken any such schemes.
6. Special Component Planning / Tribal Development Planning Details  
-Not taken any such schemes.
7. Central Assistance / Foreign Assistance plan Details  
-Not taken any such schemes.
8. OTHER SCHEMES:  
-Not taken any such schemes.

  
Commissioner  
Urban Development Authority  
Kalaburagi